Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование объекта: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№347	2017-11-15	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№1	2018-01-30				
		Доп.соглашение					
		№2	2018-12-05				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-04-30				
		Доп.соглашение					
		№4	2019-09-18				
		Доп.соглашение					
		№5	2020-01-29				
		Доп.соглашение					
		№6	2020-11-20				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).	**316 031 372**	**103 404 519**							**12 408 542**	**115 813 061**
Итого к оплате:										**115 813 061**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ибанкулова А.С.
№ KZ54VJE00040935

Ефимченко П.Г
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

НОЯБРЬ 2020 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.
Специфика - 348 007 011 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	1-А.1-1	Снос строений	827 495	3 166 197
2	2	1-ОЗ.1-1	Снос деревьев	612 779	2 322 146
3	3	1-ОЗ.2	Компенсационная посадка деревьев	23 293 018	90 057 605
4	4	2-А-2	Устройство дорожной одежды	1 856 508	7 035 297
5	5	2-А-4	Устройство водоотводных канав	363 366	1 376 987
6	6	2-А-20	Строительство очистных сооружений	1 506 606	5 709 332
7	7	1-С-1	Переустройство сетей телекоммуникаций	205 149	784 950
8	8	2-1-1	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Укрепительные работы.	183 437	711 670
9	9	2-1-2	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Сооружение береговых опор № 1, 2.	1 198 275	4 648 877
10	10		**Итого:**	**30 046 633**	**115 813 061**
			в том числе:		
			специфика- 348 007 011 432		**115 813 061**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 6 от 2020-11-20.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Снос строений.
Локальная смета 1-А.1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ С НАДВОРНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ								
1	Е0146-59-5	-Разборка надземной части жилых строений без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	388	263,03	93,15	102055	36142	79412	1,07	415
				169,88	34,79	65913	13499	100	0,17	65
2	Е0146-60-2	м3 -Разборка надземной части кирпичных нежилых строений без сохранения годных материалов	188	752,49	185,04	141467	34787	119515	3,71	698
				567,45	68,27	106681	12835	100	0,32	61
3	Е0146-60-3	м2 -Разборка надземной части тесовых нежилых строений без	8	207,45	-	1660	-	1660	1,4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сохранения годных материалов		207,45	-	1660	-	100	-	-
		м2								
4	E01031-A26--1	Погрузка разобранных материалов из кирпича и дерева при автомобильных перевозках	294,1	31,17	31,17	9166	9166	6416	-	-
				-	21,82	-	6416	100	0,46	135
		т								
5	E010333-A10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	294,1	68,94	68,94	20275	20275	4055	-	-
				-	13,79	-	4055	100	0,29	85
		т								
6	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов строений	60	2430,59	1082,84	145835	64970	109755	8,27	496
				1347,75	481,5	80865	28890	100	1,95	117
		м3								
7	E01031-A26--1	Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	108	31,17	31,17	3366	3366	2356	-	-
				-	21,82	-	2356	100	0,46	50
		т								
8	E010333-A10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	108	68,94	68,94	7446	7446	1489	-	-
				-	13,79	-	1489	100	0,29	31
		т								
9	E0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	155	13,6	1,38	2108	214	1975	0,09	13
				12,22	0,52	1894	81	100	-	-
		м2								
10	E01031-A26--1	Погрузка материалов от разобранных навесов при автомобильных перевозках	1,46	31,17	31,17	46	46	32	-	-
				-	21,82	-	32	100	0,46	1
		т								
11	E010333-A10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	1,46	68,94	68,94	101	101	20	-	-
				-	13,79	-	20	100	0,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-17-4	т -Разработка грунта 4 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	53	55,82	53,89	2959	2856	1024	0,01	1
				1,87	18,03	99	956	97	0,07	3
13	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км (для засыпки погребов, подвалов)	106	68,94	68,94	7308	7308	1462	-	-
				-	13,79	-	1462	100	0,29	31
14	Е0101-27-6	т -Засыпка котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	53	4,39	4,39	233	233	78	-	-
				-	1,52	-	81	97	-	-
15	Е0101-27-12	м3 -При перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	53	1,81	1,81	96	96	32	-	-
				-	0,63	-	33	97	-	-
16	Е0101-130-2	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	53	14,38	14,38	762	762	253	-	-
				-	4,92	-	261	97	0,02	1
17	Е0101-130-8	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (за 4 прохода)	53	4,38	4,38	232	232	68	-	-
				-	1,32	-	70	97	-	-

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	53	34,25	31,89	1815	1690	471	0,01	1
				1,86	7,3	99	387	97	0,03	2
		м3								
19	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1867	1,62	1,62	3029	3029	626	-	-
				-	0,35	-	645	97	-	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			449958	192718			1635

			Тенге			257211	73566			585
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			449958	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	330777	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			330698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49605	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			827495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	380381	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			827495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	380381	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		827495
Временные здания и сооружения	4,60%	38065
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	5710
Итого:		865560
Зимнее удорожание	2,43%	21033
Выслуга лет	1%	8656
Доп.отпуска	0,4%	3462
Итого:		898711
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**2788902**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		55778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				2844680				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				17719				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				2826962				
		НДС (12%) :				339235				
		Итого:				**3 166 197**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**3 166 197**				
		В том числе НДС 12,0%:				**339235**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы-сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000198

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 6 от 2020-11-20.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вынужденный снос, санитарная рубка и пересадка зеленых насаждений.
Локальная смета 1-ОЗ.1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Вынужденный снос и санитарная рубка деревьев												
1	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	565	28,3	1,64	15990	929	10788	0,15	87				
				26,66	0,62	15061	351	70	-	2				
2	Е0101-191-6	дерево Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	17	43,8	2,92	745	50	500	0,24	4				
				40,88	1,09	695	19	70	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дерево								
3	Е0101-192-2-	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	565	160,46	117,76	90660	66535	34457	0,3	168
				42,7	44,42	24125	25099	70	0,17	96
		хвост								
4	Е0101-192-3-	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	17	260,31	190,96	4425	3246	1682	0,48	8
				69,35	72,04	1179	1225	70	0,28	5
		хвост								
5	Е0101-193-6-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	565	93,29	5,83	52708	3294	35449	0,56	315
				87,46	2,17	49413	1228	70	0,01	7
		дерево								
6	Е0101-193-7-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	17	156,08	7,81	2653	133	1799	0,93	16
				148,27	2,92	2521	50	70	0,02	-
		дерево								
7	Е0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	565	39,71	39,71	22437	22437	5233	-	-
				-	13,23	-	7476	70	0,04	24
		пень								
8	Е0101-197-3-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на	17	64,43	64,43	1095	1095	255	-	-
				-	21,47	-	365	70	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см								
		пень								
9	Е0101-200-1-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	565	7,29	7,29	4117	4117	960	-	-
				-	2,43	-	1372	70	0,01	4
		пень								
10	Е0101-200-2-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	17	14,79	14,79	251	251	59	-	-
				-	4,93	-	84	70	0,02	-
		пень								
11	Е01031-А19--1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках	640,2	176,02	170,89	112686	109404	101746	0,83	528
				39,3	119,62	25163	76583	100	2,51	1605
		т								
12	Е010333-А10--1	Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	640,2	68,94	68,94	44135	44135	8827	-	-
				-	13,79	-	8827	100	0,29	185
		т								
13	Е0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	582	21,5	21,5	12515	12515	3039	-	-
				-	7,46	-	4342	70	0,02	14
		яма								
		Вынужденный снос и санитарная рубка кустарников и лиан								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-191-7-	Валка кустарников и лиан, диаметр ствола до 16 см с корня	70	13,85	1,16	969	81	643	0,07	5
				12,68	0,44	888	31	70	-	-
		куст								
15	Е01031-А19-1-	Погрузка кустарников при автомобильных перевозках	4,2	176,02	170,89	739	718	667	0,83	3
				39,3	119,62	165	502	100	2,51	11
		т								
16	Е010333-А10-1-	Перевозка кустарников/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,2	68,94	68,94	290	290	58	-	-
				-	13,79	-	58	100	0,29	1
		т								
		Удаление дикой поросли								
17	Е0147-263-7-	Удаление дикой поросли	888	2,65	-	2349	-	3030	0,02	21
				2,65	-	2349	-	129	-	-
		шт								
18	Е0101-207-5-	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0296	308,9	308,9	9	9	2	-	-
				-	112,61	-	3	70	0,37	-
		га								
19	Е01031-А19-1-	Погрузка дикой поросли при автомобильных перевозках	0,296	176,02	170,89	52	51	47	0,83	-
				39,3	119,62	12	35	100	2,51	1
		т								
20	Е010333-А10-1-	Перевозка дикой поросли/кроме массовых навалочных,	0,296	68,94	68,94	20	20	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		-	13,79	-	4	100	0,29	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			368847	269311			1156
			----			---	---			---
			Тенге			121571	127652			1958
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368847	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	249223	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			113477	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			209246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			612779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	280609	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			612779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	280609	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		612779
Временные здания и сооружения	4,60%	28188
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	4228
Итого:		640967
Зимнее удорожание	1,44%	9230
Выслуга лет	1%	6410
Доп.отпуска	0,4%	2564
Итого:		659170
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**2045554**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				40911				
		Итого:				2086465				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				13121				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				2073344				
		НДС (12%) :				248801				
		Итого:				**2 322 146**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**2 322 146**				
		В том числе НДС 12,0%:				**248801**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Компенсационная посадка деревьев.
Локальная смета 1-03.2.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Компенсационная посадка лиственных и хвойных деревьев										
1	Е0147-6-20	-Подготовка стандартных посадочных мест для лиственных и хвойных деревьев с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	2188	1851,53	-	4051245	-	2076098	5,11		11179	
				735,53	-	1609378	-	129	-		-	
		яма										
2	Е0147-9-4	-Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м	2347	544,06	190,7	1276919	447583	1087494	1,8		4227	
				312,3	46,89	732968	110051	129	0,2		458	
		шт										
3	С143012-71	-Ель тянь-шаньская, с комом	9	7290	-	65610	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3-3,5 м	2338	3760	-	8790880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0147-36-4 К=2	-Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м в течение двух лет	2347	910,66	236,02	2137310	553930	2162212	4,28	10045
				660,16	54	1549396	126738	129	0,24	563
		шт								
		Компенсационная посадка лиственных кустарников и лиан								
6	Е0147-6-10	-Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земливручную, с добьавлением растительной земли до 100%, размеры 0,3х0,3 м	148	778,07	-	115154	-	40122	1,46	216
				210,15	-	31102	-	129	-	-
		яма								
7	Е0147-9-2	-Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	148	134,78	25,57	19948	3784	21866	0,62	91
				108,68	5,85	16085	866	129	0,03	4
		шт								
8	С143012-78	-Виноград девичий	63	24	-	1512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С143012-45	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	55	649	-	35695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
10	Е0147-36-2 К=2	-Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м (в течение двух лет)	148	299,2	57,04	44281	8442	48198	1,46	217
				239,4	13,05	35431	1931	129	0,06	9
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	16538554	1013738			25975
	Тенге	3974360	239586			1033
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16538554	-	-		-
Материалы -	Тенге	115797	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4213946	-		-
Местные материалы -	Тенге	11434659	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5435990	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2718
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	815399	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1318473	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23293018	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		29726
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5029345	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	23293018	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		29726
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5029345	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		23293018
Временные здания и сооружения	4,60%	1071479
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	160722
Итого:		24364497
Зимнее удорожание	3,51%	855194
Выслуга лет	1%	243645
Доп.отпуска	0,4%	97458
Итого:		25560793
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**79320913**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		1586418
Итого:		80907332

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах:					498756			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					80408576			
		НДС (12%) :					9649029			
		Итого:					**90 057 605**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**90 057 605**			
		В том числе НДС 12,0%:					**9649029**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14-ОД от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 6 от 2020-11-20.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство дорожной одежды.
Локальная смета 2-А-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пр. Абая (тип I)								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	15	626,28	97,48	9394	1462	816	0,17	2
				24,59	16,32	369	245	133	0,06	1
		м3								
2	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной	60	43,33	37,43	2600	2246	1427	0,04	2
				5,75	12,14	345	728	133	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2								
3	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной	60	0,03	-	2	-	-	-	-
	т.ч.	толщины слоя - 18 см		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СКалькуляци-	Смесь	17,604	1263	-	22234	-	-	-	-
	я №1	гравийно-щебеночно-песчаная		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	34230	3708		5
	---	---	---		---
	Тенге	714	973		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34230	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1687	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22234	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	7574	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2243	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	337	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2188	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38661	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2023	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	38661	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2023	-	-

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип III)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3918	43,33	37,43	169757	146641	93204	0,04	149
				5,75	12,14	22529	47550	133	0,04	172
		м2								
6	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	3918	0,03	-	118	-	-	-	-
	т.ч. п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	1149,5412	1263	-	1451871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1621746	146641			149

			Тенге			22529	47550			172
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1621746	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	70078	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1451871	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			705	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			93204	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13981	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102897	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1817847	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		367
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84059	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1817847	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		367
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84059	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1655975	150349			153
			----			---	---			---
			Тенге			23242	48523			176
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1655975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1474104	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8279	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14317	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1856508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86082	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1856508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86082	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1856508
Временные здания и сооружения	4,60%	85399
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	12810
Итого:		1941907
Зимнее удорожание	1,44%	27963
Выслуга лет	1%	19419
Доп.отпуска	0,4%	7768
Итого:		1997058
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**6197320**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		123946
Итого:		6321267
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		39752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм 6281515

НДС (12%) : 753782

Итого: **7 035 297**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **7 035 297**

В том числе НДС 12,0%: **753782**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ №64 от 01.12.2016 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 6 от 2020-11-20.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство водоотводных канав.
Локальная смета 2-А-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД								
1	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	996	97,06	4,39	96667	4375	52427	0,24	243
				42,95	1,66	42781	1649	118	0,01	8
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		96667	4375			243
				Тенге		42781	1649			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		96667	-	-		-
		Материалы -		Тенге		49511	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	44430	-		-

Накладные расходы -	Тенге			52427	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7864	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8946	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158040	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		277
Сметная заработная плата -	Тенге			-	52294	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158040	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		277
Сметная заработная плата -	Тенге			-	52294	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД

2 Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	829	97,06	4,39	80459	3642	43637	0,24	202
		42,95	1,66	35608	1373	118	0,01	7
	м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80459	3642			202
	Тенге			35608	1373			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80459	-	-		-
Материалы -	Тенге			41210	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	36980	-		-
Накладные расходы -	Тенге			43637	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6546	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7446	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131542	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
Сметная заработная плата -	Тенге			-	43526	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131542	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
Сметная заработная плата -	Тенге			-	43526	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД

3 Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	465	97,06	4,39	45131	2043	24477	0,24	113
		42,95	1,66	19973	770	118	0,01	4

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	45131	2043		113
	----	---	---		---
	Тенге	19973	770		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	45131	-	-	-
Материалы -	Тенге	23115	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20743	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24477	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3672	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4176	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	73784	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	129
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24414	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	73784	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	129
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24414	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	222257	10060		558
	----	---	---		---
	Тенге	98361	3792		18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	222257	-	-	-
Материалы -	Тенге	113836	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102153	-	-
Накладные расходы -	Тенге	120541	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18081	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20568	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	363366	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	637
Сметная заработная плата -	Тенге	-	120235	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	363366	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	637
Сметная заработная плата -	Тенге	-	120235	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:		363366
Временные здания и сооружения	4,60%	16715
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2507

Итого:		380081
Зимнее удорожание	1,44%	5473
Выслуга лет	1%	3801
Доп.отпуска	0,4%	1520
Итого:		390875
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**1212974**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		24259
Итого:		1237233
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		7780
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1229453
НДС (12%) :		147534
Итого:		**1 376 987**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**1 376 987**
В том числе НДС 12,0%:		**147534**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019
БИН 981240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 6 от 2020-11-20.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство очистных сооружений.
Локальная смета 2-А-20.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1 НА ПК 42+77								
		КОЛОДЕЦ ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ К-1								
1	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	1,18	21143,18	2655,17	24949	3133	5558	15,95	19
				2628,9	994,38	3102	1173	130	4,86	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2									
		ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ ==========								
2	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	630	37,06	35,39	23346	22293	6862	0,01	7
				1,63	9,6	1029	6046	97	0,03	21
		м3								
3	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	1102,5	68,94	68,94	76006	76006	15201	-	-
				-	13,79	-	15201	100	0,29	319
		т								
4	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом, грунт 2 группы	63	302,12	-	19034	-	21508	2,13	134
				302,12	-	19034	-	113	-	-
		м3								
5	Е0108-3-2	-Устройство щебеночно-песчаного основания под колодец	4	1081,87	116,02	4327	464	879	0,98	4
				142,31	43,99	569	176	118	0,21	1
		м3								
6	Е0123-19-2	-Устройство прямоугольного сборного железобетонного поглащающего колодца	10,86	5782,01	1232,92	62793	13389	19348	5,8	63
				910,8	459,64	9891	4992	130	2,24	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143023-88 Изм. и доп. вып. 21	м3 -Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	3	98449 -	- -	295347 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0108-12-3	шт. -Установка металлических решеток на колодец	2,10916	174366,65 8021,25	2233,27 835,76	367767 16918	4710 1763	22043 118	48,65 4,08	103 9
9	Е0101-17-9	т -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере для обратной засыпки	280	48,49 2,14	46,3 12,56	13576 599	12964 3516	3991 97	0,01 0,04	4 12
10	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	546	68,94 -	68,94 13,79	37641 -	37641 7528	7528 100	- 0,29	- 158
11	Е0101-27-6	т -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	280	4,39 -	4,39 1,52	1230 -	1230 427	414 97	- -	- 1
12	Е0101-27-12	м3 -Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	280	27,08 -	27,08 9,4	7583 -	7583 2631	2552 97	- 0,03	- 9
13	Е0101-131-3	м3 -Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8	280	20,95	20,95	5867	5867	1977	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см		-	7,28	-	2039	97	0,02	7
14	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов) м3	280	3,06	3,06	858	858	292	-	-
				-	1,07	-	301	97	-	1
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км) м3	280	34,25	31,89	9591	8930	2488	0,01	4
				1,86	7,3	522	2043	97	0,03	9
		дренирующая засыпка в колодце								
16	Е0101-166-3	Устройство дренирующей засыпки в колодце вручную м3	14,8	192,26	-	2845	-	3215	1,39	21
				192,26	-	2845	-	113	-	-
17	С143008-31 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	5	946	-	4730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143008-123 Изм. и доп. вып. 23	Камень бутовый м3	9,8	620	-	6076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НА ПК 42+66 СЛЕВА К ЛОС 1								
19	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы	471,5	1,62	1,62	765	765	158	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом (под корыто)		-	0,35	-	163	97	-	1
20	Е0101-145-1-3	м2 Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	377	12,4	6,42	4673	2419	2571	0,04	15
				5,98	1,05	2254	396	97	-	1
21	Е0101-17-3	м2 -Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин	22,3	42,44	40,96	946	913	327	0,01	-
				1,43	13,71	32	306	97	0,05	1
22	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	43,485	68,94	68,94	2998	2998	600	-	-
				-	13,79	-	600	100	0,29	13
23	Е0127-23-1	т -Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	377	43,33	37,43	16334	14110	8968	0,04	14
				5,75	12,14	2168	4575	133	0,04	17
24	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	м2 -Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	377	0,03	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СКалькуляция №1	м2 -Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	110,6118	1263	-	139703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
26	Е0127-34-2	-Установка бетонных бортовых	115	467,71	7,63	53786	877	19425	0,8	92
	Изм. и доп. вып.	камней сечением 150х300 мм на бетонном основании		124,98	2,02	14373	232	133	0,01	1
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м								
27	С143003-10	-Стоимость бортовых камней БР	4,945	18733	-	92635	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	100.30.18		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1275418	217151			480

			Тенге			73336	54107			609
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1275418	-	-		-
	Материалы -		Тенге			358900	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	127443	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139703	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			486328	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			145908	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		73
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21886	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85280	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1506606	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1162
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	149329	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1506606	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1162
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	149329	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1275418	217151			480
			----			---	---			---
			Тенге			73336	54107			609
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1275418	-	-		-
	Материалы -		Тенге			358900	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	127443	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139703	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			486328	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			145908	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		73
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21886	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85280	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1506606	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1162
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	149329	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1506606	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1162
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	149329	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1506606
Временные здания и сооружения	4,60%	69304
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	10396
Итого:		1575910
Зимнее удорожание	1,44%	22693
Выслуга лет	1%	15759
Доп.отпуска	0,4%	6304
Итого:		1620666
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**5029292**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		100586
Итого:		5129878

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту в текущих ценах:	32260
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	5097618
НДС (12%) :	611714
Итого:	**5 709 332**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**5 709 332**
В том числе НДС 12,0%:	**611714**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахскин Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 6 от 2020-11-20.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство сетей телекоммуникаций.
Локальная смета 1-С-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Разработка грунта для прокладки трубопровода										
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,04	50,82	48,38	968	921	304	0,02		-	
				2,39	14,07	46	268	97	0,05		1	
2	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1 (лишний грунт)	37,128	68,94	68,94	2560	2560	512	-		-	
				-	13,79	-	512	100	0,29		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19,04	3,76	3,24	72	62	30	-	-
				0,48	1,12	9	21	97	-	-
		м3								
4	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,227	35,29	33,19	996	937	307	0,01	-
				2,1	9,13	59	258	97	0,03	1
		м3								
5	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,873	467,1	-	408	-	461	2,98	3
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	408	-	113	-	-
		м3								
		Обратная засыпка и прокладка трубопровода								
6	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,873	167,18	-	146	-	165	1,21	1
				167,18	-	146	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	28,227	7,57	7,57	214	214	67	-	-
				-	2,46	-	69	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-27-9	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	28,227	3,28	3,28	93	93	29	-	-
				-	1,06	-	30	97	-	-
		м3								
9	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	28,227	25,65	5,38	724	152	555	0,13	4
				20,27	-	572	-	97	-	-
		м3								
10	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	28,227	29,85	27,73	843	783	218	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта с доставкой воды на 15км		1,62	6,35	46	179	97	0,03	1
		м3								
11	Е0134-103-2	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,236	20163,38	-	4759	-	5023	124	29
				19350	-	4567	-	110	-	-
		кан.-км								
		Монтаж линейных сооружений								
12	Е0108-4-7	-Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	84	251,62	4,39	21136	369	4197	0,24	20
				42,95	1,66	3608	139	112	0,01	1
		м2								
13	Е0127-36-2	-Укладка железобетонных плит для защиты телефонной канализации и колодца	4,725	856,24	464,1	4046	2193	2191	1,44	7
				225,11	123,56	1064	584	133	0,43	2
		м3								
		Стоимость материалов								
14	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	236	382	-	90152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	3,9	482	-	1880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
16	С143019-54	-Плиты для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами из тяжелого бетона класса В22,5	4,725	9650	-	45596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143008-92 Изм. и	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	12,04	406	-	4088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			179478	8282			65
			----			---	---			---
			Тенге			10524	2060			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179478	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12584	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92032	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50677	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14693	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			205149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14693	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		205149
Временные здания и сооружения	4,60%	9437
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1416
Итого:		214586
Зимнее удорожание	2,43%	5214
Выслуга лет	1%	2146
Доп.отпуска	0,4%	858
Итого:		222804
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**691413**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		13828
Итого:		705241
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		4393
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		700848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%) :				84102				
		Итого:				**784 950**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**784 950**				
		В том числе НДС 12,0%:				**84102**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.20195
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 6 от 2020-11-20.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85.
Укрепительные работы.
Локальная смета 2-1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
		ЗАКЛАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ											
1	Е0107-30-15	Разборка закладного крепления из плит	36,65	1843,84	902,44	67577	33074	57685	3,4				125
				941,4	317,75	34502	11646	125	1,14				42
		м3											
2	Е0105-13-2	Извлечение свай из двутавров	5,6	4120,16	3012,71	23073	16871	13722	6,69				37
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	т		1107,45	1023,36	6202	5731	115	3,67				21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
3	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	71,6	31,17	31,17	2231	2231	1562	-	-
				-	21,82	-	1562	100	0,46	33
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	34,1 т	68,94	68,94	2351	2351	470	-	-
				-	13,79	-	470	100	0,29	10
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	37,5 т	97,38	97,38	3652	3652	730	-	-
				-	19,48	-	730	100	0,41	15

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	98884	58180			162
	Тенге	40704	20139			120
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98884	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60843	-		-
Накладные расходы -	Тенге	74170	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11125	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10383	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	183437	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		320
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71968	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	183437	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		320
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71968	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					183437			
		Временные здания и сооружения		4,60%			8438			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			1266			
		Итого:					191875			
		Зимнее удорожание		3,87%			7426			
		Выслуга лет		1%			1919			
		Доп.отпуска		0,4%			768			
		Итого:					201987			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**626811**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					12536			
		Итого:					639347			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					3928			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					635419			
		НДС (12%) :					76250			
		Итого:					**711 670**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**711 670**			
		В том числе НДС 12,0%:					**76250**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматысапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта №KZ54VLE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 6 от 2020-11-20.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85.
Сооружение береговых опор № 1, 2.
Локальная смета 2-1-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОПОРЫ НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА										
1	Е0130-7-1	-Устройство сливов В20F200W6	22	1743,71	611,9	38362	13462	15611	2,93	65		
				499,39	151,63	10987	3336	109	0,5	11		
2	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	22,44	4910	-	110180	-	-	-	-		
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-		
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	22,44	128	-	2872	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,44	298	-	6687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
5	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок из бетона В25,F200,W6	32,3	2585,81	1077,94	83522	34817	48337	5,61	181
				1055,7	317,23	34099	10246	109	1,26	41
		м3								
6	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	33,592	5415	-	181901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	33,592	298	-	10010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0492	65000	-	3198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7368	67700	-	49881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	1,2529	65900	-	82566	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,1	58700 -	- -	5870 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше м3	11,9	2585,81 1055,7	1077,94 317,23	30771 12563	12827 3775	17808 109	5,61 1,26	67 15
13	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 м3	12,376	5415 -	- -	67016 -	- -	- -	- -	- -
14	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	12,376	298 -	- -	3688 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,569	67700 -	- -	106221 -	- -	- -	- -	- -
		ОКРАСКА								
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	350	335,51	15,76	117427	5514	47325	0,7	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухслойной		118,25	5,8	41389	2029	109	0,03	10
		м2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
17	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	37,06	35,39	11117	10616	3268	0,01	3
				1,63	9,6	490	2879	97	0,03	10
18	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	540	68,94	68,94	37228	37228	7446	-	-
				-	13,79	-	7446	100	0,29	156
19	Е0101-27-2	т -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	270	7,45	7,45	2012	2012	634	-	-
				-	2,42	-	653	97	0,01	3
20	Е0101-27-8	м3 -Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	270	11,04	11,04	2980	2980	939	-	-
				-	3,58	-	968	97	0,01	4
21	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30	154,22	-	4626	-	5228	1,12	34
				154,22	-	4626	-	113	-	-
22	Е0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	270	29,49	6,18	7963	1669	6105	0,15	40
				23,31	-	6294	-	97	-	-
23	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	270	34,25	31,89	9249	8611	2399	0,01	4
				1,86	7,3	503	1970	97	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			975349	129737			637
			----			---	---			---
			Тенге			110951	33301			258
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			975349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	144252	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			247737	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			395355	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67827	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1198275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		972
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167517	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1198275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		972
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167517	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1198275
Временные здания и сооружения	4,60%	55121
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	8268
Итого:		1253396
Зимнее удорожание	3,87%	48506
Выслуга лет	1%	12534
Доп.отпуска	0,4%	5014
Итого:		1319450
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**4094550**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		81891
Итого:		4176441
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		25658
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		4150783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 498094

Итого: **4 648 877**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **4 648 877**

В том числе НДС 12,0%: 498094

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта, № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396