Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Наименование объекта: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№347	2017-11-15	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№1	2018-01-30				
		Доп.соглашение					
		№2	2018-12-05				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-04-30				
		Доп.соглашение					
		№4	2019-09-18				
		Доп.соглашение					
		№5	2020-01-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).	**200 218 311**	**15 399 997**							**1 848 000**	**17 247 997**
Итого к оплате:										**17 247 997**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Иманкулова А.С.
№ KZ54VJE00040935

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Авторский надзор:
ТОО "Казгипроцветмет"

Ефимченко П.Г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

ОКТЯБРЬ 2020 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.
Специфика - 348 007 011 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	1-ВК-1	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	4 507 815	17 247 997
2	2		**Итого:**	**4 507 815**	**17 247 997**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Сметчик ТОО **"Алматы сапа инжиниринг"** **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный .
Локальная смета 1-ВК-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	489,03	34,08	32,23	16668	15763	4727	0,01	6						
				1,85	8,11	905	3968	97	0,03	14						
2	E0101-162-3	-Доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом	18,03 м3	664,47	-	11980	-	13538	3,84	69						
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,			664,47	-	11980	-	113	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	18,03	192,26	-	3466	-	3917	1,39	25
				192,26	-	3466	-	113	-	-
4	Е0101-27-3	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	390,5	8,71	8,71	3401	3401	1071	-	-
				-	2,83	-	1104	97	0,01	4
5	Е0101-134-2	м3 Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	390,5	29,49	6,18	11517	2414	8830	0,15	58
				23,31	-	9103	-	97	-	-
6	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	390,5	34,25	31,89	13376	12454	3470	0,01	5
				1,86	7,3	728	2849	97	0,03	13
7	Е0101-17-9	м3 Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)	12,66	48,49	46,3	614	586	180	0,01	-
				2,14	12,56	27	159	97	0,04	1
8	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	24,687	68,94	68,94	1702	1702	340	-	-
				-	13,79	-	340	100	0,29	7
		т								
		Укладка труб								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм с гидравлическим испытанием	0,092	306413,06	132979,68	28190	12234	23338	761,3	70
				144900	50233,73	13331	4622	130	245,34	23
		км								
10	E0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,004	70436,41	7806,78	282	31	288	290,95	1
				52526,25	2949,75	210	12	130	14,4	-
		км								
		Укладка футляров								
		================								
11	E0122-8-13	-Укладка стальных футляров из труб диам. 720 мм	0,027	546944,67	245770,92	14768	6636	12395	1368,5	37
				260302,5	92842,09	7028	2507	130	453,45	12
		км								
		Протаскивание труб в футляры								
		============================								
12	E0122-47-7	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	27	574,92	1,14	15523	31	7127	1,15	31
				202,61	0,44	5470	12	130	-	-
		м								
		Трубы и футляры								
		===============								
13	C130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	119,476	8172	-	976358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	C130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,016	173	-	695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
15	С130806-143 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм(футляр)	27,108	19200 -	- -	520474 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм								
16	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм	2	4900,76 1518,86	643,77 10,68	9802 3038	1288 21	3977 130	9,19 0,02	18 -
		футляр								
		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ								
17	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (отвод)	0,4496	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	62098 32457	25536 9646	54735 130	359,61 104,79	162 47
		т								
18	С130810-306 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 400, 426х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	6	19519,38 -	- -	117116 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Фланцы								
19	Е0122-40-10	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	12	977,48 708,98	134,63 5,18	11730 8508	1616 62	11141 130	3,32 0,03	40 -
		фланец								
20	С130809-43 Изм. и	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	12	4123	-	49476	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
21	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (тройник,крестовина)	0,0555	138118,84	56798,21	7666	3152	6757	359,61	20
				72191,25	21455,55	4007	1191	130	104,79	6
		т								
22	С130810-145	-Тройники 426х10 мм	1	18300	-	18300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Задвижки								
23	Е0122-36-7	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	6	5435,06	2415,33	32610	14492	25975	11,73	70
				2416,73	913,39	14500	5480	130	4,45	27
		шт								
24	С130902-94	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	204098	-	1224588	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Краны шаровые								
25	Е0122-36-1	-Установка стальных кранов	2	307,13	20,37	614	41	579	1,23	2
		шт		214,76	7,76	430	16	130	0,03	-
26	С130904-116	-Краны шаровые DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1292	-	2584	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.19 прим			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Антикоррозийное покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0122-14-13 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм км	0,093	1727827,94 106605	282650,89 106773,19	160688 9914	26287 9930	25797 130	625,6 521,48	58 48
28	E0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм км	0,119	1075694,15 72708,75	177768,27 67153,39	128008 8652	21154 7991	21637 130	423,2 327,98	50 39
29	E0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,004	186435,24 40623,75	33918,04 12813,3	746 162	136 51	278 130	233,45 62,58	1 -
		Цементно-песчаная изоляция для труб								
30	E0113-45-3	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом м2	159,17916	55,84 16,85	0,13 0,06	8889 2682	20 9	2422 90	0,1 -	17 -
31	E0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм м2	159,17916	505,79 212,96	152,2 58,04	80511 33898	24227 9239	45294 105	1,18 0,32	188 51
32	E0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм м2	159,17916	651,39 212,96	152,2 58,04	103688 33898	24227 9239	45294 105	1,18 0,32	188 51
		Устройство круглых колодцев диам 2000(6 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,673	29012,58 1650,83	2161,85 619,19	77551 4413	5779 1655	7888 130	10,19 2,37	27 6
34	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Люк чугунный, тип ЛВ /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
35	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
36	C12021-223	-Лестницы шахтные для негабаритных емкостей С-3,С-4,С-5 т	0,0203	173500 -	- -	3522 -	- -	- -	- -	- -
37	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	7	41,97 9,57	0,05 -	294 67	- -	60 90	0,05 -	- -

Устройство круглых колодцев диам 1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,695	29012,58 1650,83	2161,85 619,19	49176 2798	3664 1050	5002 130	10,19 2,37	17 4
39	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Люк чугунный, тип ЛВ /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
40	C12021-223	-Лестницы шахтные для негабаритных емкостей С-2,С-3,С-4,С-5,С-6 т	0,02368	173500 -	- -	4108 -	- -	- -	- -	- -
41	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	6	41,97 9,57	0,05 -	252 57	- -	52 90	0,05 -	- -
42	E0107-20-3	-Соединительные элементы в колодцах т	0,55	177199,02 9315	2100,01 794,36	97459 5123	1155 437	7784 140	49,11 3,88	27 2
43	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	27,5	20,99 4,78	0,02 -	577 132	1 -	118 90	0,02 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3908645	208026			1192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			216986	71590			356
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			953844	-	-		-
		Материалы -	Тенге			423447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	288576	-		-
		Местные материалы -	Тенге			105386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			344011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51602	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1375726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1720
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340177	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7631	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7631	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8088	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2947171	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2947171	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3124001	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4507815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1720
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340177	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4507815
Временные здания и сооружения	4,60%	207359
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	31104
Итого:		4715174
Зимнее удорожание	2,43%	114579
Выслуга лет	1%	47152
Доп.отпуска	0,4%	18861
Итого:		4895766
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**15192666**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		303853
Итого:		15496520

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту в текущих ценах:	96522
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	15399997
НДС (12%) :	1848000
Итого:	**17 247 997**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**17 247 997**
В том числе НДС 12,0%:	1848000

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000036