Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Наименование объекта: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№347	2017-11-15	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№1	2018-01-30				
		Доп.соглашение					
		№2	2018-12-05				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-04-30				
		Доп.соглашение					
		№4	2019-09-18				
		Доп.соглашение					
		№5	2020-01-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).	**182 970 314**	**94 048 599**							**11 285 832**	**105 334 431**
Итого к оплате:										**105 334 431**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.
№ KZ54VJE00040935

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.
Специфика - 348 007 011 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	1-А.1-1	Снос строений	4 030 548	15 421 857
2	2	2-А-1	Земляные работы	1 654 416	6 319 155
3	3	2-А-2	Устройство дорожной одежды	2 351 231	8 910 065
4	4	2-А-3	Устройство тротуаров	892 505	3 382 176
5	5	2-А-4	Устройство водоотводных канав	744 416	2 820 988
6	6	2-А-14	Устройство примыкания на ПК 38+71.70 (Слева) ул. Толе би.	207 910	787 882
7	7	2-А-15	Устройство примыкания на ПК 39+61,5 (Слева) ул. Айтей батыра.	263 216	997 465
8	8	2-А-16	Устройство примыкания на ПК 40+50,50 (Слева) ул. Достык (Лапина).	264 892	1 003 817
9	9	1-Г-1	Переходы газопроводом через автомобильную дорогу ПК35-ПК47.	553 314	2 117 114
10	10	1-ВК-1	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	3 449 824	13 199 866
11	11	1-ВК-2	Канализация хозяйственно-бытовая К1	857 661	3 281 620
12	12	2-1-2	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85	10 077 967	39 098 898
13	13	2-2-1	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение крайних опор 1;4	142 620	542 367
14	14	2-2-2	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение промежуточных опор 2;3	1 959 346	7 451 161
15	15		**Итого:**	**27 449 866**	**105 334 431**
			в том числе:		
			специфика- 348 007 011 432		**105 334 431**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Снос строений.
Локальная смета 1-А.1-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ С НАДВОРНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ								
1	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов заборов	25,77	2430,59	1082,84	62636	27905	47140	8,27	213
				1347,75	481,5	34732	12408	100	1,95	50
		м3								
2	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	46,386	31,17	31,17	1446	1446	1012	-	-
				-	21,82	-	1012	100	0,46	21
		т								
3	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	46,386	68,94	68,94	3198	3198	640	-	-
				-	13,79	-	640	100	0,29	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0146-59-5	т -Разборка надземной части жилых строений без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	1707,3	263,03	93,15	449069	159033	349433	1,07	1825
				169,88	34,79	290036	59397	100	0,17	285
5	Е0146-59-4	м3 -Разборка деревянных жилых строений	1570	159,78	9,93	250851	15587	241026	1,02	1601
				149,85	3,67	235265	5762	100	0,02	27
6	Е0146-60-2	м2 -Разборка надземной части кирпичных нежилых строений без сохранения годных материалов	147	752,49	185,04	110615	27200	93451	3,71	546
				567,45	68,27	83415	10036	100	0,32	47
7	Е0146-60-3	м2 -Разборка надземной части тесовых нежилых строений без сохранения годных материалов	177	207,45	-	36719	-	36719	1,4	247
				207,45	-	36719	-	100	-	-
8	Е01031-А26--1	м2 -Погрузка разобранных материалов из кирпича и дерева при автомобильных перевозках	1553,78	31,17	31,17	48424	48424	33896	-	-
				-	21,82	-	33896	100	0,46	715
9	Е010333-А10--1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	1553,78	68,94	68,94	107118	107118	21424	-	-
				-	13,79	-	21424	100	0,29	450
10	Е0146-34-2	т -Разборка бетонных фундаментов строений	363,47	2430,59	1082,84	883447	393580	664877	8,27	3006
				1347,75	481,5	489867	175011	100	1,95	709
11	Е01031-А26--1	м3 -Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	654,246	31,17	31,17	20390	20390	14273	-	-
				-	21,82	-	14273	100	0,46	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку т	654,246	68,94	68,94	45104	45104	9021	-	-
				-	13,79	-	9021	100	0,29	189
13	Е0146-39-1	Разборка навесов из различных материалов т	210,49	201,03	29,44	42315	6197	38459	1,17	247
				171,59	11,12	36118	2341	100	0,05	11
14	Е01031-А26-1	Погрузка материалов от разобранных навесов при автомобильных перевозках м2	88,4	31,17	31,17	2755	2755	1928	-	-
				-	21,82	-	1928	100	0,46	41
15	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку т	88,4	68,94	68,94	6094	6094	1219	-	-
				-	13,79	-	1219	100	0,29	26
16	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали т	1416,24	13,6	1,38	19261	1954	18043	0,09	122
				12,22	0,52	17306	736	100	-	4
17	Е01031-А26-1	Погрузка материалов от разобранных навесов при автомобильных перевозках м2	13,32	31,17	31,17	415	415	291	-	-
				-	21,82	-	291	100	0,46	6
18	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку т	13,32	68,94	68,94	918	918	184	-	-
				-	13,79	-	184	100	0,29	4
19	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 т	389,24	55,82	53,89	21729	20977	7517	0,01	5
				1,87	18,03	730	7020	97	0,07	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км (для засыпки погребов, подвалов)	778,48	68,94 --- -	68,94 --- 13,79	53668 --- -	53668 --- 10734	10734 --- 100	- --- 0,29	- --- 225
21	E0101-27-6	т -Засыпка котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	389,24	4,39 --- -	4,39 --- 1,52	1710 --- -	1710 --- 593	575 --- 97	- --- -	- --- 2
22	E0101-27-12	м3 -При перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	389,24	1,81 --- -	1,81 --- 0,63	703 --- -	703 --- 244	236 --- 97	- --- -	- --- 1
23	E0101-130-2	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	389,24	14,38 --- -	14,38 --- 4,92	5599 --- -	5599 --- 1916	1859 --- 97	- --- 0,02	- --- 6
24	E0101-130-8	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (за 4 прохода)	389,24	4,38 --- -	4,38 --- 1,32	1707 --- -	1707 --- 514	498 --- 97	- --- -	- --- 2
25	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	389,24	34,25 --- 1,86	31,89 --- 7,3	13333 --- 725	12414 --- 2840	3458 --- 97	0,01 --- 0,03	5 --- 13
26	E0101-145-2	м3 -Планировка площадей из	7800,2	1,62	1,62	12655	12655	2614	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов 2 группы механизированным способом		-	0,35	-	2695	97	-	9
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2201877	976749			7817
			Тенге			1224912	376132			3182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2201877	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1601044	-		-
		Местные материалы -	Тенге			217	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1600526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		800
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	240079	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4030548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11800
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1841123	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4030548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11800
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1841123	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4030548
Временные здания и сооружения	4,60%	185405
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	27811
Итого:		4215953
Зимнее удорожание	2,43%	102448
Выслуга лет	1%	42160
Доп.отпуска	0,4%	16864
Итого:		4377424
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**13584136**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		271683
Итого:		13855819
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		86303
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		13769515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	1652342
Итого:	**15 421 857**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**15 421 857**
В том числе НДС 12,0%:	**1652342**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта №KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Земляные работы.
Локальная смета 2-А-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. Пр. АБАЯ

1	E0101-24-6	-Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	779	6,91	6,91	5381	5381	1811	-	-
				-	2,4	-	1867	97	0,01	6
		м3								
2	E0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	779	5,47	5,47	4259	4259	1433	-	-
				-	1,9	-	1478	97	0,01	5
		м3								
3	E0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы	779	30,13	28,77	23468	22415	6896	0,01	7
				1,32	7,8	1030	6079	97	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
4	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	1090,6	68,94 -	68,94 13,79	75186 -	75186 15037	15037 100	- 0,29	- 316
5	Е0101-24-6	т Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	117	6,91 -	6,91 2,4	808 -	808 280	272 97	- 0,01	- 1
6	Е0101-24-14	м3 Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	117	5,47 -	5,47 1,9	640 -	640 222	215 97	- 0,01	- 1
7	Е0101-130-1	м3 Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	641,25	16,11 -	16,11 5,51	10328 -	10328 3536	3430 97	- 0,02	- 12
8	Е0101-130-7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	641,25	4,81 -	4,81 1,45	3082 -	3082 927	900 97	- -	- 3
9	Е0101-17-3	м3 Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3674	42,44 1,43	40,96 13,71	155913 5239	150500 50364	53935 97	0,01 0,05	36 184
10	Е010333-А10-1.	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	7164,3	68,94	68,94	493907	493907	98781	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин		-	13,79	-	98781	100	0,29	2074
		т								
11	E0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	3674	7,86	7,86	28881	28881	9719	-	-
				-	2,73	-	10020	97	0,01	33
		м3								
12	E0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	3674	5,68	5,68	20869	20869	7023	-	-
				-	1,97	-	7240	97	0,01	24
		м3								
13	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3674	16,11	16,11	59175	59175	19652	-	-
				-	5,51	-	20259	97	0,02	66
		м3								
14	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	3674	11,21	11,21	41199	41199	12027	-	-
				-	3,37	-	12399	97	0,01	41
		м3								
15	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	3674	34,25	31,89	125852	117170	32643	0,01	52
				1,86	7,3	6845	26808	97	0,03	119
		м3								
16	E0101-145-1-3	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	2565	12,4	6,42	31796	16458	17494	0,04	105
				5,98	1,05	15339	2696	97	-	9
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			1080743	1050257			200
			Тенге			28453	257995			2914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1080743	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286448	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2033	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			281269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81721	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1443732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	328638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1443732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	328638	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ

17	Е0101-24-6	-Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	162	6,91	6,91	1119	1119	377	-	-
				-	2,4	-	388	97	0,01	1
18	Е0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	м3 162	5,47	5,47	886	886	298	-	-
				-	1,9	-	307	97	0,01	1
19	Е0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 162	30,13	28,77	4880	4661	1434	0,01	1
				1,32	7,8	214	1264	97	0,03	4
20	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	м3 226,8	68,94	68,94	15636	15636	3127	-	-
				-	13,79	-	3127	100	0,29	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на свалку								
21	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м т	75	6,91 -	6,91 2,4	518 -	518 180	174 97	- 0,01	- 1
22	Е0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь м3	75	5,47 -	5,47 1,9	410 -	410 142	138 97	- 0,01	- -
23	Е0101-130-1	-Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	579,1	16,11 -	16,11 5,51	9327 -	9327 3193	3098 97	- 0,02	- 10
24	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода) м3	579,1	4,81 -	4,81 1,45	2783 -	2783 838	812 97	- -	- 3
25	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	426	42,44 1,43	40,96 13,71	18078 607	17451 5840	6254 97	0,01 0,05	4 21
26	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин т	830,7	68,94 -	68,94 13,79	57268 -	57268 11454	11454 100	- 0,29	- 241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м (досыпка обочин)	426	7,86	7,86	3349	3349	1127	-	-
				-	2,73	-	1162	97	0,01	4
28	E0101-130-1	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	426	16,11	16,11	6861	6861	2279	-	-
				-	5,51	-	2349	97	0,02	8
29	E0101-130-1	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	464	16,11	16,11	7473	7473	2482	-	-
				-	5,51	-	2559	97	0,02	8
30	E0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	464	11,21	11,21	5203	5203	1519	-	-
				-	3,37	-	1566	97	0,01	5
31	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	464	34,25	31,89	15894	14798	4123	0,01	7
				1,86	7,3	864	3386	97	0,03	15
32	E0101-145-1-3	м3 -Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	540	12,4	6,42	6694	3465	3683	0,04	22
				5,98	1,05	3229	568	97	-	2
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			156380	151208			34
			Тенге			4915	38322			390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43237	-		-
		Местные материалы -	Тенге			257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49594	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			210683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49594	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1237123	1201466			234
			---			---	---			---
			Тенге			33368	296317			3304
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1237123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	329685	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2290	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			323646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93646	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1654416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	378232	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1654416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	378232	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					1654416			
		Временные здания и сооружения		4,60%			76103			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			11415			
		Итого:					1730519			
		Зимнее удорожание		2,25%			38937			
		Выслуга лет		1%			17305			
		Доп.отпуска		0,4%			6922			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					1793683			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**5566204**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					111324			
		Итого:					5677528			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					35425			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					5642103			
		НДС (12%) :					677052			
		Итого:					**6 319 155**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**6 319 155**			
		В том числе НДС 12,0%:					**677052**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта №KZ54VLE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство дорожной одежды.
Локальная смета 2-А-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пр. Абая (тип I)								
1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	626,3	626,28	97,48	392239	61054	34072	0,17	104
				24,59	16,32	15399	10220	133	0,06	38
2	E0127-23-1	м3 -Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2505	43,33	37,43	108536	93756	59591	0,04	95
				5,75	12,14	14404	30401	133	0,04	110
3	E0127-23-1 т.ч.	м2 -Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	2505	0,03	-	75	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СКалькуляция №1	Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	734,967	1263	-	928263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	360	551,94	7,63	198699	2745	85587	1,15	414
				176,73	2,02	63624	727	133	0,01	3
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1627812	157555			613
	Тенге	93426	41348			150
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1627812	-	-		-
Материалы -	Тенге	6732	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	134774	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	928263	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	441836	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	179250	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		90
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26887	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	108424	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1915486	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		853
Сметная заработная плата -	Тенге	-	161662	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1915486	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		853
Сметная заработная плата -	Тенге	-	161662	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип III)								
6	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	135	626,28	97,48	84548	13160	7344	0,17	22
				24,59	16,32	3319	2203	133	0,06	8
		м3								
7	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	540	43,33	37,43	23397	20211	12846	0,04	20
				5,75	12,14	3105	6554	133	0,04	24
		м2								
8	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	540	0,03	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	158,436	1263	-	200105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	130	399,37	7,63	51918	991	30906	1,15	150
				176,73	2,02	22975	263	133	0,01	1
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			359984	34362			192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					2459388			
		Зимнее удорожание		1,44%			35415			
		Выслуга лет		1%			24594			
		Доп.отпуска		0,4%			9838			
		Итого:					2529234			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**7848785**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					156976			
		Итого:					8005761			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					50345			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					7955415			
		НДС (12%) :					954650			
		Итого:					**8 910 065**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**8 910 065**			
		В том числе НДС 12,0%:					**954650**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № К754VJ00040935
ИИН 850820401128

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-А-3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	215 м3	6,91	6,91	1485	1485	500	-	-
				-	2,4	-	515	97	0,01	2
2	Е0101-24-14	Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	215 м3	5,47	5,47	1175	1175	396	-	-
				-	1,9	-	408	97	0,01	1
3	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	215	30,13	28,77	6477	6186	1903	0,01	2
				1,32	7,8	284	1678	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	376,25	68,94	68,94	25939	25939	5188	-	-
				-	13,79	-	5188	100	0,29	109
		т								
5	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	344	42,44	40,96	14598	14091	5050	0,01	3
				1,43	13,71	491	4716	97	0,05	17
		м3								
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	670,8	68,94	68,94	46245	46245	9249	-	-
				-	13,79	-	9249	100	0,29	194
		т								
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	340	16,11	16,11	5476	5476	1819	-	-
				-	5,51	-	1875	97	0,02	6
		м3								
8	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	340	8,01	8,01	2723	2723	795	-	-
				-	2,41	-	820	97	0,01	3
		м3								
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	340	34,25	31,89	11647	10843	3021	0,01	5
				1,86	7,3	633	2481	97	0,03	11
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	2300	12,4	6,42	28511	14757	15687	0,04	94
				5,98	1,05	13754	2418	97	-	8
		м2								
11	Е0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	2300	133,71	18,02	307539	41438	151767	0,28	643
				43,73	5,88	100589	13521	133	0,02	55
		м2								
12	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	2300	21,45	-	49332	-	8759	0,02	43
				2,86	-	6586	-	133	-	-
		м2								
13	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	3,4	1076,85	-	3661	-	2283	3,57	12
				545,96	-	1856	-	123	-	-
		м3								
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	169	339,01	7,63	57292	1289	28546	0,8	136
				124,98	2,02	21122	341	133	0,01	1
		м								
15	С143003-9 Изм. и доп. вып.	-Камни бетонные бортовые М-300	2,704	16613	-	44922	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			607023	171648			937
			Тенге			145316	43209			414
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			607023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3168	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188525	-		-
		Местные материалы -	Тенге			286891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			234963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			892505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1468
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223769	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			892505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1468
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223769	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					892505			
		Временные здания и сооружения		4,60%			41055			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			6158			
		Итого:					933560			
		Зимнее удорожание		1,44%			13443			
		Выслуга лет		1%			9336			
		Доп.отпуска		0,4%			3734			
		Итого:					960073			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**2979324**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					59586			
		Итого:					3038911			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					19111			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					3019800			
		НДС (12%) :					362376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	**3 382 176**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**3 382 176**
В том числе НДС 12.0%	**362376**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VTE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтрансстроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000896

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство водоотводных канав.
Локальная смета 2-А-4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД								
1	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	180	42,44	40,96	7639	7373	2642	0,01	2
				1,43	13,71	257	2467	97	0,05	9
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь м3	351	68,94	68,94	24198	24198	4840	-	-
				-	13,79	-	4840	100	0,29	102
3	Е0101-24-7	-Перемещение грунта т	180	7,86	7,86	1415	1415	476	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м		-	2,73	-	491	97	0,01	2
4	Е0101-24-15-	м3 Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	180	5,68	5,68	1022	1022	344	-	-
				-	1,97	-	355	97	0,01	1
5	Е0101-130-1-	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	180	16,11	16,11	2899	2899	963	-	-
				-	5,51	-	993	97	0,02	3
6	Е0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	180	4,81	4,81	865	865	253	-	-
				-	1,45	-	260	97	-	1
7	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	180	34,25	31,89	6166	5740	1599	0,01	3
				1,86	7,3	335	1313	97	0,03	6
8	Е0101-164-3-	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	10,58	447,64	-	4736	-	5352	2,85	30
				447,64	-	4736	-	113	-	-
9	Е0101-17-9 -	м3 Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,8	48,49	46,3	1396	1333	411	0,01	-
				2,14	12,56	62	362	97	0,04	1
10	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	56,16	68,94	68,94	3872	3872	774	-	-
				-	13,79	-	774	100	0,29	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, на свалку								
		т								
11	Е0127-8-1	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	100,5	731,41	403,86	73507	40588	50703	1,79	180
				276,86	102,47	27825	10298	133	0,41	42
		м								
12	С143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1	100,5	4960	-	498480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	6,5	192,26	-	1250	-	1412	1,39	9
				192,26	-	1250	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	71	29,5	-	2094	-	2031	0,19	13
				29,5	-	2094	-	97	-	-
		м2								
15	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,2	48,49	46,3	204	194	60	0,01	-
				2,14	12,56	9	53	97	0,04	-
		м3								
16	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	8,19	68,94	68,94	565	565	113	-	-
				-	13,79	-	113	100	0,29	2
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			630307	90065			238
			Тенге			36567	22318			185
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630307	-	-		-
	Материалы -		Тенге			114	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58886	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			498480	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			744416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			744416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69682	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			630307	90065			238
			----			---	---			---
			Тенге			36567	22318			185
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			630307	-	-		-
		Материалы -	Тенге			114	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58886	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			498480	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			744416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69682	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			744416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69682	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					744416			
		Временные здания и сооружения		4,60%			34243			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			5136			
		Итого:					778659			
		Зимнее удорожание		1,44%			11213			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			7787			
		Доп.отпуска		0,4%			3115			
		Итого:					800773			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**2484980**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					49700			
		Итого:					2534679			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					15940			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2518740			
		НДС (12%) :					302249			
		Итого:					**2 820 988**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**2 820 988**			
		В том числе НДС 12,0%:					**302249**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ №14 от 01.12.2010 г.
БИН 931240000896

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство примыкания на ПК 38+71.70 (Слева) ул. Толе би.
Локальная смета 2-А-14.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,3	469,33	195,05	610	254	482	1,78	2
				274,28	4,68	357	6	133	0,02	-
		м3								
2	E0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,3	37,02	35,39	48	46	14	0,01	-
				1,63	9,6	2	12	97	0,03	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	2,34	68,94	68,94	161	161	32	-	-
				-	13,79	-	32	100	0,29	1
		т								
4	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	53	42,44	40,96	2249	2171	778	0,01	1
				1,43	13,71	76	727	97	0,05	3
		м3								
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	103,35	68,94	68,94	7125	7125	1425	-	-
				-	13,79	-	1425	100	0,29	30
		т								
6	Е0101-130-1	Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	180	16,11	16,11	2899	2899	963	-	-
				-	5,51	-	993	97	0,02	3
		м3								
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	180	4,81	4,81	865	865	253	-	-
				-	1,45	-	260	97	-	1
		м3								
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	40	16,11	16,11	644	644	214	-	-
				-	5,51	-	221	97	0,02	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	40	11,21	11,21	449	449	131	-	-
				-	3,37	-	135	97	0,01	-
		м3								
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	40	34,25	31,89	1370	1276	355	0,01	1
				1,86	7,3	75	292	97	0,03	1
		м3								
11	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	177	12,4	6,42	2194	1136	1207	0,04	7
				5,98	1,05	1058	186	97	-	1
		м2								
12	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	12	192,26	-	2307	-	2607	1,39	17
				192,26	-	2307	-	113	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			20922	17025			27
			Тенге			3874	4289			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20922	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8163	-		-
	Местные материалы -		Тенге			23	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8462	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1269	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1763	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31147	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9432	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			31147	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9432	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
13	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	28	626,28	97,48	17536	2730	1523	0,17	5
				24,59	16,32	688	457	133	0,06	2
		м3								
14	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	97	43,33	37,43	4203	3630	2308	0,04	4
				5,75	12,14	558	1177	133	0,04	4
		м2								
15	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	97	0,03	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	28,4598	1263	-	35945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	20,7	3458,36	7,63	71588	158	4921	1,15	24
				176,73	2,02	3658	42	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м	19	369,16 124,98	7,63 2,02	7014 2375	145 38	3209 133	0,8 0,01	15 -
19	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.18 м3	0,988	18733 -	- -	18508 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			154796 7279	6663 1714			47 6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154796	-	-		-
	Материалы -		Тенге			742	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8994	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35945	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			104167	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11961	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1794	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10788	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			176763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10788	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			175719	23688			75
			----			---	---			---
			Тенге			11154	6003			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175719	-	-		-
		Материалы -	Тенге			742	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17157	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35945	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			104190	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11768	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			207910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20220	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			207910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20220	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		207910
Временные здания и сооружения	4,60%	9564
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1435
Итого:		217474
Зимнее удорожание	1,44%	3132
Выслуга лет	1%	2175
Доп.отпуска	0,4%	870
Итого:		223650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**694037**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					13881			
		Итого:					707918			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					4452			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					703466			
		НДС (12%) :					84416			
		Итого:					**787 882**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**787 882**			
		В том числе НДС 12,0%:					**84416**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VTE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство примыкания на ПК 39+61,5 (Слева) ул. Айтей батыра.
Локальная смета 2-А-15.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1	469,33	195,05	469	195	371	1,78	2		
				274,28	4,68	274	5	133	0,02	-		
		м3										
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1	37,02	35,39	37	35	11	0,01	-		
				1,63	9,6	2	10	97	0,03	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	1,8	68,94	68,94	124	124	25	-	-
				-	13,79	-	25	100	0,29	1
		т								
4	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	80	42,44	40,96	3395	3277	1174	0,01	1
				1,43	13,71	114	1097	97	0,05	4
		м3								
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	156	68,94	68,94	10755	10755	2151	-	-
				-	13,79	-	2151	100	0,29	45
		т								
6	Е0101-130-1	Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	204	16,11	16,11	3286	3286	1091	-	-
				-	5,51	-	1125	97	0,02	4
		м3								
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	204	4,81	4,81	980	980	286	-	-
				-	1,45	-	295	97	-	1
		м3								
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	65	16,11	16,11	1047	1047	348	-	-
				-	5,51	-	358	97	0,02	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	65	11,21	11,21	729	729	213	-	-
				-	3,37	-	219	97	0,01	1
		м3								
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	65	34,25	31,89	2227	2073	578	0,01	1
				1,86	7,3	121	474	97	0,03	2
		м3								
11	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	198	12,4	6,42	2454	1270	1350	0,04	8
				5,98	1,05	1184	208	97	-	1
		м2								
12	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	14,6	192,26	-	2807	-	3172	1,39	20
				192,26	-	2807	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28310	23772			32

			Тенге			4502	5967			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10469	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12084	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41424	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12084	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
13	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	33	626,28	97,48	20667	3217	1795	0,17	5
				24,59	16,32	811	538	133	0,06	2
		м3								
14	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	132	43,33	37,43	5719	4940	3140	0,04	5
				5,75	12,14	759	1602	133	0,04	6
		м2								
15	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	132	0,03	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	38,7288	1263	-	48914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	25	3458,36	7,63	86459	191	5944	1,15	29
				176,73	2,02	4418	51	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м	24,2	369,16 --- 124,98	7,63 --- 2,02	8934 --- 3025	185 --- 49	4088 --- 133	0,8 --- 0,01	19 --- -
19	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.18 м3	1,2584	18733 --- -	- --- -	23574 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			194271 --- 9013	8533 --- 2240			59 --- 8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194271	-	-		-
	Материалы -		Тенге			920	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11253	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48914	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			126891	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14967	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2245	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13498	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			221792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13498	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			222581	32304			91
			----			---	---			---
			Тенге			13515	8207			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21722	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48914	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			126927	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3860	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25582	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			263216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25582	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		263216
Временные здания и сооружения	4,60%	12108
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1816
Итого:		275324
Зимнее удорожание	1,44%	3965
Выслуга лет	1%	2753
Доп.отпуска	0,4%	1101
Итого:		283143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**878657**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					17573			
		Итого:					896230			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					5636			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					890594			
		НДС (12%) :					106871			
		Итого:					**997 465**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**997 465**			
		В том числе НДС 12,0%:					**106871**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат экспорта №KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000193

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство примыкания на ПК 40+50,50 (Слева) ул. Достык (Лапина).
Локальная смета 2-А-16.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,7	469,33	195,05	798	332	631	1,78	3
				274,28	4,68	466	8	133	0,02	-
		м3								
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,7	37,02	35,39	63	60	19	0,01	-
				1,63	9,6	3	16	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,06	68,94	68,94	211	211	42	-	-
				-	13,79	-	42	100	0,29	1
		т								
4	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	53	42,44	40,96	2249	2171	778	0,01	1
				1,43	13,71	76	727	97	0,05	3
		м3								
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	103,35	68,94	68,94	7125	7125	1425	-	-
				-	13,79	-	1425	100	0,29	30
		т								
6	Е0101-130-1	Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	260	16,11	16,11	4188	4188	1391	-	-
				-	5,51	-	1434	97	0,02	5
		м3								
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	260	4,81	4,81	1250	1250	365	-	-
				-	1,45	-	376	97	-	1
		м3								
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	46	16,11	16,11	741	741	246	-	-
				-	5,51	-	254	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	46	11,21	11,21	516	516	151	-	-
				-	3,37	-	155	97	0,01	1
		м3								
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	46	34,25	31,89	1576	1467	409	0,01	1
				1,86	7,3	86	336	97	0,03	1
		м3								
11	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	249	12,4	6,42	3087	1598	1698	0,04	10
				5,98	1,05	1489	262	97	-	1
		м2								
12	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	6	192,26	-	1154	-	1304	1,39	8
				192,26	-	1154	-	113	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			22956	19657			23

			Тенге			3273	5034			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22956	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8307	-		-
	Местные материалы -		Тенге			26	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8457	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1269	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1885	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33297	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9575	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9575	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
13	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	43,75	626,28	97,48	27400	4265	2380	0,17	7
				24,59	16,32	1076	714	133	0,06	3
		м3								
14	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	155	43,33	37,43	6716	5801	3687	0,04	6
				5,75	12,14	891	1881	133	0,04	7
		м2								
15	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	155	0,03	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	45,477	1263	-	57437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	25	3447,41	7,63	86185	191	5944	1,15	29
				176,73	2,02	4418	51	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м	19	369,16 --- 124,98	7,63 --- 2,02	7014 --- 2375	145 --- 38	3209 --- 133	0,8 --- 0,01	15 --- -
19	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.18 м3	0,988	18733 --- -	- --- -	18508 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			203265 --- 8760	10402 --- 2684			57 --- 10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203265	-	-		-
	Материалы -		Тенге			823	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11444	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57437	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			125843	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15220	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			231594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			231594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13727	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			226221	30059			80
			----			---	---			---
			Тенге			12033	7718			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226221	-	-		-
		Материалы -	Тенге			823	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19751	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57437	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			125869	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			264892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23302	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			264892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23302	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		264892
Временные здания и сооружения	4,60%	12185
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1828
Итого:		277077
Зимнее удорожание	1,44%	3990
Выслуга лет	1%	2771
Доп.отпуска	0,4%	1108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					284946			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**884252**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					17685			
		Итого:					901937			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					5672			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					896265			
		НДС (12%) :					107552			
		Итого:					**1 003 817**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 003 817**			
		В том числе НДС 12,0%:					**107552**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 830820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2010 г.
БИН 931240000039

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переходы газопроводом через автомобильную дорогу ПК35-ПК47.

Локальная смета 1-Г-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление Ст 530 мм, пересечение с автодорогой								
		Земляные работы								
1	С143008-48 Изм. и доп. вып. 23	-Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм м3	226,27	584 -	- -	132142 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		132142 -	- -			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		132142	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		132142	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140070	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140070	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод Ду 219 (среднее давление)								
		Земляные работы								
2	С143008-48	-Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	33,41	584	-	19511	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143008-104	-Балласт	50,12	215,92	-	10822	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е010333-А5-1	--Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	80,192	40,5	40,5	3248	3248	650	-	-
				-	8,1	-	650	100	0,17	14
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33581	3248			-

			Тенге			-	650			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33581	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	650	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			650	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	747	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	747	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Среднее давление ПЭ 110 мм, пересечение с автодорогой								
		Земляные работы								
5	С143008-48 Изм. и доп. вып. 23	-Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм м3	93,256	584 -	- -	54462 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			54462	-			-
			---- Тенге			- -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54462	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			54462	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3268	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57729	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57729	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Низкое давление СТ 159х5 мм, пересечение с автодорогой								
		Земляные работы								
6	С143008-48 Изм. и доп. вып. 23	-Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм м3	28,72	584 -	- -	16772 -	- -	- -	- -	- -
7	С143008-104-Балласт Изм. и доп. вып. 23прим	м3	43,09	215,92 -	- -	9304 -	- -	- -	- -	- -
8	Е010333-А5-- 1	-Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	68,944	40,5 -	40,5 8,1	2792 -	2792 558	558 100	- 0,17	- 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28869	2792			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	558			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	558	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			558	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	642	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Электрохимическая защита								
9	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	251,77	-	3777	-	4267	1,77	27
				---	---	---	---	---	---	---
				251,77	-	3777	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,4	154,22	-	2066	-	2335	1,12	15
				---	---	---	---	---	---	---
				154,22	-	2066	-	113	-	-
		м3								
11	У3-8-3	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	6	29637,99	3199,48	177828	19197	72858	50,83	305
				---	---	---	---	---	---	---
				8736,5	1382,6	52419	8296	120	6,79	41
		протект								
12	У3-47-2	-Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг,	18	190,22	42,38	3424	763	2923	0,81	14
				---	---	---	---	---	---	---
				124,79	10,56	2246	190	120	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группа грунтов 2								
13	С151601-657- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2 м 1000м	0,018	125284 --- -	- --- -	2255 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			189350	19960			361
			----			---	---			---
			Тенге			60508	8486			43
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			183507	-	-		-
		Материалы -	Тенге			106627	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63151	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11367	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			274845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		400
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74518	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5843	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5843	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6833	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			288038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		445
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81351	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			438403	26000			361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			60508	9694			68
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			183507	-	-		-
		Материалы -	Тенге			106627	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63151	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11367	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			274845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		400
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74518	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7051	-		-
		Местные материалы -	Тенге			243013	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1172	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8223	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			553314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82741	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					553314			
		Временные здания и сооружения		4,60%			25452			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			3818			
		Итого:					578766			
		Зимнее удорожание		2,43%			14064			
		Выслуга лет		1%			5788			
		Доп.отпуска		0,4%			2315			
		Итого:					600933			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**1864831**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					37297			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					1902128			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					11848			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1890280			
		НДС (12%) :					226834			
		Итого:					**2 117 114**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**2 117 114**			
		В том числе НДС 12,0%:					**226834**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный .
Локальная смета 1-ВК-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	377,52	34,08	32,23	12867	12168	3649	0,01	5
				1,85	8,11	699	3063	97	0,03	11
2	E0101-162-3	-Доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом м3	11,4	664,47	-	7575	-	8560	3,84	44
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,			664,47	-	7575	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
3	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)	16,57	48,49	46,3	803	767	236	0,01	-
				2,14	12,56	35	208	97	0,04	1
		м3								
4	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	32,3115	68,94	68,94	2228	2228	446	-	-
				-	13,79	-	446	100	0,29	9
		т								
		Укладка труб								
5	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм с гидравлическим испытанием	0,054	306413,06	132979,68	16546	7181	13698	761,3	41
				144900	50233,73	7825	2713	130	245,34	13
		км								
		Укладка футляров								
6	Е0122-8-13	-Укладка стальных футляров из труб диам. 720 мм	0,067	546944,67	245770,92	36645	16467	30759	1368,5	92
				260302,5	92842,09	17440	6220	130	453,45	30
		км								
		Протаскивание труб в футляры								
7	Е0122-47-7	-Протаскивание в футляр	67	574,92	1,14	38519	76	17685	1,15	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных труб диам. 400 мм		---	---	---	---	---	---	---
				202,61	0,44	13575	29	130	-	-
		м								
		Трубы и футляры								
		==========								
8	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	121,484	8172	-	992767	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	С130806-143 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-202	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм(футляр)	67,268	19200	-	1291546	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм								
		==========								
10	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм	3	4900,76	643,77	14702	1931	5965	9,19	28
				---	---	---	---	---	---	---
				1518,86	10,68	4557	32	130	0,02	-
		футляр								
		Антикоррозийное покрытие								
		==========								
11	Е0122-14-13 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,067	1727827,94	282650,89	115764	18938	18585	625,6	42
				---	---	---	---	---	---	---
				106605	106773,19	7143	7154	130	521,48	35
		км								
12	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.	0,121	1075694,15	177768,27	130159	21510	22000	423,2	51
				---	---	---	---	---	---	---
				72708,75	67153,39	8798	8126	130	327,98	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		400 мм								
		км								
		Цементно-песчаная изоляция для труб								
13	Е0113-45-3	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	161,85444	55,84	0,13	9038	20	2463	0,1	17
				16,85	0,06	2727	9	90	-	-
		м2								
14	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	161,85444	505,79	152,2	81864	24634	46055	1,18	192
				212,96	58,04	34468	9394	105	0,32	52
		м2								
15	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	161,85444	651,39	152,2	105430	24634	46055	1,18	192
				212,96	58,04	34468	9394	105	0,32	52
		м2								
		Устройство круглых колодцев диам 2000(2 шт)								
16	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,428	29012,58	2161,85	157480	11735	16018	10,19	55
				1650,83	619,19	8961	3361	130	2,37	13
		м3								
17	С12021-223	-Лестницы шахтные для негабаритных емкостей С-3,С-4,С-5	0,04398	173500	-	7631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0113-26-6	-Окраска металлических	16	41,97	0,05	672	1	138	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей								
		эмалью ПФ-115		9,57	-	153	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3022237	142290			835
			Тенге			148422	50149			256
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			730294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			311612	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	198572	-		-
		Местные материалы -	Тенге			127970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			232313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1020364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233419	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7631	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7631	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8088	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2284313	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2284313	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2421372	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3449824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233419	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		3449824
Временные здания и сооружения	4,60%	158692
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	23804
Итого:		3608516
Зимнее удорожание	2,43%	87687
Выслуга лет	1%	36085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска		0,4%			14434			
		Итого:					3746722			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**11626925**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					232538			
		Итого:					11859463			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					73869			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					11785595			
		НДС (12%) :					1414271			
		Итого:					**13 199 866**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**13 199 866**			
		В том числе НДС 12,0%:					**1414271**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ34VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019
БИН 99[illegible]240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Канализация хозяйственно-бытовая К1.
Локальная смета 1-ВК-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	322,35	34,08	32,23	10987	10390	3116	0,01	4	
				1,85	8,11	597	2616	97	0,03	9	
		м3									
2	Е0101-162-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,67	664,47	-	6425	-	7261	3,84	37	
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,			664,47	-	6425	-	113	-	-	
		м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
3	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	53,7	192,26	-	10324	-	11666	1,39	75
				192,26	-	10324	-	113	-	-
4	Е0101-27-3	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1942,86	8,71	8,71	16920	16920	5328	-	-
				-	2,83	-	5493	97	0,01	21
5	Е0101-134-2-	м3 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1942,86	29,49	6,18	57301	12012	43930	0,15	288
				23,31	-	45289	-	97	-	-
6	Е0101-135-1-	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	1942,86	34,25	31,89	66552	61961	17262	0,01	27
				1,86	7,3	3620	14177	97	0,03	63
7	Е0101-17-9	м3 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)	98,124	48,49	46,3	4758	4543	1399	0,01	1
				2,14	12,56	210	1232	97	0,04	4
8	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	191,3418	68,94	68,94	13191	13191	2638	-	-
				-	13,79	-	2638	100	0,29	55
9	Е0123-1-1	т -Устройство песчаного основания под пластиковые	38,168	798,73	175,4	30486	6695	12030	1,17	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубы, б=100мм		176,73	65,72	6746	2508	130	0,32	12
		м3								
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И ФУТЛЯРОВ								
10	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,0241	235524,67	120805,32	5676	2911	4534	661,25	16
				112743,13	31987,26	2717	771	130	125,14	3
		км								
11	С130805-277 Изм. и доп. вып. 20	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, DN 500 СТ РК 1128-2002	31,007	6505	-	201701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 426 мм								
12	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка детекционной ленты	0,0307	7439,82	5932,56	228	182	96	7,25	-
		км		1507,26	833,38	46	26	133	4,83	-
13	С11031-558 Изм. и доп. вып. 22 прим	Детекционная лента "Канализация"ЛСК 200мм	1,228	472	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
		Устройство круглых колодцев диам 1500(2 шт)								
14	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,605	18382,93	1769,68	66270	6380	11815	11,1	40
				1858,34	662,66	6699	2389	130	3,24	12
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2									
15	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон В12,5 ГОСТ 7473-2010 м3	2,84	4325 --- -	- --- -	12283 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	С12021-223	-Лестницы шахтные для негабаритных емкостей С-3,С-4,С-5,С-6,С-6,С-7 т	0,0583	173500 --- -	- --- -	10115 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	50	41,97 --- 9,57	0,05 --- -	2099 --- 478	2 --- -	431 --- 90	0,05 --- -	2 --- -
18	Е0107-20-3	-Соединительные элементы в колодцах т	0,24446	177199,02 --- 9315	2100,01 --- 794,36	43318 --- 2277	513 --- 194	3460 --- 140	49,11 --- 3,88	12 --- 1
19	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	6	20,99 --- 4,78	0,02 --- -	126 --- 29	- --- -	26 --- 90	0,02 --- -	- --- -
		Демонтаж сетей канализации								
20	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	720	40,58 --- 2,42	38,17 --- 10,5	29220 --- 1739	27481 --- 7559	9019 --- 97	0,02 --- 0,04	12 --- 26
21	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180,	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	21,6	664,47 --- 664,47	- --- -	14353 --- 14353	- --- -	16218 --- 113	3,84 --- -	83 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2									
22	Е0122-11-11-Изм. и доп.вып.15	-Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,09	140129,07	72483,19	12612	6523	10160	396,75	36
				67645,88	19192,36	6088	1727	130	75,09	7
		км								
23	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,16	66358,18	32979,43	10617	5277	8747	197,34	32
				33378,75	8674,91	5341	1388	130	33,86	5
		км								
24	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	-Демонтаж круглых колодцев	5,88	1143,8	648,56	6726	3814	5206	3,06	18
		м3		495,25	185,76	2912	1092	130	0,71	4
25	Е01031-А34-1	--Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	2,2314	207	207	462	462	323	-	-
				-	144,9	-	323	100	3,05	7
		т								
26	Е01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,45	175,72	175,72	431	431	301	-	-
				-	123	-	301	100	2,59	6
		т								
27	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 на свалку	4,6814	68,94	68,94	323	323	65	-	-
				-	13,79	-	65	100	0,29	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			634082	180011			729
			----			---	---			---
			Тенге			115890	44500			238
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			343	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			422038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	160318	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			580	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			78824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35818	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			632793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1054
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186558	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10115	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10115	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10722	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201701	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			201701	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			213803	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			857661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1054
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186644	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 857661

Временные здания и сооружения 4,60% 39452

Возврат материалов от временных зданий и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений		15%			5918			
		Итого:					897113			
		Зимнее удорожание		2,43%			21800			
		Выслуга лет		1%			8971			
		Доп.отпуска		0,4%			3588			
		Итого:					931473			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**2890571**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					57811			
		Итого:					2948382			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					18364			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2930018			
		НДС (12%) :					351602			
		Итого:					**3 281 620**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**3 281 620**			
		В том числе НДС 12,0%:					351602			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта №KZ54УЕ00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000306

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 12
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85.
Сооружение береговых опор №1, 2.
Локальная смета 2-1-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРЫ НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
1	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В25,F200,W6	456,8	1743,71	611,9	796529	279514	324148	2,93	1340
				499,39	151,63	228120	69263	109	0,5	228
2	С143001-11	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 м3	465,936	5415	-	2523043	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	465,936	298	-	138849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	44,316	9508,21	-	421366	-	447456	55,66	2467
				9263,25	-	410510	-	109	-	-
		т								
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,8375	67700	-	124399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,269	65900	-	347227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	6,263	61200	-	383296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	15,1455	58700	-	889041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	15,801	56200	-	888016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 4									
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
10	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки В25,F200,W6	190	3014,41	1738,8	572737	330372	259300	4,75	902
				742,61	509,44	141096	96793	109	2,03	385
		м3								
11	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	193,8	5415	-	1049427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	193,8	298	-	57752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0130-8-1	-Установка арматуры	3,3215	9508,21	-	31582	-	33537	55,66	185
				9263,25	-	30768	-	109	-	-
		т								
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	65000	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,571	67700	-	106357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2065	65900	-	79508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4									
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,536	61200 -	- -	32803 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,006	63800 -	- -	383 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,006	40200 -	- -	241 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			8443075 --------- 810495	609886 --------- 166056			4893 --------- 613
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8443075	-	-		-
		Материалы -	Тенге			401832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	976551	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2851791	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3769072	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1064441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	159666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			570451	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10077967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6039
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1136217	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10077967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6039
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1136217	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					10077967			
		Временные здания и сооружения		4,60%			463586			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			69538			
		Итого:					10541553			
		Зимнее удорожание		3,87%			407958			
		Выслуга лет		1%			105416			
		Доп.отпуска		0,4%			42166			
		Итого:					11097093			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**34436786**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					688736			
		Итого:					35125522			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					215792			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					34909730			
		НДС (12%) :					4189168			
		Итого:					**39 098 898**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**39 098 898**			
		В том числе НДС 12,0%:					**4189168**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 11 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Сооружение крайних опор № 1;4.
Локальная смета 2-2-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СВСиУ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК И РИГЕЛЕЙ										
1	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки под вспомогательные опоры для монтажа ригеля	2,8	1478,8	44,47	4141	125	1140	2,29	6		
				357,08	16,38	1000	46	109	0,08	-		
		м3										
2	Е0130-88-2	-Сборка металлоконструкций для бетонирования стоек	2,21	11139,9	1610,59	24619	3559	16625	37,03	82		
				6520,5	380,98	14410	842	109	1,29	3		
		т										
3	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций-25%	0,5525	147100	-	81273	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,143	47200	-	6750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			116782	3684			88
			Тенге			15410	888			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1046	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88022	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3016	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1217	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15252	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2494	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17746	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			142620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18963	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		142620
Временные здания и сооружения	4,60%	6561
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	984
Итого:		149181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание		1,80%			2685			
		Выслуга лет		1%			1492			
		Доп.отпуска		0,4%			597			
		Итого:					153954			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**477755**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					9555			
		Итого:					487310			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					3054			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					484256			
		НДС (12%) :					58111			
		Итого:					**542 367**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**542 367**			
		В том числе НДС 12,0%:					**58111**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931200000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Сооружение промежуточных опор № 2;3.
Локальная смета 2-2-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	135	30,13	28,77	4067	3885	1195	0,01	1
				1,32	7,8	179	1054	97	0,03	4
		м3								
2	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	243	68,94	68,94	16752	16752	3350	-	-
				-	13,79	-	3350	100	0,29	70
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	135	3,53	3,06	476	413	199	-	-
				0,45	1,07	61	144	97	-	-
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	635	37,06	35,39	23531	22470	6917	0,01	7
				1,63	9,6	1037	6094	97	0,03	21
5	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	85	302,12	-	25680	-	29019	2,13	181
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	25680	-	113	-	-
6	Е0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 м3	85	114,82	-	9759	-	11028	0,71	61
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202			114,82	-	9759	-	113	-	-
7	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал т	1296	68,94	68,94	89346	89346	17869	-	-
				-	13,79	-	17869	100	0,29	375
8	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	720	4,32	3,73	3111	2686	1285	-	3
				0,55	1,29	397	927	97	-	3
9	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным м3	65	29,5	-	1917	-	1860	0,19	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		способом		29,5	-	1917	-	97	-	-
		м2								
10	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	16,3	29,49	6,18	481	101	369	0,15	2
				23,31	-	380	-	97	-	-
		м3								
11	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	16,3	34,25	31,89	558	520	145	0,01	-
				1,86	7,3	30	119	97	0,03	1
		м3								
		ФУНДАМЕНТ								
12	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	11,3	1478,8	44,47	16710	503	4600	2,29	26
				357,08	16,38	4035	185	109	0,08	1
		м3								
13	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	44	1743,71	611,9	76723	26923	31223	2,93	129
				499,39	151,63	21973	6672	109	0,5	22
		м3								
14	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	44,88	5415	-	243025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	44,88	298	-	13374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0130-8-1	-Установка арматуры	3,546	9508,21	-	33716	-	35804	55,66	197
				9263,25	-	32847	-	109	-	-
		т								
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,172	67700	-	11644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-24									
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,633	65900 -	- -	41715 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,717	61200 -	- -	105080 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	1,1	58700 -	- -	64570 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0130-7-1	-Устройство сливов на устое В20,F200,W6 м3	6,1	1743,71 499,39	611,9 151,63	10637 3046	3733 925	4329 109	2,93 0,5	18 3
22	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	6,222	4910 -	- -	30550 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	6,222	128 -	- -	796 -	- -	- -	- -	- -
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	6,222	298 -	- -	1854 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		за 2 кг/см2								
		м3								
25	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	145	335,51	15,76	48649	2284	19606	0,7	101
				118,25	5,8	17147	840	109	0,03	4
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
26	Е0130-11-1	-Сооружение монолитного цоколя опор В25,F200,W6	31,4	3014,41	1738,8	94652	54598	42853	4,75	149
				742,61	509,44	23318	15996	109	2,03	64
		м3								
27	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	32,028	5415	-	173432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	32,028	298	-	9544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е0130-8-1	-Установка арматуры	2,62	9508,21	-	24912	-	26454	55,66	146
				9263,25	-	24270	-	109	-	-
		т								
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,744	65900	-	49030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,463	61200	-	28336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 4									
32	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,925	58700 --	- -	54298 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,488	63800 -	- -	31134 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,488	40200 -	- -	19618 -	- -	- -	- -	- -
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
35	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере м3	760	37,06 1,63	35,39 9,6	28163 1241	26893 7294	8279 97	0,01 0,03	9 25
36	Е010333-А10 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км т	1368	68,94 -	68,94 13,79	94310 -	94310 18862	18862 100	- 0,29	- 396
37	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	684	7,45 -	7,45 2,42	5097 -	5097 1655	1605 97	- 0,01	- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
38	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м-до 20м	684	11,04	11,04	7550	7550	2378	-	-
				-	3,58	-	2451	97	0,01	9
		м3								
39	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	76	154,22	-	11720	-	13244	1,12	85
				154,22	-	11720	-	113	-	-
		м3								
40	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	684	24,78	5,19	16948	3552	12994	0,12	85
				19,58	-	13396	-	97	-	-
		м3								
41	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	684	34,25	31,89	23430	21814	6077	0,01	10
				1,86	7,3	1274	4991	97	0,03	22
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1546897	383431		1222
	Тенге	193709	89429		1027
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1546897	-	-	-
Материалы -	Тенге	74079	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	283138	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	405424	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	490254	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	301542	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	151
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45231	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	110906	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1959346	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2399
Сметная заработная плата -	Тенге	-	328369	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1959346	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2399
Сметная заработная плата -	Тенге	-	328369	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года: 1959346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	4,60%				90130			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%				13519			
		Итого:					2049476			
		Зимнее удорожание	1,80%				36891			
		Выслуга лет	1%				20495			
		Доп.отпуска	0,4%				8198			
		Итого:					2115059			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**6563506**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					131270			
		Итого:					6694776			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					41954			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					6652822			
		НДС (12%) :					798339			
		Итого:					**7 451 161**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**7 451 161**			
		В том числе НДС 12,0%:					**798339**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № K254VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казгорпроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396