приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Наименование объекта: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№347	2017-11-15				
		Доп.соглашение					
		№1	2018-01-30				
		Доп.соглашение					
		№2	2018-12-05				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-04-30				
		Доп.соглашение					
		№4	2019-09-18				
		Доп.соглашение			317 007 011 432		
		№5	2020-01-29		317 007 015 432		
		Доп.соглашение			317 007 032 432		
		№ 347/6	2020-11-27				
		Доп.соглашение					
		№ 347/8	2021-02-12				
		Доп.соглашение					
		№ 347/09	2021-07-27				
		Доп.соглашение					
		№ 347/10	2021-10-14				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети)	**1 164 177 844,77**	**238 602 915,87**							**28 632 349,90**	**267 235 265,77**
Итого к оплате:										**267 235 265,77**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.
№ KZ54VJE00040935

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети) .

НОЯБРЬ 2021 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.
Специфика - 348 007 011 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	2-А-2	Дорожная одежда	13 630 875	52 938 331,00
2	2	2-А-3	Устройство тротуаров	2 434 510	9 225 654,00
3	3	2-А-4	Устройство водоотводных канав	850 614	3 223 429,00
4	5	2-А-8	Обустройство проезжей части. Ограждение.	1 487 198	5 757 468,77
5	6	2-А-14	Устройство примыкания на ПК 38+71.70 (слева) ул. ТОЛЕ БИ.	88 333	351 443,00
6	7	2-А-15	Устройство примыкания на ПК 39+61,5 (слева) ул. АЙТЕЙ БАТЫРА.	84 335	335 536,00
7	8	2-А-16	Устройство примыкания на ПК 40+50,50 (слева) ул. ДОСТЫК (ЛАПИНА).	145 898	580 472,00
8	9	2-А-20	Строительство очистных сооружений	3 033 583	12 069 458,00
9	11	2-5-1	Строительство трубы-лотка отв. 0,5м длиной 5,34 м (2 шт) ПК37+48юг и ПК37+48сев.	75 489	305 367,00
10	12	2-5-5	Строительство трубы- лотка отв. 0,5 м длиной 13,6м (4 шт) ПК40+66 сев/юг и ПК44+68 сев/юг	755 369	3 055 610,00
11	13	2-5-6	Строительство трубы- лотка отв. 0,5 м длиной 14,6м (2 шт) ПК36+40 и ПК46+21 юг	320 602	1 296 896,00
12	14	2-5-11	Строительство трубы отв. 1 м на ПК 44+17,00	481 354	1 947 168,00
13	15	2-5-12	Строительство трубы отв. 1 м на ПК 47+17,00	530 267	2 145 030,00
14	16	7-1-1	Благоустройство и озеленение	7 809 516	29 594 412,00
15	17	7-1-2	Поливочный водопровод	1 490 338	5 647 684,00

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
16	18	2-2-3	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Монтаж пролетных строений.	347 128	1 320 087,00
17	19	2-2-5	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Устройство подъемников.	4 204 504	14 905 493,00
18	20	2-3-3	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00. Монтаж пролетных строений.	347 128	1 320 087,00
19	21	2-3-5	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00. Устройство подъемников.	4 204 504	14 905 493,00
20	22	2-4-3	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00. Монтаж пролетных строений.	347 128	1 320 087,00
21	23	2-4-5	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00. Устройство подъемников.	4 231 788	15 002 218,00
22	24	2-1-2	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Сооружение береговых опор №1, 2	385 792	1 496 734,00
23	25	2-1-3	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Монтаж пролетного строения	21 056 907	81 693 248,00
24	26	2-1-4	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Устройство сопряжения и проезжей части	211 519	820 618,00
25	27	1-Г-1	Переходы газопроводом через автомобильную дорогу ПК 35-ПК47.	1 562 170	5 977 242,00
26			**Итого:**	**70 116 849**	**267 235 265,77**
27			**в том числе:**		
			специфика- 317 007 011 432, 317 007 015 432, 317 007 032 432		**267 235 265,77**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство дорожной одежды.
Локальная смета 2-А-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пр. Абая (тип I)								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	163,466	626,28	97,48	102375	15935	8893	0,17	27
				24,59	16,32	4019	2667	133	0,06	10
		м3								
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	5,28185	39427,53	390,53	208250	2063	1139	0,67	4
				-	162,08	-	856	133	0,67	4
		т								
3	Е0127-53-10	-Устройство нижнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	7545,5	370,47	17,65	2795345	133210	126949	0,04	292
				6,83	5,82	51543	43907	133	0,02	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
4	Е0127-54-10	м2 -Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	7545,5	342,17 --- 0,09	- --- -	2581859 --- 694	- --- -	923 --- 133	- --- -	6 --- -
5	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,246	30260,53 --- -	390,53 --- 162,08	7444 --- -	96 --- 40	53 --- 133	0,67 --- 0,67	- --- -
6	Е0127-53-3	т -Устройство среднего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	7545,5	400,38 --- 6,83	17,65 --- 5,82	3021046 --- 51543	133210 --- 43907	126949 --- 133	0,04 --- 0,02	292 --- 153
7	Е0127-54-3	м2 -Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	7545,5	373,61 --- 0,09	- --- -	2819089 --- 694	- --- -	923 --- 133	- --- -	6 --- -
8	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	м2 -Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	145,4	3468,94 --- 176,73	7,63 --- 2,02	504384 --- 25697	1109 --- 294	34567 --- 133	1,15 --- 0,01	167 --- 1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 2									
9	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	588	551,94	7,63	324542	4484	139791	1,15	676
	Изм. и доп. вып.	камней марки 1 ГП на бетонном основании		176,73	2,02	103918	1188	133	0,01	4
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	12364336	290106			1470
	Тенге	238109	92860			325
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12364336	-	-		-
Материалы -	Тенге	277201	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	330969	-		-
Местные материалы -	Тенге	11558919	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	440189	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		220
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66028	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	768271	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13572796	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2015
Сметная заработная плата -	Тенге	-	396997	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	13572796	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2015
Сметная заработная плата -	Тенге	-	396997	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип III)								
10	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	86	399,37	7,63	34346	656	20446	1,15	99
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	камней марки 1 ГП на бетонном основании		176,73	2,02	15199	174	133	0,01	1
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			34346	656			99
			Тенге			15199	174			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34346	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1608	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15373	-		-
	Местные материалы -		Тенге			16883	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			20446	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3067	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3288	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58079	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18440	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			58079	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18440	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			12398682	290761			1569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			253308	93033			326
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12398682	-	-		-
		Материалы -	Тенге			278810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	346342	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11575802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			460634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69095	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			771559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13630875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	415437	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13630875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	415437	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		13630875
Временные здания и сооружения	4,60%	627020
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	94053
Итого:		14257895
Зимнее удорожание	1,44%	205314
Выслуга лет	1%	142579
Доп.отпуска	0,4%	57032
Итого:		14662819
на 2018 год:		7359784
на 2019 год		7303035
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**22839071**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		456781
Итого:		23295852
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		146499
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		23149353
НДС (12%) :		2777922
Итого в ценах 2018 года:		**25 927 276**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**23793760**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					475875			
		Итого:					24269635			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					152622			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					24117013			
		НДС (12%) :					2894042			
		Итого:					**27 011 055**			
		Итого, в ценах 2018-2019 года:					**52 938 331**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**52 938 331**			
		В том числе НДС 12,0%:					5671964			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 930240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-А-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	122,3	6,91	6,91	845	845	284	-	-
				-	2,4	-	293	97	0,01	1
2	E0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	122,3	5,47	5,47	669	669	225	-	-
				-	1,9	-	232	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	122,3	30,13	28,77	3684	3519	1083	0,01	1
				1,32	7,8	162	954	97	0,03	3
		м3								
4	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	214,025	68,94	68,94	14755	14755	2951	-	-
				-	13,79	-	2951	100	0,29	62
		т								
5	Е0101-145-1-3	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1300,3	12,4	6,42	16119	8343	8868	0,04	53
				5,98	1,05	7776	1367	97	-	5
		м2								
6	Е0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	1300,3	133,71	18,02	173867	23427	85801	0,28	363
				43,73	5,88	56868	7644	133	0,02	31
		м2								
7	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	1300,3	21,45	-	27889	-	4952	0,02	24
				2,86	-	3723	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	1300,3	376,38	-	489408	-	49223	0,17	215
				28,46	-	37010	-	133	-	-
		м2								
9	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	1300,3	237,08	-	308270	-	31662	0,11	139

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 14			18,31	-	23806	-	133	-	-
10	Е0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	18,5	1076,85	-	19922	-	12423	3,57	66
				545,96	-	10100	-	123	-	-
11	Е0127-34-2	м3 -Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	927,6	339,01	7,63	314464	7073	156684	0,8	745
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	м		124,98	2,02	115933	1874	133	0,01	7
12	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	14,8416	16613	-	246564	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0127-32-1	-Заполнение разделительной полосы тротуарной плиткой	300	173,37	1,49	52010	447	40087	0,61	183
		м2		99,88	0,59	29963	177	133	-	1
14	С143003-40	-Плитка тротуарная	300	780	-	234000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1902465	59077			1790
			----			---	---			---
			Тенге			285341	15493			110
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1902465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47503	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	300834	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1510544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			394243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59136	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2434510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2097
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	359971	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2434510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2097
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	359971	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2434510
Временные здания и сооружения	4,60%	111987
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	16798
Итого:		2546497
Зимнее удорожание	1,44%	36670
Выслуга лет	1%	25465
Доп.отпуска	0,4%	10186
Итого:		2618818
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**8126784**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		162536
Итого:		8289319
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		52128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм 8237191

НДС (12%) : 988463

Итого: **9 225 654**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **9 225 654**

В том числе НДС 12 0% **988463**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ№ 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водоотводных канав.
Локальная смета 2-А-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД								
1	Е0127-8-1)	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	106,53	724,8	403,86	77213	43023	53745	1,79	191
				276,86	102,47	29494	10916	133	0,41	44
2	С143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1 м	106,53	4960	-	528389	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			605602	43023			191
			Тенге			29494	10916			44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			605602	-	-		-
		Материалы -	Тенге			120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40410	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			528389	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4576	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8062	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39561	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48472	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			698908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48472	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД

3	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	19,2	42,44	40,96	815	787	282	0,01	-
				1,43	13,71	27	263	97	0,05	1
		м3								
4	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	37,44	68,94	68,94	2581	2581	516	-	-
				-	13,79	-	516	100	0,29	11
		т								
5	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	19,2	7,86	7,86	151	151	51	-	-
				-	2,73	-	52	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	19,2	5,68	5,68	109	109	37	-	-
				-	1,97	-	38	97	0,01	-
		м3								
7	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными	19,2	16,11	16,11	309	309	103	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		-	5,51	-	106	97	0,02	-
8	E0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	19,2	4,81	4,81	92	92	27	-	-
				-	1,45	-	28	97	-	-
9	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	19,2	34,25	31,89	658	612	171	0,01	-
				1,86	7,3	36	140	97	0,03	1
10	E0101-164-3-	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	2,8	447,64	-	1253	-	1416	2,85	8
				447,64	-	1253	-	113	-	-
11	E0101-17-9 -	м3 Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,6	48,49	46,3	756	722	222	0,01	-
				2,14	12,56	33	196	97	0,04	1
12	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	30,42	68,94	68,94	2097	2097	419	-	-
				-	13,79	-	419	100	0,29	9
13	E0127-8-1) -	т Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	20,1	724,8	403,86	14569	8118	10141	1,79	36
				276,86	102,47	5565	2060	133	0,41	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143018-151	м -Стоимость лотков Б-3-1	20,1	4960	-	99696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0108-4-7	м -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	33	97,06	4,39	3203	145	1737	0,24	8
				42,95	1,66	1417	55	118	0,01	-
16	Е0101-166-3	м2 -Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	1,9	192,26	-	365	-	413	1,39	3
				192,26	-	365	-	113	-	-
17	Е0101-145-6	м3 -Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	13	29,5	-	383	-	372	0,19	2
				29,5	-	383	-	97	-	-
18	Е0101-17-9	м2 -Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,78	48,49	46,3	38	36	11	0,01	-
				2,14	12,56	2	10	97	0,04	-
19	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	1,521	68,94	68,94	105	105	21	-	-
				-	13,79	-	21	100	0,29	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			127181	15864			58

			Тенге			9083	3904			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127181	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1663	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12986	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99696	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			875	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15938	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15377	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			151706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15377	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			732783	58887			249
			----			---	---			---
			Тенге			38577	14819			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			732783	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53396	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			628085	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			850614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63849	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			850614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63849	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					850614			
		Временные здания и сооружения		4,60%			39128			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			5869			
		Итого:					889742			
		Зимнее удорожание		1,44%			12812			
		Выслуга лет		1%			8897			
		Доп.отпуска		0,4%			3559			
		Итого:					915011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:	**2839486**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	56790
Итого:	2896275
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	18214
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	2878062
НДС (12%) :	345367
Итого:	**3 223 429**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**3 223 429**
В том числе НДС 12,0%	**345367**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 991240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Обустройство проезжей части. Ограждение.
Локальная смета 2-А-8.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОГРАЖДЕНИЕ										
1	Е0127-59-5	-Установка барьерного ограждения 11ДО	200	6722,73	24,87	1344545	4974	58472	1,3	260		
				213,73	6,09	42746	1218	133	0,02	5		
		м										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1344545	4974			260		
			Тенге			42746	1218			5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1344545	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1264648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43964	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32178	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8771	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1487198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52734	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1487198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52734	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1487198
Временные здания и сооружения	4,60%	68411
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	10262
Итого:		1555609
Зимнее удорожание	1,44%	22401
Выслуга лет	1%	15556
Доп.отпуска	0,4%	6222
Итого:		1599788
на 2018 год:		907518,86
на 2019 год		692269,55
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**2816236**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		56325
Итого:		2872561
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		18064
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		2854496
НДС (12%) :		342540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					**3 197 035,77**			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**2255459**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					45109			
		Итого:					2300568			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					14467			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2286101			
		НДС (12%) :					274332			
		Итого:					**2 560 433**			
		Итого, в ценах 2018-2019 года:					**5 757 468,77**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**5 757 468,77**			
		В том числе НДС 12 %					**616872**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 38+71.70 (СЛЕВА) УЛ. ТОЛЕ БИ.
Локальная смета 2-А-14.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)												
1	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	1,944 м3	626,28	97,48	1217	190	106	0,17	-				
				24,59	16,32	48	32	133	0,06	-				
2	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6	6,03	43,33	37,43	261	226	143	0,04	-				
				5,75	12,14	35	73	133	0,04	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
3	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см м2	6,03	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная м2	1,769202	1263	-	2235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2) м3	0,0707	39427,53	390,53	2788	28	15	0,67	-
				-	162,08	-	11	133	0,67	-
6	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 и более, типа АБВ т	101	502,99	17,65	50802	1783	1699	0,04	4
				6,83	5,82	690	588	133	0,02	2
7	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см м2	101	238,21	-	24060	-	6	-	-
				0,05	-	5	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			81363	2226			5
			---- Тенге			777	704			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81363	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3090	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1481	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2235	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			73035	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1777	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1777	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			81363	2226			5
			----			---	---			---
			Тенге			777	704			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3090	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1481	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2235	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			73035	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1777	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			88333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1777	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		88333
Временные здания и сооружения	4,60%	4063
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	609
Итого:		92396
Зимнее удорожание	1,44%	1331
Выслуга лет	1%	924
Доп.отпуска	0,4%	370
Итого:		95020
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**309583**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				6192				
		Итого:				315774				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				1986				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				313788				
		НДС (12%) :				37655				
		Итого:				**351 443**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**351 443**				
		В том числе НДС 12,0%				**37655**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 39+61,5 (СЛЕВА) УЛ. АЙТЕЙ БАТЫРА.
Локальная смета 2-А-15.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	28,17	118,47	36,09	3337	1017	547	0,04	1				
				5,51	9,1	155	256	133	0,04	1				
		м2												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3337	1017			1				
				Тенге		155	256			1				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3337	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	412	-		-				
		Местные материалы -		Тенге	-	2165	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			547	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	494	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	494	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,06741	39427,53	390,53	2658	26	15	0,67	-
				-	162,08	-	11	133	0,67	-
		т								
3	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 и более, типа АБВ	96,3	502,99	17,65	48438	1700	1620	0,04	4
				6,83	5,82	658	560	133	0,02	2
		м2								
4	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	96,3	238,21	-	22940	-	6	-	-
				0,05	-	4	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74035	1726			4
			---- Тенге			662	571			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1234	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4541	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1480	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1480	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			77373	2743			5
			----			---	---			---
			Тенге			817	828			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77373	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1645	-		-
		Местные материалы -	Тенге			70866	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1973	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			84335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1973	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		84335
Временные здания и сооружения	4,60%	3879
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	582
Итого:		88214
Зимнее удорожание	1,44%	1270
Выслуга лет	1%	882
Доп.отпуска	0,4%	353
Итого:		90720
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**295571**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		5911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				301482				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				1896				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				299586				
		НДС (12%) :				35950				
		Итого:				**335 536**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**335 536**				
		В том числе НДС 12,0%				35950				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 40+50,50 (СЛЕВА) УЛ. ДОСТЫК (ЛАПИНА).
Локальная смета 2-А-16.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
1	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	2,84	626,28	97,48	1779	277	155	0,17	-
				24,59	16,32	70	46	133	0,06	-
2	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из	10,215 м3	43,33	37,43	443	382	243	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5,75	12,14	59	124	133	0,04	-
		м2								
3	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	10,215	0,03	-	1	-	-	-	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СКалькуляци-я №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	2,997081	1263	-	3785	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,1169	39427,53	390,53	4609	46	25	0,67	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	162,08	-	19	133	0,67	-
		т								
6	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3, типа АБВ	167	502,99	17,65	83999	2948	2810	0,04	6
				---	---	---	---	---	---	---
				6,83	5,82	1141	972	133	0,02	3
		м2								
7	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	167	238,21	-	39782	-	10	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				0,05	-	8	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			134397	3653			7
			---			---	---			---
			Тенге			1277	1161			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134397	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5110	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2438	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3785	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			120572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	486	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2924	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2924	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			134397	3653			7
			----			---	---			---
			Тенге			1277	1161			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134397	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5110	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2438	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3785	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			120572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	486	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2924	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			145898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2924	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				145898				
		Временные здания и сооружения		4,60%		6711				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		1007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				152609				
		Зимнее удорожание		1,44%		2198				
		Выслуга лет		1%		1526				
		Доп.отпуска		0,4%		610				
		Итого:				156943				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**511332**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				10227				
		Итого:				521558				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				3280				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				518279				
		НДС (12%) :				62193				
		Итого:				**580 472**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**580 472**				
		В том числе НДС 12%				**62193**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство очистных сооружений.
Локальная смета 2-А-20.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2 НА ПК 43+95										
1	С Прайс-лист А-148	-Стоимость комбинированного песко-нефтеуловителя КПН-22С с сорбционным фильтром	1	2110957,66	-	2110958	-	-	-	-	-	-
2	С11011-940 прим.	-Пластиковый стяжной ремень для крепления к бетонной плите (ком)	0,008	314500	-	2516	-	-	-	-	-	-
3	С	-Стоимость распределительной (1000м2)	1	392800,02	-	392800	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прайс-лист камеры ЛОС-РК-С/1,5 А-148		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
4	С	-Стоимость соединительной	шт 1	355596,69	-	355597	-	-	-	-
		Прайс-лист камеры ЛОС-СК-С/1,3 А-148		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	шт Тенге			2861870	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2861870	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2861870	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3033583	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3033583	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2861870	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2861870	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2861870	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3033583	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3033583	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		3033583
Временные здания и сооружения	4,60%	139545
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	20932
Итого:		3173128
Зимнее удорожание	1,44%	45693
Выслуга лет	1%	31731
Доп.отпуска	0,4%	12693
Итого:		3263245
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**10631862**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				212637				
		Итого:				10844499				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				68197				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				10776302				
		НДС (12%) :				1293156				
		Итого:				**12 069 458**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**12 069 458**				
		В том числе НДС 12,0%:				**1293156**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 0,5м длиной 5,34 м (2 шт) ПК37+48юг и ПК37+48сев.
Локальная смета 2-5-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,91	32,01	30,1	29	27	9	0,01	-				
				1,91	8,28	2	8	97	0,03	-				
		м3												
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	0,1	302,12	-	30	-	34	2,13	-				
	т.ч.			302,12	-	30	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1,01	10,63	10,63	11	11	3	-	-
				-	3,45	-	3	97	0,01	-
4	Е0101-24-10	м3 -Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	1,01	36,39	36,39	37	37	12	-	-
				-	11,81	-	12	97	0,05	-
5	Е0101-145-5	м3 -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	2,02	22,31	-	45	-	44	0,14	-
				22,31	-	45	-	97	-	-
6	Е0130-3-2	м2 -Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	1,01	795,99	38,95	804	39	349	2,23	2
				302,74	14,34	306	14	109	0,07	-
7	Е0130-54-1	м3 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	0,95	7441,45	4256,44	7069	4044	3504	13,57	13
				2277	1106,67	2163	1051	109	3,78	4
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	м3 -Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	5	7086	-	35430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0130-78-2	шт. -Устройство гидроизоляции	4,84	1111,81	23,77	5381	115	1002	1,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной		181,13	8,75	877	42	109	0,35	2
10	С 11011-104 прим.	м2 -Стоимость "Техноэласт-мост Б"	5,4208	509 -	- -	2759 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0130-78-3	м2 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	10,6	335,51 118,25	15,76 5,8	3556 1253	167 61	1433 109	0,7 0,03	7 -
		м2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
12	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,3	37,06 1,63	35,39 9,6	863 38	824 224	254 97	0,01 0,03	- 1
13	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	41,9	68,94 -	68,94 13,79	2889 -	2889 578	578 100	- 0,29	- 12
14	Е0101-27-2	т -Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36,3	7,45 -	7,45 2,42	270 -	270 88	85 97	- 0,01	- -
15	Е0101-27-8	м3 -Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	36,3	33,12 -	33,12 10,75	1202 -	1202 390	379 97	- 0,04	- 1
16	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36,3	24,78	5,19	899	189	690	0,12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,58	-	711	-	97	-	-
		м3								
17	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	36,3	34,25	31,89	1243	1158	323	0,01	1
				1,86	7,3	68	265	97	0,03	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			62519	10972			33

			Тенге			5493	2737			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2759	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9534	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			75489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9534	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		75489
Временные здания и сооружения	4,60%	3472
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	521
Итого:		78961
Зимнее удорожание	3,15%	2487
Выслуга лет	1%	790
Доп.отпуска	0,4%	316
Итого:		82554
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**268967**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				5379				
		Итого:				274346				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				1697				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				272649				
		НДС (12%) :				32718				
		Итого:				**305 367**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**305 367**				
		В том числе НДС 12,0%:				**32718**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ-ЛОТКА ОТВ. 0,5М ДЛИНОЙ 13,6М (4ШТ) ПК40+66 сев/юг и ПК44+68 сев/юг
Локальная смета 2-5-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,6062	32,01	30,1	83	78	26	0,01	-
				1,91	8,28	5	22	97	0,03	-
		м3								
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	0,2837	302,12	-	86	-	97	2,13	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			302,12	-	86	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2									
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2,89	10,63	10,63	31	31	10	-	-
				-	3,45	-	10	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	2,89	36,39	36,39	105	105	33	-	-
				-	11,81	-	34	97	0,05	-
		м3								
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	5,4656	22,31	-	122	-	118	0,14	1
				22,31	-	122	-	97	-	-
		м2								
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	2,9	795,99	38,95	2308	113	1002	2,23	6
				302,74	14,34	878	42	109	0,07	-
		м3								
7	Е0130-54-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	0,0442	-7441,45	-4256,44	-329	-188	-163	-13,57	-1
				-2277	-1106,67	-101	-49	109	-3,78	-
		м3								
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	12	7086	-	85032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Смотровой блок	2	11700	-	23400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2									
10	4 Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В25,F200,W6	2	1835,51 499,39	611,9 151,63	3671 999	1224 303	1419 109	2,93 0,5	6 1
11	С143001-8 Изм. и доп. вып.	м3 -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	2,04	4910 -	- -	10016 -	- -	- -	- -	- -
12	22 С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,04	128 -	- -	261 -	- -	- -	- -	- -
13	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,04	298 -	- -	608 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0130-78-2	м3 -Устройство гидроизоляции оклеечной	25,7	1111,81 181,13	23,77 8,75	28574 4655	611 225	5319 109	1,05 0,35	27 9
15	С 11011-104 прим.	м2 -Стоимость "Техноэласт-мост Б"	28,784	509 -	- -	14651 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0130-78-3	м2 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	114,5	335,51 118,25	15,76 5,8	38416 13540	1804 664	15482 109	0,7 0,03	80 3
17	Е0108-12-3	м2 -Установка металлических решеток лотков (8 шт)	1,53	174366,65 8021,25	2233,27 835,76	266781 12273	3417 1279	15177 112	48,65 4,08	74 6
		т ПОРТАЛЫ								
18	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	0,86	3467,27	2121,75	2982	1825	1504	6,28	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстием 0,5 м		1053,11	551,66	906	474	109	1,89	2
19	С143019-82	м3 -Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	16	3670 --- -	- --- -	58720 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	С143001-8 Изм. и доп. вып.	шт -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,8	4910 --- -	- --- -	3928 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	22 С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,8	128 --- -	- --- -	102 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,8	298 --- -	- --- -	238 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м3 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
23	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	403,5	37,06 --- 1,63	35,39 --- 9,6	14952 --- 659	14278 --- 3872	4395 --- 97	0,01 --- 0,03	5 --- 13
24	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	726,3	68,94 --- -	68,94 --- 13,79	50071 --- -	50071 --- 10014	10014 --- 100	- --- 0,29	- --- 210
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	380,5	7,45	7,45	2835	2835	893	-	-
				-	2,42	-	921	97	0,01	4
		м3								
26	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	380,5	33,12	33,12	12600	12600	3968	-	-
				-	10,75	-	4091	97	0,04	16
		м3								
27	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	380,5	24,78	5,19	9428	1976	7228	0,12	47
				19,58	-	7452	-	97	-	-
		м3								
28	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	380,5	34,25	31,89	13034	12135	3381	0,01	5
				1,86	7,3	709	2776	97	0,03	12
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			642708	102915			257

			Тенге			42182	24678			277
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			642708	-	-		-
		Материалы -	Тенге			289174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66859	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14651	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193786	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10486	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			755369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77345	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			755369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77345	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 755369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения		4,60%			34747			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			5212			
		Итого:					790116			
		Зимнее удорожание		3,15%			24889			
		Выслуга лет		1%			7901			
		Доп.отпуска		0,4%			3160			
		Итого:					826066			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**2691377**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					53828			
		Итого:					2745205			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					16981			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2728224			
		НДС (12%) :					327387			
		Итого:					**3 055 610**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**3 055 610**			
		В том числе НДС 12,0%:					327387			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта №KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ-ЛОТКА ОТВ. 0,5М ДЛИНОЙ 14,6М (2ШТ) ПК36+40 и ПК46+21 юг
Локальная смета 2-5-6.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
		ТЕЛО ТРУБЫ											
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,82	32,01	30,1	58	55	18	0,01				-
				1,91	8,28	3	15	97	0,03				-
		м3											
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	0,2	302,12	-	60	-	68	2,13				-
	т.ч.			302,12	-	60	-	113	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1,82	10,63	10,63	19	19	6	-	-
				-	3,45	-	6	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	1,82	36,39	36,39	66	66	21	-	-
				-	11,81	-	22	97	0,05	-
		м3								
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	5	22,31	-	112	-	108	0,14	1
				22,31	-	112	-	97	-	-
		м2								
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	2,7	795,99	38,95	2149	105	933	2,23	6
				302,74	14,34	817	39	109	0,07	-
		м3								
7	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	3,22	7441,45	4256,44	23961	13706	11876	13,57	44
				2277	1106,67	7332	3563	109	3,78	12
		м3								
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	7086	-	70860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С143023-145	-Смотровой блок	2	11700	-	23400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6	0,32	1835,51	611,9	587	196	227	2,93	1
				499,39	151,63	160	49	109	0,5	-
11	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,3264	4910	-	1603	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,3264	128	-	42	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3264	298	-	97	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	5,4	1111,81	23,77	6004	128	1118	1,05	6
				181,13	8,75	978	47	109	0,35	2
15	С 11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	11,2	509	-	5701	-	-	-	-
	прим.	м2		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	26,3	335,51	15,76	8824	414	3556	0,7	18
				118,25	5,8	3110	152	109	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток лотков (4 шт)	0,765	174366,65	2233,27	133390	1708	7589	48,65	37
				8021,25	835,76	6136	639	112	4,08	3
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			276934	16398			113
			Тенге			18709	4533			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276934	-	-		-
		Материалы -	Тенге			135324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23242	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5701	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3828	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27070	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			320602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27070	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		320602
Временные здания и сооружения	4,60%	14748
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2212
Итого:		335350
Зимнее удорожание	3,15%	10564
Выслуга лет	1%	3353
Доп.отпуска	0,4%	1341
Итого:		350608
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1142304**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		22846
Итого:		1165150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	7207
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	1157943
НДС (12%) :	138953
Итого:	**1 296 896**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 296 896**
В том числе НДС 12,0%:	**138953**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м ПК 44+17,00.
Локальная смета 2-5-11.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОРТАЛЫ								
1	Е0101-12-8	-Разработка котлована под порталы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,8	26,86	25,39	532	503	151	0,01	-
				1,47	6,39	29	127	97	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	2,2	302,12	-	665	-	751	2,13	5
				302,12	-	665	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	22	10,63	10,63	234	234	74	-	-
				-	3,45	-	76	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	22	36,39	36,39	801	801	252	-	-
				-	11,81	-	260	97	0,05	1
		м3								
5	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,5	1478,8	44,47	739	22	204	2,29	1
				357,08	16,38	179	8	109	0,08	-
		м3								
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	4,6	795,99	38,95	3662	179	1590	2,23	10
				302,74	14,34	1393	66	109	0,07	-
		м3								
7	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитной портальной стенки, бетон В20, F200, W6	2,4	1743,71	611,9	4185	1469	1703	2,93	7
				499,39	151,63	1199	364	109	0,5	1
		м3								
8	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ	2,448	4910	-	12020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	7473-2010		-	-	-	-	-	-	-
9	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,448	128 -	- -	313 -	- -	- -	- -	- -
10	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,448	298 -	- -	730 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0130-7-1	м3 -Бетонирование монолитного лотка, бетон В20, F200, W6	0,9	1743,71 499,39	611,9 151,63	1569 449	551 136	639 109	2,93 0,5	3 -
12	С143001-8	м3 -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,918	4910 -	- -	4507 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 22									
13	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,918	128 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -
14	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,918	298 -	- -	274 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной портальной стенки	15	335,51	15,76	5033	236	2028	0,7	10
				118,25	5,8	1774	87	109	0,03	-
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	978	37,06	35,39	36241	34607	10653	0,01	11
				1,63	9,6	1597	9386	97	0,03	32
		м3								
17	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2707,2	68,94	68,94	186634	186634	37327	-	-
				-	13,79	-	37327	100	0,29	784
		т								
18	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1001,6	7,45	7,45	7463	7463	2350	-	-
				-	2,42	-	2423	97	0,01	9
		м3								
19	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	1001,6	33,12	33,12	33168	33168	10446	-	-
				-	10,75	-	10769	97	0,04	41
		м3								
20	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1001,6	24,78	5,19	24818	5202	19027	0,12	124
				19,58	-	19616	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	1001,6	34,25	31,89	34309	31943	8899	0,01	14
				1,86	7,3	1866	7308	97	0,03	32
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			358014	303012			186

			Тенге			28766	68336			903
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			358014	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97102	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111516	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			481354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111516	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		481354
Временные здания и сооружения	4,60%	22142
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3321
Итого:		503496
Зимнее удорожание	3,15%	15860
Выслуга лет	1%	5035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска		0,4%			2014			
		Итого:					526405			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**1715063**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					34301			
		Итого:					1749364			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					10821			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1738543			
		НДС (12%) :					208625			
		Итого:					**1 947 168**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 947 168**			
		В том числе НДС 12,0%:					208625			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м ПК 47+17,00.
Локальная смета 2-5-12.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100 м3	37,06	35,39	3706	3539	1089	0,01	1				
				1,63	9,6	163	960	97	0,03	3				
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	9	302,12	-	2719	-	3073	2,13	19				
	т.ч.			302,12	-	2719	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9	48,49	46,3	436	417	128	0,01	-
				2,14	12,56	19	113	97	0,04	-
4	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1	185,3	68,94	68,94	12775	12775	2555	-	-
				-	13,79	-	2555	100	0,29	54
5	Е0101-145-2-	т -Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	30	1,62	1,62	49	49	10	-	-
				-	0,35	-	10	97	-	-
6	Е0101-134-1-	м2 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,74	24,78	5,19	18	4	14	0,12	-
				19,58	-	14	-	97	-	-
7	Е0101-135-1-	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	0,74	34,25	31,89	25	24	7	0,01	-
				1,86	7,3	1	5	97	0,03	-
8	Е0130-3-1	м3 -Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см	3	1478,8	44,47	4436	133	1221	2,29	7
				357,08	16,38	1071	49	109	0,08	-
9	Е0130-7-1	м3 -Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F200, W6	20,42	1743,71	611,9	35607	12495	14490	2,93	60
				499,39	151,63	10197	3096	109	0,5	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	20,8284	4910 -	- -	102267 -	- -	- -	- -	- -
11	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,8284	128 -	- -	2666 -	- -	- -	- -	- -
12	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,8284	298 -	- -	6207 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0130-54-3	м3 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3;4 м	7,56	5447,21 1521,45	2509,88 652,57	41181 11502	18975 4933	17915 109	9,07 2,23	69 17
14	С143023-23 Изм. и доп. вып. 21	м3 -Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	9	21537 -	- -	193833 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0130-78-2	шт. -Устройство гидроизоляции оклеечной	9,54	508,09 181,13	23,77 8,75	4847 1728	227 83	1974 109	1,05 0,35	10 3
16	С 11011-104 прим.	м2 -Стоимость "Техноэласт-мост Б"	10,5	509 -	- -	5345 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0130-78-3	м2 -Устройство гидроизоляции	88,5	335,51	15,76	29692	1394	11967	0,7	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы, фундамента и монолитных колодцев		118,25	5,8	10466	513	109	0,03	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			445809	50030			227
			Тенге			37882	12319			91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445809	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40916	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5345	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			311637	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8166	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30015	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58367	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			530267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58367	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				530267				
		Временные здания и сооружения		4,60%		24392				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		3659				
		Итого:				554659				
		Зимнее удорожание		3,15%		17472				
		Выслуга лет		1%		5547				
		Доп.отпуска		0,4%		2219				
		Итого:				579896				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**1889339**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				37787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				1927126				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				11921				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				1915206				
		НДС (12%) :				229825				
		Итого:				**2 145 030**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**2 145 030**				
		В том числе НДС 12,0%:				**229825**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 031240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение.
Локальная смета 7-1-12.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка лиственных деревьев								
1	Е0147-6-20	-Подготовка стандартных посадочных мест для лиственных и хвойных деревьев с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	285	1961,86	-	559130	-	310980	5,88	1674
				845,86	-	241070	-	129	-	-
		яма								
2	Е0147-9-4	-Посадка лиственных и хвойных деревьев с комом земли	285	619,52	219,31	176562	62503	151865	2,07	590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размером 0,8х0,6 м		359,15	53,92	102356	15368	129	0,22	64
		шт								
3	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха, боярышник/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	285	3760	-	1071600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Посадка можжевельника								
4	Е0147-6-15	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,4 м	36	713,87	-	25699	-	14552	2,18	78
				313,35	-	11281	-	129	-	-
		яма								
5	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	36	482,26	187,83	17361	6762	13920	1,44	52
				253,58	46,16	9129	1662	129	0,19	7
		шт								
6	С143012-54	-Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2м и выше	36	4860	-	174960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Посадка кустарников								
7	Е0147-6-10	-Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,3х0,3 м	214	809,59	-	173253	-	66716	1,68	359
				241,67	-	51718	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма								
8	Е0147-9-2	-Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	214	154,92	29,4	33153	6292	36360	0,71	152
				124,98	6,73	26746	1440	129	0,03	6
		шт								
9	С143012-45	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник, пузыреплодник, дерен/, с комом размером 0,3х0,3 м	214	649	-	138886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Устройство газона								
10	Е0147-30-1	-Одерновка площадок и откосов	15000	239,29	-	3589365	-	813106	0,3	4482
		м		42,02	-	630315	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5959969	75557			7387

			Тенге			1072615	18470			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5959969	-	-		-
		Материалы -	Тенге			139813	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1091084	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4671984	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1407499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		704
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	211125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442048	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7809516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1302209	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7809516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1302209	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 7809516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения		4,60%			359238			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			53886			
		Итого:					8168754			
		Зимнее удорожание		1,44%			117630			
		Выслуга лет		1%			81688			
		Доп.отпуска		0,4%			32675			
		Итого:					8400746			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**26069413**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					521388			
		Итого:					26590801			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					167219			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					26423582			
		НДС (12%) :					3170830			
		Итого:					**29 594 412**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**29 594 412**			
		В том числе НДС 12,0%					**3170830**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поливочный водопровод.

Локальная смета 7-1-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 30 см, под трубы и кабели	126	251,77	-	31723	-	35847	1,77	223		
				251,77	-	31723	-	113	-	-		
2	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм (м3)	2,4	58874,91	23374,91	141300	56100	129808	205,85	494		
				35448,75	6156,44	85077	14775	130	23,74	57		
3	С130804-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ (км)	2424	265	-	642360	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 63 мм		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0107-1-1	-Установка клапанного бокса VBA02674	50	347,4	226,83	17370	11341	13875	0,75	37
		м		120,58	77,64	6029	3882	140	0,29	14
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	126	154,22	-	19431	-	21957	1,12	141
		шт		154,22	-	19431	-	113	-	-
6	С Прайс	-Тройник 90град.с наружной резьбой 63х2-1/2"	116	967,11	-	112185	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С Прайс	-Тройник 90град.d 63	6	834,2	-	5005	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	С Прайс	-Седло зажимное с усиливающим кольцом 63х3/4"	300	166,84	-	50052	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С Прайс	-Клапанный бокс квадратный с крышкойи болтом размером 49х34х31см	50	2991,54	-	149577	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С Прайс	-Труба гибкая Pro-flex рулон 30м	5	2120,85	-	10604	-	-	-	-
		рулон		-	-	-	-	-	-	-
11	С Прайс	-Штуцер угол соединительный для гибкой трубы	1600	15,55	-	24885	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1204492	67441			896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			142260	18657			71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1204492	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	160917	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			994668	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			96	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			201487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30223	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1490338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1068
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191140	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1490338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1068
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191140	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1490338
Временные здания и сооружения	4,60%	68556
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	10283
Итого:		1558894
Зимнее удорожание	1,44%	22448
Выслуга лет	1%	15589
Доп.отпуска	0,4%	6236
Итого:		1603166
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**4974986**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		99500
Итого:		5074486
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		31912
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		5042575
НДС (12%) :		605109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого: 5 647 684

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 5 647 684

В том числе НДС 12 % 605109

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000096

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 18
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Монтаж пролетных строений.
Локальная смета 2-2-3.

Составлена в ценах на [illegible] 2021г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Сметная стоимость единицы, Тенге: всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С12021-229	-Опорные части Т1П-С (6шт),Т1Н-С (2шт)	1,073	305260	-	327480	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			327480	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327480	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			327480	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347128	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			347128	-	-		-
		Итого по форме [illegible] 201[illegible] года:				347128				
		Временные здания и сооружения		4,60		15968				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15		2395				
		Итого:				363096				
		Зимнее удорожание		1,8		6536				
		Выслуга лет		1		3631				
		Доп.отпуска		0,4		1452				
		Итого:				374715				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**1162825**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				23257				
		Итого:				1186082				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				7433				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				1178649				
		НДС (12%) :				141438				
		Итого:				**1 320 087**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 1 320 087

В том числе НДС 12,0%: 141438

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление пассажирской мобильности города Алматы"

БИН 161040019460

Технический надзор

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта №KZ54VJI00040935

ИИН 850820401198

СДАЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

БИН 950740000160

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор

ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 1 от 01.12.2019

ИИН 93

20200

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-1[illegible].
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Устройство подъемников.
Локальная смета [illegible].

Составлена в ценах на [illegible].01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С Прайс-лист М-114	-Стоимость подъемника Н 6,8м шт	1	2115894,23	-	-	2115894	-	-	-	-	-
2	С Прайс-лист	-Стоимость подъемника Н 6м	1	2088609,54	-	-	2088610	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	М-114	шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4204504	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			4204504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4204504	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4204504	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4204504
Временные здания и сооружения	1,[illegible]	0
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		0
Итого:		4204504
Зимнее удорожание	[illegible]	0
Выслуга лет		0
Доп.отпуска	[illegible]	0
Итого:		4204504
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**13047525**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		260951
Итого:		13308476
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		0
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		13308476
НДС (12%) :		1597017
Итого:		**14 905 493**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 14 905 493

В том числе НДС 1597017

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

БИН 161040019460

_____

Технический надзор:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № К/ЭА/ЛТ 00040935

ИИН 850820401198

СДАЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор:

ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 01 от 01.12.2019 г.

БИН 931[illegible]00396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67.
Монтаж пролетных строений.
Локальная смета 2-3-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С12021-229	-Опорные части Т1П-С (6шт),Т1Н-С (2шт)	1,073	305200	-	327480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			327480	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327480	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			327480	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347128	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			347128	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		347128
Временные здания и сооружения	4,60%	15968
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2395
Итого:		363096
Зимнее удорожание	1,80%	6536
Выслуга лет	1%	3631
Доп.отпуска	0,4%	1452
Итого:		374715
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**1162825**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		23257
Итого:		1186082
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		7433
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1178649
НДС (12%) :		141438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого: 1 320 087

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 1 320 087

В том числе НДС 12,0% 141438

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта №KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931200000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 21
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67.
Устройство подъемников.
Локальная смета 2-3-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Прайс-лист М-114	-Стоимость подъемника Н 6,8м шт	1	2115894,23	-	2115894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С Прайс-лист	-Стоимость подъемника Н 6м	1	2088609,54	-	2088610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	М-114	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4204504	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			4204504	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			4204504	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4204504	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4204504
Временные здания и сооружения	4,60%	0
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	0
Итого:		4204504
Зимнее удорожание	1,80%	0
Выслуга лет	1%	0
Доп.отпуска	0,4%	0
Итого:		4204504
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**13047525**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		260951
Итого:		13308476
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		0
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		13308476
НДС (12%) :		1597017
Итого:		**14 905 493**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 14 905 493

В том числе НДС 1 270 080 159701

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 22
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00.
Монтаж пролетных строений.
Локальная смета 2-4-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С12021-229	-Опорные части Т1П-С (6шт),Т1Н-С (2шт)	1,073	305200	-	327480	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			327480	-			-		
			Тенге			-	-			-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327480	-	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			327480	-	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19649	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347128	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			347128	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		347128
Временные здания и сооружения	4,60%	15968
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2395
Итого:		363096
Зимнее удорожание	1,80%	6536
Выслуга лет	1%	3631
Доп.отпуска	0,4%	1452
Итого:		374715
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**1162825**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		23257
Итого:		1186082
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		7433
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1178649
НДС (12%) :		141438
Итого:		**1 320 087**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**1 320 087**
В том числе НДС 12,00%:		**141438**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 23
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00.
Устройство подъемников.
Локальная смета 2-4-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	С Прайс-лист М-114	-Стоимость подъемника Н 6,8м	шт	2115894,23	-	4231788	-	-	-	-				
2				-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4231788	-			-				
			Тенге			-	-			-				
		Стоимость оборудования -	Тенге			4231788	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4231788	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4231788	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4231788
Временные здания и сооружения	4,60%	0
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	0
Итого:		4231788
Зимнее удорожание	1,80%	0
Выслуга лет	1%	0
Доп.отпуска	0,4%	0
Итого:		4231788
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**13132194**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		262644
Итого:		13394838
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		0
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		13394838
НДС (12%) :		1607381
Итого:		**15 002 218**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**15 002 218**
В том числе НДС (12,0%):		**1607381**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000356

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 24
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Каратайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Сооружение береговых опор №1,2.
Локальная смета 2-1-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2018.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОКРАСКА														
1	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	727,5	335,51	15,76	244081	11462	98369	0,7	506						
				118,25	5,8	86030	4217	109	0,03	21						
		м2														
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА														
2	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с	64	37,06	35,39	2372	2265	697	0,01	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,63	9,6	105	614	97	0,03	2
		м3								
3	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	115,2	68,94	68,94	7942	7942	1588	-	-
				-	13,79	-	1588	100	0,29	33
		т								
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58	7,45	7,45	432	432	136	-	-
				-	2,42	-	140	97	0,01	1
		м3								
5	E01 1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	58	11,04	11,04	[illegible]	640	202	-	-
				-	3,58		208	97	0,01	1
		м3								
6	E01 [illegible]-186-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	154,22	-	[illegible]	-	1046	1,12	7
				154,22	-	[illegible]	-	113	-	-
		м3								
7	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	58	29,49	6,18	1711	359	1311	0,15	9
				23,31	-	1352	-	97	-	-
		м3								
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	58	34,25	31,89	1987	1850	515	0,01	1
				1,86	7,3	108	423	97	0,03	2
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			260090	24949			523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			88520	7191			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			280096	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95711	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25463	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21837	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		634
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111290	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			385792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		634
		Сметная заработная плата -	Тенге				111290	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		385792
Временные здания и сооружения	4,60%	17746
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2662
Итого:		403538
Зимнее удорожание	3,87%	15617
Выслуга лет	1%	4035
Доп.отпуска	0,4%	1614
Итого:		424805
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**1318266**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		26365
Итого:		1344631
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		8261
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1336370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	160364
Итого:	1 496 734
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	1 496 734
В том числе НДС 12 %	160364

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820400198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 12.
БИН 931240

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Карагайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Монтаж пролетного строения.
Локальная смета 2-1-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0130-18-1	-Установка опорных частей из полиуретана	70	258,86	-	18120	-	9082	0,68	47		
		шт		119,03	-	8332	-	109	-	-		
2	С Прайс-лист М-108	-Стоимость опорных часте ЛП 24.65	70	16443,7	-	1151059	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0130-18-1	-Установка резиновых опорных частей	28	258,86	-	7248	-	3633	0,68	19		
		шт		119,03	-	3333	-	109	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С Прайс-лист М-105	-Стоимость опорных часте РОЧ 15х30х4-0,5	28	2802,36	-	78466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		МОНТАЖ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
5	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций (траверсы) в построечных условиях и на производственных базах	3,7	29930	10781,37	110741	39891	70797	104,65	387
				18837	2423,43	69697	8967	90	8,46	31
		т								
6	С11011-845 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Стоимость металлла траверсы-20%	0,74	74800	-	55352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0130-50-1	-Монтаж траверсы из двутавра	3,7	41001,86	7219,13	151707	26711	87529	120,75	447
				20311,88	1391,39	75154	5148	109	5,97	22
		т								
8	Е0130-50-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж траверсы	3,7	17240,51	5053,39	63790	18698	53079	72,45	268
				12187,13	973,97	45092	3604	109	4,18	15
		т								
9	Е0130-23-8	-Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м	35	36966,99	12977,9	1293845	454226	246832	24,15	845
				4269,38	2200,65	149428	77023	109	7,27	254
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143023-2 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Балка ВТК-21УК, вес 18,8; 7,5м3	10	694800	-	6948000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0130-13-4	-Продольное омоноличивание пролетного строения В35,F200	39,2	5887,99	1929,94	230809	75654	146017	16,57	650
				2841,08	576,29	111370	22591	109	2,33	91
		м3								
12	С143001-14 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	40,768	6418	-	261649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	40,768	298	-	12149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,606	52102	-	31574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,934	50900	-	98441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0130-13-4	-Ветонирование монолитной накладной плиты с бортиками, толщиной 15см В30,F200	173,5	5887,99	1929,94	1021566	334845	646275	16,57	2875
				2841,08	576,29	492927	99986	109	2,33	404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 м3	180,44	5791 -	- -	1044928 -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	180,44	298 -	- -	53771 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,36	62000 -	- -	146320 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,345	65900 -	- -	352236 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,471	61200 -	- -	90025 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	2,172	63800 -	- -	138574 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,172	40200	-	87314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
24	Е0130-78-1	-Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Техноэластмост" с устройством защитного слоя 4см из бетона В25	1012,8	1154,04	207,21	1168816	209859	692638	3,35	3389
				551,14	76,28	558192	77256	109	0,37	377
		м2								
25	С11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	1134,336	509	-	577377	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ								
26	С12021-245	-Стоимость ограждения (115,6 п.м.)	11,875	213000	-	2529375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12021-245	-Стоимость ограждения (68,2 п.м.)	0,863	213000	-	183819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С11011-100	-Герметик, марка 51-Г-10	5	411	-	2055	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17909125	1159884			8928
			Тенге			1513524	294574			1196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14869693	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1318225	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1600437	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2808792	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8344511	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1744476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		872
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	261671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			996850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17611019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9825
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1862108	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3039432	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	207662	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2713194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			211405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3445887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1277
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239373	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21056907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2101480	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		21056907
Временные здания и сооружения	4,60%	968618
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	145293
Итого:		22025525
Зимнее удорожание	3,87%	852388
Выслуга лет	1%	220255
Доп.отпуска	0,4%	88102
Итого:		23186270
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**71952231**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		1439045
Итого:		73391276
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту в текущих ценах:	450876
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	72940400
НДС (12%) :	8752848
Итого:	**81 693 248**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**81 693 248**
В том числе НДС	**8752848**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городского мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтрансproект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 1 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 26
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Карагайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Устройство сопряжения и проезжей части.
Локальная смета 2-1-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОПРЯЖЕНИЕ								
1	Е0101-17-26	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	762,5	56,16	54,58	42820	41620	6524	0,01	7
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК	м3		1,46	7,36	1114	5613	97	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-17-20 6									
2	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1334,375	88,09	88,09	117545	117545	23509	-	-
				-	17,62	-	23509	100	0,37	494
		т								
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	625	7,45	7,45	4657	4657	1467	-	-
				-	2,42	-	1512	97	0,01	6
		м3								
4	E0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	625	3,68	3,68	2300	2300	724	-	-
				-	1,19	-	747	97	-	3
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			167322	166122			7

			Тенге			1114	31380			522
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167322	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32494	-		-
	Местные материалы -		Тенге			87	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			32224	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4834	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11973	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211519	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		544
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37327	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			211519	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		544
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37327	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:				211519				
		Временные здания и сооружения		4,60%		9730				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		1459				
		Итого:				221249				
		Зимнее удорожание		3,87%		8562				
		Выслуга лет		1%		2212				
		Доп.отпуска		0,4%		885				
		Итого:				232909				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**722768**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				14455				
		Итого:				737224				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				4529				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				732695				
		НДС (12%) :				87923				
		Итого:				**820 618**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**820 618**				
		В том числе НДС 12%:				**87923**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/10 от 2021-10-14.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переходы газопроводом через автомобильную дорогу ПК35-ПК47.
Локальная смета 1-Г-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11

Переходы газопроводом через автомобильную дорогу
ПК35-ПК47

РАЗДЕЛ 1. Среднее давление Ст 530 мм, пересечение с автодорогой

==========

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С143008-48 Изм. и доп. вып. 23	-ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм м3	226,27	-584 -	- -	-132142 -	- -	- -	- -	- -
2	С143008-108 Изм. и доп. вып. 23	-Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79 м3	226,27	427 -	- -	96617 -	- -	- -	- -	- -
		Устройство контрольной трубки и ковера 4 шт.								
3	С Прайс ООО"Опер Групп"	-Стоимость ковера стального среднего шт	4	3504,15 -	- -	14017 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,056	4842,93 225,11	75,91 28,67	271 13	4 2	15 105	1,55 0,14	- -
		Установка опознавательных знаков на углах поворота 2 шт.								
5	Е0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках шт	2	845,73 582,19	168,12 32,45	1691 1164	336 65	1635 133	3,68 0,13	7 -
6	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	5	250 -	- -	1250 -	- -	- -	- -	- -
7	С12021-41	-Конструкции стальные т	0,00134	147100 -	- -	197 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0106-47-19	-Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,1	4107,7	227,49	411	23	47	2,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				326,03	124,14	33	12	105	0,63	-
9	Е0113-16-6	м3 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0603	22,68	0,06	1	-	-	0,03	-
				6,68	0,02	-	-	-	-	-
10	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0603	20,99	0,02	1	-	-	0,02	-
				4,78	-	-	-	-	-	-
11	С11051-102	м2 -Опознавательный знак	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	100шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-16869	363			8
	Тенге	1210	79			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-18316	-	-		-
Материалы -	Тенге	508	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1289	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14833	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-35230	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1698	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	255	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-997	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-17615	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1544	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			197	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			209	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1250	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1250	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1325	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-16081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1544	-		-

РАЗДЕЛ 2. Среднее давление ПЭ 225 мм, пересечение с автодорогой

Земляные работы

12	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	85,73	32,01	30,1	2744	2581	847	0,01	1
				1,91	8,28	164	710	97	0,03	2
13	E0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	2,13	302,12	-	644	-	727	2,13	5
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		302,12	-	644	-	113	-	-
14	E0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	87,86	10,63	10,63	934	934	294	-	-
				-	3,45	-	303	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м								
15	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м	81,14	3,85 -	3,85 1,34	313 -	313 109	105 97	- -	- -
16	С143008-48 Изм. и доп. вып. 23	м3 -ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	91,234	-584 -	- -	-53281 -	- -	- -	- -	- -
17	С143008-108 Изм. и доп. вып. 23	м3 -Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79	123,8	427 -	- -	52863 -	- -	- -	- -	- -
18	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23прим	м3 -Балласт м3	48,686	215,92 -	- -	10512 -	- -	- -	- -	- -
19	Е010333-А5-1	--Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	77,8976	40,5 -	40,5 8,1	3155 -	3155 631	631 100	- 0,17	- 13
20	Е0101-130-2	т -Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	81,14	14,38 -	14,38 4,92	1167 -	1167 399	387 97	- 0,02	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	81,14	10,23	10,23	830	830	242	-	-
				-	3,08	-	250	97	-	-
		м3								
22	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	81,14	34,25	31,89	2779	2588	721	0,01	1
				1,86	7,3	151	592	97	0,03	3
		м3								
		Трубопровод ПЭ 225 мм								
23	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0139	119982,83	62372,7	1668	867	1338	340,4	5
				57442,5	16590,01	798	231	130	65,22	1
		км								
24	С130804-123-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	43,165	2899	-	125135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
				79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
		шт								
26	С130804-279-2 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5065	-	10130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
27	С130804-538-3 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945	-	11890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
28	Ц3920-4	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	2	42,52	-	85	-	10	0,23	-
				41,4	-	83	-	12	-	-
		стык								
29	Ц3924-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	2	532,86	71,76	1066	144	101	2,3	5
				416,3	5,18	833	10	12	0,03	-
		стык								
30	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ)	131,41	89,38	-	11746	-	13492	0,38	50
				80,21	-	10541	-	128	-	-
		м								
31	Е0125-43-1 К=2	Продувка воздухом трубопровода диаметром 225 мм, за 2 раза	0,042	208274,36	155736,86	8748	6541	2391	100,05	4
				20700	26739,48	869	1123	120	49,5	2
		км								
32	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,044	7439,82	5932,56	327	261	137	7,25	-
		км		1507,26	833,38	66	37	133	4,83	-
33	С Прайс	Лента сигнальная с	43,95	9,26	-	407	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	металлической проволкой								
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Футляр через дорогу Д-325х5 мм								
34	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,013	231930,36	98793,23	3015	1284	2494	579,6	8
				110227,5	37319,51	1433	485	130	182,28	2
		км								
35	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	13,052	2696	-	35188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	Е0122-29-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,013	112621,64	5706,76	1464	74	263	73,83	1
				13403,25	2155,39	174	28	130	10,52	-
		км								
37	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	13	463,99	0,79	6032	10	3101	1,04	14
				183,2	0,31	2382	4	130	-	-
		м								
		Установка опознавательных знаков 2 шт.								
38	Е0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках	2	845,73	168,12	1691	336	1635	3,68	7
				582,19	32,45	1164	65	133	0,13	-
		шт								
39	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5	250	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02									
40	С12021-41	м -Конструкции стальные	0,00134	147100	-	197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0106-47-19	т -Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,1	4107,7	227,49	411	23	47	2,31	-
				326,03	124,14	33	12	105	0,63	-
42	Е0113-16-6	м3 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0603	22,68	0,06	1	-	-	0,03	-
				6,68	0,02	-	-	-	-	-
43	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0603	20,99	0,02	1	-	-	0,02	-
				4,78	-	-	-	-	-	-
44	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	м2 -Опознавательный знак	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
		Установка дорожных знаков 2 шт.								
45	Е0127-83-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	-845,73	-168,12	-1691	-336	-1635	-3,68	-7
				-582,19	-32,45	-1164	-65	133	-0,13	-
46	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК	шт -ИСКЛЮЧИТЬ: Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3	4	-250	-	-1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 2	мм								
47	С12021-41	м -ИСКЛЮЧИТЬ: Конструкции стальные	0,020348	-147100 --- -	- --- -	-2993 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
48	Е0107-1-6	т -ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	2	-1099,14 --- -364,84	-734,3 --- -254,3	-2198 --- -730	-1469 --- -509	-1734 --- 140	-2,21 --- -0,98	-4 --- -2
49	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	шт -ИСКЛЮЧИТЬ: Блоки и плиты фундаментные м3	0,7	-20800 --- -	- --- -	-14560 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
50	Е0106-47-19	-ИСКЛЮЧИТЬ: Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,576	-4107,7 --- -326,03	-227,49 --- -124,14	-2366 --- -188	-131 --- -72	-272 --- 105	-2,31 --- -0,63	-1 --- -
51	Е0108-3-1	м3 -ИСКЛЮЧИТЬ: Устройство песчаного основания под фундаменты	0,097	-693,24 --- -129,38	-111,63 --- -41,4	-67 --- -13	-11 --- -4	-20 --- 118	-0,9 --- -0,21	- --- -
52	Е0108-4-7	м3 -ИСКЛЮЧИТЬ: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,2	-251,62 --- -42,95	-4,39 --- -1,66	-805 --- -137	-14 --- -5	-168 --- 118	-0,24 --- -0,01	-1 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
53	С11051-102	-ИСКЛЮЧИТЬ: Знаки дорожные и предупреждающие	0,02	-40800	-	-816	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	100шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				218121	19666			88
		Тенге				17263	4470			25
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				327	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	103	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				137	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	21	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				28	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				492	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	124	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				173406	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4467	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	11090	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				147562	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				-4684	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				11891	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1784	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11118	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				196415	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		68
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	12874	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-2796	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2796	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-2964	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47184	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10541	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35438	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2024	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12565	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			258260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25562	-		-

РАЗДЕЛ 3. Газопровод Ду 219 (среднее давление)

Земляные работы

54	С143008-48 -ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	33,41	-584	-	-19511	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
55	С143008-108-Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79	33,41	427	-	14266	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

Устройство контрольной трубки и ковера 15 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С Прайс ООО"Опер Групп"	-Стоимость ковера стального среднего	15	3504,15	-	52562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,21	4842,93	75,91	1017	16	56	1,55	-
				225,11	28,67	47	6	105	0,14	-
		м3								
		Установка опознавательных знаков на углах поворота 12 шт.								
58	Е0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках	12	845,73	168,12	10149	2017	9810	3,68	44
				582,19	32,45	6986	389	133	0,13	2
		шт								
59	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	30	250	-	7500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
60	С12021-41	-Конструкции стальные	0,00804	147100	-	1183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	Е0106-47-19	-Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,6	4107,7	227,49	2465	136	284	2,31	1
				326,03	124,14	196	74	105	0,63	-
		м3								
62	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3618	22,68	0,06	8	-	2	0,03	-
				6,68	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
63	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3618	20,99	0,02	8	-	2	0,02	-
				4,78	-	2	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С11051-102 -Опознавательный знак		0,12	40800	-	4896	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	100шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			74542	2170			46
			Тенге			7233	470			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65859	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3033	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7703	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57458	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-4035	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10153	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1523	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4561	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80573	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		53
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9226	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1183	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1183	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1254	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7500	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7500	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			450	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7950	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			89776	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9226	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Среднее давление ПЭ 110 мм, пересечение с автодорогой								
		Земляные работы								
65	С143008-48	-ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	186,512	-584	-	-108923	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143008-108	-Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79	186,512	427	-	79641	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Футляр через дорогу Д-219х4 мм (2 футляра)								
67	С130806-99	-ИСКЛЮЧИТЬ: Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	77,308	-1623	-	-125471	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	С130806-101	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	77,308	2030	-	156935	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	Е0122-47-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	77	-267,06	-0,32	-20563	-25	-16927	-0,97	-75
				-168,97	-0,13	-13011	-10	130	-	-
		м								
70	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	77	337,46	0,48	25984	37	18020	1,03	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				179,84	0,18	13847	14	130	-	-
		м								
		Установка опознавательных знаков 1 шт.								
71	Е0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках	1	845,73	168,12	846	168	817	3,68	4
				582,19	32,45	582	32	133	0,13	-
		шт								
72	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	2,5	250	-	625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
73	С12021-41	-Конструкции стальные	0,00067	147100	-	99	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0106-47-19	-Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,05	4107,7	227,49	205	11	24	2,31	-
				326,03	124,14	16	6	105	0,63	-
		м3								
75	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,03015	22,68	0,06	1	-	-	0,03	-
				6,68	0,02	-	-	-	-	-
		м2								
76	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,03015	20,99	0,02	1	-	-	0,02	-
				4,78	-	-	-	-	-	-
		м2								
77	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Опознавательный знак	0,01	40800	-	408	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
		Установка дорожных знаков 2 шт.								
78	Е0127-83-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	-845,73	-168,12	-1691	-336	-1635	-3,68	-7
				-582,19	-32,45	-1164	-65	133	-0,13	-
		шт								
79	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-ИСКЛЮЧИТЬ: Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	4	-250	-	-1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
80	С12021-41	-ИСКЛЮЧИТЬ: Конструкции стальные	0,020348	-147100	-	-2993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	Е0107-1-6	-ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	2	-1099,14	-734,3	-2198	-1469	-1734	-2,21	-4
				-364,84	-254,3	-730	-509	140	-0,98	-2
		шт								
82	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-ИСКЛЮЧИТЬ: Блоки и плиты фундаментные	0,7	-20800	-	-14560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	Е0106-47-19	-ИСКЛЮЧИТЬ: Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,576	-4107,7	-227,49	-2366	-131	-272	-2,31	-1
				-326,03	-124,14	-188	-72	105	-0,63	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E0108-3-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Устройство песчаного основания под фундаменты	0,154	-693,24	-111,63	-107	-17	-31	-0,9	-
				-129,38	-41,4	-20	-6	118	-0,21	-
85	E0108-4-7	-ИСКЛЮЧИТЬ: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3	3,2	-251,62	-4,39	-805	-14	-168	-0,24	-1
				-42,95	-1,66	-137	-5	118	-0,01	-
86	C11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ИСКЛЮЧИТЬ: Знаки дорожные и предупреждающие м2	0,02	-40800	-	-816	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			-16749	-1775			-5
			Тенге			-804	-614			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-44944	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2202	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-1417	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-408	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-44160	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-1905	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-286	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-2811	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-49660	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1703	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-2895	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2895	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-3068	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31089	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31089	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32955	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-19774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1703	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Низкое давление Ду 160 мм, пересечение с автодорогой								
		Земляные работы								
87	С143008-48 Изм. и доп. вып. 23	-ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	121,44	-584	-	-70921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	С143008-108 Изм. и доп. вып. 23	-Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79	121,44	427	-	51855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Установка дорожных знаков 2 шт.								
89	Е0127-83-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	-845,73	-168,12	-1691	-336	-1635	-3,68	-7
				-582,19	-32,45	-1164	-65	133	-0,13	-
		шт								
90	С130806-65	-ИСКЛЮЧИТЬ: Трубы	4	-250	-	-1000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
91	С12021-41	м -ИСКЛЮЧИТЬ: Конструкции стальные	0,020348	-147100 -	- -	-2993 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0107-1-6	т -ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	2	-1099,14 -364,84	-734,3 -254,3	-2198 -730	-1469 -509	-1734 140	-2,21 -0,98	-4 -2
93	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	шт -ИСКЛЮЧИТЬ: Блоки и плиты фундаментные	0,7	-20800 -	- -	-14560 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0106-47-19	м3 -ИСКЛЮЧИТЬ: Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,576	-4107,7 -326,03	-227,49 -124,14	-2366 -188	-131 -72	-272 105	-2,31 -0,63	-1 -
95	Е0108-3-1	м3 -ИСКЛЮЧИТЬ: Устройство песчаного основания под фундаменты	0,154	-693,24 -129,38	-111,63 -41,4	-107 -20	-17 -6	-31 118	-0,9 -0,21	- -
96	Е0108-4-7	м3 -ИСКЛЮЧИТЬ: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	3,2	-251,62 -42,95	-4,39 -1,66	-805 -137	-14 -5	-168 118	-0,24 -0,01	-1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
97	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ИСКЛЮЧИТЬ: Знаки дорожные и предупреждающие м2 100шт	0,02	-40800 -	- -	-816 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-45603	-1967			-14
			---- Тенге			-2239	-657			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-41610	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-2620	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2896	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-816	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-33967	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-3840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-48177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3472	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-2993	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2993	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-3173	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1000	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-60	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1060	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-52410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3472	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Низкое давление СТ 159х5 мм, пересечение с автодорогой								
		Земляные работы								
98	E0101-164-2	-ИСКЛЮЧИТЬ: Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,21	-302,12	-	-1876	-	-2120	-2,13	-13
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		-302,12	-	-1876	-	113	-	-
99	С143008-48	-ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	28,72	-584	-	-16772	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
100	С143008-108	-Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79	28,72	427	-	12263	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
101	Ц3920-4	-ИСКЛЮЧИТЬ: Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	3	-42,52	-	-128	-	-15	-0,23	-1
		стык		-41,4	-	-124	-	12	-	-
102	Ц3924-16	-ИСКЛЮЧИТЬ: Ультразвуковая	3	-532,86	-71,76	-1599	-215	-152	-2,3	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм		-416,3	-5,18	-1249	-16	12	-0,03	-
		стык								
		Установка опознавательных знаков 12 шт.								
103	Е0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках	12	845,73	168,12	10149	2017	9810	3,68	44
				582,19	32,45	6986	389	133	0,13	2
		шт								
104	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	30	250	-	7500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
105	С12021-41	-Конструкции стальные	0,00804	147100	-	1183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
106	Е0106-47-19	-Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,6	4107,7	227,49	2465	136	284	2,31	1
				326,03	124,14	196	74	105	0,63	-
		м3								
107	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3618	22,68	0,06	8	-	2	0,03	-
				6,68	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
108	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3618	20,99	0,02	8	-	2	0,02	-
				4,78	-	2	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Опознавательный знак 100шт	0,12	40800 -	- -	4896 -	- -	- -	- -	- -
		Устройство контрольной трубки и ковера 10 шт.								
110	С Прайс ООО"Опер Групп"	-Стоимость ковера стального среднего шт	10	3504,15 -	- -	35041 -	- -	- -	- -	- -
111	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,14	4842,93 225,11	75,91 28,67	678 32	11 4	37 105	1,55 0,14	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ---- Тенге			53816 --------- 3968	1949 --------- 452			25 --------- 2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45133	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2886	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4421	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39937	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-3608	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7847	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1177	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3179	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56160	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5598	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1183	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1183	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1254	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7500	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7950	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5598	-		-

РАЗДЕЛ 7. Газопровод Ду63 (низкое давление)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	111,1	32,01	30,1	3556	3344	1098	0,01	1
				1,91	8,28	212	920	97	0,03	3
		м3								
113	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,3	302,12	-	997	-	1127	2,13	7
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	997	-	113	-	-
		м3								
114	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	114,4	10,63	10,63	1216	1216	383	-	-
				-	3,45	-	395	97	0,01	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м	100,91	3,85	3,85	389	389	131	-	-
				-	1,34	-	135	97	-	-
		м3								
116	С143008-108	-Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79	40,364	427	-	17235	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
117	С143008-104	-Балласт	60,546	215,92	-	13073	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
118	Е010333-А5-1	--Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	96,8736	40,5	40,5	3923	3923	785	-	-
				-	8,1	-	785	100	0,17	16
		т								
119	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	100,91	14,38	14,38	1451	1451	482	-	-
				-	4,92	-	497	97	0,02	2
		м3								
120	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	100,91	10,23	10,23	1032	1032	301	-	-
				-	3,08	-	311	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
121	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	100,91	34,25	31,89	3457	3218	897	0,01	1
				1,86	7,3	188	736	97	0,03	3
		м3								
122	Е0123-1-1	-Присыпка труб на 0,2 м, песком	18,52	798,73	175,4	14792	3248	5837	1,17	22
				176,73	65,72	3273	1217	130	0,32	6
		м3								
123	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	-Песок природный ГОСТ 8736-93	20,372	406	-	8271	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,74	798,73	175,4	4585	1007	1809	1,17	7
				176,73	65,72	1014	377	130	0,32	2
		м3								
		Трубопровод ПЭ 63 мм								
125	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,042	58834,91	23374,91	2471	982	2272	205,85	9
				35448,75	6156,44	1489	259	130	23,74	1
		км								
126	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	57,974	231	-	13392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
127	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	344,84	259,48	2414	1816	1345	0,48	3
				79,96	67,83	560	475	130	0,26	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С130804-278 3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	281	-	1405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
129	С130804-537 4 Изм. и доп.вып.18	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	493	-	986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
130	Ц3920-1	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	23	21,82	-	502	-	57	0,12	3
				20,7	-	476	-	12	-	-
		стык								
131	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	23	123,46	16,91	2839	389	264	0,46	11
				93,15	2,59	2142	60	12	0,02	-
		стык								
132	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов на (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ)	57,4	89,38	-	5131	-	5893	0,38	22
				80,21	-	4604	-	128	-	-
		м								
133	Е0125-43-1 К=2	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 63 мм, за 2 раза	0,0574	208274,36	155736,86	11955	8939	3268	100,05	6
				20700	26739,48	1188	1535	120	49,5	3
		км								
134	Е0125-51-1 К=0,18	-Контроль методом радиографирования качества	5	465,92	278,36	2330	1392	1118	0,4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм/63 мм		81,04	105,26	405	526	120	3,74	19
		стык								
135	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты	0,0651	7439,82	5932,56	484	386	203	7,25	-
		км		1507,26	833,38	98	54	133	4,83	-
136	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная с металлической проволкой	65,1	9,26	-	603	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Футляр через дорогу ПЭ, Д-110 мм, 1 шт. L=6 м.								
137	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,006	67697,24	29549,61	406	177	358	223,1	1
		км		38036,25	7835,47	228	47	130	30,34	-
138	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6,06	692	-	4194	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
139	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	6	267,06	0,32	1602	2	1319	0,97	6
		м		168,97	0,13	1014	1	130	-	-
140	Е0122-48-1	-Заделка пеной концов футляра диам. 160 мм	1	2402,26	643,77	2402	644	1988	9,19	9
		футляр		1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	-
141	С11011-1163 Изм. и	-Пена монтажная для герметизации стыков,	1	530	-	530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	баллончик емкостью 750 мл шт		-	-	-	-	-	-	-
		Узел выхода газопровода ПЭ Д-63 мм, 2 шт.								
142	Е0122-33-5	-Монтаж узла выхода	0,038	138118,84	56798,21	5249	2158	4626	359,61	14
		т		72191,25	21455,55	2743	815	130	104,79	4
143	С12021-240	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	0,038	131300	-	4989	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
144	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4
		шт		79,96	67,83	640	543	130	0,26	2
145	С130804-278 3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	281	-	562	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
146	СПрайс ТОО "ЮниФлоКазахстан"	-Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63	2	2129,9	-	4260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
147	С130804-537 4 Изм. и доп.вып.18	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	493	-	1972	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок)	0,0005	67607,24	29549,61	34	15	30	223,1	-
				38036,25	7835,47	19	4	130	30,34	-
		км								
149	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	0,00266	54722,66	20558,66	146	55	137	198,95	1
				34155	5403,48	91	14	130	20,82	-
		км								
150	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,505	692	-	349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
151	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2,6866	231	-	621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
152	Е0122-8-3	-Укладка стальных труб диам. 108х3 мм	0,0026	79078,47	12276,22	206	32	205	310,5	1
				56148,75	4636,8	146	12	130	22,64	-
		км								
153	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2,6	474	-	1232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
154	Е0122-26-3	-Нанесение усиленной	0,0026	271853,82	27187,44	707	71	134	166,75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм		29238,75	10269,79	76	27	130	50,16	-
		км								
155	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	-Песок природный ГОСТ 8736-93	0,06	406	-	24	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
157	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,25909	45,35	0,12	102	-	27	0,07	-
				13,36	0,05	30	-	90	-	-
		м2								
158	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,25909	41,97	0,05	95	-	19	0,05	-
				9,57	-	22	-	90	-	-
		м2								
		Установка опознавательных знаков 2 шт.								
159	Е0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках	2	845,73	168,12	1691	336	1635	3,68	7
				582,19	32,45	1164	65	133	0,13	-
		шт								
160	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5	250	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
161	С12021-41	-Конструкции стальные	0,00134	147100	-	197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
162	Е0106-47-19	-Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,1	4107,7	227,49	411	23	47	2,31	-
				326,03	124,14	33	12	105	0,63	-
		м3								
163	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0603	22,68	0,06	1	-	-	0,03	-
				6,68	0,02	-	-	-	-	-
		м2								
164	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0603	20,99	0,02	1	-	-	0,02	-
				4,78	-	-	-	-	-	-
		м2								
165	С11051-102	-Опознавательный знак	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	100шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		156359	38323		137
	Тенге		24373	9832		66
Стоимость монтажных работ -	Тенге		484	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	152	-	-
Накладные расходы -	Тенге		203	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	30	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		41	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136926	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5182	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29448	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24600	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4985	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34433	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5187	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5187	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5498	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13763	-	-		-
		Материалы -	Тенге			526	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			207433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40104	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Демонтаж существующего газопровода								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
166	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	787,3533	32,01	30,1	25203	23700	7782	0,01	10
				1,91	8,28	1503	6519	97	0,03	23
167	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	787,3533	10,63	10,63	8371	8371	2636	-	-
				-	3,45	-	2718	97	0,01	10
168	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	787,3533	4,32	3,73	3402	2937	1405	-	3
				0,55	1,29	435	1014	97	-	3
169	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	56,8924	338,96	-	19284	-	21791	2,17	124
				338,96	-	19284	-	113	-	-
170	E0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	202,434	480,08	7,84	97184	1588	8955	0,23	47
				36,23	2,92	7333	591	113	0,01	3
171	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	608,5033	3,85	3,85	2345	2345	789	-	-
				-	1,34	-	814	97	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
172	Е0101-130-2	м3 Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	608,5033	14,38	14,38	8753	8753	2906	-	-
				-	4,92	-	2996	97	0,02	10
173	Е0101-130-8 К=3	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	608,5033	4,38	4,38	2668	2668	779	-	-
				-	1,32	-	803	97	-	1
174	Е0101-130-2	м3 Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	475,84378	14,38	14,38	6844	6844	2272	-	-
				-	4,92	-	2343	97	0,02	8
175	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	475,84375	16,16	13,8	7690	6565	2317	0,01	7
				1,86	3,16	886	1502	97	0,01	7
176	Е27ТЧ,п.1.6	м3 Доставка воды на 10 км сверх учтенных 5 км (всего 15 км)	13,4434	1164,84	1130,91	15659	15203	6975	5,46	73
				260,11	258,75	3497	3478	100	1,15	15
		м-час			Демонтажные работы					
177	Е0124-1-1к=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 20-50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,0872	82194,27	31738,02	7167	2768	7047	477,25	42
				50456,25	11709,47	4400	1021	130	101,38	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	E0124-1-2к=0,6	км Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,60588	82939,87 --- 51077,25	31862,62 --- 11715,68	50252 --- 30947	19305 --- 7098	49458 --- 130	483 --- 101,43	293 --- 61
179	E0124-1-4к=0,6	км Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 89 мм -100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,487	95496,23 --- 59616	35880,23 --- 11738,97	46507 --- 29033	17474 --- 5717	45175 --- 130	554,3 --- 101,63	270 --- 49
180	E0124-1-6к=0,6	км Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,2873	133117,65 --- 78090,75	55026,9 --- 16433,21	38245 --- 22435	15809 --- 4721	35304 --- 130	719,9 --- 137,74	207 --- 40
181	E0124-2-7к=0,6	км Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1	157473,07 --- 92994,75	64478,32 --- 18088,18	15747 --- 9299	6448 --- 1809	14441 --- 130	824,55 --- 149,07	82 --- 15
182	C01031-A33-1	км Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм при автомобильных перевозках	12,051	260 --- -	- --- -	3133 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
183	C01031-A33-2	т Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм при автомобильных перевозках	12,051	312,8 --- -	- --- -	3770 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	С01031-А32--1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	13,246	111,4	-	1476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
185	С01031-А32--2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	13,246	107,1	-	1419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
186	С010333-А15--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	25,297	111,45	-	2819	-	630	0,52	13
				24,89	-	630	-	100	-	-
		т								
		Демонтаж ШГРП-206								
187	Е0119-4-1	-ШГРП-206	1	2257,27	52,72	2257	53	267	12,88	13
				2204,55	19,87	2205	20	12	0,6	1
		шт								
188	Е0109-53-1	-Демонтаж ограждения и калитки	0,39122	15240,21	413,84	5962	162	5277	94,42	37
				14826,38	160,3	5800	63	90	2,24	1
		т								
189	Е0106-1-2	-Демонтаж опор под ограждение из бетона В15	2,34	871,9	72,36	2040	169	2032	5,07	12
				799,54	27,34	1871	64	105	0,21	-
		м3								
190	С01031-А32--1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,39122	111,4	-	44	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
191	С01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т	2,34	152,8	-	358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при автомобильных перевозках								
		т								
192	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,6	122,8	-	74	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
193	С010333-А15--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3,33122	111,45	-	371	-	83	0,52	2
				24,89	-	83	-	100	-	-
		т								
		Монтаж ШГРП-206								
194	Е0119-4-1	Монтаж ШГРП-206	1	5985,55	329,5	5986	329	279	12,88	13
		установк		2204,55	124,2	2205	124	12	0,6	1
		Заземляющие устройство - 1 шт.								
195	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	457,19	24,84	5486	298	1991	1,04	12
				171,35	3,34	2056	40	95	0,02	-
		шт								
196	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,5	65,85	3,8	99	6	38	0,16	-
				26,45	0,46	40	1	95	-	-
		м								
197	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4	447,64	-	1791	-	2023	2,85	11
				447,64	-	1791	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
198	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4	192,26	-	769	-	869	1,39	6
				192,26	-	769	-	113	-	-
		м3								
		Опоры под ШГРП								
199	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,24	251,77	-	816	-	922	1,77	6
				251,77	-	816	-	113	-	-
		м3								
200	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,2268	154,22	-	35	-	40	1,12	-
				154,22	-	35	-	113	-	-
		м3								
201	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон М-200	2,34	6555,04	113,07	15339	265	2069	5,07	12
				799,54	42,72	1871	100	105	0,21	-
		м3								
202	Е0109-34-1	-Монтаж опор	0,365329	19567,71	2519,98	7149	921	4786	84,64	31
				14438,25	116,44	5275	43	90	0,56	-
		т								
203	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,365329	172800	-	63129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждение ШГРП Н-2,2 м размером 4,0х4,0 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	У1-32-11	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы	16	1667,58	119,83	26681	1917	2843	0,53	9
				87,66	39,24	1403	628	140	0,19	3
		м								
205	У1-32-12	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	16	1496,98	2,96	23952	47	2875	1,15	18
				198,77	0,91	3180	15	90	-	-
		м								
206	У1-34-67	-Калитка металлическая решетчатая, высотой2,1 м, типа КМ7В, монтаж металлоконструкций	2	22788,76	44,53	45578	89	5585	18,4	37
				3089,83	12,9	6180	26	90	0,05	-
		калитка								
207	У1-34-69	-Добавлять на установку дополнительных бетонных столбов для навески калиток типа КМ7В, строительные работы	2	26711,04	-	53422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		калитка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			629273	145035			1389
			Тенге			165260	44267			263
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3185	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2137	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2030	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	304	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2441	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			477919	-	-		-
		Материалы -	Тенге			170726	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186809	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1963	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11242	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			18850	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			222089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33313	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			742008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1627
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220123	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			145769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60986	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63129	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			174149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			924229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245923	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Электрохимическая защита								
208	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,6077	251,77	-	657	-	742	1,77	5
				251,77	-	657	-	113	-	-
		м3								
209	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,52693	154,22	-	390	-	440	1,12	3
				154,22	-	390	-	113	-	-
		м3								
210	У3-8-3	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	2	29637,99	3199,48	59276	6399	24286	50,83	102
				8736,5	1382,6	17473	2765	120	6,79	14
		протект								
211	У3-47-2	-Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	6	190,22	42,38	1141	254	974	0,81	5
				124,79	10,56	749	63	120	0,12	1
		м								
212	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	57	193	-	11001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
213	С151601-657	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,004	125284	-	501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Изм. и доп. вып. 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			72966	6653			114
			---			---	---			---
			Тенге			19268	2829			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			60918	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35542	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21050	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3789	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			91350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24839	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1046	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1046	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	177	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1224	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11001	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11001	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11661	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			105373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26063	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1125856	210417			1788
			----			---	---			---
			Тенге			235533	61128			368
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67315	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23442	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			100642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27587	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			795420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186385	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	237493	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			285129	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-64905	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			18850	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			282352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1142438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1966
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279846	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			144834	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60986	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2778	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			173158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23359	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118287	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101411	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8260	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			145933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18053	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1562170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	348844	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1562170
Временные здания и сооружения	4,60%	71860
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	10779
Итого:		1634030
Зимнее удорожание	2,43%	39707
Выслуга лет	1%	16340
Доп.отпуска	0,4%	6536
Итого:		1696613
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**5264974**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		105299
Итого:		5370273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах: 33450

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм 5336824

НДС (12%) : 640419

Итого: **5 977 242**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **5 977 242**

В том числе НДС 12,0%: 640419

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950746000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396