Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Наименование объекта: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№347	2017-11-15	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№1	2018-01-30				
		Доп.соглашение					
		№2	2018-12-05				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-04-30				
		Доп.соглашение					
		№4	2019-09-18				
		Доп.соглашение					
		№5	2020-01-29				
		Доп.соглашение					
		№ 347/6	2020-11-27				
		Доп.соглашение					
		№ 347/8	2021-02-12				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).	**36 338 789**	**131 396 133**							**15 767 536**	**147 163 669**
Итого к оплате:										**147 163 669**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.
№ KZ54VJE00040935

Подрядчик:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 050740000160

Авторский надзор:
ТОО "Казгипроводтранспроект"

Ефимченко П.Г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

ИЮЛЬ 2021 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-01-12.
Спецификa - 348 007 011 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	2-А-1	Земляные работы	655 471	2 503 616
2	2	2-А-2	Дорожная одежда	2 462 369	9 331 226
3	3	2-А-3	Устройство тротуаров	3 472 054	13 157 460
4	4	2-А-4	Устройство водоотводных канав	956 250	3 623 740
5	5	2-А-13	Устройство примыкания на ПК 37+85 (справа), ул. Найманбаева	58 652	222 264
6	6	2-А-20	Строительство очистных сооружений	360 427	1 365 850
7	7	2-5-5	Строительство трубы- лотка отв. 0,5 м длиной 14,09 м	337 645	1 300 927
8	8	2-5-12	Строительство трубы отв. 1 м на ПК 47+17,00	669 196	2 578 374
9	9	1-ВК-1	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	252 533	966 253
10	10	1-Г-1	Переходы газопроводом через автомобильную дорогу ПК 35-ПК47.	2 009 723	7 689 689
11	13	2-2-3	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение пролетных строений.	7 473 384	28 420 395
12	15	2-3-3	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00. Сооружение пролетных строений.	7 473 384	28 420 395
13	16	2-3-4	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00. Сооружение лестничных сходов.	4 784 717	18 195 712
14	17	2-4-1	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00. Сооружение крайних опор № 1;4.	131 904	501 615

1	2	3	4	5	6
15	18	2-4-2	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00. Сооружение промежуточных опор опор № 2;3.	122 475	465 758
16	19	2-4-3	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00. Сооружение пролетных строений.	7 473 384	28 420 395
17			**Итого:**	**38 693 568**	**147 163 669**
			в том числе:		
			специфика- 348 007 011 432		**147 163 669**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Земляные работы.
Локальная смета 2-А-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		РАЗДЕЛ 1. Пр. АБАЯ										
1	Е0101-24-6	-Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	898,65	6,91	6,91	6207	6207	2089	-		-	
				-	2,4	-	2154	97	0,01		7	
		м3										
2	Е0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	898,65	5,47	5,47	4913	4913	1653	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	1,9	-	1705	97	0,01	6
3	Е0101-17-7	м3 -Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	898,65	30,13	28,77	27072	25858	7955	0,01	8
				1,32	7,8	1188	7013	97	0,03	24
4	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	1258,11	68,94	68,94	86734	86734	17347	-	-
				-	13,79	-	17347	100	0,29	364
5	Е0101-24-6	т -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	134,85	6,91	6,91	931	931	313	-	-
				-	2,4	-	323	97	0,01	1
6	Е0101-24-14	м3 -Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	134,85	5,47	5,47	737	737	248	-	-
				-	1,9	-	256	97	0,01	1
7	Е0101-130-1	м3 -Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	285	16,11	16,11	4590	4590	1524	-	-
				-	5,51	-	1572	97	0,02	5
8	Е0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	285	4,81	4,81	1370	1370	400	-	-
				-	1,45	-	412	97	-	1
9	Е0101-17-3	м3 -Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	1185	42,44	40,96	50288	48542	17396	0,01	12
				1,43	13,71	1690	16244	97	0,05	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
10	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	2310,75	68,94 -	68,94 13,79	159303 -	159303 31861	31861 100	- 0,29	- 669
11	E0101-24-7	т Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	1185	7,86 -	7,86 2,73	9315 -	9315 3232	3135 97	- 0,01	- 11
12	E0101-24-15	м3 Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	1185	5,68 -	5,68 1,97	6731 -	6731 2335	2265 97	- 0,01	- 8
13	E0101-130-1	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1146,96	16,11 -	16,11 5,51	18473 -	18473 6325	6135 97	- 0,02	- 21
14	E0101-130-7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	1146,96	11,21 -	11,21 3,37	12862 -	12862 3871	3755 97	- 0,01	- 13
15	E0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	1146,96	34,25 1,86	31,89 7,3	39289 2137	36578 8369	10191 97	0,01 0,03	16 37
16	E0101-145-1-3	м3 Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы	1140	12,4	6,42	14132	7314	7775	0,04	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом		5,98	1,05	6817	1198	97	-	4
17	E0101-166-3-	м2 Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	38,5	192,26 192,26	- -	7402 7402	- -	8364 113	1,39 -	54 -
18	E0101-24-7 -	м3 Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м (досыпка обочин)	90	7,86 -	7,86 2,73	707 -	707 245	238 97	- 0,01	- 1
19	E0101-130-1-	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	90	16,11 -	16,11 5,51	1450 -	1450 496	481 97	- 0,02	- 2
20	E0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	90	8,01 -	8,01 2,41	721 -	721 217	210 97	- 0,01	- 1
21	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	90	34,25 1,86	31,89 7,3	3083 168	2870 657	800 97	0,01 0,03	1 3
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге ---- Тенге			456310 19402	436209 105831			137 1237
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456310	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	125232	-		-
	Местные материалы -		Тенге			700	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			124136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34827	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			615273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143853	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			615273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143853	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ								
22	Е0101-24-6	-Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	133,56	6,91	6,91	923	923	310	-	-
				-	2,4	-	320	97	0,01	1
23	Е0101-24-14	м3 -Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	133,56	5,47	5,47	730	730	246	-	-
				-	1,9	-	253	97	0,01	1
24	Е0101-17-7	м3 -Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	133,56	30,13	28,77	4024	3843	1182	0,01	1
				1,32	7,8	177	1042	97	0,03	4
25	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	186,984	68,94	68,94	12891	12891	2578	-	-
				-	13,79	-	2578	100	0,29	54
26	Е0101-24-6	т -Разработка грунта	62,1	6,91	6,91	429	429	144	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	2,4	-	149	97	0,01	-
27	Е0101-24-14-	м3 Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	62,1	5,47	5,47	340	340	114	-	-
				-	1,9	-	118	97	0,01	-
28	Е0101-130-1-	м3 Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	31,5	16,11	16,11	507	507	168	-	-
				-	5,51	-	174	97	0,02	1
29	Е0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	31,5	4,81	4,81	151	151	44	-	-
				-	1,45	-	46	97	-	-
30	Е0101-17-3 -	м3 Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	25,2	42,44	40,96	1069	1032	370	0,01	-
				1,43	13,71	36	345	97	0,05	1
31	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	49,14	68,94	68,94	3388	3388	678	-	-
				-	13,79	-	678	100	0,29	14
32	Е0101-24-7 -	т Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	25,2	7,86	7,86	198	198	67	-	-
				-	2,73	-	69	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(досыпка обочин)								
33	Е0101-130-1-	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	25,2	16,11 -	16,11 5,51	406 -	406 139	135 97	- 0,02	- -
34	Е0101-130-1-	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	27,5	16,11 -	16,11 5,51	443 -	443 152	147 97	- 0,02	- -
35	Е0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	27,5	11,21 -	11,21 3,37	308 -	308 93	90 97	- 0,01	- -
36	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	27,5	34,25 1,86	31,89 7,3	942 51	877 201	244 97	0,01 0,03	- 1
37 3	Е0101-145-1-	м3 Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	126	12,4 5,98	6,42 1,05	1562 753	808 132	859 97	0,04 -	5 -
38	Е0101-166-3-	м2 Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	3,6	192,26 192,26	- -	692 692	- -	782 113	1,39 -	5 -
39	Е0101-24-7 -	м3 Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	8,9	7,86	7,86	70	70	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.) до 10 м (досыпка обочин)		-	2,73	-	24	97	0,01	-
40	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 8,9	16,11 -	16,11 5,51	143 -	143 49	48 97	- 0,02	- -
41	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	м3 8,9	8,01 -	8,01 2,41	71 -	71 21	21 97	- 0,01	- -
42	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3 8,9	34,25 1,86	31,89 7,3	305 17	284 65	79 97	0,01 0,03	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м3 Тенге ---- Тенге			29592 --------- 1726	27843 --------- 6648			12 --------- 80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8374	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1250	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2275	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9623	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9623	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			485902	464051			150
			----			---	---			---
			Тенге			21128	112478			1317
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485902	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	133606	-		-
		Местные материалы -	Тенге			723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			655471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153476	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			655471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153476	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		655471
Временные здания и сооружения	4,60%	30152
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	4523
Итого:		685623
Зимнее удорожание	2,25%	15427
Выслуга лет	1%	6856
Доп.отпуска	0,4%	2742
Итого:		710648
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**2205301**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		44106
Итого:		2249407
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		14035
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		2235372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	268245
Итого:	**2 503 616**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**2 503 616**
В том числе НДС 12,0%:	**268245**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство дорожной одежды.
Локальная смета 2-А-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Дорожная одежда (тип III)										
1	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	125,953 м3	626,28	97,48	78882	12278	6852	0,17	21		
				24,59	16,32	3097	2055	133	0,06	8		
2	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных	226,04	43,33	37,43	9794	8460	5377	0,04	9		
				5,75	12,14	1300	2743	133	0,04	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2								
3	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной	226,04	0,03	-	7	-	-	-	-
	т.ч.	толщины слоя - 18 см		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СКалькуляци-	Смесь	66,320136	1263	-	83762	-	-	-	-
	я №1	гравийно-щебеночно-песчаная		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,0342	39427,53	390,53	80203	794	439	0,67	1
		(расход битума 0,7л на 1м2)		---	---	---	---	---	---	---
				-	162,08	-	330	133	0,67	1
		т								
6	Е0127-53-1	-Устройство однослойного	2679	502,99	17,65	1347503	47296	45073	0,04	104
		покрытия толщиной 4 см из		---	---	---	---	---	---	---
		горячих асфальтобетонных		6,83	5,82	18300	15589	133	0,02	54
		смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 , типа АБВ								
		м2								
7	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной	2679	238,21	-	638175	-	164	-	1
		толщины слоя - 6 см		---	---	---	---	---	---	---
				0,05	-	123	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	42	399,37	7,63	16774	320	9985	1,15	48
	Изм. и	камней марки 1 ГП на бетонном		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	основании		176,73	2,02	7423	85	133	0,01	-
	2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2255100	69149			184
			----			---	---			---
			Тенге			30243	20802			74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2255100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51045	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83762	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1982991	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2462369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61228	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2462369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61228	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2462369
Временные здания и сооружения	4,60%	113269
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	16990
Итого:		2575638
Зимнее удорожание	1,44%	37089
Выслуга лет	1%	25756
Доп.отпуска	0,4%	10303
Итого:		2648786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**8219781**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					164396			
		Итого:					8384177			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					52725			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					8331452			
		НДС (12%) :					999774			
		Итого:					**9 331 226**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**9 331 226**			
		В том числе НДС 12,0%:					**999774**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление пешеходной мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-А-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	392,6	6,91	6,91	2712	2712	913	-	-		
				-	2,4	-	941	97	0,01	3		
2	E0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи м3	392,6	5,47	5,47	2146	2146	722	-	-		
				-	1,9	-	745	97	0,01	2		
3	E0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного м3	392,6	30,13	28,77	11827	11297	3476	0,01	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,32	7,8	519	3064	97	0,03	10
4	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	687,05	68,94 -	68,94 13,79	47365 -	47365 9473	9473 100	- 0,29	- 199
5	Е0101-17-3	т Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	50,26	42,44 1,43	40,96 13,71	2133 72	2059 689	738 97	0,01 0,05	- 3
6	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	98,007	68,94 -	68,94 13,79	6757 -	6757 1351	1351 100	- 0,29	- 28
7	Е0101-130-1-	т Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	49,7	16,11 -	16,11 5,51	800 -	800 274	266 97	- 0,02	- 1
8	Е0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	49,7	8,01 -	8,01 2,41	398 -	398 120	116 97	- 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	49,7	34,25	31,89	1702	1585	442	0,01	1
				1,86	7,3	93	363	97	0,03	2
10	Е0101-145-1-3	м3 -Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1619	12,4	6,42	20069	10388	11042	0,04	66
				5,98	1,05	9682	1702	97	-	6
11	Е0127-56-1	м2 -Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	1619	133,71	18,02	216481	29168	106831	0,28	452
				43,73	5,88	70806	9518	133	0,02	39
12	Е0127-56-2	м2 -Добавить 3 см до основной толщины 15 см	1619	21,45	-	34725	-	6166	0,02	30
				2,86	-	4636	-	133	-	-
13	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	4002	376,38	-	1506275	-	151496	0,17	663
				28,46	-	113907	-	133	-	-
14	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	м2 -Добавить 2 см до основной толщины 5 см	4002	237,08	-	948778	-	97447	0,11	427
				18,31	-	73269	-	133	-	-
15	Е0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	2,04	1076,85	-	2197	-	1370	3,57	7
				545,96	-	1114	-	123	-	-
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып.	м3 -Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое	102,5	339,01	7,63	34748	782	17314	0,8	82
				124,98	2,02	12811	207	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	основание м								
17	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	1,64	16613	-	27245	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2866360	115457			1733
			Тенге			286907	28446			294
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2866360	-	-		-
	Материалы -		Тенге			94608	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	315353	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2369388	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			409162	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		205
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	61374	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			196531	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3472054	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2232
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	376727	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3472054	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2232
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	376727	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					3472054			
		Временные здания и сооружения		4,60%			159714			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			23957			
		Итого:					3631768			
		Зимнее удорожание		1,44%			52297			
		Выслуга лет		1%			36318			
		Доп.отпуска		0,4%			14527			
		Итого:					3734911			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**11590271**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					231805			
		Итого:					11822077			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					74345			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					11747732			
		НДС (12%) :					1409728			
		Итого:					**13 157 460**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**13 157 460**			
		В том числе НДС 12,0%:					**1409728**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водоотводных канав.
Локальная смета 2-А-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД								
1	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	101,7	42,44	40,96	4316	4166	1493	0,01	1
				1,43	13,71	145	1394	97	0,05	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	198,315	68,94	68,94	13672	13672	2734	-	-
				-	13,79	-	2734	100	0,29	57
		т								
3	Е0101-24-7	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	101,7	7,86	7,86	799	799	269	-	-
				-	2,73	-	277	97	0,01	1
		м3								
4	Е0101-24-15	Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	101,7	5,68	5,68	578	578	194	-	-
				-	1,97	-	200	97	0,01	1
		м3								
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	101,7	16,11	16,11	1638	1638	544	-	-
				-	5,51	-	561	97	0,02	2
		м3								
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	101,7	4,81	4,81	489	489	143	-	-
				-	1,45	-	147	97	-	-
		м3								
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	101,7	34,25	31,89	3484	3243	904	0,01	1
				1,86	7,3	189	742	97	0,03	3
		м3								
8	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	16,5	447,64	-	7386	-	8346	2,85	47
				447,64	-	7386	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-17-9	м3 -Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	106	48,49 --- 2,14	46,3 --- 12,56	5140 --- 227	4908 --- 1331	1511 --- 97	0,01 --- 0,04	2 --- 5
10	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	206,7	68,94 --- -	68,94 --- 13,79	14250 --- -	14250 --- 2850	2850 --- 100	- --- 0,29	- --- 60
11	Е0127-8-1)	т -Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	106,53	724,8 --- 276,86	403,86 --- 102,47	77213 --- 29494	43023 --- 10916	53745 --- 133	1,79 --- 0,41	191 --- 44
12	С143018-151	м -Стоимость лотков Б-3-1	106,53	4960 --- -	- --- -	528389 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	Е0108-4-7	м -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	174,9	97,06 --- 42,95	4,39 --- 1,66	16975 --- 7512	768 --- 290	9206 --- 118	0,24 --- 0,01	43 --- 1
14	Е0101-166-3-	м2 -Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	11,78	192,26 --- 192,26	- --- -	2265 --- 2265	- --- -	2559 --- 113	1,39 --- -	16 --- -
15	Е0101-145-6-	м3 -Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	69	29,5 --- 29,5	- --- -	2035 --- 2035	- --- -	1974 --- 97	0,19 --- -	13 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,7	48,49	46,3	228	218	67	0,01	-
				2,14	12,56	10	59	97	0,04	-
		м3								
17	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	9,165	68,94	68,94	632	632	126	-	-
				-	13,79	-	126	100	0,29	3
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			679488	88384			314

			Тенге			49264	21628			182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			679488	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8815	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	70892	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			528389	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4637	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			86666	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13000	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45969	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			812123	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		540
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83892	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			812123	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		540
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83892	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД								
18	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	18,3	42,44	40,96	777	750	269	0,01	-
				1,43	13,71	26	251	97	0,05	1
		м3								
19	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	35,685	68,94	68,94	2460	2460	492	-	-
				-	13,79	-	492	100	0,29	10
		т								
20	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	18,3	7,86	7,86	144	144	48	-	-
				-	2,73	-	50	97	0,01	-
		м3								
21	Е0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	18,3	5,68	5,68	104	104	35	-	-
				-	1,97	-	36	97	0,01	-
		м3								
22	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	18,3	16,11	16,11	295	295	98	-	-
				-	5,51	-	101	97	0,02	-
		м3								
23	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	18,3	4,81	4,81	88	88	26	-	-
				-	1,45	-	26	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(за 4 прохода)								
24	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	18,3	34,25 1,86	31,89 7,3	627 34	584 134	163 97	0,01 0,03	- 1
25	Е0101-164-3-	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	2,64	447,64 447,64	- -	1182 1182	- -	1335 113	2,85 -	8 -
26	Е0101-17-9 -	м3 Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,7	48,49 2,14	46,3 12,56	713 31	681 185	210 97	0,01 0,04	- 1
27	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	28,665	68,94 -	68,94 13,79	1976 -	1976 395	395 100	- 0,29	- 8
28	Е0127-8-1) -	т Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	19,095	724,8 276,86	403,86 102,47	13840 5287	7712 1957	9634 133	1,79 0,41	34 8
29	С143018-151-	м Стоимость лотков Б-3-1	19,095	4960 -	- -	94711 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0108-4-7 -	м Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	31,35	97,06	4,39	3043	138	1650	0,24	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		боковых поверхностей лотков		42,95	1,66	1347	52	118	0,01	-
31	Е0101-166-3-	Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием м2	1,88	192,26	-	361	-	408	1,39	3
				192,26	-	361	-	113	-	-
32	Е0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом м3	12,4	29,5	-	366	-	355	0,19	2
				29,5	-	366	-	97	-	-
33	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м2	0,74	48,49	46,3	36	34	11	0,01	-
				2,14	12,56	2	9	97	0,04	-
34	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку м3	1,443	68,94	68,94	99	99	20	-	-
				-	13,79	-	20	100	0,29	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			120821	15064			55

			Тенге			8635	3707			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12343	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94711	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			831	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14615	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14615	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			800309	103447			369
			----			---	---			---
			Тенге			57899	25335			213
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800309	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10395	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83235	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			623100	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5467	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			956250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98507	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			956250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98507	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		956250
Временные здания и сооружения	4,60%	43988
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	6598
Итого:		1000238
Зимнее удорожание	1,44%	14403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			10002			
		Доп.отпуска		0,4%			4001			
		Итого:					1028644			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**3192115**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					63842			
		Итого:					3255958			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					20475			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					3235482			
		НДС (12%) :					388258			
		Итого:					**3 623 740**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**3 623 740**			
		В том числе НДС 12,0%:					388258			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 37+85 (справа), ул. Найманбаева.
Локальная смета 2-А-13.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
1	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	15	3451,06	7,63	51766	114	3566	1,15	17
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	м		176,73	2,02	2651	30	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			51766	114			17
			----			---	---			---
			Тенге			2651	30			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51766	-	-		-
		Материалы -	Тенге			281	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2681	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48720	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3216	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			58652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3216	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				58652				
		Временные здания и сооружения		4,60%		2698				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		405				
		Итого:				61350				
		Зимнее удорожание		1,44%		883				
		Выслуга лет		1%		613				
		Доп.отпуска		0,4%		245				
		Итого:				63092				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**195790**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				3916				
		Итого:				199706				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				1256				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				198450				
		НДС (12%) :				23814				
		Итого:				**222 264**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**222 264**				
		В том числе НДС 12,0%:				**23814**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000150

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство очистных сооружений.
Локальная смета 2-А-20.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1 НА ПК 42+77										
1	С143008-94 Изм. и доп. вып. 23	-Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	0,068	407 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ С УСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДА И СЪЕЗДА НА ПК 41+86,50 СЛЕВА К ЛОС 1								
2	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	34	12,4	6,42	421	218	232	0,04	1
				5,98	1,05	203	36	97	-	-
		м2								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НА ПК 42+66 СЛЕВА К ЛОС 1								
3	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	23	12,4	6,42	285	148	157	0,04	1
				5,98	1,05	138	24	97	-	-
		м2								
4	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	23	43,33	37,43	997	861	547	0,04	1
				5,75	12,14	132	279	133	0,04	1
		м2								
5	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	23	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	СКалькуляция №1	Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	6,7482	1263	-	8523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0127-63-11	-Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	73,9	118,47	36,09	8755	2667	1436	0,04	3
				5,51	9,1	407	673	133	0,04	3
		м2								
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,28	39427,53	390,53	11040	109	60	0,67	-
				-	162,08	-	45	133	0,67	-
		т								
9	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3, типа АБВ	400	502,99	17,65	201195	7062	6730	0,04	15
				6,83	5,82	2732	2328	133	0,02	8
		м2								
10	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	400	238,21	-	95286	-	24	-	-
				0,05	-	18	-	133	-	-
		м2								
11	С143003-10	-Стоимость бортовых камней	0,23	18733	-	4309	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			330839	11065			22
			Тенге			3631	3385			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330839	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12238	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7016	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8523	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			295381	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9187	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8394	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			360427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8394	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			330839	11065			22
			---			---	---			---
			Тенге			3631	3385			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12238	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7016	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8523	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			295381	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8394	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			360427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8394	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		360427
Временные здания и сооружения	4,60%	16580
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					377007			
		Зимнее удорожание		1,44%			5429			
		Выслуга лет		1%			3770			
		Доп.отпуска		0,4%			1508			
		Итого:					387714			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**1203163**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					24063			
		Итого:					1227226			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					7718			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1219509			
		НДС (12%) :					146341			
		Итого:					**1 365 850**			

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **1 365 850**

В том числе НДС 12,0%: **146341**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы-лотка отв. 0,5 м длиной 14,09 м.
Локальная смета 2-5-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,6 м3	32,01	30,1	179	169	55	0,01	-				
				1,91	8,28	11	46	97	0,03	-				
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована	0,61	302,12	-	184	-	208	2,13	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом/ м3		302,12	-	184	-	113	-	-
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	6,21	10,63 / -	10,63 / 3,45	66 / -	66 / 21	21 / 97	- / 0,01	- / -
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м м3	6,21	36,39 / -	36,39 / 11,81	226 / -	226 / 73	71 / 97	- / 0,05	- / -
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна) м3	12,2	22,31 / 22,31	- / -	272 / 272	- / -	264 / 97	0,14 / -	2 / -
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см м2	6,2	795,99 / 302,74	38,95 / 14,34	4935 / 1877	241 / 89	2143 / 109	2,23 / 0,07	14 / -
7	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м м3	6,45	7441,45 / 2277	4256,44 / 1106,67	47997 / 14687	27454 / 7138	23789 / 109	13,57 / 3,78	88 / 24
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 шт.	27	7086 / -	- / -	191322 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143023-145-Смотровой блок		4	11700	-	46800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				291982	28156			104
		Тенге				17031	7368			25
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				291982	-	-		-
	Материалы -	Тенге				5857	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	24399	-		-
	Местные материалы -	Тенге				240939	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				26551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3983	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19112	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				337645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		143
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	28382	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				337645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		143
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	28382	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		337645
Временные здания и сооружения	4,60%	15532
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2330
Итого:		353177
Зимнее удорожание	3,15%	11125
Выслуга лет	1%	3532
Доп.отпуска	0,4%	1413
Итого:		369246
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**1145854**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					22917			
		Итого:					1168771			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					7230			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1161542			
		НДС (12%) :					139385			
		Итого:					**1 300 927**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 300 927**			
		В том числе НДС 12,0%:					**139385**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000306

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м на ПК 47+17,00
Локальная смета 2-5-12.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	213,7	37,06	35,39	7919	7562	2328	0,01	2				
				1,63	9,6	349	2051	97	0,03	7				
		м3												
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	23,7	302,12	-	7160	-	8091	2,13	50				
	т.ч.			302,12	-	7160	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3								
3	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,7	48,49	46,3	1149	1097	338	0,01	-
				2,14	12,56	51	298	97	0,04	1
4	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1	427,5	68,94	68,94	29472	29472	5894	-	-
				-	13,79	-	5894	100	0,29	124
5	Е0101-145-2-	т -Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	57,14	1,62	1,62	93	93	19	-	-
				-	0,35	-	20	97	-	-
6	Е0101-134-1-	м2 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,3	24,78	5,19	330	69	253	0,12	2
				19,58	-	260	-	97	-	-
7	Е0101-135-1-	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	13,3	34,25	31,89	456	424	118	0,01	-
				1,86	7,3	25	97	97	0,03	-
8	Е0130-3-1	м3 -Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см	6,2	1478,8	44,47	9169	276	2524	2,29	14
				357,08	16,38	2214	102	109	0,08	-
9	Е0130-7-1	м3 -Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F200, W6	13,3	1743,71	611,9	23191	8138	9438	2,93	39
				499,39	151,63	6642	2017	109	0,5	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	13,566	4910 -	- -	66609 -	- -	- -	- -	- -
11	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	13,566	128 -	- -	1736 -	- -	- -	- -	- -
12	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,566	298 -	- -	4043 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0130-54-3	м3 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3;4 м	10,92	5447,21 1521,45	2509,88 652,57	59483 16614	27408 7126	25877 109	9,07 2,23	99 24
14	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	м3 -Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	2	10952 -	- -	21904 -	- -	- -	- -	- -
15	С143023-23 Изм. и доп. вып. 21	шт. -Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	12	21537 -	- -	258444 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0130-78-2	шт. -Устройство гидроизоляции	15	508,09	23,77	7621	357	3104	1,05	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной		181,13	8,75	2717	131	109	0,35	5
		м2								
17	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	17	509	-	8653	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы, фундамента и монолитных колодцев	140	335,51	15,76	46971	2206	18930	0,7	97
				118,25	5,8	16556	811	109	0,03	4
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	554403	77101			320
	Тенге	52588	18546			173
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	554403	-	-		-
Материалы -	Тенге	51212	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	71134	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8653	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	364849	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	76914	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11537	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37879	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	669196	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		532
Сметная заработная плата -	Тенге	-	82671	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	669196	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		532
Сметная заработная плата -	Тенге	-	82671	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		669196
Временные здания и сооружения	4,60%	30783
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	4617
Итого:		699979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание		3,15%			22049			
		Выслуга лет		1%			7000			
		Доп.отпуска		0,4%			2800			
		Итого:					731828			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**2271028**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					45421			
		Итого:					2316448			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					14329			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2302119			
		НДС (12%) :					276254			
		Итого:					**2 578 374**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**2 578 374**			
		В том числе НДС 12,0%:					**276254**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.
Локальная смета 1-ВК-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов			%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	327,375	34,08	32,23	11158	10552	3165	0,01	4		
				1,85	8,11	606	2656	97	0,03	9		
		м3										
2	Е0101-162-3	-Доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом	10,125	664,47	-	6728	-	7602	3,84	39		
	т.ч. п-1.55, п-3.180,			664,47	-	6728	-	113	-	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		доп. изм. № 1, К=1,2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
3	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,125	192,26	-	1947	-	2200	1,39	14
				192,26	-	1947	-	113	-	-
4	Е0101-27-3	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	281,61	8,71	8,71	2452	2452	772	-	-
				-	2,83	-	796	97	0,01	3
5	Е0101-134-2-	м3 -Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	281,61	29,49	6,18	8306	1741	6368	0,15	42
				23,31	-	6564	-	97	-	-
6	Е0101-135-1-	м3 -Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	281,61	34,25	31,89	9646	8981	2502	0,01	4
				1,86	7,3	525	2055	97	0,03	9
7	Е0101-17-9	м3 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)	45,76	48,49	46,3	2219	2119	652	0,01	1
				2,14	12,56	98	575	97	0,04	2
8	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	89,232	68,94	68,94	6152	6152	1230	-	-
				-	13,79	-	1230	100	0,29	26
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания для пластиковых труб, б=100мм	4,65	798,73	175,4	3714	816	1466	1,17	5
				176,73	65,72	822	306	130	0,32	1
		м3								
		Укладка труб								
10	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0135	79078,47	12276,22	1068	166	1067	310,5	4
				56148,75	4636,8	758	63	130	22,64	-
		км								
11	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	70436,41	7806,78	127	14	130	290,95	1
				52526,25	2949,75	95	5	130	14,4	-
		км								
		Протаскивание труб в футляры								
12	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	63,5	267,06	0,32	16958	20	13959	0,97	62
				168,97	0,13	10730	8	130	-	-
		м								
		Трубы и футляры								
13	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	77,308	629	-	48627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С130806-59 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32	1,8072	131	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	мм, толщина стенки 3,0 мм								
		м								
		Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325мм,273мм мм								
15	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325мм,273мм мм	2	2450,38	321,89	4901	644	1988	4,59	9
				759,43	5,34	1519	11	130	0,01	-
		футляр								
		Фланцы								
16	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	178,55	24,65	714	99	753	0,69	3
				144,9	-	580	-	130	-	-
		фланец								
17	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552	-	2208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Врезка								
18	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 108 мм	2	1003,17	207,29	2006	415	1386	2,31	5
				455,4	77,63	911	155	130	0,38	1
		врезка								
19	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. до 50 мм	1	528,68	92,06	529	92	427	1,5	1
				292,39	36,23	292	36	130	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезка								
		Задвижки								
20	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100,диам.65 мм	2	553,18	32,75	1106	66	1056	2,33	5
				393,3	12,94	787	26	130	0,06	-
		шт								
21	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504	-	31008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Антикоррозийное покрытие								
22	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,077	287883,57	34994,22	22167	2695	5416	235,75	18
				40882,5	13219,54	3148	1018	130	64,56	5
		км								
23	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0018	186435,24	33918,04	336	61	125	233,45	-
				40623,75	12813,3	73	23	130	62,58	-
		км								
		Промывка с дезинфекцией								
24	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией	0,077	9492,63	-	731	-	925	59,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диам. 100 мм		9237,38	-	711	-	130	-	-
		км								
25	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией	0,0003	9302,01	-	3	-	4	59,23	-
		трубопроводов диам. 32 мм		9237,38	-	3	-	130	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			185046	37083			221
			Тенге			36895	8963			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102967	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26750	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45858	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2239	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53837	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			82079	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82079	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			87004	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			252533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53837	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				252533				
		Временные здания и сооружения		4,60%		11617				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		1742				
		Итого:				264150				
		Зимнее удорожание		2,43%		6419				
		Выслуга лет		1%		2641				
		Доп.отпуска		0,4%		1057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				274266				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**851111**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				17022				
		Итого:				868133				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				5407				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				862726				
		НДС (12%) :				103527				
		Итого:				**966 253**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**966 253**				
		В том числе НДС 12,0%:				**103527**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 5 от 2020-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переходы газопроводом через автомобильную дорогу ПК35-ПК47.

Локальная смета 1-Г-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. Низкое давление Ду 160 мм, пересечение с автодорогой

Земляные работы

		Трубопровод ПЭ 160 мм								
1	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0205	89702,55	41553,67	1839	852	1577	284,05	6
				48127,5	11054,83	987	227	130	42,9	1
		км								
2	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	99,99	1468	-	146785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 2									
3	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
				79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
		шт								
4	С130804-278 9 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2302	-	2302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
5	С130804-284 1 Изм. и доп.вып.18	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555	-	2555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
6	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм	25	37,35	-	934	-	109	0,23	6
				36,23	-	906	-	12	-	-
		стык								
7	Ц3924-11	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	25	304,13	40,48	7603	1012	708	1,15	29
				233,45	2,59	5836	65	12	0,02	-
		стык								
8	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов на (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ)	99	89,38	-	8849	-	10165	0,38	38
				80,21	-	7941	-	128	-	-
		м								
9	Е0125-43-1 К=2	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 160 мм, за 2 раза	0,099	208274,36	155736,86	20619	15418	5636	100,05	10
				20700	26739,48	2049	2647	120	49,5	5
		км								
10	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты	0,099	7439,82	5932,56	737	587	308	7,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		1507,26	833,38	149	83	133	4,83	-
11	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная с металлической проволкой	99	9,26	-	917	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Футляр через дорогу Д-325х5 мм, 1 шт. L=78,5 м.								
12	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм, (ЛОЖЕМЕНТ)	0,016	110764,59	54965,71	1772	879	1458	328,9	5
				55631,25	14458,18	890	231	130	56,43	1
		км								
13	С130804-123-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	16	2301	-	36816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0122-48-1 К=0,4	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800/325 мм	1	1960,31	257,51	1960	258	795	3,68	4
				607,55	4,27	608	4	130	0,02	-
		футляр								
		Устройство контрольной трубки и ковера 3 шт.								
15	Е0124-114-1-	-Устройство контрольной трубки	2	1074,62	333,89	2149	668	1783	3,15	6
		шт		558,9	126,79	1118	254	130	0,61	1
16	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-202 прим.	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	3,012	111	-	334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	С Прайс ООО"Опер Групп"	-Стоимость ковера стального среднего	2	3504,15	-	7008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,028	4842,93	75,91	136	2	7	1,55	-
				225,11	28,67	6	1	105	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,004	549,79	78,35	2	-	-	0,17	-
				24,59	14,68	-	-	-	0,05	-
		м3								
		Установка дорожных знаков 2 шт.								
20	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	845,73	168,12	1691	336	1635	3,68	7
				582,19	32,45	1164	65	133	0,13	-
		шт								
21	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	4	250	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С12021-41	-Конструкции стальные	0,020348	147100	-	2993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0107-1-6	-Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	2	1099,14	734,3	2198	1469	1734	2,21	4
				364,84	254,3	730	509	140	0,98	2
		шт								
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Блоки и плиты фундаментные	0,7	20800	-	14560	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0106-47-19	-Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,576	4107,7	227,49	2366	131	272	2,31	1
				326,03	124,14	188	72	105	0,63	-
		м3								
26	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,154	693,24	111,63	107	17	31	0,9	-
				129,38	41,4	20	6	118	0,21	-
		м3								
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	3,2	251,62	4,39	805	14	168	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		42,95	1,66	137	5	118	0,01	-
		м2								
28	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Знаки дорожные и предупреждающие	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
		Узел выхода газопровода ПЭ Д-160 мм, 2 шт.								
29	Е0122-33-5	-Монтаж узла выхода	0,3152966	138118,84	56798,21	43548	17908	38384	359,61	113
		т		72191,25	21455,55	22762	6765	130	104,79	33
30	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	6,6	3560	-	23496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	С130804-123 5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,6	4494	-	2696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С130804-123 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	4,6	1468	-	6753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4
				79,96	67,83	640	543	130	0,26	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130804-2789 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	2302	-	13812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С130804-5380 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	12	2165	-	25980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С ПрайсТОО "ЮниФло Казахстан"	Переходник ПЭ/сталь ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160/150 шт	3	10680,37	-	32041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей т	0,0413684	131300	-	5432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-93 м3	0,06	406	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая) м2	0,14	288	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			428186	42147			236
			Тенге			46290	11611			47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	232	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			308	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10954	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			267912	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15051	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8433	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			455689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58161	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8425	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8425	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8930	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			908	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7941	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			524571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67905	-		-

РАЗДЕЛ 2. Среднее давление ПЭ 225 мм, пересечение с автодорогой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
41	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	89,27	32,01	30,1	2858	2687	882	0,01	1
				1,91	8,28	170	739	97	0,03	3
		м3								
42	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,62	302,12	-	792	-	894	2,13	6
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	792	-	113	-	-
		м3								
43	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	91,89	10,63	10,63	977	977	308	-	-
				-	3,45	-	317	97	0,01	1
		м3								
44	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м	85,21	3,85	3,85	328	328	111	-	-
				-	1,34	-	114	97	-	-
		м3								
45	С143008-48 -	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	33,974	584	-	19841	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143008-104-	Балласт	51,124	215,92	-	11039	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23прим			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	Е010333-А5--	Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/,	81,7984	40,5	40,5	3313	3313	663	-	-
	1			-	8,1	-	663	100	0,17	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км								
48	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	т 85,21	14,38 -	14,38 4,92	1226 -	1226 419	407 97	- 0,02	- 1
49	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 85,21	10,23 -	10,23 3,08	872 -	872 262	255 97	- -	- -
50	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	м3 85,21	34,25 1,86	31,89 7,3	2919 159	2717 622	757 97	0,01 0,03	1 3
51	Е0123-1-1	Подсыпка на 0,1 м и присыпка на 0,2 м, мягким грунтом	м3 27,12	798,73 176,73	175,4 65,72	21662 4793	4757 1782	8548 130	1,17 0,32	32 9
52	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3 49,632	406 -	- -	20151 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную при пересечении с коммуникациями	м3 44,072	251,77 251,77	- -	11096 11096	- -	12538 113	1,77 -	78 -
54	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Трубопровод ПЭ 225 мм Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	м3 0,0256	119982,83 57442,5	62372,7 16590,01	3072 1471	1597 425	2464 130	340,4 65,22	9 2
55	С130804-123 3 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	км 24	2899 -	- -	69576 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	м								
56	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
				79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
57	С130804-279 2 Изм. и доп.вып.18	шт -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5065	-	10130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Ц3920-4	шт. -Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	10	42,52	-	425	-	50	0,23	2
				41,4	-	414	-	12	-	-
59	Ц3924-16	стык -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	10	532,86	71,76	5329	718	506	2,3	23
				416,3	5,18	4163	52	12	0,03	-
60	Е0125-43-1 К=2	стык -Продувка воздухом трубопровода диаметром 225 мм, за 2 раза	0,0795	208274,36	155736,86	16558	12381	4526	100,05	8
				20700	26739,48	1646	2126	120	49,5	4
61	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км -Прокладка сигнальной ленты	0,0795	7439,82	5932,56	591	472	247	7,25	1
		км		1507,26	833,38	120	66	133	4,83	-
62	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная с металлической проволокой	79,55	9,26	-	737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Футляр через дорогу Д-325х5 мм, L=82 м.								
63	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из	0,0246	119982,83	62372,7	2952	1534	2368	340,4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.15	полиэтиленовых труб диам. 250 мм, (ЛОЖЕМЕНТ)		57442,5	16590,01	1413	408	130	65,22	2
		км								
64	С130804-123-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	24,6	3546	-	87232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	Е0122-48-1 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800/325 мм	1	1960,31	257,51	1960	258	795	3,68	4
				607,55	4,27	608	4	130	0,02	-
		футляр								
		Узел выхода газопровода ПЭ Д-225 мм, 2 шт.								
66	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	0,3152966	138118,84	56798,21	43548	17908	38384	359,61	113
				72191,25	21455,55	22762	6765	130	104,79	33
		т								
67	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	6,6	3560	-	23496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	С130804-123-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,6	4494	-	2696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	С130804-123-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	4,6	2899	-	13335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отводов, колен, патрубков, переходов		79,96	67,83	640	543	130	0,26	2
71	С130804-279 2 Изм. и доп.вып.18	шт -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5065	-	10130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С130804-538 3 Изм. и доп.вып.18	шт. -Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5945	-	23780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С Прайс ТОО "FUSION CENTRAL ASIA"	шт. -Переходник ПЭ/сталь ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d225/200	2	23583,24	-	47166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С12021-240	шт -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,0413684	131300	-	5432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	т -Песок природный ГОСТ 8736-93	0,06	406	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С11011-334	м3 -Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая)	0,14	288	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м2 -Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство контрольной трубки и ковера 4 шт.								
78	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	4	1074,62	333,89	4298	1336	3566	3,15	13
				558,9	126,79	2236	507	130	0,61	2
		шт								
79	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	6,024	111	-	669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
80	С Прайс ООО"Опер Групп"	-Стоимость ковера стального среднего	4	3504,15	-	14017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,056	4842,93	75,91	271	4	15	1,55	-
				225,11	28,67	13	2	105	0,14	-
		м3								
82	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,008	549,79	78,35	4	1	-	0,17	-
				24,59	14,68	-	-	-	0,05	-
		м3								
		Установка дорожных знаков 2 шт.								
83	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	845,73	168,12	1691	336	1635	3,68	7
				582,19	32,45	1164	65	133	0,13	-
		шт								
84	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	4	250	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	С12021-41	-Конструкции стальные	0,020348	147100	-	2993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	Е0107-1-6	-Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	2	1099,14	734,3	2198	1469	1734	2,21	4
				364,84	254,3	730	509	140	0,98	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные	0,7	20800	-	14560	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	м3		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0106-47-19	-Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,576	4107,7	227,49	2366	131	272	2,31	1
		м3		326,03	124,14	188	72	105	0,63	-
89	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,097	693,24	111,63	67	11	20	0,9	-
		м3		129,38	41,4	13	4	118	0,21	-
90	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,2	251,62	4,39	805	14	168	0,24	1
		м2		42,95	1,66	137	5	118	0,01	-
91	С11051-102	-Знаки дорожные и предупреждающие	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	100шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	515546	57640			317
	Тенге	54885	16606			80
Стоимость монтажных работ -	Тенге	591	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	186	-		-
Накладные расходы -	Тенге	247	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	889	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	223	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			466002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10381	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71305	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			265352	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			78335	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12568	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			582775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83873	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8425	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8425	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8930	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40528	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40528	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42959	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			635554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		439
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84096	-		-

РАЗДЕЛ 3. Среднее давление ПЭ 110 мм, пересечение с автодорогой

		Земляные работы								
92	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	74,88	32,01	30,1	2397	2254	740	0,01	1
				1,91	8,28	143	620	97	0,03	2
		м3								
93	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,57	302,12	-	776	-	877	2,13	5
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			302,12	-	776	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2									
94	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	120,21	10,63	10,63	1278	1278	402	-	-
				-	3,45	-	415	97	0,01	2
		м3								
95	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м	66,54	3,85	3,85	256	256	86	-	-
				-	1,34	-	89	97	-	-
		м3								
96	С143008-48	-Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	26,616	584	-	15544	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
97	С143008-104	-Балласт	39,924	215,92	-	8620	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
98	Е010333-А5-1	--Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	63,8784	40,5	40,5	2587	2587	517	-	-
				-	8,1	-	517	100	0,17	11
		т								
99	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	66,54	14,38	14,38	957	957	318	-	-
				-	4,92	-	328	97	0,02	1
		м3								
100	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	66,54	10,23	10,23	681	681	199	-	-
				-	3,08	-	205	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	66,54	34,25 1,86	31,89 7,3	2279 124	2122 486	591 97	0,01 0,03	1 2
102	Е0123-1-1	м3 -Подсыпка на 0,1 м и присыпка на 0,2 м, мягким грунтом	1,3	798,73 176,73	175,4 65,72	1038 230	228 85	410 130	1,17 0,32	2 -
103	Е0122-11-3	м3 Трубопровод ПЭ 110 мм -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0205	67607,24 38036,25	29549,61 7835,47	1386 780	606 161	1222 130	223,1 30,34	5 1
104	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	99,99	692 -	- -	69193 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0122-34-1	м 2 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84 79,96	259,48 67,83	690 160	519 136	384 130	0,48 0,26	1 1
106	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	шт -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	892 -	- -	1784 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0122-36-4	шт. -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1653,62 755,55	652,82 245,81	3307 1511	1306 492	2604 130	4,5 1,21	9 2
108	С130902-13	шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	22100 -	- -	44200 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
109	Ц3920-2	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	10	27	-	270	-	31	0,12	1
				25,88	-	259	-	12	-	-
		стык								
110	Ц3924-8	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	10	216,92	30,02	2169	300	205	0,81	8
				167,9	2,59	1679	26	12	0,02	-
		стык								
111	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов на (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ)	99	89,38	-	8849	-	10165	0,38	38
				80,21	-	7941	-	128	-	-
		м								
112	Е0125-43-1 К=2	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 110 мм, за 2 раза	0,099	208274,36	155736,86	20619	15418	5636	100,05	10
				20700	26739,48	2049	2647	120	49,5	5
		км								
113	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты	0,102	7439,82	5932,56	759	605	318	7,25	1
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		1507,26	833,38	154	85	133	4,83	-
114	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная с металлической проволкой	102	9,26	-	945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Футляр через дорогу Д-219х4 мм, 2 футляра.								
115	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм, (ЛОЖЕМЕНТ)	0,04	89702,55	41553,67	3588	1662	3077	284,05	11
				48127,5	11054,83	1925	442	130	42,9	2
		км								
116	С130804-122	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7	40	1125	-	45000	-	-	-	-
	9 Изм. и доп.вып.14			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м								
117	Е0122-48-1 К=0,27	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800/219 мм	1	1323,21	173,82	1323	174	537	2,48	2
				410,09	2,88	410	3	130	0,02	-
		футляр								
		Узел выхода газопровода ПЭ Д-110 мм, 4 шт.								
118	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием футляр	0,0025	175323,15	75911,27	438	190	356	432,4	1
				80730	28677,26	202	72	130	140,06	-
		км								
119	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	2,51	1623	-	4074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
120	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2,25	267,06	0,32	601	1	495	0,97	2
				168,97	0,13	380	-	130	-	-
		м								
121	Е0122-11-5	-Патрубок из трубы Д-160х14,6мм	0,0004	89702,55	41553,67	36	17	31	284,05	-
				48127,5	11054,83	19	4	130	42,9	-
		км								
122	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	0,404	1468	-	593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
123	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,00264	67607,24	29549,61	178	78	157	223,1	1
				38036,25	7835,47	100	21	130	30,34	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	2,6664	692 -	- -	1845 -	- -	- -	- -	- -
125	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	8	344,84 79,96	259,48 67,83	2759 640	2076 543	1537 130	0,48 0,26	4 2
126	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	892 -	- -	1784 -	- -	- -	- -	- -
127	С Прайс ТОО "ЮниФлоКазахстан"	-Переход ПЭ/Ст SDR11 ГАЗ d110/100 шт.	2	4840,12 -	- -	9680 -	- -	- -	- -	- -
128	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм патрубок т	0,003626	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	960 262	206 78	441 130	359,61 104,79	1 -
129	Е0109-53-2	-Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки т	0,035636	11128,54 8461,13	1337,39 124,2	397 302	48 4	275 90	53,59 0,61	2 -
130	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Пластина, косынка, плита, крышка т	0,035636	63600 -	- -	2266 -	- -	- -	- -	- -
131	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	-Песок природный ГОСТ 8736-93 м3	0,06	406 -	- -	24 -	- -	- -	- -	- -
132	С11011-334	-Лента поливинилхлоридная для	0,14	288	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
133	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл пена монтажная 1л	2,6	530	-	1378	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
134	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0003	458237,63	93086,47	137	28	35	320,28	-
		км		55708,88	35164,12	17	11	130	171,74	-
135	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	3,016	45,35	0,12	137	-	36	0,07	-
		м2		13,36	0,05	40	-	90	-	-
136	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,016	41,97	0,05	127	-	26	0,05	-
		м2		9,57	-	29	-	90	-	-
		Устройство контрольной трубки и ковера 2 шт.								
137	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1074,62	333,89	2149	668	1783	3,15	6
		шт		558,9	126,79	1118	254	130	0,61	1
138	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-202	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	3,012	111	-	334	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
139	прим. С_Прайс ООО"Опер	-Стоимость ковера стального среднего	2	3504,15	-	7008	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Групп"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,028	4842,93	75,91	136	2	7	1,55	-
				225,11	28,67	6	1	105	0,14	-
		м3								
141	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,004	549,79	78,35	2	-	-	0,17	-
				24,59	14,68	-	-	-	0,05	-
		м3								
		Установка дорожных знаков 2 шт.								
142	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	845,73	168,12	1691	336	1635	3,68	7
				582,19	32,45	1164	65	133	0,13	-
		шт								
143	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	4	250	-	1000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
144	С12021-41	-Конструкции стальные	0,020348	147100	-	2993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
145	Е0107-1-6	-Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	2	1099,14	734,3	2198	1469	1734	2,21	4
				364,84	254,3	730	509	140	0,98	2
		шт								
146	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные	0,7	20800	-	14560	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3		-	-	-	-	-	-	-
147	Е0106-47-19	-Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	0,576	4107,7	227,49	2366	131	272	2,31	1
				326,03	124,14	188	72	105	0,63	-
		м3								
148	Е0108-3-1	-Устройство песчаного	0,154	693,24	111,63	107	17	31	0,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания под фундаменты		---	---	---	---	---	---	---
				129,38	41,4	20	6	118	0,21	-
149	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3	3,2	251,62	4,39	805	14	168	0,24	1
				---	---	---	---	---	---	---
				42,95	1,66	137	5	118	0,01	-
150	C11051-102	-Знаки дорожные и предупреждающие м2	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	100шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	304118	36233			127
	---	---	---			---
	Тенге	23495	8380			36
Стоимость монтажных работ -	Тенге	759	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	239	-		-
Накладные расходы -	Тенге	318	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1141	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	286	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245921	-	-		-
Материалы -	Тенге	8671	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23389	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	146741	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	39829	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26582	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3987	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16350	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	288853	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		135
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27376	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3390	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	306	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			275	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	347	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54049	-	-		-
		Материалы -	Тенге			908	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7941	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			361946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37475	-		-

РАЗДЕЛ 4. Электрохимическая защита

151	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27	251,77	-	6798	-	7681	1,77	48
				251,77	-	6798	-	113	-	-
152	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 24	154,22	-	3701	-	4182	1,12	27
				154,22	-	3701	-	113	-	-
153	У3-8-3	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под	м3 10	29637,99	3199,48	296380	31995	121429	50,83	508
				8736,5	1382,6	87365	13826	120	6,79	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ковер								
154	У3-47-2	-Прокладка кабеля питания /без протект стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	30	190,22	42,38	5707	1271	4872	0,81	24
				124,79	10,56	3744	317	120	0,12	3
155	С130802-25	-Трубы асбестоцементные м безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dу 100 мм, Dв 100 мм	30	193	-	5790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С151601-657 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными м жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,028	125284	-	3508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			321883	33266			607

			Тенге			101608	14143			71
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			305595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			177712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	105251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3508	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18945	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25914	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			457810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		667
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124197	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10499	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1780	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12279	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5790	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5790	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6137	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			487652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		747
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136475	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1569734	169287			1287
			----			---	---			---
			Тенге			226278	50739			234
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			307681	-	-		-
		Материалы -	Тенге			177712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	105908	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3508	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26091	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			460948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		671
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124984	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1096097	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30006	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	154921	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			680006	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			133215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			178451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1351022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		926
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181689	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20239	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			47	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	306	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19843	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			275	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	347	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			145716	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1816	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15882	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128018	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			176007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18931	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2009723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1685
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325951	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2009723
Временные здания и сооружения	4,60%	92447
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	13867
Итого:		2102170
Зимнее удорожание	2,43%	51083
Выслуга лет	1%	21022
Доп.отпуска	0,4%	8409
Итого:		2182683
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**6773359**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		135467
Итого:		6908827

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах:					43033			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					6865794			
		НДС (12%) :					823895			
		Итого:					**7 689 689**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**7 689 689**			
		В том числе НДС 12,0%:					**823895**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14/01.12.2019 г.
БИН 931240000198

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Монтаж пролетных строений.
Локальная смета 2-2-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0109-24-1	-Предварительная укрупненная сборка металлического пролетного строения	35,498	15831,83	4625,75	561998	164205	373351	64,98	2306
				10453,5	1232,64	371078	43756	90	4,38	156
2	C12021-158	-Пешеходные пролетные строения из стали 09Г2с-12 т	35,498	172263,59	-	6115013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6677011	164205			2306
			Тенге			371078	43756			156
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6115013	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6115013	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6481914	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			561998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26715	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	414835	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			373351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			991470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470837	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7473384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470837	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		7473384
Временные здания и сооружения	4,60%	343776
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	51566
Итого:		7817160
Зимнее удорожание	1,80%	140709
Выслуга лет	1%	78172
Доп.отпуска	0,4%	31269
Итого:		8067309
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**25034681**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		500694
Итого:		25535374

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту в текущих ценах:	160022
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	25375352
НДС (12%) :	3045042
Итого:	**28 420 395**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**28 420 395**
В том числе НДС 12,0%:	3045042

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.02.2019г.
БИН 931240000396

35030

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00.
Монтаж пролетных строений.
Локальная смета 2-3-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0109-24-1	-Предварительная укрупненная сборка металлического пролетного строения	35,498	15831,83	4625,75	561998	164205	373351	64,98	2306				
				10453,5	1232,64	371078	43756	90	4,38	156				
		т												
2	С12021-158	-Пешеходные пролетные строения из стали 09Г2с-12	35,498	172263,59	-	6115013	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6677011	164205			2306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			371078	43756			156
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6115013	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6115013	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6481914	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			561998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26715	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	414835	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			373351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			991470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470837	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7473384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470837	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		7473384
Временные здания и сооружения	4,60%	343776
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	51566
Итого:		7817160
Зимнее удорожание	1,80%	140709
Выслуга лет	1%	78172
Доп.отпуска	0,4%	31269
Итого:		8067309
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**25034681**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		500694
Итого:		25535374
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		160022
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		25375352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 3045042

Итого: 28 420 395

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 28 420 395

В том числе НДС 12,0%: 3045042

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00.
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-3-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
1	С12021-237	-Стоимость косоуров и ступеней	29,235	154400	-	4513884	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4513884	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4513884	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4513884	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4784717	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4784717	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4784717
Временные здания и сооружения	4,60%	220097
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	33015
Итого:		5004814
Зимнее удорожание	1,80%	90087
Выслуга лет	1%	50048
Доп.отпуска	0,4%	20019
Итого:		5164968
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**16028062**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		320561
Итого:		16348623
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		102452
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		16246172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	1949541
Итого:	**18 195 712**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**18 195 712**
В том числе НДС 12,0%:	**1949541**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14.01.01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00.
Сооружение крайних опор №1;4.
Локальная смета 2-4-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N. ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в	377,3	37,06	35,39	13981	13351	4110	0,01	4
				1,63	9,6	616	3621	97	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьере								
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км м3	679,14	68,94 -	68,94 13,79	46820 -	46820 9364	9364 100	- 0,29	- 197
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м т	339,57	7,45 -	7,45 2,42	2530 -	2530 821	797 97	- 0,01	- 3
4	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м-до 20м м3	339,57	11,04 -	11,04 3,58	3748 -	3748 1217	1180 97	- 0,01	- 5
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	37,73	154,22 154,22	- -	5819 5819	- -	6575 113	1,12 -	42 -
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	339,57	24,78 19,58	5,19 -	8414 6650	1764 -	6451 97	0,12 -	42 -
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км) м3	339,57	34,25 1,86	31,89 7,3	11632 633	10829 2478	3017 97	0,01 0,03	5 11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			92944	79043			93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13718	17501			228
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92944	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31219	-		-
		Местные материалы -	Тенге			184	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4724	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35943	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			131904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35943	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		131904
Временные здания и сооружения	4,60%	6068
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	910
Итого:		137972
Зимнее удорожание	1,80%	2483
Выслуга лет	1%	1380
Доп.отпуска	0,4%	552
Итого:		142387
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**441858**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		8837
Итого:		450695
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		2824
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		447871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 53744

Итого: **501 615**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **501 615**

В том числе НДС 12.0% **53744**

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

БИН 161040019460

_____

Технический надзор

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935

ИИН 850820401198

СДАЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор

ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.

БИН 931240000396

35010

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00.
Сооружение промежуточных опор №2; 3.
Локальная смета 2-4-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в	316,665	37,06	35,39	11735	11205	3449	0,01	4
				1,63	9,6	517	3039	97	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьере								
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км м3	633,33	68,94 -	68,94 13,79	43662 -	43662 8732	8732 100	- 0;29	- 183
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м т	365,4	7,45 -	7,45 2,42	2723 -	2723 884	857 97	- 0,01	- 3
4	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м-до 20м м3	365,4	11,04 -	11,04 3,58	4033 -	4033 1310	1270 97	- 0,01	- 5
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	35,185	154,22 154,22	- -	5426 5426	- -	6131 113	1,12 -	39 -
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	316,665	24,78 19,58	5,19 -	7846 6202	1645 -	6016 97	0,12 -	39 -
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км) м3	316,665	34,25 1,86	31,89 7,3	10847 590	10099 2311	2814 97	0,01 0,03	4 10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			86272	73367			87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			12735	16275			212
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29010	-		-
		Местные материалы -	Тенге			170	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33401	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			122475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33401	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		122475
Временные здания и сооружения	4,60%	5634
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	845
Итого:		128109
Зимнее удорожание	1,80%	2306
Выслуга лет	1%	1281
Доп.отпуска	0,4%	512
Итого:		132208
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**410272**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		8205
Итого:		418478
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		2622
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		415855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	49903
Итого:	**465 758**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**465 758**
В том числе НДС 12,0%:	**49903**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

35000

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00.
Монтаж пролетных строений.
Локальная смета 2-4-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0109-24-1	-Предварительная укрупненная сборка металлического пролетного строения	35,498	15831,83	4625,75	561998	164205	373351	64,98	2306
				10453,5	1232,64	371078	43756	90	4,38	156
		т								
2	C12021-158	-Пешеходные пролетные строения из стали 09Г2с-12	35,498	172263,59	-	6115013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6677011	164205			2306
			---			---	---			---
			Тенге			371078	43756			156
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6115013	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6115013	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6481914	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			561998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26715	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	414835	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			373351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			991470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470837	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7473384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470837	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		7473384
Временные здания и сооружения	4,60%	343776
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	51566
Итого:		7817160
Зимнее удорожание	1,80%	140709
Выслуга лет	1%	78172
Доп.отпуска	0,4%	31269
Итого:		8067309
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**25034681**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		500694
Итого:		25535374
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		160022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм 25375352

НДС (12%) : 3045042

Итого: **28 420 395**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **28 420 395**

В том числе НДС 12,0%: 3045042

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление торговой мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396