ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети) .

МАЙ 2022 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25
Специфика - 317 007 011 432, 317 007 015 432, 317 007 032 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	1-А.1-1	Снос строений	1 105 166	4 439 626
2	2	2-А-2	Дорожная одежда	666 825	2 653 040
3	3	2-А-6	Благоустройство площадок трансформаторной подстанции и щитовой	361 940	1 440 020
4	5	2-А-9	Устройство пересечения по ул. Яссауи	558 438	2 221 810
5	6	2-А-20	Строительство очистных сооружений	3 468 732	13 800 748
6	7	2-2-1	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение крайних опор № 1; 4	182 080	726 978
7	8	2-2-3	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Монтаж пролетных строений.	3 867 687	15 442 245
8	9	2-2-4	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение лестничных сходов	493 132	1 968 894
9	10	2-2-5	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Устройство подъемников.	103 443	413 010
10	11	2-3-3	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67. Монтаж пролетных строений.	484 424	1 934 126
11	12	2-3-4	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67. Сооружение лестничных сходов	478 768	1 911 544
12	13	2-3-5	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67. Устройство подъемников.	86 300	344 564
13	14	2-4-2	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00. Сооружение промежуточных опор опор № 2;3.	1 484 963	5 928 908
14	15	2-4-3	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68. Монтаж пролетных строений.	4 066 014	16 234 091
15	16	2-4-4	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68. Сооружение лестничных сходов	6 185 026	24 694 523
16	17	2-4-5	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68. Устройство подъемников.	117 831	470 456
17	18	7-1-1	Благоустройство и озеленение	10 809 816	43 008 095
18	20	1-С-1	Переустройство сетей телекоммуникаций	204 837	822 863

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
19	21	5-ОДД-1	Светофорная сигнализация	1 824 099	7 257 387
20	22	2-А-3	Устройство тротуаров	2 691 287	10 707 593
21			**Итого:**	**39 240 808**	**156 420 521**
22			**в том числе:**		
			специфика- 317 007 011 432, 317 007 015 432, 317 007 032 432		**156 420 521**

Сдал : Инженер ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Ральникова О.В.**

Принял : Эксперт ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Иманкулова А.С.**

Алматы сапа инжиниринг
Товарищество с ограниченной ответ-стью
ЕСН/БИН 140 640 001 493
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование объекта: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2022 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№347	2017-11-15				
		Доп.соглашение					
		№1	2018-01-30				
		Доп.соглашение					
		№2	2018-12-05				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-04-30				
		Доп.соглашение					
		№4	2019-09-18				
		Доп.соглашение			317 007 011 432		
		№5	2020-01-29		317 007 015 432		
		Доп.соглашение			317 007 032 432		
		№ 347/6	2020-11-27				
		Доп.соглашение					
		№ 347/8	2021-02-12				
		Доп.соглашение					
		№ 347/09	2021-07-27				
		Доп.соглашение					
		№ 347/10	2021-10-14				
		Доп.соглашение					
		№ 347/11	2021-12-15				
		Доп.соглашение					
		№ 347/12	2022-02-25				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети)	**156 420 521**	**139 661 179**							**16 759 342**	**156 420 521**
Итого к оплате:										**156 420 521**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.
№ KZ54VJE00040935

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Снос строений.
Локальная смета 1-А.1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ С НАДВОРНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ (50 строений в т.ч.: 44стр.-1этажных кирпичных, 6стр.-2этажных каменных; 75стр.деревянных)								
1	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов заборов	8,9	2430,59	1082,84	21632	9637	16280	8,27	74
				1347,75	481,5	11995	4285	100	1,95	17
		м3								
2	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных	16,02	31,17	31,17	499	499	349	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозках		-	21,82	-	349	100	0,46	7
		т								
3	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	16,02	68,94	68,94	1104	1104	221	-	-
				-	13,79	-	221	100	0,29	5
		т								
4	E0146-59-5	Разборка надземной части жилых строений без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	535	263,03	93,15	140721	49835	109498	1,07	572
				169,88	34,79	90886	18613	100	0,17	89
		м3								
5	E0146-59-4	Разборка деревянных жилых строений	472	159,78	9,93	75415	4686	72461	1,02	481
				149,85	3,67	70729	1732	100	0,02	8
		м2								
6	E0146-60-2	Разборка надземной части кирпичных нежилых строений без сохранения годных материалов	46	752,49	185,04	34614	8512	29243	3,71	171
				567,45	68,27	26103	3140	100	0,32	15
		м2								
7	E0146-60-3	Разборка надземной части тесовых нежилых строений без сохранения годных материалов	44	207,45	-	9128	-	9128	1,4	61
				207,45	-	9128	-	100	-	-
		м2								
8	E01031-A26-1	Погрузка разобранных материалов из кирпича и дерева при автомобильных перевозках	473,9	31,17	31,17	14769	14769	10338	-	-
				-	21,82	-	10338	100	0,46	218
		т								
9	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	473,9	68,94	68,94	32671	32671	6534	-	-
				-	13,79	-	6534	100	0,29	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
10	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов строений	87,6	2430,59	1082,84	212920	94857	160242	8,27	724
				1347,75	481,5	118063	42179	100	1,95	171
		м3								
11	Е01031-А26--1	-Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	157,68	31,17	31,17	4914	4914	3440	-	-
				-	21,82	-	3440	100	0,46	73
		т								
12	Е010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	157,68	68,94	68,94	10870	10870	2174	-	-
				-	13,79	-	2174	100	0,29	46
		т								
13	Е0146-39-1	-Разборка навесов из различных материалов	51	201,03	29,44	10253	1501	9318	1,17	60
				171,59	11,12	8751	567	100	0,05	3
		м2								
14	Е01031-А26--1	-Погрузка материалов от разобранных навесов при автомобильных перевозках	21,37	31,17	31,17	666	666	466	-	-
				-	21,82	-	466	100	0,46	10
		т								
15	Е010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	21,37	68,94	68,94	1473	1473	295	-	-
				-	13,79	-	295	100	0,29	6
		т								
16	Е0146-40-2	-Разборка покрытий кровель из листовой стали	314	13,6	1,38	4270	433	4000	0,09	27
				12,22	0,52	3837	163	100	-	1
		м2								
17	Е01031-А26--1	-Погрузка материалов от разобранных навесов при автомобильных перевозках	2,82	31,17	31,17	88	88	62	-	-
				-	21,82	-	62	100	0,46	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	2,82	68,94	68,94	194	194	39	-	-
				-	13,79	-	39	100	0,29	1
		т								
19	E0101-17-4	Разработка грунта 4 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	102	55,82	53,89	5694	5497	1970	0,01	1
				1,87	18,03	191	1840	97	0,07	7
		м3								
20	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км (для засыпки погребов, подвалов)	204	68,94	68,94	14064	14064	2813	-	-
				-	13,79	-	2813	100	0,29	59
		т								
21	E0101-27-6	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	102	4,39	4,39	448	448	151	-	-
				-	1,52	-	155	97	-	1
		м3								
22	E0101-27-12	При перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	102	1,81	1,81	184	184	62	-	-
				-	0,63	-	64	97	-	-
		м3								
23	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	102	14,38	14,38	1467	1467	487	-	-
				-	4,92	-	502	97	0,02	2
		м3								
24	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному	102	4,38	4,38	447	447	131	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (за 4 прохода)		-	1,32	-	135	97	-	-
		м3								
25	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	102	34,25	31,89	3494	3253	906	0,01	1
				1,86	7,3	190	744	97	0,03	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			602000	262071			2173
			Тенге			339873	100851			879
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			602000	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	440724	-		-
		Местные материалы -	Тенге			57	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			440609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62557	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1105166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	506815	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1105166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	506815	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1105166
Временные здания и сооружения	4,60%	50838
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	7626
Итого:		1156004
Зимнее удорожание	2,43%	28091
Выслуга лет	1%	11560
Доп.отпуска	0,4%	4624
Итого:		1200279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**3910585**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					78212			
		Итого:					3988797			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					24845			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					3963952			
		НДС (12%) :					475674			
		Итого:					**4 439 626**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**4 439 626**			
		В том числе НДС 12,0%:					**475674**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство дорожной одежды.
Локальная смета 2-А-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Съезды с основного проезда ПК35+67,42+74,44+08 и ПК46+20 (тип I)								
1	У1-43-5	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа III, строительные работы	24	17521,03	514,17	420505	12340	57572	12,65	304
				2106,23	178,37	50549	4281	105	0,87	21
		скамья								
2	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	24	5543,84	31,67	133052	760	17951	4,26	102
				705,87	6,49	16941	156	105	0,03	1
		урна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			553557	13100			406
			----			---	---			---
			Тенге			67490	4436			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553557	-	-		-
		Материалы -	Тенге			472967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71927	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			666825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			666825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83255	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			553557	13100			406
			----			---	---			---
			Тенге			67490	4436			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553557	-	-		-
		Материалы -	Тенге			472967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71927	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			666825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83255	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			666825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83255	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 666825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения		4,60%			30674			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			4601			
		Итого:					697499			
		Зимнее удорожание		1,44%			10044			
		Выслуга лет		1%			6975			
		Доп.отпуска		0,4%			2790			
		Итого:					717308			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**2337035**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					46741			
		Итого:					2383775			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					14991			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2368785			
		НДС (12%) :					284254			
		Итого:					**2 653 040**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**2 653 040**			
		В том числе НДС 12,0%:					**284254**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство площадок трансформаторной подстанции и щитовой
Локальная смета 2-А-6.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА НА ПК 39+03,50 СПРАВА К ТП №6												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м - непригодного	26,3	6,91	6,91	182	182	61	-	-				
				-	2,4	-	63	97	0,01	-				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-24-14-	Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	26,3	5,47	5,47	144	144	48	-	-
				-	1,9	-	50	97	0,01	-
		м3								
3	Е0101-17-7 -	Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,3	30,13	28,77	792	757	233	0,01	-
				1,32	7,8	35	205	97	0,03	1
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	46,025	68,94	68,94	3173	3173	635	-	-
				-	13,79	-	635	100	0,29	13
		т								
5	Е0101-145-2-	Планировка площадей (корыта) из грунтов 2 группы механизированным способом	84	1,62	1,62	136	136	28	-	-
				-	0,35	-	29	97	-	-
		м2								
6	Е0101-17-3 -	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин	13,2	42,44	40,96	560	541	194	0,01	-
				1,43	13,71	19	181	97	0,05	1
		м3								
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	25,74	68,94	68,94	1775	1775	355	-	-
				-	13,79	-	355	100	0,29	7
		т								
8	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением	13,2	192,26	-	2538	-	2868	1,39	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и поливом		192,26	-	2538	-	113	-	-
		м3								
9	Е0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	27,1	118,47	36,09	3211	978	527	0,04	1
				5,51	9,1	149	247	133	0,04	1
		м2								
10	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	170	12,4	6,42	2107	1091	1159	0,04	7
				5,98	1,05	1017	179	97	-	1
		м2								
11	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	93	42,44	40,96	3947	3810	1365	0,01	1
				1,43	13,71	133	1275	97	0,05	5
		м3								
12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	181,35	68,94	68,94	12502	12502	2500	-	-
				-	13,79	-	2500	100	0,29	53
		т								
13	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	92	16,11	16,11	1482	1482	492	-	-
				-	5,51	-	507	97	0,02	2
		м3								
14	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	92	4,81	4,81	442	442	129	-	-
				-	1,45	-	133	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	92	34,25	31,89	3151	2934	817	0,01	1
				1,86	7,3	171	671	97	0,03	3
		м3								
16	Е0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	52	118,47	36,09	6161	1877	1011	0,04	2
				5,51	9,1	286	473	133	0,04	2
		м2								
17	Е0127-34-2	Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	49	369,16	7,63	18089	374	8277	0,8	39
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202			124,98	2,02	6124	99	133	0,01	-
		м								
		Дорожная одежда (тип 3)								
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	48,5	626,28	97,48	30375	4728	2639	0,17	8
				24,59	16,32	1192	791	133	0,06	3
		м3								
19	Е0127-23-1	Устройство верхнего слоя	202	43,33	37,43	8752	7560	4805	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5,75	12,14	1162	2452	133	0,04	9
		м2								
20	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	202	0,03	-	6	-	-	-	-
	т.ч. п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	СКалькуляци-я №1	Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	59,2668	1263	-	74854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			174378	44484			86

			Тенге			12826	10845			100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			916	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23671	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74854	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41297	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27893	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			214672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27893	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. СЪЕЗД НА ПК 44+54,35 СПРАВА К ЩИТОВОЙ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

22	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м - непригодного	20	6,91	6,91	138	138	46	-	-
				-	2,4	-	48	97	0,01	-
		м3								
23	Е0101-24-14	-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	20	5,47	5,47	109	109	37	-	-
				-	1,9	-	38	97	0,01	-
		м3								
24	Е0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20	30,13	28,77	603	575	177	0,01	-
				1,32	7,8	26	156	97	0,03	1
		м3								
25	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	35	68,94	68,94	2413	2413	483	-	-
				-	13,79	-	483	100	0,29	10
		т								
26	Е0101-145-2	-Планировка площадей (корыта) из грунтов 2 группы механизированным способом	110	1,62	1,62	178	178	37	-	-
				-	0,35	-	38	97	-	-
		м2								
27	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	74	42,44	40,96	3140	3031	1086	0,01	1
				1,43	13,71	106	1014	97	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3								
28	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь остановочной площадки	144,3	68,94	68,94	9948	9948	1990	-	-
				-	13,79	-	1990	100	0,29	42
		т								
29	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	73	16,11	16,11	1176	1176	390	-	-
				-	5,51	-	403	97	0,02	1
		м3								
30	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	73	4,81	4,81	351	351	102	-	-
				-	1,45	-	106	97	-	-
		м3								
31	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	73	34,25	31,89	2501	2328	649	0,01	1
				1,86	7,3	136	533	97	0,03	2
		м3								
32	E0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	63	118,47	36,09	7464	2274	1224	0,04	2
				5,51	9,1	347	574	133	0,04	2
		м2								
33	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	16	42,44	40,96	679	655	235	0,01	-
				1,43	13,71	23	219	97	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин								
		м3								
34	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	31,2	68,94	68,94	2151	2151	430	-	-
				-	13,79	-	430	100	0,29	9
		т								
35	E0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	16	192,26	-	3076	-	3476	1,39	22
				192,26	-	3076	-	113	-	-
		м3								
36	E0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	194	12,4	6,42	2405	1245	1323	0,04	8
				5,98	1,05	1160	204	97	-	1
		м2								
37	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых камней сечением 150x300 мм на бетонном основании	39	369,16	7,63	14397	297	6588	0,8	31
				124,98	2,02	4874	79	133	0,01	-
		м								

Дорожная одежда (тип 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	32	626,28	97,48	20041	3119	1741	0,17	5
				24,59	16,32	787	522	133	0,06	2
		м3								
39	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	110	43,33	37,43	4766	4117	2617	0,04	4
				5,75	12,14	633	1335	133	0,04	5
		м2								
40	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	110	0,03	-	3	-	-	-	-
	т.ч.									
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
41	СКалькуляци-я №1	Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	32,274	1263	-	40762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			116301	34107			75

			Тенге			11168	8170			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116301	-	-		-
	Материалы -		Тенге			729	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19338	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40762	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			29535	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22631	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3395	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8336	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22733	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			147268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22733	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			290679	78591			161
			----			---	---			---
			Тенге			23993	19016			181
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290679	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1646	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43009	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115616	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			70832	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50625	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			361940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50625	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		361940
Временные здания и сооружения	4,60%	16649
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2497
Итого:		378589
Зимнее удорожание	1,44%	5452
Выслуга лет	1%	3786
Доп.отпуска	0,4%	1514
Итого:		389341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:	**1268499**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	25370
Итого:	1293869
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	8137
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	1285732
НДС (12%) :	154288
Итого:	**1 440 020**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 440 020**
В том числе НДС 12,0%:	**154288**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство пересечения по ул. Яссауи
Локальная смета 2-А-9.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП I										
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,28	30260,53	390,53	8473	109	60	0,67	-		
				-	162,08	-	45	133	0,67	-		
2	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 т	700	584,13	17,65	408892	12358	11777	0,04	27		
				6,83	5,82	4782	4073	133	0,02	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	Е0127-54-1	-Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см	700	139,44	-	97605	-	21	-	-
				0,02	-	16	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			514969	12467			27

			Тенге			4798	4119			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514969	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8916	-		-
		Местные материалы -	Тенге			487066	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			558438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10695	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			558438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10695	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		558438
Временные здания и сооружения	4,60%	25688
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3853
Итого:		584126
Зимнее удорожание	1,44%	8411
Выслуга лет	1%	5841
Доп.отпуска	0,4%	2337
Итого:		600715
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1957169**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		39143
Итого:		1996313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	12554
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	1983759
НДС (12%) :	238051
Итого:	**2 221 810**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**2 221 810**
В том числе НДС 12,0%:	**238051**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство очистных сооружений.
Локальная смета 2-А-20.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2 НА ПК 43+95								
1	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-непригодный	885	48,49	46,3	42911	40976	12616	0,01	13
				2,14	12,56	1893	11113	97	0,04	38
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, м3	1725,75	68,94	68,94	118973	118973	23795	-	-
				-	13,79	-	23795	100	0,29	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, на свалку								
		т								
3	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под котлован)	732	34,08	32,23	24949	23594	7076	0,01	9
				1,85	8,11	1355	5940	97	0,03	21
		м3								
4	Е0101-24-7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	732	7,86	7,86	5754	5754	1936	-	-
				-	2,73	-	1996	97	0,01	7
		м3								
5	Е0101-24-15	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20 м)	732	5,68	5,68	4158	4158	1399	-	-
				-	1,97	-	1443	97	0,01	5
		м3								
6	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	150	537,17	-	80575	-	91049	3,42	513
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	80575	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-174-3	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	150	155	-	23250	-	26272	0,95	143
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20			155	-	23250	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 2									
8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	292,5	68,94	68,94	20165	20165	4033	-	-
				-	13,79	-	4033	100	0,29	85
9	Е0101-130-1	т Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см (дно котлована)	51	16,11	16,11	821	821	273	-	-
				-	5,51	-	281	97	0,02	1
10	Е0101-130-7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 проходов)	51	8,01	8,01	409	409	119	-	-
				-	2,41	-	123	97	0,01	-
11	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	51	34,25	31,89	1747	1626	453	0,01	1
				1,86	7,3	95	372	97	0,03	2
12	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под плиту комбинированного песко-нефтеуловителя КПН-22С, толщ.15 см	5	1351,87	116,02	6759	580	1043	0,98	5
				142,31	43,99	712	220	112	0,21	1
13	Е0106-3-4	м3 -Устройство плиты основания для КПН-22С из монолитныого бетона В30,F100 для системы очистки	6	1881,2	296,37	11287	1778	4910	4,66	28
				729,68	105,44	4378	633	98	0,46	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	6,09	5791	-	35267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,16	65900	-	76444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания	7	693,24	111,63	4853	781	1411	0,9	6
				129,38	41,4	906	290	118	0,21	1
		м3								
17	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого основания (доставка воды на 15 км)	7	34,25	31,89	240	223	62	0,01	-
				1,86	7,3	13	51	97	0,03	-
		м3								
18	Ц0118-483-7	-Монтаж комбинированного песко-нефтеуловителя КПН-22С с сорбционным фильтром, массой 2,33 т	1	17706,32	7594,26	17706	7594	10163	51,75	52
				9651,38	1640,47	9651	1640	90	9,51	10
		шт								
19	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под плиту распределительной камеры ЛОС-РК-С/1,5, толщ.15см	1,1	1351,87	116,02	1487	128	230	0,98	1
				142,31	43,99	157	48	112	0,21	-
		м3								
20	Е0106-3-4	-Устройство плиты основания для распределительной камеры ЛОС-РК-С/1,5 из монолитныого бетона В30,F100, толщиной 20 см	1,3	1881,2	296,37	2446	385	1064	4,66	6
				729,68	105,44	949	137	98	0,46	1
		м3								
21	С143001-13	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ	1,3195	5791	-	7641	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	7473-2010		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3 т	0,24	65900	-	15816	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0118-1-21	-Монтаж распределительной камеры ЛОС-РК-С/1,5, масса 0,67 т шт	1	6390,14	1553,2	6390	1553	3081	18,4	18
				---	---	---	---	---	---	---
				3053,25	370,01	3053	370	90	2,15	2
24	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под плиту соединительной камеры ЛОС-СК-С/1,3, толщ.15см м3	1,4	1351,87	116,02	1893	162	292	0,98	1
				---	---	---	---	---	---	---
				142,31	43,99	199	62	112	0,21	-
25	Е0106-3-4	-Устройство плиты основания для соединительной камеры ЛОС-СК-С/1,3 из монолитныого бетона В30,F100, толщиной 20 см м3	1,1	1881,2	296,37	2069	326	900	4,66	5
				---	---	---	---	---	---	---
				729,68	105,44	803	116	98	0,46	1
26	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 м3	1,1165	5791	-	6466	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,24	65900	-	15816	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0118-1-21	-Монтаж соединительной камеры	1	6390,14	1553,2	6390	1553	3081	18,4	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОС-СК-С/1,3, масса 0,67 т								
				3053,25	370,01	3053	370	90	2,15	2
		шт								
29	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под обводную линию (байпас)	12,7	693,24	111,63	8804	1418	2429	0,9	11
				129,38	41,4	1643	526	112	0,21	3
		м3								
30	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	-Укладка обводной линии из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (байпас)	0,019	119982,83	62372,7	2280	1185	1829	340,4	6
				57442,5	16590,01	1091	315	130	65,22	1
		км								
31	С130804-894 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,19	1929	-	37018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0113-39-2	-Герметизация колодцев и соединений труб герметиком У-30М	61	416,05	10,58	25379	645	10370	0,93	57
				183,71	5,17	11206	316	90	0,02	1
		м2								
33	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей песком	550	154,22	-	84818	-	95845	1,12	615
				154,22	-	84818	-	113	-	-
		м3								
34	С143008-94 Изм. и доп. вып. 23	-Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	605	407	-	246235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	732	4,39	4,39	3215	3215	1082	-	-
				-	1,52	-	1115	97	-	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-27-12	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	732	27,08	27,08	19824	19824	6671	-	-
				-	9,4	-	6878	97	0,03	22
		м3								
37	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	732	29,49	6,18	21589	4526	16551	0,15	109
				23,31	-	17063	-	97	-	-
		м3								
38	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	732	34,25	31,89	25074	23345	6504	0,01	10
				1,86	7,3	1364	5341	97	0,03	24
		м3								
		НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ЕМК.100М3 - 2шт								
39	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под плиты накопительной емкости ЛОС-Ем-100, толщ.15см	21	1351,87	116,02	28389	2436	4382	0,98	21
				142,31	43,99	2989	924	112	0,21	4
		м3								
40	Е0106-3-4	-Устройство плит накопительной емкости ЛОС-Ем-100 из монолитныого бетона В30,F100, толщиной 20 см	25	1881,2	296,37	47030	7409	20460	4,66	116
				729,68	105,44	18242	2636	98	0,46	11
		м3								
41	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	25,375	5791	-	146947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,41	65900	-	92919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания	19	693,24	111,63	13171	2121	3829	0,9	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				129,38	41,4	2458	787	118	0,21	4
		м3								
44	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого основания (доставка воды на 15 км)	19	34,25	31,89	651	606	169	0,01	-
				1,86	7,3	35	139	97	0,03	1
		м3								
45	Ц0118-1-25	-Монтаж накопительных емкостей, масса 6,14 т	2	18989,73	8894,54	37979	17789	17214	47,15	94
				7555,5	2007,9	15111	4016	90	11,65	23
		шт								
46	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под обводную линию (байпас)	9	693,24	111,63	6239	1005	1721	0,9	8
				129,38	41,4	1164	373	112	0,21	2
		м3								
47	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	-Укладка обводной линии из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (байпас)	0,014	119982,83	62372,7	1680	873	1347	340,4	5
				57442,5	16590,01	804	232	130	65,22	1
		км								
48	С130804-894 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2 2	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,14	1929	-	27276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	-Укладка соединительной линии из труб диам. 400 мм	0,008	188037,22	100741,89	1504	806	1184	510,6	4
				87057,3	26814,07	696	215	130	105,35	1
		км								
50	С130804-898 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2 2	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 400х19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	4967	-	40133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	Е0113-39-2	-Герметизация колодцев и	29	416,05	10,58	12066	307	4930	0,93	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединений труб герметиком У-30М		183,71	5,17	5328	150	90	0,02	1
		м2								
		КОЛОДЕЦ ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ К-1								
52	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,1	21143,18	2655,17	23257	2921	5181	15,95	18
				2628,9	994,38	2892	1094	130	4,86	5
		м3								
		ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ								
53	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	630	37,06	35,39	23346	22293	6862	0,01	7
				1,63	9,6	1029	6046	97	0,03	21
		м3								
54	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	1102,5	68,94	68,94	76006	76006	15201	-	-
				-	13,79	-	15201	100	0,29	319
		т								
55	Е0101-164-2-	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом, грунт 2 группы	63	302,12	-	19034	-	21508	2,13	134
	т.ч. п-1.55,			302,12	-	19034	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
56	Е0108-3-2	-Устройство щебеночно-песчаного основания под колодец	4	1081,87	116,02	4327	464	879	0,98	4
				142,31	43,99	569	176	118	0,21	1
		м3								
57	Е0123-19-2	-Устройство прямоугольного сборного железобетонного поглащающего колодца	10,86	5782,01	1232,92	62793	13389	19348	5,8	63
				910,8	459,64	9891	4992	130	2,24	24
		м3								
58	С143023-88 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	3	98449	-	295347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
59	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток на колодец	2,10916	174366,65	2233,27	367767	4710	22043	48,65	103
				8021,25	835,76	16918	1763	118	4,08	9
		т								
60	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере для обратной засыпки	280	48,49	46,3	13576	12964	3991	0,01	4
				2,14	12,56	599	3516	97	0,04	12
		м3								
61	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	546	68,94	68,94	37641	37641	7528	-	-
				-	13,79	-	7528	100	0,29	158
		т								
62	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	280	4,39	4,39	1230	1230	414	-	-
				-	1,52	-	427	97	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
		м3								
63	Е0101-27-12-	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	280	27,08	27,08	7583	7583	2552	-	-
				-	9,4	-	2631	97	0,03	9
		м3								
64	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	280	20,95	20,95	5867	5867	1977	-	-
				-	7,28	-	2039	97	0,02	7
		м3								
65	Е0101-131-6-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	280	3,06	3,06	858	858	292	-	-
				-	1,07	-	301	97	-	1
		м3								
66	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	280	34,25	31,89	9591	8930	2488	0,01	4
				1,86	7,3	522	2043	97	0,03	9
		м3								
		дренирующая засыпка в колодце								
67	Е0101-166-3-	Устройство дренирующей засыпки в колодце вручную	20,2	192,26	-	3884	-	4388	1,39	28
				192,26	-	3884	-	113	-	-
		м3								
68	С143008-31 Изм. и доп. вып. 23	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	5	946	-	4730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	С143008-94 Изм. и	-Песок для строительных работ: 50%-природный,	5,4	407	-	2198	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 23	50%-обогащенный		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	С143008-123	-Камень бутовый	9,8	620	-	6076	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
		укрепление горизонтальных площадок у колодца								
71	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания, толщиной 10 см	3,12	1351,87	116,02	4218	362	686	0,98	3
				142,31	43,99	444	137	118	0,21	1
		м3								
72	Е0106-1-15	-Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 15 см	3,12	5386,26	115,75	16805	361	694	1,12	3
				168,19	43,73	525	136	105	0,21	1
		м3								
73	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,1824	369	-	1174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НА ПК 43+95 СЛЕВА К ЛОС 2								
74	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (под корыто)	273	1,62	1,62	443	443	91	-	-
				-	0,35	-	94	97	-	-
		м2								
75	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	230	42,44	40,96	9760	9422	3376	0,01	2
				1,43	13,71	328	3153	97	0,05	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
76	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	448,5	68,94	68,94	30920	30920	6184	-	-
				-	13,79	-	6184	100	0,29	130
		т								
77	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	195	16,11	16,11	3141	3141	1043	-	-
				-	5,51	-	1075	97	0,02	4
		м3								
78	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	195	11,21	11,21	2187	2187	638	-	-
				-	3,37	-	658	97	0,01	2
		м3								
79	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	195	34,25	31,89	6680	6219	1733	0,01	3
				1,86	7,3	363	1423	97	0,03	6
		м3								
80	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	650	12,4	6,42	8058	4171	4433	0,04	27
				5,98	1,05	3887	683	97	-	2
		м2								
81	Е0101-17-3 -	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин	18	42,44	40,96	764	737	264	0,01	-
				1,43	13,71	26	247	97	0,05	1
		м3								
82	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	35,1	68,94	68,94	2420	2420	484	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь		-	13,79	-	484	100	0,29	10
		т								
83	Е0101-166-3	-Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	18	192,26	-	3461	-	3911	1,39	25
				192,26	-	3461	-	113	-	-
		м3								
84	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	240	43,33	37,43	10399	8983	5709	0,04	9
				5,75	12,14	1380	2913	133	0,04	11
		м2								
85	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	240	0,03	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
86	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	70,416	1263	-	88935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	75	445,81	7,63	33436	572	12668	0,8	60
				124,98	2,02	9374	152	133	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 2									
88	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.15 м3	3,375	18733 ------- -	- ------- -	63224 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			2724043 --------- 370179	583843 --------- 142088			2419 --------- 1536
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68466	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37265	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			108125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42296	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2551150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			407296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	475002	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			289930	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			959261	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			514808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	77221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3249915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3993
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	552223	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104427	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104427	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110693	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3468732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	594519	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2724043	583843			2419
			----			---	---			---
			Тенге			370179	142088			1536
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68466	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37265	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			108125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42296	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2551150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			407296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	475002	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			289930	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			959261	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			514808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	77221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3249915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3993
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	552223	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104427	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104427	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110693	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3468732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	594519	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		3468732
Временные здания и сооружения	4,60%	159562
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	23934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				3628294				
		Зимнее удорожание		1,44%		52247				
		Выслуга лет		1%		36283				
		Доп.отпуска		0,4%		14513				
		Итого:				3731337				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**12156937**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				243139				
		Итого:				12400076				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				77979				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				12322097				
		НДС (12%) :				1478652				
		Итого:				**13 800 748**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**13 800 748**				
		В том числе НДС 12,0%:				**1478652**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Сооружение крайних опор № 1;4.
Локальная смета 2-2-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		СВСиУ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК И РИГЕЛЕЙ														
1	Е0130-88-2	-Сборка металлоконструкций для бетонирования стоек	2,21	11139,9	1610,59	24619	3559	16625	37,03	82						
				6520,5	380,98	14410	842	109	1,29	3						
		т														
2	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций-25%	0,5525	147100	-	81273	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		т														
3	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,143	47200	-	6750	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		т														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0130-88-3	-Разборка металлоконструкций	5,01	3687,45	1927,95	18474	9659	12026	10,7	54
				1759,5	442,77	8815	2218	109	1,43	7
5	Е0130-6-1	-Демонтаж сборных плит т	6,4	1215,09	848,7	7777	5432	4095	2,24	14
				366,39	220,66	2345	1412	109	0,75	5
6	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка щебеночной подготовки м3	2,8	37,06	35,39	104	99	30	0,01	-
				1,63	9,6	5	27	97	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			138996	18749			150
			Тенге			25575	4499			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3789	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88022	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	619	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4407	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43093	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26286	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4305	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30583	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			182080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34991	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		182080
Временные здания и сооружения	4,60%	8376
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1256
Итого:		190456
Зимнее удорожание	1,80%	3428
Выслуга лет	1%	1905
Доп.отпуска	0,4%	762
Итого:		196550
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**640373**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		12807
Итого:		653180
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		4093
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		649087
НДС (12%) :		77890
Итого:		**726 978**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**726 978**
В том числе НДС 12,0%:		**77891**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский проктранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Монтаж пролетных строений
Локальная смета 2-2-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0130-17-1	-Установка стальных опорных частей	8	2759,54	1156,12	22076	9249	15652	7,44	60				
				1508,51	286,48	12068	2292	109	0,94	8				
		шт												
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
2	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной "Техноэласт-мост С"	255	508,09	23,77	129564	6061	52776	1,05	267				
				181,13	8,75	46187	2232	109	0,35	90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	С 11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост С"	285,6	509	-	145370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	Е0130-73-1	-Установка перил (137,6пм)	2,13	18926,7	143,6	40314	306	28775	70,15	149
				12342,38	51,75	26289	110	109	0,25	1
		т								
5	С12021-245	-Стоимость перил с окраской	2,13	175770	-	374390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ								
6	Е0109-30-1	-Монтаж металлических конструкций пешеходной части	15,822	16099,21	6350,33	254722	100475	121138	41,29	653
				6986,25	1520,73	110536	24061	90	5,44	86
		т								
7	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	5,081	154400	-	784506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	10,741	154200	-	1656262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ВОДООТЛИВ С ПЕРЕХОДА								
9	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление водоотвода	0,0444	56132,03	18846,93	2492	837	1492	185,15	8
		т		33327	4000,74	1480	178	90	14,97	1
10	С12021-259	-Стоимость конструкций водоотвода	0,0444	162700	-	7224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0109-30-1	-Монтаж металлических конструкций водоотлива	0,0444	16099,21	6350,33	715	282	340	41,29	2
				6986,25	1520,73	310	68	90	5,44	-
		т								
12	Е0116-14-9	-Прокладка труб на опоре	14,5	250,38	17,05	3631	247	4306	1,28	19
	Изм. и доп.вып.15			225,63	6,39	3272	93	128	0,03	-
		м								
13	С130804-804	-Труба полиэтиленовая Valsir PP-HTEM - 110x2,7	14,5	208	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3424282	117457			1158
			Тенге			200142	29033			186
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			659564	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68401	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			530000	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7916	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			755081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56335	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2761088	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	177392	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2440769	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			167397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175709	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3104194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1051
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202501	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3631	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3364	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4010	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3867687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	262847	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		3867687
Временные здания и сооружения	4,60%	177914
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	26687
Итого:		4045601
Зимнее удорожание	1,80%	72821
Выслуга лет	1%	40456
Доп.отпуска	0,4%	16182
Итого:		4175060
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**13602614**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		272052
Итого:		13874666
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		86948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	13787717
НДС (12%) :	1654526
Итого:	**15 442 245**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**15 442 245**
В том числе НДС 12,0%:	**1654526**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта №KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-2-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ											
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ											
1	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных ступеней В20,F200,W6	12,3	2320,7	129,21	28545	1589	15802	7,29	90			
				1174,73	48,81	14449	600	105	0,24	3			
2	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ (м3)	12,4845	4910	-	61299	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	7473-2010		-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,4845	128 -	- -	1598 -	- -	- -	- -	- -
4	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,4845	298 -	- -	3720 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,758	65900 -	- -	115852 -	- -	- -	- -	- -
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е0130-73-1	-Установка перил(95,4пм)	1,276	18926,7	143,6	24150	183	17238	70,15	90
		т		12342,38	51,75	15749	66	109	0,25	-
		ПАНДУС								
7	С12021-237	-Стоимость конструкций пандуса	1,276	154400	-	197014	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			432179	1773			179
			Тенге			30198	666			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211014	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12506	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15049	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115852	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66617	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2370	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17420	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			221165	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8218	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15815	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2586	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			252707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18401	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			493132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35820	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		493132
Временные здания и сооружения	4,60%	22684
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3403
Итого:		515816
Зимнее удорожание	1,80%	9285
Выслуга лет	1%	5158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска		0,4%			2063			
		Итого:					532322			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**1734340**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					34687			
		Итого:					1769026			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					11086			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1757940			
		НДС (12%) :					210953			
		Итого:					**1 968 894**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 968 894**			
		В том числе НДС 12,0%					**210953**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

70060

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Устройство подъемников
Локальная смета 2-2-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	38	37,06	35,39	1408	1345	414	0,01	-		
				1,63	9,6	62	365	97	0,03	1		
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с м3	4	251,77	-	1007	-	1138	1,77	7		
				251,77	-	1007	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
3	Е0101-174-2	м3 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	4	114,82	-	459	-	519	0,71	3
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2			114,82	-	459	-	113	-	-
4	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	81,07	68,94	68,94	5589	5589	1118	-	-
				-	13,79	-	1118	100	0,29	23
5	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	40	4,32	3,73	173	149	71	-	-
				0,55	1,29	22	52	97	-	-
6	Е0101-145-5	м3 -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	18	22,31	-	402	-	390	0,14	3
				22,31	-	402	-	97	-	-
7	Е0101-134-1	м2 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,5	24,78	5,19	112	23	85	0,12	1
				19,58	-	88	-	97	-	-
8	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	4,5	34,25	31,89	154	144	40	0,01	-
				1,86	7,3	8	33	97	0,03	-
9	Е0101-17-9	м3 -Разработка грунта 3группы с	20,5	48,49	46,3	994	949	292	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-в карьере основание у опоры №6		2,14	12,56	44	257	97	0,04	1
		м3								
10	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	39	68,94	68,94	2689	2689	538	-	-
				-	13,79	-	538	100	0,29	11
		т								
11	E0101-134-1	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,5	24,78	5,19	508	106	389	0,12	3
				19,58	-	401	-	97	-	-
		м3								
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	20,5	34,25	31,89	702	654	182	0,01	-
				1,86	7,3	38	150	97	0,03	1
		м3								
13	E0130-3-1	Устройство выравнивающего слоя из щебня	2,8	1478,8	44,47	4141	125	1140	2,29	6
				357,08	16,38	1000	46	109	0,08	-
		м3								
14	E0130-7-1	Устройство бетонной подготовки B15,F200,W6	1	1743,71	611,9	1744	612	710	2,93	3
				499,39	151,63	499	152	109	0,5	-
		м3								
15	C143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010	1,02	4598	-	4690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,02	185	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
17	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,02	369	-	376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200	3,2	1743,71	611,9	5580	1958	2271	2,93	9
				499,39	151,63	1598	485	109	0,5	2
		м3								
19	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	3,264	5415	-	17675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,264	298	-	973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,144	9508,21	-	1369	-	1454	55,66	8
				9263,25	-	1334	-	109	-	-
		т								
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	65000	-	325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,387	65900	-	25503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	14,4	335,51	15,76	4831	227	1947	0,7	10
				118,25	5,8	1703	83	109	0,03	-
25	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м2 10	37,06	35,39	371	354	109	0,01	-
				1,63	9,6	16	96	97	0,03	-
26	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	м3 18	68,94	68,94	1241	1241	248	-	-
				-	13,79	-	248	100	0,29	5
27	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	т 9	7,45	7,45	67	67	21	-	-
				-	2,42	-	22	97	0,01	-
28	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м-до 20м	м3 9	11,04	11,04	99	99	31	-	-
				-	3,58	-	32	97	0,01	-
29	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1	154,22	-	154	-	174	1,12	1
				154,22	-	154	-	113	-	-
30	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3 9	24,78	5,19	223	47	171	0,12	1
				19,58	-	176	-	97	-	-
31	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15	м3 9	34,25	31,89	308	287	80	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км)		1,86	7,3	17	66	97	0,03	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			84055	16664			56
			----			---	---			---
			Тенге			9030	3742			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84055	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5090	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25828	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27443	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2030	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14801	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			103443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14801	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		103443
Временные здания и сооружения	4,60%	4758
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	714
Итого:		108201
Зимнее удорожание	1,80%	1948
Выслуга лет	1%	1082
Доп.отпуска	0,4%	433
Итого:		111664
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**363808**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		7276
Итого:		371083

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту в текущих ценах:	2325
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	368758
НДС (12%) :	44251
Итого:	**413 010**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**413 010**
В том числе НДС 12,0%	**44251**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396