ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67
Монтаж пролетных строений
Локальная смета 2-3-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-17-1	-Установка стальных опорных частей	8	2759,54	1156,12	22076	9249	15652	7,44	60
				1508,51	286,48	12068	2292	109	0,94	8
		шт								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной "Техноэласт-мост С"	255	508,09	23,77	129564	6061	52776	1,05	267
				181,13	8,75	46187	2232	109	0,35	90
		м2								
3	С	-Стоимость "Техноэласт-мост С"	285,6	509	-	145370	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11011-104									
		м2		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0130-73-1	-Установка перил (137,6пм)	2,13	18926,7	143,6	40314	306	28775	70,15	149
		т		12342,38	51,75	26289	110	109	0,25	1
		ВОДООТЛИВ С ПЕРЕХОДА								
5	Е0109-62-7	-Изготовление водоотвода	0,0444	56132,03	18846,93	2492	837	1492	185,15	8
	Изм. и доп.вып.12	т		33327	4000,74	1480	178	90	14,97	1
6	С12021-259	-Стоимость конструкций водоотвода	0,0444	162700	-	7224	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0109-30-1	-Монтаж металлических конструкций водоотлива	0,0444	16099,21	6350,33	715	282	340	41,29	2
		т		6986,25	1520,73	310	68	90	5,44	-
8	Е0116-14-9	-Прокладка труб на опоре	14,5	250,38	17,05	3631	247	4306	1,28	19
	Изм. и доп.вып.15	м		225,63	6,39	3272	93	128	0,03	-
9	С130804-856	-Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 75x2,9 СТ РК ИСО 4427-2004	14,5	157	-	2277	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				353662	16982			504
		Тенге				89606	4972			100
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				282158	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			68401	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152594	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7916	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20096	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56335	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42795	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49733	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5907	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3364	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2277	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4010	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			484424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110079	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 484424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения		4,60%			22284			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			3343			
		Итого:					506708			
		Зимнее удорожание		1,80%			9121			
		Выслуга лет		1%			5067			
		Доп.отпуска		0,4%			2027			
		Итого:					522922			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**1703714**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					34074			
		Итого:					1737787			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					10890			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1726897			
		НДС (12%) :					207228			
		Итого:					**1 934 126**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 934 126**			
		В том числе НДС 12,0%:					**207228**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-3-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
1	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных ступеней В20,F200,W6	12	2320,7	129,21	27848	1551	15416	7,29	87
				1174,73	48,81	14097	586	105	0,24	3
2	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	12,18	4910	-	59804	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22		м3								
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,18	128	-	1559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,18	298	-	3630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,687	65900	-	111173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е0130-73-1	-Установка перил(92,6пм)	1,243	18926,7	143,6	23526	178	16792	70,15	87
				12342,38	51,75	15342	64	109	0,25	-
		т								
		ПАНДУС								
7	С12021-237	-Стоимость конструкций пандуса	1,243	154400	-	191919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			419459	1729			175

			Тенге			29438	650			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204014	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14682	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111173	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			64992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2312	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16995	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			215445	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8006	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15406	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2519	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			246172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17925	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			478768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34920	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		478768
Временные здания и сооружения	4,60%	22023
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3303
Итого:		500791
Зимнее удорожание	1,80%	9014
Выслуга лет	1%	5008
Доп.отпуска	0,4%	2003
Итого:		516817
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1683822**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		33676
Итого:		1717497

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах:					10763			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1706734			
		НДС (12%) :					204808			
		Итого:					**1 911 544**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 911 544**			
		В том числе НДС 12,0%:					**204808**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67
Устройство подъемников
Локальная смета 2-3-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	38	37,06	35,39	1408	1345	414	0,01	-				
				1,63	9,6	62	365	97	0,03	1				
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы м3	4	251,77	-	1007	-	1138	1,77	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		251,77	-	1007	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	4	114,82	-	459	-	519	0,71	3
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			114,82	-	459	-	113	-	-
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	81,07	68,94	68,94	5589	5589	1118	-	-
				-	13,79	-	1118	100	0,29	23
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	40	4,32	3,73	173	149	71	-	-
				0,55	1,29	22	52	97	-	-
		м3								
6	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	18	22,31	-	402	-	390	0,14	3
				22,31	-	402	-	97	-	-
		м2								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,5	24,78	5,19	112	23	85	0,12	1
				19,58	-	88	-	97	-	-
		м3								
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	4,5	34,25	31,89	154	144	40	0,01	-
				1,86	7,3	8	33	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-в карьере основание у опоры №6	20,5	48,49	46,3	994	949	292	0,01	-
				2,14	12,56	44	257	97	0,04	1
		м3								
10	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	39	68,94	68,94	2689	2689	538	-	-
				-	13,79	-	538	100	0,29	11
		т								
11	Е0101-134-2-	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	20,5	29,49	6,18	605	127	464	0,15	3
				23,31	-	478	-	97	-	-
		м3								
12	Е0101-135-1-	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	20,5	34,25	31,89	702	654	182	0,01	-
				1,86	7,3	38	150	97	0,03	1
		м3								
13	Е0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня	2,8	1478,8	44,47	4141	125	1140	2,29	6
				357,08	16,38	1000	46	109	0,08	-
		м3								
14	Е0130-7-1	-Устройство бетонной подготовки В15,F200,W6	1	1743,71	611,9	1744	612	710	2,93	3
				499,39	151,63	499	152	109	0,5	-
		м3								
15	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02	4598	-	4690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	1,02	185	-	189	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости до 200: за 50 циклов		-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,02	369 -	- -	376 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0130-7-1	м3 -Устройство монолитных фундаментов В25,F200	3,2	1743,71 499,39	611,9 151,63	5580 1598	1958 485	2271 109	2,93 0,5	9 2
19	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	3,264	5415 -	- -	17675 -	- -	- -	- -	- -
20	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,264	298 -	- -	973 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0130-8-1	м3 -Установка арматуры	0,144	9508,21 9263,25	- -	1369 1334	- -	1454 109	55,66 -	8 -
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	65000 -	- -	325 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,139	65900 -	- -	9160 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	т								
24	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	14,4	335,51	15,76	4831	227	1947	0,7	10
				118,25	5,8	1703	83	109	0,03	-
25	Е0101-17-8	м2 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10	37,06	35,39	371	354	109	0,01	-
				1,63	9,6	16	96	97	0,03	-
26	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	18	68,94	68,94	1241	1241	248	-	-
				-	13,79	-	248	100	0,29	5
27	Е0101-27-2	т -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9	7,45	7,45	67	67	21	-	-
				-	2,42	-	22	97	0,01	-
28	Е0101-27-8	м3 -Добавлять на каждые последующие 5м-до 20м	9	11,04	11,04	99	99	31	-	-
				-	3,58	-	32	97	0,01	-
29	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	154,22	-	154	-	174	1,12	1
				154,22	-	154	-	113	-	-
30	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 2 группы	9	24,78	5,19	223	47	171	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками		19,58	-	176	-	97	-	-
		м3								
31	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	9	34,25	31,89	308	287	80	0,01	-
		м3		1,86	7,3	17	66	97	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			67808	16684			57

			Тенге			9106	3742			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67808	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5090	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12848	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9485	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27443	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4885	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14889	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			86300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14889	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		86300
Временные здания и сооружения	4,60%	3970
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	595
Итого:		90270
Зимнее удорожание	1,80%	1625
Выслуга лет	1%	903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска		0,4%			361			
		Итого:					93158			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**303516**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					6070			
		Итого:					309586			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					1940			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					307645			
		НДС (12%) :					36917			
		Итого:					**344 564**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**344 564**			
		В том числе НДС 12,0%:					**36918**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00
Сооружение промежуточных опор опор № 2;3.
Локальная смета 2-4-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА												
1	Е0109-24-1	-Монтаж металлических стоек из труб	4,051	15802,63	4625,75	64016	18739	42606					64,98	263
				10453,5	1232,64	42347	4993	90					4,38	18
		т												
2	С12021-245	-Стоимость конструкций стоек-4шт	4,051	172800	-	700013	-	-					-	-
				-	-	-	-	-					-	-
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0109-24-1	-Монтаж металлических ригелей	3,292	15802,63	4625,75	52022	15228	34624	64,98	214
		т		10453,5	1232,64	34413	4058	90	4,38	14
4	С12021-250	-Стоимость конструкций ригелей-2шт	3,292	154200	-	507626	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1323678	33967			477
			Тенге			76760	9051			32
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1323678	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85811	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1207639	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1484963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97396	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1484963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97396	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1484963
Временные здания и сооружения	4,60%	68308
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	10246
Итого:		1553271
Зимнее удорожание	1,80%	27959
Выслуга лет	1%	15533
Доп.отпуска	0,4%	6213
Итого:		1602976
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**5222599**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					104452			
		Итого:					5327050			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					33383			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					5293667			
		НДС (12%) :					635240			
		Итого:					**5 928 908**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**5 928 908**			
		В том числе НДС 12,0%:					**635240**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00
Монтаж пролетных строений
Локальная смета 2-4-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ								
1	Е0130-17-1	-Установка стальных опорных частей	8	2759,54	1156,12	22076	9249	15652	7,44	60
				1508,51	286,48	12068	2292	109	0,94	8
		шт								
2	Е0130-42-3	-Установка кранами пролетного строения длиной до 42м	1	483047,33	275372,11	483047	275372	101659	313,95	314
				55372,5	37892,42	55373	37892	109	147,43	147
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной "Техноэласт-мост С"	255	508,09	23,77	129564	6061	52776	1,05	267
				181,13	8,75	46187	2232	109	0,35	90
		м2								
4	С 11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост С"	285,6	509	-	145370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0130-73-1	-Установка перил (137,6пм)	2,13	18926,7	143,6	40314	306	28775	70,15	149
				12342,38	51,75	26289	110	109	0,25	1
		т								
		ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ								
6	Е0109-30-1	-Монтаж металлических конструкций пешеходной части	15,822	16099,21	6350,33	254722	100475	121138	41,29	653
				6986,25	1520,73	110536	24061	90	5,44	86
		т								
7	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	5,081	154400	-	784506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	10,741	154200	-	1656262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3515862	391463			1443
			Тенге			250453	66587			332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			274934	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68401	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145370	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7916	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56335	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3240928	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	268622	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2440769	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			267224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210489	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3718641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	308705	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4066014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1935
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365040	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4066014
Временные здания и сооружения	4,60%	187037
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	28055
Итого:		4253051
Зимнее удорожание	1,80%	76555
Выслуга лет	1%	42531
Доп.отпуска	0,4%	17012
Итого:		4389148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:	**14300128**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	286003
Итого:	14586130
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	91407
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	14494723
НДС (12%) :	1739367
Итого:	**16 234 091**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**16 234 091**
В том числе НДС 12,0%:	**1739367**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы саяа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 16
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-4-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
1	Е0109-29-1	-Монтаж лестичных сходов металлических	31,17	15288,85	6297,25	476553	196285	212692	33,24	1036
				5796	1785,8	180661	55663	90	6,28	196
		т								
2	С12021-237	-Стоимость косоуров и ступеней	31,17	154400	-	4812648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,804	65900	-	118884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	т								
		ПАНДУС =======								
4	С12021-237	-Стоимость конструкций пандуса	1,387	154400	-	214153	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5622238	196285			1036
			Тенге			180661	55663			196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118884	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118884	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126017	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5503354	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99607	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	236325	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5026801	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6059009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	268229	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6185026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	268229	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				6185026				
		Временные здания и сооружения		4,60%		284511				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		42677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				6469537				
		Зимнее удорожание		1,80%		116452				
		Выслуга лет		1%		64695				
		Доп.отпуска		0,4%		25878				
		Итого:				6676562				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**21752671**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				435053				
		Итого:				22187723				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				139043				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				22048680				
		НДС (12%) :				2645842				
		Итого:				**24 694 523**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**24 694 523**				
		В том числе НДС 12,0%:				**2645842**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68,00
Устройство подъемников
Локальная смета 2-4-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23	251,77	-	5791	-	6543	1,77	41				
				251,77	-	5791	-	113	-	-				
		м3												
2	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	23	114,82	-	2641	-	2984	0,71	16				
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20			114,82	-	2641	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	55,24	68,94	68,94	3808	3808	762	-	-
				-	13,79	-	762	100	0,29	16
		т								
4	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	251,77	-	504	-	569	1,77	4
				251,77	-	504	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2	114,82	-	230	-	259	0,71	1
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2			114,82	-	230	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	25	4,32	3,73	108	93	45	-	-
				0,55	1,29	14	32	97	-	-
		м3								
7	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	18	22,31	-	402	-	390	0,14	3
				22,31	-	402	-	97	-	-
		м2								
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,5	24,78	5,19	112	23	85	0,12	1
				19,58	-	88	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	4,5	34,25	31,89	154	144	40	0,01	-
				1,86	7,3	8	33	97	0,03	-
		м3								
10	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-в карьере основание у опоры №6	24,5	48,49	46,3	1188	1134	349	0,01	-
				2,14	12,56	52	308	97	0,04	1
		м3								
11	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	46,6	68,94	68,94	3213	3213	643	-	-
				-	13,79	-	643	100	0,29	13
		т								
12	Е0101-134-1-	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,5	24,78	5,19	607	127	465	0,12	3
				19,58	-	480	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	24,5	34,25	31,89	839	781	218	0,01	-
				1,86	7,3	46	179	97	0,03	1
		м3								
14	Е0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня	2,8	1478,8	44,47	4141	125	1140	2,29	6
				357,08	16,38	1000	46	109	0,08	-
		м3								
15	Е0130-7-1	-Устройство бетонной подготовки В15,F200,W6	1	1743,71	611,9	1744	612	710	2,93	3
				499,39	151,63	499	152	109	0,5	-
		м3								
16	С143001-7	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ	1,02	4598	-	4690	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	7473-2010		-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-56	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,02	185 -	- -	189 -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,02	369 -	- -	376 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0130-7-1	м3 -Устройство монолитных фундаментов В25,F200	3,2	1743,71 499,39	611,9 151,63	5580 1598	1958 485	2271 109	2,93 0,5	9 2
20	С143001-11	м3 -Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	3,264	5415 -	- -	17675 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 22									
21	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,264	298 -	- -	973 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0130-8-1	м3 -Установка арматуры	0,144	9508,21 9263,25	- -	1369 1334	- -	1454 109	55,66 -	8 -
23	С12041-53	т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	65000 -	- -	325 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	т								
24	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,387	65900	-	25503	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	14,4	335,51 118,25	15,76 5,8	4831 1703	227 83	1947 109	0,7 0,03	10 -
26	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	10	37,06 1,63	35,39 9,6	371 16	354 96	109 97	0,01 0,03	- -
27	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10км, класс груза 1 т	18	68,94 -	68,94 13,79	1241 -	1241 248	248 100	- 0,29	- 5
28	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	9	7,45 -	7,45 2,42	67 -	67 22	21 97	- 0,01	- -
29	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м-до 20м м3	9	11,04 -	11,04 3,58	99 -	99 32	31 97	- 0,01	- -
30	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1	154,22 154,22	- -	154 154	- -	174 113	1,12 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	9	24,78	5,19	223	47	171	0,12	1
				19,58	-	176	-	97	-	-
		м3								
32	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	9	34,25	31,89	308	287	80	0,01	-
				1,86	7,3	17	66	97	0,03	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	89454	14340			108
	Тенге	16752	3186			40
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	89454	-	-		-
Материалы -	Тенге	5090	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19938	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25828	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	27443	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21708	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3256	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6670	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117831	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23194	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	117831	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23194	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		117831
Временные здания и сооружения	4,60%	5420
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	813
Итого:		123251
Зимнее удорожание	1,80%	2219
Выслуга лет	1%	1233
Доп.отпуска	0,4%	493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					127195			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**414410**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					8288			
		Итого:					422698			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					2649			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					420049			
		НДС (12%) :					50406			
		Итого:					**470 456**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**470 456**			
		В том числе НДС 12,0%:					**50406**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 18
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение.
Локальная смета 7-1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка лиственных деревьев								
1	Е0147-6-20	-Подготовка стандартных посадочных мест для лиственных и хвойных деревьев с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	131	1961,86	-	257004	-	142942	5,88	770
				845,86	-	110808	-	129	-	-
		яма								
2	Е0147-9-4	-Посадка лиственных и хвойных	131	619,52	219,31	81156	28730	69804	2,07	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м		359,15	53,92	47048	7064	129	0,22	29
		шт								
3	С143012-43	-Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан, абрикос, яблоня, облепиха, рябина/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м.	131	3760	-	492560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Посадка кустарников								
4	Е0147-6-10	-Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,3х0,3 м	57	809,59	-	46147	-	17770	1,68	96
				241,67	-	13775	-	129	-	-
		яма								
5	Е0147-9-2	-Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	57	154,92	29,4	8830	1676	9685	0,71	40
				124,98	6,73	7124	383	129	0,03	2
		шт								
6	С143012-45	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник, пузыреплодник, дерен/, с комом размером 0,3х0,3 м	57	649	-	36993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Устройство газона (посев-21440, одерновка 17660м2)								
7	Е0147-30-1	-Одерновка площадок и откосов	30472,5	239,29	-	7291795	-	1651826	0,3	9104
		м		42,02	-	1280485	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов мавританских	2820	20,24	-	57081	-	34346	0,06	170
		м2		9,44	-	26625	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8271566	30406			10452
			Тенге			1485865	7447			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8271566	-	-		-
		Материалы -	Тенге			263311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1493312	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6491985	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1926373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		963
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	288956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			611876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10809816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1782268	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10809816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1782268	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		10809816
Временные здания и сооружения	4,60%	497252
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	74588
Итого:		11307068
Зимнее удорожание	1,44%	162822
Выслуга лет	1%	113071
Доп.отпуска	0,4%	45228
Итого:		11628188
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**37885388**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		757708
Итого:		38643095

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах:				243012				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				38400084				
		НДС (12%) :				4608010				
		Итого:				**43 008 095**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**43 008 095**				
		В том числе НДС 12,0%:				**4608010**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

/ **Президент** _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.
Локальная смета 1-С-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разработка грунта для прокладки трубопровода								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,606	50,82	48,38	183	174	58	0,02	-
				2,39	14,07	9	51	97	0,05	-
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1 (лишний грунт) м3	7,0317	68,94	68,94	485	485	97	-	-
				-	13,79	-	97	100	0,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,606	3,76	3,24	14	12	6	-	-
				0,48	1,12	2	4	97	-	-
		м3								
4	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,84432	35,29	33,19	242	227	75	0,01	-
				2,1	9,13	14	62	97	0,03	-
		м3								
5	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,21168	467,1	-	99	-	112	2,98	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	99	-	113	-	-
		м3								
		Обратная засыпка и прокладка трубопровода								
6	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,21168	167,18	-	35	-	40	1,21	-
				167,18	-	35	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	6,84432	7,57	7,57	52	52	16	-	-
				-	2,46	-	17	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-27-9	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	6,84432	3,28	3,28	22	22	7	-	-
				-	1,06	-	7	97	-	-
		м3								
9	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6,84432	25,65	5,38	176	37	135	0,13	1
				20,27	-	139	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	6,84432	29,85	27,73	204	190	53	0,01	-
				1,62	6,35	11	43	97	0,03	-
		м3								
11	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0392	21603,38	-	847	-	896	133	5
				20790	-	815	-	110	-	-
		кан.-км								
		Разработка грунта для устройства колодцев ККС-5, ККС-4								
12	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,9	50,82	48,38	452	431	142	0,02	-
				2,39	14,07	21	125	97	0,05	-
		м3								
13	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1 (лишний грунт)	17,355	68,94	68,94	1196	1196	239	-	-
				-	13,79	-	239	100	0,29	5
		т								
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,9	3,76	3,24	33	29	14	-	-
				0,48	1,12	4	10	97	-	-
		м3								
15	Е0101-12-15-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,409	35,29	33,19	332	312	102	0,01	-
				2,1	9,13	20	86	97	0,03	-
		м3								
16	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,291	467,1	-	136	-	154	2,98	1
т.ч. п-1.55,				467,1	-	136	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
		Обратная засыпка и устройство колодцев								
17	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,291	167,18	-	49	-	55	1,21	-
				167,18	-	49	-	113	-	-
18	Е0101-27-3 -	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	9,409	7,57	7,57	71	71	22	-	-
				-	2,46	-	23	97	0,01	-
19	Е0101-134-2-	м3 Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	9,409	25,65	5,38	241	51	185	0,13	1
				20,27	-	191	-	97	-	-
20	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	9,409	29,85	27,73	281	261	73	0,01	-
				1,62	6,35	15	60	97	0,03	-
21	Е0134-105-1-	м3 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	1	3624,34	799,91	3624	800	2946	14,6	15
				2475	202,95	2475	203	110	0,82	1
		колодец								
		Ручная разработка грунта.								
22	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м без крепления с вертикальными стенками (для вставок, заземления и шурфов)	3,7	553,73	-	2049	-	2315	3,2	12
				553,73	-	2049	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
23	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,7	192,26	-	711	-	804	1,39	5
				192,26	-	711	-	113	-	-
		м3								
24	Е0134-108-3-	Установка кронштейнов (для ККС-5,ККС-4,вставок)	10	223,2	-	2232	-	1822	0,94	9
				165,6	-	1656	-	110	-	-
		шт								
		Набивка колодцев на существующей трассе								
25	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,8	58,43	55,64	339	323	106	0,02	-
				2,75	16,18	16	94	97	0,06	-
		м3								
26	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1 (лишний грунт)	11,31	68,94	68,94	780	780	156	-	-
				-	13,79	-	156	100	0,29	3
		т								
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,8	4,32	3,73	25	22	10	-	-
				0,55	1,29	3	7	97	-	-
		м3								
28	Е0101-12-15-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,081	40,58	38,17	287	270	89	0,02	-
				2,42	10,5	17	74	97	0,04	-
		м3								
29	Е0101-164-3-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,219	537,17	-	118	-	133	3,42	1
				537,17	-	118	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180,	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2									
30	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,219	192,26	-	42	-	48	1,39	-
				192,26	-	42	-	113	-	-
		м3								
31	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	7,081	8,71	8,71	62	62	19	-	-
				-	2,83	-	20	97	0,01	-
		м3								
32	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	7,081	29,49	6,18	209	44	160	0,15	1
				23,31	-	165	-	97	-	-
		м3								
33	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	7,081	34,25	31,89	243	226	63	0,01	-
				1,86	7,3	13	52	97	0,03	-
		м3								
34	Е0134-105-2-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	1	3296,34	841,37	3296	841	2557	13,57	14
				2111,4	213,47	2111	213	110	0,86	1
		колодец								
		Монтаж линейных сооружений								
35	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	39,2	42,19	31,97	1654	1253	672	0,07	3
				10,12	7,93	397	311	95	0,05	2
		м								
36	Е0108-4-7 -	Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	38,5	251,62	4,39	9687	169	1924	0,24	9
				42,95	1,66	1654	64	112	0,01	-
		м2								
37	Е0146-32-6 -	Пробивка отверстий в колодцах	0,4	400,78	187,39	160	75	114	1,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	ж/бетонных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.11 и			213,39	70,79	85	28	100	0,35	-
	п-3.9	м								
	К=1,1									
38	Е0134-112-1-	Устройство ввода труб в колодцы	12	171,51	-	2058	-	1991	0,9	11
				---	---	---	---	---	---	---
				150,86	-	1810	-	110	-	-
		канал								
		Стоимость материалов								
39	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	3,067	24400	-	74835	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	м3								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
40	С131104-4	-Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	2	8630	-	17260	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7	комплект		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
41	С143018-42	-Кольца горловин смотровых колодцев	6	3940	-	23640	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	шт								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
42	С11041-55	-Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	10	530	-	5300	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С11041-74пр	-Запорное устройство для люков ...	30	192	-	5760	-	-	-	-
	им	с ключом		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	39,2	382	-	14974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые 10шт	0,7	482	-	337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			174833	8414			91
			Тенге			14882	2048			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12714	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	708	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			672	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	809	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8814	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16222	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32572	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			99087	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18883	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			204837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19692	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по форме в ц. 2001 года:		204837
Временные здания и сооружения	4,60%	9423
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1413
Итого:		214260
Зимнее удорожание	2,43%	5207
Выслуга лет	1%	2143
Доп.отпуска	0,4%	857
Итого:		222466
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**724807**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		14496
Итого:		739304
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		4605
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		734699
НДС (12%) :		88164
Итого:		**822 863**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**822 863**
В том числе НДС 12,0%:		**88164**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 21
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Светофорная сигнализация
Локальная смета 5-ОДД-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Организация дорожного движения								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	29,84	447,64	-	13358	-	15094	2,85	85
				447,64	-	13358	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-165-3-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без	1,992	763,31	-	1521	-	1718	4,73	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы		763,31	-	1521	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-165-7-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без	4,2	447,64	-	1880	-	2124	2,85	12
		креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы		447,64	-	1880	-	113	-	-
		м3								
4	E0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	9,72	192,26	-	1869	-	2112	1,39	14
		грунтах 3 группы		192,26	-	1869	-	113	-	-
		м3								
5	E0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из	30,78048	114,82	-	3534	-	3994	0,71	22
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2 2	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2		114,82	-	3534	-	113	-	-
		м3								
6	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	53,86584	68,94	68,94	3714	3714	743	-	-
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км		-	13,79	-	743	100	0,29	16
		т								
7	E0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,088	4,32	3,73	48	41	20	-	-
				0,55	1,29	6	14	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			25922	3755			142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			22167	757			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22924	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26795	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			54830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26795	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Устройство фундаментов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Фундаменты					
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,02	4589,97	75,91	4682	77	272	1,55	2
				225,11	28,67	230	29	105	0,14	-
		м3								
9	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	5,76	6987,67	129,21	40249	744	7400	7,29	42
				1174,73	48,81	6766	281	105	0,24	1
		м3								
10	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0378	53600	-	2026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,113	52400	-	5921	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Фундаменты Фм СИ-3, опору								
12	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	4,2	6987,67	129,21	29348	543	5396	7,29	31
		м3		1174,73	48,81	4934	205	105	0,24	1
		Фундаменты под стойки знаковые СЗ								
13	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов под стойки	0,768	6120,56	110,37	4701	85	749	5,64	4
		м3		887,51	41,69	682	32	105	0,2	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86927	1449			79
		Тенге				12611	547			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				86927	-	-		-
	Материалы -	Тенге				11000	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	13159	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7947	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				53918	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				13817	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2073	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6045	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				106788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		88
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	15231	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				106788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		88
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	15231	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 3.

Монтаж металлоконструкций

Опоры под консоли

14	E0109-17-1	-Монтаж изделий специальных (Опора D=325мм, L =11,25)	1,376	5168,21	2628,41	7111	3617	3128	10,75	15
				1816,43	709,7	2499	977	90	2,69	4
		тн								

Монтаж металлоконструкций консолей

15	E0109-61-12	-Монтаж изделий специальных (Консоль К2-2-8)	0,24	23577,36	6309,63	5659	1514	3067	74,98	18
				14024,25	176,73	3366	42	90	0,76	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		12770	5131			33
	Тенге		5865	1019			4
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		12770	-	-		-
Материалы -	Тенге		1774	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	6884	-		-
Накладные расходы -	Тенге		6196	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	929	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1138	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		20104	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		40
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7814	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		20104	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		40
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7814	-		-

РАЗДЕЛ 4.

Монтаж сигнальных устройств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Светофоры -16 шт					
16	Ц0108-543-2	-Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке	16	734,29	38,64	11749	618	6176	2,3	37
				403,65	2,64	6458	42	95	0,02	-
		шт								
17	Спрайс лист	-Светофор транспортный в комплекте с экраном LED Т.1.2(тип 8)диам.300 ТОО "Telco-Pay"	2	69878,78	-	139758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Спрайс лист	-Светофор транспортный,комбинированный в комплекте с экраном LED Т.1.3(тип 7)диам.300/200мм ТОО "Telco-Pay"	4	62558,44	-	250234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Спрайс лист	-Светофор пешеходный LED П.1.1(тип 9)диам.200мм ТОО "Telco-Pay"	8	41183,61	-	329469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0109-61-12	-Монтаж креплений и экранов для светофоров	0,1052	23577,36	6309,63	2480	664	1345	74,98	8
				14024,25	176,73	1475	19	90	0,76	-
		т								
21	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,08	154700	-	12376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Табло информационное								
22	Ц0111-31-2	-Монтаж табло информационное массой до 10 кг	4	178,59	-	714	-	596	1,15	5
				165,6	-	662	-	90	-	-
		шт								
23	Ц0111-31-2	-Монтаж табло информационное, на опору массой до 10 кг	3	178,59	-	536	-	447	1,15	3
				165,6	-	497	-	90	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		747315	1282			53
				Тенге		9093	61			-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		732459	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4763	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7660	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		719460	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1083	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		44381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		784059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		49
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8743	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		14856	-	-		-
		Материалы -		Тенге		341	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1494	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		12376	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		17173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1696	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		801232	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10438	-		-

РАЗДЕЛ 5.

Монтаж аппаратуры управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Устройство фундаментов МО-3 и шкафа контроля						
24	Е0106-3-1	-Устройство фундамента под оборудование МО-3	0,45	6546,28	299,55	2946	135	382	4,53	2
				706,39	102,88	318	46	105	0,4	-
			м3							
25	Е0109-62-1	-Изготовление металлического основания в построечных условиях	0,063	37684,27	16514,69	2374	1040	1272	105,57	7
				19002,6	3438,57	1197	217	90	11,75	1
			т							
26	Е0109-61-12	-Монтаж конструкций металлического основания из сортовой стали	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
				14024,25	176,73	884	11	90	0,76	-
			т							
27	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций основания из толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,063	154200	-	9715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
				Металлический приямок 400х400х600						
28	Е0106-1-13	-Устройство фундаментов из бетона М100 (В15) под металлические приямки	0,64	6120,56	110,37	3917	71	624	5,64	4
				887,51	41,69	568	27	105	0,2	-
			м3							
29	Е0109-62-1	-Изготовление металлического приямка в построечных условиях	0,1329	37684,27	16514,69	5008	2195	2684	105,57	14
				19002,6	3438,57	2525	457	90	11,75	2
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0109-61-12-	Монтаж конструкций металлических приямков из сортовой стали	0,1329	23577,36	6309,63	3133	839	1699	74,98	10
				14024,25	176,73	1864	23	90	0,76	-
		т								
31	С12021-250 -	Стоимость металлоконструкций приямка из толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1329	154200	-	20493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Заземление					
32	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8мм, 20мм	26	56,25	3,22	1462	84	790	0,18	5
				31,63	0,34	822	9	95	-	-
		м								
					Металлическая конструкция шкафа ДКСМ					
33	Ц0108-86-1 -	Шкаф комплектных распределительных устройств(шкаф дорожного контроллера)	1	8459,55	2457,55	8460	2458	5813	32,2	32
				5589	530,14	5589	530	95	3,07	3
		шт								
					Дорожный контроллер					
34	Ц0108-633-8-	Шкаф управления и регулирования(дорожный контроллер)	1	10846,3	36,8	10846	37	6590	42,55	43
прим				6934,5	2,65	6935	3	95	0,02	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			69840	7255			121

			Тенге			20702	1323			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20768	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4844	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13888	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			35999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15866	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6863	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1000	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	959	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4772	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1110	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42209	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1060	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7178	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30208	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	969	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2920	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8147	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			95930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25124	-		-

РАЗДЕЛ 6.

Кабельная канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы кабельной канализации d=1000мм								
35	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	1,608	21143,18	2655,17	33998	4270	7574	15,95	26
				2628,9	994,38	4227	1599	130	4,86	8
36	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Прокладка кабеля								
37	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	592	35,6	8,63	21072	5106	13841	0,14	82
				22,77	1,84	13480	1089	95	0,01	6
38	Ц0108-147-1-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг м	4	52,16	6,1	209	24	154	0,25	1
				39,56	1,03	158	4	95	0,01	-
39	С151601-588	-Кабели силовые ВВГ 4х4,0	0,148	117309	-	17362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Изм. и доп. вып. 20	(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			104881	9400			108
			Тенге			17865	2692			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38643	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2512	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14731	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17362	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13995	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2099	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3158	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			55796	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16831	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66238	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2509	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5826	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32240	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22993	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1136	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4429	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6962	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			134037	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		133
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23793	-		-

РАЗДЕЛ 7.

Дорожные знаки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Стойка знаковая СЗ					
40	Е0109-62-2	-Изготовление металлоконструкций - стойки, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,472	9099,86	3016,05	4295	1424	2278	26,8	13
				4823,1	538,26	2277	254	90	2,04	1
		т								
41	Е0109-17-1	-Монтаж стоек знаковых с креплениями	0,472	5168,21	2628,41	2439	1241	1073	10,75	5
				1816,43	709,7	857	335	90	2,69	1
		тн								
42	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,597	172800	-	103162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Стойка СИ-3, опора					
43	Е0109-62-2	-Изготовление металлоконструкций - стойки, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,2268	9099,86	3016,05	2064	684	1094	26,8	6
				4823,1	538,26	1094	122	90	2,04	-
		т								
44	Е0109-17-1	-Монтаж стоек знаковых с креплениями	0,2268	5168,21	2628,41	1172	596	516	10,75	2
				1816,43	709,7	412	161	90	2,69	1
		тн								
45	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	0,2268	172800	-	39191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т								
					Дорожные знаки					
46	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	24	845,73	168,12	20297	4035	19619	3,68	88
				582,19	32,45	13973	779	133	0,13	3
		шт								
47	E0127-84-1	-Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам табл.27-83	11	175,52	-	1931	-	2003	0,79	9
				136,88	-	1506	-	133	-	-
		шт								
48	C11011-8532	-Знаки дорожные треугольные, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	3394	-	13576	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	E0109-45-3	-Монтаж дорожного знака индивидуального проектирования(панно)	32,7448	1109,37	33,17	36326	1086	31761	5,73	188
				1066,05	11,67	34908	382	90	0,05	2
		м2								
50	C11011-8626	-Знаки дорожные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	32,7448	8972	-	293786	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			518240	9065			311
			Тенге			55026	2033			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329591	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2715	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307362	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			372285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19500	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			188649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1719	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40802	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142353	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			238893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46310	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			611178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		348
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65810	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1565895	37337			846
			---			---	---			---
			Тенге			143329	8433			50
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			791870	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36279	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			736822	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			875853	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41440	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515541	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17224	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59125	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			347550	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			81684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69599	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			258485	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4894	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56358	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184936	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18552	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			327759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63966	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1824099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		974
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175005	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1824099
Временные здания и сооружения	4,60%	83909
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	12586
Итого:		1908008
Зимнее удорожание	1,44%	27475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			19080			
		Доп.отпуска		0,4%			7632			
		Итого:					1962195			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**6392958**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					127859			
		Итого:					6520816			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					41007			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					6479809			
		НДС (12%) :					777577			
		Итого:					**7 257 387**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**7 257 387**			
		В том числе НДС 12,0%:					**777577**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/12 от 2022-02-25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-А-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	412,3	12,4	6,42	5111	2645	2812	0,04	17				
				5,98	1,05	2466	433	97	-	1				
2	E0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	3746	376,38	-	1409921	-	141805	0,17	620				
				28,46	-	106621	-	133	-	-				
3	E0127-55-2	м2 -Добавить 2 см до основной	3746	237,08	-	888087	-	91214	0,11	400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 14	толщины 5 см м2		18,31	-	68582	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2303119	2645			1037
			Тенге			177668	433			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2303119	-	-		-
		Материалы -	Тенге			86757	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	178101	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2036048	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			235831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2691287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213476	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2691287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213476	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2691287
Временные здания и сооружения	4,60%	123799
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	18570
Итого:		2815086
Зимнее удорожание	1,44%	40537
Выслуга лет	1%	28151
Доп.отпуска	0,4%	11260
Итого:		2895034
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**9432209**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		188644
Итого:		9620853
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		60502
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		9560351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 1147242

Итого: **10 707 593**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **10 707 593**

В том числе НДС 12,0%: **1147242**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ34VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396