ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ДЕКАБРЬ 2018 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 347	2017-11-15	наименование	код - специфика-348 007 015 432	наименование	код
		доп. соглашение № 2 2018-12-05					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	из графы 1						дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего работ и затрат, в том числе:	**493 585 931,89**									
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети)		**433 094 642,86**							**51 971 357,143**	**485 066 000,00**
Всего к оплате										**485 066 000,00**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы саапинжиниринг"

ПОДРЯДЧИК
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Р Е Е С Т Р
стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2018 года

Наименование Договора	**Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети)**
Заказчик	**КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
Подрядчик	**ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Номер и дата договора	**Договор № 347 от 2017-11-15**
	Дополнительное соглашение № 2 от 2018 12-05
Сумма договора, (в тенге)	**493 585 931,89**
КБК	**348 007 015 432**

Общая сумма выполнения с начала года (в тенге)		**493 585 931,89**
Сумма предоплаты (в тенге)		**0**
Общая сумма выполнения до отчетного периода (в тенге)		**8 519 931,89**
Сумма выполненных работ за декабрь 2018 года (в тенге)		**485 066 000,00**
в том числе НДС, (в тенге)		51 971 357,14
Сумма удержаний	А-сумма аванса 3% (в тенге)	0
	Б-удержание 5% (в тенге)	24 253 300,00
	Итого сумма удержаний (в тенге)	**24 253 300,00**
Общая сумма оплаты за декабрь 2018 г.		**460 812 700,00**

ЗАКАЗЧИК

И.о. Руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____**Т.Т. Хосчанов**

ПОДРЯДЧИК

Президент
ТОО ПСФ "Алонс"

_____**В.В.Нагайцев**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

ДЕКАБРЬ 2018 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.
Специфика - 348 007 015 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	2-А-1	Земляные работы	6 422 134	24 529 781
2	2	2-А-2	Устройство дорожной одежды	33 932 701	128 589 058
3	3	2-А-3	Устройство тротуаров	301 171	1 141 297
4	4	2-А-4	Устройство водоотводных канав	4 605 603	17 453 080
5	5	2-А-5	Устройство автобусных остановок	348 285	1 319 837
6	6	2-А-20	Строительство очистных сооружений	10 877 852	41 221 969
7	7	2-5-8	Строительство трубы отв. 1м на ПК 36+06,00	1 612 529	6 212 981
8	8	1-С-1	Переустройство сетей телекоммуникаций	1 486 728	5 688 583
9	9	1-Э1-1	Переустройство электротехнических коммуникаций	21 356 176	75 759 782
10	10	1-Э2-1	Переустройство КЛ 110 КВ	16 813 012	64 330 674
11	11	1-Э2-6	Переустройство КЛ 110 КВ № Л101А.	10 392 196	39 763 069
12	12	1-ВК-1	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	1 919 251	7 343 521
13	13	1-ВК-2	Канализация хозяйственно-бытовая К1	472 277	1 807 047
14	14	1-Г-1	Наружные газопроводы среднего и низкого давления.	4 669 186	17 865 442

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
15	15	4-Э-2	Сети 0,4 КВ	8 544 724	32 466 057
16	16	2-2-1	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение крайних опор № 1;4.	187 147	711 698
17	17	2-2-4	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение лестничных сходов.	87 249	331 798
18	18	2-3-1	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,0. Сооружение крайних опор № 1;4.	162 646	618 523
19	19	2-3-2	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,0. Сооружение промежуточных опор № 2;3.	297 861	1 132 730
20	20	2-3-4	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,0. Сооружение лестничных сходов.	115 920	440 830
21	21	2-1-2	Мост на р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85	2 045 151	7 934 452
22	22	1-А.1-1	Снос строений	1 503 749	5 753 710
23	23	2-5-5	Строительство трубы-лотка отв. 0,5 м , длиной 14,09 м	158 667	611 335
24	24	2-5-10	Строительство трубы отв. 1м на ПК 42+00,00	529 140	2 038 746
25			**Итого:**	**128 841 355**	**485 066 000**
26					
			в том числе:		
			специфика- 348 007 015 432		**485 066 000**
					0

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Технадзор ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Иманкулов А.С.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Ну**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Земляные работы.
Локальная смета 2-А-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пр. АБАЯ								
1	Е0101-24-6	-Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1794,13	6,91	6,91	12393	12393	4171	-	-
				-	2,4	-	4300	97	0,01	14
		м3								
2	Е0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	1794,13	5,47	5,47	9809	9809	3301	-	-
				-	1,9	-	3403	97	0,01	11
		м3								
3	Е0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного	1794,13	30,13	28,77	54049	51625	15883	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,32	7,8	2373	14001	97	0,03	48
4	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	2511,782	68,94 -	68,94 13,79	173162 -	173162 34632	34632 100	- 0,29	- 727
5	Е0101-130-1-	т Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4500	16,11 -	16,11 5,51	72479 -	72479 24814	24070 97	- 0,02	- 81
6	Е0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	4500	4,81 -	4,81 1,45	21627 -	21627 6508	6313 97	- -	- 21
7	Е0101-17-3 -	м3 Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7614,6	42,44 1,43	40,96 13,71	323140 10858	311922 104383	111784 97	0,01 0,05	75 382
8	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	14848,47	68,94 -	68,94 13,79	1023654 -	1023654 204731	204731 100	- 0,29	- 4299
9	Е0101-130-1-	т Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход	7614,6	16,11 -	16,11 5,51	122644 -	122644 41989	40729 97	- 0,02	- 137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3								
10	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	7614,6	11,21	11,21	85388	85388	24926	-	-
				-	3,37	-	25697	97	0,01	84
		м3								
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	7614,6	34,25	31,89	260836	242842	67655	0,01	107
				1,86	7,3	14186	55562	97	0,03	247
		м3								
12	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	24000	12,4	6,42	297509	153989	163686	0,04	980
				5,98	1,05	143520	25229	97	-	85
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2456689	2281534			1178

			Тенге			170937	545249			6137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2456689	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	716186	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4218	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			701882	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		351
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	105282	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			189514	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3348085	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7666
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	821469	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3348085	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7666
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	821469	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ								
13	Е0101-24-6	-Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2943	6,91	6,91	20328	20328	6841	-	-
				-	2,4	-	7053	97	0,01	23
14	Е0101-24-14	м3 -Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	2943	5,47	5,47	16090	16090	5415	-	-
				-	1,9	-	5582	97	0,01	18
15	Е0101-17-7	м3 -Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2943	30,13	28,77	88659	84683	26053	0,01	27
				1,32	7,8	3892	22967	97	0,03	79
16	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	4120,2	68,94	68,94	284047	284047	56809	-	-
				-	13,79	-	56809	100	0,29	1193
17	Е0101-24-6	т -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1615,8	6,91	6,91	11161	11161	3756	-	-
				-	2,4	-	3872	97	0,01	13
18	Е0101-24-14	м3 -Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	1615,8	5,47	5,47	8834	8834	2973	-	-
				-	1,9	-	3065	97	0,01	10
19	Е0101-130-1	м3 -Прикатка основания насыпи прицепными катками на	2450,25	16,11	16,11	39465	39465	13106	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		-	5,51	-	13511	97	0,02	44
20	Е0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	2450,25	4,81 -	4,81 1,45	11776 -	11776 3544	3438 97	- -	- 12
21	Е0101-17-3	м3 -Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7734,96	42,44 1,43	40,96 13,71	328248 11030	316852 106033	113551 97	0,01 0,05	76 388
22	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	15083,172	68,94 -	68,94 13,79	1039834 -	1039834 207967	207967 100	- 0,29	- 4367
23	Е0101-130-1-	т Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	7734,96	16,11 -	16,11 5,51	124583 -	124583 42653	41373 97	- 0,02	- 139
24	Е0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	7734,96	11,21 -	11,21 3,37	86738 -	86738 26103	25320 97	- 0,01	- 85
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	7734,96	34,25	31,89	264958	246681	68725	0,01	109
				1,86	7,3	14410	56440	97	0,03	251
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2324720	2291070			212

			Тенге			29332	555599			6622
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2324720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	584931	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4317	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			575327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174003	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3074049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	671230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3074049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	671230	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4781409	4572604			1391

			Тенге			200270	1100848			12759
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4781409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1301118	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8535	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1277208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		639
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	191581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6422134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14788
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1492699	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6422134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1492699	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				6422134				
		Временные здания и сооружения		4,60%		295418				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		44313				
		Итого:				6717552				
		Зимнее удорожание		2,25%		151145				
		Выслуга лет		1%		67176				
		Доп.отпуска		0,4%		26870				
		Итого:				6962743				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**21606963**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				432139				
		Итого:				22039102				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				137512				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				21901590				
		НДС (12%) :				2628191				
		Итого:				**24 529 781**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**24 529 781**				
		В том числе НДС 12%:				**2628191**				

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство дорожной одежды.
Локальная смета 2-А-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Пр. Абая (тип I)												
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	1572,224	626,28	97,48	984652	153265	85533	0,17	260				
				24,59	16,32	38656	25654	133	0,06	94				
2	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м3	14713	43,33	37,43	637479	550672	350003	0,04	558				
				5,75	12,14	84600	178560	133	0,04	646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	14713	0,03	-	441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	4316,7857	1263	-	5452100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	2238,6	3468,94	7,63	7765575	17070	532206	1,15	2574
				176,73	2,02	395632	4523	133	0,01	16
		м								
6	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых природных камней марки 2 ГП на бетонном основании	237,5	4560,28	7,63	1083067	1811	56463	1,15	273
				176,73	2,02	41974	480	133	0,01	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	2 С143011-5 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81 м	1931	2917 -	- -	5632727 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			21556041 560862	722818 209217			3666 758
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21556041	-	-		-
		Материалы -	Тенге			981578	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	770079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5452100	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13838683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1024206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		512
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	153631	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1354815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23935062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	923710	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23935062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	923710	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип III)								
8	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см м3	1542,35	626,28 24,59	97,48 16,32	965943 37922	150353 25167	83908 133	0,17 0,06	255 93
9	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании м	682,531	3316,37 176,73	7,63 2,02	2263527 120625	5205 1379	162265 133	1,15 0,01	785 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
10	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании, без стоимости бордюра м	502,969	399,37 --- 176,73	7,63 --- 2,02	200872 --- 88891	3835 --- 1016	119576 --- 133	1,15 --- 0,01	578 --- 4
11	С143011-5 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81 м	1932	2917 --- -	- --- -	5635644 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			9065986 --- 247438	159392 --- 27562			1619 --- 101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9065986	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22169	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	275000	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8636987	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			365750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54862	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			565904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9997639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1903
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329862	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9997639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1903
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329862	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30622027	882210			5285
			---			---	---			---
			Тенге			808300	236779			859
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30622027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1003747	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1045079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5452100	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22475670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1389955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		695
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208493	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1920719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33932701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1253572	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			33932701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1253572	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					33932701			
		Временные здания и сооружения		4,60%			1560904			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			234136			
		Итого:					35493605			
		Зимнее удорожание		1,44%			511108			
		Выслуга лет		1%			354936			
		Доп.отпуска		0,4%			141974			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					36501623			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**113272779**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					2265456			
		Итого:					115538235			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					726576			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					114811659			
		НДС (12%) :					13777399			
		Итого:					**128 589 058**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**128 589 058**			
		В том числе НДС 12 %					**13777399**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулов А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-А-3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	5,6704	1076,85	-	6106	-	3808	3,57	20
				545,96	-	3096	-	123	-	-
		м3								
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	354,4	339,01	7,63	120145	2702	59863	0,8	284
				124,98	2,02	44294	716	133	0,01	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
3	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	5,6704	16613	-	94202	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			220453	2702			305

			Тенге			47389	716			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220453	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6640	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48105	-		-
		Местные материалы -	Тенге			163721	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57656	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			301171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57656	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		301171
Временные здания и сооружения	4,60%	13854
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2078
Итого:		315025
Зимнее удорожание	1,44%	4536
Выслуга лет	1%	3150
Доп.отпуска	0,4%	1260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				323972				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**1005357**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				20107				
		Итого:				1025464				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				6449				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				1019015				
		НДС (12%) :				122282				
		Итого:				**1 141 297**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**1 141 297**				
		В том числе НДС 12,0%:				122282				

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водоотводных канав.
Локальная смета 2-А-4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД								
1	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	298,2	42,44	40,96	12655	12215	4378	0,01	3
				1,43	13,71	425	4088	97	0,05	15
		м3								
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	581,49	68,94	68,94	40088	40088	8018	-	-
				-	13,79	-	8018	100	0,29	168
		т								
3	Е0101-24-7	-Перемещение грунта	298,2	7,86	7,86	2344	2344	789	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м		-	2,73	-	813	97	0,01	3
4	E0101-24-15-	м3 Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	298,2	5,68	5,68	1694	1694	570	-	-
				-	1,97	-	588	97	0,01	2
5	E0101-130-1-	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	298,2	16,11	16,11	4803	4803	1595	-	-
				-	5,51	-	1644	97	0,02	5
6	E0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	298,2	4,81	4,81	1433	1433	418	-	-
				-	1,45	-	431	97	-	1
7	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	298,2	34,25	31,89	10215	9510	2649	0,01	4
				1,86	7,3	556	2176	97	0,03	10
8	E0101-164-3-	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	17,8	447,64	-	7968	-	9004	2,85	51
				447,64	-	7968	-	113	-	-
9	E0101-17-9 -	м3 Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,4	48,49	46,3	2153	2056	633	0,01	1
				2,14	12,56	95	558	97	0,04	2
10	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	86,58	68,94	68,94	5969	5969	1194	-	-
				-	13,79	-	1194	100	0,29	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, на свалку								
11	Е0127-8-1	т -Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	166,428	731,41 --- 276,86	403,86 --- 102,47	121727 --- 46078	67213 --- 17053	83964 --- 133	1,79 --- 0,41	299 --- 69
12	С143018-151	м -Стоимость лотков Б-3-1	166,428	4960 --- -	- --- -	825483 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	Е0130-7-1	м -Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	2,4	6751,91 --- 499,39	611,9 --- 151,63	16205 --- 1199	1469 --- 364	1703 --- 109	2,93 --- 0,5	7 --- 1
14	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,4	369 --- -	- --- -	886 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	Е0101-166-3	м3 -Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	10	192,26 --- 192,26	- --- -	1923 --- 1923	- --- -	2173 --- 113	1,39 --- -	14 --- -
16	Е0101-145-6	м3 -Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	107,5	29,5 --- 29,5	- --- -	3171 --- 3171	- --- -	3076 --- 97	0,19 --- -	20 --- -
17	Е0101-17-9	м2 -Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,29	48,49 --- 2,14	46,3 --- 12,56	353 --- 16	338 --- 92	104 --- 97	0,01 --- 0,04	- --- -
18	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	14,2155	68,94 --- -	68,94 --- 13,79	980 --- -	980 --- 196	196 --- 100	- --- 0,29	- --- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на свалку								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1060048	150111			398
			----			---	---			---
			Тенге			61429	37214			306
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1060048	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1706	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98643	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			825483	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21319	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18069	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1251341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116712	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1251341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116712	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД								
19	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	177,3	42,44	40,96	7524	7263	2603	0,01	2
				---	---	---	---	---	---	---
				1,43	13,71	253	2430	97	0,05	9
		м3								
20	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	345,735	68,94	68,94	23835	23835	4767	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	13,79	-	4767	100	0,29	100
		т								
21	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	177,3	7,86	7,86	1394	1394	469	-	-
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.) до 10 м		-	2,73	-	484	97	0,01	2
22	E0101-24-15-1	м3 Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	177,3	5,68 -	5,68 1,97	1007 -	1007 349	339 97	- 0,01	- 1
23	E0101-130-1-1	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	177,3	16,11 -	16,11 5,51	2856 -	2856 978	948 97	- 0,02	- 3
24	E0101-130-7-1	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	177,3	4,81 -	4,81 1,45	852 -	852 256	249 97	- -	- 1
25	E0101-135-1-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	177,3	34,25 1,86	31,89 7,3	6073 330	5654 1294	1575 97	0,01 0,03	2 6
26	E0101-164-3-1	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	28,84	447,64 447,64	- -	12910 12910	- -	14588 113	2,85 -	82 -
27	E0101-17-9 -1	м3 Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	173,7	48,49 2,14	46,3 12,56	8422 372	8042 2181	2476 97	0,01 0,04	3 7
28	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	338,715	68,94 -	68,94 13,79	23351 -	23351 4670	4670 100	- 0,29	- 98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на свалку								
29	Е0127-8-1)	т -Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	165,7446	724,8 --- 276,86	403,86 --- 102,47	120132 --- 45888	66937 --- 16983	83619 --- 133	1,79 --- 0,41	297 --- 69
30	С143018-151	м -Стоимость лотков Б-3-1	165,7446	4960 --- -	- --- -	822093 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
31	Е0130-7-1	м -Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	2,7	6751,91 --- 499,39	611,9 --- 151,63	18230 --- 1348	1652 --- 409	1916 --- 109	2,93 --- 0,5	8 --- 1
32	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,7	369 --- -	- --- -	996 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
33	Е0101-166-3-	м3 -Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	20,3	192,26 --- 192,26	- --- -	3903 --- 3903	- --- -	4410 --- 113	1,39 --- -	28 --- -
34	Е0101-145-6-	м3 -Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	120,2	29,5 --- 29,5	- --- -	3546 --- 3546	- --- -	3439 --- 97	0,19 --- -	23 --- -
35	Е0101-17-9	м2 -Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,22	48,49 --- 2,14	46,3 --- 12,56	399 --- 18	381 --- 103	117 --- 97	0,01 --- 0,04	- --- -
36	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	16,029	68,94 --- -	68,94 --- 13,79	1105 --- -	1105 --- 221	221 --- 100	- --- 0,29	- --- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1058628	144329			445
			----			---	---			---
			Тенге			68567	35126			302
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1058628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1895	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	103694	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			822093	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18961	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1256137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		810
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122655	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1256137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		810
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122655	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД								
37	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	271	42,44	40,96	11500	11101	3978	0,01	3
				---	---	---	---	---	---	---
				1,43	13,71	386	3715	97	0,05	14
		м3								
38	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	528,45	68,94	68,94	36431	36431	7286	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	13,79	-	7286	100	0,29	153
		т								
39	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	271	7,86	7,86	2130	2130	717	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,73	-	739	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E0101-24-15-1	Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь м3	271	5,68 -	5,68 1,97	1539 -	1539 534	518 97	- 0,01	- 2
41	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	271	16,11 -	16,11 5,51	4365 -	4365 1494	1450 97	- 0,02	- 5
42	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода) м3	271	4,81 -	4,81 1,45	1302 -	1302 392	380 97	- -	- 1
43	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км) м3	271	34,25 1,86	31,89 7,3	9283 505	8643 1977	2408 97	0,01 0,03	4 9
44	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону м3	38,8	447,64 447,64	- -	17368 17368	- -	19626 113	2,85 -	111 -
45	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	219,1	48,49 2,14	46,3 12,56	10623 469	10144 2751	3123 97	0,01 0,04	3 9
46	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	427,245	68,94 -	68,94 13,79	29454 -	29454 5891	5891 100	- 0,29	- 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0127-8-1)	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	т 283,41	724,8 276,86	403,86 102,47	205416 78466	114457 29040	142982 133	1,79 0,41	508 117
48	С143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1	м 283,41	4960 -	- -	1405714 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	м 4	6751,91 499,39	611,9 151,63	27008 1998	2448 607	2838 109	2,93 0,5	12 2
50	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3 4,08	369 -	- -	1506 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	м3 27,9	192,26 192,26	- -	5364 5364	- -	6061 113	1,39 -	39 -
52	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м3 183,4	29,5 29,5	- -	5410 5410	- -	5248 97	0,19 -	34 -
53	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м2 10,9	48,49 2,14	46,3 12,56	529 23	505 137	155 97	0,01 0,04	- -
54	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 21,255	68,94 -	68,94 13,79	1465 -	1465 293	293 100	- 0,29	- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1776408	223985			714
			----			---	---			---
			Тенге			109989	54856			445
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1776408	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	164845	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1405714	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33871	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			202955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2098125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195288	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2098125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195288	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3895084	518425			1557
			----			---	---			---
			Тенге			239985	127196			1053
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3895084	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	367181	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3053290	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76933	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			449825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4605603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2835
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	434655	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4605603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2835
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	434655	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					4605603			
		Временные здания и сооружения		4,60%			211858			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			31779			
		Итого:					4817461			
		Зимнее удорожание		1,44%			69371			
		Выслуга лет		1%			48175			
		Доп.отпуска		0,4%			19270			
		Итого:					4954277			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**15374239**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					307485			
		Итого:					15681724			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					98616			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					15583107			
		НДС (12%) :					1869973			
		Итого:					**17 453 080**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**17 453 080**			
		В том числе НДС 12,0%:					**1869973**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство автобусных остановок.
Локальная смета 2-А-5.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 41+00 (СПРАВА)												
1	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	4,76	1949,13	1060,88	9278	5050	3807	2,81	13				
				457,99	275,83	2180	1313	109	0,94	4				
		м3												
2	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	28	5400	-	151200	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			160478	5050			13
			----			---	---			---
			Тенге			2180	1313			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160478	-	-		-
		Материалы -	Тенге			140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3493	-		-
		Местные материалы -	Тенге			153108	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4064	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			174142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4064	-		-

РАЗДЕЛ 2. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 45+00 (СЛЕВА)

3	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	4,76	1949,13	1060,88	9278	5050	3807	2,81	13
				---	---	---	---	---	---	---
				457,99	275,83	2180	1313	109	0,94	4
		м3								
4	С143023-143	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	28	5400	-	151200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160478	5050			13
			----			---	---			---
			Тенге			2180	1313			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160478	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3493	-		-
		Местные материалы -	Тенге			153108	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4064	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			174142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4064	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			320956	10100			27
			----			---	---			---
			Тенге			4360	2626			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320956	-	-		-
		Материалы -	Тенге			280	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6986	-		-
		Местные материалы -	Тенге			306216	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8128	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			348285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8128	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		348285
Временные здания и сооружения	4,60%	16021
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2403
Итого:		364306
Зимнее удорожание	1,44%	5246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			3643			
		Доп.отпуска		0,4%			1457			
		Итого:					374652			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**1162631**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					23253			
		Итого:					1185884			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					7458			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1178426			
		НДС (12%) :					141411			
		Итого:					**1 319 837**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 319 837**			
		В том числе НДС 12,0%:					**141411**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство очистных сооружений.
Локальная смета 2-А-20.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1 НА ПК 42+77								
1	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-непригодный	1050	48,49	46,3	50911	48615	14968	0,01	16
				2,14	12,56	2246	13185	97	0,04	45
		м3								
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	2047,5	68,94	68,94	141155	141155	28231	-	-
				-	13,79	-	28231	100	0,29	593
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под котлован)	1130	34,08	32,23	38515	36422	10924	0,01	15
				1,85	8,11	2092	9169	97	0,03	32
		м3								
4	Е0101-24-7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	1130	7,86	7,86	8883	8883	2989	-	-
				-	2,73	-	3082	97	0,01	10
		м3								
5	Е0101-24-15	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20 м)	1130	5,68	5,68	6418	6418	2160	-	-
				-	1,97	-	2227	97	0,01	7
		м3								
6	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	218	537,17	-	117102	-	132325	3,42	746
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	117102	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-174-3	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	218	155	-	33789	-	38182	0,95	208
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202			155	-	33789	-	113	-	-
		м3								
8	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	425,1	68,94	68,94	29306	29306	5861	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал		-	13,79	-	5861	100	0,29	123
9	Е0101-130-1	т -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см (дно котлована)	54	16,11 -	16,11 5,51	870 -	870 298	289 97	- 0,02	- 1
10	Е0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 проходов)	54	8,01 -	8,01 2,41	433 -	433 130	126 97	- 0,01	- -
11	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	54	34,25 1,86	31,89 7,3	1850 101	1722 394	480 97	0,01 0,03	1 2
12	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под плиту комбинированного песко-нефтеуловителя КПН-22С, толщ.15 см	5	1351,87 142,31	116,02 43,99	6759 712	580 220	1043 112	0,98 0,21	5 1
13	Е0106-3-4	м3 -Устройство плиты основания для КПН-22С из монолитнього бетона В30,F100 для системы очистки	6	1881,2 729,68	296,37 105,44	11287 4378	1778 633	4910 98	4,66 0,46	28 3
14	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	6,09	5791 -	- -	35267 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-73	м3 -Каркасы и сетки плоские:	1,16	65900	-	76444	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
16	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания м3	7	693,24 --- 129,38	111,63 --- 41,4	4853 --- 906	781 --- 290	1411 --- 118	0,9 --- 0,21	6 --- 1
17	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого основания (доставка воды на 15 км) м3	7	34,25 --- 1,86	31,89 --- 7,3	240 --- 13	223 --- 51	62 --- 97	0,01 --- 0,03	- --- -
18	Ц0118-483-7	-Монтаж комбинированного песко-нефтеуловителя КПН-22С с сорбционным фильтром, массой 2,33 т шт	1	17706,32 --- 9651,38	7594,26 --- 1640,47	17706 --- 9651	7594 --- 1640	10163 --- 90	51,75 --- 9,51	52 --- 10
19	С Прайс-лист А-148	-Стоимость комбинированного песко-нефтеуловителя КПН-22С с сорбционным фильтром ком	1	2110957,66 --- -	- --- -	2110958 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	С11011-940 прим.	-Пластиковый стяжной ремень для крепления к бетонной плите 1000м2	0,008	314500 --- -	- --- -	2516 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под плиту распределительной камеры ЛОС-РК-С/1,5, толщ.15см м3	1,1	1351,87 --- 142,31	116,02 --- 43,99	1487 --- 157	128 --- 48	230 --- 112	0,98 --- 0,21	1 --- -
22	Е0106-3-4	-Устройство плиты основания для распределительной камеры ЛОС-РК-С/1,5 из монолитныого бетона В30,F100, толщиной 20 см	1,3	1881,2 --- 729,68	296,37 --- 105,44	2446 --- 949	385 --- 137	1064 --- 98	4,66 --- 0,46	6 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
23	С143001-13	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ	1,3195	5791	-	7641	-	-	-	-
	Изм. и	7473-2010		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	22	м3								
24	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,24	65900	-	15816	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
25	Ц0118-1-21	-Монтаж распределительной	1	6390,14	1553,2	6390	1553	3081	18,4	18
		камеры ЛОС-РК-С/1,5, масса		---	---	---	---	---	---	---
		0,67 т		3053,25	370,01	3053	370	90	2,15	2
		шт								
26	С	-Стоимость распределительной	1	392800,02	-	392800	-	-	-	-
	Прайс-лист	камеры ЛОС-РК-С/1,5		---	---	---	---	---	---	---
	А-148			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С	-Стоимость соединительной	1	355596,69	-	355597	-	-	-	-
	Прайс-лист	камеры ЛОС-СК-С/1,3		---	---	---	---	---	---	---
	А-148			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Е0108-3-1	-Устройство песчаного	12	693,24	111,63	8319	1340	2295	0,9	11
		основания под обводную линию		---	---	---	---	---	---	---
		(байпас)		129,38	41,4	1553	497	112	0,21	2
		м3								
29	Е0113-39-2	-Герметизация колодцев и	61	416,05	10,58	25379	645	10370	0,93	57
		соединений труб герметиком		---	---	---	---	---	---	---
		У-30М		183,71	5,17	11206	316	90	0,02	1
		м2								
30	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей	750	154,22	-	115661	-	130697	1,12	838
		песком		---	---	---	---	---	---	---
				154,22	-	115661	-	113	-	-
		м3								
31	С143008-94	-Песок для строительных работ:	825	407	-	335775	-	-	-	-
	Изм. и	50%-природный,		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 23	50%-обогащенный		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0101-27-6	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1130	4,39 --- -	4,39 --- 1,52	4963 --- -	4963 --- 1722	1670 --- 97	- --- -	- --- 6
33	Е0101-27-12	м3 -Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	1130	27,08 --- -	27,08 --- 9,4	30602 --- -	30602 --- 10617	10299 --- 97	- --- 0,03	- --- 35
34	Е0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1130	29,49 --- 23,31	6,18 --- -	33327 --- 26341	6986 --- -	25551 --- 97	0,15 --- -	168 --- -
35	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	1130	34,25 --- 1,86	31,89 --- 7,3	38708 --- 2105	36038 --- 8245	10040 --- 97	0,01 --- 0,03	16 --- 37
		м3 НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ЕМК.100М3 - 2шт								
36	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под плиты накопительной емкости ЛОС-Ем-100, толщ.15см	21	1351,87 --- 142,31	116,02 --- 43,99	28389 --- 2989	2436 --- 924	4382 --- 112	0,98 --- 0,21	21 --- 4
37	Е0106-3-4	м3 -Устройство плит накопительной емкости ЛОС-Ем-100 из монолитныого бетона В30,F100, толщиной 20 см	25	1881,2 --- 729,68	296,37 --- 105,44	47030 --- 18242	7409 --- 2636	20460 --- 98	4,66 --- 0,46	116 --- 11
38	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	25,375	5791 --- -	- --- -	146947 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
39	С12041-73	м3 -Каркасы и сетки плоские:	1,41	65900	-	92919	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания м3	19	693,24 129,38	111,63 41,4	13171 2458	2121 787	3829 118	0,9 0,21	17 4
41	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого основания (доставка воды на 15 км) м3	19	34,25 1,86	31,89 7,3	651 35	606 139	169 97	0,01 0,03	- 1
42	Ц0118-1-25	-Монтаж накопительных емкостей, масса 6,14 т шт	2	18989,73 7555,5	8894,54 2007,9	37979 15111	17789 4016	17214 90	47,15 11,65	94 23
43	С Прайс-лист А-148	-Стоимость накопительной емкости ЛОС-Ем-100 шт	2	2627032,37 -	- -	5254065 -	- -	- -	- -	- -
44	С11011-940 прим.	-Пластиковый стяжной ремень для крепления к бетонной плите 1000м2	0,024	314500 -	- -	7548 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под обводную линию (байпас) м3	9	693,24 129,38	111,63 41,4	6239 1164	1005 373	1721 112	0,9 0,21	8 2
46	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	-Укладка соединительной линии из труб диам. 400 мм км	0,008	188037,22 87057,3	100741,89 26814,07	1504 696	806 215	1184 130	510,6 105,35	4 1
47	С130804-898 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 400x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	4967 -	- -	40133 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20	м								
48	2 E0113-39-2	-Герметизация колодцев и соединений труб герметиком У-30М	29	416,05	10,58	12066	307	4930	0,93	27
				183,71	5,17	5328	150	90	0,02	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9758814	399901			2479

			Тенге			378038	96601			959
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62076	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7324	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33842	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30458	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4569	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5552	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			98086	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	38411	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9656605	-	-		-
	Материалы -		Тенге			47999	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	440797	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8308662	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			576757	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			472852	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		236
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	70928	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			607767	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10737224	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3475
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	511725	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40133	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40133	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2408	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42541	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10877852	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	550135	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9758814	399901			2479
			----			---	---			---
			Тенге			378038	96601			959
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			62076	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33842	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5552	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			98086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38411	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9656605	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	440797	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8308662	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			576757	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			472852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70928	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			607767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10737224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3475
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	511725	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40133	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40133	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42541	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10877852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	550135	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 10877852

Временные здания и сооружения 4,60% 500381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		75057				
		Итого:				11378233				
		Зимнее удорожание		1,44%		163847				
		Выслуга лет		1%		113782				
		Доп.отпуска		0,4%		45513				
		Итого:				11701375				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**36312009**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				726240				
		Итого:				37038249				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				232919				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				36805330				
		НДС (12%) :				4416640				
		Итого:				**41 221 969**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**41 221 969**				
		В том числе НДС 12,0%				**4416640**				

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м на ПК 36+06,00.
Локальная смета 2-5-8.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	304,2	37,06	35,39	11273	10764	3314	0,01	3
				1,63	9,6	497	2919	97	0,03	10
2	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/ м3	33,8	302,12	-	10212	-	11539	2,13	72
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	м3		302,12	-	10212	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2		33,8	48,49	46,3	1639	1565	482	0,01	1
3	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,14	12,56	72	424	97	0,04	1
		м3	608,4	68,94	68,94	41943	41943	8389	-	-
4	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1		-	13,79	-	8389	100	0,29	176
		т	338	4,32	3,73	1460	1261	603	-	1
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов		0,55	1,29	187	435	97	-	1
		м3	115,6	1,62	1,62	188	188	39	-	-
6	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом		-	0,35	-	40	97	-	-
		м2	28,9	24,78	5,19	716	150	549	0,12	4
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		19,58	-	566	-	97	-	-
		м3	28,9	34,25	31,89	990	922	257	0,01	-
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15 км		1,86	7,3	54	211	97	0,03	1
		м3	10,6	1478,8	44,47	15675	471	4315	2,29	24
9	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см		357,08	16,38	3785	174	109	0,08	1
		м3	10,6	795,99	38,95	8437	413	3664	2,23	24
10	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см		302,74	14,34	3209	152	109	0,07	1
		м3	29,1	1835,51	611,9	53413	17806	20650	2,93	85
11	Е0130-7-1	-Устройство монолитных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов								
				499,39	151,63	14532	4412	109	0,5	15
		м3								
12	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3;4 м	22,22	5447,21	2509,88	121037	55769	52654	9,07	202
				1521,45	652,57	33807	14500	109	2,23	50
		м3								
13	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	1	10952	-	10952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	С143023-23 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200 (Блок № 13а), размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	26	21537	-	559962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	Е0123-17-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах	19,2	11034,5	340,79	211862	6543	40817	9,26	178
				1507,74	127,57	28949	2449	130	0,62	12
		м3								
16	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,2	128	-	2458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,2	298	-	5722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	24	508,09	23,77	12194	570	4967	1,05	25
				181,13	8,75	4347	210	109	0,35	8
		м2								
19	С 11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	26,9	509	-	13692	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубцы и монолитных колодцев	285	335,51	15,76	95619	4490	38536	0,7	198
				118,25	5,8	33703	1652	109	0,03	8
		м2								
		ПОРТАЛЫ								
21	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,8	37,06	35,39	734	701	216	0,01	-
				1,63	9,6	32	190	97	0,03	1
		м3								
22	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	2,2	302,12	-	665	-	751	2,13	5
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	665	-	113	-	-
		м3								
23	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,2	48,49	46,3	107	102	31	0,01	-
				2,14	12,56	5	28	97	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1	39,6	68,94	68,94	2730	2730	546	-	-
				-	13,79	-	546	100	0,29	11
		т								
25	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1	1478,8	44,47	1479	44	407	2,29	2
				357,08	16,38	357	16	109	0,08	-
		м3								
26	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	9,2	795,99	38,95	7323	358	3180	2,23	21
				302,74	14,34	2785	132	109	0,07	1
		м3								
27	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1м с устройством лотка	2,02	1547,93	789,19	3127	1594	1625	3,21	6
				533,03	205,19	1077	414	109	0,7	1
		м3								
28	С143023-45 Изм. и доп. вып. 21	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	2	25640	-	51280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
29	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010,F200,W6	2,02	4910	-	9918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,02	128	-	259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	2,02	298	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		за 2 кг/см2								
		м3								
32	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной портальной стенки	15	335,51	15,76	5033	236	2028	0,7	10
				118,25	5,8	1774	87	109	0,03	-
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
33	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	175	37,06	35,39	6485	6193	1906	0,01	2
				1,63	9,6	286	1679	97	0,03	6
		м3								
34	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	315	68,94	68,94	21716	21716	4343	-	-
				-	13,79	-	4343	100	0,29	91
		т								
35	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	175	7,45	7,45	1304	1304	411	-	-
				-	2,42	-	423	97	0,01	2
		м3								
36	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	175	33,12	33,12	5795	5795	1825	-	-
				-	10,75	-	1881	97	0,04	7
		м3								
37	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	175	24,78	5,19	4336	909	3324	0,12	22
				19,58	-	3427	-	97	-	-
		м3								
38	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	175	34,25	31,89	5995	5581	1555	0,01	2
				1,86	7,3	326	1277	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1308331	190120			888
			----			---	---			---
			Тенге			144652	46986			411
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1308331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	191637	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13692	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			816400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31938	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1612529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223576	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1612529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223576	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1612529
Временные здания и сооружения	4,60%	74176
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	11126
Итого:		1686705
Зимнее удорожание	3,15%	53131
Выслуга лет	1%	16867
Доп.отпуска	0,4%	6747
Итого:		1763450
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**5472385**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		109448
Итого:		5581833
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		34528
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		5547305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 665677

Итого: 6 212 981

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 6 212 981

В том числе НДС 12,0%: 665677

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство сетей телекоммуникаций.
Локальная смета 1-С-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Разработка грунта для прокладки трубопровода												
1	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	79,27	50,82	48,38	4028	3835	1266	0,02	1				
				2,39	14,07	189	1115	97	0,05	4				
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1 (лишний грунт) м3	154,577	68,94	68,94	10657	10657	2131	-	-				
				-	13,79	-	2131	100	0,29	45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	79,27	3,76	3,24	298	257	123	-	-
				0,48	1,12	38	89	97	-	-
		м3								
4	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	417,711	35,29	33,19	14741	13864	4550	0,01	6
				2,1	9,13	877	3814	97	0,03	13
		м3								
5	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,919	467,1	-	6034	-	6819	2,98	38
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	6034	-	113	-	-
		м3								
		Обратная засыпка и прокладка трубопровода								
6	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	12,919	167,18	-	2160	-	2441	1,21	16
				167,18	-	2160	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	417,711	7,57	7,57	3163	3163	996	-	-
				-	2,46	-	1027	97	0,01	4
		м3								
8	Е0101-27-9	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	417,711	3,28	3,28	1370	1370	431	-	-
				-	1,06	-	445	97	-	2
		м3								
9	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	417,711	25,65	5,38	10713	2246	8213	0,13	54
				20,27	-	8467	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	417,711	29,85	27,73	12469	11584	3227	0,01	5
				1,62	6,35	677	2650	97	0,03	12
		м3								
11	Е0134-103-2-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	1,066	20163,38	-	21494	-	22690	124	132
				19350	-	20627	-	110	-	-
		кан.-км								
		Разработка грунта для устройства колодцев ККС-5, ККС-4								
12	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	35,2	50,82	48,38	1789	1703	562	0,02	1
				2,39	14,07	84	495	97	0,05	2
		м3								
13	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1 (лишний грунт)	68,64	68,94	68,94	4732	4732	946	-	-
				-	13,79	-	946	100	0,29	20
		т								
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	35,2	3,76	3,24	132	114	55	-	-
				0,48	1,12	17	39	97	-	-
		м3								
15	Е0101-12-15-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40,061	35,29	33,19	1414	1330	436	0,01	1
				2,1	9,13	84	366	97	0,03	1
		м3								
16	Е0101-164-3-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,239	467,1	-	579	-	654	2,98	4
	т.ч. п-1.55,			467,1	-	579	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
		Обратная засыпка и устройство колодцев								
17	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,239	167,18	-	207	-	234	1,21	1
				167,18	-	207	-	113	-	-
18	Е0101-27-3 -	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	40,061	7,57	7,57	303	303	96	-	-
				-	2,46	-	98	97	0,01	-
19	Е0101-134-2-	м3 Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	40,061	25,65	5,38	1027	215	788	0,13	5
				20,27	-	812	-	97	-	-
20	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	40,061	29,85	27,73	1196	1111	310	0,01	-
				1,62	6,35	65	254	97	0,03	1
21	Е0134-105-1-	м3 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	2	3624,34	799,91	7249	1600	5891	14,6	29
				2475	202,95	4950	406	110	0,82	2
22	Е0134-105-2-	колодец Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	3	2911,2	731,63	8734	2195	6671	11,8	35
				1836	185,63	5508	557	110	0,75	2
		колодец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ручная разработка грунта.								
23	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м без крепления с вертикальными стенками(для вставок,заземления и шурфов)	10,8	553,73	-	5980	-	6758	3,2	35
				553,73	-	5980	-	113	-	-
		м3								
24	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,8	192,26	-	2076	-	2346	1,39	15
				192,26	-	2076	-	113	-	-
		м3								
25	Е0134-109-2-	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-4	3	1889,91	-	5670	-	3603	6,04	18
				1091,93	-	3276	-	110	-	-
		вставка								
26	Е0134-108-3-	Установка кронштейнов (для ККС-5,ККС-4,вставок)	24	223,2	-	5357	-	4372	0,94	23
				165,6	-	3974	-	110	-	-
		шт								
27	Е0134-108-3-	Установка консолей ККЧ-3 в колодцах,в вставках	48	223,2	-	10714	-	8744	0,94	45
				165,6	-	7949	-	110	-	-
		шт								
		Монтаж линейных сооружений								
28	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1068	42,19	31,97	45059	34144	18319	0,07	74
				10,12	7,93	10808	8475	95	0,05	49
		м								
29	Е0108-4-7	-Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	449,59	251,62	4,39	113124	1975	22462	0,24	110
				42,95	1,66	19311	745	112	0,01	4
		м2								
30	Е0146-32-6	-Пробивка отверстий в колодцах ж/бетонных	2	400,78	187,39	802	375	568	1,23	2
	т.ч. п-1.11 и			213,39	70,79	427	142	100	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.9 К=1,1	м								
31	Е0134-112-1	-Устройство ввода труб в колодцы	20	171,51	-	3430	-	3319	0,9	18
				150,86	-	3017	-	110	-	-
		канал								
32	Е0127-36-2	-Укладка железобетонных плит для защиты телефонной канализации и колодца	20,25	856,24	464,1	17339	9398	9391	1,44	29
				225,11	123,56	4559	2502	133	0,43	9
		м3								
		Стоимость материалов								
33	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	7,453	24400	-	181853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С131104-4 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	5	8630	-	43150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
35	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Кольца горловин смотровых колодцев	10	3940	-	39400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	С11041-55	-Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	24	530	-	12720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130810-186	-Консоли для кабельных колодцев ККЧ-3	0,06	93100	-	5586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С11041-74пр-им	-Запорное устройство для люков с ключом	т 80	192	-	15360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С130804-887-Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	кг 1066	382	-	407212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	м 17,8	482	-	8580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143019-54	-Плиты для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами из тяжелого бетона класса В22,5	10шт 20,25	9650	-	195413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 48,89	406	-	19849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	м3 Тенге			1253163	106171			698
			---- Тенге			112753	26296			170
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			73139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19283	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2748	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5487	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			96945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22030	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1180024	-	-		-
		Материалы -	Тенге			100654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	119766	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			464528	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			440871	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			131093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1389783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139430	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1486728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		943
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161461	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1486728
Временные здания и сооружения	4,60%	68389
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	10258
Итого:		1555117
Зимнее удорожание	2,43%	37789
Выслуга лет	1%	15551
Доп.отпуска	0,4%	6220
Итого:		1614678
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**5010712**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		100214
Итого:		5110926
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		31834
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		5079092
НДС (12%) :		609491
Итого:		**5 688 583**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 5 688 583

В том числе НДС 12,0%: 609491

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жиманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахстанский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство электротехнических коммуникаций.
Объектная смета № 1-Э1.
Локальная смета 1-Э1-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проектируемая трансформаторная подстанция ТП 7400								
		Установка КТПБ								
1	Ц0108-25-2	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	57285,5	39054	57286	39054	21780	42,55	43
				14593,5	8332,95	14594	8333	95	48,33	48
		подстанц								
2	Ц0108-7-1	-Трансформатор напряжения, напряжение до 35 кВ	2	10225,55	5246,3	20451	10493	8727	19,55	39
				3467,25	1125,86	6935	2252	95	6,53	13
		компл								
3	75-4-82 Изм. и	-Подстанции комплектные двухтрансформаторные блочные	1	19975948	-	19975948	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	(2)КТПБ, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
4	75-3-8 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	2	602135	-	1204270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Демонтажные работы								
5	Ц0108-25-1	-Демонтаж подстанций комплектных напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	7024,2	4871,4	7024	4871	3058	12,42	12
				2152,8	1066,3	2153	1066	95	6,18	6
		подстанц								
6	Е01031-А12-1	--Погрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	6	269,45	269,45	1617	1617	1132	-	-
				-	188,61	-	1132	100	3,96	24
		т								
7	Е01031-А12-2	--Разгрузка изделий металлических приавтомобильных перевозках	6	267,72	267,72	1606	1606	1124	-	-
				-	187,4	-	1124	100	3,93	24
		т								
8	Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на базу)	6	98,01	98,01	588	588	118	-	-
				-	19,6	-	118	100	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
9	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов(под КТПГ и шкаф)	4,5	4979,55	2410,16	22408	10846	15647	15,32	69
				2569,39	907,78	11562	4085	100	4,44	20
		м3								
		Монтаж ранее демонтируемых изделий								
10	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (под шкаф электрохимзащиты)	0,5	6014,86	299,55	3007	150	425	4,53	2
				706,39	102,88	353	51	105	0,4	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21294205	69225			165

			Тенге			35596	18161			138
		Стоимость оборудования -	Тенге			21180218	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			21180218	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			84761	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6662	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35332	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5035	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			125426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40367	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29226	-	-		-
		Материалы -	Тенге			425	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18426	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2767	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения		4,60%			8094			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			1214			
		Итого:					21364270			
		Зимнее удорожание		2,43%			4472			
		Выслуга лет		1%			1841			
		Доп.отпуска		0,4%			736			
		Итого:					21371319			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**66320029**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					1326401			
		Итого:					67646430			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					3768			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					67642662			
		НДС (12%) :					8117119			
		Итого:					**75 759 782**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**75 759 782**			
		В том числе НДС 12,0%:					**8117119**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство КЛ 110 КВ
Локальная смета 1-Э2-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	291	58,43	55,64	17004	16191	5343	0,02	6		
				2,75	16,18	800	4708	97	0,06	16		
2	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) м3	9	537,17	-	4834	-	5463	3,42	31		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	4834	-	113	-	-		
3	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из м3	9	155	-	1395	-	1576	0,95	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		155	-	1395	-	113	-	-
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	585	68,94	68,94	40330	40330	8066	-	-
				-	13,79	-	8066	100	0,29	169
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	300	4,32	3,73	1296	1119	535	-	1
				0,55	1,29	166	386	97	-	1
		м3								
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере для обратной засыпки)	250	48,49	46,3	12122	11575	3564	0,01	4
				2,14	12,56	535	3139	97	0,04	11
		м3								
7	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	450	68,94	68,94	31023	31023	6205	-	-
				-	13,79	-	6205	100	0,29	130
		т								
8	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей грунтом 3 группы	7,5	192,26	-	1442	-	1629	1,39	10
				192,26	-	1442	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	242,5	8,71	8,71	2112	2112	665	-	-
				-	2,83	-	686	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е0101-166-1-	Засыпка вручную песком	6	140,51	-	843	-	953	1,02	6
				140,51	-	843	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком	24	6,39	6,39	153	153	48	-	-
				-	2,07	-	50	97	0,01	-
		м3								
12	С143008-92 -	Песок природный	30	406	-	12180	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	266,5	24,78	5,19	6603	1384	5063	0,12	33
				19,58	-	5219	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	250	480,08	7,84	120019	1961	11059	0,23	58
				36,23	2,92	9056	730	113	0,01	4
		м2								
15	Е0122-8-11 -	Укладка стальных труб диам. 500 мм (футляры)	0,136	349157,44	132673,69	47485	18044	44228	985,55	134
				186300	63859,5	25337	8685	130	311,89	42
		км								
16	Е0122-13-11-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,136	1064634,05	151823,55	144790	20648	19747	317,4	43
	Изм. и доп. вып. 14			54337,5	57351,94	7390	7800	130	280,11	38
		км								
17	Е0122-48-1 -	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	2	4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,19	18
				1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	-
		футляр								
18	Е0122-8-3 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	0,068	78999,97	12276,22	5372	835	5373	310,5	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		56148,75	4636,8	3818	315	130	22,64	2
		км								
19	Е0122-13-3	-Нанесение усиленной	0,068	236622,17	27458,42	16090	1867	3753	185,15	13
	Изм. и доп. вып. 14	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		32085	10373,29	2182	705	130	50,66	3
		км								
20	Ц0108-175-2	-Прокладка кабеля напряжением до 220 кВ в лотках	372	1228,15	326,6	456872	121495	302857	4,77	1775
				778,55	78,43	289621	29176	95	0,45	169
		м								
21	Ц0108-175-3	-Прокладка кабеля напряжением до 220 кВ в трубе	408	1453,15	642,85	592885	262283	290176	3,54	1445
				623,3	125,35	254306	51143	95	0,73	297
		м								
22	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Д 160мм	544	306,37	0,43	166667	231	127295	1,03	561
				179,84	0,16	97831	88	130	-	-
		м								
23	Ц0108-177-1-3	-Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	12	57777,5	27979,5	693330	335754	293534	112,7	1352
				21919	3829,55	263028	45955	95	22,21	267
		шт								
24	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	20,456	2156,29	649,1	44109	13278	22421	3,83	78
				652,05	224,81	13338	4599	125	0,87	18
		м3								
25	Ц0108-88-3	-Установка металлоконструкций	0,1	103692,5	2150,5	10369	215	934	59,8	6
		т		9522	310,51	952	31	95	1,8	-
26	Е0113-26-21	-Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза(до установки)	2,5	40,23	0,05	101	-	16	0,04	-
				7,2	-	18	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-148-1-	Прокладка полиэтиленовой трубы Д 42мм в стальной трубе диам. 100мм	68	30,97	2,42	2106	164	1501	0,12	8
				22,66	0,58	1541	39	95	-	-
		м								
28	Ц0110-926-3-	Прокладка полиэтиленовой трубы Д=42мм кабелеукладчиком в грунтах 3 группы	0,062	262876,36	250323,03	16298	15520	3084	58,65	4
	Изм. и доп. вып. 3			12553,33	24844,29	778	1540	133	144,1	9
		км								
29	Ц0110-938-1-	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке	0,13	41524,05	23615,17	5398	3070	2993	86,25	11
	Изм. и доп. вып. 3			17908,88	3022,74	2328	393	110	17,53	2
		км								
30	Ц0110-930-4-	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	2	41064,49	35967,56	82129	71935	17139	17,94	36
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-204 8.02-17-206			4340,28	3450,28	8681	6901	110	20,01	40
		муфта								
31	Ц0110-926-1-	Прокладка смоляной ленты	0,01	7439,82	5932,56	74	59	31	7,25	-
	Изм. и доп. вып. 3	км		1507,26	833,38	15	8	133	4,83	-

Устройство колодца ККТМ-2- 2 шт

Разработка грунта для устройства колодцев ККС-2

32	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,6	58,43	55,64	269	256	84	0,02	-
				2,75	16,18	13	74	97	0,06	-
		м3								
33	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	8,97	68,94	68,94	618	618	124	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1 (лишний грунт)		-	13,79	-	124	100	0,29	3
34	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 4,6	4,32 0,55	3,73 1,29	20 3	17 6	8 97	- -	- -
35	E0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 7,566	40,58 2,42	38,17 10,5	307 18	289 79	95 97	0,02 0,04	- -
36	E0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3 0,234	537,17 537,17	- -	126 126	- -	142 113	3,42 -	1 -
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		м3							
		Обратная засыпка и устройство колодцев								
37	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,234	192,26 192,26	- -	45 45	- -	51 113	1,39 -	- -
38	E0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 7,566	8,71 -	8,71 2,83	66 -	66 21	21 97	- 0,01	- -
39	E0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3 7,566	29,49 23,31	6,18 -	223 176	47 -	171 97	0,15 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
40	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта с доставкойводы на 15км	7,566	34,25	31,89	259	241	67	0,01	-
				1,86	7,3	14	55	97	0,03	-
		м3								
		Стоимость материалов								
41	С151601-568-8 Изм. и доп. вып. 20прим	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 1х400/95 (мк)-110	0,7956	5189313	-	4128617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
42	СПрайс-лист-Э-291п3	Муфта соединительная MSA 145DOG	12	480727,13	-	5768726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайс-лист-Э-293п7	Комплект для соединения оптического кабеля на кабельных муфтах HVCA-EHVS-IL-W-FO	2	61035,38	-	122071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С130806-132-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм /из стали класса В/	136,544	10223,46	-	1395952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С130806-79 -Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм /из стали класса В/	68,272	641,58	-	43802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С130804-853-Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	150	46	-	6900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130804-807- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001 м м	544	444 -	- -	241536 -	- -	- -	- -	- -
48	С130804-233- 6 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 160 SN8 PE ГОСТ Р54475-2011	50	343 -	- -	17150 -	- -	- -	- -	- -
49	С11011-333	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм шт.	0,01	214000 -	- -	2140 -	- -	- -	- -	- -
50	С143018-141- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 1000м м3	8,64	22600 -	- -	195264 -	- -	- -	- -	- -
51	С143018-140- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 м3	3,608	23900 -	- -	86231 -	- -	- -	- -	- -
52	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	4,208	22600 -	- -	95101 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 4									
53	С143001-10	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	4	5171	-	20684	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	22	м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14671341	974068			5666
			Тенге			998887	181729			1225
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11878876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			227716	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	956435	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10019414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			912249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	136837	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			767467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13558592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5878
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1093273	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2792466	-	-		-
		Материалы -	Тенге			334275	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	224180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1707480	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			409501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			277742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3254420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	265841	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16813012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7487
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1359114	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 16813012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения		4,60%			773399			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			116010			
		Итого:					17586411			
		Зимнее удорожание		2,43%			427350			
		Выслуга лет		1%			175864			
		Доп.отпуска		0,4%			70346			
		Итого:					18259970			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**56664810**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					1133296			
		Итого:					57798107			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					360005			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					57438102			
		НДС (12%) :					6892572			
		Итого:					**64 330 674**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**64 330 674**			
		В том числе НДС 12,0%:					6892572			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство КЛ 110 КВ № Л101А.
Локальная смета 1-Э2-6.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	291 м3	58,43	55,64	17004	16191	5343	0,02	6				
				2,75	16,18	800	4708	97	0,06	16				
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	9 м3	537,17	-	4834	-	5463	3,42	31				
				537,17	-	4834	-	113	-	-				
3	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из	9	155	-	1395	-	1576	0,95	9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		155	-	1395	-	113	-	-
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	412,12	68,94	68,94	28412	28412	5682	-	-
				-	13,79	-	5682	100	0,29	119
		т								
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере для обратной засыпки)	250	48,49	46,3	12122	11575	3564	0,01	4
				2,14	12,56	535	3139	97	0,04	11
		м3								
6	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	450	68,94	68,94	31023	31023	6205	-	-
				-	13,79	-	6205	100	0,29	130
		т								
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей грунтом 3 группы	7,5	192,26	-	1442	-	1629	1,39	10
				192,26	-	1442	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	242,5	8,71	8,71	2112	2112	665	-	-
				-	2,83	-	686	97	0,01	3
		м3								
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную песком	6	140,51	-	843	-	953	1,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		140,51	-	843	-	113	-	-
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком	24	6,39	6,39	153	153	48	-	-
				-	2,07	-	50	97	0,01	-
		м3								
11	С143008-92	-Песок природный	30	406	-	12180	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	266,5	24,78	5,19	6603	1384	5063	0,12	33
				19,58	-	5219	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-171-2	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	300	480,08	7,84	144023	2353	13270	0,23	70
				36,23	2,92	10868	876	113	0,01	4
		м2								
14	Е0122-8-11	-Укладка стальных труб диам. 500 мм (футляр)	0,068	349157,44	132673,69	23743	9022	22114	985,55	67
				186300	63859,5	12668	4342	130	311,89	21
		км								
15	Е0122-13-11	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,068	1064634,05	151823,55	72395	10324	9873	317,4	22
	Изм. и доп. вып. 14			54337,5	57351,94	3695	3900	130	280,11	19
		км								
16	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	1	4900,76	643,77	4901	644	1988	9,19	9
				1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	-
		футляр								
17	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,068	78999,97	12276,22	5372	835	5373	310,5	21
				56148,75	4636,8	3818	315	130	22,64	2
		км								
18	Е0122-13-3	-Нанесение усиленной	0,068	236622,17	27458,42	16090	1867	3753	185,15	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 14	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		32085	10373,29	2182	705	130	50,66	3
19	Ц0108-175-2-	км Прокладка кабеля напряжением до 220 кВ в лотках	396	1228,15	326,6	486347	129334	322396	4,77	1890
				778,55	78,43	308306	31058	95	0,45	180
20	Ц0108-175-3-	м Прокладка кабеля напряжением до 220 кВ в трубе	204	1453,15	642,85	296443	131141	145088	3,54	723
				623,3	125,35	127153	25571	95	0,73	148
21	Ц0108-177-1-3	м Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	6	57777,5	27979,5	346665	167877	146767	112,7	676
				21919	3829,55	131514	22977	95	22,21	133
22	Е0107-61-1	шт -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	15,556	2156,29	649,1	33543	10097	17051	3,83	60
				652,05	224,81	10143	3497	125	0,87	13
23	Ц0108-148-1-	м3 Прокладка полиэтиленовой трубы Д 42мм в стальной трубе диам. 100мм	68	30,97	2,42	2106	164	1501	0,12	8
				22,66	0,58	1541	39	95	-	-
24	Ц0110-926-3- Изм. и доп. вып. 3	м Прокладка полиэтиленовой трубы Д=42мм кабелеукладчиком в грунтах 3 группы	0,132	262876,36	250323,03	34700	33043	6566	58,65	8
				12553,33	24844,29	1657	3279	133	144,1	19
25	Ц0110-930-4- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-20	км Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16 муфта	2	41064,49	35967,56	82129	71935	17139	17,94	36
				4340,28	3450,28	8681	6901	110	20,01	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 8.02-17-20 6									
		Стоимость материалов								
26	С151601-568 8 Изм. и доп. вып. 20прим	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 1х500/120 (мк)-110	0,612	5189313 --- -	- --- -	3175860 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		км								
27	СПрайс-лист Э-291п3	-Муфта соединительная EHVS -145IL (MSA 145DOG)	6	480727,13 --- -	- --- -	2884363 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								
28	СПрайс-лист Э-293п7	-Комплект для соединения оптического кабеля на кабельных муфтах HVCA-EHVS-IL-W-FO	2	61035,38 --- -	- --- -	122071 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								
29	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм /из стали класса В/	68,272	10223,46 --- -	- --- -	697976 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м								
30	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм /из стали класса В/	68,272	641,58 --- -	- --- -	43802 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м								
31	С130804-853 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	200	46 --- -	- --- -	9200 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м								
32	С130804-807 Изм. и	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 -	280	444 ---	- ---	124320 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2	160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001 м		-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-233-6 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 160 SN8 PE ГОСТ Р54475-2011 шт.	20	343 -	- -	6860 -	- -	- -	- -	- -
34	С143018-141- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	4,32	22600 -	- -	97632 -	- -	- -	- -	- -
35	С143018-140- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 м3	5,5	23900 -	- -	131450 -	- -	- -	- -	- -
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	3,736	22600 -	- -	84434 -	- -	- -	- -	- -
37	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	2	5171 -	- -	10342 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			9054888	659485			3699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			638812	123943			863
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7430683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			136044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	668677	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6182293	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			639456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	95918	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8554347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	764595	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1624206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			220032	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94078	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			882158	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			336063	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16442	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1837849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110520	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10392196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4937
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	875116	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				10392195,6				
		Временные здания и сооружения		4,60%		478041				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		71706				
		Итого:				10870237				
		Зимнее удорожание		2,43%		264147				
		Выслуга лет		1%		108702				
		Доп.отпуска		0,4%		43481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				11286567				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**35024765**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				700495				
		Итого:				35725260				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				222520				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				35502740				
		НДС (12%) :				4260329				
		Итого:				**39 763 069**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**39 763 069**				
		В том числе НДС 12,0%:				**4260329**				

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.
Локальная смета 1-ВК-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	636	34,08	32,23	21677	20500	6148	0,01	8		
				1,85	8,11	1178	5161	97	0,03	18		
		м3										
2	E0101-162-3	-Доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом	22,26	664,47	-	14791	-	16714	3,84	85		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			664,47	-	14791	-	113	-	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ==========								
3	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	22,26	192,26	-	4280	-	4836	1,39	31
				192,26	-	4280	-	113	-	-
4	Е0101-27-3	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	594,024	8,71	8,71	5173	5173	1629	-	-
				-	2,83	-	1680	97	0,01	6
5	Е0101-134-2-	м3 Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	594,024	29,49	6,18	17520	3673	13432	0,15	88
				23,31	-	13847	-	97	-	-
6	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	594,024	34,25	31,89	20348	18944	5278	0,01	8
				1,86	7,3	1107	4334	97	0,03	19
7	Е0101-17-9	м3 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)	19,716	48,49	46,3	956	913	281	0,01	-
				2,14	12,56	42	248	97	0,04	1
8	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	38,4462	68,94	68,94	2650	2650	530	-	-
				-	13,79	-	530	100	0,29	11
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укладка футляров								
9	Е0122-8-11	-Укладка стальных футляров из труб диам. 530 мм	0,035	349157,44	132673,69	12221	4644	11382	985,55	34
				186300	63859,5	6521	2235	130	311,89	11
		км								
10	Е0122-8-8	-Укладка стальных футляров из труб диам. 325 мм	0,072	231220,36	98793,23	16648	7113	13810	579,6	42
				110227,5	37319,51	7936	2687	130	182,28	13
		км								
		Протаскивание труб в футляры								
11	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	35	463,99	0,79	16239	28	8350	1,04	37
				183,2	0,31	6412	11	130	-	-
		м								
		Трубы и футляры								
12	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм(футляр)	35,14	8165	-	286918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм(футляр)	72,288	4697	-	339537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Антикоррозийное покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-14-12	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,072	1537094,73	250346,58	110671	18025	17353	533,6	38
	Изм. и доп. вып. 14			90821,25	94570,54	6539	6809	130	461,89	33
		км								
15	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,035	1309991,65	208622,55	45850	7302	7047	446,2	16
	Изм. и доп. вып. 14			76072,5	78810,08	2663	2758	130	384,91	13
		км								
		Устройство круглых колодцев диам 2000(2 шт)								
16	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,13	29012,58	2161,85	90809	6767	9237	10,19	32
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	м3		1650,83	619,19	5167	1938	130	2,37	7
		Устройство футляра на существующем трубопроводе диам.300(ВШЧГ)								
17	Е0125-4-4	-Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 600 мм	0,036	389710,19	249447,96	14030	8980	5853	400,2	14
		км		79953,75	55530,11	2878	1999	120	214,23	8
18	Е0122-8-12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,036	468252,64	209161,14	16857	7530	13906	1146,55	41
				218126,25	79011,9	7853	2844	130	385,89	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
19	С130806-136- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	36,144	14100 -	- -	509630 -	- -	- -	- -	- -
		м								
20	Е0122-14-12- Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,072	1537094,73 90821,25	250346,58 94570,54	110671 6539	18025 6809	17353 130	533,6 461,89	38 33
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге		1657476	130266			514

				Тенге		87752	40043			189
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		521391	-	-		-
	Материалы -			Тенге		236155	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	127795	-		-
	Местные материалы -			Тенге		67218	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		153138	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		77
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	22971	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		40472	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		715001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		779
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	150766	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		1136085	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1136085	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		68165	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		1204250	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге		1919251	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		779
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	150766	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					1919251			
		Временные здания и сооружения		4,60%			88286			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			13243			
		Итого:					2007537			
		Зимнее удорожание		2,43%			48783			
		Выслуга лет		1%			20075			
		Доп.отпуска		0,4%			8030			
		Итого:					2084425			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**6468442**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					129369			
		Итого:					6597811			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					41095			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					6556715			
		НДС (12%) :					786806			
		Итого:					**7 343 521**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**7 343 521**			
		В том числе НДС 12,0%:					**786806**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ДСК "Алпис"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Канализация хозяйственно-бытовая К1.
Локальная смета 1-ВК-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	525,6	34,08	32,23	17914	16941	5081	0,01	7
				1,85	8,11	973	4265	97	0,03	15
		м3								
2	E0101-162-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52,56	664,47	-	34925	-	39465	3,84	202
	т.ч. п-1.55, п-3.180,			664,47	-	34925	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		доп. изм. № 1, К=1,2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
3	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	52,56	192,26	-	10105	-	11419	1,39	73
				192,26	-	10105	-	113	-	-
4	Е0101-27-3	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	440,8	8,71	8,71	3839	3839	1209	-	-
				-	2,83	-	1246	97	0,01	5
5	Е0101-134-2-	м3 Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	440,8	29,49	6,18	13001	2725	9967	0,15	65
				23,31	-	10275	-	97	-	-
6	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	440,8	34,25	31,89	15099	14058	3916	0,01	6
				1,86	7,3	821	3216	97	0,03	14
7	Е0101-17-9	м3 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)	8	48,49	46,3	388	370	114	0,01	-
				2,14	12,56	17	100	97	0,04	-
8	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	15,6	68,94	68,94	1075	1075	215	-	-
				-	13,79	-	215	100	0,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под пластиковые трубы, б=100мм	14	798,73	175,4	11182	2456	4413	1,17	16
				176,73	65,72	2474	920	130	0,32	4
		м3								
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И ФУТЛЯРОВ								
10	Е0122-1-3	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0665	707456,5	27376,95	47046	1821	5905	341,55	23
				57960	10342,24	3854	688	130	50,51	3
		км								
11	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм(футляр)	0,012	305153,06	132979,68	3662	1596	3044	761,3	9
				144900	50233,73	1739	603	130	245,34	3
		км								
12	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 200 мм	12	337,46	0,48	4050	6	2808	1,03	12
				179,84	0,18	2158	2	130	-	-
		м								
		футляры								
13	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	12,048	8172	-	98456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Устройство круглых колодцев диам 1500(3 шт)								
14	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып.	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.	3,97	18382,93	1769,68	72980	7026	13011	11,1	44
				1858,34	662,66	7378	2631	130	3,24	13

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
	1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	1,5 м в сухих грунтах м3								
15	С143001-6	-Бетон В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,6025	4325	-	11256	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			344978	51912			458
			Тенге			74719	13887			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246522	-	-		-
	Материалы -		Тенге			48473	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	88606	-		-
	Местные материалы -		Тенге			71417	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			100567	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		50
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15085	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20825	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367914	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		571
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	103691	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			98456	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98456	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5907	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			104364	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			472277	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		571
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	103691	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:						472277			
	Временные здания и сооружения			4,60%			21725			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			3259			
		Итого:					494002			
		Зимнее удорожание		2,43%			12004			
		Выслуга лет		1%			4940			
		Доп.отпуска		0,4%			1976			
		Итого:					512922			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**1591713**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					31834			
		Итого:					1623547			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					10113			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1613435			
		НДС (12%) :					193612			
		Итого:					**1 807 047**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 807 047**			
		В том числе НДС 12,0%:					**193612**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные газопроводы среднего и низкого давления.
Локальная смета 1-Г-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление Ст 530 мм, пересечение с автодорогой								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	594	32,01	30,1	19014	17880	5871	0,01	8
				1,91	8,28	1134	4918	97	0,03	17
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	18,38	302,12	-	5553	-	6275	2,13	39
	т.ч. п-1.50, п-3.180,			302,12	-	5553	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2									
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	612,38	10,63	10,63	6511	6511	2050	-	-
				-	3,45	-	2114	97	0,01	8
		м3								
4	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м	550,31	3,85	3,85	2121	2121	714	-	-
				-	1,34	-	736	97	-	2
		м3								
5	С143008-104	-Балласт	329,77	215,92	-	71204	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е010333-А5-1	--Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	527,632	40,5	40,5	21369	21369	4274	-	-
				-	8,1	-	4274	100	0,17	90
		т								
7	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	550,31	14,38	14,38	7916	7916	2628	-	-
				-	4,92	-	2709	97	0,02	9
		м3								
8	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	550,31	10,23	10,23	5631	5631	1644	-	-
				-	3,08	-	1694	97	-	1
		м3								
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	550,31	34,25	31,89	18851	17550	4889	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта с доставкой воды на 15км		1,86	7,3	1025	4015	97	0,03	18
		м3								
10	Е0123-1-1	-Подсыпка на 0,1 м и присыпка на 0,2 м, мягким грунтом	63,31	798,73	175,4	50568	11104	19955	1,17	74
				176,73	65,72	11189	4161	130	0,32	20
		м3								
		Трубопровод Ст 530 мм								
11	Е0122-9-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с пневматическим испытанием	0,103	460847,64	216160,14	47467	22264	39656	1128,15	116
				214503,75	81656,32	22094	8411	130	398,81	41
		км								
12	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	173,19	8165	-	1414096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,1725	1034460,9	208569,43	178445	35978	34710	445,74	77
				75994,88	78789,37	13109	13591	130	384,8	66
		км								
14	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,38	88551,79	45223,54	122201	62408	93313	169,86	234
				34931,25	17082,68	48205	23574	130	83,43	115
		т								
15	С130810-95	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-8под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 500 из стали марки 20, 530х9 мм	10	9860	-	98600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0122-29-11	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	0,027	181876,45	8882,95	4911	240	841	113,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм		20596,5	3355,99	556	91	130	16,39	-
		км								
17	Ц3920-7	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 530 мм	27	73,57	-	1986	-	235	0,35	9
				72,45	-	1956	-	12	-	-
		стык								
18	Ц3924-32	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 550 мм, толщина стенки до 8 мм	27	729,12	95,22	19686	2571	1820	2,3	62
				556,6	5,18	15028	140	12	0,03	1
		стык								
19	Е0125-46-3	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 500 мм, на (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ)	0,1725	253281,59	213624,21	43691	36850	15326	197,8	34
				37001,25	37035,15	6383	6389	120	139,28	24
		км								
20	Е0125-43-3 К=2	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 500 мм, за 2 раза	0,1725	217970,61	161371,86	37600	27837	9916	102,12	18
				21165,75	26739,48	3651	4613	120	49,5	9
		км								
		Футляр через дорогу Д-820 мм, L=67 м.								
21	Е0122-8-14	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,067	612866,8	276728,05	41062	18541	35248	1574,35	105
				300150	104535	20110	7004	130	510,55	34
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-144 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 м	67,268	13000 --- -	- --- -	874484 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
23	Е0122-27-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм км	0,067	2731755,79 --- 42952,5	274573,91 --- 103722,53	183028 --- 2878	18396 --- 6949	12775 --- 130	250,7 --- 506,59	17 --- 34
24	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм м	67	805,47 --- 233,39	1,77 --- 0,68	53967 --- 15637	119 --- 45	20388 --- 130	1,29 --- -	86 --- -
25	С11011-6706 Изм. и доп.вып.19 прим.	Спейсер д.530 ТУ 51-19-2000 комплект	34	3116 --- -	- --- -	105944 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
26	С11011-6708 Изм. и доп.вып.19	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 820, шириной 450 мм комплект	2	4206 --- -	- --- -	8412 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
27	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	1	4900,76 --- 1518,86	643,77 --- 10,68	4901 --- 1519	644 --- 11	1988 --- 130	9,19 --- 0,02	9 --- -
		Футляр через дорогу Д-720 мм, L=2,5 м.								
28	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием км	0,0025	550794,67 --- 260302,5	245770,92 --- 92842,09	1377 --- 651	614 --- 232	1148 --- 130	1368,5 --- 453,45	3 --- 1
29	С130806-138 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720	2,51	11300 --- -	- --- -	28363 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20	мм, толщина стенки 7,0 мм								
	02	м								
30	Е0122-27-13	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,002	2262003,26	267306,51	4524	535	360	216,2	-
				37518,75	100977,19	75	202	130	493,18	1
		км								
31	Е0122-47-9	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	2,5	805,47	1,77	2014	4	761	1,29	3
				233,39	0,68	583	2	130	-	-
		м								
32	С11011-6706	-Спейсер д.530 ТУ 51-19-2000	2	3116	-	6232	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19 прим.	комплект		-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-6707	-Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 720, шириной 450 мм	2	3817	-	7634	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
34	Е0122-48-1 К=0,875	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 700 мм	1	4288,17	563,3	4288	563	1740	8,04	8
				1329	9,35	1329	9	130	0,02	-
		футляр								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3503649	317647			915
			Тенге			172666	95884			492
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3503649	-	-		-
	Материалы -		Тенге			369808	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	268549	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2543765	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			99763	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			318524	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		159
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	47779	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			229330	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4051504	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4051504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316328	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Среднее давление ПЭ 110 мм, пересечение с автодорогой								
		Трубопровод ПЭ 110 мм								
35	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-22	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	99,99	692	-	69193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Футляр через дорогу Д-219x4 мм, 1 шт. L=77 м.								
36	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм м	42,168	1623	-	68439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137632	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69193	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69193	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73345	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68439	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68439	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72545	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			145890	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж существующего газопровода								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	143,67665	32,01	30,1	4599	4325	1420	0,01	2
				1,91	8,28	274	1190	97	0,03	4
38	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	143,67665 м3	10,63	10,63	1528	1528	481	-	-
				-	3,45	-	496	97	0,01	2
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	143,67665 м3	4,32	3,73	621	536	256	-	1
				0,55	1,29	79	185	97	-	1
40	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,4462 м3	338,96	-	1507	-	1703	2,17	10
				338,96	-	1507	-	113	-	-
41	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	42 м3	480,08	7,84	20163	329	1858	0,23	10
				36,23	2,92	1521	123	113	0,01	1
42	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м	154,25165 м2	3,85	3,85	595	595	200	-	-
				-	1,34	-	206	97	-	1
43	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход	154,25165 м3	14,38	14,38	2219	2219	737	-	-
				-	4,92	-	759	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3								
44	Е0101-130-8-К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	154,25165	4,38	4,38	676	676	197	-	-
				-	1,32	-	204	97	-	-
		м3								
45	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	132,92189	14,38	14,38	1912	1912	635	-	-
				-	4,92	-	654	97	0,02	2
		м3								
46	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	132,921875	16,16	13,8	2148	1834	647	0,01	2
				1,86	3,16	248	420	97	0,01	2
		м3								
47	Е27ТЧ,п.1.6-	Доставка воды на 10 км сверх учтенных 5 км (всего 15 км)	2,1244	1164,84	1130,91	2475	2403	1102	5,46	12
				260,11	258,75	553	550	100	1,15	2
		м-час								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38442	16356			35
			Тенге			4182	4786			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8969	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2475	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10354	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10354	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы								
48	Е0124-2-13к-=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 530 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,117	355901,9	166496,9	41641	19480	35714	1667,5	195
				189405	45403,88	22160	5312	130	325,36	38
		км								
49	С01031-А32--1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	8,854	111,4	-	986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С01031-А32--2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	8,854	107,1	-	948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С010333-А15--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8,854	111,45	-	987	-	220	0,52	5
				24,89	-	220	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			44562	19480			200
			Тенге			22381	5312			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44562	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27693	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			987	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5390	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85326	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33083	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			85326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33083	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Электрохимическая защита								
52	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,5	251,77	-	4406	-	4979	1,77	31
				251,77	-	4406	-	113	-	-
53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 15,68	154,22	-	2418	-	2732	1,12	18
				154,22	-	2418	-	113	-	-
54	У3-8-3	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	м3 7	29637,99	3199,48	207466	22396	85000	50,83	356
				8736,5	1382,6	61156	9678	120	6,79	47
55	У3-47-2	-Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	протект 21	190,22	42,38	3995	890	3411	0,81	17
				124,79	10,56	2621	222	120	0,12	2
56	С151601-657	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м 0,02	125284	-	2506	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			220790	23286			421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			70600	9900			50
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			213966	-	-		-
		Материалы -	Тенге			124398	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73676	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2506	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13262	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			320520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		467
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86938	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6824	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6824	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7981	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			335927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		519
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94918	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3945075	376769			1572
			---			---	---			---
			Тенге			269829	115882			597
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			213966	-	-		-
		Материалы -	Тенге			124398	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73676	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2506	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13262	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			320520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86938	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3662670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			388120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	312035	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2612958	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			99835	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3461	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			371407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242045	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4276121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1932
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	367746	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68439	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68439	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72545	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4669186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	454684	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4669186
Временные здания и сооружения	4,60%	214783
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	32217
Итого:		4883969
Зимнее удорожание	2,43%	118680
Выслуга лет	1%	48840
Доп.отпуска	0,4%	19536
Итого:		5071025
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**15736535**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		314731
Итого:		16051266
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		99978
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		15951288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 1914155

Итого: 17 865 442

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 17 865 442

В том числе НДС (12%): 1914155

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети 0,4 КВ.
Локальная смета 4-Э-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	561	90,1	83,87	50547	47050	20271	0,04	24				
				6,23	31,02	3497	17401	97	0,12	70				
		м3												
2	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (в т.ч 2555м в опорах)	4200	30,97	2,42	130074	10143	92688	0,12	483				
				22,66	0,58	95151	2415	95	-	14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
3	С143008-92	-Песок природный	250	406	-	101500	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0133-251-1-1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	60	2101,28	1692,46	126077	101547	53817	2,6	156
				408,83	445,42	24530	26725	105	1,67	100
		опора								
5	Е0133-255-1-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой (Бетон В25)	20	5882,01	152,38	117640	3048	6792	1,7	34
				266,51	56,93	5330	1139	105	0,28	6
		м3								
6	Ц0108-352-1-	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	6	2446,88	1759,67	14681	10558	5332	3,14	19
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			566,67	368,77	3400	2213	95	2,14	13
		шт								
7	Ц0108-352-2-	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	54	2987,43	2077,73	161321	112197	61073	4,19	226
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			755,57	434,94	40801	23487	95	2,52	136
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-352-3- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=2	За каждый последующий рожок сверх 2 добавлять к норме 8-352-2 (до 4-х рожков) шт	20	1378,98 381,94	929,84 195,66	27580 7639	18597 3913	10974 95	2,12 1,13	42 23
9	Ц0108-358-3- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными шт	210	1073,32 325,73	506,97 105,18	225398 68402	106463 22088	85966 95	1,68 0,61	353 128
10	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям м	50	88,31 74,29	2,42 0,35	4415 3715	121 17	3545 95	0,45 -	22 -
		Стоимость материалов								
11	С151601-164- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	1,02	21307 -	- -	21733 -	- -	- -	- -	- -
12	С151601-187- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	2,04	54174 -	- -	110515 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	1,224	119266	-	145982	-	-	-	-
14	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0072	493900	-	3556	-	-	-	-
15	С151804-183 8 Изм. и доп. вып. 20прим	-Сжим ответвительный У731М У3,У733М У3 шт.	500	599	-	299500	-	-	-	-
16	СПрайс-лист Э-265п.77	-Опора силовая фланцевая граненая НФГ-10,0(75)-02-ц шт	60	40475,95	-	2428557	-	-	-	-
17	СПрайс-лист Э-265п.239	-Кронштейн тип 1К1-1,5-1,5-15-Ф6 шт	6	10040,82	-	60245	-	-	-	-
18	СПрайс-лист Э-265п.303	-Кронштейн тип 1К2-1,5-1,5-15-Ф6 шт	9	10398,16	-	93583	-	-	-	-
19	СПрайс-лист Э-265п.319	-Кронштейн тип 1К2-1,5-1,5-15/180-Ф6 шт	25	12881,56	-	322039	-	-	-	-
20	СПрайс-лист Э-265п.264	-Кронштейн тип 1К4-1,5-1,5-30/90/-Ф6 шт	20	33892,27	-	677845	-	-	-	-
21	СПрайс-лист Э-265п.184	-Закладная деталь фундамента 3Ф-30/4/К300-2,0-б шт	60	10344,56	-	620674	-	-	-	-
22	С151703-10п рим	-Светильники тип ЖКУ34-250-001-У1	160	9380	-	1500800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С151703-8пр-Светильники тип им ЖКУ34-70-001-УХЛ1		50	6490	-	324500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С151706-86п-Лампы натриевые ДНат-250 рим		160	794	-	127040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С151706-83п-Лампы натриевые ДНат-70 рим		50	496	-	24800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7720602	409724			1359
			Тенге			252464	99397			489
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7324838	-	-		-
	Материалы -		Тенге			86283	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	273240	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6761369	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			259578	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		130
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	38937	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			455065	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			8039481	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1589
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	312177	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			269687	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27367	-		-
	Местные материалы -		Тенге			210762	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4059	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17805	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			314555	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31426	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51255	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8073	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			190688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59327	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8544724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	402930	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				8544724				
		Временные здания и сооружения		4,60%		393057				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		58959				
		Итого:				8937781				
		Зимнее удорожание		1,71%		152836				
		Выслуга лет		1%		89378				
		Доп.отпуска		0,4%		35751				
		Итого:				9215746				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**28598542**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				571971				
		Итого:				29170513				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				182962				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				28987551				
		НДС (12%) :				3478506				
		Итого:				**32 466 057**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 32 466 057

В том числе НДС 12,0%: 3478506

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Сооружение крайних опор № 1;4.
Локальная смета 2-2-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	37	30,13	28,77	1115	1065	328	0,01		-	
				1,32	7,8	49	289	97	0,03		1	
		м3										
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	66,6	68,94	68,94	4591	4591	918	-		-	
				-	13,79	-	918	100	0,29		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	37	3,53	3,06	131	113	54	-	-
				0,45	1,07	17	40	97	-	-
		м3								
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	190	37,06	35,39	7041	6723	2070	0,01	2
				1,63	9,6	310	1823	97	0,03	6
		м3								
5	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	30	302,12	-	9064	-	10242	2,13	64
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	9064	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	30	114,82	-	3444	-	3892	0,71	21
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202			114,82	-	3444	-	113	-	-
		м3								
7	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	396	68,94	68,94	27300	27300	5460	-	-
				-	13,79	-	5460	100	0,29	115
		т								
8	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	220	4,32	3,73	951	821	393	-	1
				0,55	1,29	121	283	97	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	Е0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	30	29,5	-	885	-	858	0,19	6
				29,5	-	885	-	97	-	-
		м2								
10	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	8	29,49	6,18	236	49	181	0,15	1
				23,31	-	186	-	97	-	-
		м3								
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	8	34,25	31,89	274	255	71	0,01	-
				1,86	7,3	15	58	97	0,03	-
		м3								
12	Е0101-17-3 -	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для замены грунта	16	42,44	40,96	679	655	235	0,01	-
				1,43	13,71	23	219	97	0,05	1
		м3								
13	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	31,2	68,94	68,94	2151	2151	430	-	-
				-	13,79	-	430	100	0,29	9
		т								
14	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	4	29,49	6,18	118	25	90	0,15	1
				23,31	-	93	-	97	-	-
		м3								
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	4	34,25	31,89	137	128	36	0,01	-
				1,86	7,3	7	29	97	0,03	-

м3

ФУНДАМЕНТ
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	6,3	1478,8	44,47	9316	280	2564	2,29	14
				357,08	16,38	2250	103	109	0,08	1
		м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
		==========								
17	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	246,5	37,06	35,39	9134	8723	2685	0,01	3
				1,63	9,6	403	2366	97	0,03	8
		м3								
18	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	443,7	68,94	68,94	30589	30589	6118	-	-
				-	13,79	-	6118	100	0,29	128
		т								
19	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	221,85	7,45	7,45	1653	1653	521	-	-
				-	2,42	-	537	97	0,01	2
		м3								
20	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м-до 20м	221,85	11,04	11,04	2449	2449	771	-	-
				-	3,58	-	795	97	0,01	3
		м3								
21	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,65	154,22	-	3801	-	4296	1,12	28
				154,22	-	3801	-	113	-	-
		м3								
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	221,85	24,78	5,19	5497	1152	4214	0,12	28
				19,58	-	4345	-	97	-	-
		м3								
23	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	221,85	34,25	31,89	7599	7075	1971	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта (доставка воды на 15 км)	м3	1,86	7,3	413	1619	97	0,03	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			128155	95798			172
			Тенге			25427	21088			302
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46514	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6931	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53774	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			187147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53774	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		187147
Временные здания и сооружения	4,60%	8609
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1291
Итого:		195756
Зимнее удорожание	1,80%	3524
Выслуга лет	1%	1958
Доп.отпуска	0,4%	783
Итого:		202020
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**626914**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		12538
Итого:		639452
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		4007
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		635445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 76253

Итого: 711 698

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 711 698

В том числе НДС 12,0%: 76253

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алгонс"

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-2-4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	30,13	28,77	452	432	133	0,01	-
				1,32	7,8	20	117	97	0,03	-
		м3								
2	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	27	68,94	68,94	1861	1861	372	-	-
				-	13,79	-	372	100	0,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов т	15	3,53	3,06	53	46	22	-	-
				0,45	1,07	7	16	97	-	-
4	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	93	37,06	35,39	3446	3291	1013	0,01	1
				1,63	9,6	152	892	97	0,03	3
5	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	15	302,12	-	4532	-	5121	2,13	32
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	4532	-	113	-	-
6	E0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 м3	15	114,82	-	1722	-	1946	0,71	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			114,82	-	1722	-	113	-	-
7	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	194,4	68,94	68,94	13402	13402	2680	-	-
				-	13,79	-	2680	100	0,29	56
8	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	108	4,32	3,73	467	403	193	-	-
				0,55	1,29	60	139	97	-	-
9	E0101-145-6	-Планировка площадей из м3	20	29,5	-	590	-	572	0,19	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов 3 группы ручным способом		29,5	-	590	-	97	-	-
		м2								
10	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6,2	29,49	6,18	183	38	140	0,15	1
				23,31	-	145	-	97	-	-
		м3								
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	6,2	34,25	31,89	212	198	55	0,01	-
				1,86	7,3	12	45	97	0,03	-
		м3								
12	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,8	1478,8	44,47	5619	169	1547	2,29	9
				357,08	16,38	1357	62	109	0,08	-
		м3								
13	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-в карьере основание у опоры №6	23	48,49	46,3	1115	1065	328	0,01	-
				2,14	12,56	49	289	97	0,04	1
		м3								
14	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	5,8	68,94	68,94	400	400	80	-	-
				-	13,79	-	80	100	0,29	2
		т								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
15	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	102	37,06	35,39	3780	3609	1111	0,01	1
				1,63	9,6	167	979	97	0,03	3
		м3								
16	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	183,6	68,94	68,94	12657	12657	2531	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		-	13,79	-	2531	100	0,29	53
		т								
17	E0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	102	7,45	7,45	760	760	239	-	-
				-	2,42	-	247	97	0,01	1
		м3								
18	E0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20 м	102	11,04	11,04	1126	1126	355	-	-
				-	3,58	-	366	97	0,01	1
		м3								
19	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102	24,78	5,19	2527	530	1938	0,12	13
				19,58	-	1998	-	97	-	-
		м3								
20	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	102	34,25	31,89	3494	3253	906	0,01	1
				1,86	7,3	190	744	97	0,03	3
		м3								
21	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	154,22	-	1234	-	1394	1,12	9
				154,22	-	1234	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			59633	43240			82

			Тенге			12232	9561			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59633	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21793	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4939	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87249	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25194	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			87249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25194	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		87249
Временные здания и сооружения	4,60%	4013
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	602
Итого:		91262
Зимнее удорожание	1,80%	1643
Выслуга лет	1%	913
Доп.отпуска	0,4%	365
Итого:		94183
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**292271**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		5845
Итого:		298116
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		1868
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		296248
НДС (12%) :		35550
Итого:		**331 798**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**331 798**
В том числе НДС 12,0%:		**35550**

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "Нсф "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 18
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00.
Сооружение крайних опор № 1;4.
Локальная смета 2-3-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	30,5	30,13	28,77	919	878	270	0,01	-
				1,32	7,8	40	238	97	0,03	1
		м3								
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в	54,9	68,94	68,94	3785	3785	757	-	-
				-	13,79	-	757	100	0,29	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал								
3	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов т	30,5	3,53 0,45	3,06 1,07	108 14	93 33	45 97	- -	- -
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	220,5	37,06 1,63	35,39 9,6	8171 360	7803 2116	2402 97	0,01 0,03	2 7
5	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал м3	396,9	68,94 -	68,94 13,79	27362 -	27362 5472	5472 100	- 0,29	- 115
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	220,5	4,32 0,55	3,73 1,29	953 122	823 284	394 97	- -	1 1
7	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	13	48,49 2,14	46,3 12,56	630 28	602 163	185 97	0,01 0,04	- 1
8	Е0101-164-3- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	5	537,17 537,17	- -	2686 2686	- -	3035 113	3,42 -	17 -
9	Е0101-174-3-	-Погрузка вручную	5	155	-	775	-	876	0,95	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		155	-	775	-	113	-	-
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2	м3								
10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	34,2	68,94	68,94	2358	2358	472	-	-
				-	13,79	-	472	100	0,29	10
		т								
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18	4,32	3,73	78	67	32	-	-
				0,55	1,29	10	23	97	-	-
		м3								
12	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	36	29,5	-	1062	-	1030	0,19	7
				29,5	-	1062	-	97	-	-
		м2								
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	9	29,49	6,18	265	56	204	0,15	1
				23,31	-	210	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	9	34,25	31,89	308	287	80	0,01	-
				1,86	7,3	17	66	97	0,03	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТ								
15	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	6,3	1478,8	44,47	9316	280	2564	2,29	14
				357,08	16,38	2250	103	109	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ==========								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	233	37,06	35,39	8634	8245	2538	0,01	3
				1,63	9,6	380	2236	97	0,03	8
17	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	419,4	68,94	68,94	28913	28913	5783	-	-
				-	13,79	-	5783	100	0,29	121
18	Е0101-27-2	т -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	209,7	7,45	7,45	1563	1563	492	-	-
				-	2,42	-	507	97	0,01	2
19	Е0101-27-8	м3 -Добавлять на каждые последующие 5м-до 20м	209,7	11,04	11,04	2315	2315	729	-	-
				-	3,58	-	752	97	0,01	3
20	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,3	154,22	-	3593	-	4060	1,12	26
				154,22	-	3593	-	113	-	-
21	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	209,7	24,78	5,19	5196	1089	3984	0,12	26
				19,58	-	4107	-	97	-	-
22	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	209,7	34,25	31,89	7183	6688	1863	0,01	3
				1,86	7,3	391	1530	97	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			116173	93205			106
			---			---	---			---
			Тенге			16044	20535			292
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116173	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36578	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6924	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5590	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42168	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			162646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42168	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		162646
Временные здания и сооружения	4,60%	7482
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1122
Итого:		170128
Зимнее удорожание	1,80%	3062
Выслуга лет	1%	1701
Доп.отпуска	0,4%	681
Итого:		175572
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**544839**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		10897
Итого:		555736
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		3483
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		552253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%) :				66270				
		Итого:				**618 523**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**618 523**				
		В том числе НДС 12,0%:				66270				

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 19
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00.
Сооружение промежуточных опор № 2;3.
Локальная смета 2-3-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33	30,13	28,77	994	950	292	0,01	-		
				1,32	7,8	44	258	97	0,03	1		
		м3										
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в	59,4	68,94	68,94	4095	4095	819	-	-		
				-	13,79	-	819	100	0,29	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал								
		т								
3	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	33	3,53	3,06	116	101	49	-	-
				0,45	1,07	15	35	97	-	-
		м3								
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	427	37,06	35,39	15823	15110	4651	0,01	5
				1,63	9,6	697	4098	97	0,03	14
		м3								
5	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	768,6	68,94	68,94	52987	52987	10597	-	-
				-	13,79	-	10597	100	0,29	223
		т								
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	427	4,32	3,73	1845	1593	762	-	2
				0,55	1,29	236	550	97	-	2
		м3								
7	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27	48,49	46,3	1309	1250	385	0,01	-
				2,14	12,56	58	339	97	0,04	1
		м3								
8	Е0101-164-3-	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	10	537,17	-	5372	-	6070	3,42	34
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	5372	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-174-3-	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из	10	155	-	1550	-	1751	0,95	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		155	-	1550	-	113	-	-
		м3								
10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	70,3	68,94	68,94	4846	4846	969	-	-
				-	13,79	-	969	100	0,29	20
		т								
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	37	4,32	3,73	160	138	66	-	-
				0,55	1,29	20	48	97	-	-
		м3								
12	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	65	29,5	-	1917	-	1860	0,19	12
				29,5	-	1917	-	97	-	-
		м2								
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	16,3	29,49	6,18	481	101	369	0,15	2
				23,31	-	380	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	16,3	34,25	31,89	558	520	145	0,01	-
				1,86	7,3	30	119	97	0,03	1
		м3								
		ФУНДАМЕНТ								
		==========								
15	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	11,3	1478,8	44,47	16710	503	4600	2,29	26
				357,08	16,38	4035	185	109	0,08	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	421	37,06	35,39	15601	14897	4586	0,01	5
				1,63	9,6	687	4040	97	0,03	14
		м3								
17	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	757,8	68,94	68,94	52243	52243	10449	-	-
				-	13,79	-	10449	100	0,29	219
		т								
18	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	378,9	7,45	7,45	2823	2823	889	-	-
				-	2,42	-	917	97	0,01	4
		м3								
19	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м-до 20м	378,9	11,04	11,04	4182	4182	1317	-	-
				-	3,58	-	1358	97	0,01	5
		м3								
20	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42,1	154,22	-	6492	-	7336	1,12	47
				154,22	-	6492	-	113	-	-
		м3								
21	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	378,9	24,78	5,19	9388	1968	7198	0,12	47
				19,58	-	7421	-	97	-	-
		м3								
22	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	378,9	34,25	31,89	12979	12084	3367	0,01	5
				1,86	7,3	706	2765	97	0,03	12
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			212474	170391			196
			---			---	---			---
			Тенге			29660	37545			534
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67205	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12423	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77484	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			297861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77484	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		297861
Временные здания и сооружения	4,60%	13702
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2055
Итого:		311563
Зимнее удорожание	1,80%	5608
Выслуга лет	1%	3116
Доп.отпуска	0,4%	1246
Итого:		321533
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**997788**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		19956
Итого:		1017744
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		6378
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1011366
НДС (12%) :		121364
Итого:		**1 132 730**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 1 132 730

В том числе НДС 12,0%: 121364

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ДСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 20
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00.
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-3-4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27	30,13	28,77	813	777	239	0,01	-
				1,32	7,8	36	211	97	0,03	1
		м3								
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км,	48,6	68,94	68,94	3350	3350	670	-	-
				-	13,79	-	670	100	0,29	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
3	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	27	3,53	3,06	95	83	40	-	-
				0,45	1,07	12	29	97	-	-
		м3								
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	130	37,06	35,39	4817	4600	1416	0,01	1
				1,63	9,6	212	1248	97	0,03	4
		м3								
5	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	10	302,12	-	3021	-	3414	2,13	21
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	3021	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	10	114,82	-	1148	-	1297	0,71	7
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2 2			114,82	-	1148	-	113	-	-
		м3								
7	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	290,7	68,94	68,94	20041	20041	4008	-	-
				-	13,79	-	4008	100	0,29	84
		т								
8	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	140	4,32	3,73	605	522	250	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,55	1,29	77	180	97	-	1
		м3								
9	E0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6	302,12	-	1813	-	2048	2,13	13
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1813	-	113	-	-
		м3								
10	E0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6	114,82	-	689	-	778	0,71	4
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2 2			114,82	-	689	-	113	-	-
		м3								
11	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	11,4	68,94	68,94	786	786	157	-	-
				-	13,79	-	157	100	0,29	3
		т								
12	E0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	24,5	22,31	-	547	-	530	0,14	3
				22,31	-	547	-	97	-	-
		м2								
13	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,15	24,78	5,19	152	32	117	0,12	1
				19,58	-	120	-	97	-	-
		м3								
14	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	6,15	34,25	31,89	211	196	55	0,01	-
				1,86	7,3	11	45	97	0,03	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ								
15	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,8	1478,8	44,47	5619	169	1547	2,29	9
				357,08	16,38	1357	62	109	0,08	-
		м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	146	37,06	35,39	5410	5166	1590	0,01	2
				1,63	9,6	238	1401	97	0,03	5
		м3								
17	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	262,8	68,94	68,94	18117	18117	3623	-	-
				-	13,79	-	3623	100	0,29	76
		т								
18	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	137,7	7,45	7,45	1026	1026	323	-	-
				-	2,42	-	333	97	0,01	1
		м3								
19	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20 м	137,7	11,04	11,04	1520	1520	479	-	-
				-	3,58	-	493	97	0,01	2
		м3								
20	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,3	154,22	-	2359	-	2666	1,12	17
				154,22	-	2359	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	137,7	24,78	5,19	3412	715	2616	0,12	17
				19,58	-	2697	-	97	-	-
		м3								
22	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	137,7	34,25	31,89	4717	4391	1223	0,01	2
				1,86	7,3	257	1005	97	0,03	4
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			80270	61493			99
			Тенге			14595	13466			196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80270	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28061	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32424	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			115920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32424	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		115920
Временные здания и сооружения	4,60%	5332
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	800
Итого:		121252
Зимнее удорожание	1,80%	2183
Выслуга лет	1%	1213
Доп.отпуска	0,4%	485
Итого:		125132
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**388314**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		7766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					396080			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					2482			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					393598			
		НДС (12%) :					47232			
		Итого:					**440 830**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**440 830**			
		В том числе НДС 12,0%:					**47232**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алгонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Мост на р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,86.
Сооружение береговых опор № 1;2.
Локальная смета 2-1-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	510,84	37,06	35,39	18930	18076	5564	0,01	6
				1,63	9,6	834	4902	97	0,03	17
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их м3	47,5	302,12	-	14351	-	16216	2,13	101
	т.ч. п-1.55, п-3.180,			302,12	-	14351	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом/								
3	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 м3	47,5	114,82	-	5454	-	6163	0,71	34
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202	м3		114,82	-	5454	-	113	-	-
4	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1405	48,49	46,3	68124	65052	20028	0,01	21
				2,14	12,56	3005	17642	97	0,04	60
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	142,5	537,17	-	76546	-	86497	3,42	488
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	76546	-	113	-	-
6	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 м3	142,5	155	-	22087	-	24958	0,95	136
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202	м3		155	-	22087	-	113	-	-
7	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1547,465	395,3	395,3	611714	611714	382957	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	255,13	-	394801	97	1,17	1815
8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 в отвал	3717	68,94	68,94	256250	256250	51250	-	-
				-	13,79	-	51250	100	0,29	1076
		т								
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2065	4,32	3,73	8922	7704	3686	-	8
				0,55	1,29	1140	2660	97	-	9
		м3								
10	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	331,5	29,5	-	9778	-	9485	0,19	62
				29,5	-	9778	-	97	-	-
		м2								
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	82,9	29,49	6,18	2445	513	1874	0,15	12
				23,31	-	1932	-	97	-	-
		м3								
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	82,9	34,25	31,89	2840	2644	737	0,01	1
				1,86	7,3	154	605	97	0,03	3
		м3								
		ОПОРЫ НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
13	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	118	1478,8	44,47	174498	5248	48033	2,29	270
				357,08	16,38	42135	1932	109	0,08	9
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1271938	967200			1139

			Тенге			177417	473793			2989
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1271938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	651210	-		-
		Местные материалы -	Тенге			127321	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			657449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98617	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2045151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	749827	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2045151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	749827	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1271938	967200			1139
			---			---	---			---
			Тенге			177417	473793			2989
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1271938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	651210	-		-
		Местные материалы -	Тенге			127321	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			657449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		329
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98617	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2045151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	749827	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2045151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	749827	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2045151
Временные здания и сооружения	4,60%	94077
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	14112
Итого:		2139228
Зимнее удорожание	3,87%	82788
Выслуга лет	1%	21392
Доп.отпуска	0,4%	8557
Итого:		2251965
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**6988357**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		139767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				7128124				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				43791				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				7084333				
		НДС (12%) :				850120				
		Итого:				**7 934 452**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**7 934 452**				
		В том числе НДС 12,0%:				850120				

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовительные работы.
Снос строений.
Локальная смета 1-А.1-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-24-2	-Демонтаж существующего забора из пустотных бетонных блоков размером 20х40см	274,6	461,43	324,81	126708	89192	87555	0,84	230
				136,62	91,13	37516	25023	140	0,34	93
		м								
2	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	247,2	31,17	31,17	7704	7704	5393	-	-
				-	21,82	-	5393	100	0,46	114
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	247,2	68,94	68,94	17042	17042	3408	-	-
				-	13,79	-	3408	100	0,29	72
		т								
4	Е0107-24-9	Демонтаж забора из металлических листов на столбиках, высотой 2,5 м	1063	437,2	174,83	464747	185845	461876	1,54	1636
				262,37	47,99	278902	51009	140	0,17	185
		м								
5	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	15,15	31,17	31,17	472	472	331	-	-
				-	21,82	-	331	100	0,46	7
		т								
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	15,15	68,94	68,94	1044	1044	209	-	-
				-	13,79	-	209	100	0,29	4
		т								
7	Е0107-24-13	Демонтаж заборов из проволочной сетки на трубах, высотой 2 м	579,1	220,5	110,43	127692	63948	113854	0,68	391
				110,08	30,36	63745	17579	140	0,11	64
		м								
8	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	4,4	31,17	31,17	137	137	96	-	-
				-	21,82	-	96	100	0,46	2
		т								
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	4,4	68,94	68,94	303	303	61	-	-
				-	13,79	-	61	100	0,29	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			745850	365687			2257
			---			---	---			---
			Тенге			380163	103109			543
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			745850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	483272	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			672782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		336
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	100917	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1503749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	584189	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1503749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	584189	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1503749
Временные здания и сооружения	4,60%	69172
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	10376
Итого:		1572921
Зимнее удорожание	2,43%	38222
Выслуга лет	1%	15729
Доп.отпуска	0,4%	6292
Итого:		1633164
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**5068078**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		101362
Итого:		5169439
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		32199
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		5137241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 616469

Итого: 5 753 710

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 5 753 710

В том числе НДС 12,0%: 616469

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "Алдо"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы-лотка отв. 0,5 м длиной 14,09 м.
Локальная смета 2-5-5.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,8938	32,01	30,1	61	57	19	0,01	-
				1,91	8,28	4	16	97	0,03	-
		м3								
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	0,2063	302,12	-	62	-	70	2,13	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			302,12	-	62	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2									
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2,1	10,63	10,63	22	22	7	-	-
				-	3,45	-	7	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	2,1	36,39	36,39	76	76	24	-	-
				-	11,81	-	25	97	0,05	-
		м3								
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	4,1344	22,31	-	92	-	89	0,14	1
				22,31	-	92	-	97	-	-
		м2								
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	2,1	795,99	38,95	1672	82	726	2,23	5
				302,74	14,34	636	30	109	0,07	-
		м3								
7	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	5,3542	7441,45	4256,44	39843	22790	19747	13,57	73
				2277	1106,67	12192	5925	109	3,78	20
		м3								
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	9	7086	-	63774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Смотровой блок	2	11700	-	23400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			129003	23027			78
			----			---	---			---
			Тенге			12985	6003			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18989	-		-
		Местные материалы -	Тенге			88128	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22091	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			158667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22091	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		158667
Временные здания и сооружения	4,60%	7299
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1095
Итого:		165966
Зимнее удорожание	3,15%	5228
Выслуга лет	1%	1660
Доп.отпуска	0,4%	664
Итого:		173517
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**538463**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		10769
Итого:		549232
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		3397
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		545835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 65500

Итого: 611 335

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 611 335

В том числе НДС 12,0%: 65500

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м на ПК 42+00,00.
Локальная смета 2-5-10.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	251,64	37,06	35,39	9325	8904	2741	0,01	3
				1,63	9,6	411	2415	97	0,03	8
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/ м3	27,96	302,12	-	8447	-	9546	2,13	59
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,			302,12	-	8447	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2									
3	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,96	48,49	46,3	1356	1295	399	0,01	-
				2,14	12,56	60	351	97	0,04	1
		м3								
4	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1	503,28	68,94	68,94	34696	34696	6939	-	-
				-	13,79	-	6939	100	0,29	146
		т								
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	279,6	4,32	3,73	1208	1043	499	-	1
				0,55	1,29	154	360	97	-	1
		м3								
6	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	59,16	1,62	1,62	96	96	20	-	-
				-	0,35	-	20	97	-	-
		м2								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,8	24,78	5,19	367	77	281	0,12	2
				19,58	-	290	-	97	-	-
		м3								
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	14,8	34,25	31,89	507	472	131	0,01	-
				1,86	7,3	28	108	97	0,03	-
		м3								
9	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см	3,4	1478,8	44,47	5028	151	1384	2,29	8
				357,08	16,38	1214	56	109	0,08	-
		м3								
10	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	7,48	795,99	38,95	5954	291	2585	2,23	17
				302,74	14,34	2264	107	109	0,07	1
		м3								
11	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых	12,18	5447,21	2509,88	66347	30570	28863	9,07	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3;4 м		1521,45	652,57	18531	7948	109	2,23	27
		м3								
12	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	1	10952	-	10952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
13	С143023-23 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	14	21537	-	301518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			445801	77596			201
			Тенге			31400	18305			185
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445801	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49705	-		-
		Местные материалы -	Тенге			319560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29951	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			529140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		412
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57713	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			529140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		412
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57713	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 529140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения		4,60%			24340			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			3651			
		Итого:					553480			
		Зимнее удорожание		3,15%			17435			
		Выслуга лет		1%			5535			
		Доп.отпуска		0,4%			2214			
		Итого:					578664			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**1795724**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					35914			
		Итого:					1831639			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					11330			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1820309			
		НДС (12%) :					218437			
		Итого:					**2 038 746**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**2 038 746**			
		В том числе НДС 12,0%:					**218437**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"