Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование объекта: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№347	2017-11-15				
		Доп.соглашение					
		№1	2018-01-30				
		Доп.соглашение					
		№2	2018-12-05				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-04-30				
		Доп.соглашение					
		№4	2019-09-18				
		Доп.соглашение			317 007 011 432		
		№5	2020-01-29		317 007 015 432		
		Доп.соглашение			317 007 032 432		
		№ 347/6	2020-11-27				
		Доп.соглашение					
		№ 347/8	2021-02-12				
		Доп.соглашение					
		№ 347/09	2021-07-27				
		Доп.соглашение					
		№ 347/10	2021-10-14				
		Доп.соглашение					
		№ 347/11	2021-12-15				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети)	**1 631 461 407,81**	**417 217 467,00**							**50 066 096,04**	**467 283 563,04**
Итого к оплате:										**467 283 563,04**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО "Алматы сая инжиниринг"

Иманкулова А.С.
№ KZ54VJE00040935

Подрядчик:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети) .

ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.
Специфика - 317 007 011 432, 317 007 015 432, 317 007 032 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	1-А.1-1	Снос строений	2 182 490	8 767 407
2	2	2-А-2	Дорожная одежда	17 089 097,00	67 958 930,00
3	3	2-А-3	Устройство тротуаров	4 112 548,00	16 362 242,00
4	4	2-А-4	Устройство водоотводных канав	537 699,22	2 139 298,04
5	5	2-А-5	Устройство автобусных остановок	3 689 864,00	14 680 547,00
6	6	2-А-7	Устройство водосбросов с проезжей части	198 697,00	790 539,00
7	7	2-А-8	Обустройство проезжей части. Ограждение.	6 020 058,00	23 951 492,00
8	8	2-А-9	Устройство пересечения по ул. Яссауи	3 408 866,00	13 562 565,00
9	9	2-А-12	Устройство примыкания на ПК 37+85 (слева) ул. Найманбаева.	195 710,00	785 633,00
10	10	2-А-13	Устройство примыкания на ПК 37+85 (справа) ул. Найманбаева.	151 906,00	609 821,00
11	11	2-А-20	Строительство очистных сооружений	7 768 022,00	30 905 967,00
12	12	2-5-6	Строительство трубы отв. 0,5м длиной 14,6 м (2 шт) ПК36+40 ПК46+21 юг.	109 667,00	443 624,00
13	13	2-5-7	Строительство трубы отв. 0,5м ПК 37 длиной 15,6 м (1шт).	360 139,00	1 456 830,00
14	14	2-5-8	Строительство трубы отв. 1 м на ПК 36+06,00	40 057,00	162 038,00
15	15	2-5-9	Строительство трубы отв. 1 м на ПК 38+64,00	50 451,00	204 084,00
16	16	2-5-10	Строительство трубы отв. 1 м на ПК 42+00,00	210 928,00	853 244,00
17	17	2-5-11	Строительство трубы отв. 1 м на ПК 44+17,00	583 901,00	2 361 990,00
18	18	2-5-12	Строительство трубы отв. 1 м на ПК 47+17,00	823 637,00	3 331 767,00
19	19	7-1-1	Благоустройство и озеленение	13 844 106,00	55 080 366,00
20	20	7-1-2	Поливочный водопровод	1 008 702,00	4 013 237,00
21	21	2-1-3	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Монтаж пролетного строения	2 749 906,00	11 200 973,00

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
22	22	2-1-4	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Устройство сопряжения и проезжей части	2 728 849,00	11 115 203,00
23	23	1-С-1	Переустройство сетей телекоммуникаций	967 660,00	3 887 243,00
24	24	4-Э-1	Сети 10 КВ	22 645 521,00	85 146 166,00
25	25	4-Э-2	Сети 0,4 КВ	306 987,00	1 224 610,00
26	26	1-Э1-1	Переустройство электротехнических коммуникаций	4 625 134,00	18 572 584,00
27	27	1-ОЗ.1-1	Вынужденный снос, санитарная рубка и пересадка зеленых насаждений	262 720,00	1 079 003,00
28	28	1-Э2-1	Переустройство КЛ 110КВ	84 125,00	337 943,00
29	29	1-Э2-3	Основная ВЛ 220 КВ	1 060 031,00	4 258 312,00
30	30	1-Э2-4	Обводная ВЛ 220 КВ	447 524,00	1 797 774,00
31	31	1-Э2-5	Установка опор и кабельных площадок	5 624 005,00	22 592 515,00
32	32	1-Э2-6	Переустройство КЛ 110КВ №Л101А	302 797,00	1 216 383,00
33	33	4-6-1	Щитовая наружного освещения. Общестроительные работы	1 259 120,00	5 022 789,00
34	34	4-6-2	Щитовая наружного освещения. Электротехнические работы	930 335,00	3 564 603,00
35	35	2-А-17	Устройство примыкания на ПК 44+34,7 (справа) ул. Карагандинская.	630 889,00	2 533 762,00
36	36	1-ВК-1	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	3 305 918	13 280 394,00
37	37	1-ВК-2	Канализация хозяйственно-бытовая К1	687 157	2 760 418,00
38	38	2-А-6	Благоустройство площадок трансформаторной подстанции и щитовой	690 764	2 748 284
39	39	расчет 1	Восстановление трассы по дорожной части	26 316	97 948,00
40	40	расчет 2	Разбивка осей искусственных сооружений	24 703	91 945,00
41	41	2-5-1	Строительство трубы отв. 0,5м длиной 5,34 м (2 шт) ПК37+48юг и ПК37+48сев.	43 717,00	176 844,00
42	42	2-5-4	Строительство трубы отв. 0,5м длиной 10,05 м (1 шт) ПК47+35сев.	224 093,00	906 499,00
43	43	2-5-13	Строительство трубы отв. 0,5м длиной 16,6 м (1 шт) ПК35+65сев.	387 875	1 569 028,00
44	44	2-5-14	Строительство трубы отв. 0,5м длиной 17,6 м (1 шт) ПК44+54юг.	420 451	1 700 804,00
45	45	2-5-15	Строительство трубы отв. 0,5м длиной 22,4 м (1 шт) ПК38+72.	422 059	1 707 308,00
46	46	2-5-16	Строительство трубы отв. 1 м на ПК 38 (на автобусной остановке)	817 288	3 306 084,00

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
47	47	2-5-17	Строительство трубы отв. 0,5м длиной 101 м (1 шт) ПК47+48.	1 760 106	7 119 961,00
48	48	2-А-14	Устройство примыкания на ПК 38+70 (СЛЕВА) ул. ТОЛЕ БИ.	74 916,00	300 876,00
49	49	2-А-15	Устройство примыкания на ПК 39+60 (СЛЕВА) ул. АЙТЕЙ БАТЫРА.	22 681,00	91 091,00
50	50	2-А-16	Устройство примыкания на ПК 40+50 (СЛЕВА) ул. ДОСТЫК (ЛАПИНА).	275 154,00	1 105 064,00
51	51	2-1-5	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Сооружение подпорных стен на подходах	245 940	1 001 768,00
52	52	1-ОЗ.2	Компенсационная посадка деревьев	471 817	1 915 202,00
53	53	2-5-5	Строительство трубы-лотка отв. 0,5м длиной 13,6 м (4 шт) ПК40+66 сев/юг и ПК44+68 сев/юг.	61 431,00	248 500,00
54	54	2-А-10	Устройство примыкания на ПК 36+93 (слева) ул. Уалиханова	338 331	1 346 088
55	55	2-А-23	Устройство примыкания на ПК 38+70 (справа) ул. Смайлова.	73 124	290 933
56	56	2-2-3	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Монтаж пролетных строений.	180 619	721 142
57	57	2-2-4	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение лестничных сходов.	74 593	297 820
58	58	2-3-1	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00. Сооружение крайних опор № 1;4.	20 401	81 453
59	59	2-3-2	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00. Сооружение промежуточных опор опор № 2;3.	29 511	117 824
60	60	2-3-3	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67. Монтаж пролетных строений.	210 134	838 985
61	61	2-3-4	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00. Сооружение лестничных сходов.	84 994	339 348
62	62	2-4-3	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68. Монтаж пролетных строений.	209 786	837 596
63	63	2-4-4	Надземный пешеходный переход на ПК 44+68. Сооружение лестничных сходов	78 363	312 872
57			**Итого:**	**118 274 390,22**	**467 283 563,04**
58			**в том числе:**		
			специфика- 317 007 011 432, 317 007 015 432, 317 007 032 432		**467 283 563,04**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Снос строений.
Локальная смета 1-А.1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ С НАДВОРНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ (50 строений в т.ч.: 44стр.-1этажных кирпичных, 6стр.-2этажных каменных; 75стр.деревянных)								
1	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов заборов	20,753	2430,59	1082,84	50442	22472	37962	8,27	172
				1347,75	481,5	27970	9993	100	1,95	40
		м3								
2	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	37,53	31,17	31,17	1170	1170	819	-	-
				-	21,82	-	819	100	0,46	17
		т								
3	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	37,53	68,94	68,94	2587	2587	517	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку		-	13,79	-	517	100	0,29	11
		т								
4	Е0146-59-5	-Разборка надземной части жилых строений без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	1259,45	263,03	93,15	331272	117317	257772	1,07	1346
				169,88	34,79	213955	43816	100	0,17	210
		м3								
5	Е0146-59-4	-Разборка деревянных жилых строений	2510,76	159,78	9,93	401164	24926	385452	1,02	2561
				149,85	3,67	376237	9214	100	0,02	43
		м2								
6	Е0146-60-2	-Разборка надземной части кирпичных нежилых строений без сохранения годных материалов	60,64	752,49	185,04	45631	11221	38550	3,71	225
				567,45	68,27	34410	4140	100	0,32	20
		м2								
7	Е0146-60-3	-Разборка надземной части тесовых нежилых строений без сохранения годных материалов	118,2	207,45	-	24521	-	24521	1,4	165
				207,45	-	24521	-	100	-	-
		м2								
8	Е01031-А26--1	-Погрузка разобранных материалов из кирпича и дерева при автомобильных перевозках	553,424	31,17	31,17	17247	17247	12073	-	-
				-	21,82	-	12073	100	0,46	255
		т								
9	Е010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	553,31	68,94	68,94	38145	38145	7629	-	-
				-	13,79	-	7629	100	0,29	160
		т								
10	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов строений	58,89	2430,59	1082,84	143137	63768	107725	8,27	487
				1347,75	481,5	79369	28356	100	1,95	115
		м3								
11	Е01031-А26--1	-Погрузка разобранных материалов при автомобильных	106,456	31,17	31,17	3318	3318	2322	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозках		-	21,82	-	2322	100	0,46	49
		т								
12	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	106,456	68,94	68,94	7339	7339	1468	-	-
				-	13,79	-	1468	100	0,29	31
		т								
13	E0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	361	13,6	1,38	4910	498	4599	0,09	31
				12,22	0,52	4411	188	100	-	1
		м2								
14	E01031-A26-1	Погрузка материалов от разобранных навесов при автомобильных перевозках	3,72	31,17	31,17	116	116	81	-	-
				-	21,82	-	81	100	0,46	2
		т								
15	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	3,72	68,94	68,94	256	256	51	-	-
				-	13,79	-	51	100	0,29	1
		т								
16	E0101-17-4	Разработка грунта 4 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	335,07	55,82	53,89	18705	18058	6471	0,01	4
				1,87	18,03	628	6043	97	0,07	22
		м3								
17	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км (для засыпки погребов, подвалов)	670,14	68,94	68,94	46199	46199	9240	-	-
				-	13,79	-	9240	100	0,29	194
		т								
18	E0101-27-6	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	335,07	4,39	4,39	1472	1472	495	-	-
				-	1,52	-	511	97	-	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0101-27-12-	При перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	335,07	1,81	1,81	605	605	204	-	-
				-	0,63	-	210	97	-	1
		м3								
20	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	335,07	14,38	14,38	4820	4820	1600	-	-
				-	4,92	-	1650	97	0,02	5
		м3								
21	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (за 4 прохода)	335,07	4,38	4,38	1469	1469	429	-	-
				-	1,32	-	442	97	-	1
		м3								
22	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	335,07	34,25	31,89	11478	10686	2977	0,01	5
				1,86	7,3	624	2445	97	0,03	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1156000	393690			4996

			Тенге			762126	141208			1190
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1156000	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	903334	-		-
		Местные материалы -	Тенге			187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			902954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		451
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2182490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6638
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1038777	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2182490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6638
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1038777	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					2182490			
		Временные здания и сооружения		4,60%			100395			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			15059			
		Итого:					2282885			
		Зимнее удорожание		2,43%			55474			
		Выслуга лет		1%			22829			
		Доп.отпуска		0,4%			9132			
		Итого:					2370319			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**7722652**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					154453			
		Итого:					7877105			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					49064			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					7828042			
		НДС (12%) :					939365			
		Итого:					**8 767 407**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**8 767 407**			
		В том числе НДС 12,0%:					**939365**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство дорожной одежды.
Локальная смета 2-А-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Пр. Абая (тип I)												
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	3649,51	626,28	97,48	2285615	355765	198543	0,17	604				
				24,59	16,32	89731	59550	133	0,06	219				
2	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из	м3 8849	43,33	37,43	383406	331197	210506	0,04	336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5,75	12,14	50882	107394	133	0,04	389
		м2								
3	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	8849	0,03	-	265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СКалькуляция №1	Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	2596,4671	1263	-	3279338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	2,35235	39427,53	390,53	92747	919	507	0,67	2
				-	162,08	-	381	133	0,67	2
		т								
6	Е0127-53-10-	Устройство нижнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3360,5	370,47	17,65	1244948	59327	56539	0,04	130
				6,83	5,82	22956	19555	133	0,02	68
		м2								
7	Е0127-54-10-	Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	3360,5	342,17	-	1149869	-	411	-	3
				0,09	-	309	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,6627	30260,53	390,53	20054	259	143	0,67	-
				-	162,08	-	107	133	0,67	-
		т								
9	Е0127-53-3	-Устройство среднего слоя	1658,37	400,38	17,65	663974	29277	27901	0,04	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ		6,83	5,82	11328	9650	133	0,02	34
		м2								
10	Е0127-54-3	-Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	1658,37	373,61	-	619587	-	203	-	1
				0,09	-	153	-	133	-	-
		м2								
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	3,6454	30260,53	390,53	110312	1424	786	0,67	2
				-	162,08	-	591	133	0,67	2
		т								
12	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20	8798	584,13	17,65	5139186	155322	148022	0,04	340
				6,83	5,82	60099	51196	133	0,02	179
		м2								
13	Е0127-54-1	-Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см	8798	139,44	-	1226749	-	269	-	2
				0,02	-	202	-	133	-	-
		м2								
14	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	289,7	3468,94	7,63	1004953	2209	68873	1,15	333
				176,73	2,02	51199	585	133	0,01	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17221002	935697			1818
			----			---	---			---
			Тенге			286859	249009			895
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17221002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			271135	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	535868	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3279338	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12447974	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			712704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1076022	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19009728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	642773	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19009728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	642773	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип III)								
15	Е0127-14-2	-ИСКЛЮЧИТЬ: Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	490,824	-626,28	-97,48	-307393	-47847	-26702	-0,17	-81
				---	---	---	---	---	---	---
				-24,59	-16,32	-12068	-8009	133	-0,06	-29
			м3							
16	Е0127-34-4	-ИСКЛЮЧИТЬ: Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	540,5	-3316,37	-7,63	-1792499	-4121	-128499	-1,15	-622
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК			---	---	---	---	---	---	---
				-176,73	-2,02	-95524	-1092	133	-0,01	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м								
17	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	695,6	399,37 --- 176,73	7,63 --- 2,02	277804 --- 122935	5304 --- 1405	165372 --- 133	1,15 --- 0,01	800 --- 5
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге				-1822089 --- 15343	-46664 --- -7696			97 --- -28
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-1822089	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2900	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7648	-		-
	Местные материалы -	Тенге				-1793668	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1526	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-108715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1920633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1920633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9173	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15398913	889033			1915
			---			---	---			---
			Тенге			302202	241313			866
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15398913	-	-		-
		Материалы -	Тенге			274035	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	543515	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3279338	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10654305	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			722876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		361
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17089097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	651946	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17089097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	651946	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		17089097
Временные здания и сооружения	4,60%	786098
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	117915
Итого:		17875196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание		1,44%			248804			
		Выслуга лет		1%			178752			
		Доп.отпуска		0,4%			71501			
		Итого:					18374252			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**59864500**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					1197290			
		Итого:					61061790			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					384174			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					60677616			
		НДС (12%) :					7281314			
		Итого:					**67 958 930**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**67 958 930**			
		В том числе НДС 12,0%:					**7281314**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-А-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	258,47	6,91	6,91	1785	1785	601	-	-				
				-	2,4	-	619	97	0,01	2				
		м3												
2	Е0101-24-14	Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	258,47	5,47	5,47	1413	1413	476	-	-				
				-	1,9	-	490	97	0,01	2				
		м3												
3	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	258,47	30,13	28,77	7786	7437	2288	0,01	2				
				1,32	7,8	342	2017	97	0,03	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
4	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	452,3225	68,94 - -	68,94 13,79	31183 - -	31183 6237	6237 100	- 0,29	- 131
5	E0101-17-3	т Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	145,74	42,44 1,43	40,96 13,71	6185 208	5970 1998	2139 97	0,01 0,05	1 7
6	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	284,193	68,94 - -	68,94 13,79	19592 - -	19592 3918	3918 100	- 0,29	- 82
7	E0101-130-1	т Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	142,7	16,11 - -	16,11 5,51	2298 - -	2298 787	763 97	- 0,02	- 3
8	E0101-130-7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	142,7	8,01 - -	8,01 2,41	1143 - -	1143 344	334 97	- 0,01	- 1
9	E0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	142,7	34,25 1,86	31,89 7,3	4888 266	4551 1041	1268 97	0,01 0,03	2 5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	4802	12,4	6,42	59527	30811	32751	0,04	196
				5,98	1,05	28716	5048	97	-	17
		м2								
11	Е0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	5214,3	133,71	18,02	697219	93942	344069	0,28	1457
				43,73	5,88	228045	30654	133	0,02	125
		м2								
12	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	5214,3	21,45	-	111839	-	19858	0,02	97
				2,86	-	14931	-	133	-	-
		м2								
13	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	1668,3	376,38	-	627916	-	63154	0,17	276
				28,46	-	47484	-	133	-	-
		м2								
14	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	1668,3	237,08	-	395514	-	40623	0,11	178
				18,31	-	30543	-	133	-	-
		м2								
15	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	26,9836	1076,85	-	29057	-	18120	3,57	96
				545,96	-	14732	-	123	-	-
		м3								
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	1309,5	339,01	7,63	443932	9985	221192	0,8	1051
				124,98	2,02	163664	2646	133	0,01	9
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
17	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	20,952	16613	-	348076	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0127-32-1	-Заполнение разделительной полосы тротуарной плиткой	306	173,37	1,49	53050	456	40888	0,61	187
		м2		99,88	0,59	30563	181	133	-	1
19	С143003-40	-Плитка тротуарная	306	780	-	238680	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3081083	210568			3545
			Тенге			559493	55980			392
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3081083	-	-		-
	Материалы -		Тенге			63186	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	615473	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2247836	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			798679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		399
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	119802	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			232786	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4112548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4336
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	735275	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4112548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4336
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	735275	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:					4112548				
	Временные здания и сооружения		4,60%			189177				
	Возврат материалов от временных зданий и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений		15%			28377			
		Итого:					4301725			
		Зимнее удорожание		1,44%			61945			
		Выслуга лет		1%			43017			
		Доп.отпуска		0,4%			17207			
		Итого:					4423894			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**14413331**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					288267			
		Итого:					14701598			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					92453			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					14609145			
		НДС (12%) :					1753097			
		Итого:					**16 362 242**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**16 362 242**			
		В том числе НДС 12,0%:					**1753097**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта №KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водоотводных канав.
Локальная смета 2-А-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД												
1	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	31,22	42,44	40,96	1325	1279	458	0,01	-				
				1,43	13,71	45	428	97	0,05	2				
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на м3	60,879	68,94	68,94	4197	4197	839	-	-				
				-	13,79	-	839	100	0,29	18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 км в насыпь								
		т								
3	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	31,22	7,86	7,86	245	245	83	-	-
				-	2,73	-	85	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	31,22	5,68	5,68	177	177	60	-	-
				-	1,97	-	62	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	31,22	16,11	16,11	503	503	167	-	-
				-	5,51	-	172	97	0,02	1
		м3								
6	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	31,22	4,81	4,81	150	150	44	-	-
				-	1,45	-	45	97	-	-
		м3								
7	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	31,22	34,25	31,89	1069	996	277	0,01	-
				1,86	7,3	58	228	97	0,03	1
		м3								
8	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	1,59	447,64	-	712	-	804	2,85	5
				447,64	-	712	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	10,6	48,49	46,3	514	491	151	0,01	-
				2,14	12,56	23	133	97	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 20,67	68,94 -	68,94 13,79	1425 -	1425 285	285 100	- 0,29	- 6
11	Е0127-8-1	Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	т 20,777	731,41 276,86	403,86 102,47	15196 5752	8391 2129	10482 133	1,79 0,41	37 9
12	С143018-151	Стоимость лотков Б-3-1	м 20,777	4960 -	- -	103054 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0130-7-1	Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	м 3,56	6751,91 499,39	611,9 151,63	24037 1778	2178 540	2526 109	2,93 0,5	10 2
14	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3 3,56	369 -	- -	1314 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	м3 39,63	97,06 42,95	4,39 1,66	3846 1702	174 66	2086 118	0,24 0,01	10 -
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	м2 2	192,26 192,26	- -	385 385	- -	435 113	1,39 -	3 -
17	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным	м3 33	29,5	-	973	-	944	0,19	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		способом		29,5	-	973	-	97	-	-
18	E0101-17-9	м2 -Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,08	48,49	46,3	4	4	1	0,01	-
				2,14	12,56	-	1	97	0,04	-
19	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	0,156	68,94	68,94	11	11	2	-	-
				-	13,79	-	2	100	0,29	-
20	E0101-158-5	т -Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	237,5	951,86	35,18	226067	8355	50136	1,4	333
				208,3	9,33	49471	2215	97	0,04	10
21	E0101-158-6 к=4	м2 -Вычитается позиция: Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	237,5	-273,82	-0,74	-65033	-175	-12431	-0,35	-83
				-53,64	-0,32	-12739	-76	97	-	-
22	E0130-8-1	м2 -Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,5194	9508,21	-	4939	-	5244	55,66	29
				9263,25	-	4811	-	109	-	-
23	C12041-352 Изм. и доп.вып.19	т -Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,5194	53293	-	27680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			352790	28401			351
			----			---	---			---
			Тенге			52972	7153			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23225	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60125	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130734	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117458	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24923	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69514	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			440308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69514	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД								
24	Е0101-158-5-	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	92,2	951,86	35,18	87762	3244	19463	1,4	129
				---	---	---	---	---	---	---
				208,3	9,33	19205	860	97	0,04	4
		м2								
25	Е0101-158-6-	Вычитается позиция: Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	92,2	-273,82	-0,74	-25247	-68	-4826	-0,35	-32
	к=4			---	---	---	---	---	---	---
				-53,64	-0,32	-4945	-30	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,202	9508,21	-	1921	-	2040	55,66	11
				9263,25	-	1871	-	109	-	-
		т								
27	С12041-352	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,202	53293	-	10765	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			75201	3176			108

			Тенге			16131	830			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75201	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7368	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16961	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10765	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			37760	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2502	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5513	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97391	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		121
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19463	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			97391	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		121
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19463	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			427991	31577			459

			Тенге			69103	7984			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77086	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141499	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			155219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88977	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			537699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88977	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		537699,22
Временные здания и сооружения	4,60%	24734
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3710
Итого:		562433
Зимнее удорожание	1,44%	8099
Выслуга лет	1%	5624
Доп.отпуска	0,4%	2250
Итого:		578406
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1884486**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		37690
Итого:		1922175

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту в текущих ценах:	12088
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	1910088
НДС (12%) :	229211
Итого:	**2 139 298,04**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**2 139 298,04**
В том числе НДС 12,0%:	**229211**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401T98

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство автобусных остановок.
Локальная смета 2-А-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 37+90,1 (СЛЕВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-145-9-	Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом м2	303	16,24	4,46	4920	1352	3724	0,08	25
				11,78	0,89	3568	271	97	-	1
2	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	320	42,44	40,96	13580	13108	4698	0,01	3
				1,43	13,71	456	4387	97	0,05	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	624	68,94	68,94	43019	43019	8604	-	-
				-	13,79	-	8604	100	0,29	181
		т								
4	Е0101-24-7	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	315	7,86	7,86	2476	2476	833	-	-
				-	2,73	-	859	97	0,01	3
		м3								
5	Е0101-24-15	Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	315	5,68	5,68	1789	1789	602	-	-
				-	1,97	-	621	97	0,01	2
		м3								
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	315	16,11	16,11	5074	5074	1685	-	-
				-	5,51	-	1737	97	0,02	6
		м3								
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	315	4,81	4,81	1514	1514	442	-	-
				-	1,45	-	456	97	-	1
		м3								
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	315	34,25	31,89	10790	10046	2799	0,01	4
				1,86	7,3	587	2298	97	0,03	10
		м3								
9	Е0127-56-1	Устройство основания площадки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	144	133,71	18,02	19255	2594	9502	0,28	40
				43,73	5,88	6298	847	133	0,02	3
		м2								
10	Е0127-56-2	Добавить 3 см до основной толщины 15 см	144	21,45	-	3089	-	548	0,02	3
				2,86	-	412	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	144	372,17	-	53593	-	5451	0,17	24
				28,46	-	4099	-	133	-	-
		м2								
12	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	144	237,08	-	34139	-	3506	0,11	15
				18,31	-	2636	-	133	-	-
		м2								
		УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М								
13	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	8,5	6987,67	129,21	59395	1098	10920	7,29	62
				1174,73	48,81	9985	415	105	0,24	2
		м3								
14	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0858	52400	-	4496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	C12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,2267	50800	-	11516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	E0108-6-1	-Кладка стен из сплитерных блоков	16,576	2074,46	386,22	34386	6402	18574	5,22	87
				804,71	144,9	13339	2402	118	0,7	12
		м3								
17	C143003-187 Изм. и доп. вып.17	-Блоки сплитерные	1036	91	-	94276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	E0130-7-1	-Устройство ступеней из гранитного бордюра	0,774	6751,91	611,9	5226	474	549	2,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				499,39	151,63	387	117	109	0,5	-
		м3								
19	Е0127-59-5	-Установка декоративного перильного ограждения высотой 1,1 м	40	492,84	24,87	19713	995	11694	1,3	52
				213,73	6,09	8549	244	133	0,02	1
		м								
20	С12021-245 прим.	-Стоимость декоративного перильного ограждения, длина секции 2,5 м, вес секции 0,025 т с окрашиванием	0,4	175770	-	70308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0107-48-10	-Установка накрывочных блоков	265	983,19	397,31	260545	105286	161875	1,69	448
				294,98	141,35	78168	37457	140	0,61	162
		шт								
22	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Накрывочные блоки	0,9234	20800	-	19207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ

23	Е0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,72	469,33	195,05	807	335	638	1,78	3
				274,28	4,68	472	8	133	0,02	-
		м3								
24	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,096	31,17	31,17	96	96	68	-	-
				-	21,82	-	68	100	0,46	1
		т								
25	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,096	68,94	68,94	213	213	43	-	-
				-	13,79	-	43	100	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
26	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	3,48	5843,49	-	20335	-	2791	4,21	15
				652,05	-	2269	-	123	-	-
		м3								
27	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,5496	128	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,5496	298	-	1058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	34,3	2376,82	1,68	81525	58	3945	0,49	17
				92,9	0,62	3186	21	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			876794	195929			800

			Тенге			134412	60853			403
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			876794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	195264	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86320	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			334453	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			253492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38024	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1198103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233288	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1198103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233288	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 38+15 (СПРАВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

30	Е0101-145-9	Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	42	16,24	4,46	682	187	516	0,08	3
				11,78	0,89	495	38	97	-	-
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м2	17,6	251,77	-	4431	-	5007	1,77	31
				251,77	-	4431	-	113	-	-
32	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании м	58,6	3539,28	7,63	207402	447	13932	1,15	67
				176,73	2,02	10356	118	133	0,01	-
33	Е0101-166-2	Засыпка бортовых камней гравийно-песчаной смесью вручную с трамбованием м3	9,3	658,08	-	6120	-	1621	1,12	10
				154,22	-	1434	-	113	-	-
34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке однослойного из мелкозернистого песчаного	108	372,17	-	40194	-	4088	0,17	18
				28,46	-	3074	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетона, толщина 3 см								
35	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см м2	108	237,08	-	25604	-	2630	0,11	12
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	1977	-	133	-	-
36	Е0108-3-3	-Подготовка из ПГС, толщиной 15 см м2	0,225	738,92	116,02	166	26	49	0,98	-
				142,31	43,99	32	10	118	0,21	-
37	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см м3	0,15	5439,63	75,91	816	11	40	1,55	-
				225,11	28,67	34	4	105	0,14	-
38	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1 м3	0,85	1949,13	1060,88	1657	902	611	2,81	2
				457,99	275,83	389	234	98	0,94	1
39	С143023-143	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/ шт	5	5400	-	27000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М

40	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании м	13	3451,06	7,63	44864	99	3091	1,15	15
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК			176,73	2,02	2298	26	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ								
41	Е0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,97	469,33	195,05	925	384	731	1,78	4
				274,28	4,68	540	9	133	0,02	-
42	Е01031-А26-1	м3 -Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,546	31,17	31,17	111	111	77	-	-
				-	21,82	-	77	100	0,46	2
43	Е010333-А10-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,546	68,94	68,94	244	244	49	-	-
				-	13,79	-	49	100	0,29	1
44	Е0111-2-9	т -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	4,06	5843,49	-	23725	-	3256	4,21	17
				652,05	-	2647	-	123	-	-
45	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,1412	128	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,1412	298	-	1234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	39,46	2376,82	1,68	93789	66	4539	0,49	20
				92,9	0,62	3666	25	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			479494	2478			200

			Тенге			31374	591			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			479494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			264658	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31964	-		-
		Местные материалы -	Тенге			180985	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6036	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			550915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38000	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			550915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38000	-		-

РАЗДЕЛ 3. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 41+00 (СЛЕВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

48	Е0101-24-6	-ИСКЛЮЧИТЬ: Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	157,2	-6,91	-6,91	-1086	-1086	-365	-	-
				-	-2,4	-	-377	97	-0,01	-1
		м3								
49	Е0101-24-14	-ИСКЛЮЧИТЬ: Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	157,2	-5,47	-5,47	-859	-859	-289	-	-
				-	-1,9	-	-298	97	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
50	Е0101-17-7	-ИСКЛЮЧИТЬ: Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	157,2	-30,13	-28,77	-4736	-4523	-1392	-0,01	-1
				-1,32	-7,8	-208	-1227	97	-0,03	-4
		м3								
51	Е010333-А10-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	220,08	-68,94	-68,94	-15172	-15172	-3034	-	-
				-	-13,79	-	-3034	100	-0,29	-64
		т								
52	Е0101-145-9	-ИСКЛЮЧИТЬ: Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	80	-16,24	-4,46	-1299	-357	-983	-0,08	-7
				-11,78	-0,89	-942	-72	97	-	-
		м2								
53	Е0101-130-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	157,2	-16,11	-16,11	-2532	-2532	-841	-	-
				-	-5,51	-	-867	97	-0,02	-3
		м3								
54	Е0101-130-7	-ИСКЛЮЧИТЬ: Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	157,2	-4,81	-4,81	-755	-755	-221	-	-
				-	-1,45	-	-227	97	-	-1
		м3								
55	Е0101-135-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	157,2	-34,25	-31,89	-5385	-5013	-1397	-0,01	-2
				-1,86	-7,3	-293	-1147	97	-0,03	-5
		м3								
56	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см	0,84	5439,63	75,91	4569	64	224	1,55	1
				225,11	28,67	189	24	105	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
57	Е0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W6(5шт)	1,45	6751,91	611,9	9790	887	1029	2,93	4
				499,39	151,63	724	220	109	0,5	1
		м3								
58	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1	1,36	1949,13	1060,88	2651	1443	978	2,81	4
				457,99	275,83	623	375	98	0,94	1
		м3								
59	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	8	5400	-	43200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М

60	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	10	3441,93	7,63	34419	76	2377	1,15	12
				176,73	2,02	1767	20	133	0,01	-
		м								

УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,72	469,33	195,05	807	335	638	1,78	3
				274,28	4,68	472	8	133	0,02	-
		м3								
62	Е01031-А26--1	Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,096	31,17	31,17	96	96	68	-	-
				-	21,82	-	68	100	0,46	1
		т								
63	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,096	68,94	68,94	213	213	43	-	-
				-	13,79	-	43	100	0,29	1
		т								
64	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	3,52	5843,49	-	20569	-	2823	4,21	15
				652,05	-	2295	-	123	-	-
		м3								
65	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,5904	128	-	460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,5904	298	-	1070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	34,46	2376,82	1,68	81905	58	3964	0,49	17
				92,9	0,62	3201	21	123	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			167926	-27125			45
			Тенге			7829	-6470			-74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167926	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1359	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107121	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			181840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1902	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 41+00 (СПРАВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-24-6 -ИСКЛЮЧИТЬ: Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	97,4	-6,91	-6,91	-673	-673	-226	-	-
				-	-2,4	-	-233	97	-0,01	-1
69	Е0101-24-14-ИСКЛЮЧИТЬ: Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	м3	97,4	-5,47	-5,47	-532	-532	-179	-	-
				-	-1,9	-	-185	97	-0,01	-1
70	Е0101-17-7 -ИСКЛЮЧИТЬ: Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	97,4	-30,13	-28,77	-2934	-2803	-862	-0,01	-1
				-1,32	-7,8	-129	-760	97	-0,03	-3
71	Е010333-А10-1 -ИСКЛЮЧИТЬ: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	м3	136,36	-68,94	-68,94	-9401	-9401	-1880	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал		-	-13,79	-	-1880	100	-0,29	-39
72	E0101-145-9-	ИСКЛЮЧИТЬ: Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	т 80	-16,24	-4,46	-1299	-357	-983	-0,08	-7
				-11,78	-0,89	-942	-72	97	-	-
73	E0101-130-1-	ИСКЛЮЧИТЬ: Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м2 97,4	-16,11	-16,11	-1569	-1569	-521	-	-
				-	-5,51	-	-537	97	-0,02	-2
74	E0101-130-7-	ИСКЛЮЧИТЬ: Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	м3 97,4	-4,81	-4,81	-468	-468	-137	-	-
				-	-1,45	-	-141	97	-	-
75	E0101-135-1-	ИСКЛЮЧИТЬ: Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3 97,4	-34,25	-31,89	-3336	-3106	-865	-0,01	-1
				-1,86	-7,3	-181	-711	97	-0,03	-3
76	E0101-164-2-	ИСКЛЮЧИТЬ: Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 23,1	-251,77	-	-5816	-	-6572	-1,77	-41
				-251,77	-	-5816	-	113	-	-
77	E0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	м3 8	3539,28	7,63	28314	61	1902	1,15	9
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20			176,73	2,02	1414	16	133	0,01	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
78	Е0101-166-2	-Засыпка бортовых камней гравийно-песчаной смесью вручную с трамбованием м3	1,27	658,08	-	836	-	221	1,12	1
				154,22	-	196	-	113	-	-
79	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см м3	0,84	5439,63	75,91	4569	64	224	1,55	1
				225,11	28,67	189	24	105	0,14	-
80	Е0130-6-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков м3	4,76	-1949,13	-1060,88	-9278	-5050	-3807	-2,81	-13
				-457,99	-275,83	-2180	-1313	109	-0,94	-4
81	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1 м3	6,12	1949,13	1060,88	11929	6493	4401	2,81	17
				457,99	275,83	2803	1688	98	0,94	6
82	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/ шт	8	5400	-	43200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W6(5шт) м3	1,45	6751,91	611,9	9790	887	1029	2,93	4
				499,39	151,63	724	220	109	0,5	1

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	2	3441,93	7,63	6884	15	475	1,15	2
				176,73	2,02	353	4	133	0,01	-
		м								
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ								
85	E0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,73	469,33	195,05	812	337	642	1,78	3
				274,28	4,68	474	8	133	0,02	-
		м3								
86	E01031-A26-1	-Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,114	31,17	31,17	97	97	68	-	-
				-	21,82	-	68	100	0,46	1
		т								
87	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,114	68,94	68,94	215	215	43	-	-
				-	13,79	-	43	100	0,29	1
		т								
88	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	3,52	5843,49	-	20569	-	2823	4,21	15
				652,05	-	2295	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
89	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,5904	128	-	460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
90	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,5904	298	-	1070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	34,69	2376,82	1,68	82452	58	3990	0,49	17
				92,9	0,62	3223	22	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			175890	-15731			8
			Тенге			2423	-3739			-44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175890	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103962	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1315	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85235	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-215	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			186216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1348	-		-

РАЗДЕЛ 5. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 45+00 (СЛЕВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

92	Е0101-145-9	-Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы	150	16,24	4,46	2436	669	1843	0,08	12
				11,78	0,89	1766	134	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом								
		м2								
93	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	81,2	42,44	40,96	3446	3326	1192	0,01	1
				1,43	13,71	116	1113	97	0,05	4
		м3								
94	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	158,34	68,94	68,94	10916	10916	2183	-	-
				-	13,79	-	2183	100	0,29	46
		т								
95	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	77,5	7,86	7,86	609	609	205	-	-
				-	2,73	-	211	97	0,01	1
		м3								
96	Е0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	77,5	5,68	5,68	440	440	148	-	-
				-	1,97	-	153	97	0,01	-
		м3								
97	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	77,5	16,11	16,11	1248	1248	415	-	-
				-	5,51	-	427	97	0,02	1
		м3								
98	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	77,5	4,81	4,81	372	372	109	-	-
				-	1,45	-	112	97	-	-
		м3								
99	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	77,5	34,25	31,89	2655	2472	689	0,01	1
				1,86	7,3	144	565	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
100	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	251,77	-	3021	-	3414	1,77	21
				251,77	-	3021	-	113	-	-
		м3								
101	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	40	3539,28	7,63	141571	305	9510	1,15	46
				176,73	2,02	7069	81	133	0,01	-
		м								
102	Е0101-166-2-	Засыпка бортовых камней гравийно-песчаной смесью вручную с трамбованием	6,36	658,08	-	4185	-	1108	1,12	7
				154,22	-	981	-	113	-	-
		м3								
103	Е0127-56-1	-Устройство основания площадки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	150	133,71	18,02	20057	2702	9898	0,28	42
				43,73	5,88	6560	882	133	0,02	4
		м2								
104	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	150	21,45	-	3217	-	571	0,02	3
				2,86	-	430	-	133	-	-
		м2								
105	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	150	372,17	-	55826	-	5678	0,17	25
				28,46	-	4269	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	150	237,08	-	35561	-	3652	0,11	16
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	2746	-	133	-	-
		м2								
107	E0108-3-3	-Подготовка из ПГС, толщиной 15 см	1,44	738,92	116,02	1064	167	317	0,98	1
				142,31	43,99	205	63	118	0,21	-
		м3								
108	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см	0,96	5439,63	75,91	5222	73	256	1,55	1
				225,11	28,67	216	28	105	0,14	-
		м3								
109	E0130-6-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	4,76	-1949,13	-1060,88	-9278	-5050	-3807	-2,81	-13
				-457,99	-275,83	-2180	-1313	109	-0,94	-4
		м3								
110	E0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1	5,44	1949,13	1060,88	10603	5771	3912	2,81	15
				457,99	275,83	2491	1501	98	0,94	5
		м3								
111	C143023-143	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	4	5400	-	21600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	E0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W6(6шт)	4,5	6751,91	611,9	30384	2754	3193	2,93	13
				499,39	151,63	2247	682	109	0,5	2
		м3								
113	E0108-12-3	-Установка чугунной решетки с обечайкой (1шт=191,2кг)	0,956	19966,65	2233,27	19088	2135	9991	48,65	47
				8021,25	835,76	7668	799	118	4,08	4
		т								
114	C131104-23	-Чугунная решетка	5	27700	-	138500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ								
115	E0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	2,33	469,33	195,05	1094	454	864	1,78	4
				274,28	4,68	639	11	133	0,02	-
		м3								
116	E01031-A26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	4,194	31,17	31,17	131	131	91	-	-
				-	21,82	-	91	100	0,46	2
		т								
117	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	4,194	68,94	68,94	289	289	58	-	-
				-	13,79	-	58	100	0,29	1
		т								
118	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	4,74	5843,49	-	27698	-	3802	4,21	20
				652,05	-	3091	-	123	-	-
		м3								
119	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,8348	128	-	619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
120	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,8348	298	-	1441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
121	E0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	46,59	2376,82	1,68	110736	78	5359	0,49	23
				92,9	0,62	4328	29	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			644752	29863			286
			Тенге			45809	7811			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			644752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			236112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53620	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138500	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			194468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			751967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			751967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63318	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 45+00 (СПРАВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

122	E0101-145-9-	Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	120	16,24	4,46	1948	535	1475	0,08	10
				11,78	0,89	1413	107	97	-	-
123	E0101-17-3	м2 -Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	42	42,44	40,96	1782	1720	617	0,01	-
				1,43	13,71	60	576	97	0,05	2
124	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	81,9	68,94	68,94	5646	5646	1129	-	-
				-	13,79	-	1129	100	0,29	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
125	E0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	40	7,86	7,86	314	314	106	-	-
				-	2,73	-	109	97	0,01	-
		м3								
126	E0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	40	5,68	5,68	227	227	76	-	-
				-	1,97	-	79	97	0,01	-
		м3								
127	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	40	16,11	16,11	644	644	214	-	-
				-	5,51	-	221	97	0,02	1
		м3								
128	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	40	4,81	4,81	192	192	56	-	-
				-	1,45	-	58	97	-	-
		м3								
129	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	40	34,25	31,89	1370	1276	355	0,01	1
				1,86	7,3	75	292	97	0,03	1
		м3								
130	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,65	251,77	-	1926	-	2176	1,77	14
				251,77	-	1926	-	113	-	-
		м3								
131	E0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	33	3539,28	7,63	116796	252	7845	1,15	38
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК			176,73	2,02	5832	67	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
132	Е0101-166-2	-Засыпка бортовых камней гравийно-песчаной смесью вручную с трамбованием	4,06	658,08	-	2672	-	708	1,12	5
				154,22	-	626	-	113	-	-
		м3								
133	Е0127-56-1	-Устройство основания площадки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	120	133,71	18,02	16046	2162	7918	0,28	34
				43,73	5,88	5248	705	133	0,02	3
		м2								
134	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	120	21,45	-	2574	-	457	0,02	2
				2,86	-	344	-	133	-	-
		м2								
135	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	120	372,17	-	44660	-	4543	0,17	20
				28,46	-	3416	-	133	-	-
		м2								
136	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	120	237,08	-	28449	-	2922	0,11	13
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	2197	-	133	-	-
		м2								
137	Е0108-3-3	-Подготовка из ПГС, толщиной 15 см	1,44	738,92	116,02	1064	167	317	0,98	1
				142,31	43,99	205	63	118	0,21	-
		м3								
138	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см	0,96	5439,63	75,91	5222	73	256	1,55	1
				225,11	28,67	216	28	105	0,14	-
		м3								
139	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1	5,44	1949,13	1060,88	10603	5771	3912	2,81	15
				457,99	275,83	2491	1501	98	0,94	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
140	С143023-143	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО	32	5400	-	172800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	40259446-02-2006/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	Е0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W6(6шт)	4,02	6751,91	611,9	27143	2460	2853	2,93	12
				499,39	151,63	2008	610	109	0,5	2
		м3								
142	Е0108-12-3	-Установка чугунной решетки с обечайкой (1шт=191,2кг)	0,956	19966,65	2233,27	19088	2135	9991	48,65	47
				8021,25	835,76	7668	799	118	4,08	4
		т								
143	С131104-23	-Чугунная решетка	5	27700	-	138500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	комплект		-	-	-	-	-	-	-

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М

144	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	3	3441,93	7,63	10326	23	713	1,15	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20			176,73	2,02	530	6	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ								
145	Е0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,77	469,33	195,05	831	345	657	1,78	3
				274,28	4,68	485	8	133	0,02	-
		м3								
146	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,186	31,17	31,17	99	99	70	-	-
				-	21,82	-	70	100	0,46	1
		т								
147	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,186	68,94	68,94	220	220	44	-	-
				-	13,79	-	44	100	0,29	1
		т								
148	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	3,64	5843,49	-	21270	-	2919	4,21	15
				652,05	-	2373	-	123	-	-
		м3								
149	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,7128	128	-	475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
150	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,7128	298	-	1106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	35,33	2376,82	1,68	83973	59	4064	0,49	17
				92,9	0,62	3282	22	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			717969	24322			251
			Тенге			40396	6492			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			717969	-	-		-
		Материалы -	Тенге			189125	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46888	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138500	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			325627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			820823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			820823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55347	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3062824	209736			1590
			Тенге			262242	65538			405
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3062824	-	-		-
		Материалы -	Тенге			999638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	327780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			363320	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1227889	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			418180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62727	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3689864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	390507	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3689864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	390507	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					3689864			
		Временные здания и сооружения		4,60%			169734			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			25460			
		Итого:					3859598			
		Зимнее удорожание		1,44%			55578			
		Выслуга лет		1%			38596			
		Доп.отпуска		0,4%			15438			
		Итого:					3969210			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**12931943**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					258639			
		Итого:					13190582			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					82951			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					13107632			
		НДС (12%) :					1572916			
		Итого:					**14 680 547**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**14 680 547**			
		В том числе НДС 12,0%:					**1572916**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водосбросов с проезжей части.
Локальная смета 2-А-7.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пр. АБАЯ-ЛЕВАЯ СТОРОНА								
1	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	3,2 м3	192,51	-	616	-	696	1,36	4
				192,51	-	616	-	113	-	-
2	E0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на гравийно-песчаной подготовке	0,5304 м3	8216,52	2804,56	4358	1488	3021	23,81	13
				3570,75	711,56	1894	377	133	2,88	2
3	C143018-158 прим.	Стоимость железобетонных лотков Б-1-1	10,2 м3	881	-	8986	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	пм -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,28	4910	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,28	369	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,6	140,51	-	84	-	95	1,02	1
				140,51	-	84	-	113	-	-
7	Е0101-145-4	м3 -Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	9,2	18,11	-	167	-	162	0,12	1
				18,11	-	167	-	97	-	-
8	Е0101-17-7	м2 -Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,6	30,13	28,77	78	75	23	0,01	-
				1,32	7,8	3	20	97	0,03	-
9	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	4,29	68,94	68,94	296	296	59	-	-
				-	13,79	-	59	100	0,29	1
		т								
		Пр. АБАЯ-ПРАВАЯ СТОРОНА								
10	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	21,53	192,51	-	4145	-	4684	1,36	29
				192,51	-	4145	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-11-1	м3 -Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на гравийно-песчаной подготовке	3,731	8216,52 3570,75	2804,56 711,56	30656 13322	10464 2655	21250 133	23,81 2,88	89 11
12	С143018-158 прим.	м3 -Стоимость железобетонных лотков Б-1-1	71,75	881 -	- -	63212 -	- -	- -	- -	- -
13	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	пм -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,49	4910 -	- -	2406 -	- -	- -	- -	- -
14	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,49	369 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,59	140,51 140,51	- -	504 504	- -	570 113	1,02 -	4 -
16	Е0101-145-4	м3 -Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	64,58	18,11 18,11	- -	1170 1170	- -	1135 97	0,12 -	7 -
17	Е0101-17-7	м2 -Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,94	30,13 1,32	28,77 7,8	540 24	516 140	159 97	0,01 0,03	- -
18	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	29,601	68,94 -	68,94 13,79	2041 -	2041 408	408 100	- 0,29	- 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕЗД								
19	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	5,47	192,51	-	1053	-	1190	1,36	7
				192,51	-	1053	-	113	-	-
		м3								
20	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на гравийно-песчаной подготовке	0,9386	8216,52	2804,56	7712	2632	5346	23,81	22
				3570,75	711,56	3352	668	133	2,88	3
		м3								
21	С143018-158 прим.	-Стоимость железобетонных лотков Б-1-1	18,05	881	-	15902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пм								
22	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,27	4910	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,27	369	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,9	140,51	-	126	-	143	1,02	1
				140,51	-	126	-	113	-	-
		м3								
25	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	16,32	18,11	-	296	-	287	0,12	2
				18,11	-	296	-	97	-	-
		м2								
26	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы	4,51	30,13	28,77	136	130	40	0,01	-
				1,32	7,8	6	35	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	7,4415	68,94	68,94	513	513	103	-	-
27	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал		-	13,79	-	103	100	0,29	2
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				148081	18154			181
		Тенге				26762	4466			28
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				148081	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4914	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	31227	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				88100	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				10151	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				39369	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5905	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11247	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				198697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		228
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	37133	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				198697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		228
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	37133	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:					198697				
	Временные здания и сооружения			4,60%		9140				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%		1371				
	Итого:					207837				
	Зимнее удорожание			1,44%		2993				
	Выслуга лет			1%		2078				
	Доп.отпуска			0,4%		831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	213740
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:	**696378**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	13928
Итого:	710305
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	4467
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	705838
НДС (12%) :	84701
Итого:	**790 539**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**790 539**
В том числе НДС 12%:	**84701**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Обустройство проезжей части.
Локальная смета 2-А-8.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
1	Е0127-59-5	-Установка барьерного ограждения 11ДО	692,5 м	6722,73	24,87	4655487	17221	202458	1,3	900
				213,73	6,09	148006	4218	133	0,02	17
2	Е0127-59-5	-Установка декоративного перильного ограждения из металлических секций по 2,5 м	323	492,84	24,87	159186	8032	94432	1,3	420
				213,73	6,09	69034	1967	133	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
3	С12021-245	-Стоимость декоративного	3,23	175770	-	567737	-	-	-	-
	прим	перильного ограждения, длина		---	---	---	---	---	---	---
		секции 2,5 м, вес секции		-	-	-	-	-	-	-
		0,025 т с окрашиванием								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5382410	25253			1320
			---			---	---			---
			Тенге			217040	6185			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5382410	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4408996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223226	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			567737	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			163384	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			296890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44534	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6020058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267759	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6020058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267759	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		6020058
Временные здания и сооружения	4,60%	276923
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	41538
Итого:		6296981
Зимнее удорожание	1,44%	90677
Выслуга лет	1%	62970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска		0,4%			25188			
		Итого:					6475815			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**21098623**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					421972			
		Итого:					21520595			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					135335			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					21385260			
		НДС (12%) :					2566231			
		Итого:					**23 951 492**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**23 951 492**			
		В том числе НДС 12,0%					**2566231**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство пересечения по ул. Яссауи.
Локальная смета 2-А-9.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	13,6	469,33	195,05	6383	2653	5046	1,78	24						
				274,28	4,68	3730	64	133	0,02	-						
		м3														
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,6	37,02	35,39	503	481	148	0,01	-						
				1,63	9,6	22	131	97	0,03	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	24,48	68,94	68,94	1688	1688	338	-	-
				-	13,79	-	338	100	0,29	7
		т								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП I								
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,56	39427,53	390,53	22079	219	121	0,67	-
				-	162,08	-	91	133	0,67	-
		т								
5	Е0127-53-10	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	800	370,47	17,65	296372	14123	13460	0,04	31
				6,83	5,82	5465	4655	133	0,02	16
		м2								
6	Е0127-54-10	Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	800	342,17	-	273738	-	98	-	1
				0,09	-	74	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,508	30260,53	390,53	15372	198	110	0,67	-
				-	162,08	-	82	133	0,67	-
		т								
8	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9	1270	400,38	17,65	508479	22421	21367	0,04	49
				6,83	5,82	8675	7390	133	0,02	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т/м3 типа АБ								
9	Е0127-54-3	м2 -Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	1270	373,61	-	474487	-	155	-	1
				0,09	-	117	-	133	-	-
10	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,456	30260,53	390,53	13799	178	98	0,67	-
				-	162,08	-	74	133	0,67	-
11	Е0127-53-1	т -Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20	1140	584,13	17,65	665910	20126	19180	0,04	44
				6,83	5,82	7787	6634	133	0,02	23
12	Е0127-54-1	м2 -Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см	1140	139,44	-	158956	-	35	-	-
				0,02	-	26	-	133	-	-
13	Е0127-20-1	м2 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	165	141,28	-	23311	-	31003	0,88	146
				141,28	-	23311	-	133	-	-
14	Е0101-17-8	м -Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,16	37,02	35,39	635	607	187	0,01	-
				1,63	9,6	28	165	97	0,03	1
15	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	41,184	68,94	68,94	2839	2839	568	-	-
				-	13,79	-	568	100	0,29	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т	49,6	251,77 251,77	- -	12488 12488	- -	14111 113	1,77 -	88 -
17	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	49,6	37,02 1,63	35,39 9,6	1836 81	1755 476	540 97	0,01 0,03	1 2
18	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку м3	96,72	68,94 -	68,94 13,79	6668 -	6668 1334	1334 100	- 0,29	- 28
19	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под бордюр т	8,26	1076,85 545,96	- -	8895 4510	- -	5547 123	3,57 -	29 -
20	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании м	165,24	3441,93 176,73	7,63 2,02	568745 29203	1260 334	39284 133	1,15 0,01	190 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3063183	75216			605
			----			---	---			---
			Тенге			95517	22334			117
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3063183	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117851	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2828129	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			152729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3408866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140760	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3408866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140760	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				3408866				
		Временные здания и сооружения		4,60%		156808				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		23521				
		Итого:				3565674				
		Зимнее удорожание		1,44%		51346				
		Выслуга лет		1%		35657				
		Доп.отпуска		0,4%		14263				
		Итого:				3666939				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**11947124**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				238942				
		Итого:				12186066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	76634
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	12109433
НДС (12%) :	1453132
Итого:	**13 562 565**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**13 562 565**
В том числе НДС 12,0%:	**1453132**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 37+85 (СЛЕВА) УЛ. НАЙМАНБАЕВА.
Локальная смета 2-А-12.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,5	469,33	195,05	4459	1853	3525	1,78	17
				274,28	4,68	2606	44	133	0,02	-
		м3								
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,5	37,02	35,39	352	336	103	0,01	-
				1,63	9,6	16	91	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	17,1	68,94	68,94	1179	1179	236	-	-
				-	13,79	-	236	100	0,29	5
		т								
4	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	144	12,4	6,42	1785	924	982	0,04	6
				5,98	1,05	861	151	97	-	1
		м2								
5	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	4	192,26	-	769	-	869	1,39	6
				192,26	-	769	-	113	-	-
		м3								
6	Е0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	22	118,47	36,09	2606	794	428	0,04	1
				5,51	9,1	121	200	133	0,04	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11150	5086			29

			Тенге			4372	723			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11150	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5096	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1691	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6143	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	921	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1038	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18330	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6017	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6017	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)

7	Е0127-15-1	-Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	95	101,6	39,94	9652	3794	2707	0,06	6
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2	м2		9,58	11,84	910	1125	133	0,04	4
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,0665	39427,53	390,53	2622	26	14	0,67	-
		т		-	162,08	-	11	133	0,67	-
9	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 и более, типа АБВ	95	502,99	17,65	47784	1677	1598	0,04	4
		м2		6,83	5,82	649	553	133	0,02	2
10	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	95	238,21	-	22630	-	6	-	-
				0,05	-	4	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	4	447,64	-	1791	-	2023	2,85	11
				447,64	-	1791	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4	37,02	35,39	148	142	44	0,01	-
				1,63	9,6	7	38	97	0,03	-
		м3								
13	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	7,8	68,94	68,94	538	538	108	-	-
				-	13,79	-	108	100	0,29	2
		т								
14	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под бордюр	0,938	1076,85	-	1010	-	630	3,57	3
				545,96	-	512	-	123	-	-
		м3								
15	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	16	3457,26	7,63	55316	122	3804	1,15	18
				176,73	2,02	2828	32	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2 E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м	10,8	369,16 --- 124,98	7,63 --- 2,02	3987 --- 1350	82 --- 22	1824 --- 133	0,8 --- 0,01	9 --- -
17	2 С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 78.30.15 м3	0,486	18733 --- -	- --- -	9104 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			154582 --- 8050	6381 --- 1889			52 --- 9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154582	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3410	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9939	-		-
	Местные материалы -		Тенге			136740	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12758	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1914	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10040	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11853	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11853	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			165731	11467			81
			---			---	---			---
			Тенге			12423	2612			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165731	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3410	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15035	-		-
		Местные материалы -	Тенге			138432	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17870	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			195710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17870	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		195710
Временные здания и сооружения	4,60%	9003
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1350
Итого:		204713
Зимнее удорожание	1,44%	4823
Выслуга лет	1%	2047
Доп.отпуска	0,4%	819
Итого:		212401
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**692018**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		13840
Итого:		705858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах: 4400

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм 701458

□

..... НДС (12%) : 84175

Итого: **785 633**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **785 633**

В том числе НДС 12,0%: **84175**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 37+85 (СПРАВА) УЛ. НАЙМАНБАЕВА.
Локальная смета 2-А-13.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	10,1	469,33	195,05	4740	1970	3747	1,78	18		
				274,28	4,68	2770	47	133	0,02	-		
		м3										
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	10,1	37,02	35,39	374	357	110	0,01	-		
				1,63	9,6	16	97	97	0,03	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	18,18	68,94	68,94	1253	1253	251	-	-
				-	13,79	-	251	100	0,29	5
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6367	3581			18
			Тенге			2787	395			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3182	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3798	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3798	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
4	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	100,7	101,6	39,94	10231	4022	2869	0,06	6
				9,58	11,84	965	1193	133	0,04	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,07049	39427,53	390,53	2779	28	15	0,67	-
				-	162,08	-	11	133	0,67	-
		т								
6	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 и более, типа АБВ	100,7	502,99	17,65	50651	1778	1694	0,04	4
				6,83	5,82	688	586	133	0,02	2
		м2								
7	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	100,7	238,21	-	23988	-	6	-	-
				0,05	-	5	-	133	-	-
		м2								
8	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	4	447,64	-	1791	-	2023	2,85	11
				447,64	-	1791	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4	37,02	35,39	148	142	44	0,01	-
				1,63	9,6	7	38	97	0,03	-
		м3								
10	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	7,8	68,94	68,94	538	538	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку		-	13,79	-	108	100	0,29	2
11	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под бордюр т	0,93	1076,85 545,96	- -	1001 508	- -	625 123	3,57 -	3 -
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м3 м	11,5	369,16 124,98	7,63 2,02	4245 1437	88 23	1943 133	0,8 0,01	9 -
13	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 78.30.15 м3	0,5175	18733 -	- -	9694 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			105066 5399	6594 1959			34 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3298	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7359	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89775	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8758	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
14	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	13,6	9,86	-	134	-	178	0,07	1
				9,86	-	134	-	133	-	-
15	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м2 0,544	37,02	35,39	20	19	6	0,01	-
				1,63	9,6	1	5	97	0,03	-
16	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 0,9792	68,94	68,94	68	68	14	-	-
				-	13,79	-	14	100	0,29	-
17	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на	т 5	141,28	-	706	-	939	0,88	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонном основании								
				141,28	-	706	-	133	-	-
18	E0101-17-8	м -Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,3337	37,02	35,39	12	12	4	0,01	-
				1,63	9,6	1	3	97	0,03	-
19	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	0,80088	68,94	68,94	55	55	11	-	-
				-	13,79	-	11	100	0,29	-
20	E0127-56-1	т -Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	13,6	133,71	18,02	1818	245	897	0,28	4
				43,73	5,88	595	80	133	0,02	-
21	E0127-56-2	м2 -Добавить 3 см до основной толщины 15 см	13,6	21,45	-	292	-	52	0,02	-
				2,86	-	39	-	133	-	-
22	E0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	13,6	376,38	-	5119	-	515	0,17	2
				28,46	-	387	-	133	-	-
23	E0127-55-2	м2 -Добавить 2 см до основной толщины 5 см	13,6	237,08	-	3224	-	331	0,11	1
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	249	-	133	-	-
24	E0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,1	1076,85	-	108	-	67	3,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев гравийно-песчаных под поребрик		545,96	-	55	-	123	-	-
		м3								
25	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	5	339,01	7,63	1695	38	845	0,8	4
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			124,98	2,02	625	10	133	0,01	-
		м								
26	С143003-9	-Камни бортовые М-300	0,08	16613	-	1329	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14581	437			17
			Тенге			2791	123			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2914	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10944	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	579	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3493	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			126015	10612			70
			----			--------	--------			--------
			Тенге			10977	2477			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126015	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13454	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100719	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2594	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16048	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			151906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16048	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				151906				
		Временные здания и сооружения		4,60%		6988				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		1048				
		Итого:				158894				
		Зимнее удорожание		1,44%		3751				
		Выслуга лет		1%		1589				
		Доп.отпуска		0,4%		636				
		Итого:				164869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:	**537155**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	10743
Итого:	547898
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	3415
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	544483
НДС (12%) :	65338
Итого:	**609 821**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**609 821**
В том числе НДС 12,0%:	**65338**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство очистных сооружений.
Локальная смета 2-А-20.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1 НА ПК 42+77

КОЛОДЕЦ ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ К-1

1	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/	1	8060	-	8060	-	-	-	-			
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-			
		комплект											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4									
2	С12021-132	-Стремянка С 1-04	0,0195	161100	-	3141	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4875	41,97	0,05	20	-	4	0,05	-
				9,57	-	5	-	90	-	-
		м2								
		укрепление у колодца на обочине								
4	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания, толщиной 10 см	0,8	1351,87	116,02	1081	93	176	0,98	1
				142,31	43,99	114	35	118	0,21	-
		м3								
5	Е0106-1-15	-Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 15 см	1,2	5386,26	115,75	6464	139	267	1,12	1
				168,19	43,73	202	52	105	0,21	-
		м3								
6	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,224	369	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		дренирующая засыпка в колодце								
7	Е0101-166-3	-Устройство дренирующей засыпки в колодце вручную	5,4	192,26	-	1038	-	1173	1,39	8
				192,26	-	1038	-	113	-	-
		м3								
8	С143008-94 Изм. и доп. вып.	-Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	5,332	407	-	2170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23									
		м3								
		укрепление горизонтальных площадок у колодца								
9	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания, толщиной 10 см	3,12	1351,87	116,02	4218	362	686	0,98	3
				142,31	43,99	444	137	118	0,21	1
		м3								
10	Е0106-1-15	-Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 15 см	3,12	5386,26	115,75	16805	361	694	1,12	3
				168,19	43,73	525	136	105	0,21	1
		м3								
11	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,1824	369	-	1174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	15,13	0,08	1119	6	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
		м2								
13	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	13,29	0,06	984	4	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
		м2								
14	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	31	465,96	6,19	14445	192	6064	1,08	34
				214,76	2,59	6658	80	90	0,01	-
		м2								
		Устройство лотка Б 2-1								
15	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы	15,9	192,51	-	3061	-	3459	1,36	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях с выбросом на сторону		192,51	-	3061	-	113	-	-
16	Е0127-11-1	м3 -Устройство водосбросных сооружений на гравийно-песчаной подготовке	2,7825	8216,52 3570,75	2804,56 711,56	22862 9936	7804 1980	15848 133	23,81 2,88	66 8
17	С143018-158- прим.	м3 Стоимость железобетонных лотков Б-2-1	53	881 -	- -	46693 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0101-166-1-	пм Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,65	140,51 140,51	- -	372 372	- -	421 113	1,02 -	3 -
19	Е0101-145-4-	м3 Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	47,7	18,11 18,11	- -	864 864	- -	838 97	0,12 -	5 -
20	Е0101-17-7 -	м2 Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,25	30,13 1,32	28,77 7,8	399 18	381 103	117 97	0,01 0,03	- -
21	Е010333-А10- -1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	21,8625	68,94 -	68,94 13,79	1507 -	1507 301	301 100	- 0,29	- 6

т

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ С УСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И СЪЕЗДА НА ПК 41+86,50 СЛЕВА К ЛОС 1								
22	Е0127-63-11	-Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	78	139,27	54,14	10863	4223	2274	0,05	4
				8,26	13,66	644	1065	133	0,05	4
		м2								
23	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	89	43,33	37,43	3856	3331	2117	0,04	3
				5,75	12,14	512	1080	133	0,04	4
		м2								
24	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	89	0,03	-	3	-	-	-	-
т.ч.										
п-1.37				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	СКалькуляци-	Смесь	26,1126	1263	-	32980	-	-	-	-
я №1		гравийно-щебеночно-песчаная								
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,2954	39427,53	390,53	11647	115	64	0,67	-
				-	162,08	-	48	133	0,67	-
		т								
27	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3, типа АБВ	422	502,99	17,65	212261	7450	7100	0,04	16
				6,83	5,82	2883	2456	133	0,02	9
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	422	238,21	-	100526	-	26	-	-
		м2		0,05	-	19	-	133	-	-
29	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	67	471,72	7,63	31605	511	11317	0,8	54
		м		124,98	2,02	8374	135	133	0,01	-
30	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней	3,015	18733	-	56480	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			597153	26479			231

			Тенге			37039	7614			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585951	-	-		-
	Материалы -		Тенге			25498	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	44653	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79673	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			417261	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54184	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8128	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			678543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52781	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3141	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3141	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3330	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8544	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			690417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52781	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2 НА ПК 43+95

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ЕМК.100М3 - 2шт

31	С Прайс-лист А-148	-Стоимость накопительной емкости ЛОС-Ем-100	2	2627032,37	-	5254065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С11011-940 прим.	-Пластиковый стяжной ремень для крепления к бетонной плите	0,024	314500	-	7548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
33	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	-Укладка обводной линии из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (байпас)	0,011	119982,83	62372,7	1320	686	1059	340,4	4
				57442,5	16590,01	632	182	130	65,22	1
		км								
34	С130804-894	-Труба полиэтиленовая для	11,11	1929	-	21431	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
		м								
		КОЛОДЕЦ ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ К-1								
35	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060 --------- -	- --------- -	8060 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		комплект								
36	С12021-132	-Стремянка С 1-03	0,0162	161100 --------- -	- --------- -	2610 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		т								
37	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,405	41,97 --------- 9,57	0,05 --------- -	17 --------- 4	- --------- -	3 --------- 90	0,05 --------- -	- --------- -
		м2								
		ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ д-2,0 м								
38	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	51	37,06 --------- 1,63	35,39 --------- 9,6	1890 --------- 83	1805 --------- 489	556 --------- 97	0,01 --------- 0,03	1 --------- 2
		м3								
39	Е010333-А10	-Перевозка грузов	89,25	68,94	68,94	6153	6153	1231	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку		-	13,79	-	1231	100	0,29	26
		т								
40	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом, грунт 2 группы	5,6	302,12	-	1692	-	1912	2,13	12
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1692	-	113	-	-
		м3								
41	E0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	9	1,62	1,62	15	15	3	-	-
				-	0,35	-	3	97	-	-
		м2								
42	E0108-3-2	-Устройство щебеночно-песчаного основания под колодец, толщ. 0,3 см	1,6	1081,87	116,02	1731	186	352	0,98	2
				142,31	43,99	228	70	118	0,21	-
		м3								
43	E0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,28	17296,37	1325,24	39436	3022	6073	9,27	21
				1552,76	496,28	3540	1132	130	2,42	6
		м3								
44	C131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип ЛВ /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	комплект								
45	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	2,82	508,09	23,77	1433	67	584	1,05	3
				181,13	8,75	511	25	109	0,35	1
		м2								
46	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	3,16	509	-	1608	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,96	251,62	4,39	9048	158	1893	0,24	9
				42,95	1,66	1545	60	118	0,01	-
		м2								
48	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец	0,0682	133700	-	9118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12021-223	-Лестницы шахтные для негабаритных емкостей С-3,С-4,С-5	0,0162	173500	-	2811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,405	41,97	0,05	17	-	3	0,05	-
				9,57	-	4	-	90	-	-
		м2								
51	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в	43,11	48,49	46,3	2090	1996	615	0,01	1
				2,14	12,56	92	541	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьере для обратной засыпки								
		м3								
52	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	84,0645	68,94	68,94	5795	5795	1159	-	-
				-	13,79	-	1159	100	0,29	24
		т								
53	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	43,11	4,39	4,39	189	189	64	-	-
				-	1,52	-	66	97	-	-
		м3								
54	Е0101-27-12	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	43,11	27,08	27,08	1167	1167	393	-	-
				-	9,4	-	405	97	0,03	1
		м3								
55	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	43,11	20,95	20,95	903	903	304	-	-
				-	7,28	-	314	97	0,02	1
		м3								
56	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	43,11	3,06	3,06	132	132	45	-	-
				-	1,07	-	46	97	-	-
		м3								
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	43,11	34,25	31,89	1477	1375	383	0,01	1
				1,86	7,3	80	315	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		дренирующая засыпка в колодце								
58	Е0101-166-3	-Устройство дренирующей засыпки в колодце вручную	2,82	192,26	-	542	-	613	1,39	4
				192,26	-	542	-	113	-	-
		м3								
59	С143008-31	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,94	946	-	889	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С143008-94	-Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	0,94	407	-	383	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С143008-123	-Камень бутовый	0,94	620	-	583	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
		укрепление у колодца на обочине								
62	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания, толщиной 10 см	0,8	1351,87	116,02	1081	93	176	0,98	1
				142,31	43,99	114	35	118	0,21	-
		м3								
63	Е0106-1-15	-Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 15 см	1,2	5386,26	115,75	6464	139	267	1,12	1
				168,19	43,73	202	52	105	0,21	-
		м3								
64	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,224	369	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		укрепление горизонтальных площадок у колодца								
65	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	15,13	0,08	1119	6	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
		м2								
66	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	13,29	0,06	984	4	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
		м2								
67	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	31	465,96	6,19	14445	192	6064	1,08	34
				214,76	2,59	6658	80	90	0,01	-
		м2								
		Устройство лотка Б 2-1								
68	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	7,2	192,51	-	1386	-	1566	1,36	10
				192,51	-	1386	-	113	-	-
		м3								
69	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений на гравийно-песчаной подготовке	1,26	8216,52	2804,56	10353	3534	7176	23,81	30
				3570,75	711,56	4499	897	133	2,88	4
		м3								
70	С143018-158 прим.	-Стоимость железобетонных лотков Б-2-1	24	881	-	21144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пм								
71	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1,2	140,51	-	169	-	191	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 1 группы		140,51	-	169	-	113	-	-
		м3								
72	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	21,6	18,11	-	391	-	379	0,12	2
				18,11	-	391	-	97	-	-
		м2								
73	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	30,13	28,77	181	173	53	0,01	-
				1,32	7,8	8	47	97	0,03	-
		м3								
74	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	9,9	68,94	68,94	683	683	137	-	-
				-	13,79	-	137	100	0,29	3
		т								
		Устройство лотка Б 3-1								
75	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	63,655	192,51	-	12254	-	13847	1,36	86
				192,51	-	12254	-	113	-	-
		м3								
76	Е0127-8-1	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	58,29	731,41	403,86	42634	23541	29408	1,79	105
				276,86	102,47	16138	5973	133	0,41	24
		м								
77	С143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1	58,29	4960	-	289118	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	3,88	6751,91	611,9	26197	2374	2753	2,93	11
				499,39	151,63	1938	588	109	0,5	2
		м3								
79	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,88	369	-	1432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
80	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	89,32	97,06	4,39	8669	392	4702	0,24	22
				42,95	1,66	3837	148	118	0,01	1
		м2								
81	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	45,675	192,26	-	8781	-	9923	1,39	64
				192,26	-	8781	-	113	-	-
		м3								
82	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	54,3	29,5	-	1602	-	1554	0,19	10
				29,5	-	1602	-	97	-	-
		м2								
83	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,98	48,49	46,3	872	832	256	0,01	-
				2,14	12,56	38	226	97	0,04	1
		м3								
84	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	35,061	68,94	68,94	2417	2417	483	-	-
				-	13,79	-	483	100	0,29	10
		т								
85	Е0108-3-2	-Устройство основания ПГС,	7,564	738,92	116,02	5589	878	1663	0,98	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 30 см								
				142,31	43,99	1076	333	118	0,21	2
		м3								
86	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	7,564	20,95	20,95	158	158	53	-	-
				-	7,28	-	55	97	0,02	-
		м3								
87	Е0101-131-6-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	7,564	3,06	3,06	23	23	8	-	-
				-	1,07	-	8	97	-	-
		м3								
88	Е0106-1-15	-Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 10 см	1,18	5386,26	115,75	6356	137	263	1,12	1
				168,19	43,73	198	52	105	0,21	-
		м3								
89	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2036	369	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НА ПК 43+95 СЛЕВА К ЛОС 2								
90	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (под корыто)	117	1,62	1,62	190	190	39	-	-
				-	0,35	-	40	97	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	98	42,44	40,96	4159	4014	1439	0,01	1
				1,43	13,71	140	1343	97	0,05	5
		м3								
92	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	191,1	68,94	68,94	13174	13174	2635	-	-
				-	13,79	-	2635	100	0,29	55
		т								
93	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	83	16,11	16,11	1337	1337	444	-	-
				-	5,51	-	458	97	0,02	1
		м3								
94	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	83	11,21	11,21	931	931	272	-	-
				-	3,37	-	280	97	0,01	1
		м3								
95	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	83	34,25	31,89	2843	2647	737	0,01	1
				1,86	7,3	155	606	97	0,03	3
		м3								
96	Е0101-145-1-3	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	278	12,4	6,42	3446	1784	1896	0,04	11
				5,98	1,05	1662	292	97	-	1
		м2								
97	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в	8	42,44	40,96	339	328	117	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин		1,43	13,71	11	110	97	0,05	-
98	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	15,6	68,94 -	68,94 13,79	1075 -	1075 215	215 100	- 0,29	- 5
99	Е0101-166-3-	т Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	8	192,26 192,26	- -	1538 1538	- -	1738 113	1,39 -	11 -
100	Е0127-63-11-	м3 Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	104	118,47 5,51	36,09 9,1	12321 573	3754 947	2021 133	0,04 0,04	4 4
101	Е0127-23-1 -	м2 Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	17,3	43,33 5,75	37,43 12,14	750 99	647 210	412 133	0,04 0,04	1 1
102	Е0127-23-1 - т.ч. п-1.37	м2 Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	17,3	0,03 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
103	СКалькуляция №1	м2 Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	5,07582	1263	-	6411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
104	E0127-72-1	м3 -Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,18011	39427,53	390,53	7101	70	39	0,67	-
				-	162,08	-	29	133	0,67	-
105	E0127-53-1	т -Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3, типа АБВ	257,3	502,99	17,65	129419	4542	4329	0,04	10
				6,83	5,82	1758	1497	133	0,02	5
106	E0127-54-1	м2 -Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	257,3	238,21	-	61292	-	16	-	-
				0,05	-	12	-	133	-	-
107	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	м2 -Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	9	445,81	7,63	4012	69	1520	0,8	7
				124,98	2,02	1125	18	133	0,01	-
108	C143003-10 Изм. и доп. вып. 22	м -Стоимость бортовых камней БР 100.30.15	0,405	18733	-	7587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение ЛОС 2								
109	У1-32-29	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 2 м, строительные работы	105,11	637,73	79,03	67032	8307	13046	0,37	39
				60,54	28,12	6363	2955	140	0,14	14
		м								
110	У1-32-30	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 2 м, монтаж металлоконструкций	105,11	1952,59	3,84	205236	404	24736	1,5	157
				260,33	1,16	27363	122	90	-	-
		м								
111	У1-34-29	-Ворота металлические по металлическим столбам, высотой 1,8 м, типа ВМС, строительные работы	1	57010,89	733,95	57011	734	2554	9,66	10
				1593,9	230,25	1594	230	140	1,12	1
		ворота								
112	У1-34-30	-Ворота металлические по металлическим столбам, высотой 1,8 м, типа ВМС, монтаж металлоконструкций	1	66469,38	132,86	66469	133	8095	51,75	52
				8953,22	40,86	8953	41	90	0,15	-
		ворота								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6511287	103364			753
			Тенге			120960	27184			210
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6187491	-	-		-
		Материалы -	Тенге			142365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5579894	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			277760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132872	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6699584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		820
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131595	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			286245	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36479	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14539	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4925	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			338220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41404	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37551	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37551	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39804	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7077609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1046
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172999	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7108439	129843			983
			----			---	---			---
			Тенге			157999	34797			245
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6773442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	156317	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5659568	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			695021	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			187055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28058	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417630	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7378127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184376	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36479	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4925	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			341550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41404	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45611	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45611	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48348	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7768025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225779	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		7768022
Временные здания и сооружения	4,60%	357329
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	53599
Итого:		8125351
Зимнее удорожание	1,44%	117005
Выслуга лет	1%	81254
Доп.отпуска	0,4%	32501
Итого:		8356111
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**27224749**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	544495
Итого:	27769244
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	174630
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	27594614
НДС (12%) :	3311354
Итого:	**30 905 967**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**30 905 967**
В том числе НДС 12,0%:	**3311354**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 0,5м длиной 14,6 м (2 шт) ПК36+40 ПК46+21 юг.
Локальная смета 2-5-6.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	E0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,82	32,01	30,1	26	25	8	0,01	-
				1,91	8,28	2	7	97	0,03	-
		м3								
2	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	0,07	302,12	-	21	-	24	2,13	-
	т.ч.			302,12	-	21	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1,08	10,63	10,63	11	11	4	-	-
				-	3,45	-	4	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	1,08	36,39	36,39	39	39	12	-	-
				-	11,81	-	13	97	0,05	-
		м3								
5	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	0,19	7441,45	4256,44	1414	809	701	13,57	3
				2277	1106,67	433	210	109	3,78	1
		м3								
6	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	1	7086	-	7086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
7	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6	0,68	1835,51	611,9	1248	416	483	2,93	2
				499,39	151,63	340	103	109	0,5	-
		м3								
8	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,6936	4910	-	3406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости	0,6936	128	-	89	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,6936	298	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	0,5	1111,81	23,77	556	12	103	1,05	1
				181,13	8,75	91	4	109	0,35	-
		м2								
12	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	0,56	509	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОРТАЛЫ								
13	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	0,43	3467,27	2121,75	1491	912	752	6,28	3
				1053,11	551,66	453	237	109	1,89	1
		м3								
14	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	8	3670	-	29360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,2	4910	-	982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,2	128	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости	0,2	298	-	60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
18	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	110,6	37,06	35,39	4098	3914	1205	0,01	1
				1,63	9,6	181	1061	97	0,03	4
19	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1	199,04	68,94	68,94	13722	13722	2744	-	-
				-	13,79	-	2744	100	0,29	58
20	Е0101-27-2	т -Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	83	7,45	7,45	618	618	195	-	-
				-	2,42	-	201	97	0,01	1
21	Е0101-27-8	м3 -Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	83	33,12	33,12	2749	2749	866	-	-
				-	10,75	-	892	97	0,04	3
22	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	83	24,78	5,19	2057	431	1577	0,12	10
				19,58	-	1626	-	97	-	-
23	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	83	34,25	31,89	2843	2647	737	0,01	1
				1,86	7,3	155	606	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок РП-1	26	347,4	226,83	9033	5898	7215	0,75	19
				120,58	77,64	3135	2019	140	0,29	7
		шт								
25	С143014-3	-Бетонные подкладки РП-1	0,26	20800	-	5408	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	86834	32203			40
	Тенге	6434	8101			78
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	86834	-	-		-
Материалы -	Тенге	1164	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14535	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	285	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	46748	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16626	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2494	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6208	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	109667	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17029	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	109667	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17029	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 109667

Временные здания и сооружения 4,60% 5045

Возврат материалов от временных зданий и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений		15%			757			
		Итого:					114712			
		Зимнее удорожание		3,15%			3613			
		Выслуга лет		1%			1147			
		Доп.отпуска		0,4%			459			
		Итого:					119931			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**390743**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					7815			
		Итого:					398558			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					2465			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					396093			
		НДС (12%) :					47531			
		Итого:					**443 624**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**443 624**			
		В том числе НДС 12,0%:					**47531**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 0,5м ПК 37 длиной 15,6 м (1шт).
Локальная смета 2-5-7.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,1	32,01	30,1	99	93	31	0,01	-
				1,91	8,28	6	26	97	0,03	-
		м3								
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована	0,3	302,12	-	91	-	102	2,13	1
	т.ч.	механизированным способом/		302,12	-	91	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3,5	10,63	10,63	37	37	12	-	-
				-	3,45	-	12	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	3,5	36,39	36,39	127	127	40	-	-
				-	11,81	-	41	97	0,05	-
		м3								
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	6,2	22,31	-	138	-	134	0,14	1
				22,31	-	138	-	97	-	-
		м2								
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	3,4	795,99	38,95	2706	132	1175	2,23	8
				302,74	14,34	1029	49	109	0,07	-
		м3								
7	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	3,32	7441,45	4256,44	24706	14131	12245	13,57	45
				2277	1106,67	7560	3674	109	3,78	13
		м3								
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	14	7086	-	99204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С143023-145	-Смотровой блок	2	11700	-	23400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6	0,5	1835,51	611,9	918	306	355	2,93	1
				499,39	151,63	250	76	109	0,5	-
		м3								
11	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,51	4910	-	2504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,51	128	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,51	298	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	7,4	1111,81	23,77	8227	176	1532	1,05	8
				181,13	8,75	1340	65	109	0,35	3
		м2								
15	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	8,288	509	-	4219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	33,1	335,51	15,76	11105	521	4476	0,7	23
				118,25	5,8	3914	192	109	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток лотков (2 шт)	0,382	174366,65	2233,27	66608	853	3789	48,65	19
				8021,25	835,76	3064	319	112	4,08	2
		т								
		ПОРТАЛЫ								
18	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	0,22	3467,27	2121,75	763	467	385	6,28	1
				1053,11	551,66	232	121	109	1,89	-
		м3								
19	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	4	3670	-	14680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,2	4910	-	982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,2	128	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2	298	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
23	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	115,5	37,06	35,39	4280	4087	1258	0,01	1
				1,63	9,6	189	1108	97	0,03	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	207,8	68,94	68,94	14326	14326	2865	-	-
				-	13,79	-	2865	100	0,29	60
		т								
25	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	108,9	7,45	7,45	811	811	256	-	-
				-	2,42	-	263	97	0,01	1
		м3								
26	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	108,9	33,12	33,12	3606	3606	1136	-	-
				-	10,75	-	1171	97	0,04	4
		м3								
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108,9	24,78	5,19	2698	566	2069	0,12	14
				19,58	-	2133	-	97	-	-
		м3								
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	108,9	34,25	31,89	3730	3473	968	0,01	2
				1,86	7,3	203	795	97	0,03	4
		м3								
29	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок РП-1	20	347,4	226,83	6948	4537	5550	0,75	15
				120,58	77,64	2412	1553	140	0,29	6
		шт								
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Бетонные подкладки РП-1	0,2	20800	-	4160	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			301377	48251			138
			Тенге			22560	12330			98
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301377	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4219	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			149514	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40646	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			360139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40646	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		360139
Временные здания и сооружения	4,60%	16566
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2485
Итого:		376705
Зимнее удорожание	3,15%	11866
Выслуга лет	1%	3767
Доп.отпуска	0,4%	1507
Итого:		393845
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1283174**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		25663
Итого:		1308837
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		8096
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1300741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	156089
Итого:	**1 456 830**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 456 830**
В том числе НДС 12,0%:	**156089**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

Наименование стройки: Пробивка мкр. Абая от ул. Мынжылы до ул. Аузова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м на ПК36+06,00.
Локальная смета 2-5-8.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец	0,0527	133700	-	7046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12021-41	-Стоимость решеток (2 шт) т	0,209	147100	-	30744	-	-	-	-

прим								
т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			37790	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30744	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30744	-			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1845	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32589	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7046	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7046	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7469	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			40057	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		40057
Временные здания и сооружения	4,60%	1843
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	276
Итого:		41900
Зимнее удорожание	3,15%	1320
Выслуга лет	1%	419
Доп.отпуска	0,4%	168
Итого:		43806
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**142723**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		2854
Итого:		145577
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				144677				
		НДС (12%) :				17361				
		Итого:				**162 038**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**162 038**				
		В том числе НДС 12,0%:				**17361**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м на ПК38+64,00.
Локальная смета 2-5-9.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец	0,0713	133700	-	9533	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	Е0106-11-6	-ИСКЛЮЧИТЬ: Установка ребер шероховатости и упора т	0,0582	-21639,87	-12787,24	-1259	-744	-827	-48,88	-3				
				-8694	-4830,87	-506	-281	105	-23,6	-1				
3	С11011-874 Изм. и доп.вып.9	-ИСКЛЮЧИТЬ: Прокат листовой из стали Ст3 1т	0,0582	-63600	-	-3702	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	т								
4	С12041-132	-ИСКЛЮЧИТЬ: Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0582	-40200	-	-2340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12021-41 прим	-Стоимость решеток (3 шт) т	0,314	147100	-	46189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			48422	-744			-3
			---- Тенге			-506	-281			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38889	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-787	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-827	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2284	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-911	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9533	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9533	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10105	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			50451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-911	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				50451				
		Временные здания и сооружения	4,60%			2321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%				348			
		Итого:					52772			
		Зимнее удорожание	3,15%				1662			
		Выслуга лет	1%				528			
		Доп.отпуска	0,4%				211			
		Итого:					55173			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**179757**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					3595			
		Итого:					183352			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					1134			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					182218			
		НДС (12%) :					21866			
		Итого:					**204 084**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**204 084**			
		В том числе НДС 12,0%:					**21866**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м на ПК42+00,00.
Локальная смета 2-5-10.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0130-7-1	-Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F200, W6	0,02	1743,71	611,9	35	12	14	2,93	-
				499,39	151,63	10	3	109	0,5	-
2	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	0,0204	4910	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,0204	128	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0204	298	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0123-17-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2 2	-Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах	0,04	11034,5	340,79	441	14	85	9,26	-
				1507,74	127,57	60	5	130	0,62	-
		м3								
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,04	128	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,04	298	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С12021-41 прим	-Стоимость решеток (6 шт)	0,642	147100	-	94438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С 11011-104 прим.	-ИСКЛЮЧИТЬ: Стоимость "Техноэласт-мост Б"	0,06	-509	-	-31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОРТАЛЫ								
10	Е0101-17-8	-ИСКЛЮЧИТЬ: Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	0,04	-37,06	-35,39	-1	-1	-	-0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-1,63	-9,6	-	-	-	-0,03	-
11	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/ м3	0,04	302,12	-	12	-	14	2,13	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	12	-	113	-	-
12	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	0,04	48,49	46,3	2	2	1	0,01	-
				2,14	12,56	-	1	97	0,04	-
13	Е010333-А10-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1 т	0,08	-68,94	-68,94	-6	-6	-1	-	-
				-	-13,79	-	-1	100	-0,29	-
14	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки м3	0,04	795,99	38,95	32	2	14	2,23	-
				302,74	14,34	12	1	109	0,07	-
15	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1м с устройством лотка м3	1,96	1547,93	789,19	3034	1547	1577	3,21	6
				533,03	205,19	1045	402	109	0,7	1
16	С143023-45 Изм. и доп. вып. 21	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012 м3	1	25640	-	25640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
17	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010,F200,W6	0,04	4910	-	196	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,04	128	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,04	298	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143023-53	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	2	19351	-	38702	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ								
21	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	32	451,04	35,18	14433	1126	6755	1,4	45
				208,3	9,33	6666	298	97	0,04	1
		м2								
22	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	1,53	4910	-	7512	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,53	128	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости	1,53	298	-	456	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0130-8-1	-Установка арматуры м3	0,0704	9508,21	-	669	-	711	55,66	4
				9263,25	-	652	-	109	-	-
26	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0704	55620	-	3916	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			189821	2695			56
			Тенге			8457	708			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3701	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98323	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76644	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11939	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10541	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			210928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10541	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				210928				
		Временные здания и сооружения		4,60%		9703				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		1455				
		Итого:				220631				
		Зимнее удорожание		3,15%		6950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%		2206				
		Доп.отпуска		0,4%		883				
		Итого:				230669				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**751536**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				15031				
		Итого:				766566				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				4742				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				761825				
		НДС (12%) :				91419				
		Итого:				**853 244**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**853 244**				
		В том числе НДС 12,0%:				**91419**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 17
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м ПК 44+17,00.
Локальная смета 2-5-11.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см	11,2795	1478,8	44,47	16680	502	4591	2,29	26				
				357,08	16,38	4028	185	109	0,08	1				
		м3												
2	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3;4 м	0,84	5447,21	2509,88	4576	2108	1991	9,07	8				
				1521,45	652,57	1278	548	109	2,23	2				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143023-23 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81 шт.	1	21537 --	- -	21537 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0123-17-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах м3	30,5	11034,5 1507,74	340,79 127,57	336552 45986	10394 3891	64840 130	9,26 0,62	282 19
5	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	30,5	128 -	- -	3904 -	- -	- -	- -	- -
6	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	30,5	298 -	- -	9089 -	- -	- -	- -	- -
7	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец т	0,0865	133700 -	- -	11565 -	- -	- -	- -	- -
8	С12021-41 прим	-Стоимость решеток (3 шт) т	0,314	147100 -	- -	46189 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	3,6	508,09	23,77	1829	86	745	1,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				181,13	8,75	652	32	109	0,35	1
		м2								
10	С 11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	4	509	-	2036	-	-	-	-
	прим.	м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы, фундамента и монолитных колодцев	34,8	335,51	15,76	11676	548	4705	0,7	24
				118,25	5,8	4115	202	109	0,03	1
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
12	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	59,5	7,45	7,45	443	443	140	-	-
				-	2,42	-	144	97	0,01	1
		м3								
13	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	59,5	33,12	33,12	1970	1970	621	-	-
				-	10,75	-	640	97	0,04	2
		м3								
14	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,5	24,78	5,19	1474	309	1130	0,12	7
				19,58	-	1165	-	97	-	-
		м3								
15	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	59,5	34,25	31,89	2038	1898	529	0,01	1
				1,86	7,3	111	434	97	0,03	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			471559	18258			352
			Тенге			57335	6075			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459994	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			66324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63410	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48225	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			269851	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75304	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11565	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11565	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12259	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			583901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75304	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		583901
Временные здания и сооружения	4,60%	26859
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	4029
Итого:		610760
Зимнее удорожание	3,15%	19239
Выслуга лет	1%	6108
Доп.отпуска	0,4%	2443
Итого:		638550
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**2080437**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		41609
Итого:		2122046
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		13126
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		2108920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 253070

Итого: **2 361 990**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **2 361 990**

В том числе НДС 12,0%: **253070**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м ПК 47+17,00.
Локальная смета 2-5-12.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	58,2	37,06	35,39	2157	2059	634	0,01	1				
				1,63	9,6	95	559	97	0,03	2				
		м3												
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована	8,7	302,12	-	2628	-	2970	2,13	18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом/ м3		302,12	-	2628	-	113	-	-
3	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8,7	48,49	46,3	422	403	124	0,01	-
				2,14	12,56	19	109	97	0,04	-
4	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1 т	131,08	68,94	68,94	9037	9037	1807	-	-
				-	13,79	-	1807	100	0,29	38
5	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	12,36	1,62	1,62	20	20	4	-	-
				-	0,35	-	4	97	-	-
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	16,51	24,78	5,19	409	86	314	0,12	2
				19,58	-	323	-	97	-	-
7	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км м3	16,51	34,25	31,89	566	527	147	0,01	-
				1,86	7,3	31	120	97	0,03	1
8	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см м3	3,15	1478,8	44,47	4658	140	1282	2,29	7
				357,08	16,38	1125	52	109	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0130-7-1	-Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F200, W6	7,4	1743,71	611,9	12903	4528	5251	2,93	22
				499,39	151,63	3695	1122	109	0,5	4
		м3								
10	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	7,548	4910	-	37061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,548	128	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,548	298	-	2249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3;4 м	3,82	5447,21	2509,88	20808	9588	9052	9,07	35
				1521,45	652,57	5812	2493	109	2,23	9
		м3								
14	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	1	10952	-	10952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	С143023-23 Изм. и доп. вып.	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х	4	21537	-	86148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81								
		шт.								
16	Е0123-17-1	-Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах	10,5	11034,5	340,79	115862	3578	22322	9,26	97
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202			1507,74	127,57	15831	1339	130	0,62	7
		м3								
17	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,5	128	-	1344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,5	298	-	3129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец	0,0279	133700	-	3730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12021-41 прим	-Стоимость решетки (1 шт)	0,105	147100	-	15446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПОРТАЛЫ								
21	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с	67,9	37,06	35,39	2516	2403	740	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,63	9,6	111	652	97	0,03	2
22	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/ м3	7,5	302,12	-	2266	-	2560	2,13	16
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	2266	-	113	-	-
23	E0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7,5	48,49	46,3	364	347	107	0,01	-
				2,14	12,56	16	94	97	0,04	-
24	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1 т	135,8	68,94	68,94	9362	9362	1872	-	-
				-	13,79	-	1872	100	0,29	39
25	E0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	1,7	1478,8	44,47	2514	76	692	2,29	4
				357,08	16,38	607	28	109	0,08	-
26	E0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки м3	15,8	795,99	38,95	12577	615	5461	2,23	35
				302,74	14,34	4783	227	109	0,07	1
27	E0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	7,96	1547,93	789,19	12322	6282	6405	3,21	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстием 1м с устройством лотка		533,03	205,19	4243	1633	109	0,7	6
28	С143023-45 Изм. и доп. вып. 21	м3 -Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	4	25640 --- -	- --- -	102560 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
29	С143023-53 Изм. и доп. вып. 21	шт. -Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	4	19351 --- -	- --- -	77404 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
30	С143002-8 Изм. и доп. вып. 22	шт. -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,3	4661 --- -	- --- -	1398 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
31	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010,F200,W6	1,7	4910 --- -	- --- -	8347 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
32	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,7	128 --- -	- --- -	218 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
33	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,7	298 --- -	- --- -	507 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
34	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной портальной стенки и откосных стен	51,4	335,51	15,76	17245	810	6950	0,7	36
				---	---	---	---	---	---	---
				118,25	5,8	6078	298	109	0,03	1
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
35	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	167,9	37,06	35,39	6222	5941	1829	0,01	2
				---	---	---	---	---	---	---
				1,63	9,6	274	1611	97	0,03	6
		м3								
36	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	302,22	68,94	68,94	20835	20835	4167	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	13,79	-	4167	100	0,29	88
		т								
37	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	167,9	7,45	7,45	1251	1251	394	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,42	-	406	97	0,01	2
		м3								
38	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	167,9	33,12	33,12	5560	5560	1751	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	10,75	-	1805	97	0,04	7
		м3								
39	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	167,9	24,78	5,19	4160	872	3190	0,12	21
				---	---	---	---	---	---	---
				19,58	-	3288	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	167,9	34,25	31,89	5751	5355	1492	0,01	2
				1,86	7,3	313	1225	97	0,03	5
		м3								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ								
41	Е0101-158-5-	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	52,2	451,04	35,18	23544	1836	11019	1,4	73
				208,3	9,33	10873	487	97	0,04	2
		м2								
42	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	5,3244	4910	-	26143	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,3244	128	-	682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,3244	298	-	1587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,115	9508,21	-	1093	-	1161	55,66	6
				9263,25	-	1065	-	109	-	-
		т								
46	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,115	55620	-	6396	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			683319	91511			404
			----			---	---			---
			Тенге			63478	22111			219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			679588	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85589	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21842	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			457047	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			819683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99644	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3730	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3730	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3954	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			823637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99644	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		823637
Временные здания и сооружения	4,60%	37887
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	5683
Итого:		861524
Зимнее удорожание	3,15%	27138
Выслуга лет	1%	8615
Доп.отпуска	0,4%	3446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					900724			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**2934616**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					58692			
		Итого:					2993308			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					18516			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2974792			
		НДС (12%) :					356975			
		Итого:					**3 331 767**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**3 331 767**			
		В том числе НДС 12,0%:					**356975**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение.
Локальная смета 7-1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Посадка лиственных деревьев										
1	Е0147-6-20	-Подготовка стандартных посадочных мест для лиственных и хвойных деревьев с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	93	1961,86	-	182453	-	101478	5,88	546		
				845,86	-	78665	-	129	-	-		
		яма										
2	Е0147-9-4	-Посадка лиственных и хвойных деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м	93	619,52	219,31	57615	20396	49556	2,07	193		
				359,15	53,92	33400	5015	129	0,22	21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
3	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха, боярышник/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	16	3760	-	60160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С143012-43	-Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан, абрикос, яблоня, облепиха, рябина/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	77	3760	-	289520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Посадка можжевельника								
5	Е0147-6-15	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,4 м	100	713,87	-	71387	-	40422	2,18	218
				313,35	-	31335	-	129	-	-
		яма								
6	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	100	482,26	187,83	48226	18783	38666	1,44	144
				253,58	46,16	25358	4616	129	0,19	19
		шт								
7	С143012-54	-Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2м и выше	100	4860	-	486000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка кустарников								
8	Е0147-6-10	-Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,3х0,3 м	157	809,59	-	127106	-	48946	1,68	264
				241,67	-	37943	-	129	-	-
		яма								
9	Е0147-9-2	-Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	157	154,92	29,4	24323	4616	26675	0,71	111
				124,98	6,73	19622	1056	129	0,03	5
		шт								
10	С143012-45	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник, пузыреплодник, дерен/, с комом размером 0,3х0,3 м	157	649	-	101893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Посадка живой изгороди								
11	Е0147-19-20	-Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	729	686,29	-	500303	-	237253	1,75	1278
				252,29	-	183917	-	129	-	-
		м								
12	Е0147-21-2	-Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	729	214,52	-	156383	-	201240	1,32	966
				213,99	-	156000	-	129	-	-
		м								
13	С143012-48	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	3645	81	-	295245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Устройство газона (посев-15810, одерновка 16659м2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0147-27-1	-Устройство механизированным способом корыта под газон глубиной 40 см	16094	66,53	10,9	1070798	175376	1241959	0,41	6659
				55,64	4,18	895422	67337	129	0,02	272
		м2								
15	Е0147-27-3 К=2	-Вычитается позиция: Устройство газонов механизированным способом, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта (до глуб.20см)	435	-42,5	-6,23	-18487	-2709	-21695	-0,27	-118
				-36,27	-2,39	-15778	-1040	129	-0,01	-4
		м2								
16	Е0147-27-3 К=2,5	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под одерновку(до глуб.15см)	16659	-53,12	-7,78	-884964	-129666	-1038559	-0,34	-5637
				-45,34	-2,99	-755298	-49786	129	-0,01	-201
		м2								
17	Е01031-А7-1	-Погрузка неплодородного грунта при автомобильных перевозках	4262,7375	34,5	34,5	147064	147064	102945	-	-
				-	24,15	-	102945	100	0,51	2157
		т								
18	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4262,7375	76,6	76,6	326526	326526	65305	-	-
				-	15,32	-	65305	100	0,32	1371
		т								
19	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	16094	253,02	-	4072136	-	1391461	0,46	7403
				67,02	-	1078652	-	129	-	-
		м2								
20	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и	435	71,17	-	30957	-	5143	0,06	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенного газонов, исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя (до 20 см)		9,17	-	3987	-	129	-	-
		м2								
21	E0147-30-1	-Одерновка площадок и откосов	11630	239,29	-	2782954	-	630428	0,3	3475
		м		42,02	-	488704	-	129	-	-
22	E0147-25-6	-Посев вручную газонов мавританских	359,5	20,24	-	7277	-	4379	0,06	22
		м2		9,44	-	3394	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9934875	560386			15550
			Тенге			2265324	195448			3640
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9934875	-	-		-
		Материалы -	Тенге			106180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2460772	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7002986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3125603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1563
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	468840	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			783629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13844106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2929612	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13844106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2929612	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		13844106
Временные здания и сооружения	4,60%	636829
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	95524
Итого:		14480935
Зимнее удорожание	1,44%	208525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			144809			
		Доп.отпуска		0,4%			57924			
		Итого:					14892193			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**48519727**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					970395			
		Итого:					49490122			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					311224			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					49178897			
		НДС (12%) :					5901468			
		Итого:					**55 080 366**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**55 080 366**			
		В том числе НДС 12,0%					**5901468**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000389

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поливочный водопровод.

Локальная смета 7-1-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 30 см, под трубы и кабели	279	251,77	-	70244	-	79375	1,77	494				
				251,77	-	70244	-	113	-	-				
2	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	3,1	58874,91	23374,91	182512	72462	167669	205,85	638				
				35448,75	6156,44	109891	19085	130	23,74	74				
3	C130804-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17	560,55	265	-	148546	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

м3

км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300746	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1008702
Временные здания и сооружения	4,60%	46400
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	6960
Итого:		1055102
Зимнее удорожание	1,44%	15193
Выслуга лет	1%	10551
Доп.отпуска	0,4%	4220
Итого:		1085067
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**3535219**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		70704
Итого:		3605923
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		22676
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		3583247
НДС (12%) :		429990
Итого:		**4 013 237**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**4 013 237**
В том числе НДС 12%		**429990**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Карагайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Монтаж пролетного строения.
Локальная смета 2-1-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ												
1	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	683,6	584,13	17,65	399312	12068	11501	0,04	26				
				6,83	5,82	4670	3978	133	0,02	14				
		м2												
		ОГРАЖДЕНИЕ												
2	Е0130-73-1	-Установка перильного ограждения с учетом на	0,13171	18926,7	143,6	2493	19	1779	70,15	9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подпорных стенках (68,2пм)		12342,38	51,75	1626	7	109	0,25	-
				т						
3	С12021-245	-Стоимость ограждения	0,13171	213000	-	28054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
4	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	106	4141,06	7,63	438952	808	25201	1,15	122
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	камней 2ГП		176,73	2,02	18734	214	133	0,01	1
				м						
5	Е0107-19-1	-Герметизация швов	116	46,69	1,67	5416	193	7413	0,27	32
				45,02	0,62	5223	72	140	-	-
				м						
6	Е0106-2-1	-Заполнение шва бетоном В15	1	5853,05	174,97	5853	175	836	4,49	4
				729,68	66,11	730	66	105	0,32	-
				м3						
7	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150циклов	1	554	-	554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м3						
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0115-4-4	-Облицовка гранитной накрывочной плитой	91,5	4363,82	14,26	399290	1305	383352	19,9	1820
				3984,75	5,38	364605	492	105	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143011-89 Изм. и доп. вып. 23	м2 -Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 40мм	91,5	5844 --- -	- --- -	534726 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
10	Е0146-26-1	м2 -Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	672	201,97 --- 97,81	101,38 --- 59,85	135721 --- 65727	68127 --- 40217	105943 --- 100	0,52 --- 0,09	350 --- 63
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	отверст. -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,119	49502 --- -	- --- -	5891 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
12	Е0127-14-2	т -Устройство однослойных покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см на разделительной полосе	19,48	626,28 --- 24,59	97,48 --- 16,32	12200 --- 479	1899 --- 318	1060 --- 133	0,17 --- 0,06	3 --- 1
13	Е0127-57-1	м2 -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	84,4	138,44 --- 79,44	57,33 --- 20,24	11684 --- 6705	4838 --- 1708	11190 --- 133	0,53 --- 0,1	44 --- 8
14	С143003-40	м2 -Плитка тротуарная м2	84,4	780 --- -	- --- -	65832 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			2045978 --- 468496	89433 --- 47072			2412 --- 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2015431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31936	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	513936	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5891	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1421319	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			546494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2715640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2766
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	595910	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28054	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1899	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2749906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2776
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	597809	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					2749906			
		Временные здания и сооружения		4,60%			126496			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			18974			
		Итого:					2876402			
		Зимнее удорожание		3,87%			111317			
		Выслуга лет		1%			28764			
		Доп.отпуска		0,4%			11506			
		Итого:					3027988			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:	**9865380**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	197308
Итого:	10062688
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	61820
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	10000868
НДС (12%) :	1200104
Итого:	**11 200 973**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**11 200 973**
В том числе НДС 12 %:	**1200104**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Карагайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Устройство сопряжения и проезжей части.
Локальная смета 2-1-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СОПРЯЖЕНИЕ										
1	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки толщ.10см	7,8	1478,8	44,47	11535	347	3175	2,29	18		
				357,08	16,38	2785	128	109	0,08	1		
		м3										
2	Е0130-3-1	-Устройство подготовки из фракционированного щебня	115	1504	44,47	172959	5114	46812	2,29	263		
				357,08	16,38	41064	1883	109	0,08	9		
		м3										
3	Е0111-4-1	-Укладка 1слоя толя	8,95	241,17	21,18	2158	190	1176	0,48	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		98,84	7,95	885	71	123	0,04	-
4	Е0111-4-2	-Добавлять на последующий слой до 3слоев	8,95	379,69	20,81	3398	186	1374	0,58	5
				116,96	7,82	1047	70	123	0,04	-
		м2								
5	Е0130-35-1	-Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью, с омоноличиванием	28,12	3200,4	769,36	89995	21634	40270	6,6	186
				1112,63	201,22	31287	5658	109	0,75	21
		м3								
6	Е0130-39-1	-Укладка переходных тротуарных плит	3	3826,4	638,85	11479	1917	5770	9	27
				1565,44	199,19	4696	598	109	0,84	3
		м3								
7	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	28	32500	-	910000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С143023-113 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита переходная П 400.124.25 /ТП 3.503.1-96/	4	42200	-	168800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С143023-120 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Плита переходная тротуарная ПТК 200.100.15 /ТП 3.503.1-96/	10	10200	-	102000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	4 С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 для омоноличивания м3	4,284	5791 --- -	- --- -	24809 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4,284	298 --- -	- --- -	1277 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,5525	50900 --- -	- --- -	28122 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	4 Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	232	335,51 --- 118,25	15,76 --- 5,8	77838 --- 27435	3655 --- 1345	31370 --- 109	0,7 --- 0,03	161 --- 7
14	Е0130-13-4	-Бетонирование бортиков на разделительной полосе В30,F200 м2	7,4	5887,99 --- 2841,08	1929,94 --- 576,29	43571 --- 21024	14282 --- 4265	27564 --- 109	16,57 --- 2,33	123 --- 17
15	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 м3	7,696	5791 --- -	- --- -	44568 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	7,696	298 --- -	- --- -	2293 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские:	0,1305	62000	-	8091	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
18	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,611	58700 --------- -	- --------- -	35866 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
19	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,4415	63800 --------- -	- --------- -	28168 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
20	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,4415	40200 --------- -	- --------- -	17748 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
21	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	185	197,87 --------- 5,75	38,27 --------- 13,21	36606 --------- 1064	7081 --------- 2444	4665 --------- 133	0,04 --------- 0,05	7 --------- 9
22	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20см м2	185	51,28 --------- -	- --------- -	9487 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	265	400,38	17,65	106100	4678	4458	0,04	10
				6,83	5,82	1810	1542	133	0,02	5
		м2								
24	Е0127-54-3	-Добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	265	560,42	-	148511	-	49	-	-
				0,14	-	37	-	133	-	-
		м2								
25	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	264	400,38	17,65	105700	4661	4442	0,04	10
				6,83	5,82	1803	1536	133	0,02	5
		м2								
26	Е0127-54-3	-Добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, на каждые 0,5см до толщ.5см	264	93,4	-	24658	-	8	-	-
				0,02	-	6	-	133	-	-
		м2								
27	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей: ЩМА-20	264	584,13	17,65	154211	4661	4442	0,04	10
				6,83	5,82	1803	1536	133	0,02	5
		м2								
28	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий на тротуарных плитах толщиной 3 см	40	402,91	-	16116	-	1514	0,17	7
				28,46	-	1139	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0127-55-2	-Добавлять на каждые 0,5 см до 5см изменения толщины покрытия	40	256,44	-	10257	-	974	0,11	4
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	732	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2396321	68405		836
	Тенге		138617	21075		83
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2396321	-	-	-
Материалы -	Тенге		95258	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	159692	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		117995	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1976046	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		178063	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	26709	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		154465	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2728849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1008
Сметная заработная плата -	Тенге		-	186401	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		2728849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1008
Сметная заработная плата -	Тенге		-	186401	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2728849
Временные здания и сооружения	4,60%	125527
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	18829
Итого:		2854376
Зимнее удорожание	3,87%	110464
Выслуга лет	1%	28544
Доп.отпуска	0,4%	11418
Итого:		3004802
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**9789838**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		195797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					9985634			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					61346			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					9924288			
		НДС (12%) :					1190915			
		Итого:					**11 115 203**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**11 115 203**			
		В том числе НДС 12.0%					**1190915**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396