ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водоотводных канав.
Локальная смета 2-А-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД												
1	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	31,22	42,44	40,96	1325	1279	458	0,01	-				
				1,43	13,71	45	428	97	0,05	2				
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на м3	60,879	68,94	68,94	4197	4197	839	-	-				
				-	13,79	-	839	100	0,29	18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 км в насыпь								
		т								
3	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	31,22	7,86	7,86	245	245	83	-	-
				-	2,73	-	85	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	31,22	5,68	5,68	177	177	60	-	-
				-	1,97	-	62	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	31,22	16,11	16,11	503	503	167	-	-
				-	5,51	-	172	97	0,02	1
		м3								
6	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	31,22	4,81	4,81	150	150	44	-	-
				-	1,45	-	45	97	-	-
		м3								
7	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	31,22	34,25	31,89	1069	996	277	0,01	-
				1,86	7,3	58	228	97	0,03	1
		м3								
8	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	1,59	447,64	-	712	-	804	2,85	5
				447,64	-	712	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	10,6	48,49	46,3	514	491	151	0,01	-
				2,14	12,56	23	133	97	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 20,67	68,94 -	68,94 13,79	1425 -	1425 285	285 100	- 0,29	- 6
11	Е0127-8-1	Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	т 20,777	731,41 276,86	403,86 102,47	15196 5752	8391 2129	10482 133	1,79 0,41	37 9
12	С143018-151	Стоимость лотков Б-3-1	м 20,777	4960 -	- -	103054 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0130-7-1	Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	м 3,56	6751,91 499,39	611,9 151,63	24037 1778	2178 540	2526 109	2,93 0,5	10 2
14	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3 3,56	369 -	- -	1314 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	м3 39,63	97,06 42,95	4,39 1,66	3846 1702	174 66	2086 118	0,24 0,01	10 -
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	м2 2	192,26 192,26	- -	385 385	- -	435 113	1,39 -	3 -
17	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным	м3 33	29,5	-	973	-	944	0,19	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		способом		29,5	-	973	-	97	-	-
18	E0101-17-9	м2 -Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,08	48,49	46,3	4	4	1	0,01	-
				2,14	12,56	-	1	97	0,04	-
19	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	0,156	68,94	68,94	11	11	2	-	-
				-	13,79	-	2	100	0,29	-
20	E0101-158-5	т -Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	237,5	951,86	35,18	226067	8355	50136	1,4	333
				208,3	9,33	49471	2215	97	0,04	10
21	E0101-158-6 к=4	м2 -Вычитается позиция: Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	237,5	-273,82	-0,74	-65033	-175	-12431	-0,35	-83
				-53,64	-0,32	-12739	-76	97	-	-
22	E0130-8-1	м2 -Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,5194	9508,21	-	4939	-	5244	55,66	29
				9263,25	-	4811	-	109	-	-
23	C12041-352 Изм. и доп.вып.19	т -Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,5194	53293	-	27680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			352790	28401			351
			----			---	---			---
			Тенге			52972	7153			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23225	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60125	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130734	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117458	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24923	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69514	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			440308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69514	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД								
24	Е0101-158-5-	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	92,2	951,86	35,18	87762	3244	19463	1,4	129
				---	---	---	---	---	---	---
				208,3	9,33	19205	860	97	0,04	4
		м2								
25	Е0101-158-6-	Вычитается позиция: Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	92,2	-273,82	-0,74	-25247	-68	-4826	-0,35	-32
	к=4			---	---	---	---	---	---	---
				-53,64	-0,32	-4945	-30	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,202	9508,21	-	1921	-	2040	55,66	11
				9263,25	-	1871	-	109	-	-
		т								
27	С12041-352	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,202	53293	-	10765	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			75201	3176			108

			Тенге			16131	830			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75201	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7368	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16961	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10765	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			37760	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2502	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5513	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97391	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		121
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19463	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			97391	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		121
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19463	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			427991	31577			459

			Тенге			69103	7984			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77086	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141499	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			155219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88977	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			537699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88977	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		537699,22
Временные здания и сооружения	4,60%	24734
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3710
Итого:		562433
Зимнее удорожание	1,44%	8099
Выслуга лет	1%	5624
Доп.отпуска	0,4%	2250
Итого:		578406
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1884486**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		37690
Итого:		1922175

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту в текущих ценах:	12088
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	1910088
НДС (12%) :	229211
Итого:	**2 139 298,04**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**2 139 298,04**
В том числе НДС 12,0%:	**229211**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401T98

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство автобусных остановок.
Локальная смета 2-А-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 37+90,1 (СЛЕВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-145-9-	Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом м2	303	16,24	4,46	4920	1352	3724	0,08	25
				11,78	0,89	3568	271	97	-	1
2	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	320	42,44	40,96	13580	13108	4698	0,01	3
				1,43	13,71	456	4387	97	0,05	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	624	68,94	68,94	43019	43019	8604	-	-
				-	13,79	-	8604	100	0,29	181
		т								
4	Е0101-24-7	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	315	7,86	7,86	2476	2476	833	-	-
				-	2,73	-	859	97	0,01	3
		м3								
5	Е0101-24-15	Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	315	5,68	5,68	1789	1789	602	-	-
				-	1,97	-	621	97	0,01	2
		м3								
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	315	16,11	16,11	5074	5074	1685	-	-
				-	5,51	-	1737	97	0,02	6
		м3								
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	315	4,81	4,81	1514	1514	442	-	-
				-	1,45	-	456	97	-	1
		м3								
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	315	34,25	31,89	10790	10046	2799	0,01	4
				1,86	7,3	587	2298	97	0,03	10
		м3								
9	Е0127-56-1	Устройство основания площадки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	144	133,71	18,02	19255	2594	9502	0,28	40
				43,73	5,88	6298	847	133	0,02	3
		м2								
10	Е0127-56-2	Добавить 3 см до основной толщины 15 см	144	21,45	-	3089	-	548	0,02	3
				2,86	-	412	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	144	372,17	-	53593	-	5451	0,17	24
				28,46	-	4099	-	133	-	-
		м2								
12	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	144	237,08	-	34139	-	3506	0,11	15
				18,31	-	2636	-	133	-	-
		м2								
		УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М								
13	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	8,5	6987,67	129,21	59395	1098	10920	7,29	62
				1174,73	48,81	9985	415	105	0,24	2
		м3								
14	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0858	52400	-	4496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	C12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,2267	50800	-	11516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	E0108-6-1	-Кладка стен из сплитерных блоков	16,576	2074,46	386,22	34386	6402	18574	5,22	87
				804,71	144,9	13339	2402	118	0,7	12
		м3								
17	C143003-187 Изм. и доп. вып.17	-Блоки сплитерные	1036	91	-	94276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	E0130-7-1	-Устройство ступеней из гранитного бордюра	0,774	6751,91	611,9	5226	474	549	2,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				499,39	151,63	387	117	109	0,5	-
		м3								
19	Е0127-59-5	-Установка декоративного перильного ограждения высотой 1,1 м	40	492,84	24,87	19713	995	11694	1,3	52
				213,73	6,09	8549	244	133	0,02	1
		м								
20	С12021-245 прим.	-Стоимость декоративного перильного ограждения, длина секции 2,5 м, вес секции 0,025 т с окрашиванием	0,4	175770	-	70308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0107-48-10	-Установка накрывочных блоков	265	983,19	397,31	260545	105286	161875	1,69	448
				294,98	141,35	78168	37457	140	0,61	162
		шт								
22	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Накрывочные блоки	0,9234	20800	-	19207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ

23	Е0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,72	469,33	195,05	807	335	638	1,78	3
				274,28	4,68	472	8	133	0,02	-
		м3								
24	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,096	31,17	31,17	96	96	68	-	-
				-	21,82	-	68	100	0,46	1
		т								
25	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,096	68,94	68,94	213	213	43	-	-
				-	13,79	-	43	100	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
26	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	3,48	5843,49	-	20335	-	2791	4,21	15
				652,05	-	2269	-	123	-	-
		м3								
27	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,5496	128	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,5496	298	-	1058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	34,3	2376,82	1,68	81525	58	3945	0,49	17
				92,9	0,62	3186	21	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			876794	195929			800

			Тенге			134412	60853			403
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			876794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	195264	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86320	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			334453	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			253492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38024	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1198103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233288	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1198103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233288	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 38+15 (СПРАВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

30	Е0101-145-9	Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	42	16,24	4,46	682	187	516	0,08	3
				11,78	0,89	495	38	97	-	-
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м2	17,6	251,77	-	4431	-	5007	1,77	31
				251,77	-	4431	-	113	-	-
32	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании м	58,6	3539,28	7,63	207402	447	13932	1,15	67
				176,73	2,02	10356	118	133	0,01	-
33	Е0101-166-2	Засыпка бортовых камней гравийно-песчаной смесью вручную с трамбованием м3	9,3	658,08	-	6120	-	1621	1,12	10
				154,22	-	1434	-	113	-	-
34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке однослойного из мелкозернистого песчаного	108	372,17	-	40194	-	4088	0,17	18
				28,46	-	3074	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетона, толщина 3 см								
35	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см м2	108	237,08	-	25604	-	2630	0,11	12
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	1977	-	133	-	-
36	Е0108-3-3	-Подготовка из ПГС, толщиной 15 см м2	0,225	738,92	116,02	166	26	49	0,98	-
				142,31	43,99	32	10	118	0,21	-
37	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см м3	0,15	5439,63	75,91	816	11	40	1,55	-
				225,11	28,67	34	4	105	0,14	-
38	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1 м3	0,85	1949,13	1060,88	1657	902	611	2,81	2
				457,99	275,83	389	234	98	0,94	1
39	С143023-143	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/ шт	5	5400	-	27000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М

40	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании м	13	3451,06	7,63	44864	99	3091	1,15	15
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК			176,73	2,02	2298	26	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ								
41	Е0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,97	469,33	195,05	925	384	731	1,78	4
				274,28	4,68	540	9	133	0,02	-
42	Е01031-А26-1	м3 -Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,546	31,17	31,17	111	111	77	-	-
				-	21,82	-	77	100	0,46	2
43	Е010333-А10-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,546	68,94	68,94	244	244	49	-	-
				-	13,79	-	49	100	0,29	1
44	Е0111-2-9	т -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	4,06	5843,49	-	23725	-	3256	4,21	17
				652,05	-	2647	-	123	-	-
45	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,1412	128	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,1412	298	-	1234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	39,46	2376,82	1,68	93789	66	4539	0,49	20
				92,9	0,62	3666	25	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			479494	2478			200

			Тенге			31374	591			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			479494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			264658	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31964	-		-
		Местные материалы -	Тенге			180985	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6036	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			550915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38000	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			550915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38000	-		-

РАЗДЕЛ 3. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 41+00 (СЛЕВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

48	Е0101-24-6	-ИСКЛЮЧИТЬ: Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	157,2	-6,91	-6,91	-1086	-1086	-365	-	-
				-	-2,4	-	-377	97	-0,01	-1
		м3								
49	Е0101-24-14	-ИСКЛЮЧИТЬ: Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	157,2	-5,47	-5,47	-859	-859	-289	-	-
				-	-1,9	-	-298	97	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
50	Е0101-17-7	-ИСКЛЮЧИТЬ: Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	157,2	-30,13	-28,77	-4736	-4523	-1392	-0,01	-1
				-1,32	-7,8	-208	-1227	97	-0,03	-4
		м3								
51	Е010333-А10-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	220,08	-68,94	-68,94	-15172	-15172	-3034	-	-
				-	-13,79	-	-3034	100	-0,29	-64
		т								
52	Е0101-145-9	-ИСКЛЮЧИТЬ: Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	80	-16,24	-4,46	-1299	-357	-983	-0,08	-7
				-11,78	-0,89	-942	-72	97	-	-
		м2								
53	Е0101-130-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	157,2	-16,11	-16,11	-2532	-2532	-841	-	-
				-	-5,51	-	-867	97	-0,02	-3
		м3								
54	Е0101-130-7	-ИСКЛЮЧИТЬ: Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	157,2	-4,81	-4,81	-755	-755	-221	-	-
				-	-1,45	-	-227	97	-	-1
		м3								
55	Е0101-135-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	157,2	-34,25	-31,89	-5385	-5013	-1397	-0,01	-2
				-1,86	-7,3	-293	-1147	97	-0,03	-5
		м3								
56	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см	0,84	5439,63	75,91	4569	64	224	1,55	1
				225,11	28,67	189	24	105	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
57	Е0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W6(5шт)	1,45	6751,91	611,9	9790	887	1029	2,93	4
				499,39	151,63	724	220	109	0,5	1
		м3								
58	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1	1,36	1949,13	1060,88	2651	1443	978	2,81	4
				457,99	275,83	623	375	98	0,94	1
		м3								
59	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	8	5400	-	43200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М

60	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	10	3441,93	7,63	34419	76	2377	1,15	12
				176,73	2,02	1767	20	133	0,01	-
		м								

УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,72	469,33	195,05	807	335	638	1,78	3
				274,28	4,68	472	8	133	0,02	-
		м3								
62	Е01031-А26--1	Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,096	31,17	31,17	96	96	68	-	-
				-	21,82	-	68	100	0,46	1
		т								
63	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,096	68,94	68,94	213	213	43	-	-
				-	13,79	-	43	100	0,29	1
		т								
64	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	3,52	5843,49	-	20569	-	2823	4,21	15
				652,05	-	2295	-	123	-	-
		м3								
65	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,5904	128	-	460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,5904	298	-	1070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	34,46	2376,82	1,68	81905	58	3964	0,49	17
				92,9	0,62	3201	21	123	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			167926	-27125			45
			Тенге			7829	-6470			-74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167926	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1359	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107121	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			181840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1902	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 41+00 (СПРАВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-24-6 -ИСКЛЮЧИТЬ: Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	97,4	-6,91	-6,91	-673	-673	-226	-	-
				-	-2,4	-	-233	97	-0,01	-1
69	Е0101-24-14-ИСКЛЮЧИТЬ: Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	м3	97,4	-5,47	-5,47	-532	-532	-179	-	-
				-	-1,9	-	-185	97	-0,01	-1
70	Е0101-17-7 -ИСКЛЮЧИТЬ: Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	97,4	-30,13	-28,77	-2934	-2803	-862	-0,01	-1
				-1,32	-7,8	-129	-760	97	-0,03	-3
71	Е010333-А10-1 -ИСКЛЮЧИТЬ: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	м3	136,36	-68,94	-68,94	-9401	-9401	-1880	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал		-	-13,79	-	-1880	100	-0,29	-39
72	E0101-145-9-	ИСКЛЮЧИТЬ: Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	т 80	-16,24	-4,46	-1299	-357	-983	-0,08	-7
				-11,78	-0,89	-942	-72	97	-	-
73	E0101-130-1-	ИСКЛЮЧИТЬ: Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м2 97,4	-16,11	-16,11	-1569	-1569	-521	-	-
				-	-5,51	-	-537	97	-0,02	-2
74	E0101-130-7-	ИСКЛЮЧИТЬ: Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	м3 97,4	-4,81	-4,81	-468	-468	-137	-	-
				-	-1,45	-	-141	97	-	-
75	E0101-135-1-	ИСКЛЮЧИТЬ: Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3 97,4	-34,25	-31,89	-3336	-3106	-865	-0,01	-1
				-1,86	-7,3	-181	-711	97	-0,03	-3
76	E0101-164-2-	ИСКЛЮЧИТЬ: Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 23,1	-251,77	-	-5816	-	-6572	-1,77	-41
				-251,77	-	-5816	-	113	-	-
77	E0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	м3 8	3539,28	7,63	28314	61	1902	1,15	9
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20			176,73	2,02	1414	16	133	0,01	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
78	Е0101-166-2	-Засыпка бортовых камней гравийно-песчаной смесью вручную с трамбованием м3	1,27	658,08	-	836	-	221	1,12	1
				154,22	-	196	-	113	-	-
79	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см м3	0,84	5439,63	75,91	4569	64	224	1,55	1
				225,11	28,67	189	24	105	0,14	-
80	Е0130-6-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков м3	4,76	-1949,13	-1060,88	-9278	-5050	-3807	-2,81	-13
				-457,99	-275,83	-2180	-1313	109	-0,94	-4
81	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1 м3	6,12	1949,13	1060,88	11929	6493	4401	2,81	17
				457,99	275,83	2803	1688	98	0,94	6
82	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/ шт	8	5400	-	43200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W6(5шт) м3	1,45	6751,91	611,9	9790	887	1029	2,93	4
				499,39	151,63	724	220	109	0,5	1

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	2	3441,93	7,63	6884	15	475	1,15	2
				176,73	2,02	353	4	133	0,01	-
		м								
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ								
85	E0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,73	469,33	195,05	812	337	642	1,78	3
				274,28	4,68	474	8	133	0,02	-
		м3								
86	E01031-A26-1	-Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,114	31,17	31,17	97	97	68	-	-
				-	21,82	-	68	100	0,46	1
		т								
87	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,114	68,94	68,94	215	215	43	-	-
				-	13,79	-	43	100	0,29	1
		т								
88	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	3,52	5843,49	-	20569	-	2823	4,21	15
				652,05	-	2295	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
89	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,5904	128	-	460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
90	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,5904	298	-	1070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	34,69	2376,82	1,68	82452	58	3990	0,49	17
				92,9	0,62	3223	22	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			175890	-15731			8
			Тенге			2423	-3739			-44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175890	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103962	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1315	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85235	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-215	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			186216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1348	-		-

РАЗДЕЛ 5. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 45+00 (СЛЕВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

92	Е0101-145-9	-Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы	150	16,24	4,46	2436	669	1843	0,08	12
				11,78	0,89	1766	134	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом								
		м2								
93	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	81,2	42,44	40,96	3446	3326	1192	0,01	1
				1,43	13,71	116	1113	97	0,05	4
		м3								
94	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	158,34	68,94	68,94	10916	10916	2183	-	-
				-	13,79	-	2183	100	0,29	46
		т								
95	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	77,5	7,86	7,86	609	609	205	-	-
				-	2,73	-	211	97	0,01	1
		м3								
96	Е0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	77,5	5,68	5,68	440	440	148	-	-
				-	1,97	-	153	97	0,01	-
		м3								
97	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	77,5	16,11	16,11	1248	1248	415	-	-
				-	5,51	-	427	97	0,02	1
		м3								
98	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	77,5	4,81	4,81	372	372	109	-	-
				-	1,45	-	112	97	-	-
		м3								
99	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	77,5	34,25	31,89	2655	2472	689	0,01	1
				1,86	7,3	144	565	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
100	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	251,77	-	3021	-	3414	1,77	21
				251,77	-	3021	-	113	-	-
		м3								
101	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	40	3539,28	7,63	141571	305	9510	1,15	46
				176,73	2,02	7069	81	133	0,01	-
		м								
102	Е0101-166-2-	Засыпка бортовых камней гравийно-песчаной смесью вручную с трамбованием	6,36	658,08	-	4185	-	1108	1,12	7
				154,22	-	981	-	113	-	-
		м3								
103	Е0127-56-1	-Устройство основания площадки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	150	133,71	18,02	20057	2702	9898	0,28	42
				43,73	5,88	6560	882	133	0,02	4
		м2								
104	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	150	21,45	-	3217	-	571	0,02	3
				2,86	-	430	-	133	-	-
		м2								
105	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	150	372,17	-	55826	-	5678	0,17	25
				28,46	-	4269	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	150	237,08	-	35561	-	3652	0,11	16
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	2746	-	133	-	-
		м2								
107	E0108-3-3	-Подготовка из ПГС, толщиной 15 см	1,44	738,92	116,02	1064	167	317	0,98	1
				142,31	43,99	205	63	118	0,21	-
		м3								
108	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см	0,96	5439,63	75,91	5222	73	256	1,55	1
				225,11	28,67	216	28	105	0,14	-
		м3								
109	E0130-6-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	4,76	-1949,13	-1060,88	-9278	-5050	-3807	-2,81	-13
				-457,99	-275,83	-2180	-1313	109	-0,94	-4
		м3								
110	E0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1	5,44	1949,13	1060,88	10603	5771	3912	2,81	15
				457,99	275,83	2491	1501	98	0,94	5
		м3								
111	C143023-143	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	4	5400	-	21600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	E0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W6(6шт)	4,5	6751,91	611,9	30384	2754	3193	2,93	13
				499,39	151,63	2247	682	109	0,5	2
		м3								
113	E0108-12-3	-Установка чугунной решетки с обечайкой (1шт=191,2кг)	0,956	19966,65	2233,27	19088	2135	9991	48,65	47
				8021,25	835,76	7668	799	118	4,08	4
		т								
114	C131104-23	-Чугунная решетка	5	27700	-	138500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ								
115	E0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	2,33	469,33	195,05	1094	454	864	1,78	4
				274,28	4,68	639	11	133	0,02	-
		м3								
116	E01031-A26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	4,194	31,17	31,17	131	131	91	-	-
				-	21,82	-	91	100	0,46	2
		т								
117	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	4,194	68,94	68,94	289	289	58	-	-
				-	13,79	-	58	100	0,29	1
		т								
118	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	4,74	5843,49	-	27698	-	3802	4,21	20
				652,05	-	3091	-	123	-	-
		м3								
119	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,8348	128	-	619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
120	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,8348	298	-	1441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
121	E0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	46,59	2376,82	1,68	110736	78	5359	0,49	23
				92,9	0,62	4328	29	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			644752	29863			286
			Тенге			45809	7811			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			644752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			236112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53620	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138500	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			194468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			751967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			751967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63318	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД на ПК 45+00 (СПРАВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

122	E0101-145-9-	Планировка корыта остановочной площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	120	16,24	4,46	1948	535	1475	0,08	10
				11,78	0,89	1413	107	97	-	-
123	E0101-17-3	м2 -Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	42	42,44	40,96	1782	1720	617	0,01	-
				1,43	13,71	60	576	97	0,05	2
124	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	81,9	68,94	68,94	5646	5646	1129	-	-
				-	13,79	-	1129	100	0,29	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
125	E0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	40	7,86	7,86	314	314	106	-	-
				-	2,73	-	109	97	0,01	-
		м3								
126	E0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	40	5,68	5,68	227	227	76	-	-
				-	1,97	-	79	97	0,01	-
		м3								
127	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	40	16,11	16,11	644	644	214	-	-
				-	5,51	-	221	97	0,02	1
		м3								
128	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	40	4,81	4,81	192	192	56	-	-
				-	1,45	-	58	97	-	-
		м3								
129	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	40	34,25	31,89	1370	1276	355	0,01	1
				1,86	7,3	75	292	97	0,03	1
		м3								
130	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,65	251,77	-	1926	-	2176	1,77	14
				251,77	-	1926	-	113	-	-
		м3								
131	E0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	33	3539,28	7,63	116796	252	7845	1,15	38
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК			176,73	2,02	5832	67	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
132	Е0101-166-2	-Засыпка бортовых камней гравийно-песчаной смесью вручную с трамбованием	4,06	658,08	-	2672	-	708	1,12	5
				154,22	-	626	-	113	-	-
		м3								
133	Е0127-56-1	-Устройство основания площадки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	120	133,71	18,02	16046	2162	7918	0,28	34
				43,73	5,88	5248	705	133	0,02	3
		м2								
134	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	120	21,45	-	2574	-	457	0,02	2
				2,86	-	344	-	133	-	-
		м2								
135	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	120	372,17	-	44660	-	4543	0,17	20
				28,46	-	3416	-	133	-	-
		м2								
136	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	120	237,08	-	28449	-	2922	0,11	13
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	2197	-	133	-	-
		м2								
137	Е0108-3-3	-Подготовка из ПГС, толщиной 15 см	1,44	738,92	116,02	1064	167	317	0,98	1
				142,31	43,99	205	63	118	0,21	-
		м3								
138	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В20, тощиной 10см	0,96	5439,63	75,91	5222	73	256	1,55	1
				225,11	28,67	216	28	105	0,14	-
		м3								
139	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1	5,44	1949,13	1060,88	10603	5771	3912	2,81	15
				457,99	275,83	2491	1501	98	0,94	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
140	С143023-143	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО	32	5400	-	172800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	40259446-02-2006/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	Е0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W6(6шт)	4,02	6751,91	611,9	27143	2460	2853	2,93	12
				499,39	151,63	2008	610	109	0,5	2
		м3								
142	Е0108-12-3	-Установка чугунной решетки с обечайкой (1шт=191,2кг)	0,956	19966,65	2233,27	19088	2135	9991	48,65	47
				8021,25	835,76	7668	799	118	4,08	4
		т								
143	С131104-23	-Чугунная решетка	5	27700	-	138500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	комплект		-	-	-	-	-	-	-

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 3,0М

144	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	3	3441,93	7,63	10326	23	713	1,15	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20			176,73	2,02	530	6	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ								
145	Е0127-18-4	-Разборка существующего покрытия из асфальтобетона, толщиной 5 см	1,77	469,33	195,05	831	345	657	1,78	3
				274,28	4,68	485	8	133	0,02	-
		м3								
146	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	3,186	31,17	31,17	99	99	70	-	-
				-	21,82	-	70	100	0,46	1
		т								
147	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,186	68,94	68,94	220	220	44	-	-
				-	13,79	-	44	100	0,29	1
		т								
148	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В20, F200	3,64	5843,49	-	21270	-	2919	4,21	15
				652,05	-	2373	-	123	-	-
		м3								
149	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,7128	128	-	475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
150	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,7128	298	-	1106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из плиток тактильных на мастике "Изол"	35,33	2376,82	1,68	83973	59	4064	0,49	17
				92,9	0,62	3282	22	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			717969	24322			251
			Тенге			40396	6492			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			717969	-	-		-
		Материалы -	Тенге			189125	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46888	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138500	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			325627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			820823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			820823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55347	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3062824	209736			1590
			Тенге			262242	65538			405
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3062824	-	-		-
		Материалы -	Тенге			999638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	327780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			363320	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1227889	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			418180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62727	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3689864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	390507	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3689864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	390507	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					3689864			
		Временные здания и сооружения		4,60%			169734			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			25460			
		Итого:					3859598			
		Зимнее удорожание		1,44%			55578			
		Выслуга лет		1%			38596			
		Доп.отпуска		0,4%			15438			
		Итого:					3969210			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**12931943**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					258639			
		Итого:					13190582			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					82951			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					13107632			
		НДС (12%) :					1572916			
		Итого:					**14 680 547**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**14 680 547**			
		В том числе НДС 12,0%:					**1572916**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водосбросов с проезжей части.
Локальная смета 2-А-7.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пр. АБАЯ-ЛЕВАЯ СТОРОНА								
1	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	3,2 м3	192,51	-	616	-	696	1,36	4
				192,51	-	616	-	113	-	-
2	E0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на гравийно-песчаной подготовке	0,5304 м3	8216,52	2804,56	4358	1488	3021	23,81	13
				3570,75	711,56	1894	377	133	2,88	2
3	C143018-158 прим.	Стоимость железобетонных лотков Б-1-1	10,2 м3	881	-	8986	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	пм -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,28	4910	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,28	369	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,6	140,51	-	84	-	95	1,02	1
				140,51	-	84	-	113	-	-
7	Е0101-145-4	м3 -Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	9,2	18,11	-	167	-	162	0,12	1
				18,11	-	167	-	97	-	-
8	Е0101-17-7	м2 -Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,6	30,13	28,77	78	75	23	0,01	-
				1,32	7,8	3	20	97	0,03	-
9	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	4,29	68,94	68,94	296	296	59	-	-
				-	13,79	-	59	100	0,29	1
		т								
		Пр. АБАЯ-ПРАВАЯ СТОРОНА								
10	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	21,53	192,51	-	4145	-	4684	1,36	29
				192,51	-	4145	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-11-1	м3 -Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на гравийно-песчаной подготовке	3,731	8216,52 3570,75	2804,56 711,56	30656 13322	10464 2655	21250 133	23,81 2,88	89 11
12	С143018-158 прим.	м3 -Стоимость железобетонных лотков Б-1-1	71,75	881 -	- -	63212 -	- -	- -	- -	- -
13	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	пм -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,49	4910 -	- -	2406 -	- -	- -	- -	- -
14	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,49	369 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,59	140,51 140,51	- -	504 504	- -	570 113	1,02 -	4 -
16	Е0101-145-4	м3 -Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	64,58	18,11 18,11	- -	1170 1170	- -	1135 97	0,12 -	7 -
17	Е0101-17-7	м2 -Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,94	30,13 1,32	28,77 7,8	540 24	516 140	159 97	0,01 0,03	- -
18	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	29,601	68,94 -	68,94 13,79	2041 -	2041 408	408 100	- 0,29	- 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕЗД								
19	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	5,47	192,51	-	1053	-	1190	1,36	7
				192,51	-	1053	-	113	-	-
		м3								
20	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на гравийно-песчаной подготовке	0,9386	8216,52	2804,56	7712	2632	5346	23,81	22
				3570,75	711,56	3352	668	133	2,88	3
		м3								
21	С143018-158 прим.	-Стоимость железобетонных лотков Б-1-1	18,05	881	-	15902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пм								
22	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,27	4910	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,27	369	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,9	140,51	-	126	-	143	1,02	1
				140,51	-	126	-	113	-	-
		м3								
25	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	16,32	18,11	-	296	-	287	0,12	2
				18,11	-	296	-	97	-	-
		м2								
26	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы	4,51	30,13	28,77	136	130	40	0,01	-
				1,32	7,8	6	35	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	7,4415	68,94	68,94	513	513	103	-	-
27	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал		-	13,79	-	103	100	0,29	2
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				148081	18154			181
		Тенге				26762	4466			28
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				148081	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4914	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	31227	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				88100	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				10151	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				39369	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5905	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11247	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				198697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		228
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	37133	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				198697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		228
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	37133	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:					198697				
	Временные здания и сооружения			4,60%		9140				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%		1371				
	Итого:					207837				
	Зимнее удорожание			1,44%		2993				
	Выслуга лет			1%		2078				
	Доп.отпуска			0,4%		831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	213740
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:	**696378**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	13928
Итого:	710305
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	4467
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	705838
НДС (12%) :	84701
Итого:	**790 539**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**790 539**
В том числе НДС 12%:	**84701**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Обустройство проезжей части.
Локальная смета 2-А-8.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
1	Е0127-59-5	-Установка барьерного ограждения 11ДО	692,5 м	6722,73	24,87	4655487	17221	202458	1,3	900
				213,73	6,09	148006	4218	133	0,02	17
2	Е0127-59-5	-Установка декоративного перильного ограждения из металлических секций по 2,5 м	323	492,84	24,87	159186	8032	94432	1,3	420
				213,73	6,09	69034	1967	133	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
3	С12021-245	-Стоимость декоративного	3,23	175770	-	567737	-	-	-	-
	прим	перильного ограждения, длина		---	---	---	---	---	---	---
		секции 2,5 м, вес секции		-	-	-	-	-	-	-
		0,025 т с окрашиванием								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5382410	25253			1320
			---			---	---			---
			Тенге			217040	6185			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5382410	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4408996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223226	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			567737	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			163384	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			296890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44534	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6020058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267759	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6020058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267759	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		6020058
Временные здания и сооружения	4,60%	276923
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	41538
Итого:		6296981
Зимнее удорожание	1,44%	90677
Выслуга лет	1%	62970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска		0,4%			25188			
		Итого:					6475815			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**21098623**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					421972			
		Итого:					21520595			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					135335			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					21385260			
		НДС (12%) :					2566231			
		Итого:					**23 951 492**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**23 951 492**			
		В том числе НДС 12,0%					**2566231**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство пересечения по ул. Яссауи.
Локальная смета 2-А-9.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	13,6	469,33	195,05	6383	2653	5046	1,78	24						
				274,28	4,68	3730	64	133	0,02	-						
		м3														
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,6	37,02	35,39	503	481	148	0,01	-						
				1,63	9,6	22	131	97	0,03	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	24,48	68,94	68,94	1688	1688	338	-	-
				-	13,79	-	338	100	0,29	7
		т								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП I								
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,56	39427,53	390,53	22079	219	121	0,67	-
				-	162,08	-	91	133	0,67	-
		т								
5	Е0127-53-10	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	800	370,47	17,65	296372	14123	13460	0,04	31
				6,83	5,82	5465	4655	133	0,02	16
		м2								
6	Е0127-54-10	Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	800	342,17	-	273738	-	98	-	1
				0,09	-	74	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,508	30260,53	390,53	15372	198	110	0,67	-
				-	162,08	-	82	133	0,67	-
		т								
8	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9	1270	400,38	17,65	508479	22421	21367	0,04	49
				6,83	5,82	8675	7390	133	0,02	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т/м3 типа АБ								
9	Е0127-54-3	м2 -Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	1270	373,61	-	474487	-	155	-	1
				0,09	-	117	-	133	-	-
10	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,456	30260,53	390,53	13799	178	98	0,67	-
				-	162,08	-	74	133	0,67	-
11	Е0127-53-1	т -Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20	1140	584,13	17,65	665910	20126	19180	0,04	44
				6,83	5,82	7787	6634	133	0,02	23
12	Е0127-54-1	м2 -Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см	1140	139,44	-	158956	-	35	-	-
				0,02	-	26	-	133	-	-
13	Е0127-20-1	м2 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	165	141,28	-	23311	-	31003	0,88	146
				141,28	-	23311	-	133	-	-
14	Е0101-17-8	м -Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,16	37,02	35,39	635	607	187	0,01	-
				1,63	9,6	28	165	97	0,03	1
15	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	41,184	68,94	68,94	2839	2839	568	-	-
				-	13,79	-	568	100	0,29	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т	49,6	251,77 251,77	- -	12488 12488	- -	14111 113	1,77 -	88 -
17	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	49,6	37,02 1,63	35,39 9,6	1836 81	1755 476	540 97	0,01 0,03	1 2
18	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку м3	96,72	68,94 -	68,94 13,79	6668 -	6668 1334	1334 100	- 0,29	- 28
19	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под бордюр т	8,26	1076,85 545,96	- -	8895 4510	- -	5547 123	3,57 -	29 -
20	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании м	165,24	3441,93 176,73	7,63 2,02	568745 29203	1260 334	39284 133	1,15 0,01	190 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3063183	75216			605
			----			---	---			---
			Тенге			95517	22334			117
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3063183	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117851	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2828129	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			152729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3408866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140760	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3408866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140760	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				3408866				
		Временные здания и сооружения		4,60%		156808				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		23521				
		Итого:				3565674				
		Зимнее удорожание		1,44%		51346				
		Выслуга лет		1%		35657				
		Доп.отпуска		0,4%		14263				
		Итого:				3666939				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**11947124**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				238942				
		Итого:				12186066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	76634
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	12109433
НДС (12%) :	1453132
Итого:	**13 562 565**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**13 562 565**
В том числе НДС 12,0%:	**1453132**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 37+85 (СЛЕВА) УЛ. НАЙМАНБАЕВА.
Локальная смета 2-А-12.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,5	469,33	195,05	4459	1853	3525	1,78	17
				274,28	4,68	2606	44	133	0,02	-
		м3								
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,5	37,02	35,39	352	336	103	0,01	-
				1,63	9,6	16	91	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	17,1	68,94	68,94	1179	1179	236	-	-
				-	13,79	-	236	100	0,29	5
		т								
4	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	144	12,4	6,42	1785	924	982	0,04	6
				5,98	1,05	861	151	97	-	1
		м2								
5	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	4	192,26	-	769	-	869	1,39	6
				192,26	-	769	-	113	-	-
		м3								
6	Е0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	22	118,47	36,09	2606	794	428	0,04	1
				5,51	9,1	121	200	133	0,04	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11150	5086			29

			Тенге			4372	723			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11150	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5096	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1691	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6143	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	921	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1038	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18330	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6017	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6017	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)

7	Е0127-15-1	-Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	95	101,6	39,94	9652	3794	2707	0,06	6
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2	м2		9,58	11,84	910	1125	133	0,04	4
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,0665	39427,53	390,53	2622	26	14	0,67	-
		т		-	162,08	-	11	133	0,67	-
9	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 и более, типа АБВ	95	502,99	17,65	47784	1677	1598	0,04	4
		м2		6,83	5,82	649	553	133	0,02	2
10	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	95	238,21	-	22630	-	6	-	-
				0,05	-	4	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	4	447,64	-	1791	-	2023	2,85	11
				447,64	-	1791	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4	37,02	35,39	148	142	44	0,01	-
				1,63	9,6	7	38	97	0,03	-
		м3								
13	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	7,8	68,94	68,94	538	538	108	-	-
				-	13,79	-	108	100	0,29	2
		т								
14	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под бордюр	0,938	1076,85	-	1010	-	630	3,57	3
				545,96	-	512	-	123	-	-
		м3								
15	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	16	3457,26	7,63	55316	122	3804	1,15	18
				176,73	2,02	2828	32	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2 E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м	10,8	369,16 --- 124,98	7,63 --- 2,02	3987 --- 1350	82 --- 22	1824 --- 133	0,8 --- 0,01	9 --- -
17	2 С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 78.30.15 м3	0,486	18733 --- -	- --- -	9104 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			154582 --- 8050	6381 --- 1889			52 --- 9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154582	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3410	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9939	-		-
	Местные материалы -		Тенге			136740	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12758	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1914	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10040	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11853	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11853	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			165731	11467			81
			---			---	---			---
			Тенге			12423	2612			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165731	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3410	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15035	-		-
		Местные материалы -	Тенге			138432	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17870	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			195710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17870	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		195710
Временные здания и сооружения	4,60%	9003
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1350
Итого:		204713
Зимнее удорожание	1,44%	4823
Выслуга лет	1%	2047
Доп.отпуска	0,4%	819
Итого:		212401
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**692018**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		13840
Итого:		705858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах: 4400

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм 701458

□

..... НДС (12%) : 84175

Итого: **785 633**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **785 633**

В том числе НДС 12,0%: **84175**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 37+85 (СПРАВА) УЛ. НАЙМАНБАЕВА.
Локальная смета 2-А-13.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	10,1	469,33	195,05	4740	1970	3747	1,78	18		
				274,28	4,68	2770	47	133	0,02	-		
		м3										
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	10,1	37,02	35,39	374	357	110	0,01	-		
				1,63	9,6	16	97	97	0,03	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	18,18	68,94	68,94	1253	1253	251	-	-
				-	13,79	-	251	100	0,29	5
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6367	3581			18
			Тенге			2787	395			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3182	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3798	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3798	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
4	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	100,7	101,6	39,94	10231	4022	2869	0,06	6
				9,58	11,84	965	1193	133	0,04	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,07049	39427,53	390,53	2779	28	15	0,67	-
				-	162,08	-	11	133	0,67	-
		т								
6	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 и более, типа АБВ	100,7	502,99	17,65	50651	1778	1694	0,04	4
				6,83	5,82	688	586	133	0,02	2
		м2								
7	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	100,7	238,21	-	23988	-	6	-	-
				0,05	-	5	-	133	-	-
		м2								
8	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	4	447,64	-	1791	-	2023	2,85	11
				447,64	-	1791	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4	37,02	35,39	148	142	44	0,01	-
				1,63	9,6	7	38	97	0,03	-
		м3								
10	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	7,8	68,94	68,94	538	538	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку		-	13,79	-	108	100	0,29	2
11	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под бордюр т	0,93	1076,85 545,96	- -	1001 508	- -	625 123	3,57 -	3 -
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м3 м	11,5	369,16 124,98	7,63 2,02	4245 1437	88 23	1943 133	0,8 0,01	9 -
13	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 78.30.15 м3	0,5175	18733 -	- -	9694 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			105066 5399	6594 1959			34 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3298	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7359	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89775	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8758	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
14	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	13,6	9,86	-	134	-	178	0,07	1
				9,86	-	134	-	133	-	-
15	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м2 0,544	37,02	35,39	20	19	6	0,01	-
				1,63	9,6	1	5	97	0,03	-
16	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 0,9792	68,94	68,94	68	68	14	-	-
				-	13,79	-	14	100	0,29	-
17	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на	т 5	141,28	-	706	-	939	0,88	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонном основании								
				141,28	-	706	-	133	-	-
18	E0101-17-8	м -Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,3337	37,02	35,39	12	12	4	0,01	-
				1,63	9,6	1	3	97	0,03	-
19	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	0,80088	68,94	68,94	55	55	11	-	-
				-	13,79	-	11	100	0,29	-
20	E0127-56-1	т -Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	13,6	133,71	18,02	1818	245	897	0,28	4
				43,73	5,88	595	80	133	0,02	-
21	E0127-56-2	м2 -Добавить 3 см до основной толщины 15 см	13,6	21,45	-	292	-	52	0,02	-
				2,86	-	39	-	133	-	-
22	E0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	13,6	376,38	-	5119	-	515	0,17	2
				28,46	-	387	-	133	-	-
23	E0127-55-2	м2 -Добавить 2 см до основной толщины 5 см	13,6	237,08	-	3224	-	331	0,11	1
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	249	-	133	-	-
24	E0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,1	1076,85	-	108	-	67	3,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев гравийно-песчаных под поребрик		545,96	-	55	-	123	-	-
		м3								
25	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	5	339,01	7,63	1695	38	845	0,8	4
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			124,98	2,02	625	10	133	0,01	-
		м								
26	С143003-9	-Камни бортовые М-300	0,08	16613	-	1329	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14581	437			17
			Тенге			2791	123			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2914	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10944	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	579	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3493	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			126015	10612			70
			----			--------	--------			--------
			Тенге			10977	2477			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126015	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13454	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100719	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2594	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16048	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			151906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16048	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				151906				
		Временные здания и сооружения		4,60%		6988				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		1048				
		Итого:				158894				
		Зимнее удорожание		1,44%		3751				
		Выслуга лет		1%		1589				
		Доп.отпуска		0,4%		636				
		Итого:				164869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:	**537155**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	10743
Итого:	547898
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	3415
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	544483
НДС (12%) :	65338
Итого:	**609 821**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**609 821**
В том числе НДС 12,0%:	**65338**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство очистных сооружений.
Локальная смета 2-А-20.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1 НА ПК 42+77

КОЛОДЕЦ ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ К-1

1	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/	1	8060	-	8060	-	-	-	-			
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-			
		комплект											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4									
2	С12021-132	-Стремянка С 1-04	0,0195	161100	-	3141	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4875	41,97	0,05	20	-	4	0,05	-
				9,57	-	5	-	90	-	-
		м2								
		укрепление у колодца на обочине								
4	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания, толщиной 10 см	0,8	1351,87	116,02	1081	93	176	0,98	1
				142,31	43,99	114	35	118	0,21	-
		м3								
5	Е0106-1-15	-Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 15 см	1,2	5386,26	115,75	6464	139	267	1,12	1
				168,19	43,73	202	52	105	0,21	-
		м3								
6	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,224	369	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		дренирующая засыпка в колодце								
7	Е0101-166-3	-Устройство дренирующей засыпки в колодце вручную	5,4	192,26	-	1038	-	1173	1,39	8
				192,26	-	1038	-	113	-	-
		м3								
8	С143008-94 Изм. и доп. вып.	-Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	5,332	407	-	2170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23									
		м3								
		укрепление горизонтальных площадок у колодца								
9	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания, толщиной 10 см	3,12	1351,87	116,02	4218	362	686	0,98	3
				142,31	43,99	444	137	118	0,21	1
		м3								
10	Е0106-1-15	-Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 15 см	3,12	5386,26	115,75	16805	361	694	1,12	3
				168,19	43,73	525	136	105	0,21	1
		м3								
11	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,1824	369	-	1174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	15,13	0,08	1119	6	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
		м2								
13	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	13,29	0,06	984	4	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
		м2								
14	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	31	465,96	6,19	14445	192	6064	1,08	34
				214,76	2,59	6658	80	90	0,01	-
		м2								
		Устройство лотка Б 2-1								
15	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы	15,9	192,51	-	3061	-	3459	1,36	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях с выбросом на сторону		192,51	-	3061	-	113	-	-
16	Е0127-11-1	м3 -Устройство водосбросных сооружений на гравийно-песчаной подготовке	2,7825	8216,52 3570,75	2804,56 711,56	22862 9936	7804 1980	15848 133	23,81 2,88	66 8
17	С143018-158- прим.	м3 Стоимость железобетонных лотков Б-2-1	53	881 -	- -	46693 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0101-166-1-	пм Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,65	140,51 140,51	- -	372 372	- -	421 113	1,02 -	3 -
19	Е0101-145-4-	м3 Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	47,7	18,11 18,11	- -	864 864	- -	838 97	0,12 -	5 -
20	Е0101-17-7 -	м2 Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,25	30,13 1,32	28,77 7,8	399 18	381 103	117 97	0,01 0,03	- -
21	Е010333-А10- -1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	21,8625	68,94 -	68,94 13,79	1507 -	1507 301	301 100	- 0,29	- 6

т

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ С УСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И СЪЕЗДА НА ПК 41+86,50 СЛЕВА К ЛОС 1								
22	Е0127-63-11	-Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	78	139,27	54,14	10863	4223	2274	0,05	4
				8,26	13,66	644	1065	133	0,05	4
		м2								
23	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	89	43,33	37,43	3856	3331	2117	0,04	3
				5,75	12,14	512	1080	133	0,04	4
		м2								
24	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	89	0,03	-	3	-	-	-	-
т.ч.										
п-1.37				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	СКалькуляци-	Смесь	26,1126	1263	-	32980	-	-	-	-
я №1		гравийно-щебеночно-песчаная								
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,2954	39427,53	390,53	11647	115	64	0,67	-
				-	162,08	-	48	133	0,67	-
		т								
27	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3, типа АБВ	422	502,99	17,65	212261	7450	7100	0,04	16
				6,83	5,82	2883	2456	133	0,02	9
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	422	238,21	-	100526	-	26	-	-
		м2		0,05	-	19	-	133	-	-
29	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	67	471,72	7,63	31605	511	11317	0,8	54
		м		124,98	2,02	8374	135	133	0,01	-
30	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней	3,015	18733	-	56480	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			597153	26479			231

			Тенге			37039	7614			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585951	-	-		-
	Материалы -		Тенге			25498	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	44653	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79673	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			417261	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54184	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8128	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			678543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52781	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3141	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3141	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3330	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8544	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			690417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52781	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2 НА ПК 43+95

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ЕМК.100М3 - 2шт

31	С Прайс-лист А-148	-Стоимость накопительной емкости ЛОС-Ем-100	2	2627032,37	-	5254065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С11011-940 прим.	-Пластиковый стяжной ремень для крепления к бетонной плите	0,024	314500	-	7548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
33	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	-Укладка обводной линии из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (байпас)	0,011	119982,83	62372,7	1320	686	1059	340,4	4
				57442,5	16590,01	632	182	130	65,22	1
		км								
34	С130804-894	-Труба полиэтиленовая для	11,11	1929	-	21431	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
		м								
		КОЛОДЕЦ ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ К-1								
35	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060 --------- -	- --------- -	8060 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		комплект								
36	С12021-132	-Стремянка С 1-03	0,0162	161100 --------- -	- --------- -	2610 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		т								
37	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,405	41,97 --------- 9,57	0,05 --------- -	17 --------- 4	- --------- -	3 --------- 90	0,05 --------- -	- --------- -
		м2								
		ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ д-2,0 м								
38	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	51	37,06 --------- 1,63	35,39 --------- 9,6	1890 --------- 83	1805 --------- 489	556 --------- 97	0,01 --------- 0,03	1 --------- 2
		м3								
39	Е010333-А10	-Перевозка грузов	89,25	68,94	68,94	6153	6153	1231	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку		-	13,79	-	1231	100	0,29	26
		т								
40	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом, грунт 2 группы	5,6	302,12	-	1692	-	1912	2,13	12
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1692	-	113	-	-
		м3								
41	E0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	9	1,62	1,62	15	15	3	-	-
				-	0,35	-	3	97	-	-
		м2								
42	E0108-3-2	-Устройство щебеночно-песчаного основания под колодец, толщ. 0,3 см	1,6	1081,87	116,02	1731	186	352	0,98	2
				142,31	43,99	228	70	118	0,21	-
		м3								
43	E0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,28	17296,37	1325,24	39436	3022	6073	9,27	21
				1552,76	496,28	3540	1132	130	2,42	6
		м3								
44	C131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип ЛВ /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	комплект								
45	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	2,82	508,09	23,77	1433	67	584	1,05	3
				181,13	8,75	511	25	109	0,35	1
		м2								
46	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	3,16	509	-	1608	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,96	251,62	4,39	9048	158	1893	0,24	9
				42,95	1,66	1545	60	118	0,01	-
		м2								
48	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец	0,0682	133700	-	9118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12021-223	-Лестницы шахтные для негабаритных емкостей С-3,С-4,С-5	0,0162	173500	-	2811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,405	41,97	0,05	17	-	3	0,05	-
				9,57	-	4	-	90	-	-
		м2								
51	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в	43,11	48,49	46,3	2090	1996	615	0,01	1
				2,14	12,56	92	541	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьере для обратной засыпки								
		м3								
52	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	84,0645	68,94	68,94	5795	5795	1159	-	-
				-	13,79	-	1159	100	0,29	24
		т								
53	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	43,11	4,39	4,39	189	189	64	-	-
				-	1,52	-	66	97	-	-
		м3								
54	Е0101-27-12	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	43,11	27,08	27,08	1167	1167	393	-	-
				-	9,4	-	405	97	0,03	1
		м3								
55	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	43,11	20,95	20,95	903	903	304	-	-
				-	7,28	-	314	97	0,02	1
		м3								
56	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	43,11	3,06	3,06	132	132	45	-	-
				-	1,07	-	46	97	-	-
		м3								
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	43,11	34,25	31,89	1477	1375	383	0,01	1
				1,86	7,3	80	315	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		дренирующая засыпка в колодце								
58	Е0101-166-3	-Устройство дренирующей засыпки в колодце вручную	2,82	192,26	-	542	-	613	1,39	4
				192,26	-	542	-	113	-	-
		м3								
59	С143008-31	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,94	946	-	889	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С143008-94	-Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	0,94	407	-	383	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С143008-123	-Камень бутовый	0,94	620	-	583	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
		укрепление у колодца на обочине								
62	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания, толщиной 10 см	0,8	1351,87	116,02	1081	93	176	0,98	1
				142,31	43,99	114	35	118	0,21	-
		м3								
63	Е0106-1-15	-Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 15 см	1,2	5386,26	115,75	6464	139	267	1,12	1
				168,19	43,73	202	52	105	0,21	-
		м3								
64	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,224	369	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		укрепление горизонтальных площадок у колодца								
65	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	15,13	0,08	1119	6	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
		м2								
66	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	13,29	0,06	984	4	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
		м2								
67	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	31	465,96	6,19	14445	192	6064	1,08	34
				214,76	2,59	6658	80	90	0,01	-
		м2								
		Устройство лотка Б 2-1								
68	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	7,2	192,51	-	1386	-	1566	1,36	10
				192,51	-	1386	-	113	-	-
		м3								
69	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений на гравийно-песчаной подготовке	1,26	8216,52	2804,56	10353	3534	7176	23,81	30
				3570,75	711,56	4499	897	133	2,88	4
		м3								
70	С143018-158 прим.	-Стоимость железобетонных лотков Б-2-1	24	881	-	21144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пм								
71	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1,2	140,51	-	169	-	191	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 1 группы		140,51	-	169	-	113	-	-
		м3								
72	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	21,6	18,11	-	391	-	379	0,12	2
				18,11	-	391	-	97	-	-
		м2								
73	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	30,13	28,77	181	173	53	0,01	-
				1,32	7,8	8	47	97	0,03	-
		м3								
74	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	9,9	68,94	68,94	683	683	137	-	-
				-	13,79	-	137	100	0,29	3
		т								
		Устройство лотка Б 3-1								
75	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	63,655	192,51	-	12254	-	13847	1,36	86
				192,51	-	12254	-	113	-	-
		м3								
76	Е0127-8-1	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	58,29	731,41	403,86	42634	23541	29408	1,79	105
				276,86	102,47	16138	5973	133	0,41	24
		м								
77	С143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1	58,29	4960	-	289118	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	3,88	6751,91	611,9	26197	2374	2753	2,93	11
				499,39	151,63	1938	588	109	0,5	2
		м3								
79	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,88	369	-	1432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
80	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	89,32	97,06	4,39	8669	392	4702	0,24	22
				42,95	1,66	3837	148	118	0,01	1
		м2								
81	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	45,675	192,26	-	8781	-	9923	1,39	64
				192,26	-	8781	-	113	-	-
		м3								
82	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	54,3	29,5	-	1602	-	1554	0,19	10
				29,5	-	1602	-	97	-	-
		м2								
83	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,98	48,49	46,3	872	832	256	0,01	-
				2,14	12,56	38	226	97	0,04	1
		м3								
84	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	35,061	68,94	68,94	2417	2417	483	-	-
				-	13,79	-	483	100	0,29	10
		т								
85	Е0108-3-2	-Устройство основания ПГС,	7,564	738,92	116,02	5589	878	1663	0,98	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 30 см								
				142,31	43,99	1076	333	118	0,21	2
		м3								
86	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	7,564	20,95	20,95	158	158	53	-	-
				-	7,28	-	55	97	0,02	-
		м3								
87	Е0101-131-6-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	7,564	3,06	3,06	23	23	8	-	-
				-	1,07	-	8	97	-	-
		м3								
88	Е0106-1-15	-Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 10 см	1,18	5386,26	115,75	6356	137	263	1,12	1
				168,19	43,73	198	52	105	0,21	-
		м3								
89	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2036	369	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НА ПК 43+95 СЛЕВА К ЛОС 2								
90	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (под корыто)	117	1,62	1,62	190	190	39	-	-
				-	0,35	-	40	97	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	98	42,44	40,96	4159	4014	1439	0,01	1
				1,43	13,71	140	1343	97	0,05	5
		м3								
92	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	191,1	68,94	68,94	13174	13174	2635	-	-
				-	13,79	-	2635	100	0,29	55
		т								
93	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	83	16,11	16,11	1337	1337	444	-	-
				-	5,51	-	458	97	0,02	1
		м3								
94	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	83	11,21	11,21	931	931	272	-	-
				-	3,37	-	280	97	0,01	1
		м3								
95	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	83	34,25	31,89	2843	2647	737	0,01	1
				1,86	7,3	155	606	97	0,03	3
		м3								
96	Е0101-145-1-3	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	278	12,4	6,42	3446	1784	1896	0,04	11
				5,98	1,05	1662	292	97	-	1
		м2								
97	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в	8	42,44	40,96	339	328	117	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин		1,43	13,71	11	110	97	0,05	-
98	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	15,6	68,94 -	68,94 13,79	1075 -	1075 215	215 100	- 0,29	- 5
99	Е0101-166-3-	т Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	8	192,26 192,26	- -	1538 1538	- -	1738 113	1,39 -	11 -
100	Е0127-63-11-	м3 Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	104	118,47 5,51	36,09 9,1	12321 573	3754 947	2021 133	0,04 0,04	4 4
101	Е0127-23-1 -	м2 Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	17,3	43,33 5,75	37,43 12,14	750 99	647 210	412 133	0,04 0,04	1 1
102	Е0127-23-1 - т.ч. п-1.37	м2 Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	17,3	0,03 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
103	СКалькуляция №1	м2 Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	5,07582	1263	-	6411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
104	E0127-72-1	м3 -Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,18011	39427,53	390,53	7101	70	39	0,67	-
				-	162,08	-	29	133	0,67	-
105	E0127-53-1	т -Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3, типа АБВ	257,3	502,99	17,65	129419	4542	4329	0,04	10
				6,83	5,82	1758	1497	133	0,02	5
106	E0127-54-1	м2 -Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	257,3	238,21	-	61292	-	16	-	-
				0,05	-	12	-	133	-	-
107	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	м2 -Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	9	445,81	7,63	4012	69	1520	0,8	7
				124,98	2,02	1125	18	133	0,01	-
108	C143003-10 Изм. и доп. вып. 22	м -Стоимость бортовых камней БР 100.30.15	0,405	18733	-	7587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение ЛОС 2								
109	У1-32-29	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 2 м, строительные работы	105,11	637,73	79,03	67032	8307	13046	0,37	39
				60,54	28,12	6363	2955	140	0,14	14
		м								
110	У1-32-30	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 2 м, монтаж металлоконструкций	105,11	1952,59	3,84	205236	404	24736	1,5	157
				260,33	1,16	27363	122	90	-	-
		м								
111	У1-34-29	-Ворота металлические по металлическим столбам, высотой 1,8 м, типа ВМС, строительные работы	1	57010,89	733,95	57011	734	2554	9,66	10
				1593,9	230,25	1594	230	140	1,12	1
		ворота								
112	У1-34-30	-Ворота металлические по металлическим столбам, высотой 1,8 м, типа ВМС, монтаж металлоконструкций	1	66469,38	132,86	66469	133	8095	51,75	52
				8953,22	40,86	8953	41	90	0,15	-
		ворота								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6511287	103364			753
			Тенге			120960	27184			210
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6187491	-	-		-
		Материалы -	Тенге			142365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5579894	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			277760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132872	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6699584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		820
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131595	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			286245	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36479	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14539	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4925	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			338220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41404	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37551	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37551	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39804	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7077609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1046
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172999	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7108439	129843			983
			----			---	---			---
			Тенге			157999	34797			245
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6773442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	156317	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5659568	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			695021	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			187055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28058	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417630	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7378127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184376	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36479	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4925	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			341550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41404	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45611	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45611	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48348	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7768025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225779	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		7768022
Временные здания и сооружения	4,60%	357329
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	53599
Итого:		8125351
Зимнее удорожание	1,44%	117005
Выслуга лет	1%	81254
Доп.отпуска	0,4%	32501
Итого:		8356111
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**27224749**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	544495
Итого:	27769244
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	174630
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	27594614
НДС (12%) :	3311354
Итого:	**30 905 967**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**30 905 967**
В том числе НДС 12,0%:	**3311354**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396