ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 36

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.
Локальная смета 1-ВК-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2387,785	34,08	32,23	81385	76964	23083	0,01		31	
				1,85	8,11	4421	19375	97	0,03		67	
2	Е0101-162-3	-Доработка грунтов вручную м3	49,655	664,47	-	32994	-	37284	3,84		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		после разработки их механизированным способом		664,47	-	32994	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
3	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	49,655	192,26	-	9547	-	10788	1,39	69
				192,26	-	9547	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2743,686	8,71	8,71	23894	23894	7525	-	-
				-	2,83	-	7758	97	0,01	30
		м3								
5	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	2743,686	29,49	6,18	80920	16963	62038	0,15	407
				23,31	-	63957	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	2743,686	34,25	31,89	93984	87501	24378	0,01	38
				1,86	7,3	5111	20020	97	0,03	89
		м3								
7	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под пластиковые трубы, б=100мм	36,1977	798,73	175,4	28912	6349	11409	1,17	42
				176,73	65,72	6397	2379	130	0,32	12
		м3								
8	Е0101-166-3-	Обратная засыпка выше верха трубопровода	331,5523	192,26	-	63743	-	72030	1,39	461
				192,26	-	63743	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	С143008-92	-Песок природный	231,4523	406	-	93970	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
10	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	100,1	413	-	41341	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Укладка труб								
11	Е0122-8-10	-ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм с гидравлическим испытанием	0,01	-306413,06	-132979,68	-3064	-1330	-2537	-761,3	-8
				-144900	-50233,73	-1449	-502	130	-245,34	-2
		км								
12	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,0057	231930,36	98793,23	1322	563	1093	579,6	3
				110227,5	37319,51	628	213	130	182,28	1
		км								
13	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,001	70436,41	7806,78	70	8	72	290,95	-
				52526,25	2949,75	53	3	130	14,4	-
		км								
		Укладка футляров								
14	Е0122-8-13	-ИСКЛЮЧИТЬ: Укладка стальных футляров из труб диам. 720 мм	0,00236	-546944,67	-245770,92	-1291	-580	-1083	-1368,5	-3
				-260302,5	-92842,09	-614	-219	130	-453,45	-1
		км								
15	Е0122-8-11	-Укладка стальных футляров из	0,035	349157,44	132673,69	12221	4644	11382	985,55	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 530 мм		---	---	---	---	---	---	---
				186300	63859,5	6521	2235	130	311,89	11
		км								
16	Е0122-8-8	-Укладка стальных футляров из труб диам. 325 мм	0,0675	231220,36	98793,23	15607	6669	12947	579,6	39
				---	---	---	---	---	---	---
				110227,5	37319,51	7440	2519	130	182,28	12
		км								
17	Е0122-1-7	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт		1971733,95	69182,46	8281	291	715	619,85	3
			0,0042	---	---	---	---	---	---	---
				104793,75	26133,75	440	110	130	127,64	1
		км								
		Протаскивание труб в футляры								
		==========								
18	Е0122-47-7	-ИСКЛЮЧИТЬ: Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	2,36	-574,92	-1,14	-1357	-3	-623	-1,15	-3
				---	---	---	---	---	---	---
				-202,61	-0,44	-478	-1	130	-	-
		м								
19	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	35	463,99	0,79	16239	28	8350	1,04	37
				---	---	---	---	---	---	---
				183,2	0,31	6412	11	130	-	-
		м								
20	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4,2	267,06	0,32	1122	1	923	0,97	4
				---	---	---	---	---	---	---
				168,97	0,13	710	1	130	-	-
		м								
		Трубы и футляры								
		==========								
21	С130806-128	-ИСКЛЮЧИТЬ: Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	12,8512	-8172	-	-105020	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
22	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	6,024	4697 --	- -	28295 -	- -	- -	- -	- -
23	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,016	629 --	- -	2526 -	- -	- -	- -	- -
24	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,0364	173 --	- -	525 -	- -	- -	- -	- -
25	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,2088	131 --	- -	27 -	- -	- -	- -	- -
26	С130806-143 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -ИСКЛЮЧИТЬ: Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм(футляр)	2,36944	-19200 --	- -	-45493 -	- -	- -	- -	- -
27	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм(футляр)	35,14	8165 --	- -	286918 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	м								
28	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм(футляр)	67,77	4697	-	318316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм								
		==========								
29	Е0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	1	2967,43	356,9	2967	357	1143	5,26	5
				873,28	6,08	873	6	130	0,01	-
		футляр								
		Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм								
		==========								
30	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	1	2450,38	321,89	2450	322	994	4,59	5
				759,43	5,34	759	5	130	0,01	-
		футляр								
		Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325мм мм								
		==========								
31	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325мм, мм	1	2450,38	321,89	2450	322	994	4,59	5
				759,43	5,34	759	5	130	0,01	-
		футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка детекционной ленты для труб водопровода								
32	Ц0110-926-1	-Прокладка детекционной ленты	0,56315	7439,82	5932,56	4190	3341	1753	7,25	4
	Изм. и доп. вып. 3	км		1507,26	833,38	849	469	133	4,83	3
33	С11031-558	-Детекционная лента "Водопровод"	22,526	472	-	10632	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22 прим	рулон		-	-	-	-	-	-	-
		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ								
34	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (отвод)	0,72472	138118,84	56798,21	100097	41163	88228	359,61	261
		т		72191,25	21455,55	52318	15549	130	104,79	76
35	С130810-306	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 400, 426x10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	4	19519,38	-	78078	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С130810-304	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325 x 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/	3	8132,34	-	24397	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С130810-301	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 x 6 мм,	2	1386,89	-	2774	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	/ГОСТ 17375-2001/ шт								
38	С130810-300 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108x6 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	4	672,56 --- -	- --- -	2690 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
39	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57x4 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	2	88,41 --- -	- --- -	177 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
40	Е0122-33-3	-Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм т	0,5604	20090,57 --- 5511,38	3526,06 --- 1332,56	11259 --- 3089	1976 --- 747	4986 --- 130	35,88 --- 6,51	20 --- 4
41	С130810-312 7 Изм. и доп. вып. 21 прим	-Патрубок ПФР 300 шт.	2	20767 --- -	- --- -	41534 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
42	С130810-318 1 Изм. и доп. вып. 21 прим	-Раструб ДР 300 шт.	2	22265 --- -	- --- -	44530 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
43	С130810-319 6 Изм. и доп. вып. 21	-Отвод ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88 шт.	8	23441 --- -	- --- -	187528 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

Фланцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=======								
44	E0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	802,82	117,8	1606	236	1581	2,82	6
				602,89	5,17	1206	10	130	0,02	-
		фланец								
45	E0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	263,54	38,54	2108	308	2180	1,04	8
				207	2,59	1656	21	130	0,01	-
		фланец								
46	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	1877	-	3754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
47	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	960	-	7680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
48	С130804-338-3 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1013	-	4052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (тройник,крестовина)	0,0702	138118,84	56798,21	9696	3987	8546	359,61	25
				72191,25	21455,55	5068	1506	130	104,79	7
		т								
50	С130810-156-прим	-Крестовина 219х8-159х6 мм	2	2080	-	4160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Врезка

=======

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0122-38-8	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 426 мм	2	5861,99	867,08	11724	1734	5019	7,98	16
				1601,66	328,61	3203	657	130	1,6	3
		врезка								
52	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3993,94	618,26	3994	618	1998	6,43	6
				1304,1	232,87	1304	233	130	1,14	1
		врезка								
53	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 159 мм	4	1619,15	365,85	6477	1463	4077	3,23	13
				646,88	137,14	2588	549	130	0,68	3
		врезка								
54	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. до 50 мм	1	528,68	92,06	529	92	427	1,5	1
				292,39	36,23	292	36	130	0,17	-
		врезка								
		Задвижки =========								
55	Е0122-36-3	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	1107,58	431,34	4430	1725	3229	2,83	11
				457,99	163,01	1832	652	130	0,79	3
		шт								
56	С130902-79 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из	4	24851	-	99404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
		шт.								
		Краны шаровые								
57	E0122-36-1	-Установка стальных кранов	2	307,13	20,37	614	41	579	1,23	2
		шт		214,76	7,76	430	16	130	0,03	-
58	C130904-116-6 Изм. и доп.вып.19 прим	Краны шаровые DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	1292	-	3876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
59	C130904-116-5 Изм. и доп.вып.19 прим	-ИСКЛЮЧИТЬ: Краны шаровые DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	-814	-	-814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Антикоррозийное покрытие								
60	E0122-14-13 Изм. и доп. вып. 14	-ИСКЛЮЧИТЬ: Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,06836	-1727827,9	-282650,89	-118114	-19322	-18962	-625,6	-43
				-106605	-106773,19	-7288	-7299	130	-521,48	-36
		км								
61	E0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	-ИСКЛЮЧИТЬ: Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0128	-1075694,1	-177768,27	-13769	-2275	-2327	-423,2	-5
				-72708,75	-67153,39	-931	-860	130	-327,98	-4
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0655	818997,66	120058,63	53644	7864	9943	410,55	27
				71415	45353,7	4678	2971	130	221,5	15
		км								
63	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,004	287883,57	34994,22	1152	140	281	235,75	1
				40882,5	13219,54	164	53	130	64,56	-
		км								
64	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0175	186435,24	33918,04	3263	594	1216	233,45	4
				40623,75	12813,3	711	224	130	62,58	1
		км								
		Цементно-песчаная изоляция для труб								
65	Е0113-45-3	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	72,302425	55,84	0,13	4037	9	1100	0,1	8
				16,85	0,06	1218	4	90	-	-
		м2								
66	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	72,302425	505,79	152,2	36570	11004	20573	1,18	86
				212,96	58,04	15397	4196	105	0,32	23
		м2								
67	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	72,302425	651,39	152,2	47097	11004	20573	1,18	86
				212,96	58,04	15397	4196	105	0,32	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Промывка с дезинфекцией								
68	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,05885	15225,01	-	896	-	988	82,92	5
				12911,63	-	760	-	130	-	-
		км								
69	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,01	11660,63	-	117	-	144	71,07	1
				11074,5	-	111	-	130	-	-
		км								
70	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004	9492,63	-	38	-	48	59,23	-
				9237,38	-	37	-	130	-	-
		км								
		Устройство прямоугольных колодцев(1 шт)								
71	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,86	251,62	4,39	6255	109	1309	0,24	6
				42,95	1,66	1068	41	118	0,01	-
		м2								
		Устройство круглых колодцев диам 2000(7 шт)								
72	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 4									
73	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	171,45	251,62	4,39	43139	753	9025	0,24	42
				42,95	1,66	7364	284	118	0,01	1
		м2								
		Устройство круглых колодцев диам 1500(10 шт)								
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	95,89875	251,62	4,39	24130	421	5048	0,24	23
				42,95	1,66	4119	159	118	0,01	1
		м2								
		Установка ж/бетонных упоров								
75	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	14	347,4	226,83	4864	3176	3885	0,75	10
				120,58	77,64	1688	1087	140	0,29	4
		шт								
76	С143023-152 Изм. и доп.вып.11	-Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	14	6550	-	91700	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	шт		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	17,92	251,62	4,39	4509	79	943	0,24	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		42,95	1,66	770	30	118	0,01	-
		м2								
		ДЕМОНТАЖ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА (В1)								
78	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	2514,8608	40,58	38,17	102062	95988	31503	0,02	42
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2,42	10,5	6073	26404	97	0,04	92
		м3								
79	Е0101-162-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	77,7792	664,47	-	51682	-	58401	3,84	298
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			664,47	-	51682	-	113	-	-
		м3								
80	Е0122-8-10	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,099	166727,81	79787,81	16506	7899	15068	456,78	45
				86940	30140,24	8607	2984	130	147,2	15
		км								
81	Е0122-8-3	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,04	41054,98	7365,73	1642	295	1897	186,3	7
				33689,25	2782,08	1348	111	130	13,59	1
		км								
82	Е0122-8-1	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	0,675	36199,82	4684,07	24435	3162	29208	174,57	118
				31515,75	1769,85	21273	1195	130	8,64	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
83	Е0122-7-7	-Демонтаж водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм	0,13	111742,79	55076,54	14527	7160	13093	338,79	44
				56666,25	20805,05	7367	2705	130	101,62	13
		км								
84	Е01031-А32--1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	11,90635	128,11	128,11	1525	1525	1068	-	-
				-	89,68	-	1068	100	1,89	22
		т								
85	Е01031-А34--1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	11,934	207	207	2470	2470	1729	-	-
				-	144,9	-	1729	100	3,05	36
		т								
86	Е010333-А10--1	Перевозка грузов (демонтируемые трубы) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	23,84035	68,94	68,94	1644	1644	329	-	-
				-	13,79	-	329	100	0,29	7
		т								
87	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Демонтаж круглых колодцев	5,68	1143,8	648,56	6497	3684	5029	3,06	17
		м3		495,25	185,76	2813	1055	130	0,71	4
88	Е01031-А11--2	Погрузка изделий из сборного	14,2	175,72	175,72	2495	2495	1747	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках		-	123	-	1747	100	2,59	37
		т								
89	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 на свалку	14,2	68,94	68,94	979	979	196	-	-
				-	13,79	-	196	100	0,29	4
		т								
90	E0101-166-3-	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	79,51	192,26	-	15286	-	17274	1,39	111
				192,26	-	15286	-	113	-	-
		м3								
91	E0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2570,63	8,71	8,71	22387	22387	7050	-	-
				-	2,83	-	7268	97	0,01	28
		м3								
92	E0101-134-2-	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	2560,45	29,49	6,18	75516	15830	57895	0,15	380
				23,31	-	59685	-	97	-	-
		м3								
93	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	2560,45	34,25	31,89	87707	81657	22749	0,01	36
				1,86	7,3	4770	18683	97	0,03	83
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2395265	540377			3089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			506226	144922			696
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1318	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1581	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1387761	-	-		-
		Материалы -	Тенге			83350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	649830	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10632	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			251366	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			721773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		361
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2236107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	758096	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1003313	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1003313	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1063512	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3305918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	759677	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 3305918

Временные здания и сооружения 4,60% 152072

Возврат материалов от временных зданий и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений		15%			22811			
		Итого:					3457990			
		Зимнее удорожание		2,43%			84029			
		Выслуга лет		1%			34580			
		Доп.отпуска		0,4%			13832			
		Итого:					3590431			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**11697857**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					233957			
		Итого:					11931814			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					74319			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					11857495			
		НДС (12%) :					1422899			
		Итого:					**13 280 394**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**13 280 394**			
		В том числе НДС 12,0%					**1422899**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 03.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 37
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Канализация хозяйственно-бытовая К1.
Локальная смета 1-ВК-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,52	34,08	32,23	18	17	5	0,01	-				
				1,85	8,11	1	4	97	0,03	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
2	Е0101-162-3-	ИСКЛЮЧИТЬ: Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	74,86	-664,47	-	-49742	-	-56209	-3,84	-287
				-664,47	-	-49742	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
3	Е0101-166-3-	ИСКЛЮЧИТЬ: Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	74,86	-192,26	-	-14392	-	-16263	-1,39	-104
				-192,26	-	-14392	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	539,54	8,71	8,71	4699	4699	1480	-	-
				-	2,83	-	1526	97	0,01	6
		м3								
5	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	539,54	29,49	6,18	15913	3336	12200	0,15	80
				23,31	-	12577	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	539,54	34,25	31,89	18482	17207	4794	0,01	8
				1,86	7,3	1005	3937	97	0,03	17
		м3								
7	Е0101-17-9 -	ИСКЛЮЧИТЬ: Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний	89,124	-48,49	-46,3	-4321	-4126	-1270	-0,01	-1
				-2,14	-12,56	-191	-1119	97	-0,04	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунт)								
8	Е010333-А10-1	ИСКЛЮЧИТЬ: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 м3	173,7918	-68,94	-68,94	-11981	-11981	-2396	-	-
				-	-13,79	-	-2396	100	-0,29	-50
9	Е0101-166-3	Обратная засыпка выше верха трубопровода т	120,30505	192,26	-	23129	-	26136	1,39	167
				192,26	-	23129	-	113	-	-
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный м3	120,30505	406	-	48844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И ФУТЛЯРОВ								
11	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Исключить. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,01408	-111134,59	-54965,71	-1565	-774	-1283	-328,9	-5
				-55631,25	-14458,18	-783	-204	130	-56,43	-1
12	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,042	707456,5	27376,95	29713	1150	3729	341,55	14
				57960	10342,24	2434	434	130	50,51	2
13	Е0122-8-13	Исключить. Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм(футляр) км	0,0015	-546944,67	-245770,92	-820	-369	-689	-1368,5	-2
				-260302,5	-92842,09	-390	-139	130	-453,45	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
14	Е0122-47-9	-Исключить. Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 500 мм	1,5	-805,47	-1,77	-1208	-3	-456	-1,29	-2
				-233,39	-0,68	-350	-1	130	-	-
		м								
15	С130805-277 Изм. и доп. вып. 20	-Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, DN 500 СТ РК 1128-2002	2,0325	6505	-	13221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ИСО 4427-2004	0,9292	1521	-	1413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		футляры и трубы =======								
17	С130806-143 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2	-Исключить. Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм	1,506	-19200	-	-28915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Исключить. Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм,	0,4016	-6372	-	-2559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 2	толщина стенки 8,0 мм(футляр)								
19	С130802-3	-Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу 200 мм, Dв 196 мм м	32,256	515 -	- -	16612 -	- -	- -	- -	- -
20	С130802-32	-Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу труб 200 мм, Dн муфт 277 мм м	17,766	151 -	- -	2683 -	- -	- -	- -	- -
21	С130802-59	-Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ /ГОСТ 5228-76/ шт	6,345	653 -	- -	4143 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 426 мм ==========								
22	Е0122-48-1	-Исключить. Заделка битумом и прядью концов футляров диам. 426х8мм футляр	1	-2450,38 -759,43	-321,89 -5,34	-2450 -759	-322 -5	-994 130	-4,59 -0,01	-5 -
23	С130808-26 Изм. и доп. вып. 21	-Трубы чугунные канализационные ТЧК-150-750 м	0,75	2821 -	- -	2116 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0122-33-2	-Тройник ТП-150х150 т	0,01	96623,21 5692,5	4012,33 1516,27	966 57	40 15	94 130	37,61 7,41	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0122-33-5	-Заглушка,отвод	0,0082	264818,84	56798,21	2172	466	998	359,61	3
		т		72191,25	21455,55	592	176	130	104,79	1
		Устройство круглых колодцев диам 1500(14 шт)								
26	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,133	20,99	0,02	66	-	13	0,02	-
				4,78	-	15	-	90	-	-
		м2								
27	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	169,089	678,97	9,46	114806	1600	19449	0,54	91
				93,93	3,54	15883	599	118	0,02	3
		м2								
		Узел пересечения с телефонной канализацией(2 штуки)								
28	Е0106-1-20	-Устройство упоров из бетона М100	1,68	5624,09	358,02	9448	601	1133	3,24	5
				507,15	135,25	852	227	105	0,66	1
		м3								
29	Е0106-1-15	-Устройство плит из бетона М50	25,6	3937,86	115,75	100809	2963	5696	1,12	29
				168,19	43,73	4306	1120	105	0,21	5
		м3								
30	Е0106-11-9	-Установка металлических балок	0,37256	64638,01	349,88	24082	130	1550	23	9
				3829,5	131,96	1427	49	105	0,64	-
		1т								
31	Е0107-43-5	-Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 3 т	6	3451,23	832,64	20707	4996	19524	10,9	65
				2026,01	298,32	12156	1790	140	1,31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	0,624	22600 –	- -	14102 -	- -	- -	- -	- -
		Демонтаж сетей канализации								
33	Е0101-12-15	- Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,031	40,58 2,42	38,17 10,5	1 -	1 -	- -	0,02 0,04	- -
34	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,669	664,47 664,47	- -	445 445	- -	502 113	3,84 -	3 -
35	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	-Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,0014	140129,07 67645,88	72483,19 19192,36	196 95	101 27	158 130	396,75 75,09	1 -
36	Е0122-11-5	км -Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0091	53808,7 28876,5	24932,2 6632,9	490 263	227 60	420 130	170,43 25,74	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0122-1-2	км -Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм (200мм) с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,021	38349,82 36949,5	1400,32 529,4	805 776	29 11	1023 130	216,66 2,59	5 -
38	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	км -Демонтаж круглых колодцев м3	3,92	1143,8 495,25	648,56 185,76	4484 1941	2542 728	3470 130	3,06 0,71	12 3
39	Е01031-А31-1	--Погрузка демонтируемых труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	0,273	134,67 -	134,67 94,27	37 -	37 26	26 100	- 1,98	- 1
40	Е01031-А34-1	т --Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	0,045311	207 -	207 144,9	9 -	9 7	7 100	- 3,05	- -
41	Е01031-А11-11	т --Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,05	175,72 -	175,72 123	3875 -	3875 2712	2712 100	- 2,59	- 57

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 на свалку	22,368311	68,94	68,94	1542	1542	308	-	-
				-	13,79	-	308	100	0,29	6
		т								
43	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	40	48,49	46,3	1939	1852	570	0,01	1
				2,14	12,56	86	502	97	0,04	2
		м3								
44	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	78	68,94	68,94	5377	5377	1075	-	-
				-	13,79	-	1075	100	0,29	23
		т								
45	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 3 группы	65,13	192,26	-	12522	-	14150	1,39	91
				192,26	-	12522	-	113	-	-
		м3								
46	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2105,87	8,71	8,71	18339	18339	5776	-	-
				-	2,83	-	5954	97	0,01	23
		м3								
47	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	2105,87	29,49	6,18	62109	13020	47616	0,15	312
				23,31	-	49089	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	2105,87	34,25	31,89	72136	67160	18711	0,01	30
				1,86	7,3	3923	15366	97	0,03	68
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			534495	133743			520
			Тенге			76964	32790			171
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			525781	-	-		-
		Материалы -	Тенге			152141	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109754	-		-
		Местные материалы -	Тенге			162932	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38373	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			677919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		748
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126819	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8714	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8714	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9237	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			687157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		748
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126819	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					687157			
		Временные здания и сооружения		4,60%			31609			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			4741			
		Итого:					718766			
		Зимнее удорожание		2,43%			17466			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			7188			
		Доп.отпуска		0,4%			2875			
		Итого:					746295			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**2431477**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					48630			
		Итого:					2480107			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					15448			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2464659			
		НДС (12%) :					295759			
		Итого:					**2 760 418**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**2 760 418**			
		В том числе НДС 12,0%:					**295759**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019г.
БИН 931240000196

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 38
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство площадок трансформаторной подстанции и щитовой
Локальная смета 2-А-6.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЪЕЗД НА ПК 38+70 СПРАВА К ТП №6								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м - непригодного	34 м3	6,91	6,91	235	235	79	-	-
				-	2,4	-	81	97	0,01	-
2	E0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	34	5,47	5,47	186	186	63	-	-
				-	1,9	-	64	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	1,9	-	64	97	0,01	-
3	E0101-17-7	м3 -Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	34	30,13	28,77	1024	978	301	0,01	-
				1,32	7,8	45	265	97	0,03	1
4	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	59,5	68,94	68,94	4102	4102	820	-	-
				-	13,79	-	820	100	0,29	17
5	E0101-145-2	т -Планировка площадей (корыта) из грунтов 2 группы механизированным способом	125	1,62	1,62	203	203	42	-	-
				-	0,35	-	43	97	-	-
6	E0101-17-3	м2 -Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	61	42,44	40,96	2589	2499	895	0,01	1
				1,43	13,71	87	836	97	0,05	3
7	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	118,95	68,94	68,94	8200	8200	1640	-	-
				-	13,79	-	1640	100	0,29	34
8	E0101-130-1	т -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	122	16,11	16,11	1965	1965	653	-	-
				-	5,51	-	673	97	0,02	2
9	E0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый	122	4,81	4,81	586	586	171	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)		-	1,45	-	176	97	-	1
10	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	122	34,25	31,89	4179	3891	1084	0,01	2
				1,86	7,3	227	890	97	0,03	4
11	Е0101-17-3	м3 -Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин	28,5	42,44	40,96	1209	1167	418	0,01	-
				1,43	13,71	41	391	97	0,05	1
12	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	55,575	68,94	68,94	3831	3831	766	-	-
				-	13,79	-	766	100	0,29	16
13	Е0101-166-3-	т -Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	28,5	192,26	-	5479	-	6192	1,39	40
				192,26	-	5479	-	113	-	-
14	Е0127-63-11-	м3 -Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	57	118,47	36,09	6753	2057	1108	0,04	2
				5,51	9,1	314	519	133	0,04	2
15	Е0101-145-1-3	м2 -Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	57	12,4	6,42	707	366	389	0,04	2
				5,98	1,05	341	60	97	-	-
16	Е0127-34-2 Изм. и	м2 -Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на	39	369,16	7,63	14397	297	6588	0,8	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	бетонном основании м		124,98	2,02	4874	79	133	0,01	-
17	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 78.30.15 м3	1,755	18733	-	32876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Дорожная одежда (тип 3)								
18	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см м3	31,25	626,28	97,48	19571	3046	1700	0,17	5
				24,59	16,32	768	510	133	0,06	2
19	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	125	43,33	37,43	5416	4678	2974	0,04	5
				5,75	12,14	719	1517	133	0,04	5
20	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см м2	125	0,03	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СКалькуляция №1	Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	36,675	1263	-	46321	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0127-72-1	м3 -Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,0728	39427,53	390,53	2870	28	16	0,67	-
				-	162,08	-	12	133	0,67	-
23	Е0127-53-1	т -Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3, типа АБВ	104	502,99	17,65	52311	1836	1750	0,04	4
				6,83	5,82	710	605	133	0,02	2
24	Е0127-54-1	м2 -Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	104	238,21	-	24774	-	6	-	-
				0,05	-	5	-	133	-	-
		м2 Труба отв. 0,5 м со сморовыми блоками								
		ТЕЛО ТРУБЫ								
25	Е0101-164-2	-Разработка грунта 3 группы вручную	13	251,77	-	3273	-	3698	1,77	23
				251,77	-	3273	-	113	-	-
26	Е0130-3-2	м3 -Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	2,73	795,99	38,95	2173	106	944	2,23	6
				302,74	14,34	826	39	109	0,07	-
27	Е0130-54-1	м3 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	2,83	7441,45	4256,44	21059	12046	10438	13,57	38
				2277	1106,67	6444	3132	109	3,78	11
28	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	м3 -Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	11	7086	-	77946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
29	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Смотровой блок	2	11700	-	23400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	6,05	1111,81	23,77	6726	144	1252	1,05	6
				181,13	8,75	1096	53	109	0,35	2
		м2								
31	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	6,776	509	-	3449	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	27	335,51	15,76	9059	425	3651	0,7	19
				118,25	5,8	3193	156	109	0,03	1
		м2								
33	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток лотков (2 шт)	0,382	174366,65	2233,27	66608	853	3789	48,65	19
				8021,25	835,76	3064	319	112	4,08	2
		т								
34	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	0,2	3467,27	2121,75	693	424	350	6,28	1
				1053,11	551,66	211	110	109	1,89	-
		м3								
35	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	4	3670	-	14680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,2	4910	-	982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,2	128	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
38	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2	298	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6	7,45	7,45	45	45	14	-	-
				-	2,42	-	15	97	0,01	-
		м3								
40	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6	24,78	5,19	149	31	114	0,12	1
				19,58	-	118	-	97	-	-
		м3								
41	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	6	34,25	31,89	206	191	53	0,01	-
				1,86	7,3	11	44	97	0,03	-
		м3								
		Рихтовка лотка Б 2-1								
42	Е0127-8-1к=0,8	-Демонтаж водосбросных сооружений	15	544,58	323,09	8169	4846	6054	1,44	22
				221,49	81,97	3322	1230	133	0,41	6
		м								
43	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	5,25	192,51	-	1011	-	1142	1,36	7
				192,51	-	1011	-	113	-	-
		м3								
44	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на гравийно-песчаной подготовке	0,7875	8216,52	2804,56	6471	2209	4485	23,81	19
				3570,75	711,56	2812	560	133	2,88	2
		м3								
45	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,87	140,51	-	122	-	138	1,02	1
				140,51	-	122	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
46	Е0101-145-4-	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	13,5	18,11	-	245	-	237	0,12	2
				18,11	-	245	-	97	-	-
		м2								
47	Е0101-17-7 -	Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,38	30,13	28,77	132	126	39	0,01	-
				1,32	7,8	6	34	97	0,03	-
		м3								
48	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	7,227	68,94	68,94	498	498	100	-	-
				-	13,79	-	100	100	0,29	2
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			486969	62099			255
			Тенге			39364	15741			119
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			486969	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78530	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55105	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49770	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			257207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9623	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			584188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			584188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64728	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА НА ПК 39+03,50 СПРАВА К ТП №6								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
49	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м	4	369,16 124,98	7,63 2,02	1477 500	31 8	676 133	0,8 0,01	3 -
50	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 78.30.15 м3	2,385	18733 -	- -	44678 -	- -	- -	- -	- -
		Устройство водосливов из лотка Б 1-1								
51	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону м3	1,29	192,51 192,51	- -	248 248	- -	281 113	1,36 -	2 -
52	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на гравийно-песчаной подготовке м3	0,2236	8216,52 3570,75	2804,56 711,56	1837 798	627 159	1274 133	23,81 2,88	5 1
53	С143018-158 прим.	-Стоимость железобетонных лотков Б-1-1 пм	4,3	881 -	- -	3788 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,215	140,51	-	30	-	34	1,02	-
				140,51	-	30	-	113	-	-
55	E0101-145-4-	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м3 3,87	18,11	-	70	-	68	0,12	-
				18,11	-	70	-	97	-	-
56	E0101-17-7 -	Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м2 1,075	30,13	28,77	32	31	10	0,01	-
				1,32	7,8	1	8	97	0,03	-
57	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	м3 1,77375	68,94	68,94	122	122	24	-	-
				-	13,79	-	24	100	0,29	1
			т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			52284	811			11

			Тенге			1648	200			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52284	-	-		-
	Материалы -		Тенге			286	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1848	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3788	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			45750	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2366	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	355	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3279	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57929	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2203	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			57929	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2203	-		-

РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗД НА ПК 44+54,35 СПРАВА К ЩИТОВОЙ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м - непригодного	2	6,91	6,91	14	14	5	-	-
				-	2,4	-	5	97	0,01	-
59	Е0101-24-14	-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	м3 2	5,47	5,47	11	11	4	-	-
				-	1,9	-	4	97	0,01	-
60	Е0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 2	30,13	28,77	60	58	18	0,01	-
				1,32	7,8	3	16	97	0,03	-
61	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 3,5	68,94	68,94	241	241	48	-	-
				-	13,79	-	48	100	0,29	1
62	Е0101-145-2	-Планировка площадей (корыта) из грунтов 2 группы механизированным способом	т 12	1,62	1,62	19	19	4	-	-
				-	0,35	-	4	97	-	-
63	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м2 8	42,44	40,96	339	328	117	0,01	-
				1,43	13,71	11	110	97	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь остановочной площадки	15,6	68,94 -	68,94 13,79	1075 -	1075 215	215 100	- 0,29	- 5
65	E0101-130-1-	т Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	8	16,11 -	16,11 5,51	129 -	129 44	43 97	- 0,02	- -
66	E0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	8	4,81 -	4,81 1,45	38 -	38 12	11 97	- -	- -
67	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	8	34,25 1,86	31,89 7,3	274 15	255 58	71 97	0,01 0,03	- -
68	E0127-63-11-	м3 Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	7	118,47 5,51	36,09 9,1	829 39	253 64	136 133	0,04 0,04	- -
69	E0101-17-3 -	м2 Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин	2	42,44 1,43	40,96 13,71	85 3	82 27	29 97	0,01 0,05	- -
70	E010333-A10-	м3 Перевозка грузов	3,9	68,94	68,94	269	269	54	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь		-	13,79	-	54	100	0,29	1
71	E0101-166-3	т Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	2	192,26 192,26	- -	385 385	- -	435 113	1,39 -	3 -
72	E0101-145-1-3	м3 Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	22	12,4 5,98	6,42 1,05	273 132	141 23	150 97	0,04 -	1 -
73	C143003-10 Изм. и доп. вып. 22	м2 -Стоимость бортовых камней БР 78.30.15	1,755	18733 -	- -	32876 -	- -	- -	- -	- -
		м3 Дорожная одежда (тип 3)								
74	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	3,5	626,28 24,59	97,48 16,32	2192 86	341 57	190 133	0,17 0,06	1 -
75	E0127-23-1	м3 -Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	12	43,33 5,75	37,43 12,14	520 69	449 146	285 133	0,04 0,04	- 1
76	E0127-23-1 т.ч. п-1.37	м2 -Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	12	0,03 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
77	СКалькуляция №1	м2 Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	3,5208	1263	-	4447	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44078	3704			5
			----			---	---			---
			Тенге			741	886			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44078	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1628	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4447	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35186	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1900	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1900	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			583331	66613			272
			----			---	---			---
			Тенге			41754	16827			129
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			583331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78816	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58005	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			338143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10250	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			690764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68831	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			690764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68831	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					690764			
		Временные здания и сооружения		4,60%			31775			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			4766			
		Итого:					722539			
		Зимнее удорожание		1,44%			10405			
		Выслуга лет		1%			7225			
		Доп.отпуска		0,4%			2890			
		Итого:					743059			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**2420935**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					48419			
		Итого:					2469354			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					15529			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2453825			
		НДС (12%) :					294459			
		Итого:					**2 748 284**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**2 748 284**			
		В том числе НДС 12,0%:					**294459**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000390

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 39

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Подготовительные работы.
Восстановление трассы по дорожной части.
РАСЧЕТ 1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕСБ.ЦЕН тб.17 стр.357 РСД РК 8.02-03-20 2	-Восстановление оси и разбивка земляного полотна дороги I категории - пр.Абая в местности 1 категории сложности - 2,4 км	2,4 км	5913,75	-	14193	-	-	-	-
				5913,75	-	14193	-	-	-	-
2	ЕСБ.ЦЕН тб.17 стр.357	-Восстановление оси и разбивка земляного полотна проездов 5 категории в местности 1	2,05	5913,75	-	12123	-	-	-	-
				5913,75	-	12123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСД РК 8.02-03-20 02	категории сложности - 2,0 км км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			26316	-			-
			Тенге			26316	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			26316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26316	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			26316	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26316	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			26316	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26316	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		26316
Временные здания и сооружения	4,60%	0
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	0
Итого:		26316
Зимнее удорожание	2,43%	0
Выслуга лет	1%	0
Доп.отпуска	0,4%	0
Итого:		26316
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**85739**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		1715
Итого:		87454
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		0
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		87454
НДС (12%) :		10494
Итого:		**97 948**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 97 948

В том числе НДС 12,0%: 10494

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ №14 от 01.12.2010 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 40

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Подготовительные работы.
Разбивка осей искусственных сооружений.
РАСЧЕТ 2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е 1 СБ.ЦЕН ТБ.10 РСД РК 8.02-03-20 2	-Разбивка оси моста КМ	0,024	28120,4	-	675	-	-	-	-
				28120,4	-	675	-	-	-	-
2	Е 2 СБ.ЦЕН ТБ.10 РСД РК 8.02-03-20 2	-Разбивка осей подпорных стенок основного хода КМ	0,01	28120,4	-	281	-	-	-	-
				28120,4	-	281	-	-	-	-
3	Е 3 СБ.ЦЕН	-Разбивка осей опор	0,104	28120,4	-	2925	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ.10			---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК	км		28120,4	-	2925	-	-	-	-
	8.02-03-20									
	2									
4	Е 1 СБ.ЦЕН	-Разбивка оси пешеходного	0,07	28120,4	-	1968	-	-	-	-
	ТБ.10	моста на ПК 36+73,00		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК			28120,4	-	1968	-	-	-	-
	8.02-03-20	км								
	2									
5	Е 3 СБ.ЦЕН	-Разбивка осей опор	4	470,4	-	1882	-	-	-	-
	ТБ.9	пешеходного моста на ПК		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК	36+73,00		470,4	-	1882	-	-	-	-
	8.02-03-20									
	02	шт								
6	Е 2 СБ.ЦЕН	-Разбивка оси лестничных	0,043	28120,4	-	1209	-	-	-	-
	ТБ.10	сходов на ПК 36+73,00		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК			28120,4	-	1209	-	-	-	-
	8.02-03-20	км								
	2									
7	Е 3 СБ.ЦЕН	-Разбивка осей опор лестничных	4	470,4	-	1882	-	-	-	-
	ТБ.9	сходов на ПК 36+73,00		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК			470,4	-	1882	-	-	-	-
	8.02-03-20	шт								
	2									
8	Е 1 СБ.ЦЕН	-Разбивка оси пешеходного	0,07	28120,4	-	1968	-	-	-	-
	ТБ.10	моста на ПК 40+67,00		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК			28120,4	-	1968	-	-	-	-
	8.02-03-20	км								
	2									
9	Е 3 СБ.ЦЕН	-Разбивка осей опор	4	470,4	-	1882	-	-	-	-
	ТБ.9	пешеходного моста на ПК		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК	40+67,00		470,4	-	1882	-	-	-	-
	8.02-03-20									
	02	шт								
10	Е 2 СБ.ЦЕН	-Разбивка оси лестничных	0,042	28120,4	-	1181	-	-	-	-
	ТБ.10	сходов на ПК 40+67,00		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК			28120,4	-	1181	-	-	-	-
	8.02-03-20	км								
	2									
11	Е 3 СБ.ЦЕН	-Разбивка осей опор лестничных	4	470,4	-	1882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ.9	сходов на ПК 40+67,00		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК			470,4	-	1882	-	-	-	-
	8.02-03-20	шт								
	2									
12	Е 1 СБ.ЦЕН	-Разбивка оси пешеходного	0,07	28120,4	-	1968	-	-	-	-
	ТБ.10	моста на ПК 44+68,00		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК			28120,4	-	1968	-	-	-	-
	8.02-03-20	км								
	2									
13	Е 3 СБ.ЦЕН	-Разбивка осей опор	4	470,4	-	1882	-	-	-	-
	ТБ.9	пешеходного моста на ПК		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК	44+68,00		470,4	-	1882	-	-	-	-
	8.02-03-20									
	02	шт								
14	Е 2 СБ.ЦЕН	-Разбивка оси лестничных	0,044	28120,4	-	1237	-	-	-	-
	ТБ.10	сходов на ПК 44+68,00		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК			28120,4	-	1237	-	-	-	-
	8.02-03-20	км								
	2									
15	Е 3 СБ.ЦЕН	-Разбивка осей опор лестничных	4	470,4	-	1882	-	-	-	-
	ТБ.9	сходов на ПК 44+68,00		---	---	---	---	---	---	---
	РСД РК			470,4	-	1882	-	-	-	-
	8.02-03-20	шт								
	2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	24703	-			-
	---	---	---			---
	Тенге	24703	-			-
Стоимость прочих работ -	Тенге	24703	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24703	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	24703	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24703	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	24703	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24703	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		24703
Временные здания и сооружения	4,60%	0
Возврат материалов от временных зданий и		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений		15%			0			
		Итого:					24703			
		Зимнее удорожание		2,43%			0			
		Выслуга лет		1%			0			
		Доп.отпуска		0,4%			0			
		Итого:					24703			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**80484**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					1610			
		Итого:					82094			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					0			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					82094			
		НДС (12%) :					9851			
		Итого:					**91 945**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**91 945**			
		В том числе НДС 12,0%:					**9851**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 41
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ-ЛОТКА ОТВ. 0,5М ДЛИНОЙ 5,34М (2ШТ) ПК37+48юг и ПК37+48сев
Локальная смета 2-5-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	E0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,08	32,01	30,1	3	2	1	0,01	-
				1,91	8,28	-	1	97	0,03	-
		м3								
2	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,08	10,63	10,63	1	1	-	-	-
				-	3,45	-	-	-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е0101-24-10-	Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	0,08	36,39	36,39	3	3	1	-	-
				-	11,81	-	1	97	0,05	-
		м3								
4	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	0,16	22,31	-	4	-	3	0,14	-
				22,31	-	4	-	97	-	-
		м2								
5	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	0,08	795,99	38,95	64	3	28	2,23	-
				302,74	14,34	24	1	109	0,07	-
		м3								
6	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	0,26	1111,81	23,77	289	6	54	1,05	-
				181,13	8,75	47	2	109	0,35	-
		м2								
7	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	0,2912	509	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1,1	335,51	15,76	369	17	149	0,7	1
				118,25	5,8	130	6	109	0,03	-
		м2								
		ПОРТАЛЫ								
9	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	0,4	3467,27	2121,75	1387	849	700	6,28	3
				1053,11	551,66	421	221	109	1,89	1
		м3								
10	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	8	3670	-	29360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,4	4910	-	1964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,4	128	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,4	298	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
14	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,1	37,06	35,39	1190	1136	350	0,01	-
				1,63	9,6	52	308	97	0,03	1
		м3								
15	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	57,8	68,94	68,94	3985	3985	797	-	-
				-	13,79	-	797	100	0,29	17
		т								
16	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,6	7,45	7,45	12	12	4	-	-
				-	2,42	-	4	97	0,01	-
		м3								
17	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	1,6	33,12	33,12	53	53	17	-	-
				-	10,75	-	17	97	0,04	-
		м3								
18	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,6	24,78	5,19	40	8	30	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,58	-	31	-	97	-	-
		м3								
19	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	1,6	34,25	31,89	55	51	14	0,01	-
				1,86	7,3	3	12	97	0,03	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	39095	6126			4
	Тенге	713	1370			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	39095	-	-		-
Материалы -	Тенге	527	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2083	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	148	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	31580	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2147	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	322	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2475	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43717	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2405	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	43717	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2405	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		43717
Временные здания и сооружения	4,60%	2011
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	302
Итого:		45728
Зимнее удорожание	3,15%	1440
Выслуга лет	1%	457
Доп.отпуска	0,4%	183
Итого:		47809
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**155764**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					3115			
		Итого:					158879			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					983			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					157896			
		НДС (12%) :					18948			
		Итого:					**176 844**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**176 844**			
		В том числе НДС 12,0%:					**18948**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казгжский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 42

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ-ЛОТКА ОТВ. 0,5М ДЛИНОЙ 10,05М (1ШТ) ПК47+35сев
Локальная смета 2-5-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	E0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,9	32,01	30,1	61	57	19	0,01	-
				1,91	8,28	4	16	97	0,03	-
		м3								
2	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	0,2	302,12	-	60	-	68	2,13	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			302,12	-	60	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2									
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2,2	10,63	10,63	23	23	7	-	-
				-	3,45	-	8	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	2,2	36,39	36,39	80	80	25	-	-
				-	11,81	-	26	97	0,05	-
		м3								
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	4,3	22,31	-	96	-	93	0,14	1
				22,31	-	96	-	97	-	-
		м2								
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	2,2	795,99	38,95	1751	86	760	2,23	5
				302,74	14,34	666	32	109	0,07	-
		м3								
7	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	2,23	7441,45	4256,44	16594	9492	8225	13,57	30
				2277	1106,67	5078	2468	109	3,78	8
		м3								
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	7086	-	70860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20	-Смотровой блок	1	11700	-	11700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4									
10	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6	0,25	1835,51	611,9	459	153	177	2,93	1
				499,39	151,63	125	38	109	0,5	-
		м3								
11	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,255	4910	-	1252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,255	128	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,255	298	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	5,2	1111,81	23,77	5781	124	1076	1,05	5
				181,13	8,75	942	46	109	0,35	2
		м2								
15	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	5,824	509	-	2964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	22,7	335,51	15,76	7616	358	3069	0,7	16
				118,25	5,8	2684	132	109	0,03	1
		м2								
17	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток лотков (1 шт)	0,191	174366,65	2233,27	33304	427	1895	48,65	9
				8021,25	835,76	1532	160	112	4,08	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОРТАЛЫ								
18	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	0,22	3467,27	2121,75	763	467	385	6,28	1
				1053,11	551,66	232	121	109	1,89	-
		м3								
19	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	4	3670	-	14680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,2	4910	-	982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,2	128	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2	298	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
23	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	80,2	37,06	35,39	2972	2838	874	0,01	1
				1,63	9,6	131	770	97	0,03	3
		м3								
24	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	144,3	68,94	68,94	9948	9948	1990	-	-
				-	13,79	-	1990	100	0,29	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
25	E0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	75,6	7,45	7,45	563	563	177	-	-
				-	2,42	-	183	97	0,01	1
		м3								
26	E0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	75,6	33,12	33,12	2503	2503	788	-	-
				-	10,75	-	813	97	0,04	3
		м3								
27	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	75,6	24,78	5,19	1873	393	1436	0,12	9
				19,58	-	1481	-	97	-	-
		м3								
28	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	75,6	34,25	31,89	2590	2411	672	0,01	1
				1,86	7,3	141	552	97	0,03	2
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	189671	29922			80
	----	---	---			---
	Тенге	13171	7351			63
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	189671	-	-		-
Материалы -	Тенге	41299	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20522	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2964	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	102315	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21737	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3261	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12685	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	224093	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		154
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23783	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	224093	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		154
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23783	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					224093			
		Временные здания и сооружения		4,60%			10308			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			1546			
		Итого:					234401			
		Зимнее удорожание		3,15%			7384			
		Выслуга лет		1%			2344			
		Доп.отпуска		0,4%			938			
		Итого:					245067			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**798443**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					15969			
		Итого:					814411			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					5038			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					809374			
		НДС (12%) :					97125			
		Итого:					**906 499**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**906 499**			
		В том числе НДС 12,0%:					**97125**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 43
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ-ЛОТКА ОТВ. 0,5М ДЛИНОЙ 16,6М (1ШТ) ПК35+65сев
Локальная смета 2-5-13.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ТЕЛО ТРУБЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,3	32,01	30,1	106	99	33	0,01	-		
				1,91	8,28	6	27	97	0,03	-		
		м3										
2	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	0,4	302,12	-	121	-	137	2,13	1		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			302,12	-	121	-	113	-	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2									
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3,7	10,63	10,63	39	39	12	-	-
				-	3,45	-	13	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	3,7	36,39	36,39	135	135	42	-	-
				-	11,81	-	44	97	0,05	-
		м3								
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	6,6	22,31	-	147	-	143	0,14	1
				22,31	-	147	-	97	-	-
		м2								
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	3,6	795,99	38,95	2866	140	1244	2,23	8
				302,74	14,34	1090	52	109	0,07	-
		м3								
7	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	3,51	7441,45	4256,44	26119	14940	12946	13,57	48
				2277	1106,67	7992	3884	109	3,78	13
		м3								
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	15	7086	-	106290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20	-Смотровой блок	2	11700	-	23400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4									
10	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6	0,5	1835,51	611,9	918	306	355	2,93	1
				499,39	151,63	250	76	109	0,5	-
		м3								
11	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,51	4910	-	2504	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,51	128	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,51	298	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	7,9	1111,81	23,77	8783	188	1635	1,05	8
				181,13	8,75	1431	69	109	0,35	3
		м2								
15	С 11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	8,848	509	-	4504	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	35,2	335,51	15,76	11810	555	4760	0,7	24
				118,25	5,8	4163	204	109	0,03	1
		м2								
17	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток лотков (2 шт)	0,382	174366,65	2233,27	66608	853	3789	48,65	19
				8021,25	835,76	3064	319	112	4,08	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
18	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	122,9	37,06	35,39	4554	4349	1339	0,01	1
				1,63	9,6	201	1179	97	0,03	4
		м3								
19	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	221,2	68,94	68,94	15250	15250	3050	-	-
				-	13,79	-	3050	100	0,29	64
		т								
20	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	115,9	7,45	7,45	864	864	272	-	-
				-	2,42	-	280	97	0,01	1
		м3								
21	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	115,9	33,12	33,12	3838	3838	1209	-	-
				-	10,75	-	1246	97	0,04	5
		м3								
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115,9	24,78	5,19	2872	602	2202	0,12	14
				19,58	-	2270	-	97	-	-
		м3								
23	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	115,9	34,25	31,89	3970	3696	1030	0,01	2
				1,86	7,3	216	846	97	0,03	4
		м3								
24	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок РП-1	55	347,4	226,83	19107	12476	15262	0,75	41
				120,58	77,64	6632	4270	140	0,29	16
		шт								
25	С143014-3	-Бетонные подкладки РП-1	0,55	20800	-	11440	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4		м3	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			316461	58329			169
			Тенге			27582	15560			113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316461	-	-		-
	Материалы -		Тенге			77728	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43142	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4504	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			148318	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49459	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7419	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21955	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		307
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50560	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			387875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		307
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50560	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		387875
Временные здания и сооружения	4,60%	17842
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2676
Итого:		405717
Зимнее удорожание	3,15%	12780
Выслуга лет	1%	4057
Доп.отпуска	0,4%	1623
Итого:		424177
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1381997**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		27640
Итого:		1409637

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах:					8720			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1400918			
		НДС (12%) :					168110			
		Итого:					**1 569 028**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 569 028**			
		В том числе НДС 12,0%:					**168110**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление пешеходной мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 44
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ-ЛОТКА ОТВ. 0,5М ДЛИНОЙ 17,6М (1ШТ) ПК44+54юг
Локальная смета 2-5-14.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,5	32,01	30,1	112	105	35	0,01	-
				1,91	8,28	7	29	97	0,03	-
		м3								
2	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	0,4	302,12	-	121	-	137	2,13	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	121	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3,9	10,63	10,63	41	41	13	-	-
				-	3,45	-	13	97	0,01	-
		м3								
4	E0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	3,9	36,39	36,39	142	142	45	-	-
				-	11,81	-	46	97	0,05	-
		м3								
5	E0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	7	22,31	-	156	-	151	0,14	1
				22,31	-	156	-	97	-	-
		м2								
6	E0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	3,8	795,99	38,95	3025	148	1313	2,23	8
				302,74	14,34	1150	54	109	0,07	-
		м3								
7	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	3,7	7441,45	4256,44	27533	15749	13646	13,57	50
				2277	1106,67	8425	4095	109	3,78	14
		м3								
8	C143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	16	7086	-	113376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	C143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Смотровой блок	2	11700	-	23400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6	0,5	1835,51	611,9	918	306	355	2,93	1
				499,39	151,63	250	76	109	0,5	-
		м3								
11	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,51	4910	-	2504	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,51	128	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,51	298	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	8,4	1111,81	23,77	9339	200	1739	1,05	9
				181,13	8,75	1521	74	109	0,35	3
		м2								
15	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	9,408	509	-	4789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	37,3	335,51	15,76	12514	588	5044	0,7	26
				118,25	5,8	4411	216	109	0,03	1
		м2								
17	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток лотков (2 шт)	0,382	174366,65	2233,27	66608	853	3789	48,65	19
				8021,25	835,76	3064	319	112	4,08	2
		т								
		ПОРТАЛЫ								
18	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	0,22	3467,27	2121,75	763	467	385	6,28	1
				1053,11	551,66	232	121	109	1,89	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	4	3670	-	14680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,2	4910	-	982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,2	128	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2	298	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
23	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	130,3	37,06	35,39	4828	4611	1419	0,01	1
				1,63	9,6	213	1250	97	0,03	4
		м3								
24	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	234,5	68,94	68,94	16166	16166	3233	-	-
				-	13,79	-	3233	100	0,29	68
		т								
25	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	122,9	7,45	7,45	916	916	288	-	-
				-	2,42	-	297	97	0,01	1
		м3								
26	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	122,9	33,12	33,12	4070	4070	1282	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	10,75	-	1321	97	0,04	5
		м3								
27	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,9	24,78	5,19	3045	638	2335	0,12	15
				19,58	-	2407	-	97	-	-
		м3								
28	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	122,9	34,25	31,89	4210	3919	1092	0,01	2
				1,86	7,3	229	897	97	0,03	4
		м3								
29	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок РП-1	55	347,4	226,83	19107	12476	15262	0,75	41
				120,58	77,64	6632	4270	140	0,29	16
		шт								
30	С143014-3	-Бетонные подкладки РП-1	0,55	20800	-	11440	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			345089	61395			176
			Тенге			28817	16313			119
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			345089	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78751	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45130	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4789	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			171337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7734	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52865	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			420451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52865	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					420451			
		Временные здания и сооружения		4,60%			19341			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			2901			
		Итого:					439792			
		Зимнее удорожание		3,15%			13853			
		Выслуга лет		1%			4398			
		Доп.отпуска		0,4%			1759			
		Итого:					459802			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**1498065**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					29961			
		Итого:					1528027			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					9452			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1518575			
		НДС (12%) :					182229			
		Итого:					**1 700 804**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 700 804**			
		В том числе НДС 12,0%:					**182229**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 45
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ-ЛОТКА ОТВ. 0,5М ДЛИНОЙ 22,4М (1ШТ) ПК38+72
Локальная смета 2-5-15.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	4	32,01	30,1	128	120	40	0,01	-
				1,91	8,28	8	33	97	0,03	-
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/ м3	0,4	302,12	-	121	-	137	2,13	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			302,12	-	121	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2									
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4,4	10,63	10,63	47	47	15	-	-
				-	3,45	-	15	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	4,4	36,39	36,39	160	160	50	-	-
				-	11,81	-	52	97	0,05	-
		м3								
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	8,2	22,31	-	183	-	177	0,14	1
				22,31	-	183	-	97	-	-
		м2								
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	4,4	795,99	38,95	3502	171	1521	2,23	10
				302,74	14,34	1332	63	109	0,07	-
		м3								
7	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	4,41	7441,45	4256,44	32817	18771	16265	13,57	60
				2277	1106,67	10042	4880	109	3,78	17
		м3								
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	18	7086	-	127548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК	-Смотровой блок	3	11700	-	35100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4									
10	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6	0,75	1835,51	611,9	1377	459	532	2,93	2
				499,39	151,63	375	114	109	0,5	-
		м3								
11	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,765	4910	-	3756	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	22	м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,765	128	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,765	298	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	9,7	1111,81	23,77	10785	231	2008	1,05	10
				181,13	8,75	1757	85	109	0,35	3
		м2								
15	С 11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	10,864	509	-	5530	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	43,1	335,51	15,76	14460	679	5828	0,7	30
				118,25	5,8	5097	250	109	0,03	1
		м2								
17	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток лотков (2 шт)	0,574	174366,65	2233,27	100086	1282	5694	48,65	28
				8021,25	835,76	4604	480	112	4,08	2
		т								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	43	37,06	35,39	1593	1522	468	0,01	-
				1,63	9,6	70	413	97	0,03	1
		м3								
19	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	77,4	68,94	68,94	5336	5336	1067	-	-
				-	13,79	-	1067	100	0,29	22
		т								
20	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,55	7,45	7,45	302	302	95	-	-
				-	2,42	-	98	97	0,01	-
		м3								
21	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	40,55	33,12	33,12	1343	1343	423	-	-
				-	10,75	-	436	97	0,04	2
		м3								
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,55	24,78	5,19	1005	211	770	0,12	5
				19,58	-	794	-	97	-	-
		м3								
23	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	40,55	34,25	31,89	1389	1293	360	0,01	1
				1,86	7,3	76	296	97	0,03	1
		м3								
24	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок РП-1	19	347,4	226,83	6601	4310	5272	0,75	14
				120,58	77,64	2291	1475	140	0,29	5
		шт								
25	С143014-3	-Бетонные подкладки РП-1	0,19	20800	-	3952	-	-	-	-
	-Изм. и доп.вып.6 СН РК	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			357447	36236			162
			----			---	---			---
			Тенге			26748	9757			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			357447	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36505	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5530	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			176445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23890	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			422059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42614	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			422059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42614	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				422059				
		Временные здания и сооружения		4,60%		19415				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		2912				
		Итого:				441474				
		Зимнее удорожание		3,15%		13906				
		Выслуга лет		1%		4415				
		Доп.отпуска		0,4%		1766				
		Итого:				461561				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**1503795**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				30076				
		Итого:				1533871				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				9488				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				1524382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	182926
Итого:	**1 707 308**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 707 308**
В том числе НДС 12,0%:	**182926**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 46
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ ОТВ. 1М на ПК38 (на автобусной остановке)
Локальная смета 2-5-16.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	91,1	37,06	35,39	3376	3224	992	0,01	1
				1,63	9,6	149	874	97	0,03	3
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/ м3	2,9	302,12	-	876	-	990	2,13	6
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	876	-	113	-	-
3	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на	2,9	48,49	46,3	141	134	41	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,14	12,56	6	36	97	0,04	-
4	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1	174,6	68,94 -	68,94 13,79	12037 -	12037 2407	2407 100	- 0,29	- 51
5	E0101-145-2-	т Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	66,1	1,62 -	1,62 0,35	107 -	107 23	22 97	- -	- -
6	E0101-134-1-	м2 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,5	24,78 19,58	5,19 -	409 323	86 -	313 97	0,12 -	2 -
7	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	16,5	34,25 1,86	31,89 7,3	565 31	526 120	147 97	0,01 0,03	- 1
8	E0130-3-1	м3 -Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см	13,77	1478,8 357,08	44,47 16,38	20363 4917	612 225	5605 109	2,29 0,08	32 1
9	E0130-7-1	м3 -Устройство монолитного фундамента, бетон B20, F200, W6	23,2	1743,71 499,39	611,9 151,63	40454 11586	14196 3518	16463 109	2,93 0,5	68 12
10	C143001-8 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса B20 ГОСТ 7473-2010	23,664	4910 -	- -	116190 -	- -	- -	- -	- -
11	C143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	23,664	128 -	- -	3029 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 кг/см2								
		м3								
12	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,664	298	-	7052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3;4 м	12,6	5447,21	2509,88	68635	31624	29858	9,07	114
				1521,45	652,57	19170	8222	109	2,23	28
		м3								
14	С143023-23 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	15	21537	-	323055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	13,9	508,09	23,77	7062	330	2877	1,05	15
				181,13	8,75	2518	122	109	0,35	5
		м2								
16	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	14,2	509	-	7228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы, фундамента и монолитных колодцев	156,7	335,51	15,76	52574	2469	21188	0,7	109
				118,25	5,8	18530	908	109	0,03	4
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
18	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	80	37,06	35,39	2965	2831	871	0,01	1
				1,63	9,6	131	768	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	144	68,94	68,94	9927	9927	1985	-	-
				-	13,79	-	1985	100	0,29	42
		т								
20	E0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	80	7,45	7,45	596	596	188	-	-
				-	2,42	-	194	97	0,01	1
		м3								
21	E0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	80	33,12	33,12	2649	2649	834	-	-
				-	10,75	-	860	97	0,04	3
		м3								
22	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80	24,78	5,19	1982	415	1520	0,12	10
				19,58	-	1567	-	97	-	-
		м3								
23	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	80	34,25	31,89	2740	2551	711	0,01	1
				1,86	7,3	149	584	97	0,03	3
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	684013	84316			359
	Тенге	59953	20847			155
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	684013	-	-		-
Материалы -	Тенге	62338	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80800	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7228	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	470178	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	87014	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13052	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46262	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	817288	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		558
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93852	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			817288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93852	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		817288
Временные здания и сооружения	4,60%	37595
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	5639
Итого:		854883
Зимнее удорожание	3,15%	26929
Выслуга лет	1%	8549
Доп.отпуска	0,4%	3420
Итого:		893780
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**2911994**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		58240
Итого:		2970234
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		18373
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		2951861
НДС (12%) :		354223
Итого:		**3 306 084**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**3 306 084**
В том числе НДС 12,0%:		**354223**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 47

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ-ЛОТКА ОТВ. 0,5М ДЛИНОЙ 101М (1ШТ) ПК47+48
Локальная смета 2-5-17.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-164-2-	Разработка грунта вручную	30,2	251,77	-	7603	-	8592	1,77	53
				251,77	-	7603	-	113	-	-
		м3	30,2	10,63	10,63	321	321	101	-	-
2	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	3,45	-	104	97	0,01	-
		м3	30,2	36,39	36,39	1099	1099	346	-	-
3	Е0101-24-10-	Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м		-	11,81	-	357	97	0,05	1
		м3	100,8	22,31	-	2249	-	218[illegible]	0,14	14
4	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)		22,31	-	2249	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0130-16-2	-Разборка арычных блоков м2	8,568	12890,22	7986,91	110443	68432	73248	27,99	240
				4903,31	2939,81	42012	25188	109	14,36	123
6	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках м3	21,42	31,17	31,17	668	668	467	-	-
				-	21,82	-	467	100	0,46	10
7	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку т	21,42	68,94	68,94	1477	1477	295	-	-
				-	13,79	-	295	100	0,29	6
8	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см т	20,5	795,99	38,95	16318	798	7085	2,23	46
				302,74	14,34	6206	294	109	0,07	1
9	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м м3	20,22	7441,45	4256,44	150466	86065	74575	13,57	274
				2277	1106,67	46041	22377	109	3,78	77
10	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 м3	96	7086	-	680256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Смотровой блок шт.	6	11700	-	70200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных шт	4,8	1835,51	611,9	8810	2937	3406	2,93	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6		499,39	151,63	2397	728	109	0,5	2
13	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	4,896	4910 -	- -	24039 -	- -	- -	- -	- -
14	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,896	128 -	- -	627 -	- -	- -	- -	- -
15	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,896	298 -	- -	1459 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0130-78-2	м3 -Устройство гидроизоляции оклеечной	47,5	1111,81 181,13	23,77 8,75	52811 8603	1129 416	9831 109	1,05 0,35	50 17
17	С 11011-104 прим.	м2 -Стоимость "Техноэласт-мост Б"	53,2	509 -	- -	27079 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0130-78-3	м2 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	212	335,51 118,25	15,76 5,8	71127 25070	3340 1229	28666 109	0,7 0,03	147 6
19	Е0108-12-3	м2 -Установка металлических решеток лотков (6 шт)	1,147	174366,65 8021,25	2233,27 835,76	199999 9200	2562 959	11378 112	48,65 4,08	56 5
		т ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
20	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	39,3	37,06 1,63	35,39 9,6	1456 64	1391 377	428 97	0,01 0,03	- 1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1	70,8	68,94	68,94	4881	4881	976	-	-
				-	13,79	-	976	100	0,29	20
		т								
22	E0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39,3	7,45	7,45	293	293	92	-	-
				-	2,42	-	95	97	0,01	-
		м3								
23	E0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	39,3	33,12	33,12	1301	1301	410	-	-
				-	10,75	-	423	97	0,04	2
		м3								
24	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,3	24,78	5,19	974	204	747	0,12	5
				19,58	-	770	-	97	-	-
		м3								
25	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	39,3	34,25	31,89	1346	1253	349	0,01	1
				1,86	7,3	73	287	97	0,03	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1437303	178151		901
	----	---	---		---
	Тенге	150289	54571		274
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1437303	-	-	-
Материалы -	Тенге	282704	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	204860	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27079	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	799080	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	223174	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	112
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33476	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	99629	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1760106	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1286
Сметная заработная плата -	Тенге	-	238336	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1760106	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	238336	-		
		Итого по форме в ц. 2001 года:				1760106				
		Временные здания и сооружения		4,60%		80965				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		12145				
		Итого:				1841071				
		Зимнее удорожание		3,15%		57994				
		Выслуга лет		1%		18411				
		Доп.отпуска		0,4%		7364				
		Итого:				1924840				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**6271252**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				125425				
		Итого:				6396677				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				39568				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				6357108				
		НДС (12%) :				762853				
		Итого:				**7 119 961**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**7 119 961**				
		В том числе НДС 12,0%:				**762853**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 48
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 38+70 (СЛЕВА) УЛ. ТОЛЕ БИ.
Локальная смета 2-А-14.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,39	469,33	195,05	183	76	145	1,78	1				
				274,28	4,68	107	2	133	0,02	-				
		м3												
2	E0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,39	37,02	35,39	14	14	4	0,01	-				
				1,63	9,6	1	4	97	0,03	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 0,702	68,94 -	68,94 13,79	48 -	48 10	10 100	- 0,29	- -
4	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	т 15,8	42,44 1,43	40,96 13,71	671 23	647 217	232 97	0,01 0,05	- 1
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	м3 30,81	68,94 -	68,94 13,79	2124 -	2124 425	425 100	- 0,29	- 9
6	Е0101-130-1-	ИСКЛЮЧИТЬ: Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	т 122,6	-16,11 -	-16,11 -5,51	-1975 -	-1975 -676	-656 97	- -0,02	- -2
7	Е0101-130-7-	ИСКЛЮЧИТЬ: Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	м3 122,6	-4,81 -	-4,81 -1,45	-589 -	-589 -177	-172 97	- -	- -1
8	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	м3 51,9	12,48 -	12,48 4,33	647 -	647 225	218 97	- 0,01	- 1
9	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы	м3 52,7	12,4	6,42	653	338	359	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом		5,98	1,05	315	55	97	-	-
10	E0101-166-3	-Досыпка обочин грунтом м2 3 группы вручную с уплотнением и поливом	3,6	192,26	-	692	-	782	1,39	5
				192,26	-	692	-	113	-	-
11	E0127-63-11	-Укрепление обочин м3 песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	22,3	118,47	36,09	2642	805	433	0,04	1
				5,51	9,1	123	203	133	0,04	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5111	2136			9

			Тенге			1260	286			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1547	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1715	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1814	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1814	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
		==========								
12	E0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	6,356	626,28	97,48	3981	620	346	0,17	1
				24,59	16,32	156	104	133	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
13	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	22,87	43,33	37,43	991	856	544	0,04	1
				5,75	12,14	132	278	133	0,04	1
		м2								
14	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	22,87	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	6,710058	1263	-	8475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,02107	39427,53	390,53	831	8	5	0,67	-
				-	162,08	-	3	133	0,67	-
		т								
17	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 и более, типа АБВ	30,1	502,99	17,65	15140	531	506	0,04	1
				6,83	5,82	206	175	133	0,02	1
		м2								
18	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	30,1	238,21	-	7170	-	2	-	-
				0,05	-	1	-	133	-	-
		м2								
19	Е0127-34-2 Изм. и	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на	3,3	369,16	7,63	1218	25	557	0,8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	бетонном основании м		124,98	2,02	412	7	133	0,01	-
20	С143003-10	-Стоимость бортовых камней БР	0,0155	18733	-	290	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	78.30.15 м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			38097	2040			6
			Тенге			907	567			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38097	-	-		-
	Материалы -		Тенге			983	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1474	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8475	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			25691	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1960	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	294	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2403	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42460	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1768	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			42460	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1768	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
21	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	3,24	447,64	-	1450	-	1639	2,85	9
				447,64	-	1450	-	113	-	-
		м3								
22	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,24	37,02	35,39	120	115	35	0,01	-
				1,63	9,6	5	31	97	0,03	-
		м3								
23	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	6,318	68,94	68,94	436	436	87	-	-
				-	13,79	-	87	100	0,29	2
		т								
24	Е0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	12,2	133,71	18,02	1631	220	805	0,28	3
				43,73	5,88	534	72	133	0,02	-
		м2								
25	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	12,2	21,45	-	262	-	46	0,02	-
				2,86	-	35	-	133	-	-
		м2								
26	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	12,2	376,38	-	4592	-	462	0,17	2
				28,46	-	347	-	133	-	-
		м2								
27	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	12,2	237,08	-	2892	-	297	0,11	1
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	223	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	0,22	1076,85	-	237	-	148	3,57	1
				545,96	-	120	-	123	-	-
		м3								
29	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	11,1	339,01	7,63	3763	85	1875	0,8	9
				124,98	2,02	1387	22	133	0,01	-
		м								
30	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бортовые М-300	0,1776	16613	-	2950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			18333	855			26
			Тенге			4102	212			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18333	-	-		-
	Материалы -		Тенге			491	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4314	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12886	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5394	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	809	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5124	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			61542	5031			41
			----			---	---			---
			Тенге			6270	1065			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61542	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1473	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7335	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8475	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40292	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1370	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8705	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			74916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8705	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		74916
Временные здания и сооружения	4,60%	3446
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	517
Итого:		78362
Зимнее удорожание	1,44%	1884
Выслуга лет	1%	784
Доп.отпуска	0,4%	313
Итого:		81344
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**265023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				5300				
		Итого:				270323				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				1684				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				268639				
		НДС (12%) :				32237				
		Итого:				**300 876**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**300 876**				
		В том числе НДС 12,0%				**32237**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 49
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 39+60 (СЛЕВА) УЛ. АЙТЕЙ БАТЫРА.
Локальная смета 2-А-15.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0101-130-1-ИСКЛЮЧИТЬ: Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	144,6	-16,11	-16,11	-2329	-2329	-773	-	-				
				-	-5,51	-	-797	97	-0,02	-3				
2	E0101-130-7-ИСКЛЮЧИТЬ: Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	м3	144,6	-4,81	-4,81	-695	-695	-203	-	-				
				-	-1,45	-	-209	97	-	-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-35-1	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	65	12,48	12,48	811	811	273	-	-
				-	4,33	-	281	97	0,01	1
		м3								
4	E0127-63-11	-Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	0,83	118,47	36,09	98	30	16	0,04	-
				5,51	9,1	5	8	133	0,04	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2115	-2183			-

			Тенге			5	-718			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-713	-		-
		Местные материалы -	Тенге			64	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-687	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-816	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)

5	C143003-10	-ИСКЛЮЧИТЬ: Стоимость бортовых камней БР 78.30.15	0,1694	-18733	-	-3173	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-3173	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3173	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-3173	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-190	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3364	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-3364	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
6	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	4,23	447,64	-	1894	-	2140	2,85	12
				447,64	-	1894	-	113	-	-
7	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 4,23	37,02	35,39	157	150	46	0,01	-
				1,63	9,6	7	41	97	0,03	-
8	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 8,2485	68,94	68,94	569	569	114	-	-
				-	13,79	-	114	100	0,29	2
9	Е0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	т 17,3	133,71	18,02	2313	312	1142	0,28	5
				43,73	5,88	757	102	133	0,02	-
10	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	м2 17,3	21,45	-	371	-	66	0,02	-
				2,86	-	50	-	133	-	-
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	м2 17,3	376,38	-	6511	-	655	0,17	3
				28,46	-	492	-	133	-	-
12	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2 17,3	237,08	-	4101	-	421	0,11	2

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 14			18,31	-	317	-	133	-	-
13	E0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	0,17	1076,85	-	183	-	114	3,57	1
				545,96	-	93	-	123	-	-
14	E0127-34-2	м3 -Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	8,5	339,01	7,63	2882	65	1436	0,8	7
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м		124,98	2,02	1062	17	133	0,01	-
15	C143003-9	-Камни бортовые М-300	0,136	16613	-	2259	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			21240	1095			29
			----			---	---			---
			Тенге			4671	273			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21240	-	-		-
	Материалы -		Тенге			560	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4944	-		-
	Местные материалы -		Тенге			14914	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6133	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	920	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5864	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5864	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15952	-1088			29
			----			---	---			---
			Тенге			4675	-444			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			560	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4231	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	817	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5048	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5048	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		22681
Временные здания и сооружения	4,60%	1043
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	156
Итого:		23724
Зимнее удорожание	1,44%	571
Выслуга лет	1%	237
Доп.отпуска	0,4%	95
Итого:		24627
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**80237**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		1605
Итого:		81841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах: 510

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм 81332

НДС (12%) : 9760

Итого: **91 091**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **91 091**

В том числе НДС 12%: **9760**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 44 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 50
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 40+50 (СЛЕВА) УЛ. ДОСТЫК (ЛАПИНА).
Локальная смета 2-А-16.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-63-11-Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	м2	23	118,47	36,09	2725	830	447	0,04	1
				5,51	9,1	127	209	133	0,04	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		2725	830			1
				Тенге		127	209			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2725	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	336	-		-
	Местные материалы -			Тенге		1768	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			447	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)

2	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	18,91	626,28	97,48	11843	1843	1029	0,17	3
				24,59	16,32	465	309	133	0,06	1
		м3								
3	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	64,085	43,33	37,43	2777	2399	1524	0,04	2
				5,75	12,14	368	778	133	0,04	3
		м2								
4	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	64,085	0,03	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	18,802539	1263	-	23748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,05607	39427,53	390,53	2211	22	12	0,67	-
				-	162,08	-	9	133	0,67	-
		т								
7	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	80,1	502,99	17,65	40289	1414	1348	0,04	3
				6,83	5,82	547	466	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3, типа АБВ								
		м2								
8	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	80,1	238,21	-	19081	-	5	-	-
				0,05	-	4	-	133	-	-
		м2								
9	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	41,8	369,16	7,63	15431	319	7061	0,8	34
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202			124,98	2,02	5224	84	133	0,01	-
		м								
10	С143003-10	-Стоимость бортовых камней БР 78.30.15	1,748	18733	-	32745	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			148126	5997			42
			Тенге			6609	1646			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148126	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3232	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8254	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23748	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			108541	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10978	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1647	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			168651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9901	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
11	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	13,82	447,64	-	6186	-	6991	2,85	39
				447,64	-	6186	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,82	37,02	35,39	512	489	151	0,01	-
				1,63	9,6	23	133	97	0,03	-
		м3								
13	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	26,949	68,94	68,94	1858	1858	372	-	-
				-	13,79	-	372	100	0,29	8
		т								
14	Е0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	58,6	133,71	18,02	7836	1056	3867	0,28	16
				43,73	5,88	2563	344	133	0,02	1
		м2								
15	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	58,6	21,45	-	1257	-	223	0,02	1
				2,86	-	168	-	133	-	-
		м2								
16	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	58,6	376,38	-	22056	-	2218	0,17	10
				28,46	-	1668	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	58,6	237,08	-	13893	-	1427	0,11	6
	Изм. и доп. вып. 14	м2		18,31	-	1073	-	133	-	-
18	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	0,7	1076,85	-	754	-	470	3,57	2
		м3		545,96	-	382	-	123	-	-
19	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	35,2	339,01	7,63	11933	268	5946	0,8	28
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	м		124,98	2,02	4399	71	133	0,01	-
20	С143003-9	-Камни бортовые М-300	0,5632	16613	-	9356	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			75640	3671			104
			---- Тенге			16462	920			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75640	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2017	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17382	-		-
	Местные материалы -		Тенге			53490	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3250	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20631	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			103142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20631	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			226491	10498			147
			----			---	---			---
			Тенге			23197	2775			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226491	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5249	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25972	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23748	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			163799	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4963	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			275154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30936	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			275154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30936	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		275154
Временные здания и сооружения	4,60%	12657
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1899
Итого:		287811
Зимнее удорожание	1,44%	6920
Выслуга лет	1%	2878
Доп.отпуска	0,4%	1151
Итого:		298761
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**973382**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		19468
Итого:		992850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	6186
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	986664
НДС (12%) :	118400
Итого:	**1 105 064**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 105 064**
В том числе НДС 12,0%:	**118400**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 51

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Карагайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Сооружение подпорных стен на подходах.
Локальная смета 2-1-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
1	Е0130-77-6	-Устройство подпорных стенок монолитных В25F200	4,85	12980,51	7992,19	62955	38762	25381	17,14	83
				2794,5	2006,54	13553	9732	109	6,89	33
		м3								
2	С143001-11	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	5,044	5415	-	27313	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,044	298	-	1503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	65000 --- -	- --- -	208 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700 --- -	- --- -	2072 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0688	65900 --- -	- --- -	4534 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0531	61200 --- -	- --- -	3250 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
8	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ИСКЛЮЧИТЬ: Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,3066	-58700 --- -	- --- -	-17997 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
9	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские:	0,636	56200	-	35743	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0001	63800 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0001	40200 -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной м2	4,3	508,09 181,13	23,77 8,75	2185 779	102 38	890 109	1,05 0,35	4 2
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
13	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	43	37,06 1,63	35,39 9,6	1593 70	1522 413	468 97	0,01 0,03	- 1
14	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	77,6	88,09 -	88,09 17,62	6836 -	6836 1367	1367 100	- 0,37	- 29
15	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39	7,45 -	7,45 2,42	291 -	291 94	92 97	- 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
16	Е0101-27-8	-При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	39	11,04	11,04	430	430	136	-	-
				-	3,58	-	140	97	0,01	1
		м3								
17	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39	24,78	5,19	966	203	741	0,12	5
				19,58	-	764	-	97	-	-
		м3								
18	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	39	34,25	31,89	1336	1244	347	0,01	1
				1,86	7,3	73	285	97	0,03	1
		м3								
		ОКРАСКА И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е0115-4-4	-Облицовка гранитной накрывочной плитой	4	4363,82	14,26	17455	57	16759	19,9	80
				3984,75	5,38	15939	22	105	0,03	-
		м2								
20	С143011-89 Изм. и доп. вып. 23	-Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 40 мм	4	5844	-	23376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	201,97	101,38	6463	3244	5045	0,52	17
				97,81	59,85	3130	1915	100	0,09	3
		отверст.								
22	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,0055	49502	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			180795	52690			190
			----			---	---			---
			Тенге			34308	14004			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180795	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48312	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28092	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53748	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7684	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55996	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			245940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55996	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		245940
Временные здания и сооружения	4,60%	11313
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1697
Итого:		257253
Зимнее удорожание	3,87%	9956
Выслуга лет	1%	2573
Доп.отпуска	0,4%	1029
Итого:		270810
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**882318**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		17646
Итого:		899964
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		5529
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		894436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 107332

Итого: 1 001 768

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 1 001 768

В том числе НДС 12%: 107332

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 52
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Компенсационная посадка деревьев.
Локальная смета 1-03.2.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Компенсационная посадка лиственных и хвойных деревьев								
1	E0147-6-20	-Подготовка стандартных посадочных мест для лиственных и хвойных деревьев с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8x0,6 м	159	1851,53	-	294296	-	150815	5,11	812
				735,53	-	116911	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			294296	-			812
			----			---	---			---
			Тенге			116911	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116911	-		-
		Местные материалы -	Тенге			177385	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			150815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22622	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26707	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		887
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139533	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			471817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		887
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139533	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		471817
Временные здания и сооружения	4,60%	21704
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3256
Итого:		493521
Зимнее удорожание	3,51%	17323
Выслуга лет	1%	4935
Доп.отпуска	0,4%	1974
Итого:		517752
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1686871**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		33737
Итого:		1720608
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		10607
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1710002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	205200
Итого:	**1 915 202**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 915 202**
В том числе НДС 12,0%:	**205200**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 53
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы-лотка отв. 0,5м длиной 13,6 м (4 шт) ПК40+66 сев/юг и ПК44+68 сев/юг.
Локальная смета 2-5-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,17	32,01	30,1	838	788	259	0,01	-
				1,91	8,28	50	217	97	0,03	1
		м3								
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована	2,93	302,12	-	885	-	1000	2,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом/ м3		302,12	-	885	-	113	-	-
3	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см м3	8,98	795,99	38,95	7148	350	3104	2,23	20
				302,74	14,34	2719	129	109	0,07	1
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	135,9	37,06	35,39	5036	4809	1480	0,01	2
				1,63	9,6	222	1304	97	0,03	4
5	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	244,62	68,94	68,94	16864	16864	3373	-	-
				-	13,79	-	3373	100	0,29	71
6	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	128,1	7,45	7,45	955	955	301	-	-
				-	2,42	-	310	97	0,01	1
7	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м м3	128,1	33,12	33,12	4242	4242	1336	-	-
				-	10,75	-	1377	97	0,04	5
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	128,1	24,78	5,19	3174	665	2434	0,12	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,58	-	2509	-	97	-	-
		м3								
	9	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	128,1	34,25	31,89	4388	4085	1138	0,01	2
				1,86	7,3	239	935	97	0,03	4
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			43530	32758			46
			Тенге			6623	7644			87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43530	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14267	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4149	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2164	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16431	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			61431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16431	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		61431
Временные здания и сооружения	4,60%	2826
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	424
Итого:		64257
Зимнее удорожание	3,15%	2024
Выслуга лет	1%	643
Доп.отпуска	0,4%	257
Итого:		67181
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**218878**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		4378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					223256			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					1381			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					221875			
		НДС (12%) :					26625			
		Итого:					**248 500**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**248 500**			
		В том числе НДС 12,0%:					**26625**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931140000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 54
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 36+93Устройство примыкания на ПК 36+93 (слева) ул. Уалиханова
Локальная смета 2-А-10.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1	469,33	195,05	469	195	371	1,78	2
				274,28	4,68	274	5	133	0,02	-
		м3								
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1	37,02	35,39	37	35	11	0,01	-
				1,63	9,6	2	10	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	1,8	68,94	68,94	124	124	25	-	-
				-	13,79	-	25	100	0,29	1
		т								
4	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	62,5	42,44	40,96	2652	2560	918	0,01	1
				1,43	13,71	89	857	97	0,05	3
		м3								
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	121,875	68,94	68,94	8402	8402	1680	-	-
				-	13,79	-	1680	100	0,29	35
		т								
6	Е0101-130-1-	Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	63	16,11	16,11	1015	1015	337	-	-
				-	5,51	-	347	97	0,02	1
		м3								
7	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	63	4,81	4,81	303	303	88	-	-
				-	1,45	-	91	97	-	-
		м3								
8	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	45	16,11	16,11	725	725	241	-	-
				-	5,51	-	248	97	0,02	1
		м3								
9	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному	45	11,21	11,21	505	505	147	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)		-	3,37	-	152	97	0,01	-
		м3								
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	45	34,25	31,89	1541	1435	400	0,01	1
				1,86	7,3	84	328	97	0,03	1
		м3								
11	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	244	12,4	6,42	3025	1566	1664	0,04	10
				5,98	1,05	1459	256	97	-	1
		м2								
12	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	15	192,26	-	2884	-	3259	1,39	21
				192,26	-	2884	-	113	-	-
		м3								
13	Е0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	41	118,47	36,09	4857	1480	797	0,04	1
				5,51	9,1	226	373	133	0,04	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			26539	18344			35

			Тенге			5018	4373			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26539	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9391	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3177	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9938	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1491	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2189	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38665	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10881	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	-	-	38665	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10881	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
14	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	50,75	626,28	97,48	31784	4947	2761	0,17	8
				24,59	16,32	1248	828	133	0,06	3
		м3								
15	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	187,5	43,33	37,43	8124	7018	4460	0,04	7
				5,75	12,14	1078	2276	133	0,04	8
		м2								
16	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	187,5	0,03	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	55,0125	1263	-	69481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,073765	39427,53	390,53	2908	29	16	0,67	-
				-	162,08	-	12	133	0,67	-
		т								
19	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 и более, типа АБВ	105,11	502,99	17,65	52869	1856	1768	0,04	4
				6,83	5,82	718	612	133	0,02	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	105,11	238,21	-	25039	-	6	-	-
				0,05	-	5	-	133	-	-
		м2								
21	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	14,7	3451,06	7,63	50731	112	3495	1,15	17
				176,73	2,02	2598	30	133	0,01	-
		м								
22	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	19,7	473,18	7,63	9322	150	3328	0,8	16
				124,98	2,02	2462	40	133	0,01	-
		м								
23	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.15	0,8865	18733	-	16607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			266869	14112			52
			----			---	---			---
			Тенге			8109	3797			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			266869	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3867	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11906	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69481	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			171301	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16962	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			299666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14281	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			299666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14281	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			293408	32456			88
			----			---	---			---
			Тенге			13127	8170			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293408	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3867	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21296	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69481	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			174478	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3866	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25162	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			338331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25162	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					338331			
		Временные здания и сооружения		4,60%			15563			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			2334			
		Итого:					353894			
		Зимнее удорожание		1,44%			5096			
		Выслуга лет		1%			3539			
		Доп.отпуска		0,4%			1416			
		Итого:					363945			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**1185755**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					23715			
		Итого:					1209470			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					7606			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1201864			
		НДС (12%) :					144224			
		Итого:					**1 346 088**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 346 088**			
		В том числе НДС 12,0%					**144224**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14-ОД 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 55

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство примыкания на ПК 38+70 (справа) ул. Смайлова.
Локальная смета 2-А-23.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ														
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	1,694	447,64	-	758	-	857	2,85	5						
				447,64	-	758	-	113	-	-						
		м3														
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,694	37,02	35,39	63	60	18	0,01	-						
				1,63	9,6	3	16	97	0,03	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	3,3033	68,94	68,94	228	228	46	-	-
				-	13,79	-	46	100	0,29	1
		т								
4	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	5	141,28	-	706	-	939	0,88	4
				141,28	-	706	-	133	-	-
		м								
5	Е0101-17-8	Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,3337	37,02	35,39	12	12	4	0,01	-
				1,63	9,6	1	3	97	0,03	-
		м3								
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	0,80088	68,94	68,94	55	55	11	-	-
				-	13,79	-	11	100	0,29	-
		т								
7	Е0127-56-1	Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	5	133,71	18,02	669	90	330	0,28	1
				43,73	5,88	219	29	133	0,02	-
		м2								
8	Е0127-56-2	Добавить 3 см до основной толщины 15 см	5	21,45	-	107	-	19	0,02	-
				2,86	-	14	-	133	-	-
		м2								
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного	5	376,38	-	1882	-	189	0,17	1
				28,46	-	142	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетона, толщина 3 см								
10	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	5	237,08	-	1185	-	122	0,11	1
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	92	-	133	-	-
11	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	0,08	1076,85	-	86	-	54	3,57	-
				545,96	-	44	-	123	-	-
12	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	5	339,01	7,63	1695	38	845	0,8	4
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86			124,98	2,02	625	10	133	0,01	-
13	С143003-9	-Камни бортовые М-300	0,08	16613	-	1329	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8776	483			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2603	116			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8776	-	-		-
		Материалы -	Тенге			209	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2719	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	515	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3234	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3234	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РИХТОВКА ЛОТКОВ Б 2-1								
14	E0127-8-1к=0,8	-Демонтаж водосбросных сооружений	30	544,58	323,09	16337	9693	12108	1,44	43
				221,49	81,97	6645	2459	133	0,41	12
15	E0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	м 9	192,51	-	1733	-	1958	1,36	12
				192,51	-	1733	-	113	-	-
16	E0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений на гравийно-песчаной подготовке	м3 1,575	8216,52	2804,56	12941	4417	8970	23,81	37
				3570,75	711,56	5624	1121	133	2,88	5
17	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 1,5	140,51	-	211	-	238	1,02	2
				140,51	-	211	-	113	-	-
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-145-4-	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	27	18,11	-	489	-	474	0,12	3
				18,11	-	489	-	97	-	-
19	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м2	7,5	30,13	28,77	226	216	66	0,01	-
				1,32	7,8	10	59	97	0,03	-
20	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал м3	12,375	68,94	68,94	853	853	171	-	-
				-	13,79	-	171	100	0,29	4
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		32790	15179			97
				Тенге		14711	3809			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		32790	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1488	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18520	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1412	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		23986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3598	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		60182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		130
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		60182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		130
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22118	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			41566	15662			114
			----			--------	--------			--------
			Тенге			17314	3925			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41566	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1698	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21239	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6892	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4113	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25352	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			73124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25352	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				73124				
		Временные здания и сооружения	4,60%			3364				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			505				
		Итого:				76488				
		Зимнее удорожание	1,44%			1101				
		Выслуга лет	1%			765				
		Доп.отпуска	0,4%			306				
		Итого:				78660				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**256280**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				5126				
		Итого:				261406				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				1644				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				259762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	31171
Итого:	**290 933**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**290 933**
В том числе НДС 12,0%:	**31171**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ №04 от 01.12.2019 г.
БИН 931210000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 56
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Монтаж пролетных строений
Локальная смета 2-2-3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	188,791	349,7	28,8	66020	5436	8447	0,16	31
				25,59	10,79	4831	2036	123	0,05	10
2	Е0111-19-4	м2 -Добавить на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий-4см	188,791	184,54	10,73	34839	2026	3317	0,07	13
				10,25	4,04	1934	762	123	0,02	4
3	Е0127-18-4	м2 -Разборка асфальтобетонного покрытия под тактильную плитку на переходных площадках	1,14	469,33	195,05	535	222	423	1,78	2
				274,28	4,68	313	5	133	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки	22,8	2376,82	1,68	54191	38	2623	0,49	11
				92,9	0,62	2118	14	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			155586	7723			57
			Тенге			9196	2818			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155586	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12014	-		-
		Местные материалы -	Тенге			84659	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14235	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			180619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14235	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		180619
Временные здания и сооружения	4,60%	8308
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1246
Итого:		188927
Зимнее удорожание	1,80%	3401
Выслуга лет	1%	1889
Доп.отпуска	0,4%	756
Итого:		194973
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**635235**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		12705
Итого:		647939

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах:					4060			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					643878			
		НДС (12%) :					77264			
		Итого:					**721 142**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**721 142**			
		В том числе НДС 12.0%:					**77265**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 57
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-2-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25мм на ступенях и переходных площадках	103	349,7	28,8	36019	2966	4608	0,16	17
				25,59	10,79	2636	1111	123	0,05	5
		м2								
2	Е0111-19-4	-Добавить на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий-3см	103	61,51	3,58	6336	368	603	0,02	2
				3,42	1,35	352	139	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	Е0127-18-4	-Разборка асфальтобетонного покрытия под тактильную плитку на переходных площадках	0,45	469,33	195,05	211	88	167	1,78	1
				274,28	4,68	123	2	133	0,02	-
		м3								
4	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки	9	2376,82	1,68	21391	15	1035	0,49	4
				92,9	0,62	836	6	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			63958	3437			25
			Тенге			3947	1257			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63958	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5204	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34957	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	962	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6166	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			74593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6166	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		74593
Временные здания и сооружения	4,60%	3431
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	515
Итого:		78024
Зимнее удорожание	1,80%	1404
Выслуга лет	1%	780
Доп.отпуска	0,4%	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					80521			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**262343**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					5247			
		Итого:					267589			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					1677			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					265912			
		НДС (12%) :					31908			
		Итого:					**297 820**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**297 820**			
		В том числе НДС 12,00%					**31909**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 991240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 58
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67.
Сооружение крайних опор № 1; 4
Локальная смета 2-3-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	78	37,06	35,39	2890	2760	850	0,01	1		
				1,63	9,6	127	749	97	0,03	3		
		м3										
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	140,4	68,94	68,94	9679	9679	1936	-	-		
				-	13,79	-	1936	100	0,29	41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	78	4,32	3,73	337	291	139	-	-
				0,55	1,29	43	100	97	-	-
		м3								
4	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для замены грунта	39	48,49	46,3	1891	1806	556	0,01	1
				2,14	12,56	83	490	97	0,04	2
		м3								
5	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	9,75	29,49	6,18	288	60	220	0,15	1
				23,31	-	227	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	9,75	34,25	31,89	334	311	87	0,01	-
				1,86	7,3	18	71	97	0,03	-
		м3								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
7	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,002	9508,21	-	19	-	20	55,66	-
		т		9263,25	-	19	-	109	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15438	14907			3
			Тенге			518	3346			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3864	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4435	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			20401	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4435	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		20401
Временные здания и сооружения	4,60%	938
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	141
Итого:		21339
Зимнее удорожание	1,80%	384
Выслуга лет	1%	213
Доп.отпуска	0,4%	85
Итого:		22022
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**71750**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		1435
Итого:		73184
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		459
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		72725
НДС (12%) :		8727
Итого:		**81 453**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**81 453**
В том числе НДС 12,0%:		8727

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ Иманкулова А.С.

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"
_____ Ефимченко П.Г.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000391

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 59
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67
Сооружение промежуточных опор № 2; 3
Локальная смета 2-3-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	91	37,06	35,39	3372	3220	991	0,01	1		
				1,63	9,6	149	873	97	0,03	3		
2	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	163,8	68,94	68,94	11292	11292	2258	-	-		
				-	13,79	-	2258	100	0,29	47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	91	4,32	3,73	393	339	162	-	-
				0,55	1,29	50	117	97	-	-
		м3								
4	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	91	48,49	46,3	4412	4213	1297	0,01	1
				2,14	12,56	195	1143	97	0,04	4
		м3								
5	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	22,8	29,49	6,18	672	141	516	0,15	3
				23,31	-	531	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	22,8	34,25	31,89	781	727	203	0,01	-
				1,86	7,3	42	166	97	0,03	1
		м3								
		ФУНДАМЕНТ								
7	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,076	9508,21	-	723	-	767	55,66	4
		т		9263,25	-	704	-	109	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			21646	19933			11

			Тенге			1671	4558			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6229	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7159	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			29511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7159	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		29511
Временные здания и сооружения	4,60%	1358
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	204
Итого:		30869
Зимнее удорожание	1,80%	556
Выслуга лет	1%	309
Доп.отпуска	0,4%	123
Итого:		31856
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**103790**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		2076
Итого:		105865
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		663
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		105201
НДС (12%) :		12623
Итого:		**117 824**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**117 824**
В том числе НДС 12,0%:		**12624**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 9[illegible]40000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 60
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67.
Монтаж пролетных строений
Локальная смета 2-3-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	237	349,7	28,8	82879	6825	10604	0,16	39
				25,59	10,79	6064	2557	123	0,05	12
		м2								
2	E0111-19-4	-Добавить на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий-4см	237	184,54	10,73	43735	2543	4164	0,07	16
				10,25	4,04	2428	957	123	0,02	5
		м2								
3	E0127-18-4	-Разборка асфальтобетонного покрытия под тактильную плитку на переходных	1,12	469,33	195,05	526	218	416	1,78	2
				274,28	4,68	307	5	133	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадках								
		м3								
4	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки	22,44	2376,82	1,68	53336	38	2581	0,49	11
				92,9	0,62	2085	14	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			180476	9624			69
			Тенге			10884	3532			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180476	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53690	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14417	-		-
		Местные материалы -	Тенге			106277	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11894	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17081	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			210134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17081	-		
		Итого по форме в ц. 2001 года:				210134				
		Временные здания и сооружения		4,60%		9666				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		1450				
		Итого:				219800				
		Зимнее удорожание		1,80%		3956				
		Выслуга лет		1%		2198				
		Доп.отпуска		0,4%		879				
		Итого:				226834				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**739039**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				14781				
		Итого:				753819				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				4724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	749095
НДС (12%) :	89890
Итого:	**838 985**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**838 985**
В том числе НДС 12,0%	**89891**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 991240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 61
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 40+67.
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-3-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	39	37,06	35,39	1445	1380	425					0,01	-
				1,63	9,6	64	374	97					0,03	1
		м3												
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	68,4	68,94	68,94	4715	4715	943					-	-
				-	13,79	-	943	100					0,29	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	38	4,32	3,73	164	142	68	-	-
				0,55	1,29	21	49	97	-	-
		м3								
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6	4,32	3,73	26	22	11	-	-
				0,55	1,29	3	8	97	-	-
		м3								
5	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для замены грунта	19	48,49	46,3	921	880	271	0,01	-
				2,14	12,56	41	239	97	0,04	1
		м3								
6	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4,75	29,49	6,18	140	29	107	0,15	1
				23,31	-	111	-	97	-	-
		м3								
7	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	4,75	34,25	31,89	163	151	42	0,01	-
				1,86	7,3	9	35	97	0,03	-
		м3								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25мм на ступенях и переходных площадках	103,8	349,7	28,8	36299	2989	4644	0,16	17
				25,59	10,79	2656	1120	123	0,05	5
		м2								
9	Е0111-19-4	-Добавить на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий-3см	103,8	61,51	3,58	6385	371	608	0,02	2
				3,42	1,35	355	140	123	0,01	1
		м2								
10	Е0127-18-4	-Разборка асфальтобетонного покрытия под тактильную плитку на переходных	0,45	469,33	195,05	211	88	167	1,78	1
				274,28	4,68	123	2	133	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	1911
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	302990
НДС (12%) :	36358
Итого:	**339 348**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**339 348**
В том числе НДС 12.0%:	**36359**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019г.
БИН 931240000396

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1) 1544210

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 62
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68.
Монтаж пролетных строений
Локальная смета 2-4-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	236,7	349,7	28,8	82774	6816	10590	0,16	39
				25,59	10,79	6057	2553	123	0,05	12
2	Е0111-19-4	-Добавить на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий-4см м2	236,7	184,54	10,73	43680	2540	4158	0,07	16
				10,25	4,04	2425	955	123	0,02	5
3	Е0127-18-4	-Разборка асфальтобетонного покрытия под тактильную м2	1,12	469,33	195,05	526	218	416	1,78	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плитку на переходных площадках		274,28	4,68	307	5	133	0,02	-
4	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки м3	22,38	2376,82	1,68	53193	38	2574	0,49	11
		м2		92,9	0,62	2079	14	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			180173	9612			68
			Тенге			10868	3528			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53550	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14396	-		-
		Местные материалы -	Тенге			106143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			209786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17057	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			209786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17057	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		209786
Временные здания и сооружения	4,60%	9650
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1448
Итого:		219436
Зимнее удорожание	1,80%	3950
Выслуга лет	1%	2194
Доп.отпуска	0,4%	878
Итого:		226458
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**737815**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		14756
Итого:		752570

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах:					4716			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					747854			
		НДС (12%) :					89742			
		Итого:					**837 596**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**837 596**			
		В том числе НДС 12.00					**89742**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

1544220

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 63
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 44+68
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-4-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25мм на ступенях и переходных площадках	110,7	349,7	28,8	38712	3188	4953	0,16	18					
				25,59	10,79	2833	1194	123	0,05	6					
2	Е0111-19-4	-Добавить на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий-3см м2	110,7	61,51	3,58	6809	396	648	0,02	3					
				3,42	1,35	378	149	123	0,01	1					
3	Е0127-18-4	-Разборка асфальтобетонного м2	0,45	469,33	195,05	211	88	167	1,78	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	1762
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	279351
НДС (12%) :	33521
Итого:	**312 872**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**312 872**
В том числе НДС 12,0%:	**33522**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 1 от 01.12.2019 г.
БИН 951240000396