Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" 64810
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вынужденный снос, санитарная рубка и пересадка зеленых насаждений.
Локальная смета 1-03.1-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вынужденный снос и санитарная рубка деревьев								
1	E0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	242	28,3	1,64	6849	398	4621	0,15	37
				26,66	0,62	6451	150	70	-	1
		дерево								
2	E0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	7	43,8	2,92	307	20	206	0,24	2
				40,88	1,09	286	8	70	0,01	-
		дерево								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-192-2-	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	242	160,46	117,76	38832	28498	14758	0,3	72
				42,7	44,42	10333	10750	70	0,17	41
				хвост						
4	Е0101-192-3-	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	7	260,31	190,96	1822	1337	693	0,48	3
				69,35	72,04	485	504	70	0,28	2
				хвост						
5	Е0101-193-6-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	242	93,29	5,83	22576	1411	15183	0,56	135
				87,46	2,17	21165	526	70	0,01	3
				дерево						
6	Е0101-193-7-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	7	156,08	7,81	1093	55	741	0,93	6
				148,27	2,92	1038	20	70	0,02	-
				дерево						
7	Е0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	242	39,71	39,71	9610	9610	2241	-	-
				-	13,23	-	3202	70	0,04	10
				пень						
8	Е0101-197-3-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	7	64,43	64,43	451	451	105	-	-
				-	21,47	-	150	70	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-200-1-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	пень 242	7,29 -	7,29 2,43	1764 -	1764 588	411 70	- 0,01	- 2
10	E0101-200-2-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	пень 7	14,79 -	14,79 4,93	104 -	104 34	24 70	- 0,02	- -
11	E01031-A19--1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках	пень 273,9	176,02 39,3	170,89 119,62	48211 10766	46807 32765	43530 100	0,83 2,51	226 687
12	E010333-A10--1	Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т 273,9	68,94 -	68,94 13,79	18883 -	18883 3777	3777 100	- 0,29	- 79
13	E0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	т 249	21,5 -	21,5 7,46	5354 -	5354 1858	1300 70	- 0,02	- 6
		Вынужденный снос и санитарная рубка кустарников и лиан								
14	E0101-191-7-	Валка кустарников и лиан, диаметр ствола до 16 см с корня	яма 42	13,85 12,68	1,16 0,44	582 533	49 18	386 70	0,07 -	3 -

куст

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E01031-A19-1	Погрузка кустарников при автомобильных перевозках	2,52	176,02	170,89	444	431	400	0,83	2
				39,3	119,62	99	301	100	2,51	6
16	E010333-A10-1	Перевозка кустарников/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,52	68,94	68,94	174	174	35	-	-
				-	13,79	-	35	100	0,29	1
		Удаление дикой поросли								
17	E0147-263-7	Удаление дикой поросли	384	2,65	-	1016	-	1310	0,02	9
18	E0101-207-5	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0128	2,65	-	1016	-	129	-	-
				308,9	308,9	4	4	1	-	-
				-	112,61	-	1	70	0,37	-
19	E01031-A19-1	Погрузка дикой поросли при автомобильных перевозках	0,128	176,02	170,89	23	22	20	0,83	-
				39,3	119,62	5	15	100	2,51	-
20	E010333-A10-1	Перевозка дикой поросли/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,128	68,94	68,94	9	9	2	-	-
				-	13,79	-	2	100	0,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			158104	115379			496
			----			---	---			---
			Тенге			52177	54705			840
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106882	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			48677	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1381
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120343	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			262720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1381
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120343	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		262720
Временные здания и сооружения	4,60%	12085
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1813
Итого:		274805
Зимнее удорожание	2,43%	13023
Выслуга лет	1%	2748
Доп.отпуска	0,4%	1099
Итого:		291675
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**950296**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		19006
Итого:		969302
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		5906
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		963396
НДС (12%) :		115608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого: 1 079 003

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 1 079 003

В том числе НДС 12 %: 115607

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство ЛЭП 110-220 КВ. Переустройство КЛ 110КВ.

Локальная смета 1-Э2-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов								
1	С151606-1648 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-16-G.652.D-CF-2,7-100 1 км	0,13	80459	-	10460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С11011-8509 Изм. и доп. вып. 20прим	Столбики опознавательные для кабельных линий передач шт.	4	1168	-	4672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143018-28	Колодцы и коробки	1,28	24400	-	31232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	железобетонные телефонные м3		-	-	-	-	-	-	-
4	С131104-5	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	2	16500	-	33000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	комплект		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			79364	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10460	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10460	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			628	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			11087	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68904	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37672	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			31232	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4134	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73038	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			84125	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		84125
Временные здания и сооружения	4,60%	3870
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	580
Итого:		87995
Зимнее удорожание	2,43%	2138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			880			
		Доп.отпуска		0,4%			352			
		Итого:					91365			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**297673**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					5953			
		Итого:					303626			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					1891			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					301735			
		НДС (12%) :					36208			
		Итого:					**337 943**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**337 943**			
		В том числе НДС 12,0%:					**36208**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство ЛЭП 110-220 КВ. Основная ВЛ 220кв.

Локальная смета 1-Э2-3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0133-11-10-Демонтаж стальных опор		14	9697,82	5926,71	135770	82974	72875	21,46	300
	т.ч.	1т		3757,05	1200,41	52599	16806	105	4,91	69
	п-3.5									
	СНиП8.02-0									
	5-2002									
	п-2.8									
	К=0,6,									
	К=0,7,									
	К=0,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0133-1-4	-Демонтаж сборных железобетонных фундаментов под опоры объемом до 1 м3	10	2342,27	1586,72	23423	15867	11128	4,29	43
				755,55	304,24	7556	3042	105	1,21	12
		1м3								
3	Е0133-17-1 т.ч. п-1.8 и п-3.7 К=1,76 и К=1,65	-Демонтаж проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	0,7	32950,52	19725,7	23065	13808	13370	75,54	53
				13224,82	4965,82	9257	3476	105	20,35	14
		1км								
4	Е0133-18-1	-Демонтаж троса	0,7	4029,89	1928,84	2821	1350	1914	12,19	9
				2101,05	503,6	1471	353	105	1,94	1
		1км								
5	Е01031-А12-1	--Погрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	14	269,45	269,45	3772	3772	2641	-	-
				-	188,61	-	2641	100	3,96	55
		т								
6	Е01031-А12-2	--Разгрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	14	267,72	267,72	3748	3748	2624	-	-
				-	187,4	-	2624	100	3,93	55
		т								
7	Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на склад хранения)	14	98,01	98,01	1372	1372	274	-	-
				-	19,6	-	274	100	0,41	6
		т								
8	Е01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т	10	175,72	175,72	1757	1757	1230	-	-
				-	123	-	1230	100	2,59	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при автомобильных перевозках								
		т								
9	Е010333-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на свалку)	10	68,94	68,94	689	689	138	-	-
				-	13,79	-	138	100	0,29	3
		т								
10	Е0133-17-1 т.ч. п-1.8 и п-3.7 К=1,76 и К=1,65	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/ ранее демонтируемых	0,6	87465,8	49314,26	52479	29589	28650	188,84	113
				33062,04	12414,54	19837	7449	105	50,87	31
		1км								
11	Е0133-18-1	Подвеска ранее демонтируемого троса	0,6	10631,61	4822,11	6379	2893	4102	30,48	18
				5252,63	1259,01	3152	755	105	4,84	3
		1км								
		Натяжная одноцепная изолирующая подвеска ЭС-10634								
12	С151804-144 6 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98	12	2246	-	26952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
13	С151804-155 8 Изм. и доп. вып. 20	Скобы трехлапчатые типа СКТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	12	604	-	7248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	С151804-170 4 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/16-2 ГОСТ Р 51177-98	12	412	-	4944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	шт.								
15	С151804-167	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	6	503	-	3018	-	-	-	-
	4 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
16	С151804-138	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	4	503	-	2012	-	-	-	-
	1 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
		Натяжная изолирующая подвеска ЭС-10696 (для троса)								
17	С151804-153	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	6	296	-	1776	-	-	-	-
	1 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
18	С151804-157	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	2	187	-	374	-	-	-	-
	1 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
19	С151804-136	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	2	190	-	380	-	-	-	-
	3 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
20	С151804-137	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98	2	365	-	730	-	-	-	-
	4 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
21	С151804-229	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98	2	364	-	728	-	-	-	-
	1 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
		Поддерживающая подвеска ЭС-10618Б (поз 3.6, стр.5)								
22	С151804-141	Узлы крепления типа КГП-7-2В	12	347	-	4164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Изм. и доп. вып. 20	ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Материалы по спецификации (поз 3.3-3.5,3.7, стр. 5, 6)								
23	С151804-210 2 Изм. и доп. вып. 20	-Гасители вибрации ГПГ-2,4-11-500/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	12	1453	-	17436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
24	С151804-207 8 Изм. и доп. вып. 20прим	-Гасители вибрации ГВН-2-9 с глухим креплением на проводе	2	786	-	1572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
25	С151804-118 4 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/220-AIV ГОСТ 28856-90	24	7389	-	177336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Заземление (поз 3.30, стр.7)								
26	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	32	161,12	27,72	5156	887	4143	0,81	26
				133,4	2,87	4269	92	95	0,02	1
		шт								
27	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	20	34,85	3,22	697	64	607	0,18	4
				31,63	0,34	633	7	95	-	-
		м								
28	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,2844	49131	-	13973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
29	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,1312	1265,29	-	166	-	174	7,72	1
				1265,29	-	166	-	105	-	-
		1т								
30	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,342012	972,9	-	333	-	349	5,92	2
				972,9	-	333	-	105	-	-
		1т								
		Переход под Северным проездом кабелем (поз.3.8-3.28)								
31	С143008-92	-Песок природный	12	406	-	4872	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Д 160мм	544	306,37	0,43	166667	231	127295	1,03	561
				179,84	0,16	97831	88	130	-	-
		м								
33	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,056	2156,29	649,1	21684	6527	11022	3,83	39
				652,05	224,81	6557	2261	125	0,87	9
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			717493	165530			1168
			Тенге			203659	41235			285
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			339267	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50750	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52787	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7918	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			415578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58668	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242456	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77203	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124740	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13973	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			156875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23531	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23960	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148271	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			135770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69404	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			221163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80336	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1060031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	287275	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				1060031				
		Временные здания и сооружения		4,60%		48761				
		Возврат материалов от временных зданий и								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений		15%			7314			
		Итого:					1108792			
		Зимнее удорожание		2,43%			26944			
		Выслуга лет		1%			11088			
		Доп.отпуска		0,4%			4435			
		Итого:					1151259			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**3750877**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					75018			
		Итого:					3825894			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					23830			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					3802064			
		НДС (12%) :					456248			
		Итого:					**4 258 312**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**4 258 312**			
		В том числе НДС 12,0%					456248			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта №KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтрансгроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 1 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство ЛЭП 110-220 КВ. Обводная ВЛ 220кв.

Локальная смета 1-Э2-4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
1	Е0133-17-1	-Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,354	44868,82	25989,07	15884	9200	8504					93,3	33
				16335	6542,58	5783	2316	105					26,81	9
2	Ц0108-471-4	1км -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	140,1	24,1	2242	386	1801					0,7	11
				116	2,5	1856	40	95					0,01	-
3	Ц0108-472-1	шт -Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали,	10	30,3	2,8	303	28	264					0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр 16 мм		27,5	0,3	275	3	95	-	-
		м								
		Натяжная одноцепная изолирующая подвеска ЭС-10634								
4	С151804-170-4 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/16-2 ГОСТ Р 51177-98	12	412	-	4944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
5	С151607-34 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм2 ГОСТ 839-80	1,842	206863	-	381042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,1422	49131	-	6986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,128682	846	-	109	-	114	5,15	1
				846	-	109	-	105	-	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			411509	9614			46
			Тенге			8022	2359			10
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			404414	-	-		-
		Материалы -	Тенге			901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10273	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			385986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1585	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			439882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11858	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7095	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			447524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11984	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		447524
Временные здания и сооружения	4,60%	20586
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3088
Итого:		468110
Зимнее удорожание	2,43%	11375
Выслуга лет	1%	4681
Доп.отпуска	0,4%	1872
Итого:		486039
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г.:		**1583546**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		31671
Итого:		1615216
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		10061
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1605156
НДС (12%) :		192619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	**1 797 774**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 797 774**
В том числе НДС 12,0%:	**192619**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14/ОД 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство ЛЭП 110-220 КВ. Установка опор и кабельных площадок.
Локальная смета 1-Э2-5.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка опор №36А,37А								
1	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	968,930749	58,43	55,64	56618	53909	17789	0,02	18
				2,75	16,18	2663	15676	97	0,06	54
2	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) м3	29,9669304	537,17	-	16097	-	18190	3,42	103
	т.ч. п-1.55,			537,17	-	16097	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3							
3	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1889,41496	68,94	68,94	130256	130256	26051	-	-
				-	13,79	-	26051	100	0,29	547
			т							
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	968,930749	4,32	3,73	4186	3615	1729	-	4
				0,55	1,29	535	1248	97	-	4
			м3							
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере для обратной засыпки)	931,490749	48,49	46,3	45165	43128	13278	0,01	14
				2,14	12,56	1992	11697	97	0,04	40
			м3							
6	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1744,07535	68,94	68,94	120237	120237	24047	-	-
				-	13,79	-	24047	100	0,29	505
			т							
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей грунтом 3 группы	29,9669304	192,26	-	5761	-	6510	1,39	42
				192,26	-	5761	-	113	-	-
			м3							
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	931,490749	8,71	8,71	8112	8112	2555	-	-
				-	2,83	-	2634	97	0,01	10
			м3							
9	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов	931,490749	3,77	3,77	3513	3513	1106	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,22	-	1141	97	-	4
10	Е0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 2-3 группы пневматическими трамбовками	931,490749	29,49	6,18	27473	5759	21062	0,15	138
				23,31	-	21714	-	97	-	-
11	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей(доставка воды-15км)	931,490749	34,25	31,89	31908	29707	8276	0,01	13
				1,86	7,3	1735	6797	97	0,03	30
12	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	11,52	1351,87	116,02	15573	1337	2404	0,98	11
				142,31	43,99	1639	507	112	0,21	2
13	Е0133-1-9	м3 -Установка сборных железобетонных конструкций разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3	25,92	2511,6	1658,62	65101	42991	30276	4,19	109
				734,85	377,57	19047	9787	105	1,36	35
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	1м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	12,96	20800	-	269568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	12,96	240	-	3110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	12,96	129 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
17	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	12,96	129 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-48	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	12,96	140 -	- -	1814 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-49	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	12,96	160 -	- -	2074 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0113-13-7	м3 -Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	368	103,56 6,79	0,18 0,08	38109 2497	68 30	2274 90	0,03 -	12 -
21	Е0113-21-6	м2 -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-110 за 2 раза(до установки)	368	106,98 9,36	0,21 0,12	39369 3445	76 42	3138 90	0,04 -	15 -
22	Е0133-11-12	м2 -Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных	40,49	10257,37 3933	6113,99 1343,81	415321 159247	247556 54411	224341 105	22,54 5,09	913 206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 25 т								
		1т								
23	С12021-242	-Стоимость стальных опор	19,945	162700	-	3245052	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-54	-Болты высокопрочные (метизы)	0,6	319700	-	191820	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0108-5-1	-Глиняная отмостка с уклоном от центра	39,204	2396,12	315,32	93938	12362	55443	7,97	312
				1143,68	119,02	44837	4666	112	0,58	23
		м3								
26	Е0109-53-2	-Установка соединительных элементов	0,0784	11128,54	1337,39	872	105	606	53,59	4
				8461,13	124,2	663	10	90	0,61	-
		т								
27	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0784	154400	-	12105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	Е0113-26-21	-Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза(до установки)	1,96	40,23	0,05	79	-	13	0,04	-
				7,2	-	14	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4846575	702731			1708
			Тенге			281888	158743			1461
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1173225	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74805	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	226299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191820	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			329554	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			234143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35121	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1491810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	261421	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3673350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3257156	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			224947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4132195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248073	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5624005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	509494	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				5624005				
		Временные здания и сооружения	4,60%			258704				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			38806				
		Итого:				5882709				
		Зимнее удорожание	2,43%			142950				
		Выслуга лет	1%			58827				
		Доп.отпуска	0,4%			23531				
		Итого:				6108017				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**19900313**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				398006				
		Итого:				20298320				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				126431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	20171888
НДС (12%) :	2420627
Итого:	**22 592 515**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**22 592 515**
В том числе НДС 12,0%:	**2420627**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 32

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство ЛЭП 110-220 КВ. Переустройство КЛ 110КВ №Л101А.

Локальная смета 1-Э2-6.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	172,88	68,94	68,94	11918	11918	2384	-	-				
				-	13,79	-	2384	100	0,29	50				
		т												
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	300	4,32	3,73	1296	1119	535	-	1				
				0,55	1,29	166	386	97	-	1				
		м3												
3	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Д 160мм	280	306,37	0,43	85784	119	65519	1,03	289				
				179,84	0,16	50354	45	130	-	-				
		м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-178-1	-Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1	236,6	-	237	-	114	0,71	1
				119,6	-	120	-	95	-	-
		шт								
5	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	-Инсталляция ОК в пластмассовой трубке	0,2	41524,05	23615,17	8305	4723	4605	86,25	17
				17908,88	3022,74	3582	605	110	17,53	4
		км								
6	У53-11-4	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2	2	7769,38	4795,5	15539	9591	7929	16,1	32
				2639,25	964,85	5279	1930	110	3,45	7
		колодец								
		Стоимость материалов								
7	С151606-164 8 Изм. и доп. вып. 20	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-16-G.652.D-CF-2,7-100 1	0,2	80459	-	16092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
8	С11011-8509 Изм. и доп. вып. 20прим	-Столбики опознавательные для кабельных линий передач	1	1168	-	1168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,28	24400	-	31232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	2	16500	-	33000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			204571	27471			340
			----			--------	--------			--------
			Тенге			59500	5349			62
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			24633	-	-		-
		Материалы -	Тенге			117	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4306	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16092	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			31113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5014	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179938	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60543	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34168	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31507	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11455	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71998	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			302797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77012	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				302797				
		Временные здания и сооружения		4,60%		13929				
		Возврат материалов от временных зданий и								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений		15%			2089			
		Итого:					316726			
		Зимнее удорожание		2,43%			7696			
		Выслуга лет		1%			3167			
		Доп.отпуска		0,4%			1267			
		Итого:					328856			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г.:					**1071435**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					21429			
		Итого:					1092864			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					6807			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1086057			
		НДС (12%) :					130327			
		Итого:					**1 216 383**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 216 383**			
		В том числе НДС 12,0%:					**130327**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 33
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Щитовая наружного освещения.
Общестроительные работы.
Локальная смета 4-6-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	22,565595	48,7	45,8	1099	1034	339	0,02	-
	т.ч. п-3.37 К=1,2			2,9	12,6	65	284	97	0,04	1
		м3								
2	Е0101-163-9	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки его	0,697905	974,97	-	680	-	769	5,85	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом м3		974,97	-	680	-	113	-	-
3	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	1,18345	192,26	-	228	-	257	1,39	2
				192,26	-	228	-	113	-	-
4	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	10,65105	8,71	8,71	93	93	29	-	-
				-	2,83	-	30	97	0,01	-
5	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	10,65105	29,49	6,18	314	66	241	0,15	2
				23,31	-	248	-	97	-	-
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей(доставка воды-15км) м3	10,65105	34,25	31,89	365	340	95	0,01	-
				1,86	7,3	20	78	97	0,03	-
7	Е0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 м3	11,429	155	-	1771	-	2002	0,95	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			155	-	1771	-	113	-	-
8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	22,28655	68,94	68,94	1536	1536	307	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-в отвал		-	13,79	-	307	100	0,29	6
9	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	11,429	4,32	3,73	49	43	20	-	-
				0,55	1,29	6	15	97	-	-
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	1,1	4589,97	75,91	5049	84	274	1,55	2
				225,11	28,67	248	32	98	0,14	-
11	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов,каналов и крыльца из бетона кл.В15 м3	12	6456,46	406,48	77478	4878	9717	4,14	50
				672,75	153,55	8073	1843	98	0,75	9
12	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	12,18	256	-	3118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,254	68200	-	17323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0142	52400	-	744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0116	41200 --	- -	478 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0106-11-7	-Установка анкерного блока и закладных деталей 1т	0,09552	99004,51 38036,25	349,88 131,96	9457 3633	33 13	3573 98	227,7 0,64	22 -
17	Ц0108-407-1-5	-Трубы стальные в канале, диаметр до 100 мм м	16,8	207,52 148,35	13,57 3,1	3486 2492	228 52	2417 95	0,91 0,02	15 -
18	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	16,8	629 --	- -	10567 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0113-16-6	-Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,048	22,68 6,68	0,06 0,02	137 40	- -	36 90	0,03 -	- -
20	Е0113-26-21	-Окраска стальных труб краской БТ-177 за 2 раза м2	8,436	40,23 7,2	0,05 -	339 61	- -	55 90	0,04 -	- -
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов и стен каналов(с двух сторон) м2	66,24	251,62 42,95	4,39 1,66	16667 2845	291 110	3309 112	0,24 0,01	16 1
22	Е0109-17-1	-Монтаж металлических стоек т	0,3634	5226,61 1816,43	2628,41 709,7	1899 660	955 258	826 90	10,75 2,69	4 1
23	Е0109-18-1	-Монтаж металлических балок	0,8098	8182,6	4132,47	6626	3346	2813	16,45	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2742,75	1116,72	2221	904	90	4,04	3
24	С12021-242	-Стоимость металлоконструкций каркаса	1,1732	162700	-	190880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	СТехн.ч.тб.-3	-Доплата за применение стали кл.С245	1,1732	1860	-	2182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	29,33	40,23	0,05	1180	1	190	0,04	1
				7,2	-	211	-	90	-	-
		м2								
27	Е0106-9-1	-Устройство подливки из раствора под стойки толщиной 20 мм	1	196,27	2,07	196	2	79	0,48	-
				80,21	0,78	80	1	98	-	-
		м2								
28	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	45,95	7225,2	403,09	331998	18522	16085	1,75	80
				287,21	101,74	13197	4675	90	0,36	16
		м2								
29	Е0109-42-3	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	18	255,08	138,87	4591	2500	1794	0,46	8
				76,59	34,16	1379	615	90	0,12	2
		м2								
30	С12023-1	-Панели трехслойные типа "Сендвич" с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит	45,95	6460	-	296837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
31	С12023-22 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 50 мм	22,565595	3140	-	70856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
32	С11011-1062	-Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,005776	1607200	-	9283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0112-10-1	-Профильные элементы из листовой оцинкованной стали	23,7	598,22	1,43	14178	34	4985	1,12	26
				176,21	0,54	4176	13	119	-	-
		м2								
34	Е0126-33-1	-Устройство теплоизоляции стен	0,1	6568,44	213,47	657	21	383	20,9	2
		м3		3754,46	80,21	375	8	100	0,39	-
35	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты теплоизоляционные URSA,толщ.50	0,1	7370	-	737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	80	39,77	0,21	3182	17	1227	0,07	6
				12,19	0,08	975	6	125	-	-
		м								
37	Е0110-5-1	-Брус по месту	0,004	23521,77	364,06	94	1	20	25,88	-
		м3		4010,63	137,14	16	1	120	0,67	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий в стенах	2	91,62	43,92	183	88	129	0,27	1
		отверст.		47,7	16,58	95	33	100	0,08	-
39	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под полы	0,6	5525,25	-	3315	-	481	4,21	3
				652,05	-	391	-	123	-	-
		м3								
40	Е0111-11-1	-Устройство цементно-песчаного покрытия толщиной 20 мм	6	179,91	11,44	1079	69	475	0,41	2
				60,03	4,3	360	26	123	0,02	-
		м2								
41	Е0111-11-2	-Добавить 5 мм толщины слоя	6	25,27	0,77	152	5	7	0,01	-
		м2		0,72	0,29	4	2	123	-	-
42	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	438,31	117,91	920	248	543	1,03	2
				174,4	41,02	366	86	120	0,16	-
		м2								
43	С12063-18	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-10	2,1	5380	-	11298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
45	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	2,1	1759,84	5,34	3696	11	578	1,51	3
				227,45	2,02	478	4	120	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
47	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,1	112,89	0,1	237	-	164	0,41	1
				64,95	0,06	136	-	120	-	-
		м2								
48	Е0120-12-1	-Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм	2	369,32	19,5	739	39	570	1,29	3
				214,63	8,15	429	16	128	0,04	-
		шт								
49	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей по месту	0,0718	99004,51	349,88	7109	25	2686	227,7	16
				38036,25	131,96	2731	9	98	0,64	-
		1т								
50	С11011-1062	-Самонарезающиеся винты	0,00245	1607200	-	3938	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,6	4207,4	254,61	6732	407	1815	5,6	9
				934,09	97,04	1495	155	110	0,47	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1128557	34917			305
	Тенге	50189	9576			43
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3486	-	-		-
Материалы -	Тенге	766	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2544	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2417	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	363	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	354	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6258	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2907	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214651	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50121	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31662	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59354	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			67473	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			22	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36693	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			910420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			307165	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25559	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			558573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3500	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			989778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29059	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1259120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		378
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68659	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1259120
Временные здания и сооружения	4,60%	57920
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	8688
Итого:		1317040
Зимнее удорожание	1,71%	22521
Выслуга лет	1%	13170
Доп.отпуска	0,4%	5268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				1357999				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**4424450**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				88489				
		Итого:				4512939				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				28306				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				4484633				
		НДС (12%) :				538156				
		Итого:				**5 022 789**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**5 022 789**				
		В том числе НДС 12,00%				**538156**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 34

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Щитовая наружного освещения.
Электротехнические работы.
Локальная смета 4-6-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей ЗП	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-571-2	Установка панелей типа ЩО-70	3,2	6734,85	1505,35	21552	4817	13372	23	74
		м		4036,5	362,25	12917	1159	95	2,1	7
2	Ц0108-88-3	-Установка и стоимость торцовых металлических панелей	0,06	103692,5	2150,5	6222	129	560	59,8	4
				9522	310,51	571	19	95	1,8	-
		т								
3	Ц0108-524-2	Установка ящика типа ЯТП-0,25	1	1874,84	52,79	1875	53	605	3,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		629,05	7,82	629	8	95	0,05	-
4	Ц0108-525-1-1	Переключатель пакетный в силуминовом корпусе	1	644,22	17,02	644	17	317	2,3	2
				---	---	---	---	---	---	---
				331,2	2,65	331	3	95	0,02	-
		шт								
5	Ц0108-523-1-2	Установка предохранителей	2	309,06	13,46	618	27	398	1,15	2
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		207	2,64	414	5	95	0,02	-
6	Ц0108-594-2-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	3	386,6	154,1	1160	462	642	1,14	3
				---	---	---	---	---	---	---
		устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике		181,7	43,47	545	130	95	0,25	1
		шт								
7	Ц0108-6-4	Трансформатор тока, напряжение до 220 кВ	6	24899,25	13961	149396	83766	62685	43,7	262
				---	---	---	---	---	---	---
				7607,25	3390,15	45644	20341	95	19,66	118
		компл								
8	Ц0108-600-2-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	191,41	6,21	383	12	350	1,15	2
				---	---	---	---	---	---	---
				181,7	2,65	363	5	95	0,02	-
		шт								
9	Ц0108-401-1-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	60	197,46	87,06	11848	5223	6116	0,51	30
				---	---	---	---	---	---	---
				83,61	23,69	5016	1421	95	0,14	8
		м								
10	Ц0108-591-1-1	Розетки штепсельные трехполюсные	1	140,66	0,81	141	1	121	0,75	1
				---	---	---	---	---	---	---
				127,65	0,23	128	-	95	-	-
		шт								
11	Ц0108-591-1-2	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	62,59	1,04	125	2	109	0,38	1
				---	---	---	---	---	---	---
				57,16	0,23	114	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
12	Ц0108-545-1-	Установка коробки с зажимами для кабелей и проводов	7	918,28	22,43	6428	157	3681	3,45	24
				550,85	2,65	3856	19	95	0,02	-
		шт								
13	Ц0108-472-2-	Заземлитель из полосовой стали,сечение 160 мм2	30	65,85	3,8	1975	114	767	0,16	5
				26,45	0,46	794	14	95	-	-
		м								
14	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм(заземление шитовой)	4	457,19	24,84	1829	99	664	1,04	4
				171,35	3,34	685	13	95	0,02	-
		шт								
15	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2(заземление шитовой)	50	112,69	4,03	5634	201	1792	0,21	10
				37,26	0,46	1863	23	95	-	-
		м								
16	Е0113-26-21-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза	0,317	20,11	0,02	6	-	1	0,02	-
				3,6	-	1	-	90	-	-
		м2								
17	Ц0108-358-2-	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	1	1784,69	1126,86	1785	1127	620	2,15	2
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			417,2	235,61	417	236	95	1,37	1
		шт								
		Стоимость материалов								
18	75-6-98	-Секционная панель	1	201927	-	201927	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 21прим	распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-86УЗ		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	75-6-94	-Панель распределительных	3	115660	-	346980	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21прим	щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-1-94УЗ		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С151803-192	-Ящик с понижающим	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		трансформатором ЯТП-0,25		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151801-51	-Переключатели пакетные в	1	1230	-	1230	-	-	-	-
		силуминовом корпусе типа ПП2-16/Н2У156		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С11051-214	-Предохранитель	2	154	-	308	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3	ПП24-25-3723-00УХЛ3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	шт								
23	С151702-95	-Светильник для люминесцентных	2	1926	-	3852	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
24	С151706-79	-Лампы ртутные низкого	4	99	-	396	-	-	-	-
		давления /ГОСТ 6825-74/,тип ЛБ40-1		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С151705-3	-Стартер для люминисцентных	4	14	-	56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ламп /ГОСТ 8799-75/,тип 8ОС-220		-	-	-	-	-	-	-
26	С151701-90	шт -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561 -	- -	561 -	- -	- -	- -	- -
27	С151706-53	шт -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19 -	- -	19 -	- -	- -	- -	- -
28	С151801-141 5 Изм. и доп. вып. 22	шт -Трансформаторы тока марки ТШ 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	6	667 -	- -	4002 -	- -	- -	- -	- -
29	С151801-106 3 Изм. и доп. вып. 21	шт. -Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	2	8903 -	- -	17806 -	- -	- -	- -	- -
30	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	32123 -	- -	1966 -	- -	- -	- -	- -
31	С151801-146	км -Розетка штепсельная,тип РШ-Ц-20-0Р4З-01-10/220	1	195 -	- -	195 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	2	242	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С151801-135	-Коробка с наборными зажимами типа КЗНА	7	2690	-	18830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С151702-141	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-701 Norma ГОСТ 17677-82	1	795	-	795	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
35	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	2	99	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	815944	96208			431
	Тенге	74289	23397			136
Стоимость оборудования -	Тенге	548907	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	548907	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	266723	-	-		-
Материалы -	Тенге	41117	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	97684	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	55110	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	92800	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13920	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21571	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	381094	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111604	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			334	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			930335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111606	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				930335				
		Временные здания и сооружения		4,60%		17546				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		2632				
		Итого:				947881				
		Зимнее удорожание		1,71%		6822				
		Выслуга лет		1%		3990				
		Доп.отпуска		0,4%		1596				
		Итого:				960289				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**3128683**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				62574				
		Итого:				3191256				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				8575				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				3182682				
		НДС (12%) :				381922				
		Итого:				**3 564 603**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 3 564 603

В том числе НДС 12%: 381922

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 35
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 44+30 (СПРАВА) ул. КАРАГАНДИНСКАЯ.
Локальная смета 2-А-17.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,44	469,33	195,05	3492	1451	2760	1,78	13
				274,28	4,68	2041	35	133	0,02	-
		м3								
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,44	37,02	35,39	275	263	81	0,01	-
				1,63	9,6	12	71	97	0,03	-
		м3								
3	Е010333-А10-	Перевозка грузов	13,392	68,94	68,94	923	923	185	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку		-	13,79	-	185	100	0,29	4
		т								
4	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м - непригодного	110	6,91	6,91	760	760	256	-	-
				-	2,4	-	264	97	0,01	1
		м3								
5	E0101-24-14	-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	110	5,47	5,47	601	601	202	-	-
				-	1,9	-	209	97	0,01	1
		м3								
6	E0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	110	30,13	28,77	3314	3165	974	0,01	1
				1,32	7,8	145	858	97	0,03	3
		м3								
7	E010333-A10 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	192,5	68,94	68,94	13271	13271	2654	-	-
				-	13,79	-	2654	100	0,29	56
		т								
8	E0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	179	42,44	40,96	7596	7332	2628	0,01	2
				1,43	13,71	255	2454	97	0,05	9
		м3								
9	E010333-A10 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	349,05	68,94	68,94	24064	24064	4813	-	-
				-	13,79	-	4813	100	0,29	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0101-130-1-3	Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	т 450	16,11 -	16,11 5,51	7248 -	7248 2481	2407 97	- 0,02	- 8
11	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	м3 450	4,81 -	4,81 1,45	2163 -	2163 651	631 97	- -	- 2
12	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 144	16,11 -	16,11 5,51	2319 -	2319 794	770 97	- 0,02	- 3
13	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	м3 144	11,21 -	11,21 3,37	1615 -	1615 486	471 97	- 0,01	- 2
14	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3 144	34,25 1,86	31,89 7,3	4933 268	4592 1051	1279 97	0,01 0,03	2 5
15	E0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м3 438	12,4 5,98	6,42 1,05	5430 2619	2810 460	2987 97	0,04 -	18 2
16	E0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	м2 33	192,26 192,26	- -	6344 6344	- -	7169 113	1,39 -	46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
17	E0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	42	118,47	36,09	4976	1516	816	0,04	2
				5,51	9,1	231	382	133	0,04	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89323	74094			83
			Тенге			11917	17848			197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89323	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29765	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3312	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		296
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		296
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34428	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)								
18	E0127-14-2 -	Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	65,5	626,28	97,48	41021	6385	3563	0,17	11
				24,59	16,32	1610	1069	133	0,06	4
		м3								
19	E0127-23-1 -	Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	232,5	43,33	37,43	10074	8702	5531	0,04	9
				5,75	12,14	1337	2822	133	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
20	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной	232,5	0,03	-	7	-	-	-	-
	т.ч.	толщины слоя - 18 см		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	СКалькуляци-	Смесь	68,2155	1263	-	86156	-	-	-	-
	я №1	гравийно-щебеночно-песчаная		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,1736	39427,53	390,53	6845	68	37	0,67	-
		(расход битума 0,7л на 1м2)		---	---	---	---	---	---	---
				-	162,08	-	28	133	0,67	-
		т								
23	Е0127-53-1	-Устройство однослойного	248	502,99	17,65	124741	4378	4172	0,04	10
		покрытия толщиной 4 см из		---	---	---	---	---	---	---
		горячих асфальтобетонных		6,83	5,82	1694	1443	133	0,02	5
		смесей плотных мелкозернистых								
		с плотностью каменных								
		материалов 2,5 т/м3, типа АБВ								
		м2								
24	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной	248	238,21	-	59077	-	15	-	-
		толщины слоя - 6 см		---	---	---	---	---	---	---
				0,05	-	11	-	133	-	-
		м2								
25	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	20,1	3451,06	7,63	69366	153	4779	1,15	23
	Изм. и	камней марки 1 ГП на бетонном		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	основании		176,73	2,02	3552	41	133	0,01	-
	2 СН РК									
	8.02-01-20	м								
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 2									
26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м	43	369,16	7,63	15874	328	7263	0,8	35
				124,98	2,02	5374	87	133	0,01	-
27	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 78.30.15 м3	1,935	18733	-	36248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			449409	20014			87
			Тенге			13579	5489			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			449409	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8768	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19069	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86156	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			320892	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25361	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3804	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28486	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503256	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		120
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22873	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ... 2		Тенге			503256	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22873	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			538732	94109			171
			----			---	---			---
			Тенге			25496	23337			216
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			538732	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48833	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86156	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			324204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8467	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			630889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57300	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			630889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57300	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		630889
Временные здания и сооружения	4,60%	29021
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	4353
Итого:		659910
Зимнее удорожание	1,44%	15870
Выслуга лет	1%	6599
Доп.отпуска	0,4%	2640
Итого:		685018
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**2231834**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		44637
Итого:		2276471
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		14183
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		2262288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	271475
Итого:	**2 533 762**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**2 533 762**
В том числе НДС 12,0%:	**271475**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396