Заказчик : ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262

Подрядчик : ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса"Молодежный",улица Шевченко д.№85 Алмалинский район (без наружных инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 10 май 2018г.

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункционального жилого комплекса"Молодежный",улица Шевченко д.№85 Алмалинский район (без наружных инженерных сетей)	2 429 482 081,00	2 169 180 429,46							260 301 651,54	2 429 482 081,00
Итого к оплате:										**2 429 482 081,00**

Заказчик:

ТОО "ТемирПромXXI"

Абдикадиров Е.А.

Технический надзор

"KazBuidExpert"

Подрядчик

ТОО "ТемирПромXXI"

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса"Молодежный",улица Шевченко д.№85 Алмалинский район (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального жилого комплекса"Молодежный",улица Шевченко д.№85 Алмалинский район (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Май 2018** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0101-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м³, группа грунта 1	м³	4 636,723	309,0	309,0	1 432 747,0	1 432 747,0			1 432 747,0
						0,0	64,0	0,0	296 750,0			
2	2	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	4,3925	1 071,0	1 071,0	4 704,0	4 704,0			4 704,0
						0,0	275,0	0,0	1 208,0			
3	3	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	45,0177	20 412,0	0,0	918 901,0	0,0			918 901,0
						20 412,0	0,0	918 901,0	0,0			
4	4	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	45,0177	113,0	113,0	5 087,0	5 087,0			5 087,0
						0,0	29,0	0,0	1 306,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2 361 439	1 442 538	0	0	2 361 439
								918 901	299 264	0	0	
			Раздел 2: Монолитная фундаментная плита ФПМ1									
5	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	62,1992	32 325,0	2 748,0	2 010 589,0	170 923,0	1 322 666,0		2 010 589,0
						8 312,0	567,0	517 000,0	35 267,0			
6	6	6103-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем более 25 м³	м³	997,892	40 329,0	2 918,0	40 243 986,0	2 911 848,0	24 775 663,0		40 243 986,0
						12 583,0	616,0	12 556 475,0	614 701,0			
7	7	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	101,6904	107 466,0	4 202,0	10 928 261,0	427 303,0	388 966,0		10 928 261,0
						99 439,0	1 205,0	10 111 992,0	122 537,0			
8	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4102	349 715,0		143 453,0		143 453,0		143 453,0
9	9	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	97,3945	344 958,0		33 597 012,0		33 597 012,0		33 597 012,0
10	10	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,0957	382 731,0		1 567 551,0		1 567 551,0		1 567 551,0
			Итого по разделу 2: Монолитная фундаментная плита ФПМ1					88 490 852	3 510 074	61 795 311	0	88 490 852
								23 185 467	772 505	0	0	
			Раздел 3: Стены по оси "А"									
11	11	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство		311,948	71 431,0	8 932,0	22 282 758,0	2 786 319,0	1 890 094,0		22 282 758,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		56 440,0	1 765,0	17 606 345,0	550 588,0			
12	12	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	316,62722	21 890,0		6 930 970,0		6 930 970,0		6 930 970,0
13	13	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	58,2932	107 466,0	4 202,0	6 264 537,0	244 948,0	222 971,0		6 264 537,0
						99 439,0	1 205,0	5 796 618,0	70 243,0			
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,2952	349 715,0		1 502 096,0		1 502 096,0		1 502 096,0
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	53,998	344 958,0		18 627 042,0		18 627 042,0		18 627 042,0
			Итого по разделу 3: Стены по оси "А"					55 607 403	3 031 267	29 173 173	0	55 607 403
								23 402 963	620 831	0	0	
			Раздел 4: Стены оси "Е"									
16	16	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	341,67	71 431,0	8 932,0	24 405 830,0	3 051 797,0	2 070 178,0		24 405 830,0
						56 440,0	1 765,0	19 283 855,0	603 048,0			
17	17	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	346,79505	21 890,0		7 591 344,0		7 591 344,0		7 591 344,0
18	18	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	56,658	107 466,0	4 202,0	6 088 809,0	238 077,0	216 717,0		6 088 809,0
						99 439,0	1 205,0	5 634 015,0	68 273,0			
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,13693	349 715,0		1 446 746,0		1 446 746,0		1 446 746,0
20	20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,44275	350 169,0		155 037,0		155 037,0		155 037,0
21	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	52,07951	344 958,0		17 965 244,0		17 965 244,0		17 965 244,0
			Итого по разделу 4: Стены оси "Е"					57 653 010	3 289 874	29 445 266	0	57 653 010
								24 917 870	671 321	0	0	
			Раздел 5: Стены по оси "Б,В,Г,Д"									
22	22	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	1 929,84	71 431,0	8 932,0	137 850 401,0	17 237 331,0	11 692 900,0		137 850 401,0
						56 440,0	1 765,0	108 920 170,0	3 406 168,0			
23	23	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 796,3876	21 890,0		39 322 925,0		39 322 925,0		39 322 925,0
24	24	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	90,668	107 466,0	4 202,0	9 743 727,0	380 987,0	346 805,0		9 743 727,0
						99 439,0	1 205,0	9 015 935,0	109 255,0			
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,072	349 715,0		3 522 329,0		3 522 329,0		3 522 329,0
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2864	350 169,0		100 288,0		100 288,0		100 288,0
27	27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	80,312	344 958,0		27 704 267,0		27 704 267,0		27 704 267,0
			Итого по разделу 5: Стены по оси "Б,В,Г,Д"					218 243 937	17 618 318	82 689 514	0	218 243 937
								117 936 105	3 515 423	0	0	
			Раздел 6: Стены по оси "1 "									
28	28	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	241,54	71 431,0	8 932,0	17 253 444,0	2 157 435,0	1 463 491,0		17 253 444,0
						56 440,0	1 765,0	13 632 518,0	426 318,0			
29	29	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	245,1631	21 890,0		5 366 620,0		5 366 620,0		5 366 620,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	126,501	107 466,0	4 202,0	13 594 556,0	531 557,0	483 866,0		13 594 556,0
						99 439,0	1 205,0	12 579 133,0	152 434,0			
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,5154	349 715,0		3 677 393,0		3 677 393,0		3 677 393,0
32	32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	25,9863	344 958,0		8 964 182,0		8 964 182,0		8 964 182,0
			Итого по разделу 6: Стены по оси "1 "					48 856 195	2 688 992	19 955 552	0	48 856 195
								26 211 651	578 752	0	0	
			Раздел 7: Стенывпо оси "4 "									
33	33	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	498,8	71 431,0	8 932,0	35 629 783,0	4 455 282,0	3 022 229,0		35 629 783,0
						56 440,0	1 765,0	28 152 272,0	880 382,0			
34	34	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	506,282	21 890,0		11 082 513,0		11 082 513,0		11 082 513,0
35	35	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	123,585	107 466,0	4 202,0	13 281 186,0	519 304,0	472 713,0		13 281 186,0
						99 439,0	1 205,0	12 289 169,0	148 920,0			
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,0487	349 715,0		3 514 181,0		3 514 181,0		3 514 181,0
37	37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	183,5372	344 958,0		63 312 625,0		63 312 625,0		63 312 625,0
			Итого по разделу 7: Стенывпо оси "4 "					126 820 288	4 974 586	81 404 261	0	126 820 288
								40 441 441	1 029 302	0	0	
			Раздел 8: Колонная КМ1									
38	38	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	1,7	173 711,0	70 202,0	295 309,0	119 343,0	5 258,0		295 309,0
						100 416,0	14 577,0	170 707,0	24 781,0			
39	39	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7255	21 890,0		37 771,0		37 771,0		37 771,0
40	40	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,275	107 466,0	4 202,0	29 553,0	1 155,0	1 052,0		29 553,0
						99 439,0	1 205,0	27 346,0	331,0			
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	349 715,0		17 626,0		17 626,0		17 626,0
42	42	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2255	344 958,0		77 788,0		77 788,0		77 788,0
			Итого по разделу 8: Колонная КМ1					458 047	120 498	139 495	0	458 047
								198 053	25 112	0	0	
			Раздел 9: Колонная КМ2									
43	43	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	60,8	173 711,0	70 202,0	10 561 629,0	4 268 282,0	188 054,0		10 561 629,0
						100 416,0	14 577,0	6 105 293,0	886 282,0			
44	44	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	61,712	21 890,0		1 350 876,0		1 350 876,0		1 350 876,0
45	45	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	18,088	107 466,0	4 202,0	1 943 845,0	76 006,0	69 187,0		1 943 845,0
						99 439,0	1 205,0	1 798 653,0	21 796,0			
46	46	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,0912	344 958,0		6 240 704,0		6 240 704,0		6 240 704,0
			Итого по разделу 9: Колонная КМ2					20 097 054	4 344 288	7 848 821	0	20 097 054
								7 903 946	908 078	0	0	
			Раздел 10: Ригель монолитный РМ1 (4шт)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	2,68	114 783,0	14 319,0	307 618,0	38 375,0	7 656,0		307 618,0
						97 607,0	3 021,0	261 587,0	8 096,0			
48	48	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,7202	21 890,0		59 545,0		59 545,0		59 545,0
49	49	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,0484	107 466,0	4 202,0	112 667,0	4 405,0	4 010,0		112 667,0
						99 439,0	1 205,0	104 252,0	1 263,0			
50	50	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0484	344 958,0		361 654,0		361 654,0		361 654,0
51	51	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0884	383 099,0		33 866,0		33 866,0		33 866,0
			Итого по разделу 10: Ригель монолитный РМ1 (4шт)					875 350	42 780	466 731	0	875 350
								365 839	9 359	0	0	
			Раздел 11: Ригель монолитый РМ2 (72шт)									
52	52	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	48,24	114 783,0	14 319,0	5 537 132,0	690 749,0	137 821,0		5 537 132,0
						97 607,0	3 021,0	4 708 562,0	145 733,0			
53	53	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,9636	21 890,0		1 071 813,0		1 071 813,0		1 071 813,0
54	54	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	16,3296	107 466,0	4 202,0	1 754 877,0	68 617,0	62 461,0		1 754 877,0
						99 439,0	1 205,0	1 623 799,0	19 677,0			
55	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,3296	344 958,0		5 633 026,0		5 633 026,0		5 633 026,0
56	56	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	1,3608	383 099,0		521 321,0		521 321,0		521 321,0
			Итого по разделу 11: Ригель монолитый РМ2 (72шт)					14 518 169	759 366	7 426 442	0	14 518 169
								6 332 361	165 410	0	0	
			Раздел 12: Ригель монолитный РМ3 (2шт)									
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	6,3	114 783,0	14 319,0	723 133,0	90 209,0	18 000,0		723 133,0
						97 607,0	3 021,0	614 924,0	19 032,0			
58	58	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	21 890,0		139 976,0		139 976,0		139 976,0
59	59	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,616	107 466,0	4 202,0	281 131,0	10 992,0	10 006,0		281 131,0
						99 439,0	1 205,0	260 132,0	3 152,0			
60	60	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6176	344 958,0		902 962,0		902 962,0		902 962,0
61	61	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0442	383 099,0		16 933,0		16 933,0		16 933,0
			Итого по разделу 12: Ригель монолитный РМ3 (2шт)					2 064 135	101 201	1 087 877	0	2 064 135
								875 056	22 184	0	0	
			Раздел 13: Ригель монолитный РМ 4 (1шт)									
62	62	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	3,15	114 783,0	14 319,0	361 566,0	45 105,0	8 999,0		361 566,0
						97 607,0	3 021,0	307 462,0	9 516,0			
63	63	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,19725	21 890,0		69 988,0		69 988,0		69 988,0
64	64	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,301	107 466,0	4 202,0	139 813,0	5 467,0	4 976,0		139 813,0
						99 439,0	1 205,0	129 370,0	1 568,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3017	344 958,0		449 032,0		449 032,0		449 032,0
66	66	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0221	383 099,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0
			Итого по разделу 13: Ригель монолитный РМ 4 (1шт)					1 028 865	50 572	541 461	0	1 028 865
								436 832	11 084	0	0	
			Раздел 14: Ригель монолитный РМ5 (1шт)									
67	67	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	3,2	114 783,0 97 607,0	14 319,0 3 021,0	367 306,0 312 342,0	45 821,0 9 667,0	9 143,0		367 306,0
68	68	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,248	21 890,0		71 099,0		71 099,0		71 099,0
69	69	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,337	107 466,0 99 439,0	4 202,0 1 205,0	143 682,0 132 950,0	5 618,0 1 611,0	5 114,0		143 682,0
70	70	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3376	344 958,0		461 416,0		461 416,0		461 416,0
71	71	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0221	383 099,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0
			Итого по разделу 14: Ригель монолитный РМ5 (1шт)					1 051 969	51 439	555 238	0	1 051 969
								445 292	11 278	0	0	
			Раздел 15: Ригель монолитный РМ6 (5шт)									
72	72	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	16	114 783,0 97 607,0	14 319,0 3 021,0	1 836 528,0 1 561 712,0	229 104,0 48 336,0	45 712,0		1 836 528,0
73	73	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,24	21 890,0		355 494,0		355 494,0		355 494,0
74	74	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	6,66	107 466,0 99 439,0	4 202,0 1 205,0	715 724,0 662 264,0	27 985,0 8 025,0	25 474,0		715 724,0
75	75	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,6605	344 958,0		2 297 593,0		2 297 593,0		2 297 593,0
76	76	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1105	383 099,0		42 332,0		42 332,0		42 332,0
			Итого по разделу 15: Ригель монолитный РМ6 (5шт)					5 247 671	257 089	2 766 605	0	5 247 671
								2 223 976	56 361	0	0	
			Раздел 16: Ригель монолитный РМ7 (18шт)									
77	77	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	57,78	114 783,0 97 607,0	14 319,0 3 021,0	6 632 162,0 5 639 732,0	827 351,0 174 553,0	165 079,0		6 632 162,0
78	78	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	58,6467	21 890,0		1 283 776,0		1 283 776,0		1 283 776,0
79	79	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	23,94	107 466,0 99 439,0	4 202,0 1 205,0	2 572 736,0 2 380 570,0	100 596,0 28 848,0	91 570,0		2 572 736,0
80	80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,949	344 958,0		8 261 399,0		8 261 399,0		8 261 399,0
81	81	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,3978	383 099,0		152 397,0		152 397,0		152 397,0
			Итого по разделу 16: Ригель монолитный РМ7 (18шт)					18 902 470	927 947	9 954 221	0	18 902 470
								8 020 302	203 401	0	0	
			Раздел 17: Ригель монолитный РМ8 (8шт)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	25,76	114 783,0 97 607,0	14 319,0 3 021,0	2 956 810,0 2 514 356,0	368 857,0 77 821,0	73 597,0		2 956 810,0
83	83	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,1464	21 890,0		572 345,0		572 345,0		572 345,0
84	84	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	10,6	107 466,0 99 439,0	4 202,0 1 205,0	1 139 140,0 1 054 053,0	44 541,0 12 773,0	40 545,0		1 139 140,0
85	85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,6056	344 958,0		3 658 487,0		3 658 487,0		3 658 487,0
86	86	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1768	383 099,0		67 732,0		67 732,0		67 732,0
			Итого по разделу 17: Ригель монолитный РМ8 (8шт)					8 394 514 3 568 409	413 398 90 594	4 412 706 0	0 0	8 394 514
			Раздел 18: Ригель монолитный РМ9 (2шт)									
87	87	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	5,42	114 783,0 97 607,0	14 319,0 3 021,0	622 124,0 529 030,0	77 609,0 16 374,0	15 485,0		622 124,0
88	88	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5013	21 890,0		120 423,0		120 423,0		120 423,0
89	89	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,256	107 466,0 99 439,0	4 202,0 1 205,0	242 443,0 224 334,0	9 479,0 2 718,0	8 629,0		242 443,0
90	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2574	344 958,0		778 708,0		778 708,0		778 708,0
91	91	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0442	383 099,0		16 933,0		16 933,0		16 933,0
			Итого по разделу 18: Ригель монолитный РМ9 (2шт)					1 780 631 753 364	87 088 19 092	940 178 0	0 0	1 780 631
			Раздел 19: Ригель монолитный БМ1 (1шт)									
92	92	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,35	114 783,0 97 607,0	14 319,0 3 021,0	40 174,0 34 162,0	5 011,0 1 057,0	1 001,0		40 174,0
93	93	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35525	21 890,0		7 776,0		7 776,0		7 776,0
94	94	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,061	107 466,0 99 439,0	4 202,0 1 205,0	6 555,0 6 066,0	257,0 74,0	233,0		6 555,0
95	95	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,061	344 958,0		21 042,0		21 042,0		21 042,0
96	96	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0064	383 099,0		2 452,0		2 452,0		2 452,0
			Итого по разделу 19: Ригель монолитный БМ1 (1шт)					77 999 40 228	5 268 1 131	32 504 0	0 0	77 999
			Раздел 20: Плита перекрытия ПМ1 на отм -4,500									
97	97	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	156,3	92 302,0 75 025,0	3 795,0 804,0	14 426 803,0 11 726 408,0	593 158,0 125 665,0	2 107 237,0		14 426 803,0
98	98	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	158,6445	21 890,0		3 472 728,0		3 472 728,0		3 472 728,0
99	99	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	15,832	107 466,0 99 439,0	4 202,0 1 205,0	1 701 402,0 1 574 318,0	66 527,0 19 078,0	60 557,0		1 701 402,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0171	349 715,0		5 980,0		5 980,0		5 980,0
101	101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,8152	344 958,0		6 145 496,0		6 145 496,0		6 145 496,0
			Итого по разделу 20: Плита перекрытия ПМ1 на отм -4,500					25 752 409	659 685	11 791 998	0	25 752 409
								13 300 726	144 743	0	0	
			Раздел 21: Плита перекрытия ПМ1 на отм -0,100									
102	102	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	166,3	92 302,0	3 795,0	15 349 823,0	631 108,0	2 242 057,0		15 349 823,0
						75 025,0	804,0	12 476 658,0	133 705,0			
103	103	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	168,7945	21 890,0		3 694 912,0		3 694 912,0		3 694 912,0
104	104	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	15,85	107 466,0	4 202,0	1 703 336,0	66 601,0	60 626,0		1 703 336,0
						99 439,0	1 205,0	1 576 108,0	19 099,0			
105	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	349 715,0		6 470,0		6 470,0		6 470,0
106	106	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,8319	344 958,0		6 151 257,0		6 151 257,0		6 151 257,0
			Итого по разделу 21: Плита перекрытия ПМ1 на отм -0,100					26 905 798	697 709	12 155 322	0	26 905 798
								14 052 766	152 804	0	0	
			Раздел 22: Плита перекрытия ПМ1 на отм +4,400									
107	107	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	170	92 302,0	3 795,0	15 691 340,0	645 150,0	2 291 940,0		15 691 340,0
						75 025,0	804,0	12 754 250,0	136 680,0			
108	108	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	172,55	21 890,0		3 777 120,0		3 777 120,0		3 777 120,0
109	109	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	14,589	107 466,0	4 202,0	1 567 821,0	61 303,0	55 803,0		1 567 821,0
						99 439,0	1 205,0	1 450 716,0	17 580,0			
110	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0816	349 715,0		28 537,0		28 537,0		28 537,0
111	111	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,508	344 958,0		5 004 651,0		5 004 651,0		5 004 651,0
			Итого по разделу 22: Плита перекрытия ПМ1 на отм +4,400					26 069 469	706 453	11 158 051	0	26 069 469
								14 204 966	154 260	0	0	
			Раздел 23: Плита перекрытия ПМ1 на отм +8,300------11,900									
112	112	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	274	92 302,0	3 795,0	25 290 748,0	1 039 830,0	3 694 068,0		25 290 748,0
						75 025,0	804,0	20 556 850,0	220 296,0			
113	113	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	278,11	21 890,0		6 087 828,0		6 087 828,0		6 087 828,0
114	114	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	29,5	107 466,0	4 202,0	3 170 247,0	123 960,0	112 838,0		3 170 247,0
						99 439,0	1 205,0	2 933 450,0	35 548,0			
115	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0682	349 715,0		23 851,0		23 851,0		23 851,0
116	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,432	344 958,0		10 152 804,0		10 152 804,0		10 152 804,0
			Итого по разделу 23: Плита перекрытия ПМ1 на отм +8,300------11,900					44 725 478	1 163 790	20 071 389	0	44 725 478
								23 490 300	255 844	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 24: Плита перекрытия ПМ1 на отм +14,900------38,900									
117	117	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2 128,5	92 302,0 75 025,0	3 795,0 804,0	196 464 807,0 159 690 712,0	8 077 658,0 1 711 314,0	28 696 436,0		196 464 807,0
118	118	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2 160,4275	21 890,0		47 291 758,0		47 291 758,0		47 291 758,0
119	119	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	217,692	107 466,0 99 439,0	4 202,0 1 205,0	23 394 488,0 21 647 075,0	914 742,0 262 319,0	832 672,0		23 394 488,0
120	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3069	349 715,0		107 328,0		107 328,0		107 328,0
121	121	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	217,3905	344 958,0		74 990 592,0		74 990 592,0		74 990 592,0
			Итого по разделу 24: Плита перекрытия ПМ1 на отм +14,900------38,900					342 248 973 181 337 787	8 992 400 1 973 633	151 918 786 0	0 0	342 248 973
			Раздел 34: Перегородки на отм. -7,400									
122	329	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,379569	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	46 091,0 44 314,0	325,0 46,0	1 452,0		46 091,0
123	331	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036432	349 715,0		12 741,0		12 741,0		12 741,0
124	332	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,343137	350 395,0		120 233,0		120 233,0		120 233,0
125	333	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73179	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	88 861,0 85 434,0	628,0 89,0	2 799,0		88 861,0
126	335	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030738	349 715,0		10 750,0		10 750,0		10 750,0
127	336	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,701193	350 395,0		245 695,0		245 695,0		245 695,0
128	337	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,141647	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	18 188,0 17 595,0	377,0 108,0	216,0		18 188,0
129	339	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,141647	321 369,0		45 521,0		45 521,0		45 521,0
130	340	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,302318	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	38 818,0 37 553,0	804,0 229,0	461,0		38 818,0
131	342	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,302318	321 369,0		97 156,0		97 156,0		97 156,0
132	343	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04045	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	4 912,0 4 722,0	35,0 5,0	155,0		4 912,0
133	345	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03126	350 395,0		10 953,0		10 953,0		10 953,0
134	346	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00919	349 715,0		3 214,0		3 214,0		3 214,0
135	347	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,36	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	50 407,0 35 382,0	3 824,0 759,0	11 201,0		50 407,0
136	348	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3654	19 285,0		7 047,0		7 047,0		7 047,0
137	349	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в		0,05616	121 429,0	857,0	6 819,0	48,0	215,0		6 819,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
138	351	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043902	116 747,0 350 395,0	121,0	6 557,0 15 383,0	7,0	15 383,0		15 383,0
139	352	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012252	349 715,0		4 285,0		4 285,0		4 285,0
140	353	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,504	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	70 570,0 49 535,0	5 354,0 1 063,0	15 682,0		70 570,0
141	354	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51156	19 285,0		9 865,0		9 865,0		9 865,0
142	355	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00817	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	992,0 954,0	7,0 1,0	31,0		992,0
143	357	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006252	350 395,0		2 191,0		2 191,0		2 191,0
144	358	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001918	349 715,0		671,0		671,0		671,0
145	359	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,036	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	5 041,0 3 538,0	382,0 76,0	1 120,0		5 041,0
146	360	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03654	19 285,0		705,0		705,0		705,0
147	361	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014848	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	1 803,0 1 733,0	13,0 2,0	57,0		1 803,0
148	363	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010372	350 395,0		3 634,0		3 634,0		3 634,0
149	364	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004476	349 715,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0
150	365	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,06	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	8 401,0 5 897,0	638,0 127,0	1 867,0		8 401,0
151	366	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0609	19 285,0		1 174,0		1 174,0		1 174,0
152	367	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,195216	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	23 705,0 22 791,0	168,0 24,0	747,0		23 705,0
153	369	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,141504	350 395,0		49 582,0		49 582,0		49 582,0
154	370	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053712	349 715,0		18 784,0		18 784,0		18 784,0
155	371	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,816	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	114 256,0 80 199,0	8 668,0 1 721,0	25 390,0		114 256,0
156	372	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,82824	19 285,0		15 973,0		15 973,0		15 973,0
157	373	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	3 481,0 3 347,0	24,0 3,0	110,0		3 481,0
158	375	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
159	376	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
160	377	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство		0,126	140 020,0	10 622,0	17 643,0	1 339,0	3 920,0		17 643,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		98 283,0	2 109,0	12 384,0	266,0			
161	378	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
162	379	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5946	350 395,0		208 345,0		208 345,0		208 345,0
163	380	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00413	349 715,0		1 444,0		1 444,0		1 444,0
164	381	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,64	18 371,0		452 661,0		452 661,0		452 661,0
165	382	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9	19 285,0		75 212,0		75 212,0		75 212,0
166	383	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	642,34	9 420,0 8 879,0	491,0 102,0	6 050 843,0 5 703 337,0	315 389,0 65 519,0	32 117,0		6 050 843,0
167	384	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,99276	23 945,0		215 332,0		215 332,0		215 332,0
168	385	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,578106	349 715,0		202 172,0		202 172,0		202 172,0
			Итого по разделу 34: Перегородки на отм. -7,400					8 395 625	338 023	1 942 334	0	8 395 625
								6 115 272	70 045	0	0	
			Раздел 35: Перегородки на отм -4,400									
169	387	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,74268	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	90 183,0 86 706,0	637,0 90,0	2 841,0		90 183,0
170	389	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67131	350 395,0		235 224,0		235 224,0		235 224,0
171	390	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07137	349 715,0		24 959,0		24 959,0		24 959,0
172	391	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,638436	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	77 525,0 74 535,0	547,0 77,0	2 442,0		77 525,0
173	393	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,619097	350 395,0		216 928,0		216 928,0		216 928,0
174	394	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019339	349 715,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
175	395	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,218672	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	28 078,0 27 163,0	582,0 166,0	333,0		28 078,0
176	397	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,218672	321 369,0		70 274,0		70 274,0		70 274,0
177	398	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,265647	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	34 110,0 32 998,0	707,0 202,0	405,0		34 110,0
178	400	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,265647	321 369,0		85 371,0		85 371,0		85 371,0
179	401	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08424	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	10 229,0 9 835,0	72,0 10,0	322,0		10 229,0
180	403	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065853	350 395,0		23 075,0		23 075,0		23 075,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	404	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018378	349 715,0		6 427,0		6 427,0		6 427,0
182	405	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	0,756	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	105 855,0 74 302,0	8 030,0 1 594,0	23 523,0		105 855,0
183	406	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,76734	19 285,0		14 798,0		14 798,0		14 798,0
184	407	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03012	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	3 657,0 3 516,0	26,0 4,0	115,0		3 657,0
185	409	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023584	350 395,0		8 264,0		8 264,0		8 264,0
186	410	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006536	349 715,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0
187	411	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	0,272	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	38 085,0 26 733,0	2 890,0 574,0	8 463,0		38 085,0
188	412	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,27608	19 285,0		5 324,0		5 324,0		5 324,0
189	413	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00682	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	828,0 796,0	6,0 1,0	26,0		828,0
190	415	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005541	350 395,0		1 942,0		1 942,0		1 942,0
191	416	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001279	349 715,0		447,0		447,0		447,0
192	417	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	0,032	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	4 481,0 3 145,0	339,0 67,0	996,0		4 481,0
193	418	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,03248	19 285,0		626,0		626,0		626,0
194	419	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,044544	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	5 409,0 5 200,0	38,0 5,0	170,0		5 409,0
195	421	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031116	350 395,0		10 903,0		10 903,0		10 903,0
196	422	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013428	349 715,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0
197	423	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	0,18	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	25 204,0 17 691,0	1 912,0 380,0	5 601,0		25 204,0
198	424	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1827	19 285,0		3 523,0		3 523,0		3 523,0
199	425	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,113876	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	13 828,0 13 295,0	98,0 14,0	436,0		13 828,0
200	427	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082544	350 395,0		28 923,0		28 923,0		28 923,0
201	428	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031332	349 715,0		10 957,0		10 957,0		10 957,0
202	429	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	0,476	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	66 650,0 46 783,0	5 056,0 1 004,0	14 811,0		66 650,0
203	430	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,48314	19 285,0		9 317,0		9 317,0		9 317,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	431	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01911	121 429,0	857,0	2 321,0	16,0	73,0		2 321,0
						116 747,0	121,0	2 231,0	2,0			
205	433	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014634	350 395,0		5 128,0		5 128,0		5 128,0
206	434	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004476	349 715,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0
207	435	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,084	140 020,0	10 622,0	11 762,0	892,0	2 614,0		11 762,0
						98 283,0	2 109,0	8 256,0	177,0			
208	436	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08526	19 285,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0
209	437	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86314	350 395,0		302 440,0		302 440,0		302 440,0
210	438	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00578	349 715,0		2 021,0		2 021,0		2 021,0
211	439	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	28,73	18 371,0		527 799,0		527 799,0		527 799,0
212	440	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,47	19 285,0		317 624,0		317 624,0		317 624,0
213	441	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	864,1	9 420,0	491,0	8 139 822,0	424 273,0	43 205,0		8 139 822,0
						8 879,0	102,0	7 672 344,0	88 138,0			
214	442	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,0974	23 945,0		289 672,0		289 672,0		289 672,0
215	443	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77769	349 715,0		271 970,0		271 970,0		271 970,0
			Итого по разделу 35: Перегородки на отм -4,400					11 148 917	446 121	2 597 266	0	11 148 917
								8 105 529	92 505	0	0	
			Раздел 36: Перегородки на отм +-0,000									
216	445	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,918761	121 429,0	857,0	111 564,0	787,0	3 514,0		111 564,0
						116 747,0	121,0	107 263,0	111,0			
217	447	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086437	349 715,0		30 228,0		30 228,0		30 228,0
218	448	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,832433	350 395,0		291 680,0		291 680,0		291 680,0
219	449	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,55741	121 429,0	857,0	67 686,0	477,0	2 132,0		67 686,0
						116 747,0	121,0	65 076,0	67,0			
220	451	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02282	349 715,0		7 980,0		7 980,0		7 980,0
221	452	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53459	350 395,0		187 318,0		187 318,0		187 318,0
222	453	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,185963	128 402,0	2 660,0	23 878,0	495,0	283,0		23 878,0
						124 218,0	759,0	23 100,0	141,0			
223	455	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,185963	321 369,0		59 763,0		59 763,0		59 763,0

[illegible]	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	456	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32628	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	41 895,0 40 530,0	868,0 248,0	497,0		41 895,0
225	458	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32628	321 369,0		104 856,0		104 856,0		104 856,0
226	459	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00809	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	982,0 944,0	7,0 1,0	31,0		982,0
227	461	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006252	350 395,0		2 191,0		2 191,0		2 191,0
228	462	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001838	349 715,0		643,0		643,0		643,0
229	463	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,072	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	10 081,0 7 076,0	765,0 152,0	2 240,0		10 081,0
230	464	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07308	19 285,0		1 409,0		1 409,0		1 409,0
231	465	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02808	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	3 410,0 3 278,0	24,0 3,0	107,0		3 410,0
232	467	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
233	468	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006126	349 715,0		2 142,0		2 142,0		2 142,0
234	469	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,252	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	35 285,0 24 767,0	2 676,0 531,0	7 841,0		35 285,0
235	470	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,25578	19 285,0		4 933,0		4 933,0		4 933,0
236	471	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03012	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	3 657,0 3 516,0	26,0 4,0	115,0		3 657,0
237	473	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023584	350 395,0		8 264,0		8 264,0		8 264,0
238	474	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006536	349 715,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0
239	475	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,272	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	38 085,0 26 733,0	2 890,0 574,0	8 463,0		38 085,0
240	476	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,27608	19 285,0		5 324,0		5 324,0		5 324,0
241	477	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01364	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	1 656,0 1 592,0	12,0 2,0	52,0		1 656,0
242	479	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011082	350 395,0		3 883,0		3 883,0		3 883,0
243	480	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002558	349 715,0		895,0		895,0		895,0
244	481	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,064	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	8 961,0 6 290,0	680,0 135,0	1 991,0		8 961,0
245	482	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06496	19 285,0		1 253,0		1 253,0		1 253,0
246	483	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,029696	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	3 606,0 3 467,0	26,0 4,0	114,0		3 606,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247	485	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020744	350 395,0		7 269,0		7 269,0		7 269,0
248	486	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008952	349 715,0		3 131,0		3 131,0		3 131,0
249	487	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,12	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	16 802,0 11 794,0	1 275,0 253,0	3 734,0		16 802,0
250	488	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1218	19 285,0		2 349,0		2 349,0		2 349,0
251	489	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,048804	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	5 926,0 5 698,0	42,0 6,0	187,0		5 926,0
252	491	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035376	350 395,0		12 396,0		12 396,0		12 396,0
253	492	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013428	349 715,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0
254	493	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,204	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	28 564,0 20 050,0	2 167,0 430,0	6 347,0		28 564,0
255	494	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,20706	19 285,0		3 993,0		3 993,0		3 993,0
256	495	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	3 481,0 3 347,0	24,0 3,0	110,0		3 481,0
257	497	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
258	498	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
259	499	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,126	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	17 643,0 12 384,0	1 339,0 266,0	3 920,0		17 643,0
260	500	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
261	501	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,06471	350 395,0		373 069,0		373 069,0		373 069,0
262	502	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01445	349 715,0		5 053,0		5 053,0		5 053,0
263	503	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,87	18 371,0		567 113,0		567 113,0		567 113,0
264	504	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,12	19 285,0		253 019,0		253 019,0		253 019,0
265	505	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	926	9 420,0 8 879,0	491,0 102,0	8 722 920,0 8 221 954,0	454 666,0 94 452,0	46 300,0		8 722 920,0
266	506	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,964	23 945,0		310 423,0		310 423,0		310 423,0
267	507	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8334	349 715,0		291 452,0		291 452,0		291 452,0
			Итого по разделу 36: Перегородки на отм +-0,000					11 715 291	469 246	2 657 187	0	11 715 291
								8 588 859	97 383	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 37: Перегородки на отм +4,500									
268	509	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27505	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	33 399,0 32 111,0	235,0 33,0	1 052,0		33 399,0
269	511	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264	349 715,0		9 232,0		9 232,0		9 232,0
270	512	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24865	350 395,0		87 126,0		87 126,0		87 126,0
271	513	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,876928	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	106 484,0 102 379,0	751,0 106,0	3 354,0		106 484,0
272	515	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	349 715,0		12 534,0		12 534,0		12 534,0
273	516	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,841088	350 395,0		294 713,0		294 713,0		294 713,0
274	517	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,242846	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	31 182,0 30 166,0	646,0 184,0	370,0		31 182,0
275	519	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,242846	321 369,0		78 043,0		78 043,0		78 043,0
276	520	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,106269	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	13 645,0 13 201,0	283,0 81,0	162,0		13 645,0
277	522	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,106269	321 369,0		34 152,0		34 152,0		34 152,0
278	523	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05616	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	6 819,0 6 557,0	48,0 7,0	215,0		6 819,0
279	525	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043902	350 395,0		15 383,0		15 383,0		15 383,0
280	526	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012252	349 715,0		4 285,0		4 285,0		4 285,0
281	527	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,504	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	70 570,0 49 535,0	5 354,0 1 063,0	15 682,0		70 570,0
282	528	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51156	19 285,0		9 865,0		9 865,0		9 865,0
283	529	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00753	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	914,0 879,0	7,0 1,0	29,0		914,0
284	531	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005896	350 395,0		2 066,0		2 066,0		2 066,0
285	532	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001634	349 715,0		571,0		571,0		571,0
286	533	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,068	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	9 521,0 6 683,0	722,0 143,0	2 116,0		9 521,0
287	534	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06902	19 285,0		1 331,0		1 331,0		1 331,0
288	535	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01634	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	1 984,0 1 908,0	14,0 2,0	63,0		1 984,0
289	537	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012504	350 395,0		4 381,0		4 381,0		4 381,0

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[illegible]	[illegible]	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003836	349 715,0		1 342,0		1 342,0		1 342,0
[illegible]	[illegible]	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,072	140 020,0	10 622,0	10 081,0	765,0	2 240,0		10 081,0
						98 283,0	2 109,0	7 076,0	152,0			
[illegible]	540	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07308	19 285,0		1 409,0		1 409,0		1 409,0
293	541	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12201	121 429,0	857,0	14 816,0	105,0	467,0		14 816,0
						116 747,0	121,0	14 244,0	15,0			
294	542	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08844	350 395,0		30 989,0		30 989,0		30 989,0
295	543	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03357	349 715,0		11 740,0		11 740,0		11 740,0
296	544	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,51	140 020,0	10 622,0	71 410,0	5 418,0	15 869,0		71 410,0
						98 283,0	2 109,0	50 124,0	1 076,0			
297	545	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51765	19 285,0		9 983,0		9 983,0		9 983,0
298	546	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066885	121 429,0	857,0	8 122,0	57,0	256,0		8 122,0
						116 747,0	121,0	7 809,0	8,0			
299	547	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051219	350 395,0		17 947,0		17 947,0		17 947,0
300	548	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015666	349 715,0		5 479,0		5 479,0		5 479,0
301	549	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,294	140 020,0	10 622,0	41 166,0	3 123,0	9 148,0		41 166,0
						98 283,0	2 109,0	28 895,0	620,0			
302	550	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,29841	19 285,0		5 755,0		5 755,0		5 755,0
303	551	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42624	350 395,0		149 352,0		149 352,0		149 352,0
304	552	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00496	349 715,0		1 735,0		1 735,0		1 735,0
305	553	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,94	18 371,0		366 318,0		366 318,0		366 318,0
306	554	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,38	19 285,0		84 468,0		84 468,0		84 468,0
307	555	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	768,8	9 420,0	491,0	7 242 096,0	377 481,0	38 440,0		7 242 096,0
						8 879,0	102,0	6 826 175,0	78 418,0			
308	556	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,7632	23 945,0		257 725,0		257 725,0		257 725,0
309	557	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69192	349 715,0		241 975,0		241 975,0		241 975,0
			Итого по разделу 37: Перегородки на отм +4,500					9 402 108	395 009	1 829 362	0	9 402 108
								7 177 742	81 909	0	0	
			Раздел 38: Перегородки на отм +8,400									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
310	559	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,64328	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	199 542,0 191 848,0	1 408,0 199,0	6 286,0		199 542,0
311	561	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157932	349 715,0		55 231,0		55 231,0		55 231,0
312	562	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,485348	350 395,0		520 459,0		520 459,0		520 459,0
313	563	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,655512	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	79 598,0 76 529,0	561,0 79,0	2 507,0		79 598,0
314	565	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027456	349 715,0		9 602,0		9 602,0		9 602,0
315	566	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,627952	350 395,0		220 031,0		220 031,0		220 031,0
316	567	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,197642	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	25 378,0 24 551,0	526,0 150,0	301,0		25 378,0
317	569	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,197642	321 369,0		63 516,0		63 516,0		63 516,0
318	570	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,524246	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	67 314,0 65 121,0	1 395,0 398,0	799,0		67 314,0
319	572	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,524246	321 369,0		168 477,0		168 477,0		168 477,0
320	573	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01872	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	2 273,0 2 186,0	16,0 2,0	72,0		2 273,0
321	575	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014634	350 395,0		5 128,0		5 128,0		5 128,0
322	576	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004084	349 715,0		1 428,0		1 428,0		1 428,0
323	577	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,168	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	23 523,0 16 512,0	1 784,0 354,0	5 227,0		23 523,0
324	578	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,17052	19 285,0		3 288,0		3 288,0		3 288,0
325	579	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21824	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	26 501,0 25 479,0	187,0 26,0	835,0		26 501,0
326	581	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,177312	350 395,0		62 129,0		62 129,0		62 129,0
327	582	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,040928	349 715,0		14 313,0		14 313,0		14 313,0
328	583	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,024	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	143 380,0 100 642,0	10 877,0 2 160,0	31 862,0		143 380,0
329	584	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,03936	19 285,0		20 044,0		20 044,0		20 044,0
330	585	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02451	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	2 976,0 2 861,0	21,0 3,0	94,0		2 976,0
331	587	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018756	350 395,0		6 572,0		6 572,0		6 572,0
332	588	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005754	349 715,0		2 012,0		2 012,0		2 012,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
333	589	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,108	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	15 122,0 10 615,0	1 147,0 228,0	3 360,0		15 122,0
334	590	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,10962	19 285,0		2 114,0		2 114,0		2 114,0
335	591	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,215296	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	26 143,0 25 135,0	184,0 26,0	824,0		26 143,0
336	593	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,150394	350 395,0		52 697,0		52 697,0		52 697,0
337	594	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064902	349 715,0		22 697,0		22 697,0		22 697,0
338	595	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,87	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	121 817,0 85 506,0	9 241,0 1 835,0	27 070,0		121 817,0
339	596	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,88305	19 285,0		17 030,0		17 030,0		17 030,0
340	597	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	3 481,0 3 347,0	24,0 3,0	110,0		3 481,0
341	599	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
342	600	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
343	601	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,126	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	17 643,0 12 384,0	1 339,0 266,0	3 920,0		17 643,0
344	602	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
345	603	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,96604	350 395,0		688 891,0		688 891,0		688 891,0
346	604	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05265	349 715,0		18 412,0		18 412,0		18 412,0
347	605	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,35	18 371,0		447 334,0		447 334,0		447 334,0
348	606	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,11	19 285,0		619 241,0		619 241,0		619 241,0
349	607	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1 387,44	9 420,0 8 879,0	491,0 102,0	13 069 685,0 12 319 080,0	681 233,0 141 519,0	69 372,0		13 069 685,0
350	608	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	19,42416	23 945,0		465 112,0		465 112,0		465 112,0
351	609	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,248696	349 715,0		436 688,0		436 688,0		436 688,0
			Итого по разделу 38: Перегородки на отм +8,400					17 759 328 12 961 796	709 943 147 248	4 087 591 0	0 0	17 759 328
			Раздел 39: Перегородки типовых этажей ПКР1-46шт									
352	611	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,036552	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	368 725,0 354 508,0	2 602,0 367,0	11 615,0		368 725,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
353	613	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,291456	349 715,0		101 927,0		101 927,0		101 927,0
354	614	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,745096	350 395,0		961 868,0		961 868,0		961 868,0
355	615	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,866144	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	955 178,0 918 349,0	6 741,0 952,0	30 088,0		955 178,0
356	617	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329472	349 715,0		115 221,0		115 221,0		115 221,0
357	618	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,535424	350 395,0		2 640 375,0		2 640 375,0		2 640 375,0
358	619	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,371706	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	304 532,0 294 609,0	6 309,0 1 800,0	3 614,0		304 532,0
359	621	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,371706	321 369,0		762 193,0		762 193,0		762 193,0
360	622	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,290955	128 402,0 124 218,0	2 660,0 759,0	807 771,0 781 450,0	16 734,0 4 775,0	9 587,0		807 771,0
361	624	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,290955	321 369,0		2 021 718,0		2 021 718,0		2 021 718,0
362	625	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22464	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	27 278,0 26 226,0	192,0 27,0	859,0		27 278,0
363	627	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,175608	350 395,0		61 532,0		61 532,0		61 532,0
364	628	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049008	349 715,0		17 139,0		17 139,0		17 139,0
365	629	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,016	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	282 280,0 198 139,0	21 414,0 4 252,0	62 728,0		282 280,0
366	630	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,04624	19 285,0		39 462,0		39 462,0		39 462,0
367	631	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,89152	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	351 114,0 337 576,0	2 478,0 350,0	11 060,0		351 114,0
368	633	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,264064	350 395,0		793 317,0		793 317,0		793 317,0
369	634	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,627456	349 715,0		219 431,0		219 431,0		219 431,0
370	635	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	26,112	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	3 656 202,0 2 566 366,0	277 361,0 55 070,0	812 475,0		3 656 202,0
371	636	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,50368	19 285,0		511 123,0		511 123,0		511 123,0
372	637	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29412	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	35 715,0 34 338,0	252,0 36,0	1 125,0		35 715,0
373	639	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,225072	350 395,0		78 864,0		78 864,0		78 864,0
374	640	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069048	349 715,0		24 147,0		24 147,0		24 147,0
375	641	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,296	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	181 466,0 127 375,0	13 766,0 2 733,0	40 325,0		181 466,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
376	642	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,31544	19 285,0		25 368,0		25 368,0		25 368,0
377	643	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,583552	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	313 718,0 301 622,0	2 214,0 313,0	9 882,0		313 718,0
378	645	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,804728	350 395,0		632 368,0		632 368,0		632 368,0
379	646	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,778824	349 715,0		272 366,0		272 366,0		272 366,0
380	647	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	10,44	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	1 461 809,0 1 026 075,0	110 894,0 22 018,0	324 841,0		1 461 809,0
381	648	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,5966	19 285,0		204 355,0		204 355,0		204 355,0
382	649	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,780864	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	94 820,0 91 164,0	669,0 94,0	2 987,0		94 820,0
383	651	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,566016	350 395,0		198 329,0		198 329,0		198 329,0
384	652	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,214848	349 715,0		75 136,0		75 136,0		75 136,0
385	653	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,264	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	457 025,0 320 796,0	34 670,0 6 884,0	101 559,0		457 025,0
386	654	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,31296	19 285,0		63 890,0		63 890,0		63 890,0
387	655	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34398	121 429,0 116 747,0	857,0 121,0	41 769,0 40 159,0	295,0 42,0	1 316,0		41 769,0
388	657	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,263412	350 395,0		92 298,0		92 298,0		92 298,0
389	658	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080568	349 715,0		28 176,0		28 176,0		28 176,0
390	659	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,512	140 020,0 98 283,0	10 622,0 2 109,0	211 710,0 148 604,0	16 061,0 3 189,0	47 046,0		211 710,0
391	660	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,53468	19 285,0		29 596,0		29 596,0		29 596,0
392	661	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,97108	350 395,0		7 348 162,0		7 348 162,0		7 348 162,0
393	662	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6318	349 715,0		220 950,0		220 950,0		220 950,0
394	663	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	292,2	18 371,0		5 368 006,0		5 368 006,0		5 368 006,0
395	664	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	337,8	19 285,0		6 514 473,0		6 514 473,0		6 514 473,0
396	665	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16 417,2	9 420,0 8 879,0	491,0 102,0	154 650 024,0 145 768 319,0	8 060 845,0 1 674 554,0	820 860,0		154 650 024,0
397	666	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	229,8408	23 945,0		5 503 538,0		5 503 538,0		5 503 538,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
398	667	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,77548	349 715,0		5 167 207,0		5 167 207,0		5 167 207,0
			Итого по разделу 39: Перегородки типовых этажей ПКР1-46шт					204 293 671	8 573 497	42 384 502	0	204 293 671
								153 335 675	1 777 456	0	0	
			Раздел 40: Перегородки на отм -7,400 (спецификация по теплоблокам)									
399	669	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	137,46252	109 464,0 76 906,0	28 301,0 7 542,0	15 047 197,0 10 571 693,0	3 890 326,0 1 036 742,0	585 178,0		15 047 197,0
400	671	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	127,116	432 163,0		54 934 832,0		54 934 832,0		54 934 832,0
401	672	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	7,368	400 104,0		2 947 966,0		2 947 966,0		2 947 966,0
402	673	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1896	382 731,0		72 566,0		72 566,0		72 566,0
403	674	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13536	342 641,0		46 380,0		46 380,0		46 380,0
404	675	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,65356	349 715,0		927 990,0		927 990,0		927 990,0
405	676	213-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (газостеклобетон) В2,5, D500	$м^3$	3 408	20 306,0		69 202 848,0		69 202 848,0		69 202 848,0
			Итого по разделу 40: Перегородки на отм -7,400 (спецификация по теплоблокам)					143 179 779	3 890 326	128 717 760	0	143 179 779
								10 571 693	1 036 742	0	0	
			Раздел 41: Ограждения									
406	677	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,12258	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	85 271,0 82 597,0	507,0 139,0	2 167,0		85 271,0
407	679	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	52	26 345,0		1 369 940,0		1 369 940,0		1 369 940,0
408	680	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,101925	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	70 902,0 68 679,0	421,0 115,0	1 802,0		70 902,0
409	682	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	43,5	26 345,0		1 146 008,0		1 146 008,0		1 146 008,0
410	683	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,103995	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	72 342,0 70 074,0	431,0 118,0	1 837,0		72 342,0
411	685	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	46,5	26 345,0		1 225 042,0		1 225 042,0		1 225 042,0
412	686	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,95472	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	664 135,0 643 309,0	3 948,0 1 079,0	16 878,0		664 135,0
413	688	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	408	26 345,0		10 748 760,0		10 748 760,0		10 748 760,0
414	689	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,10449	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	72 687,0 70 407,0	432,0 118,0	1 848,0		72 687,0
415	691	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	45	26 345,0		1 185 525,0		1 185 525,0		1 185 525,0
416	692	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,11781	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	81 953,0 79 383,0	487,0 133,0	2 083,0		81 953,0

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
417	694	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	51	26 345,0		1 343 595,0		1 343 595,0		1 343 595,0
418	695	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,0495	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	34 434,0 33 354,0	205,0 56,0	875,0		34 434,0
419	697	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	20	26 345,0		526 900,0		526 900,0		526 900,0
420	698	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,056835	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	39 536,0 38 297,0	235,0 64,0	1 004,0		39 536,0
421	700	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	22,5	26 345,0		592 762,0		592 762,0		592 762,0
422	701	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,06795	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	47 268,0 45 786,0	281,0 77,0	1 201,0		47 268,0
423	703	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	29	26 345,0		764 005,0		764 005,0		764 005,0
424	704	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,08262	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	57 473,0 55 671,0	341,0 93,0	1 461,0		57 473,0
425	706	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	34	26 345,0		895 730,0		895 730,0		895 730,0
426	707	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,020655	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	14 368,0 13 918,0	85,0 23,0	365,0		14 368,0
427	709	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8,5	26 345,0		223 932,0		223 932,0		223 932,0
428	710	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,123075	695 633,0 673 820,0	4 135,0 1 130,0	85 615,0 82 930,0	509,0 139,0	2 176,0		85 615,0
429	712	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	50,5	26 345,0		1 330 422,0		1 330 422,0		1 330 422,0
			Итого по разделу 41: Ограждения					22 678 605 1 284 405	7 882 2 154	21 386 318 0	0 0	22 678 605
			Раздел 42: Крыльцо КР-1...КР-6									
430	713	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$ покрытия	618,97	38 718,0 16 808,0	756,0 182,0	23 965 280,0 10 403 648,0	467 942,0 112 653,0	4 573 569,0		23 965 280,0
			Итого по разделу 42: Крыльцо КР-1...КР-6					23 965 280 10 403 648	467 942 112 653	4 573 569 0	0 0	23 965 280
			Раздел 43: Навес №1 Лестница Л1									
431	714	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	44	31 001,0 29 463,0	1 528,0 552,0	1 364 044,0 1 296 372,0	67 232,0 24 288,0	440,0		1 364 044,0
432	717	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,15	363 631,0		54 545,0		54 545,0		54 545,0
433	718	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,15	367 311,0		55 097,0		55 097,0		55 097,0
434	719	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1	382 731,0		38 273,0		38 273,0		38 273,0
435	720	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5	1 590,0		7 950,0		7 950,0		7 950,0
436	721	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	14	31 738,0		444 332,0		444 332,0		444 332,0

	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
437	722	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	14	4 524,0		63 336,0		63 336,0		63 336,0
438	723	231-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	14	6 333,0		88 662,0		88 662,0		88 662,0
			Итого по разделу 43: Навес №1 Лестница Лн1					2 116 239	67 232	752 635	0	2 116 239
								1 296 372	24 288	0	0	
			Раздел 44: Козырьки									
439	724	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5	257 818,0 182 539,0	62 293,0 16 840,0	1 289 090,0 912 695,0	311 465,0 84 200,0	64 930,0		1 289 090,0
440	726	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	70	31 738,0		2 221 660,0		2 221 660,0		2 221 660,0
441	727	214-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,25	2 647 449,0		661 862,0		661 862,0		661 862,0
442	728	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,5	392 234,0		196 117,0		196 117,0		196 117,0
443	729	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	20	4 524,0		90 480,0		90 480,0		90 480,0
444	730	231-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	50	6 333,0		316 650,0		316 650,0		316 650,0
445	731	214-211-0118 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром	10 м	1	12 265,0		12 265,0		12 265,0		12 265,0
446	732	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	50	2 552,0		127 600,0		127 600,0		127 600,0
447	733	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1	257 818,0 182 539,0	62 293,0 16 840,0	257 818,0 182 539,0	62 293,0 16 840,0	12 986,0		257 818,0
448	735	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	181,85	31 738,0		5 771 555,0		5 771 555,0		5 771 555,0
449	736	214-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,1245	2 647 449,0		329 607,0		329 607,0		329 607,0
450	737	214-211-0118 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром	10 м	0,5	12 265,0		6 133,0		6 133,0		6 133,0
			Итого по разделу 44: Козырьки					11 280 837	373 758	9 811 845	0	11 280 837
								1 095 234	101 040	0	0	
			Раздел 45: Фасад									
451	738	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	240,1968	27 424,0 26 454,0	740,0 22,0	6 587 157,0 6 354 166,0	177 745,0 5 284,0	55 245,0		6 587 157,0
452	739	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 005,64328	67,0		134 378,0		134 378,0		134 378,0
453	740	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	802,257312	54,0		43 322,0		43 322,0		43 322,0
454	741	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	240,1968	9 282,0		2 229 507,0		2 229 507,0		2 229 507,0
455	742	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с		260,4012	27 424,0	740,0	7 141 243,0	192 697,0	59 892,0		7 141 243,0

	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки		26 454,0	22,0	6 888 653,0	5 729,0			
456	743	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 174,35002	67,0		145 681,0		145 681,0		145 681,0
457	744	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	535,740008	54,0		28 930,0		28 930,0		28 930,0
458	745	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	260,4012	9 282,0		2 417 044,0		2 417 044,0		2 417 044,0
459	746	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	298,1696	27 424,0	740,0	8 177 003,0	220 646,0	68 579,0		8 177 003,0
						26 454,0	22,0	7 887 779,0	6 560,0			
460	747	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 489,71616	67,0		166 811,0		166 811,0		166 811,0
461	748	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	995,886464	54,0		53 778,0		53 778,0		53 778,0
462	749	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	298,1696	9 282,0		2 767 610,0		2 767 610,0		2 767 610,0
			Итого по разделу 45: Фасад					29 892 464	591 088	8 170 777	0	29 892 464
								21 130 598	17 573	0	0	
			Раздел 46: Устройство цоколя									
463	750	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 686,5	15 394,0	325,0	25 961 981,0	548 112,0	4 388 273,0		25 961 981,0
						12 467,0	132,0	21 025 596,0	222 618,0			
464	751	235-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	$м^2$	1 686,5	2 093,0		3 529 844,0		3 529 844,0		3 529 844,0
465	752	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1 285	2 053,0	100,0	2 638 105,0	128 500,0			2 638 105,0
						1 953,0	34,0	2 509 605,0	43 690,0			
466	754	234-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	6,425	57 922,0		372 149,0		372 149,0		372 149,0
467	755	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 686,5	7 120,0	172,0	12 007 880,0	290 078,0	4 546 804,0		12 007 880,0
						4 252,0	28,0	7 170 998,0	47 222,0			
468	756	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	1 686,5	772,0	10,0	1 301 978,0	16 865,0	797 714,0		1 301 978,0
						289,0	0,0	487 398,0	0,0			
469	757	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	107,1112	350 395,0		37 531 229,0		37 531 229,0		37 531 229,0
470	758	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	38,628	349 715,0		13 508 791,0		13 508 791,0		13 508 791,0
471	759	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,52948	382 731,0		202 648,0		202 648,0		202 648,0
472	760	1115-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыльцо. Облицовка плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$	250	63 429,0	743,0	15 857 250,0	185 750,0	200 500,0		15 857 250,0
						61 884,0	215,0	15 471 000,0	53 750,0			
			Итого по разделу 46: Устройство цоколя					112 911 855	1 169 305	65 077 952	0	112 911 855
								46 664 597	367 280	0	0	

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 47: Решетки жалюзийные									
			Подраздел 1: ешетка жалюзийая Р-1 36шт									
473	762	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	36	9 419,0	136,0	339 084,0	4 896,0	18 216,0		339 084,0
						8 777,0	32,0	315 972,0	1 152,0			
474	763	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,154512	382 731,0		59 137,0		59 137,0		59 137,0
475	764	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,506736	2 647 449,0		1 341 558,0		1 341 558,0		1 341 558,0
			Итого по подразделу 1: ешетка жалюзийая Р-1 36шт					1 739 779	4 896	1 418 911	0	1 739 779
								315 972	1 152	0	0	
			Подраздел 2: ешетка жалюзийная Р-2 4шт									
476	765	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	4	9 419,0	136,0	37 676,0	544,0	2 024,0		37 676,0
						8 777,0	32,0	35 108,0	128,0			
477	766	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,023088	382 731,0		8 836,0		8 836,0		8 836,0
478	767	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002964	392 234,0		1 163,0		1 163,0		1 163,0
479	768	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,118864	2 647 449,0		314 686,0		314 686,0		314 686,0
			Итого по подразделу 2: ешетка жалюзийная Р-2 4шт					362 361	544	326 709	0	362 361
								35 108	128	0	0	
			Подраздел 3: ешетка жалюзийная Р-3 4шт									
480	769	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	4	9 419,0	136,0	37 676,0	544,0	2 024,0		37 676,0
						8 777,0	32,0	35 108,0	128,0			
481	770	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,018944	382 731,0		7 250,0		7 250,0		7 250,0
482	771	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,081328	2 647 449,0		215 312,0		215 312,0		215 312,0
			Итого по подразделу 3: ешетка жалюзийная Р-3 4шт					260 238	544	224 586	0	260 238
								35 108	128	0	0	
			Подраздел 4: ешетка жалюзийная Р-4 2шт									
483	772	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	2	9 419,0	136,0	18 838,0	272,0	1 012,0		18 838,0
						8 777,0	32,0	17 554,0	64,0			
484	773	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,010952	382 731,0		4 192,0		4 192,0		4 192,0
485	774	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001482	392 234,0		581,0		581,0		581,0
486	775	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,053176	2 647 449,0		140 781,0		140 781,0		140 781,0
			Итого по подразделу 4: ешетка жалюзийная Р-4 2шт					164 392	272	146 566	0	164 392
								17 554	64	0	0	
			Итого по разделу 47: Решетки жалюзийные					2 526 770	6 256	2 116 772	0	2 526 770
								403 742	1 472	0	0	
			Раздел 48: Фасад									
487	776	6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады с рустованными. Устройство с облицовкой		1 406,7	27 799,0	131,0	39 104 853,0	184 277,0	708 977,0		39 104 853,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки		27 164,0	36,0	38 211 599,0	50 641,0			
488	777	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	11 816,28	67,0		791 691,0		791 691,0		791 691,0
489	778	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	7 174,17	54,0		387 405,0		387 405,0		387 405,0
490	779	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 434,834	4 732,0		6 789 634,0		6 789 634,0		6 789 634,0
491	780	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	1 955,75	18 406,0		35 997 534,0		35 997 534,0		35 997 534,0
492	781	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	3 108,31	799,0 728,0	3,0 1,0	2 483 540,0 2 262 850,0	9 325,0 3 108,0	211 365,0		2 483 540,0
493	783	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	3 108,31	5 430,0		16 878 123,0		16 878 123,0		16 878 123,0
494	784	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	3 052,56	799,0 728,0	3,0 1,0	2 438 995,0 2 222 264,0	9 158,0 3 053,0	207 574,0		2 438 995,0
495	786	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	3 052,56	5 430,0		16 575 401,0		16 575 401,0		16 575 401,0
496	787	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	7 165,66	17 884,0 13 059,0	3 157,0 1 023,0	128 150 663,0 93 576 354,0	22 621 988,0 7 330 470,0	11 952 321,0		128 150 663,0
497	788	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7 165,66	2 053,0 1 953,0	100,0 34,0	14 711 100,0 13 994 534,0	716 566,0 243 632,0			14 711 100,0
498	790	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	716,566	31 847,0		22 820 477,0		22 820 477,0		22 820 477,0
499	791	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	16 522,0		85 277,0
500	792	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040,0		36 040,0		36 040,0		36 040,0
501	793	244-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	22 369,0		22 369,0		22 369,0		22 369,0
502	794	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678,0		17 356,0		17 356,0		17 356,0
503	795	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0
504	796	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
505	797	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	2 066,0 2 038,0	0,0 0,0	2 066,0 2 038,0	0,0 0,0	28,0		2 066,0
506	798	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
507	799	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
508	800	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	11 341,0		11 341,0		11 341,0		11 341,0

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
509	801	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	90	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	7 674 930,0 6 084 900,0	103 050,0 23 940,0	1 486 980,0		7 674 930,0
510	802	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	90	4 018,0		361 620,0		361 620,0		361 620,0
511	803	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	90	1 338,0		120 420,0		120 420,0		120 420,0
512	804	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	90	3 150,0		283 500,0		283 500,0		283 500,0
513	805	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	90	1 614,0		145 260,0		145 260,0		145 260,0
514	806	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	336	3 589,0 3 501,0	67,0 18,0	1 205 904,0 1 176 336,0	22 512,0 6 048,0	7 056,0		1 205 904,0
515	807	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38	1 656,0		62 928,0		62 928,0		62 928,0
516	808	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
517	809	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	240	1 108,0		265 920,0		265 920,0		265 920,0
518	810	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	708,0		26 904,0		26 904,0		26 904,0
519	811	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	287,0		1 722,0		1 722,0		1 722,0
520	812	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-	шт.	8	323,0		2 584,0		2 584,0		2 584,0
521	813	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	336	2 571,0 1 908,0	234,0 78,0	863 856,0 641 088,0	78 624,0 26 208,0	144 144,0		863 856,0
522	814	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	38	341,0		12 958,0		12 958,0		12 958,0
523	815	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	58	294,0		17 052,0		17 052,0		17 052,0
524	816	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	240	228,0		54 720,0		54 720,0		54 720,0
525	817	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	240	553,0 549,0	2,0 0,0	132 720,0 131 760,0	480,0 0,0	480,0		132 720,0
			Итого по разделу 48: Фасад					298 627 502 158 371 333	23 747 125 7 687 366	116 509 045 0	0 0	298 627 502
			Раздел 49: Водопровод хоз-питьевой									
526	818	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	16 522,0		85 277,0
527	819	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0
528	820	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 604,0		11 208,0		11 208,0		11 208,0
529	821	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 614,0		1 614,0		1 614,0		1 614,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
530	822	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
531	823	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	2 066,0 2 038,0	0,0 0,0	2 066,0 2 038,0	0,0 0,0	28,0		2 066,0
532	824	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
533	825	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
534	826	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /20-	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0
535	827	242-403-0501 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	1	10 807,0		10 807,0		10 807,0		10 807,0
536	828	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	4	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	341 108,0 270 440,0	4 580,0 1 064,0	66 088,0		341 108,0
537	829	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4	4 018,0	-	16 072,0		16 072,0		16 072,0
538	830	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	4	1 338,0		5 352,0		5 352,0		5 352,0
539	831	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 150,0		12 600,0		12 600,0		12 600,0
540	832	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	1 614,0		6 456,0		6 456,0		6 456,0
541	833	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	80	3 589,0 3 501,0	67,0 18,0	287 120,0 280 080,0	5 360,0 1 440,0	1 680,0		287 120,0
542	834	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	80	1 108,0		88 640,0		88 640,0		88 640,0
543	835	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,0		7 080,0		7 080,0		7 080,0
544	836	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	80	2 571,0 1 908,0	234,0 78,0	205 680,0 152 640,0	18 720,0 6 240,0	34 320,0		205 680,0
545	837	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	80	228,0		18 240,0		18 240,0		18 240,0
546	838	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	80	553,0 549,0	2,0 0,0	44 240,0 43 920,0	160,0 0,0	160,0		44 240,0
547	839	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	35	9 083,0 9 052,0	20,0 0,0	317 905,0 316 820,0	700,0 0,0	385,0		317 905,0
548	840	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	35	198,0		6 930,0		6 930,0		6 930,0
549	841	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
550	842	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4	2 240,0 2 240,0	0,0 0,0	8 960,0 8 960,0	0,0 0,0			8 960,0
			Итого по разделу 49: Водопровод хоз-питьевой					1 489 130 1 142 508	30 665 9 010	315 957 0	0 0	1 489 130
			Раздел 50: Водопровод горячего водоснабжения									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
551	843	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	16 522,0		85 277,0
552	844	244-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 м^3/ч, Tmax 130°C	шт.	1	62 948,0		62 948,0		62 948,0		62 948,0
553	845	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678,0		17 356,0		17 356,0		17 356,0
554	846	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0
555	847	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
556	848	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	2 066,0 2 038,0	0,0 0,0	2 066,0 2 038,0	0,0 0,0	28,0		2 066,0
557	849	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
558	850	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0	-	1 797,0		1 797,0		1 797,0
559	851	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	11 341,0		11 341,0		11 341,0		11 341,0
560	852	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	60	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	5 116 620,0 4 056 600,0	68 700,0 15 960,0	991 320,0		5 116 620,0
561	853	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	60	22 265,0		1 335 900,0		1 335 900,0		1 335 900,0
562	854	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	60	1 338,0		80 280,0		80 280,0		80 280,0
563	855	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	60	1 614,0		96 840,0		96 840,0		96 840,0
564	856	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	3 150,0		189 000,0		189 000,0		189 000,0
565	857	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	336	3 589,0 3 501,0	67,0 18,0	1 205 904,0 1 176 336,0	22 512,0 6 048,0	7 056,0		1 205 904,0
566	858	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38	1 656,0		62 928,0		62 928,0		62 928,0
567	859	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
568	860	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	240	1 108,0		265 920,0		265 920,0		265 920,0
569	861	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	708,0		26 904,0		26 904,0		26 904,0
570	862	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	287,0		1 722,0		1 722,0		1 722,0
571	863	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-	шт.	8	323,0		2 584,0		2 584,0		2 584,0
572	864	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	336	2 571,0 1 908,0	234,0 78,0	863 856,0 641 088,0	78 624,0 26 208,0	144 144,0		863 856,0
573	865	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно		38	341,0		12 958,0		12 958,0		12 958,0

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м								
574	866	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	58	294,0		17 052,0		17 052,0		17 052,0
575	867	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	240	228,0		54 720,0		54 720,0		54 720,0
576	868	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	412	553,0 549,0	2,0 0,0	227 836,0 226 188,0	824,0 0,0	824,0		227 836,0
577	869	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	702	9 083,0 9 052,0	20,0 0,0	6 376 266,0 6 354 504,0	14 040,0 0,0	7 722,0		6 376 266,0
578	870	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	702	198,0		138 996,0		138 996,0		138 996,0
579	871	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83	708,0		58 764,0		58 764,0		58 764,0
580	872	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	90	2 240,0 2 240,0	0,0 0,0	201 600,0 201 600,0	0,0 0,0			201 600,0
			Итого по разделу 50: Водопровод горячего водоснабжения					16 606 277 12 725 964	185 845 48 482	3 694 468 0	0 0	16 606 277
			Раздел 51: Водопровод горячего водоснабжения									
581	873	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	4 203,0		33 624,0		33 624,0		33 624,0
582	874	6117-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водонагревателей емкостных	шт.	4	59 614,0 51 408,0	1 483,0 501,0	238 456,0 205 632,0	5 932,0 2 004,0	26 892,0		238 456,0
583	875	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	61 193,0		244 772,0		244 772,0		244 772,0
584	876	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	8	9 083,0 9 052,0	20,0 0,0	72 664,0 72 416,0	160,0 0,0	88,0		72 664,0
585	877	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	8	198,0		1 584,0		1 584,0		1 584,0
586	878	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0
587	879	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2	2 240,0 2 240,0	0,0 0,0	4 480,0 4 480,0	0,0 0,0			4 480,0
			Итого по разделу 51: Водопровод горячего водоснабжения					596 288 282 528	6 092 2 004	62 896 244 772	0 0	596 288
			Раздел 52: Водопровод горячего водоснабжения циркуляционный									
588	880	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 592,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
589	881	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0
590	882	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	3 150,0		75 600,0		75 600,0		75 600,0
591	883	242-303-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	9 347,0		112 164,0		112 164,0		112 164,0
592	884	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	85 277,0 67 610,0	1 145,0 266,0	16 522,0		85 277,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
593	885	244-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м³/ч, Tmax 130°C	шт.	1	65 488,0		65 488,0		65 488,0		65 488,0
594	886	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 592,0		15 184,0		15 184,0		15 184,0
595	887	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3 656,0		3 656,0		3 656,0		3 656,0
596	888	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
597	889	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	2 066,0 2 038,0	0,0 0,0	2 066,0 2 038,0	0,0 0,0	28,0		2 066,0
598	890	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
599	891	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
600	892	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0
601	893	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	412	3 589,0 3 501,0	67,0 18,0	1 478 668,0 1 442 412,0	27 604,0 7 416,0	8 652,0		1 478 668,0
602	894	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
603	895	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	316	1 108,0		350 128,0		350 128,0		350 128,0
604	896	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	316	626,0		197 816,0		197 816,0		197 816,0
605	897	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	708,0		29 736,0		29 736,0		29 736,0
606	898	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-	шт.	14	323,0		4 522,0		4 522,0		4 522,0
607	899	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	412	2 571,0 1 908,0	234,0 78,0	1 059 252,0 786 096,0	96 408,0 32 136,0	176 748,0		1 059 252,0
608	900	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	38	294,0		11 172,0		11 172,0		11 172,0
609	901	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	58	228,0		13 224,0		13 224,0		13 224,0
610	902	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	316	204,0		64 464,0		64 464,0		64 464,0
611	903	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	412	553,0 549,0	2,0 0,0	227 836,0 226 188,0	824,0 0,0	824,0		227 836,0
			Итого по разделу 52: Водопровод горячего водоснабжения циркуляционный					3 924 678 2 524 344	125 981 39 818	1 274 353 0	0 0	3 924 678
			Раздел 53: Канализация бытовая									
612	904	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60	13 954,0 13 296,0	180,0 61,0	837 240,0 797 760,0	10 800,0 3 660,0	28 680,0		837 240,0
613	905	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		60	53 664,0		3 219 840,0		3 219 840,0		3 219 840,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
614	906	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14 807,0		888 420,0		888 420,0		888 420,0
615	907	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	60	1 620,0		97 200,0		97 200,0		97 200,0
616	908	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	60	8 303,0 7 760,0	56,0 18,0	498 180,0 465 600,0	3 360,0 1 080,0	29 220,0		498 180,0
617	909	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	60	7 966,0		477 960,0		477 960,0		477 960,0
618	910	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	60	2 051,0		123 060,0		123 060,0		123 060,0
619	911	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	61 381,0 59 283,0	1 800,0 618,0	3 682 860,0 3 556 980,0	108 000,0 37 080,0	17 880,0		3 682 860,0
620	912	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	60	21 735,0		1 304 100,0		1 304 100,0		1 304 100,0
621	913	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	60	9 054,0		543 240,0		543 240,0		543 240,0
622	914	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	60	1 447,0		86 820,0		86 820,0		86 820,0
623	915	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	60	11 136,0		668 160,0		668 160,0		668 160,0
624	916	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	38 550,0 38 080,0	454,0 161,0	2 313 000,0 2 284 800,0	27 240,0 9 660,0	960,0		2 313 000,0
625	917	244-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм /душевая/	шт.	60	30 755,0		1 845 300,0		1 845 300,0		1 845 300,0
626	918	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	60	896,0		53 760,0		53 760,0		53 760,0
627	919	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	110	6 787,0 5 669,0	133,0 43,0	746 570,0 623 590,0	14 630,0 4 730,0	108 350,0		746 570,0
628	920	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	110	25 130,0		2 764 300,0		2 764 300,0		2 764 300,0
629	921	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	5 047,0 5 034,0	9,0 3,0	60 564,0 60 408,0	108,0 36,0	48,0		60 564,0
630	922	241-204-2002 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8/12/ с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95/100/ мм ГОСТ Р 54475-2011	м	12	1 223,0		14 676,0		14 676,0		14 676,0
631	923	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	708,0		16 284,0		16 284,0		16 284,0
632	924	1215-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	110	2 607,0 2 152,0	1,0 0,0	286 770,0 236 720,0	110,0 0,0	49 940,0		286 770,0
633	925	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	643	5 254,0 5 250,0	3,0 0,0	3 378 322,0 3 375 750,0	1 929,0 0,0	643,0		3 378 322,0
634	926	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	643	556,0		357 508,0		357 508,0		357 508,0
635	927	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	90	5 047,0 5 034,0	9,0 3,0	454 230,0 453 060,0	810,0 270,0	360,0		454 230,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
636	928	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	90	1 545,0		139 050,0		139 050,0		139 050,0
637	929	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	585	69,0		40 365,0		40 365,0		40 365,0
638	930	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	53	203,0		10 759,0		10 759,0		10 759,0
639	931	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	782,0		18 768,0		18 768,0		18 768,0
640	932	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	90	176,0		15 840,0		15 840,0		15 840,0
			Итого по разделу 53: Канализация бытовая					24 943 146	166 987	12 921 491	0	24 943 146
								11 854 668	56 516	0	0	
			Раздел 54: Канализация									
641	933	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	13 954,0 13 296,0	180,0 61,0	55 816,0 53 184,0	720,0 244,0	1 912,0		55 816,0
642	934	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	53 664,0		214 656,0		214 656,0		214 656,0
643	935	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807,0		59 228,0		59 228,0		59 228,0
644	936	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1 620,0		6 480,0		6 480,0		6 480,0
645	937	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	61 381,0 59 283,0	1 800,0 618,0	245 524,0 237 132,0	7 200,0 2 472,0	1 192,0		245 524,0
646	938	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	4	21 735,0		86 940,0		86 940,0		86 940,0
647	939	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054,0		36 216,0		36 216,0		36 216,0
648	940	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	4	1 447,0		5 788,0		5 788,0		5 788,0
649	941	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4	11 136,0		44 544,0		44 544,0		44 544,0
650	942	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	5 254,0 5 250,0	3,0 0,0	52 540,0 52 500,0	30,0 0,0	10,0		52 540,0
651	943	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10	556,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
652	944	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	2	5 047,0 5 034,0	9,0 3,0	10 094,0 10 068,0	18,0 6,0	8,0		10 094,0
653	945	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	2	1 545,0		3 090,0		3 090,0		3 090,0
654	946	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	69,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0
			Итого по разделу 54: Канализация					827 856	7 968	467 004	0	827 856
								352 884	2 722	0	0	
			Раздел 55: Канализация									
655	947	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	118 641,0 110 346,0	1 143,0 314,0	474 564,0 441 384,0	4 572,0 1 256,0	28 608,0		474 564,0

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
656	948	511-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м³/ч, H 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	4	328 520,0		1 314 080,0				1 314 080,0
										1 314 080,0		
657	949	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	50	5 734,0	127,0	286 700,0	6 350,0	1 100,0		286 700,0
						5 585,0	33,0	279 250,0	1 650,0			
658	951	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	50	926,0		46 300,0		46 300,0		46 300,0
659	952	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	12	5 778,0	128,0	69 336,0	1 536,0	264,0		69 336,0
						5 628,0	33,0	67 536,0	396,0			
660	954	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1 511,0		18 132,0		18 132,0		18 132,0
661	955	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0
			Итого по разделу 55: Канализация					2 210 172	12 458	95 464	0	2 210 172
								788 170	3 302	1 314 080	0	
			Раздел 56: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА									
662	956	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	8	31 250,0	655,0	250 000,0	5 240,0	29 360,0		250 000,0
						26 925,0	206,0	215 400,0	1 648,0			
663	957	513-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	2	5 719 335,0		11 438 670,0				11 438 670,0
										11 438 670,0		
664	958	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	8 415,0	0,0	8 415,0	0,0	59,0		8 415,0
						8 356,0	0,0	8 356,0	0,0			
665	959	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт.	1	11 712,0		11 712,0		11 712,0		11 712,0
666	960	6116-0602-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 159 мм	шт.	2	99 922,0	1 359,0	199 844,0	2 718,0	67 256,0		199 844,0
						64 935,0	270,0	129 870,0	540,0			
667	961	245-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 150	шт.	2	261 563,0		523 126,0		523 126,0		523 126,0
668	962	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	8 397,0	549,0	16 794,0	1 098,0	246,0		16 794,0
						7 725,0	148,0	15 450,0	296,0			
669	963	242-404-1602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	29 504,0		59 008,0		59 008,0		59 008,0
670	964	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	4 063,0	5,0	8 126,0	10,0	304,0		8 126,0
						3 906,0	1,0	7 812,0	2,0			
671	965	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
672	966	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	155 043,0		310 086,0		310 086,0		310 086,0
673	967	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	3 554,0	90,0	3 554,0	90,0	28,0		3 554,0
						3 436,0	30,0	3 436,0	30,0			
674	968	244-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 м³/ч, Tmax 130°С	шт.	1	72 276,0		72 276,0		72 276,0		72 276,0
675	969	245-405-2402 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Danfoss ECO.1 в комплекте с адаптером (М 30х1,5)	шт.	1	34 231,0		34 231,0		34 231,0		34 231,0
676	970	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	2 782,0	0,0	2 782,0	0,0	107,0		2 782,0
						2 675,0	0,0	2 675,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
677	971	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С TF-43	шт.	1	21 791,0		21 791,0		21 791,0		21 791,0
678	972	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	8 415,0 8 356,0	0,0 0,0	33 660,0 33 424,0	0,0 0,0	236,0		33 660,0
679	973	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт.	4	11 712,0		46 848,0		46 848,0		46 848,0
680	974	511-404-0201 *СнрСЦ 03.2024*	Насос циркуляционный трехфазный с сухим ротором линейного типа с фланцевым соединением для систем отопления, со встроенным частотным преобразователем IP-E 40/120-1,5/2-S1,	шт.	2	1 478 852,0		2 957 704,0		2 957 704,0		2 957 704,0
681	975	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	8	4 063,0 3 906,0	5,0 1,0	32 504,0 31 248,0	40,0 8,0	1 216,0		32 504,0
682	976	242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	36 406,0		218 436,0		218 436,0		218 436,0
683	977	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	155 043,0		310 086,0		310 086,0		310 086,0
684	978	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2 782,0 2 675,0	0,0 0,0	11 128,0 10 700,0	0,0 0,0	428,0		11 128,0
685	979	245-713-0203 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	4	3 761,0		15 044,0		15 044,0		15 044,0
686	980	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	12	2 066,0 2 038,0	0,0 0,0	24 792,0 24 456,0	0,0 0,0	336,0		24 792,0
687	981	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	2 870,0		34 440,0		34 440,0		34 440,0
688	982	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	4	4 063,0 3 906,0	5,0 1,0	16 252,0 15 624,0	20,0 4,0	608,0		16 252,0
689	983	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0		11 176,0		11 176,0		11 176,0
690	984	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
691	985	прайс	Опрессовка трубопроводов,очистка		1	21 870 887,0		21 870 887,0		21 870 887,0		21 870 887,0
692	986	515-301-0315 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 /ВРУ-1-50-01/ (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	811 734,0		811 734,0		811 734,0		811 734,0
693	987	247-207-0623 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 37, габарит 2, 250А	шт.	4	2 810,0		11 240,0		11 240,0		11 240,0
694	988	247-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	8	1 248,0		9 984,0		9 984,0		9 984,0
695	989	247-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	67 707,0		677 070,0		677 070,0		677 070,0
696	990	247-204-1846 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"	шт.	10	12 848,0		128 480,0		128 480,0		128 480,0
697	991	247-204-0719 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	50	843,0		42 150,0		42 150,0		42 150,0
698	992	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	50	3 390,0 3 115,0	233,0 75,0	169 500,0 155 750,0	11 650,0 3 750,0	2 100,0		169 500,0
699	993	247-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	50	17 170,0		858 500,0		858 500,0		858 500,0

Позиция по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 56: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА					41 263 250	20 866	3 509 188	0	41 263 250
								654 201	6 278	37 078 995	0	
			Раздел 57: Светотехническое оборудование									
700	994	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	9 657,0	471,0	48 285,0	2 355,0	120,0		48 285,0
						9 162,0	149,0	45 810,0	745,0			
701	995	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	18 901,0		94 505,0		94 505,0		94 505,0
702	996	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	52	3 379,0	12,0	175 708,0	624,0	6 188,0		175 708,0
						3 248,0	4,0	168 896,0	208,0			
703	997	6119-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 12 шт.	шт.	60	15 842,0	39,0	950 520,0	2 340,0	45 540,0		950 520,0
						15 044,0	10,0	902 640,0	600,0			
704	998	521-301-0409006 *СпрСЦ 03.2024*	Датчик движения Sense disc S0015. Диапазон: 20-600 см. Точность: +/-2%. Разрешение: 0,1 см	шт.	52	25 495,0		1 325 740,0				1 325 740,0
705	999	прайс	Светильник специального назначения	шт	52	500 000,0		26 000 000,0		1 325 740,0 26 000 000,0		26 000 000,0
706	1000	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /КЛ SP-15/	шт.	52	3 796,0		197 392,0		197 392,0		197 392,0
707	1001	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный.Монтаж оборудования	шт.	35	2 705,0	36,0	94 675,0	1 260,0	1 015,0		94 675,0
						2 640,0	12,0	92 400,0	420,0			
708	1002	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	35	273,0		9 555,0		9 555,0		9 555,0
709	1003	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /Mini Full Spiral/	шт.	35	3 796,0		132 860,0		132 860,0		132 860,0
			Итого по разделу 57: Светотехническое оборудование					29 029 240	6 579	26 487 175	0	29 029 240
								1 209 746	1 973	1 325 740	0	
			Раздел 58: Электроустановочные изделия									
710	1004	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	1 763,0	1,0	21 156,0	12,0	576,0		21 156,0
						1 714,0	0,0	20 568,0	0,0			
711	1005	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17	1 519,0	1,0	25 823,0	17,0	272,0		25 823,0
						1 502,0	0,0	25 534,0	0,0			
712	1006	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	846,0		14 382,0		14 382,0		14 382,0
713	1007	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	12	478,0		5 736,0		5 736,0		5 736,0
714	1008	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	100	536,0		53 600,0		53 600,0		53 600,0
715	1009	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	80	434,0		34 720,0		34 720,0		34 720,0
716	1010	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	11	172,0		1 892,0		1 892,0		1 892,0
717	1011	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0
718	1012	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1	5 671,0		5 671,0		5 671,0		5 671,0
			Итого по разделу 58: Электроустановочные изделия					163 996	29	117 865	0	163 996
								46 102	0	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					2 169 180 429	97 752 843	1 009 291 678	0	2 169 180 429
								1 013 652 211	23 478 985	39 963 587	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							39 963 587		
		Итого по акту										
		НДС		12%								260 301 651
		Итого с НДС										2 429 482 081

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдикадиров Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдикадиров Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazBuidExpert" Тайгулов К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazBuidExpert" Лян В.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazBuidExpert" Бисенов А.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Цветмет Инжиниринг проект" Бубнов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)