Заказчик : ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262

Подрядчик : ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания и подземным паркингом по адресу: ул.Тулебаева дом 95/1 в Медеуском районе города Алматы

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 10 май 2021г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания и подземным паркингом по адресу: ул.Тулебаева дом 95/1 в Медеуском районе города Алматы	3 556 947 745,00	3 175 846 200,89							381 101 544,11	3 556 947 745,00
Итого к оплате:										**3 556 947 745,00**

Заказчик:

ТОО "ТемирПромXXI"

Рассказов А.В.

Технический надзор

"KazBuildExpert"

Подрядчик

ТОО "ТемирПромXXI"

Рассказов А.В.

Заказчик : **ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания и подземным паркингом по адресу: ул.Тулебаева дом 95/1 в Медеуском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания и подземным паркингом по адресу: ул.Тулебаева дом 95/1 в Медеуском районе города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Май 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0101-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3 группа грунта 2	м^3	9 867,312	267,0 0,0	267,0 46,0	2 634 572,0 0,0	2 634 572,0 453 896,0			2 634 572,0
2	2	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта	271,08	1 071,0 0,0	1 071,0 275,0	290 327,0 0,0	290 327,0 74 547,0			290 327,0
3	3	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	868,7952	36 450,0 36 450,0	0,0 0,0	31 667 585,0 31 667 585,0	0,0 0,0			31 667 585,0
4	4	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	868,7952	113,0 0,0	113,0 29,0	98 174,0 0,0	98 174,0 25 195,0			98 174,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**34 690 658**	**3 023 073**	**0**	**0**	**34 690 658**
								31 667 585	**553 638**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Монолитная фундаментная плита ФПМ1									
5	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	89,8704	38 856,0 14 843,0	2 748,0 567,0	3 492 004,0 1 333 946,0	246 964,0 50 957,0	1 911 094,0		3 492 004,0
6	6	6103-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем более 25 м^3	м^3	1 733,004	50 216,0 22 470,0	2 918,0 616,0	87 024 529,0 38 940 600,0	5 056 905,0 1 067 530,0	43 027 023,0		87 024 529,0
7	7	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	139,6548	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	25 919 512,0 24 798 503,0	586 829,0 168 284,0	534 180,0		25 919 512,0
8	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7614	349 715,0		266 273,0		266 273,0		266 273,0
9	9	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	134,2215	344 958,0		46 300 780,0		46 300 780,0		46 300 780,0
10	10	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,2659	382 731,0		2 015 423,0		2 015 423,0		2 015 423,0
			Итого по разделу 2: Монолитная фундаментная плита ФПМ1					**165 018 521**	**5 890 698**	**94 054 773**	**0**	**165 018 521**
								65 073 049	**1 286 771**	**0**	**0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Стены по оси "А"									
11	11	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	413,676	115 777,0 100 786,0	8 932,0 1 765,0	47 894 166,0 41 692 749,0	3 694 954,0 730 138,0	2 506 463,0		47 894 166,0
12	12	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	419,88114	21 890,0		9 191 198,0		9 191 198,0		9 191 198,0
13	13	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	83,9484	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	15 580 571,0 14 906 717,0	352 751,0 101 158,0	321 103,0		15 580 571,0
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,5224	349 715,0		1 931 266,0		1 931 266,0		1 931 266,0
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	78,426	344 958,0		27 053 676,0		27 053 676,0		27 053 676,0
			Итого по разделу 3: Стены по оси "А"					**101 650 877** **56 599 466**	**4 047 705** **831 296**	**41 003 706** **0**	**0** **0**	**101 650 877**
			Раздел 4: Стены оси "Е"									
16	16	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	439,29	115 777,0 100 786,0	8 932,0 1 765,0	50 859 678,0 44 274 282,0	3 923 738,0 775 347,0	2 661 658,0		50 859 678,0
17	17	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	445,87935	21 890,0		9 760 299,0		9 760 299,0		9 760 299,0
18	18	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	72,846	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	13 519 999,0 12 935 264,0	306 098,0 87 779,0	278 636,0		13 519 999,0
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,31891	349 715,0		1 860 103,0		1 860 103,0		1 860 103,0
20	20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,56925	350 169,0		199 334,0		199 334,0		199 334,0
21	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	66,95937	344 958,0		23 098 170,0		23 098 170,0		23 098 170,0
			Итого по разделу 4: Стены оси "Е"					**99 297 583** **57 209 546**	**4 229 836** **863 126**	**37 858 200** **0**	**0** **0**	**99 297 583**
			Раздел 5: Стены по оси "Б,В,Г,Д"									
22	22	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	1 929,84	115 777,0 100 786,0	8 932,0 1 765,0	223 431 086,0 194 500 854,0	17 237 331,0 3 406 168,0	11 692 901,0		223 431 086,0
23	23	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 796,3876	21 890,0		39 322 925,0		39 322 925,0		39 322 925,0
24	24	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	90,668	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	16 827 709,0 16 099 917,0	380 987,0 109 255,0	346 805,0		16 827 709,0
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,072	349 715,0		3 522 329,0		3 522 329,0		3 522 329,0
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2864	350 169,0		100 288,0		100 288,0		100 288,0
27	27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	80,312	344 958,0		27 704 267,0		27 704 267,0		27 704 267,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 5: Стены по оси "Б,В,Г,Д"	т				310 908 604	17 618 318	82 689 515	0	310 908 604
								210 600 771	3 515 423	0	0	
			Раздел 6: Стены по оси "1 "									
28	28	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	441,54	115 777,0	8 932,0	51 120 177,0	3 943 835,0	2 675 292,0		51 120 177,0
						100 786,0	1 765,0	44 501 050,0	779 318,0			
29	29	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	448,1631	21 890,0		9 810 290,0		9 810 290,0		9 810 290,0
30	30	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	131,501	185 597,0	4 202,0	24 406 191,0	552 567,0	502 991,0		24 406 191,0
						177 570,0	1 205,0	23 350 633,0	158 459,0			
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,5154	349 715,0		5 425 968,0		5 425 968,0		5 425 968,0
32	32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	25,9863	344 958,0	-	8 964 182,0		8 964 182,0		8 964 182,0
			Итого по разделу 6: Стены по оси "1 "					99 726 808	4 496 402	27 378 723	0	99 726 808
								67 851 683	937 777	0	0	
			Раздел 7: Стенып оси "4 "									
33	33	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	498,8	115 777,0	8 932,0	57 749 568,0	4 455 282,0	3 022 229,0		57 749 568,0
						100 786,0	1 765,0	50 272 057,0	880 382,0			
34	34	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	506,282	21 890,0		11 082 513,0		11 082 513,0		11 082 513,0
35	35	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	123,585	185 597,0	4 202,0	22 937 005,0	519 304,0	472 713,0		22 937 005,0
						177 570,0	1 205,0	21 944 988,0	148 920,0			
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,0487	349 715,0		3 514 181,0		3 514 181,0		3 514 181,0
37	37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	183,5372	344 958,0		63 312 625,0		63 312 625,0		63 312 625,0
			Итого по разделу 7: Стенып оси "4 "					158 595 892	4 974 586	81 404 261	0	158 595 892
								72 217 045	1 029 302	0	0	
			Раздел 8: Колонная КМ1									
38	38	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	30,7	252 610,0	70 202,0	7 755 127,0	2 155 202,0	94 954,0		7 755 127,0
						179 315,0	14 577,0	5 504 970,0	447 514,0			
39	39	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	31,1605	21 890,0		682 103,0		682 103,0		682 103,0
40	40	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,275	185 597,0	4 202,0	51 039,0	1 155,0	1 052,0		51 039,0
						177 570,0	1 205,0	48 832,0	331,0			
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	349 715,0		17 626,0		17 626,0		17 626,0
42	42	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2255	344 958,0		77 788,0		77 788,0		77 788,0
			Итого по разделу 8: Колонная КМ1					8 583 683	2 156 357	873 523	0	8 583 683
								5 553 802	447 845	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 9: Колонная КМ2									
43	43	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	220,8	252 610,0 179 315,0	70 202,0 14 577,0	55 776 288,0 39 592 752,0	15 500 602,0 3 218 602,0	682 934,0		55 776 288,0
44	44	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	224,112	21 890,0		4 905 812,0		4 905 812,0		4 905 812,0
45	45	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	18,088	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	3 357 079,0 3 211 886,0	76 006,0 21 796,0	69 187,0		3 357 079,0
46	46	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,0912	344 958,0		6 240 704,0		6 240 704,0		6 240 704,0
			Итого по разделу 9: Колонная КМ2					70 279 883 42 804 638	15 576 608 3 240 398	11 898 637 0	0 0	70 279 883
			Раздел 10: Ригель монолитный РМ1 (4шт)									
47	47	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	2,68	191 475,0 174 299,0	14 319,0 3 021,0	513 153,0 467 121,0	38 375,0 8 096,0	7 657,0		513 153,0
48	48	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,7202	21 890,0		59 545,0		59 545,0		59 545,0
49	49	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,0484	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	194 580,0 186 164,0	4 405,0 1 263,0	4 010,0		194 580,0
50	50	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0484	344 958,0		361 654,0		361 654,0		361 654,0
51	51	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0884	383 099,0		33 866,0		33 866,0		33 866,0
			Итого по разделу 10: Ригель монолитный РМ1 (4шт)					1 162 798 653 285	42 780 9 359	466 732 0	0 0	1 162 798
			Раздел 11: Ригель монолитный РМ2 (72шт)									
52	52	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	48,24	191 475,0 174 299,0	14 319,0 3 021,0	9 236 754,0 8 408 184,0	690 749,0 145 733,0	137 821,0		9 236 754,0
53	53	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,9636	21 890,0		1 071 813,0		1 071 813,0		1 071 813,0
54	54	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	16,3296	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	3 030 725,0 2 899 647,0	68 617,0 19 677,0	62 461,0		3 030 725,0
55	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,3296	344 958,0		5 633 026,0		5 633 026,0		5 633 026,0
56	56	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	1,3608	383 099,0		521 321,0		521 321,0		521 321,0
			Итого по разделу 11: Ригель монолитный РМ2 (72шт)					19 493 639 11 307 831	759 366 165 410	7 426 442 0	0 0	19 493 639
			Раздел 12: Ригель монолитный РМ3 (2шт)									
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	6,3	191 475,0 174 299,0	14 319,0 3 021,0	1 206 292,0 1 098 084,0	90 209,0 19 032,0	18 000,0		1 206 292,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,3945	21 890,0		139 976,0		139 976,0		139 976,0
59	59	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,616	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	485 522,0 464 523,0	10 992,0 3 152,0	10 006,0		485 522,0
60	60	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6176	344 958,0		902 962,0		902 962,0		902 962,0
61	61	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0442	383 099,0		16 933,0		16 933,0		16 933,0
			Итого по разделу 12: Ригель монолитный РМ3 (2шт)					2 751 685 1 562 607	101 201 22 184	1 087 877 0	0 0	2 751 685
			Раздел 13: Ригель монолитный РМ 4 (1шт)									
62	62	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	3,15	191 475,0 174 299,0	14 319,0 3 021,0	603 146,0 549 042,0	45 105,0 9 516,0	8 999,0		603 146,0
63	63	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,19725	21 890,0		69 988,0		69 988,0		69 988,0
64	64	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,301	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	241 462,0 231 019,0	5 467,0 1 568,0	4 976,0		241 462,0
65	65	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3017	344 958,0		449 032,0		449 032,0		449 032,0
66	66	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0221	383 099,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0
			Итого по разделу 13: Ригель монолитный РМ 4 (1шт)					1 372 094 780 061	50 572 11 084	541 461 0	0 0	1 372 094
			Раздел 14: Ригель монолитный РМ5 (1шт)									
67	67	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	3,2	191 475,0 174 299,0	14 319,0 3 021,0	612 720,0 557 757,0	45 821,0 9 667,0	9 142,0		612 720,0
68	68	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,248	21 890,0		71 099,0		71 099,0		71 099,0
69	69	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,337	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	248 143,0 237 411,0	5 618,0 1 611,0	5 114,0		248 143,0
70	70	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3376	344 958,0		461 416,0		461 416,0		461 416,0
71	71	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0221	383 099,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0
			Итого по разделу 14: Ригель монолитный РМ5 (1шт)					1 401 844 795 168	51 439 11 278	555 237 0	0 0	1 401 844
			Раздел 15: Ригель монолитный РМ6 (5шт)									
72	72	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	16	191 475,0 174 299,0	14 319,0 3 021,0	3 063 600,0 2 788 784,0	229 104,0 48 336,0	45 712,0		3 063 600,0
73	73	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	16,24	21 890,0		355 494,0		355 494,0		355 494,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	6,66	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	1 236 076,0 1 182 616,0	27 985,0 8 025,0	25 474,0		1 236 076,0
75	75	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,6605	344 958,0		2 297 593,0		2 297 593,0		2 297 593,0
76	76	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1105	383 099,0		42 332,0		42 332,0		42 332,0
			Итого по разделу 15: Ригель монолитный РМ6 (5шт)					6 995 095 3 971 400	257 089 56 361	2 766 605 0	0 0	6 995 095
			Раздел 16: Ригель монолитный РМ7 (18шт)									
77	77	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	57,78	191 475,0 174 299,0	14 319,0 3 021,0	11 063 426,0 10 070 996,0	827 351,0 174 553,0	165 079,0		11 063 426,0
78	78	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	58,6467	21 890,0		1 283 776,0		1 283 776,0		1 283 776,0
79	79	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	23,94	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	4 443 192,0 4 251 026,0	100 596,0 28 848,0	91 570,0		4 443 192,0
80	80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,949	344 958,0		8 261 399,0		8 261 399,0		8 261 399,0
81	81	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,3978	383 099,0		152 397,0		152 397,0		152 397,0
			Итого по разделу 16: Ригель монолитный РМ7 (18шт)					25 204 190 14 322 022	927 947 203 401	9 954 221 0	0 0	25 204 190
			Раздел 17: Ригель монолитный РМ8 (8шт)									
82	82	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	25,76	191 475,0 174 299,0	14 319,0 3 021,0	4 932 396,0 4 489 942,0	368 857,0 77 821,0	73 597,0		4 932 396,0
83	83	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,1464	21 890,0		572 345,0		572 345,0		572 345,0
84	84	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	10,6	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	1 967 328,0 1 882 242,0	44 541,0 12 773,0	40 545,0		1 967 328,0
85	85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,6056	344 958,0		3 658 487,0		3 658 487,0		3 658 487,0
86	86	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1768	383 099,0		67 732,0		67 732,0		67 732,0
			Итого по разделу 17: Ригель монолитный РМ8 (8шт)					11 198 288 6 372 184	413 398 90 594	4 412 706 0	0 0	11 198 288
			Раздел 18: Ригель монолитный РМ9 (2шт)									
87	87	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	5,42	191 475,0 174 299,0	14 319,0 3 021,0	1 037 794,0 944 701,0	77 609,0 16 374,0	15 485,0		1 037 794,0
88	88	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5013	21 890,0		120 423,0		120 423,0		120 423,0
89	89	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,256	185 597,0 177 570,0	4 202,0 1 205,0	418 707,0 400 598,0	9 479,0 2 718,0	8 629,0		418 707,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2574	344 958,0		778 708,0		778 708,0		778 708,0
91	91	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0442	383 099,0		16 933,0		16 933,0		16 933,0
			Итого по разделу 18: Ригель монолитный РМ9 (2шт)					2 372 565	87 088	940 178	0	2 372 565
								1 345 299	19 092	0	0	
			Раздел 19: Ригель монолитный БМ1 (1шт)									
92	92	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,35	191 475,0	14 319,0	67 016,0	5 011,0	1 000,0		67 016,0
						174 299,0	3 021,0	61 005,0	1 057,0			
93	93	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35525	21 890,0		7 776,0		7 776,0		7 776,0
94	94	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,061	185 597,0	4 202,0	11 321,0	257,0	233,0		11 321,0
						177 570,0	1 205,0	10 832,0	74,0			
95	95	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,061	344 958,0		21 042,0		21 042,0		21 042,0
96	96	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0064	383 099,0		2 452,0		2 452,0		2 452,0
			Итого по разделу 19: Ригель монолитный БМ1 (1шт)					109 607	5 268	32 503	0	109 607
								71 837	1 131	0	0	
			Раздел 20: Плита перекрытия ПМ1 на отм -4,500									
97	97	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	156,3	151 251,0	3 795,0	23 640 531,0	593 158,0	2 107 237,0		23 640 531,0
						133 974,0	804,0	20 940 136,0	125 665,0			
98	98	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	158,6445	21 890,0		3 472 728,0		3 472 728,0		3 472 728,0
99	99	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	15,832	185 597,0	4 202,0	2 938 372,0	66 527,0	60 557,0		2 938 372,0
						177 570,0	1 205,0	2 811 288,0	19 078,0			
100	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0171	349 715,0		5 980,0		5 980,0		5 980,0
101	101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,8152	344 958,0		6 145 496,0		6 145 496,0		6 145 496,0
			Итого по разделу 20: Плита перекрытия ПМ1 на отм -4,500					36 203 107	659 685	11 791 998	0	36 203 107
								23 751 424	144 743	0	0	
			Раздел 21: Плита перекрытия ПМ1 на отм -0,100									
102	102	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	166,3	151 251,0	3 795,0	25 153 041,0	631 108,0	2 242 057,0		25 153 041,0
						133 974,0	804,0	22 279 876,0	133 705,0			
103	103	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	168,7945	21 890,0		3 694 912,0		3 694 912,0		3 694 912,0
104	104	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	15,85	185 597,0	4 202,0	2 941 712,0	66 601,0	60 626,0		2 941 712,0
						177 570,0	1 205,0	2 814 484,0	19 099,0			
105	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	349 715,0		6 470,0		6 470,0		6 470,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,8319	344 958,0		6 151 257,0		6 151 257,0		6 151 257,0
			Итого по разделу 21: Плита перекрытия ПМ1 на отм -0,100					37 947 392	697 709	12 155 322	0	37 947 392
								25 094 360	152 804	0	0	
			Раздел 22: Плита перекрытия ПМ1 на отм +4,400									
107	107	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	170	151 251,0	3 795,0	25 712 670,0	645 150,0	2 291 940,0		25 712 670,0
						133 974,0	804,0	22 775 580,0	136 680,0			
108	108	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	172,55	21 890,0		3 777 120,0		3 777 120,0		3 777 120,0
109	109	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	14,589	185 597,0	4 202,0	2 707 675,0	61 303,0	55 803,0		2 707 675,0
						177 570,0	1 205,0	2 590 569,0	17 580,0			
110	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0816	349 715,0		28 537,0		28 537,0		28 537,0
111	111	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,508	344 958,0		5 004 651,0		5 004 651,0		5 004 651,0
			Итого по разделу 22: Плита перекрытия ПМ1 на отм +4,400					37 230 653	706 453	11 158 051	0	37 230 653
								25 366 149	154 260	0	0	
			Раздел 23: Плита перекрытия ПМ1 на отм +8,300------11,900									
112	112	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	274	151 251,0	3 795,0	41 442 774,0	1 039 830,0	3 694 068,0		41 442 774,0
						133 974,0	804,0	36 708 876,0	220 296,0			
113	113	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	278,11	21 890,0		6 087 828,0		6 087 828,0		6 087 828,0
114	114	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	29,5	185 597,0	4 202,0	5 475 112,0	123 960,0	112 838,0		5 475 112,0
						177 570,0	1 205,0	5 238 315,0	35 548,0			
115	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0682	349 715,0		23 851,0		23 851,0		23 851,0
116	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,432	344 958,0		10 152 804,0		10 152 804,0		10 152 804,0
			Итого по разделу 23: Плита перекрытия ПМ1 на отм +8,300------11,900					63 182 369	1 163 790	20 071 389	0	63 182 369
								41 947 191	255 844	0	0	
			Раздел 24: Плита перекрытия ПМ1 на отм +14,900------38,900									
117	117	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2 128,5	151 251,0	3 795,0	321 937 754,0	8 077 658,0	28 696 437,0		321 937 754,0
						133 974,0	804,0	285 163 659,0	1 711 314,0			
118	118	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2 160,4275	21 890,0		47 291 758,0		47 291 758,0		47 291 758,0
119	119	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	217,692	185 597,0	4 202,0	40 402 982,0	914 742,0	832 672,0		40 402 982,0
						177 570,0	1 205,0	38 655 568,0	262 319,0			
120	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3069	349 715,0		107 328,0		107 328,0		107 328,0
121	121	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	217,3905	344 958,0		74 990 592,0		74 990 592,0		74 990 592,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 24: Плита перекрытия ПМ1 на отм +14,900------38,900					484 730 414	8 992 400	151 918 787	0	484 730 414
								323 819 227	1 973 633	0	0	
			Раздел 34: Перегородки на отм. -7,400									
122	329	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,379569	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	80 909,0 79 132,0	325,0 46,0	1 452,0		80 909,0
123	331	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036432	349 715,0		12 741,0		12 741,0		12 741,0
124	332	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,343137	350 395,0		120 233,0		120 233,0		120 233,0
125	333	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73179	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	155 988,0 152 562,0	628,0 89,0	2 799,0		155 988,0
126	335	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030738	349 715,0	-	10 750,0		10 750,0		10 750,0
127	336	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,701193	350 395,0		245 695,0		245 695,0		245 695,0
128	337	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,141647	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	32 013,0 31 420,0	377,0 108,0	216,0		32 013,0
129	339	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,141647	321 369,0		45 521,0		45 521,0		45 521,0
130	340	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,302318	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	68 324,0 67 060,0	804,0 229,0	461,0		68 324,0
131	342	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,302318	321 369,0		97 156,0		97 156,0		97 156,0
132	343	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04045	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	8 622,0 8 433,0	35,0 5,0	155,0		8 622,0
133	345	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03126	350 395,0		10 953,0		10 953,0		10 953,0
134	346	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00919	349 715,0		3 214,0		3 214,0		3 214,0
135	347	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,36	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	78 207,0 63 182,0	3 824,0 759,0	11 201,0		78 207,0
136	348	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3654	19 285,0		7 047,0		7 047,0		7 047,0
137	349	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05616	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	11 971,0 11 708,0	48,0 7,0	215,0		11 971,0
138	351	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043902	350 395,0		15 383,0		15 383,0		15 383,0
139	352	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012252	349 715,0		4 285,0		4 285,0		4 285,0
140	353	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,504	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	109 490,0 88 455,0	5 354,0 1 063,0	15 682,0		109 490,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	354	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51156	19 285,0		9 865,0		9 865,0		9 865,0
142	355	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00817	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	1 742,0 1 703,0	7,0 1,0	31,0		1 742,0
143	357	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006252	350 395,0		2 191,0		2 191,0		2 191,0
144	358	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001918	349 715,0		671,0		671,0		671,0
145	359	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,036	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	7 821,0 6 318,0	382,0 76,0	1 120,0		7 821,0
146	360	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03654	19 285,0		705,0		705,0		705,0
147	361	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014848	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	3 165,0 3 095,0	13,0 2,0	57,0		3 165,0
148	363	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010372	350 395,0		3 634,0		3 634,0		3 634,0
149	364	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004476	349 715,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0
150	365	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,06	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	13 035,0 10 530,0	638,0 127,0	1 867,0		13 035,0
151	366	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0609	19 285,0		1 174,0		1 174,0		1 174,0
152	367	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,195216	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	41 612,0 40 698,0	168,0 24,0	747,0		41 612,0
153	369	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,141504	350 395,0		49 582,0		49 582,0		49 582,0
154	370	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053712	349 715,0		18 784,0		18 784,0		18 784,0
155	371	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,816	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	177 269,0 143 212,0	8 668,0 1 721,0	25 390,0		177 269,0
156	372	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,82824	19 285,0		15 973,0		15 973,0		15 973,0
157	373	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	6 110,0 5 976,0	24,0 3,0	110,0		6 110,0
158	375	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
159	376	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
160	377	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,126	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	27 372,0 22 114,0	1 339,0 266,0	3 920,0		27 372,0
161	378	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	379	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5946	350 395,0		208 345,0		208 345,0		208 345,0
163	380	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00413	349 715,0		1 444,0		1 444,0		1 444,0
164	381	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,64	18 371,0		452 661,0		452 661,0		452 661,0
165	382	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9	19 285,0		75 212,0		75 212,0		75 212,0
166	383	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	642,34	16 396,0 15 855,0	491,0 102,0	10 531 807,0 10 184 301,0	315 389,0 65 519,0	32 117,0		10 531 807,0
167	384	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,99276	23 945,0		215 332,0		215 332,0		215 332,0
168	385	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,578106	349 715,0		202 172,0		202 172,0		202 172,0
			Итого по разделу 34: Перегородки на отм. -7,400					13 200 251 10 919 899	338 023 70 045	1 942 334 0	0 0	13 200 251
			Раздел 35: Перегородки на отм -4,400									
169	387	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,74268	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	158 310,0 154 832,0	637,0 90,0	2 841,0		158 310,0
170	389	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67131	350 395,0		235 224,0		235 224,0		235 224,0
171	390	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07137	349 715,0		24 959,0		24 959,0		24 959,0
172	391	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,638436	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	136 089,0 133 100,0	547,0 77,0	2 442,0		136 089,0
173	393	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,619097	350 395,0		216 928,0		216 928,0		216 928,0
174	394	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019339	349 715,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
175	395	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,218672	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	49 420,0 48 505,0	582,0 166,0	333,0		49 420,0
176	397	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,218672	321 369,0		70 274,0		70 274,0		70 274,0
177	398	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,265647	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	60 037,0 58 925,0	707,0 202,0	405,0		60 037,0
178	400	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,265647	321 369,0		85 371,0		85 371,0		85 371,0
179	401	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08424	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	17 957,0 17 562,0	72,0 10,0	322,0		17 957,0
180	403	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,065853	350 395,0		23 075,0		23 075,0		23 075,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	404	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018378	349 715,0		6 427,0		6 427,0		6 427,0
182	405	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	т	0,756	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	164 235,0 132 682,0	8 030,0 1 594,0	23 523,0		164 235,0
183	406	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,76734	19 285,0		14 798,0		14 798,0		14 798,0
184	407	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03012	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	6 420,0 6 279,0	26,0 4,0	115,0		6 420,0
185	409	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023584	350 395,0		8 264,0		8 264,0		8 264,0
186	410	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006536	349 715,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0
187	411	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,272	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	59 090,0 47 737,0	2 890,0 574,0	8 463,0		59 090,0
188	412	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,27608	19 285,0		5 324,0		5 324,0		5 324,0
189	413	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00682	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	1 454,0 1 422,0	6,0 1,0	26,0		1 454,0
190	415	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005541	350 395,0		1 942,0		1 942,0		1 942,0
191	416	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001279	349 715,0		447,0		447,0		447,0
192	417	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,032	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	6 952,0 5 616,0	339,0 67,0	996,0		6 952,0
193	418	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03248	19 285,0		626,0		626,0		626,0
194	419	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,044544	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	9 495,0 9 286,0	38,0 5,0	170,0		9 495,0
195	421	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031116	350 395,0		10 903,0		10 903,0		10 903,0
196	422	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013428	349 715,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0
197	423	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,18	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	39 104,0 31 591,0	1 912,0 380,0	5 601,0		39 104,0
198	424	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1827	19 285,0		3 523,0		3 523,0		3 523,0
199	425	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,113876	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	24 274,0 23 741,0	98,0 14,0	436,0		24 274,0
200	427	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082544	350 395,0		28 923,0		28 923,0		28 923,0
201	428	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031332	349 715,0		10 957,0		10 957,0		10 957,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	429	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,476	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	103 407,0 83 540,0	5 056,0 1 004,0	14 811,0		103 407,0
203	430	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,48314	19 285,0		9 317,0		9 317,0		9 317,0
204	431	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01911	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	4 073,0 3 984,0	16,0 2,0	73,0		4 073,0
205	433	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014634	350 395,0		5 128,0		5 128,0		5 128,0
206	434	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004476	349 715,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0
207	435	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,084	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	18 248,0 14 742,0	892,0 177,0	2 614,0		18 248,0
208	436	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08526	19 285,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0
209	437	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86314	350 395,0		302 440,0		302 440,0		302 440,0
210	438	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00578	349 715,0		2 021,0		2 021,0		2 021,0
211	439	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	28,73	18 371,0		527 799,0		527 799,0		527 799,0
212	440	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,47	19 285,0		317 624,0		317 624,0		317 624,0
213	441	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	864,1	16 396,0 15 855,0	491,0 102,0	14 167 784,0 13 700 306,0	424 273,0 88 138,0	43 205,0		14 167 784,0
214	442	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,0974	23 945,0		289 672,0		289 672,0		289 672,0
215	443	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77769	349 715,0		271 970,0		271 970,0		271 970,0
			Итого по разделу 35: Перегородки на отм -4,400					17 517 239 14 473 850	446 121 92 505	2 597 266 0	0 0	17 517 239
			Раздел 36: Перегородки на отм +-0,000									
216	445	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,918761	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	195 843,0 191 541,0	787,0 111,0	3 514,0		195 843,0
217	447	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086437	349 715,0		30 228,0		30 228,0		30 228,0
218	448	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,832433	350 395,0		291 680,0		291 680,0		291 680,0
219	449	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,55741	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	118 818,0 116 208,0	477,0 67,0	2 132,0		118 818,0
220	451	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02282	349 715,0		7 980,0		7 980,0		7 980,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	452	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53459	350 395,0		187 318,0		187 318,0		187 318,0
222	453	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,185963	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	42 028,0 41 250,0	495,0 141,0	283,0		42 028,0
223	455	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,185963	321 369,0		59 763,0		59 763,0		59 763,0
224	456	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32628	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	73 740,0 72 375,0	868,0 248,0	497,0		73 740,0
225	458	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32628	321 369,0		104 856,0		104 856,0		104 856,0
226	459	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00809	213 160,0 208 478,0	857,0 - 121,0	1 724,0 1 687,0	7,0 1,0	31,0		1 724,0
227	461	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006252	350 395,0		2 191,0		2 191,0		2 191,0
228	462	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001838	349 715,0		643,0		643,0		643,0
229	463	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	т								
230	464	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,072	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	15 641,0 12 636,0	765,0 152,0	2 240,0		15 641,0
231	465	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	$м^3$	0,07308	19 285,0		1 409,0		1 409,0		1 409,0
232	467	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02808	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	5 986,0 5 854,0	24,0 3,0	107,0		5 986,0
233	468	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
234	469	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	т	0,006126	349 715,0		2 142,0		2 142,0		2 142,0
235	470	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,252	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	54 745,0 44 227,0	2 676,0 531,0	7 841,0		54 745,0
236	471	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	$м^3$	0,25578	19 285,0		4 933,0		4 933,0		4 933,0
237	473	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03012	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	6 420,0 6 279,0	26,0 4,0	115,0		6 420,0
238	474	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023584	350 395,0		8 264,0		8 264,0		8 264,0
239	475	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	т	0,006536	349 715,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0
240	476	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,272	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	59 090,0 47 737,0	2 890,0 574,0	8 463,0		59 090,0
241	477	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	$м^3$	0,27608	19 285,0		5 324,0		5 324,0		5 324,0
					0,01364	213 160,0	857,0	2 908,0	12,0	52,0		2 908,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	479	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011082	208 478,0 350 395,0	121,0	2 844,0 3 883,0	2,0	3 883,0		3 883,0
243	480	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002558	349 715,0		895,0		895,0		895,0
244	481	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,064	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	13 903,0 11 232,0	680,0 135,0	1 991,0		13 903,0
245	482	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06496	19 285,0		1 253,0		1 253,0		1 253,0
246	483	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,029696	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	6 330,0 6 191,0	26,0 4,0	114,0		6 330,0
247	485	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020744	350 395,0		7 269,0		7 269,0		7 269,0
248	486	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008952	349 715,0		3 131,0		3 131,0		3 131,0
249	487	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,12	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	26 069,0 21 061,0	1 275,0 253,0	3 734,0		26 069,0
250	488	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1218	19 285,0		2 349,0		2 349,0		2 349,0
251	489	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,048804	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	10 403,0 10 175,0	42,0 6,0	187,0		10 403,0
252	491	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035376	350 395,0		12 396,0		12 396,0		12 396,0
253	492	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013428	349 715,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0
254	493	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,204	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	44 317,0 35 803,0	2 167,0 430,0	6 347,0		44 317,0
255	494	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,20706	19 285,0		3 993,0		3 993,0		3 993,0
256	495	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	6 110,0 5 976,0	24,0 3,0	110,0		6 110,0
257	497	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
258	498	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
259	499	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,126	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	27 372,0 22 114,0	1 339,0 266,0	3 920,0		27 372,0
260	500	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
261	501	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,06471	350 395,0		373 069,0		373 069,0		373 069,0
262	502	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01445	349 715,0		5 053,0		5 053,0		5 053,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	503	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,87	18 371,0		567 113,0		567 113,0		567 113,0
264	504	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,12	19 285,0		253 019,0		253 019,0		253 019,0
265	505	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	926	16 396,0 15 855,0	491,0 102,0	15 182 696,0 14 681 730,0	454 666,0 94 452,0	46 300,0		15 182 696,0
266	506	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,964	23 945,0		310 423,0		310 423,0		310 423,0
267	507	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8334	349 715,0		291 452,0		291 452,0		291 452,0
			Итого по разделу 36: Перегородки на отм +-0,000					18 463 352 15 336 920	469 246 97 383	2 657 187 0	0 0	18 463 352
			Раздел 37: Перегородки на отм +4,500									
268	509	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27505	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	58 630,0 57 342,0	235,0 33,0	1 052,0		58 630,0
269	511	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264	349 715,0		9 232,0		9 232,0		9 232,0
270	512	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24865	350 395,0		87 126,0		87 126,0		87 126,0
271	513	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,876928	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	186 926,0 182 820,0	751,0 106,0	3 354,0		186 926,0
272	515	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	349 715,0		12 534,0		12 534,0		12 534,0
273	516	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,841088	350 395,0		294 713,0		294 713,0		294 713,0
274	517	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,242846	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	54 884,0 53 868,0	646,0 184,0	370,0		54 884,0
275	519	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,242846	321 369,0		78 043,0		78 043,0		78 043,0
276	520	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,106269	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	24 017,0 23 572,0	283,0 81,0	162,0		24 017,0
277	522	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая* периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,106269	321 369,0		34 152,0		34 152,0		34 152,0
278	523	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05616	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	11 971,0 11 708,0	48,0 7,0	215,0		11 971,0
279	525	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043902	350 395,0		15 383,0		15 383,0		15 383,0
280	526	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012252	349 715,0		4 285,0		4 285,0		4 285,0
281	527	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство		0,504	217 242,0	10 622,0	109 490,0	5 354,0	15 682,0		109 490,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
282	528	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51156	175 505,0 19 285,0	2 109,0	88 455,0 9 865,0	1 063,0	9 865,0		9 865,0
283	529	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00753	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	1 605,0 1 570,0	7,0 1,0	29,0		1 605,0
284	531	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005896	350 395,0		2 066,0		2 066,0		2 066,0
285	532	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001634	349 715,0		571,0		571,0		571,0
286	533	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,068	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	14 772,0 11 934,0	722,0 143,0	2 116,0		14 772,0
287	534	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06902	19 285,0		1 331,0		1 331,0		1 331,0
288	535	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01634	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	3 483,0 3 407,0	14,0 2,0	63,0		3 483,0
289	537	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012504	350 395,0		4 381,0		4 381,0		4 381,0
290	538	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003836	349 715,0		1 342,0		1 342,0		1 342,0
291	539	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,072	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	15 641,0 12 636,0	765,0 152,0	2 240,0		15 641,0
292	540	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07308	19 285,0		1 409,0		1 409,0		1 409,0
293	541	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12201	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	26 008,0 25 436,0	105,0 15,0	467,0		26 008,0
294	542	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08844	350 395,0		30 989,0		30 989,0		30 989,0
295	543	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03357	349 715,0		11 740,0		11 740,0		11 740,0
296	544	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,51	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	110 793,0 89 508,0	5 418,0 1 076,0	15 869,0		110 793,0
297	545	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51765	19 285,0		9 983,0		9 983,0		9 983,0
298	546	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066885	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	14 257,0 13 944,0	57,0 8,0	256,0		14 257,0
299	547	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051219	350 395,0		17 947,0		17 947,0		17 947,0
300	548	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015666	349 715,0		5 479,0		5 479,0		5 479,0
301	549	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,294	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	63 869,0 51 598,0	3 123,0 620,0	9 148,0		63 869,0
302	550	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,29841	19 285,0		5 755,0		5 755,0		5 755,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	551	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42624	350 395,0		149 352,0		149 352,0		149 352,0
304	552	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00496	349 715,0		1 735,0		1 735,0		1 735,0
305	553	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,94	18 371,0		366 318,0		366 318,0		366 318,0
306	554	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,38	19 285,0		84 468,0		84 468,0		84 468,0
307	555	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	768,8	16 396,0 15 855,0	491,0 102,0	12 605 245,0 12 189 324,0	377 481,0 78 418,0	38 440,0		12 605 245,0
308	556	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,7632	23 945,0		257 725,0		257 725,0		257 725,0
309	557	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69192	349 715,0		241 975,0		241 975,0		241 975,0
			Итого по разделу 37: Перегородки на отм +4,500					15 041 490 12 817 122	395 009 81 909	1 829 362 0	0 0	15 041 490
			Раздел 38: Перегородки на отм +8,400									
310	559	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,64328	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	350 282,0 342 588,0	1 408,0 199,0	6 286,0		350 282,0
311	561	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157932	349 715,0		55 231,0		55 231,0		55 231,0
312	562	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,485348	350 395,0		520 459,0		520 459,0		520 459,0
313	563	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,655512	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	139 729,0 136 660,0	561,0 79,0	2 507,0		139 729,0
314	565	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027456	349 715,0		9 602,0		9 602,0		9 602,0
315	566	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,627952	350 395,0		220 031,0		220 031,0		220 031,0
316	567	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,197642	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	44 668,0 43 841,0	526,0 150,0	301,0		44 668,0
317	569	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,197642	321 369,0		63 516,0		63 516,0		63 516,0
318	570	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,524246	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	118 481,0 116 287,0	1 395,0 398,0	799,0		118 481,0
319	572	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,524246	321 369,0		168 477,0		168 477,0		168 477,0
320	573	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01872	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	3 990,0 3 903,0	16,0 2,0	72,0		3 990,0
321	575	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,014634	350 395,0		5 128,0		5 128,0		5 128,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
322	576	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,004084	349 715,0		1 428,0		1 428,0		1 428,0
323	577	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³ м³	0,168	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	36 497,0 29 485,0	1 784,0 354,0	5 227,0		36 497,0
324	578	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	0,17052	19 285,0		3 288,0		3 288,0		3 288,0
325	579	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т т	0,21824	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	46 520,0 45 498,0	187,0 26,0	835,0		46 520,0
326	581	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,177312	350 395,0		62 129,0		62 129,0		62 129,0
327	582	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,040928	349 715,0		14 313,0		14 313,0		14 313,0
328	583	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³ м³	1,024	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	222 456,0 179 717,0	10 877,0 2 160,0	31 862,0		222 456,0
329	584	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	1,03936	19 285,0		20 044,0		20 044,0		20 044,0
330	585	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т т	0,02451	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	5 225,0 5 110,0	21,0 3,0	94,0		5 225,0
331	587	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,018756	350 395,0		6 572,0		6 572,0		6 572,0
332	588	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,005754	349 715,0		2 012,0		2 012,0		2 012,0
333	589	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³ м³	0,108	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	23 462,0 18 955,0	1 147,0 228,0	3 360,0		23 462,0
334	590	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	0,10962	19 285,0		2 114,0		2 114,0		2 114,0
335	591	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т т	0,215296	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	45 892,0 44 884,0	184,0 26,0	824,0		45 892,0
336	593	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,150394	350 395,0		52 697,0		52 697,0		52 697,0
337	594	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,064902	349 715,0		22 697,0		22 697,0		22 697,0
338	595	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³ м³	0,87	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	189 001,0 152 689,0	9 241,0 1 835,0	27 070,0		189 001,0
339	596	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	0,88305	19 285,0		17 030,0		17 030,0		17 030,0
340	597	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т т	0,028665	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	6 110,0 5 976,0	24,0 3,0	110,0		6 110,0
341	599	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
342	600	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	601	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,126	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	27 372,0 22 114,0	1 339,0 266,0	3 920,0		27 372,0
344	602	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
345	603	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,96604	350 395,0		688 891,0		688 891,0		688 891,0
346	604	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05265	349 715,0		18 412,0		18 412,0		18 412,0
347	605	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,35	18 371,0		447 334,0		447 334,0		447 334,0
348	606	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,11	19 285,0		619 241,0		619 241,0		619 241,0
349	607	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1 387,44	16 396,0 15 855,0	491,0 102,0	22 748 466,0 21 997 861,0	681 233,0 141 519,0	69 372,0		22 748 466,0
350	608	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	19,42416	23 945,0		465 112,0		465 112,0		465 112,0
351	609	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,248696	349 715,0		436 688,0		436 688,0		436 688,0
			Итого по разделу 38: Перегородки на отм +8,400					27 943 103 23 145 568	709 943 147 248	4 087 591 0	0 0	27 943 103
			Раздел 39: Перегородки типовых этажей ПКР1-46шт									
352	611	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,036552	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	647 271,0 633 054,0	2 602,0 367,0	11 615,0		647 271,0
353	613	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,291456	349 715,0		101 927,0		101 927,0		101 927,0
354	614	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,745096	350 395,0		961 868,0		961 868,0		961 868,0
355	615	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,866144	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	1 676 747,0 1 639 918,0	6 741,0 952,0	30 088,0		1 676 747,0
356	617	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329472	349 715,0		115 221,0		115 221,0		115 221,0
357	618	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,535424	350 395,0		2 640 375,0		2 640 375,0		2 640 375,0
358	619	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,371706	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	536 010,0 526 087,0	6 309,0 1 800,0	3 614,0		536 010,0
359	621	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,371706	321 369,0		762 193,0		762 193,0		762 193,0
360	622	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,290955	226 002,0 221 818,0	2 660,0 759,0	1 421 768,0 1 395 447,0	16 734,0 4 775,0	9 587,0		1 421 768,0
361	624	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		6,290955	321 369,0		2 021 718,0		2 021 718,0		2 021 718,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	625	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т т	0,22464	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	47 884,0 46 832,0	192,0 27,0	859,0		47 884,0
363	627	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,175608	350 395,0		61 532,0		61 532,0		61 532,0
364	628	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049008	349 715,0		17 139,0		17 139,0		17 139,0
365	629	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,016	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	437 960,0 353 818,0	21 414,0 4 252,0	62 728,0		437 960,0
366	630	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,04624	19 285,0		39 462,0		39 462,0		39 462,0
367	631	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,89152	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	616 356,0 602 818,0	2 478,0 350,0	11 060,0		616 356,0
368	633	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,264064	350 395,0		793 317,0		793 317,0		793 317,0
369	634	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,627456	349 715,0		219 431,0		219 431,0		219 431,0
370	635	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	26,112	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	5 672 623,0 4 582 787,0	277 361,0 55 070,0	812 475,0		5 672 623,0
371	636	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,50368	19 285,0		511 123,0		511 123,0		511 123,0
372	637	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29412	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	62 695,0 61 318,0	252,0 36,0	1 125,0		62 695,0
373	639	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,225072	350 395,0		78 864,0		78 864,0		78 864,0
374	640	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069048	349 715,0		24 147,0		24 147,0		24 147,0
375	641	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,296	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	281 546,0 227 454,0	13 766,0 2 733,0	40 325,0		281 546,0
376	642	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,31544	19 285,0		25 368,0		25 368,0		25 368,0
377	643	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,583552	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	550 710,0 538 614,0	2 214,0 313,0	9 882,0		550 710,0
378	645	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,804728	350 395,0		632 368,0		632 368,0		632 368,0
379	646	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,778824	349 715,0		272 366,0		272 366,0		272 366,0
380	647	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	10,44	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	2 268 006,0 1 832 272,0	110 894,0 22 018,0	324 841,0		2 268 006,0
381	648	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,5966	19 285,0		204 355,0		204 355,0		204 355,0
382	649	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,780864	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	166 449,0 162 793,0	669,0 94,0	2 987,0		166 449,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	651	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,566016	350 395,0		198 329,0		198 329,0		198 329,0
384	652	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,214848	349 715,0		75 136,0		75 136,0		75 136,0
385	653	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,264	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	709 078,0 572 848,0	34 670,0 6 884,0	101 559,0		709 078,0
386	654	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,31296	19 285,0		63 890,0		63 890,0		63 890,0
387	655	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34398	213 160,0 208 478,0	857,0 121,0	73 323,0 71 712,0	295,0 42,0	1 316,0		73 323,0
388	657	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,263412	350 395,0		92 298,0		92 298,0		92 298,0
389	658	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080568	349 715,0		28 176,0		28 176,0		28 176,0
390	659	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,512	217 242,0 175 505,0	10 622,0 2 109,0	328 470,0 265 364,0	16 061,0 3 189,0	47 046,0		328 470,0
391	660	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,53468	19 285,0		29 596,0		29 596,0		29 596,0
392	661	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,97108	350 395,0		7 348 162,0		7 348 162,0		7 348 162,0
393	662	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6318	349 715,0		220 950,0		220 950,0		220 950,0
394	663	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	292,2	18 371,0		5 368 006,0		5 368 006,0		5 368 006,0
395	664	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	337,8	19 285,0		6 514 473,0		6 514 473,0		6 514 473,0
396	665	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16 417,2	16 396,0 15 855,0	491,0 102,0	269 176 411,0 260 294 706,0	8 060 845,0 1 674 554,0	820 860,0		269 176 411,0
397	666	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	229,8408	23 945,0		5 503 538,0		5 503 538,0		5 503 538,0
398	667	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,77548	349 715,0		5 167 207,0		5 167 207,0		5 167 207,0
			Итого по разделу 39: Перегородки типовых этажей ПКР1-46шт					324 765 842 273 807 842	8 573 497 1 777 456	42 384 502 0	0 0	324 765 842
			Раздел 40: Перегородки на отм -7,400 (спецификация по теплоблокам)									
399	669	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	137,46252	169 891,0 137 333,0	28 301,0 7 542,0	23 353 645,0 18 878 140,0	3 890 326,0 1 036 742,0	585 179,0		23 353 645,0
400	671	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	127,116	432 163,0		54 934 832,0		54 934 832,0		54 934 832,0
401	672	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	7,368	400 104,0		2 947 966,0		2 947 966,0		2 947 966,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
402	673	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1896	382 731,0		72 566,0		72 566,0		72 566,0
403	674	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13536	342 641,0		46 380,0		46 380,0		46 380,0
404	675	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,65356	349 715,0		927 990,0		927 990,0		927 990,0
405	676	213-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (газостеклобетон) В2,5, D500	$м^3$	3 408	20 306,0		69 202 848,0		69 202 848,0		69 202 848,0
			Итого по разделу 40: Перегородки на отм -7,400 (спецификация по теплоблокам)					151 486 227	3 890 326	128 717 761	0	151 486 227
								18 878 140	1 036 742	0	0	
			Раздел 41: Ограждения									
406	677	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,12258	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	150 168,0 147 494,0	507,0 139,0	2 167,0		150 168,0
407	679	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	52	26 345,0		1 369 940,0		1 369 940,0		1 369 940,0
408	680	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,101925	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	124 865,0 122 641,0	421,0 115,0	1 803,0		124 865,0
409	682	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	43,5	26 345,0		1 146 008,0		1 146 008,0		1 146 008,0
410	683	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,103995	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	127 400,0 125 132,0	431,0 118,0	1 837,0		127 400,0
411	685	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	46,5	26 345,0		1 225 042,0		1 225 042,0		1 225 042,0
412	686	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,95472	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	1 169 592,0 1 148 767,0	3 948,0 1 079,0	16 877,0		1 169 592,0
413	688	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	408	26 345,0		10 748 760,0		10 748 760,0		10 748 760,0
414	689	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,10449	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	128 007,0 125 728,0	432,0 118,0	1 847,0		128 007,0
415	691	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	45	26 345,0		1 185 525,0		1 185 525,0		1 185 525,0
416	692	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,11781	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	144 325,0 141 755,0	487,0 133,0	2 083,0		144 325,0
417	694	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	51	26 345,0		1 343 595,0		1 343 595,0		1 343 595,0
418	695	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,0495	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	60 641,0 59 561,0	205,0 56,0	875,0		60 641,0
419	697	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	20	26 345,0		526 900,0		526 900,0		526 900,0
420	698	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,056835	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	69 626,0 68 387,0	235,0 64,0	1 004,0		69 626,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421	700	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	22,5	26 345,0		592 762,0		592 762,0		592 762,0
422	701	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,06795	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	83 243,0 81 761,0	281,0 77,0	1 201,0		83 243,0
423	703	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	29	26 345,0		764 005,0		764 005,0		764 005,0
424	704	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,08262	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	101 215,0 99 413,0	341,0 93,0	1 461,0		101 215,0
425	706	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	34	26 345,0		895 730,0		895 730,0		895 730,0
426	707	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,020655	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	25 304,0 24 853,0	85,0 23,0	366,0		25 304,0
427	709	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8,5	26 345,0		223 932,0		223 932,0		223 932,0
428	710	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,123075	1 225 063,0 1 203 250,0	4 135,0 1 130,0	150 775,0 148 090,0	509,0 139,0	2 176,0		150 775,0
429	712	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	50,5	26 345,0		1 330 422,0		1 330 422,0		1 330 422,0
			Итого по разделу 41: Ограждения					23 687 782 2 293 582	7 882 2 154	21 386 318 0	0 0	23 687 782
			Раздел 42: Крыльцо КР-1...КР-6									
430	713	6109-0306-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$ покрытия	618,97	51 925,0 30 015,0	756,0 182,0	32 140 017,0 18 578 385,0	467 942,0 112 653,0	13 093 691,0		32 140 017,0
			Итого по разделу 42: Крыльцо КР-1...КР-6					32 140 017 18 578 385	467 942 112 653	13 093 691 0	0 0	32 140 017
			Раздел 43: Навес №1 Лестница Лн1									
431	714	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	44	54 150,0 52 612,0	1 528,0 552,0	2 382 600,0 2 314 928,0	67 232,0 24 288,0	440,0		2 382 600,0
432	717	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,15	363 631,0		54 545,0		54 545,0		54 545,0
433	718	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,15	367 311,0		55 097,0		55 097,0		55 097,0
434	719	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1	382 731,0		38 273,0		38 273,0		38 273,0
435	720	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5	1 590,0		7 950,0		7 950,0		7 950,0
436	721	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	14	31 738,0		444 332,0		444 332,0		444 332,0
437	722	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	14	4 524,0		63 336,0		63 336,0		63 336,0
438	723	231-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	14	6 333,0		88 662,0		88 662,0		88 662,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 43: Навес №1 Лестница Л№1					3 134 795	67 232	752 635	0	3 134 795
								2 314 928	24 288	0	0	
			Раздел 44: Козырьки									
439	724	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5	401 242,0 325 963,0	62 293,0 16 840,0	2 006 210,0 1 629 815,0	311 465,0 84 200,0	64 930,0		2 006 210,0
440	726	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	70	31 738,0		2 221 660,0		2 221 660,0		2 221 660,0
441	727	214-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,25	2 647 449,0		661 862,0		661 862,0		661 862,0
442	728	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,5	392 234,0		196 117,0		196 117,0		196 117,0
443	729	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	20	4 524,0		90 480,0		90 480,0		90 480,0
444	730	231-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	50	6 333,0		316 650,0		316 650,0		316 650,0
445	731	214-211-0118 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	10 м	1	12 265,0		12 265,0		12 265,0		12 265,0
446	732	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	50	2 552,0		127 600,0		127 600,0		127 600,0
447	733	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1	401 242,0 325 963,0	62 293,0 16 840,0	401 242,0 325 963,0	62 293,0 16 840,0	12 986,0		401 242,0
448	735	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	181,85	31 738,0		5 771 555,0		5 771 555,0		5 771 555,0
449	736	214-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,1245	2 647 449,0		329 607,0		329 607,0		329 607,0
450	737	214-211-0118 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	10 м	0,5	12 265,0		6 133,0		6 133,0		6 133,0
			Итого по разделу 44: Козырьки					12 141 381	373 758	9 811 845	0	12 141 381
								1 955 778	101 040	0	0	
			Раздел 45: Фасад									
451	738	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	240,1968	48 210,0 47 240,0	740,0 22,0	11 579 888,0 11 346 897,0	177 745,0 5 284,0	55 245,0		11 579 888,0
452	739	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 005,64328	67,0		134 378,0		134 378,0		134 378,0
453	740	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	802,257312	54,0		43 322,0		43 322,0		43 322,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
454	741	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	240,1968	9 282,0		2 229 507,0		2 229 507,0		2 229 507,0
455	742	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	260,4012	48 210,0 47 240,0	740,0 22,0	12 553 942,0 12 301 353,0	192 697,0 5 729,0	59 892,0		12 553 942,0
456	743	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 174,35002	67,0		145 681,0		145 681,0		145 681,0
457	744	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	535,740008	54,0		28 930,0		28 930,0		28 930,0
458	745	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	260,4012	9 282,0		2 417 044,0		2 417 044,0		2 417 044,0
459	746	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	298,1696	48 210,0 47 240,0	740,0 22,0	14 374 756,0 14 085 532,0	220 646,0 6 560,0	68 579,0		14 374 756,0
460	747	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 489,71616	67,0		166 811,0		166 811,0		166 811,0
461	748	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	995,886464	54,0		53 778,0		53 778,0		53 778,0
462	749	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	298,1696	9 282,0		2 767 610,0		2 767 610,0		2 767 610,0
			Итого по разделу 45: Фасад					46 495 647 37 733 782	591 088 17 573	8 170 777 0	0 0	46 495 647
			Раздел 46: Устройство цоколя									
463	750	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 686,5	25 190,0 22 263,0	325,0 132,0	42 482 935,0 37 546 550,0	548 112,0 222 618,0	4 388 273,0		42 482 935,0
464	751	235-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	$м^2$	1 686,5	2 093,0		3 529 844,0		3 529 844,0		3 529 844,0
465	752	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1 285	3 588,0 3 488,0	100,0 34,0	4 610 580,0 4 482 080,0	128 500,0 43 690,0			4 610 580,0
466	754	234-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	6,425	57 922,0		372 149,0		372 149,0		372 149,0
467	755	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 686,5	10 461,0 7 593,0	172,0 28,0	17 642 476,0 12 805 594,0	290 078,0 47 222,0	4 546 804,0		17 642 476,0
468	756	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	1 686,5	1 000,0 517,0	10,0 0,0	1 686 500,0 871 920,0	16 865,0 0,0	797 714,0		1 686 500,0
469	757	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	107,1112	350 395,0		37 531 229,0		37 531 229,0		37 531 229,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
470	758	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	38,628	349 715,0		13 508 791,0		13 508 791,0		13 508 791,0
471	759	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,52948	382 731,0		202 648,0		202 648,0		202 648,0
472	760	1115-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыльцо. Облицовка плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$	250	112 053,0 110 508,0	743,0 215,0	28 013 250,0 27 627 000,0	185 750,0 53 750,0	200 500,0		28 013 250,0
			Итого по разделу 46: Устройство цоколя					149 580 402 83 333 144	1 169 305 367 280	65 077 952 0	0 0	149 580 402
			Раздел 47: Решетки жалюзийные									
			Подраздел 1: ешетка жалюзийная Р-1 36шт									
473	762	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	36	16 315,0 15 674,0	136,0 32,0	587 340,0 564 264,0	4 896,0 1 152,0	18 180,0		587 340,0
474	763	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,154512	382 731,0	-	59 137,0		59 137,0		59 137,0
475	764	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,506736	2 647 449,0		1 341 558,0		1 341 558,0		1 341 558,0
			Итого по подразделу 1: ешетка жалюзийная Р-1 36шт					1 988 035 564 264	4 896 1 152	1 418 875 0	0 0	1 988 035
			Подраздел 2: ешетка жалюзийная Р-2 4шт									
476	765	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	4	16 315,0 15 674,0	136,0 32,0	65 260,0 62 696,0	544,0 .128,0	2 020,0		65 260,0
477	766	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,023088	382 731,0		8 836,0		8 836,0		8 836,0
478	767	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002964	392 234,0		1 163,0		1 163,0		1 163,0
479	768	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,118864	2 647 449,0		314 686,0		314 686,0		314 686,0
			Итого по подразделу 2: ешетка жалюзийная Р-2 4шт					389 945 62 696	544 128	326 705 0	0 0	389 945
			Подраздел 3: ешетка жалюзийная Р-3 4шт									
480	769	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	4	16 315,0 15 674,0	136,0 32,0	65 260,0 62 696,0	544,0 128,0	2 020,0		65 260,0
481	770	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,018944	382 731,0		7 250,0		7 250,0		7 250,0
482	771	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,081328	2 647 449,0		215 312,0		215 312,0		215 312,0
			Итого по подразделу 3: ешетка жалюзийная Р-3 4шт					287 822 62 696	544 128	224 582 0	0 0	287 822

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 4: решетка жалюзийная Р-4 2шт									
483	772	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	2	16 315,0 15 674,0	136,0 32,0	32 630,0 31 348,0	272,0 64,0	1 010,0		32 630,0
484	773	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,010952	382 731,0		4 192,0		4 192,0		4 192,0
485	774	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001482	392 234,0		581,0		581,0		581,0
486	775	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,053176	2 647 449,0		140 781,0		140 781,0		140 781,0
			Итого по подразделу 4: решетка жалюзийная Р-4 2шт					178 184 31 348	272 64	146 564 0	0 0	178 184
			Итого по разделу 47: Решетки жалюзийные					2 843 986 721 004	6 256 1 472	2 116 726 0	0 0	2 843 986
			Раздел 48: Фасад									
487	776	6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	1 406,7	49 143,0 48 508,0	131,0 36,0	69 129 458,0 68 236 204,0	184 277,0 50 641,0	708 977,0		69 129 458,0
488	777	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	11 816,28	67,0		791 691,0		791 691,0		791 691,0
489	778	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	7 174,17	54,0		387 405,0		387 405,0		387 405,0
490	779	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 434,834	4 732,0		6 789 634,0		6 789 634,0		6 789 634,0
491	780	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	1 955,75	18 406,0		35 997 534,0		35 997 534,0		35 997 534,0
492	781	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	3 108,31	1 371,0 1 300,0	3,0 1,0	4 261 493,0 4 040 803,0	9 325,0 3 108,0	211 365,0		4 261 493,0
493	783	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	3 108,31	5 430,0		16 878 123,0		16 878 123,0		16 878 123,0
494	784	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	3 052,56	1 371,0 1 300,0	3,0 1,0	4 185 060,0 3 968 328,0	9 158,0 3 053,0	207 574,0		4 185 060,0
495	786	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	3 052,56	5 430,0		16 575 401,0		16 575 401,0		16 575 401,0
496	787	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	7 165,66	28 144,0 23 319,0	3 157,0 1 023,0	201 670 335,0 167 096 026,0	22 621 988,0 7 330 470,0	11 952 321,0		201 670 335,0
497	788	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7 165,66	3 588,0 3 488,0	100,0 34,0	25 710 388,0 24 993 822,0	716 566,0 243 632,0			25 710 388,0
498	790	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	716,566	31 847,0		22 820 477,0		22 820 477,0		22 820 477,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
499	791	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	16 522,0		138 400,0
500	792	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040,0		36 040,0		36 040,0		36 040,0
501	793	244-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	22 369,0		22 369,0		22 369,0		22 369,0
502	794	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678,0		17 356,0		17 356,0		17 356,0
503	795	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0
504	796	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
505	797	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	3 666,0 3 638,0	0,0 0,0	3 666,0 3 638,0	0,0 0,0	28,0		3 666,0
506	798	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
507	799	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
508	800	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	11 341,0		11 341,0		11 341,0		11 341,0
509	801	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	90	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	12 456 000,0 10 865 970,0	103 050,0 23 940,0	1 486 980,0		12 456 000,0
510	802	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	90	4 018,0		361 620,0		361 620,0		361 620,0
511	803	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	90	1 338,0		120 420,0		120 420,0		120 420,0
512	804	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	90	3 150,0		283 500,0		283 500,0		283 500,0
513	805	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	90	1 614,0		145 260,0		145 260,0		145 260,0
514	806	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	336	6 341,0 6 253,0	67,0 18,0	2 130 576,0 2 101 008,0	22 512,0 6 048,0	7 056,0		2 130 576,0
515	807	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38	1 656,0		62 928,0		62 928,0		62 928,0
516	808	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
517	809	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	240	1 108,0		265 920,0		265 920,0		265 920,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
518	810	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	708,0		26 904,0		26 904,0		26 904,0
519	811	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	287,0		1 722,0		1 722,0		1 722,0
520	812	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20 мм/	шт.	8	323,0		2 584,0		2 584,0		2 584,0
521	813	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	336	4 071,0 3 408,0	234,0 78,0	1 367 856,0 1 145 088,0	78 624,0 26 208,0	144 144,0		1 367 856,0
522	814	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	38	341,0		12 958,0		12 958,0		12 958,0
523	815	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	58	294,0		17 052,0		17 052,0		17 052,0
524	816	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	240	228,0		54 720,0		54 720,0		54 720,0
525	817	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	240	984,0 980,0	2,0 0,0	236 160,0 235 200,0	480,0 0,0	480,0		236 160,0
			Итого по разделу 48: Фасад					423 062 990 282 806 820	23 747 125 7 687 366	116 509 045 0	0 0	423 062 990
			Раздел 49: Водопровод хоз-питьевой									
526	818	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	16 522,0		138 400,0
527	819	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0
528	820	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 604,0		11 208,0		11 208,0		11 208,0
529	821	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 614,0		1 614,0		1 614,0		1 614,0
530	822	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
531	823	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	3 666,0 3 638,0	0,0 0,0	3 666,0 3 638,0	0,0 0,0	28,0		3 666,0
532	824	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
533	825	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
534	826	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /20-15 мм/	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0
535	827	242-403-0501 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	1	10 807,0		10 807,0		10 807,0		10 807,0
536	828	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	4	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	553 600,0 482 932,0	4 580,0 1 064,0	66 088,0		553 600,0
537	829	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4	4 018,0		16 072,0		16 072,0		16 072,0
538	830	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	4	1 338,0		5 352,0		5 352,0		5 352,0
539	831	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 150,0		12 600,0		12 600,0		12 600,0
540	832	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	1 614,0		6 456,0		6 456,0		6 456,0
541	833	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	80	6 341,0 6 253,0	67,0 18,0	507 280,0 500 240,0	5 360,0 1 440,0	1 680,0		507 280,0
542	834	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	80	1 108,0		88 640,0		88 640,0		88 640,0
543	835	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,0		7 080,0		7 080,0		7 080,0
544	836	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	80	4 071,0 3 408,0	234,0 78,0	325 680,0 272 640,0	18 720,0 6 240,0	34 320,0		325 680,0
545	837	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	80	228,0		18 240,0		18 240,0		18 240,0
546	838	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	80	984,0 980,0	2,0 0,0	78 720,0 78 400,0	160,0 0,0	160,0		78 720,0
547	839	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	35	16 196,0 16 165,0	20,0 0,0	566 860,0 565 775,0	700,0 0,0	385,0		566 860,0
548	840	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	35	198,0		6 930,0		6 930,0		6 930,0
549	841	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
550	842	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	16 000,0 16 000,0	0,0 0,0			16 000,0
			Итого по разделу 49: Водопровод хоз-питьевой					2 386 980 2 040 358	30 665 9 010	315 957 0	0 0	2 386 980
			Раздел 50: Водопровод горячего водоснабжения									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
551	843	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	16 522,0		138 400,0
552	844	244-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	62 948,0		62 948,0		62 948,0		62 948,0
553	845	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678,0		17 356,0		17 356,0		17 356,0
554	846	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0
555	847	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
556	848	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	3 666,0 3 638,0	0,0 0,0	3 666,0 3 638,0	0,0 0,0	28,0		3 666,0
557	849	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
558	850	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
559	851	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	11 341,0		11 341,0		11 341,0		11 341,0
560	852	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	60	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	8 304 000,0 7 243 980,0	68 700,0 15 960,0	991 320,0		8 304 000,0
561	853	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	60	22 265,0		1 335 900,0		1 335 900,0		1 335 900,0
562	854	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	60	1 338,0		80 280,0		80 280,0		80 280,0
563	855	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	60	1 614,0		96 840,0		96 840,0		96 840,0
564	856	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	3 150,0		189 000,0		189 000,0		189 000,0
565	857	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	336	6 341,0 6 253,0	67,0 18,0	2 130 576,0 2 101 008,0	22 512,0 6 048,0	7 056,0		2 130 576,0
566	858	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38	1 656,0		62 928,0		62 928,0		62 928,0
567	859	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
568	860	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	240	1 108,0		265 920,0		265 920,0		265 920,0
569	861	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	708,0		26 904,0		26 904,0		26 904,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
570	862	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	287,0		1 722,0		1 722,0		1 722,0
571	863	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20 мм/	шт.	8	323,0		2 584,0		2 584,0		2 584,0
572	864	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	336	4 071,0 3 408,0	234,0 78,0	1 367 856,0 1 145 088,0	78 624,0 26 208,0	144 144,0		1 367 856,0
573	865	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	38	341,0		12 958,0		12 958,0		12 958,0
574	866	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	58	294,0		17 052,0		17 052,0		17 052,0
575	867	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	240	228,0		54 720,0		54 720,0		54 720,0
576	868	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	412	984,0 980,0	2,0 0,0	405 408,0 403 760,0	824,0 0,0	824,0		405 408,0
577	869	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	702	16 196,0 16 165,0	20,0 0,0	11 369 592,0 11 347 830,0	14 040,0 0,0	7 722,0		11 369 592,0
578	870	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	702	198,0		138 996,0		138 996,0		138 996,0
579	871	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83	708,0		58 764,0		58 764,0		58 764,0
580	872	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	90	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	360 000,0 360 000,0	0,0 0,0			360 000,0
			Итого по разделу 50: Водопровод горячего водоснабжения					26 606 350 22 726 037	185 845 48 482	3 694 468 0	0 0	26 606 350
			Раздел 51: Водопровод горячего водоснабжения									
581	873	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	4 203,0		33 624,0		33 624,0		33 624,0
582	874	6117-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водонагревателей емкостных	шт.	4	100 006,0 91 800,0	1 483,0 501,0	400 024,0 367 200,0	5 932,0 2 004,0	26 892,0		400 024,0
583	875	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	61 193,0		244 772,0		244 772,0		244 772,0
584	876	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	8	16 196,0 16 165,0	20,0 0,0	129 568,0 129 320,0	160,0 0,0	88,0		129 568,0
585	877	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	8	198,0		1 584,0		1 584,0		1 584,0
586	878	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
587	879	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	8 000,0 8 000,0	0,0 0,0			8 000,0
			Итого по разделу 51: Водопровод горячего водоснабжения					818 280 504 520	6 092 2 004	62 896 244 772	0 0	818 280
			Раздел 52: Водопровод горячего водоснабжения циркуляционный									
588	880	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 592,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
589	881	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0
590	882	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	3 150,0		75 600,0		75 600,0		75 600,0
591	883	242-303-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	9 347,0		112 164,0		112 164,0		112 164,0
592	884	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	138 400,0 120 733,0	1 145,0 266,0	16 522,0		138 400,0
593	885	244-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	65 488,0		65 488,0		65 488,0		65 488,0
594	886	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 592,0		15 184,0		15 184,0		15 184,0
595	887	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3 656,0		3 656,0		3 656,0		3 656,0
596	888	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
597	889	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	3 666,0 3 638,0	0,0 0,0	3 666,0 3 638,0	0,0 0,0	28,0		3 666,0
598	890	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
599	891	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
600	892	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0
601	893	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	412	6 341,0 6 253,0	67,0 18,0	2 612 492,0 2 576 236,0	27 604,0 7 416,0	8 652,0		2 612 492,0
602	894	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
603	895	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	316	1 108,0		350 128,0		350 128,0		350 128,0
604	896	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	316	626,0		197 816,0		197 816,0		197 816,0
605	897	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		42	708,0		29 736,0		29 736,0		29 736,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
606	898	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20 мм,20-15 мм/	шт.	14	323,0		4 522,0		4 522,0		4 522,0
607	899	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	412	4 071,0 3 408,0	234,0 78,0	1 677 252,0 1 404 096,0	96 408,0 32 136,0	176 748,0		1 677 252,0
608	900	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	38	294,0		11 172,0		11 172,0		11 172,0
609	901	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	58	228,0		13 224,0		13 224,0		13 224,0
610	902	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	316	204,0		64 464,0		64 464,0		64 464,0
611	903	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	412	984,0 980,0	2,0 0,0	405 408,0 403 760,0	824,0 0,0	824,0		405 408,0
			Итого по разделу 52: Водопровод горячего водоснабжения циркуляционный					5 908 797 4 508 463	125 981 39 818	1 274 353 0	0 0	5 908 797
			Раздел 53: Канализация бытовая									
612	904	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60	24 401,0 23 743,0	180,0 61,0	1 464 060,0 1 424 580,0	10 800,0 3 660,0	28 680,0		1 464 060,0
613	905	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	60	53 664,0		3 219 840,0		3 219 840,0		3 219 840,0
614	906	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14 807,0		888 420,0		888 420,0		888 420,0
615	907	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	60	1 620,0		97 200,0		97 200,0		97 200,0
616	908	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	60	14 401,0 13 858,0	56,0 18,0	864 060,0 831 480,0	3 360,0 1 080,0	29 220,0		864 060,0
617	909	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	60	7 966,0		477 960,0		477 960,0		477 960,0
618	910	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	60	2 051,0		123 060,0		123 060,0		123 060,0
619	911	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	107 961,0 105 863,0	1 800,0 618,0	6 477 660,0 6 351 780,0	108 000,0 37 080,0	17 880,0		6 477 660,0
620	912	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	60	21 735,0		1 304 100,0		1 304 100,0		1 304 100,0
621	913	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	60	9 054,0		543 240,0		543 240,0		543 240,0
622	914	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	60	1 447,0		86 820,0		86 820,0		86 820,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
623	915	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	60	11 136,0		668 160,0		668 160,0		668 160,0
624	916	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	68 470,0 68 000,0	454,0 161,0	4 108 200,0 4 080 000,0	27 240,0 9 660,0	960,0		4 108 200,0
625	917	244-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм /душевая/	шт.	60	30 755,0		1 845 300,0		1 845 300,0		1 845 300,0
626	918	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	60	896,0		53 760,0		53 760,0		53 760,0
627	919	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	110	11 241,0 10 123,0	133,0 43,0	1 236 510,0 1 113 530,0	14 630,0 4 730,0	108 350,0		1 236 510,0
628	920	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	110	25 130,0		2 764 300,0		2 764 300,0		2 764 300,0
629	921	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	9 003,0 8 990,0	9,0 3,0	108 036,0 107 880,0	108,0 36,0	48,0		108 036,0
630	922	241-204-2002 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8/12/ с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95/100/ мм ГОСТ Р 54475-2011	м	12	1 223,0		14 676,0		14 676,0		14 676,0
631	923	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	708,0		16 284,0		16 284,0		16 284,0
632	924	1215-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	110	4 298,0 3 843,0	1,0 0,0	472 780,0 422 730,0	110,0 0,0	49 940,0		472 780,0
633	925	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	643	9 379,0 9 375,0	3,0 0,0	6 030 697,0 6 028 125,0	1 929,0 0,0	643,0		6 030 697,0
634	926	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	643	556,0		357 508,0		357 508,0		357 508,0
635	927	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	90	9 003,0 8 990,0	9,0 3,0	810 270,0 809 100,0	810,0 270,0	360,0		810 270,0
636	928	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	90	1 545,0		139 050,0		139 050,0		139 050,0
637	929	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	585	69,0		40 365,0		40 365,0		40 365,0
638	930	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	53	203,0		10 759,0		10 759,0		10 759,0
639	931	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	782,0		18 768,0		18 768,0		18 768,0
640	932	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	90	176,0		15 840,0		15 840,0		15 840,0
			Итого по разделу 53: Канализация бытовая					34 257 683 21 169 205	166 987 56 516	12 921 491 0	0 0	34 257 683
			Раздел 54: Канализация									
641	933	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	24 401,0 23 743,0	180,0 61,0	97 604,0 94 972,0	720,0 244,0	1 912,0		97 604,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
642	934	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	53 664,0		214 656,0		214 656,0		214 656,0
643	935	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807,0		59 228,0		59 228,0		59 228,0
644	936	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1 620,0		6 480,0		6 480,0		6 480,0
645	937	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	107 961,0 105 863,0	1 800,0 618,0	431 844,0 423 452,0	7 200,0 2 472,0	1 192,0		431 844,0
646	938	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	4	21 735,0		86 940,0		86 940,0		86 940,0
647	939	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054,0		36 216,0		36 216,0		36 216,0
648	940	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	4	1 447,0		5 788,0		5 788,0		5 788,0
649	941	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,наборный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4	11 136,0		44 544,0		44 544,0		44 544,0
650	942	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	9 379,0 9 375,0	3,0 0,0	93 790,0 93 750,0	30,0 0,0	10,0		93 790,0
651	943	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10	556,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
652	944	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	2	9 003,0 8 990,0	9,0 3,0	18 006,0 17 980,0	18,0 6,0	8,0		18 006,0
653	945	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	2	1 545,0		3 090,0		3 090,0		3 090,0
654	946	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	69,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0
			Итого по разделу 54: Канализация					1 105 126 630 154	7 968 2 722	467 004 0	0 0	1 105 126
			Раздел 55: Канализация									
655	947	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	205 342,0 197 047,0	1 143,0 314,0	821 368,0 788 188,0	4 572,0 1 256,0	28 608,0		821 368,0
656	948	511-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м³/ч, H 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	4	328 520,0		1 314 080,0		1 314 080,0		1 314 080,0
657	949	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	50	10 122,0 9 973,0	127,0 33,0	506 100,0 498 650,0	6 350,0 1 650,0	1 100,0		506 100,0
658	951	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	50	926,0		46 300,0		46 300,0		46 300,0
659	952	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	12	10 200,0 10 050,0	128,0 33,0	122 400,0 120 600,0	1 536,0 396,0	264,0		122 400,0
660	954	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1 511,0		18 132,0		18 132,0		18 132,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
661	955	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0
			Итого по разделу 55: Канализация					2 829 440	12 458	95 464	0	2 829 440
								1 407 438	3 302	1 314 080	0	
			Раздел 56: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА									
662	956	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	8	52 405,0 48 080,0	655,0 206,0	419 240,0 384 640,0	5 240,0 1 648,0	29 360,0		419 240,0
663	957	513-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	2	5 719 335,0		11 438 670,0		11 438 670,0		11 438 670,0
664	958	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	14 981,0 14 922,0	0,0 0,0	14 981,0 14 922,0	0,0 0,0	59,0		14 981,0
665	959	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт.	1	11 712,0		11 712,0		11 712,0		11 712,0
666	960	6116-0602-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 159 мм	шт.	2	150 942,0 115 955,0	1 359,0 270,0	301 884,0 231 910,0	2 718,0 540,0	67 256,0		301 884,0
667	961	245-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 150	шт.	2	261 563,0		523 126,0		523 126,0		523 126,0
668	962	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	14 466,0 13 794,0	549,0 148,0	28 932,0 27 588,0	1 098,0 296,0	246,0		28 932,0
669	963	242-404-1602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	29 504,0		59 008,0		59 008,0		59 008,0
670	964	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	7 132,0 6 975,0	5,0 1,0	14 264,0 13 950,0	10,0 2,0	304,0		14 264,0
671	965	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
672	966	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	155 043,0		310 086,0		310 086,0		310 086,0
673	967	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	6 253,0 6 135,0	90,0 30,0	6 253,0 6 135,0	90,0 30,0	28,0		6 253,0
674	968	244-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 м^3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	72 276,0		72 276,0		72 276,0		72 276,0
675	969	245-405-2402 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Danfoss ECO.1 в комплекте с адаптером (М 30х1,5)	шт.	1	34 231,0		34 231,0		34 231,0		34 231,0
676	970	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	4 884,0 4 777,0	0,0 0,0	4 884,0 4 777,0	0,0 0,0	107,0		4 884,0
677	971	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С TF-43	шт.	1	21 791,0		21 791,0		21 791,0		21 791,0
678	972	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		4	14 981,0	0,0	59 924,0	0,0	236,0		59 924,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
679	973	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт. шт.	4	14 922,0 11 712,0	0,0	59 688,0 46 848,0	0,0	46 848,0		46 848,0
680	974	511-404-0201 *СпрСЦ 03.2024*	Насос циркуляционный трехфазный с сухим ротором линейного типа с фланцевым соединением для систем отопления, со встроенным частотным преобразователем IP-E 40/120-1,5/2-S1, Q=20,5 м^3/ч, H=10,0 м.вод.ст. IL 50/110-1.5-2	шт.	2	1 478 852,0		2 957 704,0		2 957 704,0		2 957 704,0
681	975	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	8	7 132,0 6 975,0	5,0 1,0	57 056,0 55 800,0	40,0 8,0	1 216,0		57 056,0
682	976	242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	36 406,0		218 436,0		218 436,0		218 436,0
683	977	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	155 043,0		310 086,0		310 086,0		310 086,0
684	978	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	4 884,0 4 777,0	0,0 0,0	19 536,0 19 108,0	0,0 0,0	428,0		19 536,0
685	979	245-713-0203 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	4	3 761,0		15 044,0		15 044,0		15 044,0
686	980	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	12	3 666,0 3 638,0	0,0 0,0	43 992,0 43 656,0	0,0 0,0	336,0		43 992,0
687	981	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	2 870,0		34 440,0		34 440,0		34 440,0
688	982	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	4	7 132,0 6 975,0	5,0 1,0	28 528,0 27 900,0	20,0 4,0	608,0		28 528,0
689	983	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0		11 176,0		11 176,0		11 176,0
690	984	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
691	985	прайс	Опрессовка трубопроводов,очистка .		1	10 234 391,0		10 234 391,0		10 234 391,0		10 234 391,0
692	986	515-301-0315 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 /ВРУ-1-50-01/ (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	811 734,0		811 734,0		811 734,0		811 734,0
693	987	247-207-0623 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 37, габарит 2, 250А	шт.	4	2 810,0		11 240,0		11 240,0		11 240,0
694	988	247-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	8	1 248,0		9 984,0		9 984,0		9 984,0
695	989	247-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	67 707,0		677 070,0		677 070,0		677 070,0
696	990	247-204-1846 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"	шт.	10	12 848,0		128 480,0		128 480,0		128 480,0
697	991	247-204-0719 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"		50	843,0		42 150,0		42 150,0		42 150,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
698	992	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	50	5 838,0 5 563,0	233,0 75,0	291 900,0 278 150,0	11 650,0 3 750,0	2 100,0		291 900,0
699	993	247-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	50	17 170,0		858 500,0		858 500,0		858 500,0
			Итого по разделу 56: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА					30 140 777 1 168 224	20 866 6 278	3 509 188 25 442 499	0 0	30 140 777
			Раздел 57: Светотехническое оборудование									
700	994	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	16 856,0 16 361,0	471,0 149,0	84 280,0 81 805,0	2 355,0 745,0	120,0		84 280,0
701	995	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	18 901,0		94 505,0		94 505,0		94 505,0
702	996	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	52	5 931,0 5 800,0	12,0 4,0	308 412,0 301 600,0	624,0 208,0	6 188,0		308 412,0
703	997	6119-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 12 шт.	шт.	60	27 663,0 26 865,0	39,0 10,0	1 659 780,0 1 611 900,0	2 340,0 600,0	45 540,0		1 659 780,0
704	998	521-301-0409006 *СпрСЦ 03.2024*	Дятчик движения Sense disc S0015. Диапазон: 20-600 см. Точность: +/- 2%. Разрешение: 0.1 см	шт.	52	25 495,0		1 325 740,0		1 325 740,0		1 325 740,0
705	999	прайс	Светильник специального назначения	шт	52	500 000,0		26 000 000,0		26 000 000,0		26 000 000,0
706	1000	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /КЛ SP-15/	шт.	52	3 796,0		197 392,0		197 392,0		197 392,0
707	1001	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный.Монтаж оборудования	шт.	35	4 779,0 4 714,0	36,0 12,0	167 265,0 164 990,0	1 260,0 420,0	1 015,0		167 265,0
708	1002	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	35	273,0		9 555,0		9 555,0		9 555,0
709	1003	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /Mini Full Spiral/	шт.	35	3 796,0		132 860,0		132 860,0		132 860,0
			Итого по разделу 57: Светотехническое оборудование					29 979 789 2 160 295	6 579 1 973	26 487 175 1 325 740	0 0	29 979 789
			Раздел 58: Электроустановочные изделия									
710	1004	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	3 109,0 3 060,0	1,0 0,0	37 308,0 36 720,0	12,0 0,0	576,0		37 308,0
711	1005	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17	2 700,0 2 683,0	1,0 0,0	45 900,0 45 611,0	17,0 0,0	272,0		45 900,0
712	1006	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	846,0		14 382,0		14 382,0		14 382,0
713	1007	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	12	478,0		5 736,0		5 736,0		5 736,0
714	1008	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	100	536,0		53 600,0		53 600,0		53 600,0
715	1009	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	80	434,0		34 720,0		34 720,0		34 720,0

				шт.								
716	1010	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	11	172,0		1 892,0		1 892,0		1 892,0
717	1011	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0
718	1012	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1	5 671,0		5 671,0		5 671,0		5 671,0
			Итого по разделу 58: Электроустановочные изделия					200 225	29	117 865	0	200 225
								82 331	0	0	0	
			ИТОГО по акту					3 175 846 200	118 745 991	1 082 521 700	0	3 175 846 200
								1 946 251 419	27 763 973	28 327 091	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
		Итого по акту								123 618 094		
		НДС		12%								381 101 544
		Итого с НДС										3 556 947 745

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Рассказов А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Рассказов А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "KazBuidExpert" _____ Тайгулов К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "KazBuidExpert" _____ Абипов С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "KazBuidExpert" _____ Чарибаев Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "KazBuidExpert" _____ Абипов С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СК Мега" _____ Мамриев С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)