Заказчик : ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262

Подрядчик : ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома по адресу г.Алматы Медеуский район,ул.Тулебаева 49/1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 20 июля 2020г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома по адресу г.Алматы Медеуский район,ул.Тулебаева 49/1	1 916 918 302,00	1 711 534 198,21							205 384 103,79	1 916 918 302,00
Итого к оплате:										**1 916 918 302,00**

Заказчик:

ТОО "ТемирПромXXI"

Рассказов А.В.

Технический надзор

"KazBuidExpert"

Аннесбаев Ж.А.

Подрядчик

ТОО "ТемирПромXXI"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу г.Алматы Медеуский район,ул.Тулебаева 49/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу г.Алматы Медеуский район,ул.Тулебаева 49/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июль 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0101-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м³, группа грунта 1	м³	6 989,346	309,0 0,0	309,0 64,0	2 159 708,0 0,0	2 159 708,0 447 318,0			2 159 708,0
2	2	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	192,015	1 071,0 0,0	1 071,0 275,0	205 648,0 0,0	205 648,0 52 804,0			205 648,0
3	3	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	615,3966	14 580,0 14 580,0	0,0 0,0	8 972 482,0 8 972 482,0	0,0 0,0			8 972 482,0
4	4	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	615,3966	113,0 0,0	113,0 29,0	69 540,0 0,0	69 540,0 17 847,0			69 540,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					11 407 378 8 972 482	2 434 896 517 969	0 0	0 0	11 407 378
			Раздел 2: Монолитная фундаментная плита ФПМ1									
5	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	89,01	29 950,0 5 937,0	2 748,0 567,0	2 665 850,0 528 452,0	244 600,0 50 469,0	1 892 798,0		2 665 850,0
6	6	6103-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем более 25 м³	м³	1 551,42	36 734,0 8 988,0	2 918,0 616,0	56 989 862,0 13 944 163,0	4 527 044,0 955 675,0	38 518 656,0		56 989 862,0
7	7	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	121,6548	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	9 617 420,0 8 640 897,0	511 193,0 146 594,0	465 330,0		9 617 420,0
8	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7614	349 715,0		266 273,0		266 273,0		266 273,0
9	9	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	125,2215	344 958,0		43 196 158,0		43 196 158,0		43 196 158,0
10	10	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,2659	382 731,0		2 015 423,0		2 015 423,0		2 015 423,0
			Итого по разделу 2: Монолитная фундаментная плита ФПМ1					114 750 986 23 113 512	5 282 837 1 152 738	86 354 638 0	0 0	114 750 986

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Стены по оси "А"									
11	11	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	311,076	55 305,0 40 314,0	8 932,0 1 765,0	17 204 058,0 12 540 718,0	2 778 531,0 549 049,0	1 884 809,0		17 204 058,0
12	12	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	315,74214	21 890,0		6 911 595,0		6 911 595,0		6 911 595,0
13	13	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	68,6484	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	5 426 999,0 4 875 959,0	288 460,0 82 721,0	262 580,0		5 426 999,0
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,5224	349 715,0		1 931 266,0		1 931 266,0		1 931 266,0
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	63,126	344 958,0		21 775 819,0		21 775 819,0		21 775 819,0
			Итого по разделу 3: Стены по оси "А"					53 249 737 17 416 677	3 066 991 631 770	32 766 069 0	0 0	53 249 737
			Раздел 4: Стены оси "Е"									
16	16	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	349,29	55 305,0 40 314,0	8 932,0 1 765,0	19 317 483,0 14 081 277,0	3 119 858,0 616 497,0	2 116 348,0		19 317 483,0
17	17	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	354,52935	21 890,0		7 760 647,0		7 760 647,0		7 760 647,0
18	18	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	63,846	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	5 047 346,0 4 534 854,0	268 280,0 76 934,0	244 211,0		5 047 346,0
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,31891	349 715,0		1 860 103,0		1 860 103,0		1 860 103,0
20	20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,56925	350 169,0		199 334,0		199 334,0		199 334,0
21	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	66,95937	344 958,0		23 098 170,0		23 098 170,0		23 098 170,0
			Итого по разделу 4: Стены оси "Е"					57 283 083 18 616 131	3 388 138 693 431	35 278 813 0	0 0	57 283 083
			Раздел 5: Стены по оси "Б,В,Г,Д"									
22	22	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	1 529,84	55 305,0 40 314,0	8 932,0 1 765,0	84 607 801,0 61 673 970,0	13 664 531,0 2 700 168,0	9 269 300,0		84 607 801,0
23	23	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1 390,3876	21 890,0		30 435 585,0		30 435 585,0		30 435 585,0
24	24	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	90,668	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	7 167 759,0 6 439 967,0	380 987,0 109 255,0	346 805,0		7 167 759,0
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,072	349 715,0		3 522 329,0		3 522 329,0		3 522 329,0
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,2864	350 169,0		100 288,0		100 288,0		100 288,0
27	27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	80,312	344 958,0		27 704 267,0		27 704 267,0		27 704 267,0
			Итого по разделу 5: Стены по оси "Б,В,Г,Д"					153 538 029 68 113 937	14 045 518 2 809 423	71 378 574 0	0 0	153 538 029

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Стены по оси "1 "									
28	28	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	191,54	55 305,0 40 314,0	8 932,0 1 765,0	10 593 120,0 7 721 744,0	1 710 835,0 338 068,0	1 160 541,0		10 593 120,0
29	29	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	194,4131	21 890,0		4 255 703,0		4 255 703,0		4 255 703,0
30	30	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	126,501	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	10 000 537,0 8 985 113,0	531 557,0 152 434,0	483 866,0		10 000 537,0
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,5154	349 715,0		3 677 393,0		3 677 393,0		3 677 393,0
32	32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	25,9863	344 958,0		8 964 182,0		8 964 182,0		8 964 182,0
			Итого по разделу 6: Стены по оси "1 "					37 490 935 16 706 857	2 242 392 490 502	18 541 685 0	0 0	37 490 935
			Раздел 7: Стеныпо оси "4 "									
33	33	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	498,8	55 305,0 40 314,0	8 932,0 1 765,0	27 586 134,0 20 108 623,0	4 455 282,0 880 382,0	3 022 229,0		27 586 134,0
34	34	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	506,282	21 890,0		11 082 513,0		11 082 513,0		11 082 513,0
35	35	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	123,585	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	9 770 012,0 8 777 995,0	519 304,0 148 920,0	472 713,0		9 770 012,0
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,0487	349 715,0		3 514 181,0		3 514 181,0		3 514 181,0
37	37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	183,5372	344 958,0		63 312 625,0		63 312 625,0		63 312 625,0
			Итого по разделу 7: Стеныпо оси "4 "					115 265 465 28 886 618	4 974 586 1 029 302	81 404 261 0	0 0	115 265 465
			Раздел 8: Колонная КМ1									
38	38	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	1,7	145 021,0 71 726,0	70 202,0 14 577,0	246 536,0 121 934,0	119 343,0 24 781,0	5 258,0		246 536,0
39	39	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,7255	21 890,0		37 771,0		37 771,0		37 771,0
40	40	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,275	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	21 740,0 19 533,0	1 155,0 331,0	1 052,0		21 740,0
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0504	349 715,0		17 626,0		17 626,0		17 626,0
42	42	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2255	344 958,0		77 788,0		77 788,0		77 788,0
			Итого по разделу 8: Колонная КМ1					401 461 141 467	120 498 25 112	139 495 0	0 0	401 461
			Раздел 9: Колонная КМ2									
43	43	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	60,8	145 021,0 71 726,0	70 202,0 14 577,0	8 817 277,0 4 360 941,0	4 268 282,0 886 282,0	188 054,0		8 817 277,0
44	44	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		61,712	21 890,0		1 350 876,0		1 350 876,0		1 350 876,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³								
45	45	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		18,088	79 055,0	4 202,0	1 429 947,0	76 006,0	69 187,0		1 429 947,0
				т		71 028,0	1 205,0	1 284 754,0	21 796,0			
46	46	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		18,0912	344 958,0		6 240 704,0		6 240 704,0		6 240 704,0
				т								
			Итого по разделу 9: Колонная КМ2					17 838 804	4 344 288	7 848 821	0	17 838 804
								5 645 695	908 078	0	0	
			Раздел 10: Ригель монолитный РМ1 (4шт)									
47	47	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,68	86 895,0	14 319,0	232 879,0	38 375,0	7 657,0		232 879,0
				м³		69 719,0	3 021,0	186 847,0	8 096,0			
48	48	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,7202	21 890,0		59 545,0		59 545,0		59 545,0
				м³								
49	49	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		1,0484	79 055,0	4 202,0	82 881,0	4 405,0	4 010,0		82 881,0
				т		71 028,0	1 205,0	74 466,0	1 263,0			
50	50	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,0484	344 958,0		361 654,0		361 654,0		361 654,0
				т								
51	51	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,0884	383 099,0		33 866,0		33 866,0		33 866,0
				т								
			Итого по разделу 10: Ригель монолитный РМ1 (4шт)					770 825	42 780	466 732	0	770 825
								261 313	9 359	0	0	
			Раздел 11: Ригель монолитый РМ2 (72шт)									
52	52	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		48,24	86 895,0	14 319,0	4 191 815,0	690 749,0	137 821,0		4 191 815,0
				м³		69 719,0	3 021,0	3 363 245,0	145 733,0			
53	53	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок		48,9636	21 890,0		1 071 813,0		1 071 813,0		1 071 813,0
				м³								
54	54	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		16,3296	79 055,0	4 202,0	1 290 937,0	68 617,0	62 461,0		1 290 937,0
				т		71 028,0	1 205,0	1 159 859,0	19 677,0			
55	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		16,3296	344 958,0		5 633 026,0		5 633 026,0		5 633 026,0
				т								
56	56	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		1,3608	383 099,0		521 321,0		521 321,0		521 321,0
				т								
			Итого по разделу 11: Ригель монолитый РМ2 (72шт)					12 708 912	759 366	7 426 442	0	12 708 912
								4 523 104	165 410	0	0	
			Раздел 12: Ригель монолитный РМ3 (2шт)									
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		6,3	86 895,0	14 319,0	547 438,0	90 209,0	18 000,0		547 438,0
				м³		69 719,0	3 021,0	439 230,0	19 032,0			
58	58	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок		6,3945	21 890,0		139 976,0		139 976,0		139 976,0
				м³								
59	59	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		2,616	79 055,0	4 202,0	206 808,0	10 992,0	10 006,0		206 808,0
				т		71 028,0	1 205,0	185 809,0	3 152,0			
60	60	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		2,6176	344 958,0		902 962,0		902 962,0		902 962,0
				т								
61	61	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,0442	383 099,0		16 933,0		16 933,0		16 933,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
			Итого по разделу 12: Ригель монолитный РМ3 (2шт)					1 814 117	101 201	1 087 877	0	1 814 117
								625 039	22 184	0	0	
			Раздел 13: Ригель монолитный РМ 4 (1шт)									
62	62	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	3,15	86 895,0	14 319,0	273 719,0	45 105,0	8 999,0		273 719,0
						69 719,0	3 021,0	219 615,0	9 516,0			
63	63	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,19725	21 890,0		69 988,0		69 988,0		69 988,0
64	64	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,301	79 055,0	4 202,0	102 851,0	5 467,0	4 976,0		102 851,0
						71 028,0	1 205,0	92 407,0	1 568,0			
65	65	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3017	344 958,0		449 032,0		449 032,0		449 032,0
66	66	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0221	383 099,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0
			Итого по разделу 13: Ригель монолитный РМ 4 (1шт)					904 056	50 572	541 461	0	904 056
								312 022	11 084	0	0	
			Раздел 14: Ригель монолитный РМ5 (1шт)									
67	67	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	3,2	86 895,0	14 319,0	278 064,0	45 821,0	9 142,0		278 064,0
						69 719,0	3 021,0	223 101,0	9 667,0			
68	68	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,248	21 890,0		71 099,0		71 099,0		71 099,0
69	69	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,337	79 055,0	4 202,0	105 697,0	5 618,0	5 114,0		105 697,0
						71 028,0	1 205,0	94 964,0	1 611,0			
70	70	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3376	344 958,0		461 416,0		461 416,0		461 416,0
71	71	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0221	383 099,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0
			Итого по разделу 14: Ригель монолитный РМ5 (1шт)					924 742	51 439	555 237	0	924 742
								318 065	11 278	0	0	
			Раздел 15: Ригель монолитный РМ6 (5шт)									
72	72	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	16	86 895,0	14 319,0	1 390 320,0	229 104,0	45 712,0		1 390 320,0
						69 719,0	3 021,0	1 115 504,0	48 336,0			
73	73	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,24	21 890,0		355 494,0		355 494,0		355 494,0
74	74	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	6,66	79 055,0	4 202,0	526 506,0	27 985,0	25 474,0		526 506,0
						71 028,0	1 205,0	473 046,0	8 025,0			
75	75	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,6605	344 958,0		2 297 593,0		2 297 593,0		2 297 593,0
76	76	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1105	383 099,0		42 332,0		42 332,0		42 332,0
			Итого по разделу 15: Ригель монолитный РМ6 (5шт)					4 612 245	257 089	2 766 605	0	4 612 245
								1 588 550	56 361	0	0	
			Раздел 16: Ригель монолитный РМ7 (18шт)									
77	77	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		57,78	86 895,0	14 319,0	5 020 793,0	827 351,0	165 078,0		5 020 793,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		69 719,0	3 021,0	4 028 364,0	174 553,0			
78	78	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	58,6467	21 890,0		1 283 776,0		1 283 776,0		1 283 776,0
79	79	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	23,94	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	1 892 577,0 1 700 410,0	100 596,0 28 848,0	91 570,0		1 892 577,0
80	80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,949	344 958,0		8 261 399,0		8 261 399,0		8 261 399,0
81	81	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,3978	383 099,0		152 397,0		152 397,0		152 397,0
			Итого по разделу 16: Ригель монолитный РМ7 (18шт)					16 610 942 5 728 774	927 947 203 401	9 954 220 0	0 0	16 610 942
			Раздел 17: Ригель монолитный РМ8 (8шт)									
82	82	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	25,76	86 895,0 69 719,0	14 319,0 3 021,0	2 238 415,0 1 795 961,0	368 857,0 77 821,0	73 597,0		2 238 415,0
83	83	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,1464	21 890,0		572 345,0		572 345,0		572 345,0
84	84	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	10,6	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	837 983,0 752 897,0	44 541,0 12 773,0	40 545,0		837 983,0
85	85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,6056	344 958,0		3 658 487,0		3 658 487,0		3 658 487,0
86	86	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1768	383 099,0		67 732,0		67 732,0		67 732,0
			Итого по разделу 17: Ригель монолитный РМ8 (8шт)					7 374 962 2 548 858	413 398 90 594	4 412 706 0	0 0	7 374 962
			Раздел 18: Ригель монолитный РМ9 (2шт)									
87	87	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	5,42	86 895,0 69 719,0	14 319,0 3 021,0	470 971,0 377 877,0	77 609,0 16 374,0	15 485,0		470 971,0
88	88	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5013	21 890,0		120 423,0		120 423,0		120 423,0
89	89	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,256	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	178 348,0 160 239,0	9 479,0 2 718,0	8 629,0		178 348,0
90	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2574	344 958,0		778 708,0		778 708,0		778 708,0
91	91	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0442	383 099,0		16 933,0		16 933,0		16 933,0
			Итого по разделу 18: Ригель монолитный РМ9 (2шт)					1 565 383 538 116	87 088 19 092	940 178 0	0 0	1 565 383
			Раздел 19: Ригель монолитный БМ1 (1шт)									
92	92	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,35	86 895,0 69 719,0	14 319,0 3 021,0	30 413,0 24 402,0	5 011,0 1 057,0	1 000,0		30 413,0
93	93	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35525	21 890,0		7 776,0		7 776,0		7 776,0
94	94	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,061	79 055,0 71 028,0	4 202,0 1 205,0	4 822,0 4 333,0	257,0 74,0	233,0		4 822,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	95	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,061	344 958,0		21 042,0		21 042,0		21 042,0
96	96	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0064	383 099,0		2 452,0		2 452,0		2 452,0
			Итого по разделу 19: Ригель монолитный БМ1 (1шт)					66 505	5 268	32 503	0	66 505
								28 735	1 131	0	0	
			Раздел 20: Плита перекрытия ПМ1 на отм -4,500									
97	97	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	156,3	70 867,0	3 795,0	11 076 512,0	593 158,0	2 107 237,0		11 076 512,0
						53 590,0	804,0	8 376 117,0	125 665,0			
98	98	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	158,6445	21 890,0		3 472 728,0		3 472 728,0		3 472 728,0
99	99	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	15,832	79 055,0	4 202,0	1 251 599,0	66 527,0	60 557,0		1 251 599,0
						71 028,0	1 205,0	1 124 515,0	19 078,0			
100	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0171	349 715,0		5 980,0		5 980,0		5 980,0
101	101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,8152	344 958,0		6 145 496,0		6 145 496,0		6 145 496,0
			Итого по разделу 20: Плита перекрытия ПМ1 на отм -0,100					21 952 315	659 685	11 791 998	0	21 952 315
								9 500 632	144 743	0	0	
			Раздел 21: Плита перекрытия ПМ1 на отм -0,100									
102	102	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	166,3	70 867,0	3 795,0	11 785 182,0	631 108,0	2 242 057,0		11 785 182,0
						53 590,0	804,0	8 912 017,0	133 705,0			
103	103	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	168,7945	21 890,0		3 694 912,0		3 694 912,0		3 694 912,0
104	104	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	15,85	79 055,0	4 202,0	1 253 022,0	66 601,0	60 626,0		1 253 022,0
						71 028,0	1 205,0	1 125 794,0	19 099,0			
105	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	349 715,0		6 470,0		6 470,0		6 470,0
106	106	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,8319	344 958,0		6 151 257,0		6 151 257,0		6 151 257,0
			Итого по разделу 21: Плита перекрытия ПМ1 на отм -0,100					22 890 843	697 709	12 155 322	0	22 890 843
								10 037 811	152 804	0	0	
			Раздел 22: Плита перекрытия ПМ1 на отм +4,400									
107	107	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	170	70 867,0	3 795,0	12 047 390,0	645 150,0	2 291 940,0		12 047 390,0
						53 590,0	804,0	9 110 300,0	136 680,0			
108	108	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	172,55	21 890,0		3 777 120,0		3 777 120,0		3 777 120,0
109	109	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	14,589	79 055,0	4 202,0	1 153 333,0	61 303,0	55 803,0		1 153 333,0
						71 028,0	1 205,0	1 036 227,0	17 580,0			
110	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0816	349 715,0		28 537,0		28 537,0		28 537,0
111	111	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,508	344 958,0		5 004 651,0		5 004 651,0		5 004 651,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 22: Плита перекрытия ПМ1 на отм +4,400					22 011 031	706 453	11 158 051	0	22 011 031
								10 146 527	154 260	0	0	
			Раздел 23: Плита перекрытия ПМ1 на отм +8,300------11,900									
112	112	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	274	70 867,0	3 795,0	19 417 558,0	1 039 830,0	3 694 068,0		19 417 558,0
						53 590,0	804,0	14 683 660,0	220 296,0			
113	113	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	278,11	21 890,0		6 087 828,0		6 087 828,0		6 087 828,0
114	114	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	29,5	79 055,0	4 202,0	2 332 122,0	123 960,0	112 838,0		2 332 122,0
						71 028,0	1 205,0	2 095 326,0	35 548,0			
115	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0682	349 715,0		23 851,0		23 851,0		23 851,0
116	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,432	344 958,0		10 152 804,0		10 152 804,0		10 152 804,0
			Итого по разделу 23: Плита перекрытия ПМ1 на отм +8,300------11,900					38 014 163	1 163 790	20 071 389	0	38 014 163
								16 778 986	255 844	0	0	
			Раздел 24: Плита перекрытия ПМ1 на отм +14,900------38,900									
117	117	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1 228,5	70 867,0	3 795,0	87 060 110,0	4 662 158,0	16 562 637,0		87 060 110,0
						53 590,0	804,0	65 835 315,0	987 714,0			
118	118	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 246,9275	21 890,0		27 295 243,0		27 295 243,0		27 295 243,0
119	119	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	127,692	79 055,0	4 202,0	10 094 691,0	536 562,0	488 422,0		10 094 691,0
						71 028,0	1 205,0	9 069 707,0	153 869,0			
120	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3069	349 715,0		107 328,0		107 328,0		107 328,0
121	121	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	127,3905	344 958,0		43 944 372,0		43 944 372,0		43 944 372,0
			Итого по разделу 24: Плита перекрытия ПМ1 на отм +14,900------38,900					168 501 744	5 198 720	88 398 002	0	168 501 744
								74 905 022	1 141 583	0	0	
			Раздел 34: Перегородки на отм. -0,000									
122	330	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,379569	88 073,0	857,0	33 430,0	325,0	1 452,0		33 430,0
						83 391,0	121,0	31 653,0	46,0			
123	332	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036432	349 715,0		12 741,0		12 741,0		12 741,0
124	333	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,343137	350 395,0		120 233,0		120 233,0		120 233,0
125	334	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73179	88 073,0	857,0	64 451,0	628,0	2 799,0		64 451,0
						83 391,0	121,0	61 025,0	89,0			
126	336	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030738	349 715,0		10 750,0		10 750,0		10 750,0
127	337	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,701193	350 395,0		245 695,0		245 695,0		245 695,0
128	338	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,141647	92 911,0	2 660,0	13 161,0	377,0	216,0		13 161,0
						88 727,0	759,0	12 568,0	108,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	340	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,141647	321 369,0		45 521,0		45 521,0		45 521,0
130	341	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,302318	92 911,0 88 727,0	2 660,0 759,0	28 089,0 26 824,0	804,0 229,0	461,0		28 089,0
131	343	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,302318	321 369,0		97 156,0		97 156,0		97 156,0
132	344	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04045	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	3 563,0 3 373,0	35,0 5,0	155,0		3 563,0
133	346	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03126	350 395,0		10 953,0		10 953,0		10 953,0
134	347	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00919	349 715,0		3 214,0		3 214,0		3 214,0
135	348	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,36	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	40 298,0 25 273,0	3 824,0 759,0	11 201,0		40 298,0
136	349	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3654	19 285,0		7 047,0		7 047,0		7 047,0
137	350	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05616	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	4 946,0 4 683,0	48,0 7,0	215,0		4 946,0
138	352	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043902	350 395,0		15 383,0		15 383,0		15 383,0
139	353	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012252	349 715,0		4 285,0		4 285,0		4 285,0
140	354	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,504	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	56 417,0 35 382,0	5 354,0 1 063,0	15 682,0		56 417,0
141	355	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51156	19 285,0		9 865,0		9 865,0		9 865,0
142	356	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00817	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	720,0 681,0	7,0 1,0	31,0		720,0
143	358	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006252	350 395,0		2 191,0		2 191,0		2 191,0
144	359	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001918	349 715,0		671,0		671,0		671,0
145	360	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,036	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	4 030,0 2 527,0	382,0 76,0	1 120,0		4 030,0
146	361	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03654	19 285,0		705,0		705,0		705,0
147	362	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014848	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	1 308,0 1 238,0	13,0 2,0	57,0		1 308,0
148	364	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010372	350 395,0		3 634,0		3 634,0		3 634,0
149	365	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004476	349 715,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0
150	366	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,06	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	6 716,0 4 212,0	638,0 127,0	1 867,0		6 716,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	367	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0609	19 285,0		1 174,0		1 174,0		1 174,0
152	368	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,195216	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	17 193,0 16 279,0	168,0 24,0	747,0		17 193,0
153	370	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,141504	350 395,0		49 582,0		49 582,0		49 582,0
154	371	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053712	349 715,0		18 784,0		18 784,0		18 784,0
155	372	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,816	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	91 342,0 57 285,0	8 668,0 1 721,0	25 390,0		91 342,0
156	373	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,82824	19 285,0		15 973,0		15 973,0		15 973,0
157	374	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	2 525,0 2 390,0	24,0 3,0	110,0		2 525,0
158	376	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
159	377	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
160	378	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,126	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	14 104,0 8 845,0	1 339,0 266,0	3 920,0		14 104,0
161	379	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
162	380	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5946	350 395,0		208 345,0		208 345,0		208 345,0
163	381	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00413	349 715,0		1 444,0		1 444,0		1 444,0
164	382	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,64	18 371,0		452 661,0		452 661,0		452 661,0
165	383	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9	19 285,0		75 212,0		75 212,0		75 212,0
166	384	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	642,34	6 883,0 6 342,0	491,0 102,0	4 421 226,0 4 073 720,0	315 389,0 65 519,0	32 117,0		4 421 226,0
167	385	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,99276	23 945,0		215 332,0		215 332,0		215 332,0
168	386	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,578106	349 715,0		202 172,0		202 172,0		202 172,0
			Итого по разделу 34: Перегородки на отм. -0,000					6 648 313 4 367 958	338 023 70 045	1 942 334 0	0 0	6 648 313
			Раздел 35: Перегородки									
169	388	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,74268	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	65 410,0 61 933,0	637,0 90,0	2 841,0		65 410,0
170	390	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67131	350 395,0		235 224,0		235 224,0		235 224,0
171	391	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,07137	349 715,0		24 959,0		24 959,0		24 959,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
172	392	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,638436	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	56 229,0 53 240,0	547,0 77,0	2 442,0		56 229,0
173	394	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,619097	350 395,0		216 928,0		216 928,0		216 928,0
174	395	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019339	349 715,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
175	396	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,218672	92 911,0 88 727,0	2 660,0 759,0	20 317,0 19 402,0	582,0 166,0	333,0		20 317,0
176	398	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,218672	321 369,0		70 274,0		70 274,0		70 274,0
177	399	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,265647	92 911,0 88 727,0	2 660,0 759,0	24 681,0 23 570,0	707,0 202,0	405,0		24 681,0
178	401	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,265647	321 369,0		85 371,0		85 371,0		85 371,0
179	402	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08424	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	7 419,0 7 025,0	72,0 10,0	322,0		7 419,0
180	404	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065853	350 395,0		23 075,0		23 075,0		23 075,0
181	405	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018378	349 715,0		6 427,0		6 427,0		6 427,0
182	406	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,756	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	84 626,0 53 073,0	8 030,0 1 594,0	23 523,0		84 626,0
183	407	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,76734	19 285,0		14 798,0		14 798,0		14 798,0
184	408	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03012	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	2 653,0 2 512,0	26,0 4,0	115,0		2 653,0
185	410	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023584	350 395,0		8 264,0		8 264,0		8 264,0
186	411	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006536	349 715,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0
187	412	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,272	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	30 447,0 19 095,0	2 890,0 574,0	8 463,0		30 447,0
188	413	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,27608	19 285,0		5 324,0		5 324,0		5 324,0
189	414	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00682	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	601,0 569,0	6,0 1,0	26,0		601,0
190	416	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005541	350 395,0		1 942,0		1 942,0		1 942,0
191	417	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001279	349 715,0		447,0		447,0		447,0
192	418	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,032	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	3 582,0 2 246,0	339,0 67,0	996,0		3 582,0
193	419	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,03248	19 285,0		626,0		626,0		626,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
194	420	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,044544	88 073,0	857,0	3 923,0	38,0	170,0		3 923,0
				т		83 391,0	121,0	3 715,0	5,0			
195	422	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031116	350 395,0		10 903,0		10 903,0		10 903,0
196	423	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013428	349 715,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0
197	424	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,18	111 939,0	10 622,0	20 149,0	1 912,0	5 601,0		20 149,0
						70 202,0	2 109,0	12 636,0	380,0			
198	425	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1827	19 285,0		3 523,0		3 523,0		3 523,0
199	426	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,113876	88 073,0	857,0	10 029,0	98,0	436,0		10 029,0
						83 391,0	121,0	9 496,0	14,0			
200	428	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082544	350 395,0		28 923,0		28 923,0		28 923,0
201	429	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031332	349 715,0		10 957,0		10 957,0		10 957,0
202	430	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,476	111 939,0	10 622,0	53 283,0	5 056,0	14 811,0		53 283,0
						70 202,0	2 109,0	33 416,0	1 004,0			
203	431	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,48314	19 285,0		9 317,0		9 317,0		9 317,0
204	432	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01911	88 073,0	857,0	1 683,0	16,0	73,0		1 683,0
						83 391,0	121,0	1 594,0	2,0			
205	434	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014634	350 395,0		5 128,0		5 128,0		5 128,0
206	435	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004476	349 715,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0
207	436	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,084	111 939,0	10 622,0	9 403,0	892,0	2 614,0		9 403,0
						70 202,0	2 109,0	5 897,0	177,0			
208	437	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08526	19 285,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0
209	438	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86314	350 395,0		302 440,0		302 440,0		302 440,0
210	439	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00578	349 715,0		2 021,0		2 021,0		2 021,0
211	440	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	28,73	18 371,0		527 799,0		527 799,0		527 799,0
212	441	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,47	19 285,0		317 624,0		317 624,0		317 624,0
213	442	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	864,1	6 883,0	491,0	5 947 600,0	424 273,0	43 205,0		5 947 600,0
						6 342,0	102,0	5 480 122,0	88 138,0			
214	443	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,0974	23 945,0		289 672,0		289 672,0		289 672,0
215	444	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,77769	349 715,0		271 970,0		271 970,0		271 970,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
			Итого по разделу 35: Перегородки					8 832 925	446 121	2 597 266	0	8 832 925
								5 789 541	92 505	0	0	
			Раздел 36: Перегородки									
216	446	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,918761	88 073,0	857,0	80 918,0	787,0	3 514,0		80 918,0
						83 391,0	121,0	76 616,0	111,0			
217	448	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086437	349 715,0		30 228,0		30 228,0		30 228,0
218	449	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,832433	350 395,0		291 680,0		291 680,0		291 680,0
219	450	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,55741	88 073,0	857,0	49 093,0	477,0	2 132,0		49 093,0
						83 391,0	121,0	46 483,0	67,0			
220	452	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02282	349 715,0		7 980,0		7 980,0		7 980,0
221	453	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,53459	350 395,0		187 318,0		187 318,0		187 318,0
222	454	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,185963	92 911,0	2 660,0	17 278,0	495,0	283,0		17 278,0
						88 727,0	759,0	16 500,0	141,0			
223	456	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,185963	321 369,0		59 763,0		59 763,0		59 763,0
224	457	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,32628	92 911,0	2 660,0	30 315,0	868,0	497,0		30 315,0
						88 727,0	759,0	28 950,0	248,0			
225	459	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,32628	321 369,0		104 856,0		104 856,0		104 856,0
226	460	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00809	88 073,0	857,0	713,0	7,0	31,0		713,0
						83 391,0	121,0	675,0	1,0			
227	462	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006252	350 395,0		2 191,0		2 191,0		2 191,0
228	463	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001838	349 715,0		643,0		643,0		643,0
229	464	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,072	111 939,0	10 622,0	8 060,0	765,0	2 240,0		8 060,0
						70 202,0	2 109,0	5 055,0	152,0			
230	465	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,07308	19 285,0		1 409,0		1 409,0		1 409,0
231	466	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02808	88 073,0	857,0	2 473,0	24,0	107,0		2 473,0
						83 391,0	121,0	2 342,0	3,0			
232	468	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
233	469	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006126	349 715,0		2 142,0		2 142,0		2 142,0
234	470	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,252	111 939,0	10 622,0	28 209,0	2 676,0	7 841,0		28 209,0
						70 202,0	2 109,0	17 691,0	531,0			
235	471	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,25578	19 285,0		4 933,0		4 933,0		4 933,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	472	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03012	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	2 653,0 2 512,0	26,0 4,0	115,0		2 653,0
237	474	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023584	350 395,0		8 264,0		8 264,0		8 264,0
238	475	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006536	349 715,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0
239	476	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,272	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	30 447,0 19 095,0	2 890,0 574,0	8 463,0		30 447,0
240	477	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,27608	19 285,0		5 324,0		5 324,0		5 324,0
241	478	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01364	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	1 201,0 1 137,0	12,0 2,0	52,0		1 201,0
242	480	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011082	350 395,0		3 883,0		3 883,0		3 883,0
243	481	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002558	349 715,0		895,0		895,0		895,0
244	482	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,064	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	7 164,0 4 493,0	680,0 135,0	1 991,0		7 164,0
245	483	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06496	19 285,0		1 253,0		1 253,0		1 253,0
246	484	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,029696	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	2 615,0 2 476,0	26,0 4,0	114,0		2 615,0
247	486	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020744	350 395,0		7 269,0		7 269,0		7 269,0
248	487	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008952	349 715,0		3 131,0		3 131,0		3 131,0
249	488	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,12	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	13 433,0 8 424,0	1 275,0 253,0	3 734,0		13 433,0
250	489	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1218	19 285,0		2 349,0		2 349,0		2 349,0
251	490	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,048804	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	4 298,0 4 070,0	42,0 6,0	187,0		4 298,0
252	492	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035376	350 395,0		12 396,0		12 396,0		12 396,0
253	493	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013428	349 715,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0
254	494	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,204	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	22 836,0 14 321,0	2 167,0 430,0	6 347,0		22 836,0
255	495	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,20706	19 285,0		3 993,0		3 993,0		3 993,0
256	496	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	2 525,0 2 390,0	24,0 3,0	110,0		2 525,0
257	498	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
258	499	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
259	500	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство		0,126	111 939,0	10 622,0	14 104,0	1 339,0	3 920,0		14 104,0
				м³		70 202,0	2 109,0	8 845,0	266,0			
260	501	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
				м³								
261	502	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,06471	350 395,0		373 069,0		373 069,0		373 069,0
				т								
262	503	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01445	349 715,0		5 053,0		5 053,0		5 053,0
				т								
263	504	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок		30,87	18 371,0		567 113,0		567 113,0		567 113,0
				м³								
264	505	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		13,12	19 285,0		253 019,0		253 019,0		253 019,0
				м³								
265	506	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м		926	6 883,0	491,0	6 373 658,0	454 666,0	46 300,0		6 373 658,0
				м² перегородок (за вычетом проемов)		6 342,0	102,0	5 872 692,0	94 452,0			
266	507	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50		12,964	23 945,0		310 423,0		310 423,0		310 423,0
				м³								
267	508	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,8334	349 715,0		291 452,0		291 452,0		291 452,0
				т								
			Итого по разделу 36: Перегородки					9 261 202	469 246	2 657 187	0	9 261 202
								6 134 767	97 383	0	0	
			Раздел 37: Перегородки									
268	510	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,27505	88 073,0	857,0	24 224,0	235,0	1 052,0		24 224,0
				т		83 391,0	121,0	22 937,0	33,0			
269	512	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0264	349 715,0		9 232,0		9 232,0		9 232,0
				т								
270	513	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,24865	350 395,0		87 126,0		87 126,0		87 126,0
				т								
271	514	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,876928	88 073,0	857,0	77 234,0	751,0	3 354,0		77 234,0
				т		83 391,0	121,0	73 128,0	106,0			
272	516	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03584	349 715,0		12 534,0		12 534,0		12 534,0
				т								
273	517	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,841088	350 395,0		294 713,0		294 713,0		294 713,0
				т								
274	518	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,242846	92 911,0	2 660,0	22 563,0	646,0	370,0		22 563,0
				т		88 727,0	759,0	21 547,0	184,0			
275	520	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,242846	321 369,0		78 043,0		78 043,0		78 043,0
				т								
276	521	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,106269	92 911,0	2 660,0	9 874,0	283,0	162,0		9 874,0
				т		88 727,0	759,0	9 429,0	81,0			
277	523	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,106269	321 369,0		34 152,0		34 152,0		34 152,0
				т								
278	524	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,05616	88 073,0	857,0	4 946,0	48,0	215,0		4 946,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		83 391,0	121,0	4 683,0	7,0			
279	526	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043902	350 395,0		15 383,0		15 383,0		15 383,0
280	527	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012252	349 715,0		4 285,0		4 285,0		4 285,0
281	528	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,504	111 939,0	10 622,0	56 417,0	5 354,0	15 682,0		56 417,0
						70 202,0	2 109,0	35 382,0	1 063,0			
282	529	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51156	19 285,0		9 865,0		9 865,0		9 865,0
283	530	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00753	88 073,0	857,0	663,0	7,0	29,0		663,0
						83 391,0	121,0	628,0	1,0			
284	532	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005896	350 395,0		2 066,0		2 066,0		2 066,0
285	533	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001634	349 715,0		571,0		571,0		571,0
286	534	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,068	111 939,0	10 622,0	7 612,0	722,0	2 116,0		7 612,0
						70 202,0	2 109,0	4 774,0	143,0			
287	535	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06902	19 285,0		1 331,0		1 331,0		1 331,0
288	536	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01634	88 073,0	857,0	1 439,0	14,0	63,0		1 439,0
						83 391,0	121,0	1 363,0	2,0			
289	538	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012504	350 395,0		4 381,0		4 381,0		4 381,0
290	539	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003836	349 715,0		1 342,0		1 342,0		1 342,0
291	540	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,072	111 939,0	10 622,0	8 060,0	765,0	2 240,0		8 060,0
						70 202,0	2 109,0	5 055,0	152,0			
292	541	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07308	19 285,0		1 409,0		1 409,0		1 409,0
293	542	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12201	88 073,0	857,0	10 746,0	105,0	467,0		10 746,0
						83 391,0	121,0	10 175,0	15,0			
294	543	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08844	350 395,0		30 989,0		30 989,0		30 989,0
295	544	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03357	349 715,0		11 740,0		11 740,0		11 740,0
296	545	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,51	111 939,0	10 622,0	57 089,0	5 418,0	15 869,0		57 089,0
						70 202,0	2 109,0	35 803,0	1 076,0			
297	546	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51765	19 285,0		9 983,0		9 983,0		9 983,0
298	547	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066885	88 073,0	857,0	5 891,0	57,0	256,0		5 891,0
						83 391,0	121,0	5 578,0	8,0			
299	548	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051219	350 395,0		17 947,0		17 947,0		17 947,0
300	549	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015666	349 715,0		5 479,0		5 479,0		5 479,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	550	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,294	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	32 910,0 20 639,0	3 123,0 620,0	9 148,0		32 910,0
302	551	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,29841	19 285,0		5 755,0		5 755,0		5 755,0
303	552	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42624	350 395,0		149 352,0		149 352,0		149 352,0
304	553	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00496	349 715,0		1 735,0		1 735,0		1 735,0
305	554	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,94	18 371,0		366 318,0		366 318,0		366 318,0
306	555	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,38	19 285,0		84 468,0		84 468,0		84 468,0
307	556	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из кимней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	768,8	6 883,0 6 342,0	491,0 102,0	5 291 650,0 4 875 730,0	377 481,0 78 418,0	38 440,0		5 291 650,0
308	557	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,7632	23 945,0		257 725,0		257 725,0		257 725,0
309	558	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69192	349 715,0		241 975,0		241 975,0		241 975,0
			Итого по разделу 37: Перегородки					7 351 217 5 126 851	395 009 81 909	1 829 362 0	0 0	7 351 217
			Раздел 38: Перегородки									
310	560	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,64328	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	144 729,0 137 035,0	1 408,0 199,0	6 286,0		144 729,0
311	562	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157932	349 715,0		55 231,0		55 231,0		55 231,0
312	563	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,485348	350 395,0		520 459,0		520 459,0		520 459,0
313	564	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,655512	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	57 733,0 54 664,0	561,0 79,0	2 507,0		57 733,0
314	566	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027456	349 715,0		9 602,0		9 602,0		9 602,0
315	567	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,627952	350 395,0		220 031,0		220 031,0		220 031,0
316	568	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,197642	92 911,0 88 727,0	2 660,0 759,0	18 363,0 17 536,0	526,0 150,0	301,0		18 363,0
317	570	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,197642	321 369,0		63 516,0		63 516,0		63 516,0
318	571	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,524246	92 911,0 88 727,0	2 660,0 759,0	48 708,0 46 515,0	1 395,0 398,0	799,0		48 708,0
319	573	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,524246	321 369,0		168 477,0		168 477,0		168 477,0
320	574	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01872	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	1 649,0 1 561,0	16,0 2,0	72,0		1 649,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	576	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014634	350 395,0		5 128,0		5 128,0		5 128,0
322	577	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004084	349 715,0		1 428,0		1 428,0		1 428,0
323	578	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,168	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	18 806,0 11 794,0	1 784,0 354,0	5 227,0		18 806,0
324	579	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,17052	19 285,0		3 288,0		3 288,0		3 288,0
325	580	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21824	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	19 221,0 18 199,0	187,0 26,0	835,0		19 221,0
326	582	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,177312	350 395,0		62 129,0		62 129,0		62 129,0
327	583	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,040928	349 715,0		14 313,0		14 313,0		14 313,0
328	584	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,024	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	114 626,0 71 887,0	10 877,0 2 160,0	31 862,0		114 626,0
329	585	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,03936	19 285,0		20 044,0		20 044,0		20 044,0
330	586	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02451	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	2 159,0 2 044,0	21,0 3,0	94,0		2 159,0
331	588	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018756	350 395,0		6 572,0		6 572,0		6 572,0
332	589	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005754	349 715,0		2 012,0		2 012,0		2 012,0
333	590	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,108	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	12 089,0 7 582,0	1 147,0 228,0	3 360,0		12 089,0
334	591	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,10962	19 285,0		2 114,0		2 114,0		2 114,0
335	592	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,215296	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	18 962,0 17 954,0	184,0 26,0	824,0		18 962,0
336	594	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,150394	350 395,0		52 697,0		52 697,0		52 697,0
337	595	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064902	349 715,0		22 697,0		22 697,0		22 697,0
338	596	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,87	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	97 387,0 61 076,0	9 241,0 1 835,0	27 070,0		97 387,0
339	597	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,88305	19 285,0		17 030,0		17 030,0		17 030,0
340	598	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	2 525,0 2 390,0	24,0 3,0	110,0		2 525,0
341	600	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
342	601	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
343	602	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство		0,126	111 939,0	10 622,0	14 104,0	1 339,0	3 920,0		14 104,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		70 202,0	2 109,0	8 845,0	266,0			
344	603	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
345	604	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,96604	350 395,0		688 891,0		688 891,0		688 891,0
346	605	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05265	349 715,0		18 412,0		18 412,0		18 412,0
347	606	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,35	18 371,0		447 334,0		447 334,0		447 334,0
348	607	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,11	19 285,0		619 241,0		619 241,0		619 241,0
349	608	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1 387,44	6 883,0 6 342,0	491,0 102,0	9 549 750,0 8 799 144,0	681 233,0 141 519,0	69 372,0		9 549 750,0
350	609	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	19,42416	23 945,0	-	465 112,0		465 112,0		465 112,0
351	610	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,248696	349 715,0		436 688,0		436 688,0		436 688,0
			Итого по разделу 38: Перегородки					**14 055 763**	**709 943**	**4 087 591**	**0**	**14 055 763**
								9 258 226	**147 248**	**0**	**0**	
			Раздел 39: Перегородки типовых этажей ПКР1-46шт									
352	612	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,036552	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	267 438,0 253 221,0	2 602,0 367,0	11 615,0		267 438,0
353	614	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,291456	349 715,0		101 927,0		101 927,0		101 927,0
354	615	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,745096	350 395,0		961 868,0		961 868,0		961 868,0
355	616	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,866144	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	692 795,0 655 966,0	6 741,0 952,0	30 088,0		692 795,0
356	618	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329472	349 715,0		115 221,0		115 221,0		115 221,0
357	619	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,535424	350 395,0		2 640 375,0		2 640 375,0		2 640 375,0
358	620	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,371706	92 911,0 88 727,0	2 660,0 759,0	220 358,0 210 434,0	6 309,0 1 800,0	3 614,0		220 358,0
359	622	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,371706	321 369,0		762 193,0		762 193,0		762 193,0
360	623	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,290955	92 911,0 88 727,0	2 660,0 759,0	584 499,0 558 178,0	16 734,0 4 775,0	9 587,0		584 499,0
361	625	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,290955	321 369,0		2 021 718,0		2 021 718,0		2 021 718,0
362	626	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22464	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	19 785,0 18 733,0	192,0 27,0	859,0		19 785,0
363	628	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,175608	350 395,0		61 532,0		61 532,0		61 532,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
364	629	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049008	349 715,0		17 139,0		17 139,0		17 139,0
365	630	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	2,016	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	225 669,0 141 527,0	21 414,0 4 252,0	62 728,0		225 669,0
366	631	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,04624	19 285,0		39 462,0		39 462,0		39 462,0
367	632	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,89152	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	254 665,0 241 127,0	2 478,0 350,0	11 060,0		254 665,0
368	634	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,264064	350 395,0		793 317,0		793 317,0		793 317,0
369	635	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,627456	349 715,0		219 431,0		219 431,0		219 431,0
370	636	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	26,112	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	2 922 951,0 1 833 115,0	277 361,0 55 070,0	812 475,0		2 922 951,0
371	637	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	26,50368	19 285,0		511 123,0		511 123,0		511 123,0
372	638	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29412	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	25 904,0 24 527,0	252,0 36,0	1 125,0		25 904,0
373	640	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,225072	350 395,0		78 864,0		78 864,0		78 864,0
374	641	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069048	349 715,0		24 147,0		24 147,0		24 147,0
375	642	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	1,296	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	145 073,0 90 982,0	13 766,0 2 733,0	40 325,0		145 073,0
376	643	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,31544	19 285,0		25 368,0		25 368,0		25 368,0
377	644	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,583552	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	227 541,0 215 445,0	2 214,0 313,0	9 882,0		227 541,0
378	646	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,804728	350 395,0		632 368,0		632 368,0		632 368,0
379	647	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,778824	349 715,0		272 366,0		272 366,0		272 366,0
380	648	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	10,44	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	1 168 643,0 732 909,0	110 894,0 22 018,0	324 841,0		1 168 643,0
381	649	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,5966	19 285,0		204 355,0		204 355,0		204 355,0
382	650	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,780864	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	68 773,0 65 117,0	669,0 94,0	2 987,0		68 773,0
383	652	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,566016	350 395,0		198 329,0		198 329,0		198 329,0
384	653	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,214848	349 715,0		75 136,0		75 136,0		75 136,0
385	654	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	м³	3,264	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	365 369,0 229 139,0	34 670,0 6 884,0	101 859,0		365 369,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
386	655	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,31296	19 285,0		63 890,0		63 890,0		63 890,0
387	656	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34398	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	30 295,0 28 685,0	295,0 42,0	1 316,0		30 295,0
388	658	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,263412	350 395,0		92 298,0		92 298,0		92 298,0
389	659	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080568	349 715,0		28 176,0		28 176,0		28 176,0
390	660	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,512	111 939,0 70 202,0	10 622,0 2 109,0	169 252,0 106 145,0	16 061,0 3 189,0	47 046,0		169 252,0
391	661	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,53468	19 285,0		29 596,0		29 596,0		29 596,0
392	662	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,97108	350 395,0		7 348 162,0		7 348 162,0		7 348 162,0
393	663	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6318	349 715,0		220 950,0		220 950,0		220 950,0
394	664	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	292,2	18 371,0		5 368 006,0		5 368 006,0		5 368 006,0
395	665	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	337,8	19 285,0		6 514 473,0		6 514 473,0		6 514 473,0
396	666	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16 417,2	6 883,0 6 342,0	491,0 102,0	112 999 588,0 104 117 882,0	8 060 845,0 1 674 554,0	820 860,0		112 999 588,0
397	667	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	229,8408	23 945,0		5 503 538,0		5 503 538,0		5 503 538,0
398	668	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,77548	349 715,0		5 167 207,0		5 167 207,0		5 167 207,0
			Итого по разделу 39: Перегородки типовых этажей ПКР1-46шт					160 481 133 109 523 132	8 573 497 1 777 456	42 384 502 0	0 0	160 481 133
			Раздел 40: Перегородки (спецификация по теплоблокам)									
399	670	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	101,46252	87 491,0 54 933,0	28 301,0 7 542,0	8 877 057,0 5 573 641,0	2 871 490,0 765 230,0	431 926,0		8 877 057,0
400	672	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	91,116	432 163,0		39 376 964,0		39 376 964,0		39 376 964,0
401	673	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	7,368	400 104,0		2 947 966,0		2 947 966,0		2 947 966,0
402	674	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1896	382 731,0		72 566,0		72 566,0		72 566,0
403	675	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13536	342 641,0		46 380,0		46 380,0		46 380,0
404	676	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,65356	349 715,0		927 990,0		927 990,0		927 990,0
405	677	213-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (газостеклобетон) В2,5, D500		2 208	20 306,0		44 835 648,0		44 835 648,0		44 835 648,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
			Итого по разделу 40: Перегородки (спецификация по теплоблокам)					97 084 571	2 871 490	88 639 440	0	97 084 571
								5 573 641	765 230	0	0	
			Раздел 41: Ограждения									
406	678	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,12258	503 113,0	4 135,0	61 672,0	507,0	2 167,0		61 672,0
						481 300,0	1 130,0	58 998,0	139,0			
407	680	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	52	26 345,0		1 369 940,0		1 369 940,0		1 369 940,0
408	681	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,101925	503 113,0	4 135,0	51 280,0	421,0	1 802,0		51 280,0
						481 300,0	1 130,0	49 057,0	115,0			
409	683	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	43,5	26 345,0		1 146 008,0		1 146 008,0		1 146 008,0
410	684	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,103995	503 113,0	4 135,0	52 321,0	431,0	1 837,0		52 321,0
						481 300,0	1 130,0	50 053,0	118,0			
411	686	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	46,5	26 345,0		1 225 042,0		1 225 042,0		1 225 042,0
412	687	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,95472	503 113,0	4 135,0	480 332,0	3 948,0	16 877,0		480 332,0
						481 300,0	1 130,0	459 507,0	1 079,0			
413	689	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	408	26 345,0		10 748 760,0		10 748 760,0		10 748 760,0
414	690	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,10449	503 113,0	4 135,0	52 570,0	432,0	1 847,0		52 570,0
						481 300,0	1 130,0	50 291,0	118,0			
415	692	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	45	26 345,0		1 185 525,0		1 185 525,0		1 185 525,0
416	693	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,11781	503 113,0	4 135,0	59 272,0	487,0	2 083,0		59 272,0
						481 300,0	1 130,0	56 702,0	133,0			
417	695	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	51	26 345,0		1 343 595,0		1 343 595,0		1 343 595,0
418	696	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,0495	503 113,0	4 135,0	24 904,0	205,0	875,0		24 904,0
						481 300,0	1 130,0	23 824,0	56,0			
419	698	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	20	26 345,0		526 900,0		526 900,0		526 900,0
420	699	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,056835	503 113,0	4 135,0	28 594,0	235,0	1 004,0		28 594,0
						481 300,0	1 130,0	27 355,0	64,0			
421	701	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	22,5	26 345,0		592 762,0		592 762,0		592 762,0
422	702	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,06795	503 113,0	4 135,0	34 187,0	281,0	1 202,0		34 187,0
						481 300,0	1 130,0	32 704,0	77,0			
423	704	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	29	26 345,0		764 005,0		764 005,0		764 005,0
424	705	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,08262	503 113,0	4 135,0	41 567,0	341,0	1 461,0		41 567,0
						481 300,0	1 130,0	39 765,0	93,0			
425	707	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	34	26 345,0		895 730,0		895 730,0		895 730,0
426	708	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,020655	503 113,0	4 135,0	10 392,0	85,0	366,0		10 392,0
						481 300,0	1 130,0	9 941,0	23,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
427	710	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8,5	26 345,0		223 932,0		223 932,0		223 932,0
428	711	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,123075	503 113,0 481 300,0	4 135,0 1 130,0	61 921,0 59 236,0	509,0 139,0	2 176,0		61 921,0
429	713	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	50,5	26 345,0		1 330 422,0		1 330 422,0		1 330 422,0
			Итого по разделу 41: Ограждения					22 311 633 917 433	7 882 2 154	21 386 318 0	0 0	22 311 633
			Раздел 42: Крыльцо КР-1...КР-6									
430	714	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$ покрытия	318,97	33 916,0 12 006,0	756,0 182,0	10 818 187,0 3 829 554,0	241 142,0 58 053,0	6 747 491,0		10 818 187,0
			Итого по разделу 42: Крыльцо КР-1...КР-6					10 818 187 3 829 554	241 142 58 053	6 747 491 0	0 0	10 818 187
			Раздел 43: Навес №1 Лестница Лп1									
431	715	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	14	22 583,0 21 045,0	1 528,0 552,0	316 162,0 294 630,0	21 392,0 7 728,0	140,0		316 162,0
432	718	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05	363 631,0		18 182,0		18 182,0		18 182,0
433	719	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,05	367 311,0		18 366,0		18 366,0		18 366,0
434	720	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1	382 731,0		38 273,0		38 273,0		38 273,0
435	721	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5	1 590,0		7 950,0		7 950,0		7 950,0
436	722	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	14	31 738,0		444 332,0		444 332,0		444 332,0
437	723	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	14	4 524,0		63 336,0		63 336,0		63 336,0
438	724	231-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	14	6 333,0		88 662,0		88 662,0		88 662,0
			Итого по разделу 43: Навес №1 Лестница Лп1					995 263 294 630	21 392 7 728	679 241 0	0 0	995 263
			Раздел 44: Козырьки									
439	725	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5	205 664,0 130 385,0	62 293,0 16 840,0	1 028 320,0 651 925,0	311 465,0 84 200,0	64 930,0		1 028 320,0
440	727	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	70	31 738,0		2 221 660,0		2 221 660,0		2 221 660,0
441	728	214-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,25	2 647 449,0		661 862,0		661 862,0		661 862,0
442	729	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,5	392 234,0		196 117,0		196 117,0		196 117,0
443	730	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	20	4 524,0		90 480,0		90 480,0		90 480,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
444	731	231-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	50	6 333,0		316 650,0		316 650,0		316 650,0
445	732	214-211-0118 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	10 м	1	12 265,0		12 265,0		12 265,0		12 265,0
446	733	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	50	2 552,0		127 600,0		127 600,0		127 600,0
447	734	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1	205 664,0 130 385,0	62 293,0 16 840,0	205 664,0 130 385,0	62 293,0 16 840,0	12 986,0		205 664,0
448	736	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	181,85	31 738,0		5 771 555,0		5 771 555,0		5 771 555,0
449	737	214-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,1245	2 647 449,0		329 607,0		329 607,0		329 607,0
450	738	214-211-0118 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	10 м	0,5	12 265,0		6 133,0		6 133,0		6 133,0
			Итого по разделу 44: Козырьки					10 967 913 782 310	373 758 101 040	9 811 845 0	0 0	10 967 913
			Раздел 45: Фасад									
451	739	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	140,1968	19 866,0 18 896,0	740,0 22,0	2 785 150,0 2 649 159,0	103 745,0 3 084,0	32 245,0		2 785 150,0
452	740	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1 170,64328	67,0		78 433,0		78 433,0		78 433,0
453	741	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	468,257312	54,0		25 286,0		25 286,0		25 286,0
454	742	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	140,1968	9 282,0		1 301 307,0		1 301 307,0		1 301 307,0
455	743	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	160,4012	19 866,0 18 896,0	740,0 22,0	3 186 530,0 3 030 941,0	118 697,0 3 529,0	36 892,0		3 186 530,0
456	744	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1 339,35002	67,0		89 736,0		89 736,0		89 736,0
457	745	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	535,740008	54,0		28 930,0		28 930,0		28 930,0
458	746	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	160,4012	9 282,0		1 488 844,0		1 488 844,0		1 488 844,0
459	747	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	198,1696	19 866,0 18 896,0	740,0 22,0	3 936 837,0 3 744 613,0	146 646,0 4 360,0	45 879,0		3 936 837,0
460	748	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1 654,71616	67,0		110 866,0		110 866,0		110 866,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
461	749	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	661,886464	54,0		35 742,0		35 742,0		35 742,0
462	750	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	198,1696	9 282,0		1 839 410,0		1 839 410,0		1 839 410,0
			Итого по разделу 45: Фасад					14 907 071	369 088	5 113 270	0	14 907 071
								9 424 713	10 973	0	0	
			Раздел 46: Устройство цоколя									
463	751	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 686,5	11 832,0 8 905,0	325,0 132,0	19 954 668,0 15 018 282,0	548 112,0 222 618,0	4 388 273,0		19 954 668,0
464	752	235-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	$м^2$	1 686,5	2 093,0		3 529 844,0		3 529 844,0		3 529 844,0
465	753	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^3$ изолируемой поверхности	1 285	1 495,0 1 395,0	100,0 34,0	1 921 075,0 1 792 575,0	128 500,0 43 690,0			1 921 075,0
466	755	234-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	6,425	57 922,0		372 149,0		372 149,0		372 149,0
467	756	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 686,5	5 905,0 3 037,0	172,0 28,0	9 958 782,0 5 121 900,0	290 078,0 47 222,0	4 546 804,0		9 958 782,0
468	757	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	1 686,5	690,0 207,0	10,0 0,0	1 163 685,0 349 106,0	16 865,0 0,0	797 714,0		1 163 685,0
469	758	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	107,1112	350 395,0		37 531 229,0		37 531 229,0		37 531 229,0
470	759	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	38,628	349 715,0		13 508 791,0		13 508 791,0		13 508 791,0
471	760	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,52948	382 731,0		202 648,0		202 648,0		202 648,0
			Итого по разделу 46: Устройство цоколя					88 142 871	983 555	64 877 452	0	88 142 871
								22 281 863	313 530	0	0	
			Раздел 47: Решетки жалюзийные									
			Подраздел 1: ешетка жалюзийная Р-1 36шт									
472	761	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	36	6 911,0 6 270,0	136,0 32,0	248 796,0 225 720,0	4 896,0 1 152,0	18 180,0		248 796,0
473	762	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,154512	382 731,0		59 137,0		59 137,0		59 137,0
474	763	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,506736	2 647 449,0		1 341 558,0		1 341 558,0		1 341 558,0
			Итого по подразделу 1:Р ешетка жалюзийная Р-1 36шт					1 649 491	4 896	1 418 875	0	1 649 491
								225 720	1 152	0	0	
			Подраздел 2: Решетка жалюзийная Р-2 4шт									
475	764	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	4	6 911,0 6 270,0	136,0 32,0	27 644,0 25 080,0	544,0 128,0	2 020,0		27 644,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	765	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,023088	382 731,0		8 836,0		8 836,0		8 836,0
477	766	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002964	392 234,0		1 163,0		1 163,0		1 163,0
478	767	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,118864	2 647 449,0		314 686,0		314 686,0		314 686,0
			Итого по подразделу 2:Р ешетка жалюзийная Р-2 4шт					352 329	544	326 705	0	352 329
								25 080	128	0	0	
			Подраздел 3: Решетка жалюзийная Р-3 4шт									
479	768	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	4	6 911,0 6 270,0	136,0 32,0	27 644,0 25 080,0	544,0 128,0	2 020,0		27 644,0
480	769	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,018944	382 731,0		7 250,0		7 250,0		7 250,0
481	770	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,081328	2 647 449,0		215 312,0		215 312,0		215 312,0
			Итого по подразделу 3: Решетка жалюзийная Р-3 4шт					250 206	544	224 582	0	250 206
								25 080	128	0	0	
			Подраздел 4: Решетка жалюзийная Р-4 2шт									
482	771	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	2	6 911,0 6 270,0	136,0 32,0	13 822,0 12 540,0	272,0 64,0	1 010,0		13 822,0
483	772	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,010952	382 731,0		4 192,0		4 192,0		4 192,0
484	773	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001482	392 234,0		581,0		581,0		581,0
485	774	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,053176	2 647 449,0		140 781,0		140 781,0		140 781,0
			Итого по подразделу 4: Решетка жалюзийная Р-4 2шт					159 376	272	146 564	0	159 376
								12 540	64	0	0	
			Итого по разделу 47: Решетки жалюзийные					2 411 402	6 256	2 116 726	0	2 411 402
								288 420	1 472	0	0	
			Раздел 48: Фасад									
486	775	6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	106,7	20 038,0 19 403,0	131,0 36,0	2 138 055,0 2 070 300,0	13 977,0 3 841,0	53 777,0		2 138 055,0
487	776	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	896,28	67,0		60 051,0		60 051,0		60 051,0
488	777	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	544,17	54,0		29 385,0		29 385,0		29 385,0
489	778	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм		108,834	4 732,0		515 002,0		515 002,0		515 002,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
490	779	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	755,75	18 406,0		13 910 334,0		13 910 334,0		13 910 334,0
491	780	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	$м^2$ м	3 108,31	591,0 520,0	3,0 1,0	1 837 011,0 1 616 321,0	9 325,0 3 108,0	211 365,0		1 837 011,0
492	782	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	3 108,31	5 430,0		16 878 123,0		16 878 123,0		16 878 123,0
493	783	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	$м^2$ м	3 052,56	591,0 520,0	3,0 1,0	1 804 063,0 1 587 331,0	9 158,0 3 053,0	207 574,0		1 804 063,0
494	785	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	3 052,56	5 430,0		16 575 401,0		16 575 401,0		16 575 401,0
495	786	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	7 165,66	14 153,0 9 328,0	3 157,0 1 023,0	101 415 586,0 66 841 276,0	22 621 988,0 7 330 470,0	11 952 322,0		101 415 586,0
496	787	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7 165,66	1 495,0 1 395,0	100,0 34,0	10 712 662,0 9 996 096,0	716 566,0 243 632,0			10 712 662,0
497	789	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	$м^3$	716,566	31 847,0		22 820 477,0		22 820 477,0		22 820 477,0
498	790	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	16 522,0		65 960,0
499	791	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040,0		36 040,0		36 040,0		36 040,0
500	792	244-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	22 369,0		22 369,0		22 369,0		22 369,0
501	793	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678,0		17 356,0		17 356,0		17 356,0
502	794	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0
503	795	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
504	796	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 483,0 1 455,0	0,0 0,0	1 483,0 1 455,0	0,0 0,0	28,0		1 483,0
505	797	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
506	798	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
507	799	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	11 341,0		11 341,0		11 341,0		11 341,0
508	800	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	90	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	5 936 400,0 4 346 370,0	103 050,0 23 940,0	1 486 980,0		5 936 400,0
509	801	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	90	4 018,0		361 620,0		361 620,0		361 620,0
510	802	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15		90	1 338,0		120 420,0		120 420,0		120 420,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
511	803	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	90	3 150,0		283 500,0		283 500,0		283 500,0
512	804	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	90	1 614,0		145 260,0		145 260,0		145 260,0
513	805	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	336	2 589,0 2 501,0	67,0 18,0	869 904,0 840 336,0	22 512,0 6 048,0	7 056,0		869 904,0
514	806	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38	1 656,0		62 928,0		62 928,0		62 928,0
515	807	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
516	808	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	240	1 108,0		265 920,0		265 920,0		265 920,0
517	809	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	708,0		26 904,0		26 904,0		26 904,0
518	810	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	287,0		1 722,0		1 722,0		1 722,0
519	811	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20 мм/	шт.	8	323,0		2 584,0		2 584,0		2 584,0
520	812	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	336	2 026,0 1 363,0	234,0 78,0	680 736,0 457 968,0	78 624,0 26 208,0	144 144,0		680 736,0
521	813	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	38	341,0		12 958,0		12 958,0		12 958,0
522	814	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	58	294,0		17 052,0		17 052,0		17 052,0
523	815	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	240	228,0		54 720,0		54 720,0		54 720,0
524	816	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	240	396,0 392,0	2,0 0,0	95 040,0 94 080,0	480,0 0,0	480,0		95 040,0
			Итого по разделу 48: Фасад					197 879 006	23 576 825	86 402 354	0	197 879 006
								87 899 826	7 640 566	0	0	
			Раздел 49: Водопровод хоз-питьевой									
525	817	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	16 522,0		65 960,0
526	818	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0
527	819	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 604,0		11 208,0		11 208,0		11 208,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
528	820	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 614,0		1 614,0		1 614,0		1 614,0
529	821	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
530	822	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 483,0 1 455,0	0,0 0,0	1 483,0 1 455,0	0,0 0,0	28,0		1 483,0
531	823	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
532	824	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
533	825	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /20-15 мм/	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0
534	826	242-403-0501 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	1	10 807,0		10 807,0		10 807,0		10 807,0
535	827	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	4	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	263 840,0 193 172,0	4 580,0 1 064,0	66 088,0		263 840,0
536	828	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4	4 018,0		16 072,0		16 072,0		16 072,0
537	829	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	4	1 338,0		5 352,0		5 352,0		5 352,0
538	830	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 150,0		12 600,0		12 600,0		12 600,0
539	831	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	1 614,0		6 456,0		6 456,0		6 456,0
540	832	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	80	2 589,0 2 501,0	67,0 18,0	207 120,0 200 080,0	5 360,0 1 440,0	1 680,0		207 120,0
541	833	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	80	1 108,0		88 640,0		88 640,0		88 640,0
542	834	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,0		7 080,0		7 080,0		7 080,0
543	835	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	80	2 026,0 1 363,0	234,0 78,0	162 080,0 109 040,0	18 720,0 6 240,0	34 320,0		162 080,0
544	836	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	80	228,0		18 240,0		18 240,0		18 240,0
545	837	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	80	396,0 392,0	2,0 0,0	31 680,0 31 360,0	160,0 0,0	160,0		31 680,0
546	838	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	35	6 497,0 6 466,0	20,0 0,0	227 395,0 226 310,0	700,0 0,0	385,0		227 395,0
547	839	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		35	198,0		6 930,0		6 930,0		6 930,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
548	840	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
549	841	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4	1 600,0 1 600,0	0,0 0,0	6 400,0 6 400,0	0,0 0,0			6 400,0
			Итого по разделу 49: Водопровод хоз-питьевой					1 162 732	30 665	315 957	0	1 162 732
								816 110	9 010	0	0	
			Раздел 50: Водопровод горячего водоснабжения									
550	842	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	16 522,0		65 960,0
551	843	244-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	62 948,0		62 948,0		62 948,0		62 948,0
552	844	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678,0		17 356,0		17 356,0		17 356,0
553	845	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0
554	846	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
555	847	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 483,0 1 455,0	0,0 0,0	1 483,0 1 455,0	0,0 0,0	28,0		1 483,0
556	848	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
557	849	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б86к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
558	850	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	11 341,0		11 341,0		11 341,0		11 341,0
559	851	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	60	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	3 957 600,0 2 897 580,0	68 700,0 15 960,0	991 320,0		3 957 600,0
560	852	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	60	22 265,0		1 335 900,0		1 335 900,0		1 335 900,0
561	853	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	60	1 338,0		80 280,0		80 280,0		80 280,0
562	854	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	60	1 614,0		96 840,0		96 840,0		96 840,0
563	855	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	3 150,0		189 000,0		189 000,0		189 000,0
564	856	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	336	2 589,0 2 501,0	67,0 18,0	869 904,0 840 336,0	22 512,0 6 048,0	7 056,0		869 904,0
565	857	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38	1 656,0		62 928,0		62 928,0		62 928,0
566	858	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм		58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
567	859	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	240	1 108,0		265 920,0		265 920,0		265 920,0
568	860	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	708,0		26 904,0		26 904,0		26 904,0
569	861	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	287,0		1 722,0		1 722,0		1 722,0
570	862	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20 мм/	шт.	8	323,0		2 584,0		2 584,0		2 584,0
571	863	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	336	2 026,0 1 363,0	234,0 78,0	680 736,0 457 968,0	78 624,0 26 208,0	144 144,0		680 736,0
572	864	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	38	341,0		12 958,0		12 958,0		12 958,0
573	865	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	58	294,0		17 052,0		17 052,0		17 052,0
574	866	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	240	228,0		54 720,0		54 720,0		54 720,0
575	867	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	412	396,0 392,0	2,0 0,0	163 152,0 161 504,0	824,0 0,0	824,0		163 152,0
576	868	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	702	6 497,0 6 466,0	20,0 0,0	4 560 894,0 4 539 132,0	14 040,0 0,0	7 722,0		4 560 894,0
577	869	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	702	198,0		138 996,0		138 996,0		138 996,0
578	870	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83	708,0		58 764,0		58 764,0		58 764,0
579	871	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	90	1 600,0 1 600,0	0,0 0,0	144 000,0 144 000,0	0,0 0,0			144 000,0
			Итого по разделу 50: Водопровод горячего водоснабжения					12 970 581 9 090 268	185 845 48 482	3 694 468 0	0 0	12 970 581
			Раздел 51: Водопровод горячего водоснабжения									
580	872	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	4 203,0		33 624,0		33 624,0		33 624,0
581	873	6117-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водонагревателей емкостных	шт.	4	44 926,0 36 720,0	1 483,0 501,0	179 704,0 146 880,0	5 932,0 2 004,0	26 892,0		179 704,0
582	874	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	61 193,0		244 772,0		244 772,0		244 772,0
583	875	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	8	6 497,0 6 466,0	20,0 0,0	51 976,0 51 728,0	160,0 0,0	88,0		51 976,0
584	876	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	8	198,0		1 584,0		1 584,0		1 584,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
585	877	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0
586	878	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2	1 600,0 1 600,0	0,0 0,0	3 200,0 3 200,0	0,0 0,0			3 200,0
			Итого по разделу 51: Водопровод горячего водоснабжения					515 568 201 808	6 092 2 004	62 896 244 772	0 0	515 568
			Раздел 52: Водопровод горячего водоснабжения циркуляционный									
587	879	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 592,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
588	880	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0
589	881	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	3 150,0		75 600,0		75 600,0		75 600,0
590	882	242-303-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	9 347,0		112 164,0		112 164,0		112 164,0
591	883	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	65 960,0 48 293,0	1 145,0 266,0	16 522,0		65 960,0
592	884	244-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	65 488,0		65 488,0		65 488,0		65 488,0
593	885	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 592,0		15 184,0		15 184,0		15 184,0
594	886	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3 656,0		3 656,0		3 656,0		3 656,0
595	887	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
596	888	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 483,0 1 455,0	0,0 0,0	1 483,0 1 455,0	0,0 0,0	28,0		1 483,0
597	889	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
598	890	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
599	891	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0
600	892	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	412	2 589,0 2 501,0	67,0 18,0	1 066 668,0 1 030 412,0	27 604,0 7 416,0	8 652,0		1 066 668,0
601	893	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
602	894	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	316	1 108,0		350 128,0		350 128,0		350 128,0
603	895	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	316	626,0		197 816,0		197 816,0		197 816,0
604	896	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	708,0		29 736,0		29 736,0		29 736,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
605	897	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрически приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20 мм,20-15 мм/	шт.	14	323,0		4 522,0		4 522,0		4 522,0
606	898	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	412	2 026,0 1 363,0	234,0 78,0	834 712,0 561 556,0	96 408,0 32 136,0	176 748,0		834 712,0
607	899	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	38	294,0		11 172,0		11 172,0		11 172,0
608	900	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	58	228,0		13 224,0		13 224,0		13 224,0
609	901	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	316	204,0		64 464,0		64 464,0		64 464,0
610	902	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	412	396,0 392,0	2,0 0,0	163 152,0 161 504,0	824,0 0,0	824,0		163 152,0
			Итого по разделу 52: Водопровод горячего водоснабжения циркуляционный					3 203 554 1 803 220	125 981 39 818	1 274 353 0	0 0	3 203 554
			Раздел 53: Канализация бытовая									
611	903	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60	10 155,0 9 497,0	180,0 61,0	609 300,0 569 820,0	10 800,0 3 660,0	28 680,0		609 300,0
612	904	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	60	53 664,0		3 219 840,0		3 219 840,0		3 219 840,0
613	905	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14 807,0		888 420,0		888 420,0		888 420,0
614	906	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	60	1 620,0		97 200,0		97 200,0		97 200,0
615	907	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	60	6 086,0 5 543,0	56,0 18,0	365 160,0 332 580,0	3 360,0 1 080,0	29 220,0		365 160,0
616	908	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	60	7 966,0		477 960,0		477 960,0		477 960,0
617	909	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	60	2 051,0		123 060,0		123 060,0		123 060,0
618	910	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	44 443,0 42 345,0	1 800,0 618,0	2 666 580,0 2 540 700,0	108 000,0 37 080,0	17 880,0		2 666 580,0
619	911	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	60	21 735,0		1 304 100,0		1 304 100,0		1 304 100,0
620	912	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	60	9 054,0		543 240,0		543 240,0		543 240,0
621	913	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	60	1 447,0		86 820,0		86 820,0		86 820,0
622	914	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	60	11 136,0		668 160,0		668 160,0		668 160,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
623	915	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	27 670,0 27 200,0	454,0 161,0	1 660 200,0 1 632 000,0	27 240,0 9 660,0	960,0		1 660 200,0
624	916	244-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм /душевая/	шт.	60	30 755,0		1 845 300,0		1 845 300,0		1 845 300,0
625	917	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	60	896,0		53 760,0		53 760,0		53 760,0
626	918	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	110	5 167,0 4 049,0	133,0 43,0	568 370,0 445 390,0	14 630,0 4 730,0	108 350,0		568 370,0
627	919	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	110	25 130,0		2 764 300,0		2 764 300,0		2 764 300,0
628	920	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	3 609,0 3 596,0	9,0 3,0	43 308,0 43 152,0	108,0 36,0	48,0		43 308,0
629	921	241-204-2002 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8/12/ с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95/100/ мм ГОСТ Р 54475-2011	м	12	1 223,0		14 676,0		14 676,0		14 676,0
630	922	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	708,0		16 284,0		16 284,0		16 284,0
631	923	1215-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	110	1 992,0 1 537,0	1,0 0,0	219 120,0 169 070,0	110,0 0,0	49 940,0		219 120,0
632	924	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	643	3 754,0 3 750,0	3,0 0,0	2 413 822,0 2 411 250,0	1 929,0 0,0	643,0		2 413 822,0
633	925	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	643	556,0		357 508,0		357 508,0		357 508,0
634	926	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	90	3 609,0 3 596,0	9,0 3,0	324 810,0 323 640,0	810,0 270,0	360,0		324 810,0
635	927	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	90	1 545,0		139 050,0		139 050,0		139 050,0
636	928	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	585	69,0		40 365,0		40 365,0		40 365,0
637	929	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	53	203,0		10 759,0		10 759,0		10 759,0
638	930	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	782,0		18 768,0		18 768,0		18 768,0
639	931	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	90	176,0		15 840,0		15 840,0		15 840,0
			Итого по разделу 53: Канализация бытовая					21 556 080 8 467 602	166 987 56 516	12 921 491 0	0 0	21 556 080
			Раздел 54: Канализация									
640	932	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	10 155,0 9 497,0	180,0 61,0	40 620,0 37 988,0	720,0 244,0	1 912,0		40 620,0
641	933	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	53 664,0		214 656,0		214 656,0		214 656,0
642	934	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807,0		59 228,0		59 228,0		59 228,0
643	935	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1 620,0		6 480,0		6 480,0		6 480,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
644	936	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	44 443,0 42 345,0	1 800,0 618,0	177 772,0 169 380,0	7 200,0 2 472,0	1 192,0		177 772,0
645	937	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	4	21 735,0		86 940,0		86 940,0		86 940,0
646	938	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054,0		36 216,0		36 216,0		36 216,0
647	939	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	4	1 447,0		5 788,0		5 788,0		5 788,0
648	940	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4	11 136,0		44 544,0		44 544,0		44 544,0
649	941	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	3 754,0 3 750,0	3,0 0,0	37 540,0 37 500,0	30,0 0,0	10,0		37 540,0
650	942	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10	556,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
651	943	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	2	3 609,0 3 596,0	9,0 3,0	7 218,0 7 192,0	18,0 6,0	8,0		7 218,0
652	944	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	2	1 545,0		3 090,0		3 090,0		3 090,0
653	945	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	69,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0
			Итого по разделу 54: Канализация					727 032 252 060	7 968 2 722	467 004 0	0 0	727 032
			Раздел 55: Канализация									
654	946	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	87 114,0 78 819,0	1 143,0 314,0	348 456,0 315 276,0	4 572,0 1 256,0	28 608,0		348 456,0
655	947	511-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м³/ч, H 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	4	328 520,0		1 314 080,0		1 314 080,0		1 314 080,0
656	948	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	50	4 138,0 3 989,0	127,0 33,0	206 900,0 199 450,0	6 350,0 1 650,0	1 100,0		206 900,0
657	950	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	50	926,0		46 300,0		46 300,0		46 300,0
658	951	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	12	4 170,0 4 020,0	128,0 33,0	50 040,0 48 240,0	1 536,0 396,0	264,0		50 040,0
659	953	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1 511,0		18 132,0		18 132,0		18 132,0
660	954	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0
			Итого по разделу 55: Канализация					1 984 968 562 966	12 458 3 302	95 464 1 314 080	0 0	1 984 968
			Раздел 56: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА									
661	955	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг		8	23 557,0	655,0	188 456,0	5 240,0	29 360,0		188 456,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		19 232,0	206,0	153 856,0	1 648,0			
662	956	513-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	2	5 719 335,0		11 438 670,0		11 438 670,0		11 438 670,0
663	957	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	6 028,0	0,0	6 028,0	0,0	89,0		6 028,0
						5 969,0	0,0	5 969,0	0,0			
664	958	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт.	1	11 712,0		11 712,0		11 712,0		11 712,0
665	959	6116-0602-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 159 мм	шт.	2	81 370,0	1 359,0	162 740,0	2 718,0	67 258,0		162 740,0
						46 382,0	270,0	92 764,0	540,0			
666	960	245-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 150	шт.	2	261 563,0		523 126,0		523 126,0		523 126,0
667	961	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	6 190,0	549,0	12 380,0	1 098,0	246,0		12 380,0
						5 518,0	148,0	11 036,0	296,0			
668	962	242-404-1602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	29 504,0		59 008,0		59 008,0		59 008,0
669	963	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	2 947,0	5,0	5 894,0	10,0	304,0		5 894,0
						2 790,0	1,0	5 580,0	2,0			
670	964	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
671	965	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	155 043,0		310 086,0		310 086,0		310 086,0
672	966	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 572,0	90,0	2 572,0	90,0	28,0		2 572,0
						2 454,0	30,0	2 454,0	30,0			
673	967	244-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 м^3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	72 276,0		72 276,0		72 276,0		72 276,0
674	968	245-405-2402 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Danfoss ECO.1 в комплекте с адаптером (М 30х1,5)	шт.	1	34 231,0		34 231,0		34 231,0		34 231,0
675	969	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	2 018,0	0,0	2 018,0	0,0	107,0		2 018,0
						1 911,0	0,0	1 911,0	0,0			
676	970	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С TF-43	шт.	1	21 791,0		21 791,0		21 791,0		21 791,0
677	971	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	6 028,0	0,0	24 112,0	0,0	236,0		24 112,0
						5 969,0	0,0	23 876,0	0,0			
678	972	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт.	4	11 712,0		46 848,0		46 848,0		46 848,0
679	973	511-404-0201 *СпрСЦ 03.2024*	Насос циркуляционный трехфазный с сухим ротором линейного типа с фланцевым соединением для систем отопления, со встроенным частотным преобразователем IP-E 40/120-1,5/2-S1, Q=20,5 м^3/ч, H=10,0 м.вод.ст. IL 50/110-1,5-2	шт.	2	1 478 852,0		2 957 704,0		2 957 704,0		2 957 704,0
680	974	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	8	2 947,0	5,0	23 576,0	40,0	1 216,0		23 576,0
						2 790,0	1,0	22 320,0	8,0			
681	975	242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	36 406,0		218 436,0		218 436,0		218 436,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	976	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	155 043,0		310 086,0		310 086,0		310 086,0
683	977	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2 018,0 1 911,0	0,0 0,0	8 072,0 7 644,0	0,0 0,0	428,0		8 072,0
684	978	245-713-0203 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	4	3 761,0		15 044,0		15 044,0		15 044,0
685	979	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	12	1 483,0 1 455,0	0,0 0,0	17 796,0 17 460,0	0,0 0,0	336,0		17 796,0
686	980	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	2 870,0		34 440,0		34 440,0		34 440,0
687	981	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	4	2 947,0 2 790,0	5,0 1,0	11 788,0 11 160,0	20,0 4,0	608,0		11 788,0
688	982	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0		11 176,0		11 176,0		11 176,0
689	983	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
690	984	прайс	Опрессовка трубопроводов		1	40 867 814,0		40 867 814,0				40 867 814,0
										40 867 814,0		
			Итого по разделу 56: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА					57 409 100	9 216	1 779 666	0	57 409 100
								356 030	2 528	55 264 188	0	
			Раздел 57: Система отопление									
691	985	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	270	3 201,0 3 160,0	41,0 12,0	864 270,0 853 200,0	11 070,0 3 240,0			864 270,0
692	986	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	2 420	5 878,0		14 224 760,0		14 224 760,0		14 224 760,0
693	987	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	2 850	6 497,0 6 466,0	20,0 0,0	18 516 450,0 18 428 100,0	57 000,0 0,0	31 350,0		18 516 450,0
694	988	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3 мм	м	2 850	362,0		1 031 700,0		1 031 700,0		1 031 700,0
695	989	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	105	4 138,0 3 989,0	127,0 33,0	434 490,0 418 845,0	13 335,0 3 465,0	2 310,0		434 490,0
696	990	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10	585,0		5 850,0		5 850,0		5 850,0
697	991	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	10	829,0		8 290,0		8 290,0		8 290,0
698	992	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	20	1 124,0		22 480,0		22 480,0		22 480,0
699	993	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	65	1 731,0		112 515,0		112 515,0		112 515,0
700	994	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	10	2 947,0 2 790,0	5,0 1,0	29 470,0 27 900,0	50,0 10,0	1 520,0		29 470,0
701	995	242-312-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	85 913,0		859 130,0		859 130,0		859 130,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
702	996	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	80	2 581,0 2 479,0	5,0 1,0	206 480,0 198 320,0	400,0 80,0	7 760,0		206 480,0
703	997	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	60	3 588,0		215 280,0		215 280,0		215 280,0
704	998	242-312-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	94 352,0		943 520,0		943 520,0		943 520,0
705	999	242-312-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	110 953,0		1 109 530,0		1 109 530,0		1 109 530,0
706	1000	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	50	2 572,0 2 454,0	90,0 30,0	128 600,0 122 700,0	4 500,0 1 500,0	1 400,0		128 600,0
707	1001	244-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	50	72 276,0		3 613 800,0		3 613 800,0		3 613 800,0
708	1002	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	2 910	2 026,0 1 363,0	234,0 78,0	5 895 660,0 3 966 330,0	680 940,0 226 980,0	1 248 390,0		5 895 660,0
709	1003	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	2 800	354,0		991 200,0		991 200,0		991 200,0
710	1004	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	10	388,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0
711	1005	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	10	470,0		4 700,0		4 700,0		4 700,0
712	1006	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	20	515,0		10 300,0		10 300,0		10 300,0
713	1007	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	50	725,0		36 250,0		36 250,0		36 250,0
714	1008	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	10	925,0		9 250,0		9 250,0		9 250,0
715	1009	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	10	925,0		9 250,0		9 250,0		9 250,0
			Итого по разделу 57: Система отопление					49 287 105 24 015 395	767 295 235 275	24 504 415 0	0 0	49 287 105
			Раздел 58: Естественная вентиляция									
716	1010	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	100	1 574,0 1 556,0	5,0 1,0	157 400,0 155 600,0	500,0 100,0	1 300,0		157 400,0
717	1011	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	50	7 338,0		366 900,0		366 900,0		366 900,0
718	1012	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	50	6 317,0		315 850,0		315 850,0		315 850,0
719	1013	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	328	8 363,0 7 962,0	118,0 32,0	2 743 064,0 2 611 536,0	38 704,0 10 496,0	92 824,0		2 743 064,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720	1014	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	328	7 754,0		2 543 312,0		2 543 312,0		2 543 312,0
721	1015	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	140	9 134,0 8 696,0	154,0 47,0	1 278 760,0 1 217 440,0	21 560,0 6 580,0	39 760,0		1 278 760,0
722	1016	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	140	6 241,0		873 740,0		873 740,0		873 740,0
723	1017	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	306,7	775,0		237 692,0		237 692,0		237 692,0
724	1018	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными URS на стеклоткани или металлической сетке/толщ.50мм/	$м^3$ изоляции	23,38	99 225,0 87 656,0	4 773,0 1 594,0	2 319 880,0 2 049 397,0	111 593,0 37 268,0	158 891,0		2 319 880,0
725	1019	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	28,9912	22 712,0		658 448,0		658 448,0		658 448,0
			Итого по разделу 58: Естественная вентиляция					11 495 046 6 033 973	172 357 54 444	5 288 717 0	0 0	11 495 046
			Раздел 59: Силовое оборудование									
726	1020	515-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1 384 784,0		1 384 784,0		1 384 784,0		1 384 784,0
727	1021	247-207-0623 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 37, габарит 2, 250А	шт.	2	2 810,0		5 620,0		5 620,0		5 620,0
728	1022	247-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	2	1 248,0		2 496,0		2 496,0		2 496,0
729	1023	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	103 913,0		207 826,0		207 826,0		207 826,0
730	1024	прайс	Трансформатор с монтажом	шт	1	5 518 608,0 0,0	0,0 0,0	5 518 608,0 0,0	0,0 0,0			5 518 608,0
731	1025	515-301-0315 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 /ВРУ-1-50-01/ (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	811 734,0		811 734,0		811 734,0		811 734,0
732	1026	247-207-0623 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 37, габарит 2, 250А	шт.	4	2 810,0		11 240,0		11 240,0		11 240,0
733	1027	247-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	8	1 248,0		9 984,0		9 984,0		9 984,0
734	1028	247-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	67 707,0		677 070,0		677 070,0		677 070,0
735	1029	247-204-1846 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"	шт.	10	12 848,0		128 480,0		128 480,0		128 480,0
736	1030	247-204-0719 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	50	843,0		42 150,0		42 150,0		42 150,0
737	1031	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	50	2 500,0 2 225,0	233,0 75,0	125 000,0 111 250,0	11 650,0 3 750,0	2 100,0		125 000,0
738	1032	247-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	50	17 170,0		858 500,0		858 500,0		858 500,0
			Итого по разделу 59: Силовое оборудование					9 783 492 111 250	11 650 3 750	1 945 466 2 196 518	0 0	9 783 492

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 60: Светотехническое оборудование									
739	1033	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	5	7 039,0 6 544,0	471,0 149,0	35 195,0 32 720,0	2 355,0 745,0	120,0		35 195,0
740	1034	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	5	18 901,0		94 505,0		94 505,0		94 505,0
741	1035	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	52	2 451,0 2 320,0	12,0 4,0	127 452,0 120 640,0	624,0 208,0	6 188,0		127 452,0
742	1036	521-301-0409006 *СпрСЦ 03.2024*	**Датчик движения Sense disc S0015. Диапазон: 20-600 см. Точность: +/- 2%. Разрешение: 0.1 см**	шт.	52	25 495,0		1 325 740,0		1 325 740,0		1 325 740,0
743	1037	прайс	**Светильник специального назначения переносной с ручкой из каучука с выкл.2P+PE 1x16A 220-240В, IP54 /РВО-42/**	шт	52	100 000,0		5 200 000,0		5 200 000,0		5 200 000,0
744	1038	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /КЛ SP-15/**	шт.	52	3 796,0		197 392,0		197 392,0		197 392,0
745	1039	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	**Патрон стенной или потолочный.Монтаж оборудования**	шт.	35	1 951,0 1 886,0	36,0 12,0	68 285,0 66 010,0	1 260,0 420,0	1 015,0		68 285,0
746	1040	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	35	273,0		9 555,0		9 555,0		9 555,0
747	1041	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /Mini Full Spiral/**	шт.	35	3 796,0		132 860,0		132 860,0		132 860,0
			Итого по разделу 60: Светотехническое оборудование					7 190 984 219 370	4 239 1 373	5 641 635 1 325 740	0 0	7 190 984
			Раздел 61: Электроустановочные изделия									
748	1042	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	12	1 273,0 1 224,0	1,0 0,0	15 276,0 14 688,0	12,0 0,0	576,0		15 276,0
749	1043	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	17	1 090,0 1 073,0	1,0 0,0	18 530,0 18 241,0	17,0 0,0	272,0		18 530,0
750	1044	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	17	846,0		14 382,0		14 382,0		14 382,0
751	1045	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	шт.	12	478,0		5 736,0		5 736,0		5 736,0
752	1046	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	100	536,0		53 600,0		53 600,0		53 600,0
753	1047	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	80	434,0		34 720,0		34 720,0		34 720,0
754	1048	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Коробки для установки выключателей и розеток**	шт.	11	172,0		1 892,0		1 892,0		1 892,0
755	1049	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки**	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0
756	1050	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	1	5 671,0		5 671,0		5 671,0		5 671,0
			Итого по разделу 61: Электроустановочные изделия					150 823 32 929	29 0	117 865 0	0 0	150 823
			ИТОГО по акту					1 711 534 198 648 910 776	91 906 658 22 323 969	904 852 855 60 345 298	0 0	1 711 534 198

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							56 823 040		
		Итого по акту										**205 384 104**
		НДС		**12%**	**83492841,32**							**1 916 918 302**
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рассказов А.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazBuidExpert" _____ **Алпысбаев Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК Мега" _____ **Мухамеджанов Б.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)