Заказчик : ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262

Подрядчик : ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения и подвезмным паркингом,ул.Курмангазы 97 Алмалинский район

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 10 май 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения и подвезмным паркингом,ул.Курмангазы 97 Алмалинский район	2 610 391 626,41	2 330 706 809,29							279 684 817,12	2 610 391 626,41
Итого к оплате:										**2 610 391 626,41**

Заказчик:

ТОО "ТемирПромXXI"

Абдикадиров Е.А.

Технический надзор

"KazBuidExpert"

Подрядчик

ТОО "ТемирПромXXI"

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом 7,н.п.262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения и подвезмным паркингом,ул.Курмангазы 97 Алмалинский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения и подвезмным паркингом,ул.Курмангазы 97 Алмалинский район**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Май 2017** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2017 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0101-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1.0 м³, группа грунта 1	м³	9 045,036	309,0 0,0	309,0 64,0	2 794 916,0 0,0	2 794 916,0 578 882,0			2 794 916,0
2	2	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	248,49	1 071,0 0,0	1 071,0 275,0	266 133,0 0,0	266 133,0 68 335,0			266 133,0
3	3	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	796,3956	21 870,0 21 870,0	0,0 0,0	17 417 172,0 17 417 172,0	0,0 0,0			17 417 172,0
4	4	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	796,3956	113,0 0,0	113,0 29,0	89 993,0 0,0	89 992,0 23 095,0			89 993,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**20 568 214** **17 417 172**	**3 151 041** **670 312**	**0** **0**	**0** **0**	**20 568 214**
			Раздел 2: Монолитная фундамент паркинга подвального помещения									
5	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	88,0704	32 919,0 8 906,0	2 748,0 567,0	2 899 189,0 784 355,0	242 018,0 49 936,0	1 872 817,0		2 899 189,0
6	6	6103-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем более 25 м³	м³	1 643,004	41 228,0 13 482,0	2 918,0 616,0	67 737 769,0 22 150 980,0	4 794 285,0 1 012 090,0	40 792 503,0		67 737 769,0
7	7	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	130,6548	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	14 968 990,0 13 920 224,0	549 011,0 157 439,0	499 755,0		14 968 990,0
8	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7614	349 715,0		266 273,0		266 273,0		266 273,0
9	9	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	125,2215	344 958,0		43 196 158,0		43 196 158,0		43 196 158,0
10	10	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,2659	382 731,0		2 015 423,0		2 015 423,0		2 015 423,0
			Итого по разделу 2: Монолитная фундаментная плита ФПМ1					**131 083 802** **36 855 559**	**5 585 314** **1 219 465**	**88 642 929** **0**	**0** **0**	**131 083 802**
			Раздел 3: Стены по оси "А"									
11	11	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство		401,076	75 462,0	8 932,0	30 265 997,0	3 582 411,0	2 430 119,0		30 265 997,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		60 471,0	1 765,0	24 253 467,0	707 899,0			
12	12	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	407,09214	21 890,0		8 911 247,0		8 911 247,0		8 911 247,0
13	13	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	74,9484	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	8 586 763,0 7 985 152,0	314 933,0 90 313,0	286 678,0		8 586 763,0
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,5224	349 715,0		1 931 266,0		1 931 266,0		1 931 266,0
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	69,426	344 958,0		23 949 054,0		23 949 054,0		23 949 054,0
			Итого по разделу 3: Стены по оси "А"					73 644 327	3 897 344	37 508 364	0	73 644 327
								32 238 619	798 212	0	0	
			Раздел 4: Стены оси "Е"									
16	16	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	439,29	75 462,0 60 471,0	8 932,0 1 765,0	33 149 702,0 26 564 306,0	3 923 738,0 775 347,0	2 661 658,0		33 149 702,0
17	17	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	445,87935	21 890,0		9 760 299,0		9 760 299,0		9 760 299,0
18	18	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	72,846	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	8 345 893,0 7 761 159,0	306 098,0 87 779,0	278 636,0		8 345 893,0
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,31891	349 715,0		1 860 103,0		1 860 103,0		1 860 103,0
20	20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,56925	350 169,0		199 334,0		199 334,0		199 334,0
21	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	66,95937	344 958,0		23 098 170,0		23 098 170,0		23 098 170,0
			Итого по разделу 4: Стены оси "Е"					76 413 501	4 229 836	37 858 200	0	76 413 501
								34 325 465	863 126	0	0	
			Раздел 5: Стены по оси "Б,В,Г,Д"									
22	22	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	1 929,84	75 462,0 60 471,0	8 932,0 1 765,0	145 629 586,0 116 699 355,0	17 237 331,0 3 406 168,0	11 692 900,0		145 629 586,0
23	23	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 796,3876	21 890,0		39 322 925,0		39 322 925,0		39 322 925,0
24	24	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	90,668	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	10 387 742,0 9 659 950,0	380 987,0 109 255,0	346 805,0		10 387 742,0
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,072	349 715,0		3 522 329,0		3 522 329,0		3 522 329,0
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2864	350 169,0		100 288,0		100 288,0		100 288,0
27	27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	80,312	344 958,0		27 704 267,0		27 704 267,0		27 704 267,0
			Итого по разделу 5: Стены по оси "Б,В,Г,Д"					226 667 137	17 618 318	82 689 514	0	226 667 137
								126 359 305	3 515 423	0	0	
			Раздел 6: Стены по оси "1 "									
28	28	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	241,54	75 462,0 60 471,0	8 932,0 1 765,0	18 227 091,0 14 606 165,0	2 157 435,0 426 318,0	1 463 491,0		18 227 091,0
29	29	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	245,1631	21 890,0		5 366 620,0		5 366 620,0		5 366 620,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	126,501	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	14 493 093,0 13 477 670,0	531 557,0 152 434,0	483 866,0		14 493 093,0
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,5154	349 715,0		3 677 393,0		3 677 393,0		3 677 393,0
32	32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	25,9863	344 958,0		8 964 182,0		8 964 182,0		8 964 182,0
			Итого по разделу 6: Стены по оси "1 "					50 728 379 28 083 835	2 688 992 578 752	19 955 552 0	0 0	50 728 379
			Раздел 7: Стенывпо оси "4 "									
33	33	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м /диафрагма/, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	498,8	75 462,0 60 471,0	8 932,0 1 765,0	37 640 446,0 30 162 935,0	4 455 282,0 880 382,0	3 022 229,0		37 640 446,0
34	34	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	506,282	21 890,0		11 082 513,0		11 082 513,0		11 082 513,0
35	35	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	123,585	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	14 159 010,0 13 166 993,0	519 304,0 148 920,0	472 713,0		14 159 010,0
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,0487	349 715,0		3 514 181,0		3 514 181,0		3 514 181,0
37	37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	183,5372	344 958,0		63 312 625,0		63 312 625,0		63 312 625,0
			Итого по разделу 7: Стенывпо оси "4 "					129 708 775 43 329 928	4 974 586 1 029 302	81 404 261 0	0 0	129 708 775
			Раздел 8: Колонная КМ1									
38	38	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	1,7	180 884,0 107 589,0	70 202,0 14 577,0	307 503,0 182 901,0	119 343,0 24 781,0	5 258,0		307 503,0
39	39	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,7255	21 890,0		37 771,0		37 771,0		37 771,0
40	40	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,275	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	31 506,0 29 299,0	1 155,0 331,0	1 052,0		31 506,0
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0504	349 715,0		17 626,0		17 626,0		17 626,0
42	42	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2255	344 958,0		77 788,0		77 788,0		77 788,0
			Итого по разделу 8: Колонная КМ1					472 194 212 200	120 498 25 112	139 495 0	0 0	472 194
			Раздел 9: Колонная КМ2									
43	43	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	60,8	180 884,0 107 589,0	70 202,0 14 577,0	10 997 747,0 6 541 411,0	4 268 282,0 886 282,0	188 054,0		10 997 747,0
44	44	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	61,712	21 890,0		1 350 876,0		1 350 876,0		1 350 876,0
45	45	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	18,088	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	2 072 324,0 1 927 132,0	76 006,0 21 796,0	69 187,0		2 072 324,0
46	46	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	18,0912	344 958,0		6 240 704,0		6 240 704,0		6 240 704,0
			Итого по разделу 9: Колонная КМ2					20 661 651 8 468 543	4 344 288 908 078	7 848 821 0	0 0	20 661 651
			Раздел 10: Ригель монолитный РМ1 (4шт)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	2,68	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	326 303,0 280 272,0	38 375,0 8 096,0	7 656,0		326 303,0
48	48	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,7202	21 890,0		59 545,0		59 545,0		59 545,0
49	49	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,0484	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	120 114,0 111 699,0	4 405,0 1 263,0	4 010,0		120 114,0
50	50	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0484	344 958,0		361 654,0		361 654,0		361 654,0
51	51	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0884	383 099,0		33 866,0		33 866,0		33 866,0
			Итого по разделу 10: Ригель монолитный РМ1 (4шт)					901 482 391 971	42 780 9 359	466 731 0	0 0	901 482
			Раздел 11: Ригель монолитый РМ2 (72шт)									
52	52	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	48,24	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	5 873 461,0 5 044 891,0	690 749,0 145 733,0	137 821,0		5 873 461,0
53	53	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,9636	21 890,0		1 071 813,0		1 071 813,0		1 071 813,0
54	54	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	16,3296	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	1 870 866,0 1 739 788,0	68 617,0 19 677,0	62 461,0		1 870 866,0
55	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,3296	344 958,0		5 633 026,0		5 633 026,0		5 633 026,0
56	56	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	1,3608	383 099,0		521 321,0		521 321,0		521 321,0
			Итого по разделу 11: Ригель монолитый РМ2 (72шт)					14 970 487 6 784 679	759 366 165 410	7 426 442 0	0 0	14 970 487
			Раздел 12: Ригель монолитный РМ3 (2шт)									
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	6,3	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	767 056,0 658 848,0	90 209,0 19 032,0	18 000,0		767 056,0
58	58	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	21 890,0		139 976,0		139 976,0		139 976,0
59	59	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,616	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	299 713,0 278 714,0	10 992,0 3 152,0	10 006,0		299 713,0
60	60	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6176	344 958,0		902 962,0		902 962,0		902 962,0
61	61	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0442	383 099,0		16 933,0		16 933,0		16 933,0
			Итого по разделу 12: Ригель монолитный РМ3 (2шт)					2 126 640 937 562	101 201 22 184	1 087 877 0	0 0	2 126 640
			Раздел 13: Ригель монолитный РМ 4 (1шт)									
62	62	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	3,15	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	383 528,0 329 424,0	45 105,0 9 516,0	8 999,0		383 528,0
63	63	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,19725	21 890,0		69 988,0		69 988,0		69 988,0
64	64	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,301	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	149 054,0 138 611,0	5 467,0 1 568,0	4 976,0		149 054,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3017	344 958,0		449 032,0		449 032,0		449 032,0
66	66	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0221	383 099,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0
			Итого по разделу 13: Ригель монолитный РМ 4 (1шт)					1 060 068	50 572	541 461	0	1 060 068
								468 035	11 084	0	0	
			Раздел 14: Ригель монолитный РМ5 (1шт)									
67	67	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	3,2	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	389 616,0 334 653,0	45 821,0 9 667,0	9 142,0		389 616,0
68	68	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,248	21 890,0		71 099,0		71 099,0		71 099,0
69	69	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,337	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	153 179,0 142 447,0	5 618,0 1 611,0	5 114,0		153 179,0
70	70	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3376	344 958,0		461 416,0		461 416,0		461 416,0
71	71	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0221	383 099,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0
			Итого по разделу 14: Ригель монолитный РМ5 (1шт)					1 083 776	51 439	555 237	0	1 083 776
								477 100	11 278	0	0	
			Раздел 15: Ригель монолитный РМ6 (5шт)									
72	72	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	16	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	1 948 080,0 1 673 264,0	229 104,0 48 336,0	45 712,0		1 948 080,0
73	73	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,24	21 890,0		355 494,0		355 494,0		355 494,0
74	74	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	6,66	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	763 030,0 709 570,0	27 985,0 8 025,0	25 474,0		763 030,0
75	75	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,6605	344 958,0		2 297 593,0		2 297 593,0		2 297 593,0
76	76	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1105	383 099,0		42 332,0		42 332,0		42 332,0
			Итого по разделу 15: Ригель монолитный РМ6 (5шт)					5 406 529	257 089	2 766 605	0	5 406 529
								2 382 834	56 361	0	0	
			Раздел 16: Ригель монолитный РМ7 (18шт)									
77	77	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	57,78	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	7 035 004,0 6 042 575,0	827 351,0 174 553,0	165 078,0		7 035 004,0
78	78	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	58,6467	21 890,0		1 283 776,0		1 283 776,0		1 283 776,0
79	79	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	23,94	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	2 742 782,0 2 550 615,0	100 596,0 28 848,0	91 570,0		2 742 782,0
80	80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,949	344 958,0		8 261 399,0		8 261 399,0		8 261 399,0
81	81	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,3978	383 099,0		152 397,0		152 397,0		152 397,0
			Итого по разделу 16: Ригель монолитный РМ7 (18шт)					19 475 358	927 947	9 954 220	0	19 475 358
								8 593 190	203 401	0	0	
			Раздел 17: Ригель монолитный РМ8 (8шт)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	25,76	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	3 136 409,0 2 693 955,0	368 857,0 77 821,0	73 597,0		3 136 409,0
83	83	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,1464	21 890,0		572 345,0		572 345,0		572 345,0
84	84	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	10,6	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	1 214 431,0 1 129 345,0	44 541,0 12 773,0	40 545,0		1 214 431,0
85	85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,6056	344 958,0		3 658 487,0		3 658 487,0		3 658 487,0
86	86	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1768	383 099,0		67 732,0		67 732,0		67 732,0
			Итого по разделу 17: Ригель монолитный РМ8 (8шт)					8 649 404 3 823 300	413 398 90 594	4 412 706 0	0 0	8 649 404
			Раздел 18: Ригель монолитный РМ9 (2шт)									
87	87	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	5,42	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	659 912,0 566 818,0	77 609,0 16 374,0	15 485,0		659 912,0
88	88	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5013	21 890,0		120 423,0		120 423,0		120 423,0
89	89	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,256	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	258 468,0 240 359,0	9 479,0 2 718,0	8 629,0		258 468,0
90	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2574	344 958,0		778 708,0		778 708,0		778 708,0
91	91	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0442	383 099,0		16 933,0		16 933,0		16 933,0
			Итого по разделу 18: Ригель монолитный РМ9 (2шт)					1 834 444 807 177	87 088 19 092	940 178 0	0 0	1 834 444
			Раздел 19: Ригель монолитный БМ1 (1шт)									
92	92	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,35	121 755,0 104 579,0	14 319,0 3 021,0	42 614,0 36 603,0	5 011,0 1 057,0	1 000,0		42 614,0
93	93	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35525	21 890,0		7 776,0		7 776,0		7 776,0
94	94	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,061	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	6 989,0 6 499,0	257,0 74,0	233,0		6 989,0
95	95	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,061	344 958,0		21 042,0		21 042,0		21 042,0
96	96	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0064	383 099,0		2 452,0		2 452,0		2 452,0
			Итого по разделу 19: Ригель монолитный БМ1 (1шт)					80 873 43 102	5 268 1 131	32 503 0	0 0	80 873
			Раздел 20: Плита перекрытия ПМ1 на отм -4,500									
97	97	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	156,3	97 661,0 80 384,0	3 795,0 804,0	15 264 414,0 12 564 019,0	593 158,0 125 665,0	2 107 237,0		15 264 414,0
98	98	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	158,6445	21 890,0		3 472 728,0		3 472 728,0		3 472 728,0
99	99	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	15,832	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	1 813 856,0 1 686 773,0	66 527,0 19 078,0	60 557,0		1 813 856,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0171	349 715,0		5 980,0		5 980,0		5 980,0
101	101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,8152	344 958,0		6 145 496,0		6 145 496,0		6 145 496,0
			Итого по разделу 20: Плита перекрытия ПМ1 на отм -4,500					26 702 474	659 685	11 791 998	0	26 702 474
								14 250 792	144 743	0	0	
			Раздел 21: Плита перекрытия ПМ1 на отм -0,100									
102	102	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	166,3	97 661,0	3 795,0	16 241 024,0	631 108,0	2 242 057,0		16 241 024,0
						80 384,0	804,0	13 367 859,0	133 705,0			
103	103	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	168,7945	21 890,0		3 694 912,0		3 694 912,0		3 694 912,0
104	104	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	15,85	114 569,0	4 202,0	1 815 919,0	66 601,0	60 626,0		1 815 919,0
						106 542,0	1 205,0	1 688 691,0	19 099,0			
105	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	349 715,0		6 470,0		6 470,0		6 470,0
106	106	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,8319	344 958,0		6 151 257,0		6 151 257,0		6 151 257,0
			Итого по разделу 21: Плита перекрытия ПМ1 на отм -0,100					27 909 582	697 709	12 155 322	0	27 909 582
								15 056 550	152 804	0	0	
			Раздел 22: Плита перекрытия ПМ1 на отм +4,400									
107	107	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	170	97 661,0	3 795,0	16 602 370,0	645 150,0	2 291 940,0		16 602 370,0
						80 384,0	804,0	13 665 280,0	136 680,0			
108	108	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	172,55	21 890,0		3 777 120,0		3 777 120,0		3 777 120,0
109	109	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	14,589	114 569,0	4 202,0	1 671 447,0	61 303,0	55 803,0		1 671 447,0
						106 542,0	1 205,0	1 554 341,0	17 580,0			
110	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0816	349 715,0		28 537,0		28 537,0		28 537,0
111	111	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,508	344 958,0		5 004 651,0		5 004 651,0		5 004 651,0
			Итого по разделу 22: Плита перекрытия ПМ1 на отм +4,400					27 084 125	706 453	11 158 051	0	27 084 125
								15 219 621	154 260	0	0	
			Раздел 23: Плита перекрытия ПМ1 на отм +8,300------11,900									
112	112	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	274	97 661,0	3 795,0	26 759 114,0	1 039 830,0	3 694 068,0		26 759 114,0
						80 384,0	804,0	22 025 216,0	220 296,0			
113	113	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	278,11	21 890,0		6 087 828,0		6 087 828,0		6 087 828,0
114	114	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	29,5	114 569,0	4 202,0	3 379 786,0	123 960,0	112 838,0		3 379 786,0
						106 542,0	1 205,0	3 142 989,0	35 548,0			
115	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0682	349 715,0		23 851,0		23 851,0		23 851,0
116	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,432	344 958,0		10 152 804,0		10 152 804,0		10 152 804,0
			Итого по разделу 23: Плита перекрытия ПМ1 на отм +8,300------11,900					46 403 383	1 163 790	20 071 389	0	46 403 383
								25 168 205	255 844	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 24: Плита перекрытия ПМ1 на отм +14,900------38,900									
117	117	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2 128,5	97 661,0 80 384,0	3 795,0 804,0	207 871 438,0 171 097 344,0	8 077 658,0 1 711 314,0	28 696 437,0		207 871 438,0
118	118	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2 160,4275	21 890,0		47 291 758,0		47 291 758,0		47 291 758,0
119	119	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	217,692	114 569,0 106 542,0	4 202,0 1 205,0	24 940 755,0 23 193 341,0	914 742,0 262 319,0	832 672,0		24 940 755,0
120	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3069	349 715,0		107 328,0		107 328,0		107 328,0
121	121	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	217,3905	344 958,0		74 990 592,0		74 990 592,0		74 990 592,0
			Итого по разделу 24: Плита перекрытия ПМ1 на отм +14,900------38,900					355 201 871 194 290 685	8 992 400 1 973 633	151 918 787 0	0 0	355 201 871
			Раздел 34: Перегородки на отм. -4,500									
122	329	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,379569	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	49 256,0 47 479,0	325,0 46,0	1 452,0		49 256,0
123	331	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036432	349 715,0		12 741,0		12 741,0		12 741,0
124	332	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,343137	350 395,0		120 233,0		120 233,0		120 233,0
125	333	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73179	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	94 964,0 91 537,0	628,0 89,0	2 799,0		94 964,0
126	335	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030738	349 715,0		10 750,0		10 750,0		10 750,0
127	336	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,701193	350 395,0		245 695,0		245 695,0		245 695,0
128	337	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,141647	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	19 445,0 18 852,0	377,0 108,0	216,0		19 445,0
129	339	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,141647	321 369,0		45 521,0		45 521,0		45 521,0
130	340	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,302318	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	41 501,0 40 236,0	804,0 229,0	461,0		41 501,0
131	342	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,302318	321 369,0		97 156,0		97 156,0		97 156,0
132	343	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04045	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	5 249,0 5 060,0	35,0 5,0	155,0		5 249,0
133	345	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03126	350 395,0		10 953,0		10 953,0		10 953,0
134	346	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00919	349 715,0		3 214,0		3 214,0		3 214,0
135	347	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,36	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	52 934,0 37 909,0	3 824,0 759,0	11 201,0		52 934,0
136	348	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3654	19 285,0		7 047,0		7 047,0		7 047,0
137	349	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в		0,05616	129 769,0	857,0	7 288,0	48,0	215,0		7 288,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		125 087,0	121,0	7 025,0	7,0			
138	351	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043902	350 395,0		15 383,0		15 383,0		15 383,0
139	352	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012252	349 715,0		4 285,0		4 285,0		4 285,0
140	353	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,504	147 040,0	10 622,0	74 108,0	5 354,0	15 682,0		74 108,0
						105 303,0	2 109,0	53 073,0	1 063,0			
141	354	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51156	19 285,0		9 865,0		9 865,0		9 865,0
142	355	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00817	129 769,0	857,0	1 060,0	7,0	31,0		1 060,0
						125 087,0	121,0	1 022,0	1,0			
143	357	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006252	350 395,0		2 191,0		2 191,0		2 191,0
144	358	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001918	349 715,0		671,0		671,0		671,0
145	359	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,036	147 040,0	10 622,0	5 293,0	382,0	1 120,0		5 293,0
						105 303,0	2 109,0	3 791,0	76,0			
146	360	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03654	19 285,0		705,0		705,0		705,0
147	361	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014848	129 769,0	857,0	1 927,0	13,0	57,0		1 927,0
						125 087,0	121,0	1 857,0	2,0			
148	363	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010372	350 395,0		3 634,0		3 634,0		3 634,0
149	364	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004476	349 715,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0
150	365	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,06	147 040,0	10 622,0	8 822,0	638,0	1 867,0		8 822,0
						105 303,0	2 109,0	6 318,0	127,0			
151	366	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0609	19 285,0		1 174,0		1 174,0		1 174,0
152	367	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,195216	129 769,0	857,0	25 333,0	168,0	747,0		25 333,0
						125 087,0	121,0	24 419,0	24,0			
153	369	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,141504	350 395,0		49 582,0		49 582,0		49 582,0
154	370	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053712	349 715,0		18 784,0		18 784,0		18 784,0
155	371	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,816	147 040,0	10 622,0	119 985,0	8 668,0	25 390,0		119 985,0
						105 303,0	2 109,0	85 927,0	1 721,0			
156	372	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,82824	19 285,0		15 973,0		15 973,0		15 973,0
157	373	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	129 769,0	857,0	3 720,0	24,0	110,0		3 720,0
						125 087,0	121,0	3 586,0	3,0			
158	375	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
159	376	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
160	377	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство		0,126	147 040,0	10 622,0	18 527,0	1 339,0	3 920,0		18 527,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		105 303,0	2 109,0	13 268,0	266,0			
161	378	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
162	379	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5946	350 395,0		208 345,0		208 345,0		208 345,0
163	380	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00413	349 715,0		1 444,0		1 444,0		1 444,0
164	381	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,64	18 371,0		452 661,0		452 661,0		452 661,0
165	382	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9	19 285,0		75 212,0		75 212,0		75 212,0
166	383	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	642,34	10 054,0 9 513,0	491,0 102,0	6 458 086,0 6 110 580,0	315 389,0 65 519,0	32 117,0		6 458 086,0
167	384	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,99276	23 945,0		215 332,0		215 332,0		215 332,0
168	385	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,578106	349 715,0		202 172,0		202 172,0		202 172,0
			Итого по разделу 34: Перегородки на отм. -4,500					8 832 292	338 023	1 942 334	0	8 832 292
								6 551 939	70 045	0	0	
			Раздел 35: Перегородки на отм -0,100									
169	387	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,74268	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	96 377,0 92 900,0	637,0 90,0	2 841,0		96 377,0
170	389	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67131	350 395,0		235 224,0		235 224,0		235 224,0
171	390	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07137	349 715,0		24 959,0		24 959,0		24 959,0
172	391	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,638436	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	82 849,0 79 860,0	547,0 77,0	2 442,0		82 849,0
173	393	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,619097	350 395,0		216 928,0		216 928,0		216 928,0
174	394	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019339	349 715,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
175	395	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,218672	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	30 018,0 29 103,0	582,0 166,0	333,0		30 018,0
176	397	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,218672	321 369,0		70 274,0		70 274,0		70 274,0
177	398	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,265647	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	36 467,0 35 355,0	707,0 202,0	405,0		36 467,0
178	400	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,265647	321 369,0		85 371,0		85 371,0		85 371,0
179	401	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08424	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	10 932,0 10 537,0	72,0 10,0	322,0		10 932,0
180	403	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065853	350 395,0		23 075,0		23 075,0		23 075,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	404	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018378	349 715,0		6 427,0		6 427,0		6 427,0
182	405	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,756	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	111 162,0 79 609,0	8 030,0 1 594,0	23 523,0		111 162,0
183	406	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,76734	19 285,0		14 798,0		14 798,0		14 798,0
184	407	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03012	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	3 909,0 3 768,0	26,0 4,0	115,0		3 909,0
185	409	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023584	350 395,0		8 264,0		8 264,0		8 264,0
186	410	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006536	349 715,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0
187	411	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,272	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	39 995,0 28 642,0	2 890,0 574,0	8 463,0		39 995,0
188	412	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,27608	19 285,0		5 324,0		5 324,0		5 324,0
189	413	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00682	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	885,0 853,0	6,0 1,0	26,0		885,0
190	415	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005541	350 395,0		1 942,0		1 942,0		1 942,0
191	416	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001279	349 715,0		447,0		447,0		447,0
192	417	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,032	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	4 705,0 3 370,0	339,0 67,0	996,0		4 705,0
193	418	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03248	19 285,0		626,0		626,0		626,0
194	419	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,044544	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	5 780,0 5 572,0	38,0 5,0	170,0		5 780,0
195	421	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031116	350 395,0		10 903,0		10 903,0		10 903,0
196	422	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013428	349 715,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0
197	423	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,18	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	26 467,0 18 955,0	1 912,0 380,0	5 601,0		26 467,0
198	424	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1827	19 285,0		3 523,0		3 523,0		3 523,0
199	425	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,113876	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	14 778,0 14 244,0	98,0 14,0	436,0		14 778,0
200	427	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082544	350 395,0		28 923,0		28 923,0		28 923,0
201	428	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031332	349 715,0		10 957,0		10 957,0		10 957,0
202	429	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,476	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	69 991,0 50 124,0	5 056,0 1 004,0	14 811,0		69 991,0
203	430	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,48314	19 285,0		9 317,0		9 317,0		9 317,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	431	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01911	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	2 480,0 2 390,0	16,0 2,0	73,0		2 480,0
205	433	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014634	350 395,0		5 128,0		5 128,0		5 128,0
206	434	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004476	349 715,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0
207	435	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,084	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	12 351,0 8 845,0	892,0 177,0	2 614,0		12 351,0
208	436	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08526	19 285,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0
209	437	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86314	350 395,0		302 440,0		302 440,0		302 440,0
210	438	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00578	349 715,0		2 021,0		2 021,0		2 021,0
211	439	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	28,73	18 371,0		527 799,0		527 799,0		527 799,0
212	440	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,47	19 285,0		317 624,0		317 624,0		317 624,0
213	441	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	864,1	10 054,0 9 513,0	491,0 102,0	8 687 661,0 8 220 183,0	424 273,0 88 138,0	43 205,0		8 687 661,0
214	442	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,0974	23 945,0		289 672,0		289 672,0		289 672,0
215	443	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77769	349 715,0		271 970,0		271 970,0		271 970,0
			Итого по разделу 35: Перегородки на отм -0,1000					11 727 697 8 684 310	446 121 92 505	2 597 266 0	0 0	11 727 697
			Раздел 36: Перегородки на отм +-0,000									
216	445	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,918761	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	119 227,0 114 925,0	787,0 111,0	3 514,0		119 227,0
217	447	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086437	349 715,0		30 228,0		30 228,0		30 228,0
218	448	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,832433	350 395,0		291 680,0		291 680,0		291 680,0
219	449	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,55741	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	72 335,0 69 725,0	477,0 67,0	2 132,0		72 335,0
220	451	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02282	349 715,0		7 980,0		7 980,0		7 980,0
221	452	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53459	350 395,0		187 318,0		187 318,0		187 318,0
222	453	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,185963	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	25 528,0 24 750,0	495,0 141,0	283,0		25 528,0
223	455	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,185963	321 369,0		59 763,0		59 763,0		59 763,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	456	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32628	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	44 790,0 43 425,0	868,0 248,0	497,0		44 790,0
225	458	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32628	321 369,0		104 856,0		104 856,0		104 856,0
226	459	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00809	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	1 050,0 1 012,0	7,0 1,0	31,0		1 050,0
227	461	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006252	350 395,0		2 191,0		2 191,0		2 191,0
228	462	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001838	349 715,0		643,0		643,0		643,0
229	463	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,072	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	10 587,0 7 582,0	765,0 152,0	2 240,0		10 587,0
230	464	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07308	19 285,0		1 409,0		1 409,0		1 409,0
231	465	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02808	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	3 644,0 3 512,0	24,0 3,0	107,0		3 644,0
232	467	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
233	468	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006126	349 715,0		2 142,0		2 142,0		2 142,0
234	469	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,252	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	37 054,0 26 536,0	2 676,0 531,0	7 841,0		37 054,0
235	470	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,25578	19 285,0		4 933,0		4 933,0		4 933,0
236	471	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03012	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	3 909,0 3 768,0	26,0 4,0	115,0		3 909,0
237	473	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023584	350 395,0		8 264,0		8 264,0		8 264,0
238	474	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006536	349 715,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0
239	475	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,272	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	39 995,0 28 642,0	2 890,0 574,0	8 463,0		39 995,0
240	476	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,27608	19 285,0		5 324,0		5 324,0		5 324,0
241	477	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01364	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	1 770,0 1 706,0	12,0 2,0	52,0		1 770,0
242	479	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011082	350 395,0		3 883,0		3 883,0		3 883,0
243	480	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002558	349 715,0		895,0		895,0		895,0
244	481	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,064	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	9 411,0 6 739,0	680,0 135,0	1 991,0		9 411,0
245	482	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06496	19 285,0		1 253,0		1 253,0		1 253,0
246	483	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,029696	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	3 854,0 3 715,0	26,0 4,0	114,0		3 854,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247	485	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020744	350 395,0		7 269,0		7 269,0		7 269,0
248	486	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008952	349 715,0		3 131,0		3 131,0		3 131,0
249	487	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,12	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	17 645,0 12 636,0	1 275,0 253,0	3 734,0		17 645,0
250	488	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1218	19 285,0		2 349,0		2 349,0		2 349,0
251	489	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,048804	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	6 333,0 6 105,0	42,0 6,0	187,0		6 333,0
252	491	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035376	350 395,0		12 396,0		12 396,0		12 396,0
253	492	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013428	349 715,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0
254	493	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,204	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	29 996,0 21 482,0	2 167,0 430,0	6 347,0		29 996,0
255	494	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,20706	19 285,0		3 993,0		3 993,0		3 993,0
256	495	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	3 720,0 3 586,0	24,0 3,0	110,0		3 720,0
257	497	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
258	498	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
259	499	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,126	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	18 527,0 13 268,0	1 339,0 266,0	3 920,0		18 527,0
260	500	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
261	501	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,06471	350 395,0		373 069,0		373 069,0		373 069,0
262	502	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01445	349 715,0		5 053,0		5 053,0		5 053,0
263	503	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,87	18 371,0		567 113,0		567 113,0		567 113,0
264	504	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,12	19 285,0		253 019,0		253 019,0		253 019,0
265	505	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	926	10 054,0 9 513,0	491,0 102,0	9 310 004,0 8 809 038,0	454 666,0 94 452,0	46 300,0		9 310 004,0
266	506	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,964	23 945,0		310 423,0		310 423,0		310 423,0
267	507	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8334	349 715,0		291 452,0		291 452,0		291 452,0
			Итого по разделу 36: Перегородки на отм +-0,000					12 328 588 9 202 152	469 246 97 383	2 657 187 0	0 0	12 328 588

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 37: Перегородки на отм +4,500									
268	509	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27505	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	35 693,0 34 405,0	235,0 33,0	1 052,0		35 693,0
269	511	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264	349 715,0		9 232,0		9 232,0		9 232,0
270	512	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24865	350 395,0		87 126,0		87 126,0		87 126,0
271	513	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,876928	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	113 798,0 109 692,0	751,0 106,0	3 354,0		113 798,0
272	515	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	349 715,0		12 534,0		12 534,0		12 534,0
273	516	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,841088	350 395,0		294 713,0		294 713,0		294 713,0
274	517	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,242846	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	33 337,0 32 321,0	646,0 184,0	370,0		33 337,0
275	519	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,242846	321 369,0		78 043,0		78 043,0		78 043,0
276	520	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,106269	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	14 588,0 14 143,0	283,0 81,0	162,0		14 588,0
277	522	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,106269	321 369,0		34 152,0		34 152,0		34 152,0
278	523	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05616	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	7 288,0 7 025,0	48,0 7,0	215,0		7 288,0
279	525	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043902	350 395,0		15 383,0		15 383,0		15 383,0
280	526	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012252	349 715,0		4 285,0		4 285,0		4 285,0
281	527	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,504	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	74 108,0 53 073,0	5 354,0 1 063,0	15 682,0		74 108,0
282	528	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51156	19 285,0		9 865,0		9 865,0		9 865,0
283	529	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00753	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	977,0 942,0	7,0 1,0	29,0		977,0
284	531	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005896	350 395,0		2 066,0		2 066,0		2 066,0
285	532	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001634	349 715,0		571,0		571,0		571,0
286	533	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,068	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	9 999,0 7 161,0	722,0 143,0	2 116,0		9 999,0
287	534	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06902	19 285,0		1 331,0		1 331,0		1 331,0
288	535	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01634	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	2 120,0 2 044,0	14,0 2,0	63,0		2 120,0
289	537	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012504	350 395,0		4 381,0		4 381,0		4 381,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290	538	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003836	349 715,0		1 342,0		1 342,0		1 342,0
291	539	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,072	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	10 587,0 7 582,0	765,0 152,0	2 240,0		10 587,0
292	540	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07308	19 285,0		1 409,0		1 409,0		1 409,0
293	541	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12201	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	15 833,0 15 262,0	105,0 15,0	467,0		15 833,0
294	542	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08844	350 395,0		30 989,0		30 989,0		30 989,0
295	543	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03357	349 715,0		11 740,0		11 740,0		11 740,0
296	544	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,51	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	74 990,0 53 705,0	5 418,0 1 076,0	15 869,0		74 990,0
297	545	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51765	19 285,0		9 983,0		9 983,0		9 983,0
298	546	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066885	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	8 680,0 8 366,0	57,0 8,0	256,0		8 680,0
299	547	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051219	350 395,0		17 947,0		17 947,0		17 947,0
300	548	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015666	349 715,0		5 479,0		5 479,0		5 479,0
301	549	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,294	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	43 230,0 30 959,0	3 123,0 620,0	9 148,0		43 230,0
302	550	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,29841	19 285,0		5 755,0		5 755,0		5 755,0
303	551	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42624	350 395,0		149 352,0		149 352,0		149 352,0
304	552	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00496	349 715,0		1 735,0		1 735,0		1 735,0
305	553	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,94	18 371,0		366 318,0		366 318,0		366 318,0
306	554	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,38	19 285,0		84 468,0		84 468,0		84 468,0
307	555	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	768,8	10 054,0 9 513,0	491,0 102,0	7 729 515,0 7 313 594,0	377 481,0 78 418,0	38 440,0		7 729 515,0
308	556	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,7632	23 945,0		257 725,0		257 725,0		257 725,0
309	557	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69192	349 715,0		241 975,0		241 975,0		241 975,0
			Итого по разделу 37: Перегородки на отм +4,500					9 914 642 7 690 274	395 009 81 909	1 829 362 0	0 0	9 914 642
			Раздел 38: Перегородки на отм +8,400									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
310	559	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,64328	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	213 247,0 205 553,0	1 408,0 199,0	6 286,0		213 247,0
311	561	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157932	349 715,0		55 231,0		55 231,0		55 231,0
312	562	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,485348	350 395,0		520 459,0		520 459,0		520 459,0
313	563	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,655512	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	85 065,0 81 996,0	561,0 79,0	2 507,0		85 065,0
314	565	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027456	349 715,0		9 602,0		9 602,0		9 602,0
315	566	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,627952	350 395,0		220 031,0		220 031,0		220 031,0
316	567	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,197642	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	27 131,0 26 304,0	526,0 150,0	301,0		27 131,0
317	569	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,197642	321 369,0		63 516,0		63 516,0		63 516,0
318	570	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,524246	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	71 966,0 69 772,0	1 395,0 398,0	799,0		71 966,0
319	572	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,524246	321 369,0		168 477,0		168 477,0		168 477,0
320	573	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01872	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	2 429,0 2 342,0	16,0 2,0	72,0		2 429,0
321	575	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014634	350 395,0		5 128,0		5 128,0		5 128,0
322	576	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004084	349 715,0		1 428,0		1 428,0		1 428,0
323	577	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,168	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	24 703,0 17 691,0	1 784,0 354,0	5 227,0		24 703,0
324	578	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,17052	19 285,0		3 288,0		3 288,0		3 288,0
325	579	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21824	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	28 321,0 27 299,0	187,0 26,0	835,0		28 321,0
326	581	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,177312	350 395,0		62 129,0		62 129,0		62 129,0
327	582	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,040928	349 715,0		14 313,0		14 313,0		14 313,0
328	583	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,024	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	150 569,0 107 830,0	10 877,0 2 160,0	31 862,0		150 569,0
329	584	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,03936	19 285,0		20 044,0		20 044,0		20 044,0
330	585	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02451	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	3 181,0 3 066,0	21,0 3,0	94,0		3 181,0
331	587	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018756	350 395,0		6 572,0		6 572,0		6 572,0
332	588	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005754	349 715,0		2 012,0		2 012,0		2 012,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
333	589	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,108	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	15 880,0 11 373,0	1 147,0 228,0	3 360,0		15 880,0
334	590	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,10962	19 285,0		2 114,0		2 114,0		2 114,0
335	591	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,215296	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	27 939,0 26 931,0	184,0 26,0	824,0		27 939,0
336	593	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,150394	350 395,0		52 697,0		52 697,0		52 697,0
337	594	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064902	349 715,0		22 697,0		22 697,0		22 697,0
338	595	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,87	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	127 925,0 91 614,0	9 241,0 1 835,0	27 070,0		127 925,0
339	596	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,88305	19 285,0		17 030,0		17 030,0		17 030,0
340	597	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028665	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	3 720,0 3 586,0	24,0 3,0	110,0		3 720,0
341	599	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021951	350 395,0		7 692,0		7 692,0		7 692,0
342	600	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006714	349 715,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0
343	601	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,126	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	18 527,0 13 268,0	1 339,0 266,0	3 920,0		18 527,0
344	602	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	19 285,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0
345	603	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,96604	350 395,0		688 891,0		688 891,0		688 891,0
346	604	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05265	349 715,0		18 412,0		18 412,0		18 412,0
347	605	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,35	18 371,0		447 334,0		447 334,0		447 334,0
348	606	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,11	19 285,0		619 241,0		619 241,0		619 241,0
349	607	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1 387,44	10 054,0 9 513,0	491,0 102,0	13 949 322,0 13 198 717,0	681 233,0 141 519,0	69 372,0		13 949 322,0
350	608	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	19,42416	23 945,0		465 112,0		465 112,0		465 112,0
351	609	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,248696	349 715,0		436 688,0		436 688,0		436 688,0
			Итого по разделу 38: Перегородки на отм +8,400					18 684 877 13 887 342	709 943 147 248	4 087 591 0	0 0	18 684 877
			Раздел 39: Перегородки типовых этажей ПКР1-46шт									
352	611	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,036552	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	394 050,0 379 833,0	2 602,0 367,0	11 615,0		394 050,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
353	613	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,291456	349 715,0		101 927,0		101 927,0		101 927,0
354	614	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,745096	350 395,0		961 868,0		961 868,0		961 868,0
355	615	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,866144	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	1 020 782,0 983 952,0	6 741,0 952,0	30 088,0		1 020 782,0
356	617	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329472	349 715,0		115 221,0		115 221,0		115 221,0
357	618	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,535424	350 395,0		2 640 375,0		2 640 375,0		2 640 375,0
358	619	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,371706	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	325 576,0 315 653,0	6 309,0 1 800,0	3 614,0		325 576,0
359	621	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,371706	321 369,0		762 193,0		762 193,0		762 193,0
360	622	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,290955	137 275,0 133 091,0	2 660,0 759,0	863 591,0 837 269,0	16 734,0 4 775,0	9 587,0		863 591,0
361	624	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,290955	321 369,0		2 021 718,0		2 021 718,0		2 021 718,0
362	625	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22464	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	29 151,0 28 100,0	192,0 27,0	859,0		29 151,0
363	627	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,175608	350 395,0		61 532,0		61 532,0		61 532,0
364	628	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049008	349 715,0		17 139,0		17 139,0		17 139,0
365	629	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,016	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	296 433,0 212 291,0	21 414,0 4 252,0	62 728,0		296 433,0
366	630	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,04624	19 285,0		39 462,0		39 462,0		39 462,0
367	631	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,89152	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	375 230,0 361 692,0	2 478,0 350,0	11 060,0		375 230,0
368	633	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,264064	350 395,0		793 317,0		793 317,0		793 317,0
369	634	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,627456	349 715,0		219 431,0		219 431,0		219 431,0
370	635	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	26,112	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	3 839 508,0 2 749 672,0	277 361,0 55 070,0	812 475,0		3 839 508,0
371	636	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,50368	19 285,0		511 123,0		511 123,0		511 123,0
372	637	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29412	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	38 168,0 36 791,0	252,0 36,0	1 125,0		38 168,0
373	639	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,225072	350 395,0		78 864,0		78 864,0		78 864,0
374	640	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069048	349 715,0		24 147,0		24 147,0		24 147,0
375	641	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,296	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	190 564,0 136 473,0	13 766,0 2 733,0	40 325,0		190 564,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
376	642	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,31544	19 285,0		25 368,0		25 368,0		25 368,0
377	643	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,583552	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	335 265,0 323 169,0	2 214,0 313,0	9 882,0		335 265,0
378	645	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,804728	350 395,0		632 368,0		632 368,0		632 368,0
379	646	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,778824	349 715,0		272 366,0		272 366,0		272 366,0
380	647	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	10,44	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	1 535 098,0 1 099 363,0	110 894,0 22 018,0	324 841,0		1 535 098,0
381	648	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,5966	19 285,0		204 355,0		204 355,0		204 355,0
382	649	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,780864	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	101 332,0 97 676,0	669,0 94,0	2 987,0		101 332,0
383	651	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,566016	350 395,0		198 329,0		198 329,0		198 329,0
384	652	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,214848	349 715,0		75 136,0		75 136,0		75 136,0
385	653	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,264	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	479 939,0 343 709,0	34 670,0 6 884,0	101 559,0		479 939,0
386	654	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,31296	19 285,0		63 890,0		63 890,0		63 890,0
387	655	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34398	129 769,0 125 087,0	857,0 121,0	44 638,0 43 027,0	295,0 42,0	1 316,0		44 638,0
388	657	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,263412	350 395,0		92 298,0		92 298,0		92 298,0
389	658	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080568	349 715,0		28 176,0		28 176,0		28 176,0
390	659	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,512	147 040,0 105 303,0	10 622,0 2 109,0	222 324,0 159 218,0	16 061,0 3 189,0	47 046,0		222 324,0
391	660	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,53468	19 285,0		29 596,0		29 596,0		29 596,0
392	661	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,97108	350 395,0		7 348 162,0		7 348 162,0		7 348 162,0
393	662	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6318	349 715,0		220 950,0		220 950,0		220 950,0
394	663	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	292,2	18 371,0		5 368 006,0		5 368 006,0		5 368 006,0
395	664	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	337,8	19 285,0		6 514 473,0		6 514 473,0		6 514 473,0
396	665	6105-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные из камней . Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16 417,2	10 054,0 9 513,0	491,0 102,0	165 058 529,0 156 176 824,0	8 060 845,0 1 674 554,0	820 860,0		165 058 529,0
397	666	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	229,8408	23 945,0		5 503 538,0		5 503 538,0		5 503 538,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
398	667	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,77548	349 715,0		5 167 207,0		5 167 207,0		5 167 207,0
			Итого по разделу 39: Перегородки типовых этажей ПКР1-46шт					215 242 713	8 573 497	42 384 502	0	215 242 713
								164 284 712	1 777 456	0	0	
			Раздел 40: Перегородки на отм -7,400 (спецификация по теплоблокам)									
399	669	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	137,46252	114 958,0 82 400,0	28 301,0 7 542,0	15 802 416,0 11 326 912,0	3 890 326,0 1 036 742,0	585 178,0		15 802 416,0
400	671	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	127,116	432 163,0		54 934 832,0		54 934 832,0		54 934 832,0
401	672	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	7,368	400 104,0		2 947 966,0		2 947 966,0		2 947 966,0
402	673	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1896	382 731,0		72 566,0		72 566,0		72 566,0
403	674	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13536	342 641,0		46 380,0		46 380,0		46 380,0
404	675	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,65356	349 715,0		927 990,0		927 990,0		927 990,0
405	676	213-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (газостеклобетон) В2,5, D500	$м^3$	3 408	20 306,0		69 202 848,0		69 202 848,0		69 202 848,0
			Итого по разделу 40: Перегородки на отм -7,400 (спецификация по теплоблокам)					143 934 998	3 890 326	128 717 760	0	143 934 998
								11 326 912	1 036 742	0	0	
			Раздел 41: Ограждения									
406	677	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,12258	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	91 170,0 88 497,0	507,0 139,0	2 166,0		91 170,0
407	679	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	52	26 345,0		1 369 940,0		1 369 940,0		1 369 940,0
408	680	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,101925	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	75 808,0 73 585,0	421,0 115,0	1 802,0		75 808,0
409	682	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	43,5	26 345,0		1 146 008,0		1 146 008,0		1 146 008,0
410	683	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,103995	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	77 348,0 75 079,0	431,0 118,0	1 838,0		77 348,0
411	685	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	46,5	26 345,0		1 225 042,0		1 225 042,0		1 225 042,0
412	686	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,95472	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	710 085,0 689 260,0	3 948,0 1 079,0	16 877,0		710 085,0
413	688	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	408	26 345,0		10 748 760,0		10 748 760,0		10 748 760,0
414	689	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,10449	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	77 716,0 75 437,0	432,0 118,0	1 847,0		77 716,0
415	691	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	45	26 345,0		1 185 525,0		1 185 525,0		1 185 525,0
416	692	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,11781	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	87 623,0 85 053,0	487,0 133,0	2 083,0		87 623,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
417	694	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	51	26 345,0		1 343 595,0		1 343 595,0		1 343 595,0
418	695	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,0495	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	36 816,0 35 737,0	205,0 56,0	874,0		36 816,0
419	697	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	20	26 345,0		526 900,0		526 900,0		526 900,0
420	698	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,056835	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	42 272,0 41 032,0	235,0 64,0	1 005,0		42 272,0
421	700	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	22,5	26 345,0		592 762,0		592 762,0		592 762,0
422	701	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,06795	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	50 539,0 49 057,0	281,0 77,0	1 201,0		50 539,0
423	703	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	29	26 345,0		764 005,0		764 005,0		764 005,0
424	704	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,08262	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	61 450,0 59 648,0	341,0 93,0	1 461,0		61 450,0
425	706	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	34	26 345,0		895 730,0		895 730,0		895 730,0
426	707	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,020655	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	15 362,0 14 912,0	85,0 23,0	365,0		15 362,0
427	709	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8,5	26 345,0		223 932,0		223 932,0		223 932,0
428	710	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,123075	743 763,0 721 950,0	4 135,0 1 130,0	91 539,0 88 854,0	509,0 139,0	2 176,0		91 539,0
429	712	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	50,5	26 345,0		1 330 422,0		1 330 422,0		1 330 422,0
			Итого по разделу 41: Ограждения					22 770 349 1 376 151	7 882 2 154	21 386 316 0	0 0	22 770 349
			Раздел 42: Крыльцо КР-1...КР-6									
430	713	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$ покрытия	618,97	39 919,0 18 009,0	756,0 182,0	24 708 663,0 11 147 031,0	467 942,0 112 653,0	4 573 569,0		24 708 663,0
			Итого по разделу 42: Крыльцо КР-1...КР-6					24 708 663 11 147 031	467 942 112 653	4 573 569 0	0 0	24 708 663
			Раздел 43: Навес №1 Лестница Лн1									
431	714	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	44	33 105,0 31 567,0	1 528,0 552,0	1 456 620,0 1 388 948,0	67 232,0 24 288,0	440,0		1 456 620,0
432	717	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,15	363 631,0		54 545,0		54 545,0		54 545,0
433	718	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,15	367 311,0		55 097,0		55 097,0		55 097,0
434	719	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1	382 731,0		38 273,0		38 273,0		38 273,0
435	720	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5	1 590,0		7 950,0		7 950,0		7 950,0
436	721	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	14	31 738,0		444 332,0		444 332,0		444 332,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
437	722	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	14	4 524,0		63 336,0		63 336,0		63 336,0
438	723	231-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	14	6 333,0		88 662,0		88 662,0		88 662,0
			Итого по разделу 43: Навес №1 Лестница Лн1					2 208 815	67 232	752 635	0	2 208 815
								1 388 948	24 288	0	0	
			Раздел 44: Козырьки									
439	724	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5	270 857,0 195 578,0	62 293,0 16 840,0	1 354 285,0 977 890,0	311 465,0 84 200,0	64 930,0		1 354 285,0
440	726	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	70	31 738,0		2 221 660,0		2 221 660,0		2 221 660,0
441	727	214-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,25	2 647 449,0		661 862,0		661 862,0		661 862,0
442	728	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,5	392 234,0		196 117,0		196 117,0		196 117,0
443	729	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	20	4 524,0		90 480,0		90 480,0		90 480,0
444	730	231-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	50	6 333,0		316 650,0		316 650,0		316 650,0
445	731	214-211-0118 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром	10 м	1	12 265,0		12 265,0		12 265,0		12 265,0
446	732	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	50	2 552,0		127 600,0		127 600,0		127 600,0
447	733	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1	270 857,0 195 578,0	62 293,0 16 840,0	270 857,0 195 578,0	62 293,0 16 840,0	12 986,0		270 857,0
448	735	217-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	181,85	31 738,0		5 771 555,0		5 771 555,0		5 771 555,0
449	736	214-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,1245	2 647 449,0		329 607,0		329 607,0		329 607,0
450	737	214-211-0118 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром	10 м	0,5	12 265,0		6 133,0		6 133,0		6 133,0
			Итого по разделу 44: Козырьки					11 359 071	373 758	9 811 845	0	11 359 071
								1 173 468	101 040	0	0	
			Раздел 45: Фасад									
451	738	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	240,1968	29 314,0 28 344,0	740,0 22,0	7 041 129,0 6 808 138,0	177 745,0 5 284,0	55 245,0		7 041 129,0
452	739	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 005,64328	67,0		134 378,0		134 378,0		134 378,0
453	740	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	802,257312	54,0		43 322,0		43 322,0		43 322,0
454	741	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	240,1968	9 282,0		2 229 507,0		2 229 507,0		2 229 507,0
455	742	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с		260,4012	29 314,0	740,0	7 633 401,0	192 697,0	59 892,0		7 633 401,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки		28 344,0	22,0	7 380 812,0	5 729,0			
456	743	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 174,35002	67,0		145 681,0		145 681,0		145 681,0
457	744	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	535,740008	54,0		28 930,0		28 930,0		28 930,0
458	745	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	260,4012	9 282,0		2 417 044,0		2 417 044,0		2 417 044,0
459	746	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	298,1696	29 314,0 28 344,0	740,0 22,0	8 740 544,0 8 451 319,0	220 646,0 6 560,0	68 579,0		8 740 544,0
460	747	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 489,71616	67,0		166 811,0		166 811,0		166 811,0
461	748	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	995,886464	54,0		53 778,0		53 778,0		53 778,0
462	749	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная (декоративный элемент)	$м^2$	298,1696	9 282,0		2 767 610,0		2 767 610,0		2 767 610,0
			Итого по разделу 45: Фасад					31 402 135	591 088	8 170 777	0	31 402 135
								22 640 269	17 573	0	0	
			Раздел 46: Устройство цоколя									
463	750	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 686,5	16 285,0 13 358,0	325,0 132,0	27 464 652,0 22 528 267,0	548 112,0 222 618,0	4 388 273,0		27 464 652,0
464	751	235-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	$м^2$	1 686,5	2 093,0		3 529 844,0		3 529 844,0		3 529 844,0
465	752	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1 285	2 193,0 2 093,0	100,0 34,0	2 818 005,0 2 689 505,0	128 500,0 43 690,0			2 818 005,0
466	754	234-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	6,425	57 922,0		372 149,0		372 149,0		372 149,0
467	755	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 686,5	7 424,0 4 556,0	172,0 28,0	12 520 576,0 7 683 694,0	290 078,0 47 222,0	4 546 804,0		12 520 576,0
468	756	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	1 686,5	793,0 310,0	10,0 0,0	1 337 394,0 522 815,0	16 865,0 0,0	797 715,0		1 337 394,0
469	757	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	107,1112	350 395,0		37 531 229,0		37 531 229,0		37 531 229,0
470	758	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	38,628	349 715,0		13 508 791,0		13 508 791,0		13 508 791,0
471	759	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,52948	382 731,0		202 648,0		202 648,0		202 648,0
472	760	1115-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыльцо. Облицовка плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$	250	67 850,0 66 305,0	743,0 215,0	16 962 500,0 16 576 250,0	185 750,0 53 750,0	200 500,0		16 962 500,0
			Итого по разделу 46: Устройство цоколя					116 247 788	1 169 305	65 077 953	0	116 247 788
								50 000 531	367 280	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 47: Решетки жалюзийные									
			Подраздел 1: ешетка жалюзинйая Р-1 36шт									
473	762	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	36	10 046,0 9 404,0	136,0 32,0	361 656,0 338 544,0	4 896,0 1 152,0	18 216,0		361 656,0
474	763	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,154512	382 731,0		59 137,0		59 137,0		59 137,0
475	764	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,506736	2 647 449,0		1 341 558,0		1 341 558,0		1 341 558,0
			Итого по подразделу 1: ешетка жалюзинйая Р-1 36шт					1 762 351 338 544	4 896 1 152	1 418 911 0	0 0	1 762 351
			Подраздел 2: ешетка жалюзийная Р-2 4шт									
476	765	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	4	10 046,0 9 404,0	136,0 32,0	40 184,0 37 616,0	544,0 128,0	2 024,0		40 184,0
477	766	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,023088	382 731,0		8 836,0		8 836,0		8 836,0
478	767	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002964	392 234,0		1 163,0		1 163,0		1 163,0
479	768	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,118864	2 647 449,0		314 686,0		314 686,0		314 686,0
			Итого по подразделу 2: ешетка жалюзийная Р-2 4шт					364 869 37 616	544 128	326 709 0	0 0	364 869
			Подраздел 3: ешетка жалюзийная Р-3 4шт									
480	769	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	4	10 046,0 9 404,0	136,0 32,0	40 184,0 37 616,0	544,0 128,0	2 024,0		40 184,0
481	770	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,018944	382 731,0		7 250,0		7 250,0		7 250,0
482	771	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,081328	2 647 449,0		215 312,0		215 312,0		215 312,0
			Итого по подразделу 3: ешетка жалюзийная Р-3 4шт					262 746 37 616	544 128	224 586 0	0 0	262 746
			Подраздел 4: ешетка жалюзийная Р-4 2шт									
483	772	6118-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	2	10 046,0 9 404,0	136,0 32,0	20 092,0 18 808,0	272,0 64,0	1 012,0		20 092,0
484	773	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,010952	382 731,0		4 192,0		4 192,0		4 192,0
485	774	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001482	392 234,0		581,0		581,0		581,0
486	775	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,053176	2 647 449,0		140 781,0		140 781,0		140 781,0
			Итого по подразделу 4: ешетка жалюзийная Р-4 2шт					165 646 18 808	272 64	146 566 0	0 0	165 646
			Итого по разделу 47: Решетки жалюзийные					2 555 612 432 584	6 256 1 472	2 116 772 0	0 0	2 555 612
			Раздел 48: Фасад									
487	776	6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой		1 406,7	29 740,0	131,0	41 835 258,0	184 277,0	708 977,0		41 835 258,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки		29 105,0	36,0	40 942 004,0	50 641,0			
488	777	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	11 816,28	67,0		791 691,0		791 691,0		791 691,0
489	778	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	7 174,17	54,0		387 405,0		387 405,0		387 405,0
490	779	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 434,834	4 732,0		6 789 634,0		6 789 634,0		6 789 634,0
491	780	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	1 955,75	18 406,0		35 997 534,0		35 997 534,0		35 997 534,0
492	781	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	3 108,31	851,0 780,0	3,0 1,0	2 645 172,0 2 424 482,0	9 325,0 3 108,0	211 365,0		2 645 172,0
493	783	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	3 108,31	5 430,0		16 878 123,0		16 878 123,0		16 878 123,0
494	784	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	3 052,56	851,0 780,0	3,0 1,0	2 597 729,0 2 380 997,0	9 158,0 3 053,0	207 574,0		2 597 729,0
495	786	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	3 052,56	5 430,0		16 575 401,0		16 575 401,0		16 575 401,0
496	787	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	7 165,66	18 817,0 13 992,0	3 157,0 1 023,0	134 836 224,0 100 261 915,0	22 621 988,0 7 330 470,0	11 952 321,0		134 836 224,0
497	788	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7 165,66	2 193,0 2 093,0	100,0 34,0	15 714 292,0 14 997 726,0	716 566,0 243 632,0			15 714 292,0
498	790	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	716,566	31 847,0		22 820 477,0		22 820 477,0		22 820 477,0
499	791	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	16 522,0		90 107,0
500	792	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040,0		36 040,0		36 040,0		36 040,0
501	793	244-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	22 369,0		22 369,0		22 369,0		22 369,0
502	794	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678,0		17 356,0		17 356,0		17 356,0
503	795	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0
504	796	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
505	797	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	2 211,0 2 183,0	0,0 0,0	2 211,0 2 183,0	0,0 0,0	28,0		2 211,0
506	798	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
507	799	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
508	800	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	11 341,0		11 341,0		11 341,0		11 341,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
509	801	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	90	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	8 109 630,0 6 519 600,0	103 050,0 23 940,0	1 486 980,0		8 109 630,0
510	802	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	90	4 018,0		361 620,0		361 620,0		361 620,0
511	803	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	90	1 338,0		120 420,0		120 420,0		120 420,0
512	804	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	90	3 150,0		283 500,0		283 500,0		283 500,0
513	805	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	90	1 614,0		145 260,0		145 260,0		145 260,0
514	806	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	336	3 840,0 3 752,0	67,0 18,0	1 290 240,0 1 260 672,0	22 512,0 6 048,0	7 056,0		1 290 240,0
515	807	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38	1 656,0		62 928,0		62 928,0		62 928,0
516	808	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
517	809	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	240	1 108,0		265 920,0		265 920,0		265 920,0
518	810	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	708,0		26 904,0		26 904,0		26 904,0
519	811	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	287,0		1 722,0		1 722,0		1 722,0
520	812	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-	шт.	8	323,0		2 584,0		2 584,0		2 584,0
521	813	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	336	2 708,0 2 045,0	234,0 78,0	909 888,0 687 120,0	78 624,0 26 208,0	144 144,0		909 888,0
522	814	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	38	341,0		12 958,0		12 958,0		12 958,0
523	815	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	58	294,0		17 052,0		17 052,0		17 052,0
524	816	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	240	228,0		54 720,0		54 720,0		54 720,0
525	817	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	240	592,0 588,0	2,0 0,0	142 080,0 141 120,0	480,0 0,0	480,0		142 080,0
			Итого по разделу 48: Фасад					309 946 429 169 690 259	23 747 125 7 687 366	116 509 045 0	0 0	309 946 429
			Раздел 49: Водопровод хоз-питьевой									
526	818	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	16 522,0		90 107,0
527	819	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0
528	820	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 604,0		11 208,0		11 208,0		11 208,0
529	821	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 614,0		1 614,0		1 614,0		1 614,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
530	822	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
531	823	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	2 211,0 2 183,0	0,0 0,0	2 211,0 2 183,0	0,0 0,0	28,0		2 211,0
532	824	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
533	825	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
534	826	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /20-	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0
535	827	242-403-0501 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	1	10 807,0		10 807,0		10 807,0		10 807,0
536	828	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	4	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	360 428,0 289 760,0	4 580,0 1 064,0	66 088,0		360 428,0
537	829	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4	4 018,0		16 072,0		16 072,0		16 072,0
538	830	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	4	1 338,0		5 352,0		5 352,0		5 352,0
539	831	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 150,0		12 600,0		12 600,0		12 600,0
540	832	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	1 614,0		6 456,0		6 456,0		6 456,0
541	833	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	80	3 840,0 3 752,0	67,0 18,0	307 200,0 300 160,0	5 360,0 1 440,0	1 680,0		307 200,0
542	834	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	80	1 108,0		88 640,0		88 640,0		88 640,0
543	835	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,0		7 080,0		7 080,0		7 080,0
544	836	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	80	2 708,0 2 045,0	234,0 78,0	216 640,0 163 600,0	18 720,0 6 240,0	34 320,0		216 640,0
545	837	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	80	228,0		18 240,0		18 240,0		18 240,0
546	838	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	80	592,0 588,0	2,0 0,0	47 360,0 47 040,0	160,0 0,0	160,0		47 360,0
547	839	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	35	9 730,0 9 699,0	20,0 0,0	340 550,0 339 465,0	700,0 0,0	385,0		340 550,0
548	840	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	35	198,0		6 930,0		6 930,0		6 930,0
549	841	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
550	842	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4	2 400,0 2 400,0	0,0 0,0	9 600,0 9 600,0	0,0 0,0			9 600,0
			Итого по разделу 49: Водопровод хоз-питьевой					1 570 870 1 224 248	30 665 9 010	315 957 0	0 0	1 570 870
			Раздел 50: Водопровод горячего водоснабжения									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
551	843	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	16 822,0		90 107,0
552	844	244-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 м^3/ч, Tmax 130°C	шт.	1	62 948,0		62 948,0		62 948,0		62 948,0
553	845	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678,0		17 356,0		17 356,0		17 356,0
554	846	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0
555	847	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
556	848	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	2 211,0 2 183,0	0,0 0,0	2 211,0 2 183,0	0,0 0,0	28,0		2 211,0
557	849	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
558	850	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
559	851	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	11 341,0		11 341,0		11 341,0		11 341,0
560	852	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	60	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	5 406 420,0 4 346 400,0	68 700,0 15 960,0	991 320,0		5 406 420,0
561	853	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	60	22 265,0		1 335 900,0		1 335 900,0		1 335 900,0
562	854	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	60	1 338,0		80 280,0		80 280,0		80 280,0
563	855	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	60	1 614,0		96 840,0		96 840,0		96 840,0
564	856	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	3 150,0		189 000,0		189 000,0		189 000,0
565	857	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	336	3 840,0 3 752,0	67,0 18,0	1 290 240,0 1 260 672,0	22 512,0 6 048,0	7 056,0		1 290 240,0
566	858	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38	1 656,0		62 928,0		62 928,0		62 928,0
567	859	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
568	860	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	240	1 108,0		265 920,0		265 920,0		265 920,0
569	861	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	708,0		26 904,0		26 904,0		26 904,0
570	862	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	287,0		1 722,0		1 722,0		1 722,0
571	863	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-	шт.	8	323,0		2 584,0		2 584,0		2 584,0
572	864	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	336	2 708,0 2 045,0	234,0 78,0	909 888,0 687 120,0	78 624,0 26 208,0	144 144,0		909 888,0
573	865	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно		38	341,0		12 958,0		12 958,0		12 958,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м								
574	866	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	58	294,0		17 052,0		17 052,0		17 052,0
575	867	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	240	228,0		54 720,0		54 720,0		54 720,0
576	868	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	412	592,0 588,0	2,0 0,0	243 904,0 242 256,0	824,0 0,0	824,0		243 904,0
577	869	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	702	9 730,0 9 699,0	20,0 0,0	6 830 460,0 6 808 698,0	14 040,0 0,0	7 722,0		6 830 460,0
578	870	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	702	198,0		138 996,0		138 996,0		138 996,0
579	871	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83	708,0		58 764,0		58 764,0		58 764,0
580	872	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	90	2 400,0 2 400,0	0,0 0,0	216 000,0 216 000,0	0,0 0,0			216 000,0
			Итого по разделу 50: Водопровод горячего водоснабжения					17 516 082 13 635 769	185 845 48 482	3 694 468 0	0 0	17 516 082
			Раздел 51: Водопровод горячего водоснабжения									
581	873	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	4 203,0		33 624,0		33 624,0		33 624,0
582	874	6117-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водонагревателей емкостных	шт.	4	63 286,0 55 080,0	1 483,0 501,0	253 144,0 220 320,0	5 932,0 2 004,0	26 892,0		253 144,0
583	875	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	61 193,0		244 772,0		244 772,0		244 772,0
584	876	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	8	9 730,0 9 699,0	20,0 0,0	77 840,0 77 592,0	160,0 0,0	88,0		77 840,0
585	877	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	8	198,0		1 584,0		1 584,0		1 584,0
586	878	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0
587	879	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2	2 400,0 2 400,0	0,0 0,0	4 800,0 4 800,0	0,0 0,0			4 800,0
			Итого по разделу 51: Водопровод горячего водоснабжения					616 472 302 712	6 092 2 004	62 896 244 772	0 0	616 472
			Раздел 52: Водопровод горячего водоснабжения циркуляционный									
588	880	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 592,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
589	881	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0
590	882	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	3 150,0		75 600,0		75 600,0		75 600,0
591	883	242-303-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	9 347,0		112 164,0		112 164,0		112 164,0
592	884	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	90 107,0 72 440,0	1 145,0 266,0	16 522,0		90 107,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
593	885	244-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м³/ч, Tmax 130°C	шт.	1	65 488,0		65 488,0		65 488,0		65 488,0
594	886	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 592,0		15 184,0		15 184,0		15 184,0
595	887	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3 656,0		3 656,0		3 656,0		3 656,0
596	888	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320,0		320,0		320,0		320,0
597	889	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	2 211,0 2 183,0	0,0 0,0	2 211,0 2 183,0	0,0 0,0	28,0		2 211,0
598	890	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
599	891	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0
600	892	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0
601	893	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	412	3 840,0 3 752,0	67,0 18,0	1 582 080,0 1 545 824,0	27 604,0 7 416,0	8 652,0		1 582 080,0
602	894	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	58	1 349,0		78 242,0		78 242,0		78 242,0
603	895	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	316	1 108,0		350 128,0		350 128,0		350 128,0
604	896	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	316	626,0		197 816,0		197 816,0		197 816,0
605	897	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	708,0		29 736,0		29 736,0		29 736,0
606	898	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-	шт.	14	323,0		4 522,0		4 522,0		4 522,0
607	899	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	412	2 708,0 2 045,0	234,0 78,0	1 115 696,0 842 540,0	96 408,0 32 136,0	176 748,0		1 115 696,0
608	900	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	38	294,0		11 172,0		11 172,0		11 172,0
609	901	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	58	228,0		13 224,0		13 224,0		13 224,0
610	902	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	316	204,0		64 464,0		64 464,0		64 464,0
611	903	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	412	592,0 588,0	2,0 0,0	243 904,0 242 256,0	824,0 0,0	824,0		243 904,0
			Итого по разделу 52: Водопровод горячего водоснабжения циркуляционный					4 105 577 2 705 243	125 981 39 818	1 274 353 0	0 0	4 105 577
			Раздел 53: Канализация бытовая									
612	904	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60	14 904,0 14 246,0	180,0 61,0	894 240,0 854 760,0	10 800,0 3 660,0	28 680,0		894 240,0
613	905	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		60	53 664,0		3 219 840,0		3 219 840,0		3 219 840,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
614	906	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14 807,0		888 420,0		888 420,0		888 420,0
615	907	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	60	1 620,0		97 200,0		97 200,0		97 200,0
616	908	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	60	8 858,0 8 315,0	56,0 18,0	531 480,0 498 900,0	3 360,0 1 080,0	29 220,0		531 480,0
617	909	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	60	7 966,0		477 960,0		477 960,0		477 960,0
618	910	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	60	2 051,0		123 060,0		123 060,0		123 060,0
619	911	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	65 616,0 63 518,0	1 800,0 618,0	3 936 960,0 3 811 080,0	108 000,0 37 080,0	17 880,0		3 936 960,0
620	912	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	60	21 735,0		1 304 100,0		1 304 100,0		1 304 100,0
621	913	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	60	9 054,0		543 240,0		543 240,0		543 240,0
622	914	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	60	1 447,0		86 820,0		86 820,0		86 820,0
623	915	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	60	11 136,0		668 160,0		668 160,0		668 160,0
624	916	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	41 270,0 40 800,0	454,0 161,0	2 476 200,0 2 448 000,0	27 240,0 9 660,0	960,0		2 476 200,0
625	917	244-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм /душевая/	шт.	60	30 755,0		1 845 300,0		1 845 300,0		1 845 300,0
626	918	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	60	896,0		53 760,0		53 760,0		53 760,0
627	919	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	110	7 192,0 6 074,0	133,0 43,0	791 120,0 668 140,0	14 630,0 4 730,0	108 350,0		791 120,0
628	920	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	110	25 130,0		2 764 300,0		2 764 300,0		2 764 300,0
629	921	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	5 407,0 5 394,0	9,0 3,0	64 884,0 64 728,0	108,0 36,0	48,0		64 884,0
630	922	241-204-2002 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8/12/ с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95/100/ мм ГОСТ Р 54475-2011	м	12	1 223,0		14 676,0		14 676,0		14 676,0
631	923	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	708,0		16 284,0		16 284,0		16 284,0
632	924	1215-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	110	2 761,0 2 306,0	1,0 0,0	303 710,0 253 660,0	110,0 0,0	49 940,0		303 710,0
633	925	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	643	5 629,0 5 625,0	3,0 0,0	3 619 447,0 3 616 875,0	1 929,0 0,0	643,0		3 619 447,0
634	926	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	643	556,0		357 508,0		357 508,0		357 508,0
635	927	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	90	5 407,0 5 394,0	9,0 3,0	486 630,0 485 460,0	810,0 270,0	360,0		486 630,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
636	928	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	90	1 545,0		139 050,0		139 050,0		139 050,0
637	929	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	585	69,0		40 365,0		40 365,0		40 365,0
638	930	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	53	203,0		10 759,0		10 759,0		10 759,0
639	931	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	782,0		18 768,0		18 768,0		18 768,0
640	932	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	90	176,0		15 840,0		15 840,0		15 840,0
			Итого по разделу 53: Канализация бытовая					25 790 081	166 987	12 921 491	0	25 790 081
								12 701 603	56 516	0	0	
			Раздел 54: Канализация									
641	933	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	14 904,0 14 246,0	180,0 61,0	59 616,0 56 984,0	720,0 244,0	1 912,0		59 616,0
642	934	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	53 664,0		214 656,0		214 656,0		214 656,0
643	935	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807,0		59 228,0		59 228,0		59 228,0
644	936	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1 620,0		6 480,0		6 480,0		6 480,0
645	937	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	65 616,0 63 518,0	1 800,0 618,0	262 464,0 254 072,0	7 200,0 2 472,0	1 192,0		262 464,0
646	938	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	4	21 735,0		86 940,0		86 940,0		86 940,0
647	939	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054,0		36 216,0		36 216,0		36 216,0
648	940	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	4	1 447,0		5 788,0		5 788,0		5 788,0
649	941	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4	11 136,0		44 544,0		44 544,0		44 544,0
650	942	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	5 629,0 5 625,0	3,0 0,0	56 290,0 56 250,0	30,0 0,0	10,0		56 290,0
651	943	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10	556,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
652	944	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	2	5 407,0 5 394,0	9,0 3,0	10 814,0 10 788,0	18,0 6,0	8,0		10 814,0
653	945	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	2	1 545,0		3 090,0		3 090,0		3 090,0
654	946	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	69,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0
			Итого по разделу 54: Канализация					853 066	7 968	467 004	0	853 066
								378 094	2 722	0	0	
			Раздел 55: Канализация									
655	947	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	126 523,0 118 228,0	1 143,0 314,0	506 092,0 472 912,0	4 572,0 1 256,0	28 608,0		506 092,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
656	948	511-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м³/ч, H 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	4	328 520,0		1 314 080,0				1 314 080,0
										1 314 080,0		
657	949	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	50	6 133,0	127,0	306 650,0	6 350,0	1 100,0		306 650,0
						5 984,0	33,0	299 200,0	1 650,0			
658	951	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	50	926,0		46 300,0		46 300,0		46 300,0
659	952	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	12	6 180,0	128,0	74 160,0	1 536,0	264,0		74 160,0
						6 030,0	33,0	72 360,0	396,0			
660	954	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1 511,0		18 132,0		18 132,0		18 132,0
661	955	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0
			Итого по разделу 55: Канализация					2 266 474	12 458	95 464	0	2 266 474
								844 472	3 302	1 314 080	0	
			Раздел 56: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА									
662	956	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	8	33 173,0	655,0	265 384,0	5 240,0	29 360,0		265 384,0
						28 848,0	206,0	230 784,0	1 648,0			
663	957	513-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	2	5 719 335,0		11 438 670,0				11 438 670,0
										11 438 670,0		
664	958	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	9 012,0	0,0	9 012,0	0,0	59,0		9 012,0
						8 953,0	0,0	8 953,0	0,0			
665	959	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт.	1	11 712,0		11 712,0		11 712,0		11 712,0
666	960	6116-0602-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 159 мм	шт.	2	104 560,0	1 359,0	209 120,0	2 718,0	67 256,0		209 120,0
						69 573,0	270,0	139 146,0	540,0			
667	961	245-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C DN 150	шт.	2	261 563,0		523 126,0		523 126,0		523 126,0
668	962	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	8 949,0	549,0	17 898,0	1 098,0	246,0		17 898,0
						8 277,0	148,0	16 554,0	296,0			
669	963	242-404-1602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, T до +140°C, PN 16 CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	29 504,0		59 008,0		59 008,0		59 008,0
670	964	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	4 342,0	5,0	8 684,0	10,0	304,0		8 684,0
						4 185,0	1,0	8 370,0	2,0			
671	965	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
672	966	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, T до +130°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	155 043,0		310 086,0		310 086,0		310 086,0
673	967	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	3 799,0	90,0	3 799,0	90,0	28,0		3 799,0
						3 681,0	30,0	3 681,0	30,0			
674	968	244-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 м³/ч, Tmax 130°C	шт.	1	72 276,0		72 276,0		72 276,0		72 276,0
675	969	245-405-2402 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Danfoss ECO.1 в комплекте с адаптером (М 30х1,5)	шт.	1	34 231,0		34 231,0		34 231,0		34 231,0
676	970	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	2 973,0	0,0	2 973,0	0,0	107,0		2 973,0
						2 866,0	0,0	2 866,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
677	971	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С TF-43	шт.	1	21 791,0		21 791,0		21 791,0		21 791,0
678	972	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	9 012,0 8 953,0	0,0 0,0	36 048,0 35 812,0	0,0 0,0	236,0		36 048,0
679	973	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерении от -50°С до +80°С ATF01	шт.	4	11 712,0		46 848,0		46 848,0		46 848,0
680	974	511-404-0201 *СпрСЦ 03.2024*	Насос циркуляционный трехфазный с сухим ротором линейного типа с фланцевым соединением для систем отопления, со встроенным частотным преобразователем IP-E 40/120-1,5/2-S1,	шт.	2	1 478 852,0		2 957 704,0		2 957 704,0		2 957 704,0
681	975	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	8	4 342,0 4 185,0	5,0 1,0	34 736,0 33 480,0	40,0 8,0	1 216,0		34 736,0
682	976	242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	36 406,0		218 436,0		218 436,0		218 436,0
683	977	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	155 043,0		310 086,0		310 086,0		310 086,0
684	978	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2 973,0 2 866,0	0,0 0,0	11 892,0 11 464,0	0,0 0,0	428,0		11 892,0
685	979	245-713-0203 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	4	3 761,0		15 044,0		15 044,0		15 044,0
686	980	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	12	2 211,0 2 183,0	0,0 0,0	26 532,0 26 196,0	0,0 0,0	336,0		26 532,0
687	981	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	2 870,0		34 440,0		34 440,0		34 440,0
688	982	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	4	4 342,0 4 185,0	5,0 1,0	17 368,0 16 740,0	20,0 4,0	608,0		17 368,0
689	983	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0		11 176,0		11 176,0		11 176,0
690	984	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
691	985	прайс	Опрессовка трубопроводов,очистка		1	18 562 944,0		18 562 944,0		18 562 944,0		18 562 944,0
692	986	515-301-0315 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 /ВРУ-1-50-01/ (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	811 734,0		811 734,0		811 734,0		811 734,0
693	987	247-207-0623 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 37, габарит 2, 250А	шт.	4	2 810,0		11 240,0		11 240,0		11 240,0
694	988	247-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, УЗ	шт.	8	1 248,0		9 984,0		9 984,0		9 984,0
695	989	247-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	67 707,0		677 070,0		677 070,0		677 070,0
696	990	247-204-1846 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"	шт.	10	12 848,0		128 480,0		128 480,0		128 480,0
697	991	247-204-0719 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	50	843,0		42 150,0		42 150,0		42 150,0
698	992	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	50	3 613,0 3 338,0	233,0 75,0	180 650,0 166 900,0	11 650,0 3 750,0	2 100,0		180 650,0
699	993	247-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200,02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	50	17 170,0		858 500,0		858 500,0		858 500,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 56: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА					38 002 052	20 866	3 509 188	0	38 002 052
								700 946	6 278	33 771 052	0	
			Раздел 57: Светотехническое оборудование									
700	994	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	10 312,0 9 817,0	471,0 149,0	51 560,0 49 085,0	2 355,0 745,0	120,0		51 560,0
701	995	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	18 901,0		94 505,0		94 505,0		94 505,0
702	996	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	52	3 611,0 3 480,0	12,0 4,0	187 772,0 180 960,0	624,0 208,0	6 188,0		187 772,0
703	997	6119-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 12 шт.	шт.	60	16 917,0 16 119,0	39,0 10,0	1 015 020,0 967 140,0	2 340,0 600,0	45 540,0		1 015 020,0
704	998	521-301-0409006 *СнрСЦ 03.2024*	Датчик движения Sense disc S0015. Диапазон: 20-600 см. Точность: +/- 2%. Разрешение: 0.1 см	шт.	52	25 495,0		1 325 740,0		1 325 740,0		1 325 740,0
705	999	прайс	Светильник специального назначения	шт	52	500 000,0		26 000 000,0		26 000 000,0		26 000 000,0
706	1000	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /КЛ SP-15/	шт.	52	3 796,0		197 392,0		197 392,0		197 392,0
707	1001	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный.Монтаж оборудования	шт.	35	2 894,0 2 829,0	36,0 12,0	101 290,0 99 015,0	1 260,0 420,0	1 015,0		101 290,0
708	1002	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	35	273,0		9 555,0		9 555,0		9 555,0
709	1003	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /Mini Full Spiral/	шт.	35	3 796,0		132 860,0		132 860,0		132 860,0
			Итого по разделу 57: Светотехническое оборудование					29 115 694	6 579	26 487 175	0	29 115 694
								1 296 200	1 973	1 325 740	0	
			Раздел 58: Электроустановочные изделия									
710	1004	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	1 885,0 1 836,0	1,0 0,0	22 620,0 22 032,0	12,0 0,0	576,0		22 620,0
711	1005	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17	1 627,0 1 610,0	1,0 0,0	27 659,0 27 370,0	17,0 0,0	272,0		27 659,0
712	1006	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	846,0		14 382,0		14 382,0		14 382,0
713	1007	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	12	478,0		5 736,0		5 736,0		5 736,0
714	1008	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	100	536,0		53 600,0		53 600,0		53 600,0
715	1009	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	80	434,0		34 720,0		34 720,0		34 720,0
716	1010	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	11	172,0		1 892,0		1 892,0		1 892,0
717	1011	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0
718	1012	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1	5 671,0		5 671,0		5 671,0		5 671,0
			Итого по разделу 58: Электроустановочные изделия					167 296	29	117 865	0	167 296
								49 402	0	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2 330 706 809	103 342 625	1 052 887 418	0	3 330 706 809
			ИТОГО по акту					1 129 301 000	24 666 179	36 655 644	0	
			В том числе:							62 916 315		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
		Итого по акту										279 684 817
		НДС		12%								2 610 391 626
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина дом

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдикадиров Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

ТОО "ТемирПромXXI" БИН 080940011557 г.Алматы Медеуский район,ул.Бегалина

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдикадиров Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

М П

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazBuidExpert" Тайгулов К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazBuidExpert" Лян В.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazBuidExpert" Бисенов А.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Intermax BSV" Бойко В.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)