Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«23» октября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «TABYS POWER CONSTRUCTION», г.Павлодар, ул.Литвинова, д.1/5**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шарапиденова О.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Капитальный ремонт здания детского отделения КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области по адресу: г.Павлодар, ул.Усолка 42»**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком, которого является **КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области, руководитель Иманбеков К.О.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями ТОО «ДМ», лицензия ГСЛ №24026386 от 20.08.2024 года, I категория Директор Байкенов М.Х
наименование организации

Субподрядными организациями ТОО «KuryIys Group"», лицензия ГСЛ №24026159 от 16.08.2024 года, III категория
наименование организации

Субподрядными организациями ТОО «Мегастройплюс», лицензия ГСЛ №24014208 от 20.03.2024 года, I категория. Директор Утегенов А

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Каламкас», рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области, 12.02.2021 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3322,5	3322,5
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	11933	11933
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание представляет собой двухэтажное сооружение с техническим и подвальным этажами, прямоугольной планировки, с размерами в осях 98,60х13,75 м. Высота первого и второго этажей - 3,0 м. Фундаменты здания ленточные сборные бетонные блоки марки ФБС. Стены здания наружные и внутренние выполнены из силикатного кирпича. Плиты покрытия – пустотные железобетонные плиты. Кровля двускатная рулонная с неорганизованным водостоком. Полы - замена линолеума и напольной плитки. Двери наружные - металлические. Двери внутренние - деревянные. Оконные блоки в помещении - заменены на ПВХ. Внутренняя поверхность стен - окраска стойкой водоэмульсионной краской по оштукатуренной и выровненной поверхности. В туалетных, ванной, столовой, процедурной, посудомоечной, раздаточной стены облицованы керамической плиткой на высоту стен. Потолки - окраска водоэмульсионной краской. Полы в кабинетах, палатах, коридорах - линолеум, в сан.узлах, ванных, умывальных - керамическая плитка. В библиотеке (помещение №71) произведена замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля. На всех окнах предусмотрено устройство москитной сетки. Старые деревянные и металлические двери заменены на новые. В коридорах деревянные перегородки заменены на перегородки из кирпича. Теплоноситель системы отопления - горячая вода с параметрами 95-70'С. Схема системы отопления - однотрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные секционные радиаторы. На вновь смонтированных радиаторах регулирование теплоотдачи приборов

осуществляется с помощью крана Маевского. Для полного отключения прибора предусмотрены шаровые краны.Система холодного водопровода тупиковая. Источник водоснабжения существующие наружные водопроводные сети. Магистральная сеть системы водоснабжения (В1) выполнена из трубы стальной оцинкованной, ГОСТ 1070А-91. Горячая вода запроектирована от электрических водонагревателей марки. Сеть системы Т3 выполнена из труб напорные из полипропилена PP-R по СТ РК ISO АА27-2-201А диаметром 20мм. Система бытовой и производственной канализации выполнены из труб полиэтиленовых канализационных и фасонных частей по ГОСТ 22689-89. Произведена замена ВРУ на новое, состоящее из двух панелей вводной ВРУ1-11-10 и распределительной ВРУ1-47-00. Установлены светильники. Групповые линии освещения выполнены кабелем ВВГНе(А)-LS. Проектом предусмотрены рабочее, ремонтное и аварийное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного
освещения 220В, ремонтного 36В. Светильники аварийного (эвакуационного, возле палат дежурного) освещения выполнены из числа светильников рабочего освещения, питаются отдельными групповыми линиями и имеют блоки аварийного питания. Существующая система заземления TN-C, смонтированная - TN-C-S. Повторное заземление нулевого защитного проводника выполнено присоединением шин PE к
проектируемому наружному контуру заземления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2024 года;
окончание работ: июнь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11 Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

2. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт здания детского отделения КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области по адресу: г.Павлодар, ул.Усолка 42»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «TABYS POWER CONSTRUCTION», Шарапиденов О.Б.**

Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.