Форма по документации 4-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"БИН 131240001271.**

Субподрядчик : **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с.Есбол Индерского района Атырауской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
131240001271	210440038748.	2	01.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтаж.	дополнительные затраты: приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с.Есбол Индерского района Атырауской области»	**2 240 000,00**	**2 000 000,00**							**240 000,00**	**2 240 000,00**
Итого за стройку										
В том числе за ОКТЯБРЬ										
Удержание аванса 30%										
Удержание 5%										
Итого к оплате	2 240 000,00	2 000 000,00							240 000,00	**2 240 000,00**

ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН 131240001271

Генподрядчик Директор Акпанбетов А.А.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748

Субподрядчик Директор Жумабекова Д.Ж.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
к приказу руководителя организации
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Генподрядчик: **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2 БИН/ИИН 131240001271**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с.Есбол Индерского района Атырауской области»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с.Есбол Индерского района Атырауской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 01.10.2024г

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ К1									
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	82,52178	416,0 0,0	417,0 89,0	34 329,1 0,0	34 411,6 7 344,4			34 329,1
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в контейнеры и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости земляных трудоемких рабочих - 1,2*	м³	2,56222	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	27 602,72 27 602,72	0,0 0,0			27 602,7
3	3	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	25,2702	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	118 441,43 118 441,43	0,0 0,0			118 441,4
4	4	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	58,9638	77,0 0,0	77,0 19,0	4 540,21 0,0	4 540,2 1 120,3			4 540,2
5	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	58,9638	740,0 456,0	284,0 91,0	43 633,21 26 887,49	16 746,7 5 365,7			43 633,2
6	6	6101-0106-0208 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м³	0,84	59,0 0,0	58,0 14,0	49,56 0,0	48,7 11,8			49,6
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**228 496**	**55 746**	**0**	**0**	**228 496**
								172 832	**13 842**	**0**	**0**	
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
7	7	1222-0601-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,02	1 611 857,0 1 073 687,0	538 299,0 141 091,0	32 237,14 21 471,14	10 766,0 2 821,8			32 237,1
8	8	2-11-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	20	728,72		14 720,14 0,0	0,0 0,0			14 720,1
9	9	6121-0402-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	10 795,0 8 855,0	319,0 104,0	10 795,0 8 855,0	319,0 104,0	1621,00		10 795,0

10	10	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижки фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	127 782,82		127 782,82		127 782,82		127 782,82
11	11	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	53 342,04		53 342,04		53 342,04		53 342,04
12	12	6121-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	860,00		6 533,0
13	13	242-101-0701 *СтрСП 66.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	шт.	1	53 156,23		53 156,23		53 156,23		53 156,23
14	14	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	53 342,04		53 342,0		53 342,0		53 342,0
15	15	6121-0403-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	6 056,0 5 117,0	143,0 0,0	6 056,0 5 117,0	143,0 0,0	796,00		6 056,0
16	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 826,09		14 478,0		14 478,0		14 478,0
17	17	6121-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	274,00		3 074,0
18	18	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 589,71		2 590,0		2 590,0		2 590,0
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	0,00		5 802,0
20	20	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 691,95		1 691,95 0,0	0,0 0,0	1691,95		1 692,0
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0	0,00		5 421,0
22	22	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 106,5		1 106,5 0,0	0,0 0,0	1106,50		1 106,5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					398 184	12 092	311 041	0	392 128
								84 366	2 964	0	0	
			РАЗДЕЛ 2 НАРУЖНОЕ СЕТИ СВЯЗИ									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,8 м^3, группа грунта 2	м^3	26,0	527,0 0,0	527,0 115,0	13 702,0 0,0	13 702,0 2 990,0	0,00		13 702,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка вручную, вручную доп. в местах с каждой группы в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости жилых нормо-часовых рабочих - 1,2.*	м^3	2,5	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	26 940,0 26 940,0	0,0 0,0	0,00		26 940,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	3,0	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	14 061,0 14 061,0	0,0 0,0	0,00		14 061,0
4	4	6124-0501-3105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных, диаметр 40 мм	м	20	223,0 215,0	1,0 0,0	4 460,0 4 300,0	20,0 0,0	140,00		4 460,0
5	5	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20	3 480,0		69 600,0 0,0	0,0 0,0	69600,00		69 600,0
6	6	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20	286,8		5 736,0	0,0	5736,00		5 736,0

				м				0,0	0,0			
7	7	6101-0108-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,1	28 048,0 4 181,0	3 826,0 1 062,0	30 852,8 4 599,1	3 878,6 1 168,2	22378,10		30 852,8
8	8	6101-0108-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,3	30 610,0 4 656,0	6 219,0 1 931,0	39 793,0 6 922,8	8 084,7 2 510,3	25788,50		39 793,0
9	9	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные из трубы, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	58 293,0 45 869,0	9 707,0 2 928,0	58 293,0 45 869,0	9 707,0 2 928,0	2717,00		58 293,0
10	10	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шпилькой и замком, тип Л (А15)	комплект	1	52 126,6		52 126,6 0,0	0,0 0,0	52126,60		52 126,6
11	11	225-201-0104 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	1	88 716,0		88 716,0 0,0	0,0 0,0	88716,00		88 716,0
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					14 184 968 5 112 832	1 420 234 317 438	7 651 902 0	0 0	404 279
			РАЗДЕЛ 3: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ									
			Подраздел 2: СТОЕЧНАЯ ЛИНИЯ ВЛ 10 КВ									
242	13	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в пересеченной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07	498 243,0 295 182,0	198 881,0 82 606,0	34 877,01 20 662,74	13 898,6 3 682,4	318,70		34 877,0
243	14	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	0,21	396,38		83,24 0,0	0,0 0,0	83,24		83,2
244	15	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	66 246,0 36 914,0	28 649,0 9 330,0	132 492,0 73 828,0	67 298,0 18 660,0	1366,00		132 492,0
245	16	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	116 096,03		232 192,06 0,0	0,0 0,0	232192,06		232 192,1
246	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	$м^2$ поверхности	1	5 045,0 1 457,0	49,0 7,0	6 054,0 1 748,4	58,8 8,4	4246,80		6 054,0
249	20	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверса типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С 235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	40 387,3		80 774,6 0,0	0,0	80774,60		80 774,6
250	21	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 698,4		9 396,8 0,0	0,0 0,0	9396,80		9 396,8
251	22	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 090,83		4 181,66 0,0	0,0 0,0	4181,66		4 181,7
252	23	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 751,83		5 503,66 0,0	0,0 0,0	5503,66		5 503,7
253	24	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 696,76		6 787,04 0,0	0,0 0,0	6787,04		6 787,0
254	25	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15 417,42		61 669,68 0,0	0,0 0,0	61669,68		61 669,7
255	26	252-207-0265 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	14 623,8		58 495,2 0,0	0,0 0,0	58498,20		58 495,2
256	27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открытый из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	2 743,0 2 643,0	12,0 2,0	16 458,0 10 572,0	72,0 8,0	5814,00		16 458,0
257	28	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	2	2 089,13		4 178,26 0,0	0,0 0,0	4178,26		4 178,3

258	29	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штырьевой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232.93 типа ШФ 20-В	шт.	6	7 497,1		44 982,6 0,0	0,0 0,0	44982,60		44 982,6
259	30	252-105-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	83,24		166,48 0,0	0,0 0,0	166,48		166,5
260	31	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление ошиновки для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	14 623,8		87 742,8 0,0	0,0 0,0	87742,80		87 742,8
261	32	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	6	618,19		3 709,14 0,0	0,0 0,0	3709,14		3 709,1
			Итого по подразделу3: СТОЕЧНАЯ ЛИНИЯ ВЛ 10 КВ					28 219 820 2 061 532	1 071 865 324 467	21 200 936 0	0 0	789 744
			Раздел 4: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м, группа грунта 2	м 3	18,3	449,0 0,0	449,0 94,0	8 216,64 0,0	8 216,76 1 720,2			8 216,64
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м	2	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	17 497,78 17 497,78	0,0 0,0			17 497,78
3	3	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м	10,2	93,0 0,0	93,0 23,0	948,6 0,0	948,6 234,6			948,6
4	4	6101-0106-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м	10,2	46,0 0,0	46,0 11,0	469,2 0,0	469,2 112,2			469,2
5	5	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта косыми	м 3	10,2	208,0 42,0	162,0 34,0	2 121,6 428,4	1 652,4 346,8	40,8		2 121,6
6	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	10,2	606,0 371,0	235,0 74,0	6 181,2 3 784,2	2 397,0 754,8			6 181,2
7	7	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	18	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	68 454,0 68 454,0	0,0 0,0			68 454,0
8	8	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м 3	1,2	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	12 748,76 5 446,76	526,76 118,76	6 775,24		12 748,76
9	10	1122-0801-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,028	1 319 520,0 871 736,0	447 784,0 114 534,0	36 946,56 24 408,61	12 538,0 3 207,0	0,00		36 946,6
10	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	28	1 085,0		30 380,0 0,0	0,0 0,0	0,00		30 380,0
11	16	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,028	76 882,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	2 151,86 931,42	1 220,4 251,8	0,00		2 151,9
12	17	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о проложенных подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	28	18,0 0,0		504,0 0,0	0,0 0,0	0,00		504,0
13	18	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	28	1 053,0 620,0	380,0 100,0	29 484,0 17 360,0	10 640,0 2 800,0	0,00		29 484,0
14	19	248-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	27	177,0 0,0		4 885,11 0,0	0,0 0,0	0,00		4 885,1
			Итого по разделу4: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					284 459 164 236	53 422 13 346	66 801 0	0 0	220 959
			В том числе:									**1807108,50**
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0		

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 6,3%		6,30%		113848				
			Итого с временными								1920956,34
			Сметная прибыль 5%		5%		96048				
			ИТОГО								2017004,18
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3%		57629				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								2074632,54
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,0557		1,056		414926,5684				438037,98
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075		1,075		1659706,274				1784184,24
			Итого в текущих ценах 2024 года, понижк коэфф к = 0,9		0,9						2222222,22
											2000000,00
			НДС		12 %		240000,00				
			Итого с НДС								2 240 000,00

Генподрядчик:
ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН 131240001271

Директор Акпанбетов А.А.

Субодрядчик:
ТОО "Сырдария Курылысы 555"
БИН 210440038748

Директор Жумабекова Д.Ж.