Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аккулы" Павлодарской области

Договор подряда (контракт) №83 от 27.02.2025 г.

СПРАВКА № 3 от 24.06.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		83	27.02.2025г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аккулы" Павлодарской области	316 292 389,29	282 403 919,01							33 888 470,28	316 292 389,29
за месяц	92 309 267,47	82 418 988,81							9 890 278,66	92 309 267,47
удержание аванса 30%		24 725 696,64							2 967 083,60	27 692 780,24
удержание 5 %		4 120 949,44							494 513,93	4 615 463,37
К оплате:		53 572 342,73							6 428 681,13	60 001 023,86

К оплате: Шестьдесят миллионов одна тысяча двадцать три тенге 86 тиын.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы" управления образования Павлодарской области
БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"
БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г. №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, Абылкайыра Баймолдина,13 БИН 990440001234 тел.+77183921786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №83 от 27.02.2025 г.

Акт №7 от 24.06.2025 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-1					
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**					
1	16	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	37,122	5 325	197675	
2	21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	138,23407	252	34835	
3	22	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	691,17035	69	47691	
		Раздел 3.	**Фасад**					
4	24	6112-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором, стена с прорезными рустами	$м^2$	148,5	14 865	2207452	
		Раздел 4.	**Проемы**					
			Двери					

5	29	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	90,09	6 245	562612	
6	30	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	4,2	5 394	22655	
7	35	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	174	601	104574	Казахстан
8	36	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	49	3 410	167090	Казахстан
9	37	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	49	4 542	222558	Казахстан
10	38	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	4,2	11 284	47393	
11	39	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	4,2	68 169	286310	Казахстан
12	40	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	м^2	15	6 185	92775	
13	42	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	13,11	32 337	423938	Казахстан
		Раздел 5.	**Полы**					
			Полы 1-этаж					
			Тип 3					
14	44	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	93,497	3 356	313776	
			Полы 2-этаж					
			Тип 2					
15	47	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг по плитам перекрытий	м^2	182,87	2 595	474548	
		Раздел 6.	**Отделочные работы**					
			Стены					
16	57	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными	м^2	100,0	2 019	201900	
17	58	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м^2	117,0	1 375	160875	
18	60	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	85,42	11 076	946112	
19	63	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных/отмостка/	м^3	55,683	50 708	2823574	
20	67	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	м^2	87,71	5 626	493456	
			Водосточный лоток Л-1					
21	72	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,07478	251 380	270178	

22	73	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,71316	460 305	328271	Казахстан
23	74	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,36162	369 945	133780	Казахстан
24	75	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	31,16862	410	12779	
25	76	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	172,5	6 356	1096410	
26	77	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	172,5	2 554	440565	Казахстан
27	78	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20025	1 503 665	301109	
		Раздел 7.	**Кровля**					
28	80	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	173,4	5 049	875497	
			Вентиляционная решетка ВР-1 31шт					
29	88	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,17236	251 380	43328	
30	89	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,45	1 192	536	Казахстан
31	90	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,13826	1 140 313	157660	Казахстан
32	91	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9	3 515	31635	
			Деревянные элементы кровли					
33	102	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов	142	7 444	1057048	
34	103	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,55	109 230	387766	Казахстан
			Кровля					
35	114	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1 621,6	6 684	10838774	
36	115	224-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1 793,4896	2 810	5039706	Казахстан
37	116	215-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	16,05	91 158	1463086	Казахстан
38	117	224-105-0212 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	183,89	1 308	240528	Казахстан

			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1				**32 550 455**	

Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 3. Фасад

39	13	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,4952	69242	311 185	
40	14	212-401-0102 Коб=0,216	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,9710	24777	24 058	Казахстан
41	15	213-102-0202 Коб=308	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,385	111228	154 051	Казахстан
42	16	1108-0701-0102 Кклим = 1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	358	2798	1 001 684	
43	17	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены.Зачистка стен от известковой побелки	$м^2$	1 496,9	749	1 121 178	
44	18	6112-0201-0706 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 3 мм	м2	300	3667	1 100 100	
45	19	212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	1200	569	682 800	Казахстан

Раздел 4. Проемы

			Окна					
46	26	1206-0101-1803 Кклим = 1,09	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	122	6570	801 540	
47	27	6108-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	6,2	6291	39 004	
48	28	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	6,2	56506	350 337	Казахстан
49	29	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый- раздаточное окно	м2	1,479	9354	13 835	
50	30	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	1,479	47959	70 931	Казахстан
51	31	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	34,457	6 185	213 117	
52	32	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	14,249	32 337	460 770	Казахстан

53	33	223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	1 м2	7,098	57759	409 973	Казахстан
				Двери				
54	34	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	22,26	5 394	120 070	
55	35	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	48	601	28 848	Казахстан
56	36	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	59,85	25282	1 513 128	Казахстан
57	37	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	56,70	23976	1 359 439	Казахстан
58	38	223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	1 м	522,6	770	402 402	Казахстан
59	39	223-503-0203	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	1 м2	87,5	7048	616 700	Казахстан
60	40	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	3,0	11 284	33 852	
61	41	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	3,0	68 169	204 507	Казахстан
62	42	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	11,7	12232	143 114	
63	43	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	8,775	58830	516 233	Казахстан
64	44	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	2,925	33823	98 932	Казахстан
			Раздел 5. Полы					
			Полы 1-этаж					
65	54	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	10	6632	66 320	
66	55	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	10,2	7380	75 276	Казахстан
67	56	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	20	372	7 440	
68	57	215-304-0109 Коб=1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	20,6	1409	29 025	Казахстан
			Полы 2-этаж					
69	68	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	20	372	7 440	
70	69	215-304-0109 Коб=1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	20,6	1409	29 025	Казахстан
			Тип 2					
71	73	6109-0307-0202 Кклим = 1,06	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м2	182	8897	1 619 254	

		Раздел 6.	**Отделочные работы**					
			Стены					
72	82	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	23,58	11 076	261 172	
			Отмостка					
73	92	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	48	19541	937 968	
74	93	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	13,92	7814	108 771	Казахстан
75	94	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,32	7702	33 273	Казахстан
76	95	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	48	7166	343 968	Казахстан
77	96	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,001	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,5565	67581	37 609	
78	97	214-403-0101 Коб=0,001	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,5565	333148	185 397	Казахстан
		Раздел 6.	**Отделочные работы**					
			Потолок					
79	98	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	20,0	6 153	123 060	
80	99	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	20,0	4 122	82 440	Казахстан
		Раздел 7.	**Кровля**					
81	103	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	200	3880	776 000	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**16 515 226**
Итого по корректировке №1 к локальной смете №2-1-1	**16 515 226**
Всего по акту	**49 065 681**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	3 091 138
Сметная прибыль (5)%	2 607 841
Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 564 705
Итого в текущих ценах 2024 г.	**56 329 365**
в том числе II квартал 2025г -20%	11 265 873
в том числе III квартал 2025г -60%	33 797 619

	в том числе IV квартал 2025г -20%	11 265 873
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**63 892 145**
	на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141	12 551 309
	на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342	38 333 259
	на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546	13 007 577
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**63 892 145**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	62 614 302,10
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	7 513 716,25
	Итого по акту с учетом НДС	**70 128 018,35**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы"
БИН 990440001234
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель **Еркенов Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"
БИН 160240007055
Эксперт **Ерманов Н.Ж.**
(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г. №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г.)
(аттестат № KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЭТпромтех"
БИН 070640003938
Главный инженер **Әбдәкім Ержан**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, Абылкайыра Баймолдина,13 БИН 990440001234 тел.+77183921786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №83 от 27.02.2025 г.

Акт №8 от 24.06.2025 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-3)

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Корректировка №2 к локальной смете №2-1-3					
			Раздел ДОБАВИТЬ					
		Раздел 5.	**Вентиляция**					
1	23	6118-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	33847	33 847	
2	24	246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	1 комплект	1	55233	55 233	Казахстан
3	25	6118-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23406	23 406	
4	26	246-409-0102	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт	1 шт.	1	5785	5 785	Казахстан
5	27	6118-0101-0304 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	3,195	8773	28 030	
6	28	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	3,195	6385	20 400	Казахстан
7	29	6118-0204-0408 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр	шт.	1	78137	78 137	
8	30	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	0,57	775	442	Казахстан
9	31	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,006	13 581	81	Казахстан
10	32	1146-0301-0116 Кклим = 1,12	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 160 мм	отверстие	3	4050	12 150	
11	33	218-201-0316	Сверло кольцевое алмазное диаметром 160 мм	1 шт.	1	16769	16 769	Казахстан

	Итого по корректировке №2 к локальной смете №2-1-3	**274 280**
	Всего по акту	**274 280**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	17 280
	Сметная прибыль (5)%	14 578
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	8 747
	Итого в текущих ценах 2024 г.	**314 885**
	в том числе II квартал 2025г -20%	62 977
	в том числе III квартал 2025г -60%	188 931
	в том числе IV квартал 2025г -20%	62 977
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**357 162**
	на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141	70 163
	на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342	214 286
	на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546	72 713
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**357 162**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	350 018,76
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	42 002,25
	Итого по акту с учетом НДС	**392 021,01**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г. №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г.)

(аттестат № KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЭТпромтех"

БИН 070640002938

Главный инженер **Әбдәкім Ержан**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, Абылкайыра Баймолдина,13 БИН 990440001234 тел.+77183921786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №83 от 27.02.2025 г.

Акт №9 от 24.06.2025 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-4)

на Электроосвещение

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-4					
			Светильники					
1	34	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	16	2 394	38 304	
2	40	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	10	7 891	78 910	Казахстан
3	41	247-102-0315 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	6	8 903	53 418	Казахстан
			Установочные изделия					
4	44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	93	1 199	111 507	
5	45	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	478	10 038	Казахстан
6	46	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	536	15 008	Казахстан
7	47	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	12	1 064	12 768	
8	48	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1 229	4 916	Казахстан
9	50	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	93	35	3 255	Казахстан

10	51	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	93	320	29 760	Казахстан
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4				357 884	

Корректировка №3 к локальной смете №2-1-4

Раздел ДОБАВИТЬ

			Светильники					
11	1	6119-0401-0210 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 4 шт. (прим)	шт.	350	11347	3 971 450	
12	2	247-102-3403	Светильник офисный,панель светодиодная SPL-510-W-40K-040, мощность 55Вт, IP20, 595x595x8, белая, с драйвером (прим)	1 шт.	350	11931	4 175 850	Казахстан
13	3	1308-0305-0409 Кклим = 1,09	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	11	15244	167 684	
14	4	247-102-4504	Светильник светодиодный для школьных досок ДБО46-19-003 Class F 840, мощность 19 Вт, IP20, 1230x675x123, 1896 Лм, 4000K	1 шт.	11	31602	347 622	Казахстан
15	5	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	8	3364	26 912	
16	6	247-103-0925	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1 шт.	5	10455	52 275	Казахстан
17	7	247-103-0924	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1 шт.	3	5872	17 616	Казахстан
18	8	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	11	3364	37 004	
19	9	247-102-0169	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 25, мощностью 60 Вт, IP40	1 шт.	11	20604	226 644	Казахстан
20	10	247-103-3603	Комплектующие для светильников решетка, от механических повреждений, дополнительный элемент жесткости	1 шт.	11	4197	46 167	Казахстан
			Установочные изделия					
21	11	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	69	1 199	82 731	
22	12	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	57	528	30 096	Казахстан
23	13	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	48	768	36 864	Казахстан
24	14	247-214-0110	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	8	1254	10 032	Казахстан
			Итого по корректировке №3 к локальной смете №2-1-4				9 228 947	

	Всего по акту	**9 586 831**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	603 970
	Сметная прибыль (5)%	509 540
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	305 724
	Итого в текущих ценах 2024 г.	**11 006 065**
	в том числе II квартал 2025г -20%	2 201 213
	в том числе III квартал 2025г -60%	6 603 639
	в том числе IV квартал 2025г -20%	2 201 213
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**12 483 739**
	на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141	2 452 371
	на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342	7 489 847
	на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546	2 541 521
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**12 483 739**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	12 234 064,22
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 468 087,71
	Итого по акту с учетом НДС	**13 702 151,93**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007053

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г. №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г.)

(аттестат № KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЭТпромтех"

БИН 070640003938

Главный инженер **Әбдәкім Ержан**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, Абылкайыра Баймолдина,13 БИН 990440001234 тел.+77183921786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №83 от 27.02.2025 г.

Акт №10 от 24.06.2025 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-7)
на Сети связи

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-7					
			Раздел 1. Локальная(компьютерная сеть)					
1	7	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная	м	510	2 063	1 052 130	
2	8	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	510	137	69 870	
3	9	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	310	1 162	360 220	
4	10	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	309	75	23 175	
			Раздел 2. Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация					
5	19	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	252	2 520	
6	20	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	3	1 175	3 525	
7	21	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	261	467	121 887	

8	22	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,11	197 094	21 680
9	23	243-107-2301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1 (ок)-0,66	м	151	241	36 391
		Раздел 3.	**Видеонаблюдение**				
10	34	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная	м	1 006	2 063	2 075 378
11	35	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	1 006	137	137 822
12	36	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	42	842	35 364
13	37	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16	2 251	36 016
14	38	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	16	218	3 488
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7				3 979 466

Всего по акту	3 979 466
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	250 706
Сметная прибыль (5)%	211 509
Непредвиденные работы и затраты (3)%	126 905
Итого в текущих ценах 2024 г.	**4 568 586**
в том числе II квартал 2025г -20%	913 717
в том числе III квартал 2025г -60%	2 741 152
в том числе IV квартал 2025г -20%	913 717
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**5 181 965**
на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141	1 017 972
на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342	3 109 015
на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546	1 054 978
Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**5 181 965**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	5 078 325,70
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	609 399,08
Итого по акту с учетом НДС		**5 687 724,78**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г. №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г.)

(аттестат № KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЭТпромтех"

БИН 070640003938

Главный инженер **Әбдәкім Ержан**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, Абылкайыра Баймолдина,13 БИН 990440001234 тел.+77183921786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №83 от 27.02.2025 г.

Акт №11 от 24.06.2025 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.
(локальная смета №7-1)

на Генеральный план

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №7-1					
			Раздел 1. Демонтажные работы					
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	15,5	11 172	173 166	
2	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	89	4 376	389 464	
			Прочие работы					
3	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	37,66	252	9 490	
4	4	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	188,3	69	12 993	

			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1				**585 113**	

Корректировка №6 к локальной смете №7-1

Раздел ДОБАВИТЬ

5	1	6101-0209-0102 Кклим = 1,12	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	40	652	26 080	
6	2	6113-0301-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания из песка	м3	4	15831	63 324	
7	3	6113-0301-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания из щебня	м3	4	24407	97 628	
8	4	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	40	4265	170 600	
9	5	255-102-0601 Коб=0,984	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	39,36	3130	123 197	Казахстан
10	6	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,35	7879	10 637	
11	7	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,696	4112	6 974	
12	8	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;	м	9	5391	48 519	
13	9	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	9	1572	14 148	Казахстан
14	10	8601-0302-0307	Скамья без спинки	шт.	4	78695	314 780	
15	11	8601-0303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	54432	217 728	
			Итого по разделу ДОБАВИТЬ				**1 093 615**	
			Итого по корректировке №6 к локальной смете №7-1				**1 093 615**	

Всего по акту	**1 678 728**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	105 760
Сметная прибыль (5)%	89 224
Непредвиденные работы и затраты (3)%	53 535
Итого в текущих ценах 2024 г.	**1 927 247**
в том числе II квартал 2025г -20%	385 449

	в том числе III квартал 2025г -60%	1 156 348
	в том числе IV квартал 2025г -20%	385 449
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**2 185 998**
	на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141	429 429
	на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342	1 311 530
	на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546	445 039
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**2 185 998**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	2 142 278,04
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	257 073,36
	Итого по акту с учетом НДС	**2 399 351,40**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г. №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г.)

(аттестат № KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЭТпромтех"

БИН 070840003938

Главный инженер **Әбдәкім Ержан**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)