Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного дома №157 в мкр. «Береке» в г. Костанай

Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		Код	наименование			Код
		96	30.05.2023г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пятиэтажного дома №157 в мкр. «Береке» в г. Костанай»	708 882 271,89	19 132 653,57							2 295 918	21 428 572

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ Байдаулетов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт технадзора ТОО "Центр Качества "СервисСтрой", БИН 991140011888

_____ Комалов Б.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
№ 0276 от 10.10.2024г.

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд", БИН 101140017308

Директор _____ Ермаханов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Технический надзор: ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"

Договор подряда (контракт) № 96 от 30.05.2023г.

Реестр актов выполненных работ

Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай

тенге

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	сумма с К=0,9679738027
21.	см. 02-01-08	Внутренние сантехнические работы ОВ	4 900 043
21.1	см. 02-01-09 доп. № 3	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	372 020
21.2	см. 02-01-02	Надземная строительная часть здания АС Ск52-ТрП	14 152 725
21.3	см. 02-01-01	Подземная строительная часть здания АС. Секция Ск51-ТрП	3 679
21.4	см. 02-01-03	Отделочные работы. Секция Ск51-ТрП	2 000 105
	ИТОГО		**21 428 572**

Форма по приложению 1-4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2023 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 69-23 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Береке" в г.Костанай. Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Береке" в г.Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 96 от 30.05.2023 г.

Акт выполненных работ № 21

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-08 Внутренние сантехнические работы ОВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6114-0102-0505 ЕСН РСНБ РК 2023	Раздел 1: Ввод теплосети в здание (до ЦТП)										
			Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4 603,0	215,0	138 090,0	6 450,0	2 370,0		138 090,0	
						4 309,0	52,0	129 270,0	1 560,0				
			Итого по разделу 1: Ввод теплосети в здание (до ЦТП)					138 090,0	6 450,0	2 370,0	0,0	138 090,0	
								129 270,0	1 560,0	0,0	0,0		
			Раздел 5: Групповые узлы ввода ИКСО-1-1 - ИКСО-3-5 (ОВ-9)										
2	75	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м³/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	45	58 067,0		2 613 015,0		2 613 015,0		2 613 015,0	
			Итого по разделу 5:					2 613 015,0	0,0	2 613 015,0	0,0	2 613 015,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Раздел 6: Вентиляция										
3	89	6118-0101-0210 ЕСН РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	74,000442	16 025,0	113,0	1 185 857,08	8 362,05	696 714,17		1 185 857,08	
						6 497,0	33,0	480 780,87	2 442,01				
			Итого по разделу 6: Вентиляция					1 185 857,08	8 362,05	696 714,17	0,0	1 185 857,08	
								480 780,87	2 442,01	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					3 936 962,08	14 812,05	3 312 099,17	0,0	3 936 962,08	
								610 050,87	4 002,01	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								3936962,08*6,3/100		248 028,61	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								3936962,08+248028,61		4 184 990,69	
		Сметная прибыль (5%)								4184990,69*5/100		209 249,53	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)								4184990,69*3/100		125 549,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 519 789,94**	
			НДС (12%)					4519789,94*12/100				542 374,79	
			Итого с НДС					4519789,94+542374,79				**5 062 164,73**	
			Итого с НДС с учетом ПСН									**4 900 043,0**	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
_____ Примжалов Н.Т.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Приказ № 7 от 25.05.2023г
_____ Костенко А.Ю.

Куратор
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
_____ Жанзаков Б.З.

Эксперт технического надзора
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
БИН 991140011883
№ KZ67VTY00015645 от 19.10.2020г.
_____ Кенжаев Б.У.

Форма по приказу 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 марта 2014 года № 109

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 69-23 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Бересе" в г.Костанай. Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Бересе" в г.Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 30.05.2023

Акт выполненных работ № 21.1

за ноябрь 2024 (месяц, год) на доп. № 3 Доп3 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.01.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	6119-0402-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	45	1 180,0 1 175,0	1,0 0,0	53 100,0 52 875,0	45,0 0,0	180,0		53 100,0	
2	2	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	490,0		22 050,0		22 050,0		22 050,0	
3	3	6119-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	220,5	392,0 373,0	2,0 0,0	86 436,0 82 246,5	441,0 0,0	3 748,5		86 436,0	
4	4	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,22534	609 368,0		137 315,03		137 315,03		137 315,03	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					298 901,03 135 121,5	486,0 0,0	163 293,53 0,0	0,0 0,0	298 901,03	
			ИТОГО по акту					298 901,03 135 121,5	486,0 0,0	163 293,53 0,0	0,0 0,0	298 901,03	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							298901,03*6,3/100		18 830,76	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							298901,03+18830,76		**317 731,79**	
			Сметная прибыль (5%)							317731,79*5/100		15 886,59	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)							317731,79*3/100		9 531,95	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**343 150,33**	
			НДС (12%)									41 178,04	
			Итого с НДС									**384 328,37**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС с К=0,0176958027									372 020,0	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017806
_____ Сериков Н.З.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 950240000726
Приказ № 14 от 25.05.2023г
_____ Костенко А.Ю.

Куратор
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
_____ Жанзаков Б.З.

Эксперт технического надзора
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
БИН 991140011888
№ KZ62VAB00096147 19.10.2020г.
_____ Кенгалов Б.У.

Форма по приказу 1.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 21 марта 2013 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 69-23 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Береке" в г.Костанай. Корректировка сметной документации
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 02-01 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Береке" в г.Костанай
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракта) № 96 от 30.05.2023
(наименование)

Акт выполненных работ № 21.2

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII работы

Составлен(а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Двери металлические (АР 8)										
1	196	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	25,48	11 393,0	152,0	290 294,0	3 873,0	36 462,0		290 294,0	
2	197	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	25,48	9 810,0 70 068,0	48,0	249 959,0 1 785 333,0	1 223,0	1 785 333,0		1 785 333,0	
3	198	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	74,4456	12 420,0	144,0	924 614,0	10 720,0	128 865,0		924 614,0	
4	199	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	71,4	10 545,0 55 191,0	45,0	785 029,0 3 940 637,0	3 350,0	3 940 637,0		3 940 637,0	
5	200	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	3,0456	34 121,0		103 919,0		103 919,0		103 919,0	
6	203	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	12,3628	12 420,0	144,0	153 546,0	1 780,0	21 400,0		153 546,0	
7	204	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	5,2	10 545,0 34 121,0	45,0	130 366,0 177 429,0	556,0	177 429,0		177 429,0	
8	205	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	4,7752	55 191,0		263 548,0		263 548,0		263 548,0	
9	206	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	2,3876	64 311,0		153 549,0		153 549,0		153 549,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	207	6113-0202-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	15	6 456,0 5 914,0	136,0 29,0	96 840,0 88 710,0	2 040,0 435,0	6 090,0		96 840,0	
11	208	246-304-0965 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 300 мм	шт.	15	58 139,0		872 085,0		872 085,0		872 085,0	
			Итого по разделу 6: Двери металлические (АР-8)					8 761 794,0 1 254 064,0	18 413,0 5 564,0	7 489 317,0 0,0	0,0 0,0	8 761 794,0	
			Раздел 7: Прочие конструкции Подраздел 2: Отмостка (АР-7)										
12	216	6109-0101-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	89,9	674,0 311,0	91,0 25,0	60 593,0 27 959,0	8 181,0 2 248,0	24 453,0		60 593,0	
13	217	6109-0102-0104 ЕСН РСНБ РК 2023	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	8,99	26 858,0 14 057,0	5 219,0 1 561,0	241 453,0 126 372,0	46 918,0 14 033,0	68 162,0		241 453,0	
14	222	7101-0301-0602 ЕСН РСНБ РК 2023	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	3 779,0 3 514,0	92,0 27,0	340 110,0 316 260,0	8 280,0 2 430,0	15 570,0		340 110,0	
15	223	212-101-0307 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м³	5,31	21 484,0		114 080,0		114 080,0		114 080,0	
16	224	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	1,44	45 696,0		65 802,0		65 802,0		65 802,0	
			Итого по подразделу 2: Отмостка (АР-7)					822 038,0 470 591,0	63 379,0 18 711,0	288 067,0 0,0	0,0 0,0	822 038,0	
			Подраздел 3: Дет.крылец (сечл-а/6-б)АР-7										
17	225	6101-0108-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	6,3	15 593,0 3 934,0	5 435,0 1 667,0	98 236,0 24 784,0	34 240,0 10 502,0	39 211,0		98 236,0	
18	226	6103-0101-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	6,3	21 023,0 14 503,0	3 506,0 683,0	132 445,0 91 369,0	22 088,0 4 303,0	18 988,0		132 445,0	
19	227	212-101-0505 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	6,3945	23 214,0		148 442,0		148 442,0		148 442,0	
20	228	6109-0102-0110 ЕСН РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные. Устройство		6,3	21 603,0	16,0	136 099,0	101,0	35 960,0		136 099,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ подстилающего слоя		15 879,0	0,0	100 038,0	0,0				
21	229	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	6,426	23 214,0		149 173,0		149 173,0		149 173,0	
22	230	6103-0701-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2797	66 456,0 61 959,0	4 339,0 1 345,0	18 588,0 17 330,0	1 213,0 376,0	44,0		18 588,0	
23	231	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2797	418 351,0		117 013,0		117 013,0		117 013,0	
24	232	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из плитки бетонной тротуарной/	$м^3$ кладки	6,25	36 523,0 29 060,0	7 462,0 1 608,0	228 269,0 181 625,0	46 638,0 10 050,0	6,0		228 269,0	
25	233	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,5	18 519,0		27 778,0		27 778,0		27 778,0	
26	235	255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	130,56	3 859,0		503 831,0		503 831,0		503 831,0	
			Итого по подразделу 3: Дет.крылец (сечл-а/б-б)АР-7					1 559 874,0	104 280,0	1 040 446,0	0,0	1 559 874,0	
								415 146,0	25 231,0	0,0	0,0		
			Подраздел 4: Навес П-3 (2шт.) (АР-9)										
27	240	6110-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6	6 253,0 5 910,0	246,0 56,0	37 518,0 35 460,0	1 476,0 336,0	582,0		37 518,0	
28	241	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6	2 371,0		14 226,0		14 226,0		14 226,0	
29	242	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	877,0		7 016,0		7 016,0		7 016,0	
30	243	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	949,0		3 796,0		3 796,0		3 796,0	
31	244	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 666,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0	
32	245	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	10	5 737,0 4 082,0	63,0 18,0	57 370,0 40 820,0	630,0 180,0	15 920,0		57 370,0	
33	246	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		11,5	3 844,0		44 206,0		44 206,0		44 206,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	247	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,9	411,0 222,0	7,0 2,0	2 014,0 1 088,0	35,0 10,0	892,0		2 014,0	
			Итого по подразделу 4: Пикет II-3 (2шт.) (АР-9)					171 478,0 77 368,0	2 141,0 526,0	91 970,0 0,0	0,0 0,0	171 478,0	
			Подраздел 5: Поручень нивеллер №10 сечл г г (8 шт.) (АР-9)										
35	248	6105-0401-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Сварн. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,20616	223 428,0 204 582,0	12 381,0 3 240,0	46 062,0 42 177,0	2 553,0 668,0	1 333,0		46 062,0	
36	249	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Нивеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 511-10П	т	0,20616	481 979,0		99 365,0		99 365,0		99 365,0	
37	250	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,215352	411,0 222,0	7,0 2,0	3 788,0 2 046,0	64,0 18,0	1 677,0		3 788,0	
			Итого по подразделу 5: Поручень нивеллер №10 сечл г г (8 шт.) (АР-9)					149 215,0 44 223,0	2 617,0 686,0	102 375,0 0,0	0,0 0,0	149 215,0	
			Итого по разделу 7: Прочие конструкции					2 702 605,0 1 007 328,0	172 417,0 45 154,0	1 522 858,0 0,0	0,0 0,0	2 702 605,0	
			ИТОГО по акту					11 464 399,0 2 261 392,0	190 830,0 50 718,0	9 012 175,0 0,0	0,0 0,0	11 464 399,0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							114643997*6,3/100		722 257,14	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							11464399+722257,14		**12 186 656,14**	
			Сметная прибыль (5%)							12186656,14*5/100		609 332,81	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)							12186656,14*3/100		365 599,68	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 161 588,63**	
			НДС (12%)									1 459 391,0	
			Итого с НДС									**14 620 979,63**	
			Итого с НДС округлено									**14 452 725,0**	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017309
_____ Инжабаев А.Т.

Куратор
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
_____ Жанзаков Б.З.

Эксперт технического надзора
ТОО "Центр качества «СервисСтрой»"
БИН 991140011869
№ [illegible] от 15.10.2020г.
_____ Камалов Б.У.

Главный инженер
ТОО "Институт Агропромпроект"
_____ Костенко А.Ю.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 69.23 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Береке" в г.Костанай. Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Береке" в г.Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 30.05.2023

Акт выполненных работ № 21.3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-Тр11 работы

Составлен(а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. эксплуатация машин, заработная плата машинистов	в т.ч. материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты (КР19)												
1	39	6103-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,09	10 302,0	2 853,0		927,0	257,0		158,0		927,0	
						5 697,0	544,0		513,0	49,0					
2	40	212-101-0305 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0,0918	22 097,0			2 029,0			2 029,0		2 029,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (КР19)						2 956,0	257,0		2 187,0	0,0	2 956,0	
									513,0	49,0		0,0	0,0		
			ИТОГО по акту						2 956,0	257,0		2 187,0	0,0	2 956,0	
									513,0	49,0		0,0	0,0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)										2956*6,3/100	186,23	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										2956+186,23	3 142,23	
			Сметная прибыль (5%)										3142,23*5/100	157,11	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)										3142,23*3/100	94,27	
			Итого с непредвиденными работами и затратами											3 393,61	
			НДС (12%)											407,0	
			Итого с НДС											3 800,61	
			Итого с НДС 3 679,0											3 679,0	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140015306
_____ Примбаева Д.С.

Куратор
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
БИН 060140015369
_____ Жанзаков Б.З.

Эксперт технического надзора
ТОО "Институт Агропромпроект"
БИН 990240000[illegible]
№ KZ[illegible] от 19.10.2020г.
_____ Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора
ТОО "Центр качества «СервисСтрой»"
БИН 991140011888
№ KZ[illegible] от 19.10.2020г.
_____ Комалов Б.У.

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 199

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 69-23 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Береке" в г.Костанай. Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Строительство пятиэтажного жилого дома №157 в мкр."Береке" в г.Костанай

Договор подряда (контракт) № 96 от 30.05.2023 г.

(наименование)

Акт выполненных работ № 21.4

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отделочные работы, Секция Ск52-Тр11 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Внутренние отделочные конструкции										
1	1	6107-0201-0411 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м² перегородок (за вычетом проемов)	71	13 407,0 10 310,0	168,0 51,0	951 897,0 732 010,0	11 928,0 3 621,0	207 959,0		951 897,0	
2	2	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	239,0925	944,0		225 703,25		225 703,25		225 703,25	
3	3	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	82,662247	1 015,0		83 902,22		83 902,22		83 902,22	
4	4	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м³	11,057256	31 248,0		345 517,11		345 517,11		345 517,11	
			Итого по разделу 1: Внутренние отделочные конструкции					1 607 019,58 732 010,0	11 928,0 3 621,0	863 081,58 0,0	0,0 0,0	1 607 019,58	
			ИТОГО по акту					1 607 019,58 732 010,0	11 928,0 3 621,0	863 081,58 0,0	0,0 0,0	1 607 019,58	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							1607019,58*6,3/100		101 242,23	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							1607019,58+101242,23		**1 708 261,81**	
			Сметная прибыль (5%)							1708261,81*5/100		85 413,09	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)							1708261,81*3/100		51 247,85	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 844 922,75**	
			НДС (12%)							1844922,75*12/100		221 390,73	
			Итого с НДС							1844922,75+221390,73		**2 066 313,48**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная работников-строителей	заработная машинистов	заработная работников-строителей	заработная машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС с К=1,0703									2 000 105,0	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
_____ Бриллиантов Д.Э.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Приказ № 1 от 25.05.2023г
_____ Костенко А.С.

Куратор
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
_____ Жанзаков Б.З.

Эксперт технического надзора
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
БИН 991140011858
№ Квалификационного аттестата 15 от 14.10.2020г
_____ Кемалов Б.У.