Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

Форма 3

Технического надзора: ТОО "МИРАС-KZKZ"

Авторский надзор: ТОО «Престиж Ремстрой»

Подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Айет, ул. Тәуелсіздік, 57»

Договор №113 от 11.11.2024г.; Доп.соглашение №3 от 06.03.2025г

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		113	11.11.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Айет, ул. Тәуелсіздік, 57»	10 852 800,00	9 690 000	10 852 800,00	10 852 800,00					1 162 800	10 852 800,00
Итого:	10 852 800,00	9 690 000	10 852 800,00	10 852 800,00					1 162 800	10 852 800,00
										3 255 840,00
Удержание аванса										7 596 960,00
Итого:										

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

И о руководителя Сайлыбаев А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МИРАС-KZKZ"

Директор Тойымбетов Б.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

Директор Аблаков Р.А.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
Технический надзор: ТОО "МИРАС-KZKZ"
Авторский надзор: ТОО «Престиж Ремстрой»
Подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"
Наименование объекта - «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Айет, ул. Тәуелсіздік, 57»

Договор №113 от 11.11.2024г.; Доп.соглашение №3 от 06.03.2025г

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель 2025г.

Составлен(а) Составлена в текущих ценах 2023 г.

№ п.п	Номер поз. По смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01 "Газоснабжение.Наружные газопроводы.Среднее давление"				1943519
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				274115
			Раздел 1. Подземный газопровод				
			Земляные работы				
1	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	17,1	375	6413
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	8	9 300	74400
3	3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	3,9	3 683	14364
4	4	С1211-401-101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	4,29	5 004	21467
5	5	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1**	м^3	11,8	56	661
			Трубопроводы				

1		2	3	4	5	6	7
6	6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**1,4**	**10 793**	**15110**
7	7	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0162**	**3 014 270**	**48831**
8	8	С1241-102-139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**16,2648**	**1 983**	**32253**
			Фасонные части стальные				
9	9	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0006**	**4 219 437**	**2532**
10	10	С1241-112-125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**1**	**629**	**629**
			Футляры на выходе из земли				
11	11	У6121-103-203 6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100/89 мм**	**км**	**0,001**	**3 286 011**	**3286**
12	12	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**1**	**5 779**	**5779**
13	13	С1241-102-160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	**м**	**1,004**	**2 687**	**2698**
14	14	У6121-0201-0841 6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100/89 мм**	**км**	**0,001**	**2 717 165**	**2717**
			Контроль качества сварных стыков				
15	15	Е11-250128-101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования /д.57/**	**стык**	**1**	**13 829**	**13829**
16	16	Ц13-390201-502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм/57 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1**	**2 584**	**2584**
			Испытание стального трубопровода				
17	17	Е11-250127-101 1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /д.57/**	**км трубопровода**	**0,0162**	**497 122**	**8053**
18	18	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.57/**	**км трубопровода**	**0,0162**	**173 834**	**2816**
19	19	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	**шт.**	**1**	**15 693**	**15693**
		Раздел 2.	**Надземный газопровод**				**1669404**

1		2	3	4	5	6	7
			ГРПШ				
20	20	У6124-0303-0307 6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	68 875	68875
21	21	513-302-243 513-302-243	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1**	шт.	1	1 420 714,29	1420714
			Опры под ГРПШ				
22	22	У6101-0110-0102 6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2**	шт.	4	3 287	13148
23	23	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,29	33 024	9577
24	24	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тижелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,2958	29 776	8808
25	25	Е11-90305-305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,05892	146 431	8628
26	26	С1222-519-301 222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0504	1 059 588	53403
27	27	С1222-525-101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00852	1 109 851	9456
28	28	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/2 раза**	$м^2$	0,34	267	91
29	29	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/2 раза**	$м^2$	0,34	411	140
			Трубопроводы и арматура				
30	30	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0019	3 014 270	5727
31	31	С1241-102-139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1,9076	1 983	3783
32	32	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0006	4 219 437	2532
33	33	С1241-112-125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1	629	629
34	34	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.57**	км трубопровода	0,0019	173 834	330

1		2	3	4	5	6	7
35	35	С1261-301-310 261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры длиной 200 мм**	**шт.**	**1**	**755**	**755**
36	36	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**7 393**	**7393**
37	37	С1242-103-301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**41 896**	**41896**
38	38	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	**шт.**	**2**	**2 642**	**5284**
39	39	С1241-116-107 241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**1 847**	**3694**
40	40	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/СИ-50-с-1,6/**	**т**	**0,001**	**4 219 437**	**4219**
41	41	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/2 раза**	**$м^2$**	**0,34**	**535**	**182**
42	42	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/2 раза**	**$м^2$**	**0,34**	**411**	**140**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02 "Газоснабжение.Наружные газопроводы. Низкое давлениее"				**1024575**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			из них:				335844
			затраты на труд рабочих	тенге			*193998*
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			133698
			машины и механизмы	тенге			*32611*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			555033
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел -ч	97		
			Раздел 1. Надземный газопровод от ГРПШ				**492922**
			из них:				99368
			затраты на труд рабочих	тенге			*49937*
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			39981
			машины и механизмы	тенге			*10793*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			353572
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел -ч	21		
			Трубопроводы и арматура				
43	1	У6121-0103-0203 6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,0116**	**3 286 011**	**38118**

1		2	3	4	5	6	7
44	2	С1241-102-177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	11,6464	4 330	50429
45	3	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0109	4 219 437	45992
46	4	С1241-112-147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	4	2 604	10416
47	5	С1241-114-122 241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	шт.	1	1 782	1782
48	6	У6121-0402-0202 6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	шт.	1	13 952	13952
49	7	С1242-103-303 242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	87 255	87255
50	8	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	2	5 196	10392
51	9	С1241-116-110 241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	3 545	7090
52	10	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/СИ-100с-1,6/**	т	0,002	4 219 437	8439
53	11	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.57**	км трубопровода	0,0116	328 354	3809
54	12	С1261-301-310 261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры длиной 200 мм**	шт.	1	755	755
55	13	Ц13-390201-507 1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 114 мм/108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	4 472	4472
			Опры - стойки - 2 шт				
56	14	У6101-0110-0102 6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2**	шт.	2	3 287	6574
57	15	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,245	33 024	8091
58	16	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,2499	29 776	7441
59	17	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	0,14675	78 969	11589

1		2	3	4	5	6	7
60	18	С1222-525-301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,14675	1 160 797	170347
			Окраска газопровода и опор-стоек				
61	19	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/2 раза**	м^2	6,32	535	3381
62	20	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/2 раза**	м^2	6,32	411	2598
		Раздел 2.	**Подземный газопровод к котельной**				415146
			из них				198176
			затраты на труд рабочих	тенге			*124602*
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			84217
			машины и механизмы	тенге			*19212*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			132753
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
			Земляные работы				
63	21	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	82,08	375	30780
64	22	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1-10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок** с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	2,46	9 300	22878
65	23	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	11,84	3 683	43607
66	24	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1/песок**	м^3	2,66	3 683	9797
67	25	С1211-401-101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	2,926	5 004	14642
68	26	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1**	м^3	63,02	56	3529
			Трубопроводы				
69	27	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	4,56	10 793	49216
70	28	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0054	3 014 270	16277

1		2	3	4	5	6	7
71	29	С1241-102-139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	5,4216	1 983	10751
72	30	У6121-0105-0102 6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,046	1 264 452	58165
73	31	С1241-202-210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	46,46	1 272	59097
			Фасонные части стальные				
74	32	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0006	4 219 437	2532
75	33	С1241-112-125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1	629	629
			Фасонные части полимерные				
76	34	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	2	4 638	9276
77	35	С1241-210-611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	2	4 337	8674
			Футляры на выходе из земли				
78	36	У6121-103-203 6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100/89 мм**	км	0,002	3 286 011	6572
79	37	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	м	2	5 779	11558
80	38	С1241-102-160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	2,008	2 687	5395
81	39	У6121-0201-0841 6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100/89 мм**	км	0,002	2 717 165	5434
82	40	У6125-0701-0301 6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	0,048	61 976	2975
83	41	С1249-101-0202 249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	48	34	1632
84	42	С1261-302-456 СТ1261-302-456	**Провод - спутник алюминиевый одножильный АПВ - 2,5 сечением 2,5 мм2**	м	53	23,21	1230
			Контроль качества сварных стыков				
85	43	Ц13-390201-502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	2 584	2584
			Испытание стального трубопровода				

1		2	3	4	5	6	7
86	44	Е11-250127-101 1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /д.57/**	**км трубопровода**	**0,0054**	**497 122**	**2684**
87	45	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.57/**	**км трубопровода**	**0,0054**	**173 834**	**939**
			Испытание полиэтиленового трубопровода				
88	46	Е11-250127-101 1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /д.63/**	**км трубопровода**	**0,046**	**552 358**	**25408**
89	47	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.63/**	**км трубопровода**	**0,046**	**193 149**	**8885**
			Раздел 3. Надземный газопровод к котельной				**116507**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			38300
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19459*
			машины и механизмы	тенге			9500
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2606*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			68708
			нормативная трудоемкость	чел -ч	8		
			Трубопроводы и арматура				
90	48	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0069**	**3 014 270**	**20798**
91	49	С1241-102-139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**6,9276**	**1 983**	**13737**
92	50	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0006**	**4 219 437**	**2532**
93	51	С1241-112-125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**1**	**629**	**629**
94	52	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**7 393**	**7393**
95	53	С1242-103-301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**41 896**	**41896**
96	54	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	**шт.**	**4**	**2 642**	**10568**
97	55	С1241-116-107 241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**1 847**	**7388**

1		2	3	4	5	6	7
98	56	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/СИ-50-с-1,6/**	т	0,002	4 219 437	8439
99	57	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/2 раза**	м^2	1,24	535	663
100	58	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/2 раза**	м^2	1,24	411	510
101	59	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.57**	км трубопровода	0,0069	173 834	1199
102	60	С1261-301-310 261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры длиной 200 мм**	шт.	1	755	755

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-03 "Защитное заземление. молниезащита ГРПШ"

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 202339

из них:			
затраты на труд рабочих	тенге		53217
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*26114*
машины и механизмы	тенге		16752
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*4099*
материалы, изделия и конструкции	тенге		132369
нормативная трудоемкость	чел -ч	11	

Раздел 1. Молниезащита и заземление ГРПШ 202339

из них:			
затраты на труд рабочих	тенге		53217
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*26114*
машины и механизмы	тенге		16752
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*4099*
материалы, изделия и конструкции	тенге		132369
нормативная трудоемкость	чел -ч	11	

103	1	Е11-330109-0120 1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,072	358 290	25797
104	2	С1222-525-301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,072	1 160 797	83577
105	3	У6101-0110-0102 6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2**	шт.	1	3 287	3287
106	4	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м^3	0,28	33 024	9247

1		2	3	4	5	6	7
107	5	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,1428**	**32 389**	**4625**
108	6	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,1428**	**29 776**	**4252**
109	7	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,01425**	**78 969**	**1125**
110	8	С1241-102-162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**1,7068**	**3 518**	**6005**
111	9	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,004767**	**1 100 928**	**5248**
112	10	С1222-509-1005 222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,004767**	**1 181 196**	**5631**
113	11	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м^2**	**2,04**	**4 813**	**9819**
114	12	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7 455**	**7455**
115	13	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**23**	**1 577**	**36271**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-04 "Газоснабжение.Внутреннее газоснабжение" **3557801**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

из них:			
затраты на труд рабочих	тенге		641934
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*313503*
машины и механизмы	тенге		84257
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*24396*
материалы, изделия и конструкции	тенге		2831613
нормативная трудоемкость	чел.-ч	129	

3557801

Раздел 1. Внутреннее газоснабжение

из них:			
затраты на труд рабочих	тенге		641934
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*313503*
машины и механизмы	тенге		84257
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*24396*
материалы, изделия и конструкции	тенге		2831613
нормативная трудоемкость	чел.-ч	129	

Газопровод-ввод

1		2	3	4	5	6	7
116	1	У6114-102-401 6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.**	м	1,3	8 288	10774
117	2	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50/32 мм**	шт.	1	9 696	9696
118	3	С1242-207-3704 242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	10 846	10846
119	4	Е11-221101-101 1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Котр и Ксм 1.12 Изм и доп вып 28*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	15 693	15693
		Газопровод					
120	5	У6114-102-401 6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.**	м	4	8 288	33152
121	6	У6114-102-404 6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.**	м	4,8	14 841	71237
122	7	У6114-102-304 6114-0102-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	м	7	2 791	19537
123	8	С1242-207-3704 242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	10 846	21692
		Футляр через стену					
124	9	Е12-190101-103 1219-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Котр и Ксм 1.09*	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	отверстие	1	4 960	4960
125	10	У6114-102-402 6114-0102-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм.**	м	0,5	11 018	5509
126	11	С1261-301-219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,12	708	2209
127	12	С1261-301-219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9,76	708	6910
128	13	У6121-801-301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100/32 мм**	м	0,5	5 779	2890
129	14	С1241-112-112 241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	6	364	2184
		Оборудование					
130	15	У6114-502-101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	шт.	1	2 427	2427

1		2	3	4	5	6	7
131	16	С1261-301-0513 СТ1261-301-0513	**Диафрагменный счетчик газа G16 ETC**	**шт.**	**1**	**140 625**	**140625**
132	17	У6116-101-206 6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).**	**шт.**	**2**	**277 268**	**554536**
133	18	С1261-701-0119 СТ1261-701-0119	**Водогрейный котел тепловой мощнлстью 70000ккал/ч (81 кВт), Буран Бойлер с горелкой MAXI 10 Gas+FGD 20 (корея). ВВ 735**	**шт**	**1**	**1 118 333,33**	**1118333**
134	19	С1261-701-0119 СТ1261-701-0119	**Водогрейный котел тепловой мощнлстью 50000ккал/ч (58 кВт), Буран Бойлер с горелкой MAXI 8 Gas+FGD 20 (корея). ВВ 535**	**шт**	**1**	**1 035 000**	**1035000**
135	20	С1261-701-0103 СТ1261-701-0103	**Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1 Ai DN 50 НД**	**шт.**	**1**	**58 392,86**	**58393**
136	21	С1261-701-0103 СТ1261-701-0103	**Клапан термозапорный КТЗ-001-50-00**	**шт.**	**1**	**11 428,57**	**11429**
137	22	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров/напоромер с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1 397**	**1397**
138	23	С1261-302-0273 СТ1261-302-0273	**Напоромер КМ-22Р(0-6кРа)М20, 1,5 Тип-КМ-22 кл.1.5**	**шт**	**1**	**23 214,29**	**23214**
139	24	С1242-207-4301 СТ1242-207-4301	**Кран шаровый трехходовой для манометра 11б27пМ01 DN 15**	**шт.**	**1**	**3 571,43**	**3571**
140	25	У6116-701-104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**1**	**1 955**	**1955**
141	26	С1261-302-0288 СТ1261-302-0288	**Термометр ТТЖ-М исп.1 П2 (-35-50 С)-1-240/66 с оправой и бобышкой**	**шт**	**1**	**11 428,57**	**11429**
142	27	С1241-117-419 241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**1 150**	**2300**
			Окраска газопровода				
143	28	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/2 раза**	**$м^2$**	**0,88**	**535**	**471**
144	29	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/2 раза**	**$м^2$**	**0,88**	**411**	**362**
			Вентканал				
145	30	У6118-202-101 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.**	**шт.**	**1**	**6 458**	**6458**
146	31	С1261-302-119 261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 290х420 мм**	**$м^2$**	**0,1218**	**4 661**	**568**
147	32	У6118-101-101 6118-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**$м^2$**	**0,5**	**8 796**	**4398**
148	33	С1246-102-0101 246-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения**	**$м^2$**	**0,5**	**6 167**	**3084**

1		2	3	4	5	6	7
149	34	У6118-101-404 6118-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов/газоход класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм**	**м²**	**1,254**	**9 492**	**11903**
150	35	С1261-302-0111 261-302-0111 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм**	**м²**	**1,254**	**4 038**	**5064**
			Труба дымовая - 2шт				
151	36	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м³**	**0,864**	**7 750**	**6696**
152	37	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м³**	**0,072**	**13 733**	**989**
153	38	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м³**	**0,72**	**33 024**	**23777**
154	39	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,7344**	**32 389**	**23786**
155	40	У6106-102-103 6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж колонны со связями**	**т**	**0,11394**	**153 838**	**17528**
156	41	С1222-525-301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,11394**	**1 160 797**	**132261**
157	42	У6103-701-806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,018065**	**324 404**	**5860**
158	43	С1222-509-1006 222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,018065**	**1 173 745**	**21204**
159	44	С1241-418-112 241-418-0112 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм**	**шт.**	**1**	**14 616**	**14616**
160	45	У6111-301-202 6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной**	**м²**	**1,497**	**9 631**	**14418**
161	46	У6111-101-901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м³**	**0,21**	**104 307**	**21904**
162	47	С1234-101-104 234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40**	**м³**	**0,21**	**21 837**	**4586**
163	48	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7 455**	**7455**
			Продувочный газопровод				
164	49	У6114-102-302 6114-0102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**10**	**2 407**	**24070**

1		2	3	4	5	6	7
165	50	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**3 525**	**7050**
166	51	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**2 350**	**4700**
			Футляр через стену				
167	52	Е12-190101-103 1219-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**1**	**4 960**	**4960**
168	53	У6114-102-401 6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**0,5**	**8 288**	**4144**
169	54	С1261-301-219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,148**	**708**	**105**
170	55	У6121-801-301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100/20 мм**	**м**	**0,5**	**5 779**	**2890**
			Окраска газопровода				
171	56	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/2 раза**	**м²**	**0,63**	**535**	**337**
172	57	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/2 раза**	**м²**	**0,63**	**411**	**259**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-05 "Благоустройство площадки ГРПШ"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1182423**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			298308
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*148051*
			машины и механизмы	тенге			60336
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15647*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			823780
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
		Раздел 1.	**Устройство покрытия площадки**	ГРПШ	1	212481	**212481**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			66367
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32517*
			машины и механизмы	тенге			17809
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3463*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			128306
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
173	1	У6101-209-102 6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2**	**м²**	**13,79**	**641**	**8839**

1		2	3	4	5	6	7
174	2	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**1,379**	**8 842**	**12193**
175	3	У7101-0403-0501 7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из шебня фракции 70-120 мм однослойные, толщина 12 см**	**м²**	**13,79**	**1 391**	**19182**
176	4	У7101-0403-0504 7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0501, 7101-0403-0502**	**м²**	**-13,79**	**177**	**-2441**
177	5	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**13,79**	**496**	**6840**
178	6	С1212-501-203 212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**1,345904**	**28 026**	**37720**
179	7	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	**м**	**15**	**6 068**	**91020**
180	8	С1255-101-102 255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**м³**	**0,675**	**57 968**	**39128**
		Раздел 2.	**Ограждение ГРПШ**				**969942**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			231941
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*115353*
			машины и механизмы	тенге			42523
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12384*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			695474
			нормативная трудоемкость	чел -ч	47		
181	9	У6104-0801-0208 6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без поколя**	**м**	**15**	**15 001**	**225015**
182	10	С1212-101-608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м³**	**1,5606**	**31 083**	**48508**
183	11	С1222-525-301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2822**	**1 160 797**	**327577**
184	12	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,023**	**1 109 774**	**25525**
185	13	С1222-519-0301 222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,17242**	**1 059 588**	**182694**

1		2	3	4	5	6	7
186	14	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00263	345 774	909
187	15	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,01499	359 214	5385
188	16	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м^2	22,4	2 425	54320
189	17	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,00127	1 152 130	1463
		Калитка К-1					
190	18	У6104-0801-0308 6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	49 526	49526
191	19	С1222-519-0301 222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,02211	1 059 588	23427
192	20	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,008	1 109 774	8878
193	21	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00018	345 774	62
194	22	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00106	359 214	381
		Окраска ограждения					
195	23	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 раза**	м^2	24	267	6408
196	24	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/2 раза**	м^2	24	411	9864

Итого по акту	Тенге			7910657,00
в том числе оборудование				
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	Тенге	7,5%		1420714,00
				486746
	Тенге			
Затраты по ликвидации снежных заносов	Тенге	0,3%		8397403
				20930
	Тенге			
Сметная прибыль	Тенге	5%		8418333
	Тенге			349881
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	3%		8768214
				252550
	Тенге			9020764

1		2	3	4	5	6	7
		по части II в прогнозных ценах на 2024	Тенге	1,075			9697321
		пониж коэф	Тенге	0,999			9690000
		НДС	Тенге	12%			1162800
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				10852800

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

И.о. руководителя _____ Сайлыбаев А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "МИРАС-KZKZ"

инженер-эксперт _____ Клышев К.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Престиж Ремстрой»

Директор _____ Ахмеров В.А. Расценки проверены

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

Директор _____ Аблаков Р.А.