к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Форма КС 3

Заказчик: КГКП «Бухар-Жырауский районный дом культуры» Акимата Бухар-Жыраусского района Бухар-Жыраусского районного отдела культуры и развития языков БИН 990140004634

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Селтей" БИН/ИИН 150840006334

Наименование строительства **«Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села Центральное»**

и его адрес: **Карагандинская область, Бухар -Жырауский район, село Центральное, ул. Садовое 16**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		30	18.03.2024				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за сентябрь 2024г.,без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	28 112 270,37	25 100 241,40							3 012 028,97	28 112 270,37
ИТОГО к оплате:	28 112 270,37	25 100 241,40							3 012 028,97	28 112 270,37
Двадцать восемь миллионов сто двенадцать тысяч двести семьдесят тенге тридцать семь тиын										

Заказчик:
КГКП "Бухар - Жырауский районный дом культуры"Акимата Бухар-Жыраусского
района Бухар-Жыраусского районного отдела культуры и развития языков БИН 990140004634

Директор _____ **Талашев К. А.**

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Селтей"
БИН/ИИН 150840006334

Директор _____ **Сарина А. К.**

Технический надзор
ТОО «Alem Construction Group»

Эксперт _____ **Ыскак Н. Т.**

Форма 2 В

Заказчик: КГКП "Бухар-Жырауского районного дома культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского отдела культуры и развития языков.

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села Центральное

Наименование объекта - Капитальный ремонт Сельского Дома культуры села Центральное

Договор № 30 от 2024-03-18.

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь 2024 года

Основание: АС

Сметная стоимость	22995,862	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4469,375	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,273	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	м²	2,1	2256,10	53,97	4738	113	–	3368	8754
			НР - 72%, СП - 8%			2202,13	25,27	4624	53		648	
2	2	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж.**	м²	1,89	1632,30	102,25	3085	193	–	2145	5649
			НР - 72%, СП - 8%			1530,05	46,58	2892	88		418	
3	3	1206-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Наличники. Снятие.**	м	10,2	69,04	–	704	–	–	507	1308
			НР - 72%, СП - 8%			69,04	–	704	–		97	
4	4	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей**	м²	91,76	1677,28	212,02	153907	19455	–	104071	278616
			НР - 72%, СП - 8%			1465,26	109,96	134452	10090		20639	
5	5	1146-0201-0804 РСНБ РК 2022	**Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	м²	33,238	531,18	–	17655	–	–	12712	32796

			НР - 72%; СП - 8%			531,18	–	17655	–		2429	
6	6	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Демонтаж.**	м	21,5	620,80	5,05	13347	108	–	9556	24735
			НР - 72%; СП - 8%			615,75	1,55	13239	33		1832	
7	7	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м.**	м	21,5	308,15	12,12	6625	260	–	4677	12206
			НР - 72%; СП - 8%			296,03	6,11	6365	131		904	
8	12	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022	**Стены кирпичные. Разборка.**	$м^3$	5,5	19545,95	5360,15	107503	29481	–	66440	187859
			НР - 72%; СП - 8%			14185,80	2592,10	78022	14257		13915	
9	18	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	т	70	204,00	–	14280	–		–	15422
			СП - 8%			–	–	–	–		1142	
10	19	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	70	60,00	–	4200	–		–	4536
			СП - 8%			–	–	–	–		336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				326044	49610	–	203476	571881
								257953	24652	–	42360	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				321306				
		Всего заработная плата		Тенге					277928			
		Транспортные расходы		Тенге				18480				
			Накладные расходы	Тенге				200108				
			Сметная прибыль	Тенге				41712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				563126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					277928			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4738				
		Всего заработная плата		Тенге					4677			
			Накладные расходы	Тенге				3368				
			Сметная прибыль	Тенге				648				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4677			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				571880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					282605			
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
11	20	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.**	$м^3$ грунта	8,28	270,14	257,39	2237	2131	5	493	2949
			НР - 72%; СП - 8%			12,22	70,52	101	584		218	

12	21	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	0,72	2149,96	–	1548	–	–	1115	2876
			НР - 72%; СП - 8%			2149,96	–	1548	–		213	
13	22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	6,9	262,40	119,73	1811	826	–	1003	3039
			НР - 72%; СП - 8%			142,67	59,17	984	408		225	
14	23	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	20	139,21	132,46	2784	2649	9	613	3669
			НР - 72%; СП - 8%			6,30	36,29	126	726		272	
15	24	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км.	т·км	1600	23,00	–	36800	–		–	39744
			СП - 8%			–	–	–	–		2944	
16	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка бассейна вручную. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	20	1463,83	–	29277	–	–	21079	54385
			НР - 72%; СП - 8%			1463,83	–	29277	–		4028	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74457	5606	14	24303	106662
								32036	1718	–	7900	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				74457				
		Материалы		Тенге				13				
		Всего заработная плата		Тенге					33754			
		Транспортные расходы		Тенге				36800				
			Накладные расходы	Тенге				24303				
			Сметная прибыль	Тенге				7900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					33754			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				106660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					33754			
			РАЗДЕЛ 3. Фундамент									
17	26	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство.	$м^3$ основания	1,1	6319,00	1547,87	6951	1703	3763	1615	9251
			НР - 72%; СП - 8%			1350,18	688,86	1485	758		685	
18	27	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м.	шт. сборных конструкций	16	3502,60	1854,25	56042	29668	–	27968	90731
			НР - 72%; СП - 8%			1648,35	779,44	26374	12471		6721	

19	28	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78.	м³	8,64	28062,00	–	242456	–	242456	–	261852
			СП - 8%			–	–	–	–		19396	
20	29	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитных участков.	м³	0,1	42039,70	3199,67	4204	320	3165	568	5154
			НР - 72%, СП - 8%			7192,80	702,70	719	70		382	
21	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м² поверхности	43,2	4044,49	27,53	174722	1189	153201	14779	204661
			НР - 72%, СП - 8%			470,64	4,51	20332	195		15160	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				484375	32880	402585	44930	571649
								48910	13494	–	42344	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				484375				
			Материалы	Тенге				160129				
			Всего заработная плата	Тенге					62404			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				242456				
			Накладные расходы	Тенге				44930				
			Сметная прибыль	Тенге				42344				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				571649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					62404			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				571649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					62404			
			РАЗДЕЛ 4. Общестроительные работы									
22	48	1125-0130-0401 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка.	м³ сборных конструкций	3,25	15352,15	6863,62	49894	22307	8453	19930	75410
			НР - 72%, СП - 8%			5887,44	2629,75	19134	8547		5586	
23	50	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016.	м²	3,25	12433,00	–	40407	–	40407	–	43640
			СП - 8%			–	–	–	–		3233	
24	51	1107-0504-0113 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Армирование швов плит перекрытий в зданиях панельных.	м шва	4,1	3605,42	265,94	14782	1091	11801	1540	17628
			НР - 72%, СП - 8%			460,90	60,86	1890	250		1306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				105083	23398	60661	21470	136678
								21024	8797	–	10125	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				105083				
			Материалы	Тенге				20256				
			Всего заработная плата	Тенге					29821			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40407				
			Накладные расходы	Тенге				21470				

			Сметная прибыль	Тенге				10125					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136678					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге					29821				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				136678					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге					29821				
			РАЗДЕЛ 5.Проемы										
			Окна										
25	66	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м.**	м	21,5	3511,85	7,73	75505	166	67452	5739	87743
			НР - 72%; СП - 8%			366,83	3,91	7887	84		6499	
26	67	223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм.**	м	21,5	2662,00	–	57233	–	57233	–	61812
			СП - 8%			–	–	–	–		4579	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				132738	166	124685	5739	149555
								7887	84	–	11078	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				132738				
		Материалы		Тенге				67452				
		Всего заработная плата		Тенге					7971			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57233				
			Накладные расходы	Тенге				5739				
			Сметная прибыль	Тенге				11078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7971			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				149555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7971			
			РАЗДЕЛ 6. Полы									
			Тип 3									
27	103	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.**	$м^3$ основания	38,805	9644,27	2679,62	374246	103983	213167	76099	486373
			НР - 72%; СП - 8%			1471,35	1252,36	57096	48598		36028	
28	104	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам.**	$м^2$ пола	388,05	3215,42	33,15	1247744	12864	907564	239570	1606298
			НР - 72%; СП - 8%			843,49	13,97	327316	5421		118984	
29	105	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	**Покрытия. Утепление керамзитом.**	$м^3$ утеплителя	77,61	7147,35	2868,26	554706	222605	–	281935	903573
			НР - 72%; СП - 8%			4279,09	766,36	332100	59477		66932	

30	107	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство.	м² пола	12,5	250,90	11,75	3136	147	2139	665	4105
			НР - 72%; СП - 8%			67,97	5,90	850	74		304	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2179832	339599	1122870	598269	3000349
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				717362	113570	–	222248	
			Материалы	Тенге				2179832				
			Всего заработная плата	Тенге				1122872				
			Накладные расходы	Тенге					830932			
			Сметная прибыль	Тенге				598269				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				222248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3000349				
			Сметная заработная плата	Тенге								466
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					830932			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3000349				
			Сметная заработная плата	Тенге								466
									830932			
			РАЗДЕЛ 7. Кровля									
31	131	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стропила,мауэрлат. Установка с изготовлением.	м³ древесины в конструкции	4	252930,45	1215,60	1011722	4862	845343	117715	1219792
			НР - 72%; СП - 8%			40379,35	493,82	161517	1975		90355	
32	132	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	м³ древесины в конструкции	4	12956,75	92,32	51827	370	45454	4446	60775
			НР - 72%; СП - 8%			1500,72	43,15	6003	173		4502	
33	133	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	м³ древесины в конструкции	6	209611,88	1719,82	1257671	10319	1001382	180604	1553337
			НР - 72%; СП - 8%			40995,00	811,44	245970	4869		115062	
34	134	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита.	м³ древесины в конструкции	6	12513,21	66,45	75079	398	52561	16060	98430
			НР - 72%; СП - 8%			3686,68	30,91	22120	185		7291	
35	137	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	м² обработанной поверхности	250	452,06	4,28	113015	1070	97727	10598	133503
			НР - 72%; СП - 8%			56,87	2,00	14218	500		9890	
36	138	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция. Устройство в один слой.	м² изолируемой поверхности	458,88	155,07	18,98	71159	8709	–	46686	127271
			НР - 72%; СП - 8%			136,09	5,22	62449	2395		9425	

37	140	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.**	$м^2$ кровли	469,35	1285,45	32,00	603326	15019	47419	393977	1077088
			НР - 72%; СП - 8%			1152,42	13,43	540888	6303		79785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	141	224-103-0720 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.**	$м^2$	539,7525	4843,00	–	2614021	–	2614021	–	2823143
			СП - 8%			–	–	–	–		209122	
39	142	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.**	м планки	30	1414,65	13,83	42440	415	25242	12192	59002
			НР - 72%; СП - 8%			559,44	4,99	16783	150		4370	
40	143	224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	30	1501,00	–	45030	–	45030	–	48632
			СП - 8%			–	–	–	–		3602	
41	146	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка.**	м ендовы	24	1445,76	27,76	34698	667	11814	16176	54944
			НР - 72%; СП - 8%			925,72	10,40	22217	250		4070	
42	147	224-105-0101 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	12	3184,00	–	38208	–	38208	–	41265
			СП - 8%			–	–	–	–		3057	
43	148	224-105-0102 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	12	1510,00	–	18120	–	18120	–	19570
			СП - 8%			–	–	–	–		1450	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5976316	41829	4842321	798454	7316752
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1092165	16800	–	541981	
			Материалы	Тенге				5976316				
			Всего заработная плата	Тенге				2126941				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1108965			
			Накладные расходы	Тенге				2715379				
			Сметная прибыль	Тенге				798454				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				541981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7316751				
			Сметная заработная плата	Тенге								568
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1108965			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7316751				
												568

			Сметная заработная плата	Тенге					1108965			
РАЗДЕЛ 8. Фасад												
44	161	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.**	м² поверхности облицовки	539,76	5907,21	19,38	3188476	10460	1347226	1319870	4869013
			НР - 72%, СП - 8%			3391,86	4,38	1830790	2364		360668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	162	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.**	м³	55,59528	48924,00	–	2719943	–	2719943	–	2937538
			СП - 8%			–	–	–	–		217595	
46	163	261-105-0703 РСНБ РК 2022	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м².**	м²	540,672	120,00	–	64881	–	64881	–	70071
			СП - 8%			–	–	–	–		5190	
47	164	214-204-1010 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.**	м²	620,724	3710,00	–	2302886	–	2302886	–	2487117
			СП - 8%			–	–	–	–		184231	
48	165	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.**	м² вертикальной проекции	262	1283,40	68,49	336251	17944	99029	164174	540459
			НР - 72%, СП - 8%			836,94	33,36	219278	8740		40034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				8612437	28404	6533965	1484044	10904198
								2050068	11104	–	807718	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8612437				
		Материалы		Тенге				1446253				
		Всего заработная плата		Тенге					2061172			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5087710				
			Накладные расходы	Тенге				1484044				
			Сметная прибыль	Тенге				807718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10904199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1003
			Сметная заработная плата	Тенге					2061172			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10904199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1003
			Сметная заработная плата	Тенге					2061172			
РАЗДЕЛ 9. Отомостка												

49	167	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.**	$м^3$ основания	19	9644,27	2679,62	183241	50913	104372	37260	238142
			НР - 72%; СП - 8%			1471,35	1252,36	27956	23795		17640	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				183241	50913	104372	37260	238142
								27956	23795	–	17640	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				183241				
			Материалы	Тенге				104373				
			Всего заработная плата	Тенге					51751			
			Накладные расходы	Тенге				37260				
			Сметная прибыль	Тенге				17640				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				238141				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					51751			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				238141				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					51751			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								22995862
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4255361				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					572405			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214014			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13191474		
			- Перевозка грузов	Тенге				55280				
			- Накладные расходы	Тенге							3217945	
			- Сметная прибыль	Тенге							1703394	
			Итого по акту:									22995862
			Временные здания и сооружения 1,2 %								275950,344	23271812,34
			Непредвиденные работы и затраты 2 %								465436,25	23737248,59
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,07									25612491,23
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									3073498,948
			Итого у оплате включительно с НДС									28685990,18
			Итого ценовая скидка подрядчика 2%								573719,80	
			Итого к оплате включительно с НДС									28112270,37

Заказчик:
Жырауского района Бухар-Жырауского отдела культуры и развития языков

Директор Тадашев К. А.

Авторский надзор:
ТОО "Казах ЭнергоПром"

Директор Рамазанов А. Ж.

Подрядчик:
ТОО "Сеитей"

Директор Сарина А. К.

Технический надзор:
ТОО "Alem Construction Group"

Эксперт Ысхак Н. Т.

Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГКП "Бухар-Жырауского районного дома культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского отдела культуры и развития языков.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Селтей"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села Центральное**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Сельского Дома культуры села Центральное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2024-03-18.

Акт выполненных работ №2
за декабрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета -2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	6	1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Демонтаж.	м	2	620,80 615,75	5,05 1,55	1241,58 1231,49	10,09 3,10		888,90 170,42	2580,90	
2	7	1110-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных глубиной приема (шириной) свыше 0,50 м.	м	2	308,15 296,03	12,12 6,11	616,28 592,06	24,23 12,23		435,10 84,11	1135,49	
3	8	1134-0108-0708 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Обшивка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм.	м² поверхности	301,97	3132,87 3121,32	11,55 3,97	946032,88 942545,00	3487,89 1198,85		679495,98 130013,65	1755572,51	
4	9	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	м³	122,82	183,93 179,85	4,08 2,45	22590,00 22089,00	501,00 301,00		16121,00 3098,00	41809,00	
5	10	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	57,9	59,53 59,53	0,00 0,00	3447,00 3447,00	0,00 0,00		2482,00 474,00	6403,00	
6	18	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	200	204,00		40800,00			3264,26	44064,26	
7	19	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т/км	1280	60,00		76800,00			6144,00	82944,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1091527,74 969904,55	4023,21 1515,18	0,00 0,00	699422,98 143278,44	1934229,16	
			Раздел 5: Проемы										
8	69	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.	м² оштукатуриваемой поверхности	60,4	2979,44 1708,92	30,49 11,44	179958,00 103219,00	1842,00 691,00	74898,00	74815,00 20382,00	275455,00	
9	70	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	м² окрашиваемой поверхности	60,4	1103,16 793,65	7,57 3,76	66631,00 47936,00	457,00 227,00	18237,00	34678,00 8104,00	109413,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	79	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.	м²	13,65	3462,56 2199,44	159,77 72,78	47264,00 30022,00	2180,00 993,00	15061,00	22331,00 5568,00	75163,00	
11	82	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная.	шт.	12	389,00		4668,00		4668,00	373,00	5041,00	
12	83	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80.	пара	6	3506,00		21036,00		21036,00	1683,00	22719,00	
13	84	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление.	м коробок	69,1	862,80 155,66	2,32 1,13	59619,00 10756,00	160,00 78,00	48703,00	7801,00 5394,00	72814,00	
14	85	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с ванелькой, управляемой ручками ВВ4.	шт.	6	3949,00		23694,00		23694,00	1896,00	25590,00	
15	86	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.	м² оштукатуриваемой поверхности	35,3	2979,44 1708,92	30,49 11,44	105174,00 60325,00	1076,00 404,00	43773,00	43725,00 11912,00	160811,00	
16	87	Прайс-лист	Сетка капроновая для защиты окон в спортивном зале, ячейкой 100х100 на 2,6 мм.	м²	40	800,00		32000,00		32000,00	2560,00	34560,00	
			Итого по разделу 5: Проемы					548044,00 252258,00	5715,00 2393,00	282070,00 0,00	183350,00 57872,00	781266,00	
			Раздел 6: Отделочные работы										
17	90	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за два раза.	м² окрашиваемой поверхности	412,2	1318,35 1216,93	12,35 6,11	543424,00 501619,00	5091,00 2519,00	36715,00	362979,00 72514,00	978917,00	
18	92	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	м² отделываемой поверхности	766,801	2064,48 1296,17	16,96 6,46	1582815,33 924892,64	13005,31 4953,76	644917,99	669486,58 180182,73	2432484,64	
19	94	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м² окрашиваемой поверхности	635,1102	1181,40 1081,18	12,35 6,11	750319,21 686668,30	7843,82 3880,71	55807,09	497195,93 99801,14	1347316,18	
			Итого по разделу 6:					2876558,54 2113179,94	25940,13 11353,47	737440,08 0,00	1529661,41 352497,87	4758717,82	
			Раздел 7: Полы										
20	101	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство.	м² покрытия	122,82	747,88 439,10	66,56 29,26	91855,00 53930,00	8175,00 3594,00	29749,00	41417,00 10667,00	143934,00	
21	102	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полуматовая, толщина защитного слоя 1 мм.	м²	122,82	10746,00		1319824,00		1319824,00	105586,00	1425410,00	
22	104	1111-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам.	м² пола	10,55	-3215,42 -843,49	-33,15 -13,97	-33922,69 -8899,81	-349,73 -147,38	-24674,14	-6513,24 -3234,81	-43670,77	
23	109	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности деревянные. Огрунтовка грунтовкой за один раз.		377,5	405,55	3,71	153095,44	1400,85	129913,31	15866,58	182480,23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		57,70	0,68	21781,28	256,82		13519,21		
24	110	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство.	м² покрытия	377,5	1018,65	34,11	384540,25	12876,15	113250,00	190916,45	621493,12	
						684,54	17,87	258414,10	6745,48		46036,42		
25	111	233-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытие гимнастическое полимерное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм., толщина защитного слоя 1,5 мм.	м²	377,5	12004,00		4531509,81		4531509,81		4894030,44	
											362520,63		
26	112	1115-0403-0103 *РСНБ РК 2022*	Полы. Окраска полиуретановая. Разметка спортивного зала.	м² окрашиваемой поверхности	10,5	500,59	2,16	5256,00	22,00	745,00	3240,00	9176,00	
						427,50	1,09	4489,00	11,00		680,00		
27	113	236-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Краска полиуретановая эластичная двухкомпонентная с высоким сухим остатком для парковочных площадок и других поверхностей, поврежденных прямому солнечному свету.	кг	2,0475	6508,00		13325,00		13325,00		14391,00	
											1066,00		
28	115	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение трамбованием.	м² площади уплотнения	24,15	401,40	51,53	9694,00	1244,00	5453,00	2502,00	13172,00	
						124,08	19,84	2997,00	479,00		976,00		
29	116	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м² подстилающего слоя	2,415	34644,99	12,96	83668,00	31,00	68336,00	11016,00	102259,00	
						6335,46	0,00	15300,00	0,00		7575,00		
30	119	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	24,15	1079,89	42,26	26079,00	1021,00	10959,00	10569,00	39580,00	
						583,84	23,96	14100,00	579,00		2932,00		
31	120	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	24,15	255,25	14,42	6164,00	349,00	5467,00	389,00	7077,00	
						14,44	7,93	349,00	192,00		524,00		
			Итого по разделу 7: Полы					6591087,81	24769,27	6203856,98	269402,79	7409332,02	
								362461,57	11709,92	0,00	548841,42		
			Раздел 8: Кровли										
32	137	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Отесанная.	м² обработанной поверхности	150	452,06	4,28	67809,91	642,02	58636,50	6358,57	80101,52	
						56,87	2,00	8530,39	300,00		5934,04		
33	149	1110-0102-0505 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) в развернутой поверхности карнизов	50,17	2770,42	41,91	138992,00	2103,00	1510,00	98206,00	256174,00	
						2698,41	20,29	135379,00	1018,00		18976,00		
34	150	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	м²	57,6955	2717,00		156759,00		156759,00		169800,00	
											12541,00		
35	151	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки-кронель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	144	2681,35	1814,71	386114,00	261319,00	56828,00	90914,00	515191,00	
						472,00	404,88	67968,00	58303,00		38163,00		
36	152	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	144	1024,00		147456,00		147456,00		159252,00	
											11796,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	153	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	м² покрытия	68,4	5127,40 1834,16	22,62 6,89	350694,00 125457,00	1548,00 417,00	223690,00	90629,00 35306,00	476629,00	
38	159	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка стремянки.	1 стальных элементов	0,212	1196166,27 76270,60	10412,96 2399,08	253587,00 16169,00	2207,00 487,00	235240,00	11993,00 21246,00	286826,00	
39	160	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приспособления с ограждениями.	1	0,212	1063547,00		225472,00		225472,00	18038,00	243510,00	
			Итого по разделу 8: Кровля					1726882,91	267819,02	1105561,50	298100,57	2186983,52	
								353503,39	60525,00	0,00	162000,04		
			Раздел 9: Фасад										
40	161	1115-0109-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.	м² поверхности облицовки	282,14	5907,21 3391,86	19,38 4,38	1666660,14 956979,46	5467,85 1235,70	704213,10	689914,00 188525,88	2545100,02	
41	162	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	м²	29,06042	48924,00		1421752,00		1421752,00	113749,17	1535492,17	
42	163	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из одностойного полипропиленового полотна удельным весом 140 г/м².	м²	305,8843	120,00		36705,99		36705,99	2936,51	39642,50	
43	164	214-204-1010 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	м²	324,461	3710,00		1203758,29		1203758,29	96300,09	1300058,38	
44	165	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.	м² вертикальной проекции	262	1283,40 836,94	68,49 33,36	336251,00 219278,50	17944,50 8740,50	99028,00	164174,50 40033,50	540459,00	
			Итого по разделу 9: Фасад					4665119,42 1176257,96	23412,35 9976,20	3465449,38 0,00	854988,50 441536,15	5960744,07	
			ИТОГО по Смета -2-1-1 Общестроительные работы					**17491220,42** **5227565,41**	**351678,98** **97472,77**	**11794377,94** **0,00**	**3834026,25** **1706025,92**	**23031272,79**	
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1										
			Раздел 12: Демонтажные работы										
45	148	1109-0103-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.	м²	12,499	2256,10 2202,13	53,97 25,27	28199,00 27524,00	675,00 316,00		20045,00 3869,00	52104,00	
46	149	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж.	м²	23,52	1632,30 1530,05	102,25 46,58	38392,00 35987,00	2405,00 1096,00		26699,00 5207,00	70298,00	
47	150	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Снятие.	м	89,4	69,04 69,04	0,00 0,00	6172,00 6172,00	0,00 0,00		4444,00 849,00	11465,00	
48	151	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м²	21,663	1677,28 1465,26	212,02 109,96	36335,00 31742,00	4593,00 2382,00		24569,00 4872,00	65776,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	152	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	м²	127,8322	183,93 179,85	4,08 2,45	23512,00 22991,00	521,00 313,00		16779,00 3224,00	43515,00	
50	153	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	137,96	59,53 59,53	0,00 0,00	8213,00 8213,00	0,00 0,00		5913,00 1130,00	15256,00	
51	154	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/сан узел ДК/.	м²	4,8	1363,59 1318,45	45,14 27,17	6545,00 6329,00	216,00 130,00		4650,00 896,00	12094,00	
52	155	1207-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия.	м²	250,6522	260,02 255,32	4,70 2,83	65175,00 63997,00	1178,00 709,00		46589,00 8941,00	120785,00	
53	156	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/Демонтаж/.	м² поверхности облицовки	15	2492,15 2472,73	19,42 9,30	37382,00 37091,00	292,00 140,00		26806,00 5135,00	69323,00	
54	157	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плитов. Разборка покрытия.	м²	31,72	1363,59 1318,45	45,14 27,17	43253,00 41821,00	1432,00 862,00		30732,00 5919,00	79984,00	
55	158	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия.	м²	350	3049,68 2098,34	951,34 466,73	1067388,00 734419,00	332970,00 163356,00		646398,00 137102,00	1850808,00	
56	159	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Парапет спортзала /кладка кирпичная/. Разборка.	м²	8,7	19545,95 14185,80	5360,15 2592,10	170050,00 123416,00	46633,00 22551,00		105097,00 22012,00	297159,00	
57	160	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Карниз кровли./Кладка кирпичная/. Разборка.	м³	8,778	19545,95 14185,80	5360,15 2592,10	171574,00 124523,00	47051,00 22753,00		106039,00 22209,00	299822,00	
58	161	1111-0101-1507 *РСНБ РК 2022*	Потолки. /спортзал/.Покрытия бетонные. Шлифовка.	м² покрытия	112,2	1543,36 1429,68	113,10 47,11	173165,00 160410,00	12690,00 5286,00	65,00	119301,00 23397,00	315863,00	
59	162	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены /спортзал/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.	м²	220	360,33 360,33	0,00 0,00	79273,00 79273,00	0,00 0,00		57077,00 10908,00	147258,00	
60	163	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолки ребристые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов.	м²	450	281,06 281,06	0,00 0,00	126477,00 126477,00	0,00 0,00		91062,00 17402,00	234941,00	
61	164	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из сплеча брусчатка, мебельное. Разборка.	м²	3	2843,48 437,87	2405,61 768,00	8530,00 1314,00	7217,00 2304,00		2605,00 891,00	12026,00	
			Итого по разделу 12: Демонтажные работы					2089635,00 1631699,00	457873,00 222198,00	65,00 0,00	1334805,00 273954,00	3698394,00	
			Раздел 13: Земляные работы										
62	165	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Засыпка бассейна /боем/. Устройство с уплотнением трамбовками.	м³ послойного слоя	80	5033,17 3365,86	1668,11 743,82	402654,00 269205,00	133449,00 59506,00		236671,00 51146,00	690471,00	
			Итого по разделу 13: Земляные работы					402654,00 269205,00	133449,00 59506,00	0,00 0,00	236671,00 51146,00	690471,00	
			Раздел 14: Общестроительные работы										
63	166	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Стена клетки/.	м³ кладки	3,3	52442,13 10313,28	4449,05 1208,14	173059,00 34034,00	14682,00 3987,00	124343,00	27375,00 16035,00	216469,00	
64	167	1108-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.		3,28	54119,85	4449,05	177513,00	14593,00	125437,00	29841,00	223942,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ кладки		11427,96	1208,14	37484,00	3963,00		16588,00		
65	168	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке /Устройство ж/б перемычек над дверными проемами/. Устройство.	м³	0,14	34525,99 16788,75	7533,21 1637,98	4834,00 2350,00	1054,00 229,00	1429,00	1857,00 535,00	7226,00	
66	169	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,004884	361628,00		1766,00		1766,00	141,00	1907,00	
67	170	1108-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены железобетонных монолитных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м.	м³	24	11870,24 9654,04	744,31 198,35	284886,00 231697,00	17863,00 4760,00	35325,00	170249,00 36411,00	491546,00	
68	171	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006.	кг	455,60887	48,00		21869,00		21869,00	1750,00	23619,00	
69	172	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500.	м³	23,010549	27678,57		636899,00		636899,00	50952,00	687851,00	
70	173	1109-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из легких металлоконструкций /Перемычки над дверными проемами/. Монтаж при высоте здания до 12 м.	т конструкций	0,049844	55749,69 21419,43	34239,96 17186,44	2779,00 1067,00	1707,00 857,00	5,00	1385,00 333,00	4497,00	
71	174	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уголок 100х100х8/.	т	0,049844	479964,00		23923,00		23923,00	1914,00	25837,00	
72	175	1109-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Каркасы одноэтажных зданий гражданских высотой до 5 м/каркас наслонный тамбур/. Монтаж.	т конструкций	0,244603	96882,86 49813,40	21542,72 7483,28	23698,00 12185,00	5269,00 1830,00	6244,00	10091,00 2703,00	36497,00	
73	176	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,24603	438296,00		107834,00		107834,00	8627,00	116461,00	
74	177	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство.	м³	7	37987,82 7296,88	1443,77 613,18	265915,00 51078,00	10106,00 4292,00	204730,00	39867,00 2462,00	330244,00	
75	178	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м² поверхности	15,3	4044,49 470,64	27,53 4,51	61881,00 7201,00	421,00 69,00	54259,00	5234,00 5369,00	72484,00	
76	179	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм.	т	0,117216	396700,51 31852,56	1440,95 547,40	46500,00 3734,00	169,00 64,00	42597,00	2734,00 3039,00	53173,00	
77	180	1108-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	13,5	54119,85 11427,96	4449,05 1208,14	730618,00 154277,00	60062,00 16310,00	516278,00	122823,00 68275,00	921716,00	
78	181	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м² перегородок (за вычетом проемов)	16	8916,04 3380,75	409,04 108,87	142657,00 54092,00	6545,00 1742,00	82020,00	40200,00 14629,00	197486,00	
79	182	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке /Устройство ж/б перемычек над дверными проемами/. Устройство.	м³	0,4332	34525,99 16788,75	7533,21 1637,98	14957,00 7273,00	3264,00 710,00	4420,00	5747,00 1656,00	22360,00	
80	183	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,019358	361628,00		7001,00		7001,00	560,00	7561,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	184	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Поиск в опалубке /Устройство армопояса/. Устройство.	м³	1	34525,99 16788,75	7533,21 1637,98	34526,00 16789,00	7533,00 1638,00	10204,00	13267,00 3823,00	51616,00	
82	185	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром из 6 до 12 мм.	т	0,090576	361628,00		32755,00		32755,00	2620,00	35375,00	
83	186	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия многопустотная ПК на расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016.	м²	25,55	12433,00		317663,00		317663,00	25413,00	343076,00	
84	187	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, перегородки, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	м² окрашиваемой поверхности	71,4	1492,61 1290,71	1,70 0,86	106572,00 92157,00	121,00 61,00	14294,00	66397,00 43837,00	186806,00	
			Итого по разделу 14: Общестроительные работы					3220105,00 785418,00	143389,00 40512,00	2371295,00 0,00	537867,00 300572,00	4057744,00	
			Раздел 15: Проемы										
85	188	1108-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м.	м³	4,5	11870,24 9654,04	744,31 198,35	53416,00 43443,00	3350,00 893,00	6624,00	31922,00 6827,00	92165,00	
86	189	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - клеевой клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006.	кг	85,03506	48,00		4082,00		4082,00	327,00	4409,00	
87	190	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500.	м³	4,2947	27678,57		118871,00		118871,00	9510,00	128381,00	
88	191	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные заполнение кирпичной кладкой толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м² проемов	17	8162,21 2952,38	409,84 108,87	138758,00 50190,00	6954,00 1851,00	81613,00	37470,00 14098,00	190326,00	
89	192	1126-0101-2202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские /откосы стен/д/. Изоляция штучными плитами из пенополекса.	м² изоляции	5	85464,29 41096,64	1732,42 833,98	427321,00 205483,00	8662,00 4170,00	213176,00	150950,00 46262,00	624533,00	
90	193	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³.	м³	5,25	66216,00		347634,00		347634,00	27811,00	375445,00	
91	194	1110-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконных проемов /лестничный зал/. Облицовка на клее гипсокартонными листами.	м откоса	20,7	1240,46 627,82	8,24 3,72	25678,00 12996,00	171,00 77,00	12511,00	9412,00 2807,00	37897,00	
92	195	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм.	м²	20,7	911,00		18858,00		18858,00	1509,00	20367,00	
			Итого по разделу 15: Проемы					1134618,00 312112,00	19137,00 6991,00	803369,00 0,00	229754,00 109151,00	1473523,00	
			Раздел 16: Изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого и металлопластикового профиля										
93	196	СТПрайс	Оконные блоки , открывание поворотно-откидное. Профиль Алпроф серия AWDS-62. Цвет RAL 9016 белый. Стеклопакеты двухкамерные (4x10x4x10x4).Фурнитура оконная /расшенка включает в себя материал и монтаж/.	м²	52,84	121914,29		6441951,00		6441951,00	515356,00	6957307,00	
94	197	СТПрайс	Изделия из металлопластика. Профиль Funke 60, стеклопакет двухкамерный/расшенка включает в себя материал и монтаж/.	м²	54,45	93911,61		5113487,00		5113487,00	409079,00	5522566,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	198	СТПрайс	Пластиковые откосы/расценка включает в себя материал и монтаж/.	шт	13	20000,00		260000,00		260000,00		280000,00	
											20800,00		
96	199	СТПрайс	Металлопластиковая дверь.	м²	1,74	67733,99		117857,00		117857,00		127286,00	
											9429,00		
97	200	СТПрайс	Антимоскитных сетки для ПВХ конструкций.	шт	13	13392,86		174107,00		174107,00		188036,00	
											13929,00		
98	201	СТПрайс	Антимоскитных сетки для алюминиевых окон.	шт	14	17857,14		250000,00		250000,00		270000,00	
											20000,00		
99	202	СТПрайс	Тамбур: Перегородка с двухстворчатой дверью- 1 шт, перегородка глухая -1 шт.Профиль Алпроф серии AWDS-62. Цвет RAL коричневый. Стеклопакеты двухкамерные, порог, фурнитура- ручка Бэнк 1м, навесы 2004, доводчик роликовый, разверстный адаптор./расценка включает в себя материал и монтаж/.	м²	15,39	163585,71		2517584,00		2517584,00		2718991,00	
			Итого по разделу 16: Изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого и металлопластикового профиля					14874986,00	0,00	14874986,00	201407,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	16064986,00	
											1199000,00		
			Раздел 17: Двери										
100	203	1109-0403-0406 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные металлические противопожарные двупольные, глухие. Установка.	м²	8,505	7321,35	296,96	62268,00	2525,00	11871,00	34743,00	104772,00	
						5628,60	45,08	47871,00	383,00		7761,00		
101	204	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный.	м²	8,505	66836,00		568440,00		568440,00		613915,00	
											45475,00		
102	205	1109-0403-0405 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие. Установка.	м²	7,8	6978,77	291,36	54434,00	2273,00	12943,00	28491,00	89559,00	
						5028,93	45,08	39219,00	352,00		6634,00		
103	206	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный.	м²	8,19	65099,00		533161,00		533161,00		575814,00	
											42653,00		
104	207	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.	м²	13,95	3462,56	159,77	48303,00	2229,00	15392,00	22822,00	76815,00	
						2199,44	72,78	30682,00	1015,00		5698,00		
105	208	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.	м²	6,4	25594,00		163802,00		163802,00		176986,00	
											13184,00		
106	209	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П.	м²	7,2	24272,00		174758,00		174758,00		188739,00	
											13981,00		
107	210	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-15П.	м²	14	25594,00		358316,00		358316,00		386981,00	
											28665,00		
108	211	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная.	шт.	24	389,00		9336,00		9336,00		10083,00	
											747,00		
109	212	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80.	пара	7	3506,00		24542,00		24542,00		26505,00	
											1963,00		
110	213	223-502-0803 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с ванцевой, управляемой ручками ВЦ.	шт.	7	3949,00		27643,00		27643,00		29854,00	
											2211,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	214	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление.	м погонный	67,7	862,80 155,66	2,32 1,13	58412,00 10538,00	158,00 77,00	47716,00	7643,00 5285,00	71340,00	
			Итого по разделу 17: Двери					2083415,00 128310,00	7185,00 1827,00	1947920,00 0,00	93699,00 174169,00	2351283,00	
			Раздел 18: Полы										
112	215	1111-0101-4701 *РСНБ РК 2022*	Полы полимерные наливные полиуретановые толщиной покрытия до 1 мм. Устройство.	м²	250,6522	6874,64 717,74	26,73 7,66	1723144,00 179903,00	6700,00 1920,00	1536541,00	130913,00 148323,00	2002380,00	
113	216	1111-0101-4703 *РСНБ РК 2022*	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701.	м²	250,6522	10072,16 286,20	15,52 5,47	2524609,00 51684,00	3890,00 1371,00	2469034,00	38199,00 205023,00	2767831,00	
114	217	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство.	м² покрытия	178,8322	747,88 439,40	66,56 29,26	133745,00 78525,00	11903,00 5233,00	43317,00	60300,00 15524,00	209575,00	
115	218	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм.	м²	178,8322	10746,00		1921731,00		1921731,00	153738,00	2075469,00	
116	219	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике.	м плинтусов	125,8	467,80 206,59	1,39 0,68	58849,00 25989,00	175,00 86,00	32685,00	18773,00 6209,00	83831,00	
117	220	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление керамзитом.	м³ утеплителя	12,39	7147,35 4279,09	2868,26 766,36	88556,00 53018,00	35538,00 9495,00		45009,00 10685,00	144250,00	
118	221	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракции 10-20 мм.	м³	90	28571,43		2571429,00		2571429,00	205714,00	2777143,00	
119	222	1111-0101-3504 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит OSB. Устройство.	м² покрытия	377,5	930,22 829,24	56,67 29,65	351158,00 313058,00	21393,00 11193,00	16727,00	233446,00 46768,00	631372,00	
120	223	215-304-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм.	м²	377,5	3956,00		1493390,00		1493390,00	119471,00	1612861,00	
121	224	1111-0101-3303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусков. Устройство.	м² покрытия	377,5	21589,68 1508,22	129,02 66,25	8150104,00 569353,00	48705,00 25009,00	7532046,00	427942,00 686242,00	9264288,00	
122	225	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике.	м плинтусов	109	467,80 206,59	1,39 0,68	50990,00 22518,00	151,00 74,00	28320,00	16266,00 5380,00	72636,00	
123	226	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем.	м² площади уплотнения	25,845	492,88 124,08	51,53 19,84	10412,00 3207,00	1332,00 513,00	5874,00	2678,00 1017,00	14137,00	
124	227	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	25,845	1079,89 583,84	42,26 23,96	27910,00 15089,00	1092,00 619,00	11728,00	13310,00 3158,00	42358,00	
125	228	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	25,845	255,25 14,44	14,42 7,93	6597,00 373,00	373,00 205,00	5851,00	416,00 561,00	7574,00	
126	229	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	29,025	3178,92 2684,61	30,41 13,10	92268,00 77921,00	882,00 380,00	13465,00	56377,00 11892,00	160537,00	
127	230	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	29,460375	4307,00		126886,00		126886,00	10151,00	137037,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	231	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	26,865	3256,53	214,23	87487,00	5756,00	33509,00	36678,00	134098,00	
						1795,00	101,20	48223,00	2719,00		9933,00		
129	232	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная напольная размерами 60х60х10мм.	м²	27,267975	7738,00		211000,00		211000,00		227880,00	
											16880,00		
			Итого по разделу 18: Полы					1963026,00	137890,00	1805353,00	1078313,00	2236257,00	
								1438841,00	58817,00	0,00	1656679,00		
			Раздел 19: Отделочные работы										
130	233	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки ребристые. Отделка внутренних поверхностей: земли и лесов, за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе.	м² отдельываемой поверхности	525	2889,67	16,96	1517077,00	8904,00	511497,00	720059,00	2416109,00	
						1898,43	6,49	996676,00	3407,00		178973,00		
131	234	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за два раза.	м² окрашиваемой поверхности	112,8	1318,35	12,35	148710,00	1393,00	10047,00	99381,00	267885,00	
						1216,93	6,11	137270,00	689,00		19844,00		
132	235	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.	м²	93	2474,27	236,70	230107,00	22013,00		157700,00	418832,00	
						2237,57	117,57	208094,00	10934,00		31025,00		
133	236	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм.	м²	93	4122,00		383346,00		383346,00		448014,00	
											30668,00		
134	237	261-107-0085 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков.	м	342,864886	731,00		250634,00		250634,00		270684,00	
											20050,00		
135	238	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещения до 6 м.	м² горизонтальной проекции	433,63	1790,70	8,33	776501,00	3613,00	187207,00	422958,00	1295417,00	
						1350,65	4,06	585682,00	1761,00		95958,00		
136	239	1115-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону высококачественное по сетке (общая толщина слоя 30 мм).	м² оштукатуриваемой поверхности	383,7512	7269,59	266,43	2789714,00	102243,00	585305,00	1572893,00	4741617,00	
						5477,94	214,74	2102166,00	82407,00		349010,00		
137	240	1115-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска водными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску.	м² окрашиваемой поверхности	414	781,29	3,55	323454,00	1470,00	22058,00	216476,00	583123,00	
						724,46	1,77	299926,00	733,00		43193,00		
138	241	236-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТРК ГОСТР 52020-2007 розовая.	кг	414	1986,00		822204,00		822204,00		887980,00	
											65776,00		
139	242	1110-0404-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Гладкие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов.	м² стен	210	3347,65	22,24	703007,00	4671,00	475772,00	161736,00	933923,00	
						1059,83	9,85	222564,00	2069,00		69180,00		
140	243	1115-0206-0208 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе.	м² отдельываемой поверхности	250	1831,56	6,54	457890,00	1636,00	145050,00	224483,00	736963,00	
						1244,82	2,31	311205,00	578,00		54590,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	244	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	250	528,18 410,62	1,24 0,64	132045,00 102655,00	310,00 160,00	29080,00	74028,00 16485,00	222558,00	
142	245	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111.	м² окрашиваемой поверхности	250	530,65 431,36	1,05 0,53	132663,00 107840,00	263,00 133,00	24560,00	77740,00 16833,00	227236,00	
143	246	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.	м² поверхности облицовки	56,61	3627,95 3090,91	24,27 11,63	205378,00 174976,00	1374,00 658,00	29028,00	126457,00 26547,00	358382,00	
144	247	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	57,45915	4307,00		247477,00		247477,00	19798,00	267275,00	
			Итого по разделу 19:					9120207,00	147890,00	3723265,00	3853861,00	14011999,00	
								5249854,00	103529,00	0,00	1037931,00		
			Раздел 20: Кровля										
145	248	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ISOBOX D трехслойная	м²	502,371304	137,00		68825,00		68825,00	5506,00	74331,00	
146	249	1108-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные средней сложности из кирпича/Парапет кровли/. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	23	54119,85 11427,96	4449,05 1208,14	1244757,00 262843,00	102328,00 27787,00	879585,00	209254,00 116321,00	1570332,00	
147	250	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки.	т металлических изделий	0,2811	535404,04 112687,20	3663,84 1217,16	150502,00 31676,00	1030,00 342,00	117796,00	23053,00 13884,00	187439,00	
148	251	1108-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные средней сложности из кирпича/Парапет спортзала/. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	8,7	54119,85 11427,96	4449,05 1208,14	470843,00 99423,00	38707,00 10511,00	332713,00	79153,00 44000,00	593996,00	
149	252	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки.	т металлических изделий	0,1295	535404,04 112687,20	3663,84 1217,16	69335,00 14593,00	475,00 158,00	54267,00	10620,00 6396,00	86351,00	
150	253	1108-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные средней сложности из кирпича/Фронтоны кровли/. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	6,6	54119,85 11427,96	4449,05 1208,14	357191,00 75425,00	29364,00 7974,00	252403,00	60047,00 33379,00	450617,00	
156	254	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки.	т металлических изделий	0,089725	535404,04 112687,20	3663,84 1217,16	48039,00 10111,00	329,00 109,00	37600,00	7358,00 4432,00	59829,00	
157	255	1110-0114-0502 *РСНБ РК 2022*	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам.	м² покрытия	200	4699,94 427,57	48,65 22,02	939988,00 85514,00	9730,00 4404,00	844744,00	64740,00 80378,00	1085186,00	
158	256	1110-0114-0503 *РСНБ РК 2022*	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам.	м² покрытия	50	5878,90 535,46	61,46 27,79	293945,00 26773,00	3074,00 1390,00	264099,00	20277,00 25138,00	339360,00	
159	257	1108-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные средней сложности из кирпича/Фронтоны кровли/. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	6	54119,85 11427,96	4449,05 1208,14	324719,00 68568,00	26694,00 7249,00	229457,00	54588,00 30345,00	409652,00	
160	258	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки.	т металлических изделий	0,08	535404,04 112687,20	3663,84 1217,16	42832,00 9015,00	293,00 97,00	33524,00	6561,00 3951,00	53344,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	259	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.	м² изолируемой поверхности	29,8278	1891,39 338,36	37,40 6,99	56416,00 10093,00	1115,00 208,00	45208,00	7417,00 5107,00	68940,00	
162	260	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	м² утепляемого покрытия	29,8278	2142,61 894,66	78,84 20,64	63909,00 26686,00	2352,00 616,00	34872,00	19657,00 6685,00	98251,00	
163	261	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	м³	4	48924,00		195696,00		195696,00		211352,00	
164	262	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.	м² стяжки	29,8278	979,83 383,70	170,06 43,73	29226,00 11445,00	5072,00 1304,00	12709,00	15656,00 9180,00 3073,00	41479,00	
165	263	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки.	т металлических изделий	0,0298	535404,04 112687,20	3663,84 1217,16	15955,00 3358,00	109,00 36,00	12488,00	2444,00 1472,00	19871,00	
166	264	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.	м² изолируемой поверхности	29,8278	1891,39 338,36	37,40 6,99	56416,00 10093,00	1115,00 208,00	45208,00	7417,00 5107,00	68940,00	
167	265	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ISOBOX D трехслойная	м²	30,722634	137,00		4209,00		4209,00	337,00	4546,00	
168	266	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	м² покрытия	38,4	5127,40 1834,16	22,62 6,99	196881,00 70432,00	869,00 234,00	125580,00	50879,00 19821,00	267581,00	
169	267	1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022*	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы.	м водосточной трубы	60	1277,06 586,79	6,09 2,48	76624,00 35207,00	366,00 149,00	41051,00	25456,00 8167,00	110247,00	
170	268	1112-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов.	м желоба	105	1768,83 1342,45	6,07 2,25	185727,00 140957,00	637,00 236,00	44133,00	101659,00 22991,00	340377,00	
171	269	СТПрайс	LUX Воронка водосточная Шоколад	шт	18	3058,04		55045,00		55045,00		59449,00	
172	270	СТПрайс	LUX Желоб водосточный Шоколад	шт	35	3566,96		124844,00		124844,00	4404,00	134832,00	
173	271	СТПрайс	LUX Заглушка желоба Шоколад	шт	20	736,61		14732,00		14732,00	9988,00	15911,00	
174	272	СТПрайс	LUX Колено 45 градусов Шоколад	шт	36	1647,32		59304,00		59304,00	1179,00	64018,00	
175	273	СТПрайс	LUX Кронштейн желобов Шоколад	шт	175	549,11		96094,00		96094,00	4744,00	103782,00	
176	274	СТПрайс	LUX Муфта соединительная Шоколад	шт	15	1093,75		16406,00		16406,00	7685,00	17719,00	
177	275	СТПрайс	LUX Наконечник Шоколад	шт	18	1892,86		34071,00		34071,00	1313,00	36797,00	
178	276	СТПрайс	LUX Наконечник Шоколад	шт	33	1209,82		39924,00		39924,00	2726,00	43118,00	
179	277	СТПрайс	LUX Труба водосточная Шоколад	шт	29	4375,00		126875,00		126875,00	3194,00 10150,00	137025,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	278	СТПрайс	LUX Хомут универсальный Шоколад.	шт	76	763,39		58018,00		58018,00	4641,00	62659,00	
			Итого по разделу 20: Кровля					5517348,00	223659,00	4301480,00	759760,00	6779281,00	
								992212,00	63012,00	0,00	502173,00		
			Раздел 21: Фасад										
181	279	1115-0108-1901 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм. Устройство.	м	138,3	4270,29	8,83	590581,00	1221,00	440332,00	107568,00	754001,00	
						1077,57	2,70	149028,00	373,00		55852,00		
			Итого по разделу 21: Фасад					590581,00	1221,00	440332,00	107568,00	754001,00	
								149028,00	373,00	0,00	55852,00		
			Раздел 22: Отмостка										
182	280	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство.	$м^3$	24	29704,03	1763,54	712897,00	42325,00	619412,00	43896,00	817336,00	
						2131,65	408,65	51160,00	9808,00		60543,00		
183	281	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,423445	419853,00		177446,00		177446,00	14196,00	191642,00	
			Итого по разделу 22: Отмостка					890343,00	42325,00	796858,00	43896,00	1008978,00	
								51160,00	9808,00	0,00	74739,00		
			Раздел 23: Электромонтажные работы										
184	282	1121-0401-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампы светодиодные в навесных потолках. Установка.	шт.	72	1246,19	12,82	89726,00	923,00	3720,00	61543,00	163371,00	
						1181,70	5,47	85082,00	394,00		12102,00		
185	283	247-102-1610 *РСНБ РК 2022*	Лампы-светодиодные панели LED OZ-30-55W-6500K.	шт.	72	8878,49		639251,00		639251,00	51140,00	690391,00	
186	284	1121-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штарпы, количество ламп до 2. Установка.	шт.	34	3560,10	23,97	121043,00	815,00	60081,00	43574,00	177787,00	
						1769,03	10,95	60147,00	372,00		13170,00		
187	285	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп для спортивных залов с защитной сеткой.	шт.	34	13530,00		460020,00		460020,00	36802,00	496822,00	
188	286	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах.	шт.	7	1947,97	71,91	13636,00	503,00	103,00	9547,00	25038,00	
						1861,40	32,94	13030,00	230,00		1855,00		
189	287	247-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014.	шт.	7	5146,00		36022,00		36022,00	2882,00	38904,00	
190	288	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	1200	124,07	0,94	148884,00	1128,00	16860,00	94344,00	262692,00	
						109,08	0,11	130896,00	132,00		19464,00		
191	289	243-110-1602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66.	км	1,03	131224,00		135161,00		135161,00	10813,00	145974,00	
192	290	243-110-1402 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х4,0 (ок)-0,66.	км	0,206	125988,00		25954,00		25954,00	2076,00	28030,00	
193	291	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.	м	200	434,77	4,48	86954,00	896,00	4140,00	58992,00	157622,00	
						409,59	0,07	81918,00	14,00		11676,00		
194	292	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм.	м	100	130,00		13000,00		13000,00	1040,00	14040,00	
195	293	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм.	м	100	209,00		20900,00		20900,00	1672,00	22572,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	294	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.	шт.	17	392,50 376,88	0,45 0,20	6673,00 6407,00	7,00 3,00	258,00	4616,00 903,00	12192,00	
197	295	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	10	466,00		4660,00		4660,00	373,00	5033,00	
198	296	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однoклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	7	326,00		2282,00		2282,00	183,00	2465,00	
			Итого по разделу 23: Электромонтажные работы					1804166,00 377480,00	4272,00 1145,00	1422412,00 0,00	272616,00 166151,00	2242933,00	
			Итого по КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1					**61358323,00** **11304519,00**	**1318290,00** **567718,00**	**48735515,00** **0,00**	**8548010,00** **5592517,00**	**75498851,00**	
												98 530 123,79	
			Итого по акту:								**1 182 361,49**	**99 712 485,28**	
			Временные здания и сооружения 1,2 %								**1 994 249,71**	**101 706 734,98**	
			Непредвиденные работы и затраты 2 %									**109 741 567,04**	
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									**13 168 988,05**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**122 910 555,09**	
			Итого к оплате включительно с НДС									**2 458 209,20**	
			Итого ценовая скидка подрядчика 2%									**120 452 345,89**	
			Итого к оплате включительно с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Селтей"

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сарина А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП "Бухар-Жырауского районного дома культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского отдела культуры и развития языков

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таланиев К. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Construction Group", эксперт Ыскак Н. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КазахЭнергоПром", директор Рамазанов А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)