Декларация о соответствии

"22" февраля 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Нұр-Телеком"
г. Астана, ул. Циолковского дом 1/1, ВП12 к.6
наименование организации, юридический адрес
в лице Бекетаев Султанбек Кереевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: Стоянка авиационной техники ПС КНБ РК в г. Астана, Второй этап строительства 1-я очередь; по адресу г. Астана, Есильский район, проезд 77, ст-е 10
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Пограничная служба КНБ РК"
010000 г.Астана, ул. Желтоксана №48
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Астанакрылыссервис", №89/14-07
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Приказ Председателя КНБ РК №283 от 28.05.2013 г
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

		ранее принятых)	или очереди		комплекса или очереди
					Скачать

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными;

Административно-служебное здание имеет в плане Г образную форму и состоит из двух сблокированных, одноэтажного и двухэтажного объемов с крышей из рулонной кровли внутренним водостоком. Одноэтажный объем с габаритными размерами в плане в осях - 12*24 высотой этажа - 3,6 предназначен для размещения административных помещений и класса для летно-технической подготовки. Двухэтажный объем с габаритными размерами в плане в осях 12*15 м с высотой первого этажа 3,6 м, второго - 3,3 м; 3,15 м. Двухэтажный объем предназначен для размещения на первом этаже VIP зала с комнатой отдыха, санузлами,

буфетом на 12 посадочных мест с моечной посуды и доготовочной, зала ожидания, кабинетов ИАС, летного состава и командира САЭ. На втором этаже размещены помещения комнаты руководителя полетов, метеонаблюдателя, дежурного по связи и дежурного инженера, технические помещения, аппаратная и санузел. Трансформаторная подстанция насосной станцией пожаротушения одноэтажное кирпичное здание, плане прямоугольной формы с осевыми габаритами 14,75*6,3 м. Высота помещений 3,6 м. Крыша скатная, с кровлей из металлочерепицы и наружным неорганизованным водостоком. Пожарные резервуары для воды (2шт) две наземные цилиндрические стальные емкости по 700 м3, диаметром в плане 10,43 м с высотой стенки 8,95 м. К каждому резервуару пристроена открытая стальная лестница для технологических нужд. Канализационная насосная станция подземное сооружение из сборных типовых железобетонных колец с внутренним диаметром 500 мм, глубиной 4,350 м
Тепловые сети - выполнены в надземном исполнении с подвижными (скользящими) и неподвижными опорами.
Отопление, вентиляция, воздухоснабжение:
Теплоснабжение осуществляется от автономной блочно-модульной котельной на жидком топливе. Горячее водоснабжение по закрытой схеме посредством подогревателей. Отопление ангара воздушное посредством отопительных агрегатов. Теплоноситель вода, после теплообменников. Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы. Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная С механическим И естественным побуждением. На входе В административно-служебное здание установлены воздушно-тепловые завесы.
Водопровод и канализация:
Источником водоснабжения объектов является существующий водопровод аэропорта.
Предусмотрено устройство двух систем водоснабжения:
- водопровода хозяйственно-питьевого производственного;
- водопровода противопожарного.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 07 апреля 2014 г ;
месяц, год
окончание работ 07.11.2014 г ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:7 ;
фактически, месяц: 7 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ТОО "Нұр-Телеком" "Стоянка авиационной техники ПС КНБ РК в г. Астана, Второй этап строительства 1-я очередь" готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бекетаев Султанбек Кереевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"НҰР-ТЕЛЕКОМ"