Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» октября 2017 г.

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «КазАвтоЖол» Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Бурова 67**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от 17 октября 2017 года, ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» директор Кайрамбаев Б.С. Восточно-Казахстанская область г. Семей.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **нет**,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **нет**,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15км)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №; наименование органа вынесшего решение, либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №; наименование органа вынесшего решение **нет**
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона **нет**

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Заместителем председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК С. Бармакова №171 от 13.01.2017г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2017 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **до 30 октября 2017г.** ;

фактически, месяц: **май-октябрь 2017г.** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	15	15	15	15
Заделка трещин	100м	44,5	44,5	44,5	44,5
Ликвидация ямочности, поперечных и продольных просадок	м2	2685	2685	2685	2685
Устройство выравнивающего слоя	тн	8060,4	8060,4	8060,4	8060,4
Устройство ШПО	м2	105000	105000	105000	105000
Ремонтная планировка обочин	км/пр	90	90	90	90
Разметка проезжей части	км	15	15	15	15

Жилой дом имеет следующие показатели **нет**:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

нет;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **нет**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **нет**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **223 140,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **192 628, 827** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **212 800, 0** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **183 702, 672** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15км) принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Ахметов Олжас Салютбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник ОККиПР ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Ескенов Айдын Айткалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Главный специалист ОККиПР ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Мусин Архат Едилович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник ДЭУ №25 ВКОФ ТОО «Казахавтодор»
Султанов Талгат Дюсенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»
Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	16838	№15	25.04.2017г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	80 145 847,00									
В том числе:	80 145 847,00	71 558 791,96							8 587 055,04	80 145 847,00
В текущем месяце									2 576 116,51	24 043 754,10
Удержание аванса	24 043 754,10	21 467 637,59								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**4 007 292,35**	**3 577 939,60**							**429 352,75**	**4 007 292,35**
Итого к оплате:	**52 094 800,55**	**46 513 214,77**							**5 581 585,78**	**52 094 800,55**

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Өмірбаев Н.Б.
М.П.

20 мая 2017года

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С.Кайрамбаев
М.П.

20 мая 2017года

Заказчик: **ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"**

Подрядчик: **ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"**

Акт выполненных работ № 1 от 20.05.2017г.

за май 2017 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 15 от 25 апреля 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)	тенге	212 800 000,00	63 840 000,00		80 145 847,00	24 043 754,10	4 007 292,35	52 094 800,55
	в том числе:								
	без НДС		190 000 000,00	57 000 000,00		71 558 791,96	21 467 637,59	3 577 939,60	46 513 214,76
	НДС		22 800 000,00	6 840 000,00		8 587 055,04	2 576 116,51	429 352,75	5 581 585,78

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б. Кайрамбаев

РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам.директора _____ О. Ахметов

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)
Договор № 15 от 25.04.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 20 мая 2017 года

май 2017 года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км 45-60									
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии											
1	ЕНиР	Заделка трещин в покрытии с применением	100м	25,2	278,640		7022	0	9339	1,92	48
	20-2-24	ручного заливщика швов, вязким битумом			278,640		7022	0	133%		0
	таб.3, к=1,2										
2	КСМ	Битум вязкий для заполнения трещин 0,10609т	т	2,67	20308,11		54293				
Ликвидация ямочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	1 150							
3	27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного	м2	345	101,14	95,1	34893	32810	6603	0,0349	12
		покрытия толщиной слоя 7см			6,04	8,35	2084	2881	133%	0,0336	12
4	20-2-12,1в	Подгрунтовка и укладка горячей плотной	100м2	11,50	1121,850	0	12901	0	17159	7,200	83
		мелкозернистой а/ смеси тип Бх марки 1			1121,850	0	12901	0	133%		0
		толщиной 7 см вручную									
5	КСМ	Смеси а/бетонные м/зернистые холодные	т	191,360	4890,75		935894				
	27-52-1	типа Бх, марки 1, на щебне 0,1664т х м2									
6	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	1,08	38941,11		41974				
		(0,83+0,01*8)*тыс. м2*1,03									
7	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	11,50	435,456	435,456	5008	5008	2812	0,7168	8
		самоходными катками не менее 8т				183,8592	0	2114	133%		0
		Устройство выравнивающего слоя									
8	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	37,628	435,456	435,456	16385	16385	9201	0,7168	27
		0,84 т х тыс. м2			0,000	183,8592	0	6918	133%		
	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	38,76	38941,11		1509232				
9	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	3685,6	243,096	201,516	895960	742712	529521	0,2292	845
	примен.	покрытия отдельными местами с применением			41,580	66,444	153248	244888	133%	0,2286	843
	к=1,2	асфальтоукладчика из холодной м/зернистой									

		а/бетонной смеси тип Бх марка 1					0				
10	КСМ	Смеси а/бетонные холодные м/зернистые	т	3722,5	4890,75		18205711				
	27-52-1	типа Бх, марки 1, расх 0,0712т +0,0119т									
		Всего					**21719274**	**796915**	**574634**		**1023**
							175255	**256801**			**854**
		Накладные расходы					**574634**				
		Итого:	тг				**22293909**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**1337635**				
		Всего по смете	тг				**23631543**				
		Итого по сметам					23 631 543				
		Итого по главам 1-7					23 631 543				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					236 315				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					94 526				
		Итого по главе 9 :					**330 842**				
		Итого по главам 1-9					**23 962 385**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**23 962 385**				
		- в текущих ценах 2017 года					**70 155 678,39**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**1 403 113,57**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**71 558 791,96**				
		НДС 12%					**8 587 055,04**				
		Итого по акту выполненных работ					**80 145 847,00**				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер К. Ибыраев

Начальник ОККиПР Г. Советбек

Начальник ОЭиБД А. Ескенов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	16838	№15	25.04.2017г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	177 449 531,15								10 425 394,73	97 303 684,15
В том числе: В текущем месяце	97 303 684,15	86 878 289,42							3 127 618,42	29 191 105,25
Удержание аванса	29 191 105,25	26 063 486,83							521 269,74	4 865 184,21
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	4 865 184,21	4 343 914,47							**6 776 506,57**	**63 247 394,69**
Итого к оплате:	**63 247 394,69**	**56 470 888,12**								

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Өмірбаев Н.Б.
М.П.

20 июня 2017года

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С.Кайрамбаев
М.П.

20 июня 2017года

Заказчик: **ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"**

Подрядчик: **ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"**

Акт выполненных работ № 2 от 20.06.2017г.

за июнь 2017 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 15 от 25 апреля 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)	тенге	212 800 000,00	63 840 000,00	80 145 847,00	97 303 684,15	29 191 105,25	4 865 184,21	63 247 394,69
	в том числе:								
	без НДС		190 000 000,00	57 000 000,00	71 558 791,96	86 878 289,42	26 063 486,83	4 343 914,47	56 470 888,12
	НДС		22 800 000,00	6 840 000,00	8 587 055,04	10 425 394,73	3 127 618,42	521 269,74	6 776 506,57

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б. Кайрамбаев

РГУ "Шығысжолдарзертханасы" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ О. Ахметов

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)

Договор № 15 от 25.04.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 20 июня 2017 года

июнь 2017 года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км 45-60									
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии											
1	ЕНиР	Заделка трещин в покрытии с применением	100м	19,3	278,640		5378	0	7152	1,92	37
	20-2-24	ручного заливщика швов, вязким битумом			278,640		5378	0	133%		0
	таб.3, к=1,2										
2	КСМ	Битум вязкий для заполнения трещин 0,10609т	т	2,05	20308,11		41582				
Ликвидация ямочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	1 535							
3	27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного	м2	461	101,14	95,1	46575	43794	8813	0,0349	16
		покрытия толщиной слоя 7см			6,04	8,35	2781	3845	133%	0,0336	15
4	20-2-12,1в	Подгрунтовка и укладка горячей плотной	100м2	15,35	1121,850	0	17220	0	22903	7,200	111
		мелкозернистой а/ смеси тип Бх марки 1			1121,850	0	17220	0	133%		0
		толщиной 7 см вручную									
5	КСМ	Смеси а/бетонные м/зернистые холодные	т	255,424	4890,75		1249215				
	27-52-1	типа Бх, марки 1, на щебне 0,1664т х м2									
6	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	1,44	38941,11		56027				
		(0,83+0,01*8)*тыс. м2*1,03									
7	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	15,35	435,456	435,456	6684	6684	3754	0,7168	11
		самоходными катками не менее 8т				183,8592	0	2822	133%		0
		Устройство выравнивающего слоя									
8	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	44,663	435,456	435,456	19449	19449	10922	0,7168	32
		0,84 т х тыс. м2			0,000	183,8592	0	8212	133%		
	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	46,00	38941,11		1791423				
9	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	4374,7	243,096	201,516	1063483	881581	628528	0,2292	1003
	примен.	покрытия отдельными местами с применением			41,580	66,444	181902	290676	133%	0,2286	1000
	к=1,2	асфальтоукладчика из холодной м/зернистой									
		а/бетонной смеси тип Бх марка 1					0				

10	КСМ	Смеси а/бетонные холодные м/зернистые	т	4418,5	4890,75		21609744				
	27-52-1	типа Бх, марки 1, расх 0,0712т +0,0119т									
12	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	23,52738	20308,11		477797				
		Всего					**26384576**	**951508**	**682072**		**1209**
							207282	**305555**			**1016**
		Накладные расходы					**682072**				
		Итого:	тг				**27066648**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**1623999**				
		Всего по смете	тг				**28690647**				
		Итого по сметам					28 690 647				
		Итого по главам 1-7					28 690 647				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					286 906				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					114 763				
		Итого по главе 9 :					**401 669**				
		Итого по главам 1-9					**29 092 316**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**29 092 316**				
		- в текущих ценах 2017 года					**85 174 793,55**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**1 703 495,87**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**86 878 289,42**				
		НДС 12%					**10 425 394,73**				
		Итого по акту выполненных работ					**97 303 684,15**				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер К. Ибыраев

Начальник ОККиПР Г. Советбек

Начальник ОЭиБД А. Ескенов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	16838	№15	25.04.2017г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	204 938 723,61								2 945 270,62	27 489 192,46
В том числе: В текущем месяце	27 489 192,46	24 543 921,84							883 581,19	8 246 757,74
Удержание аванса	8 246 757,74	7 363 176,55							147 263,53	1 374 459,62
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	1 374 459,62	1 227 196,09							**1 914 425,90**	**17 867 975,10**
Итого к оплате:	**17 867 975,10**	**15 953 549,20**								

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Өмірбаев Н.Б.**
М.П.

21 августа 2017года

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ **Б.С.Кайрамбаев**
М.П.

21 августа 2017года

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 3 от 21.08.2017г.

за август 2017 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 15 от 25 апреля 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)	тенге	212 800 000,00	63 840 000,00	177 449 531,15	27 489 192,46	8 246 757,74	1 374 459,62	17 867 975,10
	в том числе:								
	без НДС		190 000 000,00	57 000 000,00	158 437 081,38	24 543 921,84	7 363 176,55	1 227 196,09	15 953 549,20
	НДС		22 800 000,00	6 840 000,00	19 012 449,77	2 945 270,62	883 581,19	147 263,53	1 914 425,90

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б. Кайрамбаев

РГУ "Шығысжолдарзертханасы" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ О. Ахметов

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)
Договор № 15 от 25.04.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 21 августа 2017 года

август 2017 года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км 45-60									
Устройство ШПО											
11	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	78400	11,904	7,908	933274	619987	620627	0,02532	1985
	к=1,2	покрытий битумом с применением			3,996	1,96	313286	153350	133%	0,007092	556
		черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3									
12	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	56,448	20308,11		1146352				
	прайс-лист	ПЭПАРМ 5кг/тн от битума	т	0,2822400	158898,50		44848				
13	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	1568,00	3073,27		4818881				
	прайс-лист	ПЭПАРМ 5кг/тн от битума	т	0,1176000	158898,50		18686				
		на приготовление черного щебня									
Разметка проезжей части											
15	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	0,50	2142,250	1692,25	1071	846	720	3,180	2
		сплошной линией 1.1			450	632,07	225	316	133%	2,850	1
Об.пол.таб.4											
16	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	12,93	75		969,75				
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,042тн	тн	0,02	141000		2961				
17	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	10,50	2142,250	1692,25	22494	17769	15111	3,180	33
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07	4725	6637	133%	2,850	30
34	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	67,20	75		5040				

35	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,0105тн	тн	0,11	141000		15545				
		Всего					**7 010 121**	**638 603**	**636 458**		**2 021**
							318 236	**160 303**			**587**
		Накладные расходы					**636 458**				
		Итого:	тг				**7 646 579**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**458 795**				
		Всего по смете	тг				**8 105 374**				
		Итого по сметам					8 105 374				
		Итого по главам 1-7					8 105 374				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					81 054				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					32 421				
		Итого по главе 9 :					**113 475**				
		Итого по главам 1-9					**8 218 849**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**8 218 849**				
		- в текущих ценах 2017 года					**24 062 668,47**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**481 253,37**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**24 543 921,84**				
		НДС 12%					**2 945 270,62**				
		Итого по акту выполненных работ					**27 489 192,46**				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер А. Ескенов
Начальник ОККиПР А. Мусин
Начальник ОЭиБД А. Ескенов
Расценки проверены ОПЭРиМ: Н. Мустафин
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Заказчик: **ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"**
Подрядчик: **ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"**

Акт выполненных работ № 4 от 20.09.2017г.

за сентябрь 2017 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 15 от 25 апреля 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)	тенге	212 800 000,00	63 840 000,00	204 938 723,61	7 861 276,39	2 358 382,91	393 063,82	5 109 829,66
	в том числе:								
	без НДС		190 000 000,00	57 000 000,00	182 981 003,22	7 018 996,78	2 105 699,03	350 949,84	4 562 347,91
	НДС		22 800 000,00	6 840 000,00	21 957 720,39	842 279,61	252 683,88	42 113,98	547 481,75

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б. Кайрамбаев

РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:
Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ О. Ахметов

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	16838	№15	25.04.2017г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	212 800 000,00								842 279,61	7 861 276,39
В том числе: В текущем месяце	7 861 276,39	7 018 996,78							252 683,88	2 358 382,91
Удержание аванса	2 358 382,91	2 105 699,03							42 113,98	393 063,82
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	393 063,82	350 949,84							547 481,75	5 109 829,66
Итого к оплате:	**5 109 829,66**	**4 562 347,91**								

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Өмірбаев Н.Б.**
М.П.

20 сентября 2017года

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ **Б.С.Кайрамбаев**
М.П.

20 сентября 2017года

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 45-60 (15 км)
Договор № 15 от 25.04.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 от 20 сентября 2017 года
сентябрь 2017 года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км 45-60									
Устройство ШПО											
11	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	26600	11,904	7,908	316646	210353	210570	0,02532	674
	к=1,2	покрытий битумом с применением			3,996	1,96	106294	52030	133%	0,007092	189
		черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3									
12	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	-4,375	20308,11		-88856				
	прайс-лист	ПЭПАРМ 5кг/тн от битума	т	0,0957600	158898,50		15216				
13	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	532,00	3073,27		1634978				
	прайс-лист	ПЭПАРМ 5кг/тн от битума	т	0,0399000	158898,50		6340				
		на приготовление черного щебня									
Ремонтная планировка обочин											
14	Каталог	Ремонтная планировка обочин	1 км	90	436,3977	436,3977	39276	39276	6807	0,190	17
	2008г.	средним автогрейдером за 3 прохода	прохода			56,867	0	5118	133%		0
	39-1, 0-10-4										
Разметка проезжей части											
15	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	4,00	2142,250	1692,25	8569	6769	5757	3,180	13
		сплошной линией 1.1			450	632,07	1800	2528	133%	2,850	11
Об.пол.таб.4											
16	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	103,40	75		7755,00				
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,042тн	тн	0,17	141000		23688				
		Всего					**1 963 612**	**256 398**	**223 134**		**704**
							108 094	**59 676**			**200**
		Накладные расходы					**223 134**				

		Итого:	тг				2 186 746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				131 205				
		Всего по смете	тг				2 317 951				
		Итого по сметам					2 317 951				
		Итого по главам 1-7					2 317 951				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					23 179				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					9 272				
		Итого по главе 9 :					**32 451**				
		Итого по главам 1-9					**2 350 402**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**2 350 402**				
		- в текущих ценах 2017 года					**6 881 369,39**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**137 627,39**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**7 018 996,78**				
		НДС 12%					**842 279,61**				
		Итого по акту выполненных работ					**7 861 276,39**				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер А. Ескенов
А. Мусин

Начальник ОККиПР А. Ескенов

Начальник ОЭиБД Н. Мустафин

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела: Л. Есжанова

Начальник ОПЭРиМ

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков