Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №24 от 10.02.2025 г.

СПРАВКА № 1 от 24.04.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2025 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			24	10.02.2025г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"	63 814 930,48	56 977 616,50							6 837 313,98	63 814 930,48
за месяц	63 814 930,48	56 977 616,50							6 837 313,98	63 814 930,48
удержание аванса 30%		17 093 284,95							2 051 194,19	19 144 479,14
удержание 5 %		2 848 880,82							341 865,70	3 190 746,52
К оплате:		37 035 450,73							4 444 254,09	41 479 704,82

К оплате: Сорок один миллион четыреста семьдесят девять тысяч семьсот четыре тенге 82 тиын.

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение
"Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района
БИН 980740000572
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жумагулова Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт **Аипов А.М.**
(аттестат №KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г. №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г. аттестат № KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.10)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, п.Майкаин, Василий Христенко,21 БИН 980740000572 тел.+77772855930

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ №24 от 10.02.2025 г.

Акт №1 от 24.04.2025 г.
приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г.
(локальная смета №2-01-03-01)

на Демонтаж строительных конструкций

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-03-01					
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	2 585,53	997	2 577 773	
2	3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	18	9 211	165 798	
3	5	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,6	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /демонтаж/**	$м^2$	4,62	6 611	30 543	
4	8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	22,4	3 656	81 894	

5	9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	22,4	7 597	170 173
6	10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	283,41	1 490	422 281
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-03-01							**3 448 462**

Корректировка №1 к локальной смете №2-01-03-01

7	4	1207-0101-0102 Кклим = 1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	283,41	327	92 675
8	5	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	6,5	3406	22 139
9	6	1146-0401-0104 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Разборка	м3	3,6624	50404	184 600
ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-03-01							**299 414**

	Всего по акту	**3 747 876**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	236 116
	Сметная прибыль (5)%	199 200
	Непредвиденные работы и затраты (5)%	199 200
	Итого в текущих ценах 2024 г.	**4 382 392**
	в том числе II квартал 2025г -42,9%	1 880 046
	в том числе III квартал 2025г -42,9%	1 880 046
	в том числе IV квартал 2025г -14,2%	622 300
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**4 614 859**
	на II квартал 2025г -42,9%, К= 1,0388	1 952 992
	на III квартал 2025г -42,9%, К= 1,0587	1 990 405
	на IV квартал 2025г -14,2%, К= 1,079	671 462
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**4 614 859**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	4 522 561,82

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

542 707,42

Итого по акту с учетом НДС

5 065 269,24

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector Vision"

БИН 200240022594

Эксперт **Аипов А.М.**

(аттестат №KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г. №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.)

(аттестат № KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980740000572

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жумагулова Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.10)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, п.Майкаин, Василий Христенко,21 БИН 980740000572 тел.+77772855930

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ №24 от 10.02.2025 г.

Акт №2 от 24.04.2025 г.
приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г.
(локальная смета №2-01-03-02)

на Архитектурно-строительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-03-02					
			Отмостка лист 10					
1	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	35,1	19 870	697 437	
2	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	35,1	46 265	1 623 902	
3	8	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	м	359	5 679	2 038 761	
4	9	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	359	1 055	378 745	Казахстан
			Полы лист 12 **Тип 5 546,6$м^2$**					
5	50	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных**	$м^2$	308,4	2 645	815 718	
			Тип 6 342,3$м^2$					

6	53	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных	$м^2$	342,3	2 645	905 384	
			Тип 7					
7	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	311,7	2 462	767 405	
8	58	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	311,7	391	121 875	
			Тип 10					
9	69	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,84	59 538	50 012	
			Тип 11					
10	76	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных	$м^2$	507,6	2 645	1 342 602	
			Отделка помещений лист 13					
			Потолок					
11	83	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	216	6 510	1 406 160	
12	84	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	226,8	8 531	1 934 831	Казахстан
13	85	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	1 271,5	3 904	4 963 936	
			Стены					
14	88	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	2 585,53	4 390	11 350 477	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-03-01				28 397 245	
			Корректировка №2 к локальной смете №2-01-03-02					
15	1	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,04	70128	283 317	
16	2	212-401-0102 Коб=4,04	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,9696	27655	26 814	Казахстан
17	3	213-101-0302 Коб=4,04	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,616	62312	100 696	Казахстан
18	4	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	61,62	9985	615 276	

19	5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055458	299774	16 625	Казахстан
20	6	212-401-0102 Коб=61,62	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	1,41726	27655	39 194	Казахстан
21	7	213-101-0302 Коб=61,62	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,105648	62312	193 519	Казахстан
			Потолок					
22	8	1108-0701-0201 Кклим = 1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	281,9	4739	1 335 924	
			Стены					
23	9	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного деревянного каркасав 1 слой	м2	67,5	6755	455 963	
24	10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,4725	88455	41 795	Казахстан
			Полы лист 12					
			Тип 5 546,6м^2					
25	11	1207-0101-0401 Кклим = 1,09 Коб =0,2	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	14,7	6571	96 594	
26	12	1207-0101-0601 Кклим = 1,09	Покрытия дощатые. Острожка провесов площадью до 5 м2	м2	88	758	66 704	
27	13	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м^2	308,4	1 409	434 536	
			Тип 6 342,3м^2					
28	14	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м^2	342,3	1 409	482 301	Казахстан
			Тип 7					
29	15	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	21,819	59 538	1 299 060	
30	16	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,6234	79044	49 276	
31	17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,6234	353339	220 272	Казахстан
32	18	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	311,7	7060	2 200 602	

33	19	233-202-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	1 м2	317,934	7520	2 390 864	Казахстан
			Тип 10					
34	20	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,024	79044	1 897	
35	21	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,024	353339	8 480	Казахстан
36	22	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	12	7060	84 720	
37	23	233-202-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	1 м2	12,24	7520	92 045	Казахстан
			Тип 11					
38	24	1207-0101-0401 Кклим = 1,09 Коб =0,2	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	14,7	6571	96 594	
39	25	1207-0101-0601 Кклим = 1,09	Покрытия дощатые. Острожка провесов площадью до 5 м2	м2	182	758	137 956	
40	26	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	$м^2$	507,6	1 409	715 208	Казахстан
			Отмостка лист 10					
41	27	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,86	19 870	116 438	
42	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,86	46 265	271 113	
43	29	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	5 679	34 073	
44	30	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	6	1 055	6 330	Казахстан

ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №2 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-03-01 11 914 186

Всего по акту 40 311 431

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	2 539 620
Сметная прибыль (5)%	2 142 553
Непредвиденные работы и затраты (5)%	2 142 553

Итого в текущих ценах 2024 г.	**47 136 157**
в том числе II квартал 2025г -42,9%	20 221 411
в том числе III квартал 2025г -42,9%	20 221 411
в том числе IV квартал 2025г -14,2%	6 693 334
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**49 636 517**
на II квартал 2025г -42,9%, К= 1,0388	21 006 002
на III квартал 2025г -42,9%, К= 1,0587	21 408 408
на IV квартал 2025г -14,2%, К= 1,079	7 222 107
Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**49 636 517**
по конкурсу с коэффициентом понижения К=0,98	48 643 786,66
Налоговый кодекс: Налог на добавленную стоимость (12%)	5 837 254,40
Итого по акту с учетом НДС	**54 481 041,06**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980740000572

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жумагулова Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector Vision"

БИН 200240022594

Эксперт **Аипов А.М.**

(аттестат №KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г. №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г. аттестат № KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

ИИН 130240013579

Директор **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.10)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, п.Майкаин, Василий Христенко,21 БИН 980740000572 тел.+77772855930

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ №24 от 10.02.2025 г.

Акт №3 от 24.04.2025 г.
приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г.
(локальная смета №2-01-04-04)

на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-04-04					
			Кабели и провода					
1	30	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	1 534	977	1 498 718	
2	33	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	м	714	599	427 686	Казахстан
3	39	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	м	117	518	60 606	Казахстан
			Электромонтажные изделия					
4	40	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	42	123	5 166	Казахстан
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-04-04				1 992 176	

Корректировка №3 к локальной смете №2-01-04-04

5	26	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	525	1180	619 500	
6	27	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	74	1701	125 874	
7	28	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	74	143	10 582	Казахстан
8	30	6401-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	74	1265	93 610	
9	31	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	777	396	307 692	Казахстан
10	33	247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стентипа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	89	101	8 989	Казахстан

ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №3 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-04-04	**1 166 247**

	Всего по акту	**3 158 423**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	198 981
	Сметная прибыль (5)%	167 870
	Непредвиденные работы и затраты (5)%	167 870
	Итого в текущих ценах 2024 г.	**3 693 144**
	в том числе II квартал 2025г -42,9%	1 584 359
	в том числе III квартал 2025г -42,9%	1 584 359
	в том числе IV квартал 2025г -14,2%	524 426
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**3 889 049**
	на II квартал 2025г -42,9%, К= 1,0388	1 645 832
	на III квартал 2025г -42,9%, К= 1,0587	1 677 361
	на IV квартал 2025г -14,2%, К= 1,079	565 856
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**3 889 049**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	3 811 268,02

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

457 352,16

Итого по акту с учетом НДС

4 268 620,18

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя
БИН 980740000572
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель **Жумагулова Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector Vision"
БИН 200240022594
Эксперт **Аипов А.М.**
(аттестат №KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г. №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г. аттестат №
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"
ИИН 180240013579
Директор **Григорьев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)