Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №24 от 10.02.2025 г.

СПРАВКА № 2 от 14.05.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					24	10.02.2025г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"	168 534 477,98	150 477 212,48							18 057 265,50	168 534 477,98
за месяц	104 719 547,50	93 499 595,98							11 219 951,52	104 719 547,50
удержание аванса 30%		28 049 878,79							3 365 985,45	31 415 864,25
удержание 5 %		4 674 979,80							560 997,58	5 235 977,38
К оплате:		60 774 737,38							7 292 968,49	68 067 705,87

К оплате: Шестьдесят восемь миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот пять тенге 87 тиын.

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение
"Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района
БИН 980740000572
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жумагулова Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт **Аипов А.М.**
(аттестат №KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г. №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г. аттестат № KZ92VJE00026768 от 26.05.2017 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.10)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, п.Майкаин, Василий Христенко,21 БИН 980740000572 тел.+77772855930

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ №24 от 10.02.2025 г.

Акт №4 от 14.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.
(локальная смета №2-01-03-01)

на Демонтаж строительных конструкций

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-03-01					
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1 952,9	997	1 947 041	
2	3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	18	9 211	165 798	
3	7	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия /бетонные/	$м^2$	30,06	7 597	228 366	
4	8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	24,12	3 656	88 183	

5	9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	24,12	7 597	183 240
6	10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	328,32	1 490	489 197
7	11	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	7	2 631	18 417
8	12	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	9	3 271	29 439
9	13	1215-0101-0409 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	9	1 917	17 253
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-03-01				**3 166 934**
			Корректировка №4 к локальной смете №2-01-03-01				
10	1	1207-0101-0102 Кклим = 1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	328,32	327	107 361
11	2	1146-0401-0104 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Разборка	м3	5,184	50404	261 294
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-03-01				**368 655**

Всего по акту	**3 535 589**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	222 742
Сметная прибыль (5)%	187 917
Непредвиденные работы и затраты (5)%	187 917
Итого в текущих ценах 2024 г.	**4 134 165**
в том числе II квартал 2025г -42,9%	1 773 557
в том числе III квартал 2025г -42,9%	1 773 557
в том числе IV квартал 2025г -14,2%	587 051
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**4 353 464**
на II квартал 2025г -42,9%, К= 1,0388	1 842 371
на III квартал 2025г -42,9%, К= 1,0587	1 877 665
на IV квартал 2025г -14,2%, К= 1,079	633 428

Итого в прогнозных ценах на 2025 год		**4 353 464**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	4 266 394,72
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	511 967,37
Итого по акту с учетом НДС		**4 778 362,09**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector Vision"

БИН 200240022594

Эксперт **Аипов А.М.**

(аттестат №KZ57VJE00049999 от 15.12.2016г. №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.)

(аттестат № KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980740000572

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жумагулова Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

ИИН 180240013579

Директор **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.10)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, п.Майкаин, Василий Христенко,21 БИН 980740000572 тел.+77772855930

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ №24 от 10.02.2025 г.

Акт №5 от 14.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.
(локальная смета №2-01-03-02)

на Архитектурно-строительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-03-02					
			Отделка фасадов лист 2					
1	1	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена /прим. 1/**	$м^2$	1 030	4 820	4 964 600	
2	2	6112-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 3,5 мм**	$м^2$	2 800,0	4 772	13 361 600	
			Полы лист 12					
			Тип 7					
3	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	99,5	2 462	244 969	
4	58	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	99,5	391	38 905	
			Тип 10					
5	69	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,974	59 538	117 528	
6	70	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	28,2	6 106	172 189	
7	71	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$	28,2	3 611	101 830	

8	72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	28,2	2 462	69 428	
9	73	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	28,2	391	11 026	
			Тип 11					
10	76	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных	$м^2$	521,0	2 645	1 378 045	
			Отделка помещений лист 13					
			Потолок					
11	83	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	342,46	6 510	2 229 415	
12	84	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	359,583	8 531	3 067 603	Казахстан
13	85	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	550,7	3 904	2 149 933	
			Стены					
14	88	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	1 315,8	4 390	5 776 362	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-03-01				**33 683 433**	
			Корректировка №5 к локальной смете №2-01-03-02					
			Отделка фасадов лист 2					
15	1	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена /прим. 1/	$м^2$	1 770	4 820	8 531 400	
16	2	1108-0701-0102 Кклим = 1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2800	3218	9 010 400	
			Стены					
17	3	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,89	70128	132 542	
18	4	212-401-0102 Коб=4,04	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,4536	27655	12 544	Казахстан
19	5	213-101-0302 Коб=4,04	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,756	62312	47 108	Казахстан
20	6	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	38,8	9985	387 418	
21	7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03492	299774	10 468	Казахстан
22	8	212-401-0102 Коб=61,62	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,8924	27655	24 679	Казахстан
23	9	213-101-0302 Коб=61,62	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,95552	62312	121 852	Казахстан

24	10	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной обшивки (толщ.12,5 мм) стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м2	6,99	6755	47 217	
25	11	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5,607378	150	841	Казахстан
26	12	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	15,254976	220	3 356	Казахстан
			Полы лист 12 Тип 5 546,6м^2					
27	13	1207-0101-0401 Кклим = 1,09 Коб =0,2	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	14,92	6571	98 039	
28	14	1207-0101-0601 Кклим = 1,09	Покрытия дощатые. Острожка провесов площадью до 5 м2	м2	104	758	78 832	
29	15	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м^2	521,0	1 409	734 089	Казахстан
			Тип 7					
30	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	19,964	59 538	1 188 617	
31	17	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	185,7	2 462	457 193	
32	18	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	185,7	391	72 609	
33	19	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,5704	79044	45 087	
34	20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,5704	353339	201 545	Казахстан
35	21	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	299,76	7060	2 116 306	
36	22	233-202-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	1 м2	305,7552	7520	2 299 279	Казахстан
			Тип 10					
37	23	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0564	79044	4 458	
38	24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0564	353339	19 928	Казахстан
39	25	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	28,2	7060	199 092	
40	26	233-202-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	1 м2	28,764	7520	216 305	Казахстан
			Ремонт кровли					

41	27	1208-0101-0208 Кклим = 1,09	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	1203,9	939	1 130 462
42	28	1208-0101-0401 Кклим = 1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	65,8	388	25 530
43	29	1208-0101-0703 Кклим = 1,09	Фермы из досок. Смена отдельных элементов	м	112	7014	785 568
44	30	1208-0101-0704 Кклим = 1,09	Фермы из брусков. Смена отдельных элементов	м	338	11379	3 846 102
45	31	1208-0101-0607 Кклим = 1,09	Ноги стропильные деревянные. Выправка с постановкой раскосов	шт.	142	199	28 258
46	32	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м (частично из разобранного профлиста)	м2	1203,9	2703	3 254 142
47	33	224-102-0503	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	340	2153	732 020
48	34	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	1 кг	42,2	1372	57 898
49	35	1208-0101-1101 Кклим = 1,09	Покрытие из кровельной стали. Промазка фальцев и свищей	м2	863,9	122	105 396
50	36	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	1 шт.	82	2117	173 594
51	37	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	40	1957	78 280
52	38	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	66,86	8589	574 261

ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №5 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-03-01 — **36 852 715**

Всего по акту — **70 536 148**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	4 443 777
Сметная прибыль (5)%	3 748 996
Непредвиденные работы и затраты (5)%	3 748 996

Итого в текущих ценах 2024 г.	**82 477 917**
в том числе II квартал 2025г -42,9%	35 383 026
в том числе III квартал 2025г -42,9%	35 383 026
в том числе IV квартал 2025г -14,2%	11 711 864

	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**86 852 998**
	на II квартал 2025г -42,9%, К= 1,0388	36 755 887
	на III квартал 2025г -42,9%, К= 1,0587	37 460 010
	на IV квартал 2025г -14,2%, К= 1,079	12 637 101
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**86 852 998**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	85 115 938,04
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	10 213 912,56
	Итого по акту с учетом НДС	**95 329 850,60**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector Vision"

БИН 200240022594

Эксперт **Аипов А.М.**

(аттестат №KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г. №KZ36VJE00061365 от 16.10.2017г. аттестат № KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980740000572

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жумагулова Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

ИИН 180240013579

Директор **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.10)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, п.Майкаин, Василий Христенко,21 БИН 980740000572 тел.+77772855930

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ №24 от 10.02.2025 г.

Акт №6 от 14.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.
(локальная смета №2-01-04-04)

на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-04-04					
			Кабели и провода					
1	30	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	1 712	977	1 672 624	
2	33	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	м	846	599	506 754	Казахстан
3	39	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	м	137	518	70 966	Казахстан
			Электромонтажные изделия					
4	40	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	52	123	6 396	Казахстан
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-04-04				2 256 740	

Корректировка №6 к локальной смете №2-01-04-04

5	1	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	484	1180	571 120	
6	2	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	83	1701	141 183	
7	3	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	83	143	11 869	Казахстан
8	4	6401-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	83	1265	104 995	
9	5	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	812	396	321 552	Казахстан
10	6	247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стентипа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	45	101	4 545	Казахстан

ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №3 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-04-04 **1 155 264**

	Всего по акту	**3 412 004**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	214 956
	Сметная прибыль (5)%	181 348
	Непредвиденные работы и затраты (5)%	181 348
	Итого в текущих ценах 2024 г.	**3 989 656**
	в том числе II квартал 2025г -42,9%	1 711 562
	в том числе III квартал 2025г -42,9%	1 711 562
	в том числе IV квартал 2025г -14,2%	566 531
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**4 201 289**
	на II квартал 2025г -42,9%, К= 1,0388	1 777 971
	на III квартал 2025г -42,9%, К= 1,0587	1 812 031
	на IV квартал 2025г -14,2%, К= 1,079	611 287
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**4 201 289**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	4 117 263,22

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

494 071,59

Итого по акту с учетом НДС **4 611 334,81**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя
БИН 980740000572
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель **Жумагулова Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector Vision"
БИН 200240022594
Эксперт **Аипов А.М.**
(аттестат №KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г. №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г. аттестат №
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"
ИИН 180240013579
Директор **Григорьев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)