Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
с изменениями согласно приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» ДЕКАБРЯ 2022 года

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**
050001, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4.
Ответственное лицо – Аскаров Руслан, главный специалист, приказ № 25-Н от 21.07.2021
фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, телефон – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании :

Декларации о соответствии от « 28 » декабря 2022 г., ТОО «СМЭУ Алматы»,
Исполнительный директор – Тустикбаев Ерлан Бейсенгалиевич,
РК, г.Алматы, пр.Рыскулова, 93-а
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 28 » декабря 2022 г.,
ТОО «IT-Invest company», Республика Казахстан, г. Шымкет, ул. Толстого, 119.
Директор – Мамбеталиев Абилхан Сеитович, договор о ГЗ № 140 от 02.07.2021 г.
Аттестованный эксперт технического надзора : Жанпеисов Тимур Фазыулы
аттестат KZ66VJE00068073, 13.08.2021 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 28 » декабря 2022 г.,
ТОО «Amir Zhoba», лицензия № 19008022 от 05.04.2019 года
Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский р-н, Карабулак, Ескелди би, 107А
Эксперт авторского надзора – Пак И.М., приказ № 10 П от 11.07.2022
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 70-ти нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования в г. Алматы»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресам : Республика Казахстан, г. Алматы
Обустройство ОШ № 160 мкр. Карасу, ул. Заводская 96 (Алатауский р-он) ; Обустройство ОШ № 164, ул.Черемушки, 1 (Алатауский р-он) ; ул. Бурундайская - ул. Баганалы Орда (мкр. Карасу) (Алатауский р-он) ; ул. Бурундайская - ул. Каламбаева (мкр. Карасу) (Алатауский р-он) ; ул. Н.Данченко в районе дома № 51В южнее ул. Рыскулова (Алатауский р-он) ; ул. Центральная - ул. Аруана (мкр.71-й разъезд) (Алатауский р-он) ; ул. Центральная в районе магазина «Жумабай» (мкр.71-й разъезд) (Алатауский р-он) ; Дорога вдоль БАКа – ул. Сарбастау (Алатауский р-он) ;

Дорога вдоль БАКа – восточнее ул. Жанкожа батыра (Алатауский р-он) ; ул. Халифы Алтая – ул. Бугыбай батыра, в районе поликлиники №25 (мкр. Дархан) (Алатауский р-он) ; Обустройство ОШ № 179 в мкр. Карасу (Алатауский р-он) ; Бурундайское шоссе – ул. Барыс, в районе гимназии № 39 (Алатауский р-он) ; ул. Утемисова в районе дома № 2/8 (Алатауский р-он) ; ул. Утемисова в районе дома № 20, 22 (Алатауский р-он) ; ул. Утемисова в районе дома № 67 (магазин «Санжар») (Алатауский р-он) ; ул. Жалайыр в районе поликлиники № 23 (мкр.Улжан-1) (Алатауский р-он) ; ул.Такежанова южнее ул. Акжазык, напротив школы-гимназии № 152 (мкр. Улжан-1) (Алатауский р-он) ; ул. Жалайыр, 48 в районе школы № 152 (мкр. Улжан-1) (Алатауский р-он) ; ул. Ак-Кайнар в районе СпецЦОНа (мкр. Саялы) (Алатауский р-он) ; ул. Х.Доспановой в районе лицея № 178, южнее пр. Рыскулова (Алатауский р-он) ; мкр. Аккент в районе ОШ № 181 (Алатауский р-он) ; ул. Ф. Онгарсыновой южнее ул. Бегазы (ул.Тлендиева, мкр. Алгабас) (Алатауский р-он) ; ул. Жанкожа батыра в районе поликлиники №22 (мкр. Шанырак-2) (Алатауский р-он) ; ул. Аубакирова в районе дома № 6/1 (баня), остановка «Сыганак» (мкр. Шанырак-2) (Алатауский р-он) ; ул. Аубакирова в районе дома № 42а (мкр. Туркестан) (Алатауский р-он) ; ул. Азаттык в районе дома № 13 (мкр. Туркестан) (Алатауский р-он) ; Обустройство Гимназии № 144 ул.Туркебаева – ул. Артема (Алмалинский р-он) ; Обустройство ОШ № 75 ул.Туркебаева 176 (Алмалинский р-он) ; Обустройство гимназии № 111 по ул. Улукбека м/у ул. Саина и Алтынсарина (Ауэзовский р-он) ; Обустройство лицея № 173 по дороге мкр. «Мамыр-1» (Ауэзовский р-он) ; Обустройство спец. школы № 4 по ул. Ладыгина в районе дома № 33 (Ауэзовский р-он) ; Обустройство школы № 104 (мкр. 2 д. 59) (Ауэзовский р-он) ; Обустройство ОШ № 130 по ул. Фурката – ул. Чимбулатова (Ауэзовский р-он) ; Обустройство ОШ № 155 по ул. Садвакасова в районе дома № 29 (мкр. Достык) – ул. Жети Жаргы (ул. Волгоградская) (Ауэзовский р-он) ; Обустройство школы-гимназии № 13 по ул. Садовникова – ул. Щепеткова (Ауэзовский р-он) ; пр. Гагарина – ул. Солодовникова (гимназия № 94) (Бостандыкский р-он) ; ул. Левитана, в районе гимназии № 38 (Бостандыкский р-он) ; ул. Маркова, угол ул. Пирогова, в районе ШГ № 21 (Бостандыкский р-он) ; ул. Шашкина – ул. Попова (Бостандыкский р-он) ; Обустройство ОШ № 108 по ул. Тохтарова – ул. Акпаева (Жетысуский р-он) ; пр. Сейфуллина в районе дома № 367 – ул. Иркутская (Жетысуский р-он) ; ул. Бокейханова – ул. Ангарская (Жетысуский р-он) ; ул. Бурундайская – дом № 117, южнее кафе «Алянура» (Жетысуский р-он) ; ул. Есим хана (ул. Вокзальная), 38А – ул. Дулыга в районе магазина «Азия», мкр. Кемел (мкр. Первомайский) (Жетысуский р-он) ; ул. Жансугурова, д. № 464 – ул. Василевского (южнее ул. Бурундайская) (Жетысуский р-он) ; ул. Макатаева – ул. Куратова (Медеуский р-он) ; Обустройство ОШ № 186, мкр. Акжар (Наурызбайский р-он) ; ул. Даулеткерея, в районе д. 150 (ул. Камысдала) (Наурызбайский р-он) ; ул. Даулеткерея, в районе д. 162 (Наурызбайский р-он) ; ул. Даулеткерея, в районе мечети (ул. Шпекбаева) (Наурызбайский р-он) ; ул. Жакыбаева – ул. Жаулы (мкр. Шугыла, ЖК «Премьера») (Наурызбайский р-он) ; ул. Жандосова, дом № 54 –ул. Алатауская (Наурызбайский р-он) ; ул. Жандосова восточнее ул. Айболит-2 (Наурызбайский р-он) ; ул. Жандосова, дом № 10 –ул. Булак (Наурызбайский р-он) ; ул. Жандосова, дом № 2А –ул. Мереке (Наурызбайский р-он) ; ул. Сабденова в районе школы № 174 (мкр. Шугыла) (Наурызбайский р-он) ; Обустройство в районе ОШ № 31, по ул. Физули на пересечениях с ул. Бакинская и ул. Писарева (Турксибский р-он) ; пр. Сейфуллина – ул. Крамского (Турксибский р-он) ; пр. Суюнбая – ул. Гаршина (Турксибский р-он) ; ул. Бекмаханова в районе дома № 77 (Турксибский р-он) ; ул. Орджоникидзе южнее ул. Б. Хмельницкого в районе ГКБ № 4 (Турксибский р-он) ; ул. Суюнбая, в районе дома № 170 (Турксибский р-он) ; ул. Суюнбая, в районе дома № 214 (Турксибский р-он).

_____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что :

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 30.12.2019 года № 4/674, выданного Акиматом города Алматы

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельства о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "_____"_____20____ года №_____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий – KZ76REA00233465 ОТ 26.07.2021, KZ95REA00280944 от 17.06.2022 КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»,

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Amir Zhoba», Республика Казахстан, Рабочий проект № 88-ПИР от 14.01.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : 01.02.2022 года;

окончание работ : 15.12.2022 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 9 месяца;

фактически 10,5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема_____.

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более						

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Число объектов	шт	70	63
Дорожные знаки, в том числе :			
- знаки :			
1) 1.31.3	шт	3	3
2) 1.32.1	шт	1	1
3) 1.16.1	шт	28	28
4) 1.20	шт	24	24
5) 1.21	шт	12	12
6) 2.1	шт	1	1
7) 2.4	шт	6	6
8) 3.24	шт	58	58
9) 4.1.2	шт	4	4
10) 4.2.1	шт	1	1
11) 5.12	шт	5	5
12) 5.16.1	шт	195	195
13) 5.16.2	шт	195	195
14) 7.1.1	шт	8	8
15) 7.15	шт	170	170
- знаки индивидуального проектирования :			
1) 1.20 ; 7.1.1 «Внимание. Пешеход» (2440х1220)	шт	36	36
2) 1.20 ; 3.24 ; 7.2.1 (2440х1220)	шт	44	44
3) 1.21 ; 7.1.1 «Внимание. Дети» (2440х1220)	шт	31	31
4) 1.21 ; 3.24 ; 7.2.1 «Школа» (2440х1220)	шт	35	35
Панно 2440х1220ц-СИ-3	шт	146	146
Металлоконструкции, в том числе :			
- стойки для знаков :			
1) СЗ-0-2	шт	1	1
2) СЗ-1-2	шт	18	18
3) СЗ-11-2	шт	70	70
4) СЗ-2-2	шт	50	50
5) СЗ-22-2	шт	4	4
6) СЗ-3-2	шт	1	1
- стойки для панно, в том числе :			
1) СИ-3-1,2	шт	140	140
2) СИ-2-2	шт	6	6
- конструкции СИ-5в	шт	40	40
- конструкции СИ-5	шт	22	22
- опора 133х8,5	шт	1	1
- консоли, в том числе :			
1) К2-2-4-273	шт	2	2
2) К1-2-3-273	шт	2	2
3) К1-2-4-273	шт	1	1
4) К1-2-6-273	шт	1	1
5) К5-8-219	шт	6	6
Аппаратура, в том числе :			
- светильники на опоре 1х30w+1х50W	шт	76	76
- светильники на консоли 1х60W+2х50W	шт	105	105

- коробка ЭЛФО 400-020к	шт	76	76
- автоматический выключатель 2х-полюсной на 16А	шт	76	76
Контур заземления конструктивов	шт	72	72
Кабель, в том числе :			
ВВГ 2х2,5	м	552	552
ВВГ 3х2,5	м	316	316
СИП 4х16	м	1188	1188

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Часть дорожных знаков и панно размещены над проезжей частью дорог на консольных конструкциях для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Предусмотрены комплексные решения для обеспечения безопасного перехода инвалидов и маломобильных групп населения через проезжую часть на объектах : устроены сопряжения тротуара с проезжей частью дороги в местах пересечения пешеходных и транспортных потоков при наличии бордюра ; уложены наземные тактильные указатели, которые позволяют людям с нарушением зрения, легче ориентироваться в пространстве ; пешеходные подходы обустроены удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено частично предусмотренное проектом и частично предусмотренное протоколом технического совета оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего – 778 279,046 тысяч тенге,

в том числе :

стоимость строительно-монтажных работ – 778 279,046 тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 0,000 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию :

всего – 126 092,048 тысяч тенге,

в том числе :

стоимость строительно-монтажных работ – 126 092,048 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 0,000 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 94,88 % и фактически применено 94,88 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания _____.

11. Объект построен в соответствии с изменениями, внесенными в проект (проектно-сметную документацию) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Принять в эксплуатацию объект «Строительство 70-ти нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования в г. Алматы»

по адресам : Республика Казахстан, г. Алматы

Обустройство ОШ № 160 мкр. Карасу, ул. Заводская 96 (Алатауский р-он) ; Обустройство ОШ № 164, ул.Черемушки, 1 (Алатауский р-он) ; ул. Бурундайская - ул. Баганалы Орда (мкр. Карасу) (Алатауский р-он) ; ул. Бурундайская - ул. Каламбаева (мкр. Карасу) (Алатауский р-он) ; ул. Н.Данченко в районе дома № 51В южнее ул. Рыскулова (Алатауский р-он) ; ул. Центральная - ул. Аруана (мкр.71-й разъезд) (Алатауский р-он) ; ул. Центральная в районе магазина «Жумабай» (мкр.71-й разъезд) (Алатауский р-он) ; Дорога вдоль БАКа – ул. Сарбастау (Алатауский р-он) ; Дорога вдоль БАКа – восточнее ул. Жанкожа батыра (Алатауский р-он) ; ул. Халифы Алтая – ул. Бугыбай батыра, в районе поликлиники №25 (мкр. Дархан) (Алатауский р-он) ; Обустройство ОШ № 179 в мкр. Карасу (Алатауский р-он) ; Бурундайское шоссе – ул. Барыс, в районе гимназии № 39 (Алатауский р-он) ; ул. Утемисова в районе дома № 2/8 (Алатауский р-он) ; ул. Утемисова в районе дома № 20, 22 (Алатауский р-он) ; ул. Утемисова в районе дома № 67 (магазин «Санжар») (Алатауский р-он) ; ул. Жалайыр в районе поликлиники № 23 (мкр.Улжан-1) (Алатауский р-он) ; ул.Такежанова южнее ул. Акжазык, напротив школы-гимназии № 152 (мкр. Улжан-1) (Алатауский р-он) ; ул. Жалайыр, 48 в районе школы № 152 (мкр. Улжан-1) (Алатауский р-он) ; ул. Ак-Кайнар в районе СпецЦОНа (мкр. Саялы) (Алатауский р-он) ; ул. Х.Доспановой в районе лицея № 178, южнее пр. Рыскулова (Алатауский р-он) ; мкр. Аккент в районе ОШ № 181 (Алатауский р-он) ; ул. Ф. Онгарсыновой южнее ул. Бегазы (ул.Тлендиева, мкр. Алгабас) (Алатауский р-он) ; ул. Жанкожа батыра в районе поликлиники №22 (мкр. Шанырак-2) (Алатауский р-он) ; ул. Аубакирова в районе дома № 6/1 (баня), остановка «Сыганак» (мкр. Шанырак-2) (Алатауский р-он) ; ул. Аубакирова в районе дома № 42а (мкр. Туркестан) (Алатауский р-он) ; ул. Азаттык в районе дома № 13 (мкр. Туркестан) (Алатауский р-он) ; Обустройство Гимназии № 144 ул.Туркебаева – ул. Артема (Алмалинский р-он) ; Обустройство ОШ № 75 ул.Туркебаева 176 (Алмалинский р-он) ; Обустройство гимназии № 111 по ул. Улукбека м/у ул. Саина и Алтынсарина (Ауэзовский р-он) ; Обустройство лицея № 173 по дороге мкр. «Мамыр-1» (Ауэзовский р-он) ; Обустройство спец. школы № 4 по ул. Ладыгина в районе дома № 33 (Ауэзовский р-он) ; Обустройство школы № 104 (мкр. 2 д. 59) (Ауэзовский р-он) ; Обустройство ОШ № 130 по ул. Фурката – ул. Чимбулатова (Ауэзовский р-он) ; Обустройство ОШ № 155 по ул. Садвакасова в районе дома № 29 (мкр. Достык) – ул. Жети Жаргы (ул. Волгоградская) (Ауэзовский р-он) ; Обустройство школы-гимназии № 13 по ул. Садовникова – ул. Щепеткова (Ауэзовский р-он) ; пр. Гагарина – ул. Солодовникова (гимназия № 94) (Бостандыкский р-он) ; ул. Левитана, в районе гимназии № 38 (Бостандыкский р-он) ; ул. Маркова, угол ул. Пирогова, в районе ШГ № 21 (Бостандыкский р-он) ; ул. Шашкина – ул. Попова (Бостандыкский р-он) ; Обустройство ОШ № 108 по ул. Тохтарова – ул. Акпаева (Жетысуский р-он) ; пр. Сейфуллина в районе дома № 367 – ул. Иркутская (Жетысуский р-он) ; ул. Бокейханова – ул. Ангарская (Жетысуский р-он) ; ул. Бурундайская – дом № 117, южнее кафе «Алянура» (Жетысуский р-он) ; ул. Есим хана (ул. Вокзальная), 38А – ул. Дулыга в районе магазина «Азия», мкр. Кемел (мкр. Первомайский) (Жетысуский р-он) ; ул. Жансугурова, д. № 464 – ул. Василевского (южнее ул. Бурундайская) (Жетысуский р-он) ; ул. Макатаева – ул. Куратова (Медеуский р-он) ; Обустройство ОШ № 186, мкр. Акжар (Наурызбайский р-он) ; ул. Даулеткерея, в районе д. 150 (ул. Камысдала) (Наурызбайский р-он) ; ул. Даулеткерея, в районе д. 162 (Наурызбайский р-он) ; ул. Даулеткерея, в районе мечети (ул. Шпекбаева) (Наурызбайский р-он) ; ул. Жакыбаева – ул. Жаулы (мкр. Шугыла, ЖК «Премьера») (Наурызбайский р-он) ; ул. Жандосова, дом № 54 –ул. Алатауская (Наурызбайский р-он) ; ул. Жандосова восточнее ул. Айболит-2 (Наурызбайский р-он) ; ул. Жандосова, дом № 10 –ул. Булак (Наурызбайский р-он) ; ул. Жандосова, дом № 2А –ул. Мереке (Наурызбайский р-он) ; ул. Сабденова в районе школы № 174 (мкр. Шугыла) (Наурызбайский р-он) ; Обустройство в районе ОШ № 31, по ул. Физули на пересечениях с ул. Бакинская и ул. Писарева (Турксибский р-он) ; пр. Сейфуллина – ул. Крамского (Турксибский р-он) ; пр. Суюнбая – ул. Гаршина (Турксибский р-он) ; ул. Бекмаханова в районе дома № 77 (Турксибский р-он) ; ул. Орджоникидзе южнее ул. Б. Хмельницкого в районе ГКБ № 4 (Турксибский р-он) ; ул. Суюнбая, в районе дома № 170 (Турксибский р-он) ; ул. Суюнбая, в районе дома № 214 (Турксибский р-он).

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса)

Заказчик:

Руководитель
КГУ «Управление городской
мобильности города Алматы» _____ Телибаев С.Т.
(подпись, дата) (фамилия, и., о.)

М.П.

Заместитель руководителя
КГУ «Управление городской
мобильности города Алматы» _____ Абжахан Е.С.
(подпись, дата) (фамилия, и., о.)

Руководитель отдела
развития улично-дорожной сети
КГУ «Управление городской
мобильности города Алматы» _____ Ордабаев Н. А.
(подпись, дата) (фамилия, и., о.)

Технический надзор:

ТОО «IT-Invest company»

Аттестованный эксперт :

аттестат эксперта KZ66VJE00068073 _____ Жанпеисов Т.Ф.
(подпись, дата) (фамилия, и., о.)

М.П.

Авторский надзор:

ТОО «Amir Zhoba»

Эксперт авторского надзора: _____ Пак И.М.
(подпись, дата) (фамилия, и., о.)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Исполнительный директор

ТОО «СМЭУ Алматы» _____ Тустикбаев Е.Б.
(подпись, дата) (фамилия, и., о.)

М.П.

Прошнуровано
7 листов