Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№89	28.04.2021			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы по смете	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования	**14 415 463,88**	**12 870 949,89**							**1 544 513,99**	**14 415 463,88**
	ИТОГО :	**14 415 463,88**	**12 870 949,89**							**1 544 513,99**	**14 415 463,88**

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект: Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования. Обустройство пешеходных переходов.
Договор: №89 от 28.04.2021

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходам
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭСН РК8.04-01-2015 Приложение Б п.7 Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов к=1,15									
		РАЗДЕЛ 1.Обустройство ОШ №179 в мкр.Карасу									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
2	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
3	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
4	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
6	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754

		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**10347**	**704**		**2056**	
9	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,421**	**17822,46**	**--**	**25326**	**--**	**25326**	**--**	**27352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2026**	
10	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0204**	**225135,00**	**--**	**4593**	**--**	**4593**	**--**	**4960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
11	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,1**	**4807,79**	**1317,30**	**481**	**132**	**173**	**191**	**725**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**176**	**34**		**54**	
12	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,102**	**15825,30**	**--**	**1614**	**--**	**1614**	**--**	**1743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129**	
13	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,2987**	**32370,94**	**13895,10**	**9669**	**4150**	**663**	**4275**	**15060**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**4856**	**1339**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**76534**	**7321**	**40336**	**21849**	**106252**
							23980	**2190**	**--**	**7871**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66865**				
	Материалы		Тенге				**7961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19975**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4593**				
	Местные материалы		Тенге				**27117**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4897**				
		Накладные расходы	Тенге				**17574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6755**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19975**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9669**				
	Материалы		Тенге				**663**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6195**			
		Накладные расходы	Тенге				**4275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**106254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26170**			

РАЗДЕЛ 2.ул.Утемисова в районе дома №2/8

Обустройство

Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2

14	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,2**	**2314,70**	**--**	**9722**	**--**	**--**	**7000**	**18059**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**9722**	**--**		**1338**	
15	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**7,35**	**309,00**	**--**	**2271**	**--**		**--**	**2453**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**182**	
16	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**220,5**	**48,00**	**--**	**10584**	**--**		**--**	**11431**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**847**	

17	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство**	**м3**	**4,2**	**11172,93**	**1915,47**	**46926**	**8045**	**7840**	**30169**	**83263**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**31041**	**2112**		**6168**	
18	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,263**	**17822,46**	**--**	**75977**	**--**	**75977**	**--**	**82055**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6078**	
19	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,228**	**32370,94**	**13895,10**	**7381**	**3168**	**506**	**3263**	**11496**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**3707**	**1022**		**851**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**152861**	**11213**	**84323**	**40432**	**208757**
							44470	**3134**	**--**	**15464**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**145480**				
	Материалы		Тенге				**7840**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42875**			
	Местные материалы		Тенге				**75977**				
	Транспортные расходы		Тенге				**12855**				
		Накладные расходы	Тенге				**37169**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14613**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**197262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42875**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7381**				
	Материалы		Тенге				**506**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4729**			
		Накладные расходы	Тенге				**3263**				
		Сметная прибыль	Тенге				**851**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11495**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4729**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**208757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47604**			

РАЗДЕЛ 3.ул.Утемисова в районе дома №20,22

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

20	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6**	**2314,70**	**--**	**3704**	**--**	**--**	**2667**	**6880**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**3704**	**--**		**510**	
21	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8**	**309,00**	**--**	**865**	**--**		**--**	**934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
22	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**84**	**48,00**	**--**	**4032**	**--**		**--**	**4355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
23	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,1**	**3390,56**	**2172,83**	**339**	**217**	**1**	**209**	**592**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**121**	**103**		**44**	
24	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	

25	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
28	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
31	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
32	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				76534	7321	40336	21849	106252
							23980	2190	--	7871	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66865				
		Материалы	Тенге				7961				
		Всего заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4593				
		Местные материалы	Тенге				27117				
		Транспортные расходы	Тенге				4897				
		Накладные расходы	Тенге				17574				
		Сметная прибыль	Тенге				6755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9669				
		Материалы	Тенге				663				
		Всего заработная плата	Тенге					6195			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				1116				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26170			

РАЗДЕЛ 4.ул.Утемисова в районе дома №67 (магазин Санжар)

Обустройство

Установка знаков индивидуального проектирования

33	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1561	430		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	11,9072	33613,00	--	400237	--	400237	--	432256
		СП - 8%			--	--	--	--		32019	
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	262932,00	--	18405	--	18405	--	19877
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
36	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000472	3005748,00	--	1419	--	1419	--	1532
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
37	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0304	687193,00	--	20891	--	20891	--	22562
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
39	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
40	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
41	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
42	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
43	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	

46	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,421**	**17822,46**	**--**	**25326**	**--**	**25326**	**--**	**27352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2026**	
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0204**	**225135,00**	**--**	**4593**	**--**	**4593**	**--**	**4960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
48	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,1**	**4807,79**	**1317,30**	**481**	**132**	**173**	**191**	**725**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**176**	**34**		**54**	
49	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,102**	**15825,30**	**--**	**1614**	**--**	**1614**	**--**	**1743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129**	
50	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,2987**	**32370,94**	**13895,10**	**9669**	**4150**	**663**	**4275**	**15060**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**4856**	**1339**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2							
51	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,2**	**2314,70**	**--**	**9722**	**--**	**--**	**7000**	**18059**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**9722**	**--**		**1338**	
52	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**7,35**	**309,00**	**--**	**2271**	**--**		**--**	**2453**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**182**	
53	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**220,5**	**48,00**	**--**	**10584**	**--**		**--**	**11431**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**847**	
54	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство**	**м3**	**4,2**	**11172,93**	**1915,47**	**46926**	**8045**	**7840**	**30169**	**83263**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**31041**	**2112**		**6168**	
55	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,263**	**17822,46**	**--**	**75977**	**--**	**75977**	**--**	**82055**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6078**	
56	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,228**	**32370,94**	**13895,10**	**7381**	**3168**	**506**	**3263**	**11496**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**3707**	**1022**		**851**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**673455**	**19867**	**565825**	**63655**	**796076**
							70011	**5754**	**--**	**58969**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**632406**				
		Материалы	Тенге				**15801**				
		Всего заработная плата	Тенге					**62850**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**424654**				
		Местные материалы	Тенге				**103094**				
		Транспортные расходы	Тенге				**17752**				
		Накладные расходы	Тенге				**54743**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54972**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**742121**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62850**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**41049**				
		Материалы	Тенге				**1382**				

		Всего заработная плата	Тенге					12915			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20891				
		Накладные расходы	Тенге				8912				
		Сметная прибыль	Тенге				3997				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				53958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				796079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					75765			
		РАЗДЕЛ 5.ул.Жалайыр в районе поликлиники №23 (мкр.Улжан-1)									
		Обустройство									
		Установка знаков индивидуального проектирования									
57	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,048**	**32370,94**	**13895,10**	**1554**	**667**	**107**	**687**	**2420**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**780**	**215**		**179**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**2401-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**5,9536**	**33613,00**	**--**	**200118**	**--**	**200118**	**--**	**216127**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16009**	
59	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,035**	**262932,00**	**--**	**9203**	**--**	**9203**	**--**	**9939**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**736**	
60	**2113-0211-0402 РСНБ РК 2015**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,000236**	**3005748,00**	**--**	**709**	**--**	**709**	**--**	**766**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57**	
61	**2106-0405-1406 РСНБ РК 2015**	**ККП**	**т**	**0,0152**	**687193,00**	**--**	**10445**	**--**	**10445**	**--**	**11281**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**836**	
		Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2									
62	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,1**	**2314,70**	**--**	**4861**	**--**	**--**	**3500**	**9030**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**4861**	**--**		**669**	
63	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**3,675**	**309,00**	**--**	**1136**	**--**		**--**	**1227**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91**	
64	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**110,25**	**48,00**	**--**	**5292**	**--**		**--**	**5715**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**423**	
65	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство**	**м3**	**2,1**	**11172,93**	**1915,47**	**23463**	**4023**	**3919**	**15085**	**41631**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**15521**	**1056**		**3084**	
66	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,1315**	**17822,46**	**--**	**37989**	**--**	**37989**	**--**	**41028**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3039**	
67	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,114**	**32370,94**	**13895,10**	**3690**	**1584**	**253**	**1632**	**5747**

		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**1853**	**511**		**426**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**298460**	**6274**	**262743**	**20904**	**344911**
							23015	**1782**	**--**	**25549**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**282771**				
	Материалы		Тенге				**3920**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21438**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**210030**				
	Местные материалы		Тенге				**37989**				
	Транспортные расходы		Тенге				**6428**				
		Накладные расходы	Тенге				**18585**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24108**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**325464**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21438**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15689**				
	Материалы		Тенге				**359**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3359**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10445**				
		Накладные расходы	Тенге				**2319**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1441**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3359**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**344913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24797**			
		РАЗДЕЛ 6.ул.Х. Доспановой в районе лицея №178 южнее пр.Рыскулова									
		Обустройство									
		Установка дорожных знаков									
68	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,154**	**2314,70**	**--**	**356**	**--**	**--**	**257**	**662**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**356**	**--**		**49**	
69	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**0,112**	**309,00**	**--**	**35**	**--**		**--**	**38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
70	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**3,36**	**48,00**	**--**	**161**	**--**		**--**	**174**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
71	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,09**	**1049,76**	**--**	**94**	**--**	**--**	**68**	**175**
		НР - 72%; СП - 8%			**1049,76**	**--**	**94**	**--**		**13**	
72	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание бетоном. Устройство**	**м3**	**0,064**	**4807,79**	**1317,30**	**308**	**85**	**111**	**122**	**464**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**112**	**22**		**34**	
73	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,06528**	**15825,30**	**--**	**1033**	**--**	**1033**	**--**	**1116**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83**	
74	**2401-0202-0708 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2**	**5591,00**	**--**	**11182**	**--**	**11182**	**--**	**12077**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**895**	
75	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**6447,04**	**996,47**	**12894**	**1993**	**943**	**11553**	**26403**
		НР - 108%; СП - 8%			**4979,04**	**369,80**	**9958**	**740**		**1956**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

76	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10439,00	--	20878	--	20878	--	22548
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
77	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1561	430		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	11,9072	33613,00	--	400237	--	400237	--	432256
		СП - 8%			--	--	--	--		32019	
79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	262932,00	--	18405	--	18405	--	19877
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
80	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000472	3005748,00	--	1419	--	1419	--	1532
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
81	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0304	687193,00	--	20891	--	20891	--	22562
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
82	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2	2314,70	--	7407	--	--	5333	13759
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	7407	--		1019	
83	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	5,6	309,00	--	1730	--		--	1868
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
84	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	168	48,00	--	8064	--		--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
85	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	--	418	1183
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	243	207		88	
86	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,244	1447,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
87	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	14,4	2444,04	49,16	35194	708	22148	11611	50550
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	12338	147		3744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

89	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,8**	**11172,93**	**1915,47**	**31284**	**5363**	**5227**	**20113**	**55509**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**20694**	**1408**		**4112**	
90	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,842**	**17822,46**	**--**	**50651**	**--**	**50651**	**--**	**54703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4052**	
91	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0408**	**225135,00**	**--**	**9186**	**--**	**9186**	**--**	**9921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**735**	
92	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,2**	**4807,79**	**1317,30**	**962**	**263**	**348**	**381**	**1451**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**351**	**67**		**107**	
93	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,204**	**15825,30**	**--**	**3228**	**--**	**3228**	**--**	**3486**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**258**	
94	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,5974**	**32370,94**	**13895,10**	**19338**	**8301**	**1325**	**8550**	**30119**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**9712**	**2679**		**2231**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**644065**	**18054**	**555981**	**57070**	**757224**
							60040	**5572**	**--**	**56089**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**600728**				
		Материалы	Тенге				**16979**				
		Всего заработная плата	Тенге					**51230**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**461307**				
		Местные материалы	Тенге				**55265**				
		Транспортные расходы	Тенге				**9990**				
		Накладные расходы	Тенге				**47146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51828**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**699702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51230**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**43337**				
		Материалы	Тенге				**1538**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14382**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20891**				
		Накладные расходы	Тенге				**9924**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4261**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**57522**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14382**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**757224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65612**			

РАЗДЕЛ 7.мкр Аккент в районе школы №181

Обустройство

Установка знаков индивидуального проектирования

95	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,048**	**32370,94**	**13895,10**	**1554**	**667**	**107**	**687**	**2420**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**780**	**215**		**179**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

96	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	5,9536	33613,00	--	200118	--	200118	--	216127
		СП - 8%			--	--	--	--		16009	
97	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035	262932,00	--	9203	--	9203	--	9939
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
98	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000236	3005748,00	--	709	--	709	--	766
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
99	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0152	687193,00	--	10445	--	10445	--	11281
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
				Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2							
100	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1	2314,70	--	4861	--	--	3500	9030
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	4861	--		669	
101	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	3,675	309,00	--	1136	--		--	1227
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
102	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	110,25	48,00	--	5292	--		--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
103	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	2,1	11172,93	1915,47	23463	4023	3919	15085	41631
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	15521	1056		3084	
104	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1315	17822,46	--	37989	--	37989	--	41028
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
105	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,114	32370,94	13895,10	3690	1584	253	1632	5747
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	1853	511		426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				298460	6274	262743	20904	344911
							23015	1782	--	25549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282771				
	Материалы		Тенге				3920				
	Всего заработная плата		Тенге					21438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210030				
	Местные материалы		Тенге				37989				
	Транспортные расходы		Тенге				6428				
		Накладные расходы	Тенге				18585				
		Сметная прибыль	Тенге				24108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21438			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15689				
	Материалы		Тенге				359				
	Всего заработная плата		Тенге					3359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10445				
		Накладные расходы	Тенге				2319				

		Сметная прибыль	Тенге				1441				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				344913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24797			
		РАЗДЕЛ 8.ул Жанкожа батыра в районе поликлиники №22 (мкр. Шанырак)									
		Обустройство									
		Установка знаков индивидуального проектирования									
106	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,096**	**32370,94**	**13895,10**	**3108**	**1333**	**214**	**1374**	**4840**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**1561**	**430**		**359**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	**2401-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**11,9072**	**33613,00**	**--**	**400237**	**--**	**400237**	**--**	**432256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32019**	
108	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,07**	**262932,00**	**--**	**18405**	**--**	**18405**	**--**	**19877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1472**	
109	**2113-0211-0402 РСНБ РК 2015**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,000472**	**3005748,00**	**--**	**1419**	**--**	**1419**	**--**	**1532**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
110	**2106-0405-1406 РСНБ РК 2015**	**ККП**	**т**	**0,0304**	**687193,00**	**--**	**20891**	**--**	**20891**	**--**	**22562**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1671**	
		Установка металлических конструкций Консоли К5-8-219									
111	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,8**	**2314,70**	**--**	**15740**	**--**	**--**	**11333**	**29239**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**15740**	**--**		**2166**	
112	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**11,9**	**309,00**	**--**	**3677**	**--**		**--**	**3971**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**294**	
113	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**357**	**48,00**	**--**	**17136**	**--**		**--**	**18507**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1371**	
114	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,34**	**3390,56**	**2172,83**	**1153**	**739**	**2**	**710**	**2012**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**412**	**351**		**149**	
115	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,4148**	**1447,00**	**--**	**600**	**--**	**600**	**--**	**648**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
116	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**88**	**2444,04**	**49,16**	**215075**	**4326**	**135349**	**70958**	**308916**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**75400**	**899**		**22883**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

117	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	22,8	-1042,42	-29,66	-23767	-677	-18679	-4291	-30303
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-4411	-203		-2245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	5,8	11172,93	1915,47	64803	11109	10828	41662	114982
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	42866	2916		8517	
119	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	5,887	17822,46	--	104921	--	104921	--	113315
		СП - 8%			--	--	--	--		8394	
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1182	225135,00	--	26611	--	26611	--	28740
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
121	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	598	115		183	
122	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,3468	15825,30	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
123	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	1,37	32370,94	13895,10	44348	19037	3038	19607	69072
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	22273	6144		5116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2									
124	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,2	2314,70	--	9722	--	--	7000	18059
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	9722	--		1338	
125	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	7,35	309,00	--	2271	--		--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
126	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	220,5	48,00	--	10584	--		--	11431
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
127	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство**	м3	4,2	11172,93	1915,47	46926	8045	7840	30169	83263
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	31041	2112		6168	
128	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,263	17822,46	--	75977	--	75977	--	82055
		СП - 8%			--	--	--	--		6078	
129	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	506	3263	11496
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	3707	1022		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1074341**	**47528**	**794236**	**182433**	**1357316**
							198909	**13786**	**--**	**100542**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**998613**				
		Материалы	Тенге				**135927**				

		Всего заработная плата	Тенге					177558			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				446672				
		Местные материалы	Тенге				186986				
		Транспортные расходы	Тенге				33668				
		Накладные расходы	Тенге				158189				
		Сметная прибыль	Тенге				92545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1249347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					177558			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75728				
		Материалы	Тенге				3758				
		Всего заработная плата	Тенге					35137			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20891				
		Накладные расходы	Тенге				24244				
		Сметная прибыль	Тенге				7997				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				107969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1357316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					212695			
		РАЗДЕЛ 9.ул Аубакирова в районе дома №6/1 (баня) , остановка Сыганак									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
130	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6**	**2314,70**	**--**	**3704**	**--**	**--**	**2667**	**6880**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**3704**	**--**		**510**	
131	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8**	**309,00**	**--**	**865**	**--**		**--**	**934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
132	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**84**	**48,00**	**--**	**4032**	**--**		**--**	**4355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
133	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,1**	**3390,56**	**2172,83**	**339**	**217**	**1**	**209**	**592**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**121**	**103**		**44**	
134	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
135	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2**	**2444,04**	**49,16**	**17597**	**354**	**11074**	**5806**	**25275**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**6169**	**74**		**1872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**7,2**	**-1042,42**	**-29,66**	**-7505**	**-214**	**-5898**	**-1355**	**-9569**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-1393**	**-64**		**-709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,4**	**11172,93**	**1915,47**	**15642**	**2682**	**2613**	**10056**	**27754**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**10347**	**704**		**2056**	
138	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,421**	**17822,46**	**--**	**25326**	**--**	**25326**	**--**	**27352**

		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
140	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
141	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
142	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				76534	7321	40336	21849	106252
							23980	2190	--	7871	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66865				
		Материалы	Тенге				7961				
		Всего заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4593				
		Местные материалы	Тенге				27117				
		Транспортные расходы	Тенге				4897				
		Накладные расходы	Тенге				17574				
		Сметная прибыль	Тенге				6755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9669				
		Материалы	Тенге				663				
		Всего заработная плата	Тенге					6195			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				1116				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				106254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26170			

РАЗДЕЛ 10.ул Аубакирова в районе дома №42а (мкр.Туркестан)

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
144	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
145	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
146	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	

147	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
148	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2**	**2444,04**	**49,16**	**17597**	**354**	**11074**	**5806**	**25275**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**6169**	**74**		**1872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**7,2**	**-1042,42**	**-29,66**	**-7505**	**-214**	**-5898**	**-1355**	**-9569**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-1393**	**-64**		**-709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,4**	**11172,93**	**1915,47**	**15642**	**2682**	**2613**	**10056**	**27754**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**10347**	**704**		**2056**	
151	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,421**	**17822,46**	**--**	**25326**	**--**	**25326**	**--**	**27352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2026**	
152	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0204**	**225135,00**	**--**	**4593**	**--**	**4593**	**--**	**4960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
153	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,1**	**4807,79**	**1317,30**	**481**	**132**	**173**	**191**	**725**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**176**	**34**		**54**	
154	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,102**	**15825,30**	**--**	**1614**	**--**	**1614**	**--**	**1743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129**	
155	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,2987**	**32370,94**	**13895,10**	**9669**	**4150**	**663**	**4275**	**15060**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**4856**	**1339**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**76534**	**7321**	**40336**	**21849**	**106252**
							23980	**2190**	**--**	**7871**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66865**				
	Материалы		Тенге				**7961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19975**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4593**				
	Местные материалы		Тенге				**27117**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4897**				
		Накладные расходы	Тенге				**17574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6755**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19975**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9669**				
	Материалы		Тенге				**663**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6195**			
		Накладные расходы	Тенге				**4275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6195**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**106254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26170**			
		РАЗДЕЛ 11. ул Азаттык в районе дома №13 (мкр. Туркестан)									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
156	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6**	**2314,70**	**--**	**3704**	**--**	**--**	**2667**	**6880**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**3704**	**--**		**510**	
157	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8**	**309,00**	**--**	**865**	**--**		**--**	**934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
158	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**84**	**48,00**	**--**	**4032**	**--**		**--**	**4355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
159	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,1**	**3390,56**	**2172,83**	**339**	**217**	**1**	**209**	**592**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**121**	**103**		**44**	
160	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
161	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2**	**2444,04**	**49,16**	**17597**	**354**	**11074**	**5806**	**25275**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**6169**	**74**		**1872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**7,2**	**-1042,42**	**-29,66**	**-7505**	**-214**	**-5898**	**-1355**	**-9569**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-1393**	**-64**		**-709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,4**	**11172,93**	**1915,47**	**15642**	**2682**	**2613**	**10056**	**27754**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**10347**	**704**		**2056**	
164	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,421**	**17822,46**	**--**	**25326**	**--**	**25326**	**--**	**27352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2026**	
165	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0204**	**225135,00**	**--**	**4593**	**--**	**4593**	**--**	**4960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
166	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,1**	**4807,79**	**1317,30**	**481**	**132**	**173**	**191**	**725**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**176**	**34**		**54**	
167	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,102**	**15825,30**	**--**	**1614**	**--**	**1614**	**--**	**1743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129**	
168	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,2987**	**32370,94**	**13895,10**	**9669**	**4150**	**663**	**4275**	**15060**

		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**4856**	**1339**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**76534**	**7321**	**40336**	**21849**	**106252**
							23980	**2190**	**--**	**7871**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66865**				
	Материалы		Тенге				**7961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19975**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4593**				
	Местные материалы		Тенге				**27117**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4897**				
		Накладные расходы	Тенге				**17574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6755**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19975**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9669**				
	Материалы		Тенге				**663**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6195**			
		Накладные расходы	Тенге				**4275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**106254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26170**			
		РАЗДЕЛ 12.Обустройство гимназии №144 ул.Туркебаева-ул Артема									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
169	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6**	**2314,70**	**--**	**3704**	**--**	**--**	**2667**	**6880**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**3704**	**--**		**510**	
170	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8**	**309,00**	**--**	**865**	**--**		**--**	**934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
171	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**84**	**48,00**	**--**	**4032**	**--**		**--**	**4355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
172	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,1**	**3390,56**	**2172,83**	**339**	**217**	**1**	**209**	**592**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**121**	**103**		**44**	
173	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
174	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2**	**2444,04**	**49,16**	**17597**	**354**	**11074**	**5806**	**25275**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**6169**	**74**		**1872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**7,2**	**-1042,42**	**-29,66**	**-7505**	**-214**	**-5898**	**-1355**	**-9569**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-1393**	**-64**		**-709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

176	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
177	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
178	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
179	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
180	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
181	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2									
182	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,05	2314,70	--	2430	--	--	1750	4514
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	2430	--		334	
183	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	1,8375	309,00	--	568	--		--	613
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
184	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	55,125	48,00	--	2646	--		--	2858
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
185	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	1,05	11172,93	1915,47	11732	2011	1961	7542	20816
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	7760	528		1542	
186	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,06575	17822,46	--	18994	--	18994	--	20514
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
187	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,057	32370,94	13895,10	1845	792	126	816	2874
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	927	256		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				114749	10124	61417	31957	158441
							35097	2974	--	11737	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103235				
	Материалы		Тенге				9921				
	Всего заработная плата		Тенге					30693			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4593				
	Местные материалы		Тенге				46111				
	Транспортные расходы		Тенге				8111				
		Накладные расходы	Тенге				26866				
		Сметная прибыль	Тенге				10408				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**140509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30693**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**11514**				
		Материалы	Тенге				**789**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7378**			
		Накладные расходы	Тенге				**5091**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1329**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**17934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7378**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**158443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38071**			
		РАЗДЕЛ 13.Обустройство ОШ №75 ул.Туркебаева,176									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
188	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6**	**2314,70**	**--**	**3704**	**--**	**--**	**2667**	**6880**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**3704**	**--**		**510**	
189	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8**	**309,00**	**--**	**865**	**--**		**--**	**934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
190	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**84**	**48,00**	**--**	**4032**	**--**		**--**	**4355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
191	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,1**	**3390,56**	**2172,83**	**339**	**217**	**1**	**209**	**592**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**121**	**103**		**44**	
192	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
193	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2**	**2444,04**	**49,16**	**17597**	**354**	**11074**	**5806**	**25275**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**6169**	**74**		**1872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**7,2**	**-1042,42**	**-29,66**	**-7505**	**-214**	**-5898**	**-1355**	**-9569**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-1393**	**-64**		**-709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,4**	**11172,93**	**1915,47**	**15642**	**2682**	**2613**	**10056**	**27754**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**10347**	**704**		**2056**	
196	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,421**	**17822,46**	**--**	**25326**	**--**	**25326**	**--**	**27352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2026**	
197	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0204**	**225135,00**	**--**	**4593**	**--**	**4593**	**--**	**4960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	

198	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
199	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
200	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2									
201	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,05	2314,70	--	2430	--	--	1750	4514
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	2430	--		334	
202	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	1,8375	309,00	--	568	--		--	613
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
203	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	55,125	48,00	--	2646	--		--	2858
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
204	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	1,05	11172,93	1915,47	11732	2011	1961	7542	20816
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	7760	528		1542	
205	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,06575	17822,46	--	18994	--	18994	--	20514
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
206	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,057	32370,94	13895,10	1845	792	126	816	2874
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	927	256		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				114749	10124	61417	31957	158441
							35097	2974	--	11737	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103235				
	Материалы		Тенге				9921				
	Всего заработная плата		Тенге					30693			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4593				
	Местные материалы		Тенге				46111				
	Транспортные расходы		Тенге				8111				
		Накладные расходы	Тенге				26866				
		Сметная прибыль	Тенге				10408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30693			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11514				
	Материалы		Тенге				789				
	Всего заработная плата		Тенге					7378			
		Накладные расходы	Тенге				5091				
		Сметная прибыль	Тенге				1329				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				158443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27

		Сметная заработная плата	Тенге					38071			
		РАЗДЕЛ 14.Обустройство гимназии №111 по ул Улукбека между ул.Саина и Алтынсарина									
		Обустройство									
				Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5							
207	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6**	**2314,70**	**--**	**3704**	**--**	**--**	**2667**	**6880**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**3704**	**--**		**510**	
208	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8**	**309,00**	**--**	**865**	**--**		**--**	**934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
209	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**84**	**48,00**	**--**	**4032**	**--**		**--**	**4355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
210	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,1**	**3390,56**	**2172,83**	**339**	**217**	**1**	**209**	**592**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**121**	**103**		**44**	
211	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
212	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2**	**2444,04**	**49,16**	**17597**	**354**	**11074**	**5806**	**25275**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**6169**	**74**		**1872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**7,2**	**-1042,42**	**-29,66**	**-7505**	**-214**	**-5898**	**-1355**	**-9569**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-1393**	**-64**		**-709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,4**	**11172,93**	**1915,47**	**15642**	**2682**	**2613**	**10056**	**27754**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**10347**	**704**		**2056**	
215	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,421**	**17822,46**	**--**	**25326**	**--**	**25326**	**--**	**27352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2026**	
216	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0204**	**225135,00**	**--**	**4593**	**--**	**4593**	**--**	**4960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
217	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,1**	**4807,79**	**1317,30**	**481**	**132**	**173**	**191**	**725**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**176**	**34**		**54**	
218	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,102**	**15825,30**	**--**	**1614**	**--**	**1614**	**--**	**1743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129**	
219	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,2987**	**32370,94**	**13895,10**	**9669**	**4150**	**663**	**4275**	**15060**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**4856**	**1339**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**76534**	**7321**	**40336**	**21849**	**106252**
							23980	**2190**	**--**	**7871**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**66865**				
		Материалы	Тенге				**7961**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19975**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4593**				
		Местные материалы	Тенге				**27117**				
		Транспортные расходы	Тенге				**4897**				
		Накладные расходы	Тенге				**17574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6755**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**91194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19975**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**9669**				
		Материалы	Тенге				**663**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6195**			
		Накладные расходы	Тенге				**4275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**15060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**106254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26170**			
		РАЗДЕЛ 15.Обустройство лицея №173 по дороге мкр."Мамыр-1"									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
220	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6**	**2314,70**	**--**	**3704**	**--**	**--**	**2667**	**6880**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**3704**	**--**		**510**	
221	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8**	**309,00**	**--**	**865**	**--**		**--**	**934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
222	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**84**	**48,00**	**--**	**4032**	**--**		**--**	**4355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
223	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,1**	**3390,56**	**2172,83**	**339**	**217**	**1**	**209**	**592**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**121**	**103**		**44**	
224	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
225	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2**	**2444,04**	**49,16**	**17597**	**354**	**11074**	**5806**	**25275**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**6169**	**74**		**1872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**7,2**	**-1042,42**	**-29,66**	**-7505**	**-214**	**-5898**	**-1355**	**-9569**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-1393**	**-64**		**-709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,4**	**11172,93**	**1915,47**	**15642**	**2682**	**2613**	**10056**	**27754**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**10347**	**704**		**2056**	

228	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
229	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
230	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
231	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
232	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				76534	7321	40336	21849	106252
							23980	2190	--	7871	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66865				
		Материалы	Тенге				7961				
		Всего заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4593				
		Местные материалы	Тенге				27117				
		Транспортные расходы	Тенге				4897				
		Накладные расходы	Тенге				17574				
		Сметная прибыль	Тенге				6755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9669				
		Материалы	Тенге				663				
		Всего заработная плата	Тенге					6195			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				1116				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				106254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26170			

РАЗДЕЛ 16.Обустройство спец. школы №4 по ул Ладыгина в районе дома №33

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

233	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
234	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
235	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	

236	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
237	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
238	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
241	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
242	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
243	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
244	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
245	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				76534	7321	40336	21849	106252
							23980	2190	--	7871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66865				
	Материалы		Тенге				7961				
	Всего заработная плата		Тенге					19975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4593				
	Местные материалы		Тенге				27117				
	Транспортные расходы		Тенге				4897				
		Накладные расходы	Тенге				17574				
		Сметная прибыль	Тенге				6755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9669				
	Материалы		Тенге				663				
	Всего заработная плата		Тенге					6195			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				1116				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**15060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**106254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26170**			
		РАЗДЕЛ 17.Обустройство школы №104 мкр 2 ,д59									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
246	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6**	**2314,70**	**--**	**3704**	**--**	**--**	**2667**	**6880**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**3704**	**--**		**510**	
247	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8**	**309,00**	**--**	**865**	**--**		**--**	**934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
248	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**84**	**48,00**	**--**	**4032**	**--**		**--**	**4355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
249	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,1**	**3390,56**	**2172,83**	**339**	**217**	**1**	**209**	**592**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**121**	**103**		**44**	
250	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
251	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2**	**2444,04**	**49,16**	**17597**	**354**	**11074**	**5806**	**25275**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**6169**	**74**		**1872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**7,2**	**-1042,42**	**-29,66**	**-7505**	**-214**	**-5898**	**-1355**	**-9569**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-1393**	**-64**		**-709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,4**	**11172,93**	**1915,47**	**15642**	**2682**	**2613**	**10056**	**27754**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**10347**	**704**		**2056**	
254	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,421**	**17822,46**	**--**	**25326**	**--**	**25326**	**--**	**27352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2026**	
255	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0204**	**225135,00**	**--**	**4593**	**--**	**4593**	**--**	**4960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
256	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,1**	**4807,79**	**1317,30**	**481**	**132**	**173**	**191**	**725**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**176**	**34**		**54**	
257	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,102**	**15825,30**	**--**	**1614**	**--**	**1614**	**--**	**1743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129**	

258	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				76534	7321	40336	21849	106252
							23980	2190	--	7871	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66865				
		Материалы	Тенге				7961				
		Всего заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4593				
		Местные материалы	Тенге				27117				
		Транспортные расходы	Тенге				4897				
		Накладные расходы	Тенге				17574				
		Сметная прибыль	Тенге				6755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9669				
		Материалы	Тенге				663				
		Всего заработная плата	Тенге					6195			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				1116				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				106254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26170			
		РАЗДЕЛ 18.Обустройство школы №130 по ул Фурката-ул Чимбулатова									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
259	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
260	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
261	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
262	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
263	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
264	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
267	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
268	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
269	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
270	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
271	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**76534**	**7321**	**40336**	**21849**	**106252**
							23980	**2190**	**--**	**7871**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**66865**				
		Материалы	Тенге				**7961**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19975**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4593**				
		Местные материалы	Тенге				**27117**				
		Транспортные расходы	Тенге				**4897**				
		Накладные расходы	Тенге				**17574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6755**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**91194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19975**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**9669**				
		Материалы	Тенге				**663**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6195**			
		Накладные расходы	Тенге				**4275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**15060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**106254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26170**			

РАЗДЕЛ 19.Обустройство школы №155 по ул Садвокасова в районе дома №29 (мкр. Достык)- ул.Жети Жаргы (ул. Волгоградская)

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

272	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
273	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	

274	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
275	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
276	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
277	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	6169	74		1872	
278	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
279	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
280	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
281	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
282	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
283	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
284	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				76534	7321	40336	21849	106252
							23980	2190	--	7871	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66865				
		Материалы	Тенге				7961				
		Всего заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4593				
		Местные материалы	Тенге				27117				
		Транспортные расходы	Тенге				4897				
		Накладные расходы	Тенге				17574				
		Сметная прибыль	Тенге				6755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9669				

	Материалы		Тенге				663				
	Всего заработная плата		Тенге					6195			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				1116				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				106254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26170			
		РАЗДЕЛ 20.Обустройство школа -гимназия №13 по ул.Садовникова-ул.Щепеткова									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
285	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,2**	**2314,70**	**--**	**7407**	**--**	**--**	**5333**	**13759**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**7407**	**--**		**1019**	
286	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**5,6**	**309,00**	**--**	**1730**	**--**		**--**	**1868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
287	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**168**	**48,00**	**--**	**8064**	**--**		**--**	**8709**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**645**	
288	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**3390,56**	**2172,83**	**678**	**435**	**--**	**418**	**1183**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**243**	**207**		**88**	
289	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,244**	**1447,00**	**--**	**353**	**--**	**353**	**--**	**381**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
290	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14,4**	**2444,04**	**49,16**	**35194**	**708**	**22148**	**11611**	**50550**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**12338**	**147**		**3744**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**14,4**	**-1042,42**	**-29,66**	**-15011**	**-427**	**-11798**	**-2710**	**-19139**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-2786**	**-128**		**-1418**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,8**	**11172,93**	**1915,47**	**31284**	**5363**	**5227**	**20113**	**55509**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**20694**	**1408**		**4112**	
293	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,842**	**17822,46**	**--**	**50651**	**--**	**50651**	**--**	**54703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4052**	
294	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0408**	**225135,00**	**--**	**9186**	**--**	**9186**	**--**	**9921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**735**	
295	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,2**	**4807,79**	**1317,30**	**962**	**263**	**348**	**381**	**1451**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**351**	**67**		**107**	

296	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
297	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				153064	14643	80668	43696	212500
							47959	4380	--	15739	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				133726				
		Материалы	Тенге				15925				
		Всего заработная плата	Тенге					39948			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9186				
		Местные материалы	Тенге				54232				
		Транспортные расходы	Тенге				9794				
		Накладные расходы	Тенге				35146				
		Сметная прибыль	Тенге				13508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				182380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39948			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19338				
		Материалы	Тенге				1325				
		Всего заработная плата	Тенге					12391			
		Накладные расходы	Тенге				8550				
		Сметная прибыль	Тенге				2231				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				212499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					52339			
		РАЗДЕЛ 21.пр.Гагарина-ул.Солодовникова (гимназия №94)									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
298	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,2	2314,70	--	7407	--	--	5333	13759
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	7407	--		1019	
299	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	5,6	309,00	--	1730	--		--	1868
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
300	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	168	48,00	--	8064	--		--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
301	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	--	418	1183
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	243	207		88	
302	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,244	1447,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
303	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	14,4	2444,04	49,16	35194	708	22148	11611	50550
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	12338	147		3744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

304	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55509
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	20694	1408		4112	
306	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	17822,46	--	50651	--	50651	--	54703
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
307	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	225135,00	--	9186	--	9186	--	9921
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
308	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	351	67		107	
309	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
310	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2							
311	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	--	9722	--	--	7000	18059
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	9722	--		1338	
312	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00	--	2271	--		--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
313	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	220,5	48,00	--	10584	--		--	11431
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
314	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4,2	11172,93	1915,47	46926	8045	7840	30169	83263
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	31041	2112		6168	
315	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	17822,46	--	75977	--	75977	--	82055
		СП - 8%			--	--	--	--		6078	
316	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	506	3263	11496
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	3707	1022		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3, СИ-2	т	0,228	643745,00	--	146774	--	146774	--	158516
		СП - 8%			--	--	--	--		11742	

318	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)**	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	241	1253
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,64	346	4		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				453618	25876	312318	84369	581026
							92775	7518	--	43038	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				280125				
		Материалы	Тенге				24318				
		Всего заработная плата	Тенге					83173			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9186				
		Местные материалы	Тенге				130209				
		Транспортные расходы	Тенге				22650				
		Накладные расходы	Тенге				72556				
		Сметная прибыль	Тенге				28214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				380895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					83173			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				173493				
		Материалы	Тенге				1831				
		Всего заработная плата	Тенге					17120			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				146774				
		Накладные расходы	Тенге				11813				
		Сметная прибыль	Тенге				14824				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				200130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				581025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					100293			
		РАЗДЕЛ 22.ул.Левитана, в районе гимназии №38									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
319	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
320	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
321	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
322	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
323	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
324	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569

		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
327	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
328	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
329	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
330	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
331	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				76534	7321	40336	21849	106252
							23980	2190	--	7871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66865				
	Материалы		Тенге				7961				
	Всего заработная плата		Тенге					19975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4593				
	Местные материалы		Тенге				27117				
	Транспортные расходы		Тенге				4897				
		Накладные расходы	Тенге				17574				
		Сметная прибыль	Тенге				6755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9669				
	Материалы		Тенге				663				
	Всего заработная плата		Тенге					6195			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				1116				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				106254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26170			

РАЗДЕЛ 23.ул.Маркова,угол ул.Пирогова, в районе ШГ №21

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

332	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2	2314,70	--	7407	--	--	5333	13759
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	7407	--		1019	
333	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	5,6	309,00	--	1730	--		--	1868

		СП - 8%			--	--	--	--		138	
334	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	168	48,00	--	8064	--		--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
335	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	--	418	1183
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	243	207		88	
336	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,244	1447,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
337	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	14,4	2444,04	49,16	35194	708	22148	11611	50550
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	12338	147		3744	
338	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
339	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55509
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	20694	1408		4112	
340	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,842	17822,46	--	50651	--	50651	--	54703
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
341	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0408	225135,00	--	9186	--	9186	--	9921
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
342	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	351	67		107	
343	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
344	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				153064	14643	80668	43696	212500
							47959	4380	--	15739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133726				
	Материалы		Тенге				15925				
	Всего заработная плата		Тенге					39948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9186				
	Местные материалы		Тенге				54232				
	Транспортные расходы		Тенге				9794				
		Накладные расходы	Тенге				35146				
		Сметная прибыль	Тенге				13508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39948			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19338				
		Материалы	Тенге				1325				
		Всего заработная плата	Тенге					12391			
		Накладные расходы	Тенге				8550				
		Сметная прибыль	Тенге				2231				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				212499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					52339			
		РАЗДЕЛ 24.ул.Шашкина-ул.Попова									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
345	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6**	**2314,70**	**--**	**3704**	**--**	**--**	**2667**	**6880**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**3704**	**--**		**510**	
346	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8**	**309,00**	**--**	**865**	**--**		**--**	**934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
347	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**84**	**48,00**	**--**	**4032**	**--**		**--**	**4355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
348	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,1**	**3390,56**	**2172,83**	**339**	**217**	**1**	**209**	**592**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**121**	**103**		**44**	
349	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,122**	**1447,00**	**--**	**177**	**--**	**177**	**--**	**191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
350	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2**	**2444,04**	**49,16**	**17597**	**354**	**11074**	**5806**	**25275**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**6169**	**74**		**1872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**7,2**	**-1042,42**	**-29,66**	**-7505**	**-214**	**-5898**	**-1355**	**-9569**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-1393**	**-64**		**-709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,4**	**11172,93**	**1915,47**	**15642**	**2682**	**2613**	**10056**	**27754**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**10347**	**704**		**2056**	
353	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,421**	**17822,46**	**--**	**25326**	**--**	**25326**	**--**	**27352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2026**	
354	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0204**	**225135,00**	**--**	**4593**	**--**	**4593**	**--**	**4960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
355	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,1**	**4807,79**	**1317,30**	**481**	**132**	**173**	**191**	**725**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**176**	**34**		**54**	

356	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,102**	**15825,30**	**--**	**1614**	**--**	**1614**	**--**	**1743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129**	
357	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,2987**	**32370,94**	**13895,10**	**9669**	**4150**	**663**	**4275**	**15060**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**4856**	**1339**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**76534**	**7321**	**40336**	**21849**	**106252**
							23980	**2190**	**--**	**7871**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66865**				
	Материалы		Тенге				**7961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19975**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4593**				
	Местные материалы		Тенге				**27117**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4897**				
		Накладные расходы	Тенге				**17574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6755**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19975**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9669**				
	Материалы		Тенге				**663**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6195**			
		Накладные расходы	Тенге				**4275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**106254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26170**			

РАЗДЕЛ 25.пр Сейфуллина в районе дома №367 - ул. Иркутская

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

358	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,2**	**2314,70**	**--**	**7407**	**--**	**--**	**5333**	**13759**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**7407**	**--**		**1019**	
359	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**5,6**	**309,00**	**--**	**1730**	**--**		**--**	**1868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
360	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**168**	**48,00**	**--**	**8064**	**--**		**--**	**8709**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**645**	
361	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**3390,56**	**2172,83**	**678**	**435**	**--**	**418**	**1183**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**243**	**207**		**88**	
362	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,244**	**1447,00**	**--**	**353**	**--**	**353**	**--**	**381**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
363	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14,4**	**2444,04**	**49,16**	**35194**	**708**	**22148**	**11611**	**50550**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**12338**	**147**		**3744**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

364	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55509
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	20694	1408		4112	
366	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,842	17822,46	--	50651	--	50651	--	54703
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
367	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0408	225135,00	--	9186	--	9186	--	9921
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
368	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	351	67		107	
369	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
370	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	1,09	32370,94	13895,10	35284	15146	2417	15600	54955
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	17721	4888		4071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	**Опора 273**	т	1,09	462520,00	--	504147	--	504147	--	544479
		СП - 8%			--	--	--	--		40332	
372	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)**	м2	26,16	167,90	3,52	4392	92	2644	1154	5990
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,64	1656	17		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				677549	21580	588551	51900	787805
							57624	6606	--	58355	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				138118				
		Материалы	Тенге				18569				
		Всего заработная плата	Тенге					41621			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9186				
		Местные материалы	Тенге				54232				
		Транспортные расходы	Тенге				9794				
		Накладные расходы	Тенге				36300				
		Сметная прибыль	Тенге				13952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				188370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					41621			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				539431				
		Материалы	Тенге				2418				
		Всего заработная плата	Тенге					22609			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				504147				
		Накладные расходы	Тенге				15600				
		Сметная прибыль	Тенге				44403				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				599434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22609			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				787804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					64230			
		РАЗДЕЛ 26.ул.Бокейханова-ул.Ангарская									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
373	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
374	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
375	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
376	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
377	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
378	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
381	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
382	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
383	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
384	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
385	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060

		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**4856**	**1339**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**76534**	**7321**	**40336**	**21849**	**106252**
							23980	**2190**	**--**	**7871**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66865**				
	Материалы		Тенге				**7961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19975**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4593**				
	Местные материалы		Тенге				**27117**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4897**				
		Накладные расходы	Тенге				**17574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6755**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19975**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9669**				
	Материалы		Тенге				**663**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6195**			
		Накладные расходы	Тенге				**4275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**106254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26170**			
		РАЗДЕЛ 27.ул.Бурундайская-дом №117 южнее кафе "Алянура"									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
386	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,2**	**2314,70**	**--**	**7407**	**--**	**--**	**5333**	**13759**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**7407**	**--**		**1019**	
387	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**5,6**	**309,00**	**--**	**1730**	**--**		**--**	**1868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
388	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**168**	**48,00**	**--**	**8064**	**--**		**--**	**8709**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**645**	
389	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**3390,56**	**2172,83**	**678**	**435**	**--**	**418**	**1183**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**243**	**207**		**88**	
390	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,244**	**1447,00**	**--**	**353**	**--**	**353**	**--**	**381**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
391	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14,4**	**2444,04**	**49,16**	**35194**	**708**	**22148**	**11611**	**50550**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**12338**	**147**		**3744**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**14,4**	**-1042,42**	**-29,66**	**-15011**	**-427**	**-11798**	**-2710**	**-19139**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-2786**	**-128**		**-1418**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

393	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55509
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	20694	1408		4112	
394	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,842	17822,46	--	50651	--	50651	--	54703
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
395	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0408	225135,00	--	9186	--	9186	--	9921
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
396	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	351	67		107	
397	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
398	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				153064	14643	80668	43696	212500
							47959	4380	--	15739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133726				
	Материалы		Тенге				15925				
	Всего заработная плата		Тенге					39948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9186				
	Местные материалы		Тенге				54232				
	Транспортные расходы		Тенге				9794				
		Накладные расходы	Тенге				35146				
		Сметная прибыль	Тенге				13508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39948			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19338				
	Материалы		Тенге				1325				
	Всего заработная плата		Тенге					12391			
		Накладные расходы	Тенге				8550				
		Сметная прибыль	Тенге				2231				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				212499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					52339			

РАЗДЕЛ 28.ул.Есим хана (ул.Вокзальная), 38А-ул.Дулыга в районе магазина "Азия"

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

399	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
400	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	

401	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
402	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
403	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
404	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
407	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
408	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
409	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
410	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
411	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				76534	7321	40336	21849	106252
							23980	2190	--	7871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66865				
	Материалы		Тенге				7961				
	Всего заработная плата		Тенге					19975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4593				
	Местные материалы		Тенге				27117				
	Транспортные расходы		Тенге				4897				
		Накладные расходы	Тенге				17574				
		Сметная прибыль	Тенге				6755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9669				

		Материалы	Тенге				663				
		Всего заработная плата	Тенге					6195			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				1116				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				106254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26170			
		РАЗДЕЛ 29.ул.Жансугурова д №464-ул. Василевского(южнее ул Бурундайской)									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
412	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,2**	**2314,70**	**--**	**7407**	**--**	**--**	**5333**	**13759**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**7407**	**--**		**1019**	
413	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**5,6**	**309,00**	**--**	**1730**	**--**		**--**	**1868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
414	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**168**	**48,00**	**--**	**8064**	**--**		**--**	**8709**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**645**	
415	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**3390,56**	**2172,83**	**678**	**435**	**--**	**418**	**1183**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**243**	**207**		**88**	
416	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,244**	**1447,00**	**--**	**353**	**--**	**353**	**--**	**381**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
417	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14,4**	**2444,04**	**49,16**	**35194**	**708**	**22148**	**11611**	**50550**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**12338**	**147**		**3744**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**14,4**	**-1042,42**	**-29,66**	**-15011**	**-427**	**-11798**	**-2710**	**-19139**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-2786**	**-128**		**-1418**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,8**	**11172,93**	**1915,47**	**31284**	**5363**	**5227**	**20113**	**55509**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**20694**	**1408**		**4112**	
420	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,842**	**17822,46**	**--**	**50651**	**--**	**50651**	**--**	**54703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4052**	
421	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0408**	**225135,00**	**--**	**9186**	**--**	**9186**	**--**	**9921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**735**	
422	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,2**	**4807,79**	**1317,30**	**962**	**263**	**348**	**381**	**1451**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**351**	**67**		**107**	

423	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
424	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				153064	14643	80668	43696	212500
							47959	4380	--	15739	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				133726				
		Материалы	Тенге				15925				
		Всего заработная плата	Тенге					39948			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9186				
		Местные материалы	Тенге				54232				
		Транспортные расходы	Тенге				9794				
		Накладные расходы	Тенге				35146				
		Сметная прибыль	Тенге				13508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				182380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39948			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19338				
		Материалы	Тенге				1325				
		Всего заработная плата	Тенге					12391			
		Накладные расходы	Тенге				8550				
		Сметная прибыль	Тенге				2231				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				212499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					52339			
		РАЗДЕЛ 30.ул.Макатаева-ул.Куратова									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
425	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
426	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
427	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
428	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
429	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
430	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

431	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
433	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
434	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
435	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
436	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
437	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				76534	7321	40336	21849	106252
							23980	2190	--	7871	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66865				
		Материалы	Тенге				7961				
		Всего заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4593				
		Местные материалы	Тенге				27117				
		Транспортные расходы	Тенге				4897				
		Накладные расходы	Тенге				17574				
		Сметная прибыль	Тенге				6755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9669				
		Материалы	Тенге				663				
		Всего заработная плата	Тенге					6195			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				1116				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				106254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26170			

РАЗДЕЛ 31.Обустройство ОШ №186 мкр.Акжар

Обустройство

Установка дорожных знаков

438	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,154	2314,70	--	356	--	--	257	662

		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	356	--		49	
439	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,112	309,00	--	35	--		--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
440	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3,36	48,00	--	161	--		--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
441	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,09	1049,76	--	94	--	--	68	175
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	--	94	--		13	
442	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство	м3	0,064	4807,79	1317,30	308	85	111	122	464
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	112	22		34	
443	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06528	15825,30	--	1033	--	1033	--	1116
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
444	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5591,00	--	11182	--	11182	--	12077
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
445	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	6447,04	996,47	12894	1993	943	11553	26403
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4979,04	369,80	9958	740		1956	
446	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1177,36	--	2355	--	208	2319	5048
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1073,61	--	2147	--		374	
447	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10439,00	--	20878	--	20878	--	22548
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
448	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11518,00	--	23036	--	23036	--	24879
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
449	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	1561	430		359	
450	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	11,9072	33613,00	--	400237	--	400237	--	432256
		СП - 8%			--	--	--	--		32019	
451	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	262932,00	--	18405	--	18405	--	19877
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	

452	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000472	3005748,00	--	1419	--	1419	--	1532
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
453	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0304	687193,00	--	20891	--	20891	--	22562
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
454	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
455	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
456	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
457	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
458	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
459	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	6169	74		1872	
460	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
461	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
462	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
463	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
464	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
465	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	

466	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2									
467	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,2	2314,70	--	9722	--	--	7000	18059
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	9722	--		1338	
468	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	7,35	309,00	--	2271	--		--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
469	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	220,5	48,00	--	10584	--		--	11431
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
470	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство**	м3	4,2	11172,93	1915,47	46926	8045	7840	30169	83263
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	31041	2112		6168	
471	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,263	17822,46	--	75977	--	75977	--	82055
		СП - 8%			--	--	--	--		6078	
472	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	506	3263	11496
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	3707	1022		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				745787	21945	623216	77974	889660
							82678	6516	--	65902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				704738				
	Материалы		Тенге				17063				
	Всего заработная плата		Тенге					76279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				479750				
	Местные материалы		Тенге				104127				
	Транспортные расходы		Тенге				17948				
		Накладные расходы	Тенге				69062				
		Сметная прибыль	Тенге				61905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				835705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					76279			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41049				
	Материалы		Тенге				1382				
	Всего заработная плата		Тенге					12915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20891				
		Накладные расходы	Тенге				8912				
		Сметная прибыль	Тенге				3997				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				889663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					89194			

РАЗДЕЛ 32.ул Даулеткерея в районе мечети (ул. Шпекбаева)

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

473	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2	2314,70	--	7407	--	--	5333	13759
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	7407	--		1019	
474	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	5,6	309,00	--	1730	--		--	1868
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
475	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	168	48,00	--	8064	--		--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
476	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	--	418	1183
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	243	207		88	
477	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,244	1447,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
478	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	14,4	2444,04	49,16	35194	708	22148	11611	50550
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	12338	147		3744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
480	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55509
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	20694	1408		4112	
481	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	17822,46	--	50651	--	50651	--	54703
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
482	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	225135,00	--	9186	--	9186	--	9921
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
483	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	351	67		107	
484	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
485	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2							
486	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1	2314,70	--	4861	--	--	3500	9030
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	4861	--		669	
487	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	3,675	309,00	--	1136	--		--	1227

		СП - 8%			--	--	--	--		91	
488	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	110,25	48,00	--	5292	--		--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
489	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство**	м3	2,1	11172,93	1915,47	23463	4023	3919	15085	41631
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	15521	1056		3084	
490	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,1315	17822,46	--	37989	--	37989	--	41028
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
491	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,114	32370,94	13895,10	3690	1584	253	1632	5747
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1853	511		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**229495**	**20250**	**122829**	**63913**	**316878**
							70194	**5947**	**--**	**23471**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**206467**				
		Материалы	Тенге				**19845**				
		Всего заработная плата	Тенге					**61386**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9186**				
		Местные материалы	Тенге				**92221**				
		Транспортные расходы	Тенге				**16222**				
		Накладные расходы	Тенге				**53731**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20814**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**281012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**61386**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**23028**				
		Материалы	Тенге				**1578**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14755**			
		Накладные расходы	Тенге				**10182**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2657**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**35867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14755**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**316879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76141**			

РАЗДЕЛ 33.пр.Сейфуллина-ул.Крамского

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

492	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,2	2314,70	--	7407	--	--	5333	13759
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	7407	--		1019	
493	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	5,6	309,00	--	1730	--		--	1868
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
494	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	168	48,00	--	8064	--		--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
495	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	--	418	1183

		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**243**	**207**		**88**	
496	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,244**	**1447,00**	**--**	**353**	**--**	**353**	**--**	**381**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
497	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14,4**	**2444,04**	**49,16**	**35194**	**708**	**22148**	**11611**	**50550**
		НР - 93%; СП - 8%			**856,82**	**10,22**	**12338**	**147**		**3744**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**14,4**	**-1042,42**	**-29,66**	**-15011**	**-427**	**-11798**	**-2710**	**-19139**
		НР - 93%; СП - 8%			**-193,48**	**-8,89**	**-2786**	**-128**		**-1418**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
499	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,8**	**11172,93**	**1915,47**	**31284**	**5363**	**5227**	**20113**	**55509**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**20694**	**1408**		**4112**	
500	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,842**	**17822,46**	**--**	**50651**	**--**	**50651**	**--**	**54703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4052**	
501	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0408**	**225135,00**	**--**	**9186**	**--**	**9186**	**--**	**9921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**735**	
502	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство**	**м3**	**0,2**	**4807,79**	**1317,30**	**962**	**263**	**348**	**381**	**1451**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**336,93**	**351**	**67**		**107**	
503	**2102-0101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,204**	**15825,30**	**--**	**3228**	**--**	**3228**	**--**	**3486**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**258**	
504	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**1,09**	**32370,94**	**13895,10**	**35284**	**15146**	**2417**	**15600**	**54955**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**17721**	**4888**		**4071**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**169010**	**21488**	**81760**	**50746**	**237336**
							55968	**6589**	**--**	**17579**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**133726**				
	Материалы		Тенге				**15925**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39948**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9186**				
	Местные материалы		Тенге				**54232**				
	Транспортные расходы		Тенге				**9794**				
		Накладные расходы	Тенге				**35146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13508**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**182380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39948**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35284**				
	Материалы		Тенге				**2418**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22609**			
		Накладные расходы	Тенге				**15600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4071**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**54955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**

		Сметная заработная плата	Тенге					22609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				237335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62557			

РАЗДЕЛ 34. пр.Суюнбая-ул.Гагарина

Обустройство

Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5

505	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2	2314,70	--	7407	--	--	5333	13759
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	7407	--		1019	
506	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	5,6	309,00	--	1730	--		--	1868
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
507	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	168	48,00	--	8064	--		--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
508	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	--	418	1183
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	243	207		88	
509	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,244	1447,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
510	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	14,4	2444,04	49,16	35194	708	22148	11611	50550
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	12338	147		3744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
511	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
512	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55509
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	20694	1408		4112	
513	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	17822,46	--	50651	--	50651	--	54703
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
514	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	225135,00	--	9186	--	9186	--	9921
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
515	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	351	67		107	
516	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	

517	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2									
518	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,1	2314,70	--	4861	--	--	3500	9030
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	4861	--		669	
519	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	3,675	309,00	--	1136	--		--	1227
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
520	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	110,25	48,00	--	5292	--		--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
521	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство**	м3	2,1	11172,93	1915,47	23463	4023	3919	15085	41631
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	15521	1056		3084	
522	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,1315	17822,46	--	37989	--	37989	--	41028
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
523	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,114	32370,94	13895,10	3690	1584	253	1632	5747
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1853	511		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
524	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Стойка СИ-3, СИ-2**	т	0,114	643745,00	--	73387	--	73387	--	79258
		СП - 8%			--	--	--	--		5871	
525	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)**	м2	2,736	167,90	3,52	459	10	276	121	626
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,64	173	2		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				303341	20260	196492	64034	396762
							70367	5949	--	29388	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206926				
	Материалы		Тенге				20122				
	Всего заработная плата		Тенге					61561			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9186				
	Местные материалы		Тенге				92221				
	Транспортные расходы		Тенге				16222				
		Накладные расходы	Тенге				53852				
		Сметная прибыль	Тенге				20860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				281638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					61561			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96415				
	Материалы		Тенге				1578				
	Всего заработная плата		Тенге					14755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73387				
		Накладные расходы	Тенге				10182				
		Сметная прибыль	Тенге				8528				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14755			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				396763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					76316			
		РАЗДЕЛ 35.ул.Бекмаханова в районе дома №77									
		Обустройство									
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
526	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70	--	3704	--	--	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	3704	--		510	
527	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,00	--	865	--		--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
528	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	84	48,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
529	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44	
530	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1447,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
531	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
532	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
		НР - 93%; СП - 8%			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
533	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
534	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17822,46	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
535	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
536	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
537	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
538	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060

		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**4856**	**1339**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**76534**	**7321**	**40336**	**21849**	**106252**
							23980	**2190**	**--**	**7871**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66865**				
	Материалы		Тенге				**7961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19975**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4593**				
	Местные материалы		Тенге				**27117**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4897**				
		Накладные расходы	Тенге				**17574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6755**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19975**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9669**				
	Материалы		Тенге				**663**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6195**			
		Накладные расходы	Тенге				**4275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**106254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26170**			
		РАЗДЕЛ 36.ул.Суюнбая,в районе дома №170									
		Обустройство									
		Установка знаков индивидуального проектирования									
539	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,096**	**32370,94**	**13895,10**	**3108**	**1333**	**214**	**1374**	**4840**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**1561**	**430**		**359**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
540	**2401-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**11,9072**	**33613,00**	**--**	**400237**	**--**	**400237**	**--**	**432256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32019**	
541	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,07**	**262932,00**	**--**	**18405**	**--**	**18405**	**--**	**19877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1472**	
542	**2113-0211-0402 РСНБ РК 2015**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,000472**	**3005748,00**	**--**	**1419**	**--**	**1419**	**--**	**1532**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
543	**2106-0405-1406 РСНБ РК 2015**	**ККП**	**т**	**0,0304**	**687193,00**	**--**	**20891**	**--**	**20891**	**--**	**22562**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1671**	
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
544	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,2**	**2314,70**	**--**	**7407**	**--**	**--**	**5333**	**13759**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**7407**	**--**		**1019**	
545	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**5,6**	**309,00**	**--**	**1730**	**--**		**--**	**1868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	

546	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	168	48,00	--	8064	--		--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
547	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	--	418	1183
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	243	207		88	
548	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,244	1447,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
549	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	14,4	2444,04	49,16	35194	708	22148	11611	50550
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	12338	147		3744	
550	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
551	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55509
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	20694	1408		4112	
552	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	17822,46	--	50651	--	50651	--	54703
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
553	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	225135,00	--	9186	--	9186	--	9921
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
554	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	351	67		107	
555	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
556	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
				Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2							
557	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	--	9722	--	--	7000	18059
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	9722	--		1338	
558	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00	--	2271	--		--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
559	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	220,5	48,00	--	10584	--		--	11431
		СП - 8%			--	--	--	--		847	

560	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство**	**м3**	**4,2**	**11172,93**	**1915,47**	**46926**	**8045**	**7840**	**30169**	**83263**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**31041**	**2112**		**6168**	
561	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,263**	**17822,46**	**--**	**75977**	**--**	**75977**	**--**	**82055**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6078**	
562	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,228**	**32370,94**	**13895,10**	**7381**	**3168**	**506**	**3263**	**11496**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**3707**	**1022**		**851**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**749985**	**27189**	**606157**	**85502**	**902324**
							93990	**7944**	**--**	**66837**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**699267**				
		Материалы	Тенге				**23765**				
		Всего заработная плата	Тенге					**82823**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**429247**				
		Местные материалы	Тенге				**130209**				
		Транспортные расходы	Тенге				**22650**				
		Накладные расходы	Тенге				**72315**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61725**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**833307**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82823**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**50718**				
		Материалы	Тенге				**2044**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19111**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20891**				
		Накладные расходы	Тенге				**13187**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5112**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**69017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**902324**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101934**			
		РАЗДЕЛ 37. ул.Суюнбая,в районе дома №214									
		Обустройство									
		Установка знаков индивидуального проектирования									
563	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,096**	**32370,94**	**13895,10**	**3108**	**1333**	**214**	**1374**	**4840**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**1561**	**430**		**359**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
564	**2401-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**11,9072**	**33613,00**	**--**	**400237**	**--**	**400237**	**--**	**432256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32019**	
565	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,07**	**262932,00**	**--**	**18405**	**--**	**18405**	**--**	**19877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1472**	
566	**2113-0211-0402 РСНБ РК 2015**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,000472**	**3005748,00**	**--**	**1419**	**--**	**1419**	**--**	**1532**

		СП - 8%			--	--	--	--		113	
567	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0304	687193,00	--	20891	--	20891	--	22562
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
		Установка металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5									
568	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2	2314,70	--	7407	--	--	5333	13759
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	7407	--		1019	
569	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	5,6	309,00	--	1730	--		--	1868
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
570	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	168	48,00	--	8064	--		--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
571	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	--	418	1183
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	243	207		88	
572	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,244	1447,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
573	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	14,4	2444,04	49,16	35194	708	22148	11611	50550
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	12338	147		3744	
574	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
575	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55509
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	20694	1408		4112	
576	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	17822,46	--	50651	--	50651	--	54703
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
577	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	225135,00	--	9186	--	9186	--	9921
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
578	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	351	67		107	
579	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	15825,30	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
580	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
		Установка металлических конструкций СИ-3, СИ-2									

581	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,2**	**2314,70**	**--**	**9722**	**--**	**--**	**7000**	**18059**
		НР - 72%; СП - 8%			**2314,70**	**--**	**9722**	**--**		**1338**	
582	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**7,35**	**309,00**	**--**	**2271**	**--**		**--**	**2453**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**182**	
583	**4102-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**220,5**	**48,00**	**--**	**10584**	**--**		**--**	**11431**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**847**	
584	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство**	**м3**	**4,2**	**11172,93**	**1915,47**	**46926**	**8045**	**7840**	**30169**	**83263**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**502,81**	**31041**	**2112**		**6168**	
585	**2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,263**	**17822,46**	**--**	**75977**	**--**	**75977**	**--**	**82055**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6078**	
586	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,228**	**32370,94**	**13895,10**	**7381**	**3168**	**506**	**3263**	**11496**
		НР - 69%; СП - 8%			**16257,78**	**4484,31**	**3707**	**1022**		**851**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**749985**	**27189**	**606157**	**85502**	**902324**
							93990	**7944**	**--**	**66837**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**699267**				
		Материалы	Тенге				**23765**				
		Всего заработная плата	Тенге					**82823**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**429247**				
		Местные материалы	Тенге				**130209**				
		Транспортные расходы	Тенге				**22650**				
		Накладные расходы	Тенге				**72315**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61725**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**833307**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82823**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**50718**				
		Материалы	Тенге				**2044**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19111**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20891**				
		Накладные расходы	Тенге				**13187**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5112**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**69017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**902324**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101934**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11796476**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1706736**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**498264**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**147521**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6794549**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**363695**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1559469**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**873806**	

Всего в тенге: 11 796 476,00

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	11 796 476,00
Оборудование	0,00
Прочие	0,00
Итого:	**11 796 476,00**
Временные здания и сооружения 1,04%	122 683,35
Итого:	**11 919 159,35**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	160 908,65
Итого:	**12 080 068,00**
Непредвиденные работы и затраты 2%	241 601,36
Итого:	**12 321 669,36**
Итого в текущих ценах:	**12 938 196,37**
НДС 12%	1 552 583,56
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**14 490 779,94**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**14 415 463,88**
в том числе НДС 12%	1 544 513,99