Форма по приложению 3-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140011980, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "A s t a n a E n e r g o H u b ", БИН 050440010981, Актюбинская область, г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, 38, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **«Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области»**

Наименование объекта: **«Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области»**

Договор подряда (контракт) **№39 от 13.03.2025г**

Акт выполненных работ №4 за сентябрь месяц 2025г.

Составлен(а) в текущих ценах сиюнь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5,0	6	7
						0
	Раздел 1.	**Подготовительные работы на автомобильных дорог по ул.Жастар**				
1	СЦИ	Востановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги	км	0,305	35 288	10 763
2	6101-0109-0102	Предварительная планировка площедей бульдозерами, мощностью 79 кВт (1089 л с)	м2	3453,78	4	13 815
3	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещеним до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 лс), группа грунта 2	м3	182,36	115	20 971
4	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	182,36	363	66 197
5	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостью ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	265,97	454	120 750
6	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемностью свыше10 т. Растояние перевозки 15 км	т.км.	6981,75	34	237 380
7	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2,3	м3	265,97	76	20 214
8	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т , Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	448,33	258	115 669
9	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	448,33	90	40 350
10	6101-0107-0601	Полив водой уполтняемого грунта насыпей	м3	448,33	208	93 253
11	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотно насыпей механизированным способом, групп агруппа 2	м2	2440,0	165	402 600
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				
12	6201-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, древесы	м3	358,655	10 288	3 689 837

13	6201-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом проности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, тольщина 15 см	м2	2093,65	1 457	3 050 448
	Раздел 1.	**Подготовительные работы на автомобильных дорог по ул.Казахстанская**				
1	СЦИ	Востановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги	км	0,756	35 288	26 678
4	6101-0109-0102	Предварительная планировка площедей бульдозерами, мощностью 79 кВт (1089 л с)	м2	7666,91	4	30 668
5	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещеним до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 лс), группа грунта 2	м3	914,65	115	105 185
6	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	914,65	363	332 018
7	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостью ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	181,78	454	82 528
8	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемностью свыше10 т. Растояние перевозки 15 км	т.км.	4772,40	34	162 262
9	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2,3	м3	181,78	76	13 815
10	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т , Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1096,43	258	282 879
11	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1096,43	90	98 679
12	6101-0107-0601	Полив водой уполтняемого грунта насыпей	м3	1096,43	208	228 057
13	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотно насыпей механизированным способом, групп агруппа 2	м2	5481,0	165	904 365
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				
12	6201-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, древесы	м3	651,000	10 288	6 697 488
13	6201-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом проности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, тольщина 15 см	м2	3762,00	1 457	5 481 234
	Раздел 1.	**Подготовительные работы на автомобильных дорог по ул.Сазды**				
1	СЦИ	Востановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги	км	0,148	35 288	5 223
4	6101-0109-0102	Предварительная планировка площедей бульдозерами, мощностью 79 кВт (1089 л с)	м2	1568,69	4	6 275
5	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещеним до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 лс), группа грунта 2	м3	191,58	115	22 032
6	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	191,58	363	69 544
7	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостью ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	73,19	454	33 228
8	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемностью свыше10 т. Растояние перевозки 6 км.	т.км.	768,50	86	66 091
9	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т , Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	118,39	258	30 545
10	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	118,39	90	10 655

11	6101-0107-0601	Полив водой уполтняемого грунта насыпей	м3	118,39	208	24 625
12	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотно насыпей механизированным способом, групп агруппа 2	м3	1110,0	165	183 150
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				
13	6201-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, древесы	м3	164,775	10 288	1 695 205
14	6201-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом проности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, тольщина 15 см	м2	954,20	1 457	1 390 269
	Раздел 1.	**Подготовительные работы на автомобильных дорог по ул.Козбагарова**				
1	СЦИ	Востановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги	км	0,494	35 288	17 432
		Земляные работы				
16	6101-0109-0102	Предварительная планировка площедей бульдозерами, мощностью 79 кВт (1089 л с)	м2	5343,33	4	21 373
17	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещеним до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 лс), группа грунта 2	м3	843,60	115	97 014
18	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	843,60	363	306 227
19	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостью ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	392,22	454	178 068
20	412-102-0206	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемностью свыше10 т. Растояние перевозки 6 км.	т.км.	4118,31	61	251 217
21	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т , Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	451,38	258	116 456
22	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	451,38	90	40 624
23	6101-0107-0601	Полив водой уполтняемого грунта насыпей	м3	451,38	208	93 887
24	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотно насыпей механизированным способом, групп агруппа 2	м3	3952,0	165	652 080
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				
25	6201-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, древесы	м3	543,623	10 288	5 592 788
26	6201-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом проности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, тольщина 15 см	м2	3142,5	1 457	4 578 622
	Итого по акту:					**37 810 732**
	в т.ч. Оборудование					**0**
	в т.ч. Прочие					**130 258**
	Затраты на организацию и управление строителтьно-монтажным работам по стройке в целом (обще площадочные затраты) 8,2%		**8,2%,**			**3 100 480**
	итого					**41 041 470**
	Сметная прибыль 5%		**5%**			**2 052 073**
	Непредвиденные работы и затраты 3%		**3%**			**1 231 244**
	Итого					**44 324 787**

	Коэффициент прогнозных ценах на 2025г. 2 квартал (42%) К=1,0388	1,0388			19 338 727
	Коэффициент прогнозных ценах на 2025г. 3 квартал (43%) К=1,0587	1,0587			20 178 461
	Коэффициент прогнозных ценах на 2025г. 4 квартал (15%) К=1,079	1,079			7 173 967
	Итого				46 691 155
	понижающий коэффициент 0,979	0,979			45 733 127
	НДС	12%			5 487 975
	Итого с НДС				51 221 102

Заказчик:

Руководитель: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060140011980 Сарсенгалиев Р.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик:

Директор ТОО "A s t a n a E n e r g o H u b ", БИН 050440010981 Жуанышева Е.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технический надзор:

ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ" Гинаятов М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор :

ТОО "Нұр Жол Проект" Әлиев Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)