Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 190038 от 08.04.2019г дополнительное соглашение №1 от 22.04.2019г	

Номер документа	Дата составления
7	15.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внешнее электроснабжение объекта: жилой комплекс "Батыс Премиум", расположенный по адресу: г. Актобе, мкр.Батыс-2, участок 1Г			объект	1	112 330 155,00	112 330 155,00
				Итого	1	x	112 330 155,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2019

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071 — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В — 050140011681

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 190038 от 08.04.2019г дополнительное соглашение №1 от 22.04.2019г

Номер документа	Дата составления
16	15.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство обьекта "Внешнее электроснабжение жилой комплекс "Батыс Премиум", расположенный по адресу: г. Актобе, мкр.Батыс-2, участок 1Г"			объект	1	20 473 845,00	20 473 845,00	2 193 626,25
				Итого	1	x	20 473 845,00	2 193 626,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Молдыбаев К. С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Внешнее электроснабжение объекта: "Жилой комплекс "Батыс Премиум", расположенный по адресу: г. Актобе, мкр-н Батыс-2, уч. 1Г"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код
				190038	08.04.2019	1	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	112 330 155,00							
в т.числе за отчетный месяц месяц, строительство КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 4-2-1, 4-3-1, 4-3-2, 4-3-3, 4-4-1 акт № 1	112 330 155,00	100 294 781,00		100 294 781,00			12 035 374,00	112 330 155,00
	112 330 155,00							112 330 155,00

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп" _____ Молдыбаев К.С.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Внешнее электроснабжение объекта: "Жилой комплекс "Батыс Премиум", расположенный по адресу: г. Актобе, мкр-н Батыс-2, уч. 1Г".**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ**
(наименование)

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2019 г.

Локальная смета № 4-2-1
Строительство КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	% накладных расходов	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	8%, сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Кабельные сети 10кВ												
1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	550	190,25	181,82	104638	100001	–	29332	72	144688
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2; kэкс1=1,2;	м3 грунта	17	8,43 1648,41	65,64 –	4637 28023	36102	– –	10718 20177	8 72	52056
3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели из просеянного грунта НР = 72 %	м кабеля	1000	1648,41 467,48	– 401,3	28023 467480	401300	– –	3856 143899	8 72	660289
4	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	770	66,18 137,06	133,68 115	66180 105536	133680 88550	– –	48910 33469	8 72	150125
5	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	км	0,018	22,06 1143111,11	38,31 –	16986 20576	29499	– 17719	11120 2171	8 76	24567
6	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,048	158722,22 981437,5	– 463104,17	2857 47109	22229	– 3042	1820 28266	8 99	81405

7	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	454958,33 5046	139875	21838 242208	6714	– 242208	6030	8	261585
8	1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,048	– 2103291,67	153500	100958	7368	– 83183	19377 11518	8 99	121474
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	85	216812,5 716,36	25562,5 –	10407 60891	1227	– –	8998 43842	8 72	113112
10	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	482	716,36 33,18	– 33,18	60891 15993	15993	– –	8379 3335	8 72	20874
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	567	– 133,11	9,61 63,23	75473	4632 35851	– –	1546 40347	8 72	125086
12	1308-0201-0907	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	66	69,88 1458,88	28,95 905,65	39622 96286	16415 59773	– 3026	9266 37012	8 72	143962
13	1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1534	507,38 860,44	271,5 553,41	33487 1319915	17919 848931	– 64902	10664 478681	8 72	1942484
14	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,6	264,72 8517243	168,68	406080 13627589	258755	– 13627589	143888	8	14717796
15	1308-0201-0815	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	20	– 1461,3	798,95	29226	15979	– 1335	1090207 11877	8 72	44391
16	1308-0201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	230	595,6 696,16	229,2 444,29	11912 160117	4584 102187	– 9729	3288 57149	8 72	234647
17	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,25	209,57 5679850	135,53	48201 1419963	31172	– 1419963	17381	8	1533560
18	1308-0201-0201	Монтаж сигнальной ленты. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1800	– 308,54	144,9	555372	260820	– 76155	113597 209304	8 72	825850
19	2924-5000-1000 (пл)	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	1800	121,33 267	40,17	218394 480600	72306	– 480600	61174	8	519048
20	1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	– 31613	24921,5	63226	49843	– 147	38448 21318	8 72	91308

21 2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	6618 11938	8186	13236 23876	16372	– 23876	6764	8	25786
22 1308-0201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	– 45635,75	35636	182543	142544	– 291	1910 62300	8 72	264430
23 2306-1703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9927 12062	11705	39708 48248	46820	– 48248	19587	8	52108
24 1308-0201-2606	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %	шт.	2	– 18059	563	36118	1126	– 1902	3860 24095	8 72	65030
25 2306-1703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	16545 26975	187,5	33090 53950	375	– 53950	4817	8	58266
	Итого по разделу 1			–				–	4316	8	
	Накладные расходы, тенге					**22 273 921**					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 258 091 1 649 920					
Раздел 2 Кабельные сети 0,4кВ											
26 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	1592	190,25	181,82	302878	289457	–	84902	72	418802
27 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2; kэкс1=1,2;	м3 грунта	49	8,43 1648,41	65,64 –	13421 80772	104499	– –	31022 58156	8 72	150042
28 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели из просеянного грунта НР = 72 %	1м кабеля	2250	1648,41 467,48	– 401,3	80772 1051830	902925	– –	11114 323773	8 72	1485651
29 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	2250	66,18 137,06	133,68 115	148905 308385	300780 258750	– –	110048 97800	8 72	438680
				22,06	38,31	49635	86198	–	32495	8	

30	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	246	716,37	–	176227		–	126883	72	327359
31	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1395	716,37 33,18	– 33,18	176227 46286	46286	– –	24249 9652	8 72	60413
32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	1641	– 133,11	9,61 63,24	218434	13406 103777	– –	4475 116770	8 72	362020
33	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	4210	69,88 548,43	28,95 307,58	114673 2308890	47507 1294912	– 178118	26816 874562	8 72	3438128
34	1308-0201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	90	198,54 812,26	89,98 403,64	835853 73103	378816 36328	– 6001	254676 29466	8 72	110775
35	2306-0137-0668	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,3	341,93 2377477	112,79	30774 10223151	10151	– 10223151	8206	8	11041003
36	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	304	– 333,24	158,57	101305	48205	– 12863	817852 38759	8 72	151269
37	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	16	132,36 481,88	44,72 213,31	40237 7710	13595 3413	– 1120	11205 2959	8 72	11523

38 2306-0137-0657	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,32	198,56 1118015	58,31	3177 357765	933	– 357765	854	8	386386
39 1308-0201-0201	Монтаж сигнальной ленты. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	4500	– 308,54	144,9	1388430	652050	– 190390	28621 523260	8 72	2064625
40 2924-5000-1000 (пл)	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	4500	121,33 267	40,17	545985 1201500	180765	– 1201500	152935	8	1297620
41 1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	352	– 28120,31	21429,42	9898349	7543156	– 25658	96120 3461007	8 72	14428104
42 2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	352	6618 14278	7038,12	2329536 5025856	2477418	– 5025856	1068748	8	5427924
43 1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	– 22803,69	17215,75	364859	275452	– 1167	402068 128670	8 72	533011
44 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	5515 10846	5654,25	88240 173536	90468	– 173536	39482	8	187419
				–				–	13883	8	

Итого по разделу 2 **42 320 754**
Накладные расходы, тенге 5 876 619
Сметная прибыль (8 %), тенге 3 134 869
Итого **64 594 675**
Накладные расходы, тенге 7 134 710
Сметная прибыль (8 %), тенге 4 784 789

Локальная смета № 4-3-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0102-0314 м	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	206	248,69	240,19	51230	49479	18	10037	72	66168
2 4102-0102-1010	Перевозка свытесненного самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	350,2	8,41 251	59,26	1732 87900	12208	– –	4901	8	94932
				–				–	7032	8	

3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	206	18	15,35	3708	3162	18	1238	72	5342
4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	31	2,57 192,55	5,78 192,55	529 5969	1191 5969	– –	396 984	8 72	7509
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2; kэкс1=1,2;	м3 грунта	0,93	– 1648,39	44,06 –	1533	1366	– –	556 1104	8 72	2848
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,7	1648,39 716,38	– –	1533 3367		– –	211 2424	8 72	6254
7 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,23	716,38 33,16	– 33,16	3367 903	903	– –	463 189	8 72	1179
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	31,93	– 133,1	9,62 63,23	4250	262 2019	– –	87 2272	8 72	7044
	Итого по разделу 1			69,87	28,94	2231	924	–	522	8	
	Накладные расходы, тенге					**191 276**					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 248 14 168					
Раздел 2 Фундаменты											
9 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	58,7	201,12	27,89	11806	1637	6603	3888	94	16950
10 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	6,7	60,75 7745,52	9,71 1479,1	3566 51895	570 9910	– 23598	1256 21104	8 94	78839
11 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,725	2744,33 1627,59	606,57 1627,59	18387 1180	4064 1180	– –	5840 598	8 108	1920
12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	25	– 1442,4	764,14 746,28	36060	554 18657	– 5979	142 21159	8 118	61797
13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт	20	456,96 2041,1	260,28 1047,15	11424 40822	6507 20943	7053	4578 23788	8 118	69779
14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт	14	641,3 3090,36	366,65 1656,71	12826 43265	7333 23194	– 7005	5169 25101	8 118	73835
				933,29	586,14	13066	8206	–	5469	8	

15 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	17,974	36146		649688		649688			701663
16 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство монолитных участков Бетон В7,5 НР = 91 %	м3	21,9	– 23206,94	1891,6	508232	41426	– 389700	51975 77019	8 91	632071
17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	3520,82 201618	343,84	77106 1431	7530	– 1431	46820	8	1545
18 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06754	– 365398,28	1169,68	24679	79	– 11040	114 12369	8 91	40012
19 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,17732	200769,91 223443,49	473,79 1173,02	13560 39621	32 208	– 28984	2964 9566	8 91	53122
20 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,34048	58814,57 184906,6	468,08 1171,88	10429 62957	83 399	– 55653	3935 6428	8 91	74936
21 1111-0101-1101	Гидроизоляция цементная толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20	20280,19 627	466,99 25,4	6905 12540	159 508	– 6322	5551 5587	8 94	19577
22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	40	285,5 86,1	11,7 4,33	5710 3444	234 173	– 3130	1450 206	8 94	3942
23 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т	0,34714	3,53 49049,37	1,95 25355,76	141 17027	78 8802	– 1507	292 5810	8 69	24664
24 2106-0405-1601	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения(перекрытие каналов)	т	0,34714	19352,42 420171	4905,8	6718 145858	1703	– 145858	1827	8	157527
25 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт	6	– 5581,67	1357,5	33490	8145	– 12812	11669 17082	8 118	54618
26 2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	231	2088,83 150	323,83	12533 34650	1943	– 34650	4046	8	37422

27	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6	– 53905		323430		– 323430	2772	8	349304
		Итого по разделу 2					**2 453 523**					0
		Накладные расходы, тенге					229 705					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					181 743					
	Раздел 3 Стены и перегородки											
28	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	46	7640,04	2533,52	351442	116542	73876	170515	93	563714
29	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	2645	3500,52 312	485,33	161024 825240	22325	– 825240	41757	8	891259
30	1108-0201-0108	Стены и перегородки из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (11640шт/0,38м3) НР = 93 %	м3 кладки	30,631	– 25698,83	2015,31	787181	61731	– 611549	66019 116925	8 93	976434
31	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт	10	3718,49 2054,9	386,05 1243,7	113901 20549	11825 12437	– 307	72328 12021	8 118	35176
32	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,8908	780,5 76069	238,2	7805 67762	2382	– 67762	2606	8	73183
		Итого по разделу 3					**2 539 766**					
		Накладные расходы, тенге					299 461					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					188 131					
	Раздел 4 Перекрытия и кровля											
33	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт	6	6602,17	1173,17	39613	7039	23265	13240	118	57081
34	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт	6	1551,5 9295	318,5 1498,5	9309 55770	1911 8991	– 34333	4228 17630	8 118	79272
35	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,82	2074,33 53905	415,83	12446 475442	2495	– 475442	5872	8	513477

36 1106-1601-0611	Перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 91 %	т	0,03043	– 528623,07	3581,99	16086	109	– 14071	38035 1758	8 91	19272
37 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	70,7	62635,56 684,31	854,42 24,53	1906 48381	26 1734	– 34943	1428 10990	8 92	64121
38 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2	70,7	165,54 566,17	3,42 21,37	11704 40028	242 1511	– 30891	4750 7204	8 92	51011
39 1112-0101-0103	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	70,7	107,86 4416,7	2,89 104,7	7626 312261	204 7402	– 283415	3779 21118	8 92	360049
	Итого по разделу 4			303,31	21,36	21444	1510	–	26670	8	
	Накладные расходы, тенге					**1 144 283**					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					71 940 84 762					
Раздел 5 Проемы											
40 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	7,29	2335,53	45,68	17026	333	2761	9701	69	28865
41 1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %	т	7,29	1911,11 136958,3	17,56 70546,23	13932 998426	128 514282	– 131936	2138 300192	8 69	1402507
42 2106-0405-0501	Ворота различных типов, двери, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,737	48313,85 686231	11365,29	352208 505752	82853	– 505752	103889	8	546212
43 1133-0303-0402	М/к стальные листовые Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,737	– 16241,52	11770,69	11970	8675	– 881	40460 3270	8 80	16459
	Итого по разделу 5			3275,44	2270,01	2414	1673	–	1219	8	
	Накладные расходы, тенге					**1 994 043**					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					313 163 147 706					
Раздел 6 Отделочные работы											
44 1211-0103-0202	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов (стен и потолков) НР = 72 %	м2	252	342,51	0,03	86313	8	1579	61003	72	159101
				336,22	–	84727		–	11785	8	

45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2	252	87,02	0,69	21929	174	2119	15771	80	40716
				77,92	0,31	19636	78	–	3016	8	
	Итого по разделу 6					**199 817**					
	Накладные расходы, тенге					76 774					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 801					
Раздел 7 Разные работы											
46 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	км	0,05884	1143201,9	–	67266		57927	7098	76	80313
47 1116-0301-0210	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м	6,34	158718,56 4498,26	– 70,19	9339 28519	445	– 23559	5949 4578	8 98	35745
48 1308-0103-3602	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования НР = 72 %	м2	22	712,15 17192,59	24,61 1206,27	4515 378237	156 26538	– 84773	2648 198552	8 72	622932
49 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,5	12133 19557	401,86	266926 48893	8841	– 48893	46143	8	52804
				–				–	3911	8	
	Итого по разделу 7					**791 794**					
	Накладные расходы, тенге					210 228					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					58 651					
Раздел 8 Наружные работы											
50 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка) НР = 94 %	м3	1,78	7746,07	1479,21	13788	2633	6270	5607	94	20947
51 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	1,78	2744,38 21316,85	606,74 7,3	4885 37944	1080 13	– 32413	1552 5187	8 94	46581
				3100	–	5518		–	3450	8	
	Итого по разделу 8					**67 528**					
	Накладные расходы, тенге					10 794					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 002					
	Итого					**9 382 030**					
	Накладные расходы, тенге					1 230 313					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					694 964					

Локальная смета № 4-3-2

Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ 2х630кВа Электрооборудование

Раздел 1 ТП-2х630/10-0,4кВ

1 1308-0103-3302	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	26390	6112	26390	6112	424	15761	72	45523
				19854	2036	19854	2036	–	3372	8	
2 1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	27125,5	3538,5	108502	14154	1696	70104	72	192894
				23163	1178,75	92652	4715	–	14288	8	
3 1308-0103-3303	Камера сборных распределительных устройств торцевая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	19404,5	3538,5	38809	7077	848	23934	72	67762
				15442	1179	30884	2358	–	5019	8	
4 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу (панели ЩО) НР = 72 %	шт.	7	23288,57	3466,86	163020	24268	106664	28639	72	206992
				4584	1098,43	32088	7689	–	15333	8	
5 1308-0103-1102	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	85704,5	39449	171409	78898	32949	61829	72	251897
				29781	13156	59562	26312	–	18659	8	
6 5810-1000-1000 (пл) (об)	Комплект оборудования ТП-2х630/10-0,4кВ в составе: Камера КСО-366-3Н с ВНА -10/630 -2шт; Камера КСО-366-4Н с ВНА -10/630 -2шт;Камера КСО-366-13 с РВЗ-2 -10/630 -1шт; Торцевая панель 60мм-2шт, Вводная панель ЩО70-1-42 с разъединителем и авт.выключателем 1000А, со счетчиком Меркурий 230ART ;Секционная панель ЩО70-1-72 с рубильником 630А, без АВР-1шт; Линейная панель ЩО70-1-03 с РПС 4х400А;-2шт Торцевая панель ЩО70-1-95 -2шт; Узел силового трансформатора-2компл;Трансформатор ТМ-630/10-0,4кВ-2шт	комплект	1	8897397		8897397		–			8897397
				–							

Итого по разделу 1

оборудование	**9 662 465**
Накладные расходы, тенге	**8 897 397**
Сметная прибыль (8 %), тенге	200 267
	56 671

Локальная смета № 4-3-3

Электроосвещение ТП- 10/0,4кВ 2х630кВа

1 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	98	788,18	381,11	77242	37349	24760	19091	72	104040

2 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,013	154,42 233833	116,14	15133 3040	11382	– 3040	7707	8	3283
3 2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,032	– 286211		9159		– 9159	243	8	9892
4 2306-0201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,027	– 395451		10677		– 10677	733	8	11531
5 2306-0201-0403	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,009	– 566435		5098		– 5098	854	8	5506
6 2306-0201-0304	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,017	– 623576		10601		– 10601	408	8	11449
7 1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	11	– 594,91	89,27	6544	982	– 223	848 4388	8 72	11807
8 2307-0222-0214	Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	3	485,36 29198	68,64	5339 87594	755	– 87594	875 0	8 72	94602
9 1308-0103-1702	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	32	– 772,75	134,25	24728	4296	– 1372	7008 15982	8 72	43967
10 2307-0222-0222	Шина медная М1, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	4	595,63 72300	98,03	19060 289200	3137	– 289200	3257 0	8 72	312336
11 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	– 10897	930	10897	930	– 7675	23136 1843	8 72	13759
12 5108-0401-0113 (об) 1	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	2292 58021	268	2292 58021	268	– –	1019	8	58021
13 1308-0305-1202	Электропечь. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	– 2375,5	83,5	4751	167	58021 –	3339	72	8737
14 2910-1100-5000 (пл)	Печь электрическая ПЭТ-4	шт	1	2292 17000	27	4584 17000	54	– 17000	647	8	18360

15	1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	– 2369	–	2369		– 8	1360 1771	8 75	4471
16	2305-1401-0105	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20 °С до +60 °С, типа Sauter	шт.	1	2361 10089	–	2361 10089		– 10089	331	8	10896
17	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	94	– 402,93	167,49	37875	15744	– 6579	807 14262	8 72	56308
18	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	165,45 43176	45,28	15552 2375	4256	– 2375	4171	8	2565
19	2306-0131-0401	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	– 96004		3744		– 3744	190	8	4044
20	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2 НР = 72 %	шт.	24	– 620,17	80,42	14884	1930	– 777	300 9230	8 72	26043
21	2404-0103-0205	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	24	507,38 1168	26,79	12177 28032	643	– 28032	1929	8	30275
22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	9	– 1657,22	668,44	14915	6016	– 1163	2243 8342	8 72	25118
23	2307-0101-0701	Светильники, тип НПО21-100-014	шт.	9	859,56 1194	427,78	7736 10746	3850	– 10746	1861	8	11606
24	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	– 4200		4200		– 4200	860	8	4536
25	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	1,8	– 583		1049		– 1049	336	8	1133
					–				–	84	8	

Итого по смете

оборудование	**884 285**
Накладные расходы, тенге	58 021
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 248
	61 207

Локальная смета № 4-4-1

Распределительная подстанция 10/0,4кВ на 2х1000кВа, Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	206	248,69	240,19	51230	49479	18	10037	72	66168
2 4102-0102-1010	Перевозка свытесненного самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	350,2	8,41 251	59,26	1732 87900	12208	– –	4901	8	94932
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	206	– 18	15,35	3708	3162	– 18	7032 1238	8 72	5342
4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	31	2,57 192,55	5,78 192,55	529 5969	1191 5969	– –	396 984	8 72	7509
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2; kэкс1=1,2;	м3 грунта	0,93	– 1648,39	44,06 –	1533	1366	– –	556 1104	8 72	2848
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,7	1648,39 716,38	– –	1533 3367		– –	211 2424	8 72	6254
7 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,23	716,38 33,16	– 33,16	3367 903	903	– –	463 189	8 72	1179
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	31,93	– 133,1	9,62 63,23	4250	262 2019	– –	87 2272	8 72	7044
				69,87	28,94	2231	924	–	522	8	
	Итого по разделу 1					**191 276**					
	Накладные расходы, тенге					18 248					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 168					

Раздел 2 Фундаменты

9 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	58,7	201,12	27,89	11806	1637	6603	3888	94	16950
10 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	6,7	60,75 7745,52	9,71 1479,1	3566 51895	570 9910	– 23598	1256 21104	8 94	78839

11 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,725	2744,33 1627,59	606,57 1627,59	18387 1180	4064 1180	– –	5840 598	8 108	1920
12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	25	– 1442,4	764,14 746,28	36060	554 18657	– 5979	142 21159	8 118	61797
13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт	20	456,96 2041,1	260,28 1047,15	11424 40822	6507 20943	– 7053	4578 23788	8 118	69779
14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт	14	641,3 3090,36	366,65 1656,71	12826 43265	7333 23194	– 7005	5169 25101	8 118	73835
15 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	17,974	933,29 36146	586,14	13066 649688	8206	– 649688	5469	8	701663
16 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство монолитных участков Бетон В7,5 НР = 91 %	м3	21,9	– 23206,94	1891,6	508232	41426	– 389700	51975 77019	8 91	632071
17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	3520,82 201618	343,84	77106 1431	7530	– 1431	46820	8	1545
18 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06754	– 365398,28	1169,68	24679	79	– 11040	114 12369	8 91	40012
19 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,17732	200769,91 223443,49	473,79 1173,02	13560 39621	32 208	– 28984	2964 9566	8 91	53122
20 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,34048	58814,57 184906,6	468,08 1171,88	10429 62957	83 399	– 55653	3935 6428	8 91	74936
21 1111-0101-1101	Гидроизоляция цементная толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20	20280,19 627	466,99 25,4	6905 12540	159 508	– 6322	5551 5587	8 94	19577
22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм НР = 94 % К=2,000.	м2 стяжки	40	285,5 86,1	11,7 4,33	5710 3444	234 173	– 3130	1450 206	8 94	3942
				3,53	1,95	141	78	–	292	8	

23 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,34714	49049,37	25355,76	17027	8802	1507	5810	69	24664
24 2106-0405-1601	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения(перекрытие каналов)	т	0,34714	19352,42 420171	4905,8	6718 145858	1703	– 145858	1827	8	157527
25 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	– 5581,67	1357,5	33490	8145	– 12812	11669 17082	8 118	54618
26 2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	231	2088,83 150	323,83	12533 34650	1943	– 34650	4046	8	37422
27 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6	– 53905		323430		– 323430	2772	8	349304
	Итого по разделу 2 Накладные расходы, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге			–		**2 453 523** 229 705 181 743		–	25874	8	
Раздел 3 Стены и перегородки											
28 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	46	7640,04	2533,52	351442	116542	73876	170515	93	563714
29 2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	2645	3500,52 312	485,33	161024 825240	22325	– 825240	41757	8	891259
30 1108-0201-0108	Стены и перегородки из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (11640шт/0,38м3) НР = 93 %	м3 кладки	30,631	– 25698,83	2015,31	787181	61731	– 611549	66019 116925	8 93	976434
31 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3718,49 2054,9	386,05 1243,7	113901 20549	11825 12437	– 307	72328 12021	8 118	35176
32 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,8908	780,5 76069	238,2	7805 67762	2382	– 67762	2606	8	73183
				–				–	5421	8	

	Итого по разделу 3					**2 539 766**					
	Накладные расходы, тенге					299 461					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					188 131					
Раздел 4 Перекрытия и кровля											
33 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6602,17	1173,17	39613	7039	23265	13240	118	57081
				1551,5	318,5	9309	1911	–	4228	8	
34 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	9295	1498,5	55770	8991	34333	17630	118	79272
				2074,33	415,83	12446	2495	–	5872	8	
35 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,82	53905		475442		475442			513477
				–				–	38035	8	
36 1106-1601-0611	Перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 91 %	т	0,03043	528623,07	3581,99	16086	109	14071	1758	91	19272
				62635,56	854,42	1906	26	–	1428	8	
37 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	70,7	684,31	24,53	48381	1734	34943	10990	92	64121
				165,54	3,42	11704	242	–	4750	8	
38 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2	70,7	566,17	21,37	40028	1511	30891	7204	92	51011
				107,86	2,89	7626	204	–	3779	8	
39 1112-0101-0103	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	70,7	4416,7	104,7	312261	7402	283415	21118	92	360049
				303,31	21,36	21444	1510	–	26670	8	
	Итого по разделу 4					**1 144 283**					
	Накладные расходы, тенге					71 940					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					84 762					
Раздел 5 Проемы											
40 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	7,29	2335,53	45,68	17026	333	2761	9701	69	28865
				1911,11	17,56	13932	128	–	2138	8	
41 1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %	т	7,29	136958,3	70546,23	998426	514282	131936	300192	69	1402507
				48313,85	11365,29	352208	82853	–	103889	8	

42 2106-0405-0501	Ворота различных типов, двери, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,737	686231		505752		505752			546212
				–				–	40460	8	
43 1133-0303-0402	М/к стальные листовые Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,737	16241,52	11770,69	11970	8675	881	3270	80	16459
				3275,44	2270,01	2414	1673	–	1219	8	
	Итого по разделу 5					**1 994 043**					
	Накладные расходы, тенге					313 163					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					147 706					
Раздел 6 Отделочные работы											
44 1211-0103-0202	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов (стен и потолков) НР = 72 %	м2	252	342,51	0,03	86313	8	1579	61003	72	159101
				336,22	–	84727		–	11785	8	
45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2	252	87,02	0,69	21929	174	2119	15771	80	40716
				77,92	0,31	19636	78	–	3016	8	
	Итого по разделу 6					**199 817**					
	Накладные расходы, тенге					76 774					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 801					
Раздел 7 Разные работы											
46 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	км	0,05884	1143201,9	–	67266		57927	7098	76	80313
				158718,56	–	9339		–	5949	8	
47 1116-0301-0210	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м	6,34	4498,26	70,19	28519	445	23559	4578	98	35745
				712,15	24,61	4515	156	–	2648	8	
48 1308-0103-3602	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования НР = 72 %	м2	22	17192,59	1206,27	378237	26538	84773	198552	72	622932
				12133	401,86	266926	8841	–	46143	8	
49 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,5	19557		48893		48893			52804
				–				–	3911	8	
	Итого по разделу 7					**791 794**					
	Накладные расходы, тенге					210 228					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					58 651					

Раздел 8 Наружные работы

50	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка). НР = 94 %	м3	1,78	7746,07	1479,21	13788	2633	6270	5607	94	20947
					2744,38	606,74	4885	1080	–	1552	8	
51	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. НР = 94 %	м3	1,78	21316,85	7,3	37944	13	32413	5187	94	46581
					3100	–	5518		–	3450	8	

Итого по разделу 8	
Накладные расходы, тенге	67 528
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 794
	5 002
Итого по акту:	
Накладные расходы, тенге	9 382 030
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 230 313
ИТОГО:	694 964
Итого без оборудования	93 905 485
Временные здания и сооружения (2,4 %)	84 950 067
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 038 802
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	86 988 869
Итого с затратами на производство работ в зимнее время и оборудованием	2 383 930
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	98 328 217
Итого в текущих ценах:	1 966 564
НДС 12 %	100 294 781
Итого по акту:	12 035 374
	112 330 155

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп" _____ **Молдыбаев К.С.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нисан-Актобе" _____ **Кыдырали Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "АРТ проект" _____ **Казеев С.Б.**

Расценки по смете проверены