Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп» г.Актобе 12мкр.дом6 «В»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Молдыбаева КайратСагинаевич-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Внешнее электроснабжение объекта: «Жилой комплекс « Батыс-Премиум», расположенный по адресу:. Актобе, мкр. Батыс-2, участок 1 Г»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Актобе». Руководитель Алимбаев А.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Ерен-Групп»**
наименование организации
в лице **Баяшева Л.И.-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
3.Проект(проектно-сметнаядокументация) **ТОО«АРТ проект»**;
наименование проектной организации, номер проекта
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность проектируемой линии КЛ-10 кВ	км	2,480		2,480	
Пересечения с сооружениями и препятствиями	шт	8		8	
Распределительная подстанция РП-10 кВ с 2 х 630 кВА	шт	1		1	
Ячейка КСО-2-10 в РП-3	шт	2		2	
Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ на 2х1000,	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Установка ячейки с вакуумным выключателем типа КСО-2-1 в РП-3;
- Применение кабеля 10 кВ типа АСБ;
- Усиленная изоляция, рассчитанная на IV район по загрязненности атмосферы с числом грозовых часов 40;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____2018г_ ;
месяц, год
окончание работ _____2019 г_;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Внешнее электроснабжение объекта: «Жилой комплекс «Батыс Премиум», расположенный по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, участок 1 Г»**
наименование объекта (комплекса)

готовим к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

МолдыбаевК.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата