Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Подрядчик: ТОО "Trans Stroy Engineering"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Кобдинской Казахской средней школы" в селе Кобда по ул.Сейфуллина, д.44 Кобдинского района, Актюбинской области"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		111	06.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	33 378 906,00	29 802 594,64							3 576 311,36	33 378 906,00
Акт 1	33 378 906,00	29 802 594,64							3 576 311,36	33 378 906,00
итого за июль 2023 г	33 378 906,00	29 802 594,64							3 576 311,36	33 378 906,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО ТОО "Trans Stroy Engineering"

Директор _____ **Кулмагамбетов М.Л.**

м.п. (при наличии)

Заказчик:

ТОО "ГрадСтройСервис"

БИН/ИИН 151140003505

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505; Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Trans Stroy Engineering"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Кобдинской Казахской средней школы" в селе Кобда по ул.Сейфуллина, д.44 Кобдинского района, Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания "Кобдинской Казахской средней школы" в селе Кобда по ул.Сейфуллина, д.44 Кобдинского района, Актюбинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111 03.0.2023

Акт выполненных работ № 1

за июль 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка /Лист 5/										
			Подвал										
16	16	1212-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону**	м2	1147,17	163,98	3,82	188113	4383	13387	124388	337497	
			НР - 72%; СП - 8%			148,49	2,11	170343	2421		24997		
17	17	1212-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2	1573,94	219,53	3,82	345527	6012	18164	233762	625625	
			НР - 72%; СП - 8%			204,17	2,11	321351	3321		46337		
			1й этаж										
18	19	1212-0101-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	1892,51	979,64	5,08	1853978	9614	830111	733896	2794896	
			НР - 72%; СП - 8%			535,93	2,67	1014253	5053		207022		
19	21	1212-0101-1606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	2766,12	908,68	5,08	2513518	14052	1200468	940591	3730445	
			НР - 72%; СП - 8%			469,61	2,67	1298998	7386		276335		
20	26	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	465,68	1397,58	9,30	650825	4330	203396	355691	1087037	
						951,51	3,25	443099	1513		80521		

21	27	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	465,68	653,83 424,24	4,31 1,96	304476 197560	2007 913	104909	158778 37059	500313
22	28	1212-0101-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % *НР - 72%; СП - 8%*	м2	967,32	979,64 535,93	5,08 2,67	947625 518416	4914 2583	424295	375117 105815	1428557
23	29	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	908,52	1909,44 1295,26	102,80 83,82	1734764 1176770	93396 76152	464598	1002334 218971	2956069
24	30	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	908,52	960,61 517,93	5,94 2,07	872733 470550	5397 1881	396786	377944 100055	1350733
25	31	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	908,52	767,30 456,63	5,94 2,07	697107 414857	5397 1881	276853	333390 82439	1112937
26	32	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	363,41	587,09 376,92	4,31 1,96	213354 136976	1566 712	74812	99135 25882	337488
27	34	1212-0101-1606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2145,56	908,68 469,61	5,08 2,67	1949627 1007576	10900 5729	931151	729576 214341	2893545
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								19155142
			РАЗДЕЛ 3. Полы									
28	39	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	270,2	470,15 99,47	43,03 15,90	127035 26877	11627 4296	88531	29303 12508	168846
29	40	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	270,2	6519,47 418,91	272,44 36,43	1761561 113189	73613 9843	1574759	115651 150177	2027389
30	41	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	270,2	1379,78 89,42	34,90 12,80	372817 24161	9430 3459	339226	25964 31903	430683
31	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	270,2	1280,97 468,00	33,81 19,22	346118 126454	9135 5193	210529	123749 37590	507457

32	43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	270,2	822,58 23,14	23,12 12,71	222261 6252	6247 3434	209762	9106 18509	249875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								3384250
			РАЗДЕЛ 4. Проёмы									
33	61	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	33,35	2039,04 1381,27	163,81 71,20	68002 46065	5464 2375	16473	43596 8928	120526
34	62	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	192,91	2376,14 1620,62	118,62 49,35	458381 312634	22883 9520	122864	289938 59866	808185
35	63	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	м2	40,078	9366,00 --	-- --	375371 --	-- --	375371	-- 30029	405395
36	64	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	75,645	7373,00 --	-- --	557731 --	-- --	557731	-- 44618	602349
37	65	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П *СП - 8%*	м2	74,313	10242,00 --	-- --	761114 --	-- --	761114	-- 60889	821998
38	66	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П *СП - 8%*	м2	2,875	14971,00 --	-- --	43042 --	-- --	43042	-- 3443	46485
39	67	223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П *СП - 8%*	м2	33,35	9065,00 --	-- --	302318 --	-- --	302318	-- 24185	326503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								3131441
		ИТОГО ПО по смете 2-1-1		Тенге								25670833
			СМЕТА 2-1-4 Электротехнические решения									
			РАЗДЕЛ 1. ЩИты									

44	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	34176,88 5793,12	3507,00 1309,18	34177 5793	3507 1309	24877	5114 3143	42434
45	2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	6898,78 3661,20	168,61 45,14	41393 21967	1012 271	18414	16011 4592	61997
46	3	515-301-0528 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3044	шт.	1	339852,00 --	-- --	339852 --	-- --	339852	-- --	339852
47	4	247-204-1933 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 63А 10 кА "D" *СП - 8%*	шт.	1	9241,00 --	-- --	9241 --	-- --	9241	-- 739	9980
48	5	247-204-1931 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D" *СП - 8%*	шт.	5	9241,00 --	-- --	46205 --	-- --	46205	-- 3696	49901
49	6	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8118,68 5793,12	237,21 90,29	8119 5793	237 90	2089	4236 988	13343
50	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	3642,60 1830,60	31,96 --	25498 12814	224 --	12460	9226 2778	37502
51	8	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
52	9	247-204-1926 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D" *СП - 8%*	шт.	1	9241,00 --	-- --	9241 --	-- --	9241	-- 739	9980
53	10	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	685,00 --	-- --	2740 --	-- --	2740	-- 219	2959
54	11	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	1888,00 --	-- --	3776 --	-- --	3776	-- 302	4078
55	12	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8118,68 5793,12	237,21 90,29	8119 5793	237 90	2089	4236 988	13343
56	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	3642,60 1830,60	31,96 --	116563 58579	1023 --	56961	42177 12699	171439

57	14	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	10502,00 --	-- --	10502 --	-- --	10502	-- 840	11342
58	15	247-204-1928 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D" *СП - 8%*	шт.	1	9241,00 --	-- --	9241 --	-- --	9241	-- 739	9980
59	16	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 10А 4,5 кА "B" *СП - 8%*	шт.	16	685,00 --	-- --	10960 --	-- --	10960	-- 877	11837
60	17	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 16А 4,5 кА "B" *СП - 8%*	шт.	14	700,00 --	-- --	9800 --	-- --	9800	-- 784	10584
61	18	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3Р 16А 4,5 кА "B" *СП - 8%*	шт.	1	1888,00 --	-- --	1888 --	-- --	1888	-- 151	2039
62	19	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8118,68 5793,12	237,21 90,29	8119 5793	237 90	2089	4236 988	13343
63	20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	3642,60 1830,60	31,96 --	116563 58579	1023 --	56961	42177 12699	171439
64	21	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	10502,00 --	-- --	10502 --	-- --	10502	-- 840	11342
65	22	247-204-1928 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D" *СП - 8%*	шт.	1	9241,00 --	-- --	9241 --	-- --	9241	-- 739	9980
66	23	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 10А 4,5 кА "B" *СП - 8%*	шт.	14	685,00 --	-- --	9590 --	-- --	9590	-- 767	10357
67	24	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 16А 4,5 кА "B" *СП - 8%*	шт.	16	700,00 --	-- --	11200 --	-- --	11200	-- 896	12096
68	25	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3Р 16А 4,5 кА "B" *СП - 8%*	шт.	1	1888,00 --	-- --	1888 --	-- --	1888	-- 151	2039
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				860705 175111	7500 1850	338242 339852	127413 51857	1039976
		Стоимость оборудования		Тенге				339852				
		РАЗДЕЛ 4 Кабельно-проводниковая продукция										

84	41	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	50	484,60 234,05	217,65 85,32	24230 11703	10883 4266	1644	11498 2858	38586
85	42	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	8180	496,30 234,05	217,65 85,32	4059734 2010235	1780377 697918	269122	1949867 480739	6490339
86	43	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,051	1761461,00 --	-- --	89835 --	-- --	89835	-- 7187	97022
87	44	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	8,344	472179,00 --	-- --	3939673 --	-- --	3939673	-- 315174	4254887
88	45	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм *СП - 8%*	шт.	95	229,00 --	-- --	21755 --	-- --	21755	-- 1740	23495
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**10904329**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4 В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**11944305**
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						339852		
			ИТОГО ПО АКТУ № 1									37615138
			в том числе оборудование									339852
			Временные здания и сооружения			**2,32%**		**864787**				
			Итого с временными									**38479925**
			Зимние удорожания			**1,27%**		**484379**				
			Итого с зимними удорожаниями									**38964304**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**772489**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**39736793**
			Скидка			**25%**		**9934198**				
			итого со скидкой									**29802594**
			НДС			**12 %**		**3576311**				
			Итого с НДС									**33378906**

Сдал:

ТОО "Trans Stroy Engineering"

(наименование организации)

Директор _____ **Кулмагамбетов М.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505

(наименование организации)

Директор _____ **Жуматаев М.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)