Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 235
с изменениями согласно приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года № 53

Форма

Декларация о соответствии

«27» июня 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **ТОО «СМЭУ Алматы»,**
РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а
наименование организации, юридический адрес

в лице Исполнительного директора - Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 30-ти светофорных объектов. с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления»**

по адресам : Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Вдоль БАКа – ул. Жалайыр (мкр. Улжан 1) (Алатауский р-он) ; ул. Орталык в районе рынка «Жибек Жолы» (Алатауский р-он) ; ул. Каракоз – ул. Байдибек би мкр. Дархан (Алатауский р-он) ; ул. Тлендиева – ул. Карасай батыра (Алмалинский р-он) ; л. Богенбай батыра – ул. Байзакова (Алмалинский р-он) ; ул. Розыбакиева – ул. Кабанбай батыра (Алмалинский р-он) ; пр. Гагарина – ул. Курмангазы (Алмалинский р-он) ; ул. Навои – ул. Токтабаева (Ауэзовский р-он) ; пр. Гагарина – ул. Кожабекова (Бостандыкский р-он) ; ул. Розыбакиева – ул. Левитана (Бостандыкский р-он) ; ул. Жарокова – ул. Дунаевского (мкр.Алмагуль) (Бостандыкский р-он) ; ул. Мынбаева – пр. Гагарина (Бостандыкский р-он) ; ул. Мынбаева – ул. Розыбакиева (Бостандыкский р-он) ; ул. Мынбаева – ул. Ауэзова (Бостандыкский р-он) ; ул. Мынбаева – ул.Жарокова (Бостандыкский р-он) ; ул. Розыбакиева – ул.Ескараева (Бостандыкский р-он) ; ул. Каблукова – ул. Байкадамова (Бостандыкский р-он) ; ул. Гоголя – ул. Барибаева (Медеуский р-он) ; пр. Достык – ул. Курмет (Тайманова) (Медеуский р-он) ; ул. Гоголя – ул. Абдуллиных (Медеуский р-он) ; ул. Жибек Жолы – ул. Абдуллиных (Медеуский р-он) ; пр. Сейфуллина – ул. Дулатова (Турксибский р-он) ; ул. Шемякина – ул. Коминтерна (Турксибский р-он) ; ул. Шемякина – ул. Кожедуба (Турксибский р-он) ; ул. Папанина – ул. Руставели (Турксибский р-он) ; ул. Жумабаева – ул. Кассина (Турксибский р-он) ; ул. Татибекова – ул. Болтирик Шешена (Жетысуский р-он) ; ул. Жансугурова – ул. Великолукская (Жетысуский р-он) ; ул. Северное кольцо – ул. Москвина (Жетысуский р-он).

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**
в лице руководителя – Мурзаханова Г.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «НПФ ITS (НПФ ИТС)
Рабочий проект № 85-ПИР от 14.01.2021.г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление городской мобильности г. Алматы» 14.01.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных,	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных,	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Факти-чески**
Число светофорных объектов	шт.	30	29
Дорожные знаки типовые, всего :	шт.	893	857
в том числе :			
1) 1.31.2	шт.	1	1
2) 1.31.3	шт.	5	5
3) 1.32.1	шт.	4	4
4) 1.32.2	шт.	1	2
5) 1.32.3	шт.	2	1
6) 2.1	шт.	59	57
7) 2.4	шт.	60	58
8) 3.1	шт.	3	3

9) 3.18.1	шт.	1	1
10) 3.27	шт.	4	4
11) 4.1.2	шт.	2	2
12) 4.1.3	шт.	1	1
13) 4.1.4	шт.	4	4
14) 4.1.5	шт.	4	4
15) 4.2.1	шт.	4	4
16) 4.2.2	шт.	2	2
17) 4.2.3	шт.	1	1
18) 5.7.1	шт.	1	1
19) 5.7.2	шт.	1	1
20) 5.8.1	шт.	3	3
21) 5.9	шт.	1	1
22) 5.10.2	шт.	1	1
23) 5.10.3	шт.	1	1
24) 5.11.1	шт.	1	1
25) 5.12	шт.	1	1
26) 5.16.1	шт.	182	174
27) 5.16.2	шт.	182	174
28) 7.1.1	шт.	1	1
29) 7.15	шт.	360	344
Знаки индивидуального проектирования, всего :	шт.	56	53
в том числе :			
1) 5.8.1 (1220x1640)	шт.	6	6
2) 5.8.1 (1220x2440)	шт.	10	10
3) 5.21.2 (1220x2440)	шт.	39	36
4) 5.21.2 (3660x2440)	шт.	1	1
Стойки для знаков, всего :	шт.	206	197
в том числе :			
1) СИ-3-1,2	шт.	3	2
2) СЗ-00-2	шт.	7	7
3) СЗ-1-2	шт.	12	12
4) СЗ-11-2	шт.	182	174
5) СЗ-2-2	шт.	2	2
Светофоры, всего :	шт.	509	491
в том числе :			
1) светофоры Futurit, тип Т.1.3 (Тип 7)	шт.	195	189
2) светофоры Futurit, тип Т.1.2 (Тип 8)	шт.	82	78
3) светофоры Futurit, тип Т.9 (Тип 6)	шт.	8	8
4) светофоры Futurit, тип Т.8.1 (Тип 9)	шт.	224	216
Табло информационное водителя ТВСАв	шт.	117	113
Табло информационное пешехода ТВСАп	шт.	224	216
Детекторы транспорта	шт.	531	507
в том числе :			
1) беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессурами для монтажа, тип VSN-240-F	шт.	329	311
2) точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессурами для монтажа и источником питания, тип FlexAP	шт.	28	27
3) точка доступа Ethernet Interfacec расширенным радиусом действия, в комплекте с аксессуарами для	шт.	2	2

монтажа и источником питания, тип FLEX-CTRL-M + FLEX-ISOL			
4) повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, тип FLEX-NODE-LPDC-E	шт.	118	114
5) ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей, тип FLEX RPT3 Solar	шт.	54	53
Дорожный контроллер EURO/19"/8/16	шт.	4	4
Дорожный контроллер EURO/19"/12/16	шт.	23	23
Дорожный контроллер EURO/19"/24/8	шт.	1	1
Дорожный контроллер СИДК/19"/32/8	шт.	2	2
Металлоконструкции:			
- консоли (комплекты), всего :	шт.	45	43
в том числе :			
1) консоль К1-2-4	шт.	5	5
2) консоль К5-8-219	шт.	2	2
3) консоль К2-2-6	шт.	19	17
4) консоль К2-2-8	шт.	19	19
- опоры, всего :	шт.	43	170
в том числе :			
1) опора 133х7,5	шт.	2	2
2) опора 133х8,5	шт.	0	60
3) опора 133х8,5-К	шт.	0	54
4) опора 133х8,5-К (2/3)	шт.	0	1
4) опора 159х9,5	шт.	0	8
5) опора 219х9,0	шт.	0	1
6) опора 273х11,0	шт.	5	8
7) опора 325х10,75	шт.	19	15
8) опора 325х11,25	шт.	17	21
9) стойка СКМ 7.65, d=178 мм, L=6,5 м	шт.	42	0
10) стойка СКМ 7.65, d=178 мм, L=7,5 м	шт.	78	0
- светофорные стойки	шт.	193	191
Кабель общий, всего :	м	26780	26380
в том числе :			
1) ВВГ 3х4+1х2,5	м	0	429
1) ВВГ 4х4	м	2521	2169
2) СИП 4х16	м	130	130
3) КВВГ 5х1,5	м	6480	6593
4) КВВГ 7х1,5	м	647	649
5) КВВГ 10х1,5	м	4089	4344
6) КВВГ 14х1,5	м	3266	2955
7) КГВВ 5х1,5	м	1364	1316
8) FTP 5e CAT	м	8283	7795
Кабель оборудования детектирования, всего	м	7944	7707
в том числе :			
1) FTP 5e CAT	м	1497	1405
2) ВВГ 2х1,5	м	6447	6343

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением осуществляется с применением микропроцессорных контроллеров с пультами управления. Све-

тофоры на сверхярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой надежностью работы. Для транспорта и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Часть светофоров, дорожных знаков и панно размещены над проезжей частью дорог на консольных конструкциях для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Пешеходные подходы обустроены удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. Адаптивное управление длительностью сигналов светофоров обеспечивается с помощью системы детектирования транспортных потоков, осуществляющей обратную связь в контуре управления объектом. Связь с центральным управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать программу работы и, при необходимости, в диспетчерском режиме управлять объектом с центрального пульта инспектора УАП ДВД

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :
начало работ 26.06.2021 года;
окончание работ 27.06.2022 года.

Дополнительное соглашение № 91/3 от 25.02.2022 года к Договору № 91 от 28.04.2021 года о государственных закупках работ. Срок завершения строительства : 30.06.2022 г.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 11 месяца;
фактически 12 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 21,23 % и фактически применено 21,23 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Управляющий директор по
распределительным сетям города
АО «Алатау Жарык Компаниясы» _____ Торгаев Ш.Б.

подпись и печать фамилия, имя, отчество

М. П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения :

Заместитель руководителя
«Управления занятости и
Социальных программ города
Алматы»

_____ Мукажанова А._____
Подпись и печать фамилия, имя, отчество

М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство 30-ти светофорных объектов. с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления»**

по адресам : Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Вдоль БАКа – ул. Жалайыр (мкр. Улжан 1) (Алатауский р-он) ; ул. Орталык в районе рынка «Жибек Жолы» (Алатауский р-он) ; ул. Каракоз – ул. Байдибек би мкр. Дархан (Алатауский р-он) ; ул. Тлендиева – ул. Карасай батыра (Алмалинский р-он) ; л. Богенбай батыра – ул. Байзакова (Алмалинский р-он) ; ул. Розыбакиева – ул. Кабанбай батыра (Алмалинский р-он) ; пр. Гагарина – ул. Курмангазы (Алмалинский р-он) ; ул. Навои – ул. Токтабаева (Ауэзовский р-он) ; пр. Гагарина – ул. Кожабекова (Бостандыкский р-он) ; ул. Розыбакиева – ул. Левитана (Бостандыкский р-он) ; ул. Жарокова – ул. Дунаевского (мкр.Алмагуль) (Бостандыкский р-он) ; ул. Мынбаева – пр. Гагарина (Бостандыкский р-он) ; ул. Мынбаева – ул. Розыбакиева (Бостандыкский р-он) ; ул. Мынбаева – ул. Ауэзова (Бостандыкский р-он) ; ул. Мынбаева – ул.Жарокова (Бостандыкский р-он) ; ул. Розыбакиева – ул.Ескараева (Бостандыкский р-он) ; ул. Каблукова – ул. Байкадамова (Бостандыкский р-он) ; ул. Гоголя – ул. Барибаева (Медеуский р-он) ; пр. Достык – ул. Курмет (Тайманова) (Медеуский р-он) ; ул. Гоголя – ул. Абдуллиных (Медеуский р-он) ; ул. Жибек Жолы – ул. Абдуллиных (Медеуский р-он) ; пр. Сейфуллина – ул. Дулатова (Турксибский р-он) ; ул. Шемякина – ул. Коминтерна (Турксибский р-он) ; ул. Шемякина – ул. Кожедуба (Турксибский р-он) ; ул. Папанина – ул. Руставели (Турксибский р-он) ; ул. Жумабаева – ул. Кассина (Турксибский р-он) ; ул. Татибекова – ул. Болтирик Шешена (Жетысуский р-он) ; ул. Жансугурова – ул. Великолукская (Жетысуский р-он) ; ул. Северное кольцо – ул. Москвина (Жетысуский р-он).

наименование, местонахождения объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Исполнительный директор ТОО «СМЭУ Алматы» Тустикбаев Е.Б.

«_____» _____ 2022 г. М.П.

Прошнуровано
листов