Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23** — **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012",150700, Казахстан, Кызылжарский р-он с. Бесколь ул. Луговая д. 48** — **120240007830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 179 от 20.06.2025

Номер документа	Дата составления
23	19.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр. Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области			Работа	1	44 000 000,00	44 000 000,00	4 714 285,71
				Итого	1	x	44 000 000,00	4 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2025

М.П.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 010640001556.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**

Наименование строительства и его адрес: **«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за сентябрь 2025 г. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010640001556	120240007830			179	20.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».	84 000 000,00	84 000 000,00	44 000 000,00	39 285 714,29			4 714 285,71	44 000 000,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область. БИН/ИИН 120240007830

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назеян К. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
БИН 010640001556

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Кенжеболатов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "TexEngineering" (ТехИнжиниринг)
БИН 190240019996

Эксперт Кабиев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 010640001556.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».**

(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 179 от 20.06.2025 года

Акт выполненных работ № 2 за сентябрь месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах 2024 г. по состоянию от 10.04.2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**36 640 837**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1 959 588	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*959 153*	
			машины и механизмы	тенге			9 033 998	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 115 963*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			25 406 085	
			перевозки	тенге			241 165	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 044			
			Локальная смета 2-01-00-01					
			Ремонт ул.Шанырак					
		Отдел 2.	**Дорожная одежда**					
		Раздел 4.	**Устройство основания**				**11 085 298**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			676 390	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*331 100*	
			машины и механизмы	тенге			2 956 250	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*700 040*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 452 658	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	350			
1	**20**	**1127-0403-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**$м^2$ основания**	**4 730**	**769**	**3 637 370**	
2		**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**385,968**	**7 450**	**2 875 462**	**РК**
3		**211-201-0706** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**192,984**	**7 561**	**1 459 152**	**РК**
		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**144,738**	**9 460**	**1 369 221**	**РК**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**241,23**	**7 230**	**1 744 093**	**РК**
		Раздел 6.	**Планировка и укрепление обочины, Н=6 см**	м^2			**1 123 768**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			150 700	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73 700*	
			машины и механизмы	тенге			442 200	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*102 300*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			530 868	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	67			
4	**28**	**1127-0701-0111** *РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см(всего 6см)**	**м^2 покрытия обочин**	**1 100**	**539**	**592 900**	
5	**29**	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**80,52**	**6 593**	**530 868**	**РК**
			Локальная смета 2-01-00-02					
			Ремонт Улицы №1					
		Отдел 1.	**Земляные работы**					
		Раздел 2.	**Ликвидация пучинистых участков (локальные участки)**				**194 432**	
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			15 612	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 594*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			150 574	
			перевозки	тенге			28 245	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1			
6	**5**	**1101-0201-0902** *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором ""Обратная лопата"", объем до 1000 м^3, вместимостьковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**18,72**	**541**	**10 128**	
7	**6**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки10 км**	**т·км**	**344,448**	**82**	**28 245**	
8	**7**	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**22,838**	**6 593**	**150 574**	**РК**
9	**8**	**1101-0701-0102** *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**18,72**	**216**	**4 044**	
10	**9**	**1101-0701-0108** *РСНБ РК 2024 К=5*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**18,72**	**77**	**1 441**	
		Раздел 3.	**Подъемка и уширение земляного полотна**				**343 042**	
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			71 497	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 281*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			265 331	
			перевозки	тенге			6 214	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4			
11	**10**	**СРД-1-15-01**	**Кирковка старого покрытия из холодной асфальтобетонной или черногравийной смеси шириной 7 м за семь круговых проходовавтогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт**	**1000 м^2**	**1,012**	**31 970**	**32 354**	

1	2	3	3 4	5	6	7	8	9
12	11	1101-0203-0119 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта бульдозером, мощность 132 кВт (180 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3	$м^3$ грунта	120,07	82	9 846	
13	12	1101-0701-0102 *РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	120,07	216	25 935	
14	13	1101-0701-0108 *РСНБ РК 2024* *К=5*	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход поодному следу, толщина слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	120,07	77	9 245	
15	14	1101-0201-0614 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором ""Обратная лопата"", вместимость ковша 1,25 $м^3$,группа	$м^3$ грунта	12,81	321	4 112	
16	15	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	26,901	231	6 214	
17	16	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(по основной дороге)	$м^3$	20,95	6 593	138 123	РК
18	17	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$(на досыпку примыканий)	$м^3$	11,77	1 248	14 689	
19	18	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$(в месте пересечения тротуаров со съездами)	$м^3$	64,41	1 248	80 384	
20	19	1101-0703-0102 *РСНБ РК 2024*	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$ спланированной площади	1 230	18	22 140	
		Отдел 2.	Дорожная одежда					
		Раздел 4.	Устройство основания					
			из них:					
			затраты на труд рабочих				2 319 122	
			в том числе оплата труда рабочих	тенге				
			машины и механизмы	*тенге*			141 506	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			*69 268*	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			618 468	
			нормативная трудоемкость	тенге			*146 453*	
				чел.-ч	74		1 559 148	
21	20	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	$м^2$ основания	989,55	769	760 963	
22		211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	80,747	7 450	601 567	РК
23		211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	40,374	7 561	305 265	РК
		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	30,28	9 460	286 451	РК
		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	50,467	7 230	364 876	РК
		Раздел 6.	Планировка и укрепление обочины, Н=6 см					
			из них:					
			затраты на труд рабочих				266 027	
			в том числе оплата труда рабочих	тенге				
			машины и механизмы	*тенге*			35 675	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			*17 447*	
				тенге			104 681	
							24 217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			материалы, изделия и конструкции	тенге			125 671	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16			
24	28	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см(всего 6см)**	**м² покрытия обочин**	**260,4**	**539**	**140 356**	
25	29	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**19,06128**	**6 593**	**125 671**	**РК**
			Локальная смета 2-01-00-03					
			Ремонт Улицы №73					
		Отдел 1.	**Земляные работы**					
		Раздел 2.	**Ликвидация пучинистых участков (локальные участки)**				**1 422 918**	
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			114 258	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26 304*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 101 954	
			перевозки	тенге			206 706	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7			
26	5	1101-0201-0902 *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором ""Обратная лопата"", объем до 1000 м³, вместимостьковша 0,5 м³, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**137**	**541**	**74 117**	
27	6	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки10 км**	**т·км**	**2 520,8**	**82**	**206 706**	
28	7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**167,14**	**6 593**	**1 101 954**	**РК**
29	8	1101-0701-0102 *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см**	**м³ уплотненного грунта**	**137**	**216**	**29 592**	
30	9	1101-0701-0108 *РСНБ РК 2024* *К=5*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одномуследу, толщина слоя 30 см**	**м³ уплотненного грунта**	**137**	**77**	**10 549**	
		Раздел 3.	**Подъемка и уширение земляного полотна**				**4 229 627**	
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			535 697	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*109 055*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 693 930	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	32			
31	10	1101-0701-0102 *РСНБ РК 2024*	**Кирковка старого покрытия из холодной асфальтобетонной или черногравийной смеси шириной 7 м за семь круговых проходовавтогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт**	**1000 м²**	**12,204**	**31 970**	**390 162**	
32	11	1101-0203-0119 *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 132 кВт (180 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3**	**м³ грунта**	**711**	**82**	**58 302**	
33	12	1101-0701-0102 *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см**	**м³ уплотненного грунта**	**711**	**216**	**153 576**	
34	13	1101-0701-0108 *РСНБ РК 2024* *К=5*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход поодному следу, толщина слоя 30 см**	**м³ уплотненного грунта**	**711**	**77**	**54 747**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	39,04	6 593	257 391	РК
36	15	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	441,64	6 593	2 911 733	РК
37	16	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м ^{3}	$м^3$	85,8	1 248	107 078	
38	17	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м ^{3}	$м^3$	24,2	1 248	30 202	
39	18	1101-0703-0102 *РСНБ РК 2024*	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$ спланированной площади	14 802	18	266 436	
		Отдел 2.	Дорожная одежда					
		Раздел 4.	Устройство основания				15 656 603	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			955 317	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*467 638*	
			машины и механизмы	тенге			4 175 335	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*988 719*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10 525 951	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	494			
40	19	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	$м^2$ основания	6 680,54	769	5 137 332	
41		211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	545,13	7 450	4 061 231	РК
42		211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	272,57	7 561	2 060 871	РК
		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	204,42	9 460	1 933 855	РК
		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	340,71	7 230	2 463 314	РК
			ВСЕГО ПО АКТУ:				36 640 837	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1 959 588	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*959 153*	
			машины и механизмы	тенге			9 033 998	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 115 963*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			25 406 085	
			перевозки	тенге			241 165	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 044			
			Сметная прибыль 5%	тенге	5%		1 832 042	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	2%		732 817	
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге			39 205 695	
			на II квартал 2025 г 35% к-1,0388	тенге			14 254 407	
			на III квартал 2025 г 50% к-1,0587	тенге			20 753 535	
			на IV квартал 2025 г 15% к-1,079	тенге			6 345 442	
			ИТОГО	тенге			41 353 383	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договорной цены	тенге	0,95		39 285 714,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС 12%	тенге	12%		4 714 285,71	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге			44 000 000,00	

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012"
БИН/ИИН 120240007830

Руководитель Назеин К. В. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
БИН 010640001556

И.о. руководителя Кенжеболатов А.А. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "TexEngineering" (ТехИнжиниринг)
БИН 190240019996

Эксперт Кабиев Ж.С. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)