ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "KZ Expert"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ALPHA PROJECT"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "IT-Invest company"

ДОГОВОР: №22 от 27.05.2021г., д/с №1 от 27.08.2023г. Уведомление №7183309 от 28.08.2023г.

Приложение №1 Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27600,0 кв.м, электрические сети 27600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжения 27600,0 кв.м,) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, ЮКО (раздел-электроснабжение)

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22	27.05.2021 г	Бюджет		ТОО "IT-Invest company"	
		Доп. соглашение					
		№1	27.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27600,0 кв.м, электрические сети 27600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжения 27600,0 кв.м,) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, ЮКО (раздел-электроснабжение)	265 096 627,90	26 299 268,64							3 155 912,24	29 455 180,88
Сумма за услугу технического надзора	9 013 285,62	804 757,64							96 570,92	901 328,56
Сумма за услугу авторского надзора	3 665 533,76	327 279,80							39 273,58	366 553,38
Всего по стройке	277 775 447,28	27 431 306,09							3 291 756,73	30 723 062,82
ИТОГО к оплате		**27 431 306,09**							**3 291 756,73**	**30 723 062,82**

ЗАКАЗЧИКА:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

_____ **Байсентов Д.К.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ДИРЕКТОР

ТОО "KZ Expert"

_____ **Корабоев У.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ДИРЕКТОР

ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ **Кабакаев М.**

ПОДРЯДЧИКА:
ДИРЕКТОР

ТОО "IT-Invest company"

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27600,0 кв.м, электрические сети 27600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжения 27600,0 кв.м,) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, ЮКО (раздел-электроснабжение)

АКТ №8
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
август 2023 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "KZ Expert"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ALPHA PROJECT"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "IT-Invest company" договор №22 от 27.05.2021г., д/с №1 от 27.08.2023г. Уведомление №7183309 от 28.08.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ3-10кВ									
1	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	6	39618,15	19230,26	237709	115382	32039	96545	360995
					15048	7300,47	90288	43803		26740	
2	С124-040207-4315	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 /ОПН 10 кВ (10кА)/**	шт.	1	28685		28685		28685		30980
										2295	
3	Е11-330208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	21	13976,66	4017,28	293510	84363	2374	192410	524794
					9846,34	1606,65	206773	33740		38874	
4	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ**	шт.	16	79440		1271040				1271040
									1271040		
		Отпускная цена			79440		1271040				
		Сметная стоимость оборудования					***1271040***				
5	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	35	6982,05	2974,9	244372	104122	23404	134249	408910
					3338,46	1456,14	116846	50965		30290	
6	С121-040405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	35	37200		1302000		1302000		1406160
										104160	
7	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	17	10820,7	6416,7	183952	109084	19227	87359	293015
					3273	3150,42	55641	53557		21705	
8	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	17	34933,58	8832,14	593871	150146	180840	251694	913210
					15463,8	3043,11	262885	51733		67645	
9	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	м3 грунта	69,7	41,53	41,53	2895	2895	0	740	3925
					0	14,74	0	1027		291	
10	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание растительного слоя/**	м3 грунта	69,7	41,53	41,53	2895	2895	0	740	3925
					0	14,74	0	1027		291	
11	Е11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	87,125	60,35	60,35	5258	5258	0	1449	7244
					0	23,1	0	2013		537	

12	Е11-010201-0307 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		87,125	13,03	13,03	1135	1135	0	315	1566
			м3 уплотненного грунта		0	5,02	0	437		116	
13	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		17,952	6040,52	956	108439	17162	39587	54937	176447
			м3 подстилающего слоя		2879,37	376,2	51690	6754		13070	
14	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		348,5	256,58	30,35	89417	10576	54800	26214	124882
			м2 площади уплотнения		68,99	11,04	24041	3846		9250	
15	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка		6,8	9803,92	5377,8	66667	36569	0	34933	109728
			м3 сборных железобетонных конструкций		4426,12	1995,48	30098	13569		8128	
16	С121-040406-0104	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	68	13373		909364		909364		982113
										72749	
17	Е11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,03536	52592,64	30738,84	1860	1087	0	941	3025
					21853,8	11426,58	773	404		224	
18	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03536	2977,39	507,39	105	18	11	53	171
					2165,44	1,25	77	0		13	
19	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03536	589400		20841		20841		22508
										1667	
		Итого по разделу: 1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ3-10кВ									5364014,44
		Раздел: 2. КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
20	Ц13-080101-2701	Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования	ячейка	3	845511,57	448420,83	2536535	1345262	115340	1116207	3944961
					358644	158118,44	1075932	474355		292219	
21	АО "КТЗ" стр.12	Ячейка КРУ-К07 (отходящая) 1-стороне питание с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А, ПКН-00,1, с счетчиком A1805RL-4G С GSM модемом, с микропроцессорной защитой Сириус-2Л, с обогрев шкафа (с датчиком ДТКБ-48), ОПН10/12,5кВ	к-т	3	3500000		10500000				10500000
									10500000		
		Отпускная цена			3500000		10500000				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		126000				
		Сметная стоимость оборудования					*10626000*				
		Итого по разделу: 2. КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									13162534,71
		Раздел: 3. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛИ-0,4кВ									
22	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	285	2384,32	1336	679531	380760	0	355400	1117725
					1048,32	510,45	298771	145478		82794	
23	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	285	3109		886065		886065		956950
										70885	
24	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	446	1887,96	424,92	842030	189514	0	589127	1545649
					1463,04	188,1	652516	83893		114493	
25	Ц13-080304-0304	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	446	4058,47	1369,87	1810078	610962	37732	993234	3027577
					2604	489,03	1161384	218107		224265	
26	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	446	551,6	87,55	246012	39047	9529	151932	429779
					442,68	30,45	197435	13581		31835	
		Итого по разделу: 3. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛИ-0,4кВ									4463716,34
		Раздел: 4. ПОКРЫТИЯ									
27	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см		448,77	282,59	211,7	126816	95006	228	64254	206357

			м2		70,38	62,2	31582	27913		15286	
28	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79		113,673441	1097		124700		124700		
			м3							9976	
		Итого по разделу: 4. ПОКРЫТИЯ									
		ИТОГО:					23241782	3301247	3786766	4152733	
							4256732	1226202	11771040	1239798	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							11897040		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		401695		16611272	398670,528	
		Итого с временными									
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,7 %		119973				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				345179		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К=0,9									
		НДС			12 %		3155912,24				
		Итого с НДС									

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "IT-Invest company"

_____ Мырбегалиев А.С.

ТЕХ.НАДЗОР:

Инженер эксперт ТОО "KZ Expert"

_____ Ерзаков Акбар