Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Субподрядчик: ТОО "КызылордаЖилСтрой"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" по ул.Абылхайыр хана № 2 в селе Иргиз, Иргизского района Актюбинской области, отопление и вентиляция.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		1	28.04.2023 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	12 989 595,36									
Акт выполненных работ №1 Отопление и вентиляция	12 989 595,36	11 597 853,00							1 391 742,36	12 989 595,36
Всего к оплате:		11 597 853,00							1 391 742,36	12 989 595,36

Подрядчик **ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор** **Альжанов М.Б**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес

СубПодрядчик **ТОО "КызылордажилСтрой", 111240007751, директор** **Альжанов Б.К**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Субподрядчик: ТОО «КызылордаЖилСтрой»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранение Актюбинской области" по ул. Абилхайыр хана №2 в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Отопление и вентиляция **Корпус 1.**

Договор № 1, от 28 апреля 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за июль месяц 2023г

на Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления										
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Радиаторы стальные панельные.Установка**	кВт	194,7		1488,96	114,97	289901	22385	74128	147000	471854

	С1261-302-0275	*НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Радиаторы стальные Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов	кВт		993,26	55,37	193388	10781		34953	
2	245-104-0729 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 10 высотой 500 мм,длиной 500 мм** *СП - 8%*	комплект	1	18280,00 --	-- --	18280 --	-- --	18280	-- 1462	19742
3	245-104-0730 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 10 высотой 500 мм,длиной 600 мм** *СП - 8%*	комплект	1	20419,00 --	-- --	20419 --	-- --	20419	-- 1634	22053
4	245-104-0938 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1400 мм** *СП - 8%*	комплект	1	47226,00 --	-- --	47226 --	-- --	47226	-- 3778	51004
5	245-104-0940 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1600 мм** *СП - 8%*	комплект	1	53457,00 --	-- --	53457 --	-- --	53457	-- 4277	57734
6	245-104-0942 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1800 мм** *СП - 8%*	комплект	6	59337,00 --	-- --	356022 --	-- --	356022	-- 28482	384504
7	245-104-0944 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 2000 мм** *СП - 8%*	комплект	1	65569,00 --	-- --	65569 --	-- --	65569	-- 5246	70815
8	245-104-1128 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 400 мм** *СП - 8%*	комплект	1	27082,00 --	-- --	27082 --	-- --	27082	-- 2167	29249
9	245-104-1129 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 500 мм** *СП - 8%*	комплект	4	32301,00 --	-- --	129204 --	-- --	129204	-- 10336	139540
10	245-104-1130 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 600 мм**	комплект	10	35467,00	--	354670	--	354670	--	383044

		СП - 8%			--	--	--	--		28374	
11	245-104-1131 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 700 мм	комплект	9	39543,00	--	355887	--	355887	--	384358
		СП - 8%			--	--	--	--		28471	
12	245-104-1132 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 800 мм	комплект	13	43855,00	--	570115	--	570115	--	615724
		СП - 8%			--	--	--	--		45609	
13	245-104-1133 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 900 мм	комплект	20	47458,00	--	949160	--	949160	--	1025093
		СП - 8%			--	--	--	--		75933	
14	245-104-1134 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1000 мм	комплект	33	51770,00	--	1708410	--	1708410	--	1845083
		СП - 8%			--	--	--	--		136673	
15	245-104-1136 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1200 мм	комплект	37	56018,00	--	2072666	--	2072666	--	2238479
		СП - 8%			--	--	--	--		165813	
16	245-104-1138 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1400 мм	комплект	1	70228,00	--	70228	--	70228	--	75846
		СП - 8%			--	--	--	--		5618	
17	245-104-1140 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1600 мм	комплект	3	79331,00	--	237993	--	237993	--	257032
		СП - 8%			--	--	--	--		19039	
18	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	80	813,54	2,82	65083	226	6861	41803	115437
		НР - 72%; СП - 8%;			724,95	0,80	57996	64		8551	
		Формула объема = 40+14+26									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт,								
	С1261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт,								
		Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута									

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000462	0,03696		1721,00		64			7230
						--	--	--	--		51463	
28	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода		570	1565,53 1546,65	15,12 0,18	892352 881591	8619 103	2142	634820 122174	1649346
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0191	Трубы полимерные										
	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм										
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									**9 835 937,00**

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы

63	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	142	2195,28 2097,17	98,11 59,45	311730 297798	13932 8442	--	220493 42577	574801
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов									
64	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	1180	561,69 512,08	5,38 1,56	662794 604254	6349 1841	52191	436388 87934	1187115
			т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								1761916

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	11597853.00
НДС 12%	Тенге	1391742.36
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	12989595.36

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «КызылордаЖилСтрой»

Принял (Подрядчик)

ТОО «СК Максат LTD»