Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 30-и светофорных объектов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		5691	28.04.2021			

№ п/п	Наименование зданий и сооружений, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	по графе 3			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего с налогом
				Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные ресурсы		
					в отчетном месяце	по импорту оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 30-и светофорных объектов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления	613 860 193,00	449 102 971,89							53 892 356,63	502 995 328,52
	ИТОГО :	613 860 193,00	449 102 971,89							53 892 356,63	502 995 328,52

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Руководитель
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Исполнительный директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора: ТОО "НПФ ПТС"
Директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора: ТОО "АДС САПА"
Руководитель проекта: Жылкибаев К.Ж.
должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Каракоз- ул.Байдибек би

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	**Прайс "Central Asia"**	**Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа**	**компл**	4	371282,02	–	1485128	–		–	1485128
					–	–	–	–	1485128	–	
2	**Прайс "Central Asia"**	**Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания**	**шт**	1	1547261,26	–	1547261	–		–	1547261
					–	–	–	–	1547261	–	
3	**Прайс "Central Asia"**	**Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E**	**шт**	4	730434,69	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5954127	–	–	–	5954127
							–	–	5954127	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				5954127				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5954127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5954127				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5954127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5954127		

Всего в тенге:	5 954 127
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 954 127
Итого:	**5 954 127**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 954 127**
Доплаты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 954 127**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0

Итого:	**5 954 127**
Итого в текущих ценах:	**6 311 504**
НДС 12%	757 380
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 068 884**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 033 539,54**
в том числе НДС 12%	753 593,52

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "ШПФ ПТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Орталык - в районе рынка Жибек жолы

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	**Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа**	**комплект**	**3**	**371282,02**	–	**1113846**	–		–	**1113846**
					–	–	–	–	**1113846**	–	
2	Прайс "Central Asia"	**Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания**	**шт**	**1**	**1547261,26**	–	**1547261**	–		–	**1547261**
					–	–	–	–	**1547261**	–	
3	Прайс "Central Asia"	**Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E**	**шт**	**3**	**730434,69**	–	**2191303**	–		–	**2191303**
					–	–	–	–	**2191303**	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**4852411**	–	–	–	**4852411**
							–	–	**4852411**	–	
Стоимость оборудования			Тенге				**4852411**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**4852411**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4852411**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**4852411**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						**4852411**		

Всего в тенге:	4 852 411
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	4 852 411
Итого:	**4 852 411**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**4 852 411**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**4 852 411**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0

Итого:	**4 852 411**
Итого в текущих ценах:	**5 143 660**
НДС 12%	617 239
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 760 899**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 732 094,97**
в том числе НДС 12%	614 153,03

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Жарокова-ул.Дунаевского

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	10	371282,02	–	3712820	–		–	3712820
					–	–	–	–	3712820	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	3	730434,49	–	2191303	–		–	2191303
					–	–	–	–	2191303	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5904124	–	–	–	5904124
							–	–	5904124	–	
Стоимость оборудования			Тенге				5904124				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5904124				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5904124				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	Прайс "КазТАСИОпт"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСИОпт"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9790408
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						9790408		

Всего в тенге: 9 790 408

в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	9 790 408
Итого:	**9 790 408**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**9 790 408**
Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**9 790 408**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**9 790 408**
Итого в текущих ценах:	**10 378 044**
НДС 12%	1 245 365
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**11 623 409**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	11 582 340,16
в том числе НДС 12%	1 240 965,02

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "ЕМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования пр.Северное кольцо - ул.Москвина

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	19	371282,02	–	7054358	–		–	7054358
					–	–	–	–	7054358	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	3	730434,49	–	2191303	–		–	2191303
					–	–	–	–	2191303	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9245662	–	–	–	9245662
							–	–	9245662	–	
Стоимость оборудования			Тенге				9245662				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				9245662				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9245662				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	Прайс "КазГАСИОпег"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазГАСИОпег"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								13131946
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						13131946		

Всего в тенге:	13 131 946
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	13 131 946
Итого:	**13 131 946**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**13 131 946**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**13 131 946**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**13 131 946**
Итого в текущих ценах:	**13 920 146**
НДС 12%	1 670 418
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**15 590 564**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**15 529 658,30**
в том числе НДС 12%	1 663 891,96

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Жансугурова - ул.Великолукская

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122	–	–	–	7377122
							–	–	7377122	–	
Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	Прайс "КазТАСИОпег"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСИОпег"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11263406
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						11263406		

Всего в тенге:	11 263 406
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	11 263 406
Итого:	**11 263 406**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**11 263 406**
Итого в текущих ценах:	**11 939 454**
НДС 12%	1 432 734
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 372 188**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**13 322 374,79**
в том числе НДС 12%	1 427 397,29

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Татибекова-ул.Болтерик Шешена

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	Прайс "Central Asia"	**Беспроводной магнитометрический детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа**	**комплект**	**10**	**371282,01**	**–**	**3712820**	**–**		**–**	**3712820**
					–	–	–	–	3712820	–	
2	Прайс "Central Asia"	**Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E**	**шт**	**2**	**730434,49**	**–**	**1460869**	**–**		**–**	**1460869**
					–	–	–	–	1460869	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**5173689**	**–**	–	**–**	**5173689**
							–	–	5173689	–	
Стоимость оборудования			Тенге				5173689				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5173689				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5173689				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	Прайс "KazTACHOnet"	**Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект**	**шт**	**1**	**3476910,27**	**–**	**3476920**	**–**		**–**	**3476920**
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "KazTACHOnet"	**Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект**	**шт**	**1**	**409363,94**	**–**	**409364**	**–**		**–**	**409364**
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**3886284**	**–**	–	**–**	**3886284**
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**9059973**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						9059973		

Всего в тенге:	9 059 973
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	9 059 973
Итого:	**9 059 973**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**9 059 973**
Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**9 059 973**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**9 059 973**
Итого в текущих ценах:	**9 603 767**
НДС 12%	1 152 452
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**10 756 219**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**10 702 438,22**
в том числе НДС 12%	1 146 689,81

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Жумабаева - ул.Кассина

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	9	371282,02	–	3341538	–		–	3341538
					–	–	–	–	3341538	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6263276	–	–	–	6263276
							–	–	6263276	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				6263276				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6263276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6263276				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	Прайс "КазТАСНОпет"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОпет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				3886284				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3886284				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3886284				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10149560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10149560		

Всего в тенге:	10 149 560
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	10 149 560
Итого:	**10 149 560**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**10 149 560**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**10 149 560**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**10 149 560**
Итого в текущих ценах:	**10 758 753**
НДС 12%	1 291 050
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**12 049 803**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**11 989 554,30**
в том числе НДС 12%	1 284 595,10

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Папанина - ул.Руставели

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магнитометрический детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	6	371282,82	–	2227692	–		–	2227692
					–	–	–	–	2227692	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	3	730434,49	–	2191303	–		–	2191303
					–	–	–	–	2191303	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4418996	–	–	–	4418996
							–	–	4418996	–	
Стоимость оборудования			Тенге				4418996				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				4418996				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4418996				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСИОнет"	Программное обеспечение InnFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСИОнет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8305280
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						8305280		

Всего в тенге:	8 305 280
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	8 305 280
Итого:	**8 305 280**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**8 305 280**
Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**8 305 280**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**8 305 280**
Итого в текущих ценах:	**8 803 776**
НДС 12%	1 056 453
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 860 229**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 810 927,69**
в том числе НДС 12%	1 051 170,82

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Шемякина - ул.Кожедуба

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	8	371282,02	–	2970256	–		–	2970256
					–	–	–	–	2970256	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5891994	–	–	–	5891994
							–	–	5891994	–	
Стоимость оборудования			Тенге				5891994				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5891994				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5891994				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСИОнет"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСИОнет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9778278
В ТОМ ЧИСЛЕ											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						9778278		

Всего в тенге:	9 778 278
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	9 778 278
Итого:	**9 778 278**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**9 778 278**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**9 778 278**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**9 778 278**
Итого в текущих ценах:	**10 365 186**
НДС 12%	1 243 822
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**11 609 008**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**11 550 963,28**
в том числе НДС 12%	1 237 603,21

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Шемякина - ул.Коминтерна

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	7	371282,02	–	2598974	–		–	2598974
					–	–	–	–	2598974	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проходной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5520712	–	–	–	5520712
							–	–	5520712	–	
Стоимость оборудования			Тенге				5520712				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5520712				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5520712				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9406996
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						9406996		

Всего в тенге:	9 406 996
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	9 406 996
Итого:	**9 406 996**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**9 406 996**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**9 406 996**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**9 406 996**
Итого в текущих ценах:	**9 971 619**
НДС 12%	1 196 594
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**11 168 213**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**11 112 372,26**
в том числе НДС 12%	1 190 611,31

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования пр.Сейфуллина - ул.Чернышевского

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122	–	–	–	7377122
							–	–	7377122	–	
Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11263406
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						11263406		

Всего в тенге:	11 263 406
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	11 263 406
Итого:	**11 263 406**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**11 263 406**
Итого в текущих ценах:	**11 939 454**
НДС 12%	1 432 734
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 372 188**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**13 305 327,36**
в том числе НДС 12%	1 425 570,79

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТЭ"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования пр.Сейфуллина - ул.Дулатова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122	–	–	–	7377122
							–	–	7377122	–	
Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	Прайс "КазГАСНИИ"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазГАСНИИ"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11263406
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						11263406		

Всего в тенге:	11 263 406
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	11 263 406
Итого:	**11 263 406**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**11 263 406**
Итого в текущих ценах:	**11 939 454**
НДС 12%	1 432 734
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 372 188**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**13 305 327,36**
в том числе НДС 12%	1 425 570,79

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЗУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Жибек Жолы - ул.Абдуллиных

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
3	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122	–	–	–	7377122
							–	–	7377122	–	
Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСНОтег"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОтег"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11263406
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						11263406		

Всего в тенге:	11 263 406
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	11 263 406
Итого:	**11 263 406**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**11 263 406**
Итого в текущих ценах:	**11 939 454**
НДС 12%	1 432 734
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 372 188**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**13 305 327,36**
в том числе НДС 12%	1 425 570,79

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Гоголя - ул.Абдуллиных

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122	–	–	–	7377122
							–	–	7377122	–	
Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСИОнет"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСИОнет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11263406
В ТОМ ЧИСЛЕ											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						11263406		

Всего в тенге:	11 263 406
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	11 263 406
Итого:	**11 263 406**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**11 263 406**
Итого в текущих ценах:	**11 939 454**
НДС 12%	1 432 734
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 372 188**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**13 305 327,36**
в том числе НДС 12%	1 425 570,79

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПЗ"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования пр.Достык - ул.Курмет

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магнитометрический детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	10	371282,02	–	3712820	–		–	3712820
					–	–	–	–	3712820	–	
3	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-8	шт	3	730434,49	–	2191303	–		–	2191303
					–	–	–	–	2191303	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5904124	–	–	–	5904124
							–	–	5904124	–	
Стоимость оборудования			Тенге				5904124				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5904124				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5904124				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСИОпт"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСИОпт"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9790408
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						9790408		

Всего в тенге:	9 790 408
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	9 790 408
Итого:	**9 790 408**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**9 790 408**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**9 790 408**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**9 790 408**
Итого в текущих ценах:	**10 378 044**
НДС 12%	1 245 365
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**11 623 409**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**11 565 291,77**
в том числе НДС 12%	1 239 138,40

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Гоголя - ул.Барибаева

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122	–	–	–	7377122
							–	–	7377122	–	
Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСНОнет"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,37	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОнет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11263406
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						11263406		

Всего в тенге:	11 263 406
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	11 263 406
Итого:	**11 263 406**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**11 263 406**
Итого в текущих ценах:	**11 939 454**
НДС 12%	1 432 734
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 372 188**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**13 305 327,36**
в том числе НДС 12%	1 425 570,79

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПГС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Розыбакиева-ул.Ескараева

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122	–	–	–	7377122
							–	–	7377122	–	
Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7377122				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7377122				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "KazTACHOnet"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,37	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "KazTACHOnet"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11263406
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						11263406		

Всего в тенге:	11 263 406
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	11 263 406
Итого:	**11 263 406**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**11 263 406**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**11 263 406**
Итого в текущих ценах:	**11 939 454**
НДС 12%	1 432 734
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 372 188**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**13 305 327,36**
в том числе НДС 12%	1 425 570,79

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Мынбаева - ул.Жарокова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	14	371282,82	–	5197948	–		–	5197948
					–	–	–	–	5197948	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8119686	–	–	–	8119686
							–	–	8119686	–	
Стоимость оборудования			Тенге				8119686				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8119686				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8119686				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								12005970
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						12005970		

Всего в тенге:	12 005 970
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	12 005 970
Итого:	**12 005 970**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**12 005 970**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**12 005 970**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**12 005 970**
Итого в текущих ценах:	**12 726 588**
НДС 12%	1 527 191
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**14 253 778**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**14 182 509,40**
в том числе НДС 12%	1 519 554,58

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Мынбаева - ул.Ауэзова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магнитореактивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	14	371282,02	–	5197948	–		–	5197948
					–	–	–	–	5197948	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8119686	–	–	–	8119686
							–	–	8119686	–	
Стоимость оборудования			Тенге				8119686				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8119686				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8119686				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСИОнт"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСИОнт"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								12005970
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						12005970		

Всего в тенге:	12 005 970
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	12 005 970
Итого:	**12 005 970**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**12 005 970**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**12 005 970**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**12 005 970**
Итого в текущих ценах:	**12 726 588**
НДС 12%	1 527 191
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**14 253 778**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**14 182 509,40**
в том числе НДС 12%	1 519 554,58

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Мынбаева - ул.Розыбакиева

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	13	371282,02	–	4826666	–		–	4826666
					–	–	–	–	4826666	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7748404	–	–	–	7748404
							–	–	7748404	–	
Стоимость оборудования			Тенге				7748404				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7748404				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7748404				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСНОзет"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОзет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11634688
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						11634688		

Всего в тенге:	11 634 688
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	11 634 688
Итого:	**11 634 688**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**11 634 688**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**11 634 688**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**11 634 688**
Итого в текущих ценах:	**12 333 021**
НДС 12%	1 479 962
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 812 983**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**13 743 918,38**
в том числе НДС 12%	1 472 562,68

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТЗ"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нуражет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Розыбакиева - ул.Левитана

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	13	371282,02	–	4826666	–		–	4826666
					–	–	–	–	4826666	–	
2	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7748404	–	–	–	7748404
							–	–	7748404	–	
Стоимость оборудования			Тенге				7748404				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7748404				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7748404				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	Прайс "КазТАСИОнет"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСИОнет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11634688
В ТОМ ЧИСЛЕ											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						11634688		

Всего в тенге:	11 634 688
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	11 634 688
Итого:	**11 634 688**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**11 634 688**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**11 634 688**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**11 634 688**
Итого в текущих ценах:	**12 333 021**
НДС 12%	1 479 962
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 812 983**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**13 743 918,38**
в том числе НДС 12%	1 472 562,68

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПС"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования пр.Гагарина - ул.Кожабекова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	**Прайс "Central Asia"**	**Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа**	**компл**	**10**	**371282,02**	–	**3712820**	–		–	**3712820**
					–	–	–	–	**3712820**	–	
2	**Прайс "Central Asia"**	**Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E**	**шт**	**3**	**730434,69**	–	**2191303**	–		–	**2191303**
					–	–	–	–	**2191303**	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5904124**	–	–	–	**5904124**
							–	–	**5904124**	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				**5904124**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**5904124**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5904124**				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	**Прайс "КазГАСИОнет"**	**Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект**	**шт**	**1**	**3476920,27**	–	**3476920**	–		–	**3476920**
					–	–	–	–	**3476920**	–	
5	**Прайс "КазГАСИОнет"**	**Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект**	**шт**	**1**	**409363,94**	–	**409364**	–		–	**409364**
					–	–	–	–	**409364**	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3886284**	–	–	–	**3886284**
							–	–	**3886284**	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				**3886284**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**3886284**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3886284**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9790408**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**9790408**		

Всего в тенге:	9 790 408
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	9 790 408
Итого:	**9 790 408**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**9 790 408**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**9 790 408**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**9 790 408**
Итого в текущих ценах:	**10 378 044**
НДС 12%	1 245 365
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**11 623 409**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**11 565 291,77**
в том числе НДС 12%	1 239 138,40

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Навои-ул.Токтабиева

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	7	371282,82	–	2598974	–		–	2598974
					–	–	–	–	2598974	–	
2	Прайс "Central Asia"	Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания	шт	1	1547261,26	–	1547261	–		–	1547261
					–	–	–	–	1547261	–	
3	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7067973	–	–	–	7067973
							–	–	7067973	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				7067973				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7067973				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7067973				
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
4	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				3886284				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3886284				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3886284				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								10954257

В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Оборудование, инвентарь	Тенге						10954257			

Всего в тенге:	10 954 257
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	10 954 257
Итого:	**10 954 257**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**10 954 257**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**10 954 257**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**10 954 257**
Итого в текущих ценах:	**11 611 749**
НДС 12%	1 393 410
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**13 005 159**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**12 940 133,20**
в том числе НДС 12%	1 386 442,84

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Розабакиева - ул.Кабанбай батыра

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания	шт	1	1547261,26	–	1547261	–		–	1547261
					–	–	–	–	1547261	–	
3	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8924383	–	–	–	8924383
							–	–	8924383	–	
Стоимость оборудования			Тенге				8924383				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8924383				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8924383				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСНОпег"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОпег"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								12810667

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Оборудование, инвентарь	Тенге						12810667		

Всего в тенге:	12 810 667
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	12 810 667
Итого:	**12 810 667**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**12 810 667**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**12 810 667**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**12 810 667**
Итого в текущих ценах:	**13 579 584**
НДС 12%	1 629 550
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**15 209 134**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**15 133 088,30**
в том числе НДС 12%	1 621 402,32

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Система детектирования ул.Богенбай Батыра-ул.Байзакова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магнитометрический детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания	шт	1	1547261,26	–	1547261	–		–	1547261
					–	–	–	–	1547261	–	
3	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8924383	–	–	–	8924383
							–	–	8924383	–	
Стоимость оборудования			Тенге				8924383				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8924383				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8924383				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение InsFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОвет"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								12810667

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Оборудование, инвентарь	Тенге						12810667		

Всего в тенге:	12 810 667
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	12 810 667
Итого:	**12 810 667**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**12 810 667**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**12 810 667**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**12 810 667**
Итого в текущих ценах:	**13 579 584**
НДС 12%	1 629 550
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**15 209 134**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**15 133 088,30**
в том числе НДС 12%	1 621 402,32

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Тлендиева-ул.Карасай батыра

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магнитометрический детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания	шт	1	1547261,26	–	1547261	–		–	1547261
					–	–	–	–	1547261	–	
3	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	4	730434,49	–	2921738	–		–	2921738
					–	–	–	–	2921738	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8924383	–	–	–	8924383
							–	–	8924383	–	
Стоимость оборудования			Тенге				8924383				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8924383				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8924383				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "KazTACHOnet"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "KazTACHOnet"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								12810667

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Оборудование, инвентарь	Тенге						12810667		

Всего в тенге:	12 810 667
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	12 810 667
Итого:	**12 810 667**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**12 810 667**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**12 810 667**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**12 810 667**
Итого в текущих ценах:	**13 579 584**
НДС 12%	1 629 550
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**15 209 134**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**15 133 088,30**
в том числе НДС 12%	1 621 402,32

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Вдоль БАКа - ул.Жалайыр (мкр.Ужжан 1)

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магнитореактивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	12	371282,02	–	4455384	–		–	4455384
					–	–	–	–	4455384	–	
2	Прайс "Central Asia"	Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания	шт	1	1547261,26	–	1547261	–		–	1547261
					–	–	–	–	1547261	–	
3	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	3	730434,49	–	2191303	–		–	2191303
					–	–	–	–	2191303	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8193949	–	–	–	8193949
							–	–	8193949	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				8193948				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8193948				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8193948				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСНОпег"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОпег"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				3886284				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3886284				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3886284				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**12080232**

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Оборудование, инвентарь	Тенге						12080232		

Всего в тенге:	12 080 232
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	12 080 232
Итого:	**12 080 232**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**12 080 232**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**12 080 232**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**12 080 232**
Итого в текущих ценах:	**12 805 307**
НДС 12%	1 536 637
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**14 341 944**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**14 270 233,93**
в том числе НДС 12%	1 528 953,64

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ТТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нуралмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Мынбаева-пр.Гагарина

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	комплект	18	371282,02	–	6683076	–		–	6683076
					–	–	–	–	6683076	–	
2	Прайс "Central Asia"	Точка доступа Ethernet Interface с расширенным функционалом и радиусом действия, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания, типа FLEX-CTRL-M + FLEX-BOL	шт	1	2492959,90	–	2492960	–		–	2492960
					–	–	–	–	2492960	–	
3	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	8	730434,49	–	5843476	–		–	5843476
					–	–	–	–	5843476	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				15019512	–	–	–	15019512
							–	–	15019512	–	
Стоимость оборудования			Тенге				15019512				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				15019512				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				15019512				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "КазТАСНОинг"	Программное обеспечение InFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "КазТАСНОинг"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3886284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18905796
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Оборудование, инвентарь	Тенге						18905796		

Всего в тенге:	18 905 796
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	18 905 796
Итого:	**18 905 796**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**18 905 796**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**18 905 796**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**18 905 796**
Итого в текущих ценах:	**20 040 552**
НДС 12%	2 404 866
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**22 445 418**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**22 333 191,25**
в том числе НДС 12%	2 392 841,92

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТ"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нуркомет Д.Р.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования пр.Гагарина-ул.Курмангазы

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов											
1	Прайс "Central Asia"	Беспроводной магнитометрический детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	18	371282,02	–	6683076	–		–	6683076
					–	–	–	–	6683076	–	
2	Прайс "Central Asia"	Точка доступа Ethernet Interface с расширенным функционалом и радиусом действия, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания, типа FLEX-CTRL-M + FLEX-ESOL	шт	1	2492960,00	–	2492960	–		–	2492960
					–	–	–	–	2492960	–	
3	Прайс "Central Asia"	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	8	730434,49	–	5843476	–		–	5843476
					–	–	–	–	5843476	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				15019512	–	–	–	15019512
							–	–	15019512	–	
Стоимость оборудования			Тенге				15019512				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				15019512				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				15019512				
РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения											
4	Прайс "KazTASHOnet"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	–	3476920	–		–	3476920
					–	–	–	–	3476920	–	
5	Прайс "KazTASHOnet"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	–	409364	–		–	409364
					–	–	–	–	409364	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284	–	–	–	3886284
							–	–	3886284	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3886284				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3886284				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18905796**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Оборудование, инвентарь	Тенге						18905796		

Всего в тенге:	18 905 796
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	18 905 796
Итого:	**18 905 796**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**18 905 796**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**18 905 796**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**18 905 796**
Итого в текущих ценах:	**20 040 552**
НДС 12%	2 404 866
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**22 445 418**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	22 333 191,25
в том числе НДС 12%	2 392 841,92

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Вдоль БАКа - ул.Жалайыр (мкр.Ужжан 1)

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазТАСНО пат"	**Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	шт	1	4591004,36	–	4591005	–	–	–	4591005
					–	–	–	–	4591005	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4591005	–	–	–	4591005
							–	–	4591005	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				4591005				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4591005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4591005				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4591005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4591005		

Всего в тенге:	4 591 005
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	4 591 005
Итого:	**4 591 005**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**4 591 005**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**4 591 005**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**4 591 005**

Итого в текущих ценах:	**4 866 564**
НДС 12%	583 988
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 450 552**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 423 299,43**
в том числе НДС 12%	581 067,80

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТЭ"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Шемякина - ул.Кожедуба

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации									
1	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с отноской**	**м3 грунта**	**37,32**	**4473,08**	–	**166935**	–	–	**120193**	**310099**
		НР - 72%; СП - 8%			**4473,08**	–	**166935**	–		**22970**	
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37,32**	**1448,67**	–	**54064**	–	–	**38926**	**100430**
		НР - 72%; СП - 8%			**1448,67**	–	**54064**	–		**7439**	
3	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,68**	**3817,08**	**233,25**	**14047**	**858**	**6761**	**6648**	**22351**
		НР - 99%; СП - 8%			**1746,83**	**78,05**	**6428**	**287**		**1656**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**канал-км**	**0,042**	**791437,12**	–	**33240**	–	**23003**	**7750**	**64302**
		НР - 76%; СП - 8%			**243741,12**	–	**10237**	–		**3282**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	**1134-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,116**	**774943,36**	–	**89893**	–	**63532**	**20034**	**118721**
		НР - 76%; СП - 8%			**227247,36**	–	**26361**	–		**8794**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**358179**	**858**	**93296**	**193581**	**595983**
							264025	**287**	–	**44141**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				358179				
	Материалы		Тенге				93296				
	Всего заработная плата		Тенге					264312			
		Накладные расходы	Тенге				193581				
		Сметная прибыль	Тенге				44141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				595983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					264312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				595983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					264312			

РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации

6	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м *ПР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,342	6078,33 6078,33	–	147959 147959	–	–	106530 20359	274848
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *ПР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,628	1448,67 1448,67	–	21191 21191	–	–	15258 2916	39365
8	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неутилизируемый. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *ПР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,714	1193,51 1193,51	–	11594 11594	–	–	8347 1595	21537
9	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	254,9925	– –	– –	– –	– –		– –	–
10	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	254,9925	– –	– –	– –	– –		– –	–
11	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство *ПР - 95%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 основания	1,44	3895,45 1746,83	339,87 113,74	5609 2515	490 164	2404	2652 661	8922
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *ПР - 95%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,002	19376,76 2108,92	1353,72 576,45	19416 2113	1357 578	15946	2449 1749	23614
13	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *ПР - 76%; СП - 8%*	комплект	6	47784,54 19300,68	4981,74 2134,90	286707 115804	29890 12809	141013	97746 30756	415210
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *ПР - 95%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	38,8504304	1065,81 485,75	27,99 4,46	41450 18113	1088 173	22249	17007 4676	63133
15	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	6	16913,00 –	– –	101478 –	– –	101478	– 8118	109596
		ВТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				635404 319289	32825 13724	283290 –	249989 70830	956225
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				533926				
	Материалы		Тенге				181812				
	Всего заработная плата		Тенге					333013			
		Накладные расходы	Тенге				249989				
		Сметная прибыль	Тенге				62713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				846627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					333013			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				101478					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101478					
		Сметная прибыль	Тенге				8118					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109596					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				956213					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге					333013				
		РАЗДЕЛ 3.Прямки кабельной канализации										
16	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(2шт). Группа грунтов 3**	м3 грунта	1,355	6420,48	–	8700	–	–	6264	16161
		(ЗП - 73%; СД - 8%			6420,48	–	8700	–		1197	
17	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1,355	1193,51	–	1617	–	–	1164	3004
		(ЗП - 73%; СД - 8%			1193,51	–	1617	–		223	
18	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	35,56875	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
19	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами или карьерах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	35,56875	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
20	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямок. Устройство**	м3	0,8	26793,23	2153,35	21435	1723	13125	6663	30345
		(ЗП - 91%; СД - 8%			8234,89	917,71	6587	734		2248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,15	175657,87	22137,19	26349	3321	1218	15182	44853
		(ЗП - 69%; СД - 8%			145401,22	1284,05	21810	193		3322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(5шт)**	т	0,15	698115,00	–	74717	–	74717	–	80694
		СД - 8%			–	–	–	–		5977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				132818	5044	89060	29273	175057
							38714	917	–	12967	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31782				
	Материалы		Тенге				13125				
	Всего заработная плата		Тенге					17638			
		Накладные расходы	Тенге				14091				
		Сметная прибыль	Тенге				3668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					17638			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				101066				
	Материалы		Тенге				1218				
	Всего заработная плата		Тенге					22003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74717				
		Накладные расходы	Тенге				15182				

		Сметная прибыль	Тенге				9299				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ			Тенге				125547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				175058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39641			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1727182
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				622028				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38727			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14938			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						465646		
		- Накладные расходы	Тенге							472843	
		- Сметная прибыль	Тенге							127938	

Всего в тенге:	1 727 182
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 727 182
Оборудование	0
Итого:	**1 727 182**
Временные здания и сооружения 1,79%	30 917
Итого:	**1 758 099**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	49 051
Итого:	**1 807 150**
Непредвиденные работы и затраты 2%	36 143
Итого:	**1 843 292**
Итого в текущих ценах:	**1 953 930**
НДС 12%	234 472
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 188 401**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 177 459,44**
в том числе НДС 12%	233 299,23

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЗУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПГС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Шемякина - ул.Кожедуба

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	**1101-0205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание вн с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания**	**м3 грунта**	**0,66**	**3874,16**	–	**2557**	–	–	**1841**	**4750**
		НР - 72%; СП - 8%			**3874,16**	–	**2557**	–		**352**	
2	**1101-0205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,66**	**1193,51**	–	**788**	–	–	**567**	**1464**
		НР - 72%; СП - 8%			**1193,51**	–	**788**	–		**108**	
3	**4102-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т*км**	**17,325**	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
4	**4102-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т*км**	**17,325**	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
5	**1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под основание**	**м3**	**0,45**	**24399,74**	**1819,28**	**10980**	**819**	**7212**	**3801**	**15100**
		НР - 93%; СП - 8%			**6553,66**	**775,41**	**2949**	**349**		**1118**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка основания под оборудование**	**т**	**0,062315**	**175657,87**	**22137,19**	**10946**	**1379**	**506**	**6307**	**18633**
		НР - 65%; СП - 8%			**145401,22**	**1284,85**	**9061**	**80**		**1380**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,062315	516549,00	–	32189	–	32189	–	34764
		СП - 8%			–	–	–	–		2575	
8	прайс"КазТАСНО цет"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	5249733,74	–	5249734	–		–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
9	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	92	396,95	24,21	36519	2227	2501	23392	64704
		НР - 72%; СП - 8%			345,55	7,59	31791	698		4793	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056764	226837,00	–	12876	–	12876	–	13906
		СП - 8%			–	–	–	–		1030	
				Контур заземления контроллера-1компл							
11	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Ктр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	4011,34	–	9226	–	–	6643	17138
		НР - 72%; СП - 8%			4011,34	–	9226	–		1270	
12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	2072,22	–	4766	–	–	3432	8853
		НР - 72%; СП - 8%			2072,22	–	4766	–		656	
13	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	603,04	24,21	7236	290	2799	3051	11110
		НР - 72%; СП - 8%			345,55	7,59	4147	91		823	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3903,69	228,31	31229	1827	17308	9145	43604
		НР - 72%; СП - 8%			1511,79	75,83	12094	607		3230	
				Контур заземления конструктивов-3шт							
16	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,51	6420,48	–	22536	–	–	16226	41863
		НР - 72%; СП - 8%			6420,48	–	22536	–		3101	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,51	2072,22	–	7273	–	–	5237	13511

		НР - 72%; СП - 80%			2072,22	–	7273	–		1001	
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3903,69	228,31	46844	2740	25963	13717	65486
		НР - 72%; СП - 80%			1511,79	75,83	18141	910		4845	
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	26,7	603,04	24,21	16101	647	6228	6789	24721
		НР - 72%; СП - 80%			345,86	7,59	9226	203		1831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5503479	9929	109261	99348	5631074
							134555	2938	5249734	28247	
	Стоимость оборудования		Тенге				5249734				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5249734				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				137929				
	Материалы		Тенге				54801				
	Всего заработная плата		Тенге					77908			
		Накладные расходы	Тенге				56894				
		Сметная прибыль	Тенге				15552				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				209545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					77908			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72681				
	Материалы		Тенге				7212				
	Всего заработная плата		Тенге					50444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14555				
		Накладные расходы	Тенге				36947				
		Сметная прибыль	Тенге				8770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					50444			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43135				
	Материалы		Тенге				506				
	Всего заработная плата		Тенге					9141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32189				
		Накладные расходы	Тенге				6307				
		Сметная прибыль	Тенге				3955				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5631074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					137493			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек									
20	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание мк с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	м3 грунта	2,328	3874,16	–	9019	–	–	6494	16754
		НР - 72%; СП - 80%			3874,16	–	9019	–		1241	
21	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,488	2072,22	–	1011	–	–	728	1878
		НР - 72%; СП - 80%			2072,22	–	1011	–		139	

22	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,84	1193,51	–	2196	–	–	1581	4079
					1193,51	–	2196	–		302	
23	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	48,3	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
24	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	48,3	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки *НР - 92%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,84	26543,14	1442,61	48839	2654	29351	16349	70403
					9148,99	614,82	16834	1131		5215	
26	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорных. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 80%*	т	0,91464	156040,60	24556,91	142721	22461	14195	82574	243318
					115964,16	9424,71	106865	8620		18024	
27	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СС6.Т1-9т.7.9т(4шт),СП6-0.9т.0(4шт) *СП - 85%*	т	0,91464	553344,80	–	506111	–	506111	–	546600
					–	–	–	–		40489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				709897	25116	549657	107726	883032
		Стоимость монтажных работ	Тенге				135125	9751	–	65410	
		Материалы	Тенге				142721				
		Всего заработная плата	Тенге				14195				
		Накладные расходы	Тенге					114685			
		Сметная прибыль	Тенге				82574				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				243319				
		Сметная заработная плата	Тенге								70
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					114685			
		Материалы	Тенге				61065				
		Всего заработная плата	Тенге				29351				
		Накладные расходы	Тенге					30191			
		Сметная прибыль	Тенге				25152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93114				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					30191			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				506111				
		Сметная прибыль	Тенге				506111				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				40489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				546600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				883033				
		Сметная заработная плата	Тенге								94
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					144876			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									6514107

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				269680					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35044				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12689				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						658920			
- Оборудование, инвентарь	Тенге						5249734			
- Накладные расходы	Тенге							207074		
- Сметная прибыль	Тенге							93657		

Всего в тенге:	6 514 107
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 264 373
Оборудование	5 249 734
Итого:	**6 514 107**
Временные здания и сооружения 1,79%	22 632
Итого:	**6 536 739**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 907
Итого:	**6 572 647**
Непредвиденные работы и затраты 2%	26 458
Итого:	**6 599 105**
Итого в текущих ценах:	**6 995 194**
НДС 12%	839 423
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 834 617**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 795 443,98**
в том числе НДС 12%	835 226,14

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТЭ"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Розыбакиева - ул.Кабанбай батыра

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации									
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**44,04**	**3727,56**	–	**164162**	–	–	**118197**	**304947**
		ПР - 72%; СП - 8%			**3727,56**	–	**164162**	–		**22589**	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**44,04**	**1207,22**	–	**53166**	–	–	**38280**	**98761**
		ПР - 72%; СП - 8%			**1207,22**	–	**53166**	–		**7316**	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,28**	**3487,07**	**194,37**	**14925**	**832**	**7863**	**6444**	**23078**
		ПР - 89%; СП - 8%			**1455,69**	**65,04**	**6230**	**278**		**1709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**кан.-км**	**0,072**	**750813,60**	–	**54059**	–	**39435**	**11115**	**70387**
		ПР - 76%; СП - 8%			**203117,60**	–	**14624**	–		**5214**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,082**	**737068,80**	–	**60440**	–	**44911**	**11802**	**78021**
		ПР - 76%; СП - 8%			**189572,80**	–	**15529**	–		**5779**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**346752**	**832**	**92209**	**185838**	**575194**
							253711	**278**	–	**42607**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**346752**				
	Материалы		Тенге				**92207**				
	Всего заработная плата		Тенге					**253989**			
		Накладные расходы	Тенге				**185838**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42607**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**575197**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**203**
		Сметная заработная плата	Тенге					**253989**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**575197**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					253989			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации									
6	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,188	5065,28	–	51605	–	–	37156	95861
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	–	51605	–		7101	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,932	1207,22	–	8368	–	–	6025	15545
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	–	8368	–		1152	
8	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,256	994,59	–	3238	–	–	2332	6015
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	3238	–		446	
9	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	85,47	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
10	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	85,47	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
11	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,652	4240,17	283,22	2765	185	1631	1901	4067
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	949	62		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4	36672,47	4151,45	146690	16605	65749	54363	217073
		НР - 76%; СП - 8%			16083,90	1779,08	64336	7116		18079	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20,677376	983,52	23,32	20337	482	11830	7535	30102
		НР - 90%; СП - 8%			388,13	3,71	8025	77		2230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23554,00	–	94216	–	94216	–	101753
		СП - 8%			–	–	–	–		7537	
15	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,171	5065,28	–	61650	–	–	44388	114521
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	–	61650	–		8483	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,314	1207,22	–	8830	–	–	6357	16402
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	–	8830	–		1215	

17	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,857	594,59 594,59	– –	4831 4831	– –	– 	3478 605	8974
18	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	127,49625	– –	– –	– –	– –	 	– –	–
19	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	127,49625	– –	– –	– –	– –	 	– –	–
20	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	8,72	3547,67 1455,69	283,22 94,78	2554 1048	204 68	1302 	1105 293	3952
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,501	18799,65 1757,43	1128,10 480,38	9419 880	566 241	7973 	1020 835	11274
22	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 *НР - 76%; СП - 8%*	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пескодной части. Устройство	колодец	3	43737,47 16083,90	4151,45 1779,08	131212 48252	12454 5337	70506 	40728 13755	185695
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,4452152	983,52 388,13	23,32 3,71	19125 7547	453 72	11125 	7086 2097	28308
24	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	16913,00 –	– –	50739 –	– –	50739 	– 4059	84798
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				615579 269859	30949 12973	315071 –	212514 66248	894340
Стоимость общестроительных работ			Тенге				470624				
Материалы			Тенге				170113				
Всего заработная плата			Тенге					282532			
	Накладные расходы		Тенге				212514				
	Сметная прибыль		Тенге				54652				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				737790				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								203
	Сметная заработная плата		Тенге					282532			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				144955				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				144955				
	Сметная прибыль		Тенге				11596				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				156551				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				894341				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								203
	Сметная заработная плата		Тенге					282532			

РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации

25	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр.3 группы	м3	1,825	5350,40	–	9764	–	–	7030	18138
		НР - 72%; СП - 85%			5350,40	–	9764	–		1344	
26	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	1,825	994,59	–	1815	–	–	1307	3372
		НР - 72%; СП - 85%			994,59	–	1815	–		250	
27	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	47,90625	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
28	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	47,90625	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
29	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под приямки	м3	1,07	18988,35	1317,30	20318	1410	17028	2039	24146
		НР - 91%; СП - 85%			1757,43	336,93	1888	361		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,2163	147734,81	18447,46	31955	3990	1756	18244	54215
		НР - 69%; СП - 85%			121167,68	1070,04	26289	231		4016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(5шт),500х500х800(1шт)	т	0,2163	498115,00	–	107742	–	107742	–	186361
		СП - 85%			–	–	–	–		8619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				171594	5400	126526	25620	216232
							39668	592	–	16018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31897				
	Материалы		Тенге				17028				
	Всего заработная плата		Тенге					13820			
		Накладные расходы	Тенге				10376				
		Сметная прибыль	Тенге				3383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13820			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				139697				
	Материалы		Тенге				1756				
	Всего заработная плата		Тенге					26440			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107742				
		Накладные расходы	Тенге				18244				
		Сметная прибыль	Тенге				12635				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				170576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				216232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					40260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1685779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				562538				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37181				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13843				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						533861			
- Накладные расходы	Тенге							426972		
- Сметная прибыль	Тенге							124873		

Всего в тенге:	1 685 770
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 685 770
Оборудование	0
Итого:	**1 685 770**
Временные здания и сооружения 1,79%	30 175
Итого:	**1 715 945**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	47 875
Итого:	**1 763 820**
Непредвиденные работы и затраты 2%	35 276
Итого:	**1 799 097**
Итого в текущих ценах:	**1 907 081**
НДС 12%	228 850
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 135 931**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 125 251,30**
в том числе НДС 12%	227 705,50

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМОУ АЛЬФА"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Розыбакиева - ул.Кабанбай батыра

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание мн с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	0,66	3228,46 3228,46	–	2131 2131	–	–	1534 293	3958
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	0,66	994,59 994,59	–	656 656	–	–	473 90	1219
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	– –	– –	– –	– –		– –	–
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	– –	– –	– –	– –		– –	–
5	2106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание *НР - 91%; СП - 95%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23004,25 5461,38	1516,07 646,17	10352 2458	682 291	7212	2501 1028	13881
6	2109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование *НР - 69%; СП - 95%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,062315	147734,81 123167,68	18447,66 1070,04	9206 7551	1150 67	505	5256 1157	15619
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость метбоснования под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,062315	516549,00	–	32189	–	32189	–	34764

		СП - 8%			–	–	–	–		2578	
8	прайс"КазТАСНО вет"	Дорожный Евро контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместимо с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	5249733,74	–	5249734	–		–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
9	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	132	335,32	20,17	44262	2663	3588	27969	78069
					287,96	6,33	38011	835		5778	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,081444	226837,00	–	18475	–	18475	–	19953
					–	–	–	–		1478	
				Контур заземления контроллера-1комп							
11	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Ктр=0,8	Группы 3 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14282
					3342,78	–	7688	–		1058	
12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378
					1726,85	–	3972	–		547	
13	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
					287,96	6,33	3456	76		723	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
					–	–	–	–		134	
15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм НР - 72%; СП - 8%	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
				Контур заземления конструктивов-3шт							
16	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,51	5350,40	–	18780	–	–	13522	34886
					5350,40	–	18780	–		2584	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,51	1726,85	–	6061	–	–	4364	11259
					1726,85	–	6061	–		834	

18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 85%	шт.	12	3813,67	190,26	43364	2283	25963	11431	59178
					1259,83	63,19	15118	758		4384	
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 85%	м	26,7	541,41	20,17	14456	539	6228	5657	21722
					287,96	6,33	7689	169		1609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5498411	9082	115945	91267	5616870
		Стоимость оборудования	Тенге				123650	2702	5249734	27194	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				137488				
		Материалы	Тенге				58589				
		Всего заработная плата	Тенге					76697			
		Накладные расходы	Тенге				55221				
		Сметная прибыль	Тенге				15416				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				288125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					76697			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69794				
		Материалы	Тенге				7212				
		Всего заработная плата	Тенге					42037			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20154				
		Накладные расходы	Тенге				30790				
		Сметная прибыль	Тенге				8046				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					42037			
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				41395				
		Материалы	Тенге				506				
		Всего заработная плата	Тенге					7618			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32189				
		Накладные расходы	Тенге				5256				
		Сметная прибыль	Тенге				3732				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				50383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5616872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					126352			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек									
20	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание мк с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	2,619	3228,46	–	8455	–	–	6058	15706
					3228,46	–	8455	–		1163	
21	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и амб. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	0,549	1726,85	–	948	–	–	683	1761
					1726,85	–	948	–		130	
22	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	2,07	994,59	–	2059	–	–	1482	3825

		ЗП - 72%; СП - 8%			994,59	–	2069	–		283		
23	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	54,3375	–	–	–	–		–	–	
					–	–	–	–		–		
24	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	54,3375	–	–	–	–		–	–	
					–	–	–	–		–		
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	м3	2,87	24777,87	1202,18	51250	2489	33019	15327	71946	
		ЗП - 91%; СП - 8%			7624,16	512,35	15782	1061		5329		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования	т	1,04339	132620,42	20464,09	138375	21352	16193	78498	234223	
		ЗП - 72%; СП - 8%			96636,80	7853,93	100830	8195		17350		
27	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СС6.Т1-7.9т.7(2шт),СП6-0.9т.9т(1шт),СП6-0.9т.0(3шт),СС6.Т1-7.0.7(1шт),СС6.Т1-7.0.0(1шт),СС6-0.9т.7(1шт)	т	1,04339	553344,00	–	577354	–	577354	–	623542	
		СП - 8%			–	–	–	–		46188		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				778481	23841	626566	102078	951002	
							128074	9256	–	70443		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				138375					
	Материалы		Тенге				16193					
	Всего заработная плата		Тенге					109025				
		Накладные расходы	Тенге				78498					
		Сметная прибыль	Тенге				17350					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				234223					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге					109025				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62752					
	Материалы		Тенге				33030					
	Всего заработная плата		Тенге					28305				
		Накладные расходы	Тенге				23580					
		Сметная прибыль	Тенге				6908					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93237					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге					28305				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				577354					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				577354					
		Сметная прибыль	Тенге				46188					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				623542					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				951002					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге					137330				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6567874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				251724					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32923				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11958				

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						742517		
- Оборудования, инвентаря	Тенге						5249734		
- Накладные расходы	Тенге							193345	
- Сметная прибыль	Тенге							97637	

Всего в тенге:	6 567 874
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 318 140
Оборудование	5 249 734
Итого:	**6 567 874**
Временные здания и сооружения 1,79%	23 595
Итого:	**6 591 469**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	37 434
Итого:	**6 628 903**
Непредвиденные работы и затраты 2%	27 583
Итого:	**6 656 486**
Итого в текущих ценах:	**7 056 019**
НДС 12%	846 722
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 902 742**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 863 228,07**
в том числе НДС 12%	842 488,72

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Шемякина - ул.Коминтерна

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазТАСИОпет"	**Деревный Easy контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	**шт**	1	**5249733,74**	–	**5249734**	–	–	–	**5249734**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		–	–	–	–	5249734	–	
							5249734	–	–	–	**5249734**
		Стоимость оборудования	Тенге				–	–	5249734	–	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**5249734**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5249734**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**5249734**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**5249734**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТ"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование пр.Сейфуллина - ул.Чернышевского

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазТАСНО нет"	**Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	**шт**	1	5249733,74	–	5249734	–		–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5249734	–	–	–	5249734
							–	–	5249734	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5249734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ГТС"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование пр.Сейфуллина - ул.Дулатова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"KazTACHO net"	**Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойки, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	шт	1	5249733,74	–	5249734	–		–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734	–	–	–	5249734
							–	–	5249734	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5249734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТ"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Жибек Жолы - ул.Абдуллиных

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	**прайс"КазТАСНО вег"**	**Дорожный Евро контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	**шт**	**1**	**5249733,74**	**–**	**5249734**	**–**		**–**	**5249734**
					–	–	–	–	**5249734**	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**5249734**	–	–	–	**5249734**
							–	–	**5249734**	–	
Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**5249734**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТЭ"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Гоголя - ул.Абдуллиных

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КасТАСНОнет"	**Дорожный Евро контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	шт	1	5249733,74	–	5249734	–	–	–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734	–	–	–	5249734
							–	–	5249734	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5249734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Гоголя - ул.Барибаева

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазТАСНОнет"	**Дорожный Евро контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	**шт**	**1**	**5249733,74**	**--**	**5249734**	**--**		**--**	**5249734**
					--	--	--	--	5249734	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**5249734**	--	--	--	**5249734**
							--	--	5249734	--	
Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**5249734**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Розыбакиева - ул.Ескараева

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазТАСПОнет"	**Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	шт	1	5249733,74	–	5249734	–		–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734	–	–	–	5249734
							–	–	5249734	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5249734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ГТS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Мынбаева - ул.Жарокова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазТАСНО net"	**Дорожный Eco контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования., совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	шт	1	5249733,74	–	5249734	–	–	–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5249734	–	–	–	5249734
							–	–	5249734	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5249734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 291 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Мынбаева - ул.Ауэзова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"KazTACHOnet"	**Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19'' стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	**шт**	**1**	**5249733,74**	**--**	**5249734**	**--**		**--**	**5249734**
					--	**--**	**--**	**--**	**5249734**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5249734**	**--**	**--**	**--**	**5249734**
							--	**--**	**5249734**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5249734**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СЫЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ГТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Мынбаева - ул.Розыбакиева

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазГАСНЕТ"	**Дорожный Евро контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	**шт**	**1**	**5249733,74**	**–**	**5249734**	**–**	**–**	**–**	**5249734**
					–	–	–	–	5249734	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**5249734**	**–**	**–**	**–**	**5249734**
							–	–	5249734	–	
Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**5249734**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ГТЗ"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нуралмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Мынбаева - пр.Гагарина

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	(оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазГАСИНТ"	**Дорожный Евро контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	шт	1	5249733,74	–	5249734	–	–	–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				5249734	–	–	–	5249734
							–	–	5249734	–	
Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								5249734
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПГС"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Жарокова-ул.Дунаевского

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазТАСНО аег"	**Дорожный Eco контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	**шт**	**1**	**5249733,74**	**–**	**5249734**	**–**		**–**	**5249734**
					–	–	–	–	**5249734**	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5249734**	–	–	–	**5249734**
							–	–	**5249734**	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				**5249734**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**5249734**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5249734**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5249734**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5249734**		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**

Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 201 448,14**
в том числе НДС 12%	664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нуразмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Богенбай батыра-ул.Байзакова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"КазТАСНОвит"	**Дорожный Easy контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	**шт**	1	5249733,74	–	5249734	–	–	–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5249734	–	–	–	5249734
							–	–	5249734	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5249734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5249734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**
Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: **6 201 448,14**

в том числе НДС 12% 664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТ"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нуразмет Д.Р.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Тлендиева-ул.Карасай батыра

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудования, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления											
1	прайс"КазТАСПО вет"	**Дорожный Евро контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	шт	1	5249733,74	–	5249734	–		–	5249734
					–	–	–	–	5249734	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5249734	–	–	–	5249734
							–	–	5249734	–	
Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5249734				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								5249734
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудования, инвентарь			Тенге						5249734		

Всего в тенге:	5 249 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	5 249 734
Итого:	**5 249 734**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**5 249 734**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**5 249 734**
Итого в текущих ценах:	**5 564 831**
НДС 12%	667 780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 232 611**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: **6 201 448,14**

в том числе НДС 12% 664 440,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурхмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Богенбай Батыра-ул.Байзакова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Горизонтальная разметка											
1	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,02	23462,22	15706,03	469	314	–	263	789
		НР - 105%; СП - 85%			7754,59	4354,71	155	87		58	
2	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	16,5	915,00	–	15098	–	15098	–	16306
		СП - 85%			–	–	–	–		1208	
3	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	0,24	5735,00	–	1376	–	1376	–	1486
		СП - 80%			–	–	–	–		110	
4	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	0,9	320,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 80%			–	–	–	–		23	
Поперечная разметка											
5	1130-0906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная разметка	м2 ограниченной поверхности	35,44	962,56	29,27	34113	1037	21794	9931	47567
		НР - 64%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			318,34	15,24	11282	540		3523	
6	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	35,44	1213,34	579,52	43001	20538	–	35113	84363
		НР - 100%; СП - 85%			633,82	283,56	22463	10049		6249	
7	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	194,92	915,00	–	178352	–	178352	–	192620
		СП - 85%			–	–	–	–		14268	

8	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	2,8382	5735,00	–	16269	–	16269	–	17561
		СП - 8%			–	–	–	–		1301	
9	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	10,632	320,00	–	3402	–	3402	–	3674
		СП - 8%			–	–	–	–		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				292389	21889	236570	45386	364677
							33900	10676	–	27012	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292389				
	Материалы		Тенге				21794				
	Всего заработная плата		Тенге					44576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214776				
		Накладные расходы	Тенге				45386				
		Сметная прибыль	Тенге				27012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				364677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					44576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				364677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					44576			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
									Восстановление проезжей части		
10	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,48	3845,04	1554,52	17226	6964	–	14629	34403
		НР - 100%; СП - 55%			2290,51	733,01	10261	3284		2548	
11	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	6	1056,70	–	6340	–	–	6847	14242
		НР - 100%; СП - 8%			1056,70	–	6340	–		1055	
12	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8,8704	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
13	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	133,056	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
14	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	133,056	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	6	1564,44	39,18	11787	235	5156	7017	20309
		НР - 100%; СП - 80%			1065,98	16,94	6396	102		1504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	м2	11,2	1218,53	176,73	13648	1980	7512	5202	20358
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	50,00	4156	661		1508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	33,6	71,56	5,55	2404	187	1940	367	2993

		НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,25	1,86	277	63		222	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,68	1647,00	–	2431	–	2431	–	2625
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
19	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	м2	11,2	796,45	270,62	8920	3031	5253	1685	11454
		НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			56,80	82,52	636	924		848	
20	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	11,2	221,34	152,20	2479	1705	75	1273	4053
		НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,45	42,84	699	480		300	
21	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	м2	67,2	0,39	0,02	26	2	12	13	42
		НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,17	–	12	–		3	
22	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	1,9488	11717,00	–	22834	–	22834	–	24661
		СП - 8%			–	–	–	–		1827	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов для ЩМА	т	0,003696	142683,72	2286,48	527	9	518	5	575
		НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	1288,64	–	5		43	
24	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	11,2	221,34	152,20	2479	1705	75	1273	4053
		НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,45	42,84	699	480		300	
25	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1,4336	15154,00	–	21725	–	21725	–	23463
		СП - 8%			–	–	–	–		1738	
				Восстановление тротуара							
26	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,18	3845,04	1554,52	692	280	–	588	1382
		НР - 100%; СП - 8%			2290,51	733,01	412	132		102	
27	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	10	1056,70	–	10567	–	–	11412	23738
		НР - 100%; СП - 8%			1056,70	–	10567	–		1758	
28	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,324	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
29	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,86	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	

30	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	4,86	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
31	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	4,6	548,40	170,73	2523	813	3	2137	9833
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	1707	271		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-Э К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	13,8	13,80	5,55	190	77	–	151	368
		НР - 100%; СП - 8%			8,25	1,86	114	26		27	
33	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,69	1447,00	–	998	–	998	–	1078
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
34	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	м2	4,6	1238,52	3,60	5697	17	4508	1273	7528
		НР - 100%; СП - 8%			254,86	1,46	1172	7		558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	м2	9,2	191,87	–	1765	–	1387	408	2347
		НР - 100%; СП - 8%			41,06	–	378	–		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,43976	12664,00	–	5569	–	5569	–	6015
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				140827	17005	79996	54280	210720
							43826	6435	–	15608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140827				
	Материалы		Тенге				26442				
	Всего заработная плата		Тенге					50261			
	Местные материалы		Тенге				53557				
		Накладные расходы	Тенге				54280				
		Сметная прибыль	Тенге				15608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					50261			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				210715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					50261			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								575392
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				77726				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					38894			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					17111			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						316569		
	- Накладные расходы		Тенге							99586	
	- Сметная прибыль		Тенге							42620	

Всего в тенге:	575 392
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	575 392
Оборудование	0
Итого:	**575 392**
Временные здания и сооружения 1,79%	10 300
Итого:	**585 692**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	16 341
Итого:	**602 032**
Непредвиденные работы и затраты 2%	12 041
Итого:	**614 073**
Итого в текущих ценах:	**650 931**
НДС 12%	78 112
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**729 042**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**725 397,06**
в том числе НДС 12%	77 721,11

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Вдоль БАКа - ул.Жалайыр (мкр.Улжан 1)

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	25,92	962,56	29,27	24950	759	15940	7263	34790
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	8251	395		2577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	**м2 разметки**	25,92	1213,34	579,52	31450	15021	–	25681	61701
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	283,56	16429	7350		4570	
3	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	142,56	915,00	–	130442	–	130442	–	140877
		СП - 8%			–	–	–	–		10435	
4	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	2,0736	5735,00	–	11892	–	11892	–	12843
		СП - 8%			–	–	–	–		951	
5	**2204-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**кг**	7,776	320,00	–	2488	–	2488	–	2687
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				201222	15780	160762	32944	252898
							24680	7745	–	18732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201222				
	Материалы		Тенге				15940				
	Всего заработная плата		Тенге					32425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144822				
		Накладные расходы	Тенге				32944				
		Сметная прибыль	Тенге				18732				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				252898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					32425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				252898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					32425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								252898
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						160762		
		- Накладные расходы	Тенге							32944	
		- Сметная прибыль	Тенге							18732	

Всего в тенге:	252 898
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	252 898
Оборудование	0
Итого:	**252 898**
Временные здания и сооружения 1,79%	4 527
Итого:	**257 425**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 182
Итого:	**264 607**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 292
Итого:	**269 899**
Итого в текущих ценах:	**286 099**
НДС 12%	34 332
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**320 431**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**318 828,67**
в том числе НДС 12%	34 160,21

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЗУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Вдоль БАКа - ул.Жалайыр (мкр.Ужжан 1)

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	**1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,6**	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки холодный пластик)**	**м2 разметки**	**6,62**	**248,40**	**20,23**	**1644**	**134**	**–**	**1725**	**3638**
		НР - 108% СП - 80%			**228,18**	**13,04**	**1511**	**86**		**270**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1644**	**134**	**–**	**1725**	**3638**
							1511	**86**	**–**	**270**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1644**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1597**			
		Накладные расходы	Тенге				**1725**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1597**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1597**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3639**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1511**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**134**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**86**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1725**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**270**	

Всего в тенге:	3 639
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 639
Оборудование	0
Итого:	**3 639**

Временные здания и сооружения 1,79%	65
Итого:	**3 704**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	103
Итого:	**3 807**
Непредвиденные работы и затраты 2%	76
Итого:	**3 884**
Итого в текущих ценах:	**4 117**
НДС 12%	494
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 611**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 587,69**
в том числе НДС 12%	491,54

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы-2"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жарокова-ул.Дунаевского

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	43,58	962,56	29,27	41948	1275	26800	12211	58492
		ЗП - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	13873	664		4333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	43,58	1213,34	579,52	52877	25255	–	43178	103739
		ЗП - 100%; СП - 8%			635,82	283,56	27622	12357		7684	
3	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	239,69	915,00	–	219316	–	219316	–	236861
		СП - 8%			–	–	–	–		17545	
4	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	3,4864	5735,00	–	19995	–	19995	–	21595
		СП - 8%			–	–	–	–		1600	
5	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	13,074	320,00	–	4184	–	4184	–	4519
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				338320	26530	270295	55389	425206
							41495	13021	–	31497	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				338320				
Материалы			Тенге				26800				
Всего заработная плата			Тенге					54516			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				243495				
		Накладные расходы	Тенге				55389				
		Сметная прибыль	Тенге				31497				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425206				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
	Сметная заработная плата	Тенге					54516			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				425206				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
	Сметная заработная плата	Тенге					54516			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								425206
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41495				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26530			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13021			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						270295		
	- Накладные расходы	Тенге							55389	
	- Сметная прибыль	Тенге							31497	

Всего в тенге:	425 206
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	425 206
Оборудование	0
Итого:	**425 206**
Временные здания и сооружения 1,79%	7 611
Итого:	**432 817**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 076
Итого:	**444 893**
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 898
Итого:	**453 791**
Итого в текущих ценах:	**481 028**
НДС 12%	57 723
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**538 751**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**536 057,47**
в том числе НДС 12%	57 434,73

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Розыбакиева - ул.Ескараева

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	35,64	962,56	29,27	34306	1043	21917	9987	47836
		НР - 54%, СП - 85%			318,34	15,24	11346	543		3543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	35,64	1213,24	579,52	43244	20654	–	35311	84839
		НР - 100%, СП - 85%			633,82	283,56	22589	10106		6284	
3	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	196,02	915,00	–	179358	–	179358	–	193707
		СД - 8%			–	–	–	–		14349	
4	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	2,8512	5735,00	–	16352	–	16352	–	17660
		СП - 8%			–	–	–	–		1308	
5	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	10,692	320,00	–	3421	–	3421	–	3695
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				276681	21697	221048	45258	347737
							33935	10649	–	25758	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				276681				
Материалы			Тенге				21917				
Всего заработная плата			Тенге					44584			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				199131				
		Накладные расходы	Тенге				45298				
		Сметная прибыль	Тенге				25758				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				347737					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге					44584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				347737					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге					44584				
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство										
										Восстановление тротуара		
6	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,19	3845,04	1554,52	731	295	–	620	1460
		ПР - 160%; СП - 85%			2290,51	733,01	435	139		108	
7	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,342	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
8	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	5,13	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
9	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	5,13	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	4,76	548,46	176,73	2611	841	4	2211	5208
		ПР - 105%; СП - 85%			371,11	59,09	1766	281		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,714	1447,00	–	1033	–	1033	–	1116
		СП - 85%			–	–	–	–		83	
12	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см**	м2	4,76	1238,52	3,60	5895	17	4665	1318	7790
		ПР - 190%; СП - 85%			254,86	1,46	1213	7		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	м2	9,52	191,87	–	1827	–	1436	422	2429
		ПР - 105%; СП - 85%			41,06	–	391	–		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,455056	12664,00	–	5763	–	5763	–	6224
		СП - 85%			–	–	–	–		461	
		Устройство сопряжения-Зшт									
15	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,24	3845,04	1554,52	923	373	–	784	1843
		ПР - 160%; СП - 85%			2290,51	733,01	550	176		137	
16	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,7992	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	

17	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	11,988	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
18	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	11,988	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
19	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	м3	0,9	3342,78	–	3009	–	–	2166	5589
		ЗП - 72%; СП - 8%			3342,78	–	3009	–		414	
20	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	0,9	994,59	–	895	–	–	644	1663
		ЗП - 72%; СП - 8%			994,59	–	895	–		123	
21	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	23,625	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
22	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	23,625	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22687	1526	12901	8165	33322
							8259	603	–	2469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22687				
	Материалы		Тенге				6104				
	Всего заработная плата		Тенге					8862			
	Местные материалы		Тенге				6796				
		Накладные расходы	Тенге				8165				
		Сметная прибыль	Тенге				2469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8862			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								381058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42194				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23223			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11252			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						233948		
		- Накладные расходы	Тенге							53463	
		- Сметная прибыль	Тенге							28227	

Всего в тенге: 381 058

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 381 058

Оборудование	0
Итого:	**381 058**
Временные здания и сооружения 1,79%	6 821
Итого:	**387 879**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 822
Итого:	**398 701**
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 974
Итого:	**406 675**
Итого в текущих ценах:	**431 084**
НДС 12%	51 730
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**482 814**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**480 400,06**
в том числе НДС 12%	51 471,44

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТЭ"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Розыбакиева - ул.Ескараева

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,6	Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки холодный пластик)	м2 разметки	3,75	248,40	20,23	932	76	–	977	2062
		НР - 100%, СП - 8%			228,18	13,04	856	49		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				932	76	–	977	2062
							856	49	–	153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				932				
	Всего заработная плата		Тенге					905			
		Накладные расходы	Тенге				977				
		Сметная прибыль	Тенге				153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					905			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				856				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49			
		- Накладные расходы	Тенге							977	
		- Сметная прибыль	Тенге							153	

Всего в тенге:	2 062
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 062
Оборудование	0
Итого:	**2 062**

Временные здания и сооружения 1,79%	37
Итого:	**2 099**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	59
Итого:	**2 157**
Непредвиденные работы и затраты 2%	43
Итого:	**2 201**
Итого в текущих ценах:	**2 333**
НДС 12%	280
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 613**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 599,56**
в том числе НДС 12%	278,52

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ГТС"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Кекилбайулы (ул.Каблукова) - ул.Байкадамова

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"Central Asia"	**Дорожный контроллер СВДК модульного типа (EURO CONTROLLER), исполнение - 19" стойка, обеспечивает возможность работы в МГР и с ЦУП, 32 канала; 8 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнитометрические, радарные, индуктивные, поддержка Ethernet, RS485,GPRS/3G, без специального программного обеспечения**	**шт**	**1**	**2274379,64**	**-**	**2274380**	**-**		**-**	**2274380**
					-	-	-	-	**2274380**	-	
2	прайс "Central Asia"	**Пульт инженера (ПИ)**	**шт**	**1**	**105890,44**	**-**	**105890**	**-**		**-**	**105890**
					-	-	-	-	**105890**	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2380270**	**-**	**-**	**-**	**2380270**
							-	-	2380270	-	
		Стоимость оборудования	Тенге				2380270				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2380270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2380270				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2380270**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2380270		

Всего в тенге:	2 380 270
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	2 380 270
Итого:	**2 380 270**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**2 380 270**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**2 380 270**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**2 380 270**

Итого в текущих ценах:	**2 523 138**
НДС 12%	302 777
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 825 914**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 811 784,55**
в том числе НДС 12%	301 262,63

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурланет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Жумабаева - ул.Кассина

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации									
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	36	3727,56	–	134192	–	–	96618	249275
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	–	134192	–		18465	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36	1207,22	–	43460	–	–	31291	80751
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	–	43460	–		5980	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	3,48	3487,07	194,37	12135	676	6393	5239	18764
		НР - 40%; СП - 8%			1455,69	65,04	5066	226		1390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	км	0,042	750813,60	–	31534	–	23003	6484	41059
		НР - 56%; СП - 8%			203117,60	–	8531	–		3041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,108	737068,80	–	79603	–	59151	15564	102758
		НР - 56%; СП - 8%			189372,80	–	20452	–		7612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				300924	676	88547	155176	492587
							211701	226	–	36488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				300924				
	Материалы		Тенге				88547				
	Всего заработная плата		Тенге					211927			
		Накладные расходы	Тенге				155176				
		Сметная прибыль	Тенге				36488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				492588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					211927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				492588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					211927			

РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации

6	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,114	5065,28 5065,28	–	41100 41100	–	–	29592 5655	76347
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,876	1207,22 1207,22	–	5886 5886	–	–	4238 810	10934
8	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,238	994,59 994,59	–	3220 3220	–	–	2319 443	5982
9	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	84,9975	– –	– –	– –	– –	– –	– –	–
10	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	84,9975	– –	– –	– –	– –	– –	– –	–
11	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 основания	0,48	3547,67 1455,69	283,22 94,78	1703 699	135 45	869	737 195	2635
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,334	18799,65 1757,43	1128,10 480,38	6279 587	376 160	5316	680 557	7516
13	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	2	43737,47 16083,50	4151,45 1779,08	87475 32168	8303 3558	47804	27152 9170	123797
14	1168-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	12,9634768	983,52 388,13	23,52 3,71	12750 5031	302 48	7417	4724 1398	18872
15	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	16913,00 –	– –	33826 –	– –	33826	– 2706	36532
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				192239 88691	9116 3811	94432 –	69442 20934	282615
Стоимость общестроительных работ			Тенге				158413				
Материалы			Тенге				60683				
Всего заработная плата			Тенге					92502			
	Накладные расходы		Тенге				69442				
	Сметная прибыль		Тенге				18228				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				246083				
	Нормативная трудоемкость		чел-ч								67
	Сметная заработная плата		Тенге					92502			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				33826				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				33826				

		Сметная прибыль	Тенге				2706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				282615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					92503			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**775203**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				300392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9792			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4037			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						182976		
		- Накладные расходы	Тенге							224618	
		- Сметная прибыль	Тенге							57422	

Всего в тенге:	775 203
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	775 203
Оборудование	0
Итого:	**775 203**
Временные здания и сооружения 1,79%	13 876
Итого:	**789 079**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2.79%	22 015
Итого:	**811 094**
Непредвиденные работы и затраты 2%	16 222
Итого:	**827 316**
Итого в текущих ценах:	**876 973**
НДС 12%	105 237
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**982 210**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**977 298,91**
в том числе НДС 12%	104 710,60

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Каракоз- ул.Байдибек би

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс "Central Asia"	**Пульт инженера (ПИ)**	**шт**	**1**	**105890,44**	**–**	**105890**	**–**		**–**	**105890**
					–	–	–	–	105890	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**105890**	**–**	–	**–**	**105890**
							–	–	105890	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				105890				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				105890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105890				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**105890**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						105890		

Всего в тенге:	105 890
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	105 890
Итого:	**105 890**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**105 890**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**105 890**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**105 890**
Итого в текущих ценах:	**112 246**
НДС 12%	13 469
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**125 715**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**125 086,59**
в том числе НДС 12%	13 402,14

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Оргалык - в районе рынка Жибек жолы

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления											
1	прайс "Central Asia"	Пульт инженера (ПИ)	шт	1	105890,44	–	105890	–		–	105890
					–	–	–	–	105890	–	
2	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	190947,23	–	190947	–		–	190947
					–	–	–	–	190947	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				296838	–	–	–	296837
							–	–	296838	–	
Стоимость оборудования			Тенге				296837				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				296837				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				296837				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								296837
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			Тенге						296837		

Всего в тенге:	296 837
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	0
Оборудование	296 837
Итого:	**296 837**
Временные здания и сооружения 1,79%	0
Итого:	**296 837**
Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	0
Итого:	**296 837**
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого:	**296 837**
Итого в текущих ценах:	**314 654**

НДС 12%	37 758
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**352 413**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**350 650,53**
в том числе НДС 12%	37 569,70

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.