Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 30-и светофорных объектов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№91	28.04.2021			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 30-и светофорных объектов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления	**62 581 292,59**	**9 718 500,27**							**1 166 220,03**	**10 884 720,31**
	ИТОГО :	**62 581 292,59**	**9 718 500,27**							**1 166 220,03**	**10 884 720,31**

М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Руководитель
должность, Ф.И.О., подпись

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**
Исполнительный директор
должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора: **ТОО "НПФ ITS"**
Директор
должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
Руководитель проекта: Жылкибаев К.Ж.
должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Жумабаева - ул.Кассина

АКТ
выполненных работ
за март 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство колодцев кабельной канализации											
1	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,171	5065,28	--	61650	--	--	44388	114521
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	61650	--		8483	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,314	1207,22	--	8830	--	--	6357	16402
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	8830	--		1215	
3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,857	994,59	--	4831	--	--	3478	8974
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	4831	--		665	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	127,49625	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	127,49625	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
6	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,72	3547,67	283,22	2554	204	1302	1105	3952
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	1048	68		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,501	19350,45	1128,10	9695	566	8249	1020	11572
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	880	241		857	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	3	43737,47	4151,45	131212	12454	70506	40728	185695
		НР - 76%; СП - 8%			16083,90	1779,08	48252	5337		13755	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	19,4452152	983,52	23,32	19125	453	11125	7086	28308
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	7547	72		2097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	16913,00	--	50739	--	50739	--	54798
		СП - 8%			--	--	--	--		4059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				288636	13677	141921	104162	424222
							133038	5718	--	31424	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				237897				
		Материалы	Тенге				91181				
		Всего заработная плата	Тенге					138756			
		Накладные расходы	Тенге				104162				
		Сметная прибыль	Тенге				27365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				369424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					138756			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				50739				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50739				
		Сметная прибыль	Тенге				4059				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				54798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				424222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					138756			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								424222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				133038				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13677			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5718			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						141920		
		- Накладные расходы	Тенге							104162	
		- Сметная прибыль	Тенге							31424	

Всего в тенге:	424 222
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	424 222
Оборудование	0
Итого:	**424 222**
Временные здания и сооружения 1,79%	7 594
Итого:	**431 816**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 048
Итого:	**443 863**

Непредвиденные работы и затраты 2%	8 877
Итого:	**452 740**
Итого в текущих ценах:	**479 915**
НДС 12%	57 590
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**537 504**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**534 816,94**
в том числе НДС 12%	57 301,82

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Мынбаева - пр.Гагарина

АКТ
выполненных работ
за март 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж светофорных стоек									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	м3 грунта	1,746	3228,46	--	5637	--	--	4059	10471
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	5637	--		776	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,366	1726,85	--	632	--	--	455	1174
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	632	--		87	
3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	1,38	994,59	--	1373	--	--	988	2550
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1373	--		189	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	36,225	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	36,225	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	м3	1,38	25328,67	1202,18	34954	1659	22774	10218	48786
		НР - 91%; СП - 8%			7624,16	512,35	10521	707		3614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования	т	0,66847	136247,68	20464,09	91077	13680	12798	50291	152678

		НР - 72%; СП - 8%			96636,80	7853,93	64599	5250		11309	
8	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка светофорная СС6.Т1-7.9т.7(2шт),СП6-0.9т.9т(1шт),СП6-0.9т.0(5шт),СС6.Т1-7.0.7(2шт)**	т	0,66847	553344,00	--	369894	--	369894	--	399486
		СП - 8%			--	--	--	--		29592	
9	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Комплект облицовочной декоративной панели для стойки светофорной(10шт)**	компл	8	58807,42	--	470459	--	470459	--	508096
		СП - 8%			--	--	--	--		37637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				974026	15339	875925	66011	1123241
							82762	5957	--	83204	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				91077				
	Материалы		Тенге				12799				
	Всего заработная плата		Тенге					69849			
		Накладные расходы	Тенге				50291				
		Сметная прибыль	Тенге				11309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				152677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					69849			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513055				
	Материалы		Тенге				22773				
	Всего заработная плата		Тенге					18870			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				470459				
		Накладные расходы	Тенге				15720				
		Сметная прибыль	Тенге				42303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				571078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18870			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				369894				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				369894				
		Сметная прибыль	Тенге				29592				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				399486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1123241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					88719			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1123241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82762				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15339			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5957			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						875925		
		- Накладные расходы	Тенге							66011	
		- Сметная прибыль	Тенге							83204	

Всего в тенге:	1 123 241
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 123 241
Оборудование	0
Итого:	**1 123 241**
Временные здания и сооружения 1,79%	20 106
Итого:	**1 143 347**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	31 899

Итого:	**1 175 246**
Непредвиденные работы и затраты 2%	23 505
Итого:	**1 198 751**
Итого в текущих ценах:	**1 270 702**
НДС 12%	152 484
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 423 187**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 416 070,64**
в том числе НДС 12%	151 721,85

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Жарокова-ул.Дунаевского

АКТ
выполненных работ
за март 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-2шт									
1	**1101-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**6,76**	**5726,62**	**--**	**38712**	**--**	**--**	**27873**	**71911**
		НР - 72%; СП - 8%			**5726,62**	**--**	**38712**	**--**		**5327**	
2	**1201-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**м3**	**6,76**	**2841,03**	**1760,54**	**19205**	**11901**	**--**	**9058**	**30524**
		НР - 72%; СП - 8%			**1080,49**	**780,53**	**7304**	**5276**		**2261**	
3	**4102-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**177,45**	**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	**4102-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**177,45**	**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,34**	**5054,61**	**2172,83**	**1719**	**739**	**568**	**710**	**2623**
		НР - 93%; СП - 8%			**1213,08**	**1032,61**	**412**	**351**		**194**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	**м3**	**0,34**	**19350,45**	**1128,10**	**6579**	**383**	**5598**	**692**	**7853**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**480,38**	**598**	**163**		**582**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	**м3**	**5,8**	**28774,68**	**1988,48**	**166893**	**11533**	**98145**	**56538**	**241306**
		НР - 91%; СП - 8%			**9864,72**	**847,37**	**57215**	**4915**		**17875**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11184	255874,00	--	28617	--	28617	--	30906
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,4	983,52	23,32	3344	80	1944	1239	4950
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	1320	13		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	19535	233		6155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	22,8	-1290,24	-21,00	-29417	-478	-19505	-8832	-41309
		НР - 93%; СП - 8%			-413,76	-2,78	-9434	-63		-3060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
12	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-10,75м(2шт)	т конструкций	1,45436	34572,92	19297,63	50281	28066	5371	17787	73514
		НР - 69%; СП - 8%			11581,66	6143,51	16844	8935		5446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Стоимость мет опор(2шт)	т	1,45436	523648,00	--	761573	--	761573	--	822499
		СП - 8%			--	--	--	--		60926	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	33,45028	529,02	--	17696	--	--	12210	32299
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	17696	--		2392	
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	33,45028	99,55	3,19	3330	106	1632	1111	4796
		НР - 69%; СП - 8%			47,59	0,55	1592	18		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	5,3520448	4264,00	--	22821	--	22821	--	24647
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
17	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу краска порошковая полиэфирная RALL за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности	33,45028	1129,68	--	37788	--	8996	23034	65687
		НР - 80%; СП - 8%			860,74	--	28792	--		4866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1187693	53451	953656	159805	1455298
							180586	19841	--	107801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				375839				
	Материалы		Тенге				135273				

	Всего заработная плата		Тенге					174648				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51438					
		Накладные расходы	Тенге				142018					
		Сметная прибыль	Тенге				41429					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				559286					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге					174648				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				811854					
	Материалы		Тенге				5372					
	Всего заработная плата		Тенге					25779				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				761573					
		Накладные расходы	Тенге				17787					
		Сметная прибыль	Тенге				66372					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				896013					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге					25779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1455299					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге					200427				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации										
18	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	75,48	3727,56	--	281357	--	--	202577	522648
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	281357	--		38715	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	75,48	1207,22	--	91121	--	--	65607	169267
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	91121	--		12538	
20	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	7,72	3487,07	194,37	26920	1500	14182	11623	41626
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	65,04	11238	502		3083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	кан.-км	0,0113	750813,60	--	8484	--	6189	1744	11047
		НР - 76%; СП - 8%			203117,60	--	2295	--		818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,062	737068,80	--	45698	--	33957	8923	58991
		НР - 76%; СП - 8%			189372,80	--	11741	--		4370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	35	1400,76	--	49027	--	2195	35593	91389
		НР - 76%; СП - 8%			1338,07	--	46832	--		6770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				502607	1500	56523	326067	894968
							444584	502	--	66294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				502607				
	Материалы		Тенге				56522				
	Всего заработная плата		Тенге					445086			
		Накладные расходы	Тенге				326067				
		Сметная прибыль	Тенге				66294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				894968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					445086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				894968				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									351
		Сметная заработная плата	Тенге					445086				
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации										
24	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	32,456	5065,28	--	164399	--	--	118367	305387
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	164399	--		22621	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,504	1207,22	--	23546	--	--	16953	43739
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	23546	--		3240	
26	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	12,952	994,59	--	12882	--	--	9275	23930
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	12882	--		1773	
27	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	339,99	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
28	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	339,99	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
29	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство**	м3 основания	1,92	3547,67	283,22	6812	544	3473	2947	10540
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	2795	182		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	1,336	19350,45	1128,10	25852	1507	21997	2721	30858
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	2348	642		2286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	8	43737,47	4151,45	349900	33212	188017	108607	495187
		НР - 76%; СП - 8%			16083,90	1779,08	128671	14233		36681	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	51,8539072	983,52	23,32	50999	1210	29663	18896	75487
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	20126	193		5592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	8	16913,00	--	135304	--	135304	--	146128
		СП - 8%			--	--	--	--		10824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				769694	36473	378454	277766	1131256
							354767	15250	--	83798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				634390				
	Материалы		Тенге				243151				
	Всего заработная плата		Тенге					370017			
		Накладные расходы	Тенге				277766				
		Сметная прибыль	Тенге				72974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				985130				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									268
		Сметная заработная плата	Тенге					370017				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				135304					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135304					
		Сметная прибыль	Тенге				10824					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				146128					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1131258					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									268
		Сметная заработная плата	Тенге					370017				
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации										
34	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**	м3	1,012	5350,40	--	5415	--	--	3899	10059
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	5415	--		745	
35	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	1,012	994,59	--	1007	--	--	725	1870
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1007	--		138	
36	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	26,565	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
37	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	26,565	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	м3	0,59	19539,65	1317,30	11528	777	9714	1124	13665
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	1037	199		1012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,1854	147757,65	18447,66	27394	3420	1510	15637	46474
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	22464	198		3443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(4шт),500х500х800(1шт)**	т	0,1854	498115,00	--	92351	--	92351	--	99739
		СП - 8%			--	--	--	--		7388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				137695	4197	103575	21385	171807
							29923	397	--	12726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17950				
	Материалы		Тенге				9714				
	Всего заработная плата		Тенге					7658			
		Накладные расходы	Тенге				5748				
		Сметная прибыль	Тенге				1895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7658			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119745				
	Материалы		Тенге				1510				
	Всего заработная плата		Тенге					22662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92351				
		Накладные расходы	Тенге				15637				
		Сметная прибыль	Тенге				10831				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				146213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22662			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				171806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					30320			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3653331**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1009860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35990			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1492208		
		- Накладные расходы	Тенге							785023	
		- Сметная прибыль	Тенге							270619	

Всего в тенге:	3 653 331
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 653 331
Оборудование	0
Итого:	**3 653 331**
Временные здания и сооружения 1,79%	65 395
Итого:	**3 718 726**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	103 752
Итого:	**3 822 478**
Непредвиденные работы и затраты 2%	76 450
Итого:	**3 898 928**
Итого в текущих ценах:	**4 132 947**
НДС 12%	495 954
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 628 901**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 605 756,69**
в том числе НДС 12%	493 473,93

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Жарокова-ул.Дунаевского

АКТ
выполненных работ
за март 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления											
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%			5461,38	646,17	2458	291		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
8	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	244	335,32	20,17	81818	4921	6635	51700	144199
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	70262	1543		10681	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150548	226837,00	--	34150	--	34150	--	36882
		СП - 8%			--	--	--	--		2732	
		Контур заземления контроллера-1компл									
10	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547	
12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
		Контур заземления конструктивов-7шт									
15	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,19	5350,40	--	43820	--	--	31550	81400
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	43820	--		6030	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,19	1726,85	--	14143	--	--	10183	26272
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	14143	--		1946	
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	3613,67	190,26	101183	5327	60581	26672	138083
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	35275	1769		10228	

18	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	62,3	541,41	20,17	33730	1257	14533	13200	50685
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	17940	394		3754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				412373	15102	177840	161629	619920
							219431	4646	--	45918	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				252137				
		Материалы	Тенге				101856				
		Всего заработная плата	Тенге					141300			
		Накладные расходы	Тенге				101736				
		Сметная прибыль	Тенге				28308				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				382181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					141300			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				118839				
		Материалы	Тенге				7460				
		Всего заработная плата	Тенге					75159			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35829				
		Накладные расходы	Тенге				54637				
		Сметная прибыль	Тенге				13878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				187354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					75159			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41397				
		Материалы	Тенге				507				
		Всего заработная плата	Тенге					7618			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32189				
		Накладные расходы	Тенге				5256				
		Сметная прибыль	Тенге				3732				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				619920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					224077			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек									
19	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	м3 грунта	2,619	3228,46	--	8455	--	--	6088	15706
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	8455	--		1163	
20	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,549	1726,85	--	948	--	--	683	1761
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	948	--		130	
21	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	2,07	994,59	--	2059	--	--	1482	3825
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	2059	--		283	

22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	54,3375	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	54,3375	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	м3	2,07	25328,67	1202,18	52430	2489	34159	15327	73177
		НР - 91%; СП - 8%			7624,16	512,35	15782	1061		5421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования	т	0,8886	136247,68	20464,09	121070	18184	17015	66852	202956
		НР - 72%; СП - 8%			96636,80	7853,93	85871	6979		15034	
26	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СС6.Т1-7.9т.0(2шт),СС6-0.7.0(4шт),СП6-0.9т.0(3шт)	т	0,8886	553344,00	--	491701	--	491701	--	531037
		СП - 8%			--	--	--	--		39336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				676663	20673	542875	90432	828462
							113115	8040	--	61367	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				121070				
		Материалы	Тенге				17014				
		Всего заработная плата	Тенге					92850			
		Накладные расходы	Тенге				66852				
		Сметная прибыль	Тенге				15034				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				202956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					92850			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				63892				
		Материалы	Тенге				34160				
		Всего заработная плата	Тенге					28305			
		Накладные расходы	Тенге				23580				
		Сметная прибыль	Тенге				6997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28305			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				491701				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				491701				
		Сметная прибыль	Тенге				39336				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				531037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				828462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					121155			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1448382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				332546				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35775			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12686			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						720716		
- Накладные расходы	Тенге							252061	
- Сметная прибыль	Тенге							107285	

Всего в тенге:	1 448 382
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 448 382
Оборудование	0
Итого:	**1 448 382**
Временные здания и сооружения 1,79%	25 926
Итого:	**1 474 308**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	41 133
Итого:	**1 515 441**
Непредвиденные работы и затраты 2%	30 309
Итого:	**1 545 750**
Итого в текущих ценах:	**1 638 528**
НДС 12%	196 623
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 835 152**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 825 976,10**
в том числе НДС 12%	195 640,30

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Жансугурова - ул.Великолукская

АКТ
выполненных работ
за март 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фм-Б-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	6,8	5726,62	--	38941	--	--	28038	72337
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	38941	--		5358	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	6,8	994,59	--	6763	--	--	4870	12563
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	6763	--		931	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	178,5	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	178,5	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	412	351		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б	м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7853
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	598	163		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б	м3	5,8	25254,95	1650,60	146479	9573	94040	42722	204337
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	703,64	42866	4081		15136	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1182	255874,00	--	30244	--	30244	--	32664
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,4	983,52	23,32	3344	80	1944	1239	4950
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	1320	13		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	19535	233		6155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	22,8	-875,46	-21,00	-19960	-478	-10048	-8832	-31096
		НР - 93%; СП - 8%			-413,76	-2,78	-9434	-63		-2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				272661	11418	160242	87824	389323
							101001	4778	--	28840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				272661				
	Материалы		Тенге				129996				
	Всего заработная плата		Тенге					105779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30244				
		Накладные расходы	Тенге				87824				
		Сметная прибыль	Тенге				28840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					105779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				389325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					105779			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации									
12	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	16,228	5065,28	--	82199	--	--	59184	152693
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	82199	--		11311	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,752	1207,22	--	11773	--	--	8476	21869
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	11773	--		1620	
14	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,476	994,59	--	6441	--	--	4637	11965
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	6441	--		886	

15	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	169,995	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
16	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	169,995	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
17	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,96	3547,67	283,22	3406	272	1737	1474	5270
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	1397	91		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,668	19350,45	1128,10	12926	754	10998	1360	15429
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	1174	321		1143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4	43737,47	4151,45	174950	16605	94009	54303	247594
		НР - 76%; СП - 8%			16083,90	1779,08	64336	7116		18340	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,9269536	983,52	23,32	25500	604	14833	9448	37744
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	10063	96		2796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	16913,00	--	84565	--	84565	--	91330
		СП - 8%			--	--	--	--		6765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				401760	18235	206142	138882	583894
							177383	7624	--	43251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				317195				
	Материалы		Тенге				121575				
	Всего заработная плата		Тенге					185007			
		Накладные расходы	Тенге				138882				
		Сметная прибыль	Тенге				36486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				492563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					185007			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				84565				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84565				
		Сметная прибыль	Тенге				6765				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				583893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					185007			
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации									
22	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	м3	1,283	5350,40	--	6865	--	--	4942	12752
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	6865	--		945	

23	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	1,283	994,59	--	1276	--	--	919	2370
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1276	--		176	
24	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	33,67875	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
25	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	33,67875	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	м3	0,75	19539,65	1317,30	14655	988	12349	1429	17371
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	1318	253		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,2163	147757,65	18447,66	31960	3990	1761	18244	54220
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	26209	231		4016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400x400x600(5шт),500x500x800(1шт)**	т	0,2163	498115,00	--	107742	--	107742	--	116361
		СП - 8%			--	--	--	--		8619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				162498	4978	121852	25534	203074
							35668	484	--	15043	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22796				
		Материалы	Тенге				12349				
		Всего заработная плата	Тенге					9712			
		Накладные расходы	Тенге				7290				
		Сметная прибыль	Тенге				2408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9712			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				139702				
		Материалы	Тенге				1761				
		Всего заработная плата	Тенге					26440			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				107742				
		Накладные расходы	Тенге				18244				
		Сметная прибыль	Тенге				12635				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				170581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				203075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1176293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				314052				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34631			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12886			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						488232		
		- Накладные расходы	Тенге							252240	

- Сметная прибыль	Тенге							87134	

Всего в тенге:	1 176 293
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 176 293
Оборудование	0
Итого:	**1 176 293**
Временные здания и сооружения 1,79%	21 056
Итого:	**1 197 349**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 406
Итого:	**1 230 755**
Непредвиденные работы и затраты 2%	24 615
Итого:	**1 255 370**
Итого в текущих ценах:	**1 330 719**
НДС 12%	159 686
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 490 405**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 482 953,33**
в том числе НДС 12%	158 887,86

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Жансугурова - ул.Великолукская

АКТ
выполненных работ
за март 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления											
1	**1101-0205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания**	**м3 грунта**	**0,66**	**3228,46**	**--**	**2131**	**--**	**--**	**1534**	**3958**
		НР - 72%; СП - 8%			**3228,46**	**--**	**2131**	**--**		**293**	
2	**1101-0205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,66**	**994,59**	**--**	**656**	**--**	**--**	**473**	**1219**
		НР - 72%; СП - 8%			**994,59**	**--**	**656**	**--**		**90**	
3	**4102-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**17,325**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	**4102-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**17,325**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	**1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под основание**	**м3**	**0,45**	**23555,05**	**1516,07**	**10600**	**682**	**7460**	**2501**	**14149**
		НР - 91%; СП - 8%			**5461,38**	**646,17**	**2458**	**291**		**1048**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка основания под оборудование**	**т**	**0,062315**	**147757,65**	**18447,66**	**9208**	**1150**	**507**	**5256**	**15621**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**7551**	**67**		**1157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
8	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	106	335,32	20,17	35544	2138	2882	22460	62644
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	30524	670		4640	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065402	226837,00	--	14836	--	14836	--	16023
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
		Контур заземления контроллера-1компл									
10	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547	
12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
		Контур заземления конструктивов-3шт									
15	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,51	5350,40	--	18780	--	--	13522	34886
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	18780	--		2584	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,51	1726,85	--	6061	--	--	4364	11259
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	6061	--		834	
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3613,67	190,26	43364	2283	25963	11431	59178
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	15118	758		4384	

18	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	26,7	541,41	20,17	14456	539	6228	5657	21722
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	7689	169		1609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				236570	8557	111850	85758	348111
							116163	2537	–	25785	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				128770				
	Материалы		Тенге				55182				
	Всего заработная плата		Тенге					69045			
		Накладные расходы	Тенге				49712				
		Сметная прибыль	Тенге				14278				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				192760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					69045			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66403				
	Материалы		Тенге				7460				
	Всего заработная плата		Тенге					42037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16515				
		Накладные расходы	Тенге				30790				
		Сметная прибыль	Тенге				7775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					42037			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41397				
	Материалы		Тенге				507				
	Всего заработная плата		Тенге					7618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32189				
		Накладные расходы	Тенге				5256				
		Сметная прибыль	Тенге				3732				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				348113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					118700			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек									
19	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	м3 грунта	1,455	3228,46	–	4697	–	–	3382	8726
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	–	4697	–		646	
20	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,305	1726,85	–	527	–	–	379	979
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	527	–		72	
21	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	1,15	994,59	–	1144	–	–	824	2125
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	1144	–		157	

22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30,1875	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30,1875	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	м3	1,15	25328,67	1202,18	29128	1382	18978	8515	40654
		НР - 91%; СП - 8%			7624,16	512,35	8768	589		3011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования	т	0,4937	136247,68	20464,09	67265	10103	9452	37143	112760
		НР - 72%; СП - 8%			96636,80	7853,93	47710	3877		8353	
26	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СС6.Т1-7.9т.7(2шт),СП6-0.9т.0(3шт)	т	0,4937	553344,00	--	273186	--	273186	--	295041
		СП - 8%			--	--	--	--		21855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				375947	11485	301616	50243	460285
							62846	4466	--	34094	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				67265				
	Материалы		Тенге				9453				
	Всего заработная плата		Тенге					51587			
		Накладные расходы	Тенге				37143				
		Сметная прибыль	Тенге				8353				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				112761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					51587			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35496				
	Материалы		Тенге				18978				
	Всего заработная плата		Тенге					15725			
		Накладные расходы	Тенге				13100				
		Сметная прибыль	Тенге				3886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15725			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				273186				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273186				
		Сметная прибыль	Тенге				21855				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				295041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				460284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					67312			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								808397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				179009				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20042			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7003			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						413470		
- Накладные расходы	Тенге							136001	
- Сметная прибыль	Тенге							59879	

Всего в тенге:	808 397
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	808 397
Оборудование	0
Итого:	**808 397**
Временные здания и сооружения 1,79%	14 470
Итого:	**822 867**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	22 958
Итого:	**845 825**
Непредвиденные работы и затраты 2%	16 917
Итого:	**862 742**
Итого в текущих ценах:	**914 525**
НДС 12%	109 743
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 024 268**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 019 146,61**
в том числе НДС 12%	109 194,28

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.