Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» октября 2017 г.

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «КазАвтоЖол» Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Бурова 67**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от 20 октября 2017 года, ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» директор Кайрамбаев Б.С. Восточно-Казахстанская область г. Семей.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **нет**,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **нет**,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11км)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №; наименование органа вынесшего решение, либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №; наименование органа вынесшего решение **нет**
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона **нет**

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Заместителем председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК С. Бармакова №174 от 13.01.2017г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2017 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **до 30 октября 2017г.** ;

фактически, месяц: **май-октябрь 2017г.** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	11	11	11	11
Устройство покрытия методом холодного ресайклирования	м2	77000	77000	77000	77000
Устройство выравнивающего слоя	тн	8417,91	8417,91	8417,91	8417,91
Укрепление обочин	м2	55000	55000	55000	55000
Разметка проезжей части	км	11	11	11	11

Жилой дом имеет следующие показатели **нет**:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

нет ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **нет**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **нет**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **264 000,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **227 901,812** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **254 240, 0** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **219 476, 351** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11км) принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Ахметов Олжас Салютбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник ОККиПР ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Ескенов Айдын Айткалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Главный специалист ОККиПР ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Мусин Архат Едилович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник ДЭУ №25 ВКОФ ТОО «Казахавтодор»
Султанов Талгат Дюсенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»
Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	16838	№17	25.04.2017г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	50 389 071,25									
В том числе: В текущем месяце	50 389 071,25	44 990 242,19							5 398 829,06	50 389 071,25
Удержание аванса	15 116 721,38	13 497 072,66							1 619 648,72	15 116 721,38
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**2 519 453,56**	**2 249 512,11**							**269 941,45**	**2 519 453,56**
Итого к оплате:	**32 752 896,31**	**29 243 657,42**							**3 509 238,89**	**32 752 896,31**

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Өмірбаев Н.Б.
М.П.

20 июня 2017года

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С.Кайрамбаев
М.П.

20 июня 2017года

Заказчик: **ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"**

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 1 от 20.06.2017г.

за июнь 2017 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 17 от 25 апреля 2017года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)	тенге	254 240 000,00	76 272 000,00		50 389 071,25	15 116 721,38	2 519 453,56	32 752 896,31
	в том числе:								
	без НДС		227 000 000,00	68 100 000,00	0,00	44 990 242,19	13 497 072,66	2 249 512,11	29 243 657,42
	НДС		27 240 000,00	8 172 000,00	0,00	5 398 829,06	1 619 648,72	269 941,45	3 509 238,89

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор Б. Кайрамбаев

РГУ "Шығысжолзертханасы" КАД МИР РК

Руководитель Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора О. Ахметов

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)
Договор № 17 от 25.04.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 20 июня 2017 года
июнь 2017 года

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин на един.	Затраты труда на обслуж. машин всего
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Км 60-71									
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга											
1	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	47600,0	34,24	25,788	1629634	1227509	1030147	0,0365	1737
	примен.	холодного ресайклирования с использованием			8,45	7,824	402124	372422	133%	0,02866	1364
	к=1,2	материалов существующей дорожной									
		одежды, укрепленной цементом									
2	КСМ	Щебень фракционный М800фр 10-20мм (0,0303л на 1м3)	м3	1071,0000	1 409,19		1 509 244				
3	КСМ	стоимость портландцемента М-400 расход 110кг на 1м3	тн	785,4000	7 580,0		5 953 332				
4	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	2221,9680	5,00		11 110				
5	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	4,3736	407,508	407,508	1782	1782	984	0,348	2
	к=1,2	0,71 т х тыс. м2				169,128	0	740	133%		0
6	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	4,5048	20372,25		91773				
		880м		6160							
7	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя покрытия	т	673,4327	243,096	201,516	163709	135707	96753	0,2292	154
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,44	28001	44746	133%	0,2286	154
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной									
		смеси тип Б марка 2									
8	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	680,17	5187,10		3528094				
	27-54-1	горячие типа Б, марки 2, расход 0,1104тн									
		Всего					**12888678**	**1364999**	**1127884**		**3411**
								417908			
		Накладные расходы					**1127884**				
		Итого:	тг				**14016563**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**840994**				

		Всего по смете	тг				**14857557**					
		Итого по сметам					14 857 557					
		Глава 9. Прочие работы и затраты										
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					148 576					
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					59 430					
		Итого по главе 9 :					**208 006**					
		Итого по главам 1-9					**15 065 562**					
		Итого по сметному расчету:										
		- в базовых ценах 2001 года					**15 065 563**					
	2,927742	**- в текущих ценах 2017 года**					**44 108 080,58**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**882 161,61**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**44 990 242,19**					
		НДС 12%					**5 398 829,06**					
		Итого по акту выполненных работ					***50 389 071,25***					

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер К. Ибыраев

Начальник ОККиПР Г. Советбек

Начальник ОЭиБД А. Ескенов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела: Л. Есжанова

Начальник ОПЭРиМ

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	16838	№17	25.04.2017г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель во-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	149 817 063,90								10 652 999,21	99 427 992,65
В том числе: В текущем месяце	99 427 992,65	88 774 993,44							3 195 899,76	29 828 397,79
Удержание аванса	29 828 397,79	26 632 498,03							532 649,96	4 971 399,63
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	4 971 399,63	4 438 749,67							6 924 449,49	64 628 195,23
Итого к оплате:	**64 628 195,23**	**57 703 745,74**								

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Өмірбаев Н.Б.
М.П.

20 июля 2017года

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Б.С.Кайрамбаев
М.П.

20 июля 2017года

Заказчик: **ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"**

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 2 от 20.07.2017г.

за июль 2017 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 17 от 25 апреля 2017года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)	тенге	254 240 000,00	76 272 000,00	50 389 071,25	99 427 992,65	29 828 397,79	4 971 399,63	64 628 195,23
	в том числе:								
	без НДС		227 000 000,00	68 100 000,00	44 990 242,19	88 774 993,44	26 632 498,03	4 438 749,67	57 703 745,74
	НДС		27 240 000,00	8 172 000,00	5 398 829,06	10 652 999,21	3 195 899,76	532 649,96	6 924 449,49

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б. Кайрамбаев

РГУ "Шығыжолзертханасы" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "КазАвтоЖол"

Зам директора _____ О. Ахметов

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)
Договор № 17 от 25.04.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 20 июля 2017 года
июль 2017 года

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш в т.ч. з/п	Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	%	на един.	всего
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Км 60-71									
5	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	30,7200	407,508	407,508	12519	12519	6910	0,348	11
	к=1,2	0,71 т х тыс. м2				169,128	0	5196	133%		0
6	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	31,6416	20372,25		644610				
7	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя покрытия	т	4798,2178	243,096	201,516	1166428	966918	689369	0,2292	1100
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,44	199510	318813	133%	0,2286	1097
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной									
		смеси тип Б марка 2									
8	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	4846,20	5187,10		25137724				
	27-54-1	горячие типа Б, марки 2,									
		Всего					**26961281**	**979436**	**696279**		**2207**
								324008			
							696279				
		Накладные расходы					**27657560**				
		Итого:	тг				**1659454**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**29317014**				
		Всего по смете	тг				29 317 014				
		Итого по сметам									
		Глава 9. Прочие работы и затраты					293 170				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					117 268				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					**410 438**				
		Итого по главе 9 :					**29 727 451,81**				
		Итого по главам 1-9									
		Итого по сметному расчету:					**29 727 451,81**				
		- в базовых ценах 2001 года									

	2,927742	- в текущих ценах 2017 года					87 034 307,29				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					1 740 686,15				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					88 774 993,44				
		НДС 12%					10 652 999,21				
		Итого по акту выполненных работ					***99 427 992,65***				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер А. Ескенов

Начальник ОККиПР А. Мусин

Начальник ОЭиБД А. Ескенов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела: Л. Есжанова

Начальник ОПЭРиМ

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	16838	№17	25.04.2017г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	179 515 719,86								3 181 998,85	29 698 655,96
В том числе: В текущем месяце	29 698 655,96	26 516 657,11							954 599,66	8 909 596,79
Удержание аванса	8 909 596,79	7 954 997,13							159 099,94	1 484 932,80
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	1 484 932,80	1 325 832,86							2 068 299,25	19 304 126,37
Итого к оплате:	**19 304 126,37**	**17 235 827,12**								

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Өмірбаев Н.Б.
М.П.

21 августа 2017года

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С.Кайрамбаев
М.П.

21 августа 2017года

Заказчик: **ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"**

Подрядчик: **ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"**

Акт выполненных работ № 3 от 21.08.2017г.

за август 2017 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 17 от 25 апреля 2017года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)	тенге	254 240 000,00	76 272 000,00	149 817 063,90	29 698 655,96	8 909 596,79	1 484 932,80	19 304 126,37
	в том числе:								
	без НДС		227 000 000,00	68 100 000,00	133 765 235,63	26 516 657,11	7 954 997,13	1 325 832,86	17 235 827,12
	НДС		27 240 000,00	8 172 000,00	16 051 828,27	3 181 998,85	954 599,66	159 099,94	2 068 299,25

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.Кайрамбаев

РГУ "Шыгысжолларатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ О. Ахметов

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)
Договор № 17 от 25.04.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 21 августа 2017 года
август 2017 года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин на един.	Затраты труда на обслуж. машин всего
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Км 60-71									
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга											
1	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	29400,0000	34,24	25,788	1006538	758167	636268	0,0365	1073
	примен.	холодного ресайклирования с использованием			8,45	7,824	248371	230026	133%	0,02866	842
	к=1,2	материалов существующей дорожной									
		одежды, укрепленной цементом									
2	КСМ	Щебень фракционный М800фр 10-20мм (0,0303л на 1м3)	м3	662	1 409,19		932 180				
3	КСМ	стоимость портландцемента М-400 расход 110кг на 1м3	тн	485,1000	7 580,0		3 677 058				
4	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	1372,3920	5,00		6 862				
5	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	2,2552	407,508	407,508	919	919	507	0,348	1
	к=1,2	0,71 т х тыс. м2				169,128	0	381	133%		0
6	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	2,323	20372,25		47322				
7	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя покрытия	т	347,2475	243,096	201,516	84414	69976	49890	0,2292	80
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,44	14439	23073	133%	0,2286	79
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной									
		смеси тип Б марка 2									

8	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	350,72	5187,10		1819220				
	27-54-1	горячие типа Б, марки 2,									
		Всего					**7574513**	**829062**	**686665**		**2075**
								253480			
		Накладные расходы					**686665**				
		Итого:	тг				**8261178**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**495671**				
		Всего по смете	тг				**8756849**				
		Итого по сметам					8 756 849				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					87 568				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					35 027				
		Итого по главе 9 :					**122 595**				
		Итого по главам 1-9					**8 879 444,72**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**8 879 444,72**				
	2,927742	**- в текущих ценах 2017 года**					**25 996 722,66**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**519 934,45**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**26 516 657,11**				
		НДС 12%					**3 181 998,85**				
		Итого по акту выполненных работ					***29 698 655,96***				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер А. Ескенов
А. Мусин
Начальник ОККиПР А. Ескенов
Начальник ОЭиБД Н. Мустафин
Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель
РГУ "Шығысжолларатория" Д. Жанузаков

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKI FKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	16838	№17	25.04.2017г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	233 424 990,96								5 775 993,33	53 909 271,10
В том числе: В текущем месяце	53 909 271,10	48 133 277,77							1 732 798,00	16 172 781,33
Удержание аванса	16 172 781,33	14 439 983,33							288 799,67	2 695 463,56
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	2 695 463,56	2 406 663,89							**3 754 395,66**	**35 041 026,21**
Итого к оплате:	**35 041 026,21**	**31 286 630,55**								

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Өмірбаев Н.Б.
М.П.

20 сентября 2017года

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С.Кайрамбаев
М.П.

20 сентября 2017года

Заказчик: **ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"**

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 4 от 20.09.2017г.

за сентябрь 2017 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 17 от 25 апреля 2017года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)	тенге	254 240 000,00	76 272 000,00	179 515 719,86	53 909 271,10	16 172 781,33	2 695 463,56	35 041 026,21
	в том числе:								
	без НДС		227 000 000,00	68 100 000,00	160 281 892,73	48 133 277,77	14 439 983,33	2 406 663,89	31 286 630,55
	НДС		27 240 000,00	8 172 000,00	19 233 827,13	5 775 993,33	1 732 798,00	288 799,67	3 754 395,66

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б. Кайрамбаев

РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ О. Ахметов

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)
Договор № 17 от 25.04.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 от 20 сентября 2017 года

сентябрь 2017 года

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге Эксп.маш в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин на един.	Затраты труда на обслуж. машин всего
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Км 60-71									
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга											
5	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	17,3212	407,508	407,508	7059	7059	3896	0,348	6
	к=1,2	0.71 т х ть'с. м2				169,128	0	2929	133%		0
6	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	17,8408	20372,25		363458				
7	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя покрытия	т	2599,0105	243,096	201,516	631809	523742	373404	0,2292	596
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,44	108067	172689	133%	0,2286	594
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной									
		смеси тип Б марка 2									
8	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	2625,00	5187,10		13616140				
	27-54-1	горячие типа Б, марки 2,									
		Всего					**14618466**	**530801**	**377300**		**1196**
								175618			
							377300				
		Накладные расходы					**14995766**				
		Итого:	тг				**899746**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**15895512**				
		Всего по смете	тг				15 895 512				
		Итого по сметам									
		Глава 9. Прочие работы и затраты					158 955				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					63 582				
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)					**222 537**				
		Итого по главе 9 :					**16 118 049**				
		Итого по главам 1-9									
		Итого по сметному расчету:									

		- в базовых ценах 2001 года					16 118 049				
	2,927742	- в текущих ценах 2017 года					47 189 488,01				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					943 789,76				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					48 133 277,77				
		НДС 12%					5 775 993,33				
		Итого по акту выполненных работ					***53 909 271,10***				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер А. Ескенов
Начальник ОККиПР А. Мусин
Начальник ОЭиБД А. Ескенов
Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела: Н. Мустафин
Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	16838	№17	25.04.2017г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	254 240 000,00								2 230 179,54	20 815 009,04
В том числе: В текущем месяце	20 815 009,04	18 584 829,50							669 053,86	6 244 502,71
Удержание аванса	6 244 502,71	5 575 448,85							111 508,98	1 040 750,45
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	1 040 750,45	929 241,47							**1 449 616,70**	**13 529 755,88**
Итого к оплате:	**13 529 755,88**	**12 080 139,18**								

Заказчик:
Зам.директора ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
М.Н. Малгаждаров
М.П.
20 октября 2017года

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Б.С.Кайрамбаев
М.П.
20 октября 2017года

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 5 от 20.10.2017г.

за октябрь 2017 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 17 от 25 апреля 2017года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)	тенге	254 240 000,00	76 272 000,00	233 424 990,96	20 815 009,04	6 244 502,71	1 040 750,45	13 529 755,88
	в том числе:								
	без НДС		227 000 000,00	68 100 000,00	208 415 170,50	18 584 829,50	5 575 448,85	929 241,47	12 080 139,18
	НДС		27 240 000,00	8 172 000,00	25 009 820,46	2 230 179,54	669 053,86	111 508,98	1 449 616,70

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б. Кайрамбаев

РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ О. Ахметов

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 60-71 (11 км)
Договор № 17 от 25.04.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 от 20 октября 2017 года
октябрь 2017 года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге Эксп.маш в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин на един.	Затраты труда на обслуж. машин всего
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Км 60-71									
Укрепление обочин											
9	27-63-11	Укрепление обочин ГПС Нср=5см	м2	55000,0000	25,150	20,36	1383250	1119800	743936	0,03170	1744
					4,790	5,38	263450	295900	133%	0,02033	1118
10	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	3410,0000	1050,00		3580500				
		Вода 0,007м3	м3	385,0000	5,00		1925				
Разметка проезжей части											
11	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	3,3000	2142,250	1692,25	7069	5584	4749	3,180	10
	Об.пол.таб.	сплошной линией 1.1			450	632,07	1485	2086	133%	2,850	9
12	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	85,3050	75		6398				
13	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,042тн	тн	0,1386	141000		19543				
14	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	7,7000	2142,250	1692,25	16495	13030	11081	3,180	24
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07	3465	4867	133%	2,850	22
15	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	49,2800	75		3696				
16	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,0105тн	тн	0,08085	141000		11400				
		Всего					5 030 276	1 138 415	759 766		1 778
							268 400	302 853			1 150
		Накладные расходы					759 766				
		Итого:	тг				5 790 042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				347 403				
		Всего по смете	тг				6 137 445				
		Итого по сметам					6 137 445				

		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					61 374,45				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					24 549,78				
		Итого по главе 9 :					85 924,23				
		Итого по главам 1-9					6 223 369,63				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					6 223 369,63				
	2,927742	**- в текущих ценах 2017 года**					18 220 421,08				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					364 408,42				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					18 584 829,50				
		НДС 12%					2 230 179,54 ✓				
		Итого по акту выполненных работ					*20 815 009,04*✓				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер А. Ескенов
А. Мусин
Начальник ОККиПР А. Ескенов
Начальник ОЭиБД Н. Мустафин
Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела: Л. Есжанова
Начальник ОПЭРиМ

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков