Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-7, 4 МКРН, Д. №5, Д. №6, Д. №46, 2 новых дома)
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Договор подряда № Е-7/75/66 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Основание: 08-20-ГСН
Составлен(а) в ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		17080,56	2342,80	17081	2343	2012	12599	32054
		НР - 99%; СП - 8%				12725,93	--	12726	--		2374	
2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		33636,01	1301,68	33636	1302	12383	19992	57918
		НР - 98%; СП - 8%				19951,12	449,03	19951	449		4290	
3	КП №2 ТОО"Linar project" от 18.08.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-2У с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1 с узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый	шт	1		3382564,82	--	3382565	--		--	3382565
4	1122-0001-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3		--	--	--	--	3382565	--	
		НР - 99%; СП - 8%				2136,28	113,33	6409	340	451	5729	13109
5	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3		1872,82	56,13	5618	168		971	
		СП - 8%				32348,00	--	97044	--	97044	--	104808
		Деталь выхода газопровода из земли Ду57 высокого давления (Узел подключения) (лист 5)				--	--	--	--		7764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1749,07	10,02	3498	20	320	3133	7162
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	3158	6		530	
7	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1213,00	--	2426	--	2426	--	2620
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
8	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
9	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1825,62	1113,85	1826	1114	--	1056	3113
		НР - 99%; СП - 8%			711,77	354,96	712	355		231	
11	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	1497,00	--	1497	--	1497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
12	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
13	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
14	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной анткоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
15	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники: Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
16	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
17	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	212	41		222	
19	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	Страниц - 9	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
20	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
21	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
22	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду57 к ГРПШ (лист 6)									
23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
24	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
25	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1749,07	10,02	3498	20	320	3133	7162
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	3158	6		530	
26	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1213,00	--	2426	--	2426	--	2620
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 *	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1825,62	1113,85	1826	1114	--	1056	3113
		НР - 99%; СП - 8%			711,77	354,96	712	355		231	
28	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	1497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
29	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
30	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
31	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
33	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
34	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,06	21216,90	1343,24	1273	80	1087	115	1499
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	106	20		111	
36	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
37	241-102-0122 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
38	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
39	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
40	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	970617,65	270908,23	8736	2438	94	7310	17330
		НР - 90%; СП - 8%			689227,60	131114,24	6204	1180		1284	
41	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	9,036	1213,00	--	10961	--	10961	--	11838
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00626	1341285,78	623494,38	8396	3903	117	5634	15152
		НР - 99%; СП - 8%			699072,12	210018,72	4376	1315		1122	
43	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	9	581,00	--	5229	--	5229	--	5647
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
44	241-114-0122 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	шт.	1	1247,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,151	606747,85	287833,84	91619	43463	8	67261	171590
		НР - 99%; СП - 8%			318861,65	131075,04	48148	19792		12710	
46	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	152,51	797,00	--	121550	--	121550	--	131274
		СП - 8%			--	--	--	--		9724	
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1825,62	1113,85	7302	4456	--	4224	12448
		НР - 99%; СП - 8%			711,77	354,96	2847	1420		922	
48	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	883,00	--	3532	--	3532	--	3815
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
49	1310-0901-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,151	57663,34	22424,69	5687	2869	--	1713	7992
		НР - 61%; СП - 8%			12468,65	6132,33	1883	926		592	
50	319-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	151	32,00	--	4832	--	4832	--	5219
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
51	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 км до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	151	452,45	198,77	68319	30014	7227	29787	105954
		НР - 72%; СП - 8%			205,82	68,16	31078	10292		7848	
52	347-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,151	17212,00	--	2599	--	2599	--	2807
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
53	1113-0201-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	2,14	179,81	4,45	385	10	218	109	534
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	157	2		40	
54	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	929,38	24,61	929	25	40	527	1573
		НР - 61%; СП - 8%			864,34	--	864	--		117	
55	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/**	стык	19	1162,43	29,53	11624	295	525	6591	19672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1080,43	--	10804	--		1457	
		Контрольная трубка под ковер (лист 7) (шт 2)									
56	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	2	8454,26	2719,55	16909	5439	1544	12001	31223
		НР - 99%; СП - 8%			4962,83	1098,49	9926	2197		2313	
57	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	217,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
58	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1 1/4"	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
59	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	6189	--		980	
60	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4	320,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
61	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0004	156094,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
62	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012	6698,09	2170,19	80	26	39	25	114
		НР - 95%; СП - 8%			1220,90	1039,53	15	12		8	
63	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1	5283,00	--	5283	--	5283	--	5706
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
64	241-117-0134 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	4	1019,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
65	241-117-0137 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/	шт.	2	8265,00	--	16530	--	16530	--	17852
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
66	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1213,00	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Опознавательный столб - (лист 8) (3 шт)									
67	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/	т конструкций	0,015	475432,10	173834,69	7131	2608	149	3310	11276
		НР - 69%; СП - 8%			291611,25	28196,74	4374	423		835	
68	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,0054	1992968,00	--	10762	--	10762	--	11623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--			861	
69	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков	шт.	3	1184,53	--	3554	--	312	3502	7620
		НР - 108%; СП - 8%			1080,75	--	3242	--		564	
70	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/	т конструкций	0,139032	226195,13	50654,67	31448	7043	733	18113	53526
		НР - 69%; СП - 8%			170265,55	18542,81	23672	2578		3965	
71	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,091032	297907,00	--	27119	--	27119	--	29289
		СП - 8%			--	--	--	--		2170	
72	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,9	1394,00	--	9619	--	9619	--	10388
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
73	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,139032	33392,99	13019,65	4645	2227	1930	1424	6553
		НР - 69%; СП - 8%			9926,62	3922,38	1380	684		485	
74	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/	м3	0,594	28256,96	2130,83	16785	1266	11416	4029	22479
		НР - 91%; СП - 8%			6907,38	546,51	4103	325		1665	
75	1108-0101-0207 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты набивочные. Устройство	м3 основания	0,02768	3698,09	2170,19	252	82	124	79	358
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	46	39		27	
76	1127-0201-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,047	179,81	4,45	296	7	168	84	410
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	121	1		30	
77	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	961182,70	33544,38	2884	101	1914	861	4045
		НР - 99%; СП - 8%			289800,00	168,39	869	1		300	
		Переход через канализацию открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=4м (3 шт)									
78	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,012	474118,37	128431,75	5689	1541	1	4614	11128
		НР - 99%; СП - 8%			345581,90	42820,08	4147	514		824	
79	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	12,048	2352,00	--	28337	--	28337	--	30604
		СП - 8%			--	--	--	--		2267	
80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1749,07	10,02	20989	120	1919	18798	42970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	18950	38		3183	
		Переход через водопровод и кабель открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=8м (1 шт)									
81	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,008	474118,37	128431,75	3793	1028	--	3076	7419
		НР - 99%; СП - 8%			345581,90	42820,08	2765	343		550	
82	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,032	2352,00	--	18891	--	18891	--	20402
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
83	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1749,07	10,02	13993	80	1280	12532	28647
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	12633	25		2122	
		Переход через железную дорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10,1 –8м,с вводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (2 шт)									
84	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	16	11393,73	7899,09	82380	16386	166	133329	340956
		НР - 99%; СП - 8%			3489,26	4927,97	55828	78848		25257	
85	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	16,064	2352,00	--	37783	--	37783	--	40806
		СП - 8%			--	--	--	--		3023	
86	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1749,07	10,02	27985	160	2558	25064	57293
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	25267	51		4244	
		Земляные работы									
87	1101-0101-0358 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Группа 4 грунты скальные. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	151,73	427,36	427,36	64843	64843	--	7007	77598
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,14	--	9732		5748	
88	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Группа 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,7	7480,65	--	35159	--	--	25215	65311
		НР - 72%; СП - 8%			7480,65	--	35159	--		4838	
89	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	156,43	25,90	25,90	4052	4052	--	1303	5783
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	1810		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1101-0104-0112 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	156,43	10,65	10,65	1666	1666	--	536	2378
					--	4,76	--	745		176	
91	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	31,28	2458,26	--	76894	--	--	55364	142839
					2458,26	--	76894	--		10581	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5323190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				463176				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					315211			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135033			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						488390		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3382564		
		- Накладные расходы	Тенге							530095	
		- Сметная прибыль	Тенге							143751	
		Строительно-монтажные работы									1940626
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							60159
		Итого с временными	Тенге								2000785
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							46818
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2047604
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							40952
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5471120
		НДС	Тенге	12 %							656534
		Итого с НДС	Тенге								6 127 654

Сдал:

Подрядчик : ТОО "Construction City House"
(наименование организации)

Генеральный директор Аблаканимов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Esperty"
(наименование организации)

Директор Карасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)