Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Национальная Компания "ҚазАвтоЖол " АО,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30**	**060340007296**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/240084/00 от 30.01.2024г Актобе-Улгайсын, км 791-819	

Номер документа	Дата составления
593	**17.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819". Сертификат №17			Одна услуга	1	3 164 252 717,10	3 164 252 717,10	339 027 076,83
				Итого	1	x	3 164 252 717,10	339 027 076,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Координатор проекта / _____ / Абилов И.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" / _____ / Данағұл А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование строительства и его адрес: *"Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент",* участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

СПРАВКА №11 от 17 сентября 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№090140000306/240084/00 №090140000306/240084/02 №090140000306/240084/04	30.01.2024 г. 17.12.2024 г. 25.02.2025 г.	РБ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за сентябрь**) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**17 127 148 186,90**									
в том числе: в текущем месяце - **сентябрь**	**3 164 252 717,10**	**2 825 225 640,27**							**339 027 076,83**	**3 164 252 717,10**
выплата аванса	**5 971 061 426,07**			-					-	-
удержание аванса	**4 495 062 410,63**	**847 567 692,08**							**101 708 123,05**	**949 275 815,13**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате:	**18 603 147 202,34**	**1 977 657 948,19**		-					**237 318 953,78**	**2 214 976 901,97**

Место печати (при наличии)
Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Директор _____ **Данаев А.А.**

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г.
№090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

Дата: 17.09.2025 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 17

Статья оплаты	Наименование статьи		Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B		C	D	G	I = G + H	J = I / C
I	**Размер выплат**						
1	Итого по ВОР		51 020 671 196,00	19 516 254 916,44	2 825 225 640,27	22 341 480 556,71	44%
2	Корректировка стоимости						
3	Авансовый платеж			5 331 304 844,71	0,00	5 331 304 844,71	
4	Аванс за материалы на стойплощадке						
5	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)						
II	**Совокупный Итог,**	**(1+2+3+4+5)**	**51 020 671 196,00**	**24 847 559 761,15**	**2 825 225 640,27**	**27 672 785 401,42**	
III	**НДС 12%,**	**((II-4-9) * 0,12)**	**6 122 480 543,52**	**2 981 707 171,34**	**339 027 076,83**	**3 320 734 248,17**	
IV	**Итого включая НДС,**	**(II + III)**	**57 143 151 739,52**	**27 829 266 932,49**	**3 164 252 717,10**	**30 993 519 649,59**	
V	**Вычеты**						
5	Гарантия исполнения 5%	(1+2) * 5% * 1,12					
6	Возврат аванса			3 545 786 595,50	949 275 815,13	4 495 062 410,63	
7	Другие отчисления						
VI	**Совокупный Итог,**	**(5+6+7)**		**3 545 786 595,50**	**949 275 815,13**	**4 495 062 410,63**	
VII	**Возврат удержаний**						
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата,**	**(IV - VI)**		**24 283 480 336,99**	**2 214 976 901,97**	**26 498 457 238,96**	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		**Два миллиарда двести четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот один тенге 97 тиын**				

Заказчик:
Актюбинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Директор _____ **Ланагул А.Д.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819 от 17.09.2025 года за период от 20.08.2025 г. по 17.09.2025 г.

№ п/п	ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма по Договору, без НДС, тенге	На начало отчетного периода	За отчётный период	На конец отчетного периода	Остаток всего с начала проекта
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость I	7 850 859,39	4 942 594,45	2 908 264,94	7 850 859,39	-
2	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ведомость II	1 597 337 672,35	633 719 335,93	190 152 942,90	823 872 278,83	773 465 393,52
3	ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ведомость III	1 269 080 810,16	1 259 630 269,96	-	1 259 630 269,96	9 450 540,20
4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость IV	11 928 866 091,37	7 816 161 460,01	103 107 049,18	7 919 268 509,19	4 009 597 582,18
5	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ведомость V	19 601 851 127,65	5 177 160 886,71	1 604 207 183,72	6 781 368 070,43	12 820 483 057,22
6	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ведомость VI	4 297 983 380,95	1 145 886 205,67	322 646 003,67	1 468 532 209,34	2 829 451 171,61
7	АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ	Ведомость VII	22 911 931,80	-	-	-	22 911 931,80
8	СНЕГОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	Ведомость VIII	92 628 013,80	-	-	-	92 628 013,80
9	ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость IX	731 447 774,99	-	-	-	731 447 774,99
10	ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость X	4 173 607 542,60	-	35 222 025,00	35 222 025,00	4 138 385 517,60
11	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость XI	1 213 628 890,20	702 390 546,15	13 212 406,91	715 602 953,06	498 025 937,14
12.1	МОСТЫ	Ведомость XII-1	664 003 879,38	299 308 346,02	65 490 679,26	364 799 025,28	299 204 854,10
12.2	ПУТЕПРОВОДЫ	Ведомость XII-2	3 365 317 461,78	2 268 968 651,94	442 641 649,14	2 711 610 301,08	653 707 160,70
13	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Ведомость XIII	1 874 956 043,22	149 031 063,90	31 708 737,00	180 739 800,90	1 694 216 242,32
14	ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ	Ведомость XIV	179 199 716,36	59 055 555,70	13 928 698,55	72 984 254,25	106 215 462,11
Итого по ведомости объемов работ		Aa	51 020 671 196,00	19 516 254 916,44	2 825 225 640,27	22 341 480 556,71	28 679 190 639,29
Заявки на изменение		Ab					
Итого		A = (Aa + Ab)	**51 020 671 196,00**	**19 516 254 916,44**	**2 825 225 640,27**	**22 341 480 556,71**	**28 679 190 639,29**
Материалы на строительной площадке		B					
Итого		**(A + B)**	**51 020 671 196,00**	**19 516 254 916,44**	**2 825 225 640,27**	**22 341 480 556,71**	**28 679 190 639,29**
Общая стоимость			51 020 671 196,00	19 516 254 916,44	2 825 225 640,27	22 341 480 556,71	28 679 190 639,29
НДС 12%			6 122 480 543,52	2 341 950 589,99	339 027 076,83	2 680 977 666,82	3 441 502 876,70
Итого с НДС			**57 143 151 739,52**	**21 858 205 506,43**	**3 164 252 717,10**	**25 022 458 223,53**	**32 120 693 515,99**
Гарантия исполнения		**5%**					
Аванс		**30%**	**17 142 945 521,86**	**5 971 061 426,07**			
Удержане аванса				**3 545 786 595,50**	**949 275 815,13**	**4 495 062 410,63**	**1 475 999 015,44**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:			**57 143 151 739,52**	**18 312 418 910,93**	**2 214 976 901,97**	**20 527 395 812,90**	**30 644 694 500,55**

Заказчик:
Директор АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Дацагут А.Д.**
Место печати (при наличии)

Заказчик:
Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакынжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО "Инженерный Центр Алматы"

_____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"

Реестр выполненных работ №17 от 17.09.2025 года за период от 20.08.2025 г. по 17.09.2025 г.

№ п/п	Основные виды работ	Един. изм.	Всего по проекту		На начало отчетного периода		Выполнено по текущему сертификату		На конец отчестного периода		Остаток	
			п	л	п	л	п	л	п	л	п	л
	1	2	3		4		5		6		7	
	"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"											
1	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20, Н=5 см	км	28,025	28,103					0,00	0,000	28,025	28,103
2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой, Н=12 см	км	28,025	28,103	3,685	15,213	3,660	2,829	7,345	18,042	20,680	10,061
3	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	км	28,025	28,103	4,445	15,213	2,860	2,766	7,305	17,979	20,72	10,124
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С6, Н=29 см	км	28,025	28,103	4,445	15,243	2,800	2,586	7,245	17,829	20,780	10,274
5	Устройство земляного полотна	м3	3 658 549		2 764 353,09		0,00		2 764 353,09		894 195,91	

Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Директор _____ **Данаулы А.Д.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**

Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г , №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость 1 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Ведомость 1 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Подготовительные работы**													
	Восстановление и закрепление трассы 1 очередь строительства													
1	Восстановление и закрепление трассы III категории сложности	км	35,165	137 982,78	4 852 164,46	35,165	4 852 164,46	0,000	0,00	35,165	4 852 164,46	0,00	0,00	100,00%
2	Восстановление и закрепление трассы III категории сложности	км	0,8020	66 098,73	53 011,18	0,802	53 011,18	0,00	0,00	0,802	53 011,18	0,00	0,00	100,00%
3	Разбивка осей опор моста 2 категории сложности	шт	9,00	3 401,71	30 615,39	9,00	30 615,39	0,00	0,00	9,00	30 615,39	0,00	0,00	100,00%
	Восстановление и закрепление трассы 2 очередь строительства													
4	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	20,963	137 982,76	2 892 532,60			20,963	2 892 532,60	20,963	2 892 532,60	0,00	0,00	100,00%
5	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	0,238	66 102,27	15 732,34			0,238	15 732,34	0,238	15 732,34	0,00	0,00	100,00%
6	Разбивка осей опор моста 2 категории сложности	шт	2,00	3 401,71	6 803,42	2,00	6 803,42	0,00	0,00	2,00	6 803,42	0,00	0,00	100,00%
	ИТОГО по Восстановлению оси трассы	**тенге**			**7 850 859,39**		**4 942 594,45**		**2 908 264,94**		**7 850 859,39**		**0,00**	**100,00%**

Заказчик:
Заместитель директора ДОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела КК и ПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэкеперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №09014000030б/240084/00 от 30.01.2024г
Доп. соглашение: №09014000030б/240084/02 от 17.12.2024г., №09014000030б/240084/04 от 25.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	**Подготовка территории строительства**													
	1 очередь строительства													
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	16 187,50	1 666,52	26 976 792,50			0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,50	26 976 792,50	0,00%
7.1	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой	м3	6 151,25	2 130,17	13 103 208,21			0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,25	13 103 208,21	0,00%
8	Расчистка площадей от деревьев	шт	4 496,00	5 228,73	23 508 370,08	4 496,00	23 508 370,08	0,00	0,00	4 496,00	23 508 370,08	0,00	0,00	100,00%
9	Расчистка площадей от кустарников	га	0,8924	1 186 912,19	1 059 200,44	0,8924	1 059 200,44	0,00	0,00	0,8924	1 059 200,44	0,00	0,00	100,00%
10	Снятие ППС с притрассовой полосы 6 м с двух сторон	м3	61 618,00	504,10	31 061 633,80	61 618,00	31 061 633,80	0,00	0,00	61 618,00	31 061 633,80	0,00	0,00	100,00%
11	Вертикальная планировка притрассовой полосы	м3	61 618,00	504,10	31 061 633,80	26 270,10	13 242 757,41	0,00	0,00	26 270,10	13 242 757,41	35 347,90	17 818 876,39	42,63%
12	Снятие ППС на внетрассовых грунтовых резервах	м3	140 000,00	1 446,19	202 466 600,00	140 000,00	202 466 600,00	0,00	0,00	140 000,00	202 466 600,00	0,00	0,00	100,00%
13	Обратная надвижка снятого ППС с откосов насыпи и подошвы и притрассовой полосы	м3	316 556,00	504,10	159 575 879,60	83 801,00	42 244 084,10	0,00	0,00	83 801,00	42 244 084,10	232 755,00	117 331 795,50	26,47%
	2 очередь строительства													
14	Демонтаж дорожных знаков	шт	149,00	14 905,12	2 220 862,88			87,00	1 296 745,44	87,00	1 296 745,44	62,00	924 117,44	58,39%
15	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	178,00	6 189,44	1 101 720,32			178,00	1 101 720,32	178,00	1 101 720,32	0,00	0,00	100,00%
16	Демонтаж бортовых камней и фундаментов	м	450,00	7 086,94	3 189 123,00			126,00	892 954,44	126,00	892 954,44	324,00	2 296 168,56	28,00%
17	Демонтаж автопавильонов	шт	5,00	195 537,30	977 686,50			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	977 686,50	0,00%
18	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	213 162,50	1 694,98	361 306 174,25			64 950,00	110 088 951,00	64 950,00	110 088 951,00	148 212,50	251 217 223,25	30,47%
19	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой	м3	79 154,406432	2 130,17	168 612 341,95			24 819,25	52 869 221,77	24 819,25	52 869 221,77	54 335,16	115 743 120,18	31,36%
20	Расчистка площадей от деревьев	шт	2 125,00	6 068,83	12 896 263,75	2 125,00	12 896 263,75	0,00	0,00	2 125,00	12 896 263,75	0,00	0,00	100,00%
21	Расчистка площадей от кустарников	га	0,8625	1 186 912,93	1 023 712,40	0,8625	1 023 712,40	0,00	0,00	0,8625	1 023 712,40	0,00	0,00	100,00%
22	Снятие ППС с притрассовой полосы 6 м с двух сторон и планировка	м3	48 653,00	532,62	25 913 560,86			35 782,28	19 058 357,97	35 782,28	19 058 357,97	12 870,72	6 855 202,89	73,55%

№ п/п	Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Обратная надвижка снятого ППС притрассовой полосы	м3	48 653,00	504,10	24 525 977,30			0,00	0,00	0,00	0,00	48 653,00	24 525 977,30	0,00%
24	Снятие ППС на внетрассовых грунтовых резервах	м3	83 400,00	1 446,19	120 612 246,00	83 400,00	120 612 246,00	0,00	0,00	83 400,00	120 612 246,00	0,00	0,00	100,00%
25	Вертикальная планировки площади грунтовых резервов и подъездных дорог	м2	422 874,00000	284,47	120 294 919,44			0,00	0,00	0,00	0,00	422 874,00	120 294 919,44	0,00%
26	Обратная надвижка снятого ППСс подошвы	м3	115 935,00	504,10	58 442 833,50			0,00	0,00	0,00	0,00	115 935,00	58 442 833,50	0,00%
27	Посев травы многолетней	га	0,00	779 015,12	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Разборка существующего моста через балку Сарымырза на ПК 255+33,0 (лево)	шт	0,00	463 839 920,79	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-1	Разборка существующего моста через балку Сарымырза на ПК 255+33,0 (лево)	шт	1,00	185 604 467,95	185 604 467,95	1,00	185 604 467,95	0,00	0,00	1,00	185 604 467,95	0,00	0,00	100,00%
29	Разборка водопропускных труб	шт	18,00	1 211 247,99	21 802 463,82			4,00	4 844 991,96	4,00	4 844 991,96	14,00	16 957 471,86	22,22%
	ИТОГО по подготовительным работам	**тенге**			**1 597 337 672,35**		**633 719 335,93**		**190 152 942,90**		**823 872 278,83**		**773 465 393,52**	**51,58%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уралгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

Договор: №0901400003O6/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №0901400003O6/240084/02 от 17.12.2024г , №0901400003O6/240084/04 от 25.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДП к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за единицу без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	**Земляные работы**													
	1 очередь строительства													
52	Снятие растительного грунта	м3	254 938,00	797,85	203 402 283,30	254 938,00000	203 402 283,30	0,00	0,00	254 938,00	203 402 283,30	0,00	0,00	100,00%
53	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	364 697,00	943,98	344 266 674,06	364 697,000	344 266 674,06	0,00	0,00	364 697,000	344 266 674,06	0,00	0,00	100,00%
54	Рыхление грунтов на откосах зем полотна	м2	71 216,00	6,06	431 568,96	71 216,00	431 568,96	0,00	0,00	71 216,00	431 568,96	0,00	0,00	100,00%
55	Нарезка уступов	м3	8 129,00	7 093,20	57 660 622,80	8 129,00	57 660 622,80	0,00	0,00	8 129,00	57 660 622,80	0,00	0,00	100,00%
56	Рыхление грунтов верха зем полотна	м2	114 211,00	383,06	43 749 665,66	114 211,00	43 749 665,66	0,00	0,00	114 211,00	43 749 665,66	0,00	0,00	100,00%
56-1	Стабилизация верха существующего зем полотна на глубину Н-0,5м на переувлажненных участках	м3	5 140,000000	12 374,37	63 608 842,77	5 140,00	63 608 842,77	0,00	0,00	5 140,00	63 608 842,77	0,00	0,00	100,00%
57	Разработка выемки в насыпь	м3	78 891,00	1 013,92	79 989 162,72	78 891,00	79 989 162,72	0,00	0,00	78 891,00	79 989 162,72	0,00	0,00	100,00%
58	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	3 337 320,00	1 152,54	3 846 394 792,80	3 202 918,90	3 691 492 149,01	0,00	0,00	3 202 918,90	3 691 492 149,01	134 401,10	154 902 643,79	95,97%
58.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 1 группы	м3	684 072,88	117,07	80 084 412,00	640 583,78	74 993 143,12	0,00	0,00	640 583,78	74 993 143,12	43 489,10	5 091 268,88	93,64%
58.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	2 653 247,12	139,11	369 093 207,00	2 562 335,12	356 446 438,54	0,00	0,00	2 562 335,12	356 446 438,54	90 912,00	12 646 768,46	96,57%
59	Уплотнение грунта	м3	2 881 389,00	989,44	2 850 961 532,16	2 764 353,09	2 735 161 521,37	0,00	0,00	2 764 353,09	2 735 161 521,37	117 035,91	115 800 010,79	95,94%
60	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	605 008,00	235,67	142 582 235,36	242 003,20	57 032 894,14	0,00	0,00	242 003,20	57 032 894,14	363 004,80	85 549 341,22	40,00%
60.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	633 330,89	227,26	143 930 778,00	474 903,17	107 926 493,56	0,00	0,00	474 903,17	107 926 493,56	158 427,72	36 004 284,44	74,99%
	Устройство водоотводных канав (длина 14420м)													
61	Снятие растительного грунта	м3	9 500,00	205,22	1 949 590,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 949 590,00	0,00%
62	Разработка водоотводных канав	м3	21 500,00	7 346,63	157 952 545,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	157 952 545,00	0,00%
63	Обратная надвижка ПСП на откосы канавы	м3	9 500,00	205,22	1 949 590,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 949 590,00	0,00%
64	Укрепление дна канавы щебнем Н10 см	м	10 800,00	5 510,57	59 514 156,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	59 514 156,00	0,00%
65	Устройство водоотводных дамб 148м	м	148,00	8 935,95	1 322 520,60			0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1 322 520,60	0,00%
	2 очередь строительства													
66	Снятие растительного грунта	м3	148 272,00	832,26	123 400 854,72			66 049,00	54 969 940,74	66 049,00	54 969 940,74	82 223,00	68 430 913,98	44,55%
67	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	163 376,00	943,98	154 223 676,48			50 993,78	48 137 108,44	50 993,78	48 137 108,44	112 382,22	106 086 568,04	31,21%
68	Рыхление грунтов на откосах зем полотна	м2	30 892,00	6,06	187 205,52			0,00	0,00	0,00	0,00	30 892,00	187 205,52	0,00%
69	Нарезка уступов	м3	70 752,00	7 093,20	501 858 086,40			0,00	0,00	0,00	0,00	70 752,00	501 858 086,40	0,00%
70	Рыхление грунтов верха зем полотна	м2	307 626,00	314,52	96 754 529,52			0,00	0,00	0,00	0,00	307 626,00	96 754 529,52	0,00%
71	Стабилизация верха существующего зем полотна на глубину Н-0,5м на переувлажненных участках	м3	-	7 998,68	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71-1	Стабилизация верха существующего зем полотна на глубину Н-0,5м на переувлажненных участках	м3	44 109,01	12 374,37	545 821 244,00			0,00	0,00	0,00	0,00	44 109,01	545 821 244,00	0,00%

№ п/п	Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Разработка выемки в насыпь	м3	99 241,00	1 129,67	112 109 580,47				0,00	0,00	0,00	99 241,00	112 109 580,47	0,00%
72.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	67 205,67	139,11	9 348 981,00			0,00	0,00	0,00	0,00	67 205,67	9 348 981,00	0,00%
73	Разработка грунта в сосредсточенных карьерах в насыпь	м3	740 917,00	1 163,48	862 042 111,16			0,00	0,00	0,00	0,00	740 917,00	862 042 111,16	0,00%
73.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	740 913,41	139,11	103 068 464,00			0,00	0,00	0,00	0,00	740 913,41	103 068 464,00	0,00%
74	Уплотнение грунта	м3	777 160,00	989,44	768 953 190,40			0,00	0,00	0,00	0,00	777 160,00	768 953 190,40	0,00%
75	Планировка откосов насыпи	м2	444 601,00	242,51	107 820 188,51			0,00	0,00	0,00	0,00	444 601,00	107 820 188,51	0,00%
75.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	415 531,99	227,26	94 433 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	415 531,99	94 433 800,00	0,00%
	ИТОГО по Земляным работам	**тенге**			**11 928 866 091,37**		**7 816 161 460,01**		**103 107 049,18**		**7 919 268 509,19**		**4 009 597 582,18**	**66,39%**

Заказчик:
Заместитель директора ДОО АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела КИиР

_____ **Бакытканов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов Ц.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "ТП "Сане Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент"
участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №0901400000306/240084/00 от 30.01.2024г
Доп. соглашение: №0901400000306/240084/02 от 17.12.2024г , №0901400000306/240084/04 от 25.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	34 684,50	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Дорожная одежда**													
	1 очередь строительства													
76	Укладка геотекстиля	м2	419 815,00	24,79	10 407 213,85	236 232,95	5 856 214,84	69 375,00	1 719 806,25	305 607,95	7 576 021,09	114 207,05	2 831 192,76	72,80%
77	*Геотекстиль непропитанный*	м2	486 985,40	469,67	228 722 432,82	274 030,22	128 703 773,43	80 475,00	37 796 693,25	354 505,22	166 500 466,68	132 480,18	62 221 966,14	72,80%
78	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	0,00	554,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4Н=29 см	м2	388 952,82635	1 130,08	439 547 810,00	218 590,66	247 024 933,05	64 302,48	72 666 946,60	282 893,14	319 691 879,65	106 059,686350	119 855 930,35	72,73%
79	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	117 312,0134615	15 053,28	1 765 930 586,00	65 929,10	992 449 202,45	19 394,26	291 947 226,17	85 323,36	1 284 396 428,62	31 988,65346150	481 534 157,38	72,73%
80	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	337 241,079905	1 489,39	502 283 492,00	188 967,27	281 445 962,27	55 101,43	82 067 518,83	244 068,70	363 513 481,10	93 172,379905	138 770 010,90	72,37%
81	*Смеси ЩПЩС*	м3	82 973,00	20 448,24	1 696 651 817,52	46 492,50	950 689 798,20	13 556,86	277 213 926,93	60 049,36	1 227 903 725,13	22 923,64	468 748 092,39	72,37%
82	Укладка геосетки	м2	316 389,00	45,45	14 379 880,05	170 692,37	7 757 968,22	56 268,03	2 557 381,96	226 960,40	10 315 350,18	89 428,60	4 064 529,87	71,73%
83	*Геосетка*	м2	325 880,67	1 596,31	520 206 572,33	175 813,14	280 652 273,51	57 956,07	92 515 854,10	233 769,21	373 168 127,61	92 111,46	147 038 444,72	71,73%
84	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	239,32	75 718 215,48	170 332,37	40 763 942,79	56 628,03	13 552 220,14	226 960,40	54 316 162,93	89 428,60	21 402 052,55	71,73%
85	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	316 389,00	12 309,39	3 894 555 592,71	170 332,37	2 096 687 571,95	56 628,03	697 056 506,20	226 960,40	2 793 744 078,15	89 428,60	1 100 811 514,56	71,73%
86	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	89,75	28 395 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	28 395 912,75	0,00%
87	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	316 389,00	6 771,98	2 142 579 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	2 142 579 980,22	0,00%
88	Устройство присыпных обочин	м3	119 118,88	1 228,57	146 345 882,40	68 198,03	83 786 053,72	16 500,08	20 271 503,29	84 698,11	104 057 557,01	34 420,77	42 288 325,39	71,10%
88.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	108 289,34712	989,44	107 145 811,61	61 997,89	61 343 192,28	15 000,00	14 841 600,00	76 997,89	76 184 792,28	31 291,45712	30 961 019,33	71,10%
88.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	119 118,3029	139,11	16 570 547,12			0,00	0,00	0,00	0,00	119 118,3029	16 570 547,12	0,00%
89	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	169 316,00	811,85	137 459 194,60			0,00	0,00	0,00	0,00	169 316,00	137 459 194,60	0,00%
90	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	41 736,39	8 840,66	368 977 233,62			0,00	0,00	0,00	0,00	41 736,39	368 977 233,62	0,00%
	2 очередь строительства													
91	Укладка геотекстиля	м2	250 879,00	24,79	6 219 290,41			0,00	0,00	0,00	0,00	250 879,00	6 219 290,41	0,00%
92	*Геотекстиль непропитанный*	м2	291 019,64	469,67	136 683 194,32			0,00	0,00	0,00	0,00	291 019,64	136 683 194,32	0,00%
93	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	-	554,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
93-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	232 303,29889	1 130,08	262 521 312,01			0,00	0,00	0,00	0,00	232 303,29889	262 521 312,01	0,00%
94	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
94.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	70 086,0079664	15 053,28	1 055 024 302,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70 086,0079664	1 055 024 302,00	0,00%
95	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
95-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	201 178,04799	1 489,39	299 632 572,90			0,00	0,00	0,00	0,00	201 178,04799	299 632 572,90	0,00%
96	*Смеси ЩПЩС*	м3	49 507,00	20 448,24	1 012 331 017,68			0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,00	1 012 331 017,68	0,00%
97	Укладка геосетки	м2	188 628,00	45,45	8 573 142,60			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	8 573 142,60	0,00%

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	34 684,50	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	*Геосетка*	м2	194 286,84	1 596,31	310 142 025,56			0,00	0,00	0,00	0,00	194 286,84	310 142 025,56	0,00%
99	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	239,32	45 142 452,96			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	45 142 452,96	0,00%
100	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси тип Б марки II. с полимерной добавкой Н=12 см	м2	188 628,00	12 309,39	2 321 895 616,92			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	2 321 895 616,92	0,00%
101	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	89,75	16 929 363,00			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	16 929 363,00	0,00%
102	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	188 628,00	6 771,98	1 277 385 043,44			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	1 277 385 043,44	0,00%
103	Устройство присыпных обочин	м3	84 223,04	1 364,59	114 929 918,15			0,00	0,00	0,00	0,00	84 223,04	114 929 918,15	0,00%
103,1	Уплотнение присыпных обочин	м3	76 566,01684	989,44	75 757 479,70			0,00	0,00	0,00	0,00	76 566,01684	75 757 479,70	0,00%
104	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	120 201,00	811,85	97 585 181,85			0,00	0,00	0,00	0,00	120 201,00	97 585 181,85	0,00%
105	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	29 629,55	8 840,66	261 944 777,50			0,00	0,00	0,00	0,00	29 629,55	261 944 777,50	0,00%
	Устройство разделительной полосы													
106	Устройство основания из материала от разборки Н-65 см	м3	17 632,30769	3 679,75	64 882 484,22			0,00	0,00	0,00	0,00	17 632,30769	64 882 484,22	0,00%
106 1	Розлив битумной эмульсии	м2	26 183,98	239,35	6 267 136,78			0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,98	6 267 136,78	0,00%
107	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки I Н-5 см	м2	26 184,12	5 046,06	132 126 640,57			0,00	0,00	0,00	0,00	26 184,12	132 126 640,57	0,00%
	ИТОГО по Дорожной одежде:	**тенге**			**19 601 851 127,65**		**5 177 160 886,71**		**1 604 207 183,72**		**6 781 368 070,43**		**12 820 483 057,22**	**34,60%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела КХиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент"
участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №0901400003O6/240084/30 от 30.01.2024г
Доп. соглашение: №0901400003O6/240084/02 от 17.12.2024г , №0901400003O6/240084/04 от 25.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI	**Пересечения и примыкания**													
	I очередь строительства													
108	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)	м3	11 098,80	790,58	8 774 489,30	11 098,800	8 774 489,30	0,00	0,00	11 098,800	8 774 489,30	0,00	0,00	100,00%
109	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	16 496,23	943,98	15 572 111,20	16 496,230	15 572 111,20	0,00	0,00	16 496,23	15 572 111,20	0,00	0,00	100,00%
110	Устройство земляного полотна	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110-1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 1 группы	м3	130 850,4634	117,07	15 318 663,75	130 850,46	15 318 663,75	0,00	0,00	130 850,46	15 318 663,75	0,00	0,00	100,00%
110-2	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	140 978,00	946,04	133 370 827,12	140 978,00	133 370 827,12	0,00	0,00	140 978,00	133 370 827,12	0,00	0,00	100,00%
110-3	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	10 127,54	139,11	1 408 842,09	10 127,54	1 408 842,09	0,00	0,00	10 127,54	1 408 842,09	0,00	0,00	100,00%
110-4	Разработка выемки в насыпь	м3	2 532,00	944,84	2 392 334,88	2 532,00	2 392 334,88	0,00	0,00	2 532,00	2 392 334,88	0,00	0,00	100,00%
110-5	Разработка выемки в насыпь	м3	1 871,22	944,84	1 768 003,50	1 871,22	1 768 003,50	0,00	0,00	1 871,22	1 768 003,50	0,00	0,00	100,00%
111	Уплотнение грунта	м3	123 266,26	943,98	116 360 884,11	123 266,26	116 360 884,11	0,00	0,00	123 266,26	116 360 884,11	0,00	0,00	100,00%
112	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	35 571,00	339,94	12 092 005,74	35 571,00	12 092 005,74	0,00	0,00	35 571,00	12 092 005,74	0,00	0,00	100,00%
112-1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	37 599,64	227,26	8 544 893,57	37 599,64	8 544 893,57	0,00	0,00	37 599,64	8 544 893,57	0,00	0,00	100,00%
	Устройство дорожной одежды Тип I (на примыканиях до закругления)													
112-2	Укладка геотекстиля	м2	6 032,00	24,79	149 533,28	3 015,00	74 741,85	1 991,00	49 356,89	5 006,00	124 098,74	1 026,00	25 434,54	82,99%
112-3	Геотекстиль иглопробивной	м2	6 997,12	469,67	3 286 337,35	3 497,40	1 642 623,86	2 309,56	1 084 731,05	5 806,96	2 727 354,91	1 190,16	558 982,44	82,99%
113	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С6 Н=29 см	м2												
113-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С 4 Н=29 см	м2	6 032,00702	1 179,22	7 113 063,32	3 015,00	3 555 348,30	1 991,00	2 347 827,02	5 006,00	5 903 175,32	1 026,00702	1 209 888,00	82,99%
114	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
114-1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 800,0002066	15 053,28	27 095 907,11	900,00	13 547 952,00	594,00	8 941 648,32	1 494,000000	22 489 600,32	306,0002066	4 606 306,79	83,00%
115	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2												
115-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	5 440,00	1 489,39	8 102 283,51	2 720,00	4 051 140,80	1 799,00	2 679 412,61	4 519,00	6 730 553,41	921,00	1 371 730,10	83,07%
116	*Смеси ЩПЩС*	м3	1 331,00	20 448,24	27 216 607,44	665,00	13 598 079,60	440,00	8 997 225,60	1 105,00	22 595 305,20	226,00	4 621 302,24	83,02%
116-1	*Укладка геосетки*	м2	5 440,00	45,45	247 248,00	2 176,00	98 899,20	2 343,00	106 489,35	4 519,00	205 388,55	921,00	41 859,45	83,07%
116-2	*Геосетка*	м2	5 603,00	1 596,31	8 944 124,93	2 241,28	3 577 777,68	2 413,29	3 852 358,96	4 654,57	7 430 136,64	948,43	1 513 988,29	83,07%
117	Розлив битумной эмульсии	м2	5 440,00	239,22	1 301 356,80	2 080,00	497 577,60	2 271,00	543 268,62	4 351,00	1 040 846,22	1 089,00	260 510,58	79,98%
118	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	5 440,00	12 309,39	66 963 081,60	2 080,00	25 603 531,20	2 241,00	27 585 342,99	4 321,00	53 188 874,19	1 119,00	13 774 207,41	79,43%
119	Розлив битумной эмульсии	м2	5 200,00	89,75	466 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	466 700,00	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДП к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	5 200,00	6 771,98	35 214 296,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	35 214 296,00	0,00%
121	Устройство присыпных обочин	м3	598,00	1 229,95	735 510,10	237,44	292 039,33	0,00	0,00	237,44	292 039,33	360,56	443 470,77	39,71%
121.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	544,00	989,44	538 253,92	216,00	213 719,04	0,00	0,00	216,00	213 719,04	328,00	324 534,88	39,71%
121.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	598,00	139,11	83 187,39	237,44	33 030,28	0,00	0,00	237,44	33 030,28	360,56	50 157,11	39,71%
122	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	192,00	811,85	155 875,20			0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	155 875,20	0,00%
123	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	47,60	8 840,66	420 815,42			0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	420 815,42	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходно-скоростные полосы)													
124	Укладка геотекстиля	м2	26 960,00	24,79	668 338,40	12 450,00	308 635,50	9 960,00	246 908,40	22 410,00	555 543,90	4 550,00	112 794,50	83,12%
125	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	31 273,60	469,67	14 688 271,71	14 442,00	6 782 974,15	11 553,60	5 426 379,31	25 995,60	12 209 353,46	5 278,00	2 478 918,25	83,12%
126	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С6 Н=29 см	м2												
126-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С4 Н=29 см	м2	26 960,03	1 179,22	31 791 810,93	12 450,00	14 681 289,00	9 960,00	11 745 031,20	22 410,00	26 426 320,20	4 550,030	5 365 490,73	83,12%
127	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
127.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	7 818,00	15 053,28	117 686 556,24	3 610,00	54 342 340,80	2 888,00	43 473 872,64	6 498,00	97 816 213,44	1 320,000	19 870 342,80	83,12%
128	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2												
128-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	26 960,01	1 489,39	40 153 964,44	12 450,00	18 542 905,50	9 960,00	14 834 324,40	22 410,00	33 377 229,90	4 550,01	6 776 734,54	83,12%
129	*Смеси ЩПЩС*	м3	6 470,00	20 448,24	132 300 112,80	2 990,00	61 140 237,60	2 392,00	48 912 190,08	5 382,00	110 052 427,68	1 088,00	22 247 685,12	83,18%
130	Укладка геосетки	м2	26 960,00	45,45	1 225 332,00	12 450,00	565 852,50	9 960,00	452 682,00	22 410,00	1 018 534,50	4 550,00	206 797,50	83,12%
131	*Геосетка*	м2	27 768,80	1 596,31	44 327 613,13	12 823,50	20 470 281,29	10 258,80	16 376 225,03	23 082,30	36 846 506,32	4 686,50	7 481 106,81	83,12%
132	Розлив битумной эмульсии	м2	26 900,00	239,88	6 452 772,00	12 450,00	2 986 506,00	9 960,00	2 389 204,80	22 410,00	5 375 710,80	4 490,00	1 077 061,20	83,31%
133	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	26 960,00	12 309,39	331 861 154,40	12 450,00	153 251 905,50	9 960,00	122 601 524,40	22 410,00	275 853 429,90	4 550,00	56 007 724,50	83,12%
134	Розлив битумной эмульсии	м2	26 900,00	89,97	2 420 193,00			0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	2 420 193,00	0,00%
135	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	29 960,00	6 771,98	202 888 520,80			0,00	0,00	0,00	0,00	29 960,00	202 888 520,80	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 2 (на примыканиях после закругления в поселки)													
136	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр 0-80 мм Н-15 см	м2	2 906,67	2 459,40	7 148 656,00	102,00	250 858,80	0,00	0,00	102,00	250 858,80	2 804,67	6 897 797,20	3,51%
137	Устройство основания из щебеночно песчано-гравийной смеси С4 Н=15 см	м2	2 387,00	812,83	1 940 225,21	84,00	68 277,72	0,00	0,00	84,00	68 277,72	2 303,00	1 871 947,49	3,52%
138	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	358,00	15 053,28	5 389 074,24	12,60	189 671,33	0,00	0,00	12,60	189 671,33	345,40	5 199 402,91	3,52%
139	Розлив битумной эмульсии	м2	2 107,00	239,95	505 574,65	495,00	118 775,25	0,00	0,00	495,00	118 775,25	1 612,00	386 799,40	23,49%
140	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой м/з а/б смеси марки I, тип Е, Н=6 см	м2	2 107,00	4 847,52	10 213 724,64	495,00	2 399 522,40	0,00	0,00	495,00	2 399 522,40	1 612,00	7 814 202,24	23,49%
141	Розлив битумной эмульсии	м2	2 107,00	89,45	188 471,15	495,00	44 277,75	0,00	0,00	495,00	44 277,75	1 612,00	144 193,40	23,49%
142	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	2 107,00	4 154,59	8 753 721,13	495,00	2 056 522,05	0,00	0,00	495,00	2 056 522,05	1 612,00	6 697 199,08	23,49%
143	Устройство присыпных обочин	м3	340,00	1 229,95	418 183,00	62,72	77 142,46	0,00	0,00	62,72	77 142,46	277,28	341 040,54	18,45%
143.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	309,00	989,44	305 736,13	57,00	56 398,08	0,00	0,00	57,00	56 398,08	252,00	249 338,05	18,45%
143.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	340,00	139,41	47 297,18	62,72	8 724,98	0,00	0,00	62,72	8 724,98	277,28	38 572,20	18,45%
144	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	88,00	800,82	70 472,16			0,00	0,00	0,00	0,00	88,000	70 472,16	0,00%
145	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	12,80	7 728,64	98 926,59			0,00	0,00	0,00	0,00	12,800	98 926,59	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 3 (на примыканиях после закругления в поле)													
146	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси Н-15 см	м3	503,00	14 115,28	7 099 985,84	101,00	1 425 643,28	0,00	0,00	101,00	1 425 643,28	402,000	5 674 342,56	20,08%
147	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	3 053,00	812,83	2 481 569,99	613,33	498 533,02	0,00	0,00	613,33	498 533,02	2 439,670	1 983 036,97	20,09%
148	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	458,00	8 840,66	4 049 022,28	92,00	813 340,72	0,00	0,00	92,00	813 340,72	366,000	3 235 681,56	20,09%

№ п/п	Ведомость V1 - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за единицу без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Транспортная развязка ПК141+00 с. Акжар													
	Устройство дорожной одежды Тип 2													
149	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	8 133,333333	812,83	6 611 017,33			0,0000000	0,00	0,00000000	0,00	8 133,333333	6 611 017,33	0,00%
150	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	1 488,23	8 840,66	13 156 891,23			0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,23	13 156 891,23	0,00%
151	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	6 660,00	812,83	5 413 447,80			0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	5 413 447,80	0,00%
152	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	999,00	15 053,28	15 038 226,72			0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	15 038 226,72	0,00%
153	Розлив битумной эмульсии	м2	5 881,00	239,08	1 406 029,48			0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,00	1 406 029,48	0,00%
154	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой м/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	5 881,00	4 847,52	28 508 265,12			0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,00	28 508 265,12	0,00%
155	Розлив битумной эмульсии	м2	5 881,00	89,53	526 525,93			0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,00	526 525,93	0,00%
156	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	5 881,00	4 186,04	24 618 101,24			0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,00	24 618 101,24	0,00%
157	Устройство присыпных обочин	м3	977,00	1 229,95	1 201 661,15			0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	1 201 661,15	0,00%
157.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	888,00	989,44	878 618,62			0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	878 618,62	0,00%
157.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	977,00	139,11	135 909,82			0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	135 909,82	0,00%
158	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	2 380,00	800,82	1 905 951,60			0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	1 905 951,60	0,00%
159	*Смесь песчано-гравийная горюнная*	м3	345,077499	7 728,66	2 666 986,66			0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	2 666 986,66	0,00%
	Транспортная развязка ПК202+60 с. Жазык													
	Устройство дорожной одежды Тип 2													
160	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	16 960,00	812,83	13 785 596,80			0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	13 785 596,80	0,00%
161	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	3 739,82	8 840,66	33 062 477,08			0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,82	33 062 477,08	0,00%
162	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	11 900,00	812,83	9 672 677,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	9 672 677,00	0,00%
163	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 785,00	15 053,28	26 870 104,80			0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	26 870 104,80	0,00%
164	Розлив битумной эмульсии	м2	9 235,00	239,39	2 210 766,65			0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	2 210 766,65	0,00%
165	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой м/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	9 235,00	4 847,52	44 766 847,20			0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	44 766 847,20	0,00%
166	Розлив битумной эмульсии	м2	9 235,00	89,73	828 656,55			0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	828 656,55	0,00%
167	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	9 235,00	4 186,04	38 658 079,40			0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	38 658 079,40	0,00%
168	Устройство присыпных обочин	м3	609,00	1 229,95	749 039,55			0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	749 039,55	0,00%
168.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	554,00	989,44	548 147,23			0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	548 147,23	0,00%
168.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	609,00	139,11	84 717,57			0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	84 717,57	0,00%
169	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	1 980,00	800,82	1 585 623,60			0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 585 623,60	0,00%
170	*Смесь песчано-гравийная горюнная*	м3	287,10	7 728,66	2 218 898,29			0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	2 218 898,29	0,00%
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля на объездной дороге ПК203+00 (проезд 4)													
171	Устройство оснований из материала от разборки основания Н-20 см	м2	2 660,00	807,33	2 147 497,80			0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 147 497,80	0,00%
172	Устройство покрытия из фрезерованного материала Н-9 см	мс2	2 489,00	789,42	1 964 866,38			0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	1 964 866,38	0,00%
	Разворотные площадки													
	Устройство дорожной одежды Тип 1													
173	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
173-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	584,00	1 179,22	688 665,55	584,00	688 665,55	0,00	0,00	584,00	688 665,55	0,00	0,00	100,00%
174	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
174.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	179,00	15 053,28	2 694 537,98	179,00	2 694 537,98	0,00	0,00	179,00	2 694 537,98	0,00	0,00	100,00%
175	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2												

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	476,00	1 489,39	708 949,34	476,00	708 949,34	0,00	0,00	476,00	708 949,34	0,00	0,00	100,00%
176	*Смеси ЩПЦС*	м3	119,00	20 448,25	2 433 341,75	119,00	2 433 341,75	0,00	0,00	119,00	2 433 341,75	0,00	0,00	100,00%
177	Розлив битумной эмульсии	м2	432,00	242,37	104 703,84	432,00	104 703,84	0,00	0,00	432,00	104 703,84	0,00	0,00	100,00%
178	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	432,00	12 309,39	5 317 656,48	432,00	5 317 656,48	0,00	0,00	432,00	5 317 656,48	0,00	0,00	100,00%
179	Розлив битумной эмульсии	м2	432,00	90,03	38 892,96			0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	38 892,96	0,00%
180	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	432,00	6 771,98	2 925 495,36			0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	2 925 495,36	0,00%
181	Устройство присыпных обочин	м3	107,00	1 229,95	131 604,65			0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	131 604,65	0,00%
181.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	97,00	989,44	95 975,79			0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	95 975,79	0,00%
181.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	107,00	139,11	14 884,69			0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	14 884,69	0,00%
182	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	200,00	811,85	162 370,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	162 370,00	0,00%
183	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	49,30	7 728,67	381 023,43			0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	381 023,43	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходно-скоростные полосы)													
184	Укладка геотекстиля	м2	4 600,00	24,79	114 034,00	4 600,00	114 034,00	0,00	0,00	4 600,00	114 034,00	0,00	0,00	100,00%
185	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	5 336,00	469,67	2 506 159,12	5 336,00	2 506 159,12	0,00	0,00	5 336,00	2 506 159,12	0,00	0,00	100,00%
186	Устройство нижнего слоя основания из шебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
186-1	Устройство нижнего слоя основания из шебеночно песчаной смечи С 4 Н=29 см	м2	4 600,00624	1 179,22	5 424 419,36	4 600,01	5 424 419,36	0,00	0,00	4 600,01	5 424 419,36	0,00	0,00	100,00%
187	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
187.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 351,00	15 053,28	20 336 983,05	1 351,00	20 336 983,05	0,00	0,00	1 351,00	20 336 983,05	0,00	0,00	100,00%
188	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
188-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	4 600,00	1 489,39	6 851 196,23	4 600,00	6 851 196,23	0,00	0,00	4 600,00	6 851 196,23	0,00	0,00	100,00%
189	*Смеси ЩПЦС*	м3	1 118,00	20 448,24	22 861 132,32	1 118,00	22 861 132,32	0,00	0,00	1 118,00	22 861 132,32	0,00	0,00	100,00%
190	Укладка геосетки	м2	4 600,00	45,45	209 070,00	4 600,00	209 070,00	0,00	0,00	4 600,00	209 070,00	0,00	0,00	100,00%
191	*Геосетка*	м2	4 738,00	1 596,31	7 563 316,78	4 738,00	7 563 316,78	0,00	0,00	4 738,00	7 563 316,78	0,00	0,00	100,00%
192	Розлив битумной эмульсии	м2	4 600,00	239,33	1 100 918,00	4 600,00	1 100 918,00	0,00	0,00	4 600,00	1 100 918,00	0,00	0,00	100,00%
193	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	4 600,00	12 309,39	56 623 194,00	4 600,00	56 623 194,00	0,00	0,00	4 600,00	56 623 194,00	0,00	0,00	100,00%
194	Розлив битумной эмульсии	м2	4 600,00	893,65	4 110 790,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 110 790,00	0,00%
195	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	4 600,00	6 771,98	31 151 108,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	31 151 108,00	0,00%
	2 очередь строительства													
196	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)	м3	12 470,59	790,58	9 858 999,04	2 789,71	2 205 488,93	0,00	0,00	2 789,71	2 205 488,93	9 680,88	7 653 510,11	22,37%
196-1	Нарезка уступов	м3	1 217,00	7 093,20	8 632 424,40			0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,00	8 632 424,40	0,00%
197	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	18 584,96	943,98	17 543 830,54	4 184,57	3 950 150,39	0,00	0,00	4 184,57	3 950 150,39	14 400,39	13 593 680,15	22,52%
198	Устройство земляного полотна	м3	0,00	1 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	100 775,9961	139,11	14 018 948,82	20 028,36	2 786 145,16	0,00	0,00	20 028,36	2 786 145,16	80 747,64	11 232 803,66	19,87%
198.2	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	66 547,0000	1 183,22	78 739 741,34			0,00	0,00	0,00	0,00	66 547,00	78 739 741,34	0,00%
198.3	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	34 229,0000	1 183,22	40 500 437,38			0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,00	40 500 437,38	0,00%

№ п/п	Ведомость V1 - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за единицу без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198.4	Разработка выемки в насыпь	м3	2 532,0000	944,84	2 392 334,88			0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,00	2 392 334,88	0,00%
198.5	Разработка выемки в насыпь	м3	9 782,8300	944,84	9 243 209,10			0,00	0,00	0,00	0,00	9 782,83	9 243 209,10	0,00%
199	Уплотнение грунта	м3	87 175,00	943,98	82 291 456,50	17 325,39	16 354 821,65	0,00	0,00	17 325,39	16 354 821,65	69 849,61	65 936 634,85	19,87%
200	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	25 571,00	384,00	9 819 264,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25 571,00	9 819 264,00	0,00%
200.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	38 376,63	227,26	8 721 472,88			0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,63	8 721 472,88	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1													
201	Укладка геотекстиля	м2	3 878,00	24,79	96 135,62			0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	96 135,62	0,00%
202	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	4 498,48	469,67	2 112 801,10			0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,48	2 112 801,10	0,00%
203	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
203-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	3 878,00	1 179,22	4 573 020,72			0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	4 573 020,72	0,00%
204	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
204.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 158,00	15 053,28	17 431 699,97			0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	17 431 699,97	0,00%
205	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2												
205-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	3 485,00	1 489,39	5 190 525,62			0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,00	5 190 525,62	0,00%
206	*Смеси ЩПЩС*	м3	853,00	20 448,24	17 442 348,72			0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	17 442 348,72	0,00%
207	Укладка геосетки	м2	3 325,00	45,45	151 121,25			0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	151 121,25	0,00%
208	*Геосетка*	м2	3 424,75	1 596,31	5 466 962,67			0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,75	5 466 962,67	0,00%
209	Розлив битумной эмульсии	м2	3 325,00	239,33	795 772,25			0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	795 772,25	0,00%
210	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	3 325,00	12 309,39	40 928 721,75			0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	40 928 721,75	0,00%
211	Розлив битумной эмульсии	м2	3 325,00	89,97	299 150,25			0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	299 150,25	0,00%
212	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	3 325,00	6 789,41	22 574 788,25			0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	22 574 788,25	0,00%
213	Устройство присыпных обочин	м3	398,00	1 233,39	490 889,22			0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	490 889,22	0,00%
213.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	362,00	989,44	358 176,20			0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	358 176,20	0,00%
213.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	398,00	139,11	55 365,52			0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	55 365,52	0,00%
214	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	753,00	811,85	611 323,05			0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	611 323,05	0,00%
215	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	186,00	8 840,66	1 644 362,76			0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1 644 362,76	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходно-скоростные полосы)													
216	Укладка геотекстиля	м2	15 695,00	24,79	389 079,05			0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	389 079,05	0,00%
217	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	18 206,20	469,67	8 550 905,95			0,00	0,00	0,00	0,00	18 206,20	8 550 905,95	0,00%
218	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
218-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	15 695,02	1 179,22	18 507 881,37			0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,02	18 507 881,37	0,00%
219	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
219.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	4 552,00	15 053,28	68 522 538,69			0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,00	68 522 538,69	0,00%
220	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2												
220-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	15 695,00	1 489,39	23 375 981,89				0,00	0,00	0,00	15 695,00	23 375 981,89	0,00%
221	*Смеси ЩПЩС*	м3	3 767,00	20 448,24	77 028 520,08			0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	77 028 520,08	0,00%
222	Укладка геосетки	м2	15 695,00	45,45	713 337,75			0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	713 337,75	0,00%
223	*Геосетка*	м2	16 165,85	1 596,31	25 805 708,01			0,00	0,00	0,00	0,00	16 165,85	25 805 708,01	0,00%
224	Розлив битумной эмульсии	м2	15 695,00	239,40	3 757 383,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	3 757 383,00	0,00%

№ п/п	Ведомость V1 - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
225	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой H=12 см	м2	15 695,00	12 309,39	193 195 876,05			0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	193 195 876,05	0,00%
226	Розлив битумной эмульсии	м2	15 695,00	89,78	1 409 097,10			0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	1 409 097,10	0,00%
227	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 H=5 см	м2	15 695,00	6 771,98	106 286 226,10			0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	106 286 226,10	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 2 (на примыканиях после закругления в поселки)													
228	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм H-15 см	м2	920,00	812,83	747 803,60			0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	747 803,60	0,00%
229	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	171,35	8 840,66	1 514 847,09			0,00	0,00	0,00	0,00	171,35	1 514 847,09	0,00%
230	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 H=15 см	м2	740,00	812,83	601 494,20			0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	601 494,20	0,00%
231	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	111,00	15 053,28	1 670 914,08			0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	1 670 914,08	0,00%
232	Розлив битумной эмульсии	м2	642,00	237,65	152 571,30			0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	152 571,30	0,00%
233	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, H=6 см	м2	642,00	4 847,52	3 112 107,84			0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	3 112 107,84	0,00%
234	Розлив битумной эмульсии	м2	642,00	88,53	56 836,26			0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	56 836,26	0,00%
235	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, H=4 см	м2	642,00	4 186,04	2 687 437,68			0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	2 687 437,68	0,00%
236	Устройство присыпных обочин	м3	125,00	1 233,40	154 175,00			0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	154 175,00	0,00%
236.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	114,00	989,44	112 793,63				0,00	0,00	0,00	114,00	112 793,63	0,00%
236.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	125,00	139,11	17 388,66			0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	17 388,66	0,00%
237	Укрепление обочин ПГС h-10 см	м2	300,00	800,82	240 246,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	240 246,00	0,00%
238	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	43,50	7 728,65	336 196,28			0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	336 196,28	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 3 (на примыканиях после закругления в поле)													
239	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр 0-80 мм H-15 см	м2	2 680,00	812,83	2 178 384,40			0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 178 384,40	0,00%
240	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	499,15	8 840,66	4 412 815,44			0,00	0,00	0,00	0,00	499,15	4 412 815,44	0,00%
241	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 H=15 см	м2	2 440,00	812,83	1 983 305,20			0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	1 983 305,20	0,00%
242	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	366,00	15 053,28	5 509 500,48			0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	5 509 500,48	0,00%
	Транспортная развязка ПК141+00 с. Акжар													
	Устройство островков безопасности в п. Акжар													
243	Установка бортовых камней	м	1 670,00	7 750,18	12 942 800,60			0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	12 942 800,60	0,00%
244	*бортовой камень БР 100.30.18*	м	1 670,00	3 456,70	5 772 689,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	5 772 689,00	0,00%
245	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)	м3	1 232,00	790,58	973 994,56			0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	973 994,56	0,00%
246	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	1 848,00	943,98	1 744 475,04			0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 744 475,04	0,00%
247	Устройство земляного полотна: Ось 1,Ось 2 с уплотнением, планировкой	м3	6 325,00	2 723,26	17 224 619,50			0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,00	17 224 619,50	0,00%
248	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр 0-80 мм H-15 см	м2	23 446,666670	812,83	19 058 154,07			0,00	0,00	0,00	0,00	23 446,67	19 058 154,07	0,00%
249	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	4 366,941670	8 840,66	38 606 646,54			0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,94	38 606 646,54	0,00%
250	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 H=15 см	м2	18 987,00	812,83	15 433 203,21			0,00	0,00	0,00	0,00	18 987,00	15 433 203,21	0,00%
251	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	2 848,00	15 053,28	42 871 741,44			0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,00	42 871 741,44	0,00%
252	Розлив битумной эмульсии	м2	16 634,00	239,38	3 981 846,92			0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,00	3 981 846,92	0,00%
253	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, H=6 см	м2	16 634,00	4 847,52	80 633 647,68			0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,00	80 633 647,68	0,00%
254	Розлив битумной эмульсии	м2	16 634,00	89,74	1 492 735,16			0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,00	1 492 735,16	0,00%
255	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, H=4 см	м2	16 634,00	4 186,04	69 630 589,36			0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,00	69 630 589,36	0,00%
256	Устройство присыпных обочин	м3	3 026,00	1 233,39	3 732 238,14			0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,00	3 732 238,14	0,00%
256.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	2 750,99	989,44	2 721 937,01			0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,99	2 721 937,01	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за единицу без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
256.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	3 025,99	139,11	420 944,82			0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,99	420 944,82	0,00%
257	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	7 370,00	800,82	5 902 043,40			0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	5 902 043,40	0,00%
258	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	1 069,00	7 728,67	8 259 243,20			0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,00	8 259 243,20	0,00%
	Транспортная развязка ПК202+60 с. Жазык													
	Устройство дорожной одежды Тип 2													
259	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	4 113,333333	812,83	3 343 440,73			0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,33	3 343 440,73	0,00%
260	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	766,108333	8 840,66	6 772 903,30			0,00	0,00	0,00	0,00	766,11	6 772 903,30	0,00%
261	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	3 733,00	812,83	3 034 294,39			0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,00	3 034 294,39	0,00%
262	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	560,00	15 053,28	8 429 836,80			0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	8 429 836,80	0,00%
263	Розлив битумной эмульсии	м2	3 535,00	239,50	846 632,50			0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	846 632,50	0,00%
264	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	3 535,00	4 847,52	17 135 983,20			0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	17 135 983,20	0,00%
265	Розлив битумной эмульсии	м2	3 535,00	89,71	317 124,85			0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	317 124,85	0,00%
266	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	3 535,00	4 186,04	14 797 651,40			0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	14 797 651,40	0,00%
267	Устройство присыпных обочин	м3	233,00	1 233,39	287 379,87			0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	287 379,87	0,00%
267.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	212,00	989,44	209 760,33			0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	209 760,33	0,00%
267.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	233,00	139,11	32 412,47			0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	32 412,47	0,00%
268	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	760,00	800,82	608 623,20			0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	608 623,20	0,00%
269	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	110,00	7 728,67	851 699,43			0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	851 699,43	0,00%
	Разворотные площадки													
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (на примыканиях до закругления)													
269.1	Укладка геотекстиля	м2	2 024,00	24,79	50 174,96	2 024,00	50 174,96	0,00	0,00	2 024,00	50 174,96	0,00	0,00	100,00%
269.2	Геотекстиль иглопробивной	м2	2 347,84	469,67	1 102 710,01	2 347,84	1 102 710,01	0,00	0,00	2 347,84	1 102 710,01	0,00	0,00	100,00%
270	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
270-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	1 441,001314	1 179,22	1 699 257,57	1 441,00	1 699 257,57	0,00	0,00	1 441,00	1 699 257,57	0,00	0,00	100,00%
271	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
271.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	440,0000518	15 053,28	6 623 443,98	440,00	6 623 443,98	0,00	0,00	440,00	6 623 443,98	0,00	0,00	100,00%
272	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2												
272-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	1 176,000067	1 489,39	1 751 522,74	1 176,00	1 751 522,74	0,00	0,00	1 176,00	1 751 522,74	0,00	0,00	100,00%
273	*Смеси ЩПЩС*	м3	293,00	20 448,24	5 991 334,32	293,00	5 991 334,32	0,00	0,00	293,00	5 991 334,32	0,00	0,00	100,00%
273.1	Укладка геосетки	м2	1 652,00	45,45	75 083,40	1 652,00	75 083,40	0,00	0,00	1 652,00	75 083,40	0,00	0,00	100,00%
273.2	*Геосетка*	м2	1 701,56	1 596,31	2 716 217,24	1 701,56	2 716 217,24	0,00	0,00	1 701,56	2 716 217,24	0,00	0,00	100,00%
274	Розлив битумной эмульсии	м2	1 069,00	240,67	257 276,23	1 069,00	257 276,23	0,00	0,00	1 069,00	257 276,23	0,00	0,00	100,00%
275	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	1 069,00	12 309,40	13 158 748,60	1 069,00	13 158 748,60	0,00	0,00	1 069,00	13 158 748,60	0,00	0,00	100,00%
276	Розлив битумной эмульсии	м2	1 069,00	89,55	95 728,95			0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,00	95 728,95	0,00%
277	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	1 069,00	6 771,98	7 239 246,62			0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,00	7 239 246,62	0,00%
278	Устройство присыпных обочин	м3	205,00	1 209,29	247 904,45			0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	247 904,45	0,00%
278.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	186,00	989,44	184 036,12			0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	184 036,12	0,00%
278.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	205,00	139,11	28 517,39			0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	28 517,39	0,00%

№ п/п	Ведомость V1 - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за единицу без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
279	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	506,00	811,85	410 796,10			0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	410 796,10	0,00%
280	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	125,00	8 840,67	1 105 083,75			0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1 105 083,75	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходно-скоростные полосы)													
281	Укладка геотекстиля	м2	3 680,00	24,79	91 227,20			0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	91 227,20	0,00%
282	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	4 268,80	469,67	2 004 927,30			0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,80	2 004 927,30	0,00%
283	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
283-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	3 680,00	1 179,22	4 339 534,67			0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	4 339 534,67	0,00%
284	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
284 1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 067,00	15 053,28	16 061 851,88			0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	16 061 851,88	0,00%
285	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2												
285-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	3 680,00	1 489,39	5 480 956,99			0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	5 480 956,99	0,00%
286	*Смеси ЩПЩС*	м3	883,00	20 448,24	18 055 795,92			0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	18 055 795,92	0,00%
287	Укладка геосетки	м2	3 680,00	45,45	167 256,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	167 256,00	0,00%
288	*Геосетка*	м2	3 790,40	1 596,31	6 050 653,42			0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,40	6 050 653,42	0,00%
289	Розлив битумной эмульсии	м2	3 680,00	239,00	879 520,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	879 520,00	0,00%
290	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	3 680,00	12 309,39	45 298 555,20			0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	45 298 555,20	0,00%
291	Розлив битумной эмульсии	м2	3 680,00	89,42	329 065,60			0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	329 065,60	0,00%
292	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	3 680,00	6 771,98	24 920 886,40			0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	24 920 886,40	0,00%
	Устройство площадки для кратковременной остановки автомобилей													
293	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)	м3	7 018,00	790,58	5 548 290,44	4 999,48	3 952 488,90	0,00	0,00	4 999,48	3 952 488,90	2 018,52	1 595 801,54	71,24%
294	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	10 527,00	943,98	9 937 277,46	7 499,22	7 079 113,70	0,00	0,00	7 499,22	7 079 113,70	3 027,78	2 858 163,76	71,24%
295	Устройство земляного полотна	м3	72 233,00	1 217,44	87 939 343,52	51 848,24	63 122 121,31	0,00	0,00	51 848,24	63 122 121,31	20 384,76	24 817 222,21	71,78%
295 1	Работа на отвале и ремонт (содержание дорог 2 группы	м3	72 232,65	139,11	10 048 283,85	51 848,24	7 212 608,67	0,00	0,00	51 848,24	7 212 608,67	20 384,41	2 835 675,18	71,78%
296	Уплотнение грунта	м3	63 362,00	943,98	59 812 460,76	45 480,71	42 932 880,63	0,00	0,00	45 480,71	42 932 880,63	17 881,29	16 879 580,13	71,78%
297	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	3 410,00	227,26	774 956,60			0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	774 956,60	0,00%
297 1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	31 680,69	227,26	7 199 754,61			0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,69	7 199 754,61	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 2 (на площадке отдыха без переходных полос)													
298	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	23 460,00	812,83	19 068 991,80			0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	19 068 991,80	0,00%
299	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	4 369,425	8 840,66	38 628 600,82			0,000	0,00	0,000	0,00	4 369,425	38 628 600,82	0,00%
300	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	22 787,00	812,83	18 521 957,21			0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,00	18 521 957,21	0,00%
301	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	3 418,00	15 053,28	51 452 111,04			0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,00	51 452 111,04	0,00%
302	Розлив битумной эмульсии	м2	22 431,00	239,26	5 366 841,06			0,00	0,00	0,00	0,00	22 431,00	5 366 841,06	0,00%
303	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Е, Н=6 см	м2	22 431,00	4 847,52	108 734 721,12			0,00	0,00	0,00	0,00	22 431,00	108 734 721,12	0,00%
304	Розлив битумной эмульсии	м2	22 431,00	89,76	2 013 406,56			0,00	0,00	0,00	0,00	22 431,00	2 013 406,56	0,00%
305	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	22 431,00	4 186,04	93 897 063,24			0,00	0,00	0,00	0,00	22 431,00	93 897 063,24	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходные полосы на площадке отдыха)													
306	Укладка геотекстиля	м2	7 765,00	24,79	192 494,35	3 882,50	96 247,18	0,00	0,00	3 882,50	96 247,18	3 882,50	96 247,17	50,00%
307	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	9 007,40	469,67	4 230 505,56	4 503,70	2 115 252,78	0,00	0,00	4 503,70	2 115 252,78	4 503,70	2 115 252,78	50,00%

№ п/п	Ведомость V1 - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДП к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
308	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С6 Н=29 см	м2												
308-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С4 Н=29 см	м2	7 765,0099897	1 179,22	9 156 655,08	3 882,50	4 578 321,65	0,00	0,00	3 882,50	4 578 321,65	3 882,5099897	4 578 333,43	50,00%
309	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
309.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	2 252,00	15 053,28	33 899 990,71	1 126,00	16 949 993,28	0,00	0,00	1 126,00	16 949 993,28	1 126,00	16 949 997,43	50,00%
310	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2												
310-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЩС, Н=24см	м2	7 765,00	1 489,39	11 565 116,78	3 882,50	5 782 556,68	0,00	0,00	3 882,50	5 782 556,68	3 882,50	5 782 560,10	50,00%
311	*Смеси ЩПЩС*	м3	1 863,60	20 448,24	38 107 340,06	931,80	19 053 670,03	0,00	0,00	931,80	19 053 670,03	931,80	19 053 670,03	50,00%
312	Укладка геосетки	м2	7 765,00	45,45	352 919,25	3 882,50	176 459,63	0,00	0,00	3 882,50	176 459,63	3 882,50	176 459,62	50,00%
313	*Геосетка*	м2	7 997,95	1 596,31	12 767 207,56	3 998,98	6 383 611,76	0,00	0,00	3 998,98	6 383 611,76	3 998,97	6 383 595,80	50,00%
314	Розлив битумной эмульсии	м2	7 765,00	239,25	1 857 776,25	3 882,50	928 888,13	0,00	0,00	3 882,50	928 888,13	3 882,50	928 888,12	50,00%
315	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	7 765,00	12 309,39	95 582 413,35	3 882,50	47 791 206,68	0,00	0,00	3 882,50	47 791 206,68	3 882,50	47 791 206,67	50,00%
316	Розлив битумной эмульсии	м2	7 765,00	89,77	697 064,05			0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,00	697 064,05	0,00%
317	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	7 765,00	6 771,98	52 584 424,70			0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,00	52 584 424,70	0,00%
	Устройство обочин площадок отдыха													
318	Устройство присыпных обочин	м3	817,00	1 233,39	1 007 679,63			0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	1 007 679,63	0,00%
318.1	Уплотнение	м3	743,00	989,44	735 151,47			0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	735 151,47	0,00%
318.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	817,00	139,11	113 652,31			0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	113 652,31	0,00%
319	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	1 485,00	800,82	1 189 217,70			0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 189 217,70	0,00%
320	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	71,05	7 728,68	549 122,71			0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	549 122,71	0,00%
	Устройство газона													
321	Устройство газона	м2	47,25	1 334,06	63 034,34			0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	63 034,34	0,00%
322	Посев травы многолетней	м2	320,00	73,33	23 465,60			0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	23 465,60	0,00%
323	Установка бортовых камней	м	268,00	7 750,18	2 077 048,24			0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	2 077 048,24	0,00%
324	*Бортовой камень БР 100.30.18*	м	268,00	3 456,70	926 395,60			0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	926 395,60	0,00%
	Устройство тротуаров шириной 1,0м, площадок под беседку и туалете													
325	Устройство основания из ПГС Н-12 см	м2	380,00	3 098,03	1 177 251,40			0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1 177 251,40	0,00%
326	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси Тип Б, марки II, Н=4 см	м2	380,00	5 129,36	1 949 156,80			0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1 949 156,80	0,00%
327	Установка бортовых камней	м	218,00	7 750,18	1 689 539,24			0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	1 689 539,24	0,00%
328	*Бортовой камень БР 100.30.18*	м	98,00	3 456,69	338 755,62			0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	338 755,62	0,00%
329	*Бортовой камень БР 100.20.8*	м	120,00	1 063,60	127 632,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	127 632,00	0,00%
330	Устройство эстакады для осмотра автомобилей	шт	1,00	28 278 576,05	28 278 576,05			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	28 278 576,05	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
331	Устройство автопавильона с теплым туалетом	шт	1,00	29 735 238,67	29 735 238,67			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	29 735 238,67	0,00%
	МАФы													
332	Беседки	шт	2,00	683 185,18	1 366 370,36			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 366 370,36	0,00%
333	Столик (1,950мх1,180мх 0,800м)	шт	2,00	188 705,24	377 410,48			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	377 410,48	0,00%
334	Скамья прямолинейная без спинки	шт	4,00	100 511,31	402 045,24			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	402 045,24	0,00%
335	Металлический мусоросборник с тележкой	шт	8,00	196 178,58	1 569 428,64			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 569 428,64	0,00%
336	Урна на треноге	шт	8,00	32 429,00	259 432,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	259 432,00	0,00%
	ИТОГО по Пересечению и примыканию:	**тенге**			**4 297 983 380,95**		**1 145 886 205,67**		**322 646 003,67**		**1 468 532 209,34**		**2 829 451 171,61**	**34,17%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Вакытжанов Ж.Л.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №0901400003 06/240084/00 от 30.01.2024г
Доп. соглашение: №0901400003 06/240084/02 от 17.12.2024г , №0901400003 06/240084/04 от 25.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость X - ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п	Ведомость X - ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	**Обустройство и обстановка дороги, защитные дорожные сооружения**													
367	Дорожные знаки	шт	1 954,00	59 551,33	116 363 298,82			0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	116 363 298,82	0,00%
	Устройствоприсыпных берм	м3	917,00	14 046,64	12 880 768,88			0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	12 880 768,88	0,00%
368	Установка столбиков сигнальных	шт	2 275,00	5 355,02	12 182 670,50			0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	12 182 670,50	0,00%
369	**Установка барьерного ограждения**	м												
370	Ограждение 11ДО (рабочий)	м	21 833,00	3 361,49	73 391 411,17			0,00	0,00	0,00	0,00	21 833,00	73 391 411,17	0,00%
371	*Секция балки СБ-1*	шт	5 459,00	89 666,29	489 488 277,11			0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,00	489 488 277,11	0,00%
372	*Консоль жесткая КЖ*	шт	10 988,00	4 631,93	50 895 646,84			0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,00	50 895 646,84	0,00%
373	*Стойка дорожная СД-3*	шт	10 988,00	33 888,96	372 371 892,48			0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,00	372 371 892,48	0,00%
374	Ограждение 11ДО (начальный)	м	1 448,00	3 379,65	4 893 733,20			0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	4 893 733,20	0,00%
375	*Секция балки СБ-2*	шт	241,00	131 181,47	31 614 734,27			0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	31 614 734,27	0,00%
376	*Консоль жесткая КЖ*	шт	724,00	4 631,93	3 353 517,32			0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	3 353 517,32	0,00%
377	*Стойка дорожная СД-3*	шт	724,00	33 888,96	24 535 607,04			0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	24 535 607,04	0,00%
378	Ограждение 11ДО (концевой)	м	910,00	3 379,71	3 075 536,10			0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	3 075 536,10	0,00%
379	*Секция балки СБ-2*	шт	152,00	131 181,47	19 939 583,44			0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	19 939 583,44	0,00%
380	*Стойка дорожная СД-3*	шт	455,00	33 888,96	15 419 476,80			0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	15 419 476,80	0,00%
381	*Консоль жесткая КЖ*	шт	455,00	4 631,93	2 107 528,15			0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	2 107 528,15	0,00%
382	Ограждение 11ДОД (рабочий)	м	23 964,00	28 146,08	674 492 661,12			0,00	0,00	0,00	0,00	23 964,00	674 492 661,12	0,00%
383	*Секция балки СБ-1*	шт	11 982,00	89 666,29	1 074 381 486,78			0,00	0,00	0,00	0,00	11 982,00	1 074 381 486,78	0,00%
384	*Консоль жесткая КЖ*	шт	0,00	4 631,93	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
384-1	*Консоль амортизатор КА*	шт	23 980,00	4 631,93	111 073 681,40			0,00	0,00	0,00	0,00	23 980,00	111 073 681,40	0,00%
385	Ограждение 11ДОД (начальный)	м	208,00	28 170,27	5 859 416,16			0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	5 859 416,16	0,00%
386	*Секция балки СБ-2*	шт	69,00	131 181,47	9 051 521,43			0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	9 051 521,43	0,00%
387	*Консоль жесткая КЖ*	шт	0,00	4 631,93	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
387-1	*Консоль амортизатор КА*	шт	208,00	4 631,93	963 441,44			0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	963 441,44	0,00%
388	Ограждение 11ДОД (концевой)	м	128,00	28 153,00	3 603 584,00			0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	3 603 584,00	0,00%
389	*Секция балки СБ-2*	шт	43,00	131 181,47	5 640 803,21			0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	5 640 803,21	0,00%
390	*Консоль жесткая КЖ*	шт	0,00	4 631,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
390-1	*Консоль амортизатор КА*	шт	128,00	4 631,00	592 768,00			0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	592 768,00	0,00%
391	Установка световозвращающего элемента (катафот)	шт	11 870,00	2 082,51	24 719 393,70			0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00	24 719 393,70	0,00%
392	*Элемент световозвращающий Катафот ф70*	шт	11 870,00	1 588,05	18 850 153,50			0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00	18 850 153,50	0,00%
393	Ограждение рулонно-секционное сетчатого типа с антивандальными элементами	м	0,00	39 123,05	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
393-1	Ограждение металлической сеткой	м	57 260,996634	14 088,81	806 739 301,99			2 500,00	35 222 025,00	2 500,00	35 222 025,00	54 761,00	771 517 276,99	4,37%

№ п/п	Ведомость X - ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения %
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная разметка													
394	Разметка проезжей части термопластиком ширина линии 0,15 м сплошная	км	7,5470	781 965,20	5 901 491,36			0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	5 901 491,36	0,00%
395	Разметка проезжей части термопластиком ширина линии 0,2 м сплошная	км	120,3175	1 031 583,79	124 117 582,65			0,00	0,00	0,00	0,00	120,32	124 117 582,65	0,00%
396	Разметка проезжей части термопластиком ширина линии 0,15 м пунктирная, шаг 1:3	км	59,2850	220 639,79	13 080 629,95			0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	13 080 629,95	0,00%
397	Разметка проезжей части термопластиком ширина линии 0,15 м пунктирная, шаг 3:1	км	1,1260	594 752,74	669 691,59			0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	669 691,59	0,00%
398	Разметка проезжей части термопластиком ширина линии 0,15 м пунктирная, шаг 1:1	км	0,1820	407 860,77	74 230,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	74 230,66	0,00%
399	Разметка проезжей части термопластиком ширина линии 0,2 м пунктирная, шаг 1:3	км	13,1070	283 043,42	3 709 850,11			0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	3 709 850,11	0,00%
400	Разметка проезжей части термопластиком ширина линии 0,15 м пунктирная, шаг 3:1	км	0,12	594 749,83	71 369,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	71 369,98	0,00%
401	Разметка проезжей части термопластиком ширина линии 0,15 м сплошная	км	0,12	781 961,83	93 835,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	93 835,42	0,00%
402	Нанесение поперечной дорожной разметки	м2	2 099,65	6 386,63	13 409 687,68			0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,65	13 409 687,68	0,00%
403	Устройство поперечных шумовых полос	м2	21 657,00	2 031,55	43 997 278,35			0,00	0,00	0,00	0,00	21 657,00	43 997 278,35	0,00%
	ИТОГО по Обустройству:	**тенге**			**4 173 607 542,60**		**0,00**		**35 222 025,00**		**35 222 025,00**		**4 138 385 517,60**	**0,84%**

Заказчик:
Заместитель директора АСФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бикежанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.Н.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: *Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент"*
участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №09014000030б/240084'00 от 30.01.2024г
Доп. соглашение: №09014000030б/240084/02 от 17.12.2024г , №09014000030б/240084/04 от 25.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XI	**Искусственные сооружения.**													
	I очередь строительства													
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,0х2,0м ПК 28+90; ПК 127+06 (лево)	**шт**	**2**											
404	Земляные работы	м3	179,27	857,61	153 743,74	179,27	153 743,74	0,00	0,00	179,27	153 743,74	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
405	Рытье котлована под оголовки	м3	296,00	2 977,77	881 419,92	296,00	881 419,92	0,00	0,00	296,00	881 419,92	0,00	0,00	100,00%
406	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	72,00	31 901,49	2 296 907,28	72,00	2 296 907,28	0,00	0,00	72,00	2 296 907,28	0,00	0,00	100,00%
407	Устройство монолитного фундамента	м3	14,40	85 231,24	1 227 329,86	14,40	1 227 329,86	0,00	0,00	14,40	1 227 329,86	0,00	0,00	100,00%
408	Устройство оголовков	м3	28,20	45 621,24	1 286 518,97	28,20	1 286 518,96	0,00	0,00	28,20	1 286 518,96	0,00	0,01	100,00%
409	*Звенья оголовков марки ЗП 35 (Блок№ 53)*	шт	4,00	356 062,10	1 424 248,40	4,00	1 424 248,40	0,00	0,00	4,00	1 424 248,40	0,00	0,00	100,00%
410	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,72	1 674 629,76	8,00	1 674 629,76	0,00	0,00	8,00	1 674 629,76	0,00	0,00	100,00%
411	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,11	1 207 048,88	8,00	1 207 048,88	0,00	0,00	8,00	1 207 048,88	0,00	0,00	100,00%
412	Монолитный лоток	м3	7,60	44 756,01	340 145,68	7,60	340 145,68	0,00	0,00	7,60	340 145,68	0,00	0,00	100,00%
413	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	144,00	11 496,49	1 655 494,56	144,00	1 655 494,56	0,00	0,00	144,00	1 655 494,56	0,00	0,00	100,00%
414	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,60	17 496,94	62 988,98	3,60	62 988,98	0,00	0,00	3,60	62 988,98	0,00	0,00	100,00%
415	Обратная засыпка	м3	176,00	557,81	98 174,56	176,00	98 174,56	0,00	0,00	176,00	98 174,56	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы													
416	Рытье котлована под тело трубы	м3	170,00	626,68	106 535,60	170,00	106 535,60	0,00	0,00	170,00	106 535,60	0,00	0,00	100,00%
417	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	16,45	31 901,50	524 779,68	16,45	524 779,68	0,00	0,00	16,45	524 779,68	0,00	0,00	100,00%
418	Устройство монолитного фундамента	м3	54,84	85 231,17	4 674 077,36	54,84	4 674 077,36	0,00	0,00	54,84	4 674 077,36	0,00	0,00	100,00%
419	Установка ж/бетонных звеньев	м3	76,14	67 505,00	5 139 830,70	76,14	5 139 830,70	0,00	0,00	76,14	5 139 830,70	0,00	0,00	100,00%
420	*Звенья марки ЗП 10.100 (Блок№ 47)*	шт	54,00	306 228,77	16 536 353,58	54,00	16 536 353,58	0,00	0,00	54,00	16 536 353,58	0,00	0,00	100,00%
421	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	394,85	11 496,49	4 539 389,08	394,85	4 539 389,08	0,00	0,00	394,85	4 539 389,08	0,00	0,00	100,00%
422	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	98,71	17 497,20	1 727 148,61	98,71	1 727 148,61	0,00	0,00	98,71	1 727 148,61	0,00	0,00	100,00%
423	Обратная засыпка	м3	71,29	557,81	39 766,27	71,29	39 766,27	0,00	0,00	71,29	39 766,27	0,00	0,00	100,00%
424	Устройство монолитного упора	м	11,00	40 989,04	450 879,44			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	450 879,44	0,00%
425	Укрепление русла	м2	127,50	15 974,46	2 036 743,65			0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	2 036 743,65	0,00%
426	Укрепление откосов	м2	69,80	17 712,73	1 236 348,55			0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	1 236 348,55	0,00%
427	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
428	Устройство конца укрепления	м2	73,25	20 445,28	1 497 616,76			0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	1 497 616,76	0,00%
429	Устройство наброски каменной	м3	28,32	33 309,11	943 314,00			0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	943 314,00	0,00%
430	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,89	185 432,73			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 432,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**56 714 732,61**		**45 596 531,46**		**0,00**		***45 596 531,46***		***11 118 201,15***	

№ п/п	Ведомость X1 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м (лево) ПК 19+24; ПК 46+74; ПК 35+00; ПК 66+48; ПК 112+73; ПК 127+06; ПК 153+85; ПК 159+26 (лево), ПК158+10 (право); ПК 186+29; ПК 216+45; ПК 219+94; ПК 221+45; ПК 4+24 на транспортной развязке ст.Жазык проезд№1; ПК135+86,33; ПК0+76 транспортном развязке ст.Жазык проезд№2	**шт**	**16**											
431	Земляные работы	м3	4 113,18	857,57	3 527 339,77	2 973,18	2 549 709,97	199,50	171 085,22	3 172,68	2 720 795,19	940,50	806 544,58	77,13%
	Оголовки							0,00						
432	Рытье котлована под оголовки	м3	1 225,60	2 977,76	3 649 542,66	1 034,10	3 079 301,62	76,60	228 096,42	1 110,70	3 307 398,04	114,90	342 144,62	90,63%
433	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	16,00	20 364,62	325 833,92	13,50	274 922,37	1,00	20 364,62	14,50	295 286,99	1,50	30 546,93	90,63%
434	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	208,00	31 901,49	6 635 509,92	175,50	5 598 711,50	13,00	414 719,37	188,50	6 013 430,87	19,50	622 079,05	90,63%
435	Устройство монолитного фундамента	м3	60,48	85 231,17	5 154 781,16	5,67	483 260,73	3,78	322 173,82	9,45	805 434,55	51,03	4 349 346,61	15,63%
436	Устройство оголовков	м3	157,12	34 511,12	5 422 387,17	132,57	4 575 139,18	9,82	338 899,20	142,39	4 914 038,38	14,73	508 348,79	90,63%
437	*Портальная стенка типа Блок№ 36 (СТ 12)*	шт	32,00	210 199,57	6 726 386,24	27,00	5 675 388,39	2,00	420 399,14	29,00	6 095 787,53	3,00	630 598,71	90,63%
438	*Откосная стенка типа СТ 6п1 (Блок№ 40п1)*	шт	64,00	207 756,70	13 296 428,80	54,00	11 218 861,80	4,00	831 026,80	58,00	12 049 888,60	6,00	1 246 540,20	90,63%
439	Монолитный лоток	м3	60,48	44 756,00	2 706 842,88	28,35	1 268 832,60	3,78	169 177,68	32,13	1 438 010,28	28,35	1 268 832,60	53,13%
440	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	956,80	11 496,49	10 999 841,63	807,50	9 283 415,67	59,80	687 490,10	867,30	9 970 905,77	89,50	1 028 935,86	90,65%
441	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	22,40	17 497,25	391 938,40	18,90	330 698,03	1,40	24 496,15	20,30	355 194,18	2,10	36 744,22	90,63%
442	Обратная засыпка	м3	825,60	557,81	460 527,94	645,00	359 787,44	51,60	28 783,00	696,60	388 570,44	129,00	71 957,50	84,38%
	Тело трубы							0,00						
443	Рытье котлована под тело трубы	м3	828,05	2 923,89	2 421 127,11	673,53	1 969 327,63	51,82	151 515,98	725,35	2 120 843,61	102,70	300 283,50	87,60%
444	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	125,66	20 364,59	2 559 014,38	102,08	2 078 817,35	7,91	161 083,91	109,99	2 239 901,26	15,67	319 113,12	87,53%
445	Устройство монолитного фундамента	м3	246,99	85 231,18	21 051 249,15	200,65	17 101 636,27	15,54	1 324 492,54	216,19	18 426 128,81	30,80	2 625 120,34	87,53%
446	Установка жбетонных звеньев	м3	414,63	78 159,49	32 407 269,34	341,41	26 684 431,49	22,41	1 751 554,17	363,82	28 435 985,66	50,81	3 971 283,68	87,75%
447	*Звенья марки ЗКП 6.100*	шт	7,00	178 330,92	1 248 316,44	6,00	1 069 985,52	0,00	0,00	6,00	1 069 985,52	1,00	178 330,92	85,71%
448	*Звенья марки ЗКП 6.200*	шт	176,00	316 098,53	55 633 341,28	150,00	47 414 779,50	0,00	0,00	150,00	47 414 779,50	26,00	8 218 561,78	85,23%
449	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	2,00	175 033,28	350 066,56	0,00	0,00	1,00	175 033,28	1,00	175 033,28	1,00	175 033,28	50,00%
450	*Звенья марки ЗК 9-200 (Блок 17а массой 4,2т)*	шт	34,00	320 830,78	10 908 246,52	0,00	0,00	13,00	4 170 800,14	13,00	4 170 800,14	21,00	6 737 446,38	38,24%
451	*Звенья марки ЗК 10-100 (Блок 71)*	шт	1,00	243 979,30	243 979,30	1,00	243 979,30	0,00	0,00	1,00	243 979,30	0,00	0,00	100,00%
452	*Звенья марки ЗК10-200 (Блок 71а)*	шт	21,00	503 103,20	10 565 167,20	21,00	10 565 167,20	0,00	0,00	21,00	10 565 167,20	0,00	0,00	100,00%
453	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	2 041,50	11 496,49	23 470 084,34	1 659,70	19 080 724,46	128,17	1 473 505,12	1 787,87	20 554 229,58	253,63	2 915 854,76	87,58%
454	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	308,06	17 497,19	5 390 184,35	251,14	4 394 244,30	19,09	334 021,36	270,23	4 728 265,66	37,83	661 918,69	87,72%
455	Обратная засыпка	м3	394,39	557,82	219 998,63	321,55	179 367,03	24,54	13 688,90	346,09	193 055,93	48,30	26 942,70	87,75%
456	Устройство монолитного упора	м	88,00	38 691,86	3 404 883,68			0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	3 404 883,68	0,00%
457	Укрепление русла	м2	376,00	16 506,74	6 206 534,24			0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	6 206 534,24	0,00%
458	Укрепление откосов	м2	400,00	16 102,56	6 441 024,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6 441 024,00	0,00%
459	Устройство конца укрепления	м2	385,3333333	33 634,84	12 960 625,01			0,00	0,00	0,00	0,00	385,33	12 960 625,01	0,00%
460	Устройство наброски каменной	м3	51,04	33 309,13	1 700 098,00			0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	1 700 098,00	0,00%
461	Водобойные стенки	м3	10,44	90 441,11	944 205,19			0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	944 205,19	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**257 422 775,21**		**175 480 489,35**		**13 212 406,92**		**188 692 896,27**		**68 729 878,94**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м (лево) ПК 0+35 на съезде ПК4+20, ПК 0+35 на съезде ПК245+85	**шт**	**2**											
462	Земляные работы	м3	203,68	857,58	174 671,89	203,68	174 671,89	0,00	0,00	203,68	174 671,89	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
463	Рытье котлована под оголовки	м3	83,60	2 923,77	244 427,17	83,60	244 427,18	0,00	-0,01	83,60	244 427,17	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
464	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	1,20	20 363,67	24 436,40	1,20	24 436,40	0,00	0,00	1,20	24 436,40	0,00	0,00	100,00%
465	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	14,00	31 901,49	446 620,86	14,00	446 620,86	0,00	0,00	14,00	446 620,86	0,00	0,00	100,00%
466	Устройство монолитного фундамента	м3	5,04	85 230,97	429 564,09	5,04	429 564,08	0,00	0,01	5,04	429 564,09	0,00	0,00	100,00%
467	Устройство оголовков	м3	11,88	35 150,41	417 586,87	11,88	417 586,88	0,00	-0,01	11,88	417 586,87	0,00	0,00	100,00%
468	*Портальная стенка типа Блок№ 34 (СТ 10)*	шт	4,00	151 019,89	604 079,56	4,00	604 079,56	0,00	0,00	4,00	604 079,56	0,00	0,00	100,00%
469	*Откосная стенка типа Блок№ 108п (СТ4п)*	шт	8,00	230 229,20	1 841 833,60	8,00	1 841 833,60	0,00	0,00	8,00	1 841 833,60	0,00	0,00	100,00%
470	Монолитный лоток	м3	2,28	44 756,26	102 044,27	2,28	102 044,28	0,00	-0,01	2,28	102 044,27	0,00	0,00	100,00%
471	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	69,60	11 496,49	800 155,70	69,60	800 155,70	0,00	0,00	69,60	800 155,70	0,00	0,00	100,00%
472	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	2,00	17 497,47	34 994,94	2,00	34 994,94	0,00	0,00	2,00	34 994,94	0,00	0,00	100,00%
473	Обратная засыпка	м3	56,00	5 266,87	294 944,72	56,00	294 944,72	0,00	0,00	56,00	294 944,72	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы													
474	Рытье котлована под тело трубы	м3	43,82	626,68	27 461,12	43,82	27 461,12	0,00	0,00	43,82	27 461,12	0,00	0,00	100,00%
475	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	6,89	20 364,55	140 311,75	6,89	140 311,75	0,00	0,00	6,89	140 311,75	0,00	0,00	100,00%
476	Устройство монолитного фундамента	м3	11,27	85 231,18	960 555,40	11,27	960 555,40	0,00	0,00	11,27	960 555,40	0,00	0,00	100,00%
477	Установка ж/бетонных звеньев	м3	22,96	114 042,28	2 618 410,75	22,96	2 618 410,74	0,00	0,01	22,96	2 618 410,75	0,00	0,00	100,00%
478	*Звенья марки ЗКП 2.100*	шт	2,00	105 963,43	211 926,86	2,00	211 926,86	0,00	0,00	2,00	211 926,86	0,00	0,00	100,00%
479	*Звенья марки ЗКП 2.200*	шт	22,00	160 122,60	3 522 697,20	22,00	3 522 697,20	0,00	0,00	22,00	3 522 697,20	0,00	0,00	100,00%
480	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	100,16	11 496,50	1 151 489,44	100,16	1 151 489,44	0,00	0,00	100,16	1 151 489,44	0,00	0,00	100,00%
481	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	25,65	17 497,17	448 802,41	25,65	448 802,41	0,00	0,00	25,65	448 802,41	0,00	0,00	100,00%
482	Обратная засыпка	м3	25,04	4 794,44	120 052,78	25,04	120 052,77	0,00	0,01	25,04	120 052,78	0,00	0,00	100,00%
483	Устройство монолитного упора	м	11,00	36 073,26	396 805,86			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	396 805,86	0,00%
484	Укрепление русла	м2	32,40	18 285,84	592 461,22			0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	592 461,22	0,00%
485	Укрепление откосов	м2	36,80	15 990,87	588 464,02			0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	588 464,02	0,00%
486	Устройство конца укрепления	м2	40,8333333	33 909,06	1 384 619,95			0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	1 384 619,95	0,00%
487	Устройство наброски каменной	м3	5,40	33 309,21	179 869,73			0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	179 869,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**17 759 288,56**		**14 617 067,78**		**0,00**		**14 617 067,78**		**3 142 220,78**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 4,0х2,5м ПК 95+80; ПК 147+02; ПК 210+20 (лево)	**шт**	**3**											
488	Земляные работы	м3	1 064,00	1 142,42	1 215 534,88	1 064,00	1 215 534,88	0,00	0,00	1 064,00	1 215 534,88	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
489	Рытье котлована под оголовки	м3	612,00	2 977,77	1 822 395,24	612,00	1 822 395,24	0,00	0,00	612,00	1 822 395,24	0,00	0,00	100,00%
490	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	153,00	31 901,49	4 880 927,97	153,00	4 880 927,97	0,00	0,00	153,00	4 880 927,97	0,00	0,00	100,00%
491	Устройство монолитного фундамента	м3	42,00	85 231,19	3 579 709,98	42,00	3 579 709,98	0,00	0,00	42,00	3 579 709,98	0,00	0,00	100,00%
492	Устройство оголовков	м3	68,40	43 960,87	3 006 923,51	68,40	3 006 923,51	0,00	0,00	68,40	3 006 923,51	0,00	0,00	100,00%
493	*Звенья оголовок марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	6,00	835 601,71	5 013 610,26	6,00	5 013 610,26	0,00	0,00	6,00	5 013 610,26	0,00	0,00	100,00%
494	*Откосная стенка типа Блок№ 58п1 (СТ2п1)*	шт	12,00	341 981,11	4 103 773,32	12,00	4 103 773,32	0,00	0,00	12,00	4 103 773,32	0,00	0,00	100,00%
495	*Откосная типа Блок№ 59п1 (СТ3п1)*	шт	12,00	150 881,17	1 810 574,04	12,00	1 810 574,04	0,00	0,00	12,00	1 810 574,04	0,00	0,00	100,00%
496	Монолитный лоток	м3	25,80	44 756,02	1 154 705,32	25,80	1 154 705,32	0,00	0,00	25,80	1 154 705,32	0,00	0,00	100,00%
497	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	294,00	11 496,49	3 379 968,06	294,00	3 379 968,06	0,00	0,00	294,00	3 379 968,06	0,00	0,00	100,00%
498	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	7,80	18 873,52	147 213,46	7,80	147 213,46	0,00	0,00	7,80	147 213,46	0,00	0,00	100,00%
499	Обратная засыпка	м3	348,00	557,81	194 117,88	348,00	194 117,88	0,00	0,00	348,00	194 117,88	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы													
500	Рытье котлована под тело трубы	м3	540,17	626,68	338 513,74	540,17	338 513,74	0,00	0,00	540,17	338 513,74	0,00	0,00	100,00%
501	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	64,92	31 901,48	2 071 044,08	64,92	2 071 044,08	0,00	0,00	64,92	2 071 044,08	0,00	0,00	100,00%
502	Устройство монолитного фундамента	м3	199,78	85 231,18	17 027 485,14	199,78	17 027 485,14	0,00	0,00	199,78	17 027 485,14	0,00	0,00	100,00%
503	Установка ж/бетонных звеньев	м3	389,42	56 754,60	22 101 376,33	389,42	22 101 376,33	0,00	0,00	389,42	22 101 376,33	0,00	0,00	100,00%
504	*Звенья марки ЗП 19.100 (Блок№ 94)*	шт	57,00	756 741,06	43 134 240,42	57,00	43 134 240,42	0,00	0,00	57,00	43 134 240,42	0,00	0,00	100,00%
505	*Звенья марки ЗП 20.100 (Блок№ 95)*	шт	46,00	1 062 178,65	48 860 217,90	46,00	48 860 217,90	0,00	0,00	46,00	48 860 217,90	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за единицу без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
506	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	1 157,61	11 496,49	13 308 451,79	1 157,61	13 308 451,79	0,00	0,00	1 157,61	13 308 451,79	0,00	0,00	100,00%
507	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	292,11	18 873,39	5 513 105,95	292,11	5 513 105,95	0,00	0,00	292,11	5 513 105,95	0,00	0,00	100,00%
508	Обратная засыпка	м3	140,65	557,82	78 457,38	140,65	78 457,38	0,00	0,00	140,65	78 457,38	0,00	0,00	100,00%
509	Устройство монолитного упора	м	16,50	46 642,45	769 600,43				0,00	0,00	0,00	16,50	769 600,43	0,00%
510	Укрепление русла	м2	476,10	15 995,38	7 615 400,42				0,00	0,00	0,00	476,10	7 615 400,42	0,00%
511	Укрепление откосов	м2	130,20	19 219,45	2 502 372,39				0,00	0,00	0,00	130,20	2 502 372,39	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**193 629 719,89**		**182 742 346,65**		**0,00**		**182 742 346,65**		**10 887 373,24**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 2 х4,0х2,5м на ПК 134+00 (лево)	**шт**	**1**											
512	Земляные работы	м3	17 512,30	1 142,42	20 006 401,77	17 512,30	20 006 401,77	0,00	0,00	17 512,30	20 006 401,77	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
513	Рытье котлована под оголовки	м3	256,00	2 977,77	762 309,12	256,00	762 309,12	0,00	0,00	256,00	762 309,12	0,00	0,00	100,00%
514	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	84,00	31 901,49	2 679 725,16	84,00	2 679 725,16	0,00	0,00	84,00	2 679 725,16	0,00	0,00	100,00%
515	Устройство монолитного фундамента	м3	27,40	85 231,18	2 335 334,33	27,40	2 335 334,33	0,00	0,00	27,40	2 335 334,33	0,00	0,00	100,00%
516	Устройство оголовков	м3	30,72	44 046,71	1 353 114,93	30,72	1 353 114,93	0,00	0,00	30,72	1 353 114,93	0,00	0,00	100,00%
517	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	4,00	835 601,83	3 342 407,32	4,00	3 342 407,32	0,00	0,00	4,00	3 342 407,32	0,00	0,00	100,00%
518	*Откосная стенка типа Блок№ 58п1 (СТ2п1)*	шт	4,00	342 000,14	1 368 000,56	4,00	1 368 000,56	0,00	0,00	4,00	1 368 000,56	0,00	0,00	100,00%
519	*Откосная типа Блок№ 59п1 (СТ3п1)*	шт	4,00	150 881,28	603 525,12	4,00	603 525,12	0,00	0,00	4,00	603 525,12	0,00	0,00	100,00%
520	Монолитный лоток	м3	16,60	44 756,02	742 949,93	16,60	742 949,93	0,00	0,00	16,60	742 949,93	0,00	0,00	100,00%
521	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	106,00	11 496,49	1 218 627,94	106,00	1 218 627,94	0,00	0,00	106,00	1 218 627,94	0,00	0,00	100,00%
522	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,80	18 873,63	71 719,79	3,80	71 719,79	0,00	0,00	3,80	71 719,79	0,00	0,00	100,00%
523	Обратная засыпка	м3	120,00	557,81	66 937,20	120,00	66 937,20	0,00	0,00	120,00	66 937,20	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы							0,00	0,00					
524	Рытье котлована под тело трубы	м3	406,73	626,68	254 889,56	406,73	254 889,56	0,00	0,00	406,73	254 889,56	0,00	0,00	100,00%
525	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	46,75	31 901,50	1 491 395,13	46,75	1 491 395,13	0,00	0,00	46,75	1 491 395,13	0,00	0,00	100,00%
526	Устройство монолитного фундамента	м3	168,30	85 231,18	14 344 407,59	168,3000000	14 344 407,59	0,00	0,00	168,30	14 344 407,59	0,00	0,00	100,00%
527	Установка ж/бетонных звеньев	м3	366,16	56 051,02	20 523 641,48	366,16	20 523 641,48	0,00	0,00	366,16	20 523 641,48	0,00	0,00	100,00%
528	*Звенья марки ЗП 20.100 (Блок№ 95)*	шт	92,00	1 062 178,64	97 720 434,88	92,00	97 720 434,88	0,00	0,00	92,00	97 720 434,88	0,00	0,00	100,00%
529	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	705,93	11 496,49	8 115 717,19	705,93	8 115 717,19	0,00	0,00	705,93	8 115 717,19	0,00	0,00	100,00%
530	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	177,65	18 873,39	3 352 857,73	177,65	3 352 857,73	0,00	0,00	177,65	3 352 857,73	0,00	0,00	100,00%
531	Обратная засыпка	м3	60,78	557,82	33 904,30	60,78	33 904,30	0,00	0,00	60,78	33 904,30	0,00	0,00	100,00%
532	Устройство монолитного упора	м	11,00	45 457,70	500 034,70			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	500 034,70	0,00%
533	Укрепление русла	м2	237,80	16 225,54	3 858 433,41			0,00	0,00	0,00	0,00	237,80	3 858 433,41	0,00%
534	Укрепление откосов	м2	54,20	22 396,72	1 213 902,22			0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	1 213 902,22	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**185 960 671,36**		**180 388 301,03**		**0,00**		**180 388 301,03**		**5 572 370,33**	
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,5х2,0м ПК 94+40; ПК 209+10 (лево)	**шт**	**2**											
535	Земляные работы	м3	465,50	857,58	399 203,49	465,50	399 203,49	0,00	0,00	465,50	399 203,49	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
536	Рытье котлована под оголовки	м3	324,00	2 977,76	964 794,24	324,00	964 794,24	0,00	0,00	324,00	964 794,24	0,00	0,00	100,00%
537	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	78,00	31 901,49	2 488 316,22	78,00	2 488 316,22	0,00	0,00	78,00	2 488 316,22	0,00	0,00	100,00%
538	Устройство монолитного фундамента	м3	17,60	85 231,15	1 500 068,24	17,60	1 500 068,24	0,00	0,00	17,60	1 500 068,24	0,00	0,00	100,00%
539	Устройство оголовков	м3	29,96	44 438,85	1 331 387,95	29,96	1 331 387,94	0,00	0,00	29,96	1 331 387,94	0,00	0,01	100,00%
540	*Звенья марки ЗП 36 (Блок№ 56)*	шт	4,00	444 588,57	1 778 354,28	4,00	1 778 354,28	0,00	0,00	4,00	1 778 354,28	0,00	0,00	100,00%
541	*Откосная стенка типа Блок№ 57п1 (СТ1п1)*	шт	8,00	209 328,72	1 674 629,76	8,00	1 674 629,76	0,00	0,00	8,00	1 674 629,76	0,00	0,00	100,00%
542	*Откосная стенка типа Блок№ 59п1 (СТ3п1)*	шт	8,00	150 881,11	1 207 048,88	8,00	1 207 048,88	0,00	0,00	8,00	1 207 048,88	0,00	0,00	100,00%
543	Монолитный лоток	м3	8,80	44 756,02	393 852,98	8,80	393 852,98	0,00	0,00	8,80	393 852,98	0,00	0,00	100,00%
544	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	148,00	11 496,49	1 701 480,52	148,00	1 701 480,52	0,00	0,00	148,00	1 701 480,52	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за единицу без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
545	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	4,00	17 497,13	69 988,52	4,00	69 988,52	0,00	0,00	4,00	69 988,52	0,00	0,00	100,00%
546	Обратная засыпка	м3	188,00	557,81	104 868,28	188,00	104 868,28	0,00	0,00	188,00	104 868,28	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы													
547	Рытье котлована под тело трубы	м3	352,13	626,68	220 672,83	352,13	220 672,83	0,00	0,00	352,13	220 672,83	0,00	0,00	100,00%
548	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	40,25	31 901,49	1 284 034,97	40,25	1 284 034,97	0,00	0,00	40,25	1 284 034,97	0,00	0,00	100,00%
549	Устройство монолитного фундамента	м3	120,72	85 231,17	10 289 106,84	120,72	10 289 106,84	0,00	0,00	120,72	10 289 106,84	0,00	0,00	100,00%
550	Установка ж/бетонных звеньев	м3	228,69	57 614,62	13 175 887,45	228,69	13 175 887,45	0,00	0,00	228,69	13 175 887,45	0,00	0,00	100,00%
551	*Звенья марки ЗП 14.100 (Блок№ 50)*	шт	99,00	527 848,32	52 256 983,68	99,00	52 256 983,68	0,00	0,00	99,00	52 256 983,68	0,00	0,00	100,00%
552	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	794,78	11 496,49	9 137 180,32	794,78	9 137 180,33	0,00	-0,01	794,78	9 137 180,32	0,00	0,00	100,00%
553	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	201,21	17 497,20	3 520 611,61	201,21	3 520 611,61	0,00	0,00	201,21	3 520 611,61	0,00	0,00	100,00%
554	Обратная засыпка	м3	120,72	557,81	67 338,82	120,72	67 338,82	0,00	0,00	120,72	67 338,82	0,00	0,00	100,00%
555	Устройство монолитного упора	м	11,00	41 391,10	455 302,10			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	455 302,10	0,00%
556	Укрепление русла	м2	137,00	14 941,83	2 047 030,71			0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	2 047 030,71	0,00%
557	Укрепление откосов	м2	72,00	17 862,37	1 286 090,64			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1 286 090,64	0,00%
558	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
559	Устройство конца укрепления	м2	90,333333	20 450,08	1 847 323,89			0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	1 847 323,89	0,00%
560	Устройство наброски каменной	м3	34,93	33 309,10	1 163 486,86			0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	1 163 486,86	0,00%
561	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,89	185 432,73			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 432,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**115 318 342,82**		**103 565 809,88**		**-0,01**		**103 565 809,87**		**11 752 532,95**	
562	Лестничные сходы	шт	10,00	3 962 780,34	39 627 803,40			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39 627 803,40	0,00%
	2 очередь строительства													
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,0х2,0м ПК 27+32,12; ПК17+93 на Транс. развязке ст.Акжар проезд№3	**шт**	**2**											
563	Земляные работы	м3	1 132,40	857,57	971 112,27			0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,40	971 112,27	0,00%
	Оголовки													
564	Рытье котлована под оголовки	м3	296,00	2 977,77	881 419,92			0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	881 419,92	0,00%
565	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	72,00	31 901,49	2 296 907,28			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2 296 907,28	0,00%
566	Устройство монолитного фундамента	м3	14,40	85 231,05	1 227 327,12			0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	1 227 327,12	0,00%
567	Устройство оголовков	м3	28,20	45 621,24	1 286 518,97			0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	1 286 518,97	0,00%
568	*Звенья оголовков марки ЗП 35 (Блок№ 53)*	шт	4,00	356 062,02	1 424 248,08			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 424 248,08	0,00%
569	*Откосная стенка типа Блок№ 57п1 (ГЗп1)*	шт	8,00	209 328,89	1 674 631,12			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 674 631,12	0,00%
570	*Откосная стенка типа Блок№ 59п1 (ГЗп1)*	шт	8,00	150 881,28	1 207 050,24			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 207 050,24	0,00%
571	Монолитный лоток	м3	7,60	44 756,01	340 145,68			0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	340 145,68	0,00%
572	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	144,00	11 496,49	1 655 494,56			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1 655 494,56	0,00%
573	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,60	17 497,31	62 990,32			0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	62 990,32	0,00%
574	Обратная засыпка	м3	176,00	557,81	98 174,56			0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	98 174,56	0,00%
	Тело трубы													
575	Рытье котлована под тело трубы	м3	100,69	626,68	63 100,41			0,00	0,00	0,00	0,00	100,69	63 100,41	0,00%
576	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	9,75	31 901,56	311 040,21			0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	311 040,21	0,00%
577	Устройство монолитного фундамента	м3	32,48	85 231,13	2 768 307,10			0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	2 768 307,10	0,00%
578	Установка ж/бетонных звеньев	м3	51,56	67 057,37	3 457 478,00			0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	3 457 478,00	0,00%
579	*Звенья марки ЗП 11.100 (Блок№ 48)*	шт	23,00	396 403,67	9 117 284,41			0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	9 117 284,41	0,00%
580	*Звенья марки ЗП 10.100 (Блок№ 47)*	шт	9,00	306 228,75	2 756 058,75			0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2 756 058,75	0,00%
581	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	233,85	11 496,49	2 688 454,19			0,00	0,00	0,00	0,00	233,85	2 688 454,19	0,00%
582	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	58,47	17 497,19	1 023 060,70			0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	1 023 060,70	0,00%
583	Обратная засыпка	м3	42,23	557,81	23 556,32			0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	23 556,32	0,00%
584	Устройство монолитного упора	м	11,00	40 649,72	447 146,92			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	447 146,92	0,00%
585	Укрепление русла	м2	127,20	15 974,62	2 031 971,66			0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	2 031 971,66	0,00%
586	Укрепление откосов	м2	69,80	17 712,73	1 236 348,55			0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	1 236 348,55	0,00%

№ п/п	Ведомость X1 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
587	Устройство конца укрепления	м2	73,1666666	20 449,53	1 496 223,94			0,00	0,00	0,00	0,00	73,16667	1 496 223,94	0,00%
588	Устройство наброски каменной	м3	28,32	33 309,07	943 312,86			0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	943 312,86	0,00%
589	Водобойные стенки	м3	1,81	90 334,69	163 505,79			0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	163 505,79	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**41 652 869,93**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**41 652 869,93**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м (право) ПК 18+40; ПК 45+53; ПК 65+20; ПК 33+49,55; ПК 108+80; ПК 111+60; ПК158+10; ПК 185+23;	**шт**	**8**											
590	Земляные работы	м3	3 471,68	857,57	2 977 208,62			0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,68	2 977 208,62	0,00%
	Оголовки													
591	Рытье котлована под оголовки	м3	612,80	2 977,76	1 824 771,33			0,00	0,00	0,00	0,00	612,80	1 824 771,33	0,00%
592	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	8,00	20 364,71	162 917,68			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	162 917,68	0,00%
593	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	104,00	31 901,49	3 317 754,96			0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	3 317 754,96	0,00%
594	Устройство монолитного фундамента	м3	30,24	85 231,15	2 577 389,98			0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	2 577 389,98	0,00%
595	Устройство оголовков	м3	78,56	34 511,12	2 711 193,59			0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	2 711 193,59	0,00%
596	*Портальная стенка типа Блок№ 36 (СТ 12)*	шт	16,00	210 199,53	3 363 192,48			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3 363 192,48	0,00%
597	*Откосная стенка типа СТ бис (Блок№ 40п)*	шт	32,00	207 756,68	6 648 213,76			0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	6 648 213,76	0,00%
598	Монолитный лоток	м3	30,24	44 755,98	1 353 420,84			0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	1 353 420,84	0,00%
599	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	478,40	11 496,49	5 499 920,82			0,00	0,00	0,00	0,00	478,40	5 499 920,82	0,00%
600	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	11,20	17 497,13	195 967,86			0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	195 967,86	0,00%
601	Обратная засыпка	м3	412,80	557,81	230 263,97			0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	230 263,97	0,00%
	Тело трубы													
602	Рытье котлована под тело трубы	м3	320,42	2 923,63	936 789,52			0,00	0,00	0,00	0,00	320,42	936 789,52	0,00%
603	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	48,91	20 364,68	996 036,50			0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	996 036,50	0,00%
604	Устройство монолитного фундамента	м3	96,12	85 231,18	8 192 421,02			0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	8 192 421,02	0,00%
605	Установка ж/бетонных звеньев	м3	157,67	78 278,22	12 342 126,95			0,00	0,00	0,00	0,00	157,67	12 342 126,95	0,00%
606	*Звенья марки ЗКП 6.100*	шт	4,00	178 330,92	713 323,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	713 323,68	0,00%
607	*Звенья марки ЗКП 6.200*	шт	81,00	316 098,52	25 603 980,12			0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	25 603 980,12	0,00%
608	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	792,61	11 496,49	9 112 232,94			0,00	0,00	0,00	0,00	792,61	9 112 232,94	0,00%
609	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	118,05	17 497,20	2 065 544,46			0,00	0,00	0,00	0,00	118,05	2 065 544,46	0,00%
610	Обратная засыпка	м3	151,77	557,82	84 660,34			0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	84 660,34	0,00%
611	Устройство монолитного упора	м	44,00	38 625,91	1 699 540,04			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1 699 540,04	0,00%
612	Укрепление русла	м2	188,00	16 506,65	3 103 250,20			0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	3 103 250,20	0,00%
613	Укрепление откосов	м2	200,00	16 096,31	3 219 262,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3 219 262,00	0,00%
614	Устройство конца укрепления	м2	192,6666666	33 154,63	6 387 792,04			0,00	0,00	0,00	0,00	192,67	6 387 792,04	0,00%
615	Устройство наброски каменной	м3	25,52	36 982,77	943 800,29			0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	943 800,29	0,00%
616	Водобойные стенки	м3	6,96	90 441,25	629 471,10			0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	629 471,10	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**106 892 447,09**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**106 892 447,09**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м (право) ПК1+40 проезде№3; ПК0+15 съезде ПК5+56 на транс. развязке ст.Акжар; ПК1+70 на транс. развязке ст.Жазык. проезд№1; ПК7+80 съезде ПК145+92,46; ПК0+20 съезде ПК248+80	**шт**	**5**											
617	Земляные работы	м3	1 142,08	857,57	979 413,55			0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,08	979 413,55	0,00%
	Оголовки													
618	Рытье котлована под оголовки	м3	209,00	2 464,36	515 051,24			0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	515 051,24	0,00%
619	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	3,00	20 363,68	61 091,04			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	61 091,04	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
620	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	35,00	31 901,49	1 116 552,15			0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1 116 552,15	0,00%
621	Устройство монолитного фундамента	м3	12,60	85 230,97	1 073 910,22			0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	1 073 910,22	0,00%
622	Устройство оголовков	м3	29,70	35 150,41	1 043 967,18			0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	1 043 967,18	0,00%
623	*Портальная стенка типа Блок№ 34 (СТ 10)*	шт	10,00	151 020,11	1 510 201,10			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 510 201,10	0,00%
624	*Откосная стенка типа Блок№ 108п1 (СТ4п1)*	шт	20,00	230 229,17	4 604 583,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4 604 583,40	0,00%
625	Монолитный лоток	м3	5,70	44 756,14	255 110,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	255 110,00	0,00%
626	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	174,00	11 496,49	2 000 389,26			0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	2 000 389,26	0,00%
627	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	5,00	17 497,48	87 487,40			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	87 487,40	0,00%
628	Обратная засыпка	м3	140,00	5 266,87	737 361,80			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	737 361,80	0,00%
	Тело трубы													
629	Рытье котлована под тело трубы	м3	123,08	626,69	77 133,01			0,00	0,00	0,00	0,00	123,08	77 133,01	0,00%
630	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	19,34	20 364,47	393 848,85			0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	393 848,85	0,00%
631	Устройство монолитного фундамента	м3	31,64	85 231,17	2 696 714,22			0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	2 696 714,22	0,00%
632	Установка ж/бетонных звеньев	м3	41,28	117 724,50	4 859 667,36			0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	4 859 667,36	0,00%
633	*Звенья марки ЗКП 2.100*	шт	4,00	105 963,08	423 852,32			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	423 852,32	0,00%
634	*Звенья марки ЗКП 2.200*	шт	41,00	160 122,59	6 565 026,19			0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	6 565 026,19	0,00%
635	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	281,27	11 496,49	3 233 617,74			0,00	0,00	0,00	0,00	281,27	3 233 617,74	0,00%
636	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	43,96	17 497,20	769 176,91			0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	769 176,91	0,00%
637	Обратная засыпка	м3	70,32	4 794,45	337 145,72			0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	337 145,72	0,00%
638	Устройство монолитного упора	м	27,50	36 073,31	992 016,03			0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	992 016,03	0,00%
639	Укрепление русла	м2	81,00	18 285,83	1 481 152,23			0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1 481 152,23	0,00%
640	Укрепление откосов	м2	92,00	15 990,87	1 471 160,04			0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	1 471 160,04	0,00%
641	Устройство конца укрепления	м2	102,0833333	33 521,09	3 421 944,60			0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	3 421 944,60	0,00%
642	Устройство наброски каменной	м3	13,50	36 428,38	491 783,13			0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	491 783,13	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**41 199 356,69**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**41 199 356,69**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 4,0х2,5м ПК 94+80 (право)	**шт**	**1**											
643	Земляные работы	м3	494,00	1 142,43	564 360,42			0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	564 360,42	0,00%
	Оголовки													
644	Рытье котлована под оголовки	м3	204,00	2 977,76	607 463,04			0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	607 463,04	0,00%
645	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	51,00	31 901,49	1 626 975,99			0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1 626 975,99	0,00%
646	Устройство монолитного фундамента	м3	14,00	85 231,22	1 193 237,08			0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 193 237,08	0,00%
647	Устройство оголовков	м3	22,80	43 960,85	1 002 307,38			0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	1 002 307,38	0,00%
648	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	2,00	835 601,48	1 671 202,96			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 671 202,96	0,00%
649	*Откосная стенка типа Блок№ 58п1 (СТ2п1)*	шт	4,00	341 980,99	1 367 923,96			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 367 923,96	0,00%
650	*Откосная типа Блок№ 59п1 (СТ3п1)*	шт	4,00	150 881,28	603 525,12			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	603 525,12	0,00%
651	Монолитный лоток	м3	8,60	44 756,02	384 901,77			0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	384 901,77	0,00%
652	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	98,00	11 496,49	1 126 656,02			0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1 126 656,02	0,00%
653	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	2,60	18 873,52	49 071,15			0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	49 071,15	0,00%
654	Обратная засыпка	м3	116,00	557,81	64 705,96			0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	64 705,96	0,00%
	Тело трубы													
655	Рытье котлована под тело трубы	м3	94,57	626,68	59 265,13			0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	59 265,13	0,00%
656	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	11,58	31 901,49	369 419,25			0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	369 419,25	0,00%
657	Устройство монолитного фундамента	м3	34,74	85 231,17	2 960 930,85			0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	2 960 930,85	0,00%
658	Установка ж/бетонных звеньев	м3	68,78	56 816,17	3 907 816,17			0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	3 907 816,17	0,00%
659	*Звенья марки ЗП 19.100 (Блок№ 94)*	шт	19,00	756 741,10	14 378 080,90			0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	14 378 080,90	0,00%
660	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	206,51	11 496,49	2 374 140,15			0,00	0,00	0,00	0,00	206,51	2 374 140,15	0,00%
661	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	52,11	18 873,38	983 491,83			0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	983 491,83	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
662	Обратная засыпка	м3	25,09	557,79	13 994,95			0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	13 994,95	0,00%
663	Устройство монолитного угора	м	5,50	46 642,32	256 532,76			0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	256 532,76	0,00%
664	Укрепление русла	м2	158,70	15 995,38	2 538 466,81			0,00	0,00	0,00	0,00	158,70	2 538 466,81	0,00%
665	Укрепление откосов	м2	43,40	19 219,45	834 124,13			0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	834 124,13	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**38 938 593,78**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**38 938 593,78**	
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,5х2,0м на ПК 93+30; ПК2+10 на транс. разв. ст.Жазык съезд проезд№3	**шт**	**2**											
666	Земляные работы	м3	14 158,80	857,57	12 142 162,12			0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,80	12 142 162,12	0,00%
	Оголовки													
667	Рытье котлована под оголовки	м3	324,00	2 977,77	964 797,48			0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	964 797,48	0,00%
668	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	78,00	31 901,49	2 488 316,22			0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2 488 316,22	0,00%
669	Устройство монолитного фундамента	м3	17,60	85 231,22	1 500 069,47			0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	1 500 069,47	0,00%
670	Устройство оголовков	м3	29,96	44 438,89	1 331 389,14			0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	1 331 389,14	0,00%
671	*Звенья марки ЗП 36 (Блок№ 56)*	шт	4,00	444 587,90	1 778 351,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 778 351,60	0,00%
672	*Откосная стенка типа Блок№ 57п1 (СТ1п1)*	шт	8,00	209 328,89	1 674 631,12			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 674 631,12	0,00%
673	*Откосная стенка типа Блок№ 59п1 (СТ3п1)*	шт	8,00	150 881,28	1 207 050,24			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 207 050,24	0,00%
674	Монолитный лоток	м3	8,80	44 756,02	393 852,98			0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	393 852,98	0,00%
675	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	148,00	11 496,49	1 701 480,52			0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1 701 480,52	0,00%
676	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	4,00	17 497,47	69 989,88			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	69 989,88	0,00%
677	Обратная засыпка	м3	188,00	557,81	104 868,28			0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	104 868,28	0,00%
	Тело трубы													
678	Рытье котлована под тело трубы	м3	238,30	626,68	149 337,84			0,00	0,00	0,00	0,00	238,30	149 337,84	0,00%
679	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	27,23	31 901,48	868 677,30			0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	868 677,30	0,00%
680	Устройство монолитного фундамента	м3	81,70	85 231,19	6 963 388,22			0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	6 963 388,22	0,00%
681	Установка ж/бетонных звеньев	м3	154,77	57 613,26	8 916 804,25			0,00	0,00	0,00	0,00	154,77	8 916 804,25	0,00%
682	*Звенья марки ЗП 14.100 (Блок№ 50)*	шт.	67,00	527 848,31	35 365 836,77			0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	35 365 836,77	0,00%
683	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	537,87	11 496,49	6 183 617,08			0,00	0,00	0,00	0,00	537,87	6 183 617,08	0,00%
684	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	136,17	17 497,20	2 382 593,72			0,00	0,00	0,00	0,00	136,17	2 382 593,72	0,00%
685	Обратная засыпка	м3	81,70	557,81	45 573,08			0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	45 573,08	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / обьем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
686	Устройство монолитного упэра	м	11,00	41 437,92	455 817,12			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	455 817,12	0,00%
687	Укрепление русла	м2	137,00	7 923,32	1 085 494,84			0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	1 085 494,84	0,00%
688	Укрепление откосов	м2	72,00	17 862,35	1 286 089,20			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1 286 089,20	0,00%
689	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
690	Устройство конца укрепления	м2	90,3333334	31 786,47	2 871 377,79			0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	2 871 377,79	0,00%
691	Устройство наброски каменной	м3	34,92	35 068,57	1 224 594,46			0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	1 224 594,46	0,00%
692	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,22	185 431,35			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 431,35	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**98 109 458,08**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**98 109 458,08**	
693	Лестничные сходы	шт	5,00	4 080 566,15	20 402 830,75			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20 402 830,75	0,00%
	ИТОГО по Искуственным сооружениям	**тенге**			**1 213 628 890,20**		**702 390 546,15**		**13 212 406,91**		**715 602 953,06**		**498 025 937,14**	**58,96%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела КИиПР

_____ **Бикытканов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №09014000030б/240084/00 от 30.01.2024г
Доп. соглашение: №09014000030б/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость XII-1 - МОСТЫ

№ п/п	Ведомость XII-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС, тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XII	**Мосты и путепроводы**													
	I очередь строительства													
	Мост через балку Сарымырза на ПК 254+10 (право).													
	Крайние опоры №1 и №2													
694	Погружение свай	шт	48,00	228 031,72	10 945 522,56	48,00	10 945 522,56	0,00	0,00	48,00	10 945 522,56	0,00	0,00	100,00%
695	*Призматическая свая ж/б С12-40/17*	шт	48,00	509 824,37	24 471 569,76	48,00	24 471 569,76	0,00	0,00	48,00	24 471 569,76	0,00	0,00	100,00%
696	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	48,00	20 786,17	997 736,16	48,00	997 736,16	0,00	0,00	48,00	997 736,16	0,00	0,00	100,00%
697	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	22,20	20 512,45	455 376,39	22,20	455 376,39	0,00	0,00	22,20	455 376,39	0,00	0,00	100,00%
698	Устройство монолитной насадки (В30)	м3	52,00	185 584,58	9 650 398,16	52,00	9 650 398,16	0,00	0,00	52,00	9 650 398,16	0,00	0,00	100,00%
699	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	7,21	422 746,32	3 048 000,97	7,21	3 048 000,97	0,00	0,00	7,21	3 048 000,97	0,00	0,00	100,00%
700	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,038	448 386,59	1 362 198,46	3,04	1 362 198,46	0,00	0,00	3,040	1 362 198,46	0,00	0,00	100,07%
701	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	36,00	123 717,93	4 453 845,48	36,00	4 453 845,48	0,00	0,00	36,000	4 453 845,48	0,00	0,00	100,00%
702	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	2,002	481 873,52	964 710,79	2,002	964 710,79	0,000	0,00	2,002	964 710,79	0,00	0,00	100,00%
703	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,183	561 163,88	102 692,99	0,183	102 692,99	0,000	0,00	0,183	102 692,99	0,00	0,00	100,00%
704	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	11,36	127 299,05	1 446 117,21	11,36	1 446 117,21	0,00	0,00	11,36	1 446 117,21	0,00	0,00	100,00%
705	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,493	448 386,15	221 054,37	0,493	221 054,37	0,000	0,00	0,493	221 054,37	0,00	0,00	100,00%
706	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	540,00	11 496,49	6 208 104,60	540,00	6 208 104,60	0,00	0,00	540,00	6 208 104,60	0,00	0,00	100,00%
707	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	170,00	4 861,94	826 529,80			0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	826 529,80	0,00%
	Пролетное строение													
708	Установка опорных частей	шт	24,00	6 075,36	145 808,64			24,00	145 808,64	24,00	145 808,64	0,00	0,00	100,00%
709	*Опорная часть ЛП 33.400.65 разм. 367х400х65 мм*	шт	20,00	187 323,79	3 746 475,80	20,00	3 746 475,80	0,00	0,00	20,00	3 746 475,80	0,00	0,00	100,00%
710	*Опорная часть РОЧ разм. 150х350х40 мм*	шт	4,00	47 932,12	191 728,48	4,00	191 728,48	0,00	0,00	4,00	191 728,48	0,00	0,00	100,00%
711	Монтаж балок пролетного строения	шт	10,00	766 305,07	7 663 050,70	0,00	0,00	10,00	7 663 050,70	10,00	7 663 050,70	0,00	0,00	100,00%
712	Балка мостовая марки ВТК-33У	шт	10,00	6 487 972,14	64 879 721,40	7,50	48 659 791,05	2,50	16 219 930,35	10,00	64 879 721,40	0,00	0,00	100,00%
713	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	86,10	124 297,46	10 702 011,31			0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	10 702 011,31	0,00%
714	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	4,297	448 386,43	1 926 716,49			0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	1 926 716,49	0,00%
715	Устройство монолитного бордюра и УМК (В35)	м3	20,80	276 012,62	5 741 062,50			0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	5 741 062,50	0,00%
716	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,945	448 386,72	872 112,17			0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	872 112,17	0,00%
717	Устройство монолитного участка УМПС (В35)	м3	1,68	124 297,39	208 819,62			0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	208 819,62	0,00%
718	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,609	422 746,78	257 452,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	257 452,79	0,00%
	Установка ограждений													
719	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	63,00	28 931,61	1 822 691,43			0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1 822 691,43	0,00%
720	*Секция балки СБ-2*	шт	10,00	131 181,47	1 311 814,70			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 311 814,70	0,00%
721	*Секция балки СБ-1*	шт	2,00	89 666,29	179 332,58			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	179 332,58	0,00%
722	*Стойка мостовая СМ-6*	шт	44,00	26 123,63	1 149 439,72			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1 149 439,72	0,00%
723	*Консоль-амортизатор пилона КА*	шт	44,00	5 648,39	248 529,16			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	248 529,16	0,00%
724	*Элемент светоотражающий Э1*	шт	44,00	183,18	8 059,92			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	8 059,92	0,00%
725	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	36,00	5 976,57	215 156,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	215 156,52	0,00%

№ п/п	Ведомость ХП-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
726	*Секция балки СБ-2*	шт	4,00	131 181,47	524 725,88			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	524 725,88	0,00%
727	*Секция балки СБ-3*	шт	4,00	172 695,27	690 781,08			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	690 781,08	0,00%
728	*Стойка дорожная СД-2*	шт	20,00	33 183,77	663 675,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	663 675,40	0,00%
729	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт	20,00	4 236,64	84 732,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	84 732,80	0,00%
730	*Элемент светоотражающий ЭС*	шт	8,00	183,18	1 465,44			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 465,44	0,00%
731	Установка перильного ограждения	м	76,20	52 497,75	4 000 328,55			0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	4 000 328,55	0,00%
732	Устройство деформационного шва	м	33,72	408 118,80	13 761 765,94			0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	13 761 765,94	0,00%
	Проезжая часть													
733	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост - Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	458,70	1 651,41	757 501,77			0,00	0,00	0,00	0,00	458,70	757 501,77	0,00%
734	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	455,40	4 071,36	1 854 097,34			0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	1 854 097,34	0,00%
735	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	72,10	5 655,28	407 745,69			0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	407 745,69	0,00%
736	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	391,10	5 310,70	2 077 014,77			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	2 077 014,77	0,00%
737	Розлив битумной эмульсии	м2	391,10	230,24	90 046,86			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	90 046,86	0,00%
738	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	391,10	4 154,59	1 624 860,15			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	1 624 860,15	0,00%
739	Розлив битумной эмульсии	м2	391,10	98,67	38 589,84			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	38 589,84	0,00%
740	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	391,10	4 154,59	1 624 860,15			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	1 624 860,15	0,00%
741	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	49,60	5 098,56	252 888,58			0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	252 888,58	0,00%
742	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	66,30	7 512,52	498 080,08			0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	498 080,08	0,00%
743	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	2 600,00	4 861,94	12 641 044,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	12 641 044,00	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
744	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 385,00	1 224,89	1 696 472,65	1 385,00	1 696 472,65	0,00	0,00	1 385,00	1 696 472,65	0,00	0,00	100,00%
744-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	1 385,00	1 152,54	1 596 267,90	1 385,00	1 596 267,90	0,00	0,00	1 385,00	1 596 267,90	0,00	0,00	100,00%
745	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	131,00	11 037,66	1 445 933,46			0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	1 445 933,46	0,00%
746	Устройство подготовки из щебня под переходные плиты Н-10 см	м3	15,20	20 461,45	311 014,04			0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	311 014,04	0,00%
747	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	26,00	207 694,14	5 400 047,64			0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	5 400 047,64	0,00%
748	*Плита переходная марки П600.98.30*	шт	18,00	281 619,25	5 069 146,50			0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	5 069 146,50	0,00%
749	*Плита переходная марки П600.124.30*	шт	4,00	346 784,40	1 387 137,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 387 137,60	0,00%
750	*Плита переходная марки ПТ200.75.15*	шт	4,00	37 795,04	151 180,16			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	151 180,16	0,00%
751	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	0,481	481 873,01	231 780,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	231 780,92	0,00%
752	*Сталь А-III (А400), диам от 14 до 32 мм*	тн	0,289	422 746,68	122 173,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	122 173,79	0,00%
753	Укладка тодн в 3 слоя	м2	23,60	370,48	8 743,33			0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	8 743,33	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
754	Устройство щебеночного основания Н-20 см	м2	123,00	3 165,08	389 304,84			0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	389 304,84	0,00%
755	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	230,78	32 309,20			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	32 309,20	0,00%
756	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	140,00	7 601,95	1 064 273,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1 064 273,00	0,00%
757	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	98,30	13 762,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13 762,00	0,00%
758	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	140,00	5 047,44	706 641,60			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	706 641,60	0,00%
759	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	98,30	13 762,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13 762,00	0,00%
760	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	140,00	4 154,59	581 642,60			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	581 642,60	0,00%
761	Устройство основания из щебня Н-10 см	м2	48,00	2 827,18	135 704,64			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	135 704,64	0,00%
762	Устройство покрытия обочин из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	48,00	6 319,20	303 321,60			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	303 321,60	0,00%
763	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	6,00	6 319,15	37 914,90			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	37 914,90	0,00%

№ п/п	Ведомость ХП-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Укрепительные работы													
764	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	1 215,70	23 745,03	28 866 832,97	607,85	14 433 416,49	303,93	7 216 826,97	911,78	21 650 243,46	303,92	7 216 589,51	75,00%
765	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,20	468 319,01	2 435 258,85	2,60	1 217 629,43	1,30	608 814,71	3,90	1 826 444,14	1,30	608 814,71	75,00%
766	Устройство упоров	м	115,35	30 891,41	3 563 324,14	57,68	1 781 816,53	28,84	890 908,26	86,52	2 672 724,79	28,83	890 599,35	75,01%
767	Устройство конусов	м3	4 041,50	311,27	1 257 997,71	4 041,50	1 257 997,71	0,00	0,00	4 041,50	1 257 997,71	0,00	0,00	100,00%
767-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	4 041,50	1 152,54	4 657 990,41	4 041,50	4 657 990,41	0,00	0,00	4 041,50	4 657 990,41	0,00	0,00	100,00%
767-2	Уплотнение грунта	м3	3 849,00	989,44	3 808 354,56	3 849,00	3 808 354,56	0,00	0,00	3 849,00	3 808 354,56	0,00	0,00	100,00%
768	Спрямление русла реки	м3	550,00	158,39	87 114,50			0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	87 114,50	0,00%
769	Монолитное укрепление откосов берега русла реки Н-10 см	м2	779,50	21 163,37	16 496 846,92			0,00	0,00	0,00	0,00	779,50	16 496 846,92	0,00%
770	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,00	468 319,12	1 404 957,36			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 404 957,36	0,00%
771	Устройство монолитного упора на откосах русла	м	230,62	30 952,85	7 138 346,27			0,00	0,00	0,00	0,00	230,62	7 138 346,27	0,00%
772	Устройство рисбермы	м3	779,80	1 730,47	1 349 420,51			0,00	0,00	0,00	0,00	779,80	1 349 420,51	0,00%
773	Устройство каменной наброски	м3	857,78	23 528,31	20 182 113,75			0,00	0,00	0,00	0,00	857,78	20 182 113,75	0,00%
	Водоотводные устройства													
774	Водоотвод прикромочный	м	10,00	24 960,21	249 602,10			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	249 602,10	0,00%
775	*Блок лотков марки Б-5*	шт	10,00	9 667,41	96 674,10			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	96 674,10	0,00%
776	Водосброс на обочине	м	4,00	30 425,34	121 701,36			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	121 701,36	0,00%
777	*Блок лотков марки Б-5*	шт	4,00	9 667,41	38 669,64			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	38 669,64	0,00%
778	Блок монолитный краевой	м3	0,84	55 561,75	46 671,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	46 671,87	0,00%
779	Лотки по откосу насыпи	м	10,70	46 083,59	493 094,41			0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	493 094,41	0,00%
780	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,52	481 873,92	250 574,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	250 574,44	0,00%
781	Гаситель-водоприемник	шт	1,00	320 608,45	320 608,45			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	320 608,45	0,00%
782	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	2,00	174 708,91	349 417,82			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	349 417,82	0,00%
783	Лестничные сходы	шт	2,00	2 943 078,84	5 886 157,68			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5 886 157,68	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**327 818 310,14**		**147 375 268,91**		**32 745 339,63**		**180 120 608,54**		**147 697 701,60**	
	2 очередь строительства	шт												
	Мост через балку Сарымырза на ПК 255+33,0 (лево).													
	Крайние опоры №1 и №2													
1009	Погружение свай	шт	48,00	252 366,41	12 113 587,68	48,00	12 113 587,68	0,00	0,00	48,00	12 113 587,68	0,00	0,00	100,00%
1010	*Призматическая свая ж/б С15-4017*	шт	24,00	637 280,48	15 294 731,52	24,00	15 294 731,52	0,00	0,00	24,00	15 294 731,52	0,00	0,00	100,00%
1011	*Призматическая свая ж/б С16-4017*	шт	24,00	679 765,86	16 314 380,64	24,00	16 314 380,64	0,00	0,00	24,00	16 314 380,64	0,00	0,00	100,00%
1012	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	48,00	20 786,17	997 736,16	48,00	997 736,16	0,00	0,00	48,00	997 736,16	0,00	0,00	100,00%
1013	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	22,20	20 512,45	455 376,39	22,20	455 376,39	0,00	0,00	22,20	455 376,39	0,00	0,00	100,00%
1014	Устройство монолитной насадки (В30)	м3	52,00	185 584,58	9 650 398,16	52,00	9 650 398,16	0,00	0,00	52,00	9 650 398,16	0,00	0,00	100,00%
1015	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	7,21	422 746,32	3 048 000,97	7,21	3 048 000,97	0,00	0,00	7,21	3 048 000,97	0,00	0,00	100,00%
1016	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,038	468 319,19	1 422 753,70	3,038	1 422 753,70	0,000	0,00	3,038	1 422 753,70	0,00	0,00	100,00%
1017	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	36,00	123 717,93	4 453 845,48	36,00	4 453 845,48	0,00	0,00	36,00	4 453 845,48	0,00	0,00	100,00%
1018	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	2,002	481 873,52	964 710,79	2,002	964 710,79	0,000	0,00	2,002	964 710,79	0,00	0,00	100,00%
1019	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,183	561 163,88	102 692,99	0,183	102 692,99	0,000	0,00	0,183	102 692,99	0,00	0,00	100,00%
1020	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	11,36	127 299,05	1 446 117,21	11,36	1 446 117,21	0,000	0,00	11,360	1 446 117,21	0,00	0,00	100,00%
1021	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,493	448 386,15	221 054,37	0,493	221 054,37	0,000	0,00	0,493	221 054,37	0,00	0,00	100,00%
1022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	540,00	11 496,49	6 208 104,60	540,00	6 208 104,60	0,00	0,00	540,00	6 208 104,60	0,00	0,00	100,00%
1023	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	170,00	4 861,94	826 529,80			0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	826 529,80	0,00%
	Пролетное строение													
1024	Установка опорных частей	шт	24,00	6 075,36	145 808,64			24,00	145 808,64	24,00	145 808,64	0,00	0,00	100,00%
1025	*Опорная часть , III 33.400.65 рисм, 367х400х65мм*	шт	20,00	187 323,79	3 746 475,80	20,00	3 746 475,80	0,00	0,00	20,00	3 746 475,80	0,00	0,00	100,00%
1026	*Опорная часть резинометаллическая РОЧ рисм, 150х350х40 мм*	шт	4,00	47 932,12	191 728,48	4,00	191 728,48	0,00	0,00	4,00	191 728,48	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость ХП-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1027	Монтаж балок пролетного строения	шт	10,00	766 305,07	7 663 050,70			10,00	7 663 050,70	10,00	7 663 050,70	0,00	0,00	100,00%
1028	*Балка мостовая марки ВПК-33У*	шт	10,00	6 487 972,14	64 879 721,40	7,50	48 659 791,05	2,50	16 219 930,35	10,00	64 879 721,40	0,00	0,00	100,00%
1029	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	86,10	124 297,46	10 702 011,31			0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	10 702 011,31	0,00%
1030	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	4,297	448 386,43	1 926 716,49			0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	1 926 716,49	0,00%
1031	Устройство монолитного бордюра и УМК (В35)	м3	20,80	276 012,62	5 741 062,50			0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	5 741 062,50	0,00%
1032	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,945	448 386,72	872 112,17			0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	872 112,17	0,00%
1033	Устройство монолитного участка УМПС (В35)	м3	1,68	124 297,39	208 819,62			0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	208 819,62	0,00%
1034	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,609	422 746,78	257 452,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	257 452,79	0,00%
	Установка ограждений													
1035	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	63,00	28 931,61	1 822 691,43			0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1 822 691,43	0,00%
1036	*Секция балки СБ-2*	шт	10,00	131 181,47	1 311 814,70			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 311 814,70	0,00%
1037	*Секция балки СБ-1*	шт	2,00	89 666,29	179 332,58			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	179 332,58	0,00%
1038	*Стойка мостовая СМ-6*	шт	44,00	26 123,63	1 149 439,72			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1 149 439,72	0,00%
1039	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт	44,00	5 648,39	248 529,16			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	248 529,16	0,00%
1040	*Элемент светоотражающий ЭС*	шт	44,00	183,18	8 059,92			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	8 059,92	0,00%
1041	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	36,00	5 976,57	215 156,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	215 156,52	0,00%
1042	*Секция балки СБ-2*	шт	4,00	131 181,47	524 725,88			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	524 725,88	0,00%
1043	*Секция балки СБ-3*	шт	4,00	172 695,27	690 781,08			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	690 781,08	0,00%
1044	*Стойка ограждения СД-2*	шт	20,00	33 183,77	663 675,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	663 675,40	0,00%
1045	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт	20,00	4 236,64	84 732,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	84 732,80	0,00%
1046	*Элемент светоотражающий ЭС*	шт	8,00	183,18	1 465,44			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 465,44	0,00%
1047	Установка перильного ограждения	м	76,20	52 497,75	4 000 328,55			0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	4 000 328,55	0,00%
1048	Устройство деформационного шва	м	33,72	408 118,80	13 761 765,94			0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	13 761 765,94	0,00%
	Проезжая часть													
1049	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Технозластмост - Б" и "Технозластмост -С" Н-5 см	м2	458,70	1 651,41	757 501,77			0,00	0,00	0,00	0,00	458,70	757 501,77	0,00%
1050	*Рулонные наплавляемые материалы "Технозластмост -Б"*	м2	455,40	4 071,36	1 854 097,34			0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	1 854 097,34	0,00%
1051	*Рулонные наплавляемые материалы "Технозластмост -С"*	м2	72,10	5 655,28	407 745,69			0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	407 745,69	0,00%
1052	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	391,10	5 310,70	2 077 014,77			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	2 077 014,77	0,00%
1053	Розлив битумной эмульсии	м2	391,10	230,24	90 046,86			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	90 046,86	0,00%
1054	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	391,10	4 154,59	1 624 860,15			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	1 624 860,15	0,00%
1055	Розлив битумной эмульсии	м2	391,10	98,67	38 589,84			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	38 589,84	0,00%
1056	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	391,10	4 154,59	1 624 860,15			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	1 624 860,15	0,00%
1057	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	49,50	5 098,56	252 888,58			0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	252 888,58	0,00%
1058	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	66,30	7 512,52	498 080,08			0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	498 080,08	0,00%
1059	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	2 600,00	4 861,94	12 641 044,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	12 641 044,00	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью											0,00	0,00	
1060	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 385,00	1 224,89	1 696 472,65	1 385,00	1 696 472,65	0,00	0,00	1 385,00	1 696 472,65	0,00	0,00	100,00%
1060-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	1 385,00	1 152,54	1 596 267,90	1 385,00	1 596 267,90	0,00	0,00	1 385,00	1 596 267,90	0,00	0,00	100,00%
1061	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	131,00	11 037,66	1 445 933,46			0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	1 445 933,46	0,00%
1062	Устройство подготовки из щебня под переходные плиты Н-10 см	м3	15,20	20 461,45	311 014,04			0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	311 014,04	0,00%
1063	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	26,00	207 694,14	5 400 047,64			0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	5 400 047,64	0,00%
1064	*Плита переходная марки П600.98.30*	шт	18,00	281 619,25	5 069 146,50			0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	5 069 146,50	0,00%
1065	*Плита переходная марки П600.124.30*	шт	4,00	346 784,40	1 387 137,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 387 137,60	0,00%
1066	*Плита переходная марки ПП200.75.15*	шт	4,00	37 795,04	151 180,16			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	151 180,16	0,00%

№ п/п	Ведомость ХВ-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1067	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	0,481	481 873,01	231 780,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	231 780,92	0,00%
1068	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,289	422 746,68	122 173,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	122 173,79	0,00%
1069	Укладка толи в 3 слоя	м2	23,60	370,48	8 743,33			0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	8 743,33	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
1070	Устройство щебеночного основания Н-20 см	м2	123,00	3 165,08	389 304,84			0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	389 304,84	0,00%
1071	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	230,78	32 309,20			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	32 309,20	0,00%
1072	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	140,00	7 601,95	1 064 273,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1 064 273,00	0,00%
1073	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	98,30	13 762,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13 762,00	0,00%
1074	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	140,00	5 047,44	706 641,60			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	706 641,60	0,00%
1075	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	98,30	13 762,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13 762,00	0,00%
1076	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	140,00	4 154,59	581 642,60			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	581 642,60	0,00%
1077	Устройство основания из щебня Н-10 см	м2	48,00	2 827,18	135 704,64			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	135 704,64	0,00%
1078	Устройство покрытия обочин из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	48,00	6 319,20	303 321,60			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	303 321,60	0,00%
1079	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	6,00	6 319,15	37 914,90			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	37 914,90	0,00%
	Укрепительные работы													
1080	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	1 215,70	23 745,03	28 866 832,97	607,85	14 433 416,49	303,93	7 216 826,97	911,78	21 650 243,46	303,92	7 216 589,51	75,00%
1081	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,20	468 319,01	2 435 258,85	2,60	1 217 629,43	1,30	608 814,71	3,90	1 826 444,14	1,30	608 814,71	75,00%
1082	Устройство упоров	м	115,35	30 891,41	3 563 324,14	57,68	1 781 816,53	28,84	890 908,26	86,52	2 672 724,79	28,83	890 599,35	75,01%
1083	Устройство конусов	м3	4 041,50	311,27	1 257 997,71	4 041,50	1 257 997,71	0,00	0,00	4 041,50	1 257 997,71	0,00	0,00	100,00%
1083-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	4 041,50	1 152,54	4 657 990,41	4 041,50	4 657 990,41	0,00	0,00	4 041,50	4 657 990,41	0,00	0,00	100,00%
1083-2	Уплотнение грунта	м3	3 849,05	989,44	3 808 404,03			0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,05	3 808 404,03	0,00%
1084	Спрямление русла реки	м3	550,00	158,39	87 114,50			0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	87 114,50	0,00%
1085	Монолитное укрепление откосов берега русла реки Н-10 см	м2	779,50	21 163,37	16 496 846,92			0,00	0,00	0,00	0,00	779,50	16 496 846,92	0,00%
1086	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,00	468 319,12	1 404 957,36			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 404 957,36	0,00%
1087	Устройство монолитного упора на откосах русла	м	230,62	30 952,85	7 138 346,27			0,00	0,00	0,00	0,00	230,62	7 138 346,27	0,00%
1088	Устройство рисбермы	м3	779,80	1 730,47	1 349 420,51			0,00	0,00	0,00	0,00	779,80	1 349 420,51	0,00%
1089	Устройство каменной наброски	м3	857,78	23 528,31	20 182 113,75			0,00	0,00	0,00	0,00	857,78	20 182 113,75	0,00%
	Водоотводные устройства													
1090	Водоотвод прикромочный	м	10,00	25 064,88	250 648,80			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	250 648,80	0,00%
1091	*Блок лотков марки Б-5*	шт	10,00	9 667,41	96 674,10			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	96 674,10	0,00%
1092	Водосброс на обочине	м	4,00	30 425,34	121 701,36			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	121 701,36	0,00%
1093	*Блок лотков марки Б-5*	шт	4,00	9 667,41	38 669,64			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	38 669,64	0,00%
1094	Блок монолитный краевой	м3	0,84	55 561,75	46 671,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	46 671,87	0,00%
1095	Лотки по откосу насыпи	м	10,70	46 083,59	493 094,41			0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	493 094,41	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1096	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,52	481 873,92	250 574,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	250 574,44	0,00%
1097	Гаситель-водоприемник	шт	1,00	320 608,62	320 608,62			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	320 608,62	0,00%
1098	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	2,00	174 708,91	349 417,82			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	349 417,82	0,00%
1099	Лестничные сходы	шт	2,00	2 943 078,84	5 886 157,68			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5 886 157,68	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**336 185 569,24**		**151 933 077,11**		**32 745 339,63**		**184 678 416,74**		**151 507 152,50**	
	ИТОГО по Мостам и путепроводам	**тенге**			**664 003 879,38**		**299 308 346,02**		**65 490 679,26**		**364 799 025,28**		**299 204 854,10**	**54,94%**

Заказчик:
Заместитель директора АО ФО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент"
участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XII	**Мосты и путепроводы**													
	1 очередь строительства													
	Путепровод через ж/д пути на ПК 203+35,0 (АД) (130 км ПК 0+57м. (ЖД).													
	Крайние опоры№1 и №5													
784	Погружение свай	шт	240,00	246 341,79	59 122 029,60	240,00	59 122 029,60	0,00	0,00	240,00	59 122 029,60	0,00	0,00	100,00%
785	*Призматическая свая ж/б С15-40\15*	шт	240,00	618 569,10	148 456 584,00	240,00	148 456 584,00	0,00	0,00	240,00	148 456 584,00	0,00	0,00	100,00%
786	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	240,00	20 796,29	4 991 109,60	240,00	4 991 109,60	0,00	0,00	240,00	4 991 109,60	0,00	0,00	100,00%
787	Земляные работы	м3	1 713,25	1 453,57	2 490 328,80	1 713,25	2 490 328,80	0,00	0,00	1 713,25	2 490 328,80	0,00	0,00	100,00%
788	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	71,60	20 512,43	1 468 689,99	71,60	1 468 689,99	0,00	0,00	71,60	1 468 689,99	0,00	0,00	100,00%
789	Устройство монолитных ростверков	м3	705,60	114 171,65	80 559 516,24	705,60	80 559 516,24	0,00	0,00	705,60	80 559 516,24	0,00	0,00	100,00%
790	*Сталь А-Iд (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	34,732	422 746,36	14 682 826,58	34,732	14 682 826,58	0,000	0,00	34,732	14 682 826,58	0,000	0,00	100,00%
791	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,15	468 318,76	538 566,57	1,15	538 566,57	0,00	0,00	1,15	538 566,57	0,00	0,00	100,00%
792	Обратная засыпка	м3	996,00	1 388,67	1 383 115,32	996,00	1 383 115,32	0,00	0,00	996,00	1 383 115,32	0,00	0,00	100,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
793	Монтаж стоек СВ-1, СН-1, СВ-2, СН-2	шт	80,00	197 659,03	15 812 722,40	80,00	15 812 722,40	0,00	0,00	80,00	15 812 722,40	0,00	0,00	100,00%
794	*Стойки СВ-1, 9300х600х500см, длиной 9.3 м*	шт	20,00	1 035 778,35	20 715 567,00	20,00	20 715 567,00	0,00	0,00	20,00	20 715 567,00	0,00	0,00	100,00%
795	*Стойки СН-1 10590х600х500см, длиной 10,39 м*	шт	20,00	1 046 070,38	20 921 407,60	20,00	20 921 407,60	0,00	0,00	20,00	20 921 407,60	0,00	0,00	100,00%
796	*Стойки СВ-2 10000х600х500см, длиной 10,0м*	шт	20,00	1 281 780,04	25 635 600,80	20,00	25 635 600,80	0,00	0,00	20,00	25 635 600,80	0,00	0,00	100,00%
797	*Стойки СН-2 11100х600х500см, длиной 11,1м*	шт	20,00	1 296 602,14	25 932 042,80	20,00	25 932 042,80	0,00	0,00	20,00	25 932 042,80	0,00	0,00	100,00%
798	Омоноличивание стоек (В30)	м3	60,40	94 659,24	5 717 418,10	60,40	5 717 418,10	0,00	0,00	60,40	5 717 418,10	0,00	0,00	100,00%
799	Устройство монолитного ригеля (В30)	м3	75,20	135 202,39	10 167 219,73	75,20	10 167 219,73	0,00	0,00	75,20	10 167 219,73	0,00	0,00	100,00%
800	*Сталь А-Iд (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	5,294	422 746,46	2 238 019,76	5,294	2 238 019,76	0,000	0,00	5,294	2 238 019,76	0,000	0,00	100,00%
801	*Сталь А-II (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,212	448 386,65	2 336 991,22	5,212	2 336 991,22	0,000	0,00	5,212	2 336 991,22	0,000	0,00	100,00%
802	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	55,10	122 247,68	6 735 847,17	55,10	6 735 847,17	0,000	0,00	55,100	6 735 847,17	0,00	0,00	100,00%
803	*Сетка А-III (А400) диам от 6 до 40 мм*	тн	3,37	481 873,20	1 623 912,68	3,37	1 623 912,68	0,000	0,00	3,370	1 623 912,68	0,00	0,00	100,00%
804	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,288	561 162,29	161 614,74	0,288	161 614,74	0,000	0,00	0,288	161 614,74	0,000	0,00	100,00%
805	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	14,80	128 636,02	1 903 813,10	14,80	1 903 813,10	0,000	0,00	14,800	1 903 813,10	0,00	0,00	100,00%
806	*Сталь А-II (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,821	448 387,31	368 125,98	0,821	368 125,98	0,000	0,00	0,821	368 125,98	0,000	0,00	100,00%
807	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	6 200,00	11 496,49	71 278 238,00	6 200,00	71 278 238,00	0,00	0,00	6 200,00	71 278 238,00	0,00	0,00	100,00%
808	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	576,00	4 861,94	2 800 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	2 800 477,44	0,00%
	Промежуточные опоры №2-№4											0,00	0,00	
809	Установка шпунтов	тн	145,76	939 194,92	136 897 051,54	145,76	136 897 051,54	0,00	0,00	145,76	136 897 051,54	0,00	0,00	100,00%
	Опоры ниже обреза ростверка													
810	Погружение свай	шт	240,00	234 292,55	56 230 212,00	240,00	56 230 212,00	0,00	0,00	240,00	56 230 212,00	0,00	0,00	100,00%
811	*Призматическая свая ж/б С14-40\15*	шт	240,00	588 327,96	141 198 710,40	240,00	141 198 710,40	0,00	0,00	240,00	141 198 710,40	0,00	0,00	100,00%
812	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	240,00	20 776,46	4 986 350,40	240,00	4 986 350,40	0,00	0,00	240,00	4 986 350,40	0,00	0,00	100,00%
813	Земляные работы	м3	2 791,69	1 478,62	4 127 848,67	2 791,69	4 127 848,67	0,00	0,00	2 791,69	4 127 848,67	0,00	0,00	100,00%
814	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	75,00	20 512,43	1 538 432,25	75,00	1 538 432,25	0,00	0,00	75,00	1 538 432,25	0,00	0,00	100,00%
815	Устройство монолитных ростверков (В30)	м3	596,40	145 222,01	86 610 406,76	596,40	86 610 406,76	0,00	0,00	596,40	86 610 406,76	0,00	0,00	100,00%
816	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	57,571	422 746,34	24 337 929,54	57,571	24 337 929,54	0,00	0,00	57,571	24 337 929,54	0,00	0,00	100,00%
817	*Сталь А-II (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	7,118	448 386,56	3 191 615,53	7,118	3 191 615,53	0,00	0,00	7,118	3 191 615,53	0,000	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость ХП-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно В/Ц к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за единиц без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
818	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,077	468 319,50	504 380,10	1,077	504 380,10	0,00	0,00	1,077	504 380,10	0,000	0,00	100,00%
819	Обратная засыпка	м3	2 120,29	1 299,31	2 754 914,00	2 120,29	2 754 914,00	0,00	0,00	2 120,29	2 754 914,00	0,000	0,00	100,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
820	Бетонирование монолитных стоек опор (В30)	м3	249,24	164 160,70	40 915 412,87	249,24	40 915 412,87	0,00	0,00	249,24	40 915 412,87	0,00	0,00	100,00%
821	*Сталь А-IV (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	100,92	422 746,35	42 663 561,64	100,920	42 663 561,64	0,00	0,00	100,92	42 663 561,64	0,00	0,00	100,00%
822	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	11,324	468 319,10	5 303 245,49	11,324	5 303 245,49	0,000	0,00	11,324	5 303 245,49	0,00	0,00	100,00%
823	Бетонирование монолитного ригеля (В30)	м3	179,40	133 514,34	23 952 472,60	179,40	23 952 472,60	0,00	0,00	179,40	23 952 472,60	0,00	0,00	100,00%
824	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,495	448 386,31	670 337,53	1,495	670 337,53	0,000	0,00	1,495	670 337,53	0,000	0,00	100,00%
825	*Сталь А-IV (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	8,362	422 746,33	3 535 004,81	8,362	3 535 004,81	0,000	0,00	8,362	3 535 004,81	0,000	0,00	100,00%
826	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	9,554	468 319,09	4 474 320,59	9,554	4 474 320,59	0,000	0,00	9,554	4 474 320,59	0,000	0,00	100,00%
827	Бетонирование подферменных камней упоров (В30)	м3	48,00	130 673,58	6 272 331,84	48,00	6 272 331,84	0,00	0,00	48,00	6 272 331,84	0,00	0,00	100,00%
828	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,546	448 386,42	1 589 978,25	3,546	1 589 978,25	0,000	0,00	3,546	1 589 978,25	0,000	0,00	100,00%
829	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	4 140,00	11 496,49	47 595 468,60	4 140,00	47 595 468,60	0,00	0,00	4 140,00	47 595 468,60	0,00	0,00	100,00%
830	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	6 100,00	4 861,94	29 657 834,00	6 100,00	29 657 834,00	0,00	0,00	6 100,00	29 657 834,00	0,00	0,00	100,00%
	Пролетное строение													
831	Установка опорных частей	шт	160,00	6 075,36	972 057,60			160,00	972 057,60	160,00	972 057,60	0,00	0,00	100,00%
832	*Часть опорная ЛП 24.300.65 разм 414х300х65 мм*	шт	20,00	161 807,56	3 236 151,20	20,00	3 236 151,20	0,00	0,00	20,00	3 236 151,20	0,00	0,00	100,00%
833	*Часть опорная НП 24.300.25 разм 230х300х25 мм*	шт	20,00	43 563,26	871 265,20	20,00	871 265,20	0,00	0,00	20,00	871 265,20	0,00	0,00	100,00%
834	*Часть опорная НП 42.400.45 разм 240х400х45 мм*	шт	20,00	100 818,45	2 016 369,00	20,00	2 016 369,00	0,00	0,00	20,00	2 016 369,00	0,00	0,00	100,00%
835	*Часть опорная ЛП 42.400.100 разм 309х400х100 мм*	шт	20,00	243 956,44	4 879 128,80	20,00	4 879 128,80	0,00	0,00	20,00	4 879 128,80	0,00	0,00	100,00%
836	*Часть опорная ЛП 33.400.90 разм 383х400х90 мм*	шт	40,00	271 338,94	10 853 557,60	40,00	10 853 557,60	0,00	0,00	40,00	10 853 557,60	0,00	0,00	100,00%
837	*Часть опорная НП 33.400.25 разм 235х400х25 мм*	шт	40,00	58 500,29	2 340 011,60	40,00	2 340 011,60	0,00	0,00	40,00	2 340 011,60	0,00	0,00	100,00%
838	Монтаж балок пролетного строения	шт	80,00	590 320,41	47 225 632,80			80,00	47 225 632,80	80,00	47 225 632,80	0,00	0,00	100,00%
839	*Балка мостовая марки ВТК-21У*	шт	20,00	3 177 441,54	63 548 830,80	15,00	47 661 623,10	5,00	15 887 207,70	20,00	63 548 830,80	0,00	0,00	100,00%
840	*Балка мостовая марки ВТК-42 П*	шт	20,00	13 087 756,49	261 755 129,80	15,00	196 316 347,35	5,00	65 438 782,45	20,00	261 755 129,80	0,00	0,00	100,00%
841	*Балка мостовая марки ВТК-33У*	шт	40,00	6 487 972,14	259 518 885,60	30,00	194 639 164,20	10,00	64 879 721,40	40,00	259 518 885,60	0,00	0,00	100,00%
842	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	638,02	141 503,56	90 282 101,35			414,71	58 682 941,37	414,71	58 682 941,37	223,31	31 599 159,98	65,00%
843	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	13,921	448 386,49	6 241 988,33			9,745	4 369 526,35	9,745	4 369 526,35	4,176	1 872 461,98	70,00%
844	*Сталь А-I,I (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	35,133	422 746,34	14 852 347,16			24,593	10 396 600,74	24,593	10 396 600,74	10,540	4 455 746,42	70,00%
845	Устройство монолитного бордюра (В35)	м3	84,80	431 537,65	36 594 392,72			0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	36 594 392,72	0,00%
846	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	11,861	448 386,48	5 318 312,04			0,00	0,00	0,00	0,00	11,861	5 318 312,04	0,00%
	Установка ограждений													
847	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	510,00	31 193,90	15 908 889,00			0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	15 908 889,00	0,00%
848	*Секция балки СБ-2*	шт	132,00	131 181,47	17 315 954,04			0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	17 315 954,04	0,00%
849	*Секция балки СБ-1*	шт	6,00	89 666,29	537 997,74			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	537 997,74	0,00%
850	*Стойка мостовая СМ-6*	шт	172,00	26 123,63	4 493 264,36			0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	4 493 264,36	0,00%
851	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт	516,00	5 648,39	2 914 569,24			0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	2 914 569,24	0,00%
852	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт	344,00	183,18	63 013,92			0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	63 013,92	0,00%
853	*Стойка мостовая СМ-8*	шт	172,00	23 226,24	3 994 913,28			0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	3 994 913,28	0,00%
854	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	72,00	8 307,76	598 158,72			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	598 158,72	0,00%
855	*Секция балки СБ-2*	шт	12,00	131 181,47	1 574 177,64			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 574 177,64	0,00%
856	*Стойка дорожная СД-2*	шт	20,00	33 183,77	663 675,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	663 675,40	0,00%
857	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт	60,00	4 236,64	254 198,40			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	254 198,40	0,00%
858	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт	24,00	183,18	4 396,32			0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4 396,32	0,00%
859	*Стойка дорожная СД-9*	шт	20,00	48 567,61	971 352,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	971 352,20	0,00%
860	Установка перильного ограждения	м	268,00	55 081,89	14 761 946,52			0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	14 761 946,52	0,00%
861	Укладка труб для подвода кабелей освещения	м	258,00	5 957,21	1 536 960,18			0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	1 536 960,18	0,00%
862	Устройство деформационного шва	м	82,20	407 557,51	33 501 227,32			0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	33 501 227,32	0,00%
	Проезжая часть													
863	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Технозластмост - Б" и "Технозластмост -С" Н-5 см	м2	3 219,30	1 651,41	5 316 384,21			0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,30	5 316 384,21	0,00%
864	*Рулонные наплавляемые материалы "Технозластмости -Б"*	м2	3 560,40	4 071,36	14 495 670,14			0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,40	14 495 670,14	0,00%
865	*Рулонные наплавляемые материалы "Технозластмости -С"*	м2	140,90	5 655,27	796 827,54			0,00	0,00	0,00	0,00	140,90	796 827,54	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
866	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	3 044,40	5 325,68	16 213 500,19			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	16 213 500,19	0,00%
867	Розлив битумной эмульсии	м2	3 044,40	230,33	701 216,65			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	701 216,65	0,00%
868	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	3 044,40	4 154,59	12 648 233,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	12 648 233,80	0,00%
869	Розлив битумной эмульсии	м2	3 044,40	230,33	701 216,65			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	701 216,65	0,00%
870	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	3 044,40	4 154,59	12 648 233,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	12 648 233,80	0,00%
871	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	193,50	5 129,36	992 531,16			0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	992 531,16	0,00%
872	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	516,00	7 484,74	3 862 125,84			0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	3 862 125,84	0,00%
873	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	41 660,00	4 861,94	202 548 420,40			0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00	202 548 420,40	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
874	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	6 880,00	1 218,07	8 380 321,60	6 880,00	8 380 321,60	0,00	0,00	6 880,00	8 380 321,60	0,00	0,00	100,00%
874-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь		6 880,00	1 152,54	7 929 475,20	6 880,00	7 929 475,20	0,00	0,00	6 880,00	7 929 475,20	0,00	0,00	100,00%
875	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	262,00	11 084,27	2 904 078,74			0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	2 904 078,74	0,00%
876	Устройство подготовки из щебня под переходные и тротуарные плиты Н-10 см	м3	30,40	20 512,42	623 577,57			0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	623 577,57	0,00%
877	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	48,00	301 949,70	14 493 585,60			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	14 493 585,60	0,00%
878	*Плита переходная марки ПП800 98 40*	шт	36,00	474 860,01	17 094 960,36			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	17 094 960,36	0,00%
879	*Плита переходная марки ПП800 124 40*	шт	8,00	596 168,85	4 769 350,80			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4 769 350,80	0,00%
880	*Плита переходная марки ПТ200 75 15*	шт	4,00	33 777,40	135 109,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	135 109,60	0,00%
881	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	0,962	481 873,05	463 561,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,962	463 561,87	0,00%
882	*Сталь А-II (А400), диам от 14 до 32 мм*	тн	0,579	422 746,86	244 770,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,579	244 770,43	0,00%
883	Укладка толи в 3 слоя	м2	47,20	370,50	17 487,60			0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	17 487,60	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
884	Устройство щебеночного основания Н-27 см	м2	49,20	4 045,18	199 022,86			0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	199 022,86	0,00%
885	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	230,06	84 662,08			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	84 662,08	0,00%
886	Устройство покрытия из м/з а/б Марки II Н-10 см	м2	368,00	7 601,95	2 797 517,60			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2 797 517,60	0,00%
887	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
888	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	368,00	4 154,59	1 528 889,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 528 889,12	0,00%
889	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
890	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	368,00	5 047,43	1 857 454,24			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 857 454,24	0,00%
891	Устройство щебеночного основания на тротуарных переходных плитах Н-10 см	м2	12,00	2 827,18	33 926,16			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33 926,16	0,00%
892	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	12,00	6 319,14	75 829,68			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	75 829,68	0,00%
	Укрепительные работы													
893	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	7 820,00	25 467,09	199 152 643,80	3 128,00	79 661 057,52	4 692,00	119 491 586,28	7 820,00	199 152 643,80	0,00	0,00	100,00%
894	*Сталь А-I (А240), диам от 6 до 12 мм*	тн	33,00	468 319,12	15 454 530,96	13,20	6 181 812,38	19,80	9 272 718,58	33,00	15 454 530,96	0,00	0,00	100,00%
895	Устройство упоров	м	340,00	30 950,84	10 523 285,60	170,00	5 261 642,80	170,00	5 261 642,80	340,00	10 523 285,60	0,00	0,00	100,00%
896	Устройство конусов	м3	3 420,00	684,53	2 341 092,60	3 420,00	2 341 092,60	0,00	0,00	3 420,00	2 341 092,60	0,00	0,00	100,00%
896-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	3 420,00	1 152,54	3 941 686,80	3 420,00	3 941 686,80	0,00	0,00	3 420,00	3 941 686,80	0,00	0,00	100,00%
896-2	Уплотнение грунта	м3	3 257,00	989,44	3 222 606,08	3 257,00	3 222 606,08	0,00	0,00	3 257,00	3 222 606,08	0,00	0,00	100,00%
	Водоотводные устройства													
897	Водоотвод прикромочный	м	36,00	27 913,57	1 004 888,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 004 888,52	0,00%
898	*Блок лотков марки Б-5*	шт	36,00	9 667,41	348 026,76			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	348 026,76	0,00%
899	Водосброс на обочине	м	16,00	30 440,06	487 040,96			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	487 040,96	0,00%
900	*Блок лотков марки Б-5*	шт	16,00	9 667,41	154 678,56			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	154 678,56	0,00%
901	Блок монолитный краевой	м3	3,36	55 560,10	186 681,94			0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	186 681,94	0,00%
902	Лотки по откосу насыпи	м	88,80	35 802,07	3 179 223,82			0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	3 179 223,82	0,00%
903	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,378	481 872,51	182 147,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,378	182 147,81	0,00%

№ п/п	Ведомость ХН-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за единицу без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
904	Гаситель-водоприемник	шт	4,00	189 828,45	759 313,80			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	759 313,80	0,00%
905	*Заглы марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	4,00	174 708,92	698 835,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	698 835,68	0,00%
	Водоотвод с проезжей части													
906	Укладка п/э труб	м	284,20	9 166,38	2 605 085,20			0,00	0,00	0,00	0,00	284,20	2 605 085,20	0,00%
907	Лотки по откосу насыпи	шт	38,00	35 532,94	1 350 251,72			0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1 350 251,72	0,00%
908	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,1815	481 872,34	87 459,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,1815	87 459,83	0,00%
909	Гаситель-водоприемник	шт	2,00	189 827,76	379 655,52			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	379 655,52	0,00%
910	*Заглы марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	2,00	174 708,91	349 417,82			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	349 417,82	0,00%
911	Лестничные сходы	шт	4,00	3 551 727,23	14 206 908,92			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14 206 908,92	0,00%
912	Устройство технологического переезда через дорожные пути	шт	1,00	3 791 319,97	3 791 319,97	1,00	3 791 319,97	0,00	0,00	1,00	3 791 319,97	0,00	0,00	100,00%
	ИТОГО	**тенге**			**2 705 651 682,91**		**1 777 773 760,19**		**401 878 418,07**		**2 179 652 178,26**		**525 999 504,65**	
	Путепровод в составе транспортной развязки на ПК140+99,0													
	Крайние опоры№1 и №2													
913	Земляные работы	м3	4 720,76	1 537,46	7 257 979,67	4 720,76	7 257 979,67	0,00	0,00	4 720,76	7 257 979,67	0,00	0,00	100,00%
914	Устройство щебеночной подготовки Н-20 см	м3	90,00	20 512,43	1 846 118,70	90,00	1 846 118,70	0,00	0,00	90,00	1 846 118,70	0,00	0,00	100,00%
915	Устройство монолитных фундаментов опор (В30)	м3	514,240000041	126 642,52	65 124 649,49	514,240000041	65 124 649,49	0,00	0,00	514,240000041	65 124 649,49	0,00	0,00	100,00%
916	*Сталь А-IIІ (А400), диам от 14 до 32 мм*	тн	39,454	422 746,35	16 679 034,49	39,454	16 679 034,49	0,00	0,00	39,454	16 679 034,49	0,00	0,00	100,00%
917	*Сталь А-III (А400), диам от 6 до 12 мм*	тн	3,609	448 386,56	1 618 227,10	3,609	1 618 227,10	0,00	0,00	3,609	1 618 227,100	0,00	0,00	100,00%
918	Обратная засыпка	м3	4 158,00	1 259,08	5 235 254,64	4 158,00	5 235 254,64	0,00	0,00	4 158,00	5 235 254,64	0,00	0,00	100,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
919	Устройство монолитных стеновых тел опор (В30)	м3	426,56	128 461,99	54 796 746,45	426,56	54 796 746,45	0,00	0,00	426,56	54 796 746,45	0,00	0,00	100,00%
920	*Сталь А-IIІ (А400), диам от 14 до 32 мм*	тн	12,174	422 746,40	5 146 514,67	12,174	5 146 514,67	0,00	0,00	12,174	5 146 514,67	0,00	0,00	100,00%
921	*Сталь А-III (А400), диам от 6 до 12 мм*	тн	5,302	448 386,44	2 377 344,90	5,302	2 377 344,90	0,00	0,00	5,302	2 377 344,90	0,00	0,00	100,00%
922	Устройство монолитного ригеля (В30)	м3	75,20	132 095,74	9 933 599,65	75,20	9 933 599,65	0,00	0,00	75,20	9 933 599,65	0,00	0,00	100,00%
923	*Сталь А-IIІ (А400), диам от 14 до 32 мм*	тн	1,326	422 745,84	560 560,98	1,326	560 560,98	0,00	0,00	1,326	560 560,98	0,00	0,00	100,00%
924	*Сталь А-III (А400), диам от 6 до 12 мм*	тн	5,84712	448 386,56	2 621 770,02	5,84712	2 621 770,02	0,00	0,00	5,84712	2 621 770,02	0,00	0,00	100,00%
925	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	43,20	123 353,99	5 328 892,37	43,20	5 328 892,37	0,00	0,00	43,20	5 328 892,37	0,00	0,00	100,00%
926	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	2,785	481 873,10	1 342 016,58	2,7850	1 342 016,58	0,00	0,00	2,785	1 342 016,58	0,000	0,00	100,00%
927	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,261	561 160,27	146 462,83	0,261	146 462,83	0,00	0,00	0,261	146 462,83	0,000	0,00	100,00%
928	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	14,80	128 636,02	1 903 813,10	14,80	1 903 813,10	0,00	0,00	14,80	1 903 813,10	0,00	0,00	100,00%
929	*Сталь А-III (А400), диам от 6 до 12 мм*	тн	0,821	448 387,31	368 125,98	0,821	368 125,98	0,00	0,00	0,821	368 125,98	0,000	0,00	100,00%
930	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	5 800,00	11 496,49	66 679 642,00	5 800,00	66 679 642,00	0,00	0,00	5 800,00	66 679 642,00	0,00	0,00	100,00%
931	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	515,60	4 861,94	2 506 816,26			0,00	0,00	0,00	0,00	515,60	2 506 816,26	0,00%
932	Металлическая планка перекрытия вертикального шва между опорами	тн	0,207	4 222 617,15	874 081,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,207	874 081,75	0,00%
933	Заделка швов между фундаментами	м	31,40	132 824,31	4 170 683,33			0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	4 170 683,33	0,00%
	Сооружение уголковых подпорных стенок													
934	Устройство откосных стенок (В30)	м3	342,80	268 034,36	91 882 178,61	342,80	91 882 178,61	0,00	0,00	342,800	91 882 178,61	0,00	0,00	100,00%
935	*Сталь А-IIІ (А400), диам от 14 до 32 мм*	тн	33,929	422 746,36	14 343 361,25	33,929	14 343 361,25	0,00	0,00	33,929	14 343 361,25	0,000	0,00	100,00%
936	*Сталь А-III (А400), диам от 6 до 12 мм*	тн	2,448	448 386,32	1 097 649,71	2,448	1 097 649,71	0,00	0,00	2,448	1 097 649,71	0,000	0,00	100,00%
937	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	862,00	11 496,49	9 909 974,38	862,00	9 909 974,38	0,00	0,00	862,00	9 909 974,38	0,00	0,00	100,00%
938	Заделка швов между фундаментами	м	69,00	132 824,31	9 164 877,39	69,00	9 164 877,39	0,00	0,00	69,00	9 164 877,39	0,00	0,00	100,00%
939	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	478,60	4 861,94	2 326 924,48			0,00	0,00	0,00	0,00	478,60	2 326 924,48	0,00%
	Пролетное строение													
940	Установка опорных частей	шт	48,00	6 075,36	291 617,28	48,00	291 617,28	0,00	0,00	48,00	291 617,28	0,00	0,00	100,00%
941	*Часть опорная ЛП 24 300 65 рази 414 х300х65мм*	шт	40,00	161 807,56	6 472 302,40	40,00	6 472 302,40	0,00	0,00	40,00	6 472 302,40	0,00	0,00	100,00%
942	*Часть опорная РОП рази 150х350х40 мм*	шт	8,00	47 932,12	383 456,96	8,00	383 456,96	0,00	0,00	8,00	383 456,96	0,00	0,00	100,00%
943	Монтаж балок пролетного строения	шт	20,00	316 913,08	6 338 261,60	20,00	6 338 261,60	0,00	0,00	20,00	6 338 261,60	0,00	0,00	100,00%
944	*Балка неразрезная марки ВТК-21У*	шт	20,00	3 177 441,54	63 548 830,80	20,00	63 548 830,80	0,00	0,00	20,00	63 548 830,80	0,00	0,00	100,00%
945	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	112,20	124 297,46	13 946 175,01	112,20	13 946 175,01	0,00	0,00	112,20	13 946 175,01	0,00	0,00	100,00%
946	*Сталь А-IIІ (А400), диам от 14 до 32 мм*	тн	4,645	422 746,23	1 963 656,24	4,645	1 963 656,24	0,00	0,00	4,645	1 963 656,24	0,000	0,00	100,00%
947	*Сталь А-III (А400), диам от 6 до 12 мм*	тн	2,255	448 386,39	1 011 111,31	2,255	1 011 111,31	0,00	0,00	2,255	1 011 111,31	0,000	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость ХП-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за единицу без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
948	Устройство монолитного бордюра (В35)	м3	13,80	405 472,24	5 595 516,91	13,800	5 595 516,91	0,00	0,00	13,800	5 595 516,91	0,000	0,00	100,00%
949	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,868	448 386,40	1 734 358,60	3,868	1 734 358,60	0,00	0,00	3,868	1 734 358,60	0,000	0,00	100,00%
	Установка ограждений													
950	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	78,00	33 212,54	2 590 578,12			0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2 590 578,12	0,00%
951	*Секция балки СБ-2*	шт	18,00	131 181,47	2 361 266,46			0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2 361 266,46	0,00%
952	*Секция балки СБ-1*	шт	6,00	89 666,29	537 997,74			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	537 997,74	0,00%
953	*Стойка мостовая СМ-6*	шт	28,00	26 123,63	731 461,64			0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	731 461,64	0,00%
954	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт	84,00	5 648,39	474 464,76			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	474 464,76	0,00%
955	*Элемент световозвращающий Э*	шт	84,00	183,18	15 387,12			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	15 387,12	0,00%
956	*Стойка мостовая СМ-8*	шт	28,00	23 228,85	650 407,80			0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	650 407,80	0,00%
957	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	72,00	6 383,61	459 619,92			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	459 619,92	0,00%
958	*Секция балки СБ-2*	шт	12,00	131 181,47	1 574 177,64			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 574 177,64	0,00%
959	*Секция дорожная СБ-3п*	шт	12,00	172 695,27	2 072 343,24			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2 072 343,24	0,00%
960	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт	60,00	4 236,64	254 198,40			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	254 198,40	0,00%
961	*Элемент световозвращающий Э*	шт	24,00	183,18	4 396,32			0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4 396,32	0,00%
962	*Стойка дорожная СД-9*	шт	20,00	48 567,61	971 352,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	971 352,20	0,00%
963	Установка перильного ограждения	м	54,20	56 177,66	3 044 829,17			0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	3 044 829,17	0,00%
964	Устройство деформационного шва	м	29,10	407 843,68	11 868 251,09			0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	11 868 251,09	0,00%
	Проезжая часть													
965	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост - Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	544,00	1 651,41	898 367,04			0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	898 367,04	0,00%
966	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	579,60	4 071,36	2 359 760,26			0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	2 359 760,26	0,00%
967	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	46,00	5 655,28	260 142,88			0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	260 142,88	0,00%
968	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	495,60	5 328,54	2 640 824,42			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 640 824,42	0,00%
969	Розлив битумной эмульсии	м2	495,60	230,58	114 275,45			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	114 275,45	0,00%
970	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	495,60	4 154,59	2 059 014,80			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 059 014,80	0,00%
971	Розлив битумной эмульсии	м2	495,60	98,99	49 059,44			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	49 059,44	0,00%
972	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	495,60	4 154,59	2 059 014,80			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 059 014,80	0,00%
973	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	31,60	5 129,38	162 088,41			0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	162 088,41	0,00%
974	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	84,00	7 484,83	628 725,72			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	628 725,72	0,00%
975	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	3 995,00	4 861,94	19 423 450,30			0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	19 423 450,30	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
976	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	6 086,00	1 237,34	7 530 451,24	6 086,00	7 530 451,24	0,00	0,00	6 086,00	7 530 451,24	0,00	0,00	100,00%
976-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	6 086,00	1 152,54	7 014 358,44	6 086,00	7 014 358,44	0,00	0,00	6 086,00	7 014 358,44	0,00	0,00	100,00%
977	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	262,00	11 084,27	2 904 078,74			262,00	2 904 078,74	262,00	2 904 078,74	0,00	0,00	100,00%
978	Устройство подготовки из щебня под переходные и тротуарные плиты Н-10 см	м3	30,40	20 512,42	623 577,57			30,40	623 577,57	30,40	623 577,57	0,00	0,00	100,00%
979	Укладка переходных плит с окомодичиванием и заполнением зазоров	шт	48,00	301 949,73	14 493 587,04			48,00	14 493 587,04	48,00	14 493 587,04	0,00	0,00	100,00%
980	*Плита переходная марки ПП800 98 40*	шт	36,00	474 860,01	17 094 960,36			36,00	17 094 960,36	36,00	17 094 960,36	0,00	0,00	100,00%
981	*Плита переходная марки ПП800 124 40*	шт	8,00	596 168,85	4 769 350,80			8,00	4 769 350,80	8,00	4 769 350,80	0,00	0,00	100,00%
982	*Плита переходная марки ПТ200 75.15*	шт	4,00	33 777,40	135 109,60			4,00	135 109,60	4,00	135 109,60	0,00	0,00	100,00%
983	*Сетка А-II (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	1,541	481 873,43	742 566,96			1,541	742 566,96	1,541	742 566,96	0,000	0,00	100,00%
984	Укладка толи в 3 слоя	м2	47,20	370,50	17 487,60			0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	17 487,60	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
985	Устройство щебеночного основания Н-20 см	м2	246,00	3 165,08	778 609,68			0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	778 609,68	0,00%
986	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	230,06	84 662,08			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	84 662,08	0,00%
987	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	368,00	7 601,95	2 797 517,60			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2 797 517,60	0,00%
988	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
989	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	368,00	4 154,59	1 528 889,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 528 889,12	0,00%
990	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
991	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	368,00	5 047,43	1 857 454,24			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 857 454,24	0,00%
992	Устройство щебеночного основания обочин и на разделительной полосе Н-10 см	м2	144,00	2 827,19	407 115,36			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	407 115,36	0,00%
993	Устройство покрытия обочин и на разделительной полосе из м/з а/б тип Б, марка I н-5 см	м2	144,00	6 319,20	909 964,80			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	909 964,80	0,00%
994	Устройство щебеночного основания на тротуарных переходных плитах Н-10 см	м2	12,00	2 827,18	33 926,16			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33 926,16	0,00%
995	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	12,00	6 319,14	75 829,68			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	75 829,68	0,00%
	Укрепительные работы													
996	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	296,20	21 251,00	6 294 546,20			0,00	0,00	0,00	0,00	296,20	6 294 546,20	0,00%
997	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,17	468 319,42	547 933,72			0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	547 933,72	0,00%
998	Устройство монолитного упора	м	20,00	48 976,12	979 522,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	979 522,40	0,00%
	Водоотводные устройства													
999	Водоотвод прикромочный	м	36,00	27 913,57	1 004 888,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 004 888,52	0,00%
1000	*Блок лотков марки Б-5*	шт	36,00	9 667,41	348 026,76			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	348 026,76	0,00%
1001	Водосброс на обочине	м	16,00	30 440,06	487 040,96			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	487 040,96	0,00%
1002	*Блок лотков марки Б-5*	шт	16,00	9 667,41	154 678,56			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	154 678,56	0,00%
1003	Блок монолитный краевой	м3	3,36	55 560,10	186 681,94			0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	186 681,94	0,00%
1004	Лотки по откосу насыпи	м	58,80	34 608,87	2 035 001,56			0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	2 035 001,56	0,00%
1005	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,2436	481 875,45	117 384,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,2436	117 384,86	0,00%
1006	Гаситель-водоприемник	шт	4,00	189 828,45	759 313,80			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	759 313,80	0,00%
1007	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	4,00	174 708,92	698 835,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	698 835,68	0,00%
1008	Лестничные сходы	шт	4,00	9 355 471,39	37 421 885,56			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	37 421 885,56	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**659 665 778,87**		**491 194 891,75**		**40 763 231,07**		**531 958 122,82**		**127 707 656,04**	
	ИТОГО по Мостам и путепроводам	**тенге**			**3 365 317 461,78**		**2 268 968 651,94**		**442 641 649,14**		**2 711 610 301,08**		**653 707 160,70**	**80,58%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость XIII - НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

№ п/п	Ведомость XIII - НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XIII	**Наружное освещение и электроснабжение**													
1100	**Электроснабжение 10 Кв**	**шт**	**435**	**634 174,74**	**275 866 011,90**	235,00	149 031 063,90	50,00	31 708 737,00	285,00	180 739 800,90	150,00	95 126 211,00	65,52%
	Электроснабжение 0,4кВ													
1101	Установка опор освещения	шт	1 931,00	88 220,78	170 354 326,18			0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	170 354 326,18	0,00%
1102	*Стойка металлическая оцинкованная, толщ 3 мм, СТВ 10-3 68 208*	шт	1 931,00	193 757,25	374 145 249,75			0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	374 145 249,75	0,00%
1103	Установка светильников	шт	2 142,00	11 059,88	23 690 262,96			0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	23 690 262,96	0,00%
1104	*Светильник типа BAPTON Tornado Road*	шт	0,00	495 921,99	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1104.1	*Светильник уличный светодиодный, типа BNL 130W CT, мощность 130 Вт, IP 67*	шт	2 142,00	227 777,06	487 898 457,05			0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	487 898 457,05	0,00%
1105	Укладка кабеля	м	74 373,00	7 301,06	543 001 735,38			0,00	0,00	0,00	0,00	74 373,00	543 001 735,38	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**1 599 090 031,32**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**1 599 090 031,32**	
	ИТОГО по Наружному освещению и электроснабжению	**тенге**			**1 874 956 043,22**		**149 031 063,90**		**31 708 737,00**		**180 739 800,90**		**1 694 216 242,32**	**9,64%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Доп. соглашение: №09014000030C6/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17

Ведомость XIV - ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ

№ п/п	Ведомость XIV - ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XIV	**Объездные дороги**													
	Объездная дорога. 1 очередь строительства													
1106	Устройство временной объездной дороги	км	2,800	29 091 809,25	81 457 065,90	1,696	49 339 708,49	0,400	11 636 723,70	2,096	60 976 432,19	0,704	20 480 633,71	74,86%
1107	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	2 043,00	7 851,38	16 040 369,34	1 237,47	9 715 847,21	291,92	2 291 974,85	1 529,39	12 007 822,06	513,61	4 032 547,28	74,86%
	Объездная дорога. 2 очередь строительства													
1108	Устройство временной объездной дороги	км	0,50	135 929 282,00	67 964 641,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	67 964 641,00	0,00%
1109	Разборка объездных дорог	м3	5 678,00	1 373,54	7 798 960,12			0,00	0,00	0,00	0,00	5 678,00	7 798 960,12	0,00%
1110	Планировка площадей	м2	36 300,00	94,43	3 427 809,00			0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	3 427 809,00	0,00%
1111	Посев травы многолетней	м2	36 300,00	69,17	2 510 871,00			0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	2 510 871,00	0,00%
	ИТОГО по объездным дорогам	**тенге**			**179 199 716,36**		**59 055 555,70**		**13 928 698,55**		**72 984 254,25**		**106 215 462,11**	**40,73%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Б.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиВР

_____ **Бакытканов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)