Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" Форма 2в
Подрядчик: ТОО "Универсал-Б"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену
в с.Кайназар Жамбылского района Алматинской области.
Наименование объекта. Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену
смета 2-1-1. Общестроительные работы по марке КЖ
АКТ №

приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

| N пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1.1Земляные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-25-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | | | | | | | | |
| | | | 23,8 | 11,19 | 11,19 | 266 | 266 | 71 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,06 | -- | 73 | 97 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | | 5,2 | 262,72 | -- | 1366 | -- | 1544 | 1,85 | 10 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 1366 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | | | | | | | |
| | | | 543,33 | 47,43 | 44,84 | 25769 | 24362 | 8644 | 0,02 | 10 |
| | | м3 | | 2,59 | 13,81 | 1407 | 7504 | 97 | 0,05 | 28 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E010333-A15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 898,1 | 108,20 | 108,20 | 97174 | 97174 | 19435 | – | – |
| | | т | | – | 21,64 | – | 19435 | 100 | 0,45 | 408 |
| 5 | E0101-13-1 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | | | | | | | |
| | | | 414,8 | 22,38 | 21,57 | 9283 | 8947 | 2955 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 0,81 | 6,53 | 336 | 2710 | 97 | 0,02 | 10 |
| 6 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 414,8 | 21,55 | 4,52 | 8937 | 1873 | 6852 | 0,11 | 45 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 7064 | -- | 97 | -- | -- |
| 7 | E0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | | | | | | | | |
| | | | 157,3 | 122,18 | – | 19219 | -- | 21717 | 0,89 | 139 |
| | | м3 | | 122,18 | – | 19219 | -- | 113 | -- | -- |
| 1.2Антипросадочные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 8 | E0101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | | | | | | | | |
| | | | 115,4 | 6,01 | 6,01 | 693 | 693 | 233 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,08 | -- | 240 | 97 | 0,01 | 1 |
| 9 | E0101-138-1 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 | | | | | | | | |
| | | | 577 | 78,40 | 52,60 | 45239 | 30353 | 14009 | 0,05 | 30 |
| | | м2 | | 7,11 | 17,92 | 4102 | 10340 | 97 | 0,07 | 38 |
| 10 | E0101-18-3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | | | | | | | |
| | | | 23,8 | 63,86 | 60,39 | 1520 | 1437 | 510 | 0,02 | 1 |
| | | м3 | | 3,47 | 18,60 | 83 | 443 | 97 | 0,07 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E010333-A15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 42,84 | 108,20 | 108,20 | 4635 | 4635 | 927 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,64 | -- | 927 | 100 | 0,45 | 19 |
| 12 | E0101-24-7 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м | | | | | | | | |
| | | | 230,8 | 6,84 | 6,84 | 1578 | 1578 | 531 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,37 | -- | 547 | 97 | 0,01 | 2 |
| 13 | E0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 230,8 | 25,65 | 5,38 | 5919 | 1241 | 4538 | 0,13 | 30 |
| | | м3 | | 20,27 | -- | 4678 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 221599 | 172560 | | | 266 |
| | | | Тенге | | | 38256 | 42219 | | | 508 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 221599 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 80475 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 10784 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 81965 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12295 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18214 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 321778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 815 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 92770 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 321778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 815 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 92770 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

**2.1Фундаменты под стен**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | | | | | | | | |
| | | | | 20,3 | 8062,57 | 66,01 | 163670 | 1340 | 4704 | 1,35 | 27 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 3974 | 506 | 105 | 0,12 | 2 |
| 15 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | | | | | | | | |
| | | | | 64,96 | 9583,72 | 353,46 | 622558 | 22961 | 49009 | 3,60 | 234 |
| | | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 38002 | 8673 | 105 | 0,65 | 42 |
| 16 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | | | | | | | | |
| | | | | 20,52 | 9001,45 | 311,32 | 184710 | 6388 | 12036 | 2,82 | 58 |
| | | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 9049 | 2413 | 105 | 0,57 | 12 |
| 17 | Е0106-19-2 | Устройство поясов без опалубки | | | | | | | | |
| | | | | 4,06 | 9471,15 | 283,24 | 38453 | 1150 | 3535 | 4,15 | 17 |
| | | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 2932 | 434 | 105 | 0,52 | 2 |
| 18 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | | | | | | |
| | | | | 1,385 | 67700,00 | -- | 93765 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | | | | | | | | |
| | | | | 0,411 | 61200,00 | -- | 25153 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | | | 0,147 | 62000,00 | -- | 9114 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | | 0,041 | 65000,00 | -- | 2665 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | E0107-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | | | | | | | | |
| | | | | 120 | 719,61 | 389,08 | 86353 | 46690 | 48858 | 0,94 | 112 |
| | | | шт | | 153,90 | 136,92 | 18468 | 16430 | 140 | 0,55 | 67 |
| 23 | E0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | | | | | | | | |
| | | | | 197 | 484,06 | 243,37 | 95359 | 47945 | 52943 | 0,67 | 132 |
| | | | шт | | 106,88 | 85,08 | 21055 | 16761 | 140 | 0,34 | 66 |
| 24 | С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ | | | | | | | | |
| | | | | 50,544 | 11000,00 | -- | 555984 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/ | | | | | | | | |
| | | | | 69,12 | 10200,00 | -- | 705024 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | E0111-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных | | | | | | | | |
| | | | | 45,7 | 477,00 | -- | 21799 | -- | 26686 | 3,10 | 142 |
| | | | м3 | | 474,75 | -- | 21696 | -- | 123 | -- | -- |
| 2.2Фундаменты под перегородки | | | | | | | | | | | |
| 27 | E0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | | | | | | | | |
| | | | | 3,3 | 9269,07 | 353,46 | 30588 | 1166 | 2490 | 3,60 | 12 |
| | | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 1931 | 441 | 105 | 0,65 | 2 |
| 28 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | | | | | | | | |
| | | | | 0,108 | 61200,00 | -- | 6610 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | | | | | | |
| | | | 0.184 | 67700.00 | -- | 12457 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | 0.0112 | 65000.00 | -- | 728 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.3Фундаменты под лестницу | | | | | | | | | | |
| 31 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | | | | | | | | |
| | | | 2.545 | 9269.07 | 353.46 | 23590 | 900 | 1920 | 3.60 | 9 |
| | | м3 | | 585.00 | 133.52 | 1489 | 340 | 105 | 0.65 | 2 |
| 32 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | | | | | | | |
| | | | 0.041 | 41200.00 | -- | 1689 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.4Обрамление отверстий | | | | | | | | | | |
| 33 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | | | | | | | | |
| | | | 0.0923 | 61200.00 | -- | 5649 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.5Гидроизоляционные работы | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | | 892,3 | 245,44 | 3,82 | 219006 | 3409 | 40843 | 0,21 | 189 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 33327 | 1285 | 118 | 0,01 | 6 |
| 2.6Устройство приямка | | | | | | | | | | |
| 35 | E0106-24-4 | Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 1,21 | 10088,06 | 535,86 | 12207 | 648 | 1466 | 5,68 | 7 |
| | | м3 | | 965,25 | 188,29 | 1168 | 228 | 105 | 0,80 | 1 |
| 36 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0423 | 62000,00 | -- | 2623 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2919753 | 132596 | | | 939 |
| | | | Тенге | | | 153091 | 47512 | | | 203 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2919753 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 248850 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 200603 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 160452 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2224764 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 244488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 122 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 36673 | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 189854 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3354095 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1264 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 237276 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3354095 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1264 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 237276 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1Стены | | | | | | | | | | |
| 37 | Е0108-10-3 | Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов | | 49,938 | 7729,16 | 337,41 | 385979 | 16850 | 58470 | 5,34 | 267 |
| | | | м3 | | 866,25 | 126,00 | 43259 | 6292 | 118 | 0,62 | 31 |
| 38 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | | 55,83 | 7479,46 | 337,41 | 417578 | 18838 | 52473 | 4,38 | 245 |
| | | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 37434 | 7035 | 118 | 0,62 | 35 |
| 39 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | 1,277 | 41200,00 | -- | 52612 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | | 0,136 | 64100,00 | -- | 8718 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.2Перегородки | | | | | | | | | | | |
| 41 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02 17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | | 219,312 | 1123,15 | 34,73 | 246320 | 7617 | 61594 | 1,43 | 314 |
| | | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 49345 | 2853 | 118 | 0,06 | 14 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | | | | | | | |
| | | | 3,216 | 41200.00 | -- | 132499 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.3Перегородки из ПХВ | | | | | | | | | | |
| 43 | С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим | Перегородки из ПВХ профилей | | | | | | | | |
| | | | 33,783 | 4884,00 | -- | 164996 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.4Перемычки | | | | | | | | | | |
| 44 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | | | | | | | | |
| | | | 2,318 | 58700,00 | -- | 136067 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | | 0.2764 | 65900,00 | -- | 18215 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | 0.277 | 65000,00 | -- | 18005 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.5Сердечники | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | | | | | | | | |
| | | | 3,556 | 61200,00 | -- | 217627 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,836 | 62000,00 | -- | 51832 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,375 | 65000,00 | -- | 24375 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1874823 | 43304 | | | 825 |
| | | | Тенге | | | 130038 | 16180 | | | 80 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1874823 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 14580 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 146218 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 824946 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 861956 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 172537 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 25881 | | | |
| | | Неформируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 122842 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2170202 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 991 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 172099 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2170202 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 991 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 172099 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Перекрытия

4.1Ж/бетонных плит покрытия

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | | | | | | | | |
| | | | 672,84 | 2410,00 | -- | 1621544 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

4.2МУ-1 2шт

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0446 | 65900,00 | -- | 2939 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,1456 | 68200,00 | -- | 9930 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,002 | 53600,00 | -- | 107 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,008 | 32300,00 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3МУ2-МУ30.Сейсмопояс | | | | | | | | | | |
| 55 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | т | 2,871 | 65900.00 | -- | 189199 | -- | -- | -- | -- |
| | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | т | 1,56 | 66000,00 | -- | 102960 | -- | -- | -- | -- |
| | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0.146 | 65000,00 | -- | 9490 | -- | -- | -- | -- |
| | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | | | | | | | | |
| | | т | 1,992 | 58700,00 | -- | 116930 | -- | -- | -- | -- |
| | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | | | | | | | | |
| | | т | 1,446 | 61200,00 | -- | 88495 | -- | -- | -- | -- |
| | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,109 | 61300,00 | -- | 6682 | -- | -- | -- | -- |
| | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | | 1,395 | 65900,00 | -- | 91931 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,293 | 62000,00 | -- | 18166 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2258632 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2258632 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 637087 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1621544 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 135518 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2394150 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2394150 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Проемы

9.1Окна

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | 2,03 | 4472,00 | -- | 9078 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | 110,39 | 5206,00 | -- | 574690 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С11011-936 | Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | | | | | | | | |
| | | | | 86.1042 | -2800,00 | -- | -241092 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | | | | | | | | |
| | | | | 86.1042 | 4963,00 | -- | 427335 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм | | | | | | | | |
| | | | | 71,5 | 3680,00 | -- | 263120 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9.2двери | | | | | | | | | | | |
| 68 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | | | | | | | | |
| | | | | 51,03 | 13000,00 | -- | 663390 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | | | | | | | | |
| | | | | 17,64 | 12700,00 | -- | 224028 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СИ РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | | | | | | | | |
| | | | 122,85 | 12700,00 | -- | 1560195 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С12064-2 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП | | | | | | | | |
| | | | 23,94 | 12300,00 | -- | 294462 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | | | | | | | | |
| | | | 35,28 | 4250,00 | -- | 149940 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | | | | | | | | |
| | | | 24 | 1380,00 | -- | 33120 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | | | | | | | | |
| | | | 24 | 844,00 | -- | 20256 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 3978523 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3978523 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3978523 | | | | |
| | | Непримируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 238711 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4217234 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 4217234 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11253330 | 348460 | | | 2029 |
| | | | Тенге | | | 321385 | 105911 | | | 790 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11253330 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 263429 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | Тенге | | 427296 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 5601008 | | |
| Местные материалы - | Тенге | 4719048 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 498990 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 249 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 74849 | |
| Неормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 705139 | | |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 12457460 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 3069 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 502144 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | 12457460 | | |
| ИТОГО ПО Ф2в: | Тенге | | | |
| в том числе СМР | | 12457460 | | |
| Временные здания и сооружения 3,4% | | 423554 | | |
| Итого с временными зданиями | | 12881014 | | |
| Доп.затраты при пр-ве работ в зимнее время 1,35% | | 173894 | | |
| Затраты на выслугу лет 1% | | 128810 | | |
| Затраты на доп. Отпуска 0,4% | | 51524 | | |
| Итого СМР | | 13235242 | | |
| Итого в ценах 2012г с К=2,39 | | 31632227 | | |
| Налоги сборы обязательные платежи 2% | | 632645 | | |
| Итого по Ф2в | | 32264872 | | |
| НДС | | 3871785 | | |
| Итого к оплате | | 36136656 | | |

Заказчик:
Зам.руководителя
управления строительства
Б.Молдахметов

Подрядчик:
Директор ТОО "Универсал-Б"
Кожахметов Б

Технадзор К.Нурелов

Объемы проверены