Заказчик: ТОО "АСТ-Жетіген"
Субподрядчик: ТОО "Строй Класс 2018"
Стройка : Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Береке, Култума сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, Южно-Казахстанской области

Акт выполненных работ №1
приемки выполненных работ за 17.06.2019года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
на Наружные Сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**	м³		208,094814	210,16	210,16	43733	43733	--	7196	55003
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	9995		4074	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м³ грунта		7,56	2806,00	--	21213	--	--	15274	39406
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	21213	--		2919	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /Уширения на колодцы/**	м³ грунта		5,04	210,16	210,16	1059	1059	--	174	1332
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	242		99	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью **59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		189,6299696	44,51	44,51	8440	8440	--	1773	11030
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	2461		817	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		5,8648444	1110,92	--	6515	--	--	4691	12103
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	6515	--		897	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		202,613214	230,73	111,79	46749	22650	--	24543	76995
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	24099	9989		5704	
		Трубопроводы и фасонные части										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,0144	1145330,50	313569,06	16493	4516	1297	12209	30998
		НР - 99%; СП - 8%				741686,40	114703,77	10680	1652		2296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,03	1622255,31	1191148,72	48668	35734	--	21296	75562
		НР - 99%; СП - 8%				431106,59	285944,88	12933	8578		5597	
9	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,015	1427562,23	1054381,04	21413	15815	--	9365	33241
		НР - 99%; СП - 8%				373181,19	257486,52	5598	3862		2462	
10	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,045	665319,38	332067,00	29939	14943	--	18885	52730
		НР - 99%; СП - 8%				333252,38	90652,56	14996	4079		3906	
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,174	553258,68	259613,52	96267	45173	--	63935	173018
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	51094	13487		12816	
12	**Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,06	172387,96	--	10343	--	3540	6735	18444
		НР - 99%; СП - 8%				113375,81	--	6803	--		1366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	**Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,06	134675,02	--	8081	--	2250	5772	14962
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	5831	--		1108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	**Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,045	118673,65	--	5340	--	967	4329	10443
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	4373	--		774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,06	90336,76	--	5420	--	561	4810	11049
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	4859	--		818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,129	83331,18	--	10750	--	303	10342	22780
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	10447	--		1687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**380423**	**192063**	**8918**	**211329**	**639096**
								179441	54345	--	47340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					380423				
	Материалы		Тенге					8919				
	Всего заработная плата		Тенге						233786			
		Накладные расходы	Тенге					211329				
		Сметная прибыль	Тенге					47340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					639092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге						233786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					639092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге						233786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									639092

Заказчик:

ТОО "АСТ-Жетіген"

Директор_____Усупбаев Л.Ш.

Субподрядчик:

ТОО "Строй Класс 2018"

Директор_____Адетбеков Р.М.