Заказчик: ТОО "АСТ-Жетіген"
Субподрядчик: ТОО "КазСтрой-7"
Стройка : Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Береке, Култума сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, Южно-Казахстанской области

Акт выполненных работ №1
приемки выполненных работ за 17.06.2019года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
на Наружные Сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**	**м³**		**208,094814**	**210,16**	**210,16**	**43733**	**43733**	**--**	**7196**	**55003**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**48,03**	**--**	**9995**		**4074**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	**м³ грунта**		**7,56**	**2806,00**	**--**	**21213**	**--**	**--**	**15274**	**39406**
		НР - 72%; СП - 8%				**2806,00**	**--**	**21213**	**--**		**2919**	
3	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /Уширения на колодцы/**	**м³ грунта**		**5,04**	**210,16**	**210,16**	**1059**	**1059**	**--**	**174**	**1332**
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	242		99	
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		189,6299696	44,51	44,51	8440	8440	--	1773	11030
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	2461		817	
5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		5,8648444	1110,92	--	6515	--	--	4691	12103
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	6515	--		897	
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		202,613214	230,73	111,79	46749	22650	--	24543	76995
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	24099	9989		5704	
		Трубопроводы и фасонные части										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,0144	1145330,50	313569,06	16493	4516	1297	12209	30998
		НР - 99%; СП - 8%				741686,40	114703,77	10680	1652		2296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,03	1622255,31	1191148,72	48668	35734	--	21296	75562
		НР - 99%; СП - 8%				431106,59	285944,88	12933	8578		5597	
9	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,015	1427562,23	1054381,04	21413	15815	--	9365	33241
		НР - 99%; СП - 8%				373181,19	257486,52	5598	3862		2462	
10	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,045	665319,38	332067,00	29939	14943	--	18885	52730
		НР - 99%; СП - 8%				333252,38	90652,56	14996	4079		3906	
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,174	553258,68	259613,52	96267	45173	--	63935	173018
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	51094	13487		12816	
12	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,06	172387,96	--	10343	--	3540	6735	18444
		НР - 99%; СП - 8%				113375,81	--	6803	--		1366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,06	134675,02	--	8081	--	2250	5772	14962
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	5831	--		1108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,045	118673,65	--	5340	--	967	4329	10443
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	4373	--		774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,06	90336,76	--	5420	--	561	4810	11049
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	4859	--		818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,129	83331,18	--	10750	--	303	10342	22780
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	10447	--		1687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**380423**	**192063**	**8918**	**211329**	**639096**
							179441	**54345**	**--**	**47340**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				380423				
	Материалы		Тенге				8919				
	Всего заработная плата		Тенге					233786			
		Накладные расходы	Тенге				211329				
		Сметная прибыль	Тенге				47340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				639092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					233786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				639092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					233786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								639092

Заказчик:

ТОО "АСТ-Жетіген"

Директор_____Усупбаев Л.Ш.

Субподрядчик:

ТОО "КазСтрой-7"

Директор_____Лесбек Д.М.