Заказчик: ТОО "Гео Нұр құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Строй Эталон-01"

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей в жилом массиве Актас, г. Шымкент (Электроснабжение)

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

Наименование стройки - Наружный электроснабжения. наружный освещения.

Наименование объекта -Строительство инженерно-коммуникационных сетей в жилом массиве Актас, г. Шымкент (Электроснабжение)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы,Наружные сети электроснабжения												
1	**1133-0208-0202 РСНБ РК 2022** Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**		**107 048**	**23 877**	**107048**	**23877**	**15519**	**--**	**107048**
						67 652	**6 517**	**67652**	**6517**		**--**	
1.1	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,584	12,584	5 376		67652				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,976	1,976							
1.3	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,9344	1,9344		1 311		2536			
1.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2792	1,2792		12 361		15812			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,2792	1,2792		3 688,0		4718			
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6968	0,6968		7 935		5529			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6968	0,6968		2 582,0		1799			
1.6	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	4 517 527				4518		
1.7	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	309 392				421		
1.8	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	463				10418		
1.9	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00018	902 233				162		
2	**515-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	**шт.**	**1**		**2 325 807**	**--**	**2325807**	**--**		**--**	**2325807**
						--	**--**	**--**	**--**	**2325807**	**--**	
3	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**		**52 020**	**22 568**	**52020**	**22568**	**925**	**--**	**52020**
						28 527	**7 211**	**28527**	**7211**		**--**	
3.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,2192	6,2192	4 587		28527				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,08	2,08							
3.3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,664	1,664		11 579		19267			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,664	1,664		3 688,0		6137			
3.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,416	0,416		7 935		3301			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,416	0,416		2 582,0		1074			
3.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	1 022 349				31		
3.6	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	2 261				226		
3.7	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	59				354		
3.8	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	605				242		
3.9	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1	501				50		
3.10	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	0,02	1 103				22		
4	**247-103-0253 РСНБ РК 2022**	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**1**		**40 045**	**--**	**40045**	**--**	**40045**	**--**	**40045**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2524920**	**46445**	**56489**	**--**	**2524920**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2325807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2524920				

Заказчик:

ТОО "Гео Нұр құрылыс"

Директор _____ **Жанибекова М.М.**

Субподрядчик:

ТОО «Строй Эталон-01»

Директор _____ **Диханбаев Н.М.**