Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №26** от **02.06.2025**

Акт выполненных работ №3 от 08-сентября 2025 года

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ,АР) - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	190,09963	347,0	65 964,5	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м³ грунта	5,87937	7 397,0	43 489,6	
3	3	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша	м³	112,854	437,0	49 317,1	
4	4	412-102-0110 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 918,518	88,0	168 829,5	
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	77,30625	84,0	6 493,9	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	77,30625	221,0	17 084,55	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	77,30625	662,0	51 176,65	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³ грунта	5,81875	3 820,0	22 227,8	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				424 584	
			Раздел 2: Фундаменты					
9	9	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	32,841	14 669,0	481 744,65	
10	10	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	32,73375	32 881,0	1 076 318,4	Казахстан
11	11	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,599865	34 695,0	20 812,35	Казахстан
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044838	285 594,0	12 805,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	13	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00279	379 850,0	1 059,75	
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000474	302 286,0	143,25	
15	15	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$	8,55	5 777,0	49 393,35	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				1 642 277	
			Раздел 3: РБлочно-модульное здание /надземное и подземное сооружения/					
16	16	1125-0121-0102 *РСНБ РК 2024*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	22	106 215,0	2 336 730,0	
			Итого по разделу 3: РБлочно-модульное здание /надземное и подземное сооружения				2 336 730	
			ИТОГО по акту				4 403 591	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			4403591*7,7/100	339 077	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4403591+0+0+339077	**4 742 668**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			4742668*5/100	237 133	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			4742668*5/100	237 133	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 216 934**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			5216934* 1,047473	**5 464 598**	
			НДС (12%)			5464598*12/100	655 752	
			Итого с НДС			5464598+655752	**6 120 350**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №26** от **02.06.2025**

Акт выполненных работ №4 от 08-сентября 2025 года

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **3-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - СТОРОЖКА**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	26,481	526,0	13 929,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3 грунта	0,819	7 397,0	6 058,0	
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	1,2885	437,0	563,0	
4	4	412-102-0110 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	21,9045	88,0	1 928,0	
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3 грунта	22,8501	84,0	1 919,0	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	22,8501	221,0	5 050,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	22,8501	662,0	15 127,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3 грунта	3,1614	3 820,0	12 077,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				56 651	
			Раздел 2: Фундаменты					
9	9	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	2,4	10 504,0	25 210,0	
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,8	42 224,0	33 779,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	10,5	31 449,0	330 214,0	
12	12	212-101-1913 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	10,6575	35 733,0	380 824,0	Казахстан
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03453	285 594,0	9 862,0	
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	31,1	3 920,0	121 912,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				901 801	
			Раздел 3: Стены					
15	15	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (раствор готовый тяжелый цементный марки 1:2)	$м^2$ поверхности	2,66	2 860,0	7 608,0	
16	16	6105-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10,92	80 854,0	882 926,0	
17	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3795	355 581,0	134 943,0	
18	18	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,22	148 297,0	32 625,0	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01392	302 286,0	4 208,0	
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0036	274 632,0	989,0	
21	21	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	3,96	10 771,0	42 653,0	
22	22	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	3,96	6 699,0	26 528,0	
23	23	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,0635	89 739,0	5 698,0	
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016632	302 286,0	5 028,0	
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04686	285 594,0	13 383,0	
26	26	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,8	11 980,0	9 584,0	
27	27	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,812	35 602,0	28 909,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Стены				1 195 082	
			Раздел 4: Перекрытие					
28	28	6107-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	$м^2$ перекрытия	10,89	9 591,0	104 446,0	
29	29	215-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,26	88 455,0	22 998,0	
30	30	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,30492	88 455,0	26 972,0	
31	31	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид, ГОСТ 10923-93	$м^2$	10,89	232,0	2 526,0	Казахстан
32	32	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,01	51 092,0	51 603,0	Казахстан
33	33	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00718	308 830,0	2 217,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	10,89	2 318,0	25 243,0	
			Итого по разделу 4: Перекрытие				236 005	
			Раздел 5: Кровля					
35	35	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	0,2	249 741,0	49 948,0	
36	36	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, лежень)**	$м^3$	0,162	227 516,0	36 858,0	
37	37	6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фронтонов**	$м^2$	10	8 904,0	89 040,0	
38	38	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство карнизов**	$м^2$	4	11 612,0	46 448,0	
39	39	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,362	9 806,0	3 550,0	
40	40	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	26	356,0	9 256,0	
41	41	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	26	7 634,0	198 484,0	
42	42	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	28,756	2 888,0	83 047,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Кровля				516 631	
			Раздел 6: Двери					
43	43	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	1,68	12 365,0	20 773,0	
44	44	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	1,68	67 180,0	112 862,0	
			Итого по разделу 6: Двери				133 635	
			Раздел 7: Окна					
45	45	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	1,08	7 640,0	8 251,0	
46	46	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной**	$м^2$	1,08	43 839,0	47 346,0	
47	47	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	1,2	3 331,0	3 997,0	
48	48	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм**	м	1,2	1 565,0	1 878,0	
49	49	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1,2	3 438,0	4 126,0	
			Итого по разделу 7: Окна				65 598	
			Раздел 8: Полы					
50	50	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	$м^3$	1,28	52 933,0	67 754,0	
51	51	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	8,52	2 318,0	19 749,0	
52	52	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	8,52	5 668,0	48 291,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	53	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	8,52	566,0	4 822,0	
			Итого по разделу 8: Полы				140 616	
			Раздел 9: Внутренняя отделка					
54	54	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	8,52	1 444,0	12 303,0	
55	55	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	8,52	1 290,0	10 991,0	
56	56	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31	4 210,0	130 510,0	
57	57	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2	11 184,0	22 368,0	
58	58	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	$м^2$	33	462,0	15 246,0	
59	59	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$	1,5	14 171,0	21 256,0	
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка				212 674	
			Раздел 10: Наружная отделка					
60	60	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,6	4 179,0	23 402,0	
61	61	6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5	1 381,0	6 905,0	
62	62	1115-0401-0110 *РСНБ РК 2024*	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 50(80) мм**	$м^2$	56	1 901,0	106 456,0	
63	63	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	4,704	37 106,0	174 547,0	Казахстан
64	64	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство каркаса при оштукатуривании стены**	$м^2$	56	1 247,0	69 832,0	
65	65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0455	355 581,0	16 179,0	
66	66	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	$м^2$	50,6	4 179,0	211 457,0	
			Итого по разделу 10: Наружная отделка				608 778	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**4 067 471**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			4067471*7,7/100	313 195	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4067471+0+0+313195	**4 380 666**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			4380666*5/100	219 033	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			4380666*5/100	219 033	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 818 732**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			4818732*1,047473	**5 047 492**	
			НДС (12%)			5047492*12/100	605 699	
			Итого с НДС			5047492+605699	**5 653 191**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Альмуканова У. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №26** от **02.06.2025**

Акт выполненных работ №5 от 08-сентября 2025 года

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **3-02-02 СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ - СТОРОЖКА**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод					
1	1	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	8	1 312,0	10 496,0	
2	2	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	8	133,0	1 064,0	Казахстан
3	3	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	8	387,0	3 096,0	
4	4	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	2	1 900,0	3 800,0	
5	5	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 163,0	1 163,0	
6	6	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1 422,0	1 422,0	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод				21 041	
			Раздел 2: Канализация бытовая					
7	7	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	3 366,0	11 781,0	
8	8	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	3,5	629,0	2 202,0	Казахстан
9	9	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	100,0	100,0	Казахстан
10	10	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	1	7 150,0	7 150,0	
11	11	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	1	13 128,0	13 128,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**4 260,0**	**4 260,0**	
13	13	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**9 414,0**	**9 414,0**	
			Итого по разделу 2: Канализация бытовая				**48 035**	
			ИТОГО по акту				**69 076**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			69076*7,7/100	5 319	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			69076+0+0+5319	**74 395**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			74395*5/100	3 720	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			74395*5/100	3 720	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**81 835**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			81835*1,047473	**85 720**	
			НДС (12%)			85720*12/100	10 286	
			Итого с НДС			85720+10286	**96 006**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Альмуканова У. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№26** от **02.06.2025**

Акт выполненных работ №6 от 08-сентября 2025 года

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **3-02-04 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ - СТОРОЖКА**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шкаф	1	14 146,0	14 146,0	
2	2	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	17 019,0	17 019,0	
3	3	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	9 029,0	54 174,0	
4	4	247-201-0220 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 958,0	7 958,0	
5	5	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884,0	1 884,0	
6	6	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	563,0	2 252,0	
7	7	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	