Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ"Отдел образования района Шал акына" КГУ "Управления образования акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Ступенской ОШ

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат(по ресурсному методу) за сентябрь 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		103	31.05..2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Ступенской ОШ	40 334 939,99	13 424 053,56	13 424 053,56						1 610 886,43	15 034 939,99

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО" Есиль-Строй-Экспертиза" БИН 040140001355
Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат KZ89VJE00043506 от 28.12.2018г.

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Северо-Казахстанская область, Район Шал акына, г.Сергеевка, ИМЕНИ ЕСИМА ШАЙКИНА, 33 БИН 970340001207
Руководитель _____ Жангужинов К.А.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГУ"Отдел образования района Шал акына" КГУ "Управления образования акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Ступенской ОШ

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Ступенской ОШ

Договор №103 от13.05.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(по ресурсному методу) ЗА СЕНТЯБРЬ 2021г.
№2

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 Подготовительные и демонтажные работы										
			Демонтажные работы по архитектурно строительной чсти										
			Демонтажные работы лист 1,6,7,8 АС										
1	1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	13,22	1860,03	169,74	24590	2244	--	16924	44834	
			НР - 72%; СП - 8%			1690,29	87,77	22346	1160		3321		
2	2	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	185,5	243,89	--	45242	--	--	32574	84041	
			НР - 72%; СП - 8%			243,89	--	45242	--		6225		
			Демонтажные работы полы лист 1,6,7,19 АС										
3	4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	45,4	-110,94	-2,85	-5037	-130	--	-3581	-9308	
			НР - 72%; СП - 8%			-108,09	-1,47	-4907	-67		-689		
4	5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	169,079	-35,78	--	-6050	--	--	-4356	-11238	
			НР - 72%; СП - 8%			-35,78	--	-6050	--		-832		
			Демонтажные работы ограждений.покрытий входных зон и крылец лист 21,22,24										
5	6	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки	5,7	510,29	1,27	2909	7	246	1912	5205	
			НР - 72%; СП - 8%			465,90	--	2656	--		386		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(крылец)	м2	90,76	823,91	31,58	74778	2866	--	52844	137831	
			НР - 72%; СП - 8%			792,33	16,33	71912	1482		10210		
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ										
7	8	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	181,19	1,75	1087	10	--	779	2015	
			НР - 72%; СП - 8%			179,44	0,91	1077	5		149		
8	10	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	64,6057284	2033,90	--	131402	--	--	94609	244092	
			НР - 72%; СП - 8%			2033,90	--	131402	--		18081		
9	11	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	64,6057284	738,00	--	47679	--		--	51493	
			СП - 8%			--	--	--	--		3814		
10	12	4104-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	64,6057284	506,00	--	32690	--		--	35305	
			СП - 8%			--	--	--	--		2615		
11	13	4101-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	64,6057284	108,00	--	6977	--		--	7535	
			СП - 8%			--	--	--	--		558		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 Ремонтно-строительные работы										
			РАЗДЕЛ 3.Полы 19-АС										
			Пол помещения 2										
12	8	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	64,109	2702,13	21,43	173231	1374	145506	19468	208115	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,03	10,74	26351	689		15416		
			Плинтусы										
13	9	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	213,679	270,15	2,24	57725	479	38590	13568	76996	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			87,31	0,88	18656	188		5703		
14	10	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	561,97577	2,00	--	1124	--	1124	--	1214	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		90		
			РАЗДЕЛ 4.Проемы 20-АС										
15	17	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	154,4	114,00	--	17602	--	17602	--	19010	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1408		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,44	2966,43	13,99	19104	91	11915	5128	26169	
			НР - 72%; СП - 8%			1102,25	3,66	7098	24		1939		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	37	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	154	111,00	--	17094	--	17094	--	18462	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1368		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 Ремонт электроосвещения и электрического оборудования													
Электроосвещение													
18	1	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	6	1171,00	46,77	7026	280	36	4916	12897	
			НР - 72%; СП - 8%			1118,25	19,73	6710	118		955		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	2	Комм. предложение	Светильник светодиодный, мощн: 38Вт, IP20, марки ДПО46-38-003 Luxe F840	шт.	6	27420,70	--	164524	--	164524	--	177686	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13162		
ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ													
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 Подготовительные и демонтажные работы													
20	1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	73,1	823,91	31,58	60228	2309	--	42561	111013	
			НР - 72%; СП - 8%			792,33	16,33	57919	1194		8223		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	2	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка. Разборка покрытия	м2	73,1	1872,26	611,25	136862	44683	--	81126	235428	
			НР - 72%; СП - 8%			1261,01	280,38	92180	20496		17439		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Пандус. Разборка	м3	0,6	18381,52	8457,52	11029	5074	--	5948	18336	
			НР - 72%; СП - 8%			9924,00	3845,36	5954	2307		1358		
23	4	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные (клумба). Разборка	м3	0,3	11944,70	3424,70	3583	1027	--	2177	6220	
			НР - 72%; СП - 8%			8520,00	1557,10	2556	467		461		
24	5	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015)к=0,8	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Демонтаж	м2	3,86	3542,46	126,19	13674	487	--	9598	25133	
			НР - 72%; СП - 8%			3416,27	37,09	13187	143		1862		
25	6	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Разборка блоков из ПВХ профилей	м2	8,07	843,66	142,99	6808	1154	--	4479	12190	
			НР - 72%; СП - 8%			700,67	70,24	5654	567		903		
26	7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	10,77	1101,29	169,74	11861	1828	--	7904	21346	
			НР - 72%; СП - 8%			931,55	87,77	10033	945		1581		
27	8	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники . Демонтаж	шт.	6	60,64	0,66	364	4	--	261	675	
			НР - 72%; СП - 8%			59,98	0,34	360	2		50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 Ремонтно-строительные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Кровля										
28	9	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	36,3	274,43	1,59	9962	58	--	7131	18460	
			НР - 72%; СП - 8%			272,84	--	9904	--		1367		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	10	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	36,3	168,73	19,40	6125	704	--	4066	11006	
			НР - 72%; СП - 8%			149,33	6,23	5421	226		815		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	11	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	36,3	244,02	12,23	8858	444	--	6161	16220	
			НР - 72%; СП - 8%			231,79	3,93	8414	143		1201		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила и мауэрлат. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,5	97144,64	1434,86	48572	717	35965	8772	61932	
			НР - 72%; СП - 8%			23779,60	588,13	11890	294		4588		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	13	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	38,8	636,25	12,24	24686	475	16724	5564	32670	
			НР - 72%; СП - 8%			192,96	6,20	7487	241		2420		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	38,8	790,37	21,57	30666	837	2979	19558	54242	
			НР - 72%; СП - 8%			692,02	8,07	26850	313		4018		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	15	2110-0103-0404 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	44,62	2004,00	--	89418	--	89418	--	96571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7153		
35	16	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2	635,46	14,60	1271	29	240	725	2156	
			НР - 72%; СП - 8%			501,11	2,67	1002	5		160		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	17	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003216	319697,00	--	1028	--	1028	--	1110	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		82		
37	18	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	6,2	864,78	11,63	5362	72	3335	1424	7329	
			НР - 72%; СП - 8%			315,25	3,68	1955	23		543		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	19	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6,2	1512,00	--	9374	--	9374	--	10124	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		750		
39	20	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	6	679,90	0,12	4079	1	1231	2050	6619	
			НР - 72%; СП - 8%			474,44	--	2847	--		490		
40	21	1208-0101-2706 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	1	604,63	2,20	605	2	1	434	1122	
			НР - 72%; СП - 8%			602,15	1,08	602	1		83		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	22	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785,00	--	1570	--	1570	--	1696	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
42	23	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	955,00	--	1910	--	1910	--	2063	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		153		
43	24	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1833,00	--	1833	--	1833	--	1980	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		147		
44	25	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2005,00	--	12030	--	12030	--	12992	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		962		
45	26	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1839,00	--	5517	--	5517	--	5958	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		441		
			РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы										
			Потолки										
46	27	1211-0101-0407 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	65,1	3934,21	15,79	256117	1028	32184	160874	450350	
			НР - 72%; СП - 8%			3424,04	8,16	222905	531		33359		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	28	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	65,1	1824,65	30,30	118785	1973	31557	62521	195811	
			НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	85255	1580		14504		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	29	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	65,1	432,14	2,97	28132	194	7254	14961	46541	
			НР - 72%; СП - 8%			317,72	1,47	20684	96		3447		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	30	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	18	413,42	2,75	7442	49	130	5247	13704	
			НР - 72%; СП - 8%			403,49	1,35	7263	24		1015		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	31	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	112,7	1487,07	143,30	167593	16150	--	114770	304952	
			НР - 72%; СП - 8%			1343,77	70,63	151443	7960		22589		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	32	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" в комплекте	м2	112,7	2973,00	--	335057	--	335057	--	361862	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26805		
			Стены										
52	33	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	126,1	3204,73	14,69	404116	1852	59373	247572	703823	
			НР - 72%; СП - 8%			2719,20	7,60	342891	958		52135		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	34	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	311,6	1468,29	19,27	457519	6004	154373	215360	726709	
			НР - 72%; СП - 8%			953,60	6,32	297142	1969		53830		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	35	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	311,6	391,55	2,97	122007	925	33124	63660	200520	
			НР - 72%; СП - 8%			282,28	1,47	87958	458		14853		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	36	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы. Установка на внешние углы	м уголка	180	471,97	0,62	84955	111	22319	45048	140403	
			НР - 72%; СП - 8%			347,36	0,23	62525	41		10400		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	37	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих смесей	м2	185,4	1031,22	4,68	191188	867	58641	95109	309201	
			НР - 72%; СП - 8%			710,25	2,24	131680	415		22904		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	38	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	36,3	1138,30	4,95	41320	180	11682	21273	67601	
			НР - 72%; СП - 8%			811,51	2,44	29458	89		5007		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Цоколь										
58	39	1211-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм (6см)	м2	80	2487,77	0,19	199022	15	37668	116164	340401	
			НР - 72%; СП - 8%			2016,74	--	161339	--		25215		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	40	1211-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=4	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	80	2525,10	0,39	202008	31	75318	91195	316659	
			НР - 72%; СП - 8%			1583,24	--	126659	--		23456		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	41	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	80	167,72	1,42	13418	113	6932	4628	19489	
			НР - 72%; СП - 8%			79,66	0,68	6373	54		1444		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
61	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	235,7	776,29	29,21	182972	6885	93436	61952	264518	
			НР - 72%; СП - 8%			350,66	14,40	82651	3394		19594		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	235,7	648,70	29,72	152899	7005	139771	6834	172512	
			НР - 72%; СП - 8%			25,98	14,29	6123	3368		12779		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	44	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора . Огрунтовка	м2 кровли	235,7	34,08	1,10	8033	259	--	5688	14819	
			НР - 72%; СП - 8%			32,98	0,54	7773	127		1098		
64	45	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,57	332,00	--	7825	--	7825	--	8451	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		626		
65	46	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	192,1	1745,29	132,80	335270	25511	102660	157521	532214	
			НР - 72%; СП - 8%			1078,08	60,80	207099	11680		39423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	47	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	195,942	3518,00	--	689324	--	689324	--	744470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		55146		
67	48	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	52,1	335,73	13,07	17492	681	2168	10715	30463	
			НР - 72%; СП - 8%			281,06	4,58	14643	239		2257		
68	49	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	5,3142	3518,00	--	18695	--	18695	--	20191	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1496		
69	50	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	3,5	551,12	35,60	1929	124	61	1300	3488	
			НР - 72%; СП - 8%			498,24	17,82	1744	62		258		
70	51	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м2	3,5945	659,00	--	2369	--	2369	--	2559	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
71	52	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	263,9	1319,12	21,98	348116	5800	190698	110269	495056	
			НР - 72%; СП - 8%			574,53	5,81	151618	1533		36671		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	53	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Профиль накладной (порог). Устройство	м	120,7	211,81	0,42	25565	51	1854	17035	46008	
			НР - 72%; СП - 8%			196,02	--	23660	--		3408		
73	54	ТПРАЙС лист	Порожек аллюминиевый	м	126,735	1200,00	--	152082	--	152082	--	164249	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12167		
74	55	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	96,25	2577,47	21,43	248081	2063	200810	33294	303885	
			НР - 72%; СП - 8%			469,69	10,74	45208	1034		22510		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	56	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	111,3	2702,13	21,43	300747	2385	252614	33799	361310	
			НР - 72%; СП - 8%			411,03	10,74	45748	1195		26764		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	57	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	25,821	270,15	2,24	6976	58	4664	1640	9305	
			НР - 72%; СП - 8%			87,31	0,88	2254	23		689		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	58	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	629,885	2,00	--	1260	--	1260	--	1361	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		101		
			РАЗДЕЛ 16.РАЗДЕЛ 4. Проемы										
			РАЗДЕЛ 17.Проемы 20-АС										
78	59	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,73	2537,05	174,18	14537	998	6631	5323	21449	
			НР - 72%; СП - 8%			1205,57	84,74	6908	486		1589		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	61	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,49	2984,56	174,91	22354	1310	11232	7516	32260	
			НР - 72%; СП - 8%			1310,05	83,72	9812	627		2390		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	62	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,49	24589,00	--	184172	--	184172	--	198905	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14734		
81	63	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,07	-21923,00	--	-45381	--	-45381	--	-49012	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-3630		
82	64	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками (с двумф поворотно-откидными створками) ГОСТ 30674-99	м2	7,8	23776,00	--	185453	--	185453	--	200289	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14836		
			Откосы и сливы.подоконики										
83	65	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (откосов)	м3 изоляции	5,73	33052,62	878,01	189247	5027	113135	52911	261531	
			НР - 72%; СП - 8%			12415,17	419,74	71085	2403		19373		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	66	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	39,69	461,47	4,81	18316	191	2461	11334	32022	
			НР - 72%; СП - 8%			394,66	1,96	15664	78		2372		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	67	2113-0502-0805 РСНБ РК 2015	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	39,69	558,00	--	22147	--	22147	--	23919	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1772		
86	68	2113-0502-0504 РСНБ РК 2015	Листы пластиковые для откоса толщиной 10 мм	м2	28,48	2577,00	--	73393	--	73393	--	79265	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5871		
87	69	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	39,69	462,18	1,10	18344	43	15073	2340	22338	
			НР - 72%; СП - 8%			81,33	0,54	3228	21		1655		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	70	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (под подоконником)	м3 изоляции	4,54	33052,62	878,01	150195	3989	89790	41993	207563	
			НР - 72%; СП - 8%			12415,17	419,74	56416	1907		15375		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	71	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	5,7	1770,65	9,79	10093	56	8655	1015	11996	
			НР - 72%; СП - 8%			242,45	4,86	1382	28		889		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	72	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	5,7	2996,00	--	17077	--	17077	--	18444	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1366		
91	73	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,08	1207,87	5,00	12175	50	9703	1762	15052	
			НР - 72%; СП - 8%			240,29	2,48	2422	25		1115		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	74	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	10,08	2569,00	--	25896	--	25896	--	27968	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2072		
93	76	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,514	1468,29	19,27	110876	1455	37411	52191	176113	
			НР - 72%; СП - 8%			953,60	6,32	72010	477		13045		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	75,514	391,55	2,97	29568	224	8028	15428	48594	
			НР - 72%; СП - 8%			282,28	1,47	21316	111		3600		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	78	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских наружних. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5,96	3536,73	40,76	21079	243	9274	8471	31914	
			НР - 72%; СП - 8%			1939,86	34,13	11562	203		2364		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	50,52	391,55	2,97	19781	150	5370	10321	32511	
			НР - 72%; СП - 8%			282,28	1,47	14261	74		2408		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	80	ТПРАЙС	Москитная сетка	шт	11	2500,00	--	27500	--	27500	--	29700	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2200		
			Двери										
98	81	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	3,86	4579,24	157,74	17676	609	583	11997	32047	
			НР - 72%; СП - 8%			4270,34	46,36	16484	179		2374		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	82	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,86	14631,00	--	56476	--	56476	--	60994	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4518		
100	83	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,07	1413,17	178,73	11404	1443	2893	5599	18363	
			НР - 72%; СП - 8%			875,84	87,80	7068	709		1360		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	84	2109-0202-1202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие , двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,07	37534,00	--	302899	--	302899	--	327131	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24232		
102	85	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	6	461,47	4,81	2769	29	372	1713	4841	
			НР - 72%; СП - 8%			394,66	1,96	2368	12		359		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	86	2113-0502-0805 РСНБ РК 2015	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	6	558,00	--	3348	--	3348	--	3616	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		268		
104	87	2113-0502-0504 РСНБ РК 2015	Листы пластиковые для откоса толщиной 10 мм	м2	1,18	2577,00	--	3041	--	3041	--	3284	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		243		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	88	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	6	462,18	1,10	2773	6	2279	354	3377	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,33	0,54	488	3		250		
106	89	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,77	1693,00	77,36	18234	833	5027	9180	29607	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1148,90	34,98	12374	377		2193		
107	90	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	5,72	13941,00	--	79743	--	79743	--	86122	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6379		
108	92	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10	462,18	1,10	4622	11	3798	589	5628	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,33	0,54	813	5		417		
109	93	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	19,5	1178,13	2,70	22974	53	2455	14754	40746	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1049,53	1,33	20466	26		3018		
110	94	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	500,00	--	7000	--	7000	--	7560	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		560		
111	95	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	5196,00	--	25980	--	25980	--	28058	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2078		
112	96	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	9566,00	--	19132	--	19132	--	20663	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1531		
113	97	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских наружных. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7	3536,73	40,76	24757	285	10893	9949	37482	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1939,86	34,13	13579	239		2776		
114	98	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7	391,55	2,97	2741	20	745	1430	4505	
			НР - 72%; СП - 8%			282,28	1,47	1976	10		334		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 8. Прочие										
115	99	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подъемник механический с электродвигателем	шт	1	650000,00	--	650000	--	650000	--	702000	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52000		
116	100	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж двухсторонний	шт	2	64500,00	--	129000	--	129000	--	139320	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10320		
117	101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж односторонний	шт	6	58000,00	--	348000	--	348000	--	375840	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27840		
118	102	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол барьерный библиотекаря уголовой	шт	1	94800,00	--	94800	--	94800	--	102384	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7584		
119	103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол полукруглый для читателей	шт	2	53100,00	--	106200	--	106200	--	114696	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8496		
120	104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ресепшн	шт	1	65484,00	--	65484	--	65484	--	70723	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5239		
121	105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стул офисный	шт	12	8500,00	--	102000	--	102000	--	110160	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8160		
122	106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж музейный со стеклянными вставками	шт	4	61500,00	--	246000	--	246000	--	265680	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19680		
123	107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коврик резиновый	комплект	1	62000,00	--	62000	--	62000	--	66960	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4960		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 Ремонт электроосвещения и электрического оборудования										
			Электроосвещение										
124	108	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	12	1171,00	46,77	14052	561	72	9832	25795	
			НР - 72%; СП - 8%			1118,25	19,73	13419	237		1911		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	109	Комм. предложение	Светильник светодиодный, мощн: 38Вт, IP20, марки ДПО46-38-003 Luxe F840	шт.	12	27420,70	--	329048	--	329048	--	355372	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26324		
126	110	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	55	168,99	0,69	9294	38	1895	5302	15764	
			НР - 72%; СП - 8%			133,84	0,05	7361	3		1168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	111	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0556	153811,00	--	8552	--	8552	--	9236	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		684		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	112	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=0,3	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	шт.	2	880,71	0,58	1761	1	135	1170	3165	
			НР - 72%; СП - 8%			812,40	--	1625	--		235		
129	113	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	2777,65	1,92	5555	4	135	3900	10211	
			НР - 72%; СП - 8%			2708,00	--	5416	--		756		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13783981	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3298307					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165069				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76036				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6782690			
			- Перевозка грузов	Тенге				87346					
			- Накладные расходы	Тенге							2429527		
			- Сметная прибыль	Тенге							1021038		
		0,973887978	ИТОГО в текущих ценах, согласно договора	Тенге								13424053,56	
			НДС 12%	Тенге								1610886,43	
			ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								15034939,99	

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Жамбыла 154 БИН 081040016598
Директор _____ Нагорная Т.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй Экспертиза" БИН 040140001355 Эксперт _____
Бухонин Р.В. Аттестат KZ89VJE00043506 от 28.12.2018г.

Авторский надзор ТОО "КОСТСТАНДАРТ" БИН 080840003443
Лицензия 17015214 от29.08.2017г. Приказ №1302-06 от29.06.2021 г.
ГИП _____ Кекенов Р.Х.

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Северо-Казахстанская область, Район Шал акына, г.Сергеевка, ИМЕНИ ЕСИМА ШАЙКИНА, 33 БИН 970340001207
Руководитель _____ Жангужинов К.А.