Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	247-216-1306 *СпрСЦ 03.2025*	Система L+N+PE	шт.	1	613,0	613,0	
9	9	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	1	3 456,0	3 456,0	
10	10	247-102-0325 *СпрСЦ 03.2025*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	52 297,0	52 297,0	
11	11	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	2	2 440,0	4 880,0	
12	12	247-102-2109 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH EM3, мощность 36 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	84 713,0	169 426,0	
13	13	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей	шт.	2	1 267,0	2 534,0	
14	14	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
15	15	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка розеток	шт.	2	1 267,0	2 534,0	
16	16	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	768,0	1 536,0	
17	17	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	2 822,0	11 288,0	
18	18	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	4	3 634,0	14 536,0	
			Итого вне раздела				362 533	
			Раздел 1: Кабельно-проводниковая продукция					
19	19	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	100	911,0	91 100,0	
20	20	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	61,2	488,0	29 866,0	Казахстан
21	21	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	51	325,0	16 575,0	Казахстан
22	22	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1 686,0	20 232,0	
23	23	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	7 410,0	29 640,0	
24	24	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	10	1 359,0	13 590,0	
25	25	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	15	2 431,0	36 465,0	
26	26	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	15	349,0	5 235,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Кабельно-проводниковая продукция				242 703	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**605 236**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			605236*7,7/100	46 603	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			605236+0+0+46603	**651 839**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			651839*5/100	32 592	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			651839*5/100	32 592	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**717 023**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			717023*1,047473	**751 062**	
			НДС (12%)			751062*12/100	90 127	
			Итого с НДС			751062+90127	**841 189**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекин Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №26** от **02.06.2025**

Акт выполненных работ №7 от 08-сентября 2025 года

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **04-01 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 2: Внутриплощадочные сети электроснабжения					
			Раздел 3: Генератор дизельный в защитном кожухе					
1	111	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	6	6 395,0	38 370,0	
2	112	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	2,388	63 858,0	152 493,0	Казахстан
3	113	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	8,2128	3 920,0	32 194,0	
4	114	6401-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Преобразователь массой до 2 т. Монтаж оборудования**	шкаф	1	260 959,0	260 959,0	
5	115	515-103-0128 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 28TS, 28кВа, 20 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	шт.	1	3 119 964,0	3 119 964,0	
			Итого по разделу 3: Генератор дизельный в защитном кожухе				3 603 980	
			Раздел 4: Оборудование электрорегулирующее					
6	116	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1	17 124,0	17 124,0	
7	117	511-103-0703 *РСНБ РК 2022*	**Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 40 А, СУЗ-40**	шт.	1	222 695,0	222 695,0	
8	118	6125-1003-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	шт.	2	18 608,0	37 216,0	
9	119	245-711-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ113Р-0,5-2,5**	шт.	2	117 617,0	235 234,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Оборудование электрорегулирующее				512 269	
			Раздел 5: КЛ 0,4 кВ					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	120	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3 грунта	83,9826	396,0	33 257,0	
11	121	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	м^3	2,5974	7 397,0	19 213,0	
12	122	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3 грунта	46,176	84,0	3 879,0	
13	123	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3 уплотненного грунта	46,176	662,0	30 569,0	
14	124	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3 грунта	11,544	3 820,0	44 098,0	
15	125	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	92	578,0	53 176,0	
16	126	241-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 80	м	63,24	1 267,0	80 125,0	Казахстан
17	127	241-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 40	м	30,6	563,0	17 228,0	Казахстан
18	128	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	412	832,0	342 784,0	
19	129	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м кабеля	138	255,0	35 190,0	
20	130	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	28,86	3 285,0	94 805,0	Казахстан
21	131	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	601	1 140,0	685 140,0	
22	132	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	100	1 011,0	101 100,0	
23	133	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	92	1 088,0	100 096,0	
24	134	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	168,3	832,0	140 026,0	Казахстан
25	135	243-113-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м	593,64	472,0	280 198,0	Казахстан
26	136	243-201-4204 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-	м	46,92	1 420,0	66 626,0	Казахстан
27	137	6401-0201-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка муфт концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной	шт.	6	6 564,0	39 384,0	
28	138	243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми	шт.	6	17 473,0	104 838,0	
			Итого по разделу 5: КЛ 0,4 кВ				2 271 732	
			Раздел 7: Заземление					
29	149	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3	109,2	6 164,0	673 109,0	
30	150	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	109,2	3 820,0	417 144,0	
31	151	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	312	1 440,0	449 280,0	
32	152	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	104	7 410,0	770 640,0	
			Итого по разделу 7: Заземление				2 310 173	
			Итого по отделу Внутриплощадочные сети электроснабжения				8 698 154	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**8 698 154**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**3 342 659**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			5355495*7,7/100	412 373	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			5355495+3342659+0+412373	**9 110 527**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5767868*5/100	288 393	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			9110527*5/100	455 526	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 854 446**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			9854446*1,047473	**10 322 266**	
			НДС (12%)			10322266*12/100	1 238 672	
			Итого с НДС			10322266+1238672	**11 560 938**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Альмуканова У. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №26** от **02.06.2025**

Акт выполненных работ №9 от 08-сентября 2025 года

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **2-02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА - ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Трубопроводы					
1	4	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**3 594**	**393,0**	**1 412 442,0**	
2	5	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**3,594**	**286 749,0**	**1 030 576,0**	
3	8	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**65**	**393,0**	**25 545,0**	
4	9	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,065**	**278 266,0**	**18 087,0**	
5	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**2 903**	**387,0**	**1 123 461,0**	
6	13	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50 мм**	**км**	**2,903**	**278 266,0**	**807 806,0**	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы				**4 417 917**	
			Раздел 2: Колодцы водопроводные					
7	70	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	**комплект**	**13**	**9 750,0**	**126 750,0**	
8	71	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,64176**	**1 145 676,0**	**735 249,0**	**Казахстан**
9	81	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,02674**	**1 145 676,0**	**30 635,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Колодцы водопроводные				**892 634**	
			Раздел 3: Колодцы водопроводные распределительные					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	90	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	**комплект**	**1**	**9 750,0**	**9 750,0**	
11	120	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,08022**	**1 145 676,0**	**91 906,0**	**Казахстан**
12	149	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1337**	**1 145 676,0**	**153 177,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: Колодцы водопроводные распределительные				**254 833**	
			ИТОГО по акту				**5 565 384**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			5565384*7,7/100	428 535	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			5565384+0+0+428535	**5 993 919**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5993919*5/100	299 696	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			5993919*5/100	299 696	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 593 311**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			6593311*1,047473	**6 906 315**	
			НДС (12%)			6906315*12/100	828 758	
			Итого с НДС			6906315+828758	**7 735 073**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Альмуканова У. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №26** от **02.06.2025**

Акт выполненных работ №8 от 08-сентября 2025 года

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 7-01-04 ОГРАЖДЕНИЕ

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	20	11 583,0	231 660,0	
2	2	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	$м^3$	2,5	59 481,0	148 702,46	Казахстан
3	3	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-**	$м^3$	1,220769	57 413,0	70 088,0	Казахстан
4	6	6104-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов**	шт.	1	86 991,0	86 991,0	
5	7	6104-0801-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами**	шт.	3	9 937,0	29 811,0	
6	8	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-**	$м^3$	0,84	57 413,0	48 227,0	Казахстан
7	9	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,1436	1 135 295,0	163 028,0	Казахстан
8	10	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	**Калитки: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,2262	1 135 295,0	256 804,0	Казахстан
9	11	8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с**	комплект	1	461 752,0	461 752,0	
			ИТОГО по акту				**1 497 063**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			1497063*7,7/100	115 274	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1497063+0+0+115274	**1 612 337**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1612337*5/100	80 617	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			1612337*5/100	80 617	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 773 571**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			1773571*1,047473	**1 857 768**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)			1857768*12/100	222 932	
			Итого с НДС			1857768+222932	**2 080 700**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Альмуканова У. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №26** от **02.06.2025**

Акт выполненных работ №10 от 08-сентября 2025 года

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **2-02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Сети водопровода					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**1 862,386226**	**526,0**	**979 615,2**	
2	2	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м^3 грунта**	**57,599574**	**7 397,0**	**426 064,0**	
3	3	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**9,0576**	**437,0**	**3 958,2**	
4	4	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**176,6232**	**88,0**	**15 542,8**	
5	5	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3 грунта**	**107,0522**	**3 820,0**	**408 939,4**	
6	6	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3 грунта**	**1 803,876**	**84,0**	**151 525,6**	
7	7	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 803,876**	**221,0**	**398 656,6**	
8	8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 803,876**	**662,0**	**1 194 166,0**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**3 578 468**	
			Раздел 2: Трубопроводы сети В1, В9					
9	12	**6114-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**568**	**393,0**	**223 224,0**	
10	13	**6301-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,568**	**286 749,0**	**162 873,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	1 029	393,0	404 397,0	
12	17	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,029	278 266,0	286 336,0	
13	20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	387,0	4 644,0	
14	21	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50 мм	км	0,012	278 266,0	3 339,0	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы сети В1, В9				1 084 813	
			Раздел 3: Трубопроводы сети "Переливной водопровод"					
15	65	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,044	2 335 401,0	102 758,0	
16	66	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	44	3 614,0	159 016,0	
17	67	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,044	5 550 191,0	244 208,0	
18	68	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,044	286 749,0	12 617,0	
19	69	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	задвижка или клапан	3	9 554,0	28 662,0	
20	70	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-	шт.	3	17 759,0	53 277,0	
21	71	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	фланец	6	5 380,0	32 280,0	
22	72	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 864,0	29 184,0	
23	73	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,05715	3 916 590,0	223 833,0	
24	74	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0	2 882,0	
25	75	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 517,0	2 517,0	Казахстан
26	76	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба (патрубок)стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,6	3 614,0	2 168,0	
27	77	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	фланец	12	5 380,0	64 560,0	
28	78	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 864,0	58 368,0	
29	79	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,156	1 590,0	248,0	Казахстан
30	80	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,884	708,0	1 334,0	
			Итого по разделу 3: Трубопроводы сети "Переливной водопровод"				1 017 912	
			Раздел 4: Колодцы водопроводные					
31	81	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,445	81 325,0	442 815,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	82	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	46 596,0	139 788,0	Казахстан
33	83	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	37 449,0	112 347,0	Казахстан
34	84	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	33 018,0	99 054,0	Казахстан
35	85	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	32 326,0	96 978,0	Казахстан
36	86	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 254,0	21 762,0	Казахстан
37	87	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	14 206,0	42 618,0	Казахстан
38	88	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	3	9 750,0	29 250,0	
39	89	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08022	1 145 676,0	91 906,0	Казахстан
40	90	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Отмостка бетонная. Устройство /бетон В7,5/	$м^3$	1,5	44 117,0	66 176,0	
41	91	6301-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,34	81 325,0	434 276,0	
42	92	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	73 353,0	146 706,0	Казахстан
43	93	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	57 328,0	229 312,0	Казахстан
44	94	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	45 667,0	91 334,0	Казахстан
45	95	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	60 394,0	120 788,0	Казахстан
46	96	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 254,0	14 508,0	Казахстан
47	97	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	14 206,0	28 412,0	Казахстан
48	98	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	9 750,0	19 500,0	
49	99	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05348	1 145 676,0	61 271,0	Казахстан
50	100	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Отмостка бетонная. Устройство /бетон В7,5/	$м^3$	1	44 117,0	44 117,0	
51	101	6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка гильз	т	0,10962	337 360,0	36 981,0	
52	102	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	6,3	12 249,0	77 169,0	Казахстан
53	103	6114-0801-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	18	22 142,0	398 556,0	
			Итого по разделу 4: Колодцы водопроводные				2 845 624	
			Итого по отделу Сети водопровода				8 526 817	
			ИТОГО по акту				8 526 817	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			8526817*7,7/100	656 565	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			8526817+0+0+656565	**9 183 382**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			9183382*5/100	459 169	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			9183382*5/100	459 169	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 101 720**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			10101720*1,047473	**10 581 279**	
			НДС (12%)			10581279*12/100	1 269 753	
			Итого с НДС			10581279+1269753	**11 851 032**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Альмуканова У. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)