ГенподрядчикТОО «ТаразҚұрылысИнвест» Форма N 2в

Субподрядчик ТОО «Авангард Строй НС»

Договор №5 от 15.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания гимназии №24 по ул. Байзак батыра 166 в г. Тараз

Наименование объекта: Школа лит. А

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подпольные каналы								
1.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	14,80	9915,40	1658,79	146748	24550	14,36	213
					2458,13	570,30	36380	8440	2,15	32
2.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков	м3	0,60	11234,57	479,86	6741	288	16,33	10
					2639,25	181,26	1584	109	0,89	1
3.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подпольные каналы								154749
		Раздел: Усиление фундаментов								
4.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	м3	160,52	967,13	0,07	155243	11	5,87	942
					855,00	0,03	137245	5	0,00	0
5.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	м3	99,04	970,48	0,04	96117	4	6,10	604
					906,75	0,01	89805	1	0,00	0
6.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2230,00	175,98	88,16	392446	196588	0,45	1010
					85,05	52,04	189662	116049	0,08	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2230,00	14,40	7,01	32106	15622	0,04	80
					6,75	4,14	15052	9222	0,01	14
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,18	59912,57	670,08	10664	119	332,35	59
					54596,25	253,12	9718	45	1,24	0
9.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,18	58600,00	--	10431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	40,24	14888,54	496,82	599118	19992	21,56	868
					3309,75	186,75	133185	7515	0,92	37
11.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	5,24	68200,00	--	357027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,16	58600,00	--	9200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление фундаментов								1662352
		Раздел: Устройство рам								
13.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов	м3	60,00	970,48	0,04	58229	2	6,10	366
					906,75	0,01	54405	1	0,00	0
14.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	36,00	8,62	0,02	310	1	0,05	2
				8,60	--	310	--	--	--	
15.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	36,00	24,51	0,06	882	2	0,16	6
				24,45	--	880	--	--	--	
16.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	175,98	88,16	6335	3174	0,45	16
					85,05	52,04	3062	1873	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	14,40	7,01	518	252	0,04	1
					6,75	4,14	243	149	0,01	0
18.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов	м3	11,00	970,48	0,04	10675	--	6,10	67
					906,75	0,01	9974	--	0,00	0
19.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	50,00	8,62	0,02	431	1	0,05	3
				8,60	--	430	--	--	--	
20.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	50,00	24,51	0,06	1226	3	0,16	8
				24,45	--	1222	--	--	--	
21.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4,00	175,98	88,16	704	353	0,45	2
					85,05	52,04	340	208	0,08	0
22.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4,00	14,40	7,01	58	28	0,04	0
					6,75	4,14	27	17	0,01	0
23.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов	м3	24,00	970,48	0,04	23292	1	6,10	146
					906,75	0,01	21762	--	0,00	0
24.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	178,00	8,62	0,02	1534	4	0,05	10
				8,60	--	1531	--	--	--	
25.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	178,00	24,51	0,06	4363	11	0,16	28
				24,45	--	4352	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	175,98	88,16	2112	1058	0,45	5
					85,05	52,04	1021	624	0,08	1
27.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	14,40	7,01	173	84	0,04	0
					6,75	4,14	81	50	0,01	0
28.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	0,91	4899,14	1880,99	4442	1706	21,24	19
					3018,15	538,09	2737	488	2,91	3
29.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	1,30	32,87	--	43	--	0,23	0
					32,87	--	43	--	--	--
30.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,93	4899,14	1880,99	9445	3626	21,24	41
					3018,15	538,09	5818	1037	2,91	6
31.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	4,20	32,87	--	138	--	0,23	1
					32,87	--	138	--	--	--
32.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,06	4899,14	1880,99	5172	1986	21,24	22
					3018,15	538,09	3186	568	2,91	3
33.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	2,30	32,87	--	76	--	0,23	1
					32,87	--	76	--	--	--
34.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	2682,00	32,87	--	88157	--	0,23	612
					32,87	--	88157	--	--	--
35.	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	м	2,50	819,55	546,58	2049	1366	1,84	5
					272,97	206,12	682	515	1,13	3
		Итого по разделу: Устройство рам								220364
		Раздел: Кровля								
36.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	28,69	4899,14	1880,99	140544	53961	21,24	609
					3018,15	538,09	86583	15436	2,91	83
		Итого по разделу: Кровля								140544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2178010	324790		5758
							899691	162352		368
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1070464		
		Всего накладных расходов:						1070464		
		Итого с накладными						3248473		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						194908		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3443381		
		Итого с временными, 1,44 %						3492965		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						3524402		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3538374		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3573303		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						9138435		
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99700002						8973943		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						179479		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9153422		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1098411		
		Итого с НДС						10251833		

Субподрядчик:

Директор ТОО «Авангард Строй НС»

_____ Михайлов А.П.

Генподрядчик:

Генеральный директор ТОО «ТаразҚұрылысИнвест»

_____ Джумабаева Д.А.