Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№250 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000002	09.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стро-во ЖК из 6-ти 12 этажн.домов с коммерч. помещ. вг.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/А)			тенге	1	97 714 561,00	97 714 561,00
				Итого	1	x	97 714 561,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Шахин С.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор :
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	250	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);	97.714.561	87.245.144		87.245.143,56					10.469.417,23	97.714.561
2	Удержание аванса 30%	7.567.955	6.757.103		6.757.102,73					810.852,33	7.567.955
	Всего к оплате	**90.146.606**	**80.488.041**		**80.488.040,83**					**9.658.564,90**	**90.146.606**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____

Инженер-эксперт _____

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихарев В.**

Главный инженер проекта _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Горбюз С.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

97214561

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор :
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

Договор №250 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1ЖЖ-1 Земляные работы работы Жилая часть. Дом №2/А									
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	240,69345	26,72 0	26,72 10,62	6431 0	6431 2555	0	1840 662	8932
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	240,69345	23,12 0	23,12 9,19	5566 0	5566 2211	0	1592 573	7731
3	3	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1318,683941	114,12 5,53	108,59 24,51	150482 7293	143189 32322	0	28523 14320	193326
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,4880091	2018,02 2018,02	0 0	47399 47399	0 0	0	34127 6522	88049
5	5	Е11-010102-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2533,155777	220,38 11,12	209,17 52,93	558260 28181	529848 134071	230	116821 54006	729068
6	6	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,119823	3737,26 3737,26	0 0	168625 168625	0 0	0	121410 23203	315237
7	7	Е11-010102-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	45,119823	220,38 11,12	209,17 52,93	9944 502	9438 2388	4	2081 962	12986
8	8	С341-020103-1036	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	4511,9823	581		2621462			209717	2831179
10	10	Е11-010102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	146,8638	200,35 10,11	190,15 48,11	29425 1485	27926 7066	13	6157 2847	38429
11	11	С341-020103-1036	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	257,01165	581		149324			11946	161270
12	12	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом поглойной укатки ТРАВЯНИНО-ЛЕЧНИКОВАЯ ПОДУШКА	м3 грунтовой подушки	146,8638	491,09 1,54	489,5 146,67	72124 226	71890 21540	8	15671 7024	94819
13	17	Е11-010102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	152,57517	200,35 10,11	190,15 48,11	30569 1543	29012 7341	14	6397 2957	39923

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	18	С341-020103-1036	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км незасоленный грунт	т	267,0065475	581		155151			12410	167561
15	19	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	103,62057	114,12 5,53	108,59 24,51	11825 573	11252 2540	0	2241 1125	15191
			ИТОГО:					4136878 255827	954863 301014	269	336860 357899	**4701701**
			Фундаменты									
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 ССЦ W4 F50	м3	69,5481684	16796,26 1278,45	1111,53 244,94	1168149 88914	77305 17035	1001930	96413 101165	1365728
2	2	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25 ССЦ W6 F150	м3	547,149246	23575,52 2024,49	1707,94 394,49	12899327 1107698	934496 215846	10857133	1204425 1128300	15232052
3	3	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА	т	21,5847848	247045		5332413		5332413	426593	5759006
4	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАХЛЕСТОК И ТАГИКА	т	1,6521525	212819		351609		351609	28129	379738
5	5	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ АРМИРОВАНИЕ	т	1,8694783	212819		397861		397861	31829	429689
6	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ	т	0,4635022	221796		102803		102803	8224	111027
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ	т	1,7518404	228894		400986		400986	32079	433065
8	8	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАС ФК-1	т	6,0741174	212819		1292688		1292688	103415	1396103
9	9	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,0741174	20223,2 18555,48	1379,72 386	122838 112708	8381 2345	1749	104698 18203	245739
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич. бетону	м2 поверхности	250,45938	875,56 282,17	19,75 2,7	227172 73212	5125 701	148835	68739 23673	319584
			Итого по разделу: Фундаменты									**25671731**
			Выпуски арматуры из фундаментов									
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028047	212819		21879		21879	1750	23629
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134217	221796		2977		2977	238	3215
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073106	228894		1673		1673	134	1807
14	14	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1235369	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	2519 2358	125 41	36	2183 376	5078
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТГИБНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0319184	221796		7079		7079	566	7646
16	16	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1554553	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	6797 6391	341 112	66	5917 1017	13732
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028047	212819		21879		21879	1750	23629

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134217	221796		2977		2977		3215
											238	
19	19	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073106	228894		1673		1673		1807
											134	
20	20	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1235369	20391,27	1011,99	2519	125	36	2183	5078
						19091,28	328,1	2358	41		376	
21	21	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0319184	221796		7079		7079		7646
											566	
22	22	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1554553	43725,15	2192,58	6797	341	66	5917	13732
						41110,2	717,61	6391	112		1917	
23	23	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1823885	212819		38816		38816		41921
											3105	
24	24	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0439939	221796		9758		9758		10538
											781	
25	25	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104436	228894		2390		2390		2582
											191	
26	26	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,236826	20391,27	1011,99	4829	240	68	4185	9735
						19091,28	328,1	4521	78		721	
27	27	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0461479	221796		10235		10235		11054
											819	
28	28	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,2829739	43725,15	2192,58	12373	620	120	10771	24996
						41110,2	717,61	11633	203		1852	
29	29	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1420173	212819		30224		30224		32642
											2418	
30	30	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0460173	221796		10206		10206		11023
											817	
31	31	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117491	228894		2689		2689		2904
											215	
32	32	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
						19091,28	328,1	3814	66		608	
33	33	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0461479	221796		10235		10235		11054
											819	
34	34	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,2459316	43725,15	2192,58	10753	539	104	9361	21724
						41110,2	717,61	10110	176		1609	
35	35	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1420173	212819		30224		30224		32642
											2418	
36	36	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0460173	221796		10206		10206		11023
											817	
37	37	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117491	228894		2689		2689		2904
											215	
38	38	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
						19091,28	328,1	3814	66		608	
39	39	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0461479	221796		10235		10235		11054
											819	
40	40	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,2459316	43725,15	2192,58	10753	539	104	9361	21724
						41110,2	717,61	10110	176		1609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29976	212819		63795		63795	5104	68898
42	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0987	221796		21891		21891	1751	23643
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02432	228894		5567		5567	445	6012
44	44	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,42278	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	8621 8071	428 139	122	7471 1287	17380
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,1248	221796		27680		27680	2214	29895
46	46	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,54758	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	23943 22511	1201 393	231	20843 3583	48369
47	47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0939	212819		19984		19984	1599	21582
48	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06844	221796		15180		15180	1214	16394
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01248	228894		2857		2857	229	3085
50	50	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17482	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	3565 3338	177 57	50	3089 532	7186
51	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05408	221796		11995		11995	960	12954
52	52	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,2289	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	10009 9410	502 164	97	8713 1498	20219
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0939	212819		19984		19984	1599	21582
54	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06844	221796		15180		15180	1214	16394
55	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01248	228894		2857		2857	229	3085
56	56	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17482	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	3565 3338	177 57	50	3089 532	7186
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05408	221796		11995		11995	960	12954
58	58	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,2289	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	10009 9410	502 164	97	8713 1498	20219
59	59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2242	212819		47714		47714	3817	51531
60	60	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02832	221796		6281		6281	503	6784
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01152	228894		2637		2637	211	2848
62	62	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,26404	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	5384 5041	267 87	76	4666 804	10854
63	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05696	221796		12634		12634	1011	13644

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,321	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	14036 13196	704 230	136	12218 2100	28354
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1202	212819		25581		25581	2046	27627
66	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	221796		4188		4188	335	4523
67	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	228894		2051		2051	164	2215
68	68	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14804	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	3019 2826	150 49	43	2616 451	6086
69	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,03704	221796		8215		8215	657	8873
70	70	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18508	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	8093 7609	406 133	78	7045 1211	16348
71	71	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1202	212819		25581		25581	2046	27627
72	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	221796		4188		4188	335	4523
73	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	228894		2051		2051	164	2215
74	74	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14804	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	3019 2826	150 49	43	2616 451	6086
75	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,03704	221796		8215		8215	657	8873
76	76	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18508	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	8093 7609	406 133	78	7045 1211	16348
77	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30048	212819		63948		63948	5116	69064
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07414	221796		16444		16444	1316	17759
79	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01728	228894		3955		3955	316	4272
80	80	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3919	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	7991 7482	397 129	113	6926 1193	16110
81	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,10396	221796		23058		23058	1845	24903
82	82	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,49586	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	21682 20385	1087 356	209	18874 3244	43800
83	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35682	212819		75938		75938	6075	82013
84	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10509	221796		23309		23309	1865	25173
85	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02208	228894		5054		5054	404	5458
86	86	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,48399	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	9869 9240	490 159	139	8553 1474	19896

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,1246	221796		27636		27636	2211	29847
88	88	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,60859	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	26611 25019	1334 437	257	23165 3982	53758
89	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12108	212819		25768		25768	2061	27830
90	90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08225	221796		18243		18243	1459	19702
91	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01856	228894		4248		4248	340	4588
92	92	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22189	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	4525 4236	225 73	64	9921 676	9121
93	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,087309	221796		19365		19365	1549	20914
94	94	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,309199	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	13520 12711	678 222	131	11769 2023	27312
95	95	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11049	212819		23514		23514	1881	25396
96	96	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08225	221796		18243		18243	1459	19702
97	97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01792	228894		4102		4102	328	4430
98	98	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,21066	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	4296 4022	213 69	61	3723 641	8660
99	99	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,087309	221796		19365		19365	1549	20914
100	100	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,297969	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	13029 12250	653 214	126	11342 1950	26328
101	101	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05071	212819		10792		10792	863	11655
102	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	228894		806		806	64	870
103	103	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05423	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1106 1035	55 18	16	958 165	2229
104	104	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,01568	221796		3478		3478	278	3756
105	105	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08783	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	3840< 3611	193 63	37	3343 575	7758
106	106	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05071	212819		10792		10792	863	11655
107	107	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	228894		806		806	64	870
108	108	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05423	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1106 1035	55 18	16	958 165	2229
109	109	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,01568	221796		3478		3478	278	3756

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	110	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08783	43725,15	2192,58	3840	193	37	3343	7758
						41110,2	717,61	3611	63		575	
111	111	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03304	212819		7032		7032		7594
											563	
112	112	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894		1025		1025		1107
											82	
113	113	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
						19091,28	328,1	716	12		114	
114	114	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0228	221796		5057		5057		5462
											405	
115	115	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07824	43725,15	2192,58	3421	172	33	2978	6911
						41110,2	717,61	3216	56		512	
116	116	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03304	212819		7032		7032		7594
											563	
117	117	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894		1025		1025		1107
											82	
118	118	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
						19091,28	328,1	716	12		114	
119	119	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0228	221796		5057		5057		5462
											405	
120	120	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07824	43725,15	2192,58	3421	172	33	2978	6911
						41110,2	717,61	3216	56		512	
121	121	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20252	212819		43100		43100		46548
											3448	
122	122	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05392	221796		11959		11959		12916
											957	
123	123	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	228894		2930		2930		3164
											234	
124	124	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,26924	20391,27	1011,99	5490	272	78	4758	11068
						19091,28	328,1	5140	88		830	
125	125	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05696	221796		12634		12634		13644
											1011	
126	126	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,3262	43725,15	2192,58	14263	715	138	12416	28814
						41110,2	717,61	13410	234		2134	
127	127	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36496	212819		77670		77670		83884
											6214	
128	128	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	221796		20849		20849		22517
											1668	
129	129	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02432	228894		5567		5567		6012
											445	
130	130	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,48328	20391,27	1011,99	9855	489	139	8540	19867
						19091,28	328,1	9226	159		1472	
131	131	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,12528	221796		27787		27787		30010
											2223	
132	132	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,60856	43725,15	2192,58	26609	1334	257	23164	53755
						41110,2	717,61	25018	437		3982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	133	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29976	212819		63795		63795	5104	68898
134	134	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	221796		20849		20849	1668	22517
135	135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02368	228894		5420		5420	434	5854
136	136	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,41744	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	8512 7969	422 137	120	7377 1271	17160
137	137	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,12528	221796		27787		27787	2223	30010
138	138	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,54272	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	23731 22311	1190 389	229	20658 3551	47939
139	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38129	212819		81146		81146	6492	87637
140	140	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02115	221796		4691		4691	375	5066
141	141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	228894		4615		4615	369	4984
142	142	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4226	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	8617 8068	428 139	122	7468 1287	17372
143	143	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,09496	221796		21062		21062	1685	22747
144	144	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,51756	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	22630 21277	1135 371	219	19700 3386	45717
145	145	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3805	212819		80978		80978	6478	87456
146	146	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	221796		4188		4188	335	4523
147	147	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02048	228894		4688		4688	375	5063
148	148	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,41986	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	8561 8016	425 138	121	7420 1278	17260
149	149	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,09256	221796		20529		20529	1642	22172
150	150	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,51242	43725,15 41110,2	2192,58 717,61	22406 21066	1124 368	216	19504 3353	45263
151	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	212819		24261		24261	1941	26202
152	152	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14154	221796		31393		31393	2511	33904
153	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	228894		4468		4468	357	4825
154	154	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27506	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	5609 5251	278 90	79	4861 838	11307
155	155	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,10413	221796		23096		23096	1848	24943

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	156	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,37919	43725,15	2192,58	16580	831	160	14433	33494
						41110,2	717,61	15589	272		2481	
157	157	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174	212819		37031		37031		39993
											2962	
158	158	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13817	221796		30646		30646		33097
											2452	
159	159	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	228894		5127		5127		5537
											410	
160	160	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,33457	20391,27	1011,99	6822	339	96	5912	13753
						19091,28	328,1	6387	110		1019	
161	161	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,10413	221796		23096		23096		24943
											1848	
162	162	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,4387	43725,15	2192,58	19182	962	185	16698	38751
						41110,2	717,61	18035	315		2870	
163	163	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06468	212819		13765		13765		14866
											1101	
164	164	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894		1025		1025		1107
											82	
165	165	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06916	20391,27	1011,99	1410	70	20	1222	2843
						19091,28	328,1	1320	23		211	
166	166	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,02248	221796		4986		4986		5385
											399	
167	167	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,11404	43725,15	2192,58	4986	250	48	4341	10073
						41110,2	717,61	4688	82		746	
168	168	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3344	212819		71167		71167		76860
											5693	
169	169	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408	228894		3223		3223		3481
											258	
170	170	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,34848	20391,27	1011,99	7106	353	100	6158	14325
						19091,28	328,1	6653	114		1061	
171	171	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,06768	221796		15011		15011		16212
											1201	
172	172	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,46096	43725,15	2192,58	20156	1011	195	17546	40717
						41110,2	717,61	18950	331		3016	
173	173	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2079	212819		44245		44245		47785
											3540	
174	174	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	228894		3296		3296		3560
											264	
175	175	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
						19091,28	328,1	4244	73		677	
176	176	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,06744	221796		14958		14958		16155
											1197	
177	177	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	151	13586	31529
						41110,2	717,61	14674	256		2335	
178	178	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30492	212819		64893		64893		70084
											5191	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	179	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	228894		4834		4834		5221
											387	
180	180	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32604	20391,27	1011,99	6648	330	94	5762	13403
						19091,28	328,1	6225	107		993	
181	181	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,09936	221796		22038		22038		23801
											1763	
182	182	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,4926	43725,15	2192,58	21539	1080	208	18750	43512
						41110,2	717,61	20251	353		3223	
183	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2079	212819		44245		44245		47785
											3540	
184	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	228894		3296		3296		3560
											264	
185	185	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
						19091,28	328,1	4244	73		677	
186	186	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,06744	221796		14958		14958		16155
											1197	
187	187	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	151	13586	31529
						41110,2	717,61	14674	256		2335	
188	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07854	212819		16715		16715		18052
											1337	
189	189	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544	228894		1245		1245		1345
											100	
190	190	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08398	20391,27	1011,99	1712	85	24	1484	3452
						19091,28	328,1	1603	28		256	
191	191	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,02528	221796		5607		5607		6056
											449	
192	192	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,13166	43725,15	2192,58	5757	289	56	5011	11630
						41110,2	717,61	5413	94		861	
193	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2584	212819		54992		54992		59392
											4399	
194	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	228894		2490		2490		2690
											199	
195	195	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,26928	20391,27	1011,99	5491	273	78	4759	11070
						19091,28	328,1	5141	88		820	
196	196	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05056	221796		11214		11214		12111
											897	
197	197	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,36464	43725,15	2192,58	15944	800	154	13879	32209
						41110,2	717,61	14990	262		2386	
198	198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2888	212819		61462		61462		66379
											4917	
199	199	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01216	228894		2783		2783		3006
											223	
200	200	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,30096	20391,27	1011,99	6137	305	87	5318	12372
						19091,28	328,1	5746	99		916	
201	201	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,058	221796		12864		12864		13893
											1029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	202	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,58136	43725,15	2192,58	16675	836	161	14516	35686
						41110,2	717,61	15678	274		2495	
203	203	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2318	212819		49331		49331		53278
											3947	
204	204	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02832	221796		6281		6281		6784
											503	
205	205	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01184	228894		2710		2710		2927
											217	
206	206	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27196	20391,27	1011,99	5546	275	78	4806	11180
						19091,28	328,1	5192	89		828	
207	207	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05696	221796		12634		12634		13644
											1011	
208	208	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,32892	43725,15	2192,58	14382	721	139	12520	29054
						41110,2	717,61	13522	236		2152	
209	209	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1472	212819		31327		31327		33833
											2506	
210	210	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00976	228894		2234		2234		2413
											179	
211	211	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15696	20391,27	1011,99	3201	159	45	2774	6452
						19091,28	328,1	2997	51		478	
212	212	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,15696	43725,15	2192,58	6863	344	66	5974	13865
						41110,2	717,61	6453	113		1027	
			Итого по разделу: Выпуски арматуры из фундаментов									3892849
			Монолитные стены									
			Монолитная стена Вид-1, Вид-1п-2шт									
213	213	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	53,675	✓ 2768,31	542,56	148589	✓ 29122		95896	264044
						1781,88	181,42	95642	9738		19559	
214	214	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,8445025	✓ 901890		40136				43347
											3211	
215	215	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	53,675	✓ 1180,39	740,94	63357	39770		28484	99189
						420,61	162,55	22576	8725		7347	
216	216	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10	✓ 18652	–	186520				201442
						–	–				14922	
217	217	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82096	✓ 221796	–	182086				196652
						–	–				14567	
218	218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22128	✓ 228894	–	50650				54702
						–	–				4052	
219	219	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,82096	22920,71	2459,74	18817	2019		15310	36857

от 2-12

от 2-5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						19788,97	704,27	16246	578		2730	
220	220	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,22128	41263,37	2485,58	9131	550		7818	18304
						38105,8	716,97	8432	159		1356	
221	221		Монолитная стена Вид-2-1шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("стеновальная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте здания 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	35,04181818	2768,31	542,56	97007	19012		62606	172381
						1781,88	181,42	62440	6357		12769	
222	222	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,029053527	991890	--	26203				28299
						--	--				2096	
223	223	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен и крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубка толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	35,04181818	1180,39	740,94	41363	25964		18596	64756
						420,61	162,55	14739	5696		4797	
224	224	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,654545455	18652	--	124121				134050
						--	--				9930	
225	225	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,469263636	212819	--	99868				107858
						--	--				7989	
226	226	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,518143636	221796	--	114922				124116
						--	--				9194	
227	227	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12548	228894	--	28722				31019
						--	--				2298	
228	228	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,987407273	22920,71	2459,74	22632	2429		18414	44330
						19788,97	704,27	19540	695		3284	
229	229	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,12548	41263,37	2485,58	5178	312		4433	10360
						38105,8	716,97	4782	90		769	
230	230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027345455	212819	--	5820				6285
						--	--				466	
231	231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	228894	--	1740				1879
						--	--				139	
232	232	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,034945455	20894,28	2459,74	730	86		594	1430
						17986,54	704,27	629	25		106	
			Монолитная стена Вид-3, Вид-3п-2шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	233	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	99,05454545	2768,31	542,56	274214	53743		176971	487280
						1781,88	181,42	176503	17970		36095	
234	234	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,082127127	901890	–	74070				79995
						–	–				5926	
235	235	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	99,05454545	1180,39	740,94	116923	73393		52566	183048
						420,61	162,55	41663	16101		13559	
236	236	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,49090909	18652	–	363544				392628
						–	–				29084	
237	237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,831694545	212819	–	177000				191160
						–	–				14160	
238	238	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,089861818	221796	–	241727				261065
						–	–				19338	
239	239	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,459469091	228894	–	105170				113583
						–	–				8414	
240	240	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,921556364	22920,71	2459,74	44043	4727		35835	86269
						19788,97	704,27	38026	1353		6390	
241	241	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,459469091	41263,37	2485,58	18959	1142		16232	38007
						38105,8	716,97	17508	329		2815	
242	242		Монолитная стена Вид-4, Вид-4н-2шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	99,05454545	2768,31	542,56	274214	53743		176971	487280
						1781,88	181,42	176503	17970		36095	
243	243	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,082127127	901890	–	74070				79995
						–	–				5926	
244	244	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	99,05454545	1180,39	740,94	116923	73393		52566	183048
						420,61	162,55	41663	16101		13559	
245	245	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	17,16363636	18652	–	320136				345747
						–	–				25611	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	246	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,994116364	212819	–	211567	✓			228492
						–	–				16925	
247	247	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,864149091	221796	–	191665	✓			206998
						–	–				15333	
248	248	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,380792727	228894	–	87161				94134
						–	–				6973	
249	249	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,858265455	22920,71	2459,74	42593	4571		34655	83427
						19788,97	704,27	36773	1309		6180	
250	250	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,380792727	41263,37	2485,58	15713	✓ 946		13453	31499
						38105,8	716,97	14510	273		2333	
251	251	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	212819	–	28603				30891
						–	–				2288	
252	252	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0462	228894	–	10575				11421
						–	–				846	
253	253	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1806	✓ 20894,28	2459,74	3774	444		3072	7393
						17986,54	704,27	3248	127		548	
254	254		Монолитная стена Вид-5, Вид-5п-2шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	85,57090909	2768,31	542,56	236887	✓ 46427		152881	420949
						1781,88	181,42	152477	15524		31181	
255	255	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,070947709	901890	–	63987	✓			69106
						–	–				5119	
256	256	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	85,57090909	1180,39	740,94	101007	✓ 63403		45410	158131
						420,61	162,55	35992	13910		11713	
257	257	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,81818182	18652	–	313695	✓			338788
						–	–				25095	
258	258	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4004	212819	–	85213				92030
						–	–				6817	
259	259	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,084065455	221796	–	240441				259677
						–	–				19235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
260	260	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,570294545	228894	–	84758				91539
						–	–				6781	
261	261	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,484465455	22920,71	2459,74	34025	3651		27684	66645
						19788,97	704,27	29376	1045		4937	
262	262	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,570294545	41263,37	2485,58	15280	920		13082	30631
						38105,8	716,97	14110	265		2269	
263	263	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96.	**Монолитная стена Вид-6-Тип** Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	35,04363636	2768,31	542,56	97012	19013		62609	172390
						1781,88	181,42	62444	6358		12770	
264	264	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,029055036	901890	–	26204				28301
						–	–				2096	
265	265	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	35,04363636	1180,39	740,94	41365	25965		18597	64759
						420,61	162,55	14740	5696		4797	
266	266	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,654545455	18652	–	124121				134050
						–	–				9930	
267	267	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,489754545	212819	–	104229				112567
						–	–				8338	
268	268	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,518085455	221796	–	114909				124102
						–	–				9193	
269	269	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127292727	228894	–	29137				31467
						–	–				2331	
270	270	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,00784	22920,71	2459,74	23100	2479		18795	45247
						19788,97	704,27	19944	710		3352	
271	271	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,127292727	41263,37	2485,58	5253	316		4497	10530
						38105,8	716,97	4851	91		780	
272	272	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027345455	212819	–	5820				6285
						–	–				466	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	273	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	228894	–	1740				1879
						–	–				139	
274	274	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,034945455	20894,28	2459,74	730	86		594	1430
						17986,54	704,27	629	25		186	
275	275	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Монолитная стена Вид-7, Вид-7м-2шт Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	53,68	2768,31	542,56	148603	29125		95905	264068
						1781,88	181,42	95651	9739		19561	
276	276	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0445066	901890	–	40140				43351
						–	–				3211	
277	277	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	53,68	1180,39	740,94	63363	39774		28487	99198
						420,61	162,55	22578	8726		7348	
278	278	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,62	18652	–	179432				193787
						–	–				14355	
279	279	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3622	212819	–	77083				83250
						–	–				6167	
280	280	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66902	221796	–	148386				160257
						–	–				11871	
281	281	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22256	228894	–	50943				55018
						–	–				4075	
282	282	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,03122	22920,71	2459,74	23636	2537		19231	46297
						19788,97	704,27	20407	726		3429	
283	283	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,22256	41263,37	2485,58	9184	553		7863	18410
						38105,8	716,97	8481	160		1364	
284	284	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Монолитная стена Вид-8-1шт Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	65,07272727	2768,31	542,56	180141	35306		116259	320113
						1781,88	181,42	115952	11805		23712	
285	285	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,053952455	901890	–	48659				52552

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–	–				3893	
286	286	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	65,07272727	1180,39	740,94	76811	48215		34533	120251
						420,61	162,55	27370	10578		8907	
287	287	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,54545455	18652	–	215346				232573
						–	–				17228	
288	288	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,616661818	212819	–	344056				371581
						–	–				27525	
289	289	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,646474545	221796	–	143385				154856
						–	–				11471	
290	290	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3311	228894	–	75787				81850
						–	–				6063	
291	291	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,263136364	22920,71	2459,74	51873	5567		42205	101604
						19788,97	704,27	44785	1594		7526	
292	292	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3311	41263,37	2485,58	13662	823		11697	27388
						38105,8	716,97	12617	237		2029	
293	293	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174749091	212819	–	37190				40165
						–	–				2975	
294	294	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0486	228894	–	11124				12014
						–	–				890	
295	295	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установки каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,223349091	20894,28	2459,74	4667	549		3799	9143
						17986,54	704,27	4017	157		677	
296	296		Монолитная стена Вид-9-1шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	89,45454545	2768,31	542,56	247638	48534		159820	440054
						1783,88	181,42	159397	16229		32597	
297	297	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,074167655	901890	–	66891				72242
						–	–				5351	
298	298	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	89,45454545	1180,39	740,94	105591	66280		47471	165308
						420,61	162,55	37625	14541		12245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	299	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,63636364	18652	–	254345				274693
						–	–				20348	
300	300	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,905212727	212819	–	405465				437903
						–	–				32437	
301	301	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,782123636	221796	–	173472				187350
						–	–				13878	
302	302	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431309091	228894	–	98724				106622
						–	–				7898	
303	303	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,687336364	22920,71	2459,74	61596	6610		50116	120648
						19788,97	704,27	53180	1893		8937	
304	304	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,431309091	41263,37	2485,58	17797	1072		15238	35678
						38105,8	716,97	16435	309		2643	
305	305	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174749091	212819	–	37190				40165
						–	–				2975	
306	306	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0486	228894	–	11124				12014
						–	–				890	
307	307	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,223349091	20894,28	2459,74	4667	549		3799	9143
						17986,54	704,27	4017	157		677	
308	308		Монолитная стена Вид-10-1шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("теннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	60,87454545	2768,31	542,56	168520	33028		108759	299461
						1781,88	181,42	108471	11044		22182	
309	309	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,050471691	901890	–	45520				49162
						–	–				3642	
310	310	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен и крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	60,87454545	1180,39	740,94	71856	45104		32305	112493
						420,61	162,55	25604	9895		8333	
311	311	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,07272727	18652	–	206529				223051
						–	–				16522	
312	312	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,829032727	212819	–	176434				190549
						–	–				14115	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
313	313	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,514243636	221796	–	114057				123182
						–	–				9125	
314	314	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,262109091	228894	–	59995				64795
						–	–				4800	
315	315	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,343276364	22920,71	2459,74	30789	3304		25051	60307
						19788,97	704,27	26582	946		4467	
316	316	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,262109091	41263,37	2485,58	10816	651		9260	21682
						38105,8	716,97	9988	188		1606	
317	317	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155781818	212819	–	33153				35806
						–	–				2652	
318	318	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0434	228894	–	9934				10729
						–	–				795	
319	319	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,199181818	20894,28	2459,74	4162	490		3388	8154
						17986,54	704,27	3583	140		604	
320	320		Монолитная стена Вид-11-1шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	60,87454545	2768,31	542,56	168520	33028		108759	299461
						1781,88	181,42	108471	11044		22182	
321	321	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,050471691	901890	–	45520				49162
						–	–				3642	
322	322	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен и крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	60,87454545	1180,39	740,94	71856	45104		32305	112493
						420,61	162,55	25604	9895		8333	
323	323	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,07272727	18652	–	206529				223051
						–	–				16522	
324	324	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,829032727	212819	–	176434				190549
						–	–				14115	
325	325	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,514243636	221796	–	114057				123182
						–	–				9125	
326	326	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264749091	228894	–	60599				65447
						–	–				4848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
327	327	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,343276364	22920,71	2459,74	30789	3304		25051	60307
						19788,97	704,27	26582	946		4467	
328	328	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,264749091	41263,37	2485,58	10924	658		9353	21900
						38105,8	716,97	10088	190		1622	
329	329	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155781818	212819	–	33153				35806
						–	–				2652	
330	330	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0434	228894	–	9934				10729
						–	–				795	
331	331	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,199181818	20894,28	2459,74	4162	490		3388	8154
						17986,54	704,27	3583	140		604	
332	332		Монолитная стена Вид-12, Вид-12а-2шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	20,27272727	2768,31	542,56	56121	10999		36219	99728
						1781,88	181,42	36124	3678		7387	
333	333	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,016808327	901890	–	15159				16372
						–	–				1213	
334	334	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	20,27272727	1180,39	740,94	23930	15021		10758	37463
						420,61	162,55	8527	3295		2735	
335	335	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,552727273	18652	–	84917				91711
						–	–				6793	
336	336	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34032	212819	–	72427				78221
						–	–				5794	
337	337	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,363098182	221796	–	80534				86976
						–	–				6443	
338	338	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041363636	228894	–	9468				10225
						–	–				757	
339	339	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,703418182	22920,71	2459,74	16123	1730		13118	31580
						19788,97	704,27	13920	495		2339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
340	340	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,041363636	41263,37	2485,58	1707	√ 103		1461	3422
						38105,8	716,97	1576	30		253	
341	341	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Монолитная стена Вид-13, Вид-13а-2шт Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	30,83636364	√ 2768,31	542,56	85365	√ 16731		55092	151694
						1781,88	181,42	54947	5594		11237	
342	342	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,025566727	901890	–	23058				24903
						–	–				1845	
343	343	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	30,83636364	1180,39	740,94	36399	22848		16364	56984
						420,61	162,55	12970	5012		4221	
344	344	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,276363636	18652	–	135719				146576
						–	–				10857	
345	345	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,572676364	221796	–	127017				137179
						–	–				10161	
346	346	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060509091	228894	–	13850				14958
						–	–				1108	
347	347	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,572676364	22920,71	2459,74	13126	1409		10680	25719
						19788,97	704,27	11333	403		1904	
348	348	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,060509091	41263,37	2485,58	2497	150		2138	5005
						38105,8	716,97	2306	43		371	
349	349	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Монолитная стена Вид-14-1шт Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	35,41818182	√ 2768,31	542,56	98049	√ 19216		63278	174233
						1781,88	181,42	63111	6426		12906	
350	350	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,029365564	901890	–	26485				28603
						–	–				2119	
351	351	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	35,41818182	1180,39	740,94	41807	26243		18796	65451
						420,61	162,55	14897	5757		4848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352	352	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,654545455	18652	–	124121				134050
						–	–				9930	
353	353	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,489754545	212819	–	104229				112567
						–	–				8338	
354	354	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,518718182	221796	–	115050				124354
						–	–				9204	
355	355	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127507273	228894	–	29186				31521
						–	–				2335	
356	356	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,008472727	22920,71	2459,74	23115	2481		18807	45276
						19788,97	704,27	19957	710		3354	
357	357	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,127507273	41263,37	2485,58	5261	317		4505	10547
						38105,8	716,97	4859	91		781	
358	358	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027345455	212819	–	5820				6285
						–	–				466	
359	359	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	228894	–	1740				1879
						–	–				139	
360	360	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,034945455	20894,28	2459,74	730	86		594	1430
						17986,54	704,27	629	25		106	
361	361		Монолитная стена Вид-15, Вид-15н-2шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	89,96363636	2768,31	542,56	249047	48811		160729	442559
						1781,88	181,42	160304	16321		32782	
362	362	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,074559745	901890	–	67272				72653
						–	–				5382	
363	363	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	89,96363636	1180,39	740,94	106192	66658		47742	166248
						420,61	162,55	37840	14624		12315	
364	364	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,61818182	18652	–	309962				334759
						–	–				24797	
365	365	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,367345455	212819	–	290997				314277
						–	–				23280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366	366	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,923578182	221796	–	204846				221234
						–	–				16388	
367	367	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,450381818	228894	–	103090				111337
						–	–				8247	
368	368	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,290923636	22920,71	2459,74	52510	5635		42723	102851
						19788,97	704,27	45335	1613		7619	
369	369	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,450381818	41263,37	2485,58	18584	1119		15911	37255
						38105,8	716,97	17162	323		2760	
370	370	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198429091	212819	–	42229				45608
						–	–				3378	
371	371	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0552	228894	–	12635				13646
						–	–				1011	
372	372	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,253629091	20894,28	2459,74	5299	624		4314	10382
						17986,54	704,27	4562	179		769	
373	373		Монолитная стена Вид-16. Вид-16н-2шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	89,96363636	2768,31	542,56	249047	48811		160729	442559
						1781,88	181,42	160304	16321		32782	
374	374	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,074589745	901890	–	67272				72653
						–	–				5382	
375	375	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	89,96363636	1180,39	740,94	106192	66658		47742	166248
						420,61	162,55	37840	14624		12315	
376	376	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,42181818	18652	–	362256				391236
						–	–				28980	
377	377	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,245785455	212819	–	265127				286337
						–	–				21210	
378	378	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,855189091	221796	–	189678				204852
						–	–				15174	
379	379	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352723636	228894	–	80736				87195
						–	–				6459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380	380	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,100974545	22920,71	2459,74	48156	5168		39181	94324
						19788,97	704,27	41576	1480		6987	
381	381	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,352723636	41263,37	2485,58	14555	877		12461	29177
						38105,8	716,97	13441	253		2161	
382	382	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1744	212819	–	37116				40085
						–	–				2969	
383	383	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03608	228894	–	8258				8919
						–	–				661	
384	384	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,21048	20894,28	2459,74	4398	518		3580	8616
						17986,54	704,27	3786	148		638	
385	385	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96,	Монолитная стена Вод-17-Тип Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	63,38181818	2768,31	542,56	175461	34388		113238	311795
						1781,88	181,42	112939	11499		23096	
386	386	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,052550491	901890	–	47395				51186
						–	–				3792	
387	387	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	63,38181818	1180,39	740,94	74815	46962		33635	117126
						420,61	162,55	26659	10303		8676	
388	388	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,27272727	18652	–	191607				206935
						–	–				15329	
389	389	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,157689091	212819	–	246378				266088
						–	–				19710	
390	390	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,612465455	221796	–	135842				146710
						–	–				10867	
391	391	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33744	228894	–	77238				83417
						–	–				6179	
392	392	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,770154545	22920,71	2459,74	40573	4354		33011	79471
						19788,97	704,27	35030	1247		5887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	393	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,33744	41263,37	2485,58	13924	839		11921	27913
						38105,8	716,97	12858	242		2068	
394	394	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,251927273	212819	–	53615				57904
						–	–				4289	
395	395	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0707	228894	–	16183				17477
						–	–				1295	
396	396	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,322627273	20894,28	2459,74	6741	794		5487	13207
						17986,54	704,27	5803	227		978	
397	397	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96,	Монолитная стена Вид-18-Iшт Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	63,38181818	2768,31	542,56	175461	34388		113238	311795
						1781,88	181,42	112939	11499		23096	
398	398	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,052550491	901890	–	47395				51186
						–	–				3792	
399	399	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	63,38181818	1180,39	740,94	74815	46962		33635	117126
						420,61	162,55	26659	10303		8676	
400	400	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,16363636	18652	–	189572				204738
						–	–				15166	
401	401	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,242970909	212819	–	264528				285690
						–	–				21162	
402	402	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,598098182	221796	–	132656				143268
						–	–				10612	
403	403	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,323974545	228894	–	74156				80088
						–	–				5932	
404	404	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,841069091	22920,71	2459,74	42199	4529		34334	82655
						19788,97	704,27	36433	1297		6123	
405	405	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,323974545	41263,37	2485,58	13368	805		11446	26799
						38105,8	716,97	12345	232		1985	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
406	406	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,321367273	212819	–	68393				73865
						–	–				5471	
407	407	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0894	228894	–	20463				22100
						–	–				1637	
408	408	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,410767273	20894,28	2459,74	8583	1010		6987	16815
						17986,54	704,27	7388	289		1246	
409	409		Монолитная стена Вид-19-1шт									
		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	62,81818182	2768,31	542,56	173900	34083		112231	309022
						1781,88	181,42	111934	11396		22891	
410	410	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,052083182	901890	–	46973				50731
						–	–				3758	
411	411	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	62,81818182	1180,39	740,94	74150	46545		33336	116085
						420,61	162,55	26422	10211		8599	
412	412	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,54545455	18652	–	252650				272862
						–	–				20212	
413	413	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,178516364	212819	–	250811				270876
						–	–				20065	
414	414	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43356	221796	–	96162				103855
						–	–				7693	
415	415	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3027	228894	–	69286				74829
						–	–				5543	
416	416	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,612076364	22920,71	2459,74	36950	3965		30063	72374
						19788,97	704,27	31901	1135		5361	
417	417	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3027	41263,37	2485,58	12490	752		10694	25039
						38105,8	716,97	11535	217		1855	
418	418	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047854545	212819	–	10184				10999
						–	–				815	
419	419	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	228894	–	3044				3288
						–	–				244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
420	420	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,061154545	20894,28	2459,74	1278	150		1040	2503
						17986,54	704,27	1100	43		185	
421	421	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3,12 Кзтр=0,96,	Монолитная стена Вид-20-1шт Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	62,81818182	2768,31	542,56	173900	34083		112231	309022
						1781,88	181,42	111934	11396		22891	
422	422	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,052098255	901896	–	46987				50746
						–	–				3759	
423	423	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	62,81818182	1180,39	740,94	74150	46545		33336	116085
						420,61	162,55	26422	10211		8599	
424	424	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,54545455	18652	–	252650				272862
						–	–				20212	
425	425	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,069414545	212819	–	227592				245799
						–	–				18207	
426	426	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,963018182	221796	–	213594				230681
						–	–				17087	
427	427	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класси А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296636364	228894	–	67898				73330
						–	–				5432	
428	428	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,032432727	22920,71	2459,74	46585	4999		37903	91246
						19788,97	704,27	40220	1431		6759	
429	429	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,296636364	41263,37	2485,58	12240	737		10480	24538
						38105,8	716,97	11304	213		1818	
430	430	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047854545	212819	–	10184				10999
						–	–				815	
431	431	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	228894	–	3044				3288
						–	–				244	
432	432	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,061154545	20894,28	2459,74	1278	150		1040	2503
						17986,54	704,27	1100	43		185	
			Монолитная стена Вид-21-1шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
433	433	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96,	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	35,41818182	✓ 2768,31	542,56	98049	✓ 19216		63278	174233
						1781,88	181,42	63111	6426		12906	
434	434	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,029365564	901890	–	26485				28603
						–	–				2119	
435	435	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	35,41818182	1180,39	740,94	41807	26243		18796	65451
						420,61	162,55	14897	5757		4848	
436	436	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,654545455	18652	–	124121				134050
						–	–				9930	
437	437	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,558498182	212819	–	118859				128368
						–	–				9509	
438	438	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,490154545	221796	–	108714				117411
						–	–				8697	
439	439	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150389091	228894	–	34423				37177
						–	–				2754	
440	440	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,048652727	22920,71	2459,74	24036	2579		19556	47059
						19788,97	704,27	20752	739		3487	
441	441	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,150389091	41263,37	2485,58	6206	374		5313	12440
						38105,8	716,97	5731	108		921	
442	442	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027345455	212819	–	5820				6285
						–	–				466	
443	443	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	228894	–	1740				1879
						–	–				139	
444	444	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,034945455	20894,28	2459,74	730	86		594	1439
						17986,54	704,27	629	25		106	
			Итого по разделу: Монолитные стены									26867476
			Монолитное перекрытие									
445	445	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1531	✓ 1372,67	259,8	2101558	✓ 397754		1364106	3742917
						890,94	88,17	1364029	134988		277253	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	446	С121-000510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,636838	901890	–	572415				618208
						–	–				45793	
447	447	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1531	764,63	476,97	1170649	730241		439864	1739354
						210,31	105,41	321985	161383		128841	
448	448	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	250,66	18652	–	4675310				5049335
						–	–				374025	
449	449	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,3968	247045	–	4050747				4374807
						–	–				324060	
450	450	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	16,3968	9966,46	2459,74	163418	40332		115832	301590
						7058,73	704,27	115741	11548		22340	
451	451	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм	т	2,0316	212819	–	432363				466952
						–	–				34589	
452	452	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,0316	26438,16	2485,58	53712	5050		44366	105924
						23280,59	716,97	47297	1457		7846	
453	453	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	10,4927168	212819	–	2233049				2411693
						–	–				178644	
454	454	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	1,861336	228894	–	426049				460133
						–	–				34084	
455	455	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	12,3540528	9966,46	2459,74	123126	30388		87273	227231
						7058,73	704,27	87204	8701		16832	
456	456	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1	т	4,1772	228894	–	956136				1032627
						–	–				76491	
457	457	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,1772	26438,16	2485,58	110437	10383		91221	217791
						23280,59	716,97	97248	2995		16133	
458	458	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм	т	1,55656	221796	–	345239				372858
						–	–				27619	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
459	459	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 таб.1.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,55656	45955,93	2459,74	71533	3829		61657	143845
						42824,2	704,27	66658	1096		10655	
460	460	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)рм	т	1,3484	221796	–	299070				322995
						–	–				23926	
461	461	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 таб.1.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3484	26438,16	2485,58	35649	3352		29446	70803
						23280,59	716,97	31392	967		5208	
			Итого по разделу: Монолитное перекрытие									**21658564**
			ИТОГО:									**81992320**
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**737.931**				
			Итого с временными									**82.730.251**
			Зимние удорожания			**0,49 %**		**405.378**				
			Итого с зимними удорожаниями									**83.135.629**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1.662.713**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**84.798.342**
			в том числе на 2020 год - 32 % К=1	**Тенге**								**27.135.469**
			в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	**Тенге**								**60.548.092**
			ИТОГО									**87.683.561**
			Итого с понижающим коэф.-0,9949999999891786									**87.245.144**
			НДС			**12 %**		**10.469.417**				
			Итого с НДС									**97.714.561**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____

Инженер-эксперт _____

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Шакиев С.

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ Горбуз С.